




MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

- T: 04 237 31 01
- F: 04 237 31 06
- E: obcina.kranj@kranj.si
- S: www.kranj.si



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohезijski sklad

11.

MESTNA OBČINA KRANJ

Svet

Številka: 354-0030/2007-547-(42/14)

Datum: 25.5.2015

Zadeva: Posredovanje poročil za projekta Gorki in Vodovod Bašelj-Kranj

Na 6. seji Sveta Mestne občine Kranj, z dne 22.4.2015, so bile pri obravnavi vprašanj, predlogov in pobud članov sveta s strani svetnikov, g. Andreja Šušteršiča, ge. Barbare Gunčar in ge. Nine Langerholc Čebokli, podane zahteve za pripravo poročil o stanju projekta GORKI – 2.sklop in projekta Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj.

Na podlagi njihovih pobud v prilogi posredujemo Svetu Mestne občine Kranj:

- Poročilo o stanju projekta GORKI – 2.sklop (faza 1) (maj 2015),
- Poročilo o stanju projekta Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj (maj 2015) in
- grafikone trenutnega stanja na posameznih podprojektih v okviru projekta GORKI-2.sklop.

Glede na obsežnost poročil v nadaljevanju povzemamo najpomembnejše zadeve, vezane na oba projekta.

Uprava v novi sestavi se je najprej soočila z naslednjimi izzivi:

- oddana je bila vloga za »veliki« projekt, ni pa bila izdana nova odločba za veliki projekt in predvsem niso bile sklenjene nove sofinancerske pogodbe, ki bi omogočale črpanje EU sredstev po novi odločbi;
- v popisih del za Centralno čistilno napravo Kranj so manjkala elektro in rušitvena dela v ocenjeni vrednosti 2,9 mio eur; poleg tega se je gradnja CČN pričela kasneje od predvidenega, in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka revizij na postopke javnih naročil za izbor projektanta.

S prehodom na veliki projekt GORKI – 2. sklop (1. faza) bo Mestna občina Kranj predvidoma pridobila cca. 4,5 mio dodatnih sredstev EU.

Vloga za veliki projekt je bila oddana dne 12.8.2014. Z novim Sklepom o velikem projektu GORKI - 2.sklop (1.faza), ki je veljaven od dne 4.12.2014, se je stopnja sofinanciranja sicer zmanjšala iz 90,62 % na 84,19% oz. za cca. 2 mio eur, vendar v nadaljevanju z novo odločbo pričakujemo tudi sofinanciranje aglomeracij Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju v ocenjeni vrednosti 6,5 mio eur v naslednji finančni perspektivi - GORKI-2.sklop (2. faza).

Dne 26.2.2015 smo prejeli Odločbo št. KS OP ROP/5/1/Gorki-2.sklop/1 z dne 25.2.2015, ki razveljavlja prvotno Odločbo o sofinanciranju projekta GORKI in posledično sofinancerske pogodbe za gradnjo z dne 28.3.2014. Na podlagi številnih obiskov in odličnega sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor smo dne 13.5.2015 prejeli podpisane nove sofinancerske pogodbe za projekt GORKI - 2.sklop (1.faza), in sicer za gradnjo ter tudi za nadzor in obveščanje javnosti, ki jih doslej nismo imeli. Sklenjenim sofinancerskim pogodbam je dne 19.5.2015 sledil še Sklep o sofinanciranju projektu GORKI - 2.sklop (1.faza), istega dne pa nam je bilo omogočilo vnašanje zahtevkov za izplačilo po novi stopnji financiranja v program ISARR. Od prejema sofinancerskih pogodb dalje je Mestna občina Kranj v program vnesla že 5 zahtevkov v skupni vrednosti **preko 1 mio eur**, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor že prejelo.

Pričakujemo, da bodo s strani Ministrstva za okolje in prostor ob pogoju uspešnega zaključka odprtega postopka sofinancirana tudi dodatna dela na CČN Kranj.

Ob prevzemu mandata se je že vedelo, da v popisu del za CČN Kranj niso zajeta elektroinštalacijska in rušitvena dela, zato je bilo dne 10.4.2015 na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, s čimer se je pričel postopek izvajanja javnega naročila po odprtem postopku za izvedbo elektroinštalacijskih del in gradbenih del pri nadgradnji in rekonstrukciji centralne čistilne naprave Kranj. Dne 12.5.2015 je potekalo odpiranje ponudb za predmetno naročilo, revizije zoper razpisno dokumentacijo ni bilo, upamo, da se bo postopek zaključil tudi brez revizije zoper odločitve o izbiri. V tem primeru lahko v juniju pričakujemo sklenitev pogodbe z izvajalcem del, s čimer bo omogočeno uspešno dokončanje del v roku.

Dela na vseh podprojekti GORKI-ja potekajo skladno s terminskimi plani in bodo končana do roka za zaključek projekta.

Kot je razvidno iz priloženih grafikonov so na območju Bitenj, Šutne, Zlatega polja in Huj dela že zaključena, drugod pa so po večini v zaključni fazi. Glede na navedeno pričakujemo, da bodo zaključena do roka in posledično počrpana odobrena sofinancerska sredstva.

Na projektu GORKI-2.faza je bila dne 9.10.2014 izvedena kontrola s strani Ministrstva za okolje in prostor, pri čemer niso bile ugotovljene nepravilnosti.

Ministrstvo za okolje in prostor je opravilo revizijo projekta, in sicer je bila pregledana izvedba javnih naročil, potek gradnje, zagotavljanje revizijske sledi, ustreznost hrambe dokumentacije itd. Na nobenem izmed pregledanih področij ministrstvo ni ugotovilo nepravilnosti.

Izvedeni sta bili tudi dve reviziji na projektu Vodovod Bašelj – Kranj, ki prav tako nista ugotovili nobenih nepravilnosti.


Na projektu Vodovod Bašelj-Kranj je bila dne 15.10.2014 izvedena kontrola s strani Ministrstva za okolje in prostor, dne 10. in 12.3.2015 pa še revizija s strani Urada za nadzor proračuna Ministrstva za finance Republike Slovenije. Pri nobeni reviziji na nobenem izmed pregledanih področij niso bile ugotovljene nepravilnosti.

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji

SKLEP:

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o stanju projekta GORKI – 2.sklop (faza 1) (maj 2015) in Poročilom o stanju projekta Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj (maj 2015).

Pripravila:
Tanja Hrovat
vodja Projektne pisarne



Priloga dopisa:

- Poročilo – 2x
- Grafikoni – 4x

Boštjan Trilar
župan Mestne občine Kranj

