



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

Številka: 3545-0014/2024
Datum: 26. 3. 2024

AD/7

9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, dne 3. 4. 2024

ZADEVA:	GRADIVO ZA 7. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA
NASLOV:	SEZNANITEV S STANJEM NA PROJEKTU »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA ZREČE«
PREDLAGATELJ:	Župan
PRAVNA PODLAGA:	19. člen Statuta Občine Zreče
NAMEN:	Predlog za seznanitev
PRILOGI:	Priloga 1: Tabela finančno stanje sofinancerskih sredstev Priloga 2: Tabela finančno stanje 25. 3. 2024
GRADIVO PRIPRAVIL:	Štefan Posilovič
POROČEVALCA:	Župan mag. Boris Podvršnik Štefan Posilovič
STALIŠČE PRISTOJNE KOMISIJE:	<u>Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo</u> se je na 6. redni seji, dne 20. 3. 2024 seznanila s stanjem na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje«. Člani komisije si želijo, da se projekt zaključi in naredi vse, da ne bi prišlo do kakšnih naknadnih problemov. Želijo si, da se poišče odgovornost za nastalo situacijo.
PREDLOG SKLEPA:	Predlagam, da se Občinski svet Občine Zreče seznaní s stanjem na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Zreče«.

Uvod

V nadaljevanju bomo podali aktivnosti na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče«, ki so se vodile po izredni seji Občinskega sveta Občine Zreče. Osnovni razlog za sklic izredne seje občinskega sveta je bil, da se člani občinskega sveta prve seznanijo s stanjem na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče«. Vzrok za to je bilo, da je s strani Ministrstva za naravno vire in prostor, glede zahtevkov občine za pridobitev evropskih in državnih sofinancerskih sredstev bila posredovana informacija, da se utegne zaplesti glede upravičenosti občine za pridobitev sredstev evropske kohezijske politike.

Aktivnosti na projektu

S pomočjo likvidnostnega kredita smo izvedli plačilo 19.1.2024 vseh lani izdanih neplačanih situacij.

Dne 24.1.2024 smo se udeležili posveta z lokalnimi skupnostmi obnova po poplavih in programih na področju voda, kanalizacije in vodovodov, ki ga je vodstvo MNVP organiziralo v Ljubljani. Po posvetu smo se srečali z generalnim direktorjem Direktorata za vodo in mu v kratkem predstavili problematiko, ter mu posredovali pisno korespondenco.

Dne 26.1.2024 smo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) prejeli odgovor št. 544-65/2019-2550-122, z datumom: 22.01.2024 na našo Prošnjo za pomoč pri izvajanju Pogodbe o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče, št. pogodbe: 2560-23-430001 z dne 20.7.2023 in Aneks št. 1 k tej pogodbi z dne 15.11.2023.

Iz odgovora MNVP je razvidno, da je v pravnih podlagah določeno tudi obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov od 06.12.2017 do 31.12.2023. Prav tako navajajo, da se Finančna perspektiva 2014-2020 zaključuje in prelomni datum za upravičenca za nastale upravičene izdatke je 31.12.2023. Upravičen izdatek predstavlja plačano listino s strani upravičenca, kar pomeni, da bi lahko vi, kot upravičenec uveljavljali v sofinanciranje izdatke, ki so nastali in torej bili plačani znotraj obdobja upravičenosti. To je skladno z 2. odstavkom 65. člena Uredbe EU 1303/2013, ki opredeljuje izvajanje programov v obdobju 2014 - 2020 in sicer: »izdatki upravičeni do prispevka iz skladov ESI, če so nastali upravičencu in so plačani med datumom predložitve programa Komisiji ali med 1. januarjem 2014, kar nastopi prej, in 31. decembrom 2023. Izdatki so upravičeni do prispevka iz skladov EKSRP, če je plačilna agencija zadevno pomoč dejansko plačala med 1. januarjem 2014 in 31. decembrom 2023«. Ugotavljamo, da navedeno dejstvo ni bilo navedeno v Pogodbi o sofinanciranju. Je pa ta uredba navedena v seznamu 34 osnov za sklenitev Pogodbi o sofinanciranju (POS). Na podlagi prejetega odgovora MNVP smo se dogovorili za sestanek na ministrstvu, ki je bil 6.2.2024 kjer sta bila prisotna dva predstavnika MNVP g. Iskra in ga. Jolanda Rihter Pikl, s strani občine pa župan mag. Boris Podvršnik, dir. OU Lucija

Vrhovšek, vodja GJS in prostora Štefan Posilovič in strokovna sodelavka Nina Petelinek. Na sestanku smo še enkrat predstavili naše stališče. Kljub dejstvu, da smo s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dne 14.7.2021 prejeli odločitev o podpori in dne 30.3.2022 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli Sklep o sofinanciranju operacije v višini 1.544.367,96 €, smo pogodbo o sofinanciranju POS št. 2560-23-430001 v višini 1.440.352,79 € prejeli s strani MNVP šele 19.7.2023. V tem času smo zgradili že preko 2/3 kanalizacijskega omrežja. Žal do podpisa pogodbe POS nismo mogli vlagati zahtevkov za sofinancerske deleže, zato smo imeli tudi likvidnostne težave, kar smo MNVP večkrat opozorili. Dodatno težavno pa je predstavljala sklenitev Aneksa št. 1 k pogodbi z dne 15.11.2023, ki nam je rok za posredovanje zadnjih zahtevkov skrajšala za en mesec iz 31.1.2024 na 31.12.2023. Posebej smo jih seznanili, da smo na podlagi pogodbenih določil 7. člena aneksa POS-a v sistem e-MA oddali vse izdane in potrjene končne ter začasne situacije. V času od avgusta do decembra 2023 smo oddali 10 zahtevkov za 35 situacij oz. računov, ki jih je MNVP odobril, ter tako prejeli sofinancerska sredstva v višini 883.142,51 €. Prav tako smo do 23. 12. 2023 v sistem e-MA vnesli še štiri zahtevke v vrednosti sofinanciranja 276.482,51 € v skladu s 7. členom aneksa POS-a.

Priloga 1: Tabela finančno stanje sofinancerskih sredstev

Na MNVP so nam pojasnili, da se finančna perspektiva 2014-2020 zaključuje ter da je 31.12.2023 prelomni datum za upravičenca za nastale upravičene izdatke. Upravičen izdatek predstavlja plačano listino s strani upravičenca, kar pomeni, da bi lahko, kot upravičenec uveljavljali v sofinanciranje izdatke, ki so nastali in torej bili plačani znotraj obdobja upravičenosti. To je skladno z 2. odstavkom 65. člena Uredbe EU 1303/2013, ki opredeljuje izvajanje programov v obdobju 2014 – 2020, kar pa posebej ni bilo navedeno v POS sofinancerski pogodbi. Zaradi navedenega ne bomo mogli koristiti 276.000€. Manjkajoči denar poskušamo z odgovornimi na ministrstvih poiskati iz integralnega dela proračuna ali iz prihajajočih novih razpisov ministrstev. Manjkajoči denar poskušamo z odgovornimi na ministrstvih poiskati iz integralnega dela proračuna ali iz prihajajočih novih razpisov ministrstev.

29. in 30.1.2024 smo imeli razgovore z vsemi izvajalci del in nadzorom, da se dela pospešijo in zaključijo najkasneje do 15.5.2024, da lahko nato do 30.6.2024 pripravimo končno poročilo za MNVP. 2.2.3034 smo izdelali terminski plan za priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje in določili vse aktivnosti za pripravo končnega poročila do 20.6.2024.

Kot upravičenec moramo čimprej zaključiti z gradnjo in priključiti stavbe, da bomo dosegli načrtovane kazalnike, ki smo jih opredelili v vlogi za Odločitev o podpori, predvidoma do 30.06.2024, oz. najkasneje do konca leta 2024. Lastniki objektov na sklopu 1, 3 in 4 so že lani prejeli obvestilo s projektnimi pogoji o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje do 30.6.2024. Na ostalih sklopih, pa so obvestila prejeli do konca meseca marca 2024, ter bo obveza priključitve 6 mesecev od prejema obvestila oz. najkasneje do 30.9.2024. Celotno število za priključitev na vseh sklopih je 217 objektov oz. 733 prebivalcev tega območja, kar je tudi edini kazalnik za uspešno zaključitev projekta.

Finančno stanje na projektu

Do konca leta 2023 je bilo izdanih in potrjenih situacij za 2.631.784,22 eur, od česar smo do konca leta 2023 plačali 1.828.584,07 eur. V januarju 2024 smo plačali še ostali del v višini 803.200,15 eur. Do konca januarja 2024 smo prejeli še situacije oz. račune v skupni vrednosti 260.423,15 eur.

Sklopi 1, 3 in 4 so finančno že zaključeni. Končna vrednost na sklopu 1 je za 16,06% višja od pogodbene, vendar so v končni vrednosti upoštevane podražitve za 28.152,49 eur in nepredvidena dela v višini 58.938,36 eur. Končna vrednost na sklopu 3 je za 26,23% višja od pogodbene, vendar so v končni vrednosti upoštevane podražitve za 22.567,14 eur in nepredvidena dela v višini 76.265,62 eur. Končna vrednost na sklopu 4 je za 22,92% višja od pogodbene, vendar so v končni vrednosti upoštevane podražitve za 61.387,84 eur in nepredvidena dela v višini 17.887,93 eur.

Na podlagi podpisanih pogodb in aneksov o podražitvah imamo še odprto razliko med izdanimi situacijami in pogodbenimi vrednostmi še 436.471,38 eur za sklope 2, 5 in 6.

Skupaj pogodbene vrednosti na začetku projekta so bile v višini 2.939.721,20 eur. Predvidena končna vrednost z dogovorjenimi podražitvami in nepredvidenimi deli pa je predvideno 3.442.569,00 eur. Dejanska končna vrednost pa bo znana ob končnih obračunih del. Od tega so samo trenutno planirane podražitve 430.600,75 eur in le 72.247,05 eur.

Priloga 2: Tabela finančno stanje 25. 3. 2024

Aktivnosti na gradbiščih

Na sklopu 2 (Ulica Borisa Vinterja in del Tovarniške ceste) je že zgrajena fekalna in meteorna kanalizacija, ter oba črpališča. Izvaja se še vgradnja vodovoda, optike, elektro kanalizacije. Sledi še sanacija celotne ceste, kar nameravamo zaključiti do konca meseca aprila 2024.

Na sklopu 5 na delu odseka Ceste pod hribom in Ilirske poti je že vgrajena vsa planirana infrastruktura (meteorna kanalizacija, vodovod, optična in elektro kanalizacija). Izvedena je že tudi sanacija vseh cest na teh odsekih, pričakujemo le še asfaltna dela in ureditev okolice, kar nameravamo zaključiti v aprilu 2024. V izvajanju pa je še del Zlakovške ceste, ki jo nameravamo zaključiti do sredine meseca maja 2024.

Na sklopu 6 (del Rudniške ceste) pa se izvajajo dela na Rudniški cesti, ker se izvaja sanacija ceste, izvedena je že celotna sanacija posteljice. Meteorna kanalizacija, drenaža, vodovod ter optična in elektro kanalizacija pa je že vgrajena. Sledi še le asfaltiranje ceste par pa je predvideno konec meseca aprila oz. v začetku maja 2024.

Pripravil: Štefan Posilovič