



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

Številka: 37165-90/2017/51 (905)

Datum: 17. 8. 2022

Zadeva: Ureditev G2-112/1255 Prevalje-Ravne, z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2+860 do km 4+400 (pogodba št. 2431-21-000208/0 z dne 6. 8. 2021) – ponovno opozorilo

Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: naročnik) je za objekt Ureditev G2-112/1255 Prevalje-Ravne, z umestitvijo kolesarske steze in hodnikov za pešce, od km 2+860 do km 4+400, dne 6. 8. 2021 sklenila pogodbo s sofinancerjem Občino Prevalje ter izvajalcem, vodilnim partnerjem VOC Celje d.o.o. in partnerjem Slemenšek d.o.o..

Pogodbeni rok za dokončanje del je 360 dni od datuma uvedbe v delo, torej 6. 8. 2022.

Vodilni partner izvajalca del je dne 29. 7. 2022, naročniku z dopisom št. 720-00/22-AC posredoval vlogo za podaljšanje pogodbenega roka do 30. 5. 2023 iz naslednjih razlogov:

- Ni bilo mogoče pričeti izvajanja del po predvidenem začetku po terminskem planu, ker so se na isti trasi izvajala dela na izgradnji fekalne kanalizacije, ki jo je izvajal investitor Občina Prevalje;
- Ni bilo mogoče pridobiti dovoljenja za zaporo, saj je na isti trasi imel dovoljenje za zaporo izvajalec kanalizacije, HIS d.o.o., do 20. 2. 2022, dela pa so izvajali še v začetku marca 2022;
- N popolna in deloma neustrezna projektna dokumentacija, ki se je tekom izvajanja del sproti spreminjala in dopolnjevala. Povsem spremenjena je bila za prestavitev vodovoda in plinovoda, za kar je bila dokumentacija predana dne 27. 7. 2022;
- Težave pri dobavi duktilnih vodovodnih cevi iz Rusije z dne 8. 3. 2022 (sankcije Evropske unije proti Rusiji), kar je povzročilo storniranje vseh naročil iz Rusije;
- Dodatna dela, ki so posledica izvedbe dodatnih ograj in parapetnih zidov ob hodnikih in kolesarskih stezah;
- Nepridobljena zemljišča na trasi predvidenih del od zasebnih lastnikov.

Na podlagi proučitve navedenih razlogov in upoštevajoč zamudo pri pričetku del na delu trase, kjer dela izvaja VOC d.o.o. (partner Slemenšek d.o.o., je pričel z deli v februarju 2022), se je investitor odločil pogodbeni rok podaljšati do dne 31. 12. 2022 in ne do dne 30. 5. 2023. V kolikor izvajalec ne bo z deli zaključil do navedenega datuma bo naročnik skladno z 11. členom pogodbe obračunal pogodbeno kazen za vsak zamujeni koledarski dan.

Realizacija (naročnik) znaša do današnjega dne 133.868,83 EUR (situacija maj 2022: 79.239,71 EUR, situacija junij 2022: 54.629,12 EUR), kar pomeni 4,4 % realizacija naročnikovega deleža.

Kljub pisnim in ustnim opozorilom inženirja in uradni zahtevi naročnika izvajalec do današnjega dne še vedno ni posredoval ustrezne Vloge za menjavo vodje gradnje. Pogodbeni vodja gradnje ni vsakodnevno prisoten, oziroma ni prisoten niti na tedenskih koordinacijah. Iz navedenega sledi, da izvajalec krši pogodbeno določila.



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177,
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972

Izvajalec ni izpolnil sklepa podanega na sestanku pri naročniku dne 10. 6. 2022 in sicer: podati ponudbo (parapetni zidovi, ograje, itd.) do dne 20. 7. 2022 na podlagi projektnih rešitev. Izvajalec do današnjega dne ni predal noveliranega terminskega plana, ustrezne dokumentacije za vodovodne cevi, prav tako je dne 5. 8. 2022 poteklo Dovoljenje za zaporo. Iz navedenega sledi, da izvajalec krši pogodbeno določila.

Zaradi nekorektnega in neskladnega izvajanja del s strani partnerja Slemenšek d.o.o., in sicer vgradnja zasipa meteorne kanalizacije z materialom, ki vsebuje tudi žlindro, sta na tem delu inženir in naročnik ustavila izvajanje zasipavanja dokler se material ne preveri iz tehničnega in okoljskega vidika. V kolikor se ugotovi, da je partner izvajal dela v neskladju z zakonodajo, projektno in gradbiščno dokumentacijo, bo naročnik ukrepal skladno z zakonodajo in pogodbenimi določili.

Izvajalca ponovno opozarjamo, da krši pogodbeno določila in ne upošteva zahtev naročnika ter, da bodo kmalu izpolnjeni vsi pogoji za unovčitev garancije za dobro izvedbo del.

Pozivamo vas, da opozorilo sprejmete z vso resnostjo in vpostavite ustrezno dinamiko izvajanja del ter, da takoj uredite vse potrebno kar od vas zahteva naročnik oziroma določila sklenjene pogodbe.

S spoštovanjem,

Aljoša Kokot, univ.dipl.inž.grad.
vodja projekta

Tomaž Willenbart, dipl.inž.grad.
višji svetovalec
vodja Sektorja za investicije v ceste

Bojan Tičar
v.d. direktorja



Poslati:

- VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje
- Slemenšek d.o.o., Dobja vas 190a, 2390 Ravne na Koroškem

V vednost:

- Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje
- Inženiring biro d.o.o. – igor.spolar@inzeniringbiro.si