



**OBČINA**  
**SLOVENSKA BISTRICA**  
**O b č i n s k i s v e t**

**9. redna seja občinskega sveta**  
**dne 14. februarja 2024**

**Gradivo za 16. točko dnevnega reda**

**ZADEVA: Informacije – Informacija o stanju ključnih investicij na dan**  
**31.12.2023**

**Stanje ključnih projektov Občina Slovenska Bistrica na dan 31.12.2023**
**DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Plezalni center Slovenska Bistrica	5.032.000,00 €	90%	91%	jun.22	sep.23	Investicija je zaključena.
2.	Novogradnja in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica	5.168.000,00 €	85%	67%	okt.22	jul.24	Objekt je pod streho, izvaja se fasada, elektro in stroje instalacije. Vgrajuje se stavbno pohištvo. Izgradnja poteka v skladu s terminskim planom.
3.	Zelena parkirišče v Slovenski Bistrici	1.136.000,00 €	90%	30%	feb.23	jun.24	Delno se je položila tesnilna folija in kanalizacija. Pripravljajo se tampon in strukturna zemlja za skupno rastišče dreves. Zaradi vremenskih razmer in dobavnih rokov materiala, se je rok za izvedbo del podaljšal. Za nadaljevanje z deli čakamo na ugodne vremenske razmere.
4.	Notranja oprema za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica	488.000,00 €	100%	0%	dec.23	maj.24	Zaključeno javno naročilo. Izbran ponudnik.
5.	Investicijska vzdrževalna dela na igrišču pri POŠ Zgornja Ložnica (Fundacija za šport)	98.000,00 €	100%	100%	jun.23	sep.23	Investicija zaključena.
6.	Dvorec Polskava - zamenjava stavbnega pohištva	276.332,00 €	100%	100%	nov.22	apr.23	Projekt je zaključen.
7.	Zamenjava umetne trave - nogometno igrišče	303.500,00 €	100%	100%	maj	junij/julij	Odprava pomanjljivosti po kvalitetnem pregledu.
8.	Obnova veliko nogometno igrišče + atletska steza	cca. 2.000.000,00	0%	0%	jun.25	maj.26	aktivnosti vezane na pripravo idejne zasnove
9.	Obnova in dozida Centra borilnih športov	cca. 2.500.000,00	10%	0%	okt.25	jun.26	Izdelana je idejna zasnova.
10.	Večnamenski kulturni center	cca. 2.000.000,00	10%	0%	maj.26	maj.27	Izdelana je idejna zasnova.

**OKOLJE IN PROSTOR**

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Izgradnja avtobusne Slov. Bistrica	1.550.000,00	50,00%	0,00%	maj, 23	dec.24	pridobivanje gradbenega dovoljenja, izdelava PZI

2.	Izdelava ID, IZP, DGD protipoplavni ukrepi Slov. Bistrica, Polskava	400.000,00	100,00%	-	jun.22	maj.24	Za vodotok Polskava IDZ zaključena, čaka se še na projektne pogoje DRSV, za vodotok Bistrica HHŠ v recenziji, IDZ zaključena, izvedba je v domeni DRSV-države
3.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA - Izgradnja kanalizacijskega sistema Zgornja Polskava	6.157.476,30	100,00%	75%	maj,2021	apr.24	Gradnja kanalizacije zaključena, črpališča v funkciji. Spomladi se zaključi še dokončanje asfaltiranja cest.
4.	Izgradnja kanalizacijskega sistema Leskovec – Stari Log	1.740.000,00	90,00	-	mar.17	jun.25	Izdelava predhodno zahtevane hidrološko-hidravlične študije. Za pridobitev GD se pridobiva le še služnost s strani Slovenskih železnic.
5.	Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici	4.750.000,00	100% - IZP in IDP, 0% - PZI	-	dec.21	maj.26	Izdelana in predana projektna dokumentacija IZP in IDP. Predvidena je fazna gradnja. Aktivnosti glede ureditev meja, odkupov zemljišč in pridobivanje služnosti tečejo, hkrati je naročena izdelava DGD.
6.	Rekonstrukcija obstoječe ceste in rekonstrukcija JR na območju Kajuhove ulice, na odseku od ulice Slave Klavora v smeri S in SZ v dolžini 470 m	408.000,00	100,00%	0,00%	jun.23	avg.23	Projekt zaključen.
7.	UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN OB DRŽAVNI CESTI R2-430 ODSEK 0275 (Ljubljanska cesta) OD STACIONAŽE 2000 DO 2560, TER UREDITEV AP POSTAJALIŠČA V STACIONAŽI 2450 (od rondoja Hofer do novega Petrola)	350.000,00	10,00%	0,00%	jul.23	jul.24	Projektna naloga je bila potrjena. Trenutno se izdeluje PZI dokumentacija. Dokumentacija PZI v zaključni fazi.
8.	Izgradnja pločnika in kolesarske poti ob regionalni cesti R1-219/126 Slovenska Bistrica – Poljčane od KM 0+333 do KM 0+593 (Mimo CPP)	513.662,48	100,00%	0,00%	jul.21	jan.24	Projekt je končan in recenziran

9.	Ureditev pločnika ob strani regionalne ceste R2-430 odsek 0275 (Mariborska cesta v Slov. Bistrici) v dolžini cca 450 m (od zadruge do vrha Jožefa)	1.000.000,00	60,00%	0,00%	jun.22	jun.25	Izdeluje se PZI. Zahteva Komunale po zamenjavi meteorne in fekalne kanalizacije, katera ni bila vključena v projektiranje.
10.	Kolesarska steza Slov. Bistrica – žel. postaja Slov. Bistrica	2.000.000,00	100,00%	0,00%	maj.20	maj.24	Projektna dokumentacija je končana, recenzirana in v cekloti predana Direkciji RS za investicije, ki mora izvesti investicijo.
11.	Ureditev pločnika v naselju Klopce ob državni cesti RII 430/0274 v dolžini cca. 1000 m1	1.000.000,00	70,00%	0,00%	feb.20	dec.25	Dokumentacija PZI v izdelavi, problem zemljišča za potrebe avtobusnega postajališča. Išče se druga rešitev, kjer bi bilo možno pridobiti zemljišča.
12.	Umestitev površin za pešce in kolesarje ob/na nadvozu (VA0071) nad avtocesto A1 0037/0637 na regionalni cesti R1-219/1236 (nadvoz proti Poljčanam)	1.300.000,00	5,00%	0,00%	jan.23	dec.25	Podpisan tripartitni dogovor. Trenutno v fazi usklajevanja projektne naloge. Projektna naloga usklajena in potrjena. Čaka se na termin usklajevalnega sestanka na DARS
13.	Dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture v Vinarski ulici v Slovenski Bistrici	900.000,00	100,00%	0,00%	okt.23	mar.25	Celotna ureditev v okviru faze 3. Izdelana projektna dokumentacija PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Del ulice je bil urejen v sklopu izvedbe faze 2 - izvajalec Komunala,d.o.o.
14.	Celostna prometna strategija				dec.23	dec.25	prijava na razpis za sofinanciranje CPS skupaj v konzorciju s sosednjimi občinami

#### OSTALO

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Obnova občinske stavbe (vgradnja dvigala v obeh stavbah in ureditev skupnega vhoda)	1.800.000,00	5,00%	0,00%	apr.23	dec.25	Izdelava idejne zasnove je po usklajevanju s sodiščem v zaključni fazi.