



Firma: **RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.**  
Skrajšana firma: RTH d.o.o. Trbovlje  
Sedež: **Trg revolucije 12, 1420 TRBOVLJE**

☎ tel.: 03 56-26-144  
📄 fax: 03 56-52-100  
✉ e-pošta: rth@rth.si

## POROČILO

### **o izvajanju in realizaciji posameznih pozicij programa zapiranja 2016 na področju sanacijskih del ter izvajanju ekološko prostorske sanacije površine – območje Trbovelj (stanje 5.9.2016)**

#### **5051 Sanacija Hauckovega glinokopa**

Noveliran je bil projekt za sanacijo plazju in ureditev odvodnjavanja zgornjega dela. Objavljen javni razpis za izvedbo.

*(začetek del: september 2016, zaključek del: december 2016)*

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
6 000	144 000

Za sanacijo spodnjega dela je bilo potrebno izdelati nov hidrološki del projekta (PZI), ki je trenutno v izdelavi, v fazi pridobivanja je vodno soglasje.

*(začetek del: 2017, zaključek del: 2018)*

#### **5066 Sanacija opuščenega PK Bukova gora**

Izvajanje del – zapolnjevanje kadunje (GRO). Aktivnost je predvidena tekom celega leta. Izdelal se je geodetski posnetek za ugotovitev prostega volumna. (zapolnjeno cca 20%, prosto še cca 450.000 m<sup>3</sup>)

*(zaključek del: 2018)*

#### **5094 Sanacija in rekultivacija površine nad AB poljem (med Ojstrim in AMD)**

Projektna dokumentacija izdelana. Trenutno smo v fazi zbiranja izvajalcev za posamezne sklope.

*(začetek del: september 2016, zaključek del: junij 2017)*

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
19 000	140 000

#### **5092 Ureditev ceste Trbovlje-Hrastnik**

**Odsek 2: (Trbovlje):**

*(zaključek del: 9.9. 2016)*

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
50 000	120 000

**5106 Rušenje transportnih koridorjev na Separaciji**

Objavljen je javni razpis, izbran je bil izvajalec (postopek še ni zaključen). Pridobiva se gradbeno dovoljenje, takoj ko bo pridobljeno, se prične z izvedbo.  
(začetek del: oktober 2016, zaključek del: december 2016)

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
6 000	150 000

**5107 Rušenje drobilnice II**

Objavljen je javni razpis, izbran je bil izvajalec (postopek še ni zaključen). Pridobiva se gradbeno dovoljenje, takoj ko bo pridobljeno, se prične z izvedbo.  
Demontažo opreme smo izvedli v lastni režiji, izbira se izvajalec za razrez konstrukcij transportnih mostov.  
(začetek del: september 2016, zaključek del: september 2016)

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
	40 000

**5108 Rušenje sejalnice**

Izdelan PGD, izdeluje se še PZI za enega od transportnih mostov.  
(začetek del: november 2016, zaključek del: februar 2017)

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
20 000	100 000

**5074 Vzdrževanje ali obnova objektov, ki so v lasti RTH**

- Terezija rov: Izdelana je bila projektna dokumentacija, dela se izvajajo.  
(začetek del: julij 2016, zaključek del: december 2016)

- Barbara rov: dela končana

- Portal R4: dela končana

- Obnova prostorov na Ajnzerju – zidarska dela končana, v teku so inšelaterska dela (elektro, vodovod, ogrevanje)

(začetek del: april 2016, zaključek del: september 2016)

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
100 000	95 000

**5081 Obnova ceste Rudniška uprava-Opekarna**

Dela se izvajajo skupaj z obnovo kanalizacijskega omrežja okrog upravne zgradbe RTH.  
(začetek del: september 2016, zaključek del: november 2016)

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
10 000	160 000

**5087 Obnova ceste in meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti**

Trenutno se projektira rekonstrukcija odvodnjevanja Male Keršičeve.  
(začetek del: oktober 2016, zaključek del: december 2016)

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
0	250 000

**5040 Ureditev odvodnjevanja AMD-IPOZ-potok Trboveljščica**

Delno izvedeno, za preostanek izdelana novelacija popisov del, razpis v pripravi.  
(začetek del: oktober 2016, zaključek del: december 2016)

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
0	150 000

**5109 Ureditev odvod. Plato Ojstro/PK Neža-potok Trboveljščica**

Potrebna novelacija PZI-ja, pridobiva se vodno soglasje. Del, ki ni sporen (cca 400 m), se je izvedel v sklopu izdelave ceste Trbovlje – Hrastnik .  
(začetek del: odvisno od pridobitve vodnega soglasja)

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
0	150 000

**\*5056 Ureditev ceste in komunalnih vodov Terezija rov – Ribnik – Gvido  
(Odvodnjavanje Opekarna)**

Dela se izvajajo, RTH sodeluje kot soinvestitor v delu obnove meteorne kanalizacije, v tej fazi obnove z 25% udeležbe).  
(začetek del: avgust 2016, zaključek del: oktober 2016)

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
0	90 000

**\*\* Nepredvideni projekti (poz.10 iz tabele 4 PZ 2016) ; Izdelava strategije ohranjanja rudarske dediščine RTH**

Izdelana projektna naloga, nadzor zapiranja jo še ni potrdil...

Realizacija (€)	Predvideno do konca leta(€)
0	0

Srečno!

Tehnični vodja rudnika:  
Urban BERGER



Direktor:  
mag. Janez Žlakov