

JAVNO  
KOMUNALNO PODJETJE  
**LOG** d.o.o.  
Dobja vas 187 - RAVNE NA KOROŠKEM

3.9.2015  
12.10.2015

ID za DDV: SI23002107  
**IBAN: SI56 1010 0005 2984 984**  
SWIFT (BIC): BAKOSI2X  
Tel.: (02) 870 57 51  
Tel.: (02) 870 57 52  
Fax.: (02) 870 57 50

**Nov IBAN**

OBCINA PREVALJE  
TRG 2-A

2391 PREVALJE

T 171 / 2015  
T 182 / 2015

## RAČUN št. 572/15

IZVIRNIK

Datum računa: Dobja vas 187, 31.5.2015  
Datum opr. stor. oz. odp. blaga: 31.5.2015  
Rok plačila: 9.7.2015  
Sklicna številka: 005381-572  
Šifra : 5381  
ID št. za DDV : SI28520513

Delovni nalog: 826

PO PRILOŽENIMI GRADBENIMI DNEVNIKI VAM ZARAČUNAVAMO SANACIJO DEL PO NEURJU (CESTA ŠENTANEL)

Št.	Opis blaga, storitve	Količina	ME	Cena	% pop.	Vrednost	DDV%	DDV	Vrednost z DDV
1	TRAKTOR+KRTAČA	10,00	€/uro	36,8000		368,00	22,00%	80,9600	448,96
2	MINI BAGER	14,00	€/uro	29,0600		406,84	22,00%	89,5048	496,34
3	POLTOVORNJAK	15,00	€/uro	27,3700		410,55	22,00%	90,3210	500,87
4	PK DELAVEC	30,00	UR	11,6000		348,00	22,00%	76,5600	424,56
5	LADOG	7,50	€/uro	31,0500		232,88	22,00%	51,2336	284,11

DDV	%	Osnova	Znesek DDV
22	22,00	1.766,27	388,57940

Znesek brez DDV : 1.766,27  
Skupaj DDV : 388,58  
Za plačilo (EUR): 2.154,85

Dokument izdal:  
Dominika Pušnik

Direktor:  
Štefan Šumah

DDV je obračunan v skladu z zakonom o DDV (ur. list št 89). Po preteku roka plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti!

Izvajalec: \_\_\_\_\_ (logotip)  
Objekt: \_\_\_\_\_  
Naročnik: \_\_\_\_\_

# GRADBENI DNEVNIK DNEVNI LIST

Dnevno poročilo številka \_\_\_\_\_ za dan: 7.5.2015

Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

Vremenske razmere ob delu (vpiši vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):						
- vreme	Strojno in ročno čiščenje cest, muld,					mini bager = 6h
- temperatura zraka	kanalov in robnih površin. Odstranjevanje					traktor + kovača = 2h
- višina padavin (snežna dežela)	čistnega roba na cesti Sentanel					tamnik = 7,5h
- vodostaj	Reka: izkrižišča Sentanel - brunerica					PK = 7,5h
- hitrost vetra (m/s) in smer	vodstvo	delavci za gradbena dela	delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela	delavci za druga dela	skupaj
- drugi pogoji	Redni pometar (8.5.2015)					PK = 4h
Delavci na gradbišču						
- delovna sila izvajalca	Redni pometar = 11.5.2015					PK = 4h
- najeta delovna sila						
- podizvajalci, kooperanti						
Stroji						
- izvajalčevi	12.5.2015					PK = 8h
- drugi	13.5.2015					PK = 8h
	14.5.2015					PK = 8h

Skrben nadzor in po meri

Sporočila naročniku  
(kratak tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

11.5.2015 Čiščenje jarlov in brežin ter nakladanje in odvoz materiala




mini bager = 7,5h  
tamnik = 7,5h  
PK = 7,5h

Autopriprava jakega asfalta - Na Trudniku asfaltiranje s hladnim asfaltom

tamnik = 1h  
PK = 1h  
kv = 1h  
vibro plošča = 0,5h  
hl. asfalt = 30kg

12.5.2015 Spiranje metcačnih vodov - cestnih priustov na cesti Gornica - Sentanel

Cisterna = 5h  
PK obcisterni = 5h

Sestavil:  (ime in priimek, podpis)	Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del:  (ime in priimek, podpis)	Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del:  (ime in priimek, podpis)
--	--	--



Izvajalec: \_\_\_\_\_ (logotip)  
 Objekt: \_\_\_\_\_  
 Naročnik: \_\_\_\_\_

List št. \_\_\_\_\_

**GRADBENI DNEVNIK**  
**DNEVNI LIST**

Dnevno poročilo številka: \_\_\_\_\_ za dan: 6.5.2015




Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

Vremenske razmere ob delu (vpiši vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):						
- vreme	Strojno in ročno čiščenje cest				traktor + buldožer = 4h	
- temperatura zraka	kanale, jarkov in bankin, Nahladavje				mini buldožer = 4h	
- višina padavin (sneg, dež)	in odvoz materiala s strojem.				Ladog = 7,5h	
- vodostaj	R. cesta Šentavci				PK = 7,5h	
- hitrost vetra (m/s) in smer	vodstvo				delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela
- drugi pogoji	delavci za gradbena dela				delavci za druga dela	skupaj
Delavci na gradbišču						
- delovna sila izvajalca	Čiščenje mest na odvozi granovnic				tamič = 3h	
- najeta delovna sila	Nahladavje in odvoz materiala na				PK = 3h	
- podizvajalci, kooperanti						
Stroji						
- izvajalčevi	depon. o. Relacija: Tro, gasilski + krovski,					
- drugi	Prisjaj, Stok					
Redni ponedeljek (6.5.2015) PK = 4h						

Sporočila naročniku  
 (kratak tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

betanje asfalta, rušenje jarkov, oparjenje in ponovno betoniranje - Rešetke (Na pradu - 22)

tamič = 2h  
 KV = 5h  
 PK = 5h  
 beton = 0,25m<sup>3</sup>  
 asfalt + udarno kladivo = 1h  
 rezalica = 0,5h

Sestavil:  (ime in priimek, podpis)	Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del:  (ime in priimek, podpis)	Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del:  (ime in priimek, podpis)
--	--	--



Izvajalec: \_\_\_\_\_ (logotip)

List št. \_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_

Naročnik: \_\_\_\_\_

# GRADBENI DNEVNIK DNEVNI LIST

Dnevno poročilo številka: \_\_\_\_\_ za dan: 4.5.2015

Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

<b>Vremenske razmere ob uri</b> (vpisi vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):						
- vreme	Strojno in ročno pometanje cest, traktor, Herterica = 8h					
- temperatura zraka °C						
- višina padavin (sneg, dež)	ter ročno čiščenje - brijetin in					tomič = 7,5h
- vodostaj						
- hitrost vetra (m/s) in smer	robnih površin. Relacije: cesta Jamnica					PK = 7,5h
- drugi pogoji	Sentanel: Ploder - Kolman					
<b>Delavci na gradbišču</b>	vodstvo	delavci za gradbena dela	delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela	delavci za druga dela	skupaj
- delovna sila izvajalca						
- najeta delovna sila	Redni pometaji (4.5.2015)					PK = 4h
- podizvajalci, kooperanti						
<b>Stroji</b>	Pobirniška zastava - Občina					tomič = 2h
- izvajalčevi	Prevalje					2xPK = 4h
- drugi						

Sporočila naročniku  
(brez tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

5.5.2015

Strojno in ročno čiščenje cest, kanaleto, muld  
in robnih površin. Čiščenje prepustov strojem.  
vključuje in odvoz materiala.  
Relacije: knjižica Sentanel - Ploder

traktor Herterica = 4h  
mini bagger = 4h  
tomič = 7,5h  
2xPK = 15h

Cestar - Černjak (april 2015)

cestar - PK = 60h

Sestavil:

(ime in priimek, podpis)

Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del:

(ime in priimek, podpis)

Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del:

(ime in priimek, podpis)



928/2015

11.6

## IZDAJATELJ

KORDING, D.O.O.

Zgornji kraj 002

2391 PREVALJE

Davčna številka/ID za DDV: 97755214

IBAN: SI56025460257629758

BIC banke: LJBAS12XXXX

T 141/2015

T 147/2015

## PREJEMNIK

OBČINA PREVALJE

Trg 002 A

2391 Prevalje

Davčna številka/ID za DDV: SI28520513

IBAN: SI56013750100010242

Številka računa:

28/15

Datum izdaje:

07.05.2015

Kraj izdaje:

Prevalje

Datum opravljene storitve /

06.05.2015

dobave blaga:

Način plačila:

Racun je potrebno plačati

Datum zapadlosti:

07.06.2015

Referenca:

SI

Koda namena:

IVPT

Tip ref. dokumenta:

Naročilo kupca

Številka ref. dokumenta:

182/2015

Datum ref. dokumenta:

05.05.2015

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Izdelava dokumentacije za sanacijo plazu pod cesto Leše - Nove bajle.	1	kos (PCE)	250,0000	0,00%	0,00	Neobdavčeno	250,00

Osnova za DDV:

0,00

Vsota zneskov popustov:

0,00

Neobdavčeno:

250,00

DDV skupaj:

0,00

SKUPAJ za plačilo:

250,00

Račun pripravil  
JANA KORDEŽ

Odgovorna oseba

Digitally signed by JANJA PIKO  
Date: 2015.05.11 12:09:27 CESTDigitally signed by VERONIKA SART  
Date: 2015.05.13 09:39:36 CEST



KORDING d.o.o  
Gradbeni inženiring  
Zgornji kraj 2  
2391 PREVALJE  
DŠ ID SI 97755214

Prevalje, april 2015

RESERVA!

OBČINA PREVALJE  
Trg 2A  
2391 PREVALJE

182/2015

5.5.2015

PONUDBA št. 5/15

Na osnovi povpraševanja vam dostavljamo ponudbo za izdelavo dokumentacije za: Sanacijo plazu pod cesto Leše – Nove bajte.

1. Sanacija plazu pod cesto Leše - Nove bajte	250,00 €
---	----------

<u>SKUPAJ</u>	<u>250,00 €</u>
---------------	-----------------

Nismo zavezanec za DDV-1.točka 94.člena ZDDV-1

Za naročilo se priporočamo !

Ponudnik :

420804  
OP 213 2560



**DOBAVITELJ:**  
KORDING, gradbeni inženiring, d.o.o.  
ZGORNJI KRAJ 2  
2391 PREVALJE

ID številka za DDV: SI97755214

## NAROČILNICA

NAROČILNICA:  
182/2015

DATUM: **05.05.2015**  
KRAJ: **PREVALJE**


Vrsta blaga oziroma storitve	Količina	ME	Odpremljeno
NAROČAMO IZDELAVO DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO PLAZU POD CESTO LEŠE - NOVE BAJTE, PO PONUDBI ŠT. 5/15, Z DNE APRIL 2015			

Naročnik: Janja Piko  
Konto in proračunska postavka:  
420804/42132560

**Rok plačila je 30 dni od prejema računa!**

**Pri izstavitvi računa se sklicujte na št. naročilnice!**

NAROČIL:





**IZDAJATELJ**

MBL INŽENIRING - BRANKO MURŠEC S.P.  
Beloruska ulica 007  
2000 MARIBOR  
Davčna številka/ID za DDV: SI72002590  
IBAN: SI56031201000367104  
BIC banke: SKBAS12XXXX

**PREJEMNIK**

OBČINA PREVALJE  
Trg 002 A  
2391 Prevalje  
Davčna številka/ID za DDV: SI28520513  
IBAN: SI56013750100010242

Številka računa: 36-04/2015  
Datum izdaje: 09.04.2015  
Kraj izdaje: Maribor  
Datum opravljene storitve /  
dobave blaga: 08.04.2015  
Način plačila: Racun je potrebno plačati  
Datum zapadlosti: 08.05.2015  
Referenca: SI  
Koda namena: GDSV  
Tip ref. dokumenta: Številka naročila dobave  
Številka ref. dokumenta: 138/2015  
Datum ref. dokumenta: 07.04.2015

Zaračunavamo vam geotehnične usluge pri dokončanju sanacije plazišča na Lešah

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Geotehnične usluge	1	kos (PCE)	180,000		0,00	22%	180,00

Osnova za DDV: 180,00  
Vsota zneskov popustov: 0,00  
Osnova za DDV 22%: 180,00  
Obračunan 22% DDV 39,60  
DDV skupaj: 39,60  
SKUPAJ za plačilo: 219,60

Račun pripravil  
Branko MURŠEC

Odgovorna oseba  
Branko MURŠEC, univ. dipl. inž. grad.

Popravek datuma na računu !



**DOBAVITELJ:**  
MBL INŽENIRING, BRANKO MURŠEC S.P.  
BELORUSKA ULICA 7  
2000 MARIBOR

ID številka za DDV: SI


Vrsta blaga oziroma storitve	Količina	ME	Odpremljeno
NAROČAMO GEOTEHNIČNI NADZOR IN MNENJE PO CENI 180 € BREZ DDV			

Naročnik: Janja Piko  
Konto in proračunska postavka:  
409100/41232712

NAROČIL:

**Rok plačila je 30 dni od prejema računa!**

**Pri izstavitvi računa se sklicujte na št. naročilnice!**



**Janja Piko**

**Od:** "Branko " <branko.mursec@triera.net>  
**Za:** "Janja Piko" <janja.piko@prevalje.si>  
**Poslano:** 3. april 2015 14:30  
**Zadeva:** RE: Mnenje Leše

Lep pozdrav,

Če je prav, bi za obisk in poslano mnenje zaračunal en obisk po moji ponudbi 05-10/2014 za nadzor pri sanaciji plazišča – k čemur pa bi moral dodati še davek (DDV) , torej 180 EUR + DDV = 219,60 EUR.

(Od februarja sem namreč zavezanec za DDV !)

Lep pozdrav in lep praznični vikend !

Branko MURŠEC

REZERVA

K 409100

FP 41232412

---

**From:** Janja Piko [mailto:janja.piko@prevalje.si]

**Sent:** Friday, April 03, 2015 10:24 AM

**To:** Branko

**Subject:** Re: Mnenje Leše

Pozdravljeni!

Hvala za poslano. Vaše poslano mnenje je ok.  
 Prosim, če mi lahko posredujete ponudbo, da vam pripravimo naročilnico.

Lepo praznike in se slišimo.

Lp, Janja

----- Original Message -----

**From:** Branko

**To:** Janja Piko

**Cc:** Peter Kordež

**Sent:** Thursday, April 02, 2015 3:05 PM

**Subject:** Mnenje Leše

Lep pozdrav,

Pošiljam osnutek mnenja, čeprav bolj težko kaj zelo konkretnega napišem

Če bi želela kaj drugače ali več sporočita !

Lep pozdrav,

Branko MURŠEC





*GEOTEHNIČNI INŽENIRING –  
GEOTEHNIČNA POROČILA, SVETOVANJE,  
NADZORI, MERITVE, PROJEKTIRANJE*

**Branko MURŠEC, u.d.i.g.**

Beloruska ulica 7  
SI-2000 MARIBOR

ID za DDV : SI72002590

Tel: 02 621 06 38

Fax: 02 621 06 39

GSM: 031 851 148

Splet : <http://www.mblmursec.si/>

E-mail: [branko.mursec@amis.net](mailto:branko.mursec@amis.net)  
[mblinzeniring@amis.net](mailto:mblinzeniring@amis.net)

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 11416  
(20150402)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 11434  
(20150407)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

940/2015

**IZDAJATELJ**

GPROCOT D.O.O.

Sokolska ulica 022

2000 MARIBOR

Davčna številka/ID za DDV: SI41539737

IBAN: SI56906720000033138

BIC banke: PBSLSI22XXX

106,

**PREJEMNIK**

OBČINA PREVALJE

Trg 002 A

2391 Prevalje

Davčna številka/ID za DDV: SI28520513

IBAN: SI56013750100010242

T 146/2015

T 146/2015

Številka računa:	39/2015
Datum izdaje:	05.05.2015
Kraj izdaje:	MARIBOR
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	05.05.2015 - 05.05.2015
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	06.06.2015
Referenca:	SI0039-2015
Koda namena:	SCVE
Tip ref. dokumenta:	Naročilo kupca
Številka ref. dokumenta:	145/2015
Datum ref. dokumenta:	08.04.2015

V skladu z vašim naročilom vam zaračunavamo izdelavo projektne rešitve sanacije ožjegaobmočja cestišča LC 350351, cesta Žagarjev mlin- Kot-Leše, odsek ceste Kumer- Lagoja.

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Dopolnjen tenični geodetski posnetek	0,15	kos (PCE)	980,0000	10,00%	14,70	22%	132,30
Koordiniranje del, geotenična spremljava del s popisi strukture tal	1	kos (PCE)	90,0000	10,00%	9,00	22%	81,00
Stabilnostna analiza	1	kos (PCE)	125,0000	10,00%	12,50	22%	112,50
Izdelava projektne rešitve za fazo PZI	1	kos (PCE)	680,0000	10,00%	68,00	22%	612,00

Osnova za DDV:	937,80
Vsota zneskov popustov:	104,20
Osnova za DDV 22%:	937,80
Obračunan 22% DDV	206,32
DDV skupaj:	206,32
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>1.144,12</b>

Račun pripravil  
Danilo Muhič

Odgovorna oseba

Digitally signed by DANILKOITE  
Date: 2015.05.12 09:08:36 CEST

Digitally signed by VERONIKA SART  
Date: 2015.05.12 08:44:44 CEST



**DOBAVITELJ:**  
GPROCOCOM D.O.O.  
SOKOLSKA ULICA 22  
2000 MARIBOR

ID številka za DDV: SI41539737

Vrsta blaga oziroma storitve	Količina	ME	Odpremljeno
NAROČAMO STORITVE SKLADNO S PONUDBO ŠT. 16/2015 Z DNE 27.2.2015 POD TOČKO 2.2 PROJEKTNA REŠITEV SANACIJE OŽJEGA OBMOČJA CESTIŠČA, Z DODATNIM 10% POPUSTOM			



Naročnik: Janja Piko

Konto in proračunska postavka:  
409100/41232712

**Rok plačila je 30 dni od prejema računa!**

**Pri izstavitvi računa se sklicujte na št. naročilnice!**

NAROČIL:



**Gprocom d.o.o.**

Gradbeni in geotehnični inženiring ter poslovne storitve d.o.o.

Sokolska ulica 22,  
2000 MARIBOR  
tel: 02/429 58 50  
fax: 02/429 58 51

TR pri PBS d.d.  
90672-0000033138  
ID za DDV  
SI41539737  
Matična številka  
1535048

**Naročnik: OBČINA PREVALJE**  
Trg 2A  
2392 PREVALJE

*Naročamo storitve skladno s  
ponudbo št. 16/2015 z dne 27.2.2015  
pod točko 2.2. Projektne rešitve sanacije  
ožjega območja cestišča, z dodatnim  
10% popustom.*

**ZADEVA: PONUDBA-PREDRAČUN št.: 16/2015**

41232712

K 409100

### 1.0 PREDMET PONUDBE

Predmet ponudbe je izdelava projektne rešitve sanacije plazu na LC 350351, cesta Žagarjev mljn- Kot- Leše, odsek ceste Kumer – Lagoja.

### 2.0 PONUDBENA CENA IN KOLIČINE

PREDVIDENA DELA	KOLIČINA	CENA	ZNESEK
<b>2.1 Projektne rešitve sanacije celotnega plazu</b>			
Izdelava tehničnega geodetskega posnetka (ha)	0.6	980,00	588,00
Izvedba dodatnih sondažnih izkopov globine do 5.0 m (kom)	5.0	55,00	275,00
Koordiniranje del, geotehnična spremljava del z popisi strukture tal in izrisanje profilom	pavšal	240,00	240,00
Stabilnostna analiza (kom)	2	125,00	250,00
Izdelava projektne rešitve za fazo PZI	pavšal	1.260,00	1.260,00
Izdelava geotehničnega mnenja na osnovi projekta izvedenih del- PID	pavšal	0,00	0,00
<b>SKUPAJ brez DDV:</b>			<b>2.613,00</b>

<b>2.2 Projektne rešitve sanacije ožjega območja cestišča</b>			
Dopolnjen tehnični geodetski posnetek ( izdelan v novembru 2014) (ha)	0.15	980,00	147,00
Izvedba sondažnih izkopov – izvedeni (kom)	3.0	0,00	0,00
Koordiniranje del, geotehnična spremljava del z popisi strukture tal in izrisanje profilom	pavšal	90,00	90,00
Stabilnostna analiza (kom)	1	125,00	125,00
Izdelava projektne rešitve za fazo PZI	pavšal	680,00	680,00
Izdelava geotehničnega mnenja na osnovi projekta izvedenih del- PID	pavšal	0,00	0,00
<b>SKUPAJ brez DDV:</b>			<b>1.042,00</b>

*MARIBOR!*

### 3.0 PONUDBE ROKI

Rok za izdelavo projektne rešitev pod točko 2.1 je 15 dni, pod točko 2.2 pa 8 dni po prejemu naročila in predanem projektu izvedenih del- PID.


Maribor; 27.02.2015

**GPROCOM d.o.o.**  
Sokolska ulica 22  
2000 MARIBOR

**GPROCOM d.o.o., MARIBOR**  
Direktor: Danilo Muhič, dipl.inž.grad.

Družba Gprocom d.o.o. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišči v Mariboru pod reg.štev. vložka1/10867/00.  
Osnovni kapital družbe znaša 25.622,00 EUR  
Družba je davčni zavezanec skladno s 1. odstavkom 76. člena Zakona o DDV.





JAVNO  
KOMUNALNO PODJETJE  
**LOG** d.o.o.  
Dobja vas 187 - RAVNE NA KOROŠKEM

155  
440/2015

ID za DDV: SI23002107  
**IBAN: SI56 1010 0005 2984 984**  
SWIFT (BIC): BAKOSI2X  
Tel.: (02) 870 57 51  
Tel.: (02) 870 57 52  
Fax.: (02) 870 57 50

**Nov IBAN**

OBČINA PREVALJE  
TRG 2-A

2391 PREVALJE

T 127 / 2015  
T 147 / 2015

402503

## RAČUN št. 300/15

IZVIRNIK

Datum računa: Dobja vas 187, 31.3.2015  
Datum opr. stor. oz. odp. blaga: 31.3.2015  
Rok plačila: 8.5.2015  
Sklicna številka: 005381-300  
Šifra : 5381  
ID št. za DDV : SI28520513

Delovni nalog: 424

PO PRILOŽENEM OBRAČUNU VAM ZARAČUNAVAMO SANACIJO ZAJED OB LEŠKEM POTOKU (PILOT)

Št.	Opis blaga, storitve	Količina	ME	Cena	% pop.	Vrednost	DDV%	DDV	Vrednost z DDV
1	KV DELAVEC	7,50	UR	13,4600		100,95	22,00%	22,2090	123,16
2	PK DELAVEC	7,50	UR	11,6000		87,00	22,00%	19,1400	106,14
3	BETON	0,50	m3	79,0000		39,50	22,00%	8,6900	48,19
4	GRAMOZ	1,00	m3	12,0000		12,00	22,00%	2,6400	14,64
5	POLTOVORNJAK	3,00	€/uro	27,3700		82,11	22,00%	18,0642	100,17
6	KAMEN	0,50	m3	17,2200		8,61	22,00%	1,8942	10,50
						Znesek brez DDV :			330,17
						Skupaj DDV :			72,64
						Za plačilo (EUR):			402,81
DDV	%	Osnova	Znesek DDV						
22	22,00	330,17	72,63740						

Dokument izdal:  
Dominika Pušnik

Direktor:  
Štefan Šumah

DDV je obračunan v skladu z zakonom o DDV (ur. list št 89). Po preteku roka plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti!

# GRADBENI DNEVNIK

## DNEVNI LIST

Dnevno poročilo številka: \_\_\_\_\_ za dan: 10.3.2015

Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

<b>Vremenske razmere ob uri</b> (vpisi vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):			
- vreme	Dobro vreme, gladka - gladnik		T <sub>zr</sub> 10 = 20h ✓
- temperatura zraka °C			
- višina padavin (sneg, dež)	Log - Verdiz - glinje		grun <sup>2</sup> = 6m <sup>3</sup> ✓
- vodostaj			
- hitrost vetra (m/s) in smer			
- drugi pogoji			

<b>Delavci na gradbišču</b>	vodstvo	delavci za gradbena dela	delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela	delavci za druga dela	skupaj
- delovna sila izvajalca						
- najeta delovna sila	delavnice, obrtni in pomožni delci				tonič = 5h ✓	
- podizvajalci, kooperanti	betonskih pokrovov na cesti				kv = 5h ✓	

<b>Stroji</b>						
- izvajalčevi	Zagrad s predhodnim obkroženjem				bet. pokrov = 5 x 60, 0,7	
- drugi	(strop in 1000 na jstih. Post. kv)					

Sporočila naročniku 10.3.15 t. kakovosti lesa (Tratna)  
(kratak tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

11.3.2015 Redni pometač  
Potni zbiranje in pometenje mulča in praga  
potni na cesti Bianturnik.

PK = 4h ✓  
2 PK - 10.3.15 = 15h ✓  
tonič = 1h ✓

Surovin in delni odpadki na cesti Lesarjeva Plota  
(Tratna ulica) del gradnje klemenca, betona rampe  
in zavitije: zgornje strani. Prava betona  
in klenca. Verdiz - Pienat. Postreba sanacija  
zložbe iz spodnje strani, ho bo to dopuščal  
vodostaj!

kv = 7.5h  
PK = 7.5h  
klenca = 0,5m<sup>2</sup>  
beton = 0,5m<sup>3</sup>  
gramot = 1m<sup>3</sup>  
tonič = 3h

poslednj račun sanacija  
zavijalca in ostre gradnje  
11.10.15

Sestavil:	Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del:	Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del:
(ime in priimek, podpis)	(ime in priimek, podpis)	(ime in priimek, podpis)



731/2015

**NIG d.o.o.**

nadzor, inženiring, gradbeništvo

Ozare 19

2380 SLOVENJ GRADEC

T212/2015  
T213/2015  
T214/2015  
T215/2015

**OBČINA PREVALJE**

TRG 2 A

2391 PREVALJE

**Račun številka: 2015-0013**

Slovenj Gradec, dne 02.04.2015

Datum zapadlosti: 02.05.2015

Datum opr. stor./dobave: 03.11.2014-01.04.2015

Naročilnica: naročilnica št. 485/2014

Način plačila: nakazilo na TR

TRR: SI56 1010 0005 2831 142

Sklic: 00 2015-0013

ID št. za DDV: SI28520513

Poz.	Vrsta blaga - storitev	Kol.	EM	Cena brez DDV	R %	DDV %	Vred. brez DDV
1.	Skladno s ponudbo št. 0109/2014 in naročilnico št. 485/2014 z dne 17.10.2014 vam zaračunavamo izdelavo projektne dokumentacije: Rekonstrukcija ceste na Zagrad, Prevalje, št. projekta 4/2015.	1	kos	13.000,00	0	22%	13.000,00

Skupaj vrednost brez DDV: 13.000,00

Osnova 22%: 13.000,00

DDV 22%: 2.860,00

**Za plačilo EUR: 15.860,00**

NIG d.o.o., nadzor, inženiring, gradbeništvo, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec  
ID za DDV: SI37198467 / matična št. 6544096000 / št. posl. rač.: SI56101000052831142 / osnovni kapital 7.500,00

Digitally signed by DANILKO KOTE  
Date: 2015.04.18 13:09:25 CEST

Digitally signed by BERNARDA GRADISNIK  
Date: 2015.04.22 10:56:11 CEST

Slovenj Gradec, 01.09.2014

**OBČINA PREVALJE**  
Trg 2a,  
2391 PREVALJE

**Zadeva: PONUDBA št. 0109/2014**

**Predmet ponudbe:** izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste na Zagrad, Prevalje

V skladu z vašim povpraševanjem in ogledom lokacije, dajemo ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste na Zagrad, Prevalje. Dolžina rekonstruirane ceste znaša cca. 1600 m.

**Obseg del:**

- Pregled obstoječega stanja
- Konzultacije z naročnikom in usklajevanje z lastniki zemljišč
- Izdelava INZI (izvedbeni načrt za izvedbo)
- Pridobivanje soglasij lastnikov in upravljalcev vodov
- Geomehanske raziskave z potrebnimi vrtnami
- Projektantski popis del in aproksimativni predračun

**Ponudbena cena:**

13.000,00 EUR + DDV

OPCIJA: Geodetski posnetek s certifikatom 800,00 EUR + DDV (v kolikor ga ne dostavi naročnik)

V ceni niso zajeti stroški upravnih taks, komunalnega prispevka, upravnih postopkov, varnostnega načrta.

**Plačilni pogoji:**

Plačilni pogoji v dogovoru z naročnikom.

**Rok izvedbe:**

Rok izvedbe po dogovoru z naročnikom.





**Opcija ponudbe:**

Opcija ponudbe znaša 30 dni.

Slovenj Gradec, 01.09.2014

Ponudbo pripravil:

Zoran Pratneker udig.

Direktor:

Zoran Pratneker udig.

**NIG** d.o.o.

nadzor, inženiring, gradbeništvo  
Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec

Naročnik (firma, naslov, identifikacijska številka za DDV):  
**Občina Prevalje**  
Trg 2a, SI 2391 Prevalje  
Tel.: 02 824 61 00, Fax: 02 824 61 24



# Naročilnica

St. 485/2014 Datum: 17.10.2014


Zavezanec za DDV:  DA  NE S128520513

Kraj: Prevalje

Dopolj: NIG, d.o.o; Ozane 10; 2380 Slovenski Gradec


Odpremite, izročite naslovu Občina Prevalje; Trg 2A, 2391 Prevalje naslednje:

Naziv	Količina	Merska enota	Odpremjeno, izročeno
Naročnikovo izdelavo projektno dokumentacije za rekonstrukcijo arde na Zagrad, Prevalje po ponudbi št. 0100/2014			
Plač plačajo 30 dni od prevzema računa. Pri izd. računa v sličnosti na št. naročilnice			
Odpremil, izročil:	Naročil: <u>Bernarda J...</u>		





30/1/2015



JAVNO  
KOMUNALNO PODJETJE  
**LOG** d.o.o.  
Dobja vas 187 - RAVNE NA KOROŠKEM

13.4.

ID za DDV: SI23002107  
**IBAN: SI56 1010 0005 2984 984**  
SWIFT (BIC): BAKOSI2X  
Tel.: (02) 870 57 51  
**Nov IBAN** Tel.: (02) 870 57 52  
Fax.: (02) 870 57 50

OBČINA PREVALJE  
TRG 2-A  
  
2391 PREVALJE

T 93/2015  
T 112/2015

**RAČUN št. 80/15**  
IZVIRNIK

Datum računa: Dobja vas 187, 31.1.2015  
Datum opr. stor. oz. odp. blaga: 31.1.2015  
Rok plačila: 12.3.2015  
Sklicna številka: 005381-80  
Šifra : 5381  
ID št. za DDV : SI28520513

Delovni nalog: 120

PO PRILOŽENIMI GRADBENIMI DNEVNIMI VAM ZARAČUNAVAMO SANACIJO CESTIŠČA ZARADI UDORA S POPRAVILOM DRENAŽNEGA SISTEMA (FILIP - ŽERJAVLJE)

Št.	Opis blaga, storitve	Količina	ME	Cena	% pop.	Vrednost	DDV%	DDV	Vrednost z DDV
1	PK DELAVEC	33,50	UR	11,6000		388,60	22,00%	85,4920	474,09
2	KOPAČ JCB	15,00	€/uro	36,7900		551,85	22,00%	121,4070	673,26
3	POLTOVORNJAK	14,50	€/uro	27,3700		396,87	22,00%	87,3114	484,18
4	TOVORNJAK 8-10 T	20,00	€/uro	31,4000		628,00	22,00%	138,1600	766,16
5	MINI BAGER	14,50	€/uro	29,0600		421,37	22,00%	92,7014	514,07
6	GRAMOZ	39,00	m3	12,0000		468,00	22,00%	102,9600	570,96
7	TOVORNJAK 12T - AB ROLL	2,00	€/uro	35,2500		70,50	22,00%	15,5100	86,01
8	DRENAŽNA CEV FI100	50,00	€/m	1,6800		84,00	22,00%	18,4800	102,48

DDV	%	Osnova	Znesek DDV
22	22,00	3.009,19	662,02180

Znesek brez DDV : 3.009,19  
Skupaj DDV : 662,02  
Za plačilo (EUR): 3.671,21

Dokument izdal:  
Dominika Pušnik

Direktor:  
Štefan Šumah

DDV je obračunan v skladu z zakonom o DDV (ur. list št 89). Po preteku roka plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti!



Izvajalec: \_\_\_\_\_ (logotip)

List št. \_\_\_\_\_

Objekt: \_\_\_\_\_

Naročnik: \_\_\_\_\_

## GRADBENI DNEVNIK DNEVNI LIST

Dnevno poročilo številka: \_\_\_\_\_ za dan: 19.1.2015

Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Vremenske razmere ob uri <small>(vpiši vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):</small>							
- vreme	Čiščenje potnikov in nastanitev na b					tanje = 4h ✓	
- temperatura zraka °C						KV = 4h ✓	
- višina padavin (sneg, dež)	delinskih potnikov - cesta Prevalje - Rade						
- vodostaj						bit. plovil = 5x6 = 30h ✓	
- hitrost vetra (m/s) in smer							
- drugi pogoji							
Delavci na gradbišču		vodstvo	delavci za gradbena dela	delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela	delavci za druga dela	skupaj
- delovna sila izvajalca							
- najeta delovna sila			redni promet: 19.1.-27				
- podizvajalci, kooperanti			21.1.-27	3x4 = 12h ✓			
			23.1.-27				
Stroji							
- izvajalčevi			26.1.-27				
- drugi			28.1.-28	2x8 = 16h ✓			
			31.1.-31				

Sporočila naročniku  
(kratak tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

23.1.2015  
~~Sprejeto za te zagrad Prevalje in nastanitve~~  
~~gromozni delovni inštalacije~~  
 dodaj k  
 8.1.2015

~~TOV 10 = 7,5h  
 3x3 = 7,5h  
 3x2 = 2,5h  
 3x2 = 6,5h  
 3,22  
 8,22~~

Sestavil:  <u>AL #6</u> <small>(ime in priimek, podpis)</small>	Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del:  <u>[Podpis]</u> <small>(ime in priimek, podpis)</small>	Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del:  <u>AL #6</u> <small>(ime in priimek, podpis)</small>
--	---	--



Izvajalec: \_\_\_\_\_ (logotip)  
 Objekt: \_\_\_\_\_  
 Naročnik: \_\_\_\_\_

## GRADBENI DNEVNIK DNEVNI LIST

Dnevno poročilo številka: \_\_\_\_\_ za dan: 9.1.2015

Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do 12.1.2015; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

Vremenske razmere ob uri <small>(vpisi vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):</small>						
- vreme	Gradbeni delovni čas odloži zaradi				Ab = 1 h (ponižanje)	
- temperatura zraka $^{\circ}\text{C}$					določena višina = 50 m	
- višina padavin (sneg, dež)	to prepreči za nastanek ledišča				Min. bog. = 7 h	
- vodostaj					to min. = 7 h	
- hitrost vetra (m/s) in smer	- Branik (hitro plovimo)				PK = 7 h	
- drugi pogoji	in + 10 + delovni čas (glavni)				zaključni deli = 8 m <sup>3</sup>	
Delavci na gradbišču						
	vodstvo	delavci za gradbena dela	delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela	delavci za druga dela	skupaj
- delovna sila izvajalca	Trije delovni delci					
- najeta delovna sila	L <sub>2</sub> - T <sub>2</sub> - T <sub>2</sub> - T <sub>2</sub> - T <sub>2</sub> - T <sub>2</sub>					TOI = 5 h
- podizvajalci, kooperanti						
Stroji						
- izvajalčevi	Redni promet					
- drugi						PK = 4 h

### Sporočila naročniku

(kratak tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

Področje, n. logarje in odloži n. letne  
 jelke via smetno jamo, čiščenje p  
 lončan in deli

H<sub>ab</sub> = 2 h ✓  
 PK + materiala = 2 h ✓  
 t<sub>min</sub> = 0,5 h ✓  
 2 x PK = 1 h ✓

Sestavil:

PL 16

(ime in priimek, podpis)

Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del:

AM

(ime in priimek, podpis)

Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del:

PL 16

(ime in priimek, podpis)



Izvajalec: \_\_\_\_\_ (logotip)  
 Objekt: \_\_\_\_\_  
 Naročnik: \_\_\_\_\_

List št. \_\_\_\_\_




**GRADBENI DNEVNIK**  
**DNEVNI LIST**

Dnevno poročilo številka: \_\_\_\_\_ za dan: 8.1.2015

Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

<b>Vremenske razmere</b> (vpiši vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):						
- vreme	Jutro hladno, oblačno, s					Ab <sup>0</sup> = 1h (pavilo)
- temperatura zraka	za popoldne. ledišča - Brnjarice					mini bari = 7,5h
- višina padavin (srgega dež)	(vsega in drugo)					tomic = 7,5h
- vodostaj						PK = 2,5h
- hitrost vetra (m/s) in smer						
- drugi pogoji						
<b>Delavci na gradbišču</b>	vodstvo	delavci za gradbena dela	delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela	delavci za druga dela	skupa
- delovna sila izvajalca						
- najeta delovna sila	Redni pomočar		2 delavci			PK = 4h
- podizvajalci, kooperanti						
<b>Stroji</b>						
- izvajalčevi	Tov 10- = 7,5					
- drugi	UCT = 7,5					
	PK = 2,5					
	Alu 27 = 10,5 + 8,22 + 8,22 + ...					

Sporočila naročniku (kratak tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

Sestavil:  (ime in priimek, podpis)	Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del:  (ime in priimek, podpis)	Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del:  (ime in priimek, podpis)
--	--	--



**IZDAJATELJ**

MBL INŽENIRING - BRANKO MURŠEC S.P.

Beloruska ulica 007

2000 MARIBOR

ID za DDV: 72002590

IBAN: SI56031201000367104

T52/2015

T104/2015

8.4.2015

**PREJEMNIK**

OBČINA PREVALJE

Trg 002 A

2391 Prevalje

ID za DDV: SI28520513

IBAN: SI56013750100010242

Številka računa:	01-01-2015
Datum izdaje:	06.01.2015
Kraj izdaje:	Maribor
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	06.01.2015
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	06.02.2015
Referenca:	SI0001012015
Koda namena:	GDSV
Tip ref. dokumenta:	Predračun
Številka ref. dokumenta:	08-11/2014
Datum ref. dokumenta:	08.11.2014

Po vašem naročilu smo izdelali geotehnično zasnovo za sanacijo plaziščana LC na Suhem vrhu.  
Za opravljene storitve dne 6.1.2015 vam skladno s potrebno ponudbo 08-11/2014 zaračunavamo:

Vrsta blaga, storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost z DDV (€)
Geotehnične - inženirske storitve	1	kos (PCE)	660,0000		0,00	Neobdavčeno	660,00

Skupni znesek brez DDV:	660,00
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za oprostitev:	660,00
Neobdavčeno:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>660,00</b>

Račun pripravil  
Branko MURŠEC

Odgovorna oseba  
Branko MURŠEC, univ. dipl. inž. grad.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost - firma MBL inženiring ni zavezanec za DDV !

Digitally signed by JANJA PIKO  
Date: 2015.02.24 08:37:34 CET

MBL inženiring, Slovenska cesta 14, SI-2000 Maribor, Slovenija številka 6425534000; SKD šifra: 71.129; DŠ: 72002590; IBAN SI56031201000367104; šifra računa: 01-01-2015

Digitally signed by VERONIKA SART  
Date: 2015.02.26 09:42:51 CET

255/2015

**IZDAJATELJ**

MBL INŽENIRING - BRANKO MURŠEC S.P.  
 Beloruska ulica 007  
 2000 MARIBOR  
 ID za DDV: 72002590  
 IBAN: SI56031201000367104

**PREJEMNIK**

OBČINA PREVALJE  
 Trg 002 A  
 2391 Prevalje  
 ID za DDV: SI28520513  
 IBAN: SI56013750100010242

T 52/2015

T 104/2015

Številka računa: 01-01-2015  
 Datum izdaje: 06.01.2015  
 Kraj izdaje: Maribor  
 Datum opravljene storitve / dobave blaga: 06.01.2015  
 Način plačila: Racun je potrebno plačati  
 Datum zapadlosti: 06.02.2015  
 Referenca: SI0001012015  
 Koda namena: GDSV  
 Tip ref. dokumenta: Predračun  
 Številka ref. dokumenta: 08-11/2014  
 Datum ref. dokumenta: 08.11.2014

Po vašem naročilu smo izdelali geotehnično zasnovo za sanacijo plaziščana LC na Suhem vrhu.  
 Za opravljene storitve dne 6.1.2015 vam skladno s potrebno ponudbo 08-11/2014 zaračunavamo:

Vrsta blaga, storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost z DDV (€)
Geotehnične - inženirske storitve	1	kos (PCE)	660,0000		0,00	Neobdavčeno	660,00

Skupni znesek brez DDV: 660,00  
 Vsota zneskov popustov: 0,00  
 Osnova za oprostitev: 660,00  
 Neobdavčeno: 0,00  
 DDV skupaj: 0,00  
**SKUPAJ za plačilo: 660,00**

Račun pripravil  
 Branko MURŠEC

Odgovorna oseba  
 Branko MURŠEC, univ. dipl. inž. grad.

DDV ni obračunan na podlagi 1.odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost - firma MBL inženiring ni zavezanec za DDV !

Digitally signed by JANJA PIKO  
 Date: 2015.02.24 08:37:34 CET

Digitally signed by VERONIKA SART  
 Date: 2015.02.26 09:42:51 CET



**Janja Piko**

---

**Od:** "MBL inženiring Branko MURŠEC s.p." <mblinzeniring@amis.net>  
**Za:** "Janja Piko" <janja.piko@prevalje.si>  
**Poslano:** 18. november 2014 7:47  
**Priloži:** 08\_11\_2014\_plaz\_lc\_suhi\_vrh\_prevalje.pdf  
**Zadeva:** RE: Ogled plazu na cesti Suhi vrh - Strojna, Prevalje  
Pozdravljena,

V prilogi pošiljam okvirno ponudbo za plaz na LC na Suhem vrhu.  
Obseg predvidenih del je razviden iz priložene ponudbe – predvidel sem še  
en podrobnejši pregled plazišča (z grobimi izmerami) – po možnosti v  
Času izvedbe sondaže, s katero bi morali ugotoviti vsaj približno globino hribine  
Na mestu kjer naj bi stala podporna konstrukcija.  
Predvidel sem, da stroj za sondažo priskrbite vi, seveda pa lahko  
po potrebi tudi jaz koga poiščem.

Za morebiti potrebna pojasnila oz. dogovore sem na voljo.

Priporočam se in vas lepo pozdravljam,

Branko MURŠEC



**GEOtehnični inženiring –**  
GEOtehnična poročila, svetovanje,  
nadzori, meritve, projektiranje

**Branko MURŠEC, u.d.i.g.**

Beloruska ulica 7  
SI-2000 MARIBOR

Tel: 02 621 06 38  
Fax: 02 621 06 39  
GSM: 031 851 148

Splet: <http://www.mblmursec.si/>  
E-mail: [branko.mursec@amis.net](mailto:branko.mursec@amis.net)  
[mblinzeniring@amis.net](mailto:mblinzeniring@amis.net)

---

**From:** Janja Piko [mailto:janja.piko@prevalje.si]  
**Sent:** Monday, November 17, 2014 2:02 PM  
**To:** branko.mursec@amis.net; mblinzeniring@amis.net

18.11.2014

**Cc:** Bernarda Gradišnik

**Subject:** Ogled plazu na cesti Suhi vrh - Strojna, Prevalje

Pozdravljeni!

Skladno z dogovorom vam pošiljam parc. št. na katerih se nahaja plaz in sicer: 110/0 in 87/0, obe k.o. Suhi vrh.

Prosim vas, če nam bi lahko pripravili predračun za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plaz.

Lp.

Janja PIKO

---

OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 Prevalje

tel.: 02 82 46 117

GSM: 041 398 655

faks: 02 82 46 124

[www.prevalje.si](http://www.prevalje.si)

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 10736  
(20141117)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 10740  
(20141118)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>





Branko MURŠEC s.p.  
Beloruska ulica 7, Maribor  
Tel.: 02 621 06 38; GSM: 031 851 148  
E-mail: [branko.mursec@triera.net](mailto:branko.mursec@triera.net)

## OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 PREVALJE

(E-mail: [janja.piko@prevalje.si](mailto:janja.piko@prevalje.si))

**Štev.: 08-11/2014**

Maribor, 18. 11. 2014

### Ponudbeni predračun

Na osnovi dogovora in opravljenega informativnega ogleda plazišča posredujemo ponudbeni predračun za inženirsko geološki ogled terena in geotehnično spremljavo sondažnih del ter izdelavo geotehničnega mnenja o sestavi tal in pogojih sanacije plazišča pod lokalno cesto Suhi vrh - Strojna na območju parcel števil. 110/0 in 87/0 k.o. Suhi vrh.

Stroj za izvedbo sondažnih del priskrbi naročnik.

Kot možno varianto sanacije plazišča v grapi neposredno pod cesto bi pripravili idejno zasnovo sanacije s kamnito podporno konstrukcijo - kamnito zložbo s približno oceno količin (popis del) in stroškov. Za podrobnejšo obravnavo plazu bi bilo potrebno izdelati tudi geodetski posnetek.

Predvideli smo naslednje stroške :

1.0 Inženirsko geološki ogled terena in sondažnih jaškov s popisom sestave tal in terenskih značilnosti, grobe izmere ter prevozni stroški - 1 obisk	1	220	220
2.0 Zbiranje in obdelava podatkov, risanje grafičnih prilog in izdelava geotehničnega mnenja o sestavi tal in pogojih sanacije plazišča s predlogi za sanacijo s popisi del in grafičnimi prilogami za izbrano varianto sanacije	1	440	440
<b>Skupaj :</b>		<b>EUR</b>	<b>660,00</b>

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Firma ni zavezanec za DDV).

Veljavnost ponudbe, rok izvedbe in rok plačila - po veljavnih pogojih.

Priporočamo se in vas lepo pozdravljamo,

MBL inženiring  
Branko MURŠEC s.p.





75/2015

**IZDAJATELJ**

MBL INŽENIRING - BRANKO MURŠEC S.P.  
Beloruska ulica 007  
2000 MARIBOR  
ID za DDV: 72002590  
IBAN: SI56031201000367104

**PREJEMNIK**

OBČINA PREVALJE  
Trg 002 A  
2391 Prevalje  
ID za DDV: SI28520513  
IBAN: SI56013750100010242

T 28 / 2015

T 102 / 2015

10.3.2015

Številka računa:	13-02/2015
Datum izdaje:	03.02.2015
Kraj izdaje:	Maribor
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	02.02.2015
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	03.03.2015
Referenca:	SI0013022015
Koda namena:	GDSV
Tip ref. dokumenta:	Številka naročila dobave
Številka ref. dokumenta:	11/2015
Datum ref. dokumenta:	08.01.2015

Zaračunavam vam geotehnične storitve za plazove na občinskih cestah na Suhem vrhu in Stražišču po ponudbi števil. 03-01/2015 z dne 08.01.2015 z dogovorjenim popustom

Vrsta blaga, storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost z DDV (€)
Geotehnične usluge po ponudbi	1	kos (PCE)	1.320,0000	5,00%	66,00	Neobdavčeno	1.254,00

Skupni znesek brez DDV:	1.320,00
Vsota zneskov popustov:	66,00
Osnova za oprostitvev:	1.254,00
Neobdavčeno:	0,00
DDV skupaj:	0,00
<b>SKUPAJ za plačilo:</b>	<b>1.254,00</b>

Račun pripravil  
Branko MURŠEC

Odgovorna oseba

DDV ni obračunan na osnovi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost - naša firma ni davčni zavezanec

Digitally signed by JANJA PIKO  
Date: 2015.02.05 09:04:40 CET

Digitally signed by VERONIKA SART  
Date: 2015.02.05 13:06:25 CET



Branko MURŠEC s.p.  
Beloruska ulica 7, Maribor  
Tel.: 02 621 06 38; GSM: 031 851 148  
E-mail: branko.mursec@triera.net

## OBČINA PREVALJE

Trg 2A

2391 PREVALJE

(E-mail: janja.piko@prevalje.si)

**Štev.: 03-01/2015**

Maribor, 08. 01. 2015

### Ponudbeni predračun

Na osnovi opravljenega ogleda in posredovanih podatkov o plaziščih podajamo ponudbeni predračun za inženirsko geološki ogled terena, okvirne izmere plazišč ter izdelavo geotehničnih mnenj o sestavi tal, vzrokih nastanka in pogojih sanacije plazišč na lokalni cesti JP 851 631 - odsek Godec - Bauh (k.o. Suhi vrh) in na LC 350 281 - Prevalje - Stražišče (nad kmetijo Čuješ).

V okviru razpoložljivih podatkov smo predvideli tudi izdelavo zasnov sanacij s popisi del in okvirno projektantsko oceno stroškov - na nivoju idejnih zasnov.

Predvideli smo naslednje stroške :

1.0 Inženirsko geološki ogled terena, ročna sondaža s popisom sestave tal in terenskih značilnosti in grobe - ročne izmere plazišča ter izdelava geotehničnega mnenja z zasnovo sanacije plazišča - s popisom del			
- usad 1 v grapi - Suhi vrh			
EUR	1	260,00	260,00
- usad 2 v grapi - Suhi vrh			
EUR	1	260,00	260,00
- usad 3 (večji) - Suhi vrh			
EUR	1	400,00	400,00
- plaz pod LC Stražišče - Čuješ			
EUR	1	300,00	300,00
- skupni prevozni stroški za skupni ogled			
EUR	1	100,00	100,00
<b>Skupaj :</b>		<b>EUR</b>	<b>1.320,00</b>

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost <sup>5% popust</sup> 1.254,00 EUR  
(Firma ni zavezanec za DDV).

Veljavnost ponudbe, rok izvedbe in rok plačila - po dogovoru oz. veljavnih pogojih.  
Priporočamo se in vas lepo pozdravljamo,

MBL inženiring  
Branko MURŠEC s.p.

K409100  
PP 41252712







25/2015

**NIG d.o.o.**

nadzor, inženiring, gradbeništvo

Ozare 19

2380 SLOVENJ GRADEC

T 23/2015

T 102/2015

10.3.2015

**Račun številka: 2015-0002****OBČINA PREVALJE**  
TRG 2 A

2391 PREVALJE

Slovenj Gradec, dne 21.01.2015

Datum zapadlosti: 21.01.2015

Datum opr. stor./dobave: 05.01.2015-20.01.2015

Naročilnica: št. 28/2015

Način plačila: nakazilo na TR

TRR: SI56 1010 0005 2831 142

Sklic: 00 2015-0002

ID št. za DDV: SI28520513

Poz.	Vrsta blaga - storitev	Kol.	EM	Cena brez DDV	R %	DDV %	Vred. brez DDV
1.	Zaračunavamo vam izdelavo sanacijskih elaboratov na nivoju PZI, (5 kos), po ponudbi št. 2212/2014, z dne 22.12.2014.	1	kos	1.500,00	0	22%	1.500,00

Skupaj vrednost brez DDV:	1.500,00
Osnova 22%:	1.500,00
DDV 22%:	330,00
<b>Za plačilo EUR:</b>	<b>1.830,00</b>

NIG d.o.o., nadzor, inženiring, gradbeništvo, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec  
ID za DDV: SI37198467 / matična št. 6544096000 / št. posl. rač.: SI56101000052831142 / osnovni kapital 7.500,00

Digitally signed by JANJA PIKO  
Date: 2015.01.23 08:25:40 CET

Digitally signed by VERONIKA SART  
Date: 2015.01.26 09:01:45 CET



**DOBAVITELJ:**

NIG D.O.O.  
OZARE 19  
2380 SLOVENJ GRADEC

ID številka za DDV: SI


Vrsta blaga oziroma storitve	Količina	ME	Odpremljeno
NAROČAMO IZDELAVO SANACIJSKIH ELABORATOV NA NIVOJU PZI, 5 KOSOV, PO PONUDBI ŠT. 2212/2014, Z DNE 22.12.2014			

Naročnik: Janja Piko  
Konto in proračunska postavka:  
409100 / 41232712

NAROČIL:

**Rok plačila je 30 dni od prejema računa!**

**Pri izstavitvi računa se sklicujte na št. naročilnice!**



**NIG d.o.o.**  
nadzor, inženiring, gradbeništvo  
Ozare 19,  
2380 SLOVENJ GRADEC  
ID za DDV: SI37198467

Slovenj Gradec, 22.12.2014

**OBČINA PREVALJE**  
Trg 2a  
2391 PREVALJE

**Zadeva: PONUDBA št.2212/2014**

V skladu z vašim povpraševanjem dajemo ponudbo za izdelavo SANACIJSKIH ELABORATOV NA NIVOJU PZI, 5 kos:

**CENA za kos: 300,00 € + DDV**

**CENA SKUPAJ: 1500,00 € + DDV**

Ponudba zajema:

- ogled in izmere stanja,
- konzultacije z naročnikom,
- popis del,
- projektantski predračun,
- enostaven sanacijski elaborat z vsemi prilogami

Plačilni pogoji:

- 30 dni


Rok izvedbe:

- do 30.1.2015

412 32712  
409100

Direktor: Zoran Pratneker u.d.i.g.





JAVNO  
KOMUNALNO PODJETJE  
**LOG** d.o.o.  
Dobja vas 187 - RAVNE NA KOROŠKEM

T 27/2015  
T 103/2015

ID za DDV: SI23002107  
**IBAN: SI56 1010 0005 2984 984**  
SWIFT (BIC): BAKOSI2X  
Tel.: (02) 870 57 51  
**Nov IBAN** Tel.: (02) 870 57 52  
Fax.: (02) 870 57 50

31. 3. 2015

**RAČUN št. 6/15**

IZVIRNIK

OBČINA PREVALJE  
TRG 2-A

2391 PREVALJE

Datum računa: Dobja vas 187, 16.1.2015  
Datum opr. stor. oz. odp. blaga: 16.1.2015  
Rok plačila: 20.2.2015  
Sklicna številka: 005381-6  
Šifra : 5381  
ID št. za DDV : SI28520513

Delovni nalog: 10  
Vaše naročilo: 16/2015  
ZARAČUNAVAMO VAM IZDELAVO GN ZA SUHI VRH - PLAZIŠČE KUVAZNIK

Št.	Opis blaga, storitve	Količina	ME	Cena	% pop.	Vrednost	DDV%	DDV	Vrednost z DDV
1	Izdelava GN za Suhi vrh-plazišče Kuvaznik; št naroč. 16/2015	1,00	kos	160,0000		160,00	22,00%	35,2000	195,20
DDV	%	Osnova	Znesek DDV						
22	22,00	160,00	35,20000						
							Znesek brez DDV :	160,00	
							Skupaj DDV :	35,20	
							Za plačilo (EUR):	195,20	

Dokument izdal:  
Dominika Pušnik

Direktor:  
Štefan Šumah

DDV je obračunan v skladu z zakonom o DDV (ur. list št 89). Po preteku roka plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti!

**Občina Prevalje**  
GRADIŠNIK Bernarda  
Trg 2a  
2391 Prevalje  
telefon: ++386 (0)2 82 46 100  
faks: ++386 (0)2 82 46 124  
e-pošta: obcina@prevalje.si  
davčna št.: 28520513

**JKP LOG d.o.o.**  
Dobja vas 187  
2390 Ravne na Koroškem  
telefon: 02/870-57-40  
faks: 02/870-57-50  
e-pošta: tajnistvo@jkg-log.si  
davčna št.: 23002107  
TRR: 25100-9705263184

## IZRAČUN CENE GEODETSKE STORITVE št. PR 2015/001

### PODATKI O STORITVI

Naziv storitve: Izdelava GN za Suhi vrh - plazišče pri Kuvazniku  
Številka zadeve: PR 001/2015  
Datum: 9.1.2015  
Veljavnost: 30 dni

Vrednost točke: 0.8 €

OPRAVILA	TOČKE	KOLIČINA	POVIŠEK %	ZNESEK €
<b>17. geodetski načrt</b>				
17.1. Za izmero vsakih začetih 1000 m2 zemljišča	50	2		80.00
17.4. Izdelava geodetskega načrta za vsakih začetih 0,25 ha izmerjenega zemljišča skupaj z grafičnim delom geodetskega načrta	100	1		80.00
<b>Skupaj storitve</b>				<b>160.00</b>
<b>Osnova za DDV</b>				<b>160.00</b>
<b>DDV (22%)</b>				<b>35.20</b>
<b>Za plačilo</b>				<b>195.20</b>

Vrednost storitve je oblikovana na osnovi PRIPOROČENEGA CENIKA GEODETSKIH STORITEV, ki ga je Inženirska zbornica Slovenije na X. redni skupščini dne 14.12.2006 sprejela, upravni odbor IZS pa ga je na svoji 144. redni seji uskladil dne 16.4.2009.



Naročnik (firma, naslov, identifikacijska številka za DDV):



**Občina Prevalje**

Trg 2a, SI 2391 Prevalje  
Tel.: 02 824 61 00, Fax: 02 824 61 24

Zavezanec za DDV:  DA  NE 5128520513

# Naročilnica


Št. 16/2015

Datum: 12.1.2015

Kraj: Prevalje

Dobavitelj: Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.; Dobija nas 187, Rame na Kor.

Odpremite, izročite naslovu **Občina Prevalje; Trg 2a; 2391 Prevalje** naslednje:

Naziv	Količina	Merska enota	Odpremjeno, izročeno
<p>Naročeno izračun cene geodetske službe št. PR 2015/001 kolektiva GN za delo vrt - planišči pri Kurorniku</p>			
<p>Opk planišči 30 dni od prevzema načrta. Pri izob. načrta se odlicite na št. naročilnice.</p>		<p>K 402999 PP4462242</p>	

Odpremil, izročil:

Naročil:

Bernarda [Signature]

28/2015

**BLAN d.o.o.**Storitve v gradbeništvu in rudarstvu  
Aškerčeva ulica 50, 3330 Mozirje

20.2.2015

T 24/2015

T 54/2015

**OBČINA PREVALJE**TRG 2 A  
2391 PREVALJE

<b>Račun št.</b>	R11/15
<b>Mozirje</b>	15.1.2015
<b>Valuta</b>	16.2.2015
Ident. št. stranke	SI28520513

Storitev opravljena: 15.1.2015

Blago/storitev	Količina EM	Cena brez DDV	Rabat	DDV	Znesek
Dopolnitev projektne dokumentacije za plaz pro O.Š. Holmec	1	280,00		22 %	280,00
Skupaj					280,00 EUR
Osnova za DDV 22%					280,00 EUR
DDV 22%					61,60 EUR
<b>Za plačilo</b>					<b>341,60 EUR</b>

Z besedo: tristoenainštirideset 60/100 EUR

št. naročilnice: 18/2015

Sestavil:  
Andrej Blažič**BLAN d.o.o.**

Storitve v gradbeništvu in rudarstvu



BLAN d.o.o., Aškerčeva ulica 50, 3330 Mozirje; GSM: 031-320-078; E-mail: [andrej.blazic@siol.net](mailto:andrej.blazic@siol.net)  
Matična številka: 3664244000; ID za DDV: SI42153727  
TR: 0510 0801 2945 321 Abanka Velenje in  
TR: 03117-1000249687 SKB banka d.d. Ljubljana







Ponudnik: **BLAN d.o.o.**  
Aškerčeva ulica 50  
3330 Mozirje  
Tel: 031 320 078

Prejemnik: **OBČINA PREVALJE**  
Trg 2A  
2391 Prevalje

Tel.:  
Fax.:  
ID za DDV: SI28520513

Stran: 1  
Kraj in datuma: Mozirje 7.1.2015  
Datum opravljene storitve/dobave blaga:

### Ponudba 9/2015

Dopolnitev dokumentacije plaz Holmec

Zap.št.	Koda	Naziv	Količina	Cena	R%	Vrednost
		Dopolnitev dokumentacije	1	280,0		280,0

Skupaj: 280,00  
Popust:

Osnova za DDV 280,00  
DDV 61,60  
SKUPAJ 341,60

Plačilni pogoji: 30 dni

Davčna številka: SI42153727

**BLAN d.o.o.**  
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu



BLAN d.o.o.  
Aškerčeva ulica 50, 3330 Mozirje  
GSM: 031-320-078  
E-mail: Andrej.Blazic@siol.net  
Matična številka: 3664244000  
DDV: 42153727



28/2015

Ponudnik: **BLAN d.o.o.**  
 Aškerčeva ulica 50  
 3330 Mozirje  
 Tel: 031 320 078

Prejemnik: **OBČINA PREVALJE**  
 Trg 2A  
 2391 Prevalje

Tel.:  
 Fax.:  
 ID za DDV: SI28520513

Stran: 1  
 Kraj in datuma: Mozirje 7.1.2015  
 Datum opravljene storitve/dobave blaga:

### Ponudba 9/2015

Dopolnitev dokumentacije plaz Holmec

Zap.št.	Koda	Naziv	Količina	Cena	R%	Vrednost
		Dopolnitev dokumentacije	1	280,0		280,0

Skupaj: 280,00  
 Popust:

Osnova za DDV 280,00  
 DDV 61,60  
**SKUPAJ 341,60**

Plačilni pogoji: 30 dni

Davčna številka: SI42153727

**BLAN d.o.o.**  
 Storitve v gradbeništvu in rudarstvu







2057/2014



2.3.2015

T 22/2015

T 44/2015



JAVNO  
KOMUNALNO PODJETJE  
**LOG** d.o.o.  
Dobja vas 187 - RAVNE NA KOROŠKEM

ID za DDV: SI23002107  
**IBAN: SI56 1010 0005 2984 984**  
SWIFT (BIC): BAKOSI2X  
Tel.: (02) 870 57 51  
Tel.: (02) 870 57 52  
Fax.: (02) 870 57 50

Nov IBAN

OBČINA PREVALJE  
TRG 2-A

2391 PREVALJE

**RAČUN št. 1507/14**

IZVIRNIK

Datum računa: Dobja vas 187, 31.12.2014  
Datum opr. stor. oz. odp. blaga: 31.12.2014  
Rok plačila: 11.2.2015  
Sklicna številka: 005381-1507  
Šifra : 5381  
ID št. za DDV : SI28520513

Delovni nalog: 2019

PO PRILOŽENIMI GRADBENIMI LISTI VAM ZARAČUNAVAMO SANACIJO ZAJEDE (LEŠE št:3 - ŠUMAH) ZA MESEC DECEMBER 2014

Št.	Opis blaga, storitve	Količina	ME	Cena	% pop.	Vrednost	DDV%	DDV	Vrednost z DDV
1	LADOG	3,00	€/uro	31,0500		93,15	22,00%	20,4930	113,64
2	PK DELAVEC	12,00	UR	11,6000		139,20	22,00%	30,6240	169,82
3	KV DELAVEC	12,00	UR	13,4600		161,52	22,00%	35,5344	197,05
4	BETON	1,25	m3	79,0000		98,75	22,00%	21,7250	120,48
5	POLTOVORNJAK	4,00	€/uro	27,3700		109,48	22,00%	24,0856	133,57
6	KAMEN	2,00	€/m3	17,2500		34,50	22,00%	7,5900	42,09
						Znesek brez DDV :			636,60
						Skupaj DDV :			140,05
						Za plačilo (EUR):			776,65
DDV	%	Osnova	Znesek DDV						
22	22,00	636,60	140,05200						

Dokument izdal:  
Dominika Pušnik

Direktor:  
Štefan Šumah

DDV je obračunan v skladu z zakonom o DDV (ur. list št 89). Po preteku roka plačila zaračunamo zakonske zamudne obresti!

Izvajalec: KIP - LOP (logotip)  
 Objekt: CESTE  
 Naročnik: JBC PIRNJE

List št. \_\_\_\_\_

## GRADBENI DNEVNIK DNEVNI LIST

Dnevno poročilo številka: \_\_\_\_\_ za dan: 4. 12. 14

Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

Vremenske razmere ob uri (vpisi vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):						
- vreme	<u>ČIS ROŠIJA MONRIU COSTA KURČURLIK</u>					
- temperatura zraka °C	<u>PI U = 4</u>					
- višina padavin (sneg, dež)						
- vodostaj						
- hitrost vetra (m/s) in smer						
- drugi pogoji						
Delavci na gradbišču	vodstvo	delavci za gradbena dela	delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela	delavci za druga dela	skupaj
- delovna sila izvajalca	<u>RAČUN SAMIŠKA          PLAZO delovni pogoji - Redno delo</u>	<u>MOHT. celotne odprje CESTA LEŠE</u>				
- najeta delovna sila		<u>7.11.14 U=2 + PI U=6</u>				
- podizvajalci, kooperanti		<u>PI 2 x 8 = 16</u> <u>APILJANI + NIITI U=4</u>				
Stroji						
- izvajalčevi						
- drugi						

Sporočila naročniku  
(kratak tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

Redno delo cestovja (F. Čerujak)

PK = 60h (NOV 2014)

8. 12. 14

RAČUN  
(leša št. 3 -  
Sumah)

SKRACIJA ZADNE CESTE LEŠE  
LOKCIJA ŠILTON.  
LXDUG U=1  
PK 2 x 1 = 2 ISKOP

Sestavil:

[Signature]

(ime in priimek, podpis)

Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del:

[Signature]

(ime in priimek, podpis)

Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del:

[Signature]

(ime in priimek, podpis)



Izvajalec: EP. W. Y (logotip)  
 Objekt: avto  
 Naročnik: de piere

List št. \_\_\_\_\_

## GRADBENI DNEVNIK DNEVNI LIST

Dnevno poročilo številka: \_\_\_\_\_ za dan: 9.12.14

Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

Vremenske razmere ob uri (vpisi vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):						
- vreme						
- temperatura zraka °C						
- višina padavin (sneg, dež)						
- vodostaj						
- hitrost vetra (m/s) in smer						
- drugi pogoji						
Delavci na gradbišču		vodstvo	delavci za gradbena dela	delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela	delavci za druga dela skupaj
- delovna sila izvajalca						
- najeta delovna sila						
- podizvajalci, kooperanti						
Stroji						
- izvajalčevi						
- drugi						

Sporočila naročniku  
(kratak tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

Sestavil:

J. e

(ime in priimek, podpis)

Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del:

[Signature]

(ime in priimek, podpis)

Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del:

[Signature]

(ime in priimek, podpis)



Izvajalec: JK Log (logotip)  
 Objekt: ceste  
 Naročnik: Občina Prace

List št. \_\_\_\_\_

**GRADBENI DNEVNIK**  
**DNEVNI LIST**

Dnevno poročilo številka: \_\_\_\_\_ za dan: 12.12.2014

Delovni čas: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_; od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

Vremenske razmere ob uri (vpisi vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):						
- vreme	Sonce in tople - ceste Lese				Lodog/PK = 2/2 h	
- temperatura zraka °C	Vredno v temerature mude ob cesti				KV = 4h	
- višina padavin (sneg, dež)					beton = 0,5 m <sup>3</sup>	
- vodostaj					kamen = 0,5 m <sup>3</sup>	
- hitrost vetra (m/s) in smer						
- drugi pogoji	Sprejemanje vodstvo (Lese st. 3)					
Delavci na gradbišču	delavci za vodstvo	delavci za gradbena dela	delavci za obrtna dela	delavci za inštalacijska dela	delavci za druga dela	skupaj
- delovna sila izvajalca	15.12.2014					
- najeta delovna sila						
- podizvajalci, kooperanti	Čiščenje usedalnica - Podgornji				JCB = 4h Tov rot = 4h	
Stroji	Naloga je in oblo materiala postavitev				PK = 4h	
- izvajalčevi					cisterna = 1h	
- drugi	rešitve in novo čiščenje kanala v strugi				cistern-PK = 1h	

Sporočila naročniku  
 (kratak tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):  
potoka

Sestavil: <u>[Signature]</u> (ime in priimek, podpis)	Odgovorni nadzornik oz. odgovorni nadzornik posameznih del: <u>[Signature]</u> (ime in priimek, podpis)	Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja posameznih del: <u>[Signature]</u> (ime in priimek, podpis)
---	---	---