



**MESTNA OBČINA KRANJ**  
**Župan**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
tel. 04/ 237 31 01, fax. 04/ 237 31 06



*Naložba v vašo prihodnost*  
OPERACIJO DELNO FINANCIRATA EVROPSKA UNIJA  
Kohezijski sklad

Številka: 354-0030/2007-57-46/23  
Datum: 20. april 2011

**16.**

**SVET MESTNE OBČINE KRANJ**

**ZADEVA: Zagonski elaborat program GORKI – 2. faza**

**1. OCENA STANJA:**

Mestna občina Kranj (*v nadaljevanju besedila - MOK*) je dolžna na podlagi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, opremiti območje z gosto poseljenostjo z javnim kanalizacijskim omrežjem in nadgraditi centralno čistilno napravo.

Program Gorki – 2. faza vključuje izgradnjo kanalizacijskih sistemov in centralne čistilne naprave, in sicer v občinah Kranj, Šenčur in Naklo. Obravnavano območje zaokrožuje območje, katerega kanalizacijsko omrežje v celoti gravitira na centralno čistilno napravo Kranj. Gre za obravnavo celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda na opredeljenem območju, katerega cilj je izgradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah, ki imajo obremenitev večjo od 2.000 populacijskih enot.

Program vključuje:

- Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (investitor: MOK) s kapaciteto 95.000 PE in izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje – Žabnica (ID: 20598), in Kokrica (ID: 20591),
- Izgradnjo povezovalnega kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur: izgradnja kanala Hotemaže – Visoko – Luže – Srednja vas in Olševek – Luže. Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo ustrezeno odvajanje v naseljih Olševek, Luže, Hotemaže, Visoko (aglomeracije: 3956 – Olševek, 3954 – Luže, 3953 – Hotemaže, 2952 – Visoko), ki bo omogočila priključitev navedenih območij poselitev na CČN Kranj,
- Izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Naklo: izgradnja primarnega omrežja Dolenja vas – Žeje – Strahinj in Zadraga - Duplje, ki bo zagotavljajo ustrezeno odvajanje komunalnih odpadnih voda v naseljih Dolenja vas, Žeje, Strahinj (aglomeracije 3814 – Podbrezje 1, 3813 – Podbrezje 2, 3812 – Bistrica – Žeje – Podbrezje (del), Zadraga).

Dne 08.10.2010 je bila na Ministrstvo za okolje in prostor RS oddana vloga za pridobitev kohezijskih sredstev z naslovom: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU ZGORNJE SAVE IN OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 2. FAZA.

Hkrati z izgradnjo kanalizacijskega omrežja za fekalno kanalizacijo na zgoraj omenjenem območju je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja za meteorno kanalizacijo, vodovodno omrežje, javna razsvetljava in obnova cestišča.

V mesecu februarju in marcu leta 2011 se je pristopilo k pripravi Zagonskega elaborata programa Gorki – 2. faza (*v nadaljevanju besedila – ZE*), ki ga sestavljajo projekti Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica, Kokrški Log, Partizanska cesta, Zlato polje - sever, Kokrški Breg, Huje, Centralna čistilna naprava in Skalica.

Skupna predvidena vrednosti po ZE je 50.346.478 EUR od tega je nepovratnih sredstev 25.039.965 EUR in lastnih sredstev 25.306.513 EUR.

V prilogi se posreduje skupna projektna dokumentacija, ki zajema opis problematike, vizijo in cilje, terminski plan, finančno konstrukcijo in analizo tveganj za naloge programa ter najpomembnejše povzetke iz ZE vseh vključenih projektov. Njegovo besedilo v celoti predstavlja namen in vse predvidene aktivnosti.

Glede na pomen in nujnost uskladitve problematike komunalne infrastrukture s strateškimi razvojnimi dokumenti Republike Slovenije ter uredbami Evropske unije so v gradivu predlagani predlogi sklepov Svetu MOK, katerih potrditev bo omogočila realizacijo predvidenih projektov."

## 2. PRAVNA PODLAGA

### 2.1. Strateški dokumenti države

Investicija predvsem dopolnjuje uresničevanje naslednjih strategij in programsko-razvojnih dokumentov RS:

- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007 – 2013, SVLR, Ljubljana 2007,
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, SVLR, Ljubljana 2007, julij 2007.

### 2.2. Smernice in uredbe EU

Program upošteva uredbe kohezijske politike in sicer:

- Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L, št. 210 z dne 31.07.2006),
- Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L, št. 210 z dne 31.07. 2006),
- Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31.7.2006),
- Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006),
- Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31.06.2006),
- Uredbe 1828/2006/ES glede označevanja, informiranja in obveščanja javnosti ter Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskega obdobju 2007 – 2013,
- Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike v RS v programskega obdobju 2007 – 2013 (Ur.l. RS, št. 41/07).

### **2.3. Zakonske podlage**

#### **➤ *Zakonske podlage EU:***

- Direktiva Sveta ES o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS, 98/15/EGS),
- Direktiva Sveta ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (80/778/EGS) z dodatki (81/858/EGS), (90/656/EGS), (91/692/EGS), (98/83/ES),
- Direktiva sveta o kakovosti površinskih voda za odvzem pitne vode v državah članicah EU (75/440/EGS) z dodatki (79/869/EGS), (90/656/EGS), (91/692/EGS).

#### **➤ *Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije:***

- Sewage Sludge (86/278/EEC),
- Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC),
- Nitrates Directive (92/43/EEC),
- Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC),
- Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC),
- Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC),
- Cadmium Discharges (83/513/EEC),
- Other Mercury Discharges (84/156/EEC),
- HCH Discharges (84/491/EEC),
- List of Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC),
- Habitats Directive (92/43/EEC),
- Shellfish Directive (79/923/EEC), dodatek (91/692/EEC),
- Fish Water Directive (78/659/EEC),
- Surface Water for the Abstraction of Drinking Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC), 90/656/EEC, 91/692/EEC),
- Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC),
- Water Framework Directive (COM/97) 49-final.

### **2.4. Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji**

#### ***Strateški dokumenti države - Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji***

- Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS št. 44/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09),
- Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/93, 30/98, 127/06),
- Zakona o vodah (Ur. list RS št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08),
- Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07, 108/09),
- Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (Ur. l. RS št. 109/2007),
- Uredba o emisiji snovi in topote pri odvajjanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.list RS št.47/2005,45/07),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. list RS št. 123/04, 124/2004-popr., 68/2005, 77/2006, 71/07, 85/08, 104/09),
- Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur.l. RS, št. 35/96),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajjanju padavinske vode iz javnih cest (Ur.l.RS št. 47/05),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajjanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/07),
- Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur.l.RS št. 125/00, (4/2001-popr.), 52/02, 41/04-ZVO-1, 14/09),
- Uredba o standardni kakovosti podzemne vode (Ur.l.RS, št. 100/05),
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l.RS 64/04, 5/06),

- Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur.l.RS 46/05),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur.l.RS, št. 74/2007),
- Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur.l.RS, št. 40/01),
- Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur.l.RS, št. 49/2006, 114/2009).

## **2.5. Strategije in programi, ki podajajo programska izhodišča:**

- Nacionalni program varstva okolja (NPVO) MOP 1998,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), Ur.list RS 2/2002,
- CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998,
- DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998,
- GEF-Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998,
- Načrtovanje investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, Ekonomski fakulteta, dr.Mojmir Mrak,
- Priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in srednje Evrope (ECE) -Protection and Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995,
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za okolje in prostor, Vlada RS, 2004).

## **2.6. Umetitev v državne razvojne programe in strategije**

### ***Strategija prostorskega razvoja Slovenije***

je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Določa zasnovno urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja. V skladu z načelom vzdržnega prostorskega razvoja, ki je njeno temeljno načelo, prostorska strategija uveljavlja smotrno rabo prostora ter varnost življenja in dobrin. Poudarja prizadevanja za ohranitev prepoznavnosti prostora in krepitev identitete Slovenije ter njenih lokalnih oziroma regionalnih identitet, kar v razmerah evropske konkurence ponuja primerjalne prednosti. Prostorska strategija skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovno bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje.

Strategija obravnava sisteme za čiščenje odpadne in padavinske vode v poglavju kot na primer Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni, ter » Razvoj gospodarske javne infrastrukture – Oskrba z vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne in padavinske vode«.

Strategija predvideva v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih in padavinskih voda naslednje ukrepe:

- Na območjih strnjene pozidave se zagotavlja odvajanje odpadne in padavinske vode, ki se zaključi z ustrezno čistilno napravo, povsod drugod pa se uredi individualno čiščenje odpadne vode,
- Dotrajane in preobremenjene kanalizacijske sisteme se sanira in posodobi,
- Padavinsko in odpadno vodo se odvaja ločeno, kjer je to ekonomsko upravičeno in tehnično možno. Padavinsko vodo se čim dlje zadrži na mestu, kamor je padla, zaledne vode pa površinsko odvaja mimo naselij do najbližjega površinskega odvodnika.

## **2.7. Umetitev v strategije in razvojne programe regije**

Na regionalnem nivoju je investicija usklajena z:

- Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2007-2013 (oktober 2007), kjer je projekt skladen s Prioriteto 4/Trajnostni razvoj, Programom »Infrastrukturni, okoljski in prostorski razvoj«,
- Izvedbenim načrtom RRP Gorenjske 2007-2009 (april 2007), kjer je projekt umeščen kot regijski projekt, ki se predvidoma sofinancira iz sredstev Kohezijskega sklada.

## **2.8. Umestitev v strategije in razvojne programa lokalne skupnosti**

Na lokalnem nivoju, ki ga zastopa sam investitor je investicija usklajena z :

- Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Kranj za obdobje od 2007-2017 (sprejet 17.10.2007),
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Naklo (sprejet 8.6.2006),
- Operativni program odajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Šenčur za obdobje 2007-2017 (sprejet 28.6.2006),
- Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj (sprejeta maj 2009).

## **3. NAMEN IN CILJI**

3.1 Osnovni namen in cilj je seznanitev članom Sveta MOK z ZE, ki opredeljuje opis problematike, vizijo in cilje, terminski plan finančno konstrukcijo in analizo tveganj za naloge v ter najpomembnejše povzetke iz ZE vseh vključenih projektov.

3.2 Sprejem predlaganih sklepov bo omogočil izvajanje investicijskega projekta z ZE, vodenje izvedbe projekta Gorki – 2. faza z zunanjimi izvajalci in določitev najvišje prioritete pri izvedbenih nalog v upravi MOK.

## **4. POSTOPEK PRIPRAVE DOKUMENTA**

ZE je izdelalo svetovalno podjetje Pro svetovanje, d.o.o. v sodelovanju z udeleženci projektne skupine uprave MOK in podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o..

## **5. OBRAZLOŽITEV ZAGONSKEGA ELABORATA**

ZE je sestavljen iz devetih področij, ki so:

- I. Opis stanja,
- II. Vizija in cilji,
- III. WBS – Členitve projekta in izdelave seznama aktivnosti,
- IV. Terminski plan, Organizacijska struktura,
- V. Finančna konstrukcija stroškov,
- VIII. Stroški – Viri,
- IX. Učinki,
- X. Tabela tveganja,
- XI. Projektna dokumentacija.

5.1. Prvo področje ZE opredeljuje sestavo programa Gorki – 2. faza, opis do sedaj izvršenih aktivnosti, predlog naloga za izvedbo do zaključka programa, predstavitev terminskega izvajanja posameznih projektov programa Gorki, predstavitev podatkov za pripravo finančne konstrukcije,

predstavitev pogojev za izvedbo posameznih projektov programa Gorki – 2. faza in obrazložitev kratic uporabljenih v dokumentu.

5.2. Drugo področje ZE v njem je opredeljena vizija, ter namenski in objektni cilji.

5.3. Tretje področje ZE opredeljuje členjen projekta na posamezne aktivnosti s ciljem, da se bo le-ta izvedel čim bolj učinkovito.

5.4. Četrto področje ZE opredeljuje terminski plan in organizacijska struktura.

5.5. Šesto področje ZE opredeljuje finančno konstrukcijo stroškov za investicijsko dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo z vlogo za sofinanciranje iz EU kohezijskih skladov, zemljišča, projektno dokumentacijo, zunanje upravljavce infrastrukturnih vodov, obveščanje javnosti, izbor zunanjih sodelavcev za reševanje pravnih vprašanj, gradbena inštalacijska dela (*v nadaljevanju besedila – GI*), nadzor GI, varnost na gradbišču, arheološki nadzor in raziskave, program opremljanja in prevzem oziroma upravljanje.

5.6. Osmo področje ZE opredeljuje mesečno in letno obremenitev glede na predvidene vire financiranja.

5.7. Deveto področje ZE opredeljuje učinke investicije in sicer: ekonomske, posredne in učinke v primeru nerealizacije investicijskega projekta.

5.8. Deseto področje ZE opredeljuje tveganja pri realizaciji investicijskega projekta. Našteti so potencialni problemi, verjetnost dogodka, ocena posledic, ocena tvegan in realizacijo ter inicializacija oziroma ukrepi za odpravo tveganj.

5.9. Enajsto področje ZE opredeljuje projektno dokumentacijo.

## **6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE**

Sprejem predlaganih sklepov omogoča izvedbo investicijskega projekta v okviru načrtovanih sredstev veljavnega proračuna MOK v letu 2011 in obremenitev za leta od 2012 do 2015.

Svetu Mestne občine Kranj se predлага, da sprejme naslednje

### **S K L E P:**

- 1. V celoti se potrdi Zagonski elaborat programa Gorki – 2. faza, ki določa njegovo izvedbo v predvidenem obsegu oziroma vsebino, predvideni terminski plan, finančno konstrukcijo in predvidene aktivnosti iz Analize tveganj.**
- 2. Izvedbo programa Gorki vodi zunanji, na osnovi javnega razpisa izbran izvajalec. V stalno sestavo projektne skupine se vključijo uslužbenci uprave MOK in podjetja Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o., ki jih predlaga izbrani izvajalec. S projektno skupino sodelujejo uslužbenci uprave MOK in podjetja Komunali Kranj, javno podjetje, d.o.o., ki jih zunanji izvajalec potrebuje pri izvedbah posameznih specifičnih nalog (razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor RS in Službo Vlade RS za lokalno samoupravo).**

- 3. Izvedba programa Gorki – 2. faza ima v času od imenovanja projektne skupine do zaključka najvišjo prioriteto, pri izvedbi nalog v upravi MOK.**
- 4. S sklepi sprejetimi na Svetu MOK, župan seznaní vse uslužbence uprave MOK.**

Mag. Marko HOČEVAR  
VODJA ODDELKA ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE



Mohor BOGATAJ, univ. dipl. org.  
**ZUPAN**

Priloga: Zagonski elaborat programa Gorki – 2. faza



## I. OPIS STANJA

Projektni tim za pripravo zagonskega elaborata za Program Gorki je bil formiran 12.01.2011, št.dok.: 354-0030/2007-45-(46/23). Zaključek priprave zagonskega elaborata je bil določen do sredine meseca marca 2011.

**Program Gorki** sestavljajo projekti:

- \* Program Gorki 01 Bitnje-Šutna-Žabnica.
- \* Program Gorki 03 Kokrica.
- \* Program Gorki 04 Kokrški Log.
- \* Program Gorki 05 Partizanska cesta.
- \* Program Gorki 06 Zlato Polje-sever.
- \* Program Gorki 07 Kokrški Breg.
- \* Program Gorki 08 Huje.
- \* Program Gorki 09 Nadgradnja Centralne čistilne naprave.
- \* Program Gorki 11 Skalica.

Za vsak posamezni projekt je pripravljen poseben zagonski elaborat. Skupni dokument, ki opredeljuje celoten Program Gorki, sestavlja zgolj sumarni podatki iz posameznih zagonskih elaboratov, natančneje so obravnavane le aktivnosti, ki so specifične za Program, ne pa tudi za posamezne projekte.

Program Gorki je bil **iniciran** na osnovi zahtev iz direktiv, zakonov in občinskih razvojnih dokumentov (*podrobnejše informacije v Študiji izvedljivosti: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območjih kranjskega in sorškega polja - 2. faza, oktober 2010, str. 20-25*), ki določajo aktivnosti za **ureditev problematike komunalnih odpadnih voda do konca leta 2015**. Z namenom zagotavljanja ekonomske učinkovitosti oziroma racionalizacije želi MOK z razširitvijo vsebin projektov zagotoviti **celovito opremljenost trase z vso komunalno infrastrukturo in z infrastrukturnimi vodi zunanjih upravljalcev**.

Z vidika proračunov v obdobju 2011-2015 MOK ne razpolaga z zadostimi finančnimi sredstvi za realizacijo Programa. Zaradi tega je le-ta vsaj v segmentu komunalnih odpadnih voda vključen v projekt **Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območjih kranjskega in sorškega polja**, katerega izvedba naj bi se **delno financirala z nepovratnimi sredstvi iz evropskih kohezijskih skladov ter iz Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije**.

**Izvedba Programa GORKI** do konca leta 2015 je **nujna**. V nasprotnem primeru bo MOK za ureditev komunalnih odpadnih voda morala samostojno zagotoviti vsa potrebna finančna sredstva (iz lastnih virov), hkrati pa bo v okviru predvidenih sankcij zaradi obremenjevanja okolja dolžna poravnавati dodatne finančne obveznosti (107. seja Vlade RS, 2010, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda).

Iz navedenega je mogoče zaključiti, da je potrebno vsebine Programa Gorki razdeliti na štiri sklope:

- a. novogradnje ali sanacije oziroma posodobitve dotrajanih kanalizacijskih sistemov **komunalnih odpadnih voda** (upravičenost za sofinanciranje, primarna odgovornost MOK) ter vzpostavitev v prvotno stanje,
- b. izvedbe vodovodnih omrežij, odvodnih sistemov meteornih voda in javne razsvetljave (brez zunanjega sofinanciranja, primarna odgovornost MOK),
- c. izvedbe plinovodnih sistemov, električnega omrežja, omrežja kabelske televizije, telekomunikacijskega omrežja (financirajo in izvedejo zunanjii upravljalci infrastrukturnih vodov),
- d. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj (upravičenost za sofinanciranje, primarna odgovornost MOK, partnerski občini Šenčur in Naklo).



V zvezi z izvedbami projektov je potrebno poudariti, da je MOK že v letu 2010 z namenom zagotovitve sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi formirala projektno organizacijsko strukturo (**projektna skupina, projektni svet**) ter vzpostavila pogodbene odnose z zunanjimi podjetji za strokovno pripravo "Vloge za sofinanciranje" ter posameznih segmentov projektantske dokumentacije. Pred pričetkom priprave zagonskega elaborata Programa Gorki sta omenjena subjekta že opravila naslednje naloge:

IDZ in IDP sta bila pripravljena oziroma sta še v pripravi le za projekt 03 Kokrica (le za segment komunalnih odpadnih voda).

DIIP so bili pripravljeni le za projekta 01 Bitnje-Šutnja-Žabnica (le za segment komunalnih odpadnih voda) ter 09 Nadgradnja centralne čistilne naprave.

Pravice za upravljanje z zemljišči trasi so pridobljene za projekte 06 Zlato Polje-sever, 07 Kokrški Log in 08 Huje, za ostale projekte pa so v postopku.

IP (le za segment komunalnih odpadnih voda) je bil izdelan za vse projekte, vendar le v okviru že omenjene **Študije izvedljivosti**.

Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev je bila konec leta 2010 posredovana na MOP, le-to je po pregledu vrnilo pripombe in zahtevalo dopolnitve.

PGD je pripravljen za projekt 06 Zlato Polje-sever, za projekte 01 Bitnje-Šutnja-Žabnica, 04 Kokrški Log, 05 Partizanska cesta, 07 Kokrški Breg in 08 Huje je dokumentacija v pripravi (obstajata pogodbena odnosa s podjetjem Protim Ržišnik&Perc d.o.o. in Planing Biro d.o.o.), za projekta 03 Kokrica in 10 Huje pa javna razpisa za izbore izvajalcev še nista bila objavljena. Za projekt 09 Nadgradnja centralne čistilne naprave je v času priprave zagonskega elaborata potekala revizija izbora najugodnejšega ponudnika.

ZVKDS, Območna enota Kranj je izdal kulturnovarstvene pogoje za izgradnjo fekalno-kanalizacijskega omrežja, v katerih opozarja le na izvedbo projektov 07 Kokrški Breg in 08 Huje, kjer zahteva izvedbo arheološkega nadzora ter v primeru najdbe izvedbo arheloške raziskave.

Že v letu 2008 je bil izdelan PGD za projekt 11 Skalica, vendar ga bo zaradi spremembe zakonodaje potrebno novelirati, prav tako pa bo potrebno pridobiti novo gradbeno dovoljenje.

#### **V zvezi s predvidenimi nalogami do zaključka projekta je potrebno izpostaviti:**

Neglede na to, da je pri večini projektov v pripravi PGD, bo zaradi njihove vrednosti nujno potrebno pripraviti tudi DIIP, PIZ in IP (za vsebine a. in b. oziroma fekalne odpadne vode, meteorne vode, vodovod in javno razsvetljavo) (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur.I.RS št.60/2006).

Pred pripravo PZI bo potrebno projektante opozoriti na preverjanje prostorskih planov MOK na obravnavani trasi ter na nujno predvidevanje bodočih gradenj in planiranje "**slepih priključkov**".

Glede na dejstvo, da pri izvedbi projekta 09 Nadgradnja Centralne čistilne naprave kot partnerski občini sodelujeta tudi **partnerski občini Šenčur in Naklo**, bo potrebno opredeliti naloge, z realizacijo katerih bo zagotovljeno usklajeno delovanje, posebno pozornost pa bo potrebno usmeriti v pravočasno pripravo in podpis Sporazuma o zagotavljanju financiranja obratovanja in vzdrževanja CČN po izvedbi Programa.

Ker je izvedba nalog za **zagotavljanje razpolaganja z zemljišči** na predvidenih trasah na kritični poti, kar pomeni, da vsak dan kasnitve neposredno povzroči kasnитеv zaključka projekta, termin tega pa je že določen in obvezen, bo nujno potrebno potrditi predlagane **končne termine**, do katerih mora v zvezi z **vsako posamezno parcelo biti sprejeta ena od naslednjih rešitev**:

a. zaključek pogajanj na temelju predstavljenih omejitev MOK ali sprejetja pogojev lastnikov zemljišč ter **podpisi pogodb (prodajna pogodba, služnostna pogodba, pogodba o zamenjavi zemljišč)**,

b. izločitev posameznih delov sekundarnih vodov iz postopka nadaljevanja izvedbe projekta (od nerešenih parcel do zaključka sekundarnega voda), pri čemer je potrebno upoštevati zahtevo o zahtevanem skupnem številu oziroma odstotku priključenih PE na CČN,

c. relokacija trase ter potencialna pridobitev potrebnih pravic za razpolaganje z zemljišči,


d. izvedba postopka "služnost v javno korist" oziroma razlastitev.



Kot je že omenjeno, namerava investitor traso opremiti z vsemi segmenti komunalne infrastrukture in infrastrukturnih vodov. Zaradi tega bo za časa priprave projektantske dokumentacije, predvsem pa izvedbe projekta velika pozornost usmerjena v **zagotovitev sinhronega sodelovanja izvajalcev GOI del ter zunanjih upravljalcev infrastrukturnih vodov**.

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, izvedbo Programa karakterizirajo številne vzporedne aktivnosti (v določenih obdobjih tudi 7 do 9 vzporednih gradbišč). To pa pomeni, da pri izvedbah lahko pričakujemo večje število različnih izvajalcev GOI del, nadzora GOI del in nadzora varnosti pri delu.

V primerih projektov Kokrški Breg in Huje, katerih izvedba si sledi zaporedno, je predviden obvezen arheološki nadzor. Zaradi potencialno mogočih nujnih odstopanj od predvidenega terminskega plana, ki ne predvideva arheoloških raziskav, je začetek izvedbe prvega določen "tako" po izvedbi projekta 11 Skalica. To nam zagotavlja potreбno terminsko rezervo v primeru arheoloških odkritij ter posledičnih raziskav. V planu stroškov za oba projekta sta predvidena tako strošek nadzora, kot tudi predvideni strošek arheoloških raziskav (vir: ZVKD).



Neglede na spornost odločitve, bo potrebno **Vlogo za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi** oddati pred zaključkom priprave Projektov za pridobitev Gradbenih dovoljenj. To pomeni, da bo v primeru projekta 03 vsebina temeljila na podatkih iz izdelane Študije izvedljivosti in delno in tega Zagonskega elaborata. V zvezi z obravnavanim vprašanjem je predstavlja pozitivni aspekt le dejstvo, da bo vsebina Vloge v delu infrastrukturnih komunalnih vodov vsebovala le področje komunalnih odpadnih voda, ne pa tudi vseh ostalih infrastrukturnih omrežij oziroma vodov.

#### Podatki za pripravo terminskega plana:

Podatki, ki so predstavljeni v predlogu zagonskega elaborata za Program Gorki in so povezani s posameznimi trasami, so povzeti iz obstoječih dokumentov investicijske in projektantske dokumentacije ter že omenjene Študije izvedljivosti.



Podatki o trajanju posameznih aktivnosti v treminskih planih so aproksimirani iz dosedanje prakse pri pripravah in izvedbah identičnih projektov na drugih lokacijah. Neglede na dejstvo, da je odgovornim pri planiranju trajanje posameznih aktivnosti načeloma vedno dovoljeno odstopanje v obliki planirane rezerve, to, v primeru projektov iz tega Programa zaradi obveznega, vnaprej določenega termina zaključka, ni bilo mogoče. Predvidene dolžine trajanja torej ne vključujejo terminskih rezerv, le-te pa bo mogoče doseči izključno le v primerih, ko bi realizacije posameznih planiranih aktivnosti v celoti odpadle (npr. revizije postopkov pri izvedbi javnih naročil).

Dolžine trajanja GI del so izračunane na osnovi povprečne dnevne dolžine vseh potrebnih GI del (od zakoličenja trase, posnetka stanja, priprave površine na izkop, ..., do povrnitve trase v prvotno stanje, vključena so tudi dela zunanjih upravljalcev infrastrukturnih vodov. Podatek je pridobljen po dveh različnih metodah: a. z izračuni na osnovi praktičnih podatkov že izvedenih identičnih projektov ter b. z izračunom, ki temelji na izdelanem idealnem modelu z WBS in TP za zaporedno opremljanje (z vsemi segmenti komunalne infrastrukture) fiktivnih 150-meterskih tras in je predstavljen na spodnjih slikah.

Poleg predvidenih dolžin trajanja vsake posamezne naloge so pri kalkulaciji upoštevani ključni pogoji: delovni dan traja 7,5 delovnih ur, delovni teden obsega 6 delovnih dni, prazniki niso vključeni, dela se izvajajo v vseh vremenskih pogojih. Izključeni so vsi potencialni problemi, ki bi lahko nastali in so predstavljeni v analizi tveganj.

Kakor je navedeno, je kalkulacija pripravljena za primer optimalne izvedbe brez zastojev ter z maksimalnim paralelizmom oziroma terminskim prekrivanjem izvedb. Zaradi tega je rezultat optimalnega izračuna, ki znaša 14,86 m povprečnega celovitega (z vso predvideno komunalno infrastrukturo) dnevnega zaključevanja trase koregiran s faktorjem 53,8% in znaša 8 m.

		ur	dni	20.01.	22.02.					
112,5 m/dan	15,0 m/uro	10,00	1,33	20.01.	21.01.	Količenje (trasa, že obstoječi vodi)	6	1,33	1,33	1,33
112,5 m/dan	15,0 m/uro	10,00	1,33	20.01.	21.01.	Posnetek stanja (fotografiiranje, snemanje, zapis)	6	1,33	1,33	1,33
75,0 m/dan	10,0 m/uro	15,00	2,00	21.01.	22.01.	Odstranitev asfalta	6	2,00	2,00	2,00
22,5 m/dan	3,0 m/uro	50,00	6,67	22.01.	[28.01.]	Izkop do največje globine	1	6,67	6,67	6,67
22,5 m/dan	3,0 m/uro	50,00	6,67	23.01.	29.01.	Polaganje kanalizacijske cevi z jaški in pridružki do parcel	1	6,67	6,67	6,67
22,5 m/dan	3,0 m/uro	50,00	6,67			Meteorna voda iz javnih površin z jaški	6,67	6,67	6,67	
37,5 m/dan	5,0 m/uro	30,00	4,00	27.01.	30.01.	Zasipanje do višine vodovoda, plinovoda	4	4,00	4,00	4,00
112,5 m/dan	15,0 m/uro	10,00	1,33	29.01.	30.01.	Prevezave vodovoda	6	1,33	1,33	1,33
37,5 m/dan	5,0 m/uro	30,00	4,00	31.01.	03.02.	Polaganje vodovoda	4	4,00	4,00	4,00
37,5 m/dan	5,0 m/uro	30,00	4,00	30.01.	02.02.	Polaganje hidrantnega omrežja	4	4,00	4,00	4,00
37,5 m/dan	5,0 m/uro	30,00	4,00	01.02.	04.02.	Polaganje plinovoda	4	4,00	4,00	4,00
37,5 m/dan	5,0 m/uro	30,00	4,00	03.02.	06.02.	Zasip do dlačnih vodov	4	4,00	4,00	4,00
75,0 m/dan	10,0 m/uro	15,00	2,00	06.02.	08.02.	Polaganje dlačnih vodov	5	2,00	2,00	2,00
75,0 m/dan	10,0 m/uro	15,00	2,00	07.02.	09.02.	Zasip do ravni KTV, El., Telekom.	5	2,00	2,00	2,00
60,0 m/dan	8,0 m/uro	18,75	2,50	09.02.	11.02.	Polaganje cevi za Telekomunikacije	5	2,50	2,50	2,50
60,0 m/dan	8,0 m/uro	18,75	2,50	10.02.	12.02.	Polaganje cevi za Elektro	5	2,50	2,50	2,50
60,0 m/dan	8,0 m/uro	18,75	2,50	11.02.	13.02.	Polaganje cevi za KTV	5	2,50	2,50	2,50
75,0 m/dan	10,0 m/uro	15,00	2,00	13.02.	14.02.	Zasip do razsvetljave	6	2,00	2,00	2,00
45,0 m/dan	6,0 m/uro	25,00	3,33	14.02.	17.02.	Polaganje cevi, jaški	5	3,33	3,33	3,33
112,5 m/dan	15,0 m/uro	10,00	1,33	17.02.	18.02.	Zasip	6	1,33	1,33	1,33
75,0 m/dan	10,0 m/uro	15,00	2,00	19.02.	20.02.	Asfaltiranje	6	2,00	2,00	2,00
112,5 m/dan	15,0 m/uro	10,00	1,33	20.02.	21.02.	Javna razsvetljava	6	1,33	1,33	1,33
112,5 m/dan	15,0 m/uro	10,00	1,33	21.02.	22.02.	Vzpostavitev v prvotno stanje	7	1,33	1,33	1,33



	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Količenje (trase, za obstoječi vodi)	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Ponavitek stanja (fotografiranje, snemanje, zapisa)																														
Odspranitev zaleda																														
Izkop do največje globine																														
Polaganje kanalizacijske cevi z jekli in priključki do parcel																														
Materica voda iz javnih površin z jekli																														
Zapiranje do vtične vodovode, plinovoda																														
Pravzavne vodovode																														
Polaganje vodovoda																														
Polaganje hidrantnega omrežja																														
Polaganje plinovoda																														
Zasip do tlačnih vodov																														
Polaganje tlačnih vodov																														
Zasip do ravni KTV, El., Telekom.																														
Polaganje cevi za Telekomunikacije																														
Polaganje cevi za Elektroko																														
Polaganje cevi za KTV																														
Zasip do razsvetljave																														
Polaganje cevi, jekli																														
Zasip																														
Akselidranje																														
Javna razsvetljava																														
Vzpostavitev v prvotno stanje																														

**št. od do dolžina trase št.metrov**

delovnih dni	32,83	20.01. 22.02. za PRVIH 150 m	
koledarskih dni	45,97		3,263234228
delovnih dni	39,83	20.01. 01.03. za PRVIH 300 m	
koledarskih dni	55,77		5,379557681
delovnih dni	46,83	20.01. 08.03. za PRVIH 450 m	
koledarskih dni	65,57		6,863243518
delovnih dni	53,83	20.01. 15.03. za PRVIH 600 m	
koledarskih dni	75,37		7,961079169

**št. metrov:** povprečna dolžina trase, ki jo je mogoče v primeru optimalnega poteka izvedbe potrebnih GOI del zaključiti v enem dnevu (opremljenost z vso predvideno komunalna infrastruktura)

#### Podatki za pripravo finančne konstrukcije:

V finančnih konstrukcijah projektov so kot že realizirani stroški za zagotavljanje razpolaganja z zemljišči (služnosti, nakupi, zunanja podjetja za pridobivanje služnosti) ter za pripravo projektantske dokumentacije (IDZ, IDP, PGD) predstavljeni podatki, ki smo jih uspeli pridobiti za časa priprave zagonskega elaborata. Dopuščamo možnost, da posamezni podatki še manjkajo, vendar predpostavljamo, da v tem primeru njihova sumarna vrednost ne presega 0,1% skupne vrednosti Programa in zaradi tega ne vpliva na odločitev o izvedbi.

Z namenom zagotavljanja kar najbolj celovitega finančnega stanja je bilo posamezne manjkajoče podatke mogoče aproksimirati glede na vrednosti iz ostalih projektov, kjer te obstajajo, oziroma glede na okvirne norme iz Arhigrama Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter njihovega odnosa do vrednosti GI del posameznih projektov. Aproksimirane vrednosti so opisane v pripombah stroškovnikov.



Zneski za arheološka nadzora (projekta 07 in 08) ter potencialni arheološki raziskavi so izračunani na osnovi podatkov ZVKD (dva nadzornika, 14+12 EUR/ura, obvezna prisotnost za časa izkopa ter 150 EUR za kubični meter izkopane arheološke plošči).

Upravičeni stroški za sofinanciranje so: GOI oziroma GI dela (CČN v celoti, fekalna kanalizacija), nadzor omenjenih GOI oziroma GI del ter obveščanje javnosti.

Nepovratna sredstva (MOP + EU) predstavljajo 75% upravičenih stroškov, ostalih 25% je dodano stroškom za financiranje z lastnimi sredstvi.

Pri izračunih vrednosti GOI del za fekalno kanalizacijo in vodovod so uporabljene vrednosti brez DDV (tako za nepovratna, kot za lastna sredstva), prav tako za GOI dela ter dobavo in montažo opreme CČN. Tem vrednostim so prilagojene tudi vrednosti nadzora GOI del. Vse ostale vrednosti v stroškovnikih so predstavljene z DDV. Vrednost priprav projektantskih dokumentacij ter GOI del, ki jih financiramo z lastnimi sredstvi in nadzorov izvedb teh GOI del je povečana za 10% (nepredvidena dela, rezerva).

Pri kalkulaciji predvidenih mesečnih obremenitev za nadzor GOI del je planirano kontinuirano plačevanje povprečnih mesečnih obrokov do 90% pogodbenih vrednosti ter plačilo zadnjih 10% po pridobitvah Uporabnih dovoljenj.

Vsa predvidena mesečna plačila večjih pogodbenih zneskov so določena na 05. dan v mesecu oziroma se ravnajo po plačilih za opravljena GOI oziroma GI dela. Razlog je v predvidenih oddajah mesečnih situacij do 25. dne v preteklem mesecu nadzoru, ki potrjene dokumente do 01. v mesecu pred investitorju.

#### **Pogoji za izvedbo projektov v predlogu zagonskega elaborata Programa Gorki:**

Uspešnost izvedbe del in nalog, predstavljenih v Zagonskem elaboratu je odvisna od zagotovitve naslednjih primarnih **pogojev**:

Intenziviranje vseh nalog, ki pogojujejo **podpisovanje pogodb za izvedbe GI del**. Pogodbe morajo biti podpisane najkasneje ob navedenih terminih (terminski in finančni vidik) (naloge obstoječe Projektne skupine do vzpostavitve projektnega tima za izvedbo Programa Gorki).

Priprava Aneksov k obstoječim pogodbam za priprave projektantskih dokumentacij in zagotovitev **razpolaganja z zemljišči** na predvidenih trasah do terminov, navedenih v predlogu zagonskega elaborata (naloge obstoječe Projektne skupine do vzpostavitve projektnega tima za izvedbo Programa Gorki).

Vse pogodbe, ki so povezane s pripravami PGD in PZI morajo vsebovati izvedbo **projektantskega nadzora**. Za pogodbe, ki so že podpisane, je potrebno skleniti anekse z ustreznimi vsebinami.

Mestni svet MOK mora sprejeti **Odlok o odvodnjavanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda do 25.03.2011**.

**Sporazum o financiranju obratovanja in vzdrževanja Centralne čistilne naprave s partnerskima občinama** mora biti podpisan do oddaje **Vloge za sofinanciranje oziroma do 20.05.2011**.

Pred eventualno potrditvijo zagonskega elaborata je nujno potrebno opraviti **detajljivo analizo predvidenih finančnih obremenitev** v obdobju trajanja izvedbe projektov Programa ter ugotoviti realne možnosti financiranja oziroma zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev iz lastnih virov (proračun MOK, kredit). Posebno pozornost je potrebno posvetiti obremenitvam v letih 2013 in 2014. Rezultati analize morajo definirati odgovor o obsegu Programa oziroma o številu vključenih projektov. V primeru ugotovitve o potrebnem krčenju nabora projektov je potrebno redefinirati predlog zagonskega elaborata.

V primeru potrditve predloga zagonskega elaborata mora Mestni svet MOK izvedbi Programa Gorki dodeliti **najvišjo prioriteto** (superiornost programa pred ostalimi razvojnimi projekti na področju uporabe kadrovskih in finančnih virov ter časovnih razporeditev izvedb) ter zagotoviti, da bodo z odločitvijo seznanjeni vsi zaposleni v MOK, posebaj pa vodje oddelkov. Predvidena stopnja prioritete določa tudi popolno zavezanost vseh vključenih subjektov projektne organizacijske strukture za izvedbo vseh predvidenih nalog, predstavljenih v strategiji izvedbe in v analizi tveganj, kjer so subjekti vpisani kot odgovorni nosilci.



V primeru potrditve predloga zagonskega elaborata je potrebno takoj opraviti javni razpis za izbor zunanjega strokovnega podjetja, ki bo predstavljal profesionalizirani del projektnega tima za izvedbo projektov Programa in bo pogodbeno prevzel vloge vodje projekta (koordinacija vseh vključenih subjektov projektne organizacijske strukture in vseh gradbišč, usklajevanje del, reševanje potencialnih zastojev, neposredna komunikacija z investitorjem, poročanje, vodenje PT), člana projektnega tima za nadzor nad izvedbami planiranih nalog in pripravo predlogov ukrepanja ter informacijskega administratorja.

### Pojmovnik

CČN	Centralna čistilna naprava
DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
GI dela	Gradbeno instalacijska dela
GJSI	Gospodarska javna služba
IDP	Idejni projekt
IDZ	Idejna zasnova
IP	Investicijski program
JN	Javno naročilo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NMV	Naročilo malih vrednosti
OČKOV	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
OF MOK	Oddelek za finance
OOP	Oddelek za okolje in prostor
oprema CČN	strojna oprema, elektro oprema, oprema za nadzor in krmiljenje
ORI MOK	Oddelek za razvoj in investicije
OSZ MOK	Oddelej za splošne zadeve
PE	Populacijska enota
PGD	Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PID	Projekt izvedenih del
PIZ	Predinvesticijska zasnova
Program Gorki	Program sestavlja 9 projektov: nadgradnja centralne čistilne naprave Kranj ter 8 projektov za celovito ureditev komunalne infrastrukture na posameznih delih MOK.
Projekt Gorki II.	Projekt sestavlja posamezne naloge, povezane z ureditvijo kanalizacije odpadnih voda in so vključene v posamezne projekte Programa Gorki. Izločitev nalog je posledica selekcije aktivnosti, katerih realizacijo bo mogoče sofinancirati z nepovratnimi sredstvi iz kohezijskih skladov.
PT	Projektni tim
PZI	Projekt za izvedbo
TP	terminski plan
UrL	Uradni list Republike Slovenije
ZUIV	Zunanji upravljalci infrastrukturnih vodov
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
WBS	Work Breakdown Structure oziroma Tabela faz in nalog



## VIZIJA

***Na predvidenih trasah več kot 95% populacijskih enot priključenih na centralno čistilno napravo.***

***Celotna trasa je opremljena z vso komunalno infrastrukturo.***

***Centralna čistilna naprava deluje v skladu z zahtevami zakonodaje ter na osnovi pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja.***

## NAMENSKI CILJI

Uskladitev emisij komunalnih odpadnih voda z zakonskimi zahtevami in zahtevami iz evropskih direktiv.

Posredna zaščita reke Save pred onesnaženjem.

Izboljšanje stanja komunalne infrastrukture ter neposredno povečanje učinkovitosti varovanja tal in podtalnice.

Zmanjšanje izgub pitne vode ter povečanje njene kakovosti za uporabnike.

Zagotavljanje celovite komunalne opremljenosti ter s tem izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev.

Izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj.

Posodobitev tehnologije čiščenja odpadnih voda.

## OBJEKTNI CILJI

Zagotoviti razpolaganje z zemljišči na trasi predvidene komunalne infrastrukture, kar omogoča izvedbo gradbenih del.

Zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo, ki omogoča določitev trase in izvedbo gradbenih del.

Definiranje podatkov o komunalnem prispevku.

Zagotovitev usklajenega izvajanja GI del pogodbenega izvajalca občine in zunanjih ponudnikov storitev.

Uspešna izvedba sanacije terena.

Prevzem lokalne komunalne infrastrukture s strani Komunale Kranj d.o.o.

**Program Gorki ver 16 koncna za MS (2)**

Investicijska dokumentacija; DIP, IP (ID)	Vloga za sofinanc. iz EU skladov (VEU)	Poročanje o izvedbi; MOP, EU (PoreU)	Zunanji upravljalci infrastr. vodov(ZUV)	Zunanje sodelavaca pravna vpr. razpsi-prD	Obveščanje javnosti (OJ)	Arteološki nadzor (AN) Arteološka razisk. (AR)
<b>Realizirane aktivnosti v zvez. z D</b>	<b>Skllep o začetku postopka, določitev Komisije IP&amp;V</b>	<b>Skllep o začetku postopka, Komisija PorEU</b>	<b>01 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči</b>	<b>Sklic sesanka z ZUV</b>	<b>Skllep o začetku postopka, Komisija OJ</b>	<b>01 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču</b>
			<b>02 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči</b>	<b>Predstavitev projekta - zagonskega elaborata</b>	<b>Priprava razpisne dok. OJ</b>	<b>01 Od priprave RD do podpisa pog. z izvajalcem nadzora Gl del</b>
	<b>Priprava dok. za javno naročilo - IP&amp;V</b>	<b>Priprava dok. za javno naročilo - PorEU</b>	<b>03 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči</b>	<b>Priprava Sporazuma o sodelovanju z ZUV</b>	<b>Pregled in potrditev dok. za javno naročilo - prD</b>	<b>02 Od priprave RD do podpisa pog. z izvajalcem nadzora Gl del</b>
	<b>Pregled in potrditev dok. za javno naročilo - IP&amp;V</b>	<b>Pregled in potrditev dok. za javno naročilo - PorEU</b>	<b>04 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči</b>	<b>Srečanje predst. občine in ZUV podpis Sporazuma</b>	<b>Objava javnega naročila, posredovanje informacij OJ</b>	<b>01 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču</b>
	<b>Javno naročilo; posredovanje dok. NMV - IP&amp;V</b>	<b>Javno naročilo; posredovanje dok. NMV - PorEU</b>	<b>05 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči</b>	<b>Odpiranje ponudb, usklaj., pogaj. in izbor izvajalca PorEU</b>	<b>Sodel. ZUV s projekt. podjet. pri pripravi projekt. dok.</b>	<b>02 Od razpisa do podpisa pog. z izvajalcem nadzora Gl del</b>
	<b>Odpiranje ponudb, usklaj., pogaj. in izbor izvajalca IP&amp;V</b>	<b>Odpiranje ponudb, usklaj., pogaj. in izbor izvajalca - PorEU</b>	<b>06 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči</b>	<b>Podpis pogodbe PorEU</b>	<b>Usklajeno sodel. ZUV, izvajalec Gl del in nadzorniki</b>	<b>03 Izvajanje nadzora Gl del</b>
	<b>Odpiranje prispevki ponudb, usklajevanje, pogajanja in izbor izvajalca ID</b>	<b>Podpis pogodbe IP&amp;V</b>	<b>07 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči</b>	<b>Prijava in predstavitev plan. aktivnosti na MOP</b>	<b>Pravno sveriranje: mednarodni javni razpisi</b>	<b>04 Od razpisa do pogodbe z izvajalcem nadzora Gl del</b>
	<b>Podpis pogodbe ID</b>		<b>08 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči</b>	<b>Izvajanje del in načrtov po pogodbi OJ</b>	<b>Podpis pogodbe OJ</b>	<b>03 Izvajanje nadzora Gl del</b>
	<b>Izdelava DIP in PZ</b>	<b>Priprava Vloge z IP</b>				<b>04 Priprava programa opremljanja</b>
						<b>03 Pridobitev Uporabnega dovoljenja</b>
						<b>03 Izvedba Arteološkega nadzora</b>
						<b>03 Izvedba Arteološkega nadzora</b>
						<b>03 Pridobitev Uporabnega dovoljenja</b>

**Program Gorki ver 16 koncna za MS (2)**

Izdelava IP	<b>Predstavitev IP</b>	03 Pripravljen PGD	09 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči
	<b>Postopek odločanja o potrditi Vloge</b>	03 Pridobljeno Gradbeno dovojenje	10 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči
Dopolniljanje Vloge	Izdaja odločbe in pogodbe	03 Pripravljen PZI	03 Izvedba projektantskega nadzora
	Pogodbe	04 Pripravljen PGD	04 Pripravljen PGD
	.. BB 08 Izvedba projekt. nadzora	.. AA 06 Pripravljen PZI	04 Pridobljeno Gradbeno dovojenje
		06 Izvedba projektantskega nadzora	04 Izvedba projektantskega nadzora
		07 Pripravljen PGD	09 Pridobljeno Gradbeno dovojenje
		09 Pripravljen PGD	09 Pridobljeno Gradbeno dovojenje
		09 Pripravljen PZI	09 Izvedba projektantskega nadzora
		10 Pripravljen PGD	10 Pridobljeno Gradbeno dovojenje
		10 Pripravljen PZI	10 Izvedba projektantskega nadzora

03 Izvedba individualnih priklopov	05 Od razpisa do pogodbe z izvajalcem nadzora Gl del	09 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	04 Objava Odloka o komunalnem prispevku	04 Izvedba Tehničnega pregleda
04 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca Gl	05 Izvajanje nadzora Gl del	10 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	05 Priprava programa opremljanja	04 Pridobitev Uporabnega dovojenja
04 Izvedba Gl del in priprava PID	06 Od razpisa do pogodbe z izvajalcem nadzora Gl del	Javno naročilo; posredovanje dok. NMV - AR	05 Objava Odloka o komunalnem prispevku	05 Izvedba Tehničnega pregleda
04 Izvedba individualnih priklopov	06 Izvajanje nadzora Gl del	Odpiranje ponudb, usklaj., pog. in izbor izvajalca AR	06 Priprava programa opremljanja	05 Pridobitev Uporabnega dovojenja
05 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca Gl	07 Od razpisa do pogodbe z izvajalcem nadzora Gl del	Podpis pogodbe AR	06 Objava Odloka o komunalnem prispevku	06 Izvedba Tehničnega pregleda
05 Izvedba Gl del in priprava PID	07 Izvajanje nadzora Gl del	Izvedba Arheološke raziskave	07 Priprava programa opremljanja	06 Pridobitev Uporabnega dovojenja
			08 Od razpisa do pogodbe z izvajalcem nadzora Gl del	07 Objava Odloka o komunalnem prispevku
			06 Od razpisa RD do podpisa pogodbe za izvajalca Gl	07 Izvedba Tehničnega pregleda
			08 Izvedba Gl del in priprava PID	08 Priprava programa opremljanja
			06 Izvedba Gl del in priprava PID	07 Pridobitev Uporabnega dovojenja
			06 Od razpisa RD do podpisa pogodbe za izvajalca Gl	08 Objava Odloka o komunalnem prispevku
			08 Izvedba Gl del in priprava PID	08 Izvedba Tehničnega pregleda
			06 Izvedba Gl del in priprava PID	09 Pridobitev Uporabnega dovojenja
			06 Izvedba Gl del in priprava PID	10 Objava Odloka o komunalnem prispevku
			07 Od RD do podp. pog. za izvajal. GOI	09 Izvedba GOI del
			07 Od RD do podpisa pogodbe za izvajalica Gl	10 Od razpisa do pogodbe z izvajalcem nadzora Gl del
			07 Izvedba GOI del	07 Izvajanje nadzora Gl del
			10 Od RD do podp. Pog. za izvajalica Gl	07 Izvedba Gl del in priprava PID
			10 Izvedba Gl del in priprava PID	08 Od priprave RD do podpisa pog. za izvajal. Gl CC..
			10 Izvedba individualnih priklopov	10 Izvedba Tehničnega pregleda
			10 Izvedba individualnih priklopov	10 Pridobitev Uporabnega dovojenja



## IV. TERMINSKI PLAN, ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

<b>PROJEKT</b>	1705	20.12.15	
	<b>traja nje (dni)</b>	<b>od</b>	<b>do</b>

**I. Investicijska dokumentacija; DIIP, IP (ID)**      171    15.04.11    03.10.11

I.	1 Realizirane aktivnosti v zvezi z ID				
I.	2 Sklep o začetku postopka, določitev Komisije ID	5		19.04.11	ORI MOK
I.	3 Priprava dokumentacije za javno naročilo ID	10	20.04.11	29.04.11	ORI MOK
I.	4 Pregled in potrditev dokumentacije za javno naročilo ID	20	30.04.11	19.05.11	OF MOK, OSZ MOK
I.	5 Javno naročilo; posredovanje dokumentacije, zbiranje ponudb - NMV - ID	20	20.05.11	08.06.11	ORI MOK
I.	6 Odpiranje prispelih ponudb, usklajevanje, pogajanja in izbor izvajalca ID	10	09.06.11	18.06.11	Komisija
I.	7 Podpis pogodbe ID	1	19.06.11	19.06.11	župan, izbrani ponudnik ID
I.	8 Izdelava DIIP in PIZ	60	20.06.11	18.08.11	zunanji izvajalec
I.	9 Izdelava IP	45	19.08.11	02.10.11	zunanji izvajalec
I.	10 Predstavitev IP	1	03.10.11	03.10.11	zunanji izvajalec

**II. Investicijska dokumentacija (IP),**

**Vloga za sofinanciranje iz EU**      22.11.11

II.	1 Sklep o začetku postopka, določitev Komisije IP&V			
II.	2 Priprava dokumentacije za javno naročilo IP&V			
II.	3 Pregled in potrditev dokumentacije za javno naročilo IP&V	Aktivnosti so bile izvedene pred 2010. Lista projektov v programu GORKi se je 2009 spremenila zaradi spremembe interpretacije pravil za čpanje kohezijskih sredstev.		
II.	4 Javno naročilo; posredovanje dokumentacije, zbiranje ponudb - NMV - IP&V			
II.	5 Odpiranje prispelih ponudb, usklajevanje, pogajanja in izbor izvajalca IP&V			
II.	6 Podpis pogodbe IP&V			
II.	Prijava in predstavitev planiranih aktivnosti na MOP (določitev projektov za kohezijo, 2008, spremembe 2009)			
II.	8 Priprava Vloge z IP	julij 2009		
II.	9 Posredovanje Vloge	1	01.10.10	01.10.10
II.	10 Postopek odločanja o potrditvi Vloge	60	02.10.10	01.12.10
II.	11 Dopolnjevanje Vloge	120	02.12.10	K&Z d.o.o., pogodbeni projektanti
II.	12 Izdaja odločbe in podpis Pogodbe	180	26.05.11	22.11.11
				MOP

**III. Poročanje o izvedbi projekta; MOP, EU (PorEU)**      1.544    28.09.11    20.12.15

III.	1 Sklep o začetku postopka, določitev Komisije - PorEU	5	28.09.11	02.10.11	ORI MOK
III.	2 Priprava dokumentacije za javno naročilo - PorEU	10	03.10.11	12.10.11	ORI MOK, Komunala Kranj
III.	3 Pregled in potrditev dokumentacije za javno naročilo - PorEU	10	13.10.11	22.10.11	ORI MOK, Komunala Kranj, OSZ MOK



III.	4	Javno naročilo; posredovanje dokumentacije, zbiranje ponudb - NMV - PoEU	20	23.10.11	11.11.11	ORI MOK
III.	5	Odpiranje prispelih ponudb, usklajevanje, pogajanja in izbor izvajalca - PoEU	5	12.11.11	16.11.11	Komisija
III.	6	Podpis pogodbe PoEU	5	17.11.11	21.11.11	župan, izbrani izvajalec PoEU
III.	7	Izvajanje poročanja o izvajanju projekta	1489	22.11.11	[REDACTED]	zunanji strokovni sodelavec

**IV. Zemljišča 20.09.11**

IV.	1	01 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči	15.05.11	15.06.11	Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
IV.	2	03 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči		20.09.11	Planing Biro d.o.o.
IV.	3	04 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči	15.05.11	15.06.11	Planing Biro d.o.o.
IV.	4	05 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči	15.05.11	15.06.11	Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
IV.	5	06 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči		01.02.11	Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
IV.	6	07 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči		01.02.11	Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
IV.	7	08 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči		01.02.11	Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
IV.	8	09 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči	14.05.11	20.05.11	
IV.	9	11 Zagotovitev razpolaganja z zemljišči			SHDC d.o.o.

**V. Projektantska dokumentacija (PD) 06.01.12**

V.	1	01 Pripravljen PGD			Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
V.	2	01 Pridobljeno Gradbeno dovoljenje	150	09.08.11	06.01.12
V.	3	01 Pripravljen PZI	61	07.01.12	08.03.12
V.	4	01 Izvedba projektantskega nadzora	836	28.05.12	11.09.14
V.	5	03 Pripravljen PGD	172	08.04.11	27.09.11
V.	6	03 Pridobljeno Gradbeno dovoljenje	149	07.12.11	04.05.12
V.	7	03 Pripravljen PZI	45	05.05.12	19.06.12
V.	8	03 Izvedba projektantskega nadzora	795	08.07.12	11.09.14
V.	9	04 Pripravljen in noveliran PGD		15.05.11	Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
V.	10	04 Pridobljeno Gradbeno dovoljenje	150	09.08.11	06.01.12
V.	11	04 Pripravljen PZI	61	07.01.12	08.03.12
V.	12	04 Izvedba projektantskega nadzora	189	27.04.12	02.11.12
V.	13	05 Pripravljen in noveliran PGD		15.05.11	Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
V.	14	05 Pridobljeno Gradbeno dovoljenje	150	09.08.11	06.01.12
V.	15	05 Pripravljen PZI	60	12.03.12	11.05.12
V.	16	05 Izvedba projektantskega nadzora	257	06.11.12	21.07.13
V.	17	06 Pripravljen in noveliran PGD		15.05.11	Planing Biro d.o.o.
V.	18	06 Pridobljeno Gradbeno dovoljenje	150	09.08.11	06.01.12
V.	19	06 Pripravljen PZI	50	06.05.13	Planing Biro d.o.o.
V.	20	06 Izvedba projektantskega nadzora	150	26.07.13	23.12.13



V.	21 07 Pripravljen in noveliran PGD		15.05.11	Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
V.	22 07 Pridobljeno Gradbeno dovoljenje	150	10.08.11	07.01.12
V.	23 07 Pripravljen PZI	60	08.01.12	08.03.12
V.	24 07 Izvedba projektantskega nadzora	40	24.02.13	05.04.13
V.	25 08 Pripravljen in noveliran PGD		15.05.11	Protim Ržišnik&Perc d.o.o.
V.	26 08 Pridobljeno Gradbeno dovoljenje	150	10.08.11	07.01.12
V.	27 08 Pripravljen PZI	60	15.01.13	16.03.13
V.	28 08 Izvedba projektantskega nadzora	134	16.04.13	28.08.13
V.	29 09 Pripravljen PGD	150	26.08.11	23.01.12
V.	30 09 Pridobljeno Gradbeno dovoljenje	120	11.03.12	09.07.12
V.	31 09 Pripravljen PZI	60	09.02.12	09.04.12
V.	32 09 Izvedba projektantskega nadzora	496	13.03.13	22.07.14
V.	33 11 Novelacija PG			PHCE d.o.o.
V.	34 11 Sprememba Gradbenega dovoljenja			PHCE d.o.o.
V.	35 11 Sprememba PZI			PHCE d.o.o.
V.	36 11 Izvedba projektantskega nadzora	227	02.07.12	14.02.13
				PHCE d.o.o.

**VI. Zunanji upravljalci infrastrukturnih vodov 1.214 16.05.11 11.09.14**

VI.	1 Sklic sestanka z ZUIV	25	10.06.11	PT
VI.	2 Predstavitev projekta - zagonskega elaborata	1	11.06.11	11.06.11
VI.	3 Priprava Sporazuma o sodelovanju ZUIV pri izvedbi projekta ter posredovanje ZUIV	24	17.05.11	10.06.11
VI.	4 Srečanje predstavnikov občine in ZUIV ter podpis Sporazuma	1	25.06.11	25.06.11
VI.	5 Sodelovanje ZUIV s projektantskim podjetjem pri pripravi projektantske dokumentacije	730	26.06.11	ZUIV, Ržišnik&Perc d.o.o., Planing Biro d.o.o.
VI.	6 Usklajeno sodelovanje med ZUIV, izvajalcem GI del in nadzorniki	867	27.04.12	ZUIV, izvajalci GI del
VI.	7 Izvajanje internega nadzora nad usklajevanjem del med izvajalcem GI in ZUIV	867	27.04.12	11.09.14
				PT

**VII. Obveščanje javnosti (OJ) 1.688 09.05.11 22.12.15**

VII.	1 Sklep o začetku postopka, določitev Komisije OJ	5	09.05.11	14.05.11	ORI MOK
VII.	2 Priprava razpisne dokumentacije OJ	10	15.05.11	25.05.11	izbrani izvajalec pRD
VII.	3 Pregled in potrditev razpisne dokumentacije OJ	10	26.05.11	05.06.11	PT, Komisija, ORI MOK, OSZ MOK
VII.	4 Objava javnega naročila, posredovanje informacij OJ	30	06.06.11	06.07.11	ORI MOK
VII.	5 Odpiranje prispehlih ponudb in izbor izvajalca OJ	15	07.07.11	22.07.11	Komisija
VII.	6 Revizijski postopek OJ	30	23.07.11	22.08.11	zunanji pravni ekspert za javna naročila
VII.	7 Podpis pogodbe OJ	1	23.08.11	23.08.11	župan, zunanji izvajalec
VII.	8 Izvajanje del in nalog po pogodbi OJ	1581	24.08.11	22.12.15	zunanji izvajalec



**Izbor zunanjega sodelavca za  
reševanje pravnih vprašanj; EU  
razpis - pRD**

VIII. 552 07.09.11 12.03.13

VIII.	1 Sklep o začetku postopka, določitev Komisije pripravo razpisne dokumentacije - pRD	10	07.09.11	17.09.11	ORI MOK
VIII.	2 Priprava dokumentacije za javno naročilo - pRD	10	18.09.11	28.09.11	ORI MOK, Komunala Kranj
VIII.	3 Pregled in potrditev dokumentacije za javno naročilo - pRD	10	29.09.11	09.10.11	ORI MOK, Komunala Kranj, OSZ MOK
VIII.	4 Javno naročilo; posredovanje dokumentacije, zbiranje ponudb - NMV - pRD	25	10.10.11	04.11.11	ORI MOK
VIII.	5 Odpiranje prispelih ponudb, usklajevanje, pogajanja in izbor izvajalca - pRD	10	05.11.11	15.11.11	Komisija
VIII.	6 Podpis pogodbe pRD	5	16.11.11	21.11.11	župan, izbrani izvajalec pRD
VIII.	7 Izvajanje pravnega svetovanja na področu mednarodnih javnih razpisov	476			izbrani izvajalec pRD

IX. **Izvedba GOI in GI del** 1.024 22.11.11 11.09.14  
**Izvedba individualnih priklopov** 966 28.04.13 20.12.15

IX.	1 01 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca GI	150	22.12.11	20.05.12	izbrani izvajalec pRD, Komisija, ORI MOK, izbrani ponudnik
IX.	2 01 Izvedba GI del in priprava PID	836	28.05.12	11.09.14	izbrani izvajalec GI del
IX.	3 01 Izvedba individualnih priklopov	254	12.04.15	22.12.15	občani
IX.	4 03 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca GI	187	24.12.11	28.06.12	izbrani izvajalec pRD, Komisija, ORI MOK, izbrani ponudnik
IX.	5 03 Izvedba GI del in priprava PID	795	08.07.12	11.09.14	izbrani izvajalec GI del
IX.	6 03 Izvedba individualnih priklopov	277	20.03.15	22.12.15	občani
IX.	7 04 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca GI	147		17.04.12	izbrani izvajalec pRD, Komisija, ORI MOK, izbrani ponudnik
IX.	8 04 Izvedba GI del in priprava PID	189	27.04.12	02.11.12	izbrani izvajalec GI del
IX.	9 04 Izvedba individualnih priklopov	966	28.04.13	20.12.15	občani
IX.	10 05 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca GI	147	22.11.11	17.04.12	izbrani izvajalec pRD, Komisija, ORI MOK, izbrani ponudnik
IX.	11 05 Izvedba GI del in priprava PID	257	06.11.12	21.07.13	izbrani izvajalec GI del
IX.	12 05 Izvedba individualnih priklopov	724	26.12.13	20.12.15	občani
IX.	13 06 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca GI	147	22.11.11	17.04.12	izbrani izvajalec pRD, Komisija, ORI MOK, izbrani ponudnik
IX.	14 06 Izvedba GI del in priprava PID	150	26.07.13	23.12.13	izbrani izvajalec GI del
IX.	15 06 Izvedba individualnih priklopov	572	27.05.14	20.12.15	občani
IX.	16 07 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca GI	153	17.09.12	17.02.13	izbrani izvajalec pRD, Komisija, ORI MOK, izbrani ponudnik
IX.	17 07 Izvedba GI del in priprava PID	40	24.02.13	05.04.13	izbrani izvajalec GI del
IX.	18 07 Izvedba individualnih priklopov	829	12.09.13	20.12.15	občani



IX.	19	08 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca GI	153	17.09.12	17.02.13	izbrani izvajalec pRD, Komisija, ORI MOK, izbrani ponudnik
IX.	20	08 Izvedba GI del in priprava PID	134	16.04.13	28.08.13	izbrani izvajalec GI del
IX.	21	08 Izvedba individualnih priklopov	695	24.01.14		občani
IX.	22	09 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca GOI	317	29.04.12		izbrani izvajalec pRD, Komisija, ORI MOK, izbrani ponudnik
IX.	23	09 Izvedba GOI del	380	29.03.13	13.04.14	izbrani izvajalec GOI del
IX.	24	11 Od priprave RD do podpisa pogodbe za izvajalca GI				izbrani izvajalec pRD, Komisija, ORI MOK, izbrani ponudnik
IX.	25	11 Izvedba GI del in priprava PID	227	02.07.12	14.02.13	izbrani izvajalec GI del
IX.	26	11 Izvedba individualnih priklopov	864	08.08.13	20.12.15	občani

## X. Nadzor GI del (N) 958 27.01.12 11.09.14

X.	1	01 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	76	03.03.12	18.05.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
X.	2	01 Izvajanje nadzora GI del	826	28.05.12	01.09.14	izbrani izvajalec nadzora GI del
X.	3	03 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	76	13.04.12	28.06.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
X.	4	03 Izvajanje nadzora GI del	795	08.07.12	11.09.14	izbrani izvajalec nadzora GI del
X.	5	04 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	81	27.01.12	17.04.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
X.	6	04 Izvajanje nadzora GI del	178	27.04.12	22.10.12	izbrani izvajalec nadzora GI del
X.	7	05 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	81	27.01.12	17.04.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
X.	8	05 Izvajanje nadzora GI del	247	06.11.12	11.07.13	izbrani izvajalec nadzora GI del
X.	9	06 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	81	27.01.12	17.04.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
X.	10	06 Izvajanje nadzora GI del	135	26.07.13	08.12.13	izbrani izvajalec nadzora GI del
X.	11	07 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	76	30.11.12	14.02.13	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
X.	12	07 Izvajanje nadzora GI del	40	24.02.13	05.04.13	izbrani izvajalec nadzora GI del
X.	13	08 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	76	30.11.12	14.02.13	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
X.	14	08 Izvajanje nadzora GI del	134	16.04.13	28.08.13	izbrani izvajalec nadzora GI del
X.	15	09 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	116	12.11.12	08.03.13	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
X.	16	09 Izvajanje nadzora GI del	496	13.03.13	22.07.14	izbrani izvajalec nadzora GI del
X.	17	11 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	76	07.04.12	22.06.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik



X.	18	11 Izvajanje nadzora GI del	227	02.07.12	14.02.13	izbrani izvajalec nadzora GI del
----	----	-----------------------------	-----	----------	----------	----------------------------------

XI. **Varnost na gradbišču** 914 11.03.12 11.09.14

XI.	1	01 Od izbora do podpisa pogodbe za izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	37	11.04.12	18.05.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
XI.	2	01 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	826	28.05.12	01.09.14	izbrani izvajalec nadzora varnosti pri delu
XI.	3	03 Od izbora do podpisa pogodbe za izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	37	22.05.12	28.06.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
XI.	4	03 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	795	08.07.12	11.09.14	izbrani izvajalec nadzora varnosti pri delu
XI.	5	04 Od izbora do podpisa pogodbe za izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	37	11.03.12	17.04.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
XI.	6	04 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	178	27.04.12	22.10.12	izbrani izvajalec nadzora varnosti pri delu
XI.	7	05 Od izbora do podpisa pogodbe za izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	37	11.03.12	17.04.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
XI.	8	05 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	247	06.11.12	11.07.13	izbrani izvajalec nadzora varnosti pri delu
XI.	9	06 Od izbora do podpisa pogodbe za izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	37	11.03.12	17.04.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
XI.	10	06 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	135	26.07.13	08.12.13	izbrani izvajalec nadzora varnosti pri delu
XI.	11	07 Od izbora do podpisa pogodbe za izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	37	08.01.13	14.02.13	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
XI.	12	07 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	40	24.02.13	05.04.13	izbrani izvajalec nadzora varnosti pri delu
XI.	13	08 Od izbora do podpisa pogodbe za izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	37	08.01.13	14.02.13	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
XI.	14	08 Izvajanje nadzora; varnost na gradbišču	134	16.04.13	28.08.13	izbrani izvajalec nadzora varnosti pri delu
XI.	15	09 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	77	21.12.12	08.03.13	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
XI.	16	09 Izvajanje nadzora GI del	496	13.03.13	22.07.14	izbrani izvajalec nadzora varnosti pri delu
XI.	17	11 Od priprave razpisa do podpisa pogodbe z izvajalcem nadzora GI del	47	06.05.12	22.06.12	ORI MOK, Komisija, župan, izbrani ponudnik
XI.	18	11 Izvajanje nadzora GI del	227	02.07.12	14.02.13	izbrani izvajalec nadzora varnosti pri delu

XII. **Arheološki nadzor (AN), Arheološka raziskava (AR)** 300 01.11.12 28.08.13

XII.	1	Sklep o začetku postopka, določitev Komisije AN	10	01.11.12	11.11.12	ORI MOK
XII.	2	Priprava dokumentacije za javno naročilo AN	25	12.11.12	07.12.12	ORI MOK



XII.	3	Pregled in potrditev dokumentacije za javno naročilo AN	15	08.12.12	23.12.12	OF MOK, OSZ MOK
XII.	4	Javno naročilo; posredovanje dokumentacije, zbiranje ponudb - NMV - AN	30	24.12.12	23.01.13	ORI MOK
XII.	5	Odpiranje prispelih ponudb, usklajevanje, pogajanja in izbor izvajalca AN	20	24.01.13	13.02.13	Komisija
XII.	6	Podpis pogodbe AN	1	14.02.13	14.02.13	župan, izbrani ponudnik AN
XII.	7	Izvedba Arheološkega nadzora	185	24.02.13	28.08.13	izbrani izvajalec AN
XII.	8	Sklep o začetku postopka, določitev Komisije AR	5			ORI MOK
XII.	9	Priprava dokumentacije za javno naročilo AR	20			ORI MOK
XII.	10	Pregled in potrditev dokumentacije za javno naročilo AR	15			OF MOK, OSZ MOK
XII.	11	Javno naročilo; posredovanje dokumentacije, zbiranje ponudb - NMV - AR	30			ORI MOK
XII.	12	Odpiranje prispelih ponudb, usklajevanje, pogajanja in izbor izvajalca AR	10			Komisija
XII.	13	Podpis pogodbe AR	1			župan, izbrani ponudnik AR
XII.	14	Izvedba Arheološke raziskave				izbrani izvajalec AR

**XIII. Program opremljanja (PO) 833 10.08.12 21.11.14**

XIII.	1	Sprejem odloka OČKOV v MOK		25.03.11	delovna telesa, Mestni svet
XIII.	2	01 Priprava programa opremljanja	110	01.05.14	zunanji izvajalec
XIII.	3	01 Objava Odloka o komunalnem prispevku	10	05.11.14	OSZ MOK, Mestni svet
XIII.	4	03 Priprava programa opremljanja	90	27.05.14	zunanji izvajalec
XIII.	5	03 Objava Odloka o komunalnem prispevku	10	11.11.14	OSZ MOK, Mestni svet
XIII.	6	04 Priprava programa opremljanja	60	10.08.12	zunanji izvajalec
XIII.	7	04 Objava Odloka o komunalnem prispevku	5	26.12.12	OSZ MOK, Mestni svet
XIII.	8	05 Priprava programa opremljanja	51	25.03.13	zunanji izvajalec
XIII.	9	05 Objava Odloka o komunalnem prispevku	10	31.07.13	OSZ MOK, Mestni svet
XIII.	10	06 Priprava programa opremljanja	50	27.09.13	zunanji izvajalec
XIII.	11	06 Objava Odloka o komunalnem prispevku	10	02.02.14	OSZ MOK, Mestni svet
XIII.	12	07 Priprava programa opremljanja	30	08.01.13	zunanji izvajalec
XIII.	13	07 Objava Odloka o komunalnem prispevku	5	26.04.13	OSZ MOK, Mestni svet
XIII.	14	08 Priprava programa opremljanja	40	17.05.13	zunanji izvajalec
XIII.	15	08 Objava Odloka o komunalnem prispevku	10	12.09.13	OSZ MOK, Mestni svet
XIII.	16	11 Priprava programa opremljanja	30	24.12.12	zunanji izvajalec
XIII.	17	11 Objava Odloka o komunalnem prispevku	76	24.01.13	OSZ MOK, Mestni svet

**XIV. Prevzem in uporaba 937 06.11.12 01.06.15**

XIV.	1	Interni komercialni in finančni nadzor nad izvajanjem investicije		19.01.16	
XIV.	2	Knjiženje računov in izvedba plačil		19.01.16	
XIV.	3	01 Izvedba Tehničnega pregleda	30	16.09.14	16.10.14
XIV.	4	01 Pridobitev Uporabnega dovoljenja	30	16.12.14	15.01.15
XIV.	5	03 Izvedba Tehničnega pregleda	20	01.10.14	21.10.14
XIV.	6	03 Pridobitev Uporabnega dovoljenja	30	22.12.14	21.01.15



XIV.	7 04 Izvedba Tehničnega pregleda	5	06.11.12	11.11.12	Komisija za Tehnični pregled
XIV.	8 04 Pridobitev Uporabnega dovoljenja	30	27.12.12	26.01.13	UE Kranj
XIV.	9 05 Izvedba Tehničnega pregleda	5	05.08.13	10.08.13	Komisija za Tehnični pregled
XIV.	10 05 Pridobitev Uporabnega dovoljenja	30	10.09.13	10.10.13	UE Kranj
XIV.	11 06 Izvedba Tehničnega pregleda	10	07.01.14	17.01.14	Komisija za Tehnični pregled
XIV.	12 06 Pridobitev Uporabnega dovoljenja	30	05.03.14	04.04.14	UE Kranj
XIV.	13 07 Izvedba Tehničnega pregleda	5	10.04.13	15.04.13	Komisija za Tehnični pregled
XIV.	14 07 Pridobitev Uporabnega dovoljenja	30	02.05.13	01.06.13	UE Kranj
XIV.	15 08 Izvedba Tehničnega pregleda	15	12.09.13	27.09.13	Komisija za Tehnični pregled
XIV.	16 08 Pridobitev Uporabnega dovoljenja	30	23.10.13	22.11.13	UE Kranj
XIV.	17 09 Izvedba Tehničnega pregleda	10	23.07.14	02.08.14	Komisija za Tehnični pregled
XIV.	18 09 Pridobitev Uporabnega dovoljenja	120	01.02.15	01.06.15	UE Kranj
XIV.	19 11 Izvedba Tehničnega pregleda	10	19.02.13	01.03.13	Komisija za Tehnični pregled
XIV.	20 11 Pridobitev Uporabnega dovoljenja	45	02.04.13	17.05.13	UE Kranj



## VI. FINANČNA KONSTRUKCIJA STROŠKOV

### PROGRAM GORKI

**SKUPAJ** **50.346.478 EUR**

vsi pretekli stroški **813.983 EUR**

prihodnji stroški **49.532.496 EUR**

LASTNA SREDSTVA	25.306.513 EUR
-----------------	----------------

Z DDV

WBS	vrste stroškov	znesek	termin	vir
-----	----------------	--------	--------	-----

I.	<b>Investicijska dokumentacija (ID)</b>	7.216 EUR	pretekli stroški	
		40.000 EUR	še predvideni stroški	
		<b>47.216 EUR</b>	vsi stroški	
II.	<b>Investicijska dokumentacija (IP), Vloga za sofinanciranje iz EU skladov</b>	12.832 EUR	pretekli stroški	
		29.941 EUR	še predvideni stroški	
		<b>42.773 EUR</b>	vsi stroški	
III.	<b>Poročanje o izvedbi projekta; MOP, EU (PorEU)</b>	130.000 EUR	še predvideni stroški	
		<b>130.000 EUR</b>	vsi stroški	
III.	2 Priprava dokumentacije za javno naročilo - PorEU	10.000 EUR	11.11.2011	proračun MOK
	7 Izvajanje poročanja o izvajanju projekta	<b>120.000 EUR</b>		proračun MOK

IV.	<b>Zemljišča</b>	185.612 EUR	pretekli stroški	
	01 Že plačani stroški	78.997 EUR		proračun MOK
	01 Še predvideni stroški	206.770 EUR		proračun MOK
	03 Že plačani stroški	<b>46.000 EUR</b>		proračun MOK
	03 Še predvideni stroški	53.385 EUR		proračun MOK
	04 Že plačani stroški	<b>28.597 EUR</b>		proračun MOK
	04 Še predvideni stroški	2.500 EUR		proračun MOK
	05 Že plačani stroški	<b>10.346 EUR</b>		proračun MOK
	05 Še predvideni stroški	2.500 EUR		proračun MOK
	06 Že plačani stroški	<b>3.840 EUR</b>		proračun MOK
	06 Še predvideni stroški	0 EUR		proračun MOK
	07 Že plačani stroški	<b>5.832 EUR</b>		proračun MOK
	07 Še predvideni stroški	0 EUR		proračun MOK
	08 Že plačani stroški	<b>0 EUR</b>		proračun MOK
	08 Še predvideni stroški	0 EUR		proračun MOK
	09 Že plačani stroški	<b>12.000 EUR</b>		proračun MOK
	09 Še predvideni stroški	38.000 EUR		proračun MOK
	11 Že plačani stroški	<b>0 EUR</b>		proračun MOK
	11 Še predvideni stroški	0 EUR		proračun MOK



<b>V.</b>	<b>Projektantska dokumentacija (PD) in projektantski nadzor</b>	<b>608.323 EUR</b>	pretekli stroški
		<b>2.568.312 EUR</b>	še predvideni stroški
		<b>3.176.634 EUR</b>	vsi stroški
	01 Že plačani stroški	<b>79.192 EUR</b>	proračun MOK
	01 Še predvideni stroški	<b>286.672 EUR</b>	proračun MOK
	03 Že plačani stroški	<b>15.700 EUR</b>	proračun MOK
	03 Še predvideni stroški	<b>237.902 EUR</b>	proračun MOK
	04 Že plačani stroški	<b>2.395 EUR</b>	proračun MOK
	04 Še predvideni stroški	<b>37.524 EUR</b>	proračun MOK
	05 Že plačani stroški	<b>3.001 EUR</b>	proračun MOK
	05 Še predvideni stroški	<b>44.436 EUR</b>	proračun MOK
	06 Že plačani stroški	<b>3.028 EUR</b>	proračun MOK
	06 Še predvideni stroški	<b>44.519 EUR</b>	proračun MOK
	07 Že plačani stroški	<b>1.648 EUR</b>	proračun MOK
	07 Še predvideni stroški	<b>48.452 EUR</b>	proračun MOK
	08 Že plačani stroški	<b>0 EUR</b>	proračun MOK
	08 Še predvideni stroški	<b>5.354 EUR</b>	proračun MOK
	09 Že plačani stroški	<b>464.155 EUR</b>	proračun MOK
	09 Še predvideni stroški	<b>1.849.050 EUR</b>	proračun MOK
	11 Že plačani stroški	<b>39.204 EUR</b>	proračun MOK
	11 Še predvideni stroški	<b>14.403 EUR</b>	proračun MOK

<b>VI.</b>	<b>Zunanji upravljalci infrastrukturnih vodov</b>	<b>0 EUR</b>
------------	---	--------------

<b>VII.</b>	<b>Obveščanje javnosti (OJ)</b>	<b>97.760 EUR</b>
-------------	---------------------------------	-------------------

	LASTNA SREDSTVA	<b>31.940 EUR</b>
VII.	2 Priprava razpisne dokumentacije OJ	<b>10.000 EUR</b>
VII.	8	24.06.2011
VII.	8 Izvajanje del in nalog po pogodbji OJ	<b>21.940 EUR</b>
		občinski proračun

<b>VIII.</b>	<b>Izbor zunanjega sodelavca za reševanje pravnih vprašanj; EU razpisi - pRD</b>	<b>218.672 EUR</b>
--------------	--	--------------------

VIII.	2 Priprava dokumentacije za javno naročilo - pRD	<b>10.000 EUR</b>	28.10.2011
VIII.	7 Izvajanje pravnega svetovanja na področju mednarodnih javnih razpisov - javni razpisi	<b>126.592 EUR</b>	občinski proračun
VIII.	7 Izvajanje pravnega svetovanja na področju mednarodnih javnih razpisov - revizije	<b>82.080 EUR</b>	občinski proračun

<b>IX.</b>	<b>Gl; odpadne vode, vodovod, meteorne vode, javna razsvetljava</b>	<b>43.880.214 EUR</b>
------------	---	-----------------------

	LASTNA SREDSTVA	<b>19.250.880 EUR</b>
	01 Izvedba Gl del	<b>4.573.826 EUR</b>
	01 Izvedba Gl del	<b>6.671.179 EUR</b>
	01 Priprava PID	<b>112.450 EUR</b>
	01 Upravljalski nadzor	<b>140.220 EUR</b>
	03 Izvedba Gl del	<b>1.656.043 EUR</b>
	03 Izvedba Gl del	<b>2.969.517 EUR</b>
		občinski proračun




	03 Priprava PID	46.256 EUR	občinski proračun
	03 Upravljaški nadzor	35.325 EUR	občinski proračun
	04 Izvedba GI del	258.690 EUR	MOP & EU
	04 Izvedba GI del	468.114 EUR	občinski proračun
	04 Priprava PID	7.268 EUR	občinski proračun
	04 Upravljaški nadzor	9.241 EUR	občinski proračun
	05 Izvedba GI del	331.433 EUR	MOP & EU
	05 Izvedba GI del	530.463 EUR	občinski proračun
	05 Priprava PID	8.619 EUR	občinski proračun
	05 Upravljaški nadzor	7.572 EUR	občinski proračun
	06 Izvedba GI del	266.384 EUR	MOP & EU
	06 Izvedba GI del	602.431 EUR	občinski proračun
	06 Priprava PID	8.688 EUR	občinski proračun
	06 Upravljaški nadzor	4.545 EUR	občinski proračun
	07 Izvedba GI del	50.453 EUR	MOP & EU
	07 Izvedba GI del	191.908 EUR	občinski proračun
	07 Priprava PID	2.424 EUR	občinski proračun
	07 Upravljaški nadzor	1.259 EUR	občinski proračun
	08 Izvedba GI del	205.065 EUR	MOP & EU
	08 Izvedba GI del	330.304 EUR	občinski proračun
	08 Priprava PID	5.354 EUR	občinski proračun
	08 Upravljaški nadzor	4.884 EUR	občinski proračun
	09 Izvedba GI del	17.025.000 EUR	MOP & EU
	09 Izvedba GI del	6.242.500 EUR	občinski proračun
	09 Priprava PID	232.675 EUR	občinski proračun
	09 Upravljaški nadzor	0 EUR	občinski proračun
	11 Izvedba GI del	262.440 EUR	MOP & EU
	11 Izvedba GI del	601.825 EUR	občinski proračun
	11 Priprava PID	8.643 EUR	občinski proračun
	11 Upravljaški nadzor	7.216 EUR	občinski proračun

## X. Nadzor GI del (N) | 605.327 EUR

	LASTNA SREDSTVA	260.516 EUR	
	01 Izvajanje nadzora GI del	64.034 EUR	MOP & EU
	01 Izvajanje nadzora GI del	93.397 EUR	občinski proračun
	03 Izvajanje nadzora GI del	23.185 EUR	MOP & EU
	03 Izvajanje nadzora GI del	41.573 EUR	občinski proračun
	04 Izvajanje nadzora GI del	3.622 EUR	MOP & EU
	04 Izvajanje nadzora GI del	6.554 EUR	občinski proračun
	05 Izvajanje nadzora GI del	4.640 EUR	MOP & EU
	05 Izvajanje nadzora GI del	7.426 EUR	občinski proračun
	06 Izvajanje nadzora GI del	3.729 EUR	MOP & EU
	06 Izvajanje nadzora GI del	8.434 EUR	občinski proračun
	07 Izvajanje nadzora GI del	706 EUR	MOP & EU
	07 Izvajanje nadzora GI del	2.687 EUR	občinski proračun
	08 Izvajanje nadzora GI del	2.871 EUR	MOP & EU
	08 Izvajanje nadzora GI del	4.624 EUR	občinski proračun
	09 Izvajanje nadzora GI del	238.350 EUR	MOP & EU
	09 Izvajanje nadzora GI del	87.395 EUR	občinski proračun
	11 Izvajanje nadzora GI del	3.674 EUR	MOP & EU
	11 Izvajanje nadzora GI del	8.426 EUR	občinski proračun

## XI. Varnost na gradbišču | 172.949 EUR

XI.	01 Izvajanje nadzora; varnost	44.980 EUR	občinski proračun
XI.	03 Izvajanje nadzora; varnost	18.502 EUR	občinski proračun
XI.	04 Izvajanje nadzora; varnost	2.907 EUR	občinski proračun



XI.	10	05 Izvajanje nadzora; varnost	3.448 EUR	občinski proračun
XI.	12	06 Izvajanje nadzora; varnost	3.475 EUR	občinski proračun
XI.	14	07 Izvajanje nadzora; varnost	969 EUR	občinski proračun
XI.	16	08 Izvajanje nadzora; varnost	2.141 EUR	občinski proračun
XI.	18	09 Izvajanje nadzora; varnost	93.070 EUR	občinski proračun
XI.	20	11 Izvajanje nadzora; varnost	3.457 EUR	občinski proračun

XII.	<b>Arheološki nadzor (AN), Arheološka raziskava (AR)</b>	<b>64.200 EUR</b>	
XII.	7 Izvedba Arheološkega nadzora	11.700 EUR	občinski proračun
XII.	14 Izvedba Arheološke raziskave	52.500 EUR	občinski proračun

XIII.	<b>Program opremljanja (PO)</b>	<b>50.000 EUR</b>	
-------	---------------------------------	-------------------	--

XIV.	<b>Prevzem in uporaba</b>	<b>301.503 EUR</b>	
XIV.	3 01 Interni pregled	146.717 EUR	občinski proračun
XIV.	4 01 Tehnični pregled, Uporabno dovoljenje	8.000 EUR	občinski proračun
XIV.	7 03 Interni pregled	38.774 EUR	občinski proračun
XIV.	8 03 Tehnični pregled, Uporabno dovoljenje	8.000 EUR	občinski proračun
XIV.	9 04 Interni pregled	9.161 EUR	občinski proračun
XIV.	10 04 Tehnični pregled, Uporabno dovoljenje	8.000 EUR	občinski proračun
XIV.	11 05 Interni pregled	9.196 EUR	občinski proračun
XIV.	12 05 Tehnični pregled, Uporabno dovoljenje	8.000 EUR	občinski proračun
XIV.	13 06 Interni pregled	5.610 EUR	občinski proračun
XIV.	14 06 Tehnični pregled, Uporabno dovoljenje	6.400 EUR	občinski proračun
XIV.	15 07 Interni pregled	1.239 EUR	občinski proračun
XIV.	16 07 Tehnični pregled, Uporabno dovoljenje	6.400 EUR	občinski proračun
XIV.	17 08 Interni pregled	5.461 EUR	občinski proračun
XIV.	18 08 Tehnični pregled, Uporabno dovoljenje	6.400 EUR	občinski proračun
XIV.	19 09 Interni pregled	12.000 EUR	občinski proračun
XIV.	20 09 Tehnični pregled, Uporabno dovoljenje	8.000 EUR	občinski proračun
XIV.	21 11 Interni pregled	7.745 EUR	občinski proračun
XIV.	22 11 Tehnični pregled, Uporabno dovoljenje	6.400 EUR	občinski proračun

<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>1.070.463 EUR</b>	
Vodenje priprave zagonskega elaborata	22.320 EUR	občinski proračun
Vodenje izvedbe programa projektov	692.917 EUR	občinski proračun
Ostali stroški	31.226 EUR	občinski proračun
Stroški Komunale Kranj (delovne ure)	324.000 EUR	občinski proračun

**Mesečne in letne obremenitve glede na predvidena vira: lastna sredstva : nepovratne sredstva**

SKUPNO (EUR)	mesec	lastna sredstva	letna obremen.	nepovrat. sred.	letna obremen.	mes. obremen.	letna obremen.
841.345	pred 01.03.11	841.345		0		841.345	841.345
852.505	mar 11	11.160		0		11.160	
863.665	apr 11	11.160		0		11.160	
877.665	maj 11	14.000		0		14.000	
884.165	apr 11	6.500		0		6.500	
921.665	maj 11	37.500		0		37.500	
1.143.102	jun 11	221.436		0		221.436	
1.170.009	jul 11	26.908		0		26.908	
1.524.360	avg 11	354.351		0		354.351	
1.766.381	sep 11	242.021		0		242.021	
2.088.162	okt 11	320.620		1.162		321.781	
2.412.969	nov 11	323.645		1.162		324.806	
2.733.549	dec 11	319.419	1.888.719	1.162	3.485	320.580	1.892.203
2.826.640	jan 12	91.930		1.162		93.092	
3.142.482	feb 12	314.680		1.162		315.842	
3.443.618	mar 12	299.974		1.162		301.136	
3.603.807	apr 12	159.027		1.162		160.189	
3.635.642	maj 12	30.674		1.162		31.836	
3.678.468	jun 12	41.664		1.162		42.826	
3.823.721	jul 12	110.365		34.887		145.252	
4.337.623	avg 12	330.078		183.824		513.902	
5.119.243	sep 12	507.661		273.960		781.620	
5.900.864	okt 12	507.661		273.960		781.620	
6.694.723	nov 12	519.899		273.960		793.859	
7.483.030	dec 12	514.348	3.427.962	273.960	1.321.520	788.308	4.749.482
8.367.584	jan 13	577.033		307.521		884.553	
9.226.958	feb 13	559.348		300.026		859.374	
10.020.403	mar 13	519.650		273.795		793.445	
12.049.237	apr 13	822.649		1.206.185		2.028.834	
14.241.007	maj 13	936.688		1.255.083		2.191.770	
16.445.142	jun 13	937.954		1.266.181		2.204.135	
18.615.879	jul 13	922.461		1.248.275		2.170.736	
20.712.998	avg 13	853.960		1.243.159		2.097.119	
22.789.031	sep 13	832.873		1.243.159		2.076.032	
24.969.663	okt 13	930.179		1.250.453		2.180.632	
27.113.059	nov 13	896.665		1.246.731		2.143.396	
29.255.311	dec 13	908.766	9.698.225	1.233.487	12.074.056	2.142.252	21.772.281
31.362.580	jan 14	894.575		1.212.693		2.107.268	
33.424.091	feb 14	848.818		1.212.693		2.061.511	
35.460.374	mar 14	823.590		1.212.693		2.036.283	
37.395.464	apr 14	762.354		1.172.736		1.935.089	
39.377.060	maj 14	782.329		1.199.268		1.981.596	
41.312.536	jun 14	763.220		1.172.256		1.935.476	
43.213.060	jul 14	728.268		1.172.256		1.900.524	
43.788.300	avg 14	360.640		214.600		575.240	
44.371.720	sep 14	368.820		214.600		583.420	
45.349.036	okt 14	762.716		214.600		977.316	
45.922.262	nov 14	358.626		214.600		573.226	
45.960.037	dec 14	25.392	7.479.348	12.383	9.225.378	37.775	16.704.725
46.020.811	jan 15	48.392		12.383		60.775	
47.661.129	feb 15	998.866		641.451		1.640.317	
47.692.171	mar 15	21.300		9.742		31.042	
47.723.213	apr 15	21.300		9.742		31.042	
50.101.852	maj 15	651.143		1.727.497		2.378.640	
50.121.168	jun 15	18.154		1.162		19.315	
50.155.483	jul 15	33.154		1.162		34.315	
50.174.798	avg 15	18.154		1.162		19.315	
50.194.113	sep 15	18.154		1.162		19.315	
50.213.428	okt 15	18.154		1.162		19.315	
50.232.744	nov 15	18.154		1.162		19.315	
50.252.059	dec 15	18.154	1.883.077	1.162	2.408.945	19.315	4.292.022
50.351.127	jan 16	92.486	92.486	6.582	6.582	99.068	99.068



## IX. UČINKI

### 1. NEPOSREDNI EKONOMSKI UČINKI

gre za ekološki projekt oziroma projekt za varovanje okolja, zaradi tega ne izračunavamo neposrednih ekonomskih učinkov

### 2. POSREDNI UČINKI

a.	sanirani viri onesnaževanja okolja
b.	zmanjšano obremenjevanje neposrednega okolja in reke Save s fekalnimi odpadnimi vodami
c.	razbremenitev centralne čistilne naprave z ločitvijo fekalnih in meteornih voda
d.	zagotovljeno varovanje in zaščita vodnih virov ter povečanja učinkovitosti varovanja tal in podtalnice
e.	zmanjšane izgube ter povečana kakovost pitne vode
f.	s celovito komunalno ureditvijo zagotovljeni boljši pogoji bivanja občanov
g.	razbremenitev motenja občanov, ki bi bilo bistveno daljše v primeru parcialnega urejanja trase s komunalnimi in infrastrukturnimi vodi
h.	lažje in učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje komunalne infrastrukture oziroma znižanje stroškov za vzdrževanje v prihodnjih letih
i.	zagotovljena realizacija projekta z nepovratnimi sredstvi iz kohezijskega sklada ter s tem bistvena razbremenitev občinskega proračuna

### 3. "BREZ PROJEKTA"

V primeru, da MOK ne zagotovi zaključka projekta do 31.12.1015:

a.	financiranje kanalizacijskega omrežja za fekalne odpadne vode z lastnimi stroški
b.	plačevanje sankcij za onesnaževanje okolja - previsokih emisij komunalnih odpadnih voda v okolje



## X. TABELA TVEGANJ

Potencialni problem	VD	OP	CSF	Iniciative - ukrepi
<i>Realizacija Programa zaradi omejenih finančnih možnosti MOK ni mogoča.</i>	2	5	10	<p><b>Preventiva:</b> Izvedba natančne analize predloga finančne konstrukcije Programa ter predikcij Proračunov MOK v obdobju 2011 - 2016. Izvedba simulacije v primeru potrditve projekta ter določitev obsega sredstev za ostale razvojne projekte v obravnavanem obdobju. Definiranje možnih kreditnih linij; <b>OF MOK, Mestni svet.</b></p> <p><b>Kurativa:</b> Priprava predloga o krčenju Programa Gorki ter potrditev; <b>ORI MOK, Mestni svet.</b></p>
<i>Obseg zunanjega financiranja ne doseže predvidenih 75%.</i>	3	5		<p><b>Preventiva:</b> Izvedba simulacije proračunov v obdobju 2011 - 2016 ter določitev praga finančne sposobnosti občine za financiranje izvedbe projektov v Programu Gorki z lastnimi sredstvi; <b>OF MOK, Mestni svet.</b></p> <p><b>Kurativa:</b> Priprava predloga o krčenju Programa Gorki ter potrditev; <b>ORI MOK, Mestni svet.</b></p>
<i>Predstavniki partnerskih občin ne dosežejo sporazuma o financiranju obratovanja in vzdrževanja CČN</i>	2	4	8	<p><b>Preventiva:</b> Preliminarni dogovor med predstavniki partnerskih občin; <b>odgovorni predstavniki MOK.</b></p> <p>Priprava simulacije finančnih obremenitev MOK v letih obratovanja CČN ter predloga za Mestni svet; <b>OF MOK, ORI MOK, Mestni svet.</b></p>
<i>Vloga za sofinanciranje izvedbe projekta je zavrnjena - potrebna je realizacija z lastnimi sredstvi.</i>	1	5	5	<p><b>Preventiva:</b> kakovostna priprava Vloge; realni podatki, izvedljivost; <b>zunanji izvajalec</b> seznanjenost z zakonodajo ter aktualnimi odločitvami Vlade RS; <b>zunanji izvajalec</b></p> <p><b>Kurativa:</b> redefiniranje finančne konstrukcije, priprava alternativnih možnosti in variant, predstavitev Mestnemu svetu, odločitev Mestnega sveta; <b>zunanji izvajalec, oddelek za finance MOK, Mestni svet</b></p>
<i>S posameznimi lastniki zemljišč ni mogoče doseči dogovora - ne razpolagamo z zemljišči na trasi - blokirana je pridobitev Gradbenega dovoljenja</i>	4	4		<p><b>Preventiva:</b> Vpliv na Krajevno skupnost z namenom usmerjanja pozitivnega sprejemanja projekta v širši skupnosti ter aktivnega sodelovanja pri preprečevanju potencialnih konfliktov; <b>vodja ORI, župan.</b></p> <p>Določiti končni datum za sprejem vseh odločitev ter seznaniti občane z alternativnimi možnostmi (služnost, prodaja, zamenjava zemljišč) ter možnimi odločitvami MOK v primeru, da se ne doseže sporazuman rešitev; <b>vodja projekta, vodja ORI, župan.</b></p> <p><b>Kurativa:</b> Sprejem pogojev lastnika, relokacija trase (nove projektantske rešitve), blokada sekundarnega voda, izvedba "služnosti v javno korist", izvedba "razlastitve"; <b>vodja projekta, župan, Mestni svet, strokovni sodelavec za pravne zadeve.</b></p>
<i>Blokada izvedbe zaradi naknadnih ugotovitev o onemogočenem vpisu v Zemljiško knjigo (več lastnikov, nedosegljivost lastnikov, ...)</i>	2	2	4	<p><b>Preventiva:</b> Izjemno natančna izvedba naloge "Priprava liste parcel in lastnikov parcel"; <b>zunanji za pripravo projektantske dokumentacije</b></p> <p><b>Kurativa:</b> Analiza možnosti reševanja posameznih nastalih problemov, izvedba potrebnih individualnih sestankov; <b>zunanji za pripravo projektantske dokumentacije.</b></p> <p>V nerešljivih primerih - ponovitev postopka z relokacijo trase; <b>zunanji za pripravo projektantske dokumentacije.</b></p>



<i>UE zavlačuje z izdajo Gradbenega dovoljenja - terminska blokada izvedbe projekta.</i>	2	3	6	<b>Preventiva:</b> Pravočasno informiranje odgovornih na UE; <b>vodja ORI, direktor občinske uprave</b> .  <b>Kurativa:</b> Sklic sestanka UE, direktor občinske uprave, vodja ORI; <b>vodja ORI, direktor občinske uprave</b> .
<i>Zunanji pravni strokovnjak za javne razpise naloge opravlja nestrokovno ali ne sledi terminski dinamiki izvajanja projekta</i>	2	4	8	<b>Preventiva:</b> Natančnost specifikacije pogodbenih del in nalog pogodbenega partnerja; <b>MOK, priprava pogodbe</b> .  <b>Kurativa:</b> Opredeljenost pogodbenih kazni v primeru pomanjkljivega izvajanja pogodbenih nalog; <b>MOK, priprava pogodbe</b> .
<i>Reševanje revizijskih zahtevkov (izbor izvajalca GI del) presega predvidene terminske plane</i>	3	4	12	<b>Preventiva:</b> Natančen pregled predloga razpisne dokumentacije - anuliranje čim večjega števila možnosti za omogočanje revizije; <b>notranji pravni sodelavec, oddelek za finance, ORI</b> .  <b>Kurativa:</b> Izvedba procedure zastopa s predlogom za modifikacijo terminskega plana izvedbe projekta; <b>vodja projekta</b> .
<i>Uredba o ureditvi problema komunalnih odpadnih voda velja za vse slovenske občine. V letih 2012, posebej pa v 2013, pričakujemo resen problem gradbenih kapacitet, kar pomeni, da bi v tem primeru podpisovanje pogodb bilo realno pogojevano z bistveno višjimi cenami izvedb GI del.</i>	4	5		<b>Preventiva:</b>   Čimprejšnja priprava vse potrebne projektantske dokumentacije, pridobitev gradbenih dovoljenj, izvedbe razpisov za izbor izvajalcev GI in GOI del ter podpisovanje pogodb še v letu 2011 oziroma najkasneje v začetku 2012 - potencialna modifikacija zagonskega elaborata, njegova potrditev, formiranje projektnega tima za izvedbo Programa, definiranje absolutne prioritete Programa Gorki ter vzdrževanje ravni podpore v celotnem času izvedbe; <b>projektни tim za pripravo zagonskega elaborata, vodstvo MOK, Mestni svet</b> .  <b>Kurativa:</b>  Redefiniranje finančne konstrukcije projekta. Ugotavljanje realnih finančnih možnosti izvedbe. Odločitev o krčenju Programa oziroma o nadaljevanju izvedbe; <b>OF MOK, projektни tim za izvedbo Programa, ORI MOK, Mestni svet</b> .
<i>Izvajalec GI del ne sledi predvideni in potrjeni dinamiki, kar onemogoča zaključevanje izvedbe projekta v zahtevanem roku.</i>	4	5		<b>Preventiva:</b> Ponudnik mora v prilogi ponudbe posredovati predvideni operativni terminski plan izvedbe GI del; <b>interni strokovni sodelavec za pravna vprašanja, ORI</b> .  <b>Kurativa:</b> Pogodba za izvedbo GI del mora vsebovati predvideno pogodbeno kazen v primeru odstopanja od realizacije posamezne faze izvedbe GI del; <b>interni strokovni sodelavec za pravna vprašanja, ORI</b> . Izvajalec nadzora GI del tedensko pisno poroča vodstvu projekta; <b>izvajalec nadzora GI del</b> .  <b>Kurativa:</b> Sklic nujnega sestanka : vodstvo projekta, izvajalec GI del, izvajalec nadzora GI del; <b>vodstvo projekta</b> .
<i>Nepredvidene ovire (skale, podtalnica, ...) upočasnjujejo izvedbo GI del</i>	4	4		<b>Preventiva:</b> V razpisni dokumentaciji investitor zahteva skupni ogled trase z vsemi potencialnimi ponudniki GI del. Prisotnost na ogledu je pogoj za oddajo ponudbe; <b>ORI, notranji strokovni sodelavec za pravna vprašanja</b> .  <b>Kurativa:</b> Takošnji sestanek izvajalca GI del z vodstvom projekta; <b>vodja projekta</b> . Raba terminske rezerve; <b>vodja projekta</b> .



<i>Nepredvidene arheološke najdbe povzročijo nujna arheološka izkopavanja oziroma terminsko blokado izvedbe projekta za nedoločen čas. Izvedba v zahtevanem terminskem planu ni več mogoča.</i>	1	3	3	<b>Preventiva:</b> Pridobitev Smernic in Soglasja ZVKD; <b>zunanji izvajalec za pripravo projektantske dokumentacije</b> .
				<b>Kurativa:</b>  Sklic nujnega sestanka vodstva projekta, vodstva MOK in ZVKD. Analiza alternativnih rešitev. Sprejetje odločitve. Redefiniranje terminskega plana za izvedbo projektov 07 in 08.; <b>vodja projekta</b> .
<i>Povečanje stroškov izvedbe gradbenih del zaradi nepooblaščenega ali malomarnega odnosa izvajalca do lastnikov zemljišč</i>	3	2	6	<b>Preventiva:</b> Ustrezeno formuliranje pogodbenih določil med investitorjem in izvajalcem GI del glede povzročanja škode v času gradnje; <b>notranji strokovni sodelavec za pravne zadeve</b> .
				<b>Kurativa:</b> Dogovor med izvajalcem GI in lastnikom ter ureditev stanja; <b>izvajalec GI del, vodja projekta</b> .  Zagotovitev plačila obveznosti izvajalca GI MOK oziroma oškodovanim lastnikom zemljišč na temelju pogodbenih določil; <b>oddelek za finance MOK</b> .
<i>Izvajalec GI del in projektant ne zagotavljata pravočasne priprave PID-ov in dokumentacije, potrebne za Tehnični pregled</i>	2	4	8	<b>Preventiva:</b> Pravočasno usmerjanje pozornosti izvajalca GI del in projektanta na sprotno ažuriranje projektantske dokumentacije in kompletiranje dokumentacije; <b>izvajalec nadzora GI del</b> .
				<b>Izvajanje vmesnih pregledov projektantske dokumentacije in ostalih dokumentov; izvajalec nadzora GI del.</b>
<i>Končni termin izvedbe Programa je ogrožen zaradi podaljšanega časa odprave pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, kar je posledica slabe izvedbe GI oziroma GOI del.</i>	3	5		<b>Kurativa:</b> Uveljavljanje pogodbenih kazni do izvajalca GI del, odgovornega projektanta in izvajalca GI del; <b>vodja projekta, Oddelek za finance MOK</b> .
				<b>Preventiva:</b>  Zaradi predvidene vsebine Pogodbe z MOP bo ključno vprašanje celotnega Programa Gorki čas oziroma vnaprej definirani termin zaključka (nepovratne sredstva). Zaradi tega morata biti v pogodbah z izvajalci GI del jasno opredeljeni določili, da le-ti v primeru zamud zagotovijo vse izkope za individualne priklope ter da v primeru prekoračitve končnega roka za izvedbo Programa zagotavljajo povrnitve povzročenih škod v celotnem znesku predvidenih nepovratnih sredstev; <b>OSZ MOK, zunanjji pravni svetovalec</b> .  Spremljanje aktivnega delovanja Nadzora GI del; <b>projektни tim za izvedbo projekta</b> .
<i>Počasnejše napredovanje ali zastoje GI del zaradi nepopolne oziroma neažurirane projektantske dokumentacije (odkriti obstoječi infrastrukturi vodi v zemljini, prekinitve posameznih obstoječih vodov in sanacija)</i>	3	5		<b>Kurativa:</b> Kakovostna izvedba internega pregleda opravljenih GI del; <b>Komunalna Kranj, nadzor GI del, projektни tim za izvedbo programa</b> .
				<b>Preventiva:</b> Redefiniranje terminskih planov; <b>projektни tim za izvedbo projekta, vodstvo MOK, Mestni svet</b> . Uveljavitev pogodbenih določil; <b>vodstvo MOK, zunanjji pravni svetovalec</b> .
	3	5		<b>Preventiva:</b> Usmerjanje pozornosti na predvideni problem - odgovorni projektant - za časa priprave projektantske dokumentacije (PGD, PZI); <b>projektni tim</b> .
				<b>Kurativa:</b> Pogodba z odgovornim projektantom mora vsebovati možnost pogodbene kazni v višini ugotovljene povzročene škode investitorju; <b>interni strokovni sodelavec za pravne zadeve</b> .
	3	5		<b>Kurativa:</b> Uporaba predvidene terminske rezerve; <b>vodja projekta</b> . Realizacija pogodbene kazni; vodja projekta, <b>oddelek za finance MOK</b> .



<i>Zunanji upravljalci infrastrukturnih vodov ne sledijo dinamiki izvajalca GI del - terminski zastoje, nepotrebni nesporazumi in interence</i>	4	3	12	<b>Preventiva:</b> Pravočasno vključevanje ZUIV v pripravo projekta in projektantske dokumentacije; <b>vodja projekta</b> .
				Zahteva po uskladitvi operativnih terminskih načrtov izvajalca GI del z internimi operativnimi terminskimi plani ZUIV; <b>vodja projekta</b> .
				Priprava in podpis Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi projekta z definiranjem neposrednega izmenjevanja informacij za časa izvedbe GI del; <b>vodja projekta</b> .
<i>Poročila o izvajanju projekta za MOP in EU so nepopolna ali pa zamujajo - pripombe MOP in EU, zahteve po vračilu sredstev</i>	2	2	4	<b>Preventiva:</b> Natančnost specifikacije pogodbenih del in nalog poročevalca; <b>MOK, priprava pogodbe</b> .
				Opredeljenost pogodbenih kazni v primeru pomanjkljivega izvajanja pogodbenih nalog; <b>MOK, priprava pogodbe</b> .
				<b>Kurativa:</b> Takošnja uveljavitev pogodbenih kazni. Sprožitev postopka za izbor novega poročevalca; <b>skrbnik projekta</b> .
<i>Občani ne zagotovijo priklopov na kanalizacijsko omrežje v predvidenem roku</i>	3	4	12	<b>Preventiva:</b> Že pred pričetki izvedb posameznih projektov je potrebno zagotoviti aktivno informiranje in sodelovanje z vsemi občani, ki živijo na predvidenih trasah - predstavitev aktivnosti, terminskih planov, pomena projektov. Posebna pozornos KS; <b>vodstvo projekta, predstavniki MOK</b> .
				V času izvedb projektov je potrebno zagotoviti redno informiranje in takošne reševanje potencialnih problemov. Posebno pozornost posvetiti zagotavljanju individualnih pripravljalnih del za kasnejše priklope že pred pridobitvami Uporabnih dovoljenj; <b>vodstvo projekta, predstavniki MOK</b> .
				<b>Kurativa:</b> Individualni sestanki s "spornimi" občani; <b>vodstvo projekta</b> . Individualni sestanki s "spornimi" občani; <b>predstavniki MOK in Mestnega sveta</b> .
<i>Ogroženost končnega terminka izvedbe programa zaradi birokratskih ovir oziroma zavlačevanj UE Kranj pri izdajanju Uporabnih dovoljenj.</i>	4	5		<b>Preventiva:</b> Izvedba sestanka s predstavniki UE ter predstavitev ključnih parametrov zagonskega elaborata, vloge UE Kranj ter pričakovanj MOK; <b>vodstvo MOK, projektni tim za izvedbo Programa</b> .
				Dogovor o vključevanju odgovorne osebe iz UE Kranj v delo projektnega tima v času predvidenega sodelovanja; <b>vodstvo MOK, vodstvo UE Kranj, projektni tim za izvedbo Programa</b> .
				Informativno pisno obveščanje UE Kranj s potekom projekta ter napovedmi dogodkov; projektni tim za izvedbo Programa.
<i>Nezadostna usposobljenost kadra za zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja CČN</i>	2	4	8	<b>Kurativa:</b> Takošnji sestanek z vodstvom UE Kranj; <b>vodstvo MOK, mestni svetniki</b> .
				<b>Preventiva:</b> Definiranje terminov in vsebin o nujnem usposabljanju odgovornih za obratovanje in vzdrževanje CČN v pogodbi po primopredaji z izvajalcem GOI del oziroma dobaviteljem naprave; <b>projektni tim za izvedbo Programa, OSZ MOK</b> .
				Pravočasna določitev kadra za zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja CČN; <b>Komunala Kranj, projektni tim za izvedbo Programa</b> .
				<b>Kurativa:</b> Organizacija dodatnega usposabljanja in monitoringa dela; <b>Komunala Kranj</b> .

VD: verjetnost dogodka

OP: ocena posledic

CSF: kritični faktor uspeha (ocena tveganja)



## XI. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Oznaka Projekta:	<b>PROGRAM GORKI</b>

Stopnja tajnosti:	
-------------------	--

Za kopiranje originalne dokumentacije je pooblaščen - zadložen:

Razdelilnik:

<b>projektni tim :</b>	

<b>notranji strokovni sodelavci :</b>	

Originalno projektno dokumentacijo in priloge za časa izvedbe projekta hrani:

Originalno projektno dokumentacijo in priloge po izvedbi projekta arhivira:

Podpisniki:

župan

vodja projekta