



Občina Škofja Loka
Mestni trg 15
4220 Škofja Loka



Številka: 354-32/2009
Datum: 27. avgust 2015

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Občinski svet

Zadeva: Poročilo o stanju projekta - Poročilo št. 43

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 2. redni seji dne 20.11.2014 sprejel 18. Sklep, s katerim je Občinski upravi naloženo, da Občinski svet redno (za vsako redno sejo) obvešča o stanju projekta »kohezijske politike Ureditve porečja Sore«.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE – Občina Škofja Loka

Predstavniki Izvajalca (SGP Pomgrad d.d. / GH holding d.d. in IEI, d.o.o.), Inženirja (Projekt d.d.) in Naročnika (Občina Škofja Loka) ter predstavniki izvajalca javne službe (Loške komunale d.d. Škofja Loka) se sestajajo na rednih operativnih sestankih.

Projekt Centralna čistilna naprava Škofja Loka:

Za objekt Čistilna naprava Škofja Loka je bil dne 24.06.2014 opravljen tehnični pregled. Uporabno dovoljenje, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo dne 18.12.2014, je dne 22.01.2015 postalo pravnomočno.

Upravljanje Centralne čistilne naprave Škofja Loka je, po zaključku enoletnega poskusnega obratovanja, z dnem 01.07.2015 v upravljanje prevzel izvajalec javne službe. Izvajalec projekta kljub temu še vedno sodeluje in spremlja obratovanje naprave, predvsem pa usklajuje in sinhronizira delovanje avtomatike in avtomatskega krmiljenja procesa čiščenja.

Projekt Čistilna naprava Reteče:

Za novozgrajeno Čistilno napravo Reteče je bil dne 29.05.2014 opravljen tehnični pregled samega objekta, vgrajenih naprav in dovozne ceste. Na podlagi tega je Upravna enota Škofja Loka dne 27.08.2014 izdala Odločbo o poskusnem obratovanju. Z odločbo so Izvajalcu odrejena ravnanja in ukrepi v enoletnem poskusnem obratovanju objekta.

Po zaključeni gradnji večjega dela predvidenega sekundarnega omrežja javne kanalizacije, število priključenih objektov na javno kanalizacijo sicer raste. Vendar tudi v času tega poročanja število priključenih objektov prispevnega območja aglomeracije Godešič ter Reteče in Gorenja vas – Reteče (število PE) še ne dosega načrtovane obremenitve čistilne naprave. Zaradi tega bo treba poskusno obratovanje naprave podaljšati za določeno obdobje. Posledica tega je, da bo treba Izvajalcu z dodatkom k pogodbi podaljšati rok izvedbe in končni pogodbeni rok. Enak postopek sledi sofinancerskim pogodbam (MOP) za gradnjo in nadzor.



Občina Škofja Loka
Mestni trg 15
4220 Škofja Loka



Projekt kanalizacije:

Zbirni kanal Trata: izdani uporabni dovoljenji za novozgrajeni objekt sta pravnomočni. Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

Kanalizacija Puštal: izdano uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno. Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

Kanalizacija Stara Loka: izdano uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno. Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

Zbirni mestni kanal: projekt je bil razdeljen na dva dela: zahodni del in območje Tehnik z RBDV 1.

Izdani uporabni dovoljenji za celoten novozgrajeni odsek - objekt sta pravnomočni. Inženir je Izvajalcu za objekt – za celoten odsek, izdal Potrdilo o prevzemu.

Kanalizacija Reteče: projekt je bil razdeljen na dva dela: *vzhodni del* kanalizacije s »priključki vodovoda in NN električnega priključka« za novo čistilno napravo in *zahodni del* kanalizacije z napravami in črpališči.

Izdani uporabni dovoljenji za novozgrajena objekta sta pravnomočni. Inženir je Izvajalcu za objekt – za celoten odsek, izdal Potrdilo o prevzemu.

Finančni kazalniki Pogodbe »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore - Občina Škofja Loka - 354-17/2010«:

Pogodbena vrednost (brez DDV) ^{*)}	13.887.903,67 EUR
Vrednost opravljenega dela v zadnjem mesecu (brez DDV) ^{**)}	89.574,68 EUR
Skupna vrednost opravljenih del (brez DDV) ^{***)}	13.865.890,044 EUR
Delež opravljenih del v primerjavi s pogodbeno vrednostjo	0,99

^{*)} Pogodbena vrednost osnovne pogodbe in Dodatka št. 5 k Pogodbi.

^{**)} Vir: podatki po situaciji izvajalca za mesec junij 2015.

^{***)} Pri projektih zadržimo 10% vrednosti opravljenih del, zato je vrednost izplačil Izvajalcu nižja od dejansko opravljenih del.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.

S spoštovanjem,
Boštjan CUZNAR

mag. Miha JEŠE
Ž u p a n

Posredovati: naslovu!
Vložiti v zbirko dokumentarnega gradiva, tu!



Občina Škofja Loka
Mestni trg 15
4220 Škofja Loka



Številka: 354-47/2013
Datum: 27. avgust 2015

OBČINA ŠKOFJA LOKA **Občinski svet**

Zadeva: Poročilo o stanju projekta - Poročilo št. 44

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 2. redni seji dne 20.11.2014 sprejel 18. Sklep, s katerim je Občinski upravi naloženo, da Občinski svet redno (za vsako redno sejo) obvešča o stanju projekta »kohezijske politike Ureditve porečja Sore«.

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE – Občina Škofja Loka

Predstavniki Izvajalca (IMP Promont d.d. in Kolektor koling d.o.o.), Inženirja (DRI d.o.o.) in Naročnika (Občina Škofja Loka) ter predstavniki izvajalca javne službe (Loške komunale d.d. Škofja Loka) se sestajajo na rednih operativnih sestankih.

Odsek 1: Vodovod Visoko – Škofja Loka:

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.

Odsek 2: Primarni vodovod Trata – Reteče:

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

Odsek 3: Vodovod v Puštalu:

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.

Odsek 4: Vodovod v naselju Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in delu Podlubnika:

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.

Odsek 5: Vodovod v naselju Trnje, Stara Loka, Reteče in Draga:

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.

Odsek 6: Vodovod Hotovlja (klorirna postaja) – Visoko – faza 1:

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.



Občina Škofja Loka
Mestni trg 15
4220 Škofja Loka



Odsek 7: Črpalne vrtine Trebija:

Za odsek je bil opravljen tehnični pregled novozgrajenega objekta.

Finančni kazalniki Pogodbe »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - Občina Škofja Loka – 354-5/2013«:

Pogodbena vrednost (brez DDV)	7.197.268,23 EUR
Vrednost opravljenega dela v zadnjem mesecu (brez DDV) ^{*)}	460.865,42 EUR
Skupna vrednost opravljenih del (brez DDV) ^{**)}	6.099.568,47 EUR
Delež opravljenih del v primerjavi s pogodbeno vrednostjo	0,85

^{*)} Vir: podatki predloga situacije izvajalca za mesec julij 2015.

^{**)} Pri projektih zadržimo 10% vrednosti opravljenih del, zato je vrednost izplačil Izvajalcu nižja od dejansko opravljenih del.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: »Oskrba s pitno vodo«.

S spoštovanjem,
Boštjan CUZNAR

mag. Miha JEŠE
Ž u p a n

Posredovati: naslovu!
Vložiti v zbirko dokumentarnega gradiva, tu!