



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Priloga – k TOČKI 9.

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 22. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 22. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.

V Ur. listu RS št. 29/2018 so bili objavljeni naslednji akti :

- Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov športa v občini Braslovče
- Pravilnik o dodelitvi sredstev za namene pokroviteljstva občine

- Sklep 4. dopisne seje Občinskega sveta je bil realiziran.

V Ur. listu RS št. 35/2018 je bil objavljen naslednji akt :

- Odlok o OPPN za del območja PA 19 Parižlje (Šket)

Pripravila:
Renata Marolt

POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

1. VODOVOD

1.1. VODOVOD – OBNOVE

Skupno z JKP d.o.o. se pripravljajo plani obnove vodovodnih odsekov (glede na nujnost, število okvar...).

- v planu 2019 obnova vodovoda - odcep Rezana in ostali odseki glede na št. okvar in nujno sanacijo.

1.1.1. Braslovče 5A - blok

Vodovodni priključek za Braslovče 5A-večstanovanjski objekt in Braslovče 9 – blok, ki poteka preko državne ceste – vodovod je obnovljen del zaključena.

1.1.2. Grajska vas FK2

Ob izgradnji kanalizacije FK2 v Grajski vasi poteka tudi obnova vodovoda po pridobljeni projektni dokumentaciji. Dela potekajo po planu in bodo predvidoma zaključena do konca septembra.

2. KANALIZACIJA

2.1. PROJEKTNA dokumentacija (PGD / PZI)

2.1.1. PGD - Kanalizacija LETUŠ - DESNI breg:

Št. projektne dokumentacije: **81-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., december 2014. Projektiranje je zaključeno in pridobljeno je GD, št. 351-61/2015-157 z dne 14.07.2015. Projektna dokumentacija PGD/PZI za kanal Letuš DESNI breg je izvedena. V nadaljevanju bo potrebno izvesti še projektiranje za povezovalni kanal Letuš - Male Braslovče (plan 2019) in vakuumsko postajo.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

2.1.2. PGD - Kanalizacija LETUŠ - LEVI breg:

Št. projektne dokumentacije: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2012.
Za območje Letuš LEVI breg je projektna dokumentacija za kanal pripravljena. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju se izvaja projektiranje črpališča in povezava kanalizacije Letuš - Levi breg na čistilno Šmartno ob Paki. Odkupljeno je zemljišče za postavitve vakuumskega črpališča (Občina Šmartno ob Paki in Občina Braslovče v sorazmernem deležu).

Odsek KD Letuš – križišče glavna cesta je v sklopu obnove dovozne ceste že zgrajen. Na odseku kjer se gradi pločnik Letuš - Rečica (izbrani izvajalec VOC Celje) so se vgradile tudi cevi in jaški za kanalizacijo, ki je del projekta Letuš Levi breg.

2.1.3. PGD - Kanalizacija povezovalni kanal Grajska vas–Gomilsko–Šmatevž–Glinje:

Št. projektne dokumentacije: PGD **32/2014**; Savinja projekt d.o.o.
PGD za kanalizacijo na odseku Grajska vas–Gomilsko–Šmatevž–Glinje je izdelana in predana - projektant Savinjabprojekt d.o.o. Žalec.

PGD je kompletna in pridobljeno Gradbeno dovoljenje št. 351-50/2018-8 z dne 09.04.2018.

Po prejemu še naročene PZI dokumentacije – projektant Savinjabprojekt d.o.o. se nadaljuje z pripravo razpisa za izbor izvajalca po sklopih.

2.1.4. PGD – Sekundarna kanalizacija Gomilsko:

Št. projektne dokumentacije: PGD **52/2015**; Savinja projekt d.o.o.
Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za sekundarno kanalizacijo za naselje Gomilsko je v izdelavi - projektant Savinjabprojekt d.o.o. Žalec. Trasa kanalov je usklajena in pridobljena soglasja lastnikov zemljišč. Pridobljeno je tudi soglasje ZVNDK glede na predhodna določena arheološka izkopavanja.

2.1.5. PZI / PID dokumentacija za kanalizacijo – skupinski priključki:

Št. projektne dokumentacije:

- PZI **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK 1.2** – odcep Magašič (kanal izveden)
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK 1.2** – odcep Magašič (kanal izveden)
- PID **137/2017**; Vizura Matko d.o.o., september 2017, **Parižlje FK6** – odcep Pižorn (kanal izveden)
- PZI **049/13**; Vizura Matko d.o.o., **Parižlje FK4** – odcep Irman (kanal izveden)
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK4** – odcep Irman (kanal izveden)
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK2** – odcep Starc-Podlesnik – plan 2018/2019
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK3** – odcep Sečki – plan 2018/2019
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK1** – odcep Kokovnik-Beričič – plan 2018/2019
- PZI **098/2017**; Vizura Matko d.o.o., avgust 2017, **Parižlje FK7 JUG** – odcep Florjanc (kanal v gradnji)
- PID **015/2017**; Vizura Matko d.o.o., junij 2017, **Braslovče FK6.2** – odcep Radišek (kanal izveden)
- PID **016/2017-3**; Vizura Matko d.o.o., junij 2017, **Parižlje FK13** – odcep Vrščaj (kanal izveden)
- PZI **102/2017-3**; Vizura Matko d.o.o., **Grajska vas FK2** (v fazi gradnje)
- PZI **102/2017-3**; Vizura Matko d.o.o., **Grajska vas FK3** – PZI izdelan
- PZI **___/2017**; Vizura Matko d.o.o., **Orla vas FK2** – PZI v izdelavi – plan gradnje 2019
- PZI **37/2012**; Savinjabprojekt; **Rakovlje-območje 3 FK1** – odcep Dovečar (kanal izveden)
- PZI **068/2018-3**; Vizura Matko d.o.o.; Junij 2018, **Parižlje FK7 JUG** podaljšanje – odcep Cizej - (v fazi gradnje)
- PZI **067/2018-3**; Vizura Matko d.o.o.; Julij 2018, **Trnava FK1 in FK2** – PZI izdelan, plan izvedbe 2019
- PZI **102/2017-3**; Vizura Matko d.o.o., **Grajska vas FK2** (novelacija za črpališče) - (v fazi gradnje)

Izdelani so geodetski posnetki vseh zgrajenih priključkov. Kanalizacijski odcepi so vrisani v kataster in izveden je prenos v upravljanje na JKP Žalec d.o.o..



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

2.2. GRADNJA KANALIZACIJE

2.2.1. Tlačni KANAL na odseku Kaplja vas – Grajska vas; gradnja:

Št. projektne dok.: 41/2012; Savinjabprojek GIZ d.o.o., maj 2012

Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas - Grajska vas je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015. Zaključena je gradnja kanala v celoti. Opravljen Tehnični pregled ter pridobljeno Uporabno dovoljenje. Poteka priključevanje za vse, ki poravnajo komunalni prispevek in ki imajo možnost priključitve.

2.2.2. Sekundarna kanalizacija - Grajska vas FK2:

V izvajanju je gradnja sekundarnega kanala Grajska vas FK2. Gradnja poteka po planu (izbran izvajalec PLIMA d.o.o.)

2.2.3. SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI:

Skupinski priključki se izvajajo po terminskem planu in glede na razpoložljiva sredstva. Zaradi inšpekcije je nujno dokončanje kanalizacije v naselju Parižlje (aglomeracija Polzela - rok 2017), zato so se planirana finančna sredstva na kontu priključki povečala.

V izvajanju so skupinski priključki in postavitve manjkajočih HP jaškov tudi za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Male Braslovče, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še dograditi. Nadaljnja gradnja posameznih odceпов je odvisna od razpoložljivih sredstev, vendar je potrebno prednostno zaključiti gradnjo odsekov v naselju Parižlje (FK2 – odcep Starc, FK3 – odcep Sečki) in Orla vas (sekundarni kanal FK2).

Parižlje FK13 – odcep Vrščaj - izveden 2018

Parižlje FK13A – odcep Preserje – izveden 2018

Parižlje FK7 – JUG – v trenutnem izvajanju gradnje odseka

Skupinski priključki za kanalizacijo:

MALE BRASLOVČE:

- 1.1. **Male Braslovče**, dodatna vgradnja manjkajočih HP jaškov – izvedeni priklopi
- 1.2. **Male Braslovče**, priključek Venek – izveden prikllop
- 1.3. **Male Braslovče**, priključek Slokar – izveden prikllop

ŠENTRUPERT:

- 2.1. **Šentrupert**, odcep Kovačič/Ribič (25, 25A, 26, 24, 24A) – izvedeno 2016
- 2.2. **Šentrupert**, odcep Veler/Plaskan (26, 22A) – prikllop izveden maja 2016
- 2.3. **Šentrupert**, odcep Anžlovar (12A, 13) - izveden maja 2016
- 2.3.2. **Šentrupert**, odcep Štorman (24A) – izveden maja 2016

TRNAVA:

- 2.4. **Trnava** odcep Zadobovšek-Krajnc (30, NH, 30A, 27A, 27) – izveden junija 2016
- 2.5.1. **Trnava** odcep Mežnar (20A, 21C, 23A,23B) – prikllop izveden
- 2.5.2. **Trnava** odcep Cilenšek-Potočnik (21B, 21A, 22) – prikllop izveden
- 2.6. **Trnava** prikllop Mlakar (31, 31A) – prikllop izveden
- 2.6.1. **Trnava** priključek Kikel (izvedba priključnega jaška in prikllop) – prikllop izveden maj 2017
- 2.6.2. **Trnava** odsek Stepišnik / PGD Trnava - izvedba prikllopa avgust 2017
- 2.6.3. **Trnava FK1** (20,21C in 23B) – plan 2019
- 2.6.4. **Trnava FK2** (21B, 21, 21A, 22) – plan 2019

ŠMATEVŽ (ČN Šmatevž za 7, 7b,7A, 6, 5) :

- 2.6. **Šmatevž**, odsek-prikllop Pustoslemšek (7) – izveden julija 2017
- 2.7. **Šmatevž**, odsek-prikllop Grah (5) – izveden oktobra 2017
- 2.8. **Šmatevž**, odsek cesta Šmatevž – Lumar; dokumentacija št. PGD 32/2014; Savinja projekt d.o.o. izdelana, v izdelavi PZI in popisi.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

PARIŽLJE:

- 3.1.0. **Parižlje FK** odcep Petek-Dernač (20C, 20B, 20D, 21) – *izveden septembra 2016*
- 3.1.1. **Parižlje FK5.1** odcep Bračun-Diacci-Zupanc (123, 124, 38, 38D, 38B) – *izveden avgusta 2016*
- 3.2.0. **Parižlje JUG FK 7** odcep Florjanc-Možina (131,128, 3x NH, 136, 130) - *obvezna izvedba plan 2017/18.*
- 3.3.0. **Parižlje FK4** - odcep Irman (24A, 84A, 71A, NH, 71B, 39, 39D, 64E) – *izveden septembra 2017, geodetski posnetek, PID, predan v upravljanje na JKP d.o.o.*
- 3.4.0. **Parižlje FK6** odcep Pižorn-Gluk (Parižlje 60, 68A, 62, 54, 3xNH, 55, 57A, 57, 58, 57, 55, 43, 44, 44B, 44A) – kanal izveden preko zemljišča Pristovnik / Leskovšek v ulico Gluk – Rovšnik. – *kanal izveden september 2017*
- 3.5.0. **Parižlje FK** – odcep Lešer-Marcen (125, 126, 120, 38H), *dokumentacija v pripravi – plan 2018*
- 3.6.0. **Parižlje JUG** – odcep Marovt Marija (146A, 145 A, 146, 141A, 141, 14 A, 147, 148, 36 A, 36 B, 149, 36, 143) , *dokumentacija v pripravi – obvezna izvedba do 2018*
- 3.7.0. **Parižlje FK3** – odcep Sečki (parc. 538/482, 12B, 12C, 11D, parc. 538/360, 11A, 61) – *obvezna izvedba do 2017/18*
- 3.8.0. **Parižlje FK2** – odcep Starc (51A, 51C, 51B, 48A,12E,67, 48) – *obvezna izvedba do 2017/18*
- 3.9.0. **Parižlje FK1** – odcep Oberstar/Grušovnik (Parižlje 9, 9B) – *izveden v juniju 2016*
- 3.9.1. **Parižlje FK** priključek Cizej (Parižlje 1) – *izveden junija 2016*
- 3.9.2. **Parižlje FK1** odcep Klukej (50C, 50) – podaljšanje kanala do 50A, 50B, 53A, 53) - *v pripravi PZI (preveritev možnosti priključevanja)*
- 3.10. **Parižlje FK12** odcep Magašič (3A, 3B, 3E, 3C-MKČN, 3D, 3, 5B , 7A – *izveden julija 2017, odločbe za KP izdane, stranke ne plačujejo in še niso vse priključene*
- 3.11. **Parižlje FK** – odcep Vrečko-Vrunč (15B , 14, 14A, 10C, 10A, 10B) – *PZI dokumentacija v pripravi*
- 3.12. **Parižlje FK13** - odcep Vrščaj (9A, parc. 538/58, 10, 7, 7B, 6, 8, 5C, 5, 5A, 5D, NH, 5D, 5E, parc. 495/10, 4) – *gradnja izvedena Julij 2018, kanal predan v upravljanje JKP*
- 3.13. **Parižlje** priključek Cimperman (19, 19B) – *izveden v avgustu 2017*
- 3.14. **Parižlje** priključek Čremošnik (25) – *izveden v julij 2015*
- 3.15. **Parižlje FK** odcep pod državno cesto Serdoner (34, 34A,34B) – *izveden v avgustu 2015*
- 3.16. **Parižlje FK13A** - odcep Preserje (22, 21, 23, 24, 26, 27, 18, 18A, 19, 25, 20) – *izvedeno Julij 2018*
- 3.17. **Parižlje FK13** – priključek Šmajš – *izvedeno Maj 2018*

RAKOVLJE:

- 4.1. **Rakovlje** odcep Kralj-Janežič (21, 19, NH, NH2, 19A, 49, 50, 52A, 52, 53, 32); *v pripravi dokumentacija in soglasja*
- 4.2. **Rakovlje**-Območje 5 odcep: Čmak-Marovt Ela (Rakovlje 2, 1B, 1A, 1, Braslovče 1); *dokumentacija PZI izvedena*
- 4.3. **Rakovlje** odcep Hajnšek-Obu (7, 6, 4A, 2A, 3) – *dokumentacija PZI izvedena*
- 4.4. **Rakovlje**-območje 2 odcep Strojanskek-Strojanskek (16 in 16C) - *izveden junija 2017.*
- 4.5. **Rakovlje**-območje 3.0 - odcep Ropret (15A, 14A, 14B, 17F, 15C) ; - *izveden decembra 2017*
- 4.6. **Rakovlje** območje 3 odcep Andrejč-Emeršič (13, 12, 12A) – *v pripravi PZI, potreben podboj cestišča (DRSI).*
- 4.7. **Rakovlje** odcep PA15 Janžekovič (Rakovlje 5x NH) – *izveden v avgustu 2018, pridobljeno Uporabno dovoljenje, priklopi ko bodo zgrajeni novi objekti.*
- 4.8. **Rakovlje**-območje 4; odcep Sedovšek / Ambrožič. – *izveden maja 2015*
- 4.9. **Rakovlje** - priključek Gajšek H. / Gajšek F. (22, 22A), Postavitev HP - *izveden prikllop junij 2017*
- 4.10. **Rakovlje** priključek Strožer (27, 27A). Postavitev manjkajočega HP jaška in prikllop – *izveden maja 2017.*

BRASLOVČE:

- 5.0. **Braslovče** – izvedba manjkajočih HP jaškov in priključevanje (26, 48, 40A, 49A) – *izvedeno 2017*
- 5.1. **Braslovče** odcep Dobnik-Ferlič (25B, 25A, 25 etažni lastniki) ; *izveden v juniju 2016*
- 5.2. **Braslovče Trg FK 6.2** odcep Radišek – Žohar-Br.9 (11, 13, 5A, 9) – *izveden maja 2017*
- 5.2.1. **Braslovče** prikllop Ribič (postavitev HP in podaljšanje kanala) – *izvedeno v juliju 2018.*
- 5.3. **Braslovče** odcep Matko-Praprotnik-Možina (66, 67, 68) – dograjen kanal v dolžini 60m, *možen prikllop Matko 66, še izvedba podaljšanja kanala do 68 – izveden septembra 2016*
- 5.6. **Braslovče** območje 6 - priključek Hribernik (62), Golob NH, – *izveden in priključeni v juniju 2016.*
- 5.7. **Braslovče** območje 6 - priključek Burger (57A, 57) – izveden v juniju 2016, *stranka se še ni priključila.*
- 5.8. **Braslovče** priključek Legant (31C – Kobual , 31 - etažni lastniki) - *izveden marca 2017*



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- 5.8.1. **Braslovče** priključek Basle (31A, 31C, 31 – Šmajš, 29 za greznico zadaj, 49A) – *plan 2019*
5.9. **Braslovče** odcep Turk / župnišče (36, 46, 47) - *priključek izveden v juniju 2017*

ORLA VAS:

- 7.1. **Orla vas FK2** (9, 9A, 10A, 10B, 154, 10, 12A, 11, 20A, 15, 16, 16A, 27A, 32A, 32, 30, 31, 33, 31A, 29, 28, 26A, 25, 21, 19C, 19A, 13) – *v pripravi PZI dokumentacija, obvezna izvedba 2017* (del aglomeracije Polzela)

GRAJSKA VAS:

- 8.0. **Tlačni vod** Kaplja vas – Grajska vas (1.550m). Kanal zgrajen, tehnični pregled in Uporabno dovoljenje.
8.1. **Grajska vas FK1** (40A, 39, 40, 38, 37, 36, 41, 42, 35, 43, 44, 43, 24B4, 32, 33, *169, 31, 32A, 30, 27, 28, 29, 18, 19 in 19A, 41, 15, 20, 22, 23A, 24, 24A) – *v izvajanju (tehnični prevzem opravljen, izdane odločbe, priključevanje poteka)*
8.1.1. **Grajska vas FK1** - Sanacija priključnih jaškov (HP) na obstoječem kanalu – *izvedeno julij 2018*
8.2. **Grajska vas FK2** – odcep Murgle (15B, 15C, 15H, 15D, 15E, 15F, 15G, 15I, 15J, 15I, 14A, 14B, 14C, 14F, 14D, 14E, 73, 75, 72, 75, 70, 71, 71A) – *v izvajanju (izvajalec gradbenih del PLIMA d.o.o.)*
8.3. **Grajska vas FK3** (5G in do nove pozidave 3x NH za OPPN Poljana)

GOMILSKO:

9. **Gomilsko** - Sekundarna kanalizacija, PGD v izvajanju (Savinjaprojekt-GIZ), plan 2017, *izvedena arheološka izkopavanja in pridobljeno še soglasje DARS-a. Po pridobitvi soglasja Zavoda vložitev na UE Žalec za izdajo gradbenega dovoljenja.*

LETUŠ:

- 11.1. **Letuš** - Levi breg, pridobljeno gradbeno dovoljenje, zgrajen del kanala na odcepo KD Letuš-križišče.
11.2. **Letuš** - Desni breg, pridobljeno gradbeno dovoljenje.

3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

3.1. ZN ŠMATEVŽ II. del

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013**, Vizura Matko d.o.o.

Komunalna oprema za ZN Šmatevž je izvedena v celoti. V pripravi je ureditev dovozne ceste od uvoza do križišča, cca. 150 m (obnova mejnih znamenj, ureditev odvoda meteornih vod – jarek, širitev in ureditev ceste, asfaltiranje) – plan 2018.

Ureditev odvoda zalednih vod za severni del območja, izvedeno je odvodnjavanje zalednih vod – izvedeno maj / junij 2017.

Izveden priključek na vodovod in kanalizacijo (HP) za nov stanovanjski objekt

3.2. OPPN TRNAVA Zahod - obrtna cona , ureditev uvoza OPPN Trnava- obrtna cona na R1-225 ZAVIJALNI PAS

Št. projektne dok.: PZI **021/2013**, Vizura Matko d.o.o., oktober 2013

Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona je potrebno izvesti še zavijalni pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je geodetska odmera soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. V izvajanju je postopek odkupa oz. prenosa zemljišč.

3.3. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE-šola- zahod

št. projektne dokumentacije: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, december 2014

- **Območje Rakovlje PA 15** - odcep ceste: križišče - transformator TP Gluk – šola; - *dela izvedena*
- **Območje novogradnje stanovanjskih šest** (6) hiš in blokovne gradnje (4), dolžina kanala 200m;
 - o **I. faza** (2016) gradnje komunalne infrastrukture (dovozna cesta, krožišče, avtobusno postajališče, parkirišča pri šoli, stojna mesta za razsvetljavo, meteorna kanalizacija, fekalni kanal, vodovod, ureditev okolice) – *dela izvedena*
 - o HP za nove stanovanjske objekte so izvedeni hišni priključki (HP) za vodovod in kanalizacijo. Dokumentacija je predana, izveden je kvaliteten pregled;



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- **II. faza** (2017) gradnje komunalne infrastrukture (izvajalec Kostmann d.o.o.) – *planirana dela izvedena*
- **III. faza** (2018-2019) gradnja komunalne infrastrukture (parkirišče z odvodnjavanjem meteornih vod) - *Plan dokončanja oz. zadnje III. faze za leto 2019*

3.4. KROŽIŠČE Male Braslovče:

Projekt krožišče Male Braslovče je končan. Financer in lastnik državnih cest DRSI 80%, občina 20%. Izbran izvajalec je VOC Celje d.d., nadzor nad gradnjo ZIL inženiring. Za krožišče je izveden kvalitetni prevzem, pridobljeno je soglasje prometnega ministrstva. Zasaditev (občina) krožišča je izvedena. Poteka priprava projektne naloge za podaljšanje pločnika in postavitev avtobusne postaje v smeri proti Mozirju.

3.5. Sanacija vozišča Male Braslovče - Braslovče

Investitor DRSC in izvajalec VOC Celje d.d. sta zaključila z izvedbo širitve vozišča (enostransko za 1m).

3.6. Obnova cestnega odseka Zgornje Gorče LC490121

Sofinanciranje sanacije s strani Ministrstva, celotna obnova vozišča v širini 4m z ustreznim odvodnjavanjem.

I. **Faza** (2017): odsek v dolžini 750 m , izvajalec Kostmann d.o.o., - *zaključeno*

II. **Faza** (2018): odsek v dolžini 740 m do križišča na Dobrovlje, izvajalec del TEGAR d.o.o. - *zaključeno*

Projekt se izvaja od 28.11.2017 do 31.12.2018, Skupna vrednost projekta je 107.754,41 EUR. Predvideni zneski sofinanciranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju:

Leto 2018: nepovratna sredstva 59.974,00 EUR, povratna sredstva 47.780,41 EUR

3.6.1. Parižlje – Sanacija ceste po gradnji kanalizacije FK13 in FK13A.

Na vseh delih, kjer se gradi kanalizacija, je predvidena sanacija ceste z novim asfaltom in odvodnjavanjem.

3.7. LETUŠ – Šmartno ob Paki pločnik:

Naročena je projektna dokumentacija PZI pločnik Letuš 105C – Šmartno ob Paki je prevzeta. Izbran izvajalec del je VOC Celje.

3.8. LETUŠ – prehod za pešce pri MOL

Gradbena in elektro dela končana (izvajalec VOC Celje, nadzornik ZIL inženiring). Poteka kvalitetni prevzem (priprava PID-ov, geodetskega posnetka in elektro meritev). V nadaljevanju se predvideva priprava geodetskega posnetka in projekta za podaljšanje pločnika do MOL. Pridobljeno je soglasje lastnika zemljišče (v lasti MOL-a).

4. JAVNA RAZSVETLJAVA:

4.1. JR Vzdrževanje

- Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi).

4.2. JR Braslovče – Trg

Zamenjava vseh obstoječih luči z novimi kandelabri, nova stojna mesta (umik iz sredina pločnika za rob pločnika), montaža varčnih LED svetilk.

- **I. del:** odsek DTV Partizan - križišče – *dela izvedena*
- **II. del:** odsek Rakovlje-spomenik-Braslovče trg - *dela zaključena*



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- **III. del:** odcep za DK Braslovče (povezava NN kabla in postavitve 4 novi h stojnih mest na dovozu za DK Braslovče spodaj) - *je izvedeno*
- Sanirane je poškodovanih luč v prometnih nesrečah (financiranje iz zavarovalnih polic povzročiteljev)

4.3. JR Braslovče Terase I.

Obstoječa (»domača«) gradnja) razsvetljava ne zadošča varnostnim standardom. Izvede se navezava na obstoječe prižigališče, postavitve novih luči z LED varčnimi svetilkami, položitev novega NN kabla in ozemljitvijo.

- **I. del:** odsek prva ulica – *dela izvedena*
- II. del: odsek spodnja ulica – *plan 2019*

5. KULTURNI DOMOVI (DK Braslovče, DK Gomilsko, KD Letuš)

5.1. Dom kulture BRASLOVČE:

št. projektne dok.: PGD/PZI **050514**, AR projekt d.o.o.; maj 2014

- KNJIŽNICA: Knjižnica je končana in odprta.
- Opravljen je pregled požarnega inšpektorja – vse pomanjkljivosti so odpravljene.
- **Parkirišče** - ureditev: Izvedeno tlakovano parkirišče (za cca 20 vozil) vzdolž občinske dovozne ceste z vgradnjo stojnih mest za JR.

5.2. Dom krajanov GOMILSKO:

št. projektne dok.: **6404**, Projektivni biro Velenje d.d., september 2011

Ureditev Odra, dvorane in okolice: plan 2018/19

- **Brušenje in lakiranje odra** – dela izvedena in zaključena
- **Oderska tehnika:** (reflektorji, elektro oprema) – dela izvedena in zaključena
- **Zaves:** (obnova zaves...) – dela izvedena in zaključena

Sanacija pločnika ob objektu – tlakovanje in ureditev dostopov (Vzhodna, južna in zahodna stran).

Sanacija tal pod tribunami v dvorani (odstranitev dotrajanega parketa, hidroizolacija in betonski tlak) – glede na prosta sredstva

5.3. Kulturni dom LETUŠ:

- Pri objektu Žaga je izdelan nadstrešek s priročnimi sanitarijami - WC.
- Prostor namenjen priročni kuhinji je opremljen s policami in stensko keramiko.

Sanacija objekta KD Letuš: predvidena dela za 2018/19

- Menjava oken na celotnem objektu – dela izvedena
- Zazidava odvečnih okenskih odprtih – dela izvedena
- Izvedba ogrevanja dvorane in ostalih prostorov – dela izvedena
- Ureditev Avle (toplotna izolacija stropa, obložitev stropa z mavčnimi ploščami, slikopleskarska dela) – dela izvedena
- Ureditve glavnega vhoda – *plan 2019*
- Sanacija fasade – *plan 2019*
- Sanacija sanitarij – *plan 2019*
- Možnost ureditve stanovanja v gornjih prostorih (projektna dokumentacija) – *plan 2020*

6. OBNOVE, SANACIJE in GRADNJA OBJEKTOV

6.1. Obnova gradu ŽOVNEK

št. projektne dok.: 03/97 ; Savinjaprojekt GIZ, marec 1997

št. proj. Dok. 198/17-K; PPS Prizma d.o.o., marec 2017

- Izveden je geodetski posnetek celotnega objekta. Izdelana je strokovna študija za nadaljnje sanacije zidov gradu. Načrt gradbenih konstrukcij, št. 198/17-K, PPS Prizma d.o.o..



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- Oddana je dokumentacija za ponovno prijavo na razpis Interreg za pridobitev nepovratnih sredstev z naslovom »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«.
- Izvedena so dela na vhodnem stolpiču z montažo priročnih sanitarij.
- poteka predvidena obnova zidov na stolpu

6.2. Obnova fasade Braslovče 22 – občina

Izveden je razpis za izbor izvajalca obnove fasade Braslovče 22. Zaradi izkazanih nepravilnosti s strani izbranega izvajalca se je razpis ponovil in vnovčila se je bančna garancija. Po pregledu celotne prejete dokumentacije se je pričelo z deli z izbranim novim izvajalcem (Remont d.d.). Zaključena so dela, ki so bila predvidena za leto 2017.

Predvidena dela za 2018 (sanacija fasade na Severni in Vzhodni strani) so izvedena in dela prevzeta.

6.3. Obnova športne dvorane Trnava

Izvedena so dela na sanaciji športne dvorane Trnava (obnova parketa, menjava oken, oplesk sten, pregled, ureditev meteornega odvodnjavanja..) Pri delih je intenzivno sodelovalo športno društvo Trnava.

6.4. POŠ Letuš, POŠ Gomilsko, POŠ Trnava

Izvedena nujna vzdrževalna dela na objektih POŠ Gomilsko, POŠ Trnava in POŠ Letuš.

6.5. OŠ Braslovče

Pripravljena in usklajena je PGD dokumentacija (Projektivni biro Velenje d.o.o.) za gradnjo prizidka in širitev jedilnice k šoli Braslovče. Širitev predvideva tudi dodatne prostore za glasbeno šolo. PGD dokumentacija je oddana na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja.

6.6. Sanacija mostu Poljče

Izvedene strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, ki so osnova za pridobitev projektnih pogojev upravljalca z vodami MRSV (Ministrstvo RS za vode).

Izveden je geodetski posnetek potreben za projektiranje in PZI Projekt (ARPING d.o.o.)

6.7. Postajališče za Avtodome

Pripravljen in izveden je PZI načrt in lokacija za postajališče za Avtodome št. 146/2017 (Vizura Matko).

6.8. Kozolec Braslovče – Skupni palc'

Dela na projektu - Skupni palc' so potekala po planu. Izdelana in zaključena so vsa tesarska dela vključno z zasteklitvijo gornjega dela kozolca, kjer se bo vzpostavil muzej z etnološko zbirko. Urejen povečan odjem električne energije. Različne prireditve se že odvijajo (poroke, obletnice, igre....).

6.9. Dogovor o razvoju regij DRR-2 ;

Pripravljen in usklajen je razdelilnik kvote sredstev za občine spodnje Savinjske doline (SSD) - prednostne naložbe za obdobje EKP 2014-2020. Skupna višina predvidenih sredstev je 10.348.899 Eur od tega za občino Braslovče po ključu - 13,03% zneso 1.347.427 Eur.

Občina sodeluje na skupnih projektih po predvidenih sklopih:

Pod 4.4. **Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti**

vse občine skupaj 1.714.400 Eur, Braslovče 22.331 Eur – *prioriteta 4*

- *Kolesarska steza G8* (na relaciji Šmartno-Braslovče-Prebold-Žalec) predvidena sredstva 7.920 Eur
- *Kolesarska steza D1-2* (na relaciji Prebold-Braslovče-Tabor-Vransko) predvidena sredstva 222.123 Eur

Pod 5.1. **Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim razmeram**

vse občine 1.345.000 Eur, Braslovče 80.000 Eur – *prioriteta 3*

- *Most Poljče*, protipoplavni ukrep



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Pod 6.1. **Vlaganje v vodne sektor:**

vse občine 3.739.827 Eur, Braslovče 1.245.096 Eur – prioriteta 1 (kanalizacija) in prioriteta 2 (vodovod)

- Kanalizacija Orla vas (560m) – 300.000 Eur
- Kanalizacija Parižlje (dograditev več preostalih odsekov kanalov) – 350.000 Eur
- Obnova vodovodov: Tabor – Braslovče – Prebold – 72.500 Eur
Zaplanina – Ločica – Vrnsko – 522.596 Eur

Predvideni projekti so prijavljeni, poteka priprava dokumentacije (DIIP, PZI...)

7. Urejanje POKOPALIŠČ in MV

7.1. Redno vzdrževanje MV in pokopališč:

Izvaja se redno čiščenje in vzdrževanje površin pri pokopališčih (Braslovče, Šentrupert, Gomilsko) in mrliških vežic (Braslovče in Gomilsko).

7.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO) so se morale dodatno izdelati strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitev mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015, HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče predvideno za gradnjo MV Trnava poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74m, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno zato je v pripravi še drugo mnenje za pripravo strokovnih podlag za nadaljevanje priprave PGD dokumentacije za MV Trnava (ARPING).

7.3. Sanacija Mrliške veže Braslovče

IDZ za sanacijo MV Braslovče

Sanacija (vzdrževalna dela na objektu) predvidena dela za 2018 / 19

- Sanacija sanitarij (dograditev dodatnega stranišča za invalide, obnova obstoječega) – dela zaključena
- Obnova - zamenjava oken, obnova vrat v sanitarije – dela zaključena
- Ureditev kuhinje in ogrevanja – dela zaključena
- Toplotna izolacija vzhodne, severne in zahodne fasade (stirodur, zaključni sloj) – plan 2019
- Ureditev vhoda v MV in okolice – plan 2019
- Obnova kritine na strehi z nadstreškom – plan 2019

8. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

8.1. REDNO VZDRŽEVANJE

- krpanje in asfaltiranje manjših udarnih jam na cestah s hladnim asfaltom
- sanacija cest z novo asfaltno prevleko (cesta Rezana – Gomilsko, Podvrh)
- sanacija bankin in obcestnih jarkov (Kamenče, Zakl, Gomilsko, Orla vas, Dobrovlje, Letuš)
- čiščenje zaraščenih meteornih jarkov in kanalov ter posek grmovja ob cesti (mulčenje)
- čiščenje in izpiranje prepustov
- sanacija mostu Zg. Gorče (betonska utrditev temeljev)

8.2. REDNO VZDRŽEVANJE javnih površin in objektov

- urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, ažuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov)
- redna košnja javnih površin



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- redno servisiranje orodja, opreme in strojev
- redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- redno obžagovanje dreves in vej ob gozdu na javni cesti
- čiščenje objektov na prireditvenem prostoru
- čiščenje jarkov in kanalet ter prepustov ob večjem dežju (vse javljene lokacije na območju občine)
- ureditev površin za šport pri OŠ Braslovče (poravnava travnatih površin in zatravitev)

8.3. Zimska služba

Izvedeno pometanje cest (pesek).

8.4. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure.

Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).

9. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V obdobju januar – avgust 2018 je bilo na območju občine **17 intervencij**

- 1x februar visok sneg – možna zrušitev ostrešja,
- 1x neurja (nanos vejevja na zapornice struge),
- 4x pomoč oboleti osebi, 1x nesreča v cestnem prometu.
- 4x požar na objektih
- 5x prometne nesreče
- 2x neurje, poplave

Usklajevanje s PGE Celje je zaključeno za posredovanje ob prometnih nesrečah osrednje enote na območju občine.

- Podpisana pogodba med občino gasilsko zvezo in društvi o opravljanju javne gasilske službe za 2018.
- Izvedene so volitve vodilnih v gasilskih društvih, gasilskem poveljstvu občine GPO in GZ Žalec
- V pripravi izobraževanje za izvajanje prvih posredovalcev
- Izveden dopolnjen Alarmni načrt (dodatno prošenje za prometne nesreče za enote I.kategorije)
- V planu je še izvedba vaje reševanja na vodi skupno s potapljači na jezeru Braslovče.
- Plačevanje nabavljenega vozila GVC za Letuš poteka po planu (konec financiranja september 2019 in v planu naslednje vozilo AC za Braslovče) prav tako planirana nabava zaščitno reševalne opreme.

10. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd., za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom OPPN-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski OPPN-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

10.1. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče ter njegovimi spremembami, trenutno občina pripravlja in vodi naslednje OPPN-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Zavod za kulturno dediščino je v postopku izdelave dopolnjenega osnutka OPPN zahteval, da se pripravi Idejna zasnova krajinske arhitekture, v ta namen je občina že naročila idejno zasnovo krajinske arhitekture, za ta namen pa je morala naročiti tudi predhodne arheološke raziskave območja okoli dvorca.
- **OPPN za območje PA19 in PA18 – Parižlje (južni del):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 1/17). Pripravljen je geodetski posnetek območja, ki je podlaga za začetek izdelave osnutka OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

10.1.2. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:

- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret):** Investitor je začasno ustavil vse postopke za pripravo OPPN.
- **OPPN za del območja PA2 – Braslovče (Marovt – Rojšek):** Trenutno se na predlog prostorskega akta pridobivajo končna pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik):** Izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki je potekala od 9. julija do 9. avgusta 2018, javna obravnava je potekala 18. Julija 2018 s pričetkom ob 16. uri. V času javne razgrnitve ni bilo podanih pripomb zainteresirane javnosti. Trenutno se pripravlja predlog za pridobitev končnih mnenj nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja PA 9 – Rakovlje in Braslovče Terasa 3 - zahod:** Izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki je potekala od 5. junija do 5. julija 2018, javna obravnava je potekala 13. junija 2018 s pričetkom ob 16. uri. V času javne razgrnitve ni bilo podanih pripomb zainteresirane javnosti. Trenutno se k predlogu prostorskega akta pridobivajo končna mnenja nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Vrečar):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 32/18). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

10.1.2. OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMEB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle Zakl:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/17), izdelan je dopolnjen osnutek prostorskega akta, izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. K predlogu prostorskega akta se pridobivajo končna pozitivna mnenja.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Šporn Parižlje:** Investitor je začasno ustavil vse postopke za pripravo OPPN.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rojnik Poljče:** Prostorski akt je pripravljen za sprejem na seji OS.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – predstavitev kmetije Strnad:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 35/18). Trenutno se pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora k osnutku prostorskega akta.

OPPN-ji (območje Žovneka in Pariželj) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si/>).



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

10.2. POSTOPEK sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče – priprava OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Občine Braslovče (OPN)

Trenutno smo s pripravo OPN vstopili v zaključno 12. fazo.

Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se vodi postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze nadaljevanja priprave OPN naslednji:

1. faza:

1.a faza: sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki ga sprejme župan ter potrebne objave /december 2012 – januar 2013/ ŽE IZVEDENA

1.b faza: poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude / marec 2013 / ŽE IZVEDENA

1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic / avgust 2015 / ŽE IZVEDENA

1.č faza: razveljavitev veljavnega sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO št. 3504-2/2013-1 z dne 21.12.2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2013 in sprejem novega sklepa o začetku priprave OPN, ki ga sprejme župan ter potrebne objave /december 2015/ ŽE IZVEDENA

2. faza: priprava osnutka OPN

/ 90 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze/ ŽE IZVEDENA

3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP) februar 2016 / ŽE IZVEDENA

4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prva mnenja k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN/ marec 2016 / ŽE IZVEDENA

/ rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje – nadaljnji postopek je opisan ob predvidevanju, da presoje ne bo potrebno izvajati; v kolikor bo odločeno drugače, se roki od te faze dalje ustrezno prilagodijo postopku /

5. faza: usklajevanje z nosilci urejanja prostora / usklajevanje z različnimi nosilci urejanja prostora je potekalo od aprila 2016 do oktobra 2017 / ŽE IZVEDENA

6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN / oktober 2017 / ŽE IZVEDENA

7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči Občine

/ javna razgrnitev je potekala od 13. novembra 2017 do 13. decembra 2017; 6. decembra 2017 ob 16. uri je potekala javna obravnava; priprava stališč do pripomb in predlogov ter pisno seznanjanje lastnikov s stališči občine – januar 2018 / ŽE IZVEDENA

8. faza: priprava predloga OPN za 9. in 10. fazo / februar 2018 / ŽE IZVEDENA

9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke na MOP / februar 2018 / ŽE IZVEDENA

/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /

10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo druga mnenja k načrtovanim ureditvam v predlogu OPN – ŽE IZVEDENA

/ Občina je dne 30. 7. 2018 prejela še zadnje pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode k predlogu OPN, s tem je izpolnjen pogoj za sprejem odloka o OPN na občinskem svetu /

11. faza: uskladitev predloga OPN – ŽE IZVEDENA

/ Občina je hkrati z izvajanjem 10. faze, torej s pridobivanjem pozitivnih 2. mnenj, že usklajevala tudi predlog OPN glede na pridobljena 2. mnenja nosilcev urejanja prostora /

12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine – V TEKU



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

/ Trenutno poteka sprejem Odloka o OPN na seji OS, ki bo 5. septembra 2018. Po sprejemu na seji OS sledi objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine /

10.3. Sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče (LPC Gomilsko)

Na pobudo in stroške investitorja občina vodi tudi postopek SD SPRO in PRO za umestitev v prostor LPC Gomilsko. Sklep o začetku priprave SD SPRO in PRO je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 11/18. Na osnutek prostorskega akta so bila pridobljena vsa prva mnenja nosilcev urejanja prostora, Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje je izdalo odločbo št. 35409-157/2018/15 z dne 17.5.2018, da je potrebno za prostorski akt (SD SPRO in PRO – LPC Gomilsko) izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Trenutno je postopek v izdelavi okoljskega poročila in usklajevanju z Ministrstvom za zdravje. Vzporedno z izdelavo okoljskega poročila je potrebno za LPC Gomilsko zagotoviti tudi neposredno cestno povezavo na državno cesto (oz. avtocesto), zato potekajo tudi usklajevanja z Ministrstvom za infrastrukturo glede umestitve neposrednega cestnega priključka na avtocestno omrežje.

Glede na to, da bo občina sprejela OPN pred zaključenim postopkom SD SPRO in PRO (LPC Gomilsko) se ta postopek, ki je v teku ustavi in na željo investitorja ponovno prične kot Spremembe in dopolnitve OPN.

Pripravili:

Točka od 1-9 :

Milan Šoštarič dir. OU

Točka 10 :

Simona Klokočovnik – svetovalka za okolje in prostor