



**OBČINA SEMIČ**  
OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

Gradivo za 26. redno sejo občinskega sveta v juliju 2014 – k točki **3** dnevnega reda

---

Številka: 032-05/2014-2

Zadeva: **Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine**

**A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV:**

Vsi sklepi so bili poslani v objavo na spletno stran občine, [www.semic.si](http://www.semic.si), v katalog informacij javnega značaja/seje 2014/ 25. redna seja.

**Sklepi 25. redne seje, dne 8. 5. 2014:**

1. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Semič v predlagani vsebini s pripombami:  
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36, dne 23. 5. 2014.
2. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo industrijskih stavb in skladišč:  
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 37, dne 26. 5. 2014.
3. Sklep o dodatnem znižanju plačila programov v vrtcu:  
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36, dne 23. 5. 2014.
4. Sklep o potrditvi Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič:  
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36, dne 23. 5. 2014.
5. Sklep o potrditvi Tehničnega popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu:  
Tehnični popravek je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35, dne 16. 5. 2014.  
Po objavi v Uradnem listu smo s strani Direktorata za prostor prejeli poziv za razveljavitev tehničnega popravka, ker popravek v predlagani vsebini ni možno speljati s postopkom tehničnega popravka. Temu primerno bo potrebno izpeljati druge postopke s katerimi se bi lahko odpravilo odkrite napake. V skladu z njihovim pozivom je za obravnavo na 26. redni seji podan predlog za razveljavitev sprejetega tehničnega popravka.
6. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena:  
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36, dne 23. 5. 2014.
7. Sklep, da se za direktorico JZ KC Semič imenuje Irena Plut:  
Sklep je bil imenovani vročen, prav tako Svetu zavoda KC. Imenovana z delom nastopi 1. julija 2014.
8. Sklep, da se pooblašča županjo Polono Kambič, da neizbrane kandidate obvesti o neizbiri:  
Obvestilo je bilo vročeno vsem neizbranim kandidatom, ki so oddali prijavo za delovno mesto direktorja KC Semič.
9. Sklep, da je mnenje občinskega sveta Občine Semič, da je bil celotni izbirni postopek imenovanja direktorja JZ KC Semič za mandatno obdobje 2014 – 2019 izpeljan strokovno in skladno z veljavno zakonodajo:  
Sklep je bil vročen predsednici sveta JZ KC Semič, Rosi Mohar.

## B) AKTIVNOSTI OBČINE:

### **1. Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine (Belokranjski vodovod – 2. faza):**

Zaključena so dela na trasah: povezovalni cevovod Gaber – VH Gaber, povezovalni cevovod Visoka cona – Iskra, povezovalni cevovod Visoka cona – center Semiča, rekonstrukcija cevovoda Krč – Iskra, dela na VH Osojnik ter dve reducirni postaji na obstoječem cevovodu v ulici Gaber. Za navedene objekte je že pridobljeno uporabno dovoljenje. Dela na trasi cevovoda občinska meja – Nestoplja vas - VH Krč ter na objektu VH Krč so zaključena. V decembru 2013 je že bil izveden tehnični pregled, vendar bo zaradi neodprave pomanjkljivosti v kratkem izveden ponoven tehnični pregled in nato pridobljeno uporabno dovoljenje. V izvajanju je projektiranje višinske cone, in sicer izvedba vrtine in črpališča Brezovica, povezovalnega cevovoda in vodohrana Brezovica. Po podpisu aneksa k osnovni pogodbi se bodo pričela izvajati dela na objektih višinske cone.

Na podprojektu kanalizacije in ČN Semič so dela zaključena. Pridobljena je odločba o poskusnem obratovanju ČN in uporabno dovoljenje za kanalizacijo.

### **2. Energetska sanacija OŠ Semič:**

Pričela so se izvajati dela na 2. fazi, kjer je predvideno: obnova strehe, izolacija poševnih in ravnih stropov, izolacija vkopanih sten telovadnice in učilnic v novem delu, obnova tlaka v historičnem delu, ... V 1. fazi je bilo izvedeno: zamenjava stavbnega pohištva ter toplotna izolacija večjega dela fasade. Izvajalec del je PAM d.o.o. iz Novega mesta, gradbeni nadzor opravlja Arha Plus d.o.o. iz Črnomlja. Pogodbena vrednost gradbenih del (z upoštevanim aneksom za povišanjem vrednosti) je 521.905,45 EUR brez DDV (oz. 636.724,65 EUR z 22% DDV). Realizacija na projektu v letu 2013 je bila 411.320,38 EUR. Sofinanciranje že izvedenih del je v višini 318.063,73 EUR. Zaključek del je predviden do konca avgusta 2014.

### **3. Projektna dokumentacija - kanalizacija:**

V izvajanju je projektiranje kanalizacije ulic Sadinja vas, Trata in Vavpča vas ter Krupa, Moverna vas. Predstavitev krajanom Moverne vasi in Krupe je bila izvedena v maju. V kratkem pričakujemo izdelano projektno dokumentacijo z usklajeno traso. Predstavitev prebivalcem ulic Trata, Vavpča vas in Sadinja vas bo izvedena v kratkem.

### **4. Rekon. dela LC 255103(odcep KC-odcep Sp. Gorenice):**

Dela se izvajajo: na odcepu Dom paraplegikov – stopničke je izvedena meteorna kanalizacija, oporni in podporni zidovi, pločnik in delno javna razsvetljava; dela na odcepu KC – Dom paraplegikov se izvajajo sočasno z zemeljskimi deli pri rekonstrukciji trgov. Z izvajalcem del, družbo CGP d.d., smo 31.1.2014 podpisali pogodbo, ki je v višini 822.143,49 EUR z DDV. Investicija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dne 24.4.2014 je bila s strani ministrstva opravljena kontrola na terenu, pripomb ni bilo.

### **5. Ureditev trškega središča v naselju Semič:**

Pogodbo z izvajalcema del Begrad d.d. in Malkom Novo mesto d.o.o. (ki sta oddala skupno ponudbo), smo podpisali dne 7.4.2014, in sicer v višini 626.040,87 EUR z DDV. Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Dela se intenzivno izvajajo. Glede na osnovno pogodbo bo potrebno izvesti določena dodatna dela, ki niso bila zajeta v osnovnem projektu in so potrebna za kvalitetno in celovito izvedbo investicije. Vsebinsko je obseg dodatnih del usklajen, postopek javnega naročila za ta dela bo zaključen po sprejemu rebalansa proračuna.

### **6. Nakup kombija za prevoz šolskih otrok:**

Na javni razpis za izbiro dobavitelja smo prejeli eno ponudbo, podjetja Avtobus d.o.o. iz Maribora. Ponudba je v višini 86.010 € z DDV, kar nekoliko presega proračunska sredstva v sprejetem proračunu. Minibus bo dobavljen najkasneje do konca julija 2014.

### **7. Komunalna infrastruktura ulica Pot k Lebici:**

Izbran je izvajalec del, s katerim smo pred kratkim tudi podpisali gradbeno pogodbo. Izvajalec je podjetje GN Alojz Muren s.p. iz Kanižarice, ki je v postopku oddaje javnega naročila oddal najugodnejšo ponudbo za izvedbo del, in sicer v višini 79.144,35 EUR. Z deli bo pričel v teh dneh. Izvedeno bo: ureditev ceste A (Bahorič – Ogulin) z odvodnjavanjem ter ureditev ceste C (odcep proti Štuklju).

### **8. Obnova vodovodov:**

V letu 2014 nameravamo obnoviti vodovod Gaber – Ulica Pod Vrhom (odsek od Dacar do zgornjega priključka ulice Pod Vrhom na regionalno cesto) v dolžini cca. 480 m.

### **9. Aktivnosti na pokopališčih:**

- **mrliška vežica Novi Tabor – Črmošnjice:**

Dne 24. 3. 2014 je bila naročena parcelacija, obravnava še ni bila razpisana, pričakujemo, da bo v kratkem. Na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je bil dne 11. 4. 2014 poslan dopis z obrazložitvijo in dokumentacijo, s katero dokazujemo, da so izpolnjeni pogoji za neodplačen prenos zemljišč. Odgovora s strani Sklada do priprave gradiva še nismo prejeli. V kolikor naše obrazložitve ne bodo sprejeli, bomo morali zemljišče za izgradnjo nove mrliške vežice odkupiti.

- **mrliška vežica Gradnik:**

Podjetje Biro Smer iz Metlike je izdelalo projekt za izgradnjo nove mrliške vežice (projektantski predračun izgradnje znaša 83.300,00 EUR). Pred izdajo gradbenega dovoljenja moramo spremeniti projekt v delu, kjer je opredeljen potek komunalnih priključkov (prestavitev elektro priključka).

- **mrliška vežica Rožni Dol**

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo mrliške vežice je izdelana in dostavljena na občino. V aprilu je idejno zasnovo potrdil pokopališki odbor. Izvedena je geodetska odmera zemljišča. V teku so pogajanja z lastnico zemljišča za odkup.

**C) Aktivnosti v zvezi s podjetniškim inkubatorjem TRIS Kanižarica**

Občina Črnomelj se je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) dogovorila za odkup treh prostorov v lasti Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj, in sicer za ceno 34.000 €. Odkup je bil izveden konec leta 2013 in tudi prevzet s strani občine. Po odkupu se nadaljujejo aktivnosti za zagon inkubatorja, najprej s prijavo na razpis Pokolpja za nabavo opreme, ki bo po dosedanjih informacijah objavljen v jeseni tega leta.

**D) AKTIVNOSTI V ZVEZI S POBUDAMI IN VPRAŠANJI ČLANOV OS:**

**Cesta v ulici Zgornja Kašča (Hudak):**

Sanacija tega odseka je zajeta v sklopu del v okviru rednega vzdrževanja cest, ki se bodo izvajala v kratkem.

**Koš za smeti na parkirišču nad Srednjo vasjo:**

Kljub večkratnim pozivom Direkciji RS za ceste glede tega predloga, z njihove strani nismo prejeli odziva, zato bo občina sama nabavila koš in ga namestila.

**Odvodnjavanje na Kolodvorski cesti:**

Napaka je bila ugotovljena in odpravljena.

Pripravila:  
Občinska uprava

Predlagateljica:  
Polona Kambič, županja