
**11. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA**

15. TOČKA PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA

➤ **Poročilo o izgradnji kanalizacije**

Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani Občine Komenda, dostopno pa je na spodnji povezavi:

<http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/>



OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218 KOMENDA

Tel.: 01/ 724 74 00, 724 74 01, 724 74 02
Fax.: 01/ 834 13 23
Transakcijski račun : 0110 0010 002 377
ID za DDV: SI22332570 Matična št.: 1332155
Šifra dejavnosti: 75110
E-Mail: obcina@komenda.si
http: WWW.KOMENDA.SI

Številka: 032-0001/2018-11

Datum: 2. 6. 2020

OBČINA KOMENDA
OBČINSKI SVET

Zadeva: Poročilo o izgradnji kanalizacije

Povzetek investicijskih vlaganja v kanalizacijo in spremljajočo komunalno infrastrukturo v letu 2020

1. Izgradnja kanalizacije Breg, Klanec, Nasovče

- Izvajalec: LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., Ljubljana
- Pogodba št. 430-0016/2019-31 z dne 27. 9. 2019 Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naseljih Breg, Klanec in Nasovče in Aneks št. 1 z dne 18. 12. 2019.
- Vrednost pogodbe brez DDV = 1.752.935,28 EUR
- Rok izvedbe: 31. 7. 2020
- Vrednost izvedenih del: VI. Začasna situacija – april 2020 = 977.763,19 EUR

Pogodba obsega 3322 m javnega kanalizacijskega omrežja in tri črpališča ter obnovo vodovoda in meteorne kanalizacije. Do konca aprila 2020 je bilo izvedenih 55,77 % del .

Pozivu k sočasni gradnji komunalne infrastrukture so se odzvali tudi Telekom, T-2 in Softnet. Elektro in Petrol niso izkazali interesa za širitev oz. obnovo omrežja.

Precej težav izhaja iz zastarelih projektov (Nasovče GD 2009 in dopolnitev 2011), tako da je nujna novelacija projektov, kar otežuje nemoteno izvedbo del. Operativni sestanki z izvajalcem, podizvajalcem za izgradno vodovoda, investitorjem in gradbenim nadzorom potekajo enkrat tedensko. Uroš Sušnik iz RO Občine Komenda gradnjo dnevno spremlja na terenu in skuša reševati odprta vprašanja z vaščani.

Občani, ki želijo podrobnejše informacije ali pojasnila se oglasijo tudi v RO Občine Komenda.

Breg

Gradnja se je pričela na Bregu, kjer je izgrajeno 513-m fekalne kanalizacije (kanal B1, B2 + tlačni vod v dolžini 105 m s črpališčem, B3,B4), 220 m vodovoda. Na Bregu je

gradnja kanalizacije in obnova vodovoda končana in na nekaterih odsekih tras je urejna tudi preplastitev cest.

Klanec

Zaradi lažjega in hitrejšega usklajevanja interesov vaščanov in občine kot investitorja je bil pred začetkom gradnje na Klancu ustanovljen Vaški odbor Klanec.

Izgrajeni so fekalni kanali K1, K1.1, K1.2, K2, K3.1, K3.2.1, K3.2.1.1 v skupni dolžini 1538 m in 136 m tlačnega vodovoda ter obnova vodovoda v dolžini 1025 m.

Na Klancu je končana tudi gradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste v dolžini 245 m.

Na pobudo vaškega odbora Klanec bo potekala sočasna obnova ceste na v dolžini 700 m, od hišne št. Klanec 6 do hišne št. Klanec 35 A, ki bo vključevala tudi izgradnjo pločnika.

V maju je bilo uspešno zaključeno javno naročilo in 15. 5. 2020 podpisana izvajalska pogodba z družbo LAVACO d.o.o., ki naj bi gradnjo zaključil do 31. 7. 2020.

Pogodbena vrednost investicije znaša 211.761,81 EUR z DDV.

Nasovče

V Nasovčah se je gradnja pričela v maju 2020, delno je izgrajen kanal N3. Izveden je podboj pod vodotokom Reka za izgradnjo odseka krvavškega vodovoda v smeri Vodice in za izgradnjo kanalizacije.

V Nasovčah ovirajo gradnjo zapleteni odnosi somejašev ob trasi kanalizacije.

Terminski plan izgradnje ostaja nespremenjen in predvideva zaključek gradnje konec meseca julija 2020.

2. Priključenost na kanalizacijo

Izdane odločbe	1123	
Plačan komun.prispevek	1058	
Izvedeni priklopi	885	
Zapadle odločbe	240	

Ponovno poudarjamo, da morajo zavezanci ob priklopu na javno omrežje poskrbeti za zapisniški pregled zgrajenega hišnega priključka in revizijskega jaška in zapisnik dostaviti Režijskemu obratu Občine Komenda.

Pripravila:
Bernarda Pavlinič

