



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

**Priloga – k TOČKI 4.**

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

### POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 20. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 20. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.
- V Ur. listu RS št. 68/2017 so bili objavljeni naslednji akti:
- Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar – marec 2018
- Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi - k.o. Braslovče
- Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi - k.o. Male Braslovče

Pripravila:  
Verica Kamin

### POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

#### 1. VODOVOD

##### 1.1. VODOVOD OPPN Rakovlje-šola

Dela so izvedena - strošek nosilca opremljanja zemljišč – Šmit. Izveden je tehnični pregled in opravljen je prenos na JKP d.o.o..

##### 1.2. VODOVOD - LETUŠ (odcep Gračner-Lenovšek)

Vodovod je na tem odseku saniran.

##### 1.3. VODOVOD – OBNOVE

Skupno z JKP d.o.o. se pripravljajo plani obnove vodovodnih odsekov (glede na nujnost, število okvar...). Sanacija priključka Braslovče blok-Br. 5a, obnova odcepa Rezana.

##### 1.3.1. VODOVOD - Braslovče

Vodovodni priključek za Braslovče 5A-večstanovanjski objekt in Braslovče 9 – blok, ki poteka preko državne ceste, je saniran. Izvajalec Hidroplanum d.o.o. / JKP Žalec d.o.o. (strošek: gradbena dela občina, ostalo JKP d.o.o.).

#### 2. KANALIZACIJA

##### 2.1. PROJEKTNA dokumentacija (PGD / PZI)

##### 2.1.1. PGD - Kanalizacija LETUŠ - DESNI breg:

Št. projektne dokumentacije: 81-KA/09-PGD; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., december 2014.

Projektiranje je zaključeno in pridobljeno je GD, št. 351-61/2015-15 7 z dne 14.07.2015. Projektna dokumentacija PGD/PZI za kanal Letuš DESNI breg je izvedena. V nadaljevanju bo



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

potrebno izvesti še projektiranje za povezovalni kanal Letuš - Male Braslovče in vakuumsko postajo.

### 2.1.2. PGD - Kanalizacija LETUŠ - LEVI breg:

Št. projektne dokumentacije: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2012.  
Za območje Letuš LEVI breg je projektna dokumentacija za kanal izvedena. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju se izvaja projektiranje črpališča in povezava kanalizacije Letuš levi breg na čistilno Šmartno ob Paki. Odkupljeno je zemljišče za postavitev vakuumskega črpališča (Občina Šmartno ob Paki in Občina Braslovče v sorazmernem deležu).

### 2.1.3. PGD - Kanalizacija povezovalni kanal Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje:

Št. projektne dokumentacije: PGD **32/2014**; Savinja projekt d.o.o.  
Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za kanalizacijo na odseku Grajska vas–Gomilsko–Šmatevž – Glinje je v izdelavi - projektant Savinjaprojekt d.o.o. Žalec.  
Trasa poteka kanalov je usklajena, prav tako so pridobljena soglasja lastnikov zemljišč in soglasodajalcev (v decembru je bilo pridobljeno še soglasje ZVNDK glede na predhodna arheološka izkopavanja). Projekt je fazno razdeljen in bo predan na UE Žalec za pridobitev gradbenega dovoljenja.

### 2.1.4. PGD – Sekundarna kanalizacija Gomilsko:

Št. projektne dokumentacije: PGD **52/2015**; Savinja projekt d.o.o.  
Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za sekundarno kanalizacijo za naselje Gomilsko je v izdelavi - projektant Savinjaprojekt d.o.o. Žalec.  
Trasa kanalov je usklajena. Prav tako so pridobljena soglasja lastnikov zemljišč. Pridobljeno je tudi soglasje ZVNDK glede na predhodna arheološka izkopavanja. V zaključni fazi je priprava popisov in priprava na razpis za izbor izvajalca.

### 2.1.5. PZI / PID – kanalizacija – skupinski priključki:

Št. projektne dokumentacije:

- PZI **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK1.2** – odcep Magašič
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK1.2** – odcep Magašič
- PID **137/2017**; Vizura Matko d.o.o., september 2017, **Parižlje FK6** – odcep Pižorn
- PZI **049/13**; Vizura Matko d.o.o., **Parižlje FK4** – odcep Irman
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK4** – odcep Irman
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK2** – odcep Starc-Podlesnik
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK3** – odcep Sečki
- PID **049/2017**; Vizura Matko d.o.o., julij 2017, **Parižlje FK1** – odcep Kokovnik-Beričič
- PZI **098/2017**; Vizura Matko d.o.o., avgust 2017, **Parižlje Jug FK7** – odcep Florjanc-Cizej
- PID **015/2017**; Vizura Matko d.o.o., junij 2017, **Braslovče FK6.2** – odcep Radišek
- PID **016/2017-3**; Vizura Matko d.o.o., junij 2017, Preserje (F16) - **Parižlje FK13** – odcep Vrščaj
- PZI **\_\_\_/2017**; Vizura Matko d.o.o., **Grajska vas FK2** – izdelan, v izdelavi popisi, soglasja
- PZI **\_\_\_/2017**; Vizura Matko d.o.o., **Orla vas FK2** – v izdelavi
- PZI **37/2012**; Savinjaprojekt; **Rakovlje-območje 3 FK1** – odcep Dovečar – izdelan.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

Izdelani so geodetski posnetki vseh zgrajenih priključkov za naselja Braslovče (Praprotnik-Možina, Legant, Presker 35-46), Rakovlje (Gajšek, Strojanshek, Strožer), Parižlje (FK4, FK6, FK1.2), Trnava (Kikel), Šentrupert. Kanalizacijski odcepi so vrisani v kataster in izveden je prenos v upravljanje na JKP Žalec d.o.o..

## 2.2. GRADNJA KANALIZACIJE

### 2.2.1. Tlačni KANAL na odseku Kaplja vas – Grajska vas; gradnja:

Št. projektne dok.: 41/2012; Savinjaprojekt GIZ d.o.o., maj 2012

Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas je pridobljeno pravomočno gradbeno dovoljenje, št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015. Gradnja tlačnega voda je fazna.

Zaključena je IV.A faza. V pripravi je dokumentacija za tehnični prevzem in pridobitev uporabnega dovoljenja. Izvedeno je čiščenje obstoječega kanala in pregled tesnosti. Izdane so odločbe za plačilo komunalnega prispevka za tiste stranke, ki imajo možnost priključevanja. Na podlagi plačila obveznosti se s strani JKP d.o.o. izda soglasje za priključitev. Operativna priključitev bo možna takoj po uspešnem tehničnem pregledu in prevzemu kanala v upravljanje na JKP d.o.o..

### 2.2.2. Sekundarna kanalizacija - Grajska vas FK2:

V izvajanju je gradnja sekundarnega kanala Grajska vas FK2. Izdelana je PZI dokumentacija in pridobljeno je soglasje Zavoda (Arheologija). V pripravi je razpis za izvajalca del, ki ga izvaja JKP Žalec d.o.o.. Opravljene so geodetske meritve ceste z obnovo mejnih znamenj. Operativni pričetek del bo takoj po končanem izboru in uvedbi v delo.

### 2.2.3. SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI:

Skupinski priključki se izvajajo po terminskem planu in glede na razpoložljiva sredstva. Zaradi inšpekcije je nujno dokončanje kanalizacije v naselju Parižlje (aglomeracija Polzela-rok 2017), zato so se planirana finančna sredstva na kontu priključki povečala. V izvajanju so skupinski priključki in postavitve manjkajočih HP jaškov tudi za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Male Braslovče, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še dograditi. Nadaljnja gradnja posameznih odceпов je odvisna od razpoložljivih sredstev, vendar je potrebno prednostno zaključiti gradnjo odsekov v naselju Parižlje (FK13 – odcep Vrščaj, FK7 – odcep Florjanc, FK2 – odcep Starc, FK3 – odcep Sečki) in Orla vas (sekundarni kanal FK2).

Trenutno poteka gradnja dveh odsekov: Parižlje FK13 – odcep Vrščaj in Rakovlje FK3.0- odcep Ropret, ki je zaključen.

### Skupinski priključki za kanalizacijo:

#### MALE BRASLOVČE:

- 1.1. Male Braslovče, dodatna vgradnja manjkajočih HP jaškov – izvedeni priklopi
- 1.2. Male Braslovče, priključek Venek – izveden prikllop
- 1.3. Male Braslovče, priključek Slokar – izveden prikllop

#### ŠENTRUPERT:

- 2.1. Šentrupert, odcep Kovačič/Ribič (25, 25A, 26, 24, 24A) – izvedeno 2016
- 2.2. Šentrupert, odcep Veler / Plaskan (26, 22A) - izveden maja 2016



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- 2.3. Šentrupert, odcep Anžlovar (12A, 13) - izveden maja 2016
- 2.3.2. Šentrupert, odcep Štorman (24A) – izveden maja 2016

#### **TRNAVA:**

- 2.4. **Trnava** odcep Zadobovšek-Krajnc (30, NH, 30A, 27A, 27) – izveden junija 2016
- 2.5.1. **Trnava** odcep Mežnar (20A, 21C, 23A,23B) – priklop izveden
- 2.5.2. **Trnava** odcep Cilenšek-Potočnik ( 21B, 21A, 22) – priklop izveden
- 2.6. **Trnava** priklop Mlakar (31, 31A) – priklop izveden
- 2.6.1. **Trnava** priključek Kikel (izvedba priključnega jaška in priklop) – maj 2017
- 2.6.2. **Trnava** odsek Stepišnik / PGD Trnava - izvedba avgust 2017

#### **ŠMATEVŽ ( ČN Šmatevž za 7, 7b,7A, 6, 5) :**

- 2.7. Šmatevž, odsek-priklop Pustoslemšek (7) – izveden julija 2017
- 2.7. Šmatevž, odsek-priklop Grah (5) – izveden oktobra 2017
- 2.8. Šmatevž, odsek cesta Šmatevž – Lumar; PGD dokumentacija v izdelavi.

#### **PARIŽLJE:**

- 3.1.0. **Parižlje FK** odcep Petek-Dernač (20C, 20B, 20D, 21) – izveden septembra 2016
- 3.1.1. **Parižlje FK5.1** odcep Bračun-Diaci-Zupanc (123, 124, 38, 38D, 38B) – izveden avgusta 2016
- 3.2.0. **Parižlje JUG FK 7** odcep Florjanc-Možina (131,128, 3x NH, 136, 130) - obvezna izvedba plan 2017/18.
- 3.3.0. **Parižlje FK4** odcep Irman (24A, 84A, 71A, NH, 71B, 39, 39D, 64E) – izveden septembra 2017, geodetski posnetek, PID, predan v upravljanje na JKP d.o.o.
- 3.4.0. **Parižlje FK6** odcep Pižorn-Gluk (Parižlje 60, 68A, 62, 54, 3xNH, 55, 57A, 57, 58, 57, 55, 43, 44, 44B, 44A) – kanal izveden preko zemljišča Pristovnik / Leskovšek v ulico Gluk – Rovšnik. Kanal je izveden in prevzet, opravljeni so vsi priklopi po plačilu komunalnega prispevka. Zgrajen je celoten kanal v ulici, izdane so odločbe in glede na poravnane obveznosti se izvaja priključevanje. Obnova celotnega cestišča, postavitvev 3x stojnih mest za JR. – kanal izveden septembra 2017, geodetski posnetek, PID predan v upravljanje JKP d.o.o.
- 3.5.0. **Parižlje FK** – odcep Lešer-Marcen (125, 126, 120, 38H), dokumentacija v pripravi – plan 2018
- 3.6.0. **Parižlje JUG** – odcep Marovt Marija (146A, 145 A, 146, 141A, 141, 14 A, 147, 148, 36 A, 36 B, 149, 36, 143) , dokumentacija v pripravi – obvezna izvedba 2017
- 3.7.0. **Parižlje FK3** –odcep Sečki (parc. 538/482, 12B, 12C, 11D, parc. 538/360, 11A, 61) – obvezna izvedba 2017/18
- 3.8.0. **Parižlje FK2** –odcep Starc (51A, 51C, 51B, 48A,12E,67, 48) – obvezna izvedba 2017/18
- 3.9.0. **Parižlje FK1** – odcep Oberstar/Grušovnik (Parižlje 9, 9B) – izveden v juniju 2016
- 3.9.1. **Parižlje FK** priključek Cizej (Parižlje 1) – izveden junija 2016
- 3.9.2. **Parižlje FK1** odcep Klukej (50C, 50) – podaljšanje kanala do 50A, 50B, 53A, 53) - v pripravi PZI (preveritev možnosti priključevanja)
- 3.10. **Parižlje FK12** odcep Magašič ( 3A, 3B, 3E, 3C-MKČN, 3D, 3, 5B , 7A – izveden julija 2017, odločbe za KP izdane, stranke ne plačujejo in še niso priključene
- 3.11. **Parižlje FK** – odcep Vrečko-Vrunč (15B , 14, 14A, 10C, 10A, 10B) – PZI dokumentacija v pripravi



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- 3.12. **Parižlje FK13** odcep Vrščaj (9A, parc. 538/58, 10, 7, 7B, 6, 8, 5C, 5, 5A, 5D, NH, 5D, 5E, parc. 495/10, 4) – izvedena PZI dokumentacija, izbran izvajalec del, gradnja poteka - obvezna izvedba 2017/18
- 3.13. **Parižlje** priključek Cimperman (19, 19B) – izveden v avgustu 2017

#### **RAKOVLJE:**

- 4.1. **Rakovlje** odcep Kralj-Janežič (21,19,NH, NH2, 19A, 49, 50, 52A, 52, 53, 32); v pripravi dokumentacija in soglasja
- 4.2. **Rakovlje-Območje 5** odcep: Čmak-Marovt Ela (Rakovlje 2, 1B, 1A, 1, Braslovče 1); dokumentacija PZI izvedena
- 4.3. **Rakovlje** odcep Hajnšek-Obu (7, 6, 4A, 2A, 3) – dokumentacija PZI izvedena
- 4.4. **Rakovlje-območje 2** odcep Strojanshek-Strojanshek (16 in 16C) - izveden junija 2017.
- 4.5. **Rakovlje-območje 3.0** - odcep Ropret (15A, 14A, 14B, 17F, 15C) ; dokumentacija PZI izvedena, izbran izvajalec, izveden decembra 2017 - obvezna izvedba 2017
- 4.6. **Rakovlje** območje 3 odcep Andrejc-Emeršič (13, 12, 12A) – v pripravi PZI, potreben podboj cestišča (DRSI).
- 4.7. **Rakovlje** odcep PA 15 Janžekovič (Rakovlje 5x NH ) – izveden v avgustu 2016, v pridobivanju uporabno dovoljenje, ko bodo parcele prodane, se izvede priklop za NH.
- 4.8. **Rakovlje-območje 4** odcep Sedovšek/Ambrožič. – izveden maja 2015
- 4.9. **Rakovlje** priključek Gajšek/Gajšek (22, 22A). Postavitev manjkajočega HP jaška in priklop – izveden junija 2017, dokumentacija (geodetski posnetek) predan na JKP d.o.o..
- 4.10. **Rakovlje** priključek Strožer (27, 27A). Postavitev manjkajočega HP jaška in priklop – izveden maja 2017.

#### **BRASLOVČE:**

- 5.0. **Braslovče** – izvedba manjkajočih HP jaškov in priključevanje (26, 48, 40A, 49A...) – izvedeno 2017
- 5.1. **Braslovče** odcep Dobnik-Ferlič (25B, 25A, 25 etažni lastniki) ; izveden v juniju 2016
- 5.2. **Braslovče Trg FK6.2** odcep Radišek –Žohar-Br.9 (11, 13, 5A, 9) – izveden maja 2107, geodetski posnetek, PID, kanal predan v upravljanje na JKP d.o.o.
- 5.2.1. **Braslovče** priklop Ribič (priprava HP in podaljšanje kanala).
- 5.3. **Braslovče** odcep Matko-Praprotnik-Možina (66, 67, 68) – dograjen kanal v dolžini 60m, možen priklop Matko 66, še izvedba podaljšanja kanala do 68 – izveden septembra 2016.
- 5.6. **Braslovče** območje 6 priključek Hribernik (62), Golob, stranke priključene – izveden v juniju 2016.
- 5.7. **Braslovče** območje 6 priključek Burger (57A, 57) – izveden v juniju 2016, stranka se še ni priključila.
- 5.8. **Braslovče** priključek Legant-Basle (31C, 31A etažni lastniki) - izveden marca 2017.
- 5.9. **Braslovče** odcep Turk / župnišče (36, 46, 47) - priključek izveden v juniju 2017, dokumentacija in kanal predan na JKP d.o.o..

#### **ORLA VAS:**

- 7.1. **Orla vas FK2** (9, 9A, 10A, 10B, 154, 10, 12A, 11, 20A, 15, 16, 16A, 27A, 32A, 32, 30, 31, 33, 31A, 29, 28, 26A, 25, 21, 19C, 19A, 13) – v pripravi PZI dokumentacija, obvezna izvedba 2017 (del aglomeracije Polzela).



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

### **GRAJSKA VAS:**

8.0. **Tlačni vod** Kaplja vas – Grajska vas (1.550m). Kanal v celoti zgrajen, poteka urejanje končnega kvalitetnega prevzema in dokumentacije za tehnični pregled.

8.1. Grajska vas **FK1** (40A, 39, 40, 38, 37, 36, 41, 42, 35, 43, 44, 43, 24B4, 32, 33, \*169, 31, 32A, 30, 27, 28, 29, 18, 19 in 19A, 41, 15, 20, 22, 23A, 24, 24A) – v izvajanju (izdaje odločbe, priklop možen po tehničnem pregledu)

8.2. Grajska vas **FK2** (15B, 15C, 15H, 15D, 15E, 15F, 14C, 14B, 14F, 15J, 15G, 15I, 14D, 14E, 15I, 73, 75, 72, 75, 70, 71, 71A) – v izvajanju. Priprava razpisa, PZI dokumentacija izdelana, v pridobivanju soglasje Zavoda (Arheološka izkopavanja)

### **GOMILSKO:**

9. **Gomilsko** - Sekundarna kanalizacija, PGD/PZI v izvajanju (Savinjaprojekt-GIZ), plan 2017, izvedena arheološka izkopavanja in pridobljeno še soglasje DARS-a. Po pridobitvi soglasja Zavoda vložitev na UE Žalec za izdajo gradbenega dovoljenja.

### **LETUŠ:**

11.1. **Letuš** - levi breg, pridobljeno gradbeno dovoljenje, zgrajen del kanala, odcep KD Letuš-križišče.

11.2. **Letuš** - desni breg, pridobljeno gradbeno dovoljenje.

## **3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

### **3.1. ZN ŠMATEVŽ II. del**

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013**, Vizura Matko d.o.o.

Komunalna oprema za ZN Šmatevž je izvedena v celoti. V pripravi je ureditev dovozne ceste od uvoza do križišča, cca. 150 m (obnova mejnih znamenj, ureditev odvoda meteornih vod – jarek, širitev in ureditev ceste, asfaltiranje).

Ureditev odvoda zalednih vod za severni del območja, soglasja lastnikov zemljišč so pridobljena. Izvedeno je odvodnjavanje zalednih vod, vsa meteorna kanalizacija je oprana in očiščena, pregled s kamero, odvodni jarek očiščen – maj / junij 2017. Izveden še meteorni jarek s čiščenjem, izvedba večjega cestnega prepusta z odvodom vod.

### **3.2. OPPN TRNAVA Zahod - obrtna cona , ureditev uvoza OPPN Trnava- obrtna cona na R1-225 ZAVIJALNI PAS**

Št. projektne dok.: PZI **021/2013**, Vizura Matko d.o.o., oktober 2013

Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona je potrebno izvesti še zavijalni pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran ter potrjen s strani DRSl. Opravljena je geodetska odmera za potrebna zemljišča in pridobljena so vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. V izvajanju je postopek odkupa oz. prenosa zemljišč.

### **3.3. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE-šola-zahod**

št. projektne dokumentacije: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, december 2014

- **Območje Rakovlje PA 15** - odcep ceste: križišče - transformator TP Gluk – šola;
- **Območje novogradnje stanovanjskih šest (6) hiš** in blokovne gradnje (4), dolžina kanala 200m;



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

- Izvedena je planirana I. faza gradnje komunalne infrastrukture: dovozna cesta, krožišče, avtobusno postajališče, parkirišča pri šoli, stojna mesta za razsvetljavo, meteorna kanalizacija, fekalni kanal, vodovod, ureditev okolice;
- Za nove NH so izvedeni priključki za vodovod in kanalizacijo. Dokumentacija je predana. Izveden je kvalitetni pregled in prevzem dovozne ceste v upravljanje;
- Izvedena je II. faza gradnje za leto 2017. Izbrani izvajalec (Kostmann d.o.o.) je z deli zaključil (ureditev pločnikov, postavitve AP, postavitve javne razsvetljave). Krožišče in zelenice so zasajene in zatravene (RO). Poteka kvalitetni prevzem.

#### **3.4. KROŽIŠČE Male Braslovče:**

Projekt krožišča Male Braslovče je končan. Financer in lastnik državnih cest DRSI 80%, občina 20%. Izbran izvajalec je VOC Celje d.d., nadzor nad gradnjo izvaja ZIL inženiring.

V sklopu gradnje se je podaljšal pločnik v smeri proti Parižljam in v smeri proti Gornjim Gorčam. Cestna razsvetljava je urejena z LED svetilkami, urejeni so vsi uvozi. Opravljen je kvalitetni prevzem, prav tako tudi prevzem vozišča (DRSI).

S strani občine kot sofinancerja je poravnani dogovorjen znesek do izvajalca. Za krožišče je izveden kvalitetni prevzem, pridobljeno je soglasje prometnega ministrstva.

Zasaditev krožišča je izvedena. Poteka priprava projektne naloge za podaljšanje pločnika in postavitve avtobusne postaje v smeri proti Mozirju.

#### **3.5. Sanacija vozišča Male Braslovče - Braslovče**

Investitor DRSC in izvajalec VOC Celje d.d. sta zaključila z izvedbo širitve vozišča (enostransko za 1m).

#### **3.6. Sanacija cestnega odseka Zgornje Gorče.**

Dela so zaključena v I. fazi (izbrani izvajalec na javnem razpisu: Kostmann d.o.o.), glede na razpoložljiva sredstva se je v celoti obnovilo 750 m ceste (širina 4m z ustreznim odvodnjavanjem).

V pripravi je II. faza na odseku do križišča na Dobrovlje.

##### **3.6.1. Parižlje – Sanacija ceste po gradnji kanalizacije.**

Na vseh delih, kjer se gradi kanalizacija, je cesta obnovljena in novo asfaltirana.

#### **3.7. LETUŠ – Šmartno ob Paki pločnik:**

Naročena je projektna dokumentacija PZI pločnik Letuš 105C – Šmartno ob Paki.

### **4. JAVNA RAZSVETLJAVA:**

#### **4.1. JR Vzdrževanje**

- Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi).

#### **4.2. JR Braslovče - Trg**

- Sanirana je JR v Rakovljah (odcep DTV Partizan - križišče) – luč poškodovana s strani vozila.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

## 5. KULTURNI DOMOVI (DK Braslovče, DK Gomilsko, KD Letuš )

### 5.1. Dom kulture BRASLOVČE:

št. projektne dok.: PGD/PZI **050514**, AR projekt d.o.o.; maj 2014

- KNJIŽNICA: Knjižnica je končana in odprta.
- Opravljen je pregled požarnega inšpektorja – vse pomanjkljivosti so odpravljene.

### 5.2. Dom krajanov GOMILSKO:

št. projektne dok.: **6404**, Projektivni biro Velenje d.d., september 2011

**Fasada:** Dela na fasadi so zaključena (izvajalec Remont d.d.), opravljen je kvalitetni prevzem.

**Vhod DK:** Sanacija vhoda in okolice (tlakovanje vhoda in betonske plošče nad kurilnico z barvanjem dimnika), izvajalec Dograd, je zaključena in opravljen je kvalitetni prevzem. Dodatno je izveden oplesk notranjosti avle in radiatorjev.

### 5.3. Kulturni dom LETUŠ:

- Pri objektu Žaga je izdelan nadstrešek s priročnimi sanitarijami - WC.
- Prostor namenjen priročni kuhinji je opremljen s policami in stensko keramiko.

## 6. OBNOVE, SANACIJE in GRADNJA OBJEKTOV

### 6.1. Obnova gradu ŽOVNEK

št. projektne dok.: 03/97 ; Savinjaprojekt GIZ, marec 1997

št. proj. Dok. 198/17-K; PPS Prizma d.o.o., marec 2017

- Izveden je geodetski posnetek celotnega objekta. Izdelana je strokovna študija za nadaljnje sanacije zidov gradu. Načrt gradbenih konstrukcij, št. 198/17-K, PPS Prizma d.o.o..
- Oddana je dokumentacija za ponovno prijavo na razpis Intereg za pridobitev nepovratnih sredstev z naslovom »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«.
- Izvedena so dela na vhodnem stolpiču z montažo priročnih sanitarij.

### 6.2. Obnova fasade Braslovče 22 – občina

Izveden je razpis za izbor izvajalca obnove fasade Braslovče 22. Zaradi izkazanih nepravilnosti s strani izbranega izvajalca se je razpis ponovil in vnovčila se je bančna garancija. Po pregledu celotne prejete dokumentacije se je pričelo z deli z izbranim novim izvajalcem (Remont d.d.). Zaključena so dela, ki so bila predvidena za leto 2017. Dela potekajo po planu. Nadaljevanje v spomladanskem času 2018 za preostali dve steni.

## 7. Urejanje POKOPALIŠČ in MV

### 7.1. Redno vzdrževanje MV in pokopališč:

Izvaja se redno čiščenje in vzdrževanje površin pri pokopališčih (Braslovče, Šentrupert, Gomilsko) in mrliških vežic (Braslovče in Gomilsko).





OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

## 7.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO) so se morale dodatno izdelati Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitve mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015, HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče predvideno za gradnjo MV Trnava poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74 cm, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno. Nadaljuje se priprava PGD dokumentacije za MV Trnava.

## 7.3. Sanacija Mrliške veže Braslovče

Izveden je ogled in IDZ za sanacijo MV Braslovče (menjava kritine, sanacija sanitarij, vetrolova in vhoda) v več variantah.

# 8. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

## 8.1. REDNO VZDRŽEVANJE

- krpanje in asfaltiranje manjših udarnih jam na cestah s hladnim asfaltom
- sanacija bankin in obcestnih jarkov (Poljče)
- čiščenje zaraščenih meteornih jarkov in kanalov ter posek grmovja ob cesti (cestni odsek Podvrh)
- čiščenje in izpiranje prepustov
- sanacija prepusta, vtok v jezero Braslovče (pri Ledinek).

## 8.2. REDNO VZDRŽEVANJE javnih površin in objektov

- urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, ažuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov)
- redno servisiranje orodja, opreme in strojev
- redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- redno obžagovanje dreves in vej ob gozdu na javni cesti
- čiščenje objektov na prireditvenem prostoru
- čiščenje jarkov in kanalet ter prepustov ob večjem dežju (vse javljene lokacije na območju občine)
- popis poškodovane infrastrukture v AJDO z oceno komisije za škodo
- pospravilo novoletne razsvetljave

## 8.3. Zimska služba

Izveden je bil javni razpis za vzdrževalna dela in zimsko službo. Razpis za izbor izvajalcev je bil objavljen na portalu javnih naročil. Podpisi pogodb z izvajalci so izvedeni. Čiščenje in posipanje cest z izvajalci – pogodbeniki poteka po predvidenem planu.

## ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

## 9. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V obdobju januar – oktober 2017 je bilo na območju občine **33 intervencij** (v decembru neurje z močnim vetrom, 7x požar na objektih, 6x požar na prostem, 8x črpanje vode in poplave, 2x sproščanje nevarnih snovi (CO), 1x reševanje padalca ob padcu, požar vozila in prometne nesreče...).

V decembru (12.12.) neurje z močnim vetrom na območju Dobrovelj, Podvrha, Gomilskega, Pariželj. Posredovale so aktivirane enote PGD Braslovče, Dobrovlje, Gomilsko, Parižlje-Topovlje. Aktivirane enote so delovale od 00.17 ure do naslednjega dne.

Na podlagi poziva URSZR je pripravljen in sprejet noveliran Alarmni načrt za posredovanje osrednje enote za tehnično reševanje. Usklajevanje s PGE Celje poteka.

V oktobru je bila izvedena osrednja gasilsko-reševalna vaja letos na Dobrovljah. V planu je še izvedba vaje reševanja na vodi skupno s potapljači na jezeru Braslovče.

V času sušnega obdobja je bilo opravljenih večje število prevozov pitne vode na območje, kjer smo brez javnega vodovoda (Dobrovlje).

Potekajo občni zbori gasilskih društev po podanem terminske planu s strani GZŽ.

## 10. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd., za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom **OPPN**-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski **OPPN**-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

### 10.1. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče ter njegovimi spremembami, trenutno občina pripravlja in vodi naslednje **OPPN**-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Z odločitvijo, da se postopek **OPPN**-ja pripravlja vzporedno s pripravo **OPN** zaradi spremembe namenske rabe prostora, ki se spreminja na delu območja **OPPN** iz turistične namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, je občina že izvedla naslednja dejanja: naročila izdelavo geodetskega posnetka območja **OPPN** dvorec Žovnek; v mesecu juniju 2017 je že bil izveden prvi neformalni usklajevalni sestanek z vsemi lastniki zemljišč v območju **OPPN**. S strani načrtovalca je bil predstavljen osnutek **OPPN**, do katerega so se lastniki zemljišč v območju **OPPN** morali opredeliti oz. podati svoje pripombe in predloge. Rok z posredovanje pripomb je bil 31.7.2017. V mesecu septembru so bili lastniki zemljišč seznanjeni z opredelitvami do njihovih podanih pripomb in predlogov. Pripravljen je bil osnutek za pridobitev smernic



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

nosilcev urejanja prostora. Trenutno se pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN.

- **OPPN za območje PA19 in PA18 – Parižlje (južni del):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 1/17). Pripravlja se geodetski posnetek območja, ki je podlaga za začetek izdelave osnutka OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

#### **10.1.2. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:**

- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 75/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic. Začasno je investitor ustavil vse postopke za pripravo OPPN.
- **OPPN za del območja PA2 – Braslovče (Marovt – Rojšek):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 4/17). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN ter izvedena je že bila 30 dnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki je potekala od 10. julija do 10. avgusta 2017, javna obravnava je bila 2. avgusta 2017. Do javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka OPPN ni bilo podanih nobenih pripomb. Pripravlja se predlog za pridobitev končnih pozitivnih mnenj.
- **OPPN za del območja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 27/17). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora. Župan je dne 10.11.2017 sprejel sklep o začetku sprememb in dopolnitev sklepa o začetku postopka priprave OPPN, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 27/17, ker se je območju priprave OPPN pridružil še en investitor.
- **OPPN za del območja PA 9 – Rakovlje in Braslovče Terasa 3 - zahod:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 50/17). Pripravljen je bil osnutek OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora. Trenutno se pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN.

#### **10.2 OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMEB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:**

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle Zakl:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/17), izdelan je dopolnjen osnutek prostorskega akta, izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. K predlogu prostorskega akta se pridobivajo končna pozitivna mnenja.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Šporn Parižlje:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 15/17), pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev, ki je potekala od 10. julija do 10. avgusta 2017, javna obravnava je bila 2. avgusta 2017. Zaradi obsežnosti posredovanih pripomb in predlogov v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, se trenutno še vedno pripravljajo stališča do pripomb in predlogov podanih med javno razgrnitvijo, ki bodo objavljena na spletnih straneh občine.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rojnik Poljče:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 24/17).



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

OPPN-ji (območje Žovneka in Pariželj) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopoljenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si/>).

### **10.3. POSTOPEK sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorskega reda občine Braslovče – priprava OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Občine Braslovče**

#### **Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz**

Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

- 1) Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze nadaljevanja priprave OPN naslednji:
  1. faza:
    - 1.a faza: Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki ga sprejme župan ter potrebne objave  
/ december 2012/ ŽE IZVEDENA
    - 1.b faza: Poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude / ŽE IZVEDENA – občina je v pripravo osnutka OPN vključila vse pobude, ki so na občino prispele do 31.12.2015
    - 1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic  
/ Občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih razvojnih potreb drugih oseb, potrebno pridobiti posebne smernice državnih in smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora; rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni / ŽE IZVEDENA
    - 1.č faza: razveljavitev veljavnega sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO št. 3504-2/2013-1 z dne 21.12.2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2013 in sprejem novega sklepa o začetku priprave OPN, ki ga sprejme župan ter potrebne objave /december 2015/ ŽE IZVEDENA
  2. faza: priprava osnutka OPN – ŽE IZVEDENA  
/ 90 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze/
  3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP) – ŽE IZVEDENA  
/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /
  4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prva mnenja k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN/ ŽE IZVEDENA  
/ rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje – nadaljnji postopek je opisan ob predvidevanju, da presoje ne bo potrebno izvajati; v kolikor bo odločeno drugače, se roki od te faze dalje ustrezno prilagodijo postopku /
  5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci / ŽE IZVEDENA



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

/ v kolikor zaradi mnenj iz 4. faze Občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka OPN iz 6. faze, o tem obvesti MOP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med Občino in nosilci /.

6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN / ŽE IZVEDENA

/ 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oz. od zadnje uskladitve iz 5. faze /

**7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava**

/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /

**Trenutno smo v fazi izvajanja javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Braslovče, ki traja od 13. novembra do 13. decembra 2017, z javno obravnavo, ki bo 6. decembra 2017 ob 16. uri v veliki sejni sobi.**

**Po končani javni razgrnitvi sledi priprava stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in pisno seznanjanje lastnikov s stališči Občine ter nadaljevanje k 8. fazi postopka.**

8. faza: priprava predloga OPN

/ 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine Braslovče /,

9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke na MOP

/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /,

10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo druga mnenja k načrtovanim ureditvam v predlogu OPN

/ rok za drugo mnenje je 30 dni /

11. faza: uskladitev predloga OPN

/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /

12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine

#### Pripravila:

Točka od 1-9: **Milan Šoštarič**, dir. OU

Točka 10: **Simona Klokočovnik** – svetovalka za okolje in prostor

