



Občina Škofja Loka  
Mestni trg 15  
4220 Škofja Loka



Številka: 354-32/2009  
Datum: 20. november 2015

## **OBČINA ŠKOFJA LOKA** **Občinski svet**

Zadeva: Poročilo o stanju projekta - Poročilo št. 47

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 2. redni seji dne 20.11.2014 sprejel 18. Sklep, s katerim je Občinski upravi naloženo, da Občinski svet redno (za vsako redno sejo) obvešča o stanju projekta »kohezijske politike Ureditve porečja Sore«.

### **ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE – Občina Škofja Loka**

#### *Projekt Centralna čistilna naprava Škofja Loka:*

Izdano Uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Projekt Čistilna naprava Reteče:*

Izdano uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Projekt izgradnje primarne kanalizacije:*

##### Zbirni kanal Trata:

Izdani uporabni dovoljenji za novozgrajeni objekt sta pravnomočni.  
Inženir je Izvajalcu za objekt izdal Potrdilo o prevzemu.

##### Kanalizacija Puštal:

Izdano uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt izdal Potrdilo o prevzemu.

##### Kanalizacija Stara Loka:

Izdano uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt izdal Potrdilo o prevzemu.

##### Zbirni mestni kanal:

projekt je bil razdeljen na dva dela: zahodni del in območje Tehnik z RBDV 1.  
Izdani uporabni dovoljenji za celoten novozgrajeni odsek - objekt sta pravnomočni.  
Inženir je Izvajalcu za objekt – za celoten odsek, izdal Potrdilo o prevzemu.



Občina Škofja Loka  
Mestni trg 15  
4220 Škofja Loka

#### Kanalizacija Reteče:

projekt je bil razdeljen na dva dela: *vzhodni del* kanalizacije s »priključki vodovoda in NN električnega priključka« za novo čistilno napravo in *zahodni del* kanalizacije z napravami in črpališči.

Izdani uporabni dovoljenji za novozgrajena objekta sta pravnomočni.

Inženir je Izvajalcu za objekt – za celoten odsek, izdal Potrdilo o prevzemu.

Finančni kazalniki Pogodbe »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore - Občina Škofja Loka - 354-17/2010«:

Pogodbena vrednost (brez DDV) <sup>*)</sup>	13.887.903,67 EUR
Vrednost opravljenega dela v zadnjem mesecu (brez DDV) <sup>**)</sup>	14.656,37 EUR
Skupna vrednost opravljenih del (brez DDV) <sup>***)</sup>	13.880.456,81 EUR
Delež opravljenih del v primerjavi s pogodbeno vrednostjo	Dela so zaključena

<sup>\*)</sup> Pogodbena vrednost osnovne pogodbe in Dodatka št. 5 k Pogodbi;

<sup>\*\*)</sup> Vir: podatki po »situaciji ob dokončanju« izvajalca za mesec september 2015;

<sup>\*\*\*)</sup> Zadržana sredstva 10% vrednosti opravljenih del, bodo v celoti izplačana do konca leta 2015;

Vsi novozgrajeni odseki kanalizacije in objekti ter naprave, zgrajeni po tem projektu, so v upravljanju izvajalca javne službe.

Za objekte, zgrajene v okviru operacije, že teče petletni rok za odpravo napak v reklamacijskem roku. Inženir bo po preteku tega roka izdal Potrdilo o Izvedbi. Takrat bo zaključeno tudi pogodbeno razmerje z Inženirjem.

V mesecu novembru 2015 je z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti (postavitve dveh jumbo plakatov - ob pričetku in ob zaključku operacije, postavitve sedmih razlagalnih tabel in sedmih obvestilnih desk na gradbiščih posameznih odsekov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani o operaciji - [www.porecje-sore.si](http://www.porecje-sore.si), ob pričetku in na zaključku operacije izdaja zgibanke o operaciji, izvedba šestdesetih radijskih oddaj, izvedba dvajsetih televizijskih oddaj, objava štiridesetih člankov v medijih, ob zaključku operacije izdelava promocijskega filma, izvedba enajstih novinarskih konferenc za Občino Škofja Loka in dve novinarski konferenci - na začetku in ob zaključku operacije za vse občine, izdaja brošure o Centralni čistilni napravi Škofja Loka in izdaja brošure o Čistilni napravi Reteče) zaključilo tudi podjetje Dialog-si.net, ki je v okviru izvedbe projekta opravljalo storitve obveščanja javnosti.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.

S tem Poročilom št. 47 zaključujemo redno poročanje o stanju projekta.

S spoštovanjem,  
Boštjan CUZNAR

mag. Miha JEŠE  
Ž u p a n

Posredovati: naslovu!

Vložiti v zbirko dokumentarnega gradiva, tu!



Občina Škofja Loka  
Mestni trg 15  
4220 Škofja Loka



Številka: 354-47/2013  
Datum: 20. november 2015

## **OBČINA ŠKOFJA LOKA** **Občinski svet**

Zadeva: Poročilo o stanju projekta - Poročilo št. 48

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 2. redni seji dne 20.11.2014 sprejel 18. Sklep, s katerim je Občinski upravi naloženo, da Občinski svet redno (za vsako redno sejo) obvešča o stanju projekta »kohezijske politike Ureditve porečja Sore«.

### **OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE – Občina Škofja Loka**

#### *Odsek 1: Vodovod Visoko – Škofja Loka:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Odsek 2: Primarni vodovod Trata – Reteče:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Odsek 3: Vodovod v Puštalu:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Odsek 4: Vodovod v naselju Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in delu Podlubnika:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Odsek 5: Vodovod v naselju Trnje, Stara Loka, Reteče in Draga:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Odsek 6: Vodovod Hotovlja (klorirna postaja) – Visoko – faza 1:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Odsek 7: Črpalne vrtine Trebija:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.



Občina Škofja Loka  
Mestni trg 15  
4220 Škofja Loka



Finančni kazalniki Pogodbe »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - Občina Škofja Loka – 354-5/2013«:

Pogodbena vrednost (brez DDV)	7.197.268,23 EUR
Vrednost opravljenega dela v zadnjem mesecu (brez DDV) <sup>*)</sup>	429.628,45 EUR
Skupna vrednost opravljenih del (brez DDV) <sup>**)</sup>	7.190.928,46 EUR
Delež opravljenih del v primerjavi s pogodbeno vrednostjo	Dela so zaključena

<sup>\*)</sup> Vir: podatki po 22. situaciji izvajalca za mesec september 2015.

<sup>\*\*)</sup> Zadržana sredstva 10% vrednosti opravljenih del, bodo v celoti izplačana do konca leta 2015;

Vsi novozgrajeni odseki vodovoda, objekti in naprave, zgrajeni po tem projektu, so v upravljanju izvajalca javne službe.

Za objekte, zgrajene v okviru operacije, že teče petletni rok za odpravo pomanjkljivosti in napak v reklamacijskem roku.

Inženir bo po preteku tega roka izdal Potrdilo o Izvedbi. Takrat bo zaključeno tudi pogodbeno razmerje z Inženirjem.

V mesecu novembru 2015 je z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti (postavitve dveh jumbo plakatov - ob pričetku in ob zaključku operacije, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani o operaciji - [www.porecje-sore.si](http://www.porecje-sore.si), ob pričetku in na zaključku operacije izdaja zgibanke o operaciji, postavitve dveh razlagalnih tabel in dveh oglasnih (gradbiščnih) tabel, izvedba treh novinarskih konferenc) zaključilo tudi podjetje Gorenjski glas d.o.o. iz Kranja, ki je v okviru izvedbe projekta opravljalo storitve obveščanja javnosti; tako za Občino Škofja Loka kot za partnersko občino Gorenja vas – Poljane.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: »Oskrba s pitno vodo«.

S tem Poročilom št. 48 zaključujemo redno poročanje o stanju projekta.

S spoštovanjem,  
Boštjan CUZNAR

mag. Miha JEŠE  
Ž u p a n

Posredovati: naslovu!  
Vložiti v zbirko dokumentarnega gradiva, tu!