



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Priloga – k TOČKI 4.

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 18. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.

V Ur. listu RS št. 50/2017 je bil objavljen naslednji akt :

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o OPPN za območje PA 17 – Parižlje jug

Pripravila :
Verica Kamin

POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

1. VODOVOD

1.1. VODOVOD OPPN Rakovlje-šola

Ob izgradnji komunalne infrastrukture na območju Rakovlje-šola je potrebno zgraditi odsek vodovoda. Dela bo izvedel izbran izvajalec na stroške nosilca opremljanja zemljišč – Šmit. **Izveden je tehnični pregled, poteka odprava napak.**

1.2. VODVOD - LETUŠ (odcep Gračner-Lenovšek)

Zaradi nenehnih poškodb na odcepu vodovoda v Letušu se pristopi s celoviti sanaciji. **Gradbena dela v izvedbi občine montažna dela v izvedbi JKP.**

2. KANALIZACIJA

2.1. PROJEKTNA dokumentacija (PGD / PZI)

2.1.1. PGD - Kanalizacija LETUŠ - DESNI breg:

Št. projektne dokumentacije: **81-KA/09-PGD** ; Komunalno podjetje Velenje, december 2014
Projektiranje je zaključeno in pridobljeno GD št. 351-61/2015-15 7 z dne 14.07.2015. Projektna dokumentacija PGD/PZI za kanal Letuš DESNI breg je izvedena. V nadaljevanju bo potrebno izvesti še projektiranje za povezovalni kanal Letuš Male Braslovče in vakuumsko postajo.

2.1.2. PGD - Kanalizacija LETUŠ - LEVI breg:

Št. projektne dokumentacije: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje junij 2012.
Za območje Letuš LEVI breg je projektna dokumentacija za kanal izvedena. Pridobljeno je Gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju se izvaja projektiranje črpališča in povezave kanalizacije Letuš desni breg na



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

čistilno Šmartno ob Paki. Odkupljeno je zemljišče za postavitev vakuumskega črpališča (občina Šmartno ob Paki in občina Braslovče v sorazmernem deležu).

2.1.3. PGD - Kanalizacija povezovalni kanal Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje:

Št. projektne dokumentacije: PGD **32/2014** ; Savinja projekt d.o.o.

Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za kanalizacijo na odseku Grajska vas–Gomilsko–Šmatevž – Glinje je v izdelavi - projektant Savinjaprojekt d.o.o. Žalec. Trasa kanalov je usklajena. Prav tako soglasja lastnikov zemljišč. V postopku pridobivanja soglasja ZVNDK glede na predhodne arheološka izkopavanja.

2.1.4. PGD – Sekundarna kanalizacija Gomilsko:

Št. projektne dokumentacije: PGD **52/2015** ; Savinja projekt d.o.o.

Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za sekundarno kanalizacijo za naselje Gomilsko je v izdelavi - projektant Savinjaprojekt d.o.o. Žalec. Trasa kanalov je usklajena. Prav tako soglasja lastnikov zemljišč. V postopku pridobivanja soglasja ZVNDK glede na predhodne arheološka izkopavanja.

2.1.5. PZI / PID – kanalizacija – skupinski priključki:

Št. projektne dokumentacije:

- PZI **049/2017** ; Vizura Matko Julij 2017 , **Parižlje FK1.2** – odcep Magašič
- PID **049/2017** ; Vizura Matko Julij 2017 , **Parižlje FK1.2** – odcep Magašič
- PID **137/2017**; Vizura Matko September 2017 , **Parižlje FK6** – odcep Pižorn
- PZI **049/13**; Vizura Matko , **Parižlje FK4** – odcep Irman
- PID **049/2017** ; Vizura Matko Julij 2017 **Parižlje FK4** – odcep Irman
- PID **049/2017** ; Vizura Matko Julij 2017 **Parižlje FK2** – odcep Starc-Podlesnik
- PID **049/2017** ; Vizura Matko Julij 2017 **Parižlje FK3** – odcep Sečki
- PID **049/2017** ; Vizura Matko Julij 2017 **Parižlje FK1** – odcep Kokovnik-Beričič
- PZI **098/2017** ; Vizura Matko Avgust 2017 **Parižlje Jug FK7** – odcep Florjanc-Cizej
- PID **015/2017** ; Vizura Matko Junij 2017 **Braslovče FK6.2** – odcep Radišek
- PID **016/2017-3** ; Vizura Matko Junij 2017 Preserje (F16) - **Parižlje FK13**– odcep Vrščaj
- PZI ___/2017 ; Vizura Matko; **Grajska vas FK2** – odcep Murgle v izdelavi
- PZI ___/2017 ; Vizura Matko; **Orla vas FK2**
- PZI **37/2012** ; Savinjaprojekt; **Rakovlje-območje 3 FK1** – odcep Dovečar – v izdelavi, predvidena gradnja 2017.

V izdelavi geodetski posnetki vseh zgrajenih priključkov za naselja Braslovče (Praprotnik-Možina, Legant, Preskar 35-46) Rakovlje (Gajšek, Strojanshek, Strozer), Parižlje (FK4, FK6, FK1.2), Trnava (Kikelj), Šentrupert. Poteka vris zgrajenih priključkov v kataster in prenos v upravljanje na JKP Žalec.

2.2. GRADNJA KANALIZACIJE

2.2.1. Tlačni KANAL na odseku Kaplja vas – Grajska vas; gradnja :

Št. projektne dok.: **41/2012** ; Savinjaprojekt GIZ d.o.o. , Maj 2012

Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas, je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015. Gradnja tlačnega voda se nadaljuje fazno. Zaključena je IVA faza. V pripravi dokumentacija za tehnični prevzem in pridobitev Uporabnega dovoljenja. Izvedeno je čiščenje obstoječega kanala in pregled tesnosti. Izdane so odločbe za plačilo komunalnega prispevka za tiste stranke ki imajo možnost priključevanja. Na podlagi plače obveznosti se s strani JKP izda soglasje za priključitev. Operativna priključitev bo možna takoj po uspešnem tehničnem pregledu in prevzemu kanala v upravljanje na JKP.

2.2.2. Sekundarna kanalizacija - Grajska vas FK2:



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

V izvajanju je gradnja sekundarnega kanala Grajska vas KF2. Izvedena PZI dokumentacija, v pripravi razpis za izvajalca del, ki ga izvaja JKP Žalec. Predhodno bodo opravljene še geodetske meritve ceste. Operativni pričetek del November 2017.

2.2.3. SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI :

Skupinski priključki se izvajajo po terminskem planu in glede na razpoložljiva sredstva. Zaradi inšpekcije je nujno dokončanje kanalizacije v naselju Parižlje (aglomeracija Polzela- rok 2017) so se planirana finančna sredstva na kontu priključki povečali. V izvajanju so skupinski priključki in postavitve manjkajočih HP jaškov tudi za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Male Braslovče, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še dograditi. Nadaljnja gradnja posameznih odcepov je odvisna od razpoložljivih sredstev, vendar je potrebno prednostno zaključiti gradnjo odsekov v naselju Parižlje (FK13 – odcep Vrščaj, FK7 – odcep Florjanc, FK2 – odcep Starc, FK3 – odcep Sečki) in Orla vas (sekundarni kanal FK2).

Skupinski priključki za kanalizacijo:

MALE BRASLOVČE:

- 1.1. Male Braslovče, dodatna vgradnja manjkajočih HP jaškov – izvedeni priklopi
- 1.2. Male Braslovče, priključek Venek – izveden priklop
- 1.3. Male Braslovče, priključek Slokar – izveden priklop

ŠENTRUPERT:

- 2.1. Šentrupert, odcep Kovačič/Ribič (25, 25A, 26, 24, 24A) – izvedeno 2016
- 2.2. Šentrupert, odcep Veler / Plaskan (26, 22A) - v izveden Maj 2016
- 2.3. Šentrupert, odcep Anžlovar (12A, 13) - v izveden Maj 2016
- 2.3.2. Šentrupert, odcep Štorman (24A) – v izveden Maj 2016

TRNAVA:

- 2.4. Trnava odcep Zadobovšek-Krajnc (30, NH, 30A 27A, 27) – izveden junij 2016
- 2.5.1. Trnava odcep Mežnar (20A, 21C, 23A,23B) – priklop izveden
- 2.5.2. Trnava odcep Cilenšek-Potočnik (21B, 21A, 22) – priklop izveden
- 2.6. Trnava priklop Mlakar (31, 31A) – priklop izveden
- 2.6.1. Trnava priključek Kikel (izvedba priključnega jaška in priklop) – maj 2017
- 2.6.2. Trnava odsek Stepišnik / PGD Trnava - izvedba Avgust 2017

ŠMATEVŽ (ČN Šmatevž za 7, 7b,7A, 6, 5) :

- 2.7. Šmatevž, odsek-priklop Pustoslemšek (7) – izveden Julij 2017
- 2.7. Šmatevž, odsek-priklop Grah (5) – izveden Oktober 2017
- 2.8. Šmatevž, odsek cesta Šmatevž – Lumar ; PGD dokumentacija v izdelavi.

PARIŽLJE:

- 3.1.0. Parižlje FK odcep Petek-Dernač (20C, 20B, 20D, 21) – izveden september 2016
- 3.1.1. Parižlje FK5.1 odcep Bračun-Diacci-Zupanc (123, 124, 38, 38D, 38B) – izveden avgustu 2016
- 3.2.0. Parižlje JUG FK 7 odcep Florjanc-Možina (131,128, 3x NH, 136, 130) - obvezna izvedba 2017/18.
- 3.3.0. Parižlje FK4 odcep Irman (24A, 84A, 71A, NH, 71B, 39, 39D, 64E) –
- 3.4.0. Parižlje FK6 odcep Pižorn-Gluk (Parižlje 60, 68A, 62, 54, 3xNH, 55, 57A, 57, 58, 57, 55, 43, 44, 44B, 44A) – kanal izveden preko zemljišča Pristovnik / Leskovšek v ulico Gluk – Rovšnik. Kanal izveden in prevzet, opravljeni vsi priklopi po plačilu komunalnega prispevka. Zgrajen je celoten kanal v ulici, izdane odločbe in glede na poravnane obveznosti se izvaja priključevanje. Obnova celotnega cestišča, postavitve 3x stojnih mest za JR.
- 3.5.0. Parižlje FK – odcep Lešer-Marcen (125, 126, 120, 38H), dokumentacija v pripravi – plan 2018
- 3.6.0. Parižlje JUG – odcep Marolt Marija (146A, 145 A, 146, 141A, 141, 14 A, 147, 148, 36 A, 36 B, 149, 36, 143) , dokumentacija v pripravi – obvezna izvedba 2017
- 3.7.0. Parižlje FK3 –odcep Sečki (parc. 538/482, 12B, 12C, 11D, parc. 538/360, 11A, 61) – obvezna izvedba 2017/18
- 3.8.0. Parižlje FK2 –odcep Starc (51A, 51C, 51B, 48A,12E,67, 48) – obvezna izvedba 2017/18



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- 3.9.0. **Parižlje FK1** – odcep Oberstar/Grušovnik (Parižlje 9, 9B) – izveden v junij 2016
- 3.9.1. **Parižlje FK** priključek Cizej (Parižlje 1) – izveden junij 2016
- 3.9.2. **Parižlje FK1** odcep Klugej (50C, 50) – podaljšanje kanal do 50A, 50B, 53A, 53) - v pripravi PZI (preveritev možnosti priključevanja)
- 3.10. **Parižlje FK12** odcep Magašič (3A, 3B, 3E, 3C-MKČN, 3D, 3, 5B , 7A – izveden Julij 2017.
- 3.11. **Parižlje FK** – odcep Vrečko-Vrunč (15B , 14, 14A, 10C, 10A, 10B) – PZI dokumentacija v pripravi
- 3.12. **Parižlje FK13** odcep Seme-Vrščaj (9A, parc. 538/58, 10, 7, 7B, 6, 8, 5C, 5, 5A, 5D, NH, 5D, 5E, parc. 495/10, 4) – izvedena PZI dokumentacija, **obvezna izvedba 2017/18**
- 3.13. **Parižlje** priključek Cimperman (19, 19B) – izveden v avgustu 2017

RAKOVLJE:

- 4.1. **Rakovlje** odcep Kralj-Janežič (21,19,NH, NH2, 19A, 49, 50, 52A, 52, 53, 32) ; v pripravi dokumentacija in soglasja
- 4.2. **Rakovlje-Območje 5** odcep: Čmak-Marovt Ela (Rakovlje 2, 1B, 1A, 1, Braslovče 1); dokumentacija PZI izvedena
- 4.3. **Rakovlje** odcep Hajnšek-Obu (7, 6, 4A, 2A, 3) – dokumentacija PZI izvedena
- 4.4. **Rakovlje-območje 2** odcep Strojanshek-Strojanshek (16 in 16C) - izvedeno junij 2017.
- 4.5. **Rakovlje-območje 3** - odcep Dovečar-Strnad (15A, 14A, 14B, 17F, 15C) ; v pripravi dokumentacija in soglasja - **obvezna izvedba 2017**
- 4.6. **Rakovlje** območje 3 odcep Andrejc-Emeršič (13, 12, 12A) – v pripravi PZI, potreben podboj cestišča (DRSI).
- 4.7. **Rakovlje** odcep PA 15 Janžekovič (Rakovlje 5x NH) – izveden v avgustu 2016, v pridobivanju uporabno dovoljenje, ko bodo parcele prodane, se izvede priklop za NH.
- 4.8. **Rakovlje-območje 4** odcep Sedovšek/Ambrožič.
- 4.9. **Rakovlje** priključek Gajšek/Gajšek (22, 22A). Postavitev manjkajočega HP jaška in priklop - izveden v juniju 2017.
- 4.10. **Rakovlje** priključek Strožer (27, 27A). Postavitev manjkajočega HP jaška in priklop – izveden maj 2017.

BRASLOVČE:

- 5.0. **Braslovče** – izvedba manjkajočih HP jaškov in priključevanje (26, 48, 40A, 49A...) – izvedeno 2017
- 5.1. **Braslovče** odcep Dobnik-Ferlič (25B, 25A, 25 etažni lastniki) ; izveden v juniju 2016
- 5.2. **Braslovče Trg FK6.2** odcep Radišek –Žohar-Br.9 (11, 13, 5A, 9) – izveden Maj 2107.
- 5.2.1. **Braslovče** priklop Ribič (priprava HP in podaljšanje kanala).
- 5.3. **Braslovče** odcep Matko-Praprotnik-Možina (66, 67, 68) – dograjen kanal v dolžini 60m, možen priklop Matko 66, še izvedba podaljšanja kanala do 68 – izveden september 2016.
- 5.6. **Braslovče** območje 6 priključek Hribernik (62), stranka priključena – izveden v juniju 2016.
- 5.7. **Braslovče** območje 6 priključek Burger (57A, 57) – izveden v juniju 2016, stranka se še ni priključila.
- 5.8. **Braslovče** priključek Legant-Basle (31C, 31A etažni lastniki) - izveden Marec 2017.
- 5.9. **Braslovče** odcep Turk / župnišče (36, 46, 47) - priključek izveden v juniju 2017.

ORLA VAS:

- 7.1. **Orla vas FK2** (9, 9A, 10A, 10B, 15A, 10 , 12A, 11, 20A, 15, 16, 16A, 27A , 32A, 32, 30, 31, 33, 31A, 29, 28, 26A, 25, 21, 19C , 19A, 13) – **obvezna izvedba 2017**

GRAJSKA VAS:

- 8.0. **Tlačni vod** Kaplja vas – Grajska vas (1.550m). Kanal v celoti zgrajen, poteka urejanje končnega kvalitetnega prevzema in dokumentacije za tehnični pregled.
- 8.1. Grajska vas **FK1** (40A, 39, 40, 38, 37, 36, 41, 42, 35, 43, 44, 43, 24B4, 32, 33, *169, 31, 32A, 30, 27, 28, 29, 18, 19 in 19A, 41, 15, 20, 22, 23A, 24, 24A) – v izvajanju (izdanje odločbe, priklop možen po tehničnem pregledu)
- 8.2. Grajska vas **FK2** (15B, 15C, 15H, 15D, 15E, 15F, 14C, 14B, 14F, 15J, 15G, 15I, 14D, 14E, 15I, 73, 75, 72, 75, 70, 71, 71A) – v izvajanju. Priprava razpisa, PZI dokumentacije

GOMILSKO:

- 9. **Gomilsko** - Sekundarna kanalizacija, PGD/PZI v izvajanju (Savinjaprojekt-GIZ), plan september 2017.

LETUŠ:

- 11.1. **Letuš** - Levi breg, pridobljeno gradbeno dovoljenje, zgrajen del kanal odcep KD Letuš-križišče.
- 11.2. **Letuš** - Desni breg, pridobljeno gradbeno dovoljenje.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

3.1. ZN ŠMATEVŽ II. del

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013**, Vizura Matko d.o.o.

Komunalna oprema za ZN Šmatevž izvedena v celoti. V pripravi ureditev dovozne ceste od uvoza do križišča cca 150 m (obnova mejnih znamenj, ureditev odvoda meteornih vod – jarek, širitev in ureditev ceste, asfaltiranje).

Ureditev odvoda zalednih vod za severni del območja, soglasja lastnikov zemljišč so pridobljena. Izvedeno je odvodnjavanje zalednih vod, vsa meteorna kanalizacija oprana in očiščena, pregled s kamero, odvodni jarek očiščen – maj / junij 2017.

3.2. OPPN TRNAVA Zahod - obrtna cona , ureditev uvoza OPPN Trnava- obrtna cona na R1-225 ZAVIJALNI PAS

Št. projektne dok.: PZI **021/2013**, Vizura Matko d.o.o., oktober 2013

Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona je potrebno izvesti še zavijalni pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je geodetska odmera za potrebna zemljišča in pridobljena so vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. V izvajanju je postopek odkupa oz. prenosa zemljišč.

3.3. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE-šola- Zahod

št. projektne dokumentacije: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, december 2014

- **Območje Rakovlje PA 15** - odcep ceste: križišče - transformator TP Gluk – šola;
- **Območje novogradnje stanovanjskih šest (6) hiš** in blokovne gradnje (4), dolžina kanala 200m
- Izvedena je planirana I. faza gradnja komunalne infrastrukture: dovozna cesta, križišče, avtobusno postajališče, parkirišča pri šoli, stojna mesta za razsvetljavo, meteorna kanalizacija, fekalni kanal, vodovod, ureditev okolice.
- Za nove NH so izvedeni priključki za vodovod in kanalizacijo. Dokumentacija je predana. Izveden je kvalitetni pregled in prevzem dovozne ceste v upravljanje.
- Izvedena je II. faza gradnje za leto 2017. Izbrani izvajalec (Kostmann d.o.o.) je z deli zaključil (ureditev pločnikov, postavitvev AP, postavitvev javne razsvetljave). Križišče in zelenice zasajene in zatravene (RO). Poteka kvalitetni prevzem.

3.4. KROŽIŠČE Male Braslovče:

Projekt križišče Male Braslovče je končan. Financer in lastnik državnih cest DRSI 80%, občina 20%. Izbran izvajalec je VOC Celje d.d., nadzor nad gradnjo izvaja ZIL inženiring.

V sklopu gradnje se je podaljšal pločnik v smeri proti Parižljam in v smeri proti Gornjim Gorčam.

Cestna razsvetljava je urejena z LED svetilkami, urejeni so vsi uvozi.

Opravljen je kvalitetni prevzem, prav tako tudi prevzem vozišča (DRSi).

S strani občine kot sofinancerja je poravnani dogovorjen znesek do izvajalca. Za križišče je izveden kvalitetni prevzem, pridobljeno je soglasje prometnega ministrstva.

Zasaditev križišča je izvedena. Poteka priprava projektne naloge za podaljšanje pločnika in postavitvev avtobusne postaje v smeri proti Mozirju.

3.5. Sanacija vozišča Male Braslovče - Braslovče

Investitor DRSC in izvajalec VOD Celje sta zaključila z izvedbo širitve vozišča (enostransko za 1m).

3.6. Sanacija cestnega odseka Gornje Gorče.

Dela so v zaključeni fazi (izbrani izvajalec na javnem razpisu Kostmann d.o.o.), glede na razpoložljiva sredstva se je v celoti obnovilo 750 m ceste (širina 4m z ustreznim odvodnjavanjem).



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

3.6.1. Parižlje – Sanacija ceste po gradnji kanalizacije.

Na vseh delih, kjer se gradi kanalizacija, je cesta obnovljena in novo asfaltirana.

4. JAVNA RAZSVETLJAVA:

4.1. JR Vzdrževanje

- Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi).

4.2. JR Braslovče - Trg

- Sanirana je JR v Rakovljah (odcep DTV Partizan - križišče) – luč poškodovana s strani vozila.

5. KULTURNI DOMOVI (DK Braslovče , DK Gomilsko , KD Letuš)

5.1. Dom kulture BRASLOVČE:

št. projektne dok.: PGD/PZI **050514** AR projekt d.o.o.; maj 2014

- KNJIŽNICA: Knjižnica je končana in odprta.
- Opravljena pregled požarnega inšpektorja – vse pomanjkljivosti so odpravljene

5.2. Dom krajanov GOMILSKO:

št. projektne dok.: **6404**, Projektivni biro Velenje d.d., september 2011

Fasada: Dela na fasadi so zaključena (izvajalec Remont), opravljen je kvaliteten prevzem.

Vhod DK: Sanacija vhoda in okolice, (tlakovanje vhoda in betonske plošče nad kurilnico z barvanjem dimnika) izvajalec Dograd so zaključena in opravljen kvaliteten prevzem. Dodatno je izveden oplesk notranjosti avle in radiatorjev.

5.3. Kulturni dom LETUŠ:

- Pri objektu Žaga je izdelan nadstrešek z priročnimi sanitarijami - WC.
- Prostor namenjen priročni kuhinji je opremljen s policami in stensko keramiko.

6. OBNOVE, SANACIJE in GRADNJA OBJEKTOV

6.1. Obnova gradu ŽOVNEK

št. projektne dok.: 03/97 ; Savinjaprojekt GIZ, marec 1997

št. proj. Dok. 198/17-K ;PPS Prizma d.o.o., marec 2017

- Izveden je geodetski posnetek celotnega objekta. Izdelana je strokovna študija za nadaljnje sanacije zidov gradu Načrt gradbenih konstrukcij št. 198/17-K PPS Prizma d.o.o. .
- Oddana je dokumentacija za ponovno prijavo na razpis Intereg za pridobitev nepovratnih sredstev z naslovom »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«.
- Izvedena so dela na vhodnem stolpiču z montažo priročnih sanitarij.

6.2. Obnova fasade Braslovče 22 – občina

Izveden je razpis za izbor izvajalca obnova fasade Braslovče 22. Zaradi izkazanih nepravilnosti s strani izbranega izvajalca se je razpis ponovil in vnovčila bančna garancija.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Po pregledu celotne prejete dokumentacije se je pričelo z deli z izbranim novim izvajalcem (Remont). Predviden zaključek del za dve steni je november 2017. Nadaljevanje v spomladanskem času 2018 za preostali dve steni.

7. Urejanje POKOPALIŠČ in MV

7.1. Redno vzdrževanje MV in pokopališč:

Izvajajo se redno čiščenje in vzdrževanje površin pri pokopališčih (Braslovče, Šentrupert, Gomilsko) in mrliških vežic (Braslovče in Gomilsko)

7.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO), so se morale dodatno izdelati strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitev mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015, HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče predvideno za gradnjo MV Trnava poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74 cm, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno. [Nadaljuje se priprava PGD dokumentacija za MV Trnava.](#)

7.3. Sanacija Mrliške veže Braslovče

Izveden je ogled in IDZ za sanacijo MV Braslovče (menjava kritine, sanacija sanitarij, vetrolov, ureditev sanitarij in vhoda) v več variantah.

8. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

8.1. REDNO VZDRŽEVANJE

- krpanje in asfaltiranje manjših udarnih jam na cestah s hladnim asfaltom
- krpanje in asfaltiranje udarnih jam z vročim asfaltom (Gomilsko avgust)
- sanacija bankin in obcestnih jarkov (Grajska vas, Parižlje, Slatine, Orla vas, Podvrh)
- nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom (Zakl, Podvrh, Dobrovlje)
- izvedena so bila mulčenja zaraščenih bankin in drevesnih vej (Podvrh, Dobrovlje)
- čiščenje travnatih površin pri OŠ Braslovče (pri krožišču)
- opravljeni so terenski ogledi za posamezne odseke cest (Letuš, Dobrovlje, Gornje Gorče, Obramlje) za pripravo PZI dokumentacije za sanacijo cestnih odsekov
- čiščenje zaraščenih meteornih jarkov in kanalov ter posek grmovja ob cesti (cestni odsek Podvrh – Žovnek, Letuš, Dobrovlje)
- čiščenje in izpiranje prepustov
- zasaditev drevoreda lip na odseku Podvrh proti jezeru
- zasaditev nekaj avtohtonih (manjkajočih) dreves v parku Podvrh
- zasaditev krožišča in javnih površin na območju Rakovlje – šola in krožišča Male Braslovče
- obrezovanje lip in nega ostalih dreves ter površin

8.2. REDNO VZDRŽEVANJE Javnih površin in objektov

- urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, ažuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov)
- redno servisiranje orodja opreme in strojev
- redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- redno obžagovanje dreves in vej ob gozdu na javni cesti
- čiščenje objektov na prireditvenem prostoru
- čiščenje jarkov in kanalet, ter prepustov ob večjem dežju (vse javljene lokacije na območju občine)



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- popis poškodovane infrastrukture v AJDO z oceno komisije za škodo

8.3. Zimska služba

Poteka razpis za vzdrževalna dela in zimsko službo. Razpis za izbor izvajalcev je objavljen na portalu.

ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).

9. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V obdobju januar – oktober 2017 je bilo na območju občine **28 intervencij** (7x požar na objektih, 6x požar na prostem, 8x črpanje vode in poplave, 2x sproščanje nevarnih snovi (CO), 1x reševanje padalca ob padcu, požar vozila, in prometne nesreče...).

Na podlagi poziva URSZR je pripravljen in sprejet noveliran Alarmni načrt za posredovanje osrednje enote za tehnično reševanje. Usklajevanje z PGE Celje poteka.

V Oktobru se predvideva izvedba osrednje gasilsko-reševalne vaje letos na Dobrovljah in vaja reševanje na vodi.

V času sušnega obdobja je bilo opravljenih večje število prevozov pitne vode na območje brez javnega vodovoda (Dobrovlje)

10. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd., za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom OPPN-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski OPPN-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

10.1. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče ter njegovimi spremembami, trenutno občina pripravlja in vodi naslednje OPPN-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Z odločitvijo, da se postopek OPPN-ja pripravlja vzporedno s pripravo OPN zaradi spremembe namenske rabe prostora, ki se spreminja na delu območja OPPN iz turistične namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, je občina v mesecu oktobru pristopila k naročilu geodetskega posnetka območja Žovneka. Geodetski posnetek je podlaga za pripravo osnutka OPPN-ja. Tako bo občina v letu 2017 pričela s postopkom priprave OPPN in vse nosilce urejanja prostora zaprosila za podajo smernic k izdelanemu osnutku OPPN. Geodetski posnetek območja je izdelan. Trenutno se pripravlja osnutek OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora. V mesecu juniju je bil izveden prvi neformalni usklajevalni sestanek z vsemi lastniki zemljišč v območju OPPN. S strani načrtovalca je bil predstavljen osnutek OPPN, do katerega so se lastniki zemljišč v območju OPPN morali opredeliti oz. podati svoje pripombe in



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

predloge. Rok za posredovanje pripomb je bil 31.7.2017. V mesecu septembru so bili lastniki zemljišč seznanjeni z opredelitvami do njihovih podanih pripomb in predlogov. Pripravljen je bil osnutek za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora. Trenutno se pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN.

- **OPPN za območje PA19 in PA18 – Parižlje (južni del):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 1/17). Pripravlja se geodetski posnetek območja, ki je podlaga za začetek izdelave osnutka OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

10.2. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:

- **OPPN za območja PA 16 – Šmatevž:** Pridobljena so vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta, trenutno čakamo le še na izdajo odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje iz strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje. Iz strani MOP, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje je bila vloga za izdajo odločbe o potrebnosti CPVO za OPPN za območje PA16- Šmatevž zavržena zaradi neuskkljenosti s hierarhično višjim prostorskim aktom. Zato se je postopek sprejema OPPN ustavil.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 75/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic. Začasno je investitor ustavil vse postopke za pripravo OPPN.
- **OPPN za del območja PA2 – Braslovče (Marovt – Rojšek):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 4/17). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN ter izvedena je že bila 30 dnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki je potekala od 10. julija do 10. avgusta 2017, javna obravnava je bila 2. avgusta 2017. Do javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka OPPN ni bilo podanih nobenih pripomb. Pripravlja se predlog za pridobitev končnih pozitivnih mnenj.
- **OPPN za del območja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 27/17). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja PA 9 – Rakovlje in Braslovče Terasa 3 - zahod:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 50/17). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

10.3. OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle Zakl:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/17), izdelan je dopolnjen osnutek prostorskega akta, izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. K predlogu prostorskega akta se pridobivajo končna pozitivna mnenja.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Šporn Parižlje:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 15/17), pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev, ki je potekala od 10. julija do 10. avgusta 2017, javna obravnava je bila 2. avgusta 2017. Zaradi obsežnosti posredovanih pripomb in predlogov v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, se trenutno še vedno pripravljajo stališča do pripomb in predlogov podanih med javno razgrnitvijo, ki bodo objavljena na spletnih straneh občine.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rojnik Poljče:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 24/17).

OPPN-ji (območje Žovneka in Pariželj) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).

10.4. POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE BRASLOVČE IN PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE - OPN

Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz

Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

1) Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze nadaljevanja priprave OPN naslednji:

1. faza:

1.a faza: Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki ga sprejme župan ter potrebne objave

/ december 2012/ **ŽE IZVEDENA**

1.b faza: Poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude

/ Občina prouči, če razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo; Občina poda pisne opredelitve glede pobud; rok za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb do marec 2013, rok za opredelitev 60 dni / **ŽE IZVEDENA** – občina bo v pripravo osnutka OPN vključila vse pobude drugih oseb, ki bodo na občino prispele do 31.12.2015

1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic

/ Občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih razvojnih potreb drugih oseb, potrebno pridobiti posebne smernice državnih in smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora; rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni / **ŽE IZVEDENA**

1.č faza: razveljavitev veljavnega sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO št. 3504-2/2013-1 z dne 21.12.2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2013 in sprejem novega sklepa o začetku priprave OPN, ki ga sprejme župan ter potrebne objave

/december 2015/ **ŽE IZVEDENA**

2. faza: priprava osnutka OPN – **ŽE IZVEDENA**

/ 90 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze/

3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP) – **ŽE IZVEDENA**

/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /

4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prva mnenja k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN/ MAREC 2016 / **ŽE IZVEDENA**

/ rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje – nadaljnji postopek je opisan ob predvidevanju, da presoje ne bo potrebno izvajati; v kolikor bo odločeno drugače, se roki od te faze dalje ustrezno prilagodijo postopku /

5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci

/ v kolikor zaradi mnenj iz 4. faze Občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka OPN iz 6. faze, o tem obvesti MOP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med Občino in nosilci /

Občina je 17.8.2017 prejela dopolnilno prvo mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva. S prejemom še zadnjega pričakovanega dopolnilnega prvega mnenja MKGP smo vstopili v 6. fazo – priprava dopolnjenega osnutka OPN.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Tekom 6. faze in do izvajanja 7. faze – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN, pa moramo počakati le še na odločbo o potrebnosti izvedbe CPVO za OPN, katero vlogo smo na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje poslali dne 9.6.2017 ter dne 28.8.2017 še dopolnitev gradiva glede na mnenje nosilcev urejanja prostora (Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo in DRSV), s katerimi smo bili v postopku seznanjeni. Občina je dopolnila gradivo osnutka OPN Braslovče in iz prostorskega akta izločila vse problematične pobude, ki bi lahko bile razlog za uvedbo CPVO, ter prostorski akt nadgradila do te mere, da ne bi bilo potrebno izvesti CPVO. Občina še vedno čaka na odločbo o potrebnosti izvedbe CPVO. Vzoredno pa se že pripravlja dopolnjen osnutek OPN (6. faza) in gradivo za javno razgrnitev OPN. Takoj, ko bo občina prejela odločbo od MOP bomo pristopili k 7. fazi postopka – 30 dnevni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN.

6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN

- / 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oz. od zadnje uskladitve iz 5. faze /
- 7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči Občine
/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /,
- 8. faza: priprava predloga OPN
/ 60 dni od potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine Braslovče /,
- 9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke na MOP
/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /,
- 10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo druga mnenja k načrtovanim ureditvam v predlogu OPN
/ rok za drugo mnenje je 30 dni /
- 11. faza: uskladitev predloga OPN
/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /
- 12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine

Pripravili:

- Točka od 1-10 : **Milan Šoštarič** dir. OU
- Točka 8 : **Branko Cimperman** - vodja RO
- Točka 10 : **Simona Klokočovnik** – svetovalka za okolje in prostor