

Zap. Št.	Vrstni red	Predviden a leto izvedbe	Ime projekta	Lastniki	priključki PE	št. priključkov	Odločbe izdane	ocenjena vrednost Kp (a= 600 EUR)	stoški vrednost / predvidena tela	plan dela
1.			<b>MALE BRASLOVČE</b>							
1.1.	1	2016	Kanalizacijski priključki	Dodatna vgradnja manjkajočih HP jaškov, ki niso bili izvedeni v I. faza gradnje (6JR)					Odločbe za Kp se izdajajo in izvajajo priključevanja na kanalizacijo. SE IZVAJA	SE IZVAJA
600										
2.			<b>ŠENTRUPERT</b>							
2.1.	1	2016	odsek KOVAČIČ -RIBIČ	Kovačič Peter, Ribič Marija, Šimanovič Matija, Štorman Jože	25A / 26 / 24 / 24A	5	Kovačič, Ribič, Šimanovič, Štorman - v priravi	3.000,00	za prekop 566/4 (Strnad M. Podvrh), potrebno vgraditi kanal v dolžini 50 m, priključni jaški	SE IZVAJA
2.2.	2	2016	odsek PLASKAN / VELER	Veler Ratko , Plaskan Vojko	26 / 22A	2	Veler Radi, Plaskan Vojko	454,32	Veler R. daje soglasje za prekop njegovih parcel; 2x priključni jašek, cev fi 16 L= 80 m. Soglasje pridobljeno (Veler). Ponudba izvajalca Zupanc s.p. št.2016-01	SE IZVAJA
2.3.	3	2016	odsek ANŽLOVAR	Anžlovar Zofija	Šentrupert 12A	1	Anžlovar	568,20	sanacija jaška HP , po ponudbi 2016-01 915EUR	SE IZVAJA
2.3.1.	4		priklop JELEN Marjan/JELEN Dušan	Jelen Marjan (041) 940 906	Šentrupert 13A / 13	2	Jelen, Kostajnshek / Jelen Dušan	959,63	ne more se priklopiti ne dobi soglasja lastnik Jelen Dušan *45/1 - oba imata že izdane odločbe	razgovor zaradi nesoglasja med mejaši
			<b>TRNAVA</b>							
2.4.	5	2016	odsek KRAJNC - ZADOBVŠEK	Zadobovšek Rudi, 21/11 , Krajnc Matej, Korun Marija, Krašovic Marija.	30 / N.H. /27A / 27 .... 28 / 28A / 29	4		2.400,00	opravljen ogled, soglasja v pridobivanu, geodetski posnetek terena, PZI	SE IZVAJA
2.5.		2017	Trnava - Mežnar		21, 21A, 21 B , 21C, 22, 23B	6	Habot , Mežnar, Cilenšek, Potočnik, Pristovnik, Majcenovič	3.600,00	Potrebno pridobiti idejna rešitev izgradnje priključkov, geodetski posnetek terena (višine priklopov), PZI	
2.6.		2016	TRNAVA - Mlakar	Mlakar Branko	31 , 31 A	1	Mlakar Branko	589,53	Izveden priključek	izvedeno 2015
3.			<b>PARIŽLJE</b>							
3.1.	6	2016	odsek JELEN - DERNAČ	Jelen , Cukjati, Petek, Mali, Jurkovič, Dernač	20 D , 13 A, 20B , 21, 20 C	5	Cukjati, Jelen	3.000,00	Soglasje Dernač M.za prekop pridobljeno. Podaljšati kanal (travnik) 70 m, jaški 2x in odcepi, 2x HP, prekop ceste SE IZVAJA	SE IZVAJA

3.1.1.	7	2016	odsek Diacci Franc	Diacci Franc, s podaljšanjem preko igrišča Zupan Marjan in Zupanc Zvonko	124, podaljšati do 38 in 38 D	3	Diacci Franc	1.800,00	ogled izveden, ponudba v pripravi. Postavitev revizijskega jaška na parcelo; možen priklop, potrebna postavitve HP, ponudba v pridobivanju. PODLAJŠATI do 38 in 38D	SE IZVAJA
3.2.		2017	Parižlje - Jug (Možina)	Možina Marjan, Cizej Sebastjan, Florjanc Kristina, Čretnik Roman	NH, 128, 129, NH, 38E	6		3.600,00	nima možnosti priključitve, počakati do izgradnje skupinskega priključka, dobiti soglasje za prekop parele (538/429)	
3.3.	8	2016	Parižlje - IRMAN	Bunčič, Irman Stanko, Mavrič-Esih, Posedel	24A, 84A, 71A, NH, 71B, 39	6		3.600,00	cesta delno prenesena, soglasje lastnikov zemljišča, PZI projektna rešitev	
3.4.		2017	Parižlje - Pižorn Mito	Toplišček, Ocvirk, Pavlič, Gluk, Pristovnik, Košak, Tkalec, Brišnik, Rovšnik, Passero, Pižorn, Germ Jože, Blatnik	60, 62, 54, 56, 57A, 57B, 55, 58, 43, 44, 44A	12		7.200,00	cesta prenesena v last občine, problem povezave z primarnim kanalom, PZI projektna rešitev	
3.5.		2017	Parižlje - Lešer-Marcen	Marcen, Lešer, Kač, Strehovec	125, 126, 120, 38 H	4		2.400,00	cesta NI prenesena, lastnik Šporn Oti. Pridobiti soglasje lastnika ceste	
3.6.		2018	Parižlje - JUG (Marolt Marija)		146 A, 145 A, 146, 141 A, 141, 142 A, 147, 148, 36 A, 36 B, 149, 36, 143	13		7.800,00	cesta še NI prenesena, PZI projektna rešitev	
3.7.		2018	Parižlje - Gornje	Sečki, Planinc, Novak	12B, 12C, 11D	3		1.800,00	cesta NI prenesena, PZI projektna rešitev	
3.8.		2018	Parižlje - Gornje	Podlesnik, Starc	51A, 51C, 51B, 48A, 12E, 67, 47A, 48...	8		4.800,00	preboj do ceste preko zemljišča Podlesnik potem s kanalom levo in desno v cesti	
3.9.	9	2016	Parižlje - Klukej	Klugej Doroteja, Krajnc Vlasta, Kotnik Ana, Kokovnik Alojz	50, 50 C, Kotnik Ana 50 A in Kokovnik 50 B, podaljšanje Beričič 53 in Palir 53A	4	Klugej Doroteja, Krajnc Vlasta dodatno podaljšati kanal Beričič, Palir	2.400,00	ogled za podaljšanje kanala 50 A, 50B in do 53 in 53A	prenos ceste izveden, dva priključka izvedena (50C 50),. Preveriti na JKP za 50A in 50B in podaljšanje do 53 in
3.10.		2018	Parižlje - Preserje	odcep Parižlje po cesti do Preserje		20		12.000,00	projektna rešitev IDZ, potrebno pridobiti še soglasje Lešer Marjan za prekop	
3.11.		2017	Parižlje - Vrečko Jezernik	odcep Parižlje Vrečko Jože / Jezernik	14, 15B, 15A, 10C, 14A, 10A, 10B, 10	4		2.400,00	pripraviti projektno rešitev IDZ	
4.			RAKOVLJE							

4.1.		2018	odsek Kralj Franci		53, 52, 50, 49, 19A, 18, 19, 21, 52A	12		7.200,00	izdano soglasje lastnika za prekop ceste		
4.2.	10	2016 - 2017	odsek slepa ulica - Marovt Ela		Braslovče 1, Rakovlje 2, 1B, 1A	4	Marovt Ela	2.400,00	Preveriti in določiti traso povezave JKP		
4.3.		2018	odsek Rakovlje		4, 4A, 7, 6, 3, 2A	6		3.600,00	PZI rešitev + potrebno prečkanje potoka !		
4.4.		2018	odsek Strojanshek	Strojanshek Zvonko, Anton	16, 19A, 16 C	3	Strojanshek	1.800,00	prenos zemljišča za cesto 294/3		
4.5.		2018	odsek Dovečar	Dovečar, Strnad	14A, 14B, 167F	3	Dovečar Drago	1.800,00	OPPN za legalizacijo objekta		
4.6.		2018	odsek Verdev	Verdev (priključen), Emeršič Bojan, Andrejka Evgen	12, 13, 12A	3	Verdev, Andrejka	1.800,00	Podboj državna cesta na primarni kanal /preveritev JKP		
4.7.		2016	odsek Janžekovič		NH 1, NH 2 , NH 3, NH 4, NH 5	5	nove hiše	3.000,00	dograditev predvidena v sklop OPPN Rakovlje cesta - 2016; gradbeno dovoljenje v pridobivanju		
4.8.			odsek Sedovšek-Ambrožič	Sedovšek, Ambrožič, Deželak, Turnšek; dograditev za Turnšek 32	31, 33, 34 , 32	5	Sedovšek, Ambrožič, Deželak	3.000,00	dograditev za Turnšek 32. Preveriti ustreznost padca / JKP.	IZVEDENO za 31, 33, 34, 32	
5.			<b>BRASLOVČE</b>								
5.1.	10	2016 - 2017	odsek Dobnik Tomaž	Dobnik Tomaž, Ferlič Stanko, Banka Celje,	25B, 25A, 25,	3		1.800,00	dograditev 25m, postavitve HP 2x; Preveritev na terenu JKP/Dobnik se		
5.2.		2018	odsek Ribič	Ribič Vida , Ribič Mirko	56, NH	2		1.200,00	dograditev 60m cevi, postavitve HP 2x		
5.3.		2018	odsek Praprotnik	Praprotnik Boris, Možina Sebastian, Matko Roman	66, 68, 66	3		1.800,00	ogled JKP/občina, dograditev 100m, postavitve HP 2x		
5.4.		2018				0		0,00			