



MESTNA OBČINA KRANJ

Podžupan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 01

Datum: 9. junij 2010

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Informacija o projektu GORKI

Pošiljamo vam informacijo o projektu GORKI. Kot ste seznanjeni, je Ministrstvo za okolje in prostor pred nekaj meseci spremenilo interpretacijo pravil, na podlagi katerih se obravnavajo kohezijske vloge. Za osrednjo kranjsko vlogo (Sistem Kranj – ČN Kranj s primarnimi in sekundarnimi vodi) to pomeni precej dodatnega dela. Predvidevamo, da bomo kohezijsko vlogo (natančneje, študijo izvedljivosti) oddali na MOP 24. 6. 2010, čemur bodo v naslednjih mesecih sledila usklajevanja projekta. Ta projekt s strani Evropske unije že pregleduje tudi JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions).

Vlogo za Sistem Smlednik smo oddali že v decembru 2009, a do sedaj s strani MOP še nismo prejeli nobenega odgovora, čeprav smo jih k odgovoru večkrat pozvali. Imamo zgolj neuradne informacije, da Sistem Smlednik v skladu z novo interpretacijo pravil ni upravičen do kohezijskih sredstev.

Prosimo vas, da priloženi dokument jemljete zgolj kot **informacijo**. Vloga za Sistem Kranj je še v pripravi, zatem pa v usklajevanju; spremembe so pričakovane in zelo verjetne.

S spoštovanjem,

Stane Štraus
PODŽUPAN

INFORMACIJA O PROJEKTU »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. Faza« (projekt GORKI)

Začetki projekta GORKI segajo v leto 2006, ko so bile na Gorenjskem (na povodju Save) identificirane potrebe po izgradnji komunalne infrastrukture. Glede na to, da so bile potrebe bistveno večje od realnih možnosti, predvsem pa od opredelitve njegove vrednosti v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), je potekalo v obdobju do novembra 2008 usklajevanje na ravni regije s pristojnimi ministrstvi (Ministrstvo za okolje in prostor in Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko). Nabor projektov je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor potrjen v novembru 2008. V naboru potrjenih projektov so bili na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda opredeljeni naslednji projekti Mestne občine Kranj:

Tabela 1: Vrednost potrjenih projektov (gradbena dela)

Projekt GORKI – v delu, ki se nanaša na MOK	Skupna vrednost (v €)	Vrednost, ki odpade na MOK (v €)
SISTEM KRANJ (vloga 1)		
Čistilna naprava Kranj	20.897.768	20.897.768
Primarni kanal Žabnica – Šutna - Bitnje	1.473.650	1.473.650
SKUPAJ	22.371.418	22.371.418
SISTEM SMLEDNIK (vloga 2)		
Primarni kanal Hrastje – Trboje	1.786.110	539.941 (30,23%)
ČN Smlednik	2.206.648	763.500 (34,6%)
SKUPAJ SISTEM SMLEDNIK (del MOK)	3.992.758	1.303.441
SKUPAJ OBA SISTEMA	26.364.176	23.674.859
PRIČAKOVANO SOFINANCIRANJE	19.773.132	17.756.144

Na podlagi navedenih dogovorov je Mestna občina Kranj pričela s pridobivanjem projektne dokumentacije in urejanjem premoženjsko pravnih zadev. Eden izmed pogojev za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada je, da mora občina ob predložitvi vloge imeti urejene vse premoženjsko pravne zadeve (pridobljena mora biti pravica gradnje) in izdelan vsaj idejni projekt.

Skladno z dogovori je Mestna občina Kranj nosilna občina (in s tem občina prijaviteljica) za dve fazi projekta GORKI (in s tem prijaviteljica za dve vlogi):

- Za t.i. veliki projekt, ki vključuje izgradnjo CČN Kranj in del primarnega kanalizacijskega omrežja; sodelujoči občini sta še Občina Naklo in Občina Šenčur z delom primarnega kanalizacijskega omrežja (tistega, ki gravitira na CČN Kranj)
- Za t.i. mali projekt, ki vključuje izgradnjo sistema Smlednik (vključene sta še občini Medvode in Šenčur), sistema Skaručna (vključena je Občina Vodice) in sistema Preddvor (vključena je Občina Preddvor).

Mestna občina Kranj je vlogo za t.i. mali projekt oddala v decembru 2009. Zaradi sprememb v interpretaciji meril, ki jih posamezni projekti morajo izpolnjevati, če želijo pridobiti

sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada, pa je bilo v obdobju od oddaje vloge do danes ugotovljeno, da noben izmed vključenih sistemov (Smlednik, Skaručna, Preddvor) ne izpolnjuje teh zahtev. Uradnega odgovora na oddano vlogo še nismo pridobili, znano pa je mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

Na podlagi nove interpretacije meril je bilo potrebno preoblikovati tudi projekt, ki se nanaša na izgradnjo CCN Kranj in dela primarnega kanalizacijskega omrežja. Največja sprememba oz. dopolnitev zadeva prav kanalizacijski sistem Mestne občine Kranj. Projekt je bilo namreč potrebno bistveno razširiti, in sicer s celotnim še ne zgrajenim sistemom (primarnim in sekundarnim) s ciljem, da se vsa območja poselitve (t.i. aglomeracije), večja od 2.000 populacijskih enot, opremijo vsaj do 95% potrebne opremljenosti do leta 2015. Zato je bil projekt dopolnjen na območju poselitve Kranj (aglomeracija Kranj), dodana pa so bila tudi vsa ostala območja, kjer število populacijskih enot presega 2.000 (Britof – Predoslje, Kokrica). Skladno z navedenim se je tudi vrednost projekta bistveno povečala:

Tabela 2: Vrednost projektov (gradbena dela) po dopolnitvi

Projekt GORKI – v delu, ki se nanaša na MOK	Skupna vrednost (v €)
CCN Kranj	28.176.531
KANALIZACIJSKO OMREŽJE	31.421.192
Bitnje – Šutna – Žabnica	9.999.884
Kokrški log	565.342
Partizanska cesta	723.991
Zlato polje – sever	465.872
Stražišče*	8.798.689
Kokrški breg	110.802
Huje	448.245
Britof - Predoslje	9.680.069
Kokrica	628.298
SKUPAJ**	59.597.723
PRIČAKOVANO SOFINANCIRANJE	34.765.338

* * projekt Stražišče je v prikaz vključen pogojno, kajti ne gre za izgradnjo kanalizacijskega sistema (primerna oz. sekundarne kanalizacije) pač pa za izvedbo hidravličnih izboljšav na tem delu omrežja. Za slednje pa še nimamo dokončne potrditve MOP, da je navedeni namen upravičen do sredstev sofinanciranja iz Kohezijskega sklada.

* ** V tabeli so navedene samo vrednosti izgradnje kanalizacijskega omrežja (gradbeni del). Natančnejši prikaz vsebine in vrednosti projekta z dinamiko financiranja se nahaja v prilogi.

Iz prikazanega je razvidno bistveno povečanje projekta v delu, ki se nanaša na Mestno občino Kranj. Glede na to, da je upravičen namen, za katerega zagotavlja sofinanciranje tudi Kohezijski sklad, zgolj izgradnja kanalizacijskega omrežja, ne pa tudi izgradnja vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave, je potrebno predvideti dodatna sredstva tudi za izgradnjo tovrstne infrastrukture. Z vidika racionalnosti izvedbe je namreč tudi ta del infrastrukture smiselno in potrebno zgraditi vzporedno z izgradnjo kanalizacijskega sistema. Ocenjena vrednost izgradnje tovrstne infrastrukture znaša približno 25,6 mio € in bi jo morali v celoti zagotoviti v občinskem proračunu.

Glede na to, da se bo gradila infrastruktura, ki večinoma predstavlja takšno vrsto dejavnosti, za katero občina lahko poračunava DDV, bo strošek izvedbe projekta manjši od vrednosti za

tisti del DDV, ki ga bo občina poračunala. Gre za del projekta, ki se nanaša na izgradnjo čistilno naprave, kanalizacijskega omrežja in vodovodnega omrežja. Pri aktivnostih izgradnje meteorne kanalizacije in javne razsvetljave občina DDV-ja ne more poračunavati zato predstavlja strošek proračuna.

Tabela 3: Celotna vrednost projekta (skupaj z vsemi ostalimi stroški)

Viri financiranja	(v €)
Skupaj celoten projekt	90.495.182
Kohezijski del projekta	60.914.881
Ostala infrastruktura (vodovod, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava)	29.580.301
Viri financiranja	90.495.182
Poračun DDV (vračilo)	12.347.821
Kohezijski sklad in MOP	35.533.680
Taksa za obremenjevanje okolja (424.000 € ocenjeno na leto)	2.120.000
Zadolževanje	20.000.000
Komunalni prispevek	10.000.000
Sredstva proračuna MOK (dodatno) (pribl. 2,1 mio € letno)	10.493.681

Vrednost kohezijskega dela projekta z viri financiranja in dinamiko

VRSTA AKTIVNOSTI	VREDNOST V TEKOČIH CENAH		
	uprav. str.	DDV	SKUPAJ
I. GRADNJA	49.664.769,15	9.932.953,83	59.597.722,98
KANALIZACIJSKO OMREŽJE	26.184.326,51	5.236.865,30	31.421.191,82
Bitnje - Šutna - Žabnica	8.333.236,67	1.666.647,33	9.999.884,01
Kokrški log	471.118,52	94.223,70	565.342,22
Partizanska cesta	603.325,50	120.665,10	723.990,59
Zlato polje - Sever	388.226,84	77.645,37	465.872,21
Stražišče	7.332.240,98	1.466.448,20	8.798.689,18
Kokrški breg	92.335,03	18.467,01	110.802,04
Huje	373.537,18	74.707,44	448.244,61
Britof - Predoslje	8.066.724,19	1.613.344,84	9.680.069,03
Kokrica	523.581,60	104.716,32	628.297,92
ČISTILNA NAPRAVA	23.480.442,64	4.696.088,53	28.176.531,16
izgradnja	23.480.442,64	4.696.088,53	28.176.531,16
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	1.097.632,09	219.526,42	1.317.158,50
obveščanje javnosti	104.336,70	20.867,34	125.204,05
gradbeni nadzor	993.295,38	198.659,08	1.191.954,46
SKUPAJ I+II	50.762.401,24	10.152.480,25	60.914.881,48
VIRI FINANCIRANJA			
Kohezijski sklad, Ministrstvo za okolje in prostor	35.533.680,87		35.533.680,87
MOK - proračun, taksa	15.228.720,37		15.228.720,37
POVRAČILO DDV		10.152.480,25	10.152.480,25
SKUPAJ	50.762.401,24	10.152.480,25	60.914.881,48

VRSTA AKTIVNOSTI	2011			2012		
	uprav. str.		SKUPAJ	uprav. str.		SKUPAJ
		DDV			DDV	
I. GRADNJA	2.423.855,75	484.771,15	2.908.626,90	21.609.159,66	4.321.831,93	25.930.991,59
KANALIZACIJSKO OMREŽJE	1.263.970,75	252.794,15	1.516.764,90	7.621.462,50	1.524.292,50	9.145.755,00
Bitnje - Šutna - Žabnica	402.262,30	80.452,46	482.714,76	2.425.552,20	485.110,44	2.910.662,64
Kokrški log	22.741,85	4.548,37	27.290,22	137.128,30	27.425,66	164.553,96
Partizanska cesta	29.123,75	5.824,75	34.948,50	175.609,74	35.121,95	210.731,68
Zlato polje - Sever	18.740,50	3.748,10	22.488,60	113.001,05	22.600,21	135.601,26
Stražišče	353.942,20	70.788,44	424.730,64	2.134.192,75	426.838,55	2.561.031,29
Kokrški breg	4.457,20	891,44	5.348,64	26.875,92	5.375,18	32.251,11
Huje	18.031,40	3.606,28	21.637,68	108.725,33	21.745,07	130.470,40
Britof - Predoslje	389.397,20	77.879,44	467.276,64	2.347.978,51	469.595,70	2.817.574,21
Kokrica	25.274,35	5.054,87	30.329,22	152.398,71	30.479,74	182.878,45
ČISTILNA NAPRAVA	1.159.885,00	231.977,00	1.391.862,00	13.987.697,16	2.797.539,43	16.785.236,59
izgradnja	1.159.885,00	231.977,00	1.391.862,00	13.987.697,16	2.797.539,43	16.785.236,59
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	99.127,12	19.825,42	118.952,54	442.363,47	88.472,69	530.836,16
obveščanje javnosti	50.650,00	10.130,00	60.780,00	10.180,27	2.036,05	12.216,33
gradbeni nadzor	48.477,12	9.695,42	58.172,54	432.183,19	86.436,64	518.619,83
SKUPAJ I+II	2.522.982,87	504.596,57	3.027.579,44	22.051.523,13	4.410.304,63	26.461.827,75
VIRI FINANCIRANJA						
Kohezijski sklad, Ministrstvo za okolje in prostor	1.766.088,01		1.766.088,01	15.436.066,19		15.436.066,19
MOK - proračun, taksa	756.894,86		756.894,86	6.615.456,94		6.615.456,94
POVRAČILO DDV		504.596,57	504.596,57		4.410.304,63	4.410.304,63
SKUPAJ	2.522.982,87	504.596,57	3.027.579,44	22.051.523,13	4.410.304,63	26.461.827,75

VRSTA AKTIVNOSTI	2013			2014			2015		
	uprav. str.	DDV	SKUPAJ	uprav. str.	DDV	SKUPAJ	uprav. str.	DDV	SKUPAJ
I. GRADNJA	16.116.261,59	3.223.252,32	19.339.513,91	8.127.110,73	1.625.422,15	9.752.532,87	1.388.381,42	277.676,28	1.666.057,70
KANALIZACIJSKO OMREŽJE	7.783.401,12	1.556.680,22	9.340.081,34	8.127.110,73	1.625.422,15	9.752.532,87	1.388.381,42	277.676,28	1.666.057,70
Bitnje - Šutna - Žabnica	2.477.089,63	495.417,93	2.972.507,55	2.586.476,19	517.295,24	3.103.771,43	441.856,35	88.371,27	530.227,62
Kokrški log	140.041,96	28.008,39	168.050,35	146.226,12	29.245,22	175.471,34	24.980,29	4.996,06	29.976,35
Partizanska cesta	179.341,04	35.868,21	215.209,25	187.260,62	37.452,12	224.712,74	31.990,36	6.398,07	38.388,43
Zlato polje - Sever	115.402,06	23.080,41	138.482,47	120.498,14	24.099,63	144.597,76	20.585,10	4.117,02	24.702,12
Stražišče	2.179.539,45	435.907,89	2.615.447,34	2.275.786,41	455.157,28	2.730.943,69	388.780,18	77.756,04	466.536,21
Kokrški breg	27.446,98	5.489,40	32.936,37	28.659,02	5.731,80	34.390,82	4.895,92	979,18	5.875,10
Huje	111.035,50	22.207,10	133.242,59	115.938,75	23.187,75	139.126,50	19.806,20	3.961,24	23.767,44
Britof - Predoslje	2.397.867,67	479.573,53	2.877.441,21	2.503.755,85	500.751,17	3.004.507,02	427.724,96	85.544,99	513.269,95
Kokrica	155.636,83	31.127,37	186.764,20	162.509,65	32.501,93	195.011,58	27.762,06	5.552,41	33.314,48
ČISTILNA NAPRAVA	8.332.860,48	1.666.572,10	9.999.432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izgradnja	8.332.860,48	1.666.572,10	9.999.432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	332.721,81	66.544,36	399.266,18	173.397,90	34.679,58	208.077,48	50.021,79	10.004,36	60.026,15
obveščanje javnosti	10.396,58	2.079,32	12.475,90	10.855,69	2.171,14	13.026,83	22.254,16	4.450,83	26.704,99
gradbeni nadzor	322.325,23	64.465,05	386.790,28	162.542,21	32.508,44	195.050,66	27.767,63	5.553,53	33.321,15
SKUPAJ I+II	16.448.983,41	3.289.796,68	19.738.780,09	8.300.508,63	1.660.101,73	9.960.610,36	1.438.403,20	287.680,64	1.726.083,85
VIRI FINANCIRANJA									
Kohezijski sklad, Ministrstvo za okolje in prostor	11.514.288,39		11.514.288,39	5.810.356,04		5.810.356,04	1.006.882,24		1.006.882,24
MOK - proračun, taksa	4.934.695,02		4.934.695,02	2.490.152,59		2.490.152,59	431.520,96		431.520,96
POVRAČILO DDV		3.289.796,68	3.289.796,68		1.660.101,73	1.660.101,73		287.680,64	287.680,64
SKUPAJ	16.448.983,41	3.289.796,68	19.738.780,09	8.300.508,63	1.660.101,73	9.960.610,36	1.438.403,20	287.680,64	1.726.083,85

VREDNOST IZGRADNJE CELOTNEGA PROJEKTA Z DINAMIKO IZVAJANJA

VRSTA AKTIVNOSTI	VREDNOST			
	NETO	DDV		SKUPAJ
		STROŠEK	PORAČUN	
I. GRADNJA	73.164.345,04	2.504.574,21	12.128.294,80	87.797.214,05
BITNJE - ŠUTNA - ŽABNICA	13.059.326,90	527.711,42	2.084.153,96	15.671.192,28
FEKALNA KANALIZACIJA	8.333.236,67		1.666.647,33	9.999.884,01
METEORNA KANALIZACIJA	2.280.038,30	456.007,66		2.736.045,96
VODOVOD	2.087.533,13		417.506,63	2.505.039,75
JAVNA RAZSVETLJAVA	358.518,80	71.703,76		430.222,56
KOKRŠKI LOG	839.527,49	21.546,45	146.359,05	1.007.432,99
FEKALNA KANALIZACIJA	471.118,52		94.223,70	565.342,22
METEORNA KANALIZACIJA	88.305,12	17.661,02		105.966,15
VODOVOD	260.676,73		52.135,35	312.812,07
JAVNA RAZSVETLJAVA	19.427,13	3.885,43		23.312,55
PARTIZANSKA CESTA	979.505,32	50.863,75	145.037,31	1.175.406,39
FEKALNA KANALIZACIJA	603.325,50		120.665,10	723.990,59
METEORNA KANALIZACIJA	182.791,61	36.558,32		219.349,93
VODOVOD	121.861,07		24.372,21	146.233,29
JAVNA RAZSVETLJAVA	71.527,15	14.305,43		85.832,58
ZLATO POLJE - SEVER	476.708,57	2.649,15	92.692,56	572.050,29
FEKALNA KANALIZACIJA	388.226,84		77.645,37	465.872,21
METEORNA KANALIZACIJA	0,00	0,00		0,00
VODOVOD	75.235,97		15.047,19	90.283,16
JAVNA RAZSVETLJAVA	13.245,77	2.649,15		15.894,92
STRAŽIŠČE	19.810.638,04	1.239.980,55	2.722.147,06	23.772.765,64
FEKALNA KANALIZACIJA	7.332.240,98		1.466.448,20	8.798.689,18
METEORNA KANALIZACIJA	5.945.583,99	1.189.116,80		7.134.700,79
VODOVOD	6.278.494,31		1.255.698,86	7.534.193,17
JAVNA RAZSVETLJAVA	254.318,76	50.863,75		305.182,51
KOKRŠKI BREG	250.401,20	23.135,94	26.944,30	300.481,44
FEKALNA KANALIZACIJA	92.335,03		18.467,01	110.802,04
METEORNA KANALIZACIJA	95.369,53	19.073,91		114.443,44
VODOVOD	42.386,46		8.477,29	50.863,75
JAVNA RAZSVETLJAVA	20.310,18	4.062,04		24.372,21
HUJE	614.256,94	26.314,93	96.536,46	737.108,33
FEKALNA KANALIZACIJA	373.537,18		74.707,44	448.244,61
METEORNA KANALIZACIJA	56.515,28	11.303,06		67.818,34
VODOVOD	109.145,13		21.829,03	130.974,16
JAVNA RAZSVETLJAVA	75.059,36	15.011,87		90.071,23
BRITOF - PREDOSLJE	11.843.771,00	459.170,40	1.909.583,80	14.212.525,20
FEKALNA KANALIZACIJA	8.066.724,19		1.613.344,84	9.680.069,03
METEORNA KANALIZACIJA	1.851.493,53	370.298,71		2.221.792,24
VODOVOD	1.481.194,83		296.238,97	1.777.433,79
JAVNA RAZSVETLJAVA	444.358,45	88.871,69		533.230,14
KOKRICA	1.809.766,93	153.201,62	208.751,77	2.171.720,31
FEKALNA KANALIZACIJA	523.581,60		104.716,32	628.297,92
METEORNA KANALIZACIJA	608.669,56	121.733,91		730.403,47
VODOVOD	520.177,23		104.035,45	624.212,67
ČISTILNA NAPRAVA	23.480.442,64		4.696.088,53	28.176.531,16
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	2.248.306,67	230.134,92	219.526,42	2.697.968,01
projektna dokumentacija	680.683,07	136.136,61	0,00	816.819,68
gradbeni nadzor	1.463.286,90	93.998,30	198.659,08	1.755.944,28
obveščanje javnosti	104.336,70		20.867,34	125.204,05
SKUPAJ I+II	75.412.651,72	2.734.709,13	12.347.821,22	90.495.182,06

VRSTA AKTIVNOSTI	2011			
	NETO	DDV		SKUPAJ
		STROŠEK	PORAČUN	
I. GRADNJA	3.547.095,14	119.714,35	589.704,68	4.256.514,16
BITNJE - ŠUTNA - ŽABNICA	628.161,30	25.223,70	100.408,56	753.793,56
FEKALNA KANALIZACIJA	402.262,30		80.452,46	482.714,76
METEORNA KANALIZACIJA	108.981,92	21.796,38		130.778,30
VODOVOD	99.780,50		19.956,10	119.736,60
JAVNA RAZSVETLJAVA	17.136,58	3.427,32		20.563,90
KOKRŠKI LOG	40.351,17	1.029,88	7.040,35	48.421,40
FEKALNA KANALIZACIJA	22.741,85		4.548,37	27.290,22
METEORNA KANALIZACIJA	4.220,83	844,17		5.065,00
VODOVOD	12.459,90		2.491,98	14.951,88
JAVNA RAZSVETLJAVA	928,58	185,72		1.114,30
PARTIZANSKA CESTA	47.104,50	2.431,20	6.989,70	56.525,40
FEKALNA KANALIZACIJA	29.123,75		5.824,75	34.948,50
METEORNA KANALIZACIJA	8.737,13	1.747,43		10.484,55
VODOVOD	5.824,75		1.164,95	6.989,70
JAVNA RAZSVETLJAVA	3.418,88	683,78		4.102,65
ZLATO POLJE - SEVER	22.969,78	126,63	4.467,33	27.563,73
FEKALNA KANALIZACIJA	18.740,50		3.748,10	22.488,60
METEORNA KANALIZACIJA	0,00			
VODOVOD	3.596,15		719,23	4.315,38
JAVNA RAZSVETLJAVA	633,13	126,63		759,75
STRAŽIŠČE	950.388,16	59.268,94	130.808,69	1.140.465,79
FEKALNA KANALIZACIJA	353.942,20		70.788,44	424.730,64
METEORNA KANALIZACIJA	284.188,71	56.837,74		341.026,45
VODOVOD	300.101,25		60.020,25	360.121,50
JAVNA RAZSVETLJAVA	12.156,00	2.431,20		14.587,20
KOKRŠKI BREG	12.012,49	1.105,86	1.296,64	14.414,99
FEKALNA KANALIZACIJA	4.457,20		891,44	5.348,64
METEORNA KANALIZACIJA	4.558,50	911,70		5.470,20
VODOVOD	2.026,00		405,20	2.431,20
JAVNA RAZSVETLJAVA	970,79	194,16		1.164,95
HUJE	29.537,39	1.257,81	4.649,67	35.444,87
FEKALNA KANALIZACIJA	18.031,40		3.606,28	21.637,68
METEORNA KANALIZACIJA	2.701,33	540,27		3.241,60
VODOVOD	5.216,95		1.043,39	6.260,34
JAVNA RAZSVETLJAVA	3.587,71	717,54		4.305,25
BRITOF - PREDOSLJE	569.933,55	21.947,56	92.039,15	683.920,26
FEKALNA KANALIZACIJA	389.397,20		77.879,44	467.276,64
METEORNA KANALIZACIJA	88.498,21	17.699,64		106.197,86
VODOVOD	70.798,57		14.159,71	84.958,28
JAVNA RAZSVETLJAVA	21.239,57	4.247,91		25.487,49
KOKRICA	86.751,80	7.322,77	10.027,59	104.102,16
FEKALNA KANALIZACIJA	25.274,35		5.054,87	30.329,22
METEORNA KANALIZACIJA	29.093,36	5.818,67		34.912,03
VODOVOD	24.863,58		4.972,72	29.836,29
ČISTILNA NAPRAVA	1.159.885,00		231.977,00	1.391.862,00
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	458.563,72	71.887,32	19.825,42	550.276,46
projektna dokumentacija	336.971,82	67.394,36		404.366,18
gradbeni nadzor	70.941,90	4.492,96	9.695,42	85.130,28
obveščanje javnosti	50.650,00		10.130,00	60.780,00
SKUPAJ I+II	4.005.658,86	191.601,67	609.530,10	4.806.790,63

VRSTA AKTIVNOSTI	2012			
	NETO	DDV		SKUPAJ
		STROŠEK	PORAČUN	
I. GRADNJA	28.483.384,71	732.651,81	4.964.025,13	34.180.061,65
BITNJE - ŠUTNA - ŽABNICA	3.808.054,08	154.369,04	607.241,77	4.569.664,90
FEKALNA KANALIZACIJA	2.425.552,20		485.110,44	2.910.662,64
METEORNA KANALIZACIJA	666.969,33	133.393,87		800.363,20
VODOVOD	610.656,66		122.131,33	732.787,99
JAVNA RAZSVETLJAVA	104.875,89	20.975,18		125.851,07
KOKRŠKI LOG	244.897,32	6.302,89	42.676,58	293.876,78
FEKALNA KANALIZACIJA	137.128,30		27.425,66	164.553,96
METEORNA KANALIZACIJA	25.831,50	5.166,30		30.997,80
VODOVOD	76.254,59		15.250,92	91.505,51
JAVNA RAZSVETLJAVA	5.682,93	1.136,59		6.819,52
PARTIZANSKA CESTA	285.651,93	14.878,94	42.251,44	342.782,31
FEKALNA KANALIZACIJA	175.609,74		35.121,95	210.731,68
METEORNA KANALIZACIJA	53.471,21	10.694,24		64.165,45
VODOVOD	35.647,47		7.129,49	42.776,96
JAVNA RAZSVETLJAVA	20.923,52	4.184,70		25.108,22
ZLATO POLJE - SEVER	138.884,21	774,95	27.001,90	166.661,05
FEKALNA KANALIZACIJA	113.001,05		22.600,21	135.601,26
METEORNA KANALIZACIJA	0,00			
VODOVOD	22.008,44		4.401,69	26.410,13
JAVNA RAZSVETLJAVA	3.874,73	774,95		4.649,67
STRAŽIŠČE	5.784.442,01	362.725,92	794.162,48	6.941.330,41
FEKALNA KANALIZACIJA	2.134.192,75		426.838,55	2.561.031,29
METEORNA KANALIZACIJA	1.739.234,90	347.846,98		2.087.081,87
VODOVOD	1.836.619,65		367.323,93	2.203.943,58
JAVNA RAZSVETLJAVA	74.394,72	14.878,94		89.273,66
KOKRŠKI BREG	73.114,31	6.767,85	7.855,01	87.737,17
FEKALNA KANALIZACIJA	26.875,92		5.375,18	32.251,11
METEORNA KANALIZACIJA	27.898,02	5.579,60		33.477,62
VODOVOD	12.399,12		2.479,82	14.878,94
JAVNA RAZSVETLJAVA	5.941,25	1.188,25		7.129,49
HUJE	179.142,00	7.697,79	28.130,61	214.970,40
FEKALNA KANALIZACIJA	108.725,33		21.745,07	130.470,40
METEORNA KANALIZACIJA	16.532,16	3.306,43		19.838,59
VODOVOD	31.927,73		6.385,55	38.313,28
JAVNA RAZSVETLJAVA	21.956,78	4.391,36		26.348,13
BRITOF - PREDOSLJE	3.452.860,99	134.319,05	556.253,15	4.143.433,19
FEKALNA KANALIZACIJA	2.347.978,51		469.595,70	2.817.574,21
METEORNA KANALIZACIJA	541.609,06	108.321,81		649.930,87
VODOVOD	433.287,25		86.657,45	519.944,70
JAVNA RAZSVETLJAVA	129.986,17	25.997,23		155.983,41
KOKRICA	528.640,71	44.815,38	60.912,76	634.368,85
FEKALNA KANALIZACIJA	152.398,71		30.479,74	182.878,45
METEORNA KANALIZACIJA	178.051,36	35.610,27		213.661,64
VODOVOD	152.165,10		30.433,02	182.598,12
ČISTILNA NAPRAVA	13.987.697,16		2.797.539,43	16.785.236,59
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	923.559,22	96.239,15	88.472,69	1.108.271,07
projektna dokumentacija	343.711,25	68.742,25		412.453,50
gradbeni nadzor	569.667,69	27.496,90	86.436,64	683.601,23
obveščanje javnosti	10.180,27		2.036,05	12.216,33
SKUPAJ I+II	29.406.943,93	828.890,96	5.052.497,83	35.288.332,72

VRSTA AKTIVNOSTI	2013			
	NETO	DDV		SKUPAJ
		STROŠEK	PORAČUN	
I. GRADNJA	23.162.342,27	750.968,10	3.881.500,35	27.794.810,73
BITNJE - ŠUTNA - ŽABNICA	3.894.154,06	158.228,27	620.602,54	4.672.984,87
FEKALNA KANALIZACIJA	2.477.089,63		495.417,93	2.972.507,55
METEORNA KANALIZACIJA	683.643,56	136.728,71		820.372,28
VODOVOD	625.923,08		125.184,62	751.107,69
JAVNA RAZSVETLJAVA	107.497,79	21.499,56		128.997,34
KOKRŠKI LOG	250.505,20	6.460,46	43.640,58	300.606,24
FEKALNA KANALIZACIJA	140.041,96		28.008,39	168.050,35
METEORNA KANALIZACIJA	26.477,29	5.295,46		31.772,75
VODOVOD	78.160,95		15.632,19	93.793,14
JAVNA RAZSVETLJAVA	5.825,00	1.165,00		6.990,00
PARTIZANSKA CESTA	292.134,28	15.250,92	43.175,94	350.561,14
FEKALNA KANALIZACIJA	179.341,04		35.868,21	215.209,25
METEORNA KANALIZACIJA	54.807,99	10.961,60		65.769,58
VODOVOD	36.538,66		7.307,73	43.846,39
JAVNA RAZSVETLJAVA	21.446,60	4.289,32		25.735,92
ZLATO POLJE - SEVER	141.932,30	794,32	27.592,14	170.318,76
FEKALNA KANALIZACIJA	115.402,06		23.080,41	138.482,47
METEORNA KANALIZACIJA	0,00			
VODOVOD	22.558,65		4.511,73	27.070,38
JAVNA RAZSVETLJAVA	3.971,59	794,32		4.765,91
STRAŽIŠČE	5.921.044,95	371.794,07	812.414,92	7.105.253,94
FEKALNA KANALIZACIJA	2.179.539,45		435.907,89	2.615.447,34
METEORNA KANALIZACIJA	1.782.715,77	356.543,15		2.139.258,92
VODOVOD	1.882.535,14		376.507,03	2.259.042,17
JAVNA RAZSVETLJAVA	76.254,59	15.250,92		91.505,51
KOKRŠKI BREG	74.841,32	6.937,05	8.031,21	89.809,59
FEKALNA KANALIZACIJA	27.446,98		5.489,40	32.936,37
METEORNA KANALIZACIJA	28.595,47	5.719,09		34.314,56
VODOVOD	12.709,10		2.541,82	15.250,92
JAVNA RAZSVETLJAVA	6.089,78	1.217,96		7.307,73
HUJE	183.212,58	7.890,23	28.752,28	219.855,10
FEKALNA KANALIZACIJA	111.035,50		22.207,10	133.242,59
METEORNA KANALIZACIJA	16.945,46	3.389,09		20.334,56
VODOVOD	32.725,93		6.545,19	39.271,11
JAVNA RAZSVETLJAVA	22.505,69	4.501,14		27.006,83
BRITOF - PREDOSLJE	3.530.372,22	137.677,02	568.397,42	4.236.446,66
FEKALNA KANALIZACIJA	2.397.867,67		479.573,53	2.877.441,21
METEORNA KANALIZACIJA	555.149,29	111.029,86		666.179,14
VODOVOD	444.119,43		88.823,89	532.943,32
JAVNA RAZSVETLJAVA	133.235,83	26.647,17		159.882,99
KOKRICA	541.284,88	45.935,76	62.321,21	649.541,86
FEKALNA KANALIZACIJA	155.636,83		31.127,37	186.764,20
METEORNA KANALIZACIJA	182.502,65	36.500,53		219.003,18
VODOVOD	155.969,23		31.193,85	187.163,07
ČISTILNA NAPRAVA	8.332.860,48		1.666.572,10	9.999.432,57
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	473.643,43	28.184,32	66.544,36	568.372,11
projektna dokumentacija				0,00
gradbeni nadzor	463.246,85	28.184,32	64.465,05	555.896,21
obveščanje javnosti	10.396,58		2.079,32	12.475,90
SKUPAJ I+II	23.635.985,70	779.152,43	3.948.044,71	28.363.182,84

VRSTA AKTIVNOSTI	2014			
	NETO	DDV		SKUPAJ
		STROŠEK	PORAČUN	
I. GRADNJA	15.349.343,42	769.742,31	2.300.126,38	18.440.234,15
BITNJE - ŠUTNA - ŽABNICA	4.038.967,23	162.183,98	645.609,47	4.867.782,72
FEKALNA KANALIZACIJA	2.586.476,19		517.295,24	3.103.771,43
METEORNA KANALIZACIJA	700.734,65	140.146,93		861.903,62
VODOVOD	641.571,15		128.314,23	769.885,38
JAVNA RAZSVETLJAVA	110.185,23	22.037,05		132.222,28
KOKRŠKI LOG	259.450,94	6.621,97	45.268,22	311.341,13
FEKALNA KANALIZACIJA	146.226,12		29.245,22	175.471,34
METEORNA KANALIZACIJA	27.139,22	5.427,84		32.567,06
VODOVOD	80.114,98		16.023,00	96.137,97
JAVNA RAZSVETLJAVA	5.970,63	1.194,13		7.164,75
PARTIZANSKA CESTA	302.873,69	15.632,19	44.942,55	363.448,43
FEKALNA KANALIZACIJA	187.260,62		37.452,12	224.712,74
METEORNA KANALIZACIJA	56.178,18	11.235,64		67.413,82
VODOVOD	37.452,12		7.490,42	44.942,55
JAVNA RAZSVETLJAVA	21.982,77	4.396,55		26.379,32
ZLATO POLJE - SEVER	147.691,63	814,18	28.724,15	177.229,96
FEKALNA KANALIZACIJA	120.498,14		24.099,63	144.597,76
METEORNA KANALIZACIJA	0,00			
VODOVOD	23.122,62		4.624,52	27.747,14
JAVNA RAZSVETLJAVA	4.070,88	814,18		4.885,06
STRAŽIŠČE	6.110.829,54	381.088,92	841.076,99	7.332.995,45
FEKALNA KANALIZACIJA	2.275.786,41		455.157,28	2.730.943,69
METEORNA KANALIZACIJA	1.827.283,66	365.456,73		2.192.740,39
VODOVOD	1.929.598,52		385.919,70	2.315.518,22
JAVNA RAZSVETLJAVA	78.160,95	15.632,19		93.793,14
KOKRŠKI BREG	77.238,22	7.110,48	8.337,17	92.685,86
FEKALNA KANALIZACIJA	28.659,02		5.731,80	34.390,82
METEORNA KANALIZACIJA	29.310,36	5.862,07		35.172,43
VODOVOD	13.026,83		2.605,37	15.632,19
JAVNA RAZSVETLJAVA	6.242,02	1.248,40		7.490,42
HUJE	189.920,26	8.087,49	29.896,56	227.904,31
FEKALNA KANALIZACIJA	115.938,75		23.187,75	139.126,50
METEORNA KANALIZACIJA	17.369,10	3.473,82		20.842,92
VODOVOD	33.544,08		6.708,82	40.252,89
JAVNA RAZSVETLJAVA	23.068,34	4.613,67		27.682,00
BRITOF - PREDOSLJE	3.664.573,01	141.118,95	591.795,65	4.397.487,61
FEKALNA KANALIZACIJA	2.503.755,85		500.751,17	3.004.507,02
METEORNA KANALIZACIJA	569.028,02	113.805,60		682.833,62
VODOVOD	455.222,42		91.044,48	546.266,90
JAVNA RAZSVETLJAVA	136.566,72	27.313,34		163.880,07
KOKRICA	557.798,90	47.084,16	64.475,62	669.358,67
FEKALNA KANALIZACIJA	162.509,65		32.501,93	195.011,58
METEORNA KANALIZACIJA	187.065,21	37.413,04		224.478,26
VODOVOD	159.868,46		31.973,69	191.842,15
ČISTILNA NAPRAVA				
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	317.842,56	28.888,93	34.679,58	381.411,07
projektna dokumentacija				0,00
gradbeni nadzor	306.986,87	28.888,93	32.508,44	368.384,24
obveščanje javnosti	10.855,69		2.171,14	13.026,83
SKUPAJ I+II	15.667.185,98	798.631,24	2.334.805,96	18.821.645,21

VRSTA AKTIVNOSTI	2015			
	NETO	DDV		SKUPAJ
		STROŠEK	PORAČUN	
I. GRADNJA	2.622.179,50	131.497,64	392.938,26	3.146.615,40
BITNJE - ŠUTNA - ŽABNICA	689.990,24	27.706,43	110.291,62	827.988,28
FEKALNA KANALIZACIJA	441.856,35		88.371,27	530.227,62
METEORNA KANALIZACIJA	119.708,84	23.941,77		143.650,60
VODOVOD	109.601,74		21.920,35	131.522,09
JAVNA RAZSVETLJAVA	18.823,31	3.764,66		22.587,97
KOKRŠKI LOG	44.322,87	1.131,25	7.733,32	53.187,44
FEKALNA KANALIZACIJA	24.980,29		4.996,06	29.976,35
METEORNA KANALIZACIJA	4.636,28	927,26		5.563,54
VODOVOD	13.686,31		2.737,26	16.423,57
JAVNA RAZSVETLJAVA	1.019,98	204,00		1.223,98
PARTIZANSKA CESTA	51.740,92	2.670,50	7.677,69	62.089,11
FEKALNA KANALIZACIJA	31.990,36		6.398,07	38.388,43
METEORNA KANALIZACIJA	9.597,11	1.919,42		11.516,53
VODOVOD	6.398,07		1.279,61	7.677,69
JAVNA RAZSVETLJAVA	3.755,39	751,08		4.506,47
ZLATO POLJE - SEVER	25.230,65	139,09	4.907,04	30.276,78
FEKALNA KANALIZACIJA	20.585,10		4.117,02	24.702,12
METEORNA KANALIZACIJA	0,00			
VODOVOD	3.950,11		790,02	4.740,14
JAVNA RAZSVETLJAVA	695,44	139,09		834,53
STRAŽIŠČE	1.043.933,38	65.102,69	143.683,98	1.252.720,06
FEKALNA KANALIZACIJA	388.780,18		77.756,04	466.536,21
METEORNA KANALIZACIJA	312.160,96	62.432,19		374.593,15
VODOVOD	329.639,75		65.927,95	395.567,70
JAVNA RAZSVETLJAVA	13.352,50	2.670,50		16.023,00
KOKRŠKI BREG	13.194,86	1.214,71	1.424,27	15.833,83
FEKALNA KANALIZACIJA	4.895,92		979,18	5.875,10
METEORNA KANALIZACIJA	5.007,19	1.001,44		6.008,62
VODOVOD	2.225,42		445,08	2.670,50
JAVNA RAZSVETLJAVA	1.066,35	213,27		1.279,61
HUJE	32.444,71	1.381,61	5.107,33	38.933,65
FEKALNA KANALIZACIJA	19.806,20		3.961,24	23.767,44
METEORNA KANALIZACIJA	2.967,22	593,44		3.560,67
VODOVOD	5.730,45		1.146,09	6.876,54
JAVNA RAZSVETLJAVA	3.940,84	788,17		4.729,01
BRITOF - PREDOSLJE	626.031,22	24.107,82	101.098,42	751.237,47
FEKALNA KANALIZACIJA	427.724,96		85.544,99	513.269,95
METEORNA KANALIZACIJA	97.208,95	19.441,79		116.650,74
VODOVOD	77.767,16		15.553,43	93.320,60
JAVNA RAZSVETLJAVA	23.330,15	4.666,03		27.996,18
KOKRICA	95.290,64	8.043,54	11.014,59	114.348,77
FEKALNA KANALIZACIJA	27.762,06		5.552,41	33.314,48
METEORNA KANALIZACIJA	31.956,97	6.391,39		38.348,37
VODOVOD	27.310,86		5.462,17	32.773,03
ČISTILNA NAPRAVA				
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	74.697,75	4.935,19	10.004,36	89.637,30
projektna dokumentacija				0,00
gradbeni nadzor	52.443,59	4.935,19	5.553,53	62.932,31
obveščanje javnosti	22.254,16		4.450,83	26.704,99
SKUPAJ I+II	2.696.877,25	136.432,84	402.942,61	3.236.252,70

Dinamika in viri financiranja

VRSTA AKTIVNOSTI	VREDNOST			
	NETO	DDV		SKUPAJ
		STROŠEK	PORAČUN	
I. GRADNJA	73.164.345,04	2.504.574,21	12.128.294,80	87.797.214,05
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	2.248.306,67	230.134,92	219.526,42	2.697.968,01
SKUPAJ I+II	75.412.651,72	2.734.709,13	12.347.821,22	90.495.182,06
VIRI FINANCIRANJA				
KOHEZIJSKI PROJEKT	50.762.401,24	0,00	10.152.480,25	60.914.881,48
Kohezijski sklad, MOP	35.533.680,87			35.533.680,87
MOK - proračun, taksa	15.228.720,37			15.228.720,37
POVRAČILO DDV			10.152.480,25	10.152.480,25
OSTALA INFRASTRUKTURA	24.650.250,48	2.734.709,13	2.195.340,97	29.580.300,58
MOK - proračun, taksa	24.650.250,48	2.734.709,13		27.384.959,61
POVRAČILO DDV			2.195.340,97	2.195.340,97
SKUPAJ	75.412.651,72	2.734.709,13	12.347.821,22	90.495.182,06

VRSTA AKTIVNOSTI	2011				2012			
	NETO	DDV		SKUPAJ	NETO	DDV		SKUPAJ
		STROŠEK	PORAČUN			STROŠEK	PORAČUN	
I. GRADNJA	3.547.095,14	119.714,35	589.704,68	4.256.514,16	28.483.384,71	732.651,81	4.964.025,13	34.180.061,65
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	458.563,72	71.887,32	19.825,42	550.276,46	923.559,22	96.239,15	88.472,69	1.108.271,07
SKUPAJ I+II	4.005.658,86	191.601,67	609.530,10	4.806.790,63	29.406.943,93	828.890,96	5.052.497,83	35.288.332,72
VIRI FINANCIRANJA								
KOHEZIJSKI PROJEKT	2.522.982,87	0,00	504.596,57	3.027.579,44	22.051.523,13	0,00	4.410.304,63	26.461.827,75
Kohezijski sklad, MOP	1.766.088,01			1.766.088,01	15.436.066,19			15.436.066,19
MOK - proračun, taksa	756.894,86			756.894,86	6.615.456,94			6.615.456,94
POVRAČILO DDV			504.596,57	504.596,57			4.410.304,63	4.410.304,63
OSTALA INFRASTRUKTURA	1.482.675,99	191.601,67	104.933,53	1.779.211,19	7.355.420,80	828.890,96	642.193,20	8.826.504,96
MOK - proračun, taksa	1.482.675,99	191.601,67		1.674.277,66	7.355.420,80	828.890,96		8.184.311,76
POVRAČILO DDV			104.933,53	104.933,53			642.193,20	642.193,20
SKUPAJ	4.005.658,86	191.601,67	609.530,10	4.806.790,63	29.406.943,93	828.890,96	5.052.497,83	35.288.332,72

VRSTA AKTIVNOSTI	2013				2014			
	NETO	DDV		SKUPAJ	NETO	DDV		SKUPAJ
		STROŠEK	PORAČUN			STROŠEK	PORAČUN	
I. GRADNJA	23.162.342,27	750.968,10	3.881.500,35	27.794.810,73	15.349.343,42	769.742,31	2.300.126,38	18.440.234,15
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	473.643,43	28.184,32	66.544,36	568.372,11	317.842,56	28.888,93	34.679,58	381.411,07
SKUPAJ I+II	23.635.985,70	779.152,43	3.948.044,71	28.363.182,84	15.667.185,98	798.631,24	2.334.805,96	18.821.645,21
VIRI FINANCIRANJA								
KOHEZIJSKI PROJEKT	16.448.983,41	0,00	3.289.796,68	19.738.780,09	8.300.508,63	0,00	1.660.101,73	9.960.610,36
Kohezijski sklad, MOP	11.514.288,39			11.514.288,39	5.810.356,04			5.810.356,04
MOK - proračun, taksa	4.934.695,02			4.934.695,02	2.490.152,59			2.490.152,59
POVRAČILO DDV			3.289.796,68	3.289.796,68			1.660.101,73	1.660.101,73
OSTALA INFRASTRUKTURA	7.187.002,29	779.152,43	658.248,03	8.624.402,75	7.366.677,35	798.631,24	674.704,23	8.840.012,82
MOK - proračun, taksa	7.187.002,29	779.152,43		7.966.154,72	7.366.677,35	798.631,24		8.165.308,58
POVRAČILO DDV			658.248,03	658.248,03			674.704,23	674.704,23
SKUPAJ	23.635.985,70	779.152,43	3.948.044,71	28.363.182,84	15.667.185,98	798.631,24	2.334.805,96	18.800.623,17
VRSTA AKTIVNOSTI	2015							
	NETO	DDV		SKUPAJ				
		STROŠEK	PORAČUN					
I. GRADNJA	2.622.179,50	131.497,64	392.938,26	3.146.615,40				
II. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI	74.697,75	4.935,19	10.004,36	89.637,30				
SKUPAJ I+II	2.696.877,25	136.432,84	402.942,61	3.236.252,70				
VIRI FINANCIRANJA								
KOHEZIJSKI PROJEKT	1.438.403,20	0,00	287.680,64	1.726.083,85				
Kohezijski sklad, MOP	1.006.882,24			1.006.882,24				
MOK - proračun, taksa	431.520,96			431.520,96				
POVRAČILO DDV			287.680,64	287.680,64				
OSTALA INFRASTRUKTURA	1.258.474,05	136.432,84	115.261,97	1.510.168,86				
MOK - proračun, taksa	1.258.474,05	136.432,84		1.394.906,88				
POVRAČILO DDV			115.261,97	115.261,97				
SKUPAJ	2.696.877,25	136.432,84	402.942,61	3.236.252,70				