



Občina Škofja Loka  
Mestni trg 15  
4220 Škofja Loka



Številka: 354-32/2009  
Datum: 12. oktober 2015

## **OBČINA ŠKOFJA LOKA**

### **Občinski svet**

Zadeva: Poročilo o stanju projekta - Poročilo št. 45

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 2. redni seji dne 20.11.2014 sprejel 18. Sklep, s katerim je Občinski upravi naloženo, da Občinski svet redno (za vsako redno sejo) obvešča o stanju projekta »kohezijske politike Ureditve porečja Sore«.

### **ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SORE – Občina Škofja Loka**

Ker je projekt gradbeno in upravo zaključen, se bodo akterji izvajanja projekta v bodoče sestali na sestankih, ki jih lahko skliče Naročnik, Inženir ali Izvajalec. Na sestanke bodo po potrebi lahko vabljeni tudi drugi udeleženci projekta.

#### *Projekt Centralna čistilna naprava Škofja Loka:*

Izdano Uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno.

Inženir je Izvajalcu za objekt izdal Potrdilo o prevzemu.

Upravljanje Centralne čistilne naprave Škofja Loka je, po zaključku enoletnega poskusnega obratovanja, z dnem 01.07.2015 v upravljanje prevzel izvajalec javne službe. Izvajalec projekta delovanje objekta spremlja, odpravlja ugotovitve upravljavca, predvsem pa usklajuje in sinhronizira delovanje avtomatike in avtomatskega krmiljenja procesa čiščenja.

#### *Projekt Čistilna naprava Reteče:*

izdano uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno.

Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Projekt kanalizacije:*

Zbirni kanal Trata: izdani uporabni dovoljenji za novozgrajeni objekt sta pravnomočni.

Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

#### **Kanalizacija Puštal:**

izdano uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno.

Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.



Občina Škofja Loka  
Mestni trg 15  
4220 Škofja Loka



Kanalizacija Stara Loka:  
izdano uporabno dovoljenje za novozgrajeni objekt je pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

Zbirni mestni kanal: projekt je bil razdeljen na dva dela: zahodni del in območje Tehnik z RBDV 1.

Izdani uporabni dovoljenji za celoten novozgrajeni odsek - objekt sta pravnomočni.  
Inženir je Izvajalcu za objekt – za celoten odsek, izdal Potrdilo o prevzemu.

Kanalizacija Reteče: projekt je bil razdeljen na dva dela: *vzhodni del* kanalizacije s »priključki vodovoda in NN električnega priključka« za novo čistilno napravo in *zahodni del* kanalizacije z napravami in črpališči.

Izdani uporabni dovoljenji za novozgrajena objekta sta pravnomočni.  
Inženir je Izvajalcu za objekt – za celoten odsek, izdal Potrdilo o prevzemu.

Finančni kazalniki Pogodbe »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore - Občina Škofja Loka - 354-17/2010«:

Pogodbena vrednost (brez DDV) <sup>*)</sup>	13.887.903,67 EUR
Vrednost opravljenega dela v zadnjem mesecu (brez DDV) <sup>**)</sup>	89.574,68 EUR
Skupna vrednost opravljenih del (brez DDV) <sup>****)</sup>	13.865.890,044 EUR
Delež opravljenih del v primerjavi s pogodbeno vrednostjo	0,99

<sup>\*)</sup> Pogodbena vrednost osnovne pogodbe in Dodatka št. 5 k Pogodbi.

<sup>\*\*)</sup> Vir: podatki po situaciji izvajalca za mesec junij 2015.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Pri projektih zadržimo 10% vrednosti opravljenih del, zato je vrednost izplačil Izvajalcu nižja od dejansko opravljenih del.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.

S spoštovanjem,  
Boštjan CUZGAR

mag. Miha JEŠE  
Ž u p a n

Posredovati: naslovu!  
Vložiti v zbirko dokumentarnega gradiva, tu!



Občina Škofja Loka  
Mestni trg 15  
4220 Škofja Loka



Številka: 354-47/2013  
Datum: 12. oktober 2015

## **OBČINA ŠKOFJA LOKA** **Občinski svet**

Zadeva: Poročilo o stanju projekta - Poročilo št. 46

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 2. redni seji dne 20.11.2014 sprejel 18. Sklep, s katerim je Občinski upravi naloženo, da Občinski svet redno (za vsako redno sejo) obvešča o stanju projekta »kohezijske politike Ureditve porečja Sore«.

### **OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SORE – Občina Škofja Loka**

Ker je projekt gradbeno in upravo zaključen, se bodo akterji izvajanja projekta v bodoče sestali na sestankih, ki jih lahko skliče Naročnik, Inženir ali Izvajalec. Na sestanke bodo po potrebi lahko vabljeni tudi drugi udeleženci projekta.

#### *Odsek 1: Vodovod Visoko – Škofja Loka:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.

#### *Odsek 2: Primarni vodovod Trata – Reteče:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.  
Inženir je Izvajalcu za objekt že izdal Potrdilo o prevzemu.

#### *Odsek 3: Vodovod v Puštalu:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.

#### *Odsek 4: Vodovod v naselju Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in delu Podlubnika:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.

#### *Odsek 5: Vodovod v naselju Trnje, Stara Loka, Reteče in Draga:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.

#### *Odsek 6: Vodovod Hotovlja (klorirna postaja) – Visoko – faza 1:*

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.



Občina Škofja Loka  
Mestni trg 15  
4220 Škofja Loka



**Odsek 7: Črpalne vrtine Trebja:**

Izdano uporabno dovoljenje za odsek je postalo pravnomočno.

Finančni kazalniki Pogodbe »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - Občina Škofja Loka – 354-5/2013«:

Pogodbena vrednost (brez DDV)	7.197.268,23 EUR
Vrednost opravljenega dela v zadnjem mesecu (brez DDV) <sup>*)</sup>	661.731,54 EUR
Skupna vrednost opravljenih del (brez DDV) <sup>**)</sup>	6.761.300,01 EUR
Delež opravljenih del v primerjavi s pogodbeno vrednostjo	0,94

<sup>\*)</sup> Vir: podatki predloga situacije izvajalca za mesec avgust 2015.

<sup>\*\*)</sup> Pri projektih zadržimo 10% vrednosti opravljenih del, zato je vrednost izplačil Izvajalcu nižja od dejansko opravljenih del.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: »Oskrba s pitno vodo«.

S spoštovanjem,  
Boštjan CUZNAR

mag. Miha JEŠE  
Ž u p a n

Posredovati: naslovu!  
Vložiti v zbirko dokumentarnega gradiva, tu!