

OBČINA VOJNIK
24. SEJA OBČINSKEGA SVETA
5. TOČKA
Datum: 8. 9. 2022

PREDLAGATELJ: Benedikt Podergajs

POROČILA NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENIH NADZORIH

Predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik g. Benedikt Podergajs bo predstavil poročila nadzornega odbora na podlagi programa dela Nadzornega odbora Občine Vojnik leto 2022.

Na 9. seji v mesecu juliju je bilo sprejeto Poročilo o izvedbi pregleda izgradnje vodovoda Beli Potok v letih 2019-2020.

Na tej seji so se obravnavali tudi osnutki poročil, katerih končna potrditev bo na 10. seji nadzornega odbora, dne 6. 9. 2022. Poročila so sledeča in bodo priložena po potrditvi na seji nadzornega odbora:

- Poročilo o izgradnji pločnika Vojnik - Gmajna v letu 2021,
- Poročilo o izgradnji mostu v Kapljo - Višnja vas v letu 2021,
- Poročilo o izgradnji kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj v letu 2021,
- Poročilo o izgradnji vodovoda Trnovlje v letih 2020 in 2021 in
- Poročilo o pregledu subvencij v gospodarstvo v letu 2021.

Občinskemu svetu Občine Vojnik predlagam naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vojnik je na svoji 24. redni seji, dne 8. 9. 2022, seznanjen s poročili o pregledu nadzornega odbora: »Poročilo o izvedbi pregleda izgradnje vodovoda Beli Potok v letih 2019-2020«, »Poročilo o izgradnji pločnika Vojnik - Gmajna v letu 2021«, »Poročilo o izgradnji mostu v Kapljo - Višnja vas v letu 2021«, »Poročilo o izgradnji kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj v letu 2021«, »Poročilo o izgradnji vodovoda Trnovlje v letih 2020 in 2021« in »Poročilo o pregledu subvencij v gospodarstvo v letu 2021«.

Pripravila:
Irena Špegel Jovan



Župan
Branko Petre





OBČINA VOJNIK

Keršova 8, 3212 VOJNIK

NADZORNI ODBOR

3212 VOJNIK

Datum: 24. 1. 2022

Številka: 011-0014/2018-105

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) in 41. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 9. seji dne, 13. 7. 2022 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU INVESTICIJE IZGRADNJE
VODOVODNEGA SISTEMA BELI POTOK
v letih 2019-2020**

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:

Benedikt Podergajs, predsednik odbora

Zdenka Habe, članica in podpredsednica

Peter Vrisk, član

Albina Ločnikar, članica

Leontina Vrečko, članica

2. Poročevalca: Leontina Vrečko

3. Člani NO, ki je opravil pregled: Leontina Vrečko

4. Izvedenec: /

5. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, el. naslov: občina@vojnik.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2021, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0014/2018-70 z dne 11. 6. 2021.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2021 je bil predmet pregleda izvedba javnega naročila Razširitev vodovodnega sistema Beli potok v KS Frankolovo.

1. Namen pregleda:

Namen in cilj opravljenega nadzora je preveritev postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, skladnost javnega naročanja z veljavno zakonodajo ter opraviti nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja Občine Vojnik z občinskimi javnimi sredstvi pri zagotavljanju z oskrbo s pitno vodo ter podati morebitna priporočila.

2. Pravne podlage:

Nadzor je bil opravljen skladno s pristojnostmi NO, ki so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Vojnik in Pravilniku NO, ter Sklep Nadzornega odbora Občine Vojnik št. 011-0014/2018-70, z dne 11. 6. 2021. Pregledana dokumentacija:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/21),
- Zakon o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-11, 60/17 in 72/19),
- Zakon o javnih financah – ZJF (Ur. l. RS št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15ZfisP, 96/15-ZPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US),
- Gradbeni zakon – GZ (Ur. l. RS št. 61/17, 72/17-popr., 65/20, 15/21-ZDOUP in 199/21-G2-1),
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (69/11-UPB, 158/20 in 3/22-Zdeb).

II. UGOTOVITVENI DEL

Predmet pregleda je bilo javno naročilo za investicijo v Razširitev javnega vodovodnega sistema v naselju Beli potok – KS FRANKOLOVO. Objava in pregled postopka javnega naročila je potekal dvakrat zaradi neizbora izvajalca po prvi objavi.

Za navedeno investicijo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje s strani upravne enote Celje z dne 13. 3. 2019 za razširitev javnega vodovodnega sistema in gradnjo vodohrama v naselju Beli potok, v krajevni skupnosti Frankolovo, na zemljiščih s parcelo št. 1083/7, 1378/3, 1379, 1108, 1083/7, 1380/7, 1031/2, 1102/2, 1380/3, 1098/2, 962/5, 965/2, 1043/1 vse k. o. 1051 Verpete.

Javno naročilo je bilo oddano po 47. členu ZJN-3. Razpis ni deljen na sklope in ne omogoča variante ponudb. Veljavnost ponudbe je do 31. 12. 2019. Naročnik ima možnost, da ne izbere nobenega ponudnika.

a) Javni razpis prva (1.) objava

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik na proračunski postavki 40400273 Izgradnja vodovoda Frankolovo (Beli Potok), OB139-12-0008 izgradnja vodovoda Frankolovo – Beli potok v višini 215.883,00 eur.

Dne 14. 5. 2019 je bil s stani Občine Vojnik izdan sklep o začetku postopka pod zaporedno številko JN NMV 4/2019 v ocenjeni vrednosti naročila 190.000 eur brez DDV. Vrsta postopka je odprti postopek brez pogajanja. Posamezne faze postopka oddaje javnega naročila morajo biti izvedene do naslednjih rokov:

1. Številka javne objave na portalu javnih naročil: 355-0006/2019-3 z dne 14.5.2019,
2. Številka objave na portalu javnih naročil: JN003067/2019-W01 z dne 15.5.2019,
3. Datum oddaje ponudbe: 29. 5. 2019 do 9. ure na e-JN.
4. Javno odpiranje ponudb: 29. 5. 2019 ob 10. uri.
5. Obvestilo o izbiri ponudbe 4. 6. 2019.
6. Priprava končnega poročila o oddaji naročila do 29. 5. 2019.
7. Začetek del: junij 2019.
8. Zaključek del: december 2019.

Postopek oddaje javnega naročila je vodila strokovna komisija, ki je bila imenovana s posebno odločbo z dne 14. 5. 2019. Vodja javnega naročila je Vesna Poteko, ostala komisija je v naslednji sestavi:

1. Predsednik: Vesna Poteko
1. Član: Tanja Golec Prevoršek
2. Član: Mateja Kozikar
3. Nadomestna člana komisije: Boštjan Švab in Jelka Gregorc

Naloga komisije je izvedba postopka v celoti.

Odpiranje ponudb je potekalo na sedežu občine, dne 29. 5. 2019 ob 10. uri v pisarni št. 4. Do roka 29. 5. 2019 do 9. ure sta prispeli dve ponudbi. Po poteku razpisa ni prispela nobena ponudba.

PEOR d. o. o.	290.122,74 brez DDV	oz.	353.949,74 z DDV
BRAHI GRADNJE d. o. o.	259.532,07 brez DDV	oz.	316.629,12 z DDV

O javnem odpiranju ponudb je bil sestavljen zapisnik številka 355-006/2019-6. Strokovna komisija ugotavlja, da znašajo naročnikova sredstva za izvedbo naročila, ki so zagotovljena na proračunski postavki 4040273 in v NRP OB139-12-0008 v letu 2019 v znesku 100.000 eur in v letu 2020 prav tako 100.000 eur razpoložljivih sredstev za javno naročilo Razširitve javnega vodovoda v naselju Beli Potok. Javno naročilo pa presega vsa razpoložljiva sredstva za obe leti skupaj. Glede na navedeno je naročnik na podlagi 5. odstavka 90. člena ZJN-3 javno naročilo zavrnil in sprejel odločitev o ne oddaji naročila.

b) Javni razpis druga (2.) objava

Sklep o začetku postopka z dne 27. 8. 2019 z zaporedno številko JN NMV 10/2019 z ocenjeno vrednostjo naročila 175.000 eur brez DDV. Vrsta postopka je odprti postopek brez pogajanja.

1. Obrazec za objavo v uradnem listu RS do 27. 8. 2019.
2. Objava obvestila o javnem naročilu 27. 8. 2019.
3. Razpisna dokumentacija: 27. 8. 2019.

4. Javno odpiranje ponudb 11. 9. 2019.
5. Obvestilo o izbiri ponudbe 18. 9. 2019.
6. Priprava končnega poročila o oddaji naročila do 30. 9. 2019

Vodja javnega naročila je Vesna Poteko. Strokovna komisija za vodenja javnega naročila je bila imenovana 27. 8. 2019 v naslednji sestavi:

1. Predsednik: Vesna Poteko
2. Član: Tanja Golec Prevoršek
3. Član: Mateja Kozikar
4. Nadomestna člana komisije: Boštjan Švab in Jelka Gregorc

Naloga komisije je izvedba postopka v celoti.

Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil pod številko JN006029/2019-W01 z dne 28. 8. 2019.

Resnost ponudbe se zavaruje z eno menično izjavo v višini 3% ocenjene vrednosti brez DDV. Ponudnik mora kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo) za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 3 let v višini 5% končne ponudbene vrednosti brez DDV.

Odpiranje ponudb je potekalo na sedežu občine, dne 11. 9. 2019 ob 10. uri v pisarni št. 4., ki ga je vodila strokovna komisija. Pri odpiranju ponudb so bili navzoči vsi člani komisije. Pravočasno, to je do dne 11. 9. 2019 do 9. ure, so bile na portalu e-JN oddana tri ponudbe, in sicer:

Tabela 1: Prispele ponudbe po JNMV

Ponudnik	Predračun št.	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV
PEOR d.o.o.	119-00/2019-PEOR z dne 11.9.2019	222.455,18	271.395,32
BRAHI GRADNJE d. o. o.	57/2019 z dne 11.9.2019	191.716,11	233.893,65
CMC GROUP d. o. o.	z dne 10.9.2019	294.964,96	359.857,25

Opomba: Najugodnejša ponudba BrahiGradnje d. o. o.

Merila za izbor:

1. Najugodnejša ponudba: DA.
2. Merilo za izbiro: najnižja cena.
3. Naročnik si pridržuje pravico spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo – skladno s 95. členom ZJN-3.

Za vse tri ponudnike je bila opravljena preveritev gospodarskega subjekta glede na zastopstvo družbe, zapadle in neporavnane finančne obveznosti, glede na uvrščenost gospodarskega subjekta v evidenco negativnih referenc oz. ali so v zadnjih treh letih bili zavedeni v evidenci prekrškov na področju delovnih razmerij. Vsi trije gospodarski subjekti izpolnjujejo navedene pogoje iz zakona in to ne predstavlja izključitvenega razloga.

Ponudnikom je bilo poslano obvestilo o izbranem najugodnejšem ponudniku - BahraniGradnje. Rok za pričetek del: september 2019 ter rok za dokončanje: december 2019. Osnutek pogodbe je sestavni del javnega naročila. Tehnična specifikacija del z opisi del so sestavina javnega razpisa.

Neizbranim dvema ponudnikoma PEOR d. o. o in CMC Group d. o. o. so bili vrnjeni menici, ki so bile predložene k oddani ponudbi JN006029/2019-W01.

c) Zbiranje ponudb investicijski nadzor

Projekt izgradnja vodovodnega sistema v naselju Beli potok po zakonu zahteva tudi strokovni nadzor, ki je bil izpeljan po postopku zbiranja ponudb za vrednost projekta 233,893,65 eur z DDV. Ponudnik strokovnega nadzora mora izpolnjevati pogoj, da je v zadnjih treh letih od objave izvedel strokovni nadzor na vsaj enem primerljivem objektu. Povabilo k oddaji ponudbe je bilo uspešno vročeno trem ponudnikom za izvajanje nadzor nad projektom Razširitev javnega vodovodnega sistema v naselju Beli potok v KS Frankolovo.

Iz zapisnika o oddaji ponudb je razvidno, da je odpiranje potekalo 23. 9. 2019 ob 10. uri , na sedežu občine. Komisija v sestavi:

1. Tanja Golec Prevoršek, predsednica
2. Boštjan Švab, član
3. Mateja Kozikar, član

je ugotovila, da je pravočasno do roka 20. 9. 2019 do 10. ure prispela ena ponudba: AZ inženiring d. o. o. Ne prispeli ponudbi sta bili Matjaž Mernik s.p. in gradbeno podjetje GPC d. o. o. Ponudba AZ inženiring d. o. o., s številko ponudbe 769/2019 z dne 20. 9. 2019 je vsebovala vse zahteve o izpolnjevanju pogojev. Podjetju AZ inženiring d. o. o. je bila izstavljena naročilnica št. 2019/444 za strokovni nadzor pri izgradnji vodovoda Beli Potok v višini 4.514,00 z DDV oz. 3.700 eur brez DDV.

d) Izvedba javnega naročila Razširitev vodovoda Beli potok

Z najugodnejšim ponudnikom je bila sklenjena pogodba št. 355-0006/2019-19 z dne 17. 10. 2019 med naročnikom Občino Vojnik, ki jo zastopa župan Branko Petre in izvajalcem BrahiGradnje d. o. o., ki ga zastopa Brahim Jakupi o »Razširitvi javnega vodovodnega sistema v naselju Beli potok v KS Frankolovo« v skupni višini investicije 233.893,65 eur z DDV oz. 191.716,11 eur brez DDV. Cene na enoto so fiksne in eventualno zvišanje nabavnih cen materiala ne vpliva na pogodbeno dogovorjeno ceno. Dela se izvajajo predvidoma od septembra 2019 po terminskem planu, ki je sestavni del pogodbe.

Bančna garancija (SKB d. d.) pogodbenega izvajalca BrahiGradnje d.o.o., za dobro izvedbo del na podlagi 26. člena pogodbe, je bila dostavljena naročniku 28. 10. 2019. Izvajalec je predložil tudi zavarovalno polico družbe TILIA d. d. za namene splošne civilne odgovornosti.

Pred začetkom del je dne 29. 10. 2019 investitor Občina Vojnik na portalu infrastrukturnih investicij AKOS preko spletnega portala oddala namero o načrtovani gradnji. Predviden začetek del je 11/2019 z časom trajanje investicije cca. 5 mesecev.

Pred izvedbo del je strokovni nadzor AZ inženiring d. o. o. izdal Zapisnik o uvedbi v delo z dne 19. 11. 2019, kjer navaja predstavnike, da je naročnik Občina Vojnik –Mateja Kozikar, izvajalec Brahigradnje d.o.o. –Vinko Majoranc in nadzornik AZ inženiring d.o.o. –Andrej Knez. Pripravljalna dela se začnejo 25. 11. 2019. Pogodbeni rok za dokončanje vseh del je 31. 12. 2019. Na UE Celje je bila dne 21. 11. 2019 bila podana prijava začetka gradnje in hkrati Prijava gradbišča (dokazilo A.R. pošte). Varnostni načrt je v novembru 2019 izdelalo podjetje SIEKO d. o. o., ki ga zastopa Tadej Ribič in je bistvena sestavina obrazca prijave gradbišča.

Razširitev vodovoda je bila izvedena z namenom priključitve dodatnih uporabnikov v naselju Beli Potok. Priključitev se izvede po plačilu prispevka krajanov v višini 1.022,00 eur na priključek in je urejena v pogodbi o odjemu vode.

Tabela 2: Pregled pogodb o sofinanciranju vodovoda Beli Potok

Zap. št.	Fizični priključek na vodovodna omrežje	Pogodba št.	Status	Znesek
1.	Lindek 5b	355-0006/2019-31	plačano	1.022,00
2.	Beli Potok pri Frankolovem 8	355-0006/2019-30	plačano	1.022,00
3.	Beli potok pri Frankolovem 5a	355-0006/2019-29	plačano	1.022,00
4.	Beli potok pri Frankolovem 6	355-0006/2019-27	plačano	1.022,00
5.	Beli potok pri Frankolovem 4	355-0006/2019-26	plačano	1.022,00
6.	Beli potok pri Frankolovem 5	355-0006/2019-25	plačano	1.022,00
7.	Lindek 11	355-0006/2019-24	vrnjeno	1.022,00
8.	Beli potok pri Frankolovem 7	355-0006/2019-23	plačano	1.022,00
9.	Beli potok pri Frankolovem 9			0,00
10.	Beli potok pri Frankolovem 10			0,00
11.	Lindek 5a			0,00
			SKUPAJ	8.176,00

Opomba: Znesek je bil vrnjen, ker na parc. št. 1043/1 k. o. ni več objekta, slepi priključki na javnem vodovodu niso dovoljeni.

Izvajalec je podal vloga za podaljšanje pogodbenega roka izvedbe del. Dela sicer potekajo v skladu s pogodbo, vendar je napočil koledarski zimski čas, ko ni možno dela opravljati tekoče zaradi zmrzali in nizkih temperatur dela ni možno izvesti kvalitetno. Nov rok za dokončanje del je 20. 4. 2020. Razširitev vodovoda bo dokončana nekoliko prej, vendar pa asfaltiranje cest ne možno prej kot konec marca oz. začetek aprila.

Dne 30.12.2019 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi št. 355-0006/2019-19 med Občino Vojnik, ki ga zastopa župan Branko Petre in izvajalcem Brahigradnje d. o. o., ki ga zastopa Brahim Jakupi za izvedbo Razširitve javnega vodovodnega sistema v naselju Beli Potok KS Frankolovo zaradi podaljšanja roka za dokončanje del.

Občina Vojnik je naročila storitev oz. dobavo blaga v skladu 76.a členu ZDDV-1, saj je Razširitev vodovodnega sistema v naselju Beli Potok v KS Frankolovo nanaša na obdavčeno dejavnost občine. Občina Vojnik je prejela račun za investicijo v obliki gradbene situacije za čas izvajanja investicije.

Tabela: Pregled izdanih situacij izvajalca BrahiGradnje d. o. o.

Vrsta dokumenta	Št. računa	Obdobje	Vrednost brez DDV	DDV 76.a člen	Vrednost z DDV
Situacija 1-začasna	1/2019/355	december 2019	16.177,65	3.559,08	19.736,73
Situacija 2-začasna	2/2019-355	januar 2020	17.572,36	3.865,92	21.438,28
Situacija 3-začasna	3/2019-355	februar 2020	37.347,64	8.216,48	45.564,12
Situacija 4-začasna	4/2019-355	marec 2020	39.652,55	8.723,56	48.376,11
Situacija 5-začasna	5/2019-355	april 2020	57.425,22	12.633,55	70.058,77
Situacija 6-začasna	6/2019-355	maj 2020	10.970,10	2.413,42	13.383,52
Situacija 7-končna	7/2019-355	november 2020	24.755,55	5.446,22	30.201,77
SKUPAJ			203.901,07	44.858,24	248.759,31

Opomba: Končna situacija št. 7/2019-355 je BrahiGradnje d. o. o. izdal z dne 30.11.2020 z vračunanimi dodatnimi deli.

Dne 20. 4. 2020 na dan dokončanja del je na Občino Vojnik ponovno prispel dopis o podaljšanje pogodbenega roka za nadaljnjih 40 dni zaradi sprememb in nenadnih koordinacij pogodbenega popisa del so se določena dela podaljšala. Nov rok za dokončanje del je 30. 5. 2020. Med Občino Vojnik, ki ga zastopa župan Branko Petre in izvajalcem BrahiGradnje d. o. o. je bil sklenjen Aneks št. 2 k pogodbi št. 355-0006/2019-19 z dne 20. 4. 2020 o podaljšanju roka za dokončanje vseh del do 30. 5. 2020.

Dne 29. 5. 2020 je izvajalec BrahiGradnje d. o. o. predal dokumentacijo o dokončanju del, gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo z dokazilom o zanesljivosti izvedbe del. S tem je uresničil rok za dokončanje del iz aneksa št. 2. Upravni organ je dne 16. 6. 2020 izdal uporabno dovoljenje za Razširitev javnega vodovodnega sistema in gradnja vodohrama v naselju Beli potok v KS Frankolovo.

Na osnovi dodatnih pogajanj je bil dne 30. 11. 2020 bil sklenjen Aneks št. 3 pogodbi št. 355-0006/2019 med Občino Vojnik, ki jo zastopa župan Branko Petre in izvajalcem BrahiGradnje d. o. o., ki ga zastopa direktor Brahim Jakupi zaradi nepredvidenega dela po zaključnem obračunu. Več dela znaša v višini 12.184,97 eur brez DDV.

Tabela: Dodatna dela na investiciji Razširitev javnega vodovodnega sistema Beli potok, ki so vključena v končno situacijo 7/2019-355.

Vrsta dokumenta	Št. računa	Obdobje	Vrednost brez DDV	DDV 76.a člen	Vrednost z DDV
7. končna situacija	pogajanja	november 2020	12.274,85	2.700,47	14.975,32
SKUPAJ			12.274,85	2.700,47	14.975,32

Opomba: So bila obračunana po fiksnih cenah ne enoto mere in dejansko izmerjenih količin. Dodatna dela po ponudbi z dne 14.1.2020 je potrdil strokovni nadzor AZ inženiring d. o. o.

Primopredajni zapisnik o končanju del na Razširitvi javnega vodovodnega sistema v naselju Beli Potok v KS Frankolovo je bil podpisan 16. 2. 2021. Na podpisu so bili prisotni naročnik Občina Vojnik – Matjeja Kozikar, predstavnik izvajalca Brahigradnje d. o. o. – Vinko Majoranc in predstavnik nadzornega organa AZ inženiring d. o. o. – Andrej Knez. Dela so se opravljala po načelu dejansko opravljenih del in fiksnih cen na enoto mere. Končna vrednost opravljenih del po popisu iz gradbene knjige znaša 203.901,07 eur in z vključenim DDV je 248.759,31 eur. Garancijski rok (5 let) prične teči z dnem podpisa tega zapisnika, kar je 16. 2. 2021 v zapisniku pa je naveden datum 30. 11. 2020. Morebitne dodatno ugotovljene pomanjkljivosti so predmet reklamacij, ki jih je izvajalec dolžan odpraviti v garancijskem roku. Izvajalec je predal bančno garancijo (SKB Bank) za odpravo pomanjkljivosti in napak v višini 5% končne vrednosti pogodbe z DDV.

III. ZAKLJUČEK

Naročnik je izvedel javno naročilo za oddajo javnega naročila po postopku JN male vrednosti, kar je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 14/8, ZJN-3).

Izvedbo javnega naročila je potekala v dveh delih. Prva objava na portalu JN in izbor najugodnejšega izvajalca je potekal v maju 2019. Zaradi visokih vrednosti prispelih ponudb za investicijo Razširitev vodovodnega sistema Beli potok, se je strokovna komisija odločila o neoddaji javnega naročila, saj vrednost ponudb presegala vsa razpoložljiva sredstva za obe leti skupaj (2019 in 2020). Naročnik je ponovno v mesecu septembru 2019 oddal javno naročilo na portal JN z namenom pridobitve najugodnejše ponudbe. Ponudbo so oddali trije izvajalci PEOR, d. o. o., Brahigradnje d. o. o. in CMC Group d.o.o. Merila za izbor je bila najnižja cena ob predpostavki zadostnih referenc. Pogodba je bila sklenjena z najugodnejšim izvajalcem BrahiGradnje d. o. o. Uvedbo v delo je izvedel strokovni nadzor AZ inženiring d. o. o., ki je bil izbran na osnovi zbiranja ponudb. Celotna izvedba gradnje je trajala od decembra 2019 do konca maja 2020, cca 6 mesecev. Celotna vrednost investicije izgradnje Razširitve vodovodnega sistema Beli potok v KS Frankolovo je znašala 203.901,07 eur brez DDV. Uporabno dovoljenje za objekt Razširitev vodovodnega sistema je bil izdan s strani Upravnega organa dne 16. 6. 2020. Prav tako se je izvedla primopredaja o končanju del med naročnikom Občino Vojnik in Brahigradnje d. o. o.

Nadzorni odbor je pridobil vso zahtevano dokumentacijo in jo pregledal. Pogodbena vrednost ne presega ocenjene vrednosti po prvem javnem razpisu. Nepravilnosti v postopku nismo ugotovili.

IV. PRIPOROČILA

Predlagamo občinski upravi naslednja priporočila:

1. Preveriti možnost priključitve na javni vodovod še ostale uporabnike v naselju Beli Potok pri Frankolovem in naselju Lindek glede na to, da razširitev javnega vodovodnega sistema to omogoča.
2. V zvezi z Aneksom št. 2 je izvajalec za podaljšanje pogodbenega roka navedel razlog: *»da zaradi sprememb in nenadnih koordinacij pogodbenega popisa del so se določena dela podaljšala«* in navedejo nov rok dokončanja del do 30. 5. 2020.
Predlagamo, da naročnik v izogib podaljševanja rokov vpelje sistem pogodbenih kazni *»penale«* in jih tudi iz pogaja. V primeru upravičenega podaljšanja pa morajo razlogi za podaljšanje pogodbenega roka biti bolj konkretno argumentirani – povečanje obsega del, vremenske razmere in višja sila.

Priloga k poročilu je odzivno poročilo pripravljeno s strani strokovnega delavca nadzorovanega področja občinske uprave št. 355-0006/2019-65 z dne 31. 1. 2022.

Poročilo pripravila:
Leontina Vrečko

Predsednik Nadzornega odbora
Beno Podergajs

Končno poročilo vročiti:

1. Županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinski upravi Občine Vojnik





OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212 Vojnik
tel.: 03/7800-620
fax.:03/7800-637

NADZORNI ODBOR

Občine Vojnik
Keršova ulica 8
3212 Vojnik

Datum: 31. 1. 2022

Številka: 355-0006/2019-65

Zadeva: Odzivno poročilo na pregled investicije izgradnje vodovodnega sistema Beli Potok v letih 2019 - 2020

Spoštovani!

Pošiljamo pojasnila v zvezi z ugotovitvami iz Poročila o opravljenem pregledu investicije izgradnje vodovodnega sistema Beli Potok v letih 2019 - 2020, št. 011-0014/218-87 z dne 24. 1. 2022.

Glede priključevanja objektov na vodovod Beli potok ugotavljamo, da stoji v območju vodovoda 9 objektov s hišnimi številkami, od katerih je na vodovod priključenih 7 objektov.

Slika: odjemna mesta za vodovod Beli potok (modri kvadratici predstavljajo odjemna mesta za vodovod, navedene so hišne številke).



Na vodovod nista priključena dva objekta in sicer objekta na naslovih Beli potok 5b in Beli potok 7. Objekt Beli potok 7 je opuščen objekt brez stalnih prebivalcev in neprimeren za bivanje. Pri objektu Beli potok 5b gre za objekt z veliko solastniki, kjer še ni zaključen dedni postopek in priključitev zaradi neurejenega lastniškega stanja še ni mogoča.

Glede naselja Lindek pošiljamo pojasnilo, da trenutni vodovod ne omogoča priklopa za večji del naselja, ki leži nad gradom Lindek. Vodohran na vodovodu Beli potok omogoča nadaljnjo izgradnjo vodovoda v naselje Lindek. Projekt je že v fazi projektiranja, predvidena je izvedba v jeseni 2022 in nato še v letih 2023 in 2024. Novi vodovod Lindek bo omogočal priključitev dodatnih približno 13 objektov na javni vodovod.

Priporočila v zvezi z upoštevanjem penalov, oziroma glede ustreznih in natančnih pojasnil v primeru aneksov za podaljšanje roka, bomo upoštevali pri naslednjih projektih.

Lep pozdrav!

Pripravil:

Jure Vrhovec

Svetovalec za varstvo okolja in investicije



Poslano:

- naslovu,
- Arhiv, tu

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum: 12.7.2022

Številka: 011-0014/2018-117

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) in 41. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št.20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji dne, 6. 9. 2022 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled pravilnosti dodeljevanja finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoj malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2021

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Benedikt Podergajs, predsednik odbora
 2. Albina Ločnikar, članica
 3. Zdenka Habe, članica
 4. Peter Vrisk, član
 5. Leontina Vrečko, članica
2. Poročevalka: Albina Ločnikar
3. Izvedenec: /
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik

I. UVOD

V okviru sprejetega programa dela Nadzornega odbora občine Vojnik za leto 2022 ter izdanega sklepa številka 011-0014/2018-98 z dne 11.2.2022, je bil predmet (namen) pregleda pravilnost dodeljevanja finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoj malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2021.

Pravne podlage:

- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoj malega gospodarstva v občini Vojnik (uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2019, 39/2020).
- Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoj malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2021, datum objave 4.3.2021, številka razpisa:300-0002/2021/1, www.mojaobcina.si
- Odlok o proračunu občine Vojnik za leto 2021 (uradno glasilo slovenskih občin 57/2019, 28.12.2019)
- Sklep župana o imenovanju komisije v zvezi z Javnim razpisom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoj malega gospodarstva v občini Vojnik za obdobje 2019-2022.

II. UGOTOVITVENI DEL

V proračunu občine Vojnik je bilo za pospeševanje in podporo gospodarske dejavnosti za leto na proračunski postavki 4090102-subvencije v gospodarstvo, namenjenih 30.000,00 EUR proračunskih sredstev. Višina sredstev se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 13,2%, torej za 3.500 EUR.

II./1 Razpis

Občinska uprava je pripravila Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoj malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2021, ki ga je 4.3.2021 objavila na www.mojaobcina.si.

Rok za oddajo vlog je bil do 8.10.2021, oziroma podaljšan do 22.10.2021

Razpis opredeljuje več sklopov ukrepov spodbude z naslednjimi višinami finančne pomoči, in sicer:

A. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja – 11.000,00EUR

Upravičeni stroški - so stroški novega delovnega mesta oziroma samozaposlitve, in sicer bruto plača novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki za socialno varstvo.

B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti – 13.000,00 EUR

Upravičeni stroški – nakup strojev in opreme za opravljanje primarne dejavnosti, nakup nematerialne investicije (patenti, licence, blagovne znamke)

C. Spodbujanje sobodajalstva – 3.000,00 EUR

Upravičeni stroški – stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob, podpore za naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dejavnosti sobodajalstva ali za posodobitev ali razširitev dejavnosti, sofinanciranje stroškov oglaševanja

D. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise – 1.000,00 EUR

Upravičeni stroški – stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja

E. Spodbujanje promocije in podpora na tuje trge – 1.000,00 EUR

Upravičeni stroški – stroški najema razstavnega prostora na sejmu, postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora, izdelave publikacij, stroški oglaševanja.

F. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja – 1.000,00 EUR.

Namen: spodbujanje delovanja neprofitnih strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike.

Upravičeni stroški – stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti.

V razpisu je navedeno tudi pravilo »de minimis«-skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU. Pravilo je skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

II./2 Pregled prispelih vlog

Komisija za pregledovanje vlog prejetih na razpis, imenovana s strani župana, v sestavi; Jože Smodej (predsednik), Majda Krošelj, Boštjan Rojc, Amadej Bastl, Petra Pehar Žgajner (strokovna sodelavka Občinske uprave), je obravnavala 13 popolnih vlog za različne sklope razpisa.

Pred razdelitvijo razpisanih sredstev je bila na Ministrstvu za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči, narejena preverba pravila »de minimis«.

II./3 Priprava predloga razdelitev sredstev

Komisija je pripravila predlog razdelitve sredstev za naslednje prosilce:

Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	Kriterij: 1.500 občan 900 neobčan	
Tomo Videnšek s.p.	novο delovno mesto	1.500,00
Tomo Videnšek	novο delovno mesto	900,00
Simona Matko Počivalšek s.p.	samozaposlitev	1.500,00
Tjaša Karer s.p.	samozaposlitev	1.500,00
Nives Čakš s.p.	samozaposlitev	1.500,00
Senses d.o.o.	novο delovno mesto	900,00
		7.800,00

Spodbujanje začetnih investicij in invest. v razširitev	Kriterij max sof. 3.000 ali do 50% uprav.stroškov	
Družina Stvarnik-Rauter d.o.o.	Oprema	2.942,13
Glasman	nakup avta za dostavo	3.000,00
Senses	oprema	3.000,00
Alenka Zapušek s.p.	sušilnica	856,45
		9.798,58
Spodbujanje sobodajalstva	Kriterij: max sof. 2.500 ali 50% uprav.stoškov	
Alenka Zapušek s.p.	oprema	656,12
Glasman d.o.o.	oprema	2.472,85
		3.128,96
Spodbujanje promocije in podpora na tuje trge	Kriterij: max sof. 350 ali 50% uprav.stroškov	
Družina Stvarnik-Rauter d.o.o.	letaki	350,00

Iz tabele je tako razvidno, da razpisana finančna sredstva niso bila porabljena v celoti:

Ukrepi	Razpoložljiva sredstva	Realizacija 2021
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	11.000,00	7.800,00
Spodbujanje začetnih investicij in invest. v razširitev	13.000,00	9.798,58
Spodbujanje sobodajalstva	3.000,00	3.128,96
Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise	1.000,00	0,00
Spodbujanje delovanja strokovnih društev in druženj na področju podjet.	1.000,00	0,00
Spodbujanje promocije in podpora na tuje trge	1.000,00	350,00
	30.000,00	21.077,54

II./4 Priprava odločb in pogodb

Po 64. členu Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik, o dodelitvi sredstev odloči občinska uprava z odločbo. O pritožbi zopet odločbo odloča župan. Sredstva so dodeljena, ko odločba postane pravomočna ter z podpisom pogodbe. Pri pregledu dokumentacije, smo ugotovili, da so bile vsem prosilcem posredovane odločbe in pogodbe, v decembru 2021 pa so jim bila tudi nakazana vsa odobrena sredstva.

II/5 Medsebojne obveznosti med Občino Vojnik in prejemnikom sredstev

65. člen Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik, nalaga občinski upravi, da preverja namensko porabo dodeljenih sredstev.

V zvezi s tem preverjanjem, smo s strani občinske uprave dobili dodatna pojasnila, ki jih je pripravila ga. Petra Pehar Žgajner:

» Glede na to, da je rok ohranitve pomoči ali zaposlitve dve leti, nameravam v začetku leta 2023 pozvati prejemnike za izpis osnovnih sredstev, da oprema, ki smo jo sofinancirali še vedno, del evidenc, M1 obrazce za zaposlene oz. izpis iz AJ PES-a, da samozaposleni še vedno posluje.

Konec letošnjega leta bomo preverili prejemnike za leto 2020. Ker pa so danes stranke, včasih korak pred nami in so zelo inovativni pri iskanju pomoči in kako zaobiti kakšno pravilo, vsi prejemniki podpišejo izjave, da jamčijo za resničnost navedenih podatkov iz vloge, kar nam daje možnost, da lahko zoper njih ukrepamo, tudi, ko preteče dvoletni rok.


Glede na to, da gre za razmeroma novi pravilnik in da smo zavezani poročanju tudi ministrstvu za finance, sektor za nadzor nad državnimi pomočmi, zaenkrat pri gospodarskih subjektih ni bilo opaziti, da bi izkoriščali ali skušali pridobiti dvojno financiranje.«

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor nima priporočil in predlogov, saj je bil celoten postopek Javnega razpisa izpeljan transparentno, pri dodelitvi finančnih sredstev prosilcem pa so bili upoštevani vsi pogoji in pravila.

Poročilo pripravila:
Albina Ločnikar

Predsednik Nadzornega odbora:
Beno Podergajs



KONČNO POROČILO VROČITI:

1. Občinska uprava Občine Vojnik
2. Županu Občine Vojnik
3. Občinski svet Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum 16. 08. 2022

Številka: 011-0014/2018-116

Na podlagi 33.člena Statuta občine Vojnik (uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika NO občine Vojnik (uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016 je NO občine Vojnik na 10. seji dne, 6. 9. 2022 sprejel:

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled investicije izgradnje vodovoda Trnovlje v letih 2020 in 2021

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Benedikt Podergajs, predsednik odbora
 2. Leontina Vrečko, članica
 3. Peter Vrisk, član
 4. Albina Ločnikar, članica
 5. Zdenka Habe, članica
2. Poročevalka: Zdenka Habe
3. Izvedenec: /
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, el.naslov: obcina@vojniki.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Nadzorni odbor Občine Vojnik je na 8. seji, dne 26.1.2022 sprejel program dela za leto 2022, ki je vključeval tudi pregled investicije izgradnje vodovoda Trnovlje v letih 2020 in 2021.

Namen pregleda:

- preveritev postopka oddaje javnega naročila male vrednosti skladno z zakonodajo,
- preveritev pravilnosti evidentiranja ter izkazovanja odhodkov v poslovnih knjigah ter
- spremljanja namenske porabe proračunskih sredstev.

II. UGOTOVITVENI DEL

I. Pregled investicije izgradnje vodovoda Trnovlje v letih 2020 in 2021

Pravna podlaga:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur.l.RS št. 91/15, 14/18, 121/21),
- Zakon o javnih finančah – ZJF (Ur.l.RS št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15ZfisP, 96/15-ZPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US),
- Statut Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016),
- Odlok o proračunu občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/19, z dne 27.12.2019) ter Odlok o rebalansu proračuna občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/20, z dne 30.10.2020),
- Odlok o proračunu občine Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/19, z dne 27.12.2019), Odlok o rebalansu proračuna občine Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/21, z dne 26.02.2021) ter Odlok o rebalansu proračuna občine Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 69/21, z dne 27.12.2021).

Preizkusili smo pravilnost postopka javnega naročila, ki ga je občina oddala skladno s 47. členom ZJN-3 po postopku naročila male vrednosti (ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 220.000 EUR brez DDV). Pri tem smo preverili:

- izdajo sklepa, zahtevka o pričetku oddaje javnega naročila,
- način oddaje javnega naročila (javni razpis),
- pravilnost postopka oddaje javnega naročila ter
- sklenitev pogodbe.

Prav tako smo preverili računovodsko dokumentacijo v povezavi z izvedbo investicije (zaračunana gradbena dela po situacijah) in evidentiranje odhodkov v poslovnih knjigah občine v letu 2020 in 2021.

Pregledana je bila naslednja dokumentacija:

- arhivirana dokumentacija o načrtovanju javnega naročila,
- pripravljena razpisna dokumentacija ter objava na spletnem portalu,
- dokumentacija o izvedenih fazah postopka oddaje javnega naročila (sklep o začetku, imenovanje komisije, odpiranje ponudb, ocenjevanje ponudb, izbira izvajalca, končno poročilo, potrebne objave, obvestila ponudnikom),

- prejete ponudbe z vsemi zahtevanimi dokazili (tudi garancije ponudnikov npr. za resnost ponudbe, za kvaliteto izvedenih del, za garancijsko vzdrževanje ipd),
- sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem s prilogami ter
- ostale dokumente v povezavi z dokončanjem investicije.

Ugotovitve:

S preizkušanjem postopkov oddaje javnih naročil posebne neskladnosti z veljavnimi predpisi niso bile ugotovljene in ugotavljamo, da je občina pri oddaji javnega naročila »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Trnovlje pri Socki v Občini Vojnik-1. faza« upoštevala veljavne predpise s področja javnega naročanja. Izmed štirih prispelih ponudb je bil izbran najugodnejši izvajalec PEOR d.o.o. s ponudbeno ceno 261.316,29 EUR brez DDV. Glede na to, da je ponudbena cena presegala zagotovljena sredstva v NRP OB 139-17-0012 in posledično v proračunih za leti 2020 in 2021, je Občinski svet na 10.seji dne 27.2.2020 sprejel sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev za ta projekt in pooblastil župana Občine Vojnik, da se s pogajanjem dogovori za znižanje ponudbe na 255.000,00 EUR brez DDV. Ob upoštevanju dogovorjenega popusta je bila dne 23.4.2020 sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem PEOR d.o.o.. Sredstva so bila zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik na proračunski postavki:

- 4040277 Izgradnja vodovodov KS Nova Cerkev (Trnovlje).
OB 139-17-0012 Izgradnja vodovodnega sistema v Trnovljah

Dne 31.3.2021 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Trnovlje pri Socki v Občini Vojnik – 1.faza«, s katerim se je podaljšal rok izvedbe del – razlog je epidemija Covid-19 – do 30.5.2021.

Iz pregleda realizacije izvedbe investicije ter evidentiranje odhodkov v poslovnih knjigah občine v letu 2020 in 2021 povzemamo naslednje:

- investicijska dela so potekala od 20.10.2020 do 28.5.2021 (vključno z dodatnimi deli), kar je skladno s potrjenim gradbenim dnevnikom,
- opravljena dela po pogodbi je izvajalec obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer,
- časne situacije so potrjene s strani gradbenega nadzora – strokovni nadzor je izvajala družba AZ Inženiring d.o.o., Celje, vodja nadzora Andrej Knez (družba je bila izbrana na osnovi zbiranja ponudb kot najugodnejši ponudnik in izstavljen je bila naročilnica št. 2020/227 z dne 22.5.2020 v vrednosti 5.929,20 EUR z DDV),
- časne situacije so pravilno knjižene na PP 4040277 – Izgradnja vodovodov KS Nova Cerkev (Trnovlje, Selce). Končna situacija je bila potrjena s strani gradbenega nadzora dne 22.7.2021. Skupna vrednost vseh situacij je znašala 216.541,19 EUR (vključno z dodatnimi deli v znesku 35.708,61 EUR), kar predstavlja 84,92% pogodbene vrednosti,
- evidentiranje odhodkov iz naslova investicije v izgradnjo vodovodov KS Nova Cerkev (Trnovlje, Selce) je pravilno izkazano na kontih skupine 420 – investicijski odhodki, pri čemer je zagotovljena skladnost podatkov analitičnih evidenc s podatki v izkazih zaključnega računa proračuna in ni ugotovljenih pomanjkljivosti.

Po zaključku gradbenih del so bili izvedeni še naslednji postopki oz. pridobljeni naslednji dokumenti:

- Občina Vojnik je dne 4.8.2021 prejela Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v znesku 13.209,01 EUR z veljavnostjo do 31.5.2026,
- dne 9.8.2021 je bila podpisana Pogodba o priključitvi na distribucijski sistem št. 1147532 z izvajalcem Elektro Celje, d.d.
- dne 5.11.2021 je pridobljeno Uporabno dovoljenje za objekt »Razširitev vodovodnega sistema v naselju Trnovlje pri Socki v Občini Vojnik – 1.faza« s strani RS, Upravne enote Celje,
- dne 9.11.2021 je podpisan Primopredajni zapisnik o končanju del s strani Občine Vojnik (naročnika), družbe PEOR d.o.o. (izvajalca) in družbe AZ inženiring d.o.o. (nadzor),
- dne 11.11.2021 je nadzornik AZ inženiring d.o.o. predal investitorju Občini Vojnik izvedbeno projektno dokumentacijo z dokazili (veza Zapisnik z dne 11.11.2021) in
- dne 12.11.2021 je Občina Vojnik predala ključe za vodovod Trnovlje družbi VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o., Celje (veza Zapisnik z dne 12.11.2021).

III.PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Na podlagi preverjenih kontrolnih postopkov ugotavljamo, da vzpostavljene notranje kontrole na področju izvedbe postopka javnega naročila ter pravilnosti evidentiranja v poslovnih knjigah delujejo v zadostni meri ustrezno, zanesljivo in uspešno, **kljub temu pa priporočamo:**

- da se pri izvedbi posameznih faz postopkov javnih naročil nameni še posebna pozornost morebitnim nenamernim napakam pri zapisih kot na primer: v Obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika so bili zapisani pravilni ponudbeni zneski brez DDV, vendar pa je bilo navedeno, da so to cene z DDV. Tu gre sicer za očitno napako v zapisu, ki pa ni imela vpliva na izbor najugodnejšega ponudnika;
- v bodoče naj se nepredvidena dodatna dela dogovorijo in s tem odobrijo (tako po količini kot tudi po vrednosti) pisno pred samo izvedbo, da ne bi prihajalo do morebitnih kasnejših nesoglasij oz. nepravilnosti. V tem primeru je bila vrednost dodatnih del pisno odobrena s strani investitorja Občine Vojnik po zaključku izvedenih del.

Priloga k poročilu je odzivno poročilo pripravljeno s strani strokovnega delavca nadzorovanega področja občinske uprave št. 355-0009/2018-180 z dne 31. 8. 2022.

Poročilo pripravila:
Zdenka Habe

Predsednik Nadzornega odbora:
Benedikt Podergajs

Končno poročilo vročiti:

- Županu Občine Vojnik
- Občinskemu svetu Občine Vojnik
- Občinski upravi Občine Vojnik





OBČINA VOJNIK
Keršova 8
3212 Vojnik
tel.: 03/7800-620
fax.:03/7800-637

OBČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR
Keršova ulica 8
3212 Vojnik

Datum: 31.8.2022

Številka: 355-0009/2018- 180

Zadeva: pojasnila na priporočila in predloge Nadzornega odbora pri pregledu dokumentacije »Izgradnja vodovoda Trnovlje«

Izvedbo projekta sta vodila dva sodelavca in sicer prvotno Mateja Kozikar, ki je eno leto odsotna, nadomeščal jo je dr. Jure Vrhovec, ki je zapustil delovno mesto konec februarja 2022. Po pojasnilu sodelavke, ki je prvotno vodila projekt izgradnje vodovoda Trnovlje v letih 2020 in 2021 vam podajamo na vaša priporočila in predloge, ki ste jih ugotovili v vaših kontrolnih postopkih pregleda celotne dokumentacije naslednje:

- V obvestilu pri izbiri najugodnejšega ponudnika je prišlo do napake pri pisanju obvestila, kjer se je zapisala vrednost brez DDV, napačno pa je bilo zapisano, da je to vrednost z DDV. Kot ste ugotovili, ta napaka ni vplivala na izbor najugodnejšega ponudnika. Tukaj gre za tipkarsko napako, ki se ne bi smela zgoditi, zato bo v prihodnje več kontrol s strani podpisnikov dokumentov.
- Dodatna dela so bila dogovorjena in potrjena pred izvedbo le teh, vendar smo morali zaradi dodatnih zahtev lastnikov parcel po katerih je potekala trasa vodovoda ta dodatna dela med samo izvedbo prilagajati in usklajevati. V teku same izvedbe je prišlo do racionalizacije izvedbe projekta na terenu, tako je posledično prišlo do znižanja stroškov izvedbe izgradnje; pogodbeno vrednost je bila 255.000 EUR brez DDV, sama izvedba z usklajenimi dodanimi deli pa je znašala 216.541 EUR brez DDV, kar je za 38.459 EUR brez DDV ceneje od podpisane pogodbe (npr. sprememba poteka trase vodovoda iz asfaltne ceste na zunanji rob bankine).

Pripravil :

Boštjan Švab



OBČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8
3212 VOJNIK

Datum 25. 04. 2022

Številka: 011-0014/2018-115

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 6. 7. 2022 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled investicije izgradnje kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj v letu 2021

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi :
 1. Benedikt Podergajs –predsednik
 2. Zdenka Habe
 3. Albina Ločnikar
 4. Leontina Vrečko
 5. Peter Vrisk
2. Poročevalec: Peter Vrisk
3. Člani NO , ki je opravili pregled: Peter Vrisk
4. Izvedenec: /
5. Ime nadzorovanega organa : Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik , el. naslov: obcina@vojnik.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2021, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0014/2018-96 z dne 11.2.2022.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2022 je bil predmet pregled investicije izgradnje kanalizacije Nova Cerkev-Razdelj v letu 2021.

Namen pregleda:

- preveritev postopkov javnih naročil za izgradnjo kanalizacije Nova Cerkev – Razdelj (faza 1)
- preveritev pravilnosti evidentiranja ter izkazovanja odhodkov v poslovnih knjigah.

II. UGOTOVITVENI DEL

Izgradnja kanalizacije je razdeljena v več faz. Pregledala se je izgradnja faze 1, ki je razdeljena na:

- fazo 1.1, ki poteka iz Nove Cerkve (od Ravnaka) preko Polž do Razdelja in
- fazo 1.2, ki poteka po državni cesti od Razdelja v smeri Nove Cerkve; investicija se je izvajala sočasno z obnovo vodovoda in rekonstrukcijo regionalen ceste.

Gradbeno dovoljenje pridobljeno 2.9.2014, številka 351-486/2014-4 (13103) .

Projekt je bil opredeljen v Načrtu razvojnih programov 2021-2024 pod šifro OB139-14-0005 Fekalna kanalizacija Nova Cerkev-Razdelj (faza 1), kjer je v rebalansu proračuna za leto 2021-1 planirana skupna vrednost projekta v višini 267.965 EUR, od tega planiran odhodek v letu 2021 v vrednosti 250.000 EUR na proračunski postavki 4040248 – izgradnja kanalizacije Nova Cerkev.

FEKALNA KANALIZACIJA RAZDELJ – FAZA 1.1

Postopek javnega naročila je potekal v skladu z 47. členom ZJN-3.

Podatki o poteku javnega naročila:

- 17.08.2020; Sklep o začetku postopka
- 17.08.2020; Imenovana strokovna komisija
- 18.08.2020; Oddan obrazec za objavo v Uradni list
- 18.08.2020; Pripravljena razpisna dokumentacija
- 02.09.2020 do 9.00 ure; zadnji rok oddaje ponudb za e-JN
- 02.09.2020 ob 10.00 uri - Zapisnik o odpiranju ponudb
- 11.09.2020; Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

Predviden čas izvedbe določen v razpisni dokumentaciji:

- Začetek del: november 2020
- Zaključek del april 2021

Prejete ponudbe:

Prispelo 7 ponudb (AGM NEMEC d.o.o., VOC CELJE d.o.o., Plima d.o.o., PEOR d.o.o., NIVIG d.o.o., RGP d.o.o., NIVO EKO d.o.o.)

Podpisana pogodba:

Najnižjo ceno je ponudil izvajalec VOC Celje d.o.o., vrednost del brez DDV v višini 156.413,00 EUR, vrednost del z DDV v višini 190.823,86 EUR. Pogodba z nazivom »Fekalna kanalizacija Razdelj (1. faza)« št. 354-0008/2020-13 je bila sklenjena 01. 10. 2020 v kateri je bil določen končni rok za izvedbo april 2021.

Vloga za podaljšanje roka s strani VOC Celje d.o.o. , z dne 26.4.2021 zaradi preprojektiranja projektne dokumentacije, dodatna naročila, podaljšanja zimskih razmer, deževno obdobje v marcu in aprilu, zmanjšanje resursev zaradi Covid-19.

Sklenjen aneks št. 1 (29.4.2021), kjer se je rok dokončanja del določil 30.6.2021.

Realizacija pogodbe je v višini 155.881,67 EUR brez DDV.

FEKALNA KANALIZACIJA RAZDELJ – FAZA 1.2

Postopek evidenčnih naročil (21. in 106. člen ZJN-3).

Podatki o poteku evidenčnega naročila:

- 20.11.2020; Povabilo k oddaji ponudb poslano Peor d.o.o., VOC d.o.o., NOVITTA d.o.o.
- 30.11.2020; zadnji rok oddaje ponudbe
- 01.12.2020 ob 12.00 uri - Zapisnik o odpiranju ponudb

Predviden čas izvedbe določen v razpisni dokumentaciji:

- Začetek del: po podpisu pogodbe – 25.02.2021
- Zaključek del 30. junij 2021

Prejete ponudbe:

Prispele so 3 ponudbe (VOC CELJE d.o.o., PEOR d.o.o., NOVITTA d.o.o.)

Podpisana pogodba:

Najnižjo ceno je ponudil izvajalec VOC Celje d.o.o., vrednost del brez DDV v višini 76.868,18 EUR, vrednost del z DDV v višini 93.779,18 EUR. Pogodba z nazivom »Izgradnja fekalne kanalizacije Razdelj-Faza 1.2« št. 354-0008/2020-31 je bila sklenjena 24. 02. 2021 v kateri je bil določen končni rok za izvedbo 30. junij 2021. Realizacija pogodbe je v višini 68.180,57 EUR brez DDV.

Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno. Pri realizaciji investicije je zaradi napake v projektu DGD prišlo do zapleta pri pridobivanju uporabnega dovoljenja zaradi manjkajoče služnosti. Po pojasnilu strokovne službe je manjkajoča služnost pridobljena, v teku je sprememba gradbenega dovoljenja, nato je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Investicija bo predana VO-KA po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Postopki so bili korektno izpeljani.

Poročilo pripravil:

Peter Vrisk

Predsednik Nadzornega odbora

Benedikt Podergajs

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik



OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum: 8.7. 2022

Številka: 011-0014/2018-114

Na podlagi 33.člena Statuta občine Vojnik (uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika NO občine Vojnik (uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016 je NO občine Vojnik na 10. seji dne, 6. 9. 2022 sprejel:

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

O IZVEDBI PREGLEDA INVESTICIJE IZGRADNJE MOSTU V KAPLJO -VIŠNJA VAS V LETU 2021

1. Nadzorni odbor v sestavi :
 - 1.Benedikt Podergajs
 - 2.Zdenka Habe
 - 3.Albina Ločnikar
 - 4.Leontina Vrečko
 - 5.Peter Vrisk
2. Poročevalec : Benedikt Podergajs
3. Član NO , ki je opravil pregled: Benedikt Podergajs
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

I.UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO občine Vojnik za leto 2022, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št.: 011-0014/2018-95, z dne 11.2. 2022.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2022 je bi predmet pregleda investicije izgradnje mostu v KAPLJO VAS-VIŠNJA VAS v letu 2021.

Namen pregleda:

- **Preveritev postopka oddaje javnega naročila za izvedbo omenjene investicije,**
- **Ponudbe in pogodba o oddaji del, uporabno dovoljenje, aneksi,**
- **Pregled proračunske kartice odhodkov.**

II. UGOTOVITVENI DEL

Javno naročilo:

- 12.4. 2021, sklep o začetku postopka
- 12.4. 2021, odločba o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb
- 14.4. 2021, obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil : št. objave JN 002313/2021-WO1.
- 4.5. 2021 , datum oddaje ponudb, do 9,00 ure na e-JN
- 4. 5. 2021, datum odpiranja ponudb ob 10,00 (tri članska komisija, ki je bila pri odpiranju tudi v celoti prisotna)
- na portalu e-JN oddane pravočasno 4 ponudbe

Predviden čas izvedbe določen v razpisni dokumentaciji :

- začetek del: junij 2021
- zaključek del: september 2021 (dokončan 14.9. 2021 s posredovanim dopisom – obvestilom)

Prejete ponudbe:

Na razpis so prišle štiri ponudbe:

- NIVO EKO
- RGP d.o.o.
- NIVAL MARKOMARK
- UB PROJEKT

Ustanovitev služnosti in stavbna pravica:

- Dne 5. 5. 2021 je bila podpisana in overjena tudi pogodba o ustanovitvi služnosti za pravico dostopa, gradnje , uporabe in vzdrževanja predmetnega mostu čez Hudinjo, z lastnikom zemljišča v prostoru gradnje, kar je omogočilo začetek del in druge služnosti.
- Pridobljena je bila stavbna pravica na vodnem zemljišču v lasti RS in sicer s strani Direkcije RS za vode z dne 10.6.2022.

Izbrana ponudba in podpisana pogodba:

- Komisija je razvrstila na ocenjevalno lestvico z vpisanim merilom: najnižja cena ponudbenega predračuna in izbrala UB PROJEKT, Kaplja vas 47, Prebold.
- Izbrani izvajalec in občina podpišeta pogodbo 23.6. 2021.
- Višina pogodbene vrednosti brez DDV je bila 118.697,48 EUR, skupaj pogodbeno vrednost z DDV 144.810,93 EUR.
- Dodana tudi garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Strokovni nadzor nad projektom: Zamenjava mostu čez Hudinjo Višnji vas:

- Pridobljeni dve ponudbi in izbran ROK PRESEČNIK s.p., PR PROJEKT, nadzor in storitve, Mozirje.
- Pogodba podpisana 22.6.2022.

Začetek gradnje in njeno izvajanje:

- Pred začetkom gradnje so bili obveščeni vsi udeleženi na JP 964081 zaradi njene popolne zapore, dovoljenje za katero je izdala občina Vojnik.
- V času gradnje je prišlo do drugačne začasne premostitve Hudinje, ki je zahtevala nekaj več in nekaj dodatnih del, ki so bila obrazložena s strani izvajalca dne 14.10.2021. Drugačna izvedba pa je bila narejena zaradi večje varnosti uporabnikov premostitve.
- Gradnja je bila zaključena 14.9. 2021.
- 13.12.2021 predana tudi garancija za odpravo napak v garancijski dobi.

Aneks in nova skupna vrednost:

- 18.10.2021 je bil podpisan aneks št.1 k osnovni pogodbi.
- Po predhodni obrazložitvi za povečanje vrednosti del so znašala več dela in nepredvidena dela 11.941,99 EUR brez DDV oz. 14.569,22 EUR z DDV.
- Skupna vrednost po tem aneksu je znašala 130.639,47 EUR brez DDV oz. 159.380,15 EUR z DDV.

Financiranje investicije:

- Investicije je bila planirana na proračunski postavki 4040207 – mostovi Vojnik in s te postavke plačana v višini 159.028 EUR ter iz sredstev proračunske rezerve v višini 11.939 EUR, skupaj v letu 2021 v višini 170.967 EUR.
- Ministrstvo za okolje in prostor RS je prispevalo sredstva iz Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020 (poškodovana lokalna infrastruktura). S pogodbo, po uspešni prijavi in odobritvi sredstev, med ministrstvom in občino, je Ministrstvo prispevalo 115.534,98 EUR. Pogodba je bila obojestransko podpisana v juliju 2021.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- Dne 15.10.2021 je izbran nadzor poslal obrazložitev za povečanje vrednosti del.

Obrazložitev je zgolj tekstualna , čeprav je napisana skrbno in dokaj natančno. Pričakoval bi, da po posameznih alinejah (7) nadzor opredeli tudi finančno oceno posameznih del in ne le v skupnem znesku. Slika finančne višine aneksa je zato nepregledna!

Nikjer ni zabeleženo ali je investitor sprejel celoten predlog nepredvidenih in več del, ali so potekala pogajanja .

- V aneksu je zapisano : količina in cene so potrjene s strani gradbenega nadzora, ki pa ni opredeljen, kot sem zapisal v prvi alineji.

Ostalo: celotna dokumentacija investicije je vzorno in pregledno urejena.

Priloga k poročilu je odzivno poročilo pripravljeno s strani strokovnega delavca nadzorovanega področja občinske uprave št. 371-0030/2021-60 z dne 31. 8. 2022.

Poročilo pripravil:
Benedikt Podergajs

Predsednik Nadzornega odbora
Benedikt Podergajs



KONČNO POROČILO VROČITI:

- županu občine Vojnik
- OS občine Vojnik
- občinski upravi občine Vojnik



OBČINA VOJNIK
Keršova 8
3212 Vojnik
tel.: 03/7800-620
fax.:03/7800-637

OČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR
Keršova ulica 8
3212 Vojnik

Datum: 31.8.2022

Številka: 371-0030/2021-60


Zadeva: pojasnila na priporočila in predloge Nadzornega odbora pri pregledu dokumentacije »Izgradnja mostu v Kapljo-Višnja vas v letu 2021«

Izvedbo projekta sta vodila dva sodelavca in sicer prvotno Mateja Kozikar, ki je eno leto odsotna, nadomeščal jo je dr. Jure Vrhovec, ki je zapustil delovno mesto konec februarja 2022. Po pojasnilu s strani gradbenega nadzornika Roka Presečnika, vam podajamo na vaša priporočila in predloge, ki ste jih ugotovili v vaših kontrolnih postopkih pregleda celotne dokumentacije naslednje:

- Povečanja dodatnih del so razvidna iz gradbene knjige, kjer analitično razčlenjena vsebina postavk opravljenih del.
- Vrednost nepredvidenih del je bila večja kot je sklenjen aneks, saj so se upoštevala določena dodatna oziroma nepredvidena dela v osnovni vrednosti pogodbe.

Pripravil :

Boštjan Švab





OBČINA VOJNIK

Keršova 8, 3212 VOJNIK

NADZORNI ODBOR

3212 VOJNIK

Datum: 10. 7. 2022

Številka: 011-0014/2018-113

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) in 41. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji dne, 6. 9. 2022 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU IZGRADNJE PLOČNIKA VOJNIK - GMAJNA

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:

Benedikt Podergajs, predsednik odbora
Zdenka Habe, članica in podpredsednica
Peter Vrisk, član
Albina Ločnikar, članica
Leontina Vrečko, članica

2. Poročevalka: Leontina Vrečko

3. Člani NO, ki je opravil pregled: Leontina Vrečko

4. Izvedenec: /

5. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, el. naslov: občina@vojnik.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2022, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0014/2018-94 z dne 11. 2. 2022.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2022 je bil predmet pregleda izvedba javnega naročila Izgradnja pločnika Vojnik – Gmajna (1.faza), projekt: OB139-19-0024.

1. Namen pregleda:

Namen in cilj opravljenega nadzora je preveritev postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, skladnost javnega naročanja z veljavno zakonodajo ter opraviti nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja Občine Vojnik z občinskimi javnimi sredstvi pri razvoju lokalne skupnosti ter podati morebitna priporočila.

2. Pravne podlage:

Nadzor je bil opravljen skladno s pristojnostmi NO, ki so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Občine Vojnik in Pravilniku NO ter Sklepom Nadzornega odbora Občine Vojnik št. 011-0014/2018-94, z dne 11. 2. 2022. Pregledana dokumentacija:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/21),
- Zakon o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-11, 60/17 in 72/19),
- Zakon o javnih financah – ZJF (Ur. l. RS št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15ZfisP, 96/15-ZPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US),
- Gradbeni zakon – GZ (Ur. l. RS št. 61/17, 72/17-popr., 65/20, 15/21-ZDOUP in 199/21-G2-1),
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (69/11-UPB, 158/20 in 3/22-Zdeb).

II. UGOTOVITVENI DEL

Projekt Ureditve hodnika za pešce ob lokalni cesti 032013 v Gmajno je pripravila družba RC Plan M d. o. o. avgusta 2020. Izgradnja pločnika oz. hodnika za pešce ob lokalni cesti v Gmajno bo povečala oz. izboljšala varnost pešcev v prometu. Z izgradnjo hodnika se je uredilo odvodnjavanje novih utrjenih površin in predvidena je tudi nova javna razsvetljava ob hodniku za pešce. Jeklene varnostne ograje JVO N2-W5 so postavljene v skladu s tehničnimi pogoji postavitve in načinom dobave ograje na G in R cestah v R Slovenije. Največja dovoljena hitrost se je z vertikalno signalizacijo¹ zmanjšala iz 90 km/h na 70 km/h, in s tem se je povečala varnost pešcev. Ohranila se je tudi poplavna prepustnost cestišča, saj del ceste leži na poplavnem območju.

¹ Prometni znak (križišče/cestni priključek in omejitev hitrosti 70)

Predmet pregleda je bilo javno naročilo za investicijo Izgradnja pločnika Vojnik – Gmajna (1.faza). Javno naročilo je bilo oddano po 47. členu ZJN-3. Razpis ni deljen na sklope in ne omogoča variante ponudb. Veljavnost ponudbe je do 30. 10. 2020. Naročnik ima možnost, da ne izbere nobenega ponudnika.

a) Javni razpis

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik na proračunski postavki 4040214 – kolesarske poti in pločniki (Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo). Izgradnja pločnika Vojnik – Gmajna je voden pod projektom: OB139-19-0024 v okviru investicijskega vzdrževanja in gradnja občinskih cest v skupni višini 243.873,99 eur.

Naročnik Občina Vojnik je s Sklepom št. 371-0051/2020-1 z dne 4. 9. 2020 uvedla postopek javnega naročila pod zaporedno številko JN NMV 9/2020, v ocenjeni vrednosti naročila 100.000 eur brez DDV. Vrsta postopka je odprti postopek brez pogajanja po 47. členu ZJN-3.

Posamezne faze postopka oddaje javnega naročila morajo biti izvedene do naslednjih rokov:

1. Številka objave na portalu javnih naročil: JN005527/2020-W01 z dne 7. 9. 2020,
2. Datum oddaje ponudbe: 23. 9. 2020 do 9. ure na e-JN.
3. Javno odpiranje ponudb: 23. 9. 2020 ob 10. uri.
4. Obvestilo o izbiri ponudbe: 30. 9. 2020.
5. Priprava končnega poročila o oddaji naročila do 15.10.2020.
6. Začetek del: oktober 2020.
7. Zaključek del: januar 2021.

Postopek oddaje javnega naročila je vodila strokovna komisija, ki je bila imenovana s posebno odločbo. Vodja javnega naročila je Vesna Poteko, Strokovna komisija za vodenja javnega naročila je bila imenovana dne, 4. 9. 2020 v naslednji sestavi:

1. Vesna Poteko, predsednik
1. Tanja Golec Prevoršek, član
2. Mateja Kozikar, član
3. Nadomestna člana komisije: Boštjan Švab in Jelka Gregorc

Naloga komisije je izvedba postopka v celoti.

Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil je bilo oddano pod številko JN005527/2020-W01 z dne 7. 9. 2020. Resnost ponudbe se zavaruje z eno menično izjavo v višini 3% ocenjene vrednosti brez DDV. Ponudnik mora kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo) za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 5 let v višini 10% končne ponudbene vrednosti z DDV.

Odpiranje ponudb je potekalo na sedežu občine, dne 23. 9. 2020 ob 10. uri v pisarni št. 4, po sistemu e-JN. Do roka 23. 9. 2020 do 9. ure je prispelo pet (5) ponudb. Pri odpiranju ponudb so bili navzoči vsi člani komisije. Po poteku razpisa ni prispela nobena ponudba. Razvrstitev ponudb na ocenjevalni lestvici je sledeča:

Tabela 1: Prispеле ponudbe po JNMV z veljavnostjo ponudbe 30. 10. 2020.

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cene z DDV
1.	TEGAR d.o.o. Žalec	111.965,07
2.	NIVIG d.o.o. Šoštanj	118.117,56
3.	RGP d.o.o. Velenje	119.408,71
4.	VOC Celje d.o.o.	120.914,39
5.	GMI d.o.o. Slovenske Konjice	133.569,93

Opomba: Najugodnejša ponudba TEGAR d. o. o. Žalec.

Merila za izbor (ponder):

1. Najugodnejša ponudba: DA.
2. Merilo za izbiro: najnižja cena.

O javnem odpiranju ponudb je bil sestavljen zapisnik številka 371-0051/2020-9. Strokovna komisija ugotavlja, da znašajo naročnikova sredstva za izvedbo naročila, ki so zagotovljena na proračunski postavki 4040214 in v NRP² OB139-19-0024 v obdobju 2020-2022 v višini 243.873,99 eur razpoložljivih sredstev za javno naročilo Izgradnjo pločnika Vojnik - Gmajna. Javno naročilo ne pa presega razpoložljiva sredstva za obe leti skupaj.

Ponudnikom je bilo poslano Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika za izvedbo projekta »Izgradnja pločnika Vojnik – Gmajna (1.faza). V postopku JNM je bil izbran ponudnik:

TEGAR d.o.o.

Velika Pirešica 5

3310 Žalec

Predviden rok za pričetek del: oktober 2020 ter rok za dokončanje: januar 2021. Projekt bo zaključen v roku 4 mesecev. Osnutek pogodbe je sestavni del javnega naročila. Tehnična specifikacija del z podrobnimi opisi del je sestavina javnega razpisa. Neizbranim ponudnikom RGP d. o. o. Velenje, GMI d. o. o. Slovenske Konjice, VOC Celje, d. o. o in NIVAG d. o. o. Šoštanj so bile vrnjene menice, ki so bile priložene k oddani ponudbi JN005527/2020-W01.

b) Zbiranje ponudb za investicijski nadzor

Projekt izgradnja pločnika Vojnik - Gmajna po zakonu zahteva tudi strokovni nadzor, ki je bil izpeljan po postopku zbiranja ponudb za vrednost projekta 111.965,07 eur z DDV. Ponudnik strokovnega nadzora mora izpolnjevati pogoj, da je v zadnjih treh letih od objave izvedel strokovni nadzor na vsaj enem primerljivem objektu. Povabilo k oddaji ponudbe je bilo uspešno vročeno dvema ponudnikom za izvajanje nadzor nad projektom Ureditev hodnika za pešce ob lokalni cesti LC 032013 v Gmajni I. FAZA.

Iz dokumentacije je razvidno, da je dne 16.12.2020 vodja naročnika Občine Vojnik podal prošnjo za ponudbo strokovnega gradbenega nadzora za objekt: Ureditev hodnika za pešce ob lokalni cesti Vojnik – Gmajna (I. faza). Do roka 18. 12. 2020 sta pravočasno prispeli dve ponudba:

² Načrt razvojnih programov

Tabela 2: Zbiranje ponudb za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora

Zap.št.	Naziv ponudnika	Cene z DDV
1.	AZ INŽENIRING, projektiranje in gradnje, d. o. o.	2.305,80 eur
2.	RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inženiring, d. o. o.	2.928,00 eur

Opomba: Izbran je bil najcenejši ponudnik AZ inženiring d. o. o.

Ponudba AZ inženiring d. o. o., s številko ponudbe 901/2020 z dne 17.12. 2020 je vsebovala vse zahteve o izpolnjevanju pogojev in je bila tudi najcenejša. Podjetju AZ inženiring d. o. o. je bila izstavljen predlog naročilnice za strokovni nadzor po GZ v fazi izvedbe del pri »Ureditvi hodnika za pešce ob lokalni cesti LC 032013 v Gmajni I. faza«, v višini 2.305,80 z DDV.

c) Izvedba javnega naročila Izgradnja pločnika Vojnik - Gmajna

Z najugodnejšim ponudnikom je bila sklenjena pogodba št. 371-0051/2020-141 z dne 9. 12. 2020 med naročnikom Občino Vojnik, ki jo zastopa župan Branko Petre in izvajalcem Tegar d. o. o., ki ga zastopa Tomo Ilijaš o »Izgradnji pločnika Vojnik – Gmajna (1. faza)« v skupni višini investicije 111.965,07 eur z DDV oz. 91.774,65 eur brez DDV. Cene na enoto so fiksne in eventualno zvišanje nabavnih cen materiala ne vpliva na pogodbeno dogovorjeno ceno. Končni rok za izvedbo je januar 2021. Pogodbeni rok se lahko spremeni zaradi višje sile, izrednih dogodkov oz. če naročnik spremeni vsebino projekta med izvedbo del. O spremembi rokov se pogodbeni strani dogovorita pisno z aneksom k pogodbi.

Bančna garancija (SKB d. d.) pogodbenega izvajalca Tegar d. o. o., za dobro izvedbo del na podlagi 26. člena pogodbe, je bila dostavljena naročniku 30. 12. 2020.

Pred začetkom del je dne 2. 10. 2020 investitor Občina Vojnik na portalu infrastrukturnih investicij AKOS preko spletnega portala oddal namero o načrtovani gradnji. Predviden začetek del je 11/2020 z časom trajanje investicije cca. 4 mesece.

Pred izvedbo del je strokovni nadzor AZ inženiring d. o. o. izdal Zapisnik o uvedbi v delo z dne 13. 1. 2021, kjer navaja predstavnike strank, za naročnika Občino Vojnik – Boštjan Švab, za izvajalca Tegar d. o. o. – Danijel Ulamec in s strani nadzornika AZ inženiring d. o. o. – Andrej Knez. Pripravljalna dela se začnejo 20. 1. 2021. Pogodbeni rok za dokončanje vseh del je 30. 4. 2021. Nadzorniku je bila predana vsa dokumentacija z PZI³ načrti RC PLAN M d.o.o. in prijava gradbišča. Varnostni načrt je v januarju 2021 izdelalo podjetje SiEKO d. o. o., ki ga zastopa Tadej Ribič in je bistvena sestavina obrazca prijave gradbišča.

Izvajalec je podal vloga za podaljšanje pogodbenega roka izvedbe del. Pogodbeni stranki sta soglasni, da zaradi neugodnih vremenskih razmer in nizkih temperatur ni možno delo izvesti kvalitetno do predvidenega roka. Dela sicer potekajo v skladu s pogodbo, vendar je napočil koledarski zimski čas, ko ni možno dela opravljati tekoče zaradi zmrzali in nizkih temperatur. Dne 20. 1. 2021 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi št. 371-0051/2020-14 med Občino Vojnik, ki ga zastopa župan Branko Petre in izvajalcem Tegar d. o. o., ki ga zastopa Tomo Ilijaš za Izgradnjo pločnika Vojnik – Gmajna (1.faza) zaradi podaljšanja roka za dokončanje del. Nov rok za dokončanje je 30. 4. 2021.

³ Projekt za izvedbo

Občina Vojnik je prejela račune za investicijo v obliki gradbene situacije za čas izvajanja investicije. Izdane situacije se ujemajo z prometom na kartici proračunske postavke.

Tabela 3: Pregled izdanih situacij izvajalca Tegar d. o. o.

Vrsta dokumenta	Obdobje	Vrednost brez DDV	DDV 22%	Vrednost z DDV
Situacija 1-začasna	januar 2021	19.769,63	4.349,32	24.118,95
Situacija 2-začasna	februar 2021	15.593,50	3.430,57	19.024,07
Situacija 3-začasna	marec 2021	52.801,99	11.616,43	64.418,43
Situacija 4-končna	maj 2021	2.133,40	469,35	2.602,75
SKUPAJ		90.298,52	19.865,68	110.164,20

Opomba: Končna situacija št. 21090/2021 je Tegar d. o. o. izdal z dne 31. 5. 2021 z vračunanimi dodatnimi deli, ki pa ne presegajo pogodbene vrednosti.

Dne 9.4.2021 je bila poslana ponudba št. 092-2021 za dodatno izvedena dela na objektu Izgradnje pločnika Vojnik – Gmajna v višini 4.061,87 eur z DDV. Po pregledu dodatnih del s strani strokovnega nadzora (Andreja Kneza) in predstavnika naročnika Občine Vojnik (Boštjana Švaba) so bila dela po specifikaciji ponudbe priznana le delno, in sicer v višini 2.602,75 eur z DDV, za kar je bila izdana tudi končna situacija v istem znesku. Dejanski obračun ni presegel pogodbene vrednosti, zato ni bil potreben aneks k pogodbi.

Tabela 4: Dodatna dela za investiciji Izgradnje pločnika Vojnik - Gmajna so vključena v končno situacijo 21090/2021.

Vrsta dokumenta	Št. računa	Obdobje	Vrednost brez DDV	DDV 22%	Vrednost z DDV
4. končna situacija	pogajanja/ potrditev	maj 2021	2.133,40	469,48	2.602,75
SKUPAJ			2.133,40	469,48	2.602,75

Opomba: So bila obračunana po fiksnih cenah ne enoto mere in po dejansko izmerjenih količinah. Dodatna dela po ponudbi z dne 24.5.2021 je potrdil tudi strokovni nadzor AZ inženiring d. o. o.

Primopredajni zapisnik o končanju del na Izgradnji pločnika je bil podpisan 30. 6. 2021. Na podpisu so bili prisotni naročnik Občina Vojnik – Boštjan Švab, predstavnik izvajalca Tegar d. o. o. – Tomo Ilijaš in predstavnik nadzornega organa AZ inženiring d. o. o. – Andrej Knez. Dela so se opravljala po načelu dejansko opravljenih del in fiksnih cen na enoto mere. Končna vrednost opravljenih del po popisu iz gradbene knjige znaša 110.164,19 eur z vključenim DDV-jem. Garancijski rok (5 let) prične teči z dnem podpisa zapisnika o končanju del. Morebitne dodatno ugotovljene pomanjkljivosti so predmet reklamacij, ki jih je izvajalec dolžan odpraviti v garancijskem roku. Izvajalec je predal bančno garancijo (SKB Bank) za odpravo pomanjkljivosti in napak v višini 10% vrednosti pogodbe z DDV.

III. ZAKLJUČEK

Naročnik je izvedel javno naročilo za oddajo javnega naročila po postopku JN male vrednosti, kar je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 14/8, ZJN-3).

Izvedbo javnega naročila je potekala v mesecu septembru 2020. Naročnik Občina Vojnik je dne 7. 9. 2020 objavil javno naročilo na portal JN z namenom pridobitve najugodnejše ponudbe in izbor najugodnejšega izvajalca. Ponudbo je oddalo pet izvajalcev RGP d. o. o., GMI d. o. o., VOC Celje d. o. o., NIVIG d. o. o. in TEGAR d. o. o. Merilo za izbor je bila najnižja cena ob predpostavki zadostnih referenc. Pogodba je bila sklenjena z najugodnejšim izvajalcem Tegar d. o. o. Žalec. Uvedbo v delo je izvedel strokovni nadzor AZ inženiring d. o. o., ki je bil izbran na osnovi zbiranja ponudb. Celotna izvedba gradnje je trajala od januarja 2021 do konca aprila 2021, cca 4 mesece. Zaradi neugodnih vremenskih razmer in nizkih temperatur sta naročnik in izvajalec soglasno podaljšala rok za izvedbo del na 30. 4. 2021. Podaljšanje roka sta podpisala v aneksu št. 1 k pogodbi. Celotna vrednost investicije Izgradnje pločnika Vojnik – Gmajna (1.faza) je znašala 110.164,20 eur z DDV z vključenimi dodatnimi deli izven ponudbenega popisa del. Po pregledu dodatnih del s strani strokovnega nadzora (Andreja Kneza) in predstavnika naročnika Občine Vojnik (Boštjana Švaba) so bila dela po specifikaciji ponudbe priznana le delno, in sicer v višini 2.602,75 eur z DDV, za kar je bila izdana tudi končna situacija v istem znesku. Dejanski obračun ni presegel pogodbene vrednosti, zato ni bil potreben aneks k pogodbi.

Nadzorni odbor je pridobil vso zahtevano dokumentacijo in jo pregledal. Pogodbena vrednost ne presega ocenjene vrednosti po javnem razpisu. Nepravilnosti v postopku nismo ugotovili.



IV. PRIPOROČILA

Predlagamo občinski upravi odboru naslednje priporočilo:

Pri uradnem Zapisniku o odpiranju ponudba in poslanemu Obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika je pri ponudniku GMI d. o. o. nastala napaka pri zapisu o višini oddane ponudbe. Oddana ponudba Marguč Gradnje je bila v višini 133.596,93 eur z DDV in ne kot je bilo navedeno v 4. tč. zapisnika z dne 23. 9. 2022, cena brez DDV v eur 113.596,93. S tem je ponudnik zasedel neupravičeno drugo mesto na ocenjevalni lestvici glede merila najnižje cene, v resnici pa je podal najdražjo ponudbo. Predlagamo, da se vzpostavi sistem notranje kontrole »Princip štirih oči« – v izogib napakam in prevaram.

Priloga k poročilu je odzivno poročilo pripravljeno s strani strokovnega delavca nadzorovanega področja občinske uprave št. 371-0051/2020-25 z dne 31. 8. 2022.

Poročilo pripravila:
Leontina Vrečko

Predsednik Nadzornega odbora
Benedikt Podergajs



Končno poročilo vročiti:

1. Županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinski upravi Občine Vojnik



OBČINA VOJNIK
Keršova 8
3212 Vojnik
tel.: 03/7800-620
fax.:03/7800-637

OČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR
Keršova ulica 8
3212 Vojnik

Datum: 31.8.2022

Številka: 371-0051/2020-25

Zadeva: pojasnila na priporočila in predloge Nadzornega odbora pri pregledu dokumentacije »Izgradnja pločnika Vojnik-Gmajna (1. faza)«

Pri pisanju zapisnika pri odpiranju ponudb je prišlo do napake pri pisanju vrednosti ponudbe, kjer se je zapisala napačna vrednost ponudnika, s tem je ponudnik zasedel neupravičeno drugo mesto. Kot ste ugotovili, ta napaka ni vplivala na izbor najugodnejšega ponudnika. Tukaj gre za tipkarsko napako, ki se ne bi smela zgoditi, zato bo v prihodnje več kontrol s strani podpisnikov dokumentov.

Pripravil :

Boštjan Švab

