



OBČINA ČRENŠOVCI

Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci
tel.: 02 573 57 50, faks: 02 573 57 58
e-mail: info@obcina-crensovci.si
www.obcina-crensovci.si

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ČRENŠOVCI

POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA VODOOSKRBE Z Poudarkom NA OBČINI ČRENŠOVCI

1. Po podpisu izvajalskih pogodb z izbranimi izvajalci, ter sofinancerskih s strani MKO, so se izbrani izvajalci pripravljali na delo, ki so ga operativno začeli izvajati v septembru. Iz prilog gradiva so razvidni fizični in finančni kazalniki izvedenih del do 1.12.2013, oz v drugem delu prilog do konca leta 2013. Kar se tiče same izvedbe je do konca leta bila finančna realizacija 4.899.578,00 €, oz. v takšnem obsegu so bile izstavljene in potrjene fakture, fizični kazalniki pa so predstavljeni do konca decembra ! (glej priloge)
2. Največji problem pri realizaciji projekta predstavlja finančni tok, tako, da težave izvajalcev povezane z delovno silo, operativnostjo na terenu, vremenske razmere itd., predstavljajo zanemarljiv problem. Celoten koncept financiranja projekta temelji na pravočasno oddanih (do 5. v mesecu) in s strani kontrolnega organa (MKO) obdelanih zahtevkih in to do konca meseca in nato s strani MF, transferju sofinancerskih sredstev na trideseti dan od potrditve računa! Žal se je to vsaj delno izvedlo le v prvih zahtevkih (za mesec september) Takrat se je na projektu na strani MKO zamenjal kontrolor na prvi in drugi stopnji! Uveljavljati se je začel popolnoma drug princip kontrole, z zahtevami po spremembah že oddanih zahtevkov, počasni obravnavi in zahtevami po dopolnitvah oz. celo zavrnitvah zahtevkov. Tako so še v fazi obravnave zahtevki iz novembra, čeprav bi plačila morala biti izvedena v decembru 2013. Gre za gordiljski vozle in njegovo razpletanje, pri čemer žal v odnosu do izvajalcev in dobaviteljev, ki pričakujejo poplačilo situacij ostajamo brez moči. Kakšne posledice lahko ima to dejstvo je nepredvidljivo !
3. Ob zgoraj navedenih dejstvih je MKO od investitorjev na sestanku 6.12. 2013 zahteval, da se skrajšajo predvideni izvedbeni roki in da se projekt v celoti zaključi oktobra 2015 – v razpisu in pogodbah je rok julij 2016 ! Argument za to je – nepreklicni konec finančne perspektive, oz. rok za vlaganje zahtevkov do kohezijskega sklada je oktober 2015! Pravitako MKO od investitorjev zahteva, da se odpovejo razliki med odobrenimi sredstvi za izvedbo projekta (po odločbi MGRT) in med pogodbenimi izvajalskimi vrednostmi (gre za cca. 7 mio €)
4. V operativnem smislu investicijo po sklopih spremlja nadzorni inženir in koordinacije županov oz. pooblaščenih oseb ter predstavnikov izvajalcev, ki se praviloma sestajajo tedensko na nivoju sklopov – tako je do zdaj na Sklopu 1 – bilo opravljeno 18 sestankov, na Sklopu 2 - 13 sestankov in na Sklopu 3 – 17 sestankov. Generalno na nivoju celotnega sistema investicijo spremlja Svet županov – oz. projektni svet. Ta je opravil 5. sej, žal se te koordinacije ne udeležuje lendavski župan, tako, da so praktično vsi sklepi, vezani recimo na izvajanje nalog vodje projekta (Eko –park), zavezujoči dokumenti v odnosu do MKO, medsebojne relacije v zvezi z potrjevanjem in plačevanjem medsebojnih obveznosti nedorečene, oz se izvajajo z velikimi zamudami in individualnimi odločitvami!



Župan Občine Črenšovci:

Anton Törnar



Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Lendava, 2.12.2013

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
DUNAJSKA 22
1000 LJUBLJANA

ZADEVA: **POROČILO O STANJU IN REALIZACIJI NA PROJEKTU
»OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM A« NA DAN 1.12.2013**

1. Pregled sklenjenih pogodb

Naziv pogodbe:	Izvedba gradbenih del za operacijo »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«, SKLOP 1 – VELIKA POLNA IN OBČINA TURNIŠČE		
Izvajalec:	MPP »JEDINSTVO« A.D. SEVOJNO, Prvomajska BB, 31205 Sevojno, Republika Srbija		
Številka pogodbe:	ŽJN2/2013 – SKLOP 1		
Vrednost pogodbe brez DDV:	8.193.606,13 EUR		
Datum sklenitve:	22.7.2013		
Datum izteka pogodbe:	5.12.2016		
Št. sofinancerske pogodbe (KS, RS)	2330-13-730043	Prispevek EU + RS:	7.019.462,37 EUR
Št. sofinancerske pogodbe (VS)	2330-13-830260	Sofinanciranje VS::	491.512,31 EUR
Pričetek del:	Turnišče dne 4.9.2013, V.Polana dne 18.9.2013		

Naziv pogodbe:	Izvedba gradbenih del za operacijo »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«, SKLOP 2 – OBČINA ČRENŠOVCI IN OBČINA ODRANCI		
Izvajalec:	MPP »JEDINSTVO« A.D. SEVOJNO, Prvomajska BB, 31205 Sevojno, Republika Srbija		
Številka pogodbe:	ŽJN2/2013 – SKLOP 2		
Vrednost pogodbe brez DDV:	9.379.078,59 EUR		
Datum sklenitve:	22.7.2013		
Datum izteka pogodbe:	5.12.2016		
Št. sofinancerske pogodbe (KS, RS)	2330-13-730044	Prispevek EU + RS:	8.035.056,62 EUR
Št. sofinancerske pogodbe (VS)	2330-13-830261	Sofinanciranje VS::	763.988,42 EUR
Pričetek del:	Odranci dne 12.9.2013, Črenšovci dne 18.9.2013.		



Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

Naziv pogodbe:	Izvedba gradbenih del za operacijo »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«, SKLOP 3 – OBČINA KOBILJE, OBČINA LENDA VA IN OBČINA DOBROVNIK		
Izvajalec:	LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2I, SI-9220 Lendava		
Številka pogodbe:	ŽJN2/2013 – SKLOP 3		
Vrednost pogodbe brez DDV:	8.405.019,87 EUR		
Datum sklenitve:	22.7.2013		
Datum izteka pogodbe:	5.12.2016		
Št. sofinancerske pogodbe (KS, RS)	2330-13-730045	Prispevek EU + RS:	7.200.580,52 EUR
Št. sofinancerske pogodbe (VS)	2330-13-830262	Sofinanciranje VS::	790.537,48 EUR
Pričetek del:	Dobrovnik dne 5.8.2013.		

Naziv pogodbe:	Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«		
Izvajalec:	ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci		
Številka pogodbe:	ŽJN9/2013		
Vrednost pogodbe brez DDV:	198.946,00 EUR		
Datum sklenitve:	22.7.2013		
Datum izteka pogodbe:	31.8.2016		
Št. sofinancerske pogodbe (KS, RS)	2330-13-730046	Prispevek EU + RS:	170.437,03 EUR
Št. sofinancerske pogodbe (VS)	2330-13-830263	Sofinanciranje VS::	15.501,96 EUR
Pričetek del:	1.8.2013		

Naziv pogodbe:	Storitve Obveščanje javnosti o izvajanju operacije »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«		
Izvajalec:	DIALOG-SI.NET d.o.o., Slovenska ulica 54, 1000 Ljubljana		
Številka pogodbe:	ŽJN8/2013		
Vrednost pogodbe brez DDV:	35.620,00 EUR		
Datum sklenitve:	22.7.2013		
Datum izteka pogodbe:	19.10.2015		
Št. sofinancerske pogodbe (KS, RS)	2330-13-730047	Prispevek EU + RS:	30.515,65 EUR
Št. sofinancerske pogodbe (VS)	2330-13-830264	Sofinanciranje VS::	2.805,43 EUR
Pričetek del:	22.7.2013		

Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A

2. Pregled fizičnih kazalnikov realizacije

SKLOP 1 (Turnišče, Velika Polana)

Kazalniki (skladno z Odločbo Organa upravljanja)	Kazalniki		Do tega poročila	V tem poročilu	Skupaj	Stopnja fizične izvedbe %
	Enota	Količina	Fizična izvedba do tega zahtevka za plačilo**	Fizična izvedba v tem zahtevku za plačilo**	Skupaj fizična izvedba vseh zahtevkov za plačilo**	
		1	2	3	4 = (2)+(3)	5=(4)/(1)
Dolžina cevovodov	m	49.203	3.721	2.726	6.447	13,10%
Transportni	m	7.087	240	1.802	2.042	28,81%
Primarni	m	24.383	3.481	924	4.405	18,07%
Sekundarni	m	17.733		1.587	1.587	8,95%
Št. vodohranov	kos	0				
Št. jaškov (merilnih, regulacijskih)	kos	2				
Št. črpališč	kos	3				
Št. vodnih virov	kos	1				
Št. centrov vodenja	kos	0				

SKLOP 2 (Črenšovci, Odranci)

Kazalniki (skladno z Odločbo Organa upravljanja)	Kazalniki		Do tega poročila	V tem poročilu	Skupaj	Stopnja fizične izvedbe %
	Enota	Količina	Fizična izvedba do tega zahtevka za plačilo**	Fizična izvedba v tem zahtevku za plačilo**	Skupaj fizična izvedba vseh zahtevkov za plačilo**	
		1	2	3	4 = (2)+(3)	5=(4)/(1)
Dolžina cevovodov	m	52.348	2.657	3.951	6.608	12,62%
Transportni	m	11.364	1.121	841	1.962	17,27%
Primarni	m	28.401	1.536	3.110	4.646	16,36%
Sekundarni	m	12.581		318	318	2,53%
Št. vodohranov	kos	1				
Št. jaškov (merilnih, regulacijskih)	kos	4				
Št. črpališč	kos	0				
Št. vodnih virov	kos	0				
Št. centrov vodenja	kos	0				

SKLOP 3 (Dobrovnik, Kobilje, Lendava)

Kazalniki (skladno z Odločbo Organa upravljanja)	Kazalniki		Do tega poročila	V tem poročilu	Skupaj	Stopnja fizične izvedbe %
	Enota	Količina	Fizična izvedba do tega zahtevka za plačilo**	Fizična izvedba v tem zahtevku za plačilo**	Skupaj fizična izvedba vseh zahtevkov za plačilo**	
		1	2	3	4 = (2)+(3)	5=(4)/(1)
Dolžina cevovodov	m	47.487	4.132	1.658	5.790	12,19%
Transportni	m	20.784	3.488	1.550	5.038	24,24%
Primarni	m	6.457	644	108	752	11,65%
Sekundarni	m	20.246	650	144	794	3,92%
Št. vodohranov	kos	4	0,09	0,10	0,19	4,75%
Št. jaškov (merilnih, regulacijskih)	kos	3				
Št. črpališč	kos	14				
Št. vodnih virov	kos	1				
Št. centrov vodenja	kos	1				

SKLOP 1+2+3 SKUPAJ

Kazalniki (skladno z Odločbo Organa upravljanja)	Kazalniki		Do tega poročila	V tem poročilu	Skupaj	Stopnja fizične izvedbe %
	Enota	Količina	Fizična izvedba do tega zahtevka za plačilo**	Fizična izvedba v tem zahtevku za plačilo**	Skupaj fizična izvedba vseh zahtevkov za plačilo**	
		1	2	3	4 = (2)+(3)	5=(4)/(1)
Dolžina cevovodov	m	149.036	10.510	8.335	18.845	12,64%
Transportni	m	39.235	4.849	4.193	9.042	23,05%
Primarni	m	59.241	5.661	4.142	9.803	16,55%
Sekundarni	m	50.560	650	2.049	2.699	5,34%
Št. vodohranov	kos	5	0	0	0	3,80%
Št. jaškov (merilnih, regulacijskih)	kos	9	0	0	0	0,00%
Št. črpališč	kos	17	0	0	0	0,00%
Št. vodnih virov	kos	2	0	0	0	0,00%
Št. centrov vodenja	kos	1	0	0	0	0,00%

3. Pregled vrednostnih (finančnih) kazalnikov realizacije

SKLOP 1

Kategorija izdatka (*)	Skupaj odobreni upravičeni izdatki (*) do tega poročila	Upravičeni izdatki v tem poročilu za	Vsi načrtovani upr. izdatki (po veljavnem finančnem planu)	Delež upravičenih izdatkov (vključno s tem poročilom) glede na vse načrtovane izdatke (%)	Ocena izdatkov, ki so še potrebni za dokončanje ukrepa
	1	2	3	(4)=((1)+(2))/(3)	5
1. Načrtovanje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2. Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3. Gradnja - SKLOP 1	171.822,15	552.561,02	6.826.314,51	10,61%	6.101.931,34
4. Tehnološka oprema in naprave	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5. Nepredvideni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6. Prilagoditev cene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7. Tehnična pomoč	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8. Obveščanje javnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9. Gradbeni nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
10. VMESNA VSOTA	171.822,15	552.561,02	6.826.314,51	10,61%	6.101.931,34
11. DDV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SKUPAJ:	171.822,15	552.561,02	6.826.314,51	10,61%	6.101.931,34



Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

SKLOP 2

Kategorija izdatka (*)	Skupaj odobreni upravičeni izdatki (*) do tega poročila	Upravičeni izdatki v tem poročilu za	Vsi načrtovani upr. izdatki (po veljavnem finančnem planu)	Delež upravičenih izdatkov (vključno s tem poročilom) glede na vse načrtovane izdatke (%)	Ocena izdatkov, ki so še potrebni za dokončanje ukrepa
	1	2	3	(4)=((1)+(2))/(3)	5
1. Načrtovanje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2. Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3. Gradnja	149.284,27	675.427,08	9.379.078,59	8,79%	8.554.367,24
4. Tehnološka oprema in naprave	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5. Nepredvideni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6. Prilagoditev cene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7. Tehnična pomoč	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8. Obveščanje javnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9. Gradbeni nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
10. VMESNA VSOTA	149.284,27	675.427,08	9.379.078,59	8,79%	8.554.367,24
11. DDV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SKUPAJ:	149.284,27	675.427,08	9.379.078,59	8,79%	8.554.367,24

SKLOP 3

Kategorija izdatka (*)	Skupaj odobreni upravičeni izdatki (*) do tega poročila	Upravičeni izdatki v tem poročilu za	Vsi načrtovani upr. izdatki (po veljavnem finančnem planu)	Delež upravičenih izdatkov (vključno s tem poročilom) glede na vse načrtovane izdatke (%)	Ocena izdatkov, ki so še potrebni za dokončanje ukrepa
	1	2	3	(4)=((1)+(2))/(3)	5
1. Načrtovanje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2. Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3. Gradnja	541.163,78	594.085,37	8.405.019,87	13,51%	7.269.770,72
4. Tehnološka oprema in naprave	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5. Nepredvideni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6. Prilagoditev cene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7. Tehnična pomoč	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8. Obveščanje javnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9. Gradbeni nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
10. VMESNA VSOTA	541.163,78	594.085,37	8.405.019,87	13,51%	7.269.770,72
11. DDV	0,00	0,00		0,00%	0,00
SKUPAJ:	541.163,78	594.085,37	8.405.019,87	13,51%	7.269.770,72



Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A



Naložba v vašo prihodnost
OPTRACIJSKO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

NADZOR

Kategorija izdatka (*)	Skupaj odobreni upravičeni izdatki (*) do tega poročila	Upravičeni izdatki v tem poročilu za	Vsi načrtovani upr. izdatki (po veljavnem finančnem planu)	Delež upravičenih izdatkov (vključno s tem poročilom) glede na vse načrtovane izdatke (%)	Ocena izdatkov, ki so še potrebni za dokončanje ukrepa
	1	2	3	(4)=((1)+(2))/(3)	5
1. Načrtovanje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2. Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3. Gradnja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4. Tehnološka oprema in naprave	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5. Nepredvideni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6. Prilagoditev cene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7. Tehnična pomoč	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8. Obveščanje javnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9. Gradbeni nadzor	10.422,00	12.555,00	198.946,00	11,55%	175.969,00
10. VMESNA VSOTA	2.763,00	12.555,00	198.946,00	7,70%	183.628,00
11. DDV	2292,84	2762,1	43.768,12	11,55%	38.713,18
SKUPAJ:	5.055,84	15.317,10	242.714,12	8,39%	222.341,18

SKLOP 1+2+ 3+ nadzor SKUPAJ

Kategorija izdatka (*)	Skupaj odobreni upravičeni izdatki (*) do tega poročila	Upravičeni izdatki v tem poročilu za	Vsi načrtovani upr. izdatki (po veljavnem finančnem planu)	Delež upravičenih izdatkov (vključno s tem poročilom) glede na vse načrtovane izdatke (%)	Ocena izdatkov, ki so še potrebni za dokončanje ukrepa
	1	2	3	(4)=((1)+(2))/(3)	5
1. Načrtovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gradnja	862.270,20	1.822.073,47	24.610.412,97	0,33	21.926.069,30
4. Tehnološka oprema in naprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nepredvideni stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prilagoditev cene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tehnična pomoč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Obveščanje javnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Gradbeni nadzor	10.422,00	12.555,00	198.946,00	0,12	175.969,00
10. VMESNA VSOTA	872.692,20	1.834.628,47	24.809.358,97	10,91%	22.102.038,30
11. DDV	2.292,84	2.762,10	43.768,12	0,00%	38.713,18
SKUPAJ:	874.985,04	1.837.390,57	24.853.127,09	10,91%	22.140.751,48

4. Povzetek

- Javna naročila so vsa uspešno izvedena in zaključena do junija 2013.
- Vse izvajalske pogodbe so podpisane dne 22.7.2013.
- Vse sofinancerske pogodbe (Kohezijski sklad in Vodni sklad) so podpisane dne 26.7.2013.
- Vsa dovoljenja za izvedbo del so pridobljena (vsa gradbena dovoljenja so pridobljena, zadnje dne 12.9.2013)
- Do konca novembra oz. natančneje do 25.11.2013 je bila realizacija naslednja:

Kazalniki (skladno z Odločbo Organa upravljanja)	Kazalniki		Do tega poročila	V tem poročilu	Skupaj	Stopnja fizične izvedbe %
	Enota	Količina	Fizična izvedba do tega zahtevka za plačilo**	Fizična izvedba v tem zahtevku za plačilo**	Skupaj fizična izvedba vseh zahtevkov za plačilo**	
		1	2	3	4 = (2)+(3)	5=(4)/(1)
Dolžina cevovodov	m	149.036	10.510	8.335	18.845	12,64%
<i>Transportni</i>	m	39.235	4.849	4.193	9.042	23,05%
<i>Primarni</i>	m	59.241	5.661	4.142	9.803	16,55%
<i>Sekundarni</i>	m	50.560	650	2.049	2.699	5,34%

PLAN / REALIZACIJA	Plan po Odločbi (upravičeni str.)	Finančni plan za leto 2013	Realizacija	% realizacije Odločbe	% realizacije letnega plana (2013)
Gradnja (sklop 1+2+3)	24.610.412,97	2.970.989,97	2.684.343,67	10,9%	90,4%
Sklop 1	6.826.314,51	799.833,00	724.383,17	10,6%	90,6%
Sklop 2	9.379.078,59	910.404,00	824.711,35	8,8%	90,6%
Sklop 3	8.405.019,87	1.260.752,97	1.135.249,15	13,5%	90,0%
Nadzor	198.946,00	22.752,84	22.977,00	11,5%	101,0%
VSE SKUPAJ	24.809.358,97	2.993.742,81	2.707.320,67	10,9%	90,4%


Pripravila:

Branka Bensa, univ. dipl. ekon.

Anton Törnar,

župan nosilne občine Črenšovci,

koordinator projekta



REALIZACIJA PO OBČINAH - GRADNJA

AVGUST

SKUPAJ	Kohezijski sklad EU (85%)	Lastna udeležba RS (15%)	Vodni sklad	Občine	SKUPAJ
V. Polana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,000 €	0,00 €
Turnišče	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,000 €	0,00 €
SKLOP 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Črenšovci	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Odranci	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SKLOP 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dobrovnik	13.986,79	2.468,26	831,68	1.920,75	19.207,48
Kobilje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lendava	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SKLOP 3	13.986,79 €	2.468,26 €	831,68 €	1.920,75 €	19.207,48 €
SEŠTEVEK	13.986,79 €	2.468,26 €	831,68 €	1.920,75 €	19.207,48 €

SEPTEMBER

SKUPAJ	Kohezijski sklad EU (85%)	Lastna udeležba RS (15%)	Vodni sklad	Občine	SKUPAJ
V. Polana	29.737,79 €	5.247,85 €	2.670,26 €	3.181,78 €	40.837,67 €
Turnišče	60.881,84 €	10.743,85 €	3.620,16 €	8.360,65 €	83.606,51 €
SKLOP 1	90.619,63 €	15.991,70 €	6.290,42 €	11.542,43 €	124.444,18 €
Črenšovci	72.666,75 €	12.823,54 €	11.228,26 €	3.071,68 €	99.790,23 €
Odranci	23.602,76 €	4.165,19 €	1.403,47 €	3.241,27 €	32.412,69 €
SKLOP 2	96.269,51 €	16.988,74 €	12.631,73 €	6.312,95 €	132.202,92 €
Dobrovnik	128.751,16 €	22.720,79 €	24.536,54 €	800,14 €	176.808,63 €
Kobilje	17.437,69 €	3.077,24 €	3.431,53 €	0,00 €	23.946,45 €
Lendava	180.878,77 €	31.919,78 €	35.543,17 €	51,59 €	248.393,32 €
SKLOP 3	327.067,62 €	57.717,82 €	63.511,23 €	851,73 €	449.148,40 €
SEŠTEVEK	513.956,76 €	90.698,25 €	82.433,38 €	18.707,11 €	705.795,51 €

OKTOBER

SKUPAJ	Kohezijski sklad EU (85%)	Lastna udeležba RS (15%)	Vodni sklad	Občine	SKUPAJ
V. Polana	196.760,42 €	34.722,43 €	28.099,02 €	10.621,06 €	270.202,92 €
Turnišče	205.611,76 €	36.284,43 €	27.621,47 €	12.840,45 €	282.358,10 €
SKLOP 1	402.372,17 €	71.006,85 €	55.720,49 €	23.461,50 €	552.561,02 €
Črenšovci	408.522,03 €	72.092,12 €	60.168,50 €	20.223,71 €	561.006,37 €
Odranci	83.320,59 €	14.703,63 €	4.954,42 €	11.442,07 €	114.420,71 €
SKLOP 2	491.842,62 €	86.795,76 €	65.122,92 €	31.665,79 €	675.427,08 €
Dobrovnik	76.134,01 €	13.435,41 €	5.607,25 €	9.375,01 €	104.551,67 €
Kobilje	91.867,67 €	16.211,94 €	18.078,45 €	0,00 €	126.158,06 €
Lendava	264.608,33 €	46.695,59 €	32.728,37 €	19.343,36 €	363.375,65 €
SKLOP 3	432.610,00 €	76.342,94 €	56.414,07 €	28.718,37 €	594.085,38 €
SEŠTEVEK	1.326.824,80 €	234.145,55 €	177.257,47 €	83.845,66 €	1.822.073,48 €

NOVEMBER

SKUPAJ	Kohezijski sklad EU (85%)	Lastna udeležba RS (15%)	Vodni sklad	Občine	SKUPAJ
V. Polana	196.760,42 €	34.722,43 €	28.099,02 €	10.621,06 €	270.202,92 €
Turnišče	204.209,36 €	36.036,95 €	27.519,48 €	12.666,46 €	280.432,25 €
SKLOP 1	400.969,77 €	70.759,38 €	55.618,50 €	23.287,52 €	550.635,17 €
Črenšovci	408.459,25 €	72.081,04 €	60.164,77 €	20.215,09 €	560.920,15 €
Odranci	83.271,39 €	14.694,95 €	4.951,49 €	11.435,31 €	114.353,14 €
SKLOP 2	491.730,64 €	86.776,00 €	65.116,26 €	31.650,40 €	675.273,30 €
Dobrovnik	76.134,01 €	13.435,41 €	5.607,25 €	9.375,01 €	104.551,67 €
Kobilje	91.867,67 €	16.211,94 €	18.078,45 €	0,00 €	126.158,06 €
Lendava	264.608,32 €	46.695,59 €	32.728,37 €	19.343,36 €	363.375,64 €
SKLOP 3	432.610,00 €	76.342,94 €	56.414,06 €	28.718,37 €	594.085,37 €
SEŠTEVEK	1.325.310,41 €	233.878,33 €	177.148,82 €	83.656,28 €	1.819.993,83 €

DECEMBER

SKUPAJ	Kohezijski sklad EU (85%)	Lastna udeležba RS (15%)	Vodni sklad	Občine	SKUPAJ ZA PLAČILO
V. Polana	30.120,42 €	5.315,37 €	1.791,02 €	4.136,31 €	41.363,13 €
Turnišče	24.527,51 €	4.328,39 €	3.239,52 €	1.587,21 €	33.682,63 €
SKLOP 1	54.647,93 €	9.643,76 €	5.030,54 €	5.723,52 €	75.045,76 €
Črenšovci	99.299,54 €	17.523,46 €	6.196,01 €	13.344,96 €	136.363,97 €
Odranci	20.864,29 €	3.681,93 €	1.240,63 €	2.865,21 €	28.652,07 €
SKLOP 2	120.163,84 €	21.205,39 €	7.436,64 €	16.210,16 €	165.016,04 €
Dobrovnik	44.471,98 €	7.848,00 €	8.751,55 €	0,00 €	61.071,53 €
Kobilje	73.343,41 €	12.942,95 €	14.433,10 €	0,00 €	100.719,46 €
Lendava	95.142,79 €	16.789,91 €	18.429,65 €	293,30 €	130.655,66 €
SKLOP 3	212.958,18 €	37.580,86 €	41.614,30 €	293,30 €	292.446,65 €
SEŠTEVEK	387.769,95 €	68.430,02 €	54.081,49 €	22.226,99 €	532.508,44 €

SKUPAJ V LETU 2014

SKUPAJ	Kohezijski sklad EU (85%)	Lastna udeležba RS (15%)	Vodni sklad	Občine	SKUPAJ ZA PLAČILO
V. Polana	453.379,04 €	80.008,07 €	60.659,33 €	28.560,21 €	622.606,65 €
Turnišče	495.230,47 €	87.393,62 €	62.000,63 €	35.454,77 €	680.079,49 €
SKLOP 1	948.609,52 €	167.401,69 €	122.659,96 €	64.014,97 €	1.302.686,14 €
Črenšovci	988.947,57 €	174.520,17 €	137.757,53 €	56.855,44 €	1.358.080,72 €
Odranci	211.059,03 €	37.245,71 €	12.550,01 €	28.983,86 €	289.838,61 €
SKLOP 2	1.200.006,60 €	211.765,88 €	150.307,55 €	85.839,30 €	1.647.919,33 €
Dobrovnik	339.477,94 €	59.907,88 €	45.334,26 €	21.470,91 €	466.190,99 €
Kobilje	274.516,43 €	48.444,08 €	54.021,52 €	0,00 €	376.982,03 €
Lendava	805.238,22 €	142.100,87 €	119.429,56 €	39.031,61 €	1.105.800,26 €
SKLOP 3	1.419.232,59 €	250.452,82 €	218.785,35 €	60.502,52 €	1.948.973,28 €
SEŠTEVEK	3.567.848,70 €	629.620,40 €	491.752,85 €	210.356,80 €	4.899.578,75 €