

**ŽUPAN**

Številka: 353 -11/2004

Datum: 2.12.2008

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE TRŽIČ**

**ZADEVA: INFORMACIJA O IZVAJANJU PROJEKTA »ODVAJANJE IN
 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V
 OBČINI TRŽIČ«.**

V skladu s 26., 49. in 80. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Nacionalnim programom varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99), 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, uradno prečiščeno besedilo, ZLS – UPB1 in št. 21/06), 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

**INFORMACIJA O IZVAJANJU PROJEKTA
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V
OBČINI TRŽIČ« V LETU 2008**

V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič bosta kot poročevalca na seji Sveta in delovnih teles sodelovala:

- Jasna Kavčič, univ.dipl.inž. grad., Vodja urada za urejanje prostora in
- Vera Djurić Drozdek, dipl.ekon. (UN), višja svetovalka

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet sprejme informacijo o izvedenih delih na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič« v letu 2008 v predlaganem besedilu.



mag. Borut Sajovic
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

Uvod:

Občina Tržič je začela s pripravo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« že v letu 2004. Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije je Občina Tržič pripravila vlogo za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada EU za dograditev sistema odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode in sanacijo sistema oskrbe pitne vode z ureditvijo virov pitne vode. Predlog Občine je bil uvrščen v strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – sektor okolje.

Za potrebe izdelave projektne – investicijske dokumentacije je Občina Tržič junija 2004 oddala javno naročilo podjetju Hidroinženiring d.o.o. iz Ljubljane. Na podlagi sklenjene pogodbe je Hidroinženiring d.o.o. do konca leta 2004 izdelal vso potrebno projektno - investicijsko dokumentacijo za vlogo, na podlagi katere je Občina Tržič posredovala prošnjo za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada in sredstev proračuna Republike Slovenije. Občinski svet Občine Tržič je v okviru izdelave projektne – investicijske dokumentacije že v letu 2005 sprejel investicijski program.

13. decembra 2005 je Evropska komisija za vloženo prošnjo izdala odločbo, na podlagi katere je Občina Tržič pridobila pravico črpanja finančnih sredstev iz Kohezijskega sklada. Vrednost projekta, glede na vloženo vlogo in izdano odločbo znaša, 18.828.147 EUR v stalnih cenah. Stopnja pomoči Skupnosti je 60,05%, sofinanciranje iz državnega proračuna znaša 29,95% in 10% iz občinskega proračuna.

V nadaljevanju je predstavljen kronološki pregled posameznih aktivnosti pri izvedbi projekta do faze izvajanja gradbenih del:

- Predobjava javnega naročila (v nadaljevanju JN) 16.03.2006
- Prva objava JN 17.8. 2006 v uradnem glasilu Skupnosti in 18.08.2006 v Uradnem listu RS
- Prvo odpiranje in ocenjevanje ponudb za Gradnje – I. faza 03.10.2006 se ne izvede, ker sta tik pred odpiranjem ponudb prispeli dva zahtevka za revizijo postopkov javnega naročanja (Piskar Kovinoplastika in Nivo Celje)
- 23.02.2007 prejme Občina sklep Državne revizijske komisije, da lahko nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila za projekt
- Drugo odpiranje ponudb za Gradnje - I. faza 23.04.2007 se zopet ne izvede zaradi ponovno vložene zahtevka za revizijo s strani podjetja Piskar Kovinoplastika
- Državna revizijska komisija ponovno izda sklep o nadaljevanju oddaje javnega naročila
- 21.05.2007 datum tretjega odpiranja ponudb za Gradnje – I.faza se ponovno ne izvede zaradi vložene zahtevka za revizijo istega pritožnika
- Državna revizijska komisija ponovno izda sklep o nadaljevanju oddaje javnega naročila
- 03.07.2007 (četrti javno naročilo) se izvede odpiranje prispelih ponudb za Gradnje – I-faza, vendar nobena od ponudb ni ustrezna (nepravilne ponudbe)



OBČINSKA UPRAVA

- 16.10.2007 se izvede ponovno odpiranje in ocenjevanje ponudb (peti javni razpis) in se kot najugodnejšega ponudnika za Gradnje - I. faza izbere podjetje SCT d.d.
- Konec meseca novembra 2007 bo izveden uradni podpis pogodbe za Gradnje – I.faza med Občino Tržič in izvajalcem SCT d.d.
- 24.10.2007 se izvede prvo odpiranje in ocenjevanje ponudb za Gradnje – II. faza in kot najugodnejši ponudnik izbere podjetje SCT d.d.
- 6.11.2007 se izvede prvo odpiranje in ocenjevanje ponudb za CČN Tržič, vendar do izbire izvajalca ne pride zaradi nesprejemljive cene edinega ponudnika Primorje d.d. (ponudbena cena 6,9 mio EUR brez DDV, ocenjena vrednost po razpisu pa 3,7 mio EUR)
- Pred ponovnim javnim naročilom za CČN je bilo potrebno izvesti preveritev tehnične specifikacije v poglavju 3 razpisne dokumentacije z vidika racionalizacije potrebnih prostorov na CČN (zmanjšanje upravno tehnološkega objekta)
- 30.5.2008 drugo odpiranje in ocenjevanje ponudb za CČN Tržič – prejetih 5 ponudb, od tega 2 popolni, kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje SGP POMGRAD d.d. Murska Sobota (ponudbena cena 3,719.879 EUR brez DDV)
- Neizbrani ponudnik SMELT d.d. vloži zahtevek za revizijo javnega naročila
- Državna revizijska komisija 6.8.2008 izda sklep o razveljavitvi odločbe o izbiri najugodnejšega ponudnika
- 14.10.2008 tretje odpiranje in ocenjevanje ponudb za CČN – prejetih 5 ponudb, od tega 2 popolni; kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje PRIMORJE d.d. (ponudbena cena 3.388.498 EUR brez DDV)
- Neizbrani ponudnik dne 17.11.2008 SGP POMGRAD d.d. vloži zahtevek za revizijo javnega naročila
- Občina Tržič dne 26.11.2008 zavrne pritožbo in poda pojasnilo na vloženi zahtevek neizbranega ponudnika
- 1.12.2008 Občina Tržič prejme zahtevek za nadaljevanje revizijskega postopka na Državni revizijski komisiji, ki ga je podal neizbrani ponudnik

Pregled izvedenih gradbenih del na projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič v letu 2008:

Uvod:

Uradni pričetek gradbenih del je 3. julij 2008, ko je Cestno podjetje Kranj d.d., ki je pri izvedbi projekta poslovni partner pogodbenega izvajalca SCT Ljubljana d.d., pričel z deli na odseku vodovoda Žegnani studenec od zajetja Žegnani studenec proti vodohranu Kovor. Hkrati se je začela tudi obnova vodovoda na odseku od vodohrana Kovor proti Zvirčam. V starem delu Bistrice je zaradi ozke in slepe ulice potekala zelo zahtevna obnova vodovoda, sočasno z njo pa se je vgrajevala še druga infrastruktura (sekundarna kanalizacija, plinovod, elektro kabel, TK kabel, optični kabel). Dne 18. avgusta 2008 se je pričelo tudi z izvedbo obnove vodovoda Črni gozd – VH Ibelc, in sicer iz dveh smeri: od Cimpra proti Cegeljšam in od zajetja Črni gozd proti Podljubelju, večinoma v trasi lokalne ceste. V septembru 2008 se je pričelo tudi z



OBČINSKA UPRAVA

obnovo vodovoda Žegnani studenec – VH Kovor na trasi med Loko in Ročevnico, kjer se je na delu Kovorske ceste (od uvoza na Jaso do gasilskega doma) dogradila še povezava kanalizacije naselja Ročevnica na obstoječi kanal na Loki. Prav tako se je v septembru začela izgradnja vodovoda ICL v Industrijski coni Loka, ki se bo v brežini nad kopališčem priključil na VH Pilarna. Trenutno so dela na obnovi vodovoda Žegnani studenec večinoma zaključena – vodovod je obnovljen do Zvirč, manjka del vodovoda tik pod VH Kovor in v cesti Pod gozdom, izvedeno pa še ni prečkanje Blajšnice nad Ročevnico. Na trasi vodovoda proti VH Peko 1 v stari Bistrici so dela praktično zaključena, predvidoma bo grobi asfalt položen do 15.12.2008. Vodovod ICL je zgrajen do lokacije pod Romatexom, trenutno pa se izvaja del trase pod državno cesto nad kopališčem in povezava na VH Pilarna. V Podljubelju se dela za letošnje leto zaključujejo, izvajajo se še zadnja dela (tlačni preizkusi, predstavitev hidrantov, izdelave jaškov), da bo cesta skozi Podljubelj do odcepa za »motokros« spomladi, ko se bodo dela nadaljevala, v celotni širini prevozna.

Pregled izvedenih del po trasah iz razpisne dokumentacije:

1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič I. faza

1.1. Kanalizacija

1.1.1. Tržič mesto

- trase so preverjene in umeščene v kataster

1.1.2. Področje Bistrica B10

- izdelan je PGD, pridobiva se gradbeno dovoljenje

1.1.3. Področje Tržič-Ročevnica

- PGD dokončan
- PZI izdelan in potrjen s strani naročnika, upravljavca in nadzora
- gradnja se je pričela 01.09.2008, izvedeno je 485 m od 537 m kanalizacije

1.1.4. Tržič-Zvirče

- izdelan je PGD, po pridobitvi manjkajočih služnosti, se bo vložila vloga za gradbeno dovoljenje

1.1.5. ZBDV

- izdeluje se PGD in PZI

1.2. Vodovod

1.2.1. Črni Gozd – VH Ibelc

- PGD dokončan
- PZI izdelan in potrjen s strani naročnika, upravljavca in nadzora
- gradnja se je pričela 01.09.2008, izvedeno je 2450 m od skupno 5390 m vodovoda

1.2.2. Mesto – VH Jožef

- trase so preverjene in umeščene v kataster

1.2.3. VH Hofnarca – Križe

- trase so preverjene in umeščene v kataster
- izdelan je geodetski posnetek
- izdeluje se PZI



OBČINSKA UPRAVA

1.2.4. Tržič – Brezovo (ICL Loka)

- PGD dokončan
- pridobljeno delno gradbeno dovoljenje za traso do Romatexa na Loki
- PZI izdelan in potrjen s strani naročnika, upravljavca in nadzora
- gradnja se je pričela 01.09.2008, izvedeno je 1550 m od skupno 3961 m vodovoda

1.2.5. VH Ibelc

- izdeluje se PGD

1.2.6. VH Pilarna

- izdelan je PGD, gradbeno dovoljenje v pridobivanju

2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – II. faza

2.1. Kanalizacija

2.1.1. Sebenje-Žiganja vas – Retnje

- trase so preverjene in umeščene v kataster
- izdeluje se PGD

2.1.2. Črpališča

- črpališča so določena in umeščena v prostor

2.2. Vodovod

2.2.1. VH Ibelc - Mesto - DN 200

- trase so preverjene in umešene v kataster

2.2.2. VH Ibelc - mesto - DN 150 in DN 100

- trase so preverjene in umešene v kataster

2.2.3. VH Ibelc - VH Hofnarca

- trase so preverjene in umešene v kataster

2.2.4. Odseki v Križah

- trase so preverjene in umešene v kataster

2.2.5. VH Sankovo - VH Žiganja vas

- PGD dokončan
- PZI izdelan in potrjen s strani naročnika, upravljavca in nadzora

2.2.6. VH Žiganja vas – Brezovo

- PGD dokončan
- PZI izdelan in potrjen s strani naročnika, upravljavca in nadzora

2.2.7. Zajetje Črni Gozd – Podljubelj

- PGD dokončan
- PZI izdelan in potrjen s strani naročnika, upravljavca in nadzora
- izvedeno je 980 m od 1497 m vodovoda

2.2.8. Odsek mestni vodovod

- trase so preverjene in vnesene v kataster

2.2.9. Žegnani studenec : zajetja Kovor-Zvirče

- PGD je dokončan
- PZI izdelan in potrjen s strani naročnika, upravljavca in nadzora
- gradnja se je pričela 3.7.2008, izvedeno je 4635 m od 5357 m vodovoda



OBČINSKA UPRAVA

2.2.10. Žegnani studenec : zajetja VH Peko1

- PGD je dokončan
- PZI izdelan in potrjen s strani naročnika, upravljavca in nadzora
- gradnja se je pričela 3.7.2008, izvedeno je 1226 m od 2310 m vodovoda

3. Finančni podatki

Vrednosti sklenjenih izvajalskih pogodb (z DDV):

1. Izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« (obveščanje javnosti): **76.881,28 EUR**
2. Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič (nadzor)«: **282.000,00 EUR**
3. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda (I. faza): **7.894.150,16 EUR**
4. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda 2. faza (II. faza): **9.625.681,97 EUR**

SKUPNA VREDNOST IZVAJALSKIH POGODB: 17.878.713,41 EUR

V letu 2008 je Občina Tržič za izvedena pogodbeno dela prejela naslednje račune:

I. faza:	1.528.908,52 EUR
II. faza:	1.934.487,57 EUR
Obveščanje javnosti:	36.026,83 EUR
Nadzor:	19.613,71 EUR
SKUPAJ:	3.519.036,63 EUR

Viri financiranja prejetih računov:

Kohezijski sklad:	2.113.181,52 EUR
Proračun Republike Slovenije:	704.801,09 EUR
Okoljska taksa:	167.759,12 EUR
Proračun Občine Tržič:	533.294,90 EUR
SKUPAJ	3.519.036,63 EUR



OBČINSKA UPRAVA

FIZIČNI INDIKATORJI :

Vrsta del	Enota	Količina	Fizična izvedba do tega zahtevka za plačilo**	Fizična izvedba v tem zahtevku za plačilo**	Skupaj fizična izvedba vseh zahtevkov za plačilo**	Stopnja fizične izvedbe v %
		(1)	(2)	(3)	4 = (2)+(3)	5=(4)/(1)
Projekt 1:						
Skupna dolžina kanalizacije	km	12,4	0.430	0.055	0.485	3,91
Zadrževalni bazen	enota	7	0	0	0	0
črpališče	enota	2	0	0	0	0
Mehansko čiščenje	enota	1	0	0	0	0
Biološko čiščenje	enota	1	0	0	0	0
Tehnološki objekt	enota	1	0	0	0	0
Ureditev zunanosti	enota	1	0	0	0	0
Tehnična pomoč	%	100	0	6,96	6,96	6,96
Obveščanje javnosti	%	100	16,36	30,50	46,86	46,86
Projekt 2:						
Skupna dolžina cevovoda	km	34	8.926	1.915	10.841	31,88
Zadrževalni bazen	enota	6	0	0	0	0
črpališče	enota	1	0	0	0	0
Čistilne naprave za pitno vodo	enota	3	0	0	0	0
Tehnična pomoč	%	100	0	6,96	6,96	6,96
Obveščanje javnosti	%	100	16,36	30,50	46,86	46,86



OBČINSKA UPRAVA

Podana informacija o poteku projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« ne vključuje podatkov o investicijah v sekundarno vodovodno in kanalizacijsko omrežje na skupnih trasah, kakor tudi ne o aktivnostih, ki se izvajajo predhodno oz. sočasno na segmentu pridobivanja zemljišč (nakupi, služnostne pogodbe).

Glede na izvedene aktivnosti, predstavljene finančne podatke in fizične indikatorje projekta predlagamo, da občinski svet sprejme informacijo o izvedenih delih na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« v letu 2008.

Pripravili:

Vera Djurić Drozdek, dipl.ekon. (UN)

Višja svetovalka II

Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.grad.

Vodja urada za urejanje prostora

Drago Zadnikar, spec.

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

