



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

**Priloga – k TOČKI 4.**

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

### POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 15. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 15. redne seje, 2. in 3. dopisne seje Občinskega sveta so bili realizirani.

V Ur. listu RS št. 85/2016 je bil objavljen naslednji akt:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017

V Ur. listu RS št. 3/2017 sta bila objavljena naslednja akta:

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Braslovče
- Odlok o OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar)

V Ur. listu RS št. 11/2017 je bil objavljen naslednji akt:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi org.enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

Pripravila:  
Verica Kamin

### POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

#### 1. PROJEKTI SOFINANCIRANI iz sredstev EU:

##### 1.1. PRIMARNI KANAL 8JR – (8. javni razpis) - odcep Male Braslovče II. del:

Št. projektne dok. PGD/PZI: **79-KA/09**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., november 2011.

S strani ministrstva je bila izvedena kontrola izvedbe projekta.

##### 1.2. TRANSPORTNI VODOVOD iz sredstev EU 8JR – (8.javni razpis):

Št. projektne dok.: PZI št. **15/2014**; Savinja projekt GIZ, marec 2014

#### 2. VODOVOD

##### 2.1. VODOVOD OPPN Rakovlje-šola

- Ob izgradnji komunalne infrastrukture na območju Rakovlje-šola je dokončana gradnja vodovoda (odsek Šmit – Rakovlje krožišče) – strošek investitor OPPN Rakovlje - Šmit Milan. Ob tem je dodatno urejeno vozlišče vodovoda v Rakovljah, izvajalec JKP/PLIMA Žalec. Vodovodno vozlišče je prevzeto in predano v upravljanje na JKP.

##### 2.2. Vodovod ob kanalizaciji - Grajska vas



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Ob izgradnji kanalizacije je potrebna obnova vodovoda v Grajski vasi. V pripravi so popisi in ponudbe z za izvedbo.

### 3. KANALIZACIJA

#### 3.1. PROJEKTNA dokumentacija za LETUŠ - levi in desni breg

##### 3.1.1. Kanalizacija LETUŠ - DESNI breg:

Št. projektne dok. PGD: **81-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje, december 2014  
Projektiranje je zaključeno in pridobljeno Gradbeno dovoljenje - GD št.: 351-61/2015-15 7 z dne 14.07.2015.

##### 3.1.2. Kanalizacija LETUŠ - LEVI breg:

- Št. projektne dok.: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2012.
- Projektiranje kanala je zaključeno in pridobljeno je gradbeno dovoljenje št. 351-419/15-1210 z dne 25.03.206 za fekalne kanale Letuš - levi breg.
  - Lastništvo zemljišča (občina Braslovče in Šmartno ob Paki v sorazmernem deležu) za vakuumsko postajo je vpisano v zemljiško knjigo in pridobljeno je Gradbeno dovoljenje št. 351-358/2016-1210 z dne 16.02.2017.

#### 3.2. Kanalizacija GRAJSKA VAS - GOMILSKO

##### 3.2.1 Tlačni KANAL na odseku Kaplja vas – Grajska vas; gradnja:

- Št. projektne dok.: **41/2012**; Savinja projekt, maj 2012.
- Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.205. Gradnja tlačnega voda se gradi fazno.
  - Izvedena je tretja faza in prevzeta dokumentacija. Zgrajen je celotni tlačni kanal v dolžini 1550 m (Kaplja vas – črpališče Č2), postavljen je črpališče Č2 - gradbeni del.
  - V letu 2017 je predvidena IV. faza. Nadaljeva je gradnje kanala od črpališča Č2 do priključnega jaška v Grajski vasi.
  - Montaža opreme (strojni del) v črpališču Č2.
  - Položitev NN dovodnega kabla za napajanje Č2.
  - Izveden je razpis za izvajalca (JKP d.o.o.) za predvidena dela in opravljena je uvedba v delo. Dela se že izvajajo in bodo zaključena v roku 60 dni.

##### 3.2.2. KANAL na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje; projektna dokumentacija:

- Projektna dokumentacija PGD/PZI za kanalizacijo na odseku Grajska vas–Gomilsko–Šmatevž – Glinje je v izdelavi.
- Poteka usklajevanje projekta s soglasodajalci in lastniki zemljišč.

#### 3.3. SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI:

Skupinski priključki se izvajajo po terminskem planu in glede na razpoložljiva sredstva.

##### 3.3.1. PRIKLJUČEVANJE NA ŽE ZGRAJENO KANALIZACIJO

- Izvajajo se skupinski priključki na kanalizacijo. V izvajanju so skupinski priključki in postavitve manjkajočih HP jaškov za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Male Braslovče, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še dograditi.

##### ŠENTRUPERT:

- 2.1. Odcep: Kovačič / Lebič / Levičnik (26A, 25, 25A) – izveden v aprilu 2016, izvedeni priklopi



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- 2.2. Odcep: Veler / Plaskan (Šentrupert 29, 22A) – izveden v aprilu 2016, izvedeni priklopi
- 2.3. Odcep: Anžlovar (Šentrupert 12A, 13) – izveden v maju 2016, izvedeni priklopi
- 2.3.1. Odcep: Jelen Dušan / Marjan (13,13A) – v izvajanju; izveden priklop za 13, 13A ne da soglasja za prekop
- 2.3.2. Odcep: Strnad / Šimanovič / Ribič /Štorman (24, 26, 24A) – izveden v maju 2016, izvedeni priklopi.

#### TRNAVA:

- 2.4. Odcep: Zadobovšek / Krajnc / Krašovic (30, NH, 30A 27A, 27) – izveden v juniju 2016, potrebno je še opraviti geodetski posnetek in vris v kataster JKP.

#### PARIŽLJE:

- 3.1. Odcep: Petek / Jelen / Cukjati / Mali / Dernač (20E, 20C, 20B, 20D, 21) – izveden v sept. 2016, priključevanje izvedeno za 20C, 20B, 20A.
- 3.1.1. Odcep: Bračun /Diacci / Zupanc Z./ Zupanc M./ Obreza ( 123, 124, 38, 38D) – izveden v avgustu 2016, priključevanje izvedeno 123, 124, 38.
- 3.2. Odcep: Možina/Cizej (Parižlje NH, 128, 129, NH, 38E) – v pridobivanju soglasja za lastništvo ceste.
- 3.3. Odcep: Irman / Posedel (Parižlje 24A, 84A...) – pridobljeno soglasje za lastništvo ceste Irman, v pridobivanju še soglasja za gradnjo
- 3.4. Odcep: Pižorn/Gluk/Tomažič (Parižlje 60, 68A, 62, 54) – kanal izveden preko zemljišča Pristovnik / Leskovšek v ulico Gluk – Rovšnik. Skupinski priključek izveden in prevzet, opravljeni priklopi po plačilu komunalnega prispevka (Pristovnik, Gluk, Tomažič, Praprotnik).
- 3.9. Odcep: Oberstar / Grušovnik (Parižlje 9, 9B) – izveden v juniju 2016
- 3.9.1. Odcep: Cizej (Parižlje 1) – izveden v juniju 2016
- 3.10. Odcep: Ambrož / Magašič / Preserje (Parižlje 3A, 3B, 3E, 3C, 3D, 3) – pridobljeno soglasje za prekop zemljišča (Lešer), projektna dokumentacija v pripravi, predviden začetek del v roku 60 dni.

#### RAKOVLJE:

- 4.1. Odcep: Kralj / Janežič (21,19,NH, NH2, 19A, 49, 50, 52A, 52, 53, 32) ; v pripravi dokumentacija in soglasja
- 4.2. Odcep: Čmak / Hudalec / Marovt / Kramperšek ( Rakovlje 2, 1B, 1A, 1, Braslovče 1) ; v pripravi dokumentacija in soglasja
- 4.5. Odcep: Dovečar / Strnad /Pustoslemšek / Rojšek (15A, 14A, 14B, 17F, 15C) ; v pripravi dokumentacija in soglasja
- 4.7. Odcep: Janžekovič-PA 15 (Rakovlje NH 1-5) – izveden v avgustu 2016, v pridobivanju uporabno dovoljenje, ko bodo parcele prodane se izvede priklop za NH.

#### BRASLOVČE:

- 5.1. Odcep Dobnik / Ferlič / Banka Celje (25B, 25A, 25 etažni lastniki) ; izveden v juniju 2016, izvedeni vsi priklopi (25, 25A, 25B)
- 5.2. Odcep Radišek / Žohar / blok Br.9 / Kino (11, 13, 5A, 9) – pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, izbran izvajalec, priključek v izvajanju
- 5.3. Odcep Matko / Praprotnik / Možina (66, 67, 68) – dograjen kanal v dolžini 60m, možen priklop Matko 66
- 5.6. Priključek: na kanal za Hribernik ( 62) – izveden v juniju 2016, izveden priklop
- 5.7. Priključek: Burger (Braslovče 57A, 57) – izveden v juniju 2016, priklop še ni izveden
- 5.8. Priključek: Legant / Pošta / Basle (Braslovče 31C, 31A etažni lastniki) – izveden v avgustu 2016; izvedena povezava Br. 31A in 31C za Kobula, Basle; priklop izveden.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

## 4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

### 4.1.1. ZN ŠMATEVŽ II. del:

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013**, Vizura Matko d.o.o.

- Komunalna oprema za ZN Šmatevž izvedena v celoti. V pripravi ureditev dovozne ceste od uvoza do križišča cca 150 m (obnova mejnih znamenj, ureditev odvoda meteornih vod – jarek, širitev in ureditev ceste, asfaltiranje).
- Ureditev odvoda zalednih vod za severni del območja, soglasja lastnikov zemljišč v pridobivanju. Predvidena izvedba (glede na projektno rešitev) odprtega meteornega kanala ni izvedljiva zaradi nasprotovanja lastnikov zemljišč. Sedaj se predvideva izvedba drenaže za del naselja s povezavo v meteorno kanalizacijo. Obstoječa meteorna kanalizacija je očiščena (PGD Gomilsko), v nadaljevanju se bo očistil še jarek ob cesti za boljši odvod meteornih zalednih vod.

### 4.1.2. OPPN TRNAVA Zahod - obrtna cona

### 4.2.3. UREDITEV uvoza OPPN Trnava- obrtna cona na R1-225 ZAVIJALNI PAS

Št. projektne dok.: PZI **021/2013**, Vizura Matko d.o.o., oktober 2013

- Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona je potrebno izvesti še zavijalni pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je geodetska odmera za potrebna zemljišča in pridobljena so vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo.
- V izvajanju je postopek odkupa oz. prenosa zemljišč.

### 4.2.4. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE-šola- zahod

št. projektne dokumentacije: PGD **1100/12** Profil d.o.o. Velenje, december 2014

- Območje Rakovlje PA 15 - odcep ceste: križišče - transformator TP Gluk – šola;
- Območje novogradnje stanovanjskih šest (6) hiš in blokovne gradnje (4), dolžina kanala 200m
- Izvedena je planirana I. faza gradnja komunalne infrastrukture: dovozna cesta, krožišče, avtobusno postajališče, parkirišča pri šoli, stojna mesta za razsvetlavo, meteorna kanalizacija, fekalni kanal, vodovod, ureditev okolice.
- Za nove NH so izvedeni priključki za vodovod in kanalizacijo. Dokumentacija je predana. Izveden je kvalitetni pregled in prevzem dovozne ceste v upravljanje.
- V izvajanju je II. faza predvidene gradnje za leto 2017. Izbrani izvajalec (Kostmann d.o.o.) je pričel z deli (ureditev pločnikov, postavitve AP, postavitve javne razsvetljave). Izravnava površin z zaključnimi deli čiščenja in zasaditve okolice.

### 4.2.5. KROŽIŠČE Male Braslovče:

- Projekt krožišče Male Braslovče je končan. Financer in lastnik državnih cest DRSI 80%, občina 20%. Izbran izvajalec je VOC Celje d.d., nadzor nad gradnjo izvaja ZIL inženiring.
- V sklopu gradnje se je podaljšal pločnik v smeri proti Parižljam in v smeri proti Gornjim Gorčam.
- Cestna razsvetljava je urejena z LED svetilkami, urejeni so vsi uvozi.
- Opravljen je kvalitetni prevzem, prav tako tudi prevzem vozišča (DRSi).
- S strani občine kot sofinancerja je poravnan dogovorjen znesek do izvajalca. Za krožišče je izveden kvalitetni prevzem in ima soglasje prometnega ministrstva.

## 5. JAVNA RAZSVETLJAVA:



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

### 5.1. JR Vzdrževanje

- Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi).
- Za celotno območje občine je izveden popis vseh obstoječih luči ( 40W, 250W, 150W, 75W, 36W).
- Pripravljen je popis in izračun stroška obnove le-teh in opravljen izračun prihrankov z dobo povrnitve stroškov obnove in zamenjave energetske potratnih luči z LED svetilkami.
- V fazi vgraditve močnejšega NN kabla za napajanje objekta na jezeru se je v isto traso vgradil kabel za JR in stojna mesta.

### 5.2.3. JR Braslovče Terasa I.

- Ob sanaciji ceste na odseku Braslovče – Terasa I. se je izvedla postavitev dveh dodatnih stojnih mest in podaljšanje JR v dolžini 200m.
- Postavljeni so dve novi svetilki.

## 6. KULTURNI DOMOVI (DK Braslovče, DK Gomilsko, KD Letuš)

### 6.1. Dom kulture BRASLOVČE:

št. projektne dok.: PGD/PZI 050514, AR projekt d.o.o.; maj 2014

- KNJIŽNICA: Knjižnica je končana in odprta.
- Center za podjetništvo in kmetijstvo: v sklopu prostorov knjižnice je na voljo opremljen prostor za izvajanje aktivnosti.

### 6.2. Dom krajanov GOMILSKO:

št. projektne dok.: 6404, Projektivni biro Velenje d.d., september 2011

- **Vzdrževalna dela:** V pripravi so popisi za izvedbo toplotne izolacije in fasade
- **Parkirišče:** izvedena je I. faza gradnje parkirišča pred DK Gomilsko. Izkop, nasutje s tamponom, utrditev površin ter zasaditev z drevjem
- **Fasada:** Izvaja se fasada na objektu DK Gomilsko. Izbrani izvajalec del za fasado je Remont Celje d.d.. Dela bodo zaključena v roku 60 dni.
- V nadaljevanju se predvideva še sanacija ogrevanja s toplotno črpalko - TČ

### 6.3. Kulturni dom LETUŠ:

- Sanacija elektro instalacij v objektu KD Letuš.
- V izvajanju je ureditev okolice letuške žage.
- Izvedena so osnovna gradbena dela (temeljna betonska plošča in zbirna jama), v nadaljevanju se predvideva izdelava nadstreška in sanitarij (spomladi).

## 7. OBNOVE, SANACIJE in GRADNJA OBJEKTOV

### 7.1. OBNOVA GRADU Žovnek

št. projektne dok.: 03/97 ; Savinjaprojekt GIZ, marec 1997

št. proj. Dok. 198/17-K ;PPS Prizma d.o.o., marec 2017

- Izvedena je predvidena (planirana sanacija za leto 2016) nadgradnja zidu na vhodnem stolpu na gradu Žovnek. Izveden je geodetski posnetek celotnega objekta.
- Izdelana je strokovna študija za nadaljnje sanacije zidov gradu – Načrt gradbenih konstrukcij št. 198/17-K PPS Prizma d.o.o.
- Oddana je dokumentacija za prijavo na razpis Intereg za pridobitev nepovratnih sredstev z naslovom »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

## 7.1. SANACIJA OBJEKTOV

### 7.1.1. Obnova gospodarskega objekta Podvrh – Žovnek

Objekt je pod spomeniško zaščito ZVNDK Celje. Pridobljene so smernice in soglasje za popravilo dotrajane strehe.

**Sanacija strehe:** V planu za leto 2017 je bila predvidena sanacija strehe na sprednjem delu (zaradi obsežnosti objekta prva polovica). Ob izdatnem sodelovanju podjetja EDIT d.o.o., ki ima sedež podjetja v neposredni bližini, se je sanirala tudi druga polovica strehe. Dela so v celoti zaključena v predvidenem roku. V teh dneh sledi še kvalitetni prevzem opravljenih del.

**Napušč – barvanje:** Predviden je tudi oplesk napuščja, ki bo zaključen do konca meseca aprila.

### 7.1.2. MHE Letuš

Položen je NN dovodni kabel, ki ga je izvedel izbrani upravljalec MHE.

## 8. Urejanje POKOPALIŠČ in MV

### 8.1. Redno vzdrževanje MV in pokopališč:

Izvajajo se redno čiščenje in vzdrževanje površin pri pokopališčih (Braslovče, Šentrupert, Gomilsko) in mrliških vežic (Braslovče in Gomilsko).

### 8.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO) so se morale dodatno izdelati strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitve mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015, HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče, predvideno za gradnjo MV Trnava, poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74 cm, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno. Nadaljuje se priprava PGD dokumentacije za MV Trnava.

### 8.3. Sanacija Mrliške veže Braslovče

IDZ za sanacijo MV Braslovče (menjava kritine, sanacija sanitarij, vetrolov, ureditev sanitarij in vhoda) v več variantah. V planu (NRP) je sanacija strehe in gradnja nadstreška pred vhodom z zasteklitvijo.

## 9. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

### 9.1. REDNO VZDRŽEVANJE

- Krpanje in asfaltiranje manjših udarnih jam na cestah s hladnim asfaltom
- krpanje in asfaltiranje udarnih jam z vročim asfaltom (pričetek aprila, Letuš, Parižlje)
- sanacija bankin in obcestnih jarkov (Grajska vas, Parižlje, Slatine, Orla vas, Podvrh)
- nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom (Zakl, Podvrh)
- izvedena so bila mulčenja zaraščenih bankin in drevesnih vej (Podvrh)
- opravljeni so terenski ogledi za posamezne odseke cest (Letuš, Dobrovlje, Gornje Gorče, Obramlje) za pripravo PZI dokumentacije za sanacijo cestnih odsekov
- čiščenje zaraščenih meteornih jarkov in kanalov ter posek grmovja ob cesti (cestni odsek Podvrh – Žovnek, Letuš, Dobrovlje)
- čiščenje in izpiranje prepustov
- zasaditev drevoreda lip na odseku Podvrh proti jezeru





OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

- zasaditev nekaj avtohtonih (manjkajočih) dreves v parku Podvrh.

## 9.2. REDNO VZDRŽEVANJE javnih površin in objektov

- Urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, ažuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov).
- Redno servisiranje orodja opreme in strojev.
- Redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...).
- Redno obžagovanje dreves in vej ob gozdu na javni cesti.
- Čiščenje objektov na prireditvenem prostoru.

## 9.3. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu **deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure**. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki...).

## 9.4. SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ

Izvedena je končna sanacija črnega odlagališča Podvrh – Žovnek (planiranje, navoz zemljine, setev trave). **Izvedena je tudi sanacija zadnjega dela divjega odlagališča (nasproti barak na Podvrhu) z nasutjem in poravnavo zemljine in odstranitvijo neprimernih odpadkov.** Redne sanacije sprotih divjih odlagališč.

## 10. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V obdobju januar – april 2017 je bilo na območju občine 15 **intervencij** (5x požar na objektih, 4x požar na prostem, 4x črpanje vode in poplave, 2x sproščanje nevarnih snovi (CO), 1x reševanje padalca ob padcu). Na spletno stran občine ([www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)) je dodana rubrika Zaščita in reševanje in dodani so vsi aktualni načrti, potrebni za izvajanje intervencij večjega obsega (potres, poplave, jedrska nesreča, pojav kužnih bolezni, delovanje občinske uprave in občine v slučaju večje nesreče). **Izvedeni so vsi občni zbori in skupščina GZ Žalec. Sedaj potekajo še skupščine regijskih zvez.**

## 11. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd., za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom OPPN-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski OPPN-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

### 11.1. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče in njegovimi spremembami, trenutno občina pripravlja in vodi naslednje OPPN-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Z odločitvijo, da se postopek OPPN-ja pripravlja vzporedno s pripravo OPN zaradi spremembe namenske rabe prostora, ki se spreminja na delu



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

območja OPPN iz turistične namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, je občina v mesecu oktobru pristopila k naročilu geodetskega posnetka območja Žovneka. Geodetski posnetek je podlaga za pripravo osnutka OPPN-ja. Tako bo občina v letu 2017 pričela s postopkom priprave OPPN in vse nosilce urejanja prostora zaprosila za podajo smernic k izdelanemu osnutku OPPN. Geodetski posnetek območja je izdelan. Trenutno se pripravlja osnutek OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

- **OPPN za območje PA19 in PA18 – Parižlje (južni del):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 1/17). Pripravlja se geodetski posnetek območja, ki je podlaga za začetek izdelave osnutka OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora. Območje urejanja obsega območje starega zazidalnega načrta Parižlje - Odlok o ZN Parižlje (Ur. l. SRS, št. 14/72, 30/79), ki je bil s sprejemom Prostorskega reda razveljavljen. Hkrati s tem je bil s sprejemom PRO predviden tudi PA18 kot širitev stanovanjske gradnje na jugu Pariželj, pri čemer je bila dana možnost, da se izvede v okviru sanacijskega OPPN. Zaradi tega je bila sprejeta odločitev, da se skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju prične s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za celotni južni del Pariželj - območje PA18 in območje PA19. Za območje OPPN so značilne neurejene razmestitve grajene strukture, neenotne gradbene parcele, različna tipologija gradnje ter nejasna in poddimenzionirana prometna mreža. Na območju prevladujejo stanovanjske hiše, v nekaterih poteka nemoteča spremljajoča dejavnost, urejeno je manjše športno igrišče. Večjih prostih površin za poselitev znotraj območja ni, možne so le parcialne zapolnitve. Tako je predmet izdelave OPPN celovita sanacija območja z vzpostavitvijo prostorskih pogojev za gradnjo stavb na še prostih stavbnih zemljišč, za rekonstrukcijo in novogradnjo na že pozidanih zemljiščih, za prenovu prometne mreže ter potrebno dogradnjo manjkajoče oziroma nezadostne komunalne in energetske infrastrukture. Prav tako se predvidijo pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.

#### 11.2. **OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:**

- **OPPN za območja PA 16 – Šmatevž:** Pridobljena so vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta, trenutno čakamo le še na izdajo odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje iz strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 75/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic.
- **OPPN za del območja PA2 – Braslovče (Marovt – Rojšek):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 4/17). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic.
- **Spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN za območje PA17 – Parižlje jug:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 82/16). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic.
- **OPPN za del območja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik):** Pripravlja se sklep o začetku postopka in objava v Ur.l.RS.
- **OPPN za del območja PA 9 – Rakovlje in Braslovče:** Pripravlja se sklep o začetku postopka in objava v Ur.l.RS.

#### 11.3. **OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMEB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:**

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislán Poljče:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 9/17), izdelan je osnutek prostorskega akta, pridobivajo se smernice nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle Zakl:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/17), izdelan je osnutek prostorskega akta, pridobivajo se smernice nosilcev urejanja prostora.





OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: [obcina@braslovce.si](mailto:obcina@braslovce.si), [www.braslovce.si](http://www.braslovce.si)

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Šporn Parižlje:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 15/17), izdeluje se osnutek prostorskega akta.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rojnik Poljče:** Pripravlja se sklep o začetku postopka in objava v Ur.l.RS.

OPPN-ji (območje Žovneka in Pariželj) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).

#### **11.4. POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE BRASLOVČE IN PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE - OPN**

##### **Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz**

Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

- 1) Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze nadaljevanja priprave OPN naslednji:
  1. faza:
    - 1.a faza: Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki ga sprejme župan ter potrebne objave  
/ december 2012/ ŽE IZVEDENA
    - 1.b faza: Poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude  
/ Občina prouči, če razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo; Občina poda pisne opredelitve glede pobud; rok za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb do marec 2013, rok za opredelitev 60 dni / ŽE IZVEDENA – občina bo v pripravo osnutka OPN vključila vse pobude drugih oseb, ki bodo na občino prispele do 31.12.2015
    - 1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic  
/ Občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih razvojnih potreb drugih oseb, potrebno pridobiti posebne smernice državnih in smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora; rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni / ŽE IZVEDENA
    - 1.č faza: razveljavitev veljavnega sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO št. 3504-2/2013-1 z dne 21.12.2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2013 in sprejem novega sklepa o začetku priprave OPN, ki ga sprejme župan ter potrebne objave  
/december 2015/ ŽE IZVEDENA
  2. faza: priprava osnutka OPN – ŽE IZVEDENA  
/ 90 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze/
  3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP) – ŽE IZVEDENA  
/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /
  4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prva mnenja k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN. Občina je pozive k izdaji prvih mnenj poslala 30.3.2016. Vsi nosilci urejanja prostora so



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija  
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

podali svoje prvo mnenje k osnutku OPN, razen Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva, ki je dne 8.9.2016 poslal kratek dopis, da je potrebno vlogo dopolniti z Elaboratom posegov na kmetijska zemljišča in bilancami posegov na kmetijska zemljišča in površin nepozidanih stavbnih zemljišč. Občina je dne 24.10.2016 na MKGP poslala dopolnitev z zahtevo, da svoje prvo mnenje podajo v zakonitem 30 dnevnom roku. Občina je dne 10.2.2017 prejela prvo mnenje MKGP. Ker je bilo prvo mnenje MKGP negativno, je takoj pristopila k naslednji 5. fazi.

#### **5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci**

/ v kolikor zaradi mnenj iz 4. faze Občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka OPN iz 6. faze, o tem obvesti MOP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med Občino in nosilci /.

Trenutno je občina v intenzivnem usklajevanju osnutka OPN z nosilci urejanja prostora.

Glede na to, da občina na podlagi prvega mnenja MKGP ne more pripraviti dopolnjenega osnutka OPN za javno razgrnitev, je bil dne 2.3.2017 opravljen najprej usklajevalni sestanek z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor ter dne 16.3.2017 skupni usklajevalni sestanek med občino, MOP in MKGP. Glavni problem negativnega mnenja, ki ga je izdalo MKGP, so ogromne površine še nepozidanih stavbnih zemljišč v občini Braslovče. Ministrstvo razpolaga s podatkom 246 ha nepozidanih stavbnih zemljišč, kar predstavlja 47% vseh stavbnih zemljišč v občini. Ker se občina s tem podatkom ne strinja, je bilo potrebno izdelati posebne strokovne podlage in prikazati bilance nepozidanih stavbnih zemljišč po naseljih. Dne 30.3.2017 je občina tako MKGP kot MOP poslala izdelan Elaborat nepozidanih stavbnih zemljišč po naseljih. Hkrati sta bili obe ministrstvi zaproseni za podajo dopolnilnega prvega mnenja glede na predložene posebne strokovne podlage. Z MKGP bomo opravili še en usklajevalni sestanek pred izdajo dopolnilnega prvega mnenja.

Usklajevalni sestanek je bil dne 5.4.2017 opravljen tudi z Zavodom za varstvo narave glede njihovega prvega mnenja in zahtevane izdelave celovite presoje vplivov na okolje.

#### **6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN**

/ 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oz. od zadnje uskladitve iz 5. faze /

#### **7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči Občine**

/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /,

#### **8. faza: priprava predloga OPN**

/ 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine Braslovče /,

#### **9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke na MOP**

/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /,

#### **10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo druga mnenja k načrtovanim ureditvam v predlogu OPN**

/ rok za drugo mnenje je 30 dni /

#### **11. faza: uskladitev predloga OPN**

/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /

#### **12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine**

#### **Pripravili:**

Točka od 1-10:

**Milan Šoštarič** dir. OU

Točka 9:

**Branko Cimperman** - vodja RO

Točka 1 :

**Simona Klokočovnik** – svetovalka za okolje in prostor