



**MESTNA OBČINA MARIBOR**

**ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA ZA LETO 2020**

**Zvezek 3**

# **VSEBINA**

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA  
ZA OBDOBJE 2020 DO 2023 ZA LETO 2020**

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_202 0)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.042</b>	<b>---</b>
215100	MESTNI SVET	0	0	911	---
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	0	911	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	911	---
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	911	---
824002	FINANCIRANJE KLUBA SD	0	0	900	---
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	0	900	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	900	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	900	---
824021	FINANCIRANJE KLUBA GASILCI MARIBOR	0	0	683	---
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	0	683	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	683	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	683	---
824025	FINANCIRANJE KLUBA SAMOSTOJNI SVETNIKI	0	0	87	---
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	0	87	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	87	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	87	---
824035	FINANCIRANJE KLUBA SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA	0	0	1.461	---
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	0	1.461	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.461	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	1.461	---
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>212.620</b>	<b>232.620</b>	<b>232.439</b>	<b>99,9</b>
103300	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI	24.267	24.267	24.266	100,0
OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul	24.267	24.267	24.266	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.267	24.267	24.266	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	24.267	24.267	24.266	100,0
120205	ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE	3.500	3.500	3.500	100,0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	3.500	3.500	3.500	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.500	3.500	3.500	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	100,0
120209	NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA	180.000	200.000	200.000	100,0
OB070-12-0005	Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	180.000	200.000	200.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.000	200.000	200.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	200.000	200.000	100,0
127200	UPRAVLJANJE KULTURNE INFRASTRUKTURE	4.853	4.853	4.672	96,3
OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul	4.853	4.853	4.672	96,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.853	4.853	4.672	96,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.853	4.853	0	0,0
42050050	Vplačila za rezervni sklad	0	0	4.672	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>115.297</b>	<b>115.297</b>	<b>99.993</b>	<b>86,7</b>
<i>120118</i>	<i>INFORMACIJSKO KOMUNI. TEHNOLOGIJA V OSNOVNIH ŠOLAH</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99.993</i>	<i>100,0</i>
<b>OB070-19-0005</b>	<b>Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovni</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.993</b>	<b>100,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	99.993	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	99.993	100,0
<i>120606</i>	<i>MOBILNOST OSEBJA V ŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU II</i>	<i>15.297</i>	<i>15.297</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>OB070-19-0002</b>	<b>Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II</b>	<b>15.297</b>	<b>15.297</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.297	15.297	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	15.297	15.297	0	0,0
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>364.400</b>	<b>364.400</b>	<b>348.039</b>	<b>95,5</b>
<i>105010</i>	<i>VZDRŽEVANJE URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>OB070-06-0016</b>	<b>Urbane-športno rekreativne površine</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	10.000	10.000	0	0,0
<i>105103</i>	<i>NAKUP OPREME</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>155.826</i>	<i>97,4</i>
<b>OB070-06-0133</b>	<b>Nakup opreme za javne športne objekte</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>155.826</b>	<b>97,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	160.000	160.000	155.826	97,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	160.000	160.000	155.826	97,4
<i>105200</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME</i>	<i>194.400</i>	<i>194.400</i>	<i>192.213</i>	<i>98,9</i>
<b>OB070-06-0132</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov</b>	<b>194.400</b>	<b>194.400</b>	<b>192.213</b>	<b>98,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	194.400	194.400	192.213	98,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	31	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	488	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	119.670	---
420600	Nakup zemljišč	46.400	46.400	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	4.311	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	148.000	148.000	67.713	45,8
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>582.585</b>	<b>582.585</b>	<b>353.527</b>	<b>60,7</b>
<i>910007</i>	<i>INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE</i>	<i>359.000</i>	<i>359.000</i>	<i>210.222</i>	<i>58,6</i>
<b>OB070-08-0001</b>	<b>Investicije v informacijsko tehnologijo</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>210.222</b>	<b>58,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	359.000	359.000	210.222	58,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	65.000	65.000	48.377	74,4
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	30.000	30.000	192	0,6
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	3.055	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	3.122	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000	10.000	1.671	16,7
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	34.100	34.100	5.574	16,4
420249	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	5.000	5.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000	3.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.000	12.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	43.142	86,3
420703	Nakup licenčne programske opreme	139.000	139.000	105.089	75,6
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	5.000	5.000	0	0,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	5.900	5.900	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
911019	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	223.585	223.585	143.305	64,1
OB070-10-0059	Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	223.585	223.585	143.305	64,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	223.585	223.585	143.305	64,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.000	50.000	5.651	11,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000	10.000	16.990	169,9
420201	Nakup pisarniške opreme	3.585	3.585	105	2,9
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	40.000	40.000	48.037	120,1
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	107	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	3.397	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	30.000	1.081	3,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000	90.000	60.317	67,0
42050050	Vplačila za rezervni sklad	0	0	7.620	---
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>1.008.764</b>	<b>1.008.764</b>	<b>535.941</b>	<b>53,1</b>
164002	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ	6.000	6.000	0	0,0
OB070-06-0066	Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč	6.000	6.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.000	6.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000	6.000	0	0,0
164003	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME POKLICNE JAVNE GASILSKE SLUŽBE	65.000	65.000	65.000	100,0
OB070-06-0039	Nakup gasilske opreme za poklicno enoto	65.000	65.000	65.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.000	65.000	65.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.000	65.000	44.668	68,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	20.332	---
534000	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	913.837	913.837	468.127	51,2
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	615.182	615.182	323.870	52,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	615.182	615.182	323.870	52,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	615.182	615.182	323.870	52,7
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD in nakup opreme	298.655	298.655	144.257	48,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	298.655	298.655	144.257	48,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	34.953	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	298.655	298.655	109.304	36,6
837002	PROGRAM ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH REŠEVALNIH SIL	23.927	23.927	2.815	11,8
OB070-06-0041	Nakup opreme za strukture CZ	23.927	23.927	2.815	11,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.927	23.927	2.815	11,8
420201	Nakup pisarniške opreme	500	500	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	2.000	558	27,9
420233	Nakup gasilske opreme	3.000	3.000	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	2.927	2.927	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.500	15.500	2.257	14,6
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>28.962.138</b>	<b>28.963.138</b>	<b>19.500.385</b>	<b>67,3</b>
101000	INVESTICIJE - VRTCI	200.000	200.000	10.336	5,2
OB070-20-0004	Investicije - vrtci	100.000	100.000	3.971	4,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	3.971	4,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.971	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

<b>Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6</b>		<b>Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR</b>	<b>Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR</b>	<b>Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR</b>	<b>%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020)</b>
<b>OB070-20-0013</b>	<b>Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje</b>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>6.365</u>	<u>6,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	6.365	6,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	293	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	6.072	6,1
<b>101200</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV - VRTCI</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.134.500</b>	<b>918.179</b>	<b>80,9</b>
<b>OB070-07-0026</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci</b>	<u>1.134.500</u>	<u>1.134.500</u>	<u>918.179</u>	<u>80,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.134.500	1.134.500	918.179	80,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	468	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.134.500	1.134.500	917.710	80,9
<b>101300</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>73.102</b>	<b>56,2</b>
<b>OB070-07-0005</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje na področju sociale</b>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>73.102</u>	<u>56,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.000	130.000	73.102	56,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	130.000	130.000	68.571	52,8
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.869	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	2.662	---
<b>102000</b>	<b>INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE</b>	<b>468.820</b>	<b>468.820</b>	<b>431.727</b>	<b>92,1</b>
<b>OB070-07-0021</b>	<b>OŠ MARTINA KONŠAKA</b>	<u>19.874</u>	<u>19.874</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.874	19.874	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	19.874	19.874	0	0,0
<b>OB070-07-0023</b>	<b>OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA</b>	<u>338.165</u>	<u>338.165</u>	<u>320.946</u>	<u>94,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	338.165	338.165	320.946	94,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	338.165	338.165	320.946	94,9
<b>OB070-12-0008</b>	<b>OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR</b>	<u>110.781</u>	<u>110.781</u>	<u>110.781</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	110.781	110.781	110.781	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	110.781	110.781	110.781	100,0
<b>102200</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV - ŠOLE</b>	<b>1.134.486</b>	<b>1.134.486</b>	<b>1.025.591</b>	<b>90,4</b>
<b>OB070-07-0024</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo</b>	<u>1.134.486</u>	<u>1.134.486</u>	<u>1.025.591</u>	<u>90,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.134.486	1.134.486	1.025.591	90,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	89.203	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.234	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	137	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.134.486	1.134.486	935.017	82,4
<b>103425</b>	<b>ŠPORTNI OBJEKTI</b>	<b>5.812.123</b>	<b>5.812.123</b>	<b>2.471.719</b>	<b>42,5</b>
<b>OB070-13-0157</b>	<b>Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt</b>	<u>4.287.477</u>	<u>4.287.477</u>	<u>2.077.163</u>	<u>48,5</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.523.232	3.523.232	2.077.163	59,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.523.232	3.523.232	2.077.163	59,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	764.245	764.245	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	764.245	764.245	0	0,0
<b>OB070-16-0019</b>	<b>Mariborski otok - naravno kopališče</b>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	0	0,0
<b>OB070-18-0030</b>	<b>Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finali</b>	<u>484.646</u>	<u>484.646</u>	<u>364.491</u>	<u>75,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	484.646	484.646	364.491	75,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	484.646	484.646	364.491	75,2
<b>OB070-19-0013</b>	<b>Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pri</b>	<u>1.030.000</u>	<u>1.030.000</u>	<u>30.065</u>	<u>2,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.030.000	1.030.000	30.065	2,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.030.000	1.030.000	30.065	2,9

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
103432	SPLOŠNA POSTAVKA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO RAZVOJNIH PROJEKTOV	800.000	714.000	324.808	45,5
OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih	800.000	714.000	324.808	45,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	800.000	714.000	324.808	45,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	3.008	---
402099	Drugi splošni material in storitve	200.000	200.000	52.123	26,1
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	11.584	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	12.237	---
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0	0	7.949	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	17.292	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	600.000	514.000	168.898	32,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	51.717	---
103518	PROJEKTI TUS	4.590.906	4.590.906	1.686.928	36,7
OB070-10-0056	Brv Lent Tabor	209.200	209.200	61.998	29,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	209.200	209.200	61.998	29,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	13.117	---
420401	Novogradnje	209.200	209.200	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	35.932	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	12.949	---
OB070-11-0076	Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru	2.061.415	2.061.415	570.488	27,7
PV-EU	EU sredstva	0	0	12.813	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	12.813	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	781.415	781.415	557.675	71,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	3.616	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	743.415	743.415	493.321	66,4
420801	Investicijski nadzor	0	0	-4.108	---
420802	Investicijski inženiring	38.000	38.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	29.544	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	35.303	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.280.000	1.280.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.280.000	1.280.000	0	0,0
OB070-15-0005	Obnova Skate parka	1.400	1.400	692	49,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.400	1.400	692	49,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.400	1.400	692	49,4
OB070-16-0012	PROJEKTI TUS	93.457	93.457	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	93.457	93.457	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	43.457	43.457	0	0,0
OB070-16-0078	Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta	1.194.557	1.194.557	408.112	34,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	334.557	334.557	408.112	122,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	319.557	319.557	385.107	120,5
420801	Investicijski nadzor	0	0	13.439	---
420802	Investicijski inženiring	15.000	15.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	7.213	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.352	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	860.000	860.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	860.000	860.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
<u>OB070-16-0079</u>	<u>Vinogradniški muzej</u>	<u>561.544</u>	<u>561.544</u>	<u>466.415</u>	<u>83,1</u>
PV-EU	EU sredstva	0	0	2.739	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.739	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	161.544	161.544	463.676	287,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.497	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	151.544	151.544	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	435.554	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	13.467	---
420802	Investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	11.205	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.952	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	400.000	400.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	0	0,0
<u>OB070-17-0080</u>	<u>Park ob Pekrskem potoku</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>23.302</u>	<u>23,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	23.302	23,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	100.000	100.000	23.302	23,3
<u>OB070-19-0017</u>	<u>Ureditev nabrežja Drave - Lent</u>	<u>259.333</u>	<u>259.333</u>	<u>155.921</u>	<u>60,1</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	259.333	259.333	155.921	60,1
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0	0	2.196	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	259.333	259.333	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	141.867	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	11.858	---
<u>OB070-20-0015</u>	<u>Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	110.000	110.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	110.000	110.000	0	0,0
<i>103519</i>	<i>RESOLVE</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>22.962</i>	<i>99,8</i>
<u>OB070-16-0015</u>	<u>RESOLVE</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>22.962</u>	<u>99,8</u>
PV-EU	EU sredstva	15.000	15.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	1.000	1.000	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	14.000	14.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.000	8.000	22.962	287,0
400000	Osnovne plače	0	0	6.436	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	570	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	422	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	34	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6	---
402099	Drugi splošni material in storitve	8.000	8.000	2.029	25,4
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	214	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	353	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	913	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	11.980	---
<i>103520</i>	<i>GREENCYCLE</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>68.682</i>	<i>80,8</i>
<u>OB070-16-0076</u>	<u>GREENCYCLE</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>68.682</u>	<u>80,8</u>
PV-EU	EU sredstva	85.000	85.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	5.000	5.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	56.000	56.000	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	24.000	24.000	0	0,0



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	68.682	---
400000	Osnovne plače	0	0	14.554	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	174	---
400100	Regres za letni dopust	0	0	941	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	654	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	133	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	0	1.352	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.695	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.256	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	91	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	57	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	19	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	182	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	47.569	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	4	---
103522	<b>UREDITEV DOMA MČ KOROŠKA VRATA</b>	<b>514.985</b>	<b>514.985</b>	<b>34.955</b>	<b>6,8</b>
OB070-17-0003	<b>Ureditev doma MČ Koroška vrata</b>	<b>514.985</b>	<b>514.985</b>	<b>34.955</b>	<b>6,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	514.985	514.985	34.955	6,8
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	28.800	---
420401	Novogradnje	514.985	514.985	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.908	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.248	---
103524	<b>KOLESARSKA SPREHAJALNA POT BRESTERNICA-SIDRO-VESLAŠKI CENTER</b>	<b>47.608</b>	<b>47.608</b>	<b>47.608</b>	<b>100,0</b>
OB070-18-0007	<b>Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici</b>	<b>47.608</b>	<b>47.608</b>	<b>47.608</b>	<b>100,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	47.608	47.608	47.608	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	16.443	---
420401	Novogradnje	47.608	47.608	31.165	65,5
103527	<b>ODER NA DRAVI</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>525</b>	<b>3,5</b>
OB070-17-0082	<b>Oder na Dravi</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>525</b>	<b>3,5</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	525	3,5
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0	0	525	---
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	0	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.000	15.000	0	0,0
103528	<b>ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV - JZP</b>	<b>5.407.363</b>	<b>5.407.363</b>	<b>5.336.701</b>	<b>98,7</b>
OB070-16-0077	<b>Energetska sanacija energetskih sistemov</b>	<b>151.763</b>	<b>151.763</b>	<b>138.521</b>	<b>91,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	151.763	151.763	138.521	91,3
402099	Drugi splošni material in storitve	6.100	6.100	6.100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	145.663	145.663	132.421	90,9
OB070-18-0008	<b>Upravna zgradba MOM (JZP)</b>	<b>160.821</b>	<b>160.821</b>	<b>155.684</b>	<b>96,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	109.250	109.250	155.684	142,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	56.506	56.506	51.369	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	52.744	52.744	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	104.315	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	51.572	51.572	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	51.572	51.572	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

<b>Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6</b>		<b>Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR</b>	<b>Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR</b>	<b>Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR</b>	<b>%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020)</b>
<b>OB070-18-0009</b>	<b>OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)</b>	<b>449.750</b>	<b>449.750</b>	<b>444.184</b>	<b>98,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	136.013	136.013	444.184	326,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	61.229	61.229	55.662	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	74.785	74.785	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	388.522	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	313.737	313.737	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	313.737	313.737	0	0,0
<b>OB070-18-0010</b>	<b>OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)</b>	<b>623.400</b>	<b>623.400</b>	<b>619.130</b>	<b>99,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	167.600	167.600	619.130	369,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	46.967	46.967	42.697	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	120.633	120.633	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	576.433	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	455.800	455.800	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	455.800	455.800	0	0,0
<b>OB070-18-0011</b>	<b>OŠ Ludvika Pliberška (JZP)</b>	<b>199.522</b>	<b>199.522</b>	<b>195.233</b>	<b>97,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	71.953	71.953	195.233	271,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	47.184	47.184	42.894	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	24.769	24.769	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	152.339	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	127.569	127.569	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	127.569	127.569	0	0,0
<b>OB070-18-0012</b>	<b>OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)</b>	<b>657.482</b>	<b>657.482</b>	<b>652.282</b>	<b>99,2</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	169.540	169.540	652.282	384,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	57.207	57.207	52.007	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	112.333	112.333	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	600.275	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	487.942	487.942	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	487.942	487.942	0	0,0
<b>OB070-18-0013</b>	<b>OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)</b>	<b>86.801</b>	<b>86.801</b>	<b>84.007</b>	<b>96,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.822	40.822	84.007	205,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	30.737	30.737	27.943	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.085	10.085	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	56.064	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	45.979	45.979	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	45.979	45.979	0	0,0
<b>OB070-18-0014</b>	<b>OŠ Slave Klavore Maribor (JZP)</b>	<b>506.500</b>	<b>506.500</b>	<b>504.513</b>	<b>99,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	114.781	114.781	504.513	439,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	21.850	21.850	19.864	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	92.931	92.931	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	484.649	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	391.718	391.718	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	391.718	391.718	0	0,0
<b>OB070-18-0015</b>	<b>OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)</b>	<b>589.008</b>	<b>589.008</b>	<b>582.911</b>	<b>99,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	162.897	162.897	582.911	357,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	67.068	67.068	60.971	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	95.829	95.829	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	521.940	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	426.111	426.111	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	426.111	426.111	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

<b>Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6</b>		<b>Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR</b>	<b>Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR</b>	<b>Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR</b>	<b>%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020)</b>
<b>OB070-18-0016</b>	<b>OŠ Malečnik (JZP)</b>	<u>100.253</u>	<u>100.253</u>	<u>96.197</u>	<u>96,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	52.419	52.419	96.197	183,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	44.608	44.608	40.553	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.811	7.811	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	55.644	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	47.834	47.834	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.834	47.834	0	0,0
<b>OB070-18-0017</b>	<b>OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)</b>	<u>478.844</u>	<u>478.844</u>	<u>474.852</u>	<u>99,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	118.130	118.130	474.852	402,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	43.919	43.919	39.927	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	74.211	74.211	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	434.925	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	360.714	360.714	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	360.714	360.714	0	0,0
<b>OB070-18-0018</b>	<b>OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)</b>	<u>545.673</u>	<u>545.673</u>	<u>540.190</u>	<u>99,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	156.081	156.081	540.190	346,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	60.322	60.322	54.838	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	95.759	95.759	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	485.351	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	389.593	389.593	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	389.593	389.593	0	0,0
<b>OB070-18-0019</b>	<b>OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)</b>	<u>444.064</u>	<u>444.064</u>	<u>439.023</u>	<u>98,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.063	130.063	439.023	337,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	55.451	55.451	50.410	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	74.612	74.612	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	388.612	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	314.001	314.001	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	314.001	314.001	0	0,0
<b>OB070-18-0020</b>	<b>Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)</b>	<u>196.515</u>	<u>196.515</u>	<u>195.184</u>	<u>99,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.564	60.564	195.184	322,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.648	14.648	13.316	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	45.916	45.916	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	181.867	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	135.951	135.951	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	135.951	135.951	0	0,0
<b>OB070-18-0021</b>	<b>Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)</b>	<u>216.965</u>	<u>216.965</u>	<u>214.791</u>	<u>99,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	62.123	62.123	214.791	345,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	23.916	23.916	21.742	90,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	38.206	38.206	0	0,0
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	193.049	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	154.842	154.842	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	154.842	154.842	0	0,0
<b>103529</b>	<b>MARIBORSKA KNJIŽNICA</b>	<b>572.300</b>	<b>658.300</b>	<b>200.886</b>	<b>30,5</b>
<b>OB070-10-0052</b>	<b>Knjižnica Rotovž</b>	<u>572.300</u>	<u>457.840</u>	<u>782</u>	<u>0,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	572.300	457.840	782	0,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	580	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	0	145	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	57	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	572.300	457.840	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
OB070-20-0025	<u>Center Rotovž</u>	0	200.460	200.104	99,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	200.460	200.104	99,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	200.460	193.648	96,6
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	6.456	---
103530	<b>KOROŠKA CESTA</b>	5.863.045	5.863.045	5.843.115	99,7
OB070-18-0005	<u>Koroška cesta z Glavnim trgom</u>	5.863.045	5.863.045	5.843.115	99,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.894.584	3.894.584	5.843.115	150,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	16.489	---
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	489	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.261	---
420401	Novogradnje	0	0	5.531.233	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.864.584	3.864.584	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	124.726	---
420801	Investicijski nadzor	30.000	30.000	96.098	320,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	52.459	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	20.361	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.968.461	1.968.461	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.968.461	1.968.461	0	0,0
103536	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME KULTURA</b>	327.954	327.954	247.414	75,4
OB070-19-0015	<u>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTUR</u>	327.954	327.954	247.414	75,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	327.954	327.954	247.414	75,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000	55.000	31.589	57,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	272.954	272.954	215.825	79,1
103537	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME ŠPORT</b>	350.000	350.000	109.720	31,4
OB070-19-0016	<u>Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT</u>	350.000	350.000	109.720	31,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	350.000	350.000	109.720	31,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	64.749	129,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.854	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	43.118	14,4
103538	<b>INVESTICIJE - KULTURA</b>	177.046	177.046	22.318	12,6
OB070-19-0014	<u>Investicije - KULTURA</u>	177.046	177.046	22.318	12,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177.046	177.046	22.318	12,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	177.046	177.046	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	876	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	17.617	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	3.826	---
107000	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA</b>	97.004	97.004	79.373	81,8
OB070-18-0006	<u>Nadgradnja in razvoj preventivnih programov</u>	97.004	97.004	79.373	81,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	79.373	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	79.373	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	97.004	97.004	0	0,0
420401	Novogradnje	97.004	97.004	0	0,0
107100	<b>ZD DR. A. DROLCA - ZP TEZNO</b>	280.000	280.000	24.634	8,8
OB070-18-0029	<u>Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Ma</u>	280.000	280.000	24.634	8,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	280.000	280.000	24.634	8,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	24.634	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	280.000	280.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
107106	ZD DR. ADOLFA DROLCA - ZP JEZDARSKA	200.000	200.000	0	0,0
OB070-20-0002	ZD dr. A. Drolca - ZD Jezdarska	200.000	200.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	200.000	200.000	0	0,0
222410	NEWPILGRIMAGE	40.000	40.000	28.816	72,0
OB070-17-0083	NewPilgrimAge	40.000	40.000	28.816	72,0
PV-EU	EU sredstva	40.000	40.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	2.000	2.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	23.000	23.000	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	15.000	15.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	28.816	---
400000	Osnovne plače	0	0	18.638	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.633	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.223	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	99	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	46	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	19	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	414	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	6.024	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	19	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	702	---
222413	URBAN SOIL 4 FOOD	100.000	100.000	77.685	77,7
OB070-18-0003	URBAN SOIL 4 FOOD	100.000	100.000	77.685	77,7
PV-EU	EU sredstva	61.000	61.000	26.922	44,1
402099	Drugi splošni material in storitve	61.000	61.000	40	0,1
402203	Voda in komunalne storitve	0	0	165	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	350	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	936	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	624	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	1.275	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	23.532	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	39.000	39.000	50.764	130,2
400000	Osnovne plače	30.000	30.000	36.968	123,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	383	---
400100	Regres za letni dopust	0	0	941	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	926	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	49	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	0	1.053	---
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	78	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	3.399	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	2.519	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	204	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	115	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	38	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	365	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	2.381	59,5
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	282	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	698	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
402405	Stroški prevoza v tujini	5.000	5.000	245	4,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	120	---
<b>222414</b>	<b>MELINDA</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>52.659</b>	<b>81,0</b>
<b>OB070-18-0035</b>	<b>MELINDA</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>52.659</b>	<b>81,0</b>
PV-EU	EU sredstva	19.476	19.476	0	0,0
400000	Osnovne plače	19.476	19.476	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	45.524	45.524	52.659	115,7
400000	Osnovne plače	16.000	16.000	23.009	143,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.036	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.509	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	122	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	14	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	23	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	1.022	---
402099	Drugi splošni material in storitve	26.524	26.524	20.496	77,3
402405	Stroški prevoza v tujini	3.000	3.000	80	2,7
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	0	280	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	4.068	---
<b>222415</b>	<b>SNAPSHOTS FROM THE BORDERS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.475</b>	<b>36,0</b>
<b>OB070-18-0036</b>	<b>Snapshots from the borders</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.475</b>	<b>36,0</b>
PV-EU	EU sredstva	10.000	10.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.000	8.000	6.475	80,9
400000	Osnovne plače	0	0	4.120	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	365	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	270	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	22	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4	---
402009	Izdatki za reprezentanco	8.000	8.000	0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	157	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	424	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	1.108	---
<b>222416</b>	<b>ALPTREES</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>33.390</b>	<b>92,8</b>
<b>OB070-19-0009</b>	<b>ALPTREES</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>33.390</b>	<b>92,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.000	36.000	33.390	92,8
400000	Osnovne plače	20.000	21.000	12.908	61,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.142	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	847	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	68	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	13	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	385	---
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	10.927	109,3
402405	Stroški prevoza v tujini	5.000	5.000	0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	4	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	5.054	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	2.034	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
222417	CD SKILLS	20.800	20.800	17.196	82,7
OB070-20-0009	CD SKILLS	20.800	20.800	17.196	82,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.800	20.800	17.196	82,7
400000	Osnovne plače	20.800	20.800	10.044	48,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	889	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	659	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	53	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	6	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	10	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	881	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	4	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	1.888	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	2.591	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	171	---
222418	EDIGISTARS	15.000	15.000	14.447	96,3
OB070-20-0010	eDigiStars	15.000	15.000	14.447	96,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	14.447	96,3
400000	Osnovne plače	15.000	15.000	8.200	54,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	726	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	538	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	43	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	8	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	105	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	4.825	---
222419	DANOVA	11.000	11.000	9.102	82,8
OB070-20-0011	DANOVA	11.000	11.000	9.102	82,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.000	11.000	9.102	82,8
400000	Osnovne plače	11.000	11.000	7.840	71,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	694	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	514	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	42	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	8	---
222420	RESTART4DANUBE	10.000	10.000	8.004	80,0
OB070-20-0012	Restart4Danube	10.000	10.000	8.004	80,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	8.004	80,0
400000	Osnovne plače	10.000	10.000	2.558	25,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	226	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	168	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	14	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	5.034	---
222421	SMARTRIVER	28.000	28.000	11.088	39,6
OB070-20-0007	SMARTRIVER	28.000	28.000	11.088	39,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	28.000	28.000	11.088	39,6
400000	Osnovne plače	18.000	18.000	9.551	53,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	845	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	627	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	51	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	10	---
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0
223000	<b>OBNOVA OPREME - VRTCI</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>102.201</b>	<b>55,2</b>
OB070-07-0027	<b>Obnova opreme- vrtci</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>102.201</b>	<b>55,2</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	185.000	185.000	102.201	55,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	185.000	185.000	102.201	55,2
223100	<b>OBNOVA OPREME - ŠOLE</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>158.037</b>	<b>77,8</b>
OB070-07-0025	<b>Obnova opreme - šolstvo</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>158.037</b>	<b>77,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	203.200	203.200	158.037	77,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	203.200	203.200	158.037	77,8
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>21.066.827</b>	<b>21.066.877</b>	<b>11.116.117</b>	<b>52,8</b>
151004	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>881.240</b>	<b>51,8</b>
OB070-07-0098	<b>Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>881.240</b>	<b>51,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.700.000	1.700.000	881.240	51,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	80	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000	1.000	550	55,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.100	2.100	2.089	99,5
420401	Novogradnje	1.186.900	1.186.900	156.533	13,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400.000	400.000	689.563	172,4
420801	Investicijski nadzor	50.000	50.000	9.555	19,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	20.157	40,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	2.713	27,1
151007	<b>PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - VODOVOD</b>	<b>77.212</b>	<b>77.212</b>	<b>58</b>	<b>0,1</b>
OB070-07-0052	<b>Varovanje vodnih virov - VODOVOD</b>	<b>77.212</b>	<b>77.212</b>	<b>58</b>	<b>0,1</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.424	21.424	58	0,3
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	58	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.424	21.424	0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	55.788	55.788	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	55.788	55.788	0	0,0
151107	<b>DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>	<b>9.650</b>	<b>40,1</b>
OB070-11-0065	<b>Dokumentacija za kanalizacijo</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>	<b>9.650</b>	<b>40,1</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.080	24.080	9.650	40,1
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	9.650	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.080	24.080	0	0,0
151118	<b>GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA</b>	<b>3.842.700</b>	<b>3.842.700</b>	<b>1.558.436</b>	<b>40,6</b>
OB070-07-0104	<b>Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme</b>	<b>3.452.700</b>	<b>3.452.700</b>	<b>1.532.419</b>	<b>44,4</b>
PV-DP	Domači partnerji	0	0	517	---
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	517	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.452.700	3.452.700	1.531.903	44,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	800	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	57.753	---
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	29.722	---



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	-517	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	3.429	---
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	0	0	90.164	---
420401	Novogradnje	3.022.700	3.022.700	894.547	29,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	280.000	280.000	209.412	74,8
420801	Investicijski nadzor	50.000	50.000	9.561	19,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000	100.000	234.082	234,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.950	---
<b>OB070-20-0006</b>	<b>Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna obč</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>26.017</b>	<b>6,7</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	390.000	390.000	26.017	6,7
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30.000	30.000	0	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	465	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000	4.000	0	0,0
420401	Novogradnje	250.000	250.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	77.000	77.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	29.000	29.000	25.552	88,1
<b>151201</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>303.708</b>	<b>50,6</b>
<b>OB070-06-0096</b>	<b>Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>303.708</b>	<b>50,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	600.000	600.000	303.708	50,6
420401	Novogradnje	499.000	499.000	196.809	39,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000	100.000	103.443	103,4
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.390	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	1.066	106,6
<b>151203</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>440.691</b>	<b>84,8</b>
<b>OB070-06-0056</b>	<b>Gradnja distribucijskega omrežja toplote</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>440.691</b>	<b>84,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	520.000	520.000	440.691	84,8
420401	Novogradnje	514.500	514.500	203.079	39,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	230.742	---
420801	Investicijski nadzor	5.000	5.000	5.850	117,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500	500	1.020	204,0
<b>151217</b>	<b>UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (JAVNE ELEKTRIČNE POLNILNICE)</b>	<b>14.291</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OB070-18-0027</b>	<b>Ukrepi trajnostne mobilnosti</b>	<b>14.291</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.291	14.291	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	14.291	14.291	0	0,0
<b>151218</b>	<b>UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI - SISTEM SOUPORABE KOLES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OB070-19-0008</b>	<b>Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/soupo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000	25.000	0	0,0
<b>151400</b>	<b>UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.087</b>	<b>2,0</b>
<b>OB070-06-0086</b>	<b>Obnova in urejanje drevoredov in zelenic</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.087</b>	<b>2,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	4.087	2,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	60.000	60.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	140.000	140.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.233	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	854	---
<b>151401</b>	<b>OBNOVA PROMENADE V MESTNEM PARKU</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OB070-17-0008</b>	<b>Obnova promenade v Mestnem parku</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	400.000	400.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400.000	400.000	0	0,0
<b>151413</b>	<b>IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>26.446</b>	<b>56,9</b>
<b>OB070-07-0057</b>	<b>Javna stranišča</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>26.446</b>	<b>56,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	46.500	46.500	26.446	56,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.497	---
420401	Novogradnje	40.559	40.559	24.487	60,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	462	---
420801	Investicijski nadzor	941	941	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
<b>151502</b>	<b>CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>72.468</b>	<b>48,3</b>
<b>OB070-13-0148</b>	<b>Investicije na področju ravnanja z odpadki</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>72.468</b>	<b>48,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	72.468	48,3
420401	Novogradnje	150.000	150.000	72.468	48,3
<b>151504</b>	<b>NAKUP OPREME</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>15.232</b>	<b>3,7</b>
<b>OB070-19-0001</b>	<b>Nakup opreme</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>15.232</b>	<b>3,7</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	412.000	412.000	15.232	3,7
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	0	0	15.232	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	412.000	412.000	0	0,0
<b>152001</b>	<b>TEHNIČNO UREJANJE PROMETA</b>	<b>300.827</b>	<b>300.827</b>	<b>220.753</b>	<b>73,4</b>
<b>OB070-07-0031</b>	<b>Kolesarski promet</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.002</b>	<b>13,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	4.002	13,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000	25.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	4.002	80,0
<b>OB070-07-0034</b>	<b>Rekonstrukcija in izboljšave</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>121.333</b>	<b>93,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.000	130.000	121.333	93,3
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000	5.000	2.355	47,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.000	15.000	0	0,0
420401	Novogradnje	0	0	22.173	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.000	97.000	85.491	88,1
420501	Obnove	10.000	10.000	9.412	94,1
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	1.903	95,2
<b>OB070-07-0035</b>	<b>Umirjanje prometa</b>	<b>140.827</b>	<b>140.827</b>	<b>95.418</b>	<b>67,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	140.827	140.827	95.418	67,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	16.841	---
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.000	5.000	2.473	49,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	133.827	133.827	74.579	55,7
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	1.525	76,3

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

<b>Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6</b>		<b>Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR</b>	<b>Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR</b>	<b>Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR</b>	<b>%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020)</b>
152014	<i>PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV</i>	20.000	20.000	0	0,0
OB070-06-0070	<i>Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov</i>	20.000	20.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000	20.000	0	0,0
152016	<i>INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA</i>	532.000	532.000	143.624	27,0
OB070-10-0119	<i>Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	100.000	100.000	79.234	79,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	79.234	79,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	82.000	82.000	0	0,0
420401	Novogradnje	14.000	14.000	13.649	97,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.400	3.400	0	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	65.000	---
420801	Investicijski nadzor	600	600	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	586	---
OB070-13-0146	<i>Nakup avtobusov za mestni potniški promet</i>	432.000	432.000	64.390	14,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	432.000	432.000	64.390	14,9
420102	Nakup avtobusov in minibusov	432.000	432.000	64.390	14,9
152017	<i>STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA SEMAFORJEV</i>	0	0	2.399	---
OB070-06-0070	<i>Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov</i>	0	0	2.399	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.399	---
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	2.399	---
152019	<i>UREJANJE ŠOLSKIH POTI</i>	40.000	40.000	10.194	25,5
OB070-07-0035	<i>Umirjanje prometa</i>	40.000	40.000	10.194	25,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	10.194	25,5
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	9.310	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	40.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	884	---
152020	<i>EU PROJEKT EFFICIENCE</i>	114.736	114.736	0	0,0
OB070-19-0006	<i>EU projekt EfficienCE</i>	114.736	114.736	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	102.736	102.736	0	0,0
420299	Drugi splošni material in storitve	102.736	102.736	0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	12.000	12.000	0	0,0
420299	Drugi splošni material in storitve	12.000	12.000	0	0,0
152100	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	1.406.000	1.406.000	652.447	46,4
OB070-06-0078	<i>Ureditve mestnih in zunajmestnih cest</i>	1.230.000	1.230.000	477.203	38,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.230.000	1.230.000	477.203	38,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.164.000	1.164.000	434.706	37,4
420801	Investicijski nadzor	20.000	20.000	2.876	14,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	27.994	70,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000	6.000	11.627	193,8
OB070-14-0012	<i>Rekonstrukcija ceste Trčova</i>	176.000	176.000	175.244	99,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	176.000	176.000	175.244	99,6
420401	Novogradnje	2.142	2.142	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	173.858	173.858	173.102	99,6
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.142	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
152112	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	258.700	258.700	177.075	68,5
OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	258.700	258.700	177.075	68,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	258.700	258.700	177.075	68,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	21.872	---
402799	Druge odškodnine in kazni	5.000	5.000	2.269	45,4
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	39	---
420600	Nakup zemljišč	63.700	63.700	52.082	81,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	190.000	190.000	100.813	53,1
152155	SANACIJA PLAZOV	71.400	71.400	0	0,0
OB070-16-0003	Sanacija plazov	71.400	71.400	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	71.400	71.400	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	71.400	71.400	0	0,0
152158	TRŽNICE-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	211.000	211.000	8.466	4,0
OB070-16-0006	Tržnice - investicijsko vzdrževanje	211.000	211.000	8.466	4,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	211.000	211.000	8.466	4,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.314	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	211.000	211.000	7.153	3,4
152160	CESTNO ŽELEZNIŠKI PODVOZ NA LJUBLJANSKI ULICI	1.115.115	1.115.115	1.066.447	95,6
OB070-06-0049	Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	1.115.115	1.115.115	1.066.447	95,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.115.115	1.115.115	1.066.447	95,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.342	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	1.059	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	99	---
420401	Novogradnje	1.025.115	1.025.115	1.047.059	102,1
420801	Investicijski nadzor	44.000	44.000	15.872	36,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	46.000	46.000	1.015	2,2
152162	SANACIJA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV	250.000	250.000	22.814	9,1
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	250.000	250.000	22.814	9,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	250.000	250.000	22.814	9,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250.000	250.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	22.814	---
152200	SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST	2.944.000	2.944.000	1.406.138	47,8
OB070-06-0050	Zahodna obvoznica-IV. Etapa	754.000	754.000	3.298	0,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	754.000	754.000	3.298	0,4
420401	Novogradnje	754.000	754.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.298	---
OB070-16-0007	Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	2.190.000	2.190.000	1.402.840	64,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.190.000	2.190.000	1.402.840	64,1
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	2.869	---
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	968	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	585	---
420401	Novogradnje	2.190.000	2.190.000	1.367.800	62,5
420801	Investicijski nadzor	0	0	11.568	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	16.659	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.391	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
152500	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA	141.159	141.159	128.506	91,0
OB070-07-0060	Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	141.159	141.159	128.506	91,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	141.159	141.159	128.506	91,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.200	7.200	7.182	99,8
420401	Novogradnje	120.699	120.699	74.332	61,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	32.848	---
420501	Obnove	0	0	11.313	---
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	1.450	72,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.260	10.260	1.380	13,5
153009	AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	20.000	20.000	17.095	85,5
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	20.000	20.000	17.095	85,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	17.095	85,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.670	19.670	16.766	85,2
420801	Investicijski nadzor	330	330	329	99,8
153103	UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)	30.600	30.600	0	0,0
OB070-10-0122	Ureditev propustov	30.600	30.600	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.600	30.600	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.600	30.600	0	0,0
153110	UREDITEV STRELIŠKE CESTE	536.800	536.800	536.731	100,0
OB070-18-0025	Ureditev Streliške ceste	536.800	536.800	536.731	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	536.800	536.800	536.731	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	4.337	144,6
420401	Novogradnje	528.800	528.800	529.001	100,0
420801	Investicijski nadzor	5.000	5.000	3.393	67,9
153201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	150.000	150.000	90.423	60,3
OB070-10-0120	Investicije v javno razsvetljavo	150.000	150.000	90.423	60,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	90.423	60,3
420401	Novogradnje	150.000	150.000	90.423	60,3
153300	REŽIJSKI OBRAT	17.000	17.000	199	1,2
OB070-10-0126	Režijski obrat	17.000	17.000	199	1,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	17.000	17.000	199	1,2
402108	Drobni inventar	0	0	90	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	13.000	13.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	109	2,7
153504	AVTOBUSNA POSTAJA	35.000	35.000	28.816	82,3
OB070-07-0039	Avtobusna postaja	35.000	35.000	28.816	82,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.000	35.000	28.816	82,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000	35.000	0	0,0
42050050	Vplačila za rezervni sklad	0	0	28.816	---
153510	INV. VZDRŽ. KROŽNO KABINSKE ŽIČNICE	80.000	80.000	79.688	99,6
OB070-07-0037	Obnova sistema žičnic	80.000	80.000	79.688	99,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	79.688	99,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000	80.000	79.688	99,6

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
153515	PROJEKTI TUS - MOBILNOST	1.922.629	1.922.679	1.759.157	91,5
OB070-17-0089	Dravska kolesarska pot	310.000	310.000	200.177	64,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	310.000	310.000	200.177	64,6
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	19.400	19.400	5.430	28,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	80.426	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	2.199	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	290.600	290.600	111.621	38,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	500	---
OB070-17-0090	Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS	906.141	906.141	882.421	97,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	906.141	906.141	882.421	97,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	896.341	896.341	866.407	96,7
420801	Investicijski nadzor	8.200	8.200	14.487	176,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.600	1.600	1.527	95,4
OB070-18-0022	TUS - Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cest	307.009	307.009	277.049	90,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	307.009	307.009	277.049	90,2
420401	Novogradnje	297.009	297.009	272.804	91,9
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	3.160	31,6
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.085	---
OB070-18-0023	TUS - Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Tit	399.479	399.529	399.510	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	399.479	399.529	399.510	100,0
420401	Novogradnje	393.479	393.479	388.871	98,8
420801	Investicijski nadzor	6.000	6.000	8.258	137,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.086	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	50	1.296	---
153520	UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE OB ZRKOVSKE IN ČUFARJEVI CESTI	220.810	220.810	0	0,0
OB070-20-0003	Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in	220.810	220.810	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	220.810	220.810	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	208.810	208.810	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	8.500	8.500	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500	3.500	0	0,0
153521	CESTA V CONI POBREŽJE (DOGRADITEV EPC)	48.800	48.800	258	0,5
OB070-20-0008	Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)	48.800	48.800	258	0,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	48.800	48.800	258	0,5
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	258	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	48.800	48.800	0	0,0
153800	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	20.000	20.000	0	0,0
OB070-06-0116	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	20.000	20.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0	0,0
420400	Priprava zemljišča	20.000	20.000	0	0,0
162601	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA GIS	45.000	45.000	38.015	84,5
OB070-07-0073	Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO	45.000	45.000	38.015	84,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	45.000	45.000	38.015	84,5
402007	Računalniške storitve	0	0	38.015	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000	45.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
163600	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ	590.947	590.947	326.907	55,3
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	590.947	590.947	326.907	55,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	590.947	590.947	326.907	55,3
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	200	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	7.000	7.000	6.311	90,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000	2.000	1.692	84,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	566	56,6
420600	Nakup zemljišč	0	0	318.138	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	580.747	580.747	0	0,0
163604	NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	300.000	300.000	33.561	11,2
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	300.000	300.000	33.561	11,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	300.000	33.561	11,2
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	192	---
420600	Nakup zemljišč	300.000	300.000	33.369	11,1
164501	CESTA S-J-3-SEVERNI DEL	450.000	450.000	403.231	89,6
OB070-16-0073	Cesta S-J-3-severni del	450.000	450.000	403.231	89,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	450.000	450.000	403.231	89,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	670	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	706	---
420401	Novogradnje	450.000	450.000	395.426	87,9
420801	Investicijski nadzor	0	0	5.100	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.330	---
164506	PODVOZ LEDINA	300.000	300.000	7.151	2,4
OB070-17-0088	Podvoz Ledina	300.000	300.000	7.151	2,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	300.000	7.151	2,4
420401	Novogradnje	255.400	255.400	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	25.600	25.600	7.151	27,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.000	19.000	0	0,0
511118	UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA	770.000	770.000	561.078	72,9
OB070-06-0069	Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	770.000	770.000	561.078	72,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	770.000	770.000	561.078	72,9
420401	Novogradnje	0	0	318.371	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	720.000	720.000	213.214	29,6
420801	Investicijski nadzor	0	0	4.300	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	22.814	45,6
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.379	---
511302	NOVOLETNA KRASITEV MESTA	112.520	112.520	82.928	73,7
OB070-11-0061	Novoletna krasitev	112.520	112.520	82.928	73,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	112.520	112.520	82.928	73,7
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	17.994	899,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	7.601	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	102.810	102.810	56.671	55,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	662	66,2
420800	Študija o izvedljivosti projekta	6.710	6.710	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>2.219.676</b>	<b>2.219.676</b>	<b>1.424.846</b>	<b>64,2</b>
161005	INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA	69.750	69.750	65.864	94,4
OB070-07-0009	Investicije v kmetijska gospodarstva	69.750	69.750	65.864	94,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	69.750	69.750	65.864	94,4
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.750	69.750	65.864	94,4
162300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	1.504.449	1.504.449	807.351	53,7
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	624.699	624.699	69.091	11,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	624.699	624.699	69.091	11,1
420234	Nakup opreme za proizvodnjo energije	0	0	3.375	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	624.699	624.699	62.788	10,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.928	---
OB070-17-0005	Pridobivanje nepremičnin	479.750	479.750	479.750	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	479.750	479.750	479.750	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	479.750	479.750	279.750	58,3
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0	0	200.000	---
OB070-19-0007	Obnova stavbnih lupin	400.000	400.000	258.510	64,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	400.000	400.000	258.510	64,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000	200.000	118.680	59,3
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	200.000	200.000	139.830	69,9
521101	STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI	80.000	80.000	70.194	87,7
OB070-10-0116	Upravljanje s poslovnimi prostori	80.000	80.000	70.194	87,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	70.194	87,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000	80.000	3.136	3,9
42050050	Vplačila za rezervni sklad	0	0	67.058	---
550000	UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM	50.500	50.500	21.210	42,0
OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	50.500	50.500	21.210	42,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.500	50.500	21.210	42,0
432100	Investicijski transferi javnim skladom	50.500	50.500	21.210	42,0
552000	TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	127.000	127.000	103.780	81,7
OB070-16-0010	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	27.000	27.000	4.780	17,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.000	27.000	4.780	17,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.000	27.000	4.780	17,7
OB070-17-0005	Pridobivanje nepremičnin	100.000	100.000	99.000	99,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	99.000	99,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000	100.000	99.000	99,0
711012	POMOČI "DE MINIMIS" ZA RAZVOJ KMETIJSTVA	29.830	29.830	29.830	100,0
OB070-16-0008	Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva	29.830	29.830	29.830	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	29.830	29.830	29.830	100,0
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.830	29.830	29.830	100,0
721000	VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA	149.800	149.800	147.076	98,2
OB070-06-0001	Vzpodbujanje zaposlovanja	149.800	149.800	147.076	98,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	149.800	149.800	147.076	98,2
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	149.800	149.800	147.076	98,2



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
742012	TURISTIČNA INFRASTRUKTURA	40.000	40.000	35.359	88,4
OB070-14-0068	<u>Turistična infrastruktura</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>35.359</u>	<u>88,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	35.359	88,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.640	4.640	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.356	24.356	24.355	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	11.004	11.004	11.004	100,0
742014	POMOČI "DE MINIMIS" ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA	144.184	144.184	144.182	100,0
OB070-16-0009	<u>Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva</u>	<u>144.184</u>	<u>144.184</u>	<u>144.182</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	144.184	144.184	144.182	100,0
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	144.184	144.184	144.182	100,0
742015	IZVAJANJE LAS	24.163	24.163	0	0,0
OB070-20-0001	<u>Mikrodestinacija Kozjak</u>	<u>24.163</u>	<u>24.163</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.163	24.163	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.163	24.163	0	0,0
<b>050501</b>	<b>Medobčinska inšpekcija</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>2.559</b>	<b>54,2</b>
213402	NAKUP OPREME - MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA	4.720	4.720	2.559	54,2
OB070-19-0010	<u>Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija</u>	<u>4.720</u>	<u>4.720</u>	<u>2.559</u>	<u>54,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	972	972	2.559	263,2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	972	972	2.151	221,2
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	350	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	58	---
PV-TDO	Transfer iz druge občine	1.869	1.869	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	869	869	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000	1.000	0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.879	1.879	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.879	1.879	0	0,0
<b>050502</b>	<b>Medobčinsko redarstvo</b>	<b>10.970</b>	<b>11.350</b>	<b>6.744</b>	<b>59,4</b>
213403	NAKUP OPREME - MEDOBČINSKO REDARSTVO	10.970	11.350	6.744	59,4
OB070-08-0001	<u>Investicije v informacijsko tehnologijo</u>	<u>0</u>	<u>380</u>	<u>348</u>	<u>91,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	380	348	91,6
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	380	348	91,6
OB070-19-0011	<u>Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo</u>	<u>10.970</u>	<u>10.970</u>	<u>6.396</u>	<u>58,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.541	5.541	6.396	115,4
420101	Nakup avtomobilov	5.471	5.471	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	3.589	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	70	70	2.807	---
PV-TDO	Transfer iz druge občine	940	940	0	0,0
420101	Nakup avtomobilov	40	40	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	900	900	0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	4.489	4.489	0	0,0
420101	Nakup avtomobilov	4.489	4.489	0	0,0
<b>050503</b>	<b>Skupna služba varstva okolja</b>	<b>4.544</b>	<b>4.544</b>	<b>4.251</b>	<b>93,5</b>
156001	OKOLJE	1.500	1.500	1.368	91,2
OB070-20-0014	<u>Nakup računalniške opreme - Lizimeter Tezno</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.368</u>	<u>91,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.500	1.500	1.368	91,2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500	1.500	1.368	91,2

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
213404	NAKUP OPREME - SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA	3.044	3.044	2.882	94,7
OB070-19-0012	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja	3.044	3.044	2.882	94,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.044	3.044	2.882	94,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	210	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.044	3.044	2.527	83,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	145	---
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2.102</b>	<b>700,6</b>
810601	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	1.921	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	1.921	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.921	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	984	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	937	---
811001	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	300	300	180	60,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	300	300	180	60,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300	300	180	60,2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	180	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300	300	0	0,0
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.606</b>	<b>40,2</b>
810602	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	809	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	809	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	809	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	736	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	73	---
811002	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	4.000	4.000	797	19,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	4.000	4.000	797	19,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	797	19,9
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	445	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	313	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	38	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	4.000	0	0,0
<b>0603</b>	<b>Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.998</b>	<b>---</b>
810603	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	2.998	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	2.998	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.998	---
420401	Novogradnje	0	0	2.998	---
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>2.395</b>	<b>2.395</b>	<b>2.218</b>	<b>92,6</b>
810604	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	2.218	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	2.218	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.218	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	1.788	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	430	---
811004	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	2.395	2.395	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	2.395	2.395	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.395	2.395	0	0,0
420209	Drugi splošni material in storitve	2.395	2.395	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.804</b>	<b>36,1</b>
810505	MATERIALNI STROŠKI	0	0	119	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	119	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	119	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	119	---
810605	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	114	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	114	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	114	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	114	---
811005	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	5.000	5.000	1.571	31,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	5.000	5.000	1.571	31,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	1.571	31,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	1.571	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	0	0,0
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.179</b>	<b>63,6</b>
810606	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	2.622	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	2.622	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.622	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	2.622	---
811006	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	5.000	5.000	558	11,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	5.000	5.000	558	11,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	558	11,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000	3.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	558	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.000	0	0,0
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>8.414</b>	<b>50,4</b>
811007	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	16.700	16.700	8.414	50,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	16.700	16.700	8.414	50,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.700	16.700	8.414	50,4
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	1.784	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	700	700	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.000	16.000	6.630	41,4
<b>0608</b>	<b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
811008	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	300	300	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	300	300	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300	300	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300	300	0	0,0
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
811009	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	2.000	2.000	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	2.000	2.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	2.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	1.500	0	0,0
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>5.205</b>	<b>51,0</b>
811010	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	10.200	10.200	5.205	51,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	10.200	10.200	5.205	51,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.200	10.200	5.205	51,0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	2.867	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	2.337	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.200	10.200	0	0,0
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>623</b>	<b>8,9</b>
810511	MATERIALNI STROŠKI	0	0	97	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	97	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	97	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	97	---
810611	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	226	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	226	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	226	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	226	---
811011	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	7.000	7.000	300	4,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	7.000	7.000	300	4,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.000	7.000	300	4,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	300	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000	7.000	0	0,0
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresternica-Gaj</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>166</b>	<b>4,7</b>
810901	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	1.500	1.500	166	11,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	166	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	166	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	166	---
OB070-12-0131	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj	1.500	1.500	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.500	1.500	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	1.500	0	0,0
811012	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	2.000	2.000	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	2.000	2.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	2.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.000	0	0,0
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>6.010</b>	<b>20,1</b>
810613	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	1.993	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	1.993	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.993	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.993	---
810803	VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - LETNO IN ZIMSKO	0	0	1.850	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	1.850	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.850	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.850	---
810902	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	22.400	22.400	1.530	6,8
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	1.530	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.530	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.530	---
OB070-12-0130	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	22.400	22.400	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	22.400	22.400	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.400	22.400	0	0,0
811013	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	7.500	7.500	638	8,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	7.500	7.500	638	8,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.500	7.500	638	8,5
420201	Nakup pisarniške opreme	500	500	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna IV MOM čistopis, EUR	Veljavni rebalans IV 2020, Leto: 2020 EUR	Realizacija 2020, Leto: 2020 EUR	%(Re_2020_2020, VrebIV_2020_2020) 0)
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	638	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000	7.000	0	0,0
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>40.927</b>	<b>40.927</b>	<b>37.225</b>	<b>91,0</b>
810614	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	856	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	856	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	856	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	856	---
810903	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	30.727	30.727	30.949	100,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	30.727	30.727	30.949	100,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.727	30.727	30.949	100,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.000	6.000	13.486	224,8
420401	Novogradnje	4.227	4.227	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	17.463	87,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500	500	0	0,0
811014	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	10.200	10.200	5.419	53,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	10.200	10.200	5.419	53,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.200	10.200	5.419	53,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	719	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.200	10.200	4.701	46,1
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.598</b>	<b>83,8</b>
810615	PROGRAMI DELA KS IN MČ	0	0	2.400	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	2.400	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.400	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	2.400	---
811015	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	3.100	3.100	198	6,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.100	3.100	198	6,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.100	3.100	198	6,4
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	59	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.100	3.100	138	4,5
<b>0616</b>	<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
810904	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	4.000	4.000	0	0,0
OB070-12-0133	Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju	4.000	4.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000	4.000	0	0,0
811016	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	510	510	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	510	510	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	510	510	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	510	510	0	0,0
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>2.983</b>	<b>12,9</b>
810905	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	10.500	10.500	2.983	28,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	500	500	2.983	596,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	2.983	596,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500	500	2.983	596,6
OB070-12-0134	investicijsko vzdrževanje pokopališča na Gorci	10.000	10.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija 2020,	%(Re_2020_2020,
		proračuna IV	IV 2020, Leto:	Leto: 2020	VrebIV_2020_2020
		MOM čistopis,	2020		0)
		EUR	EUR	EUR	
811017	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	12.700	12.700	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	12.700	12.700	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.700	12.700	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	1.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700	700	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	0	0,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>54.710.572</b>	<b>54.732.002</b>	<b>33.706.012</b>	<b>61,6</b>

# GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2020

## Uvod

Zaključni račun v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna vsebuje poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov za proračunsko leto 2020.

Zakon o javnih financah ter Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekti v NRP so prikazani po:

- programski klasifikaciji;
- posameznih projektih oziroma programih;
- virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov in programov.

NRP se izdelava za obdobje celotnega trajanja v načrt vključenih projektov in programov, v objavljenem proračunu pa se prikaže celotna vrednost in vire za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja tri leta ( $n + 3$ ) za:

- investicije;
- razvojne projekte;
- subvencije (državne pomoči);
- projekte in programe, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije in drugih virov Evropske unije.

V NRP so vključeni vsi izdatki namenjeni za povečanje ali obnovitev vrednosti stvarnega premoženja proračunskih uporabnikov (npr. nakup osnovnih sredstev skupaj z izdatki, potrebnimi za usposobitev teh sredstev tj. tistimi, ki tvorijo nabavno vrednost, vključno z DDV), torej vsi investicijski odhodki in transferi, ki so predvideni v posebnem delu proračuna, saj se prav tovrstni izdatki navezujejo na večletne razvojne programe.

Pogoji za uvrstitev projektov in programov v načrt razvojnih programov so naslednji:

- usklajenost s cilji razvojnega načrtovanja in drugimi razvojnimi dokumenti;
- za investicijski projekt mora biti izdelana dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), ki opredeljuje vrste in obvezno vsebino investicijske dokumentacije, in sicer **najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)**;
- projekt ali program mora biti izvedljiv v predvidenem obdobju (realno načrtovanje časa za pridobivanje soglasij in dovoljenj, izvedbo javnega razpisa, itd.);
- za projekt ali program, ki vsebuje elemente državne pomoči, mora biti izveden postopek v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči;
- za investicijsko vzdrževanje mora biti izdelan načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega ali večletnega programa, ki ga predhodno s pisnim sklepom potrdi župan in za investicije manjših vrednosti mora biti izdelan načrt nakupov v obliki enoletnega ali večletnega programa, ki ga predhodno s pisnim sklepom potrdi župan.

O uvrstitvi projektov in programov v NRP se določa na podlagi objektivnih meril, in sicer:

- učinkovitosti in gospodarnosti, ki so določena v uredbi o enotni metodologiji;
- meril, ki odražajo cilje dokumentov razvojnega načrtovanja za tekoče obdobje in
- izpolnjevanja meril in pogojev, ki so vnaprej določeni za razvrščanje projektov v okviru posameznega področja.

Posamezni proračunski uporabniki pripravijo obrazložitve, ki vsebuje opis načrta razvojnih programov, projekte, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov ter druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja), ki so se realizirale med proračunskim letom 2020 v primerjavi z veljavnim rebalansom proračuna MOM za leto 2020.

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V veljavnem rebalansu za leto 2020 je bilo načrtovanih 54,7 mio EUR, porabljenih je bilo 33,7 mio EUR ali 61,6% po veljavnem rebalansu.

#### **Realizirani večji projekti v letu 2020 (nad 300.000 EUR):**

- OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil 0,3 mio EUR,
- OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci 0,9 mio EUR,
- OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna 0,3 mio EUR,
- OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo 1 mio EUR,
- OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt 2,1 mio EUR,
- OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija prostorov severnega in južnega pod tribunja 0,4 mio EUR,
- OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov 0,3 mio EUR,
- OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru 0,6 mio EUR,
- OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta 0,4 mio EUR,
- OB070-16-0079 Vinogradniški muzej 0,5 mio EUR,
- OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP) 0,4 mio EUR,
- OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP) 0,6 mio EUR,
- OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP) 0,6 mio EUR,
- OB070-18-0014 OŠ Slave Klavore Maribor (JZP) 0,5 mio EUR,
- OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP) 0,6 mio EUR,
- OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP) 0,5 mio EUR,
- OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala Maribor (JZP) 0,5 mio EUR,
- OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP) 0,4 mio EUR,
- OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom 5,8 mio EUR,
- OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 0,9 mio EUR,
- OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac., objektov, naprav, opreme 1,5 mio EUR,
- OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 0,3 mio EUR,
- OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote 0,4 mio EUR,
- OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest 0,5 mio EUR,
- OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici 1,1 mio EUR,
- OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest 1,4 mio EUR,
- OB070-18-0025 Ureditev Streliške ceste 0,5 mio EUR,
- OB070-17-0090 Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS 0,9 mio EUR,
- OB070-18-0023 TUS - Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto 0,4 mio EUR,
- OB070-06-0124 Nakup zemljišč 0,3 mio EUR



- OB070-16-0073 Cesta S-J-3 severni del 0,4 mio EUR,
- OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez 0,6 mio EUR,
- OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin 0,5 mio EUR,
- OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin 0,3 mio EUR.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 so se med letom v NRP Mestne občine Maribor uvrstili ti novi projekti:

OB070-20-0001	Mikrodestinacija Kozjak
OB070-20-0002	ZD dr. A. Drolca - ZD Jezdarska
OB070-20-0003	Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti
OB070-20-0004	Investicije - vrtci
OB070-20-0005	Investicije v osnovne šole
OB070-20-0006	Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor
OB070-20-0007	SMARTRIVER
OB070-20-0008	Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)
OB070-20-0009	CD SKILLS
OB070-20-0010	eDigiStars
OB070-20-0011	DANOVA
OB070-20-0012	Restart4Danube
OB070-20-0013	Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje
OB070-20-0014	Nakup računalniške opreme - Lizimeter Tezno
OB070-20-0015	Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu
OB070-20-0016	Cesta K5-K8 v PPC Tezno
OB070-20-0017	HOPE
OB070-20-0018	NAŠA DRAVA
OB070-20-0019	TRIBUTE
OB070-20-0020	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba
OB070-20-0021	Nakup opreme - Skupna pravna služba
OB070-20-0022	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora
OB070-20-0023	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite
OB070-20-0024	Investicije ŠPORT - priprava dokumentacije
OB070-20-0025	Center Rotovž
OB070-20-0026	Ureditev Langerjeve vile

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0101 Mestni svet

215100 Mestni svet

---

## OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V NRP je predviden nakup na Mestnem svetu se je povečal, saj sprva nismo imeli načrtovanih sredstev za nakup telekomunikacijske opreme, smo pa zaradi epidemije COVID -19, morali kupiti opremo s katero nam je bilo omogočeno izvajati seje zunaj prostorov MOM ali na daljavo. Prav tako ni bilo načrtovanih sredstev a nakup opreme za klube svetnikov, ki so šele med letom izkazali potrebo za nakup opreme za delovanje klubov svetnikov.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost se je povečala za več kot 20% zaradi nepredvidljivih okoliščin - izbruha epidemije.

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

824002 Financiranje kluba SD

---

## OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V NRP je predviden nakup na Mestnem svetu se je povečal, saj sprva nismo imeli načrtovanih sredstev za nakup telekomunikacijske opreme, smo pa zaradi epidemije COVID -19, morali kupiti opremo s katero nam je bilo omogočeno izvajati seje zunaj prostorov MOM ali na daljavo. Prav tako ni bilo načrtovanih sredstev a nakup opreme za klube svetnikov, ki so šele med letom izkazali potrebo za nakup opreme za delovanje klubov svetnikov.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost se je povečala za več kot 20% zaradi nepredvidljivih okoliščin - izbruha epidemije.

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## 824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor

---

### OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V NRP je predviden nakup na Mestnem svetu se je povečal, saj sprva nismo imeli načrtovanih sredstev za nakup telekomunikacijske opreme, smo pa zaradi epidemije COVID -19, morali kupiti opremo s katero nam je bilo omogočeno izvajati seje zunaj prostorov MOM ali na daljavo. Prav tako ni bilo načrtovanih sredstev a nakup opreme za klube svetnikov, ki so šele med letom izkazali potrebo za nakup opreme za delovanje klubov svetnikov.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost se je povečala za več kot 20% zaradi nepredvidljivih okoliščin - izbruha epidemije.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

---

### OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V NRP je predviden nakup na Mestnem svetu se je povečal, saj sprva nismo imeli načrtovanih sredstev za nakup telekomunikacijske opreme, smo pa zaradi epidemije COVID -19, morali kupiti opremo s katero nam je bilo omogočeno izvajati seje zunaj prostorov MOM ali na daljavo. Prav tako ni bilo načrtovanih sredstev a nakup opreme za klube svetnikov, ki so šele med letom izkazali potrebo za nakup opreme za delovanje klubov svetnikov.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost se je povečala za več kot 20% zaradi nepredvidljivih okoliščin - izbruha epidemije.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## 824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra

---

### OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V NRP je predviden nakup na Mestnem svetu se je povečal, saj sprva nismo imeli načrtovanih sredstev za nakup telekomunikacijske opreme, smo pa zaradi epidemije COVID -19, morali kupiti opremo s katero nam je bilo omogočeno izvajati seje zunaj prostorov MOM ali na daljavo. Prav tako ni bilo načrtovanih sredstev a nakup opreme za klube svetnikov, ki so šele med letom izkazali potrebo za nakup opreme za delovanje klubov svetnikov.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost se je povečala za več kot 20% zaradi nepredvidljivih okoliščin - izbruha epidemije.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **0406 Urad za kulturo in mladino**

### **103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi**

---

#### **OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Na PP 103300 predstavlja realizacija v višini 24.266 EUR izplačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo klimatizacije v Mariborski knjižnici, Enota Nova vas.

Del realizacije na proračunski postavki 127200 predstavljajo porabljena sredstva v višini 4.672 EUR za obveznosti prispevka za rezervni sklad za objekte javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov).

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt smo med letom na novo uvrstili v načrt razvojnih programov na PP 127200 zaradi evidentiranja stroška obveznosti rezervnega sklada, ki predstavlja investicijski konto.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

### **120205 Odkup umetniških del in premične dediščine**

---

#### **OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V letu 2020 je bilo na postavki planiranih in porabljenih 3.500 EUR za nakup umetniških del za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor iz sredstev MO Maribor. Nakupe sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo, ki je v letu 2020 zagotovilo pretežni del sredstev. S temi sredstvi je UGM odkupila 16 fotokolažev in 4 skice M. Hochstatter; kompilacija 11 video filmov Marka Ornika TD2/Gradient Dreams, 2003. S pomočjo sredstev MOM za nakup umetniških del je UGM odkupila 4 fotografije Stojana Kerblerja in delo Simone Šuc: vrh globine, 2016, akril na platnu.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **120209 Nakup knjižnega gradiva**

### **OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2020 načrtovanih 180.000 EUR. S prerazporeditvijo sredstev iz redne dejavnosti Mariborske knjižnice je bilo dodatno namenjenih 20.0000 EUR, tako je skupna realizacija proračunske postavke 200.000 EUR. Ob pomanjkanju proračunskih sredstev Mestna občina Maribor sicer še ne zagotavlja za nabavo knjižnega gradiva sredstev v višini, kot jo predvideva Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

## **127200 Upravljanje kulturne infrastrukture**

### **OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Na PP 103300 predstavlja realizacija v višini 24.266 EUR izplačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo klimatizacije v Mariborski knjižnici, Enota Nova vas.

Del realizacije na proračunski postavki 127200 predstavljajo porabljen sredstva v višini 4.672 EUR za obveznosti prispevka za rezervni sklad za objekte javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov).

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt smo med letom na novo uvrstili v načrt razvojnih programov na PP 127200 zaradi evidentiranja stroška obveznosti rezervnega sklada, ki predstavlja investicijski konto.

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

## **0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost**

### **120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah**

---

#### **OB070-19-0005 Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah**

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Mestna občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah. Pojem informacijsko komunikacijska tehnologija zajema najrazličnejše računalniške, informacijske in komunikacijske naprave (strojna oprema), računalniške programe, aplikacije, omrežja in storitve.

Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opremini so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za izračun obsega sredstev za IKT, ki se nameni posamezni šoli v posameznem koledarskem letu je število učencev na posamezni OŠ v mesecu januarju tekočega leta.

Sredstva na postavki so bila realizirana v indeksu 100% glede na sprejeti in veljavni finančni načrt za leto 2020.

##### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

##### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II**

---

#### **OB070-19-0002 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II**

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Mestna občina Maribor že drugič sodeluje v projektu mobilnosti osebja v šolskem izobraževanju Erasmus+ Learning to play. V tokrat projektu sodeluje šest mariborskih javnih vrtcev, v sklopu

projekta bosta iz vsakega vrtca na izmenjavo odšli dve zaposleni osebi, skupaj se bo izvedelo torej 12 mobilnosti.

Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, in sicer je celoten projekt vreden 25.691 EUR. To pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. Mestna občina Maribor je za izvedbo projekta v začetku leta 2019 prejela 80% sredstev, torej 20.553 EUR. V projektu sodeluje dvanajst zaposlenih iz šestih mariborskih javnih vrtcev. Omogočeno jim je praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini. Države gostiteljice iz katerih prihajajo tuji partnerji v projektu so: Španija, Poljska, Finska, Avstrija In Švedska.

Prvotno je bila časovnica projekta zastavljena na dve leti, od 31.12.2018 do 30.12.2020, vendar je bil projekt zaradi epidemije COVID-19 podaljšan do 31.12.2021. Za leto 2020 smo planirali porabo sredstev višini 15.631 EUR, kar bi zadoščalo za preostale mobilnosti. Zaradi epidemije COVID-19 fizične mobilnosti skozi celotno šolsko leto niso mogle biti izvedene, posledično je bil projekt tudi podaljšan za eno leto. Aktivnosti se bodo v celoti izvedle v letu 2021. MOM pričakuje preostalih 20% sredstev v višini 5.138 EUR v prvi polovici leta 2022.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 0408 Urad za šport

### 105010 Vzdrževanje urbanih športnorekreativnih površin

---

#### OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Sredstva v znesku 10.000 EUR so bila namenjena za postavitve zunanjih naprav za športno vadbo vseh starostnih skupin občanov. Izdatkov v letu 2020 predvsem zaradi ukrepov ob pandemiji, ko je bilo omejeno in celo prepovedano gibanje na prostem ni bilo.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Ni bilo sprememb.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Ne.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Ni bilo.



## 105103 Nakup opreme

---

### OB070-06-0133 Nakup opreme za javne športne objekte

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sredstva v višini 160.000 EUR so bila za namen nakupa opreme, zaradi vsebinsko pravilnega vodenja, z rebalansom proračuna prenesena na PP 105103. Od tega so bila sredstva v znesku 155.826 EUR porabljeni za nakup opreme, ki zajema črpalke, cevovodni razbremenilni sistem, sistem krmiljenja, montažni objekt pred črpališča in zidan objekt črpališča Arena s krmilnimi omarami, ki je namenjena zasneževanju. Oprema bo dana v najem podjetju, ki bo dobilo koncesijo za Pohorje (trenutno Javno podjetje Marprom d.o.o.).

Oprema je vezana na nakup zemljišča na Pohorju: k.o. 677 ZGORNJE RADVANJE (ID znak: parcela 677 1045/6, parcela 677 1045/1, parcela 677 1045/2, parcela 677 1045/5), ki je bila kupljena z namenom konsolidacije lastništva Mestne občine Maribor na Pohorju, ker se v bodoče planira prenos koncesije Pohorje iz Javnega podjetja Marprom d.o.o. na drugo podjetje v lasti MOM.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Ne.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Ne.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Ne.

## 105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

---

### OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrtovana sredstva so bila porabljeni za izvedbo razsvetljave, izvedbo ograje ob teniškem igrišču, investicijski nadzor, menjalno pogodbo s Termami Maribor in premikom kontejnerjev – vse v Ljudskem vrtu, ter izvedbo bazenske tehnike, PZI za izvedbo interierja in hidroizolacijo atrija – vse v kopališču Pristan. Dodatno so bili za posamezne športne objekte nabavljeni tudi defibrilatorji. V prvem polletju je bilo porabljenih 98,88 % vseh predvidenih sredstev. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti Mestne občine Maribor bo v nadaljevanju izvajal Urad za komunalno promet in prostor.

#### 1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Ni bilo sprememb.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Ne.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Ni bilo.

## **0409 Sekretariat za splošne zadeve**

### **910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije**

---

#### **OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo**

---

##### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sredstva na postavki so bila v letu 2020 načrtovana v višini 359.000 EUR, porabljenih je bilo 210.222 EUR, kar predstavlja 58,56% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju računalniškega sistema in komunikacij, nabavi strojne računalniške opreme delovnih mest (računalniki, monitorji, prenosniki, skenerji), nabavi mobilnih telefonskih aparatov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme (EPP, Simtro, e-raspisi, Cadis), plačilu licenc, največ za Microsoftovih programsko opremo (Windows, Office, CAL), in drugim investicijam in investicijskemu vzdrževanju, povezanim z informacijskimi tehnologijami. Od konca leta je v uporabi mestno brezžično omrežje WiFi4EU.

Z odločitvijo vodstva do posodobitve strežniškega sistema in dogradnje žičnega in brezžičnega omrežja ni prišlo. Zaradi zadržanja tudi v letu 2020 še ni realizirana zamenjava uradne spletne strani Mestne občine Maribor. Obsežna nadgradnja sistema registracije delovnega časa in kontrole pristopa Špica Time&Space je po daljšem odločanju zaključna v letu 2020, vendar bo finančno bremenila naslednje proračunsko leto.

##### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

##### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## **911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

---

#### **OB070-10-0059 Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme**

---

##### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Na postavki je bilo za leto 2020 predvidenih 223.585 EUR, porabljenih je bilo 143.305 EUR, kar predstavlja 64,09% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov (zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva na objektu h. Tomšiča 6, obnova pisarn in sanitarij v 3. nadstropju objekta h. Tomšiča 2, obnova odtokov, tuš kabine in garderobnih omar za potrebe redarjev na objektu h. Tomšiča 2, dobava in zamenjava klimatskih naprav na objektu h. Staneta 1, ter druga zakonska in nepredvidena dela) ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva. Realizacija pa je bila nekoliko nižja zaradi pandemije in izdanih ukrepov ter s tem zmanjšane možnosti izvajanja investicij in investicijskega vzdrževanja.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje**

### **164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč**

---

#### **OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Sredstva so načrtovana za investicijsko vzdrževanje v vseh javnih zakloniščih, ki so v zemljiško knjižni lasti Mestne občine Maribor, kar je v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sredstva se porabijo za investicijsko vzdrževanje zaklonišča, katerih namen je pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija. Potrdila veljajo za obdobje 10 let.

Sredstva na projektu so bila načrtovana v višini 6.000 EUR, realizacija je bila 0%, zaradi razglašena epidemija bolezni Covid-19.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe**

---

#### **OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme za poklicno enoto**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Sredstva so načrtovana za nakup gasilske opreme za poklicne gasilce. Postopek javnega naročila opreme izvede Javni zavod Gasilska brigada Maribor, katera financerju posreduje vsa dokazila za pripravo pogodb o nakupu in dobavi reševalne opreme. Za nakup opreme se sklenejo tripartitne pogodbe med financerjem MOM, investitorjem v imenu MOM ter dobaviteljem. Sredstva se nakažejo kot tekoči ali investicijski transfer v javne zavode.

Sredstva so bila načrtovana v višini 65.000 EUR in bila porabljena v celoti ali 100% načrtovanih sredstev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **534000 Program požarnega sklada**

### **OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Sredstva so načrtovana za zagotavljanje delovanja in razvoja javne poklicne gasilske službe po programu, katerega pripravi Javna gasilska služba v skladu s smernicami Gasilske zveze Slovenije. O realizaciji programa odloča glede na ocenjene prilive prejetih sredstev iz požarnega sklada RS, občinski odbor za načrtovanje uporabe sredstev požarnega sklada.

Sredstva so bila načrtovana v višini 615.182 EUR, realizirana v višini 323.870 EUR ali 52% načrtovanih sredstev. Nekorabljen sredstva se prenesejo v naslednje leto.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

### **OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Sredstva so načrtovana za razvoj prostovoljnega dela javne gasilske službe s sodobnimi gasilskimi vozili po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije in v skladu s Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. V letu 2020 se je realiziralo sofinanciranje nakupa vozil za prostovoljna gasilska društva ter morebiten nakup ostale potrebne opreme v skladu s sklepom, katerega obravnava in potrdi Odbor požarnega sklada MO Maribor o porabi namenskih sredstev požarne takse, kateri v skladu z poslovníkom potrdi sofinanciranje nakupa opreme.

Sredstva so bila načrtovana v višini 298.655 EUR, realizirana v višini 144.257 EUR ali 48% načrtovanih sredstev. Nekorabljen sredstva se prenesejo v naslednje leto.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

---

### **OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ**

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sredstva so načrtovana za nakup najnujnejše opreme, katera je namenjena strukturam Civilne zaščite in se uporabi kot skupna oprema za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podlaga za nakup opreme je načrt nabav, katerega z podpisom odobri župan Mestne občine Maribor. Na podlagi javnega naročila se izvede nakup le tiste opreme, ki je s strani župana podpisana v letnem načrtu nabav.

Sredstva so bila načrtovana v višini 23.927 EUR, realizirana v višini 2.815 EUR ali 12% načrtovanih sredstev, razlog nizke realizacije je zapadlost plačila v letu 2021 in razglašena epidemija bolezni Covid-19.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## **0412 Služba za razvojne projekte in investicije**

### **101000 Investicije - vrtci**

---

### **OB070-20-0004 Investicije - vrtci**

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

V okviru projekta so načrtovane investicije v objekte namenjene vzgoji. Na podlagi letne preveritve stanja, se definirajo potrebe in prioritete, ki so v skladu s proračunskimi zmožnostmi zajete v letnem planu investicijskih vlaganj.

Stanje projekta

Na področju predšolske vzgoje so vedno večje potrebe po novih objektih, saj imajo obstoječi objekti zapolnjene kapacitete. V sklopu investicij so bila sredstva v višini 3.971 EUR namenjena prostorski preveritvi umestitve 10-oddelčne nove enote Vrtca Studenci.

Večji del odhodkov ni bil realiziran, ker je bila sprejeta odločitev, da se postopek pridobivanja projektne dokumentacije zaradi nakupa zemljišča za oddelek športnega vrtca premakne v leto 2021, dokup zemljišča enote Betnavska je bil izveden v okviru načrtovanih sredstev za nakup zemljišč pri JPGSZ d.o.o..

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-20-0013 Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Dograditev Vrtca Pobrežje Maribor, enota Brezje, izpolnjuje potrebe po dveh dodatnih oddelkih, skupnem prostoru vrtca in ostalih spremljajočih prostorov (spremembe obstoječih servisnih prostorov). Končni cilj projektne naloge je izgradnja prizidka, ki bo zgrajen z naravi prijaznih materialov in bo prostorsko in funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom ter nudil dodatno kapaciteto, 88 mest.

Stanje projekta

Na projektu so bila realizirana sredstva v skupni višini 6.365 EUR. Sredstva so bila namenjena za pripravljalne aktivnosti za projekt dozidave Brezje, in sicer za izdelavo geodetskega posnetka, DIIP, geomehanskega poročila, cenitveno poročilo dreves in izdelavo IDP in IZP faze projektne dokumentacije. Prenos obveznosti po pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije v naslednje leto 2021 je v višini 18.729 EUR. Do prenosa je prišlo zaradi faznosti izdelave projektne dokumentacije.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **101200 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci**

---

### **OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom - vrtcem in so osnova za njihovo delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritete glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiriletnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet. Na letni ravni se izvede pregled stanja objektov, ki je podlaga za definiranje prioritete in pripravo letnega plana obnov v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

Stanje projekta

V okviru projekta so bili realizirani odhodki v višini 918.179 EUR. Prenos obveznosti v leto 2021 je v višini 123.701 EUR.

V okviru realiziranih odhodkov se pretežni del nanaša na obnovo sanitarij v treh enotah različnih vrtcev v skupni vrednosti 217.884 EUR, priključitev na vročevod in vgradnjo toplotne podpostaje v Vrtcu Jožice Flander, enota Focheva, in sicer v skupni višini 123.875 EUR, zamenjava stavbnega pohištva različnih vrtcev v skupni vrednosti 251.213 EUR, obnova spomeniško zaščitene ograje enote Smetanova, Vrtca Ivana Glinška Maribor v skupni vrednosti 61.663 EUR, notranja obnova prostorov in opreme v enoti Ribiška, Vrtca Ivana Glinška Maribor v skupni vrednosti 108.074 EUR ter izdelava vodovodnega priključka in hidrantnega omrežja v enoti Oblakova, Vrtca Otona Župančiča v skupni vrednosti 41.000 EUR. Preostali odhodki v višini 114.470 EUR se nanašajo na več manjših nujnih obnov, ki so bile zajete v letnem planu vlaganj v objekte vzgoje.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva**

---

### **OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

V okviru projekta so načrtovana sredstva za najnujnejše sanacije v primeru okvar in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva v tekočem letu. Na podlagi letnega pregleda stanja objektov se definirajo prioriteta vlaganja, na podlagi katerih se v skladu s proračunskimi zmoglostmi oblikuje letni plan obnov.

Stanje projekta

V okviru projekta so bili v okviru načrtovanih sredstev realizirani odhodki v skupni vrednosti 73.102 EUR. Odhodki v višini 11.864 EUR se nanašajo na prenos obveznosti iz leta 2020, za vlaganja v sanacijo zavetišča za brezdomce. Ostala sredstva so bila porabljena za sanacijo vlage zidov, elektroinštalacij in izvedenih ukrepov požarne varnosti v zavetišču za brezdomce in manjše sanacije v objektu Varne hiše.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

## D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

# 102000 Investicije v osnovne šole

---

## **OB070-07-0021 OŠ MARTINA KONŠAKA**

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

Glede na prostorsko problematiko Osnovne šole Martina Konšaka Maribor, je namen in cilj investicije naslednji:

1. pridobitev manjkajočih in ustreznih površin za izvajanje pouka športne vzgoje in s tem šoli zagotavljati pogoje za izvajanje programa športne vzgoje po programu osnovne šole;
2. zagotoviti ustrezen prostor za druge športne programe za šolsko populacijo, šolska športna tekmovanja ter druge prireditve za otroke in mladino v tem delu mesta, ki ga bodo ob šoli lahko koristili tudi drugi izvajalci kakovostnih športnih in drugih programov za otroke in mladino;
3. najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

Stanje projekta

Na projektu Izdelava novelacije investicijske in projektne dokumentacije za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin na OŠ Martina Konšaka v višini 19.874 EUR v letu 2020 niso bila realizirana in so bila z aneksom 1 in 2 k osnovni pogodbi prenesena v leto 2021. Zamik pri izvajanju aktivnosti je posledica potrebnih uskladitev stanja projekta s potrebnimi predogledi na licu mesta, kar je bilo zaradi trenutnih razmer in odsotnosti nekaterega izvajalčevega osebja zaradi COVID19 otežkočeno izvesti v roku iz osnovne pogodbe. Iz navedenega razloga v letu 2020 na projektu ni realizacije. Aktivnosti bodo izvedene v letu 2021.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

## D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

---

## **OB070-07-0023 OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA**

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

OŠ Franceta Prešerna razpolaga z dvema manjšima telovadnicama to je starejšo, ki je bila zgrajena v času OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna ter mlajše, ki je predmet energetske obnove njenega ovoja – to je fasade in oken medtem ko je bila streha že predhodno v celoti obnovljena, prav tako pa tudi njene sanitarije, garderobe in umivalnice.

Stanje projekta:



Po tej investiciji je bila v celoti obnovljena tudi notranjost telovadnice vključno z elektro in strojnimi instalacijami v skupni vrednosti 320.946 EUR. Realizacija odstopa od načrtovane za del sredstev v višini 17.218 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-12-0008 OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

OŠ Janka Padežnika tvorijo trije šolski trakti: starejša šolska zgradba Ob Iztokovi ulici je namenjena za učence nižje stopnje, starejša šolska zgradba Ob Obrežni ulici je namenjena za učence višje stopnje, tretji trakt je telovadnica s sanitarijami, garderobami in umivalnicami.

Upoštevajoč dotrajanost obstoječega veznega hodnika z otesnjenimi garderobami, dotrajanih prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje, neustreznih prostorov za knjižnico, računalniško učilnico, s katerimi razpolaga šola in neurejenost zunanjih površin, je predlagana investicija, katere izgradnja se je pričela v oktobru 2018 in bila zaključena v decembru 2019, potrebna in upravičena.

Glede na opredeljeno prostorsko problematiko OŠ Janka Padežnika Maribor so bili z investicijo doseženi naslednji cilji:

izgradnja novega veznega trakta s šolsko avlo, garderobami, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v nadstropju ureditev knjižnice s čitalnico, računalniške učilnice z mediateko, ženskih in moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama,

obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori garderobami, sanitarijami in umivalnicami ter kabinetom in WC-jem športnega pedagoga,

zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka,

ureditev ostalih zunanjih šolskih površin,

prispevek k učinkoviti rabi energije,

pridobitev ustreznih nepokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za otroke in mladino iz šole in okolice,

prispevek h kakovostnejšemu življenju v šoli in kraju.

Stanje projekta:

Odhodki v višini 110.781 EUR so bili namenjeni poravnavi prenesenih obveznosti iz leta 2019, za zaključeno investicijo v Izgradnjo veznega trakta z obnovo prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin na OŠ Janka Padežnika.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov - šole**

### **OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji projekta:

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor.

Na podlagi letnega ogleda stanja objektov se definirajo prioriteta vlaganja in obnove, na podlagi katerih se v skladu s proračunskimi zmožnostmi oblikuje letni plan investicijsko-vzdrževalnih del.

Stanje projekta:

Skupni odhodki v okviru projekta so znašali 1.025.591 EUR.

Odhodki v višini 135.771 EUR predstavljajo prenos obveznosti iz leta 2019 za dokončanje ureditve zunanje ograje na podružnični šoli Bresternica.

Realizirana vlaganja v objekte v letu 2020 se nanašajo predvsem na preureditev prostorov za prehrano na OŠ Franca Rozmana – Staneta v višini 536.666 EUR, na zamenjavo stavbnega pohištva na OŠ Gustava Šilih v višini 112.409 EUR, sofinanciranje energetske obnove zunanjega stavbnega pohištva na Konservatoriju za glasbo in balet v višini 80.000 EUR, sanacijo strehe s strelovodno instalacijo na objektu ZPM Razlagova 16 v višini 71.627 EUR, ter za sanacijo ogrevanja na OŠ Ludvika Pliberška v višini 24.324 EUR. Ostala vlaganja v skupni višini 64.794 EUR se nanašajo na izvedena najnujnejša vlaganja v okviru potrjenega letnega plana obnov objektov na področju izobraževanja.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

# 103425 Športni objekti

## OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilji

Z izvedbo investicije se bo izvedla rekonstrukcija in dozidava objekta Stare tribune. Gre za vlaganja v obstoječi objekt, novo pridobljene površine predstavljajo v objektu manjši del, vendar pa je celovita prenova obstoječe tribune potrebna tako z vidika statične varnosti objekta kakor tudi z vidika izpolnjevanja zahtevanih kriterijev UEFA.

Investicija zajema sanacijo celotne Stare tribune, energetske sanacije prostorov in ureditev dostopov na tribuno, sanacijo strehe ter ureditev dodatnih programov v obstoječi Stari tribuni, s katerimi se bodo dosegali kriteriji UEFA za igranje tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov.

Z izvedbo investicije zasledujemo naslednje cilje:

- zagotoviti varnost uporabnikov,
- zadostiti kriterijem o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah,
- izvesti funkcionalne dostope in primerno infrastrukturo,
- izvesti osnovno sanacijo objekta,
- celovito preurediti staro tribuno z dodajanjem novih vsebin,
- zagotoviti ustrezne sanitarne pogoje,
- izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu lige prvakov,
- zagotoviti večnamensko uporabo prostorov,
- zagotoviti ustrezne lokacije z vzpostavitvijo glavne kamere,
- dobava in montaža opreme,
- doseči celovito urejenost stavbnega fonda na prostoru kompleksa Ljudski vrt.

Stanje projekta:

V juniju 2020 je bila sklenjena pogodba za izvedbo GOI del. Prav tako so bile sklenjene pogodbe za izvajanje strokovnega nadzora, tehnične pomoči in projektantskega nadzora ter za izvajanje storitev koordinatorja za varnost pri delu. V skladu s sklenjenimi pogodbami in glede na dinamiko izvajanja del, je bila v letu 2020 dosežena realizacija v višini 2.077.163 EUR. Zaradi potrebnih prilagoditev projektnih rešitev, ki so jih narekovala na novo ugotovljena stanja na objektu ter zaradi daljšega izvajanja rušitvenih in sanacijskih del na osnovni konstrukciji objekta, se je dinamika izvedbe del zamaknila, kar je posledično vplivalo tudi na nižjo realizacijo od načrtovane. Dela se intenzivno nadaljujejo, saj je zaključek investicije načrtovan v prvem polletju 2021.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

**OB070-16-0019 Mariborski otok - naravno kopališče**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Trenutno stanje v kakršnem se nahajata tako Mariborski otok kot kopališče je nujno potrebno ureditve in prenove, saj so bazeni, spremljajoči objekti, instalacije in urejenost okolja močno zanemarjeni in dotrajani. Območje Mariborskega otoka je potrebno celovito urediti in opremiti kot mestne zelene površine, ki so del »Zelenega obroča mesta«.

Trenutni upravljavec kompleksa so Športni objekti Maribor, ki pa z velikimi težavami zagotavljajo pogoje za vsakoletno odprtje in funkcioniranje kopališča v času kopalne sezone. Ob tem mora Mestna občina Maribor skozi financiranje programa športa zagotavljati nujno potrebna sredstva za upravljanje kompleksa.

Na Mestno občino Maribor je prispela pobuda oziroma Vloga o zainteresiranosti za celovito prenavo in upravljanje kopališča Mariborski otok s pripadajočimi objekti. Iz tega razloga bo Mestna občina Maribor pristopila k preveritvi smotrnosti izvedbe obnove kopališča po modelu javno zasebnega partnerstva.

Stanje projekta:

V letu 2020 je bila predvidena dopolnitev projektne naloge in izdelava investicijske dokumentacije. V letu 2020 so potekala preverjanja najustreznejših rešitev za obnovo kompleksa, vendar dokončna odločitev še ni bila sprejeta, zato načrtovani odhodki niso realizirani.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

**OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov severnega in južnega pod tribunja**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Namen je posodobiti dotrajano vsebino stadiona, ki se nahaja pod Staro tribuno tako, da se doseže skupaj z novimi prostori, ki se nahajajo pod južno in severno tribuno, celovit pristop ureditve stavbnega fonda. Celovita ureditev stavbnega fonda bo omogočila tudi izpolnjevanje kriterijev UEFA.

Z izvedbo investicije zasledujemo naslednje cilje:

- zagotoviti varnost uporabnikov,
- zadostiti kriterijem o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah,
- izvesti funkcionalne dostope in primerno infrastrukturo,
- izvesti osnovno sanacijo objekta,
- celovito preurediti staro tribuno z dodajanjem novih vsebin,
- zagotoviti ustrezne sanitarne pogoje,
- izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu lige prvakov,
- zagotoviti večnamensko uporabo prostorov,
- zagotoviti ustrezne lokacije z vzpostavitev glavne kamere,
- dobava in montaža opreme,
- doseči celovito urejenost stavbnega fonda na prostoru kompleksa Ljudski vrt.

Stanje projekta:

V letu 2020 je bila dokončana izvedba GOI del za finalizacijo južnega podtribunja. Za ta namen so bila porabljeni sredstva v višini 364.491 EUR.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-19-0013 Energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Namen investicijskega projekta je energetska sanacija in celovita obnova objekta Pristan v Mariboru.

Cilji predmetne investicije so:

- zagotavljanje pogojev za normalno obratovanje kopališča ob upoštevanju zahtevanih standardov,
- zagotavljanje ustrezne energetske učinkovitosti objekta,
- zagotavljanje manjše porabe energije (za ogrevanje in električne energije),
- posledično prispevanje k zmanjšanju toplogrednih plinov,

- zagotavljanje ustreznih sanitarnih pogojev,
- zagotavljanje ustreznih klimatskih pogojev,
- izboljšanje pogojev v spremljajočih prostorih (prenova tušev, garderob,...),
- zagotavljanje ustrezne požarne varnosti objekta.

Stanje projekta:

V letu 2019 je bila na podlagi pregleda stanja projekta sprejeta odločitev o nujni celoviti obnovi objekta Pristan, vključno z energetske sanacije objekta. Sredstva v višini 30.065 EUR so bila namenjena za stroške strokovne pomoči ter za izdelavo investicijske in dopolnitev projektne dokumentacije. V letu 2020 je bil izveden postopek javnega naročila, ki pa se je zaključil neuspešno. Zaradi ponovitve postopka javnega naročila se je izvedba zamaknila v leto 2021, posledično tudi realizacija odstopa od načrtovane.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov**

---

### **OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Metna občina Maribor želi pristopiti k pripravi celostnega načrta odprave degradiranih območij v mestu in k izvedbi ukrepov, ki bodo tako prebivalcem kot obiskovalcem mesta omogočali krajše in prijaznejše logistične povezave v mestu, prijetno okolje za preživljanje prostega časa ter posredno tudi izboljšali okolje za razvoj gospodarske dejavnosti. S tem namenom bo dan velik poudarek k pripravi in izvedbi projektov, ki bodo v največji meri prispevali k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev.

Stanje projekta:

Realizacija na projektu se nanaša predvsem na pripravo podlag in investicijske ter projektne dokumentacije za prijavo projektov za sofinanciranje iz EU in drugih virov ter za izvedbo pripravljanih aktivnosti na projektih. Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 324.808 EUR predvsem za pripravo podlag za razpis za Izgradnjo garažne hiše na območju pomožnega igrišča Ljudski vrt, za odstranitev, hrambo in preveritev nove uporabe odra na Dravi, projektno dokumentacijo za ureditev industrijske cone Pobrežje, izdelavo osnovne investicijske dokumentacije in IDZ za obnovo Langerjeve vile z okolico, izvedbo arhitekturnega natečaja za zdravstveno postajo Tabor, pripravo podlag in IDZ dokumentacije za revitalizacijo nabrežja reke Drave – promenado ter pripravo strokovnih podlag za urejanje plovnosti po reki Dravi. V okviru proračunskih sredstev je bila načrtovana tudi izdelava projektne dokumentacije za obnovo Slomškovega trga, ki pa se je zaradi izrednih razmer COVID19 in zaradi daljšega poteka

javnega naročila zamaknila v leto 2021. Iz navedenega razloga je tudi realizacija odhodkov nižja od načrtovane.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 103518 Projekti TUS

---

### OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt predvideva izgradnjo nove peš in kolesarske poti, ki bo povezala Lent in Tabor. Projekt je tako namenjen povezovanju dveh bregov, spodbujanju obiska nabrežja reke Drave za sprehode in dnevne migracije. Z brvjo se tako poveže nabrežje v mestnem središču in pridobi sodobna in privlačna premostitev reke Drave. Pomemben cilj projekta je oživitev nabrežij na Lentu in Taboru in odprava fizične in socialne degradacije, ki jo je na tem mestu zaznala študija Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane. Le-ta je bila tudi osnova oz. pogoj za kandidiranje za pridobitev sofinanciranja iz mehanizma CTN.

Stanje projekta:

V letu 2020 je bila dopolnjena PZI projektna dokumentacija in novelirana investicijska dokumentacija v skladu z zahtevami razpisa za neposredno potrditev operacije za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Prav tako so bile pripravljene vse zahtevane podlage, na podlagi katerih je bila oddana vloga na Ministrstvo za okolje in prostor. Odločitev o podpori pričakujemo v letu 2021. V letu 2020 so bile, v skladu z zastavljenimi aktivnostmi na projektu, delno izvedene predhodne arheološke raziskave na območju predvidenih temeljev v reki in izvedene začetne aktivnosti za ureditev oz. prenavo kanalizacijskega omrežja na Taborskem nabrežju, vendar se je izvedba del zamaknila v leto 2021. Začetek investicije se je zaradi postopka prijave za sofinanciranje in poteka javnega naročila zamaknil v leto 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

### OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Na omenjenem območju se nahaja tudi Vojašniški trg, ki velja za najstarejši mestni ambient in katerega revitalizacija je bila delno že izvedena s prenavo Minoritskega samostana oz.

umestitvijo Lutkovnega gledališča Maribor vanj ter s posegi ki so trenutno v izvajanju – prenovo Minoritske cerkve in zunanjega avditorija LG.

Ob že izvedenih investicijskih posegih in tistih, ki so trenutno še v izvajanju, pa so prenove potrebne še preostale obstoječe stavbe tega območja.

Osnovni namen predmetne investicije je z revitalizacijo obstoječega Vojašniškega trga, obnovo objekta «pri treh babah» ter temu mestnemu predelu izluščiti njegove bistvene zgodovinske značilnosti in ga z novimi elementi usposobiti za nove programe oz. aktivnosti.

Stanje projekta:

V letu 2020 je bila podpisana pogodba za izvedbo GOI del. Realizacija v višini 570.488 EUR se nanaša na stroške gradnje, strokovnega nadzora, projektantskega nadzora in storitev koordinatorja varnosti pri delu. Zaradi ponovitve neuspelega javnega naročila in trajanja postopka, so se dela pričela izvajati v drugi polovici leta, zato realizacija ni na ravni načrtovane. Zaključek investicije je načrtovan v letu 2021. Konec leta 2020 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba za financiranje iz sredstev mehanizma CTN, na podlagi katere je bil oddan prvi zahtevek za povračilo upravičenih stroškov. Povračilo bo realizirano v letu 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-15-0005 Obnova Skate parka**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Investicija v revitalizacijo in obnovo obstoječega Skate parka v Mariboru se nahaja na lokaciji Spodnjega Radvanja. Trenutna podoba mariborskega Skate parka je precej klavrna, saj je bil že v prvotni izgradnji in postavitvi skate park bolj ali manj improviziran in postavljen udarniško skladno z takratnimi možnostmi, entuzijazmom in projektno zasnovano. Investitor se je v skladu s svojimi programi za mlade in potencialnimi finančnimi možnostmi odločil za temeljito rekonstrukcijo in prenovo obstoječega skate parka na predmetni lokaciji.

Z obnovo skateparka – rolkarskega poligona bi mladim omogočili kvalitetnejšo in varnejšo udejstvovanje v športnih aktivnostih, mladim bi omogočili posaditev nižje rastočih rastlin, dreves in grmičevja in s tem pripomogli k oblikovanju svojega lastnega urbanega prostora in izkazali družbeno odgovorno ravnanje.

Z vzpostavitvijo Četrtnega mladinskega športno – kulturnega centra se ustanavlja večnamenski objekt, kjer bi organizacije in društva mladim ponudila možnosti za:

- dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
- zagotovitev mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje;
- skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjala spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.);



- možnost, da s športom vplivamo na družbene koristne vrednote, kot so zdravje, delovna in obrambna sposobnost ter na razvoj demokratične, humane, srečne, duševno in telesno uravnovešene osebe;
- spoznanja, da je šport najprimernejša preventiva za mnoge socialno – patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo.

Cilj je, da z ureditvijo tega javnega prostora dosežemo odpravo degradacije na tem območju mesta in zagotovimo kvalitetnejše življenjsko okolje.

Stanje projekta

Projekt se je zaključil v letu 2019. Nastali stroški v višini 692 EUR v letu 2020 se nanašajo na plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2019, za izvedeno parcelacijo.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-16-0012 PROJEKTI TUS**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Na mestnem svetu potrjena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) temelji na izhodiščih Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v letih 2014-2020. V skladu s potrjeno Trajnostno urbano strategijo (TUS), Izvedbenim načrtom TUS in določili izvajanja mehanizma celovitih teritorialnih naložb (CTN), so bila izbrana prioriteta področja vlaganj na prednostni naložbi PN 6.3. ubrana prenova.

V okviru tega projekta so načrtovana sredstva za pripravo ustreznih podlag za pripravo novih projektov, s katerimi bi lahko kandidirali za sofinanciranje iz evropskih sredstev.

Stanje projekta:

V letu 2020 so bile v okviru načrtovanih sredstev izdelane podlage za nadaljnjo pripravo projektov oz morebitne dodatne aktivnosti potrebne za prijavo projektov na mehanizem CTN. Aktivnosti so bile izvedene v okviru načrtovanih projektov, zato sredstva na projektu niso bila porabljena.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Predvidena investicija v obnovo zgodovinsko-kulturnega spomenika Sodni stolp v Mariboru bo prispevala k odpravi degradiranosti na tem predelu mesta skozi povezovanje kulturnih in kreativnih industrij.

Objekt Sodni stolp je hkrati osrednje prizorišče v ponazoritvah zamišljenih srednjeveških dogodkov, ki temeljijo na neverjetnih zgodbah o plemiških, meščanskih bojih z praznoverjem in čarovniških procesih po katerih se stolp tudi imenuje. Okolica stolpa je tudi idealna za ponazoritev srednjeveških tržnic, takratne cehovske obrti, kulinarike in glasbenih prireditev (festivalov).

Sodni stolp je okrogla zgradba z dvema osrednjima prostoroma. Pritlični prostor je osrednji prireditveni prostor v katerem se lahko odvijajo vse aktivnosti (kulturne ter izobraževalne dejavnosti, simpoziji), nadstropni prostor pa bi bil namenjen galeriji in osrednji pisarni centra kreativnih industrij. Temeljni cilj projekta je vzpostavitev skupnega, internacionalnega centra za kulturne in kreativne industrije, ki temelji na naslednjih stebrih:

- Razvoju inovativnih in kreativnih rešitev za valorizacijo in ohranjanje kulturne dediščine na osnovi srednjeveških dogodkov in zgodb, legend, gradov.
- Sodelovanje javnih in zasebnih deležnikov s ciljem razvoja turistične destinacije in produktov ter na tej osnovi ustvarjanje novih gospodarskih priložnosti.
- Odpravo degradiranosti na tem območju mesta.

Stanje projekta

V letu 2020 se je pričela izvedba GOI del. Realizacija v višini 408.112 EUR se nanaša na stroške gradnje, strokovnega nadzora, projektantskega nadzora in storitev koordinatorja varnosti pri delu. Zaradi rekonstrukcije spomeniško zaščitenega objekta in potrebnih prilagoditev ter izrednih razmer COVID19 se je dinamika izvedbe del zamaknila, zato realizacija ni na nivoju načrtovane. Investicija se bo zaključila v letu 2021.

### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-16-0079 Vinogradniški muzej**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Predvidena investicija v kulturno zgodovinski objekt na Vojašniški ulici 14, je namenjena interpretaciji lokalne naravne ter tehnične dediščine vezane na pridelovanje vina -vinogradniški muzej v povezavi z najstarejšo trto na svetu.

Današnje stanje objekta kaže, da je bil v kasnejšem času večkrat adaptiran v različne namene.

Cilji investicije:

1. ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora,
2. ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost,
3. povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra,
4. vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter regije, s tem pa posledično:
  - povečati gostinski promet in število nočitev,
  - povečati obisk ostalih kulturnih programov območja,
  - razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter posledično prispevati k razvoju destinacijskega turizma,
5. zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove starih mestnih jeder.

Izvedba projekta bi predstavljala naložbo v javno kulturno infrastrukturo v lasti občine in bi imela kot taka bistven vpliv na odpravo degradiranosti tega območja z vključevanjem sodobnih trendov, kakor tudi povezovanjem z drugimi kulturnimi in gospodarskimi institucijami.

Stanje projekta:

V letu 2019 je bil izveden izbor izvajalca del in izvedba investicije se je pričela konec leta 2019 ter se zaključila konec leta 2020. Realizacija v višini 466.415 EUR se nanaša na stroške gradnje, strokovnega nadzora, projektantskega nadzora in storitev koordinatorja varnosti pri delu. Zaradi prilagoditev projektnih rešitev, ki so se pokazale tekom gradnje, je prišlo do prenosa obveznosti v leto 2021, ko bo projekt tudi finančno zaključen.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je ureditev parka ob Pekrskem potoku v dolžini 2,3 km, saj je bil idejno koncipiran že daljnega leta 1990, vendar doslej nerealiziran. Prostor ob Pekrskem potoku ja v prostorskem načrtu opredeljen kot površina za šport in rekreacijo. V okviru projekta Maribor jug ja bil park načrtovan kot centralni športno-rekreacijski park. Ureditev prostora zahteva tudi dejstvo, da je območje že poseljeno in nujno potrebuje javne zelene površine (standard!).

Prostor je izrazito vzdolžne oblike z reguliranim potokom, z delno omejenim prostorom-pozidavo (Blok, Hiše, Šole), ki bo prvenstveno namenjen sprehodom tamkajšnjih stanovalcev, športno-rekreacijskim uporabnikom (skaterji, tekači, kolesarji,...) in otroškim, šolskim obiskovalcem. V območje parka bodo vključene tudi tako imenovane »športne točke«, kot so: trim steza, fitnes na prostem, mini golf, kolesarska steza,... V območju je posebej poudarjena razmestitev in zasaditev drevesnih vrst, grmovnic in mikro-urbane opreme (tlaki, klopi, koši, igrala, ograje, ovire pri prečkanju cestišč in mostovi).

Investitor Mestna občina Maribor s tem pridobi temeljno potrebno infrastrukturo za izvedbo aktivnosti na desnem bregu Maribora in pripomore določeni ciljni skupini prebivalcev Maribora pri izpolnjevanju pristojećih programov le te.

Cilji :

- Odprava degradiranosti območja,
- Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu;
- Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa dokaj gosto naseljenega urbanega območja.

Stanje projekta

V letu 2019 so bile naročene strokovne podlage za ustrezno dopolnitev prostorskih aktov, ki so bile izdelane v letu 2020. Za ta namen so bili tudi realizirani odhodki v višini 23.302 EUR. Nadaljnje aktivnosti so načrtovane v letu 2021, zato je realizacija nižja od načrtovane.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-19-0017 Ureditev nabrežja Drave - Lent**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Cilj investicije v ureditev nabrežja reke Drave je meščanom in obiskovalcem Maribora omogočiti doživetje zgodovinske celovitosti in neokrnjenosti mesta ob reki, povečati kulturno in zgodovinsko vrednost območja ter kakovost ključnih odprtih urbanih javnih prostorov.

Splošni razvojni cilji in namen investicije so tako naslednji:

- povečanje atraktivnosti urbanih območij zaradi izboljšanja infrastrukture za potrebe nemotoriziranih oblik prometa (kolesarji, pešci),
- vpliv na potovalne navade in izbiro načina prevoza z načrti trajnostne mobilnosti in
- povečanje blagostanja prebivalstva ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

Stanje projekta:

V letu 2020 so bila sredstva v višini 155.921 EUR namenjena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter za pripravo vseh zahtevanih podlag za prijavo projekta za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Vloga za sofinanciranje je bila pravočasno oddana na Ministrstvo za okolje. Odločitev o podpori pričakujemo v letu 2021. Začetek izvedbe del je načrtovan v letu 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-20-0015 Prenova Taborskega nabrežja in brežine reke Drave na Lentu**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji projekta:

Predmet investicije je ureditev brežine na Lentu s stopnicami, ki se spuščajo k reki in ureditev trga na Taborskem nabrežju.

Cilj ureditve trga na Taborskem nabrežju je povezati Tabor, Trg republike, Medicinsko fakulteto in Taborsko nabrežje preko nove načrtovane brvi čez reko Dravo z Lentom na drugi strani Drave. Šibkejšim skupinam prebivalcev je potrebno omogočiti neoviran dostop do območja, ki sedaj ni mogoč. Predvsem pa je pomembno, da se degradirano območje prenove in oživi.

Stanje projekta

V letu 2020 so bila na projektu načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Zaradi poteka usklajevanj in iskanja najustreznejših rešitev, je prišlo do zamika pri izvedbi javnega naročila, zaradi česar v letu 2020 ni realizacije. Projektne dokumentacije bo izdelana v letu 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

# 103519 RESOLVE

---

## OB070-16-0015 RESOLVE

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

V letu 2016 odobren projekt RESOLVE, je Mestna občina Maribor kot partner prijavila v sodelovanju z drugimi mesti na program INTERREG Europe. V okviru projekta si mestna uprava prizadeva povezati trgovce, gostinske lokale, mala podjetja in obrtnike v mestu s ciljem ugotoviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način, ki hkrati omogoča rast malih podjetij, trgovcev, obrtnikov in gostincev. Mestna uprava v okviru projekta uvaja ukrepe trajnostne mobilnosti v mestnem središču po vzoru drugih partnerskih mest, ki sodelujejo v projektu - Roermond (Nizozemska,) Kroneborg (Švedska), Ulm (Nemčija), Manchester (Anglija), Reggio Emilia (Italija), Almada (Portugalska), Varšava (Poljska).

Stanje projekta:

V okviru projekta smo v obdobju 2016-2020 pripravili Akcijski načrt za znižanje emisij ogljikovega dioksida iz naslova vzpostavitve trajnostnih prometnih ukrepov v mestnem središču, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, pripravili promocijski material za uvedbo električnega mini avtobusa v peš coni, v okviru študijskih obiskov in izvedenih delavnic smo zagotovili prenos dobrih praks in znanj. Sredstva na projektu so bila namenjena za naštete aktivnosti ter za delo zaposlenih na projektu.

V letu 2020 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, za investicijo pilotnega projekta »parklet« pred Hišo arhitekture na Krekovi ulici in Ulici heroja Tomšiča ter za anketiranje deležnikov v mestnem središču.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

# 103520 GREENCYCLE

---

## OB070-16-0076 GREENCYCLE

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovпада s strateškim projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva v regiji oz. Mariboru. V okviru projekta bodo partnerska mesta in regija (partnerji so mesto Freiburg (Nemčija), mesto Trentno (Italija), Informatica Trentina Spa (Italija), regija Vienne Condrieu Agglomération (Francija), Auvergne-rhône-alpes énergie environnement (AURA-EE) (Francija), Liechtenstein Institute for Strategic Development (Lihtenštajn), Association of Common European Sustainable Built Environment Assessment

(CESBA) (Avstrija), Impulszentrum Voralpe GmbH (Avstrija)), oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva. Model in strategija krožnega gospodarstva (SKG) sledita EU politikam in smo eno redkih mest, ki ima strategijo SKG že pripravljeno in potrjeno.

Projekt se je formalno začel z 01.11.2016 in naj bi trajal do 31.10.2019. V letu 2019 je bilo odobreno podaljšanje projekta, in sicer za 6 mesecev (zaključek predstavljen iz 31.10.2019 na 30.04.2020). Vrednost celotnega projekta je 1.654.331 EUR, od tega je Mestna občina Maribor upravičena do 252.174 EUR oz. 85% upravičenih stroškov.

V okviru projekta se bodo izvajale naslednje aktivnosti: priprava in izdelava strategije krožnega gospodarstva mesta, vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije, priprava toolboxa za prehod na krožno gospodarstvo, izvedba prvih pilotnih projektov v mestih partnerjih. Zgoraj navedene aktivnosti bodo potekale skladno s predvideno časovnico na projektu, in sicer: strategija, platforma, toolbox, izvedba pilotnih projektov, izbor mestnega managerja za KG, testiranje pilotov in dopolnitve orodij, vzpostavitev, integracija in testiranje spletne tržnice ter zaključna konferenca v Mariboru. Za potrebe delovanja partnerstva bo izvedenih več skupnih sestankov, predvideva se udeležba in predstavitve na več mednarodnih in nacionalnih dogodkih v okviru aktivnosti JSa in nadnacionalnih deležnikov.

#### Stanje projekta

Projekt se je pričel izvajati leta 2016. Kot vodilni partner smo organizirali začetni sestanek partnerjev v Mariboru. Naredili analize deležnikov, dobrih praks in politik ter trendov krožne ekonomije in identificirali procese. Izvedli smo vse aktivnosti za vodenje in poročanje ter komunikacijo. Organizirali in izvedli smo participativne delavnice. Do zdaj smo prvo mesto, ki je uradno sprejelo strategija prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo. Strategijo smo predstavili na mednarodnih (Bruselj, Maribor, Genova, Montevideo, Bellund,...) in nacionalnih dogodkih, določili smo managerja za krožno gospodarstvo in s tem transnacionalno mrežo managerjev v partnerskih mestih, vzpostavili spletno platformo projekta in kot vodilni partner so-organizirali vse sestanke projektnih partnerjev (Trento, Freiburg, Vienne, Voralpe). Izbrali pilot in na njem preskusili izbrana orodja ter analizirali njihovo uporabnost. So-kreirali smo osnutek manifesta krožne ekonomije, ki ga bo podpisalo 100 deležnikov iz držav partneric.

V letu 2020 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih, potnih stroškov ter zunanjih izvajalcev. Vsi stroški so povezani z izvajanjem aktivnosti, ki jih kot vodilni partner izvajamo za partnerstvo in Maribor, predvsem vodenje, poročanje in predstavljanje rezultatov projekta v mednarodnem okolju. V letu 2020 se je projekt zaključil.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **103522 Ureditev doma MČ Koroška vrata**

---

### **OB070-17-0003 Ureditev doma MČ Koroška vrata**

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji

Predmet investicije je rušitev obstoječega objekta in novogradnja objekta Mestne četrti Koroška vrata na lokaciji Vrbanska cesta 10 v Mariboru. Namen investicije v novogradnjo »Doma Mestne četrti Koroška vrata« je pridobiti objekt, s katerim bodo zagotovljeni funkcionalno ustrezni prostori za interesno in družbeno udejstvovanje krajanov. Z investicijo želi Mestna občina Maribor zagotoviti obstoj in kvalitetno raven kulturnega, športnega in izobraževalnega delovanja na območju Mestne četrti Koroška vrata ter kvalitetne prostorske in funkcionalne pogoje za izvajanje dejavnosti in za delovanje vseh organov Mestne četrti Koroška vrata v energetsko učinkovitem objektu.

Splošni razvojni cilji investicije so:

- razvoj kulturne in nacionalne identitete,
  - skladnejši razvoj mestnega prostora in regije ter
  - izboljšana kakovost okolja.
- Cilji investicije v novogradnjo Doma mestne četrti Koroška vrata so:
- zagotoviti energetsko varčen objekt in ustrezne, sodobne prostore, ki bodo omogočali in spodbujali izvajanje predvsem kulturnih prireditev kot tudi društvenih in drugih družabnih in izobraževalnih dejavnosti;
  - v novem objektu razširiti dejavnosti društev in tako privabiti čim večje število krajanov vseh starosti, ki bi se aktivno vključevali v dejavnosti in se tudi udeleževali prireditev;
  - z zagotovitvijo boljših pogojev za kulturne, družabne, izobraževalne in društvene dejavnosti, je brez dvoma pričakovati večji odziv krajanov tako glede aktivnega vključevanja v dejavnosti, kot tudi glede obiskovanja prireditev ter posledično njihovo večje zadovoljstvo.

Stanje projekta

V letu 2020 so bila sredstva v višini 34.955 EUR namenjena za stroške izvedenih aktivnosti po osnovni pogodbi za izgradnjo doma MČ Koroška vrata, ki se zaradi ugotovljenega stanja terena ni nadaljevala. Iz navedenega razloga so v nadaljevanju potekale preveritve za ureditev prostorov na drugi primernejši lokaciji. Posledično tudi realizacija odstopa od zastavljenega plana.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/



# 103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

---

## OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

Ureditev peš poti se začne pri Veslaškem klubu Maribor in konča pred čolnarno. Pretežno poteka pot čez gozd in na obrobju pomembnih obrežnih habitatov. Na območju predvidene pešpoti se skladno z novim režimom predvidi tudi nova prometna ureditev. Predvidi se oprema za zavarovanje, postavitve lesene ograje in lesenih miz, klopi in košev za smeti. Prav tako je predvidena postavitve razlagalne in vsebinske table.

Namen je ureditev peš poti ob Dravi v Brestrnici, kar bo omogočalo kvalitetno izvedbo rekreativnih in športnih aktivnosti prebivalcev in turistov, zmanjšalo se bo število neurejenih in neuporabnih rekreacijsko športnih površin in s tem povečala vrednost prostora. Prav tako sta namen in cilj, da se dvigne kvaliteta bivanja v občini in poveča delež gibalno aktivnega prebivalstva.

Stanje projekta:

V letu 2020 so bila sredstva v višini 47.608 EUR namenjena za plačilo končne situacije za ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici in za izvedbo in montažo urbane opreme.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

# 103527 Oder na Dravi

---

## OB070-17-0082 Oder na Dravi

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilji

V letu 2018 je bil izdelan oder na Dravi, ki je bil v jeseni odpeljan v skladiščenje.

Stanje projekta

V okviru projekta so bila načrtovana sredstva za skladiščenje plavajočega odra. Stroški na podlagi sklenjene pogodbe iz leta 2019 so bili knjiženi na postavki 103432 in se niso preknjižili na kasneje odprto postavko 103527, zato realizacija na tej postavki ni dosegla finančnega plana. Na podlagi sklenjenega aneksa za podaljšanje skladiščenja odra, so bili realizirani le enomesečni stroški najemnine.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP**

### **OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji

MOM je v letu 2018 podpisala koncesijsko pogodbo za energetske sanacije 24 objektov. Za operacijo smo v januarju 2019, na podlagi uspešne prijave na razpis za sofinanciranje energetskih obnov, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, pridobili sklep o sofinanciranju iz EU sredstev. V skladu s koncesijsko pogodbo in izdelano investicijsko dokumentacijo se bodo v letu 2019 izvajale energetske sanacije objektov, ki jih delno financira zasebni partner, delno pa Mestna občina Maribor.

V NRP je na tem projektu prikazana finančna konstrukcija za sanacijo objektov t.i. SKUPINE B, ki vključuje objekte, ki bodo z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru predmetnega projekta dosegli status Delne energetske prenove oz. tehnološke prenove in niso sofinancirani iz nepovratnih sredstev. Gre za naslednje objekte:

1. Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica
2. Vrtec Studenci, PE Iztokova
3. Vrtec Studenci, PE Limbuš
4. Vrtec Pobrežje, PE Ob gozdu
5. Vrtec Pobrežje, PE Brezje
6. Vrtec Pobrežje, PE Mojca
7. Vrtec Otona Župančiča, PE Mehurčki
8. Vrtec Jadvige Golež, PE Ob gozdu
9. Ledna dvorana
10. Dvorana Tabor

V zgoraj navedenih objektih so ogrevalni sistemi dotrajani, energetske neučinkoviti in v slabem stanju, posledično se na njih letno izvajajo določena popravila, ki za občino pomenijo dodatne stroške. Hkrati zaradi svoje neučinkovitosti porabijo več energije kot bi bilo potrebno. Prav tako je energetske neučinkovita tudi razsvetljava. Iz tega razloga je Mestna občina Maribor pristopila k izvedbi energetskih obnov.

Glavni namen za izvedbo investicijskih ukrepov v predmetnih stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO<sub>2</sub> in prašnimi delci. S kvalitetnimi in reguliranimi sistemi ogrevanja in notranje razsvetljave tudi izboljšujemo bivalne pogoje.

Stanje projekta

V letu 2020 se sredstva na projektu namenijo za pokrivanje stroškov upravljanja koncesionarja, v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo. V letu 2020 so bili obračunani stroški za 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Upravna zgradba MOM. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnateženje.

Prenova ogrevalnega sistema – priključitev na sistem daljinskega ogrevanja.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

**OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Bratov Polančičev Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki zajema novi del šole in telovadnico.

Prenova stavbnega pohištva, ki zajema novi del šole in telovadnico.

Izolacija stropa proti podstrešju, ki zajema stari del, novi del šole in telovadnico.

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnateženje.

Menjava pločevinaste strešne kritine, ki zajema novi del šole in telovadnico (opcija).

Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP izkoristek novega kotla 92%, pokrivanje TČ 83 % COP =2.8.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

**OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Leona Štuklja Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt.

Prenova stavbnega pohištva, ki zajema cel objekt (zgrajen v 80ih). Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki zajema šolski del in del nad športnimi garderobami.

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.

Menjava salonitne strešne kritine nad športnimi garderobami.

Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija – priključitev na sistem daljinskega ogrevanja.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

**OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.
- Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija, izkoristek kotla 92 %, pokrivanje s TČ 81 %, COP = 2.8.
- Prenova notranje - razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

**OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Martina Konšaka Maribor. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt.

Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo starega lesenega stavbnega pohištva.

Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje cel objekt z izjemo telovadnice.

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.

Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP izkoristek novega kotla 92 %, pokrivanje s TČ 78 %, COP =2.8.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

## **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

### **OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)**

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Maksa Durjave Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnateženje.

Ogrevalni sistem – prenova sekundarja – razdelilnik.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

## **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

### **OB070-18-0014 OŠ Slave Klavore Maribor (JZP)**

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:



Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenovе, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenovе stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništvа.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Slava Klavore Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt.

Prenova stavbnega pohoštva, ki vključuje zamenjavo starega lesenega stavbnega pohoštva.

Toplotna izolacija poševne strehe vključno z menjavo dotrajane strešne kritine (cel objekt)  
Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.

Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, izkoristek kotla 92 %, pokrivanje TČ 75 %, COP 2.8.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti,

zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki zajema obnovo starega šolskega dela in stare telovadnice.

Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo starih ALU, star PVC(2001) in steklene prizme.

Izolacija ravne strehe (nad večjim delom šole in deloma nad telovadnicami)

Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, pokrivanje TČ 79% COP 2.8, izkoristek novega kotla 92%.

Prenova notranje razsvetljave bo izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Malečnik. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ELKO + TČ, pokrivanje TČ 75%, COP 2.8.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Prežihovega Voranca Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen ZVKD del (kulturna dediščina).

Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo lesenega stavbnega pohištva (1994) in star PVC (2001).

Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje ZVKD del .

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.

Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija - priključitev na sistem daljinskega ogrevanja.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Draga Kobala Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen telovadnice.

Prenova stavbnega pohištva, letnik 2003.

Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje šolski del.

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.

Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ + ZP, pokrivanje TČ 81 % COP 2.5.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Draga Kobala Maribor. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen telovadnice.

Prenova stavbnega pohištva, letnik 2003.

Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje šolski del.

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.

Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ + ZP, pokrivanje TČ 81% COP 2.5.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Vrtec Tezno Maribor enota Pedenjped. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki vključuje objekt vrtca in jasli.

Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje objekt vrtca in jasli – prvotna lesena okna, zunanja senčila na oknih, ki se ne menjajo.

Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje objekt vrtca in jasli.

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.

Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ =74.187 kWh COP 2.8, kotel 13.418 kWh, pokrivanje 84,7%.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Vrtec Pobrežje enota Grinič.

kjer se bodo iz naslova načrtovanih sredstev v višini 10.491 EUR financirali stroški plač zaposlenih na projektu ter stroški supernadzora in koordinacije. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.

Prenova stavbnega ovoja, ki vključuje objekt vrtca in jasli.

Prenova stavbnega povišja - menjava strešnih kupol.

Toplotna izolacija ravne strehe, ki vključuje objekt vrtca in jasli.

Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.

Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija - TČ + ZP.

Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

Stanje projekta:

V okviru projekta so bili v letu 2020 realizirani odhodki za plačilo izvedene energetske obnove s strani zasebnega partnerja in za plačilo stroškov upravljanja v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 mesecev.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 103529 Mariborska knjižnica

---

### OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne.

Cilji investicije so naslednji:

obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,

razširitev knjižnične dejavnosti,

zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti knjižnice,

objekte ob Rotovškem trgu 2, 9 in delno 1, združiti v enoten namen za potrebe knjižnice in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,

združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),

združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),

Rotovški trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa bi predstavljal dodatno prizorišče za festival Lent in izvedbo drugih prireditev,

oživitev starega mestnega jedra.



Stanje projekta:

V letu 2020 so potekale aktivnosti za prostorsko preveritev in umestitev dodatnih programov v načrtovan objekt Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu. Na podlagi usklajevanj z uporabniki in dopolnitvijo projektne naloge, se je začelo dopolnjevanje projektne dokumentacije IZP in DGD. Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja, je konec leta potekalo in urejanje potrebnih pravnih soglasij (služnosti).

Konec leta je bil na podlagi izdelane novelacije investicijske dokumentacije v okviru iste proračunske postavke odprt nov projekt v NPR z nazivom Center Rotož, na katerem so bili evidentirani stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Nov projekt je bil odprt z namenom zagotavljanja ločenega prikaza upravičenih stroškov projekta, za katerega občina v dogovoru z resornim ministrstvom načrtuje pridobitev sofinanciranja.

Na obstoječem projektu so tako evidentirani le stroški v višini 782 EUR, ki predstavljajo strošek pogodbenega dela, ki je bilo potrebno za pravočasno ureditev potrebnih služnosti.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Konec leta je bil na podlagi izdelane novelacije investicijske dokumentacije v okviru iste proračunske postavke odprt nov projekt v NPR z nazivom Center Rotož. Stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije, so se iz tega projekta preknjižnili na nov projekt. Le-ta je bil odprt z namenom zagotavljanja ločenega prikaza upravičenih stroškov projekta, za katerega občina v dogovoru z resornim ministrstvom načrtuje pridobitev sofinanciranja.

---

## **OB070-20-0025 Center Rotovž**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji:

Programska zasnova Centra Rotovž sledi ideji skupnega širšega kulturnega prostora v osrčju mestnega jedra. Sestavljajo jo trije glavni programski sklopi, tri kulturne ustanove, ki so združene pod isto streho, oziroma natančneje, povezane pod trgov. Tako se dopolnjujejo in bogatijo kulturni program in vsebine v mestu. Center Rotovž vsebinsko gradijo nova centralna izpostava Mariborske knjižnice, nova izpostava Umetnostne galerije Maribor – UGM 21 ter novo vzpostavljeni kino Rotovž. Kot dopolnilni program, ki dodatno poveže vse programe in jih aktivno vplete v okoliško dogajanje pa se vzpostavi kavarna Rotovž v pritličju mestne hiše – Rotovža.

Stanje projekta:

V letu 2020 so potekale aktivnosti za prostorsko preveritev in umestitev dodatnih programov v načrtovan objekt Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu. Na podlagi usklajevanj z uporabniki in dopolnitvijo projektne naloge, se je začelo dopolnjevanje projektne dokumentacije IZP in DGD. V letu 2020 so bili realizirani odhodki v višini 200.104 EUR za izvedeno projektiranje vključno s fazo DGD., na podlagi katere je bila oddana vloga za pridobitev GD. Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja, je konec leta potekalo urejanje potrebnih pravnih soglasij (služnosti). V letu 2021 se nadaljuje projektiranje faze PZI. Prav tako je v naslednjem letu načrtovan začetek gradnje ter pridobitev trajnih prostorov za arhiviranje.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se je uvrstil v NRP konec leta, na podlagi izdelane novelacije investicijske dokumentacije in v okviru iste proračunske postavke. Na projektu so evidentirani stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Nov projekt je bil odprt z namenom zagotavljanja ločenega prikaza upravičenih stroškov projekta, za katerega občina v dogovoru z resornim ministrstvom načrtuje pridobitev sofinanciranja.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 103530 Koroška cesta

---

### OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji

Z gradnjo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost se bo zagotovila njena uporabnost ter tako tudi sprememba potovalnih navad na račun manjše uporabe avtomobilov. Z izvedbo projekta se bo spremenila struktura prometnih načinov v Maribor, izboljšala privlačnost mestnega jedra ter izboljšala kakovost zraka.

Cilj investicije je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici, predvsem pa k zaustavitvi rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanju števila opravljenih »vozilo-kilometrov« v urbanih središčih. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba avtomobila,...) bomo znižali eksterne stroške prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost.

Z investicijo bomo pripomogli k reševanju strateških izzivov in ciljev iz Celostne prometne strategije mesta Maribor.

Stanje projekta:

V letu 2018 je bila dopolnjena projektna dokumentacija in izdelana novelacija investicijske dokumentacije. V preteklem letu so bila na podlagi prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo, za projekt pridobljena tudi sofinancerska sredstva v višini 2.110.417 EUR. V letu 2019 se je izvedlo javno naročilo za izbor izvajalca del in pričetek izvedbe je bil konec oktobra 2019. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo in dokončanje investicije (GOI dela, nabava urbane opreme, projektantski nadzor, gradbeni nadzor, projektno dokumentacijo). Investicija se je v letu 2020 zaključila.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## **103536 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA**

---

### **OB070-19-0015 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - KULTURA**

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

Namen in cilj je izvedba nujnih nabav in investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture za kulturo. Vsa vlaganja se izvedejo na podlagi letnega potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi. Prioritetno se v program uvrščajo vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih.

Stanje projekta

Skupna vrednost realizacije na tej postavki je znašala 247.414 EUR. Sredstva v višini 77.652 EUR so bila namenjena za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2019 za stroške obnove strehe na objektu Umetnostne galerija Maribor. V okviru izvedenih vlaganj v letu 2020, pa so bila sredstva porabljena v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju kulture, in sicer predvsem za izvedbo klimatizacije v Pionirski knjižnici Nova vas, zamenjavo peči v knjižnici Tabor, zamenjava plinskih kotlov v Vetrinjskem dvoru, obnovo strehe, nadstreška z ograjo in prezračevanja kletnih prostorov v karanteni, zamenjava konvektorjev v Mladinskem kulturnem Centru, zamenjavo dotrajanih oken na objektu Umetnostne galerije Maribor, menjava lučnega krmilnika v Lutkovnem gledališču Maribor ter za izvedbo drugih nujnih manjših obnov.

Nižja realizacija je posledica zamika pri izvajanju aktivnosti v leto 2021.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## **103537 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT**

---

### **OB070-19-0016 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - ŠPORT**

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

Pri investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme na področju športa gre za investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju Športnih objektov Maribor, za investicijsko vzdrževanje in

obnove javnih športnih objektov v upravljanju MOM ter za obnovo opreme objektov v upravljanju Športnih objektov Maribor. Slednji so osrednji javni zavod za vse najpomembnejše in največje športne aktivnosti in športne objekte Maribora in okolice. Ta upravlja z naslednjimi objekti: Atletski stadion Poljane, Dvorana Lukna, Dvorana Tabor, Dvorana ŽSD, Hipodrom, Kopališče Mariborski otok, Kopališče Pristan, Ledna dvorana, Nogometna igrišča Tabor, Stadion Ljudski vrt, Teniški park Ljudski vrt in Teniški park Tabor.

Na podlagi potreb, ki jih je za leto 2020 izkazal javni zavod Športni objekti Maribor za objekte, ki so v njihovem upravljanju in potreb, ki so se izkazale kot prioritete na posameznih objektih, ki so v upravljanju Mestne občine Maribor, se je pripravil seznam evidentiranih potreb in prioritet za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela in investicije ter za najnujnejšo obnovo opreme s pripravo potrebne ocenitve posameznih del.

#### Stanje projekta

Sredstva v višini 109.720 EUR so bila namenjena predvsem za novo travnato površino nogometnega igrišča v ŠP Malečnik, za pripravo projektne dokumentacije in sanacijo košarkarskega igrišča v športnem parku Tabor, za sanaciji pontonskega mosta v Veslaškem centru ter druge nujne obnove in delno nabavo opreme in rekvizitov v skladu s letnim planom nakupa opreme.

Zaradi procesa usklajevanja in dolgotrajnih postopkov javnih naročil ter izrednih razmer COVID 19, je prišlo do zamika pri izvajanju aktivnosti in posledično nižje realizacije v letu 2020 in prenosa izvajanja le-teh v leto 2021.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **103538 Investicije - KULTURA**

---

### **OB070-19-0014 Investicije - KULTURA**

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Na projektu so načrtovana sredstva za investicijska vlaganja v skladu s potrjenim letnim planom investicij.

Stanje projekta:

V letu 2020 je realizacija na investicijskih vlaganjih znašala 22.318 EUR. Sredstva v višini 17.617 EUR so bila porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo Čeligijevega. Konec leta 2020 je bila izvedena tudi obnova strehe, vendar je plačilo zapadlo v letu 2021. Preostali del stroškov v višini 3.825 EUR se naša na pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega osebnega dvigala v Narodnem domu.

Aktivnosti se bodo na obeh investicijah nadaljevale v letu 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva**

### **OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji

Projekt je namenjen izgradnji prostorov za namen nadgradnje in razvoja preventivnih programov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru.

ZD Maribor izvaja storitve osnovnega zdravstvenega varstva tako s preventivnega, kot s kurativnega področja. S celovitim pristopom do zdravja usmerja paciente na poti, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika.

Ministrstvo za zdravje je v 2017 objavilo razpis v dveh sklopih. ZD se je prijavil na sklop 1, ki je namenjen krepitvi javnozdravstvene vloge, implementaciji nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanju preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike, vključevanju ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo in zmanjševanju neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Glede na to, da je bil ZDM na razpisu za izvajanje programa uspešen, Ministrstvo za zdravje v sklopu 2 zagotavlja sredstva za izvedbo nadgradnje nad 5. etažo na Vošnjakovi ulici, kjer se bodo uredili in zagotovili ustrezni prostori in namestila oprema za izvajanje preventivnih programov. Z investicijo nadzidave se zagotovi večnamenska dvorana in pisarniški prostori za izvajanje dejavnosti vključno z opremo.

Stanje projekta:

Operacija je bila uspešno prijavljena na Javni razpis za »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« in je v celoti financirana iz EU in državnih sredstev. V letu 2020 so bila sredstva v višini 79.373 EUR namenjena za zaključek izvedbe GOI del za nadgradnjo objekta in dobava ter montaža pohištvene opreme. V skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo, so bila povrnjena tudi vsa sredstva za nastale upravičene stroške.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

# 107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

---

## OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilji

Predmet investicijskega projekta »Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno« je gradnja novega objekta in namestitve potrebne medicinske ter druge opreme prostorov, namenjenih izvajanju zdravstvenih in spremljajočih dejavnosti, ki jih je ZDM doslej izvajal v najemnem objektu.

Namen celotnega investicijskega projekta pa je predvsem razširitev in uvedba dodatnih zdravstvenih dejavnosti v okviru Zdravstvene postaje Tezno, kar omogoča nova lokacija objekta. Prenos dejavnosti iz sedanjega (dotrajanega, funkcionalno neracionalnega in energetsko potratnega) objekta pa opravičuje tudi dejstvo, da ZZZS kot lastnik že izvaja določene postopke odprodaje objekta, kar pomeni, da v bodoče na tej lokaciji ne bo možno izvajanje te dejavnosti. Potencialni kupci imajo namreč drugačne načrte in niso naklonjeni vlaganjem v objekt v smislu zagotavljanja prostorov za zdravstveno varstvo.

Zaradi zagotavljanja zdravstvenih storitev na ustreznem nivoju, lažjega zagotavljanja zadovoljstva zaposlenih, racionalizacije poslovanja, narekujejo zahteve gradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno. Z omenjeno investicijo se bodo pridobilo prostorske kapacitete, ki bodo omogočale vzpostavitev zahtevanega standarda (čakalnice, dostop invalidnim osebam in starostnikom). Z investicijo se bodo izboljšali delovni pogoji, kakovost storitev in s tem posledično tudi zadovoljstvo uporabnikov storitev - pacientov.

S predmetno investicijo se zagotavljajo dodatni prostori, ki bodo omogočili širjenje zdravstvene mreže na primarni ravni.

Stanje projekta

V letu 2020 je bil izveden nov arhitekturni natečaj, ki predvideva gradnjo na novi lokaciji (ob Stražunu), v ta namen je bila realizacija v višini 24.634 EUR za plačilo priprave natečaja ZAPS, ki je bil zaključen v mesecu decembru 2020. Ker tudi nova umestitev zahteva spremembo OPPN, se bodo v letu 2021 dela nadaljevala v smislu spremembe OPPN.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

# 107106 ZD dr. Adolfa Drolca - ZP Jezdarska

---

## OB070-20-0002 ZD dr. A. Drolca - ZD Jezdarska

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilji

Predmet investicijskega projekta »Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tabor« je porušitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta ustrežnejšega za današnji čas.

Sam objekt je že dotrajan, hkrati več ne nudi optimalnih pogojev za sodobno zdravstveno obravnavo, prav tako pa ne nudi nobenih možnosti širitev tako primarnega zdravstvenega varstva kot izven bolnišničnih dejavnosti.

Doseganje ciljev investicijo v novogradnjo objekta Zdravstvene postaje Tabor so:

prostorske kapacitete sedanjega objekta ne omogočajo umestitve in sodobnega izvajanja vseh potrebnih zdravstvenih dejavnosti, kar rešujemo z novim objektom;

širitev splošne medicinske ambulante (dodatne ambulanti družinske medicine);

širitev predšolskih in šolskih ambulant – dodatne pediatrične ambulante;

uvedba dežurnih ambulant na področju varstva otrok in mladine;

ustrezni prostori za laboratorijsko dejavnost;

energijsko in arhitekturno sodobno zasnovan objekt, ki nudi primerno okolje tako bolnikom, kakor zdravnikom;

Stanje projekta

V letu 2020 je bil zaključen Arhitekturni natečaj, kar je omogočalo pripravo razpisa za projektiranje IZP in IDP, ki je bil začet v letu 2020 in zaključen v začetku leta 2021. Prav tako je bila konec leta izdelana investicijska dokumentacija, zato se je celotna realizacija zamaknila v leto 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 222410 NewPilgrimAge

---

### OB070-17-0083 NewPilgrimAge

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Mestna občina Maribor kot projektni partner sodeluje v projektu »NewPilgrimAge«, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020.

V okviru projekta bodo položeni temelji za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo promovirana s skupno blagovno znamko "Join Visibility strategy" (skupna strategija vidnosti). Nove rešitve bodo povzete v "Valorizacijski model kulturne dediščine", ki ga bo mogoče ponoviti v drugih mestih Srednje Evrope, ki imajo podobne značilnosti ali ambicije. Partnerji bodo skupaj z lokalnimi deležniki (npr. področje kulture, izobraževanja, inovacij, skupnosti) razvili Lokalni akcijski načrt za določitev nadaljnjih strateških korakov na poti trajnostnega upravljanja kulturne dediščine.

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017. Izvedeni so bili sestanki projektnih partnerjev, kjer je bilo pregledano opravljeno delo in načrtane nadalje aktivnosti. Pripravljena je bila transnacionalna vizija, lokalna vizija in lokalna gap analiza. Izveden je bil natečaj za vrednotenje kulturne dediščine, organizirane so bile delavnice za različne deležnike, za širšo javnost je bil izveden NPA event.

V letu 2020 so bila sredstva v višini 28.816 EUR namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter stroške zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti na projektu. Projekt se je zaključil konec maja 2020.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **222413 URBAN SOIL 4 FOOD**

---

### **OB070-18-0003 URBAN SOIL 4 FOOD**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji

S projektom US4F smo uspešno kandidirali na drugem pozivu programa Urban Innovative Actions. Projekt US4F (Urban soil 4 food – urbana zemljinina za hrano) je bil odobren septembra 2017 začel se pa je s 1.12.2017 in traja do 31.5.2021 (6 mesečno podaljšanje vezano na COVID-19). Konzorcij partnerjev je sestavljen iz 8 lokalnih partnerjev, od katerih je MOM vodilni partner.

Cilji projekta to zapreti odpadkovne zanke bioloških odpadkov v Mestu Maribor s predelavo bioloških odpadkov, proizvodnjo rodovitne certificirane zemljine, hkrati pa je cilj vzpostavitev več kot 7.400,00 m<sup>2</sup> urbanih vrtov za meščane MOM. Ob tem igra veliko vlogo dvig samooskrbe s hrano, izobraževanje meščanov o pravilnem in zdravem pridelovanju hrane, kot tudi z vrtovi znižati ogljični odtis mesta.

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je začelo 1.12.2017. Glede na začetni datum v decembru 2017, se je večinski del aktivnosti začel z letom 2018. V prvi tretjini leta je prišlo do podpisa partnerskih pogodb, uskladitve končnega budgeta, podpisa pogodbe o financiranju (MOM in PS – EU komisija), izveden je bil prvi del predfinanciranja. Nadalje se je pripravila tehnična študija za pilotno napravo, kot tudi javni razpis na nabavo opreme, uredilo se je zemljišče za urbane vrtove, izvedla se je študija alternativnih lokacij pilotne naprave in le-ta tudi izbrala. Potekali so študijski obiski, kot tudi dogovarjanja vezana na alternativno zemljišče. Vršili so se redni mesečni sestanki partnerjev in delovnih skupin znotraj partnerstva.

V letu 2019 so bila sredstva namenjena financiranju stroškov plač zaposlenih na projektu, potnih stroškov za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih ter stroškov zunanjih izvajalcev (izgradnja urbanih vrtov – vodovod, ograja,...) in za pokrivanje ostalih tekočih stroškov projekta.



V letu 2020 se je projekt usmerjal v izgradnjo pilotne naprave za predelavo, prav tako pa v povečanje lokalne samozadostnosti vezano na hrano, na vzpodbujanje in razvoj nakupa hrane na tržnicah, izvajali so se dogodki za občane kjer so se zbirali odsluženi predmeti za primerno reciklažo, kot tudi seminarji in predavanja na temo zdrave prehrane in lastne pridelave. Prav tako so se izvajali dogodki prenosa znanja tudi za odločevalce in strokovno javnost in aktivnosti na Mestnem vrtu pod Gorco.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 222414 MELINDA

---

### OB070-18-0035 MELINDA

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji

Projekt MELINDA (Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps) je bil prijavljen in odobren v okviru 3. razpisu Interreg Alpine Space. Projekt traja tri leta in pol, s pričetkom v aprilu 2018 in zaključkom avgusta 2021 (v letu 2020 je bilo zaradi COVID pandemije odobreno podaljšanje projekta za 4 mesece). V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 7 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Francije in Slovenije).

Pri projektu gre za izvajanje programskih oz. mehkih ukrepov izboljšanja trajnostne mobilnosti v mestu z zniževanjem ogljičnega odtisa. Projekt se bo odvijal po naslednjih vsebinskih delovnih paketih, in sicer DP1: vzpostavitev mreže za trajnostno mobilnost za zniževanje ogljičnega odtisa, DP2: evidentiranje ovir in pospeševalcev za vzpostavitev nizkoogljicne trajnostne mobilnosti, DP3: vzpostavitev transnacionalnih IT orodij za zniževanje ogljičnega odtisa, DP4: izvedba in ocena pilotov partnerskih mest.

Podlaga za sodelovanje Mestne občine Maribor na projektu izhaja tudi iz stebrov in ukrepov CPS (junij, 2015). Za pilot mesta Maribor je predvidena nadgradnja baze podatkov o trajnostni mobilnosti v mestu Maribor. V okviru prostorskega portala MOM bo vzpostavljen pregleden grafičen vmesnik, ki bo občanom, odločevalcem, strokovni javnosti in drugim zainteresiranim nudil informacije o ponudbi in povpraševanju po trajnostni mobilnosti v mestu in s tem posredno motiviral prebivalce Maribora za uporabo okolju prijaznejših načinov potovanja po mestu (peš, s kolesom ali z avtobusom).

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je začelo aprila 2018. V letu 2018 in 2019 so bila sredstva namenjena predvsem za stroške plač zaposlenih na projektu ter stroške potovanja.

Sredstva v letu 2020 so bila namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter plačilo stroškov za zunanje izvajalce (prevodi v sklopu projekta ter izvedba javnega naročila Izdelava celovitega pregleda razpoložljivosti javnih podatkovnih struktur o ponudbi in povpraševanju po storitvah trajnostne mobilnosti v mestu Maribor).

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 222415 Snapshots from the borders

---

### OB070-18-0036 Snapshots from the borders

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji

V Mednarodnem projektu Evropske Unije »Snapshots from the borders – Utrinki z mej«, bo tri leta (2018–2020) sodelovalo 31 občin, regij in nevladnih organizacij iz 13 držav EU. Iz Slovenije sodelujejo Mestna občina Maribor, Občina Črnomelj in ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora.

Dolgoročni cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij v Evropski Uniji, ki se neposredno soočajo s temi problemi na svojih mejah, in na ta način spodbujati oblikovanje ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo usklajeno in učinkovito izvajanje.

Glavni namen projekta je razširiti informacije in razumevanje teh problemov med čim večje število prebivalcev Slovenije in prispevati k njihovem urejanju na podlagi spoštovanja pravic človeka in zagotavljanja varnosti Slovenije.

Stanje projekta

Projekt se je začel v začetku 2018 in so se izvedle naslednje aktivnosti: skupaj s inštitutom Iscomet sta se izvedli dve delavnici na temo problematike begunstva in migrantov v MB in Sloveniji, izvedle so se komunikacijske aktivnosti, udeležba na koordinacijskem projektne srečanju na Dunaju ter izvedba raziskave javnega mnenja na temo migrantov in migracij.

V 2020 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu in stroškov potovanj.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 222416 ALPTREES

---

### OB070-19-0009 ALPTREES

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

Mestna občina Maribor sodeluje od meseca oktobra 2019 v mednarodnem projektu ALPTREES, »Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp« ki ga sofinancira program INTERREG Območje Alp. Za ta namen je bila odprta nova proračunska postavka. Projekt traja od oktobra 2019 do junija 2022. Na projektu sodeluje 12 partnerjev iz 5 različnih držav (Avstrija, Francija, Italija, Slovenija in Nemčija).

Cilj projekta ALPTREES je razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru. Sredstva so v Mestni občini Maribor namenjena za izvedbo pilotnih aktivnosti odstranjevanja tistih vrst, ki so najbolj invazivne ali se nahajajo na zavarovanih območjih na podlagi baze pridobljenih podatkov. Na podlagi modelov, ki bodo razviti v okviru projekta, se bo proučilo, katere pozitivne vplive lahko imajo tujerodne drevesne vrste upoštevajoč podnebne spremembe. Izvedli bomo lokalne aktivnosti ozaveščanja lastnikov gozdov, mestnih četrti, strokovne in širše javnosti glede prepoznavanja tujerodnih in invazivnih vrst, različne možnosti odstranjevanja in uporabe. V okviru projekta bomo pripravili priročnik o zbiranju podatkov o tujerodnih in invazivnih tujerodnih drevesnih vrstah.

Stanje projekta:

V letu 2020 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov za inventarizacijo drevesnih in grmovnih tujerodnih invazivnih vrst na območju MOM, sečnja in odstranjevanje invazivnih tujerodnih drevesnih vrst na območju MOM, izvedbo pedagoških aktivnosti s področja uporabe lesa invazivnih tujerodnih vrst dreves, priročnik o zbiranju podatkov o tujerodnih in invazivnih drevesnih vrstah, plače zaposlenih v MOM za izvajanje aktivnosti projekta in sodelovanje pri delavnicah, strokovnih srečanjih in konferencah z deležniki projekta ter za ozaveščanje širše in strokovne javnosti.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## 222417 CD SKILLS

---

### OB070-20-0009 CD SKILLS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen in cilj

odobren maja 2020, traja pa do konca leta 2022. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg Danube. Projekt CD SKILLS sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za

regionalni razvoj v okviru programa Interreg Danube Transnational Programme v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

Projekt naslavlja izzive javnega zdravstva in probleme managementa celiakije v podonavski regiji. V projektu bomo razvijali nove diagnostične metode, z inovativnimi metodami izobraževali bolnike in zdravstveno osebje, prizadevali si bomo za boljši javni servis, večjo osveščenost populacije, boljšo dostopnost do zdravljenja ter za izmenjavo informacij, z namenom izboljšanja storitev javnega zdravstva, gostinstva in razumevanja družbe. Naredili bomo oceno stanja na območju regije ter uvedli nove izobraževalne metode s kombiniranjem tradicionalnih oblik in e-learninga, izvajanje novih diagnostičnih metod in pilotnih aktivnosti s področja uvajanja brezglutenskih storitev restavracij in hitrega testiranja med prebivalci (ciljna skupina: starejši). Mestna občina Maribor bo sodelovala v večini delovnih paketov, več aktivnosti pa bo vezanih na izvedbo pilotnih in komunikacijskih aktivnosti.

#### Stanje projekta

Sredstva v višini 17.196 EUR v letu 2020 so bila namenjena predvsem sofinanciranju stroškov plač zaposlenih na projektu za izvedbo projektnih aktivnosti. Del sredstev je bila namenjen za izdelavo komunikacijskega materiala (plakati in roll-upi) ter za nabavo opreme potrebne za delo na projektu. Realizacija je nižja od načrtovanje, saj zaradi pandemije ni bilo izvedenih partnerskih dogodkov in tako ni bilo realiziranih stroškov predvidenih za potovanja za udeležbo na projektnih dogodkih.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Na podlagi uspešne kandidature s projektom CD SKILLS na programu Interreg Danube, je bil v letu 2020 odprt nov projekt v NRP.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 222418 eDigiStars

---

### OB070-20-0010 eDigiStars

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

V času nenehnih tehnoloških inovacij se starejši nekoliko težje prilagodijo na tehnološke spremembe, zaradi česar so lahko manj konkurenčni na trgu delovne sile. V letošnjem letu, ko je zaradi izbruha COVID-19 bil svet postavljen pred nove izzive in posledično tudi trg zaposlovanja, so digitalne kompetence zaradi možnosti dela od doma postale še toliko bolj zaželena veščina. Projekt eDigiStars se tako v prvi vrsti osredotoča na pridobivanje digitalnih veščin za starejše in pa tudi drugim skupinam, ki so se nedavno znašle na trgu delovne sile in želijo pridobiti nove veščine, ki jim bodo pomagale do zaposlitve ali jih opremile z možnostmi samozaposlitve. Projekt tako tudi naslavlja aktualne izzive EU in tudi Slovenije, kjer je naraščajočega števila starejših (51+), ki se spopada s problemi zaposlitve in s pomanjkanjem znanja in usposobljenosti delovne sile na področju digitalne tehnologije, neizbežno dejstvo.

Projekt eDigiStars, v katerem Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta skupaj s Findacijo Prizma, je pričel z izvajanjem 1. julija 2020. Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Danube Transnational Programme v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

Glavne aktivnosti projekta bodo usmerjene v pridobivanje koristnih veščin in kompetenc, ki se bodo dosegale skozi vzpostavitev inovativnega sistema eDigiStars.

Cilj projekta je tako primarno oborožiti starejše in druge ranljive skupine z veščinami in znanji na področju digitalne tehnologije, da bodo lažje poiskali zaposlitev ali se samozaposlili.

Stanje projekta

V letu 2020 je bila realizacija v višini 14.447 EUR. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju predvsem stroškov plač zaposlenih na projektu za izvedbo projektnih aktivnosti.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Na podlagi uspešne kandidature s projektom eDigiStars na programu Interreg Danube, je bil v letu 2020 odprt nov projekt v NRP.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **222419 DANOVA**

---

### **OB070-20-0011 DANOVA**

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Projekt DANOVA, kjer Mestna občina Maribor sodeluje kot partner projekta, je bil odobren maja 2020 v okviru programa INTERREG DANUBE. Izvajanje se je pričelo julija 2020, traja pa do konca leta 2022.

Projekt DANOVA se osredotoča na inovativne potovalne storitve za slepe in slabovidne potnike. Projekt se ukvarja z izboljšanjem dostopnosti letališč, železniških in avtobusnih postaj ter pristanišč za slepe in slabovidne z usposabljanjem zaposlenih in uvajanjem novih storitev.

Projekt se bo odvijal po naslednjih vsebinskih delovnih paketih, in sicer DP1: Ocena dostopnosti za slepe in slabovidne potnike in strategija kapitalizacije; DP2: Razvoj transnacionalnega koncepta popolno dostopnega letališča/pristanišča/postaje za slepe in slabovidne potnike; DP3: Testiranje in ocenjevanje novih storitev, namenjenih slepim in slabovidnim potnikom ter usposabljanja za izboljšanje kompetenc oseb, ki delajo s potniki invalidi.

Upravičeni stroški projekta so plače zaposlenih na projektu za izvedbo omenjenih aktivnosti, potni stroški za udeležbo na delavnicah in izobraževanjih pri partnerjih projekta ter stroški za izvedbo pilotne aktivnosti. Partnerji projekta so občine in institucije iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Grčije, ter Albanije. Iz Sloveniji sta v konzorciju Mestna občina Maribor (MOM) in Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA).

Projekt DANOVA financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Danube v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

Stanje projekta:

Sredstva v višini 9.102 EUR v letu 2021 so bila namenjena sofinanciranju stroškov plač zaposlenih na projektu za izvedbo projektnih aktivnosti.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Na podlagi uspešne kandidature s projektom DANOVA na programu Interreg Danube, je bil v letu 2020 odprt nov projekt v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 222420 Restart4Danube

---

### OB070-20-0012 Restart4Danube

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilji

S projektom RESTART\_4Danube smo uspešno kandidirali na pozivu programa Interreg Danube (Interreg Podonavje) in je projekt bil odobren maja 2020 začel se pa je s 1.7.2020 in traja do 31.12.2022. Konzorcij partnerjev je sestavljen iz 25 lokalnih partnerjev, od katerih je MOM projektni partner.

Cilji projekta je vzpostavitev okolja za urbano regeneracijo dela mesta in ga povezati s kreativnimi industrijami v mestu. Izvedena bo prenova pilotnega območja in vanj bodo vnesene kreativne industrije. Prav tako pa izdelan lokalni akcijski načrt za urbano regeneracijo in kreativne industrije v mestu.

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je začelo 1.7.2020. Glede na začetni datum v juliju 2020, se je večinski del aktivnosti začel z oktobrom 2020. V prvih treh mesecih leta 2020 je prišlo do podpisa partnerskih pogodb, uskladitve končnega budgeta, podpisa pogodbe o financiranju. Nadalje se je pripravila vsebinska študija za vzpostavitev base line study, kot tudi javni razpis na nabavo opreme. Vršili so se redni sestanki partnerjev in delovnih skupin znotraj partnerstva preko ZOOM-a.

V letu 2020 so bila sredstva namenjena financiranju stroškov plač zaposlenih na projektu, in za pokrivanje ostalih tekočih stroškov projekta.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Na podlagi uspešne kandidature s projektom Restart4Danube na programu Interreg Danube, je bil v letu 2020 odprt nov projekt v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

# 222421 SMARTRIVER

---

## OB070-20-0007 SMARTRIVER

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Mestna občina Maribor sodeluje pri projektu SMARTRIVER kot partner projekta, ki je bil odobren marca 2020 v okviru programa INTERREG ADRION. Projekt SMARTRIVER financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Adrion v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

Cilj projekta je izdelava akcijskega načrta in študije proti poplavljanju pritokov reke Drave v Mestni občini Maribor. Zaradi povečane količine padavin, se močno povečajo količine padavinskih voda iz potokov, ki se stekajo v reko Dravo na območju MOM. Padavinske vode prav tako ogrožajo kanalizacijski sistem, zaradi tega prihaja do poplav in poškodb javne infrastrukture in zasebnih objektov.

Stanje projekta

Zaradi ukrepov COVID-19 in zamenjave enega izmed partnerjev in osebja pri vodilnem partnerju Senigallia iz Italije so se izvedle le začetne administrativne aktivnosti projekta. V letu 2021 se izvedejo delavnice z deležniki projekta v Mariboru in regiji ter priprava osnutka akcijskega načrta proti poplavljanju pritokov.

### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Na podlagi uspešne kandidature s projektom SMARTRIVER na programu INTERREG ADRION, je bil v letu 2020 odprt nov projekt v NRP.

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

# 223000 Obnova opreme - vrtci

---

## OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtci

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Obnova opreme mariborskih javnih vrtcev poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb, ki so v skladu s proračunskimi zmoglostmi zajete v letni program nakupa opreme.

Stanje projekta

V letu 2020 so bila za obnovo opreme porabljena sredstva v višini 102.201 EUR. Sredstva so bila v skladu s potrjenim letnim planom namenjena za nabavo najnujnejše opreme, to je za nabavo pohištvene opreme za odpiranje novih oddelkov, kuhinjske opreme ter avtomobila za prevoz hrane.

### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **223100 Obnova opreme - šole**

---

### **OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor.

Na podlagi pregleda stanja posameznih objektov, se na letni ravni definirajo prioriteta vlaganja, ki so v skladu s proračunskimi zmoglostmi zajeta v letni plan nakupa opreme.

Stanje projekta

Skupni odhodki na postavki so znašali 158.037 EUR. Glavnina sredstev je bila v skladu s potrjenim letnim planom namenjena za nakup najnujnejše kuhinjske opreme ter za nakup treh avtomobilov za prevoz hrane.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **0413 Urad za komunalo, promet in prostor**

### **151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

---

#### **OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Realizacija tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja,



zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Na projektu je po sprejetem in veljavnem proračunu bilo načrtovanih 1.700.000 EUR, porabljenih pa 881.240 EUR, kar predstavlja 51% realizacijo. Do odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov, dolgotrajnih javnih razpisov, pozno začetih del zaradi korona virusa in ker se investicije v ostalo komunalno infrastrukturo niso izvajale dovolj hitro. V okviru tega projekta so se plačali računi za investicije, ki so se pričele v letu 2019 in dokončale v letu 2020.

Št.	Naziv investicije	Realizacija
	<b>Nedokončani objekti iz 2019</b>	
1.	Streliška cesta	realizirano
2.	Glavni trg	realizirano
	<b>Zamenjave in izgradnja vodovodnih cevodov - po prioriteti - intervencije</b>	
3.	Kurirska pot	Pridobivanje dokumentacije PZI BPI izdeluje projektno dokumentacijo za cesto, vodovod in kanalizacijo
4.	Vodooskrba prebivalstva s pitno vodo Pivolska, Ulica Janka Sernca in Vinogradniška pot - Pivolska prva faza	Pridobivanje dokumentacije PZI Izvršen je bil ogled tras po posameznih ulicah. Projektant je bil pozvan, da posreduje ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije
5.	Rekonstrukcija cevododa v Metavi od HŠ 11-42	prenos v leto 2021
6.	Rekonstrukcija cevododa v Trčovi od HŠ 140-148	prenos v leto 2021
7.	Rekonstrukcija cevododa na Meškovi, Lešnikovi in Janežečivi ulici	Nigrad je bil pozvan, da preveri stanje kanalizacijskih cevi in eventuelno potrebo po zamernjavi obstoječe kanalizacije. prenos v leto 2021
8.	Ostale ulice, kje je potrebno vzdrževanje vodovodnih cevi glede na nujnost - intervencije	
	<b>Zamenjave in izgradnja vodovodnih cevodov – prva prioriteta in v teku</b>	
9.	Korčetova ulica – zamenjava cevododa	v teku JR
10.	Zamenjava cevododa v Ulici za Peklom	prenos v leto 2021
11.	Malečnik pri HŠ 134 (vrtec Malečnik) – zamenjava	realizirano

	vodovodnega cevovoda –	
12.	Zamenjava cevovoda v delu ulice Na Jelovcu od HŠ45 – 47	realizirano
13.	Rekonstrukcija cevovoda v kamnici na Cesti v Rošpoh – dve veji (HŠ 71-77 ter 85-89) – <b>1. prioriteta</b>	v teku
14.	Rekonstrukcija cevovoda na Šimkovi	v teku
15.	Rekonstrukcija cevovoda na Rožletovi in Lovski	realizirana Rožletova, Lovska v teku
16.	Kozjak I. faza – dokumentacija	v teku
17.	Hidrantno omrežje – Smreka	realizirano
18.	Ob železnici	realizirano
19.	Šentiljska	realizirano
20.	Zaselek Habakuk	Javno naročilo
	<b>Vodovodni objekti – investicijsko vzdrževanje</b>	
21.	Vodovodni objekti – prenos 2019	realizirano
22.	Rekonstrukcija in dozidava vodnjaka IX	Mariborski vodovod je dobil pooblastilo za vodenje postopkov
23.	Srednje – ureditev zajetij in vodohrama	Prenos v leto 2021
24.	Vzdrževalna dela na objektih	realizirano

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **151007 Priprava evropskih projektov - vodovod**

### **OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Sredstva na projektu so namenjena financiranju projektov iz kohezije. Na projektu je po sprejetem in veljavnem proračunu bilo načrtovanih 77.212 EUR, porabljenih pa 58 EUR, kar predstavlja 1% realizacijo. Sredstva smo namenili sofinanciranju projekta rekonstrukcije tranzitnega cevovoda na potezi Košaki - Počehova. Do odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo je prišlo zaradi usklajevanja dogovorov med sofinancerji projekta.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **151107 Dokumentacija in pripravljala dela**

### **OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo**

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije za kanalizacijo. Cilj projekta je pravočasna izvedba pripravljanih del za investicijske projekte. Dinamika izdelave tehnične dokumentacije za izgradnjo kanalizacija bo v skladu z akcijskim načrtom predloženim k odgovoru na Odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor RS ter zagotovljenimi finančnimi viri. Na projektu je bilo po sprejetem in veljavnem proračunu planiranih 24.080 EUR, porabljenih pa 9.650 EUR. Realizacija je bila 40%. Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije za projekte na kanalizacijskem omrežju. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo prihaja zaradi tega, ker je ostala dokumentacija bila plačana iz PP 151118.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

### **OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme**

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sekundarna kanalizacija se bo gradila v skladu z akcijskim načrtom predloženim k odgovoru na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor ter zagotovljenimi finančnimi viri. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje dotrajane stare kanalizacijske mreže, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V letu 2020 je bila planirana izvedba sanacij dotrajane in že delno poškodovane kanalizacije. Nadaljevali smo z izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja po Odločbi okoljskega inšpektorata. V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo na projektu predvideno 3.452.700 EUR, realizacija pa je bila 1.532.419 EUR. V okviru tega projekta so se plačali računi za investicije, ki so se pričele v letu 2019 in dokončale v letu 2020.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	ČP Koblarjev zaliv	Pogodba v podpisovanju-prenos v 2021
2.	ČP Kraljeviča Marka	Pogodba v podpisovanju-prenos v 2021
3.	Preliv Narodni dom (razbremenilnik kolektorja Svetozarevske ulice)	Dokončano
4.	ČP cesta k Dravi	Dokončano
5.	Ulica na Griču	Dokončano
6.	Izvedba manjkajoče kanalizacije v naselju Kamnica-Rošpoh	Dokončano
7.	Interventna sanacija kanala v delu Aškerčeve ulice	Dokončano
8.	Interventna sanacija kanala Jaskove ulice	Dokončano
9.	Izvedba sekundarnega voda za objekte ob Lackovi cesti v Pekrah (h.š. 146-150)	Dokončano
10.	Izvedba kanalizacije na območju Podaljška Ceste proletarskih brigad	Dokončano
11.	Sanacija kanalizacije v Goriški ulici	Dokončano
12.	Sanacija kanala v Ferkovi ulici	Dokončano
	<b>Sanacija</b>	
10.	Koroška z Glavnim trgom	Dokončano
	<b>Sanacija dotrajanega kanalizacijskega omrežja 1 prioriteta in inšpektorske odločbe</b>	Izdelava IZP in PZI PD
11.	Titova cesta, Krekova ulica, Miklavčeva ulica, Poštelska ulica, Prvomajska ulica, Radvanjska ulica, Šilihova ulica, Dom Lizike Jančar, Kanalizacija Limbuš,.... Ostale ulice, kje je potrebno intervencijsko vzdrževanje kanalizacije in ulice na podlagi inšpektorske odločbe.	V teku – prenos v 2021
12.	Kanalizacija Razvanje	Pridobivanje služnosti
	<b>Hidravlična študija v MOM</b>	
13.	Hidravlična študija	Pogodba v podpisovanju – prenos v 2021
14.	Merilna in kontrolna oprema kanalskega sistema (merilci pretoka)	Končano/zaključni račun v 2021 (35.323,66)
15.	Manjše intervencije odškodninski zahtevki	

	Izgradnja razbremenilnikov	
16.	Razbremenilnik Radvanje	V teku – prenos v 2021
17.	Razbremenilnik Radvanje(pod Drašom)	V teku- prenos v 2021
18	Razbremenilnik Pekre	V teku- prenos v 2021

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

**OB070-20-0006 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna občina Maribor**

**151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

**OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja. Projekt se izvaja fazno v skladu s sredstvi. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 600.000 EUR. Porabljenih je bilo 303.708 EUR ali 50% načrtovanih sredstev. V okviru tega projekta so se plačali računi za investicije, ki so se pričele v letu 2019 in dokončale v letu 2020.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Opomba
	<b>Nedokončani objekti začeti v 2019</b>	
1.	Plinovod Primčeva in Sokolska ulica	realizirano
2.	Katodna zaščita jeklenih plinovodov 2019	realizirano
3.	Obnova plinovodov (Tržaška, Lahova, Praprotnikova)	realizirano
	<b>Izgradnja plinovodnega omrežja</b>	
7	Plinovod Vrbanska cesta	v izvedbi - prenos v

		leti 2021
8.	Ostale ulice, ki sodijo v 1. prioriteto na podlagi animacije	
	<b>Vzdrževanje in dokumentacija</b>	
9.	Investicijsko vzdrževanje in obnove DSZP	realizirano
10.	Projektna dokumentacija, služnosti in upravni postopki	realizirano

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

### OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Cilj in namen projekta oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje. Omrežje gradimo skladno z razpoložljivimi sredstvi proračuna. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in pripadajoče infrastrukture predvidenih 520.000 EUR. Porabljeno pa je bilo 440.691 EUR oziroma 84% načrtovanih sredstev. V okviru tega projekta so se plačali računi za investicije, ki so se pričele v letu 2019 in dokončale v letu 2020.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
	<b>Nedokončani objekti iz 2019</b>	
1.	Vročevod Qlandia – Kamenškova ul.	realizirano
	<b>Izgradnja toplovodnega omrežja in dokumentacija</b>	
2.	Izvedba vročevoda Gregorčičeva ulica do Ulice heroja Staneta - dokumentacija	Pridobivanje dokumentacije - prenos v leto 2021
3.	Rekonstrukcija sistema DO Jugomont	realizirano

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**

---

### **OB070-18-0027 Ukrepi trajnostne mobilnosti**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ukrepom trajnostne mobilnosti. V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo na projektu predvideno 14.291 EUR, realizacije ni bilo. Sredstva so bila namenjena plačilu postavitve javnih električnih polnilnic za e vozila. Do odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa. Polnilnice so dobavljene, postavitve pa se prenese v letu 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles**

---

### **OB070-19-0008 Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen vzpostavitvi sistema souporabe koles. V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo na projektu predvideno 25.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Sredstva so bila namenjena plačilu vzpostavitve sistema souporabe koles, vendar se JN za izbor ponudnika v letu 2020 ni dokončalo.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah**

### **OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic**

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V sprejetem in veljavnem proračunu je bilo na projektu predvideno 200.000 EUR, realizacija pa je bila 4.087 EUR. Do odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov, dolgotrajnih javnih razpisov, pozno začelih del zaradi korona virusa. Plačilo izvedenih del zapade v leto 2021.

Tabelarni prikaz realizacije:

<b>Št.</b>	<b>Naziv investicije</b>	<b>Realizacija</b>
1.	Izgradnja otroškega igrišča na Macunovi II. faza	Ni bilo realizirano zaradi premalo finančnih sredstev
2.	Obnova krožišča pri Štuku	Realizacija v 2021
3.	Izgradnja pasjega parka	Parcelacija v teku, nato javno naročilo
4.	Mini urbani park - Koroška	Pripravlja se JN
5.	Fontana radvanjski trg	V teku
6.	Projekt ureditve krožišča na Ljubljanski	Realizacija v 2021
7.	Zasaditev Partizanska	Realizacija v 2021

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.



# 151401 Obnova promenade v Mestnem parku

## OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Projekt je namenjen obnovi promenade v Mestnem parku od Maistrove ulice do Klička. Obnova se izvaja s pomočjo EU sredstev iz naslova TUS-a mehanizma CTN 6.3. Pričetek obnove je bil načrtovan v letu 2019 z zaključkom v letu 2020. Na prvem pozivu Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki sofinancira obnovo promenade smo bili žal neuspešni, zato smo prijavi na drugi poziv, v tem času pa planirali recenzijo oz. dopolnitev projekta v fazi PZI ter novelacijo IP. Razlog za recenzijo oz. dopolnitev je bila potreba po novi projektantski oceni vrednosti projekta, saj je od izdelave projekta minilo že nekaj let v tem času pa so se cene na trgu bistveno spremenile. V začetku leta 2019 smo bili s strani ZMOS-a obveščeni, da smo I. fazo prijave uspešno opravili, kar je pogoj za nadaljnje postopke prijave na MOP-u. V sprejetem in veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 400.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi še ne odobrenega vira financiranja se realizacija prenaša v leto 2021. Obnova se izvaja s pomočjo EU sredstev iz naslova TUS-a mehanizma CTN 6.3.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

# 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

## OB070-07-0057 Javna stranišča

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva. Na projektu je bilo načrtovanih 46.500 EUR, realizacija je bila 26.446 EUR. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov, dolgotrajnih javnih razpisov, pozno začelih del zaradi korona virusa.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Sanitarij na Dobravi-prenos 2019	realizirano
2.	Projektna dok. za sanitariji za invalide v centru mesta	nerealizirano

3.	Zaprte sanitarija na Trgu revolucije	Naročena projektna dokumentacija - prenos v 2021
----	--------------------------------------	--

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## 151502 Center za gospodarjenje z odpadki

### OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen za investicije na področju ravnanja z odpadki. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 150.000 EUR, realizacija pa je bila 72.468 EUR. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo treh podzemnih zbiralnic za smeti. Do odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo je prišlo zaradi dosežene nižje cene pri vzpostavitvi podzemni zbiralnic na Glavnem trgu, kot pa je bilo prvotno planirano.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## 151504 Nakup opreme

### OB070-19-0001 Nakup opreme

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen nakupu treh komunalnih vozila na stisnjen zemeljski plin ter elektriko preko Eko sklada. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na postavki predvideno 412.000 EUR, realizacija pa je bila 15.232 EUR. Odstopanj na izvedbeni strani ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker bo nakup dveh vozil plačan v letu 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152001 Tehnično urejanje prometa**

### **OB070-07-0031 Kolesarski promet**

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ureditvi in načrtovanju kolesarske infrastrukture. Projekt se izvaja po fazah glede na zagotovljena sredstva. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 30.000 EUR, realizacija pa je bila 4.002 EUR. Sredstva so bila namenjena urejanju krajših kolesarskih povezav in naročilu dokumentacije. Do odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov, dolgotrajnih razpisov in pozno začelih del zaradi korona virusa.

Tabelarni prikaz realizacije:

<b>Št.</b>	<b>Naziv investicije</b>	<b>Realizacija</b>
1.	Urejanje kolesarskih poti na območju MOM (dokumentacija)	prenos v 2021
2.	Razna manjša investicijsko vzdrževalna dela na kolesarskih stezah v MB	Realizirano

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

### **OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave**

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen izboljšanju prometno varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture (semaforizacija, križišča, ipd.), ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitev urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Izvajanje po fazah glede na razpoložljiva sredstva. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 130.000 EUR, realizacija pa je bila 121.333 EUR, oz. 93%. Sredstva so bila namenjena rekonstrukcijam cestnih odsekov.

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Semaforizacije križišča Nasipna/Borci za severno mejo – projektna dokumentacija	prenos v 2021
2.	Izvedba semaforizacije križišča Nasipna/Belokranjska/Zagrebška	realizirano
3.	Razna manjša ureditvena dela	realizirano

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

---

**OB070-07-0035 Umirjanje prometa**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire gradimo po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 180.827 EUR. V okviru postavke 152001 Tehnično urejanje prometa je bilo načrtovano 140.827 EUR, realizacija pa je bila 95.418 EUR. V okviru postavke 152019 Urejanje šolskih poti je bilo načrtovanih 40.000 EUR, realizacija pa je bila 10.193 EUR. Skupna realizacija projekta pa je bila 105.611 EUR.

Št.	Naziv investicije	Realizacija
	<b>Nedokončane investicije začete v 2019</b>	realizirano
1.	Kategorizacija cest – odlok	realizirano
2.	Ureditev cest z ukrepi umirjanja prometa v naselju Jelovec	realizirano
	<b>Ukrepi umirjanja in dokumentacija</b>	
1.	Prometna ureditev z ukrepi umirjanja prometa Celjska, Jedličkova, Frankolovska, Framska PZI DOKUMENTACIJA	prenos v leto 2021
2.	Razni tehnični ukrepi umirjanja	realizirano

	<p>prometa, tehnična dokumentacija pred šolami in vrtci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prometa Kremplova Wilsonova</li> <li>• Ukrep umirjanja prometa Ul. Pariške komune</li> <li>• Ukrepi umirjanja na ostalih občinskih cestah glede na prioriteto</li> </ul>	
3	nakup radarski tabel	realizirano

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov**

### **OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih in nadzornih sistemov. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 20.000 EUR. V okviru postavke 152014 Parkirišča in posodobitev parkirnih sistemov je bilo načrtovano 20.000 EUR, realizacije pa ni bilo. V okviru postavke 152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja semaforjev ni bilo plana, realizacija pa je bila 2.399 EUR, pi čemer gre za plačilo obveznosti iz leta 2019 pri vzpostavitvi novega nadzornega centra. Odstopanj na izvedbeni strani v okviru PP 152014 ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker je dobavitelj opremo zaradi corona krize dobavil prepozno, zato plačilo zapade v leto 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

# 152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

## OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa zagotavljamo pogoje iz področja trajnostne. Na projektu je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 100.000 EUR, realizacija pa je bila v višini 79.234 EUR. Z načrtovanimi sredstvi smo posodobljali infrastrukturo za javni potniški promet.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Govorni napovedniki za avtobuse – manjkajoča oprema za 9 avtobusov	realizirano
2.	Spletna prodaja vozovnic	realizirano
3.	Mob. aplikacija vozovnic	realizirano
4.	Vzdrževanje mob in spl aplikacije	realizirano
5.	Investicijsko vzdrževanje	realizirano

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodobljamo vozni park, kar vpliva na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (delci PM 10) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. V letu 2020 se je planiralo dokončanje projekta nakupa električnih avtobusov in mini vozila Maister. Na projektu je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 432.000 EUR. Projekt je bil realiziran v višini 64.390 EUR. Realizacija je nižja od načrtovane,

ker še niso znana vsa izhodišča o prioriteti avtobusnih linij, ki bi jih elektrificirali. Zaradi tega se JN niso izvedla

Tabelarni prikaz realizacije:

6	Maister	realizirano
7	Električni avtobusi	prenos v leto 2021

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev**

### **OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih in nadzornih sistemov. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 20.000 EUR. V okviru postavke 152014 Parkirišča in posodobitev parkirnih sistemov je bilo načrtovano 20.000 EUR, realizacije pa ni bilo. V okviru postavke 152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja semaforjev ni bilo plana, realizacija pa je bila 2.399 EUR, pi čemer gre za plačilo obveznosti iz leta 2019 pri vzpostavitvi novega nadzornega centra. Odstopanj na izvedbeni strani v okviru PP 152014 ni, na finančni strani pa prihaja do odstopanja med veljavnim rebalansom in realizacijo zaradi tega, ker je dobavitelj opremo zaradi corona krize dobavil prepozno, zato plačilo zapade v leto 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152019 Urejanje šolskih poti**

### **OB070-07-0035 Umirjanje prometa**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so

mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire gradimo po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 180.827 EUR. V okviru postavke 152001 Tehnično urejanje prometa je bilo načrtovano 140.827 EUR, realizacija pa je bila 95.418 EUR. V okviru postavke 152019 Urejanje šolskih poti je bilo načrtovanih 40.000 EUR, realizacija pa je bila 10.194 EUR. Skupna realizacija projekta pa je bila 105.611 EUR.

Št.	Naziv investicije	Realizacija
	<b>Nedokončane investicije začete v 2019</b>	realizirano
1.	Kategorizacija cest – odlok	realizirano
2.	Ureditev cest z ukrepi umirjanja prometa v naselju Jelovec	realizirano
	<b>Ukrepi umirjanja in dokumentacija</b>	
1.	Prometna ureditev z ukrepi umirjanja prometa Celjska, Jedličkova, Frankolovska, Framska PZI DOKUMENTACIJA	prenos v leto 2021
2.	Razni tehnični ukrepi umirjanja prometa, tehnična dokumentacija pred šolami in vrtci <ul style="list-style-type: none"> <li>• prometa Kremplova Wilsonova</li> <li>• Ukrep umirjanja prometa Ul. Pariške komune</li> <li>• Ukrepi umirjanja na ostalih občinskih cestah glede na prioriteto</li> </ul>	realizirano
3	nakup radarski tabel	realizirano

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.



# 152020 EU projekt EfficienCE

## OB070-19-0006 EU projekt EfficienCE

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sredstva na projektu so namenjena za nakup e - polnilne postaje, testiranju multifunkcijske e-polnilne infrastrukture za avtobuse, gondolo, avte in kolesa, za stroške osebja, administracije ter za študijske poti. V sklopu projekta je predvideno testiranje (postavitve) 1 hitre polnilnice (sofinanciran nakup) za avtobuse pri Vzpenjači. V projektu sodeluje Univerza v Mariboru, njena vloga pa je, da spiše EU smernice za multifunkcijske e-točke in pomaga pri testiranju ter vzpostavitvi polnilne postaje. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil projekt načrtovan v višini 114.736 EUR. Sredstva niso bila realizirana saj smo šele v letu 2021 dobili poročilo študije elektrifikacije ene avtobusne linije. Ta bo podlaga za javno naročilo za polnilnico in kasneje za električne avtobuse.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

# 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

## OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Projekt je namenjen urejanju občinskih cest. in premostitvenih objektov. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 1.480.000 EUR. V okviru postavke 152100 investicije in investicijsko vzdrževanje cest je bilo načrtovano 1.230.000EUR, realizacija pa je bila 477.203 EUR. V okviru postavke 152162 Sanacija premostitvenih objektov je bilo načrtovanih 250.000 EUR, realizacija pa je bila 22.814 EUR. Skupna realizacija projekta pa je bila 500.016 EUR. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov, dolgotrajnih javnih razpisov, pozno začelih del zaradi korona virusa in ker se investicije v ostalo komunalno infrastrukturo niso izvajale dovolj hitro.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija v EUR
1.	Ureditev ceste k Račjemu dvoru	realizirano
2	Spremljava komunalnih investicij – sanacija občinskih cest glede na 1. prioriteto in sanacija cest ob zamenjavi komunalne infrastrukture	nerealizirano zaradi manjšega izvajanja investicij v ostalo komunalno infrastrukturo

3.	Hodnik za pešce in avtobusno postajališče pri osnovni šoli v Malečniku	prenos v 2021 (pogodba v podpisovanju)
4.	Ureditev ceste proti Žavcarjevemu vrhu (Finster) - predobremenitev in faza II	realizirano
5.	Cesta Sredma nad Bresternico – predobremenitev	realizirano
6.	Dokumentacija Limbuš center-odcep Meranovo in Deržaničeva pot (Grajski grič)	v izdelavi (prenos v 2021)
7.	Pločnik Limbuš – od železniškega prehoda proti centru	prenos v 2021
8.	Peš pot mimo MRA proti Europarku	prenos v leto 2021
9.	Izvedba IV.b-1 etape ceste v Trčovo, kjer se bodo zgradili oporne/podporne konstrukcije	realizirano
10.	Zamenjava ročaja Studenske brvi	prenos v 2021 - neuspeh JR
11.	Detajlni pregled Glavnega in Titovega mostu, IDZ sanacije	V teku prenos v 2021
12.	Pregled mosta na Mariborski otok, izdelava IDZ predloga sanacije mostu ter izdelava PZI sanacije	V teku – prenos v 2021
13.	Premostitveni objekti (rezervirana sredstva za detajlni pregled dvoetažnega mostu)	JN se pripravlja

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

---

**OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ureditvi Trčovske ceste z enostransko ureditvijo hodnika za pešce, ureditvijo javne razsvetljave, ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode, ter položitvijo cevi za fekalno odpadno vodo (prvenstveno se poveča varnost vseh udeležencev v prometu). Celotna rekonstrukcija ceste Trčova zajema odsek v dolžini cca 1.034m in je razdeljen na posamezne etape. V letu 2018 so bila oddana dela za etapo IV.a, ki so se zaključila v letu 2019 (skupna dolžina že izvedenih in oddane etape znaša cca 633m). V letu 2019 je bila predvidena izvedba še zadnje t.i. IV.b etape v dolžini cca 401m. V letu 2020 se je izvedla IV.b-1 etapa. V

sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 176.000 EUR, realizacija pa je bila 175.244 EUR.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

---

### **OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projekta je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 258.700 EUR, realizacija pa je bila 177.075 EUR. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov, dolgotrajnih javnih razpisov, pozno začetih del zaradi korona virusa

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152155 Sanacija plazov**

---

### **OB070-16-0003 Sanacija plazov**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen in cilj projekta je odprava posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi tudi v lasti MOM in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahtevke. Ker gre v okviru teh projekta za objekte manjšega obsega in vrednosti, se pripravi »Načrt z geotehničnim poročilom, stabilnostno analizo ter predlogom sanacije«, ter nominiranjem v enoletni program sanacij, katerega predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V sprejetem in veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 71.400 EUR. Realizacije ni bilo. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker nismo imeli zahtev po sanaciji plazov.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje**

---

### **OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ureditvi in vzdrževanju prostorov, na katerih se odvija tržnična dejavnost. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V letu 2020 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 211.000 EUR. Porabili smo 8.466 EUR. Realizacija je nižja od planirane zaradi tega, ker nismo pričeli s planiranim tlakovanjem na Vodnikovem trgu. Najprej je potrebno pridobiti stavbno pravico (odkup).

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici**

---

### **OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen izgradnji novega cestno železniškega podvoza na Ljubljanski cesti. V sklopu tega projekta se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Izgradnja izvennivojskega križanja (podvoz), bo dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.115.115 EUR. Realizacija v letu 2020 znaša 1.066.447 EUR. Projekt je zaključen.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

# 152162 Sanacija premostitvenih objektov

## OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Projekt je namenjen urejanju občinskih cest in premostitvenih objektov. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 1.480.000 EUR. V okviru postavke 152100 investicije in investicijsko vzdrževanje cest je bilo načrtovano 1.230.000 EUR, realizacija pa je bila 477.202 EUR. V okviru postavke 152162 Sanacija premostitvenih objektov je bilo načrtovanih 250.000 EUR, realizacija pa je bila 22.814 EUR. Skupna realizacija projekta pa je bila 500.016 EUR. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi pozno pričetih javnih razpisov, dolgotrajnih javnih razpisov, pozno začelih del zaradi korona virusa in ker se investicije v ostalo komunalno infrastrukturo niso izvajale dovolj hitro.

Tabelarni prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija v EUR
1.	Ureditev ceste k Račjemu dvoru	realizirano
2	Spremljava komunalnih investicij – sanacija občinskih cest glede na 1. prioriteto in sanacija cest ob zamenjavi komunalne infrastrukture	nerealizirano zaradi manjšega izvajanja investicij v ostalo komunalno infrastrukturo
3.	Hodnik za pešce in avtobusno postajališče pri osnovni šoli v Malečniku	prenos v 2021 (pogodba v podpisovanju)
4.	Ureditev ceste proti Žavcarjevemu vrhu (Finster) - predobremenitev in faza II	realizirano
5.	Cesta Sredna nad Bresternico – predobremenitev	realizirano
6.	Dokumentacija Limbuš center- odcep Meranovo in Deržaničeva pot (Grajski grič)	v izdelavi (prenos v 2021)
7.	Pločnik Limbuš – od železniškega prehoda proti centru	prenos v 2021
8.	Peš pot mimo MRA proti Europarku	prenos v leto 2021
9.	Izvedba IV.b-1 etape ceste v Trčovo, kjer se bodo zgradili oporne/podporne konstrukcije	realizirano
10.	Zamenjava ročaja Studenške brvi	prenos v 2021 - neuspeh JR
11.	Detajlni pregled Glavnega in Titovega mostu, IDZ sanacije	V teku prenos v 2021
12.	Pregled mosta na Mariborski otok, izdelava IDZ predloga sanacije mostu ter izdelava PZI sanacije	V teku – prenos v 2021

13.	Premostitveni objekti (rezervirana sredstva za detajlni pregled dvoetažnega mostu)	JN se pripravlja
-----	--	------------------

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest**

### **OB070-06-0050 Zahodna obvoznica-IV. Etapa**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM in izvajanju ukrepov umirjanja prometa in izboljšanja varnosti ranljivejšim skupinam udeležencev v prometu kot so pešci in kolesarji. Termini izvajanja se usklajujejo z izvedbenimi akti DRSl. V okviru projekta je načrtovan začetek investicije I. etapa južnega segmenta Obvoznice Maribor od krožišča Lackova do krožišča Kardeljeva cesta (krožišče Kardeljeva - Streliška). V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 754.000 EUR, realizacija pa je bila 3.298 EUR. Realizacija je nižja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na državni infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana. Višja realizacija se pričakuje v letu 2020.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

### **OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM in izvajanju ukrepov umirjanja prometa in izboljšanja varnosti ranljivejšim skupinam udeležencev v prometu kot so pešci in kolesarji. Termini izvajanja se usklajujejo z izvedbenimi akti DRSl. V okviru projekta je načrtovano dokončanje podaljška Ceste Proletarskih brigad od Qlandije do Limbuške ceste in ukrep umirjanja na Dogoški cesti. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 2.190.000 EUR, realizacija pa je bila 1.402.840 EUR. Realizacija je nižja zaradi drugačne dinamike izvajanja del na državni infrastrukturi kot pa je bila prvotno planirana. Višja realizacija se pričakuje v letu 2020.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča**

### **OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje in nabavi urbane opreme za ti pokopališči. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva. V sprejetem in veljavnem rebalansu smo imeli zagotovljenih 141.159 EUR. Porabljenih je bilo 128.506 EUR. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja Maribor d.d. na pokopališču Dobrava in Pobrežje.

Tabelarični prikaz realizacije:

Št.	Naziv investicije	Realizacija
1.	Prenosi iz 2019	realizirano
2.	Urbana oprema Pobrežje	realizirano
3.	Zamenjava cipres na Dobravi	realizirano
4.	Tlakovanje Pobrežje	realizirano
5.	Urejanje poti Dobrava	realizirano
6.	Dokumentacija za obnovo strehe na Dobravi	realizirano
7.	Preveritev lokacijske informacije za Pobrežje	prenos plačila v 2021

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje**

### **OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij**

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen obnovi starega objekta akvarija terarija. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Dela se izvajajo po fazah glede na zagotovljena sredstva. Na projektu je bilo planiranih 20.000 EUR. Realizacije je bila 17.095 EUR.

Tabelarni prikaz realizacije:

<b>Št.</b>	<b>Naziv investicije</b>	<b>Realizacija</b>
1.	Nujna investicijska vzdrževanja objekta prenos iz 2019- statika bazenov	realizirano
2.	Nakup luči za bazene	Prenos v 2021

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)**

### **OB070-10-0122 Ureditev propustov**

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V sklopu tega projekta se izvajajo rekonstrukcije poškodb na sistemih odvodnje meteorne vode na javnih prometnih površinah ali gradnja propustov, ter rekonstrukcije oz. gradnja opornih oz. podpornih konstrukcij zaradi sanacij usadov oz. plazov v cestnem svetu, tudi zaradi naravnih dejavnikov. Cilj projekta je zagotoviti prometno varnost, stabilnost in prevoznost obstoječih cest s sanacijo posameznih udorov, plazov, zdrsov zemljine v cestnem svetu ter rekonstrukcija naprav in sistemov za odvodnjavanje cest zaradi zagotavljanja daljše življenjske dobe javnih prometnih površin. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s



pisnim sklepom. Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2020 rezervirana v višini 30.600 EUR. Realizacije ni bilo. Do odstopanj med veljavnim rebalansom in realizacijo je prišlo zaradi tega, ker nismo imeli zahtev po sanaciji propustov.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **153110 Ureditev Streliške ceste**

---

### **OB070-18-0025 Ureditev Streliške ceste**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Cilj porabe sredstev na tem projektu je izvedba rekonstrukcije Streliške ceste. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 536.800 EUR, realizacija pa je bila 536.731 EUR. V letu 2018 se je izvedla 1.faza rekonstrukcije Streliške ceste, v letu 2019 se je izvedla 2 faza, v letu 2020 se je rekonstrukcija Streliške zaključila.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

---

### **OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen širjenju obstoječe cestne razsvetljave na lokacijah, kjer te ni in zamenjavi obstoječih potratnih svetilk z tehnološko sodobnimi svetilkami. Rezultat projekta je vzpostavitev cestne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu. Uporaba varčnih svetilk povzroči zmanjšanje stroškov električne energije, pravilna namestitve svetilk pa na zmanjšuje svetlobno onesnaževanje okolja. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se izvaja fazno glede na zagotovljena sredstva z upoštevanjem planov MČ in KS. V letu 2020 je bilo predvideno povečanje priključnih moči na posameznih merilnih mestih javne razsvetljave in ureditev javne razsvetljave na krajših odsekih. Za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je v sprejetem in veljavnem rebalansu bilo načrtovano 150.000 EUR. Realizacija na projektu je 90.423 EUR.

## **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

## **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

## **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

# **153300 Režijski obrat**

---

## **OB070-10-0126 Režijski obrat**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Namen projekta je izvajanje investicijskega vzdrževanja na področju komunale in javnih površinah. Cilj projekta je urejanje javnih površin na območju krajevnih skupnosti z vsem potrebnimi orodji ter mehanizacijo. V ta namen je projekt zastavljen tako, da je Režijskemu obratu omogočena nabava opreme za potrebe vzdrževanja na projektu OB070-10-0126, na področju vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor. Oprema se kupuje za razna terenska dela v vseh letnih časih.

Projekt se je izvajal že enajsto leto in je na področju krajevnih skupnosti zelo pozitivno sprejet. Režijski obrat je s tem projektom večinoma nakupoval potrebno opremo, orodja, prevozna sredstva ter ostalo potrebno mehanizacijo za nemoten proces terenskega dela v vseh vremenskih pogojih.

Na projektu OB070-10-0126, je bilo za leto 2020 načrtovanih 17.000 EUR. Porabljena sredstva so bila v višini 199 EUR, kar predstavlja 1,2 %.

Sredstva so bila namenjena za nakup lestve in drobnega inventarja, ki so potrebni za delo na terenu.

## **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta v letu 2020 ni prinesla povečanja načrtovanih sredstev.

## **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V proračunskem letu 2020 v NRP nismo dodali novih projektov.

## **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Jih ni bilo.

# **153504 Avtobusna postaja**

---

## **OB070-07-0039 Avtobusna postaja**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen vzdrževanju prometnega dela avtobusne postaje in za plačilo rezervnega sklada. Z investicijami v infrastrukturo avtobusne postaje Maribor, zagotavljamo pogoje za nemoteno obratovanje AP Maribor. Na projektu je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 35.000 EUR. Realizacija je bila v višini 82%, kar znaša 28.816 EUR.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice**

---

### **OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju krožno kabinske žičnice. Koncesionar vsako leto pripravi plan investicijskega vzdrževanja, ki ga potrdi župan. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 80.000 EUR, realizacija pa je bila 79.688 EUR. Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **153515 Projekti TUS - mobilnost**

---

### **OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ureditvi Dravske kolesarske poti. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil projekt načrtovan v višini 310.000 EUR in je eden izmed nabora projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe) ter iz nabora Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 200.177 EUR. Realizacija je nižja od načrtovane, zaradi drugačne dinamike izvajanja del na infrastrukturi kot pa je bila prvotno načrtovana. Višja realizacija se je prenesla v leto 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

---

## **OB070-17-0090 Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ureditvi kolesarske infrastrukture med KS in MČ. Cilj je ureditev varnih in atraktivnih kolesarskih povezav v MOM. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil projekt načrtovan v višini 906.141 EUR in je eden izmed nabora projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe) ter iz nabora Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 882.421 EUR. V letu 2020 smo uredili kolesarske steze in pločnike ob Šentiljski in Partizanski cesti. Projekt je zaključen.

### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

---

## **OB070-18-0022 TUS - Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt ki je namenjen ureditvi kolesarske poti na Koroški cesti na odseku od Tržnice do Dravogradske ceste. Cilj je ureditev varne in atraktivne kolesarske povezave. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil projekt načrtovan v višini 307.009 EUR in je eden izmed nabora projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe) ter iz nabora Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 277.049 EUR. Projekt je zaključen.

### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

---

## **OB070-18-0023 TUS - Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ureditvi drugega kolesarskega in peš nadhoda na Titovi cesti. Cilj je povezava obstoječega nadhoda nad Titovo cesto z nadhodom v smeri proti Europarku, ki bo skupaj z ureditvijo peš poti od Ljubljanske ulice, mimo UKC, omogočil hitro in varno potovanje pešcev in kolesarjev. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil projekt načrtovan v višini 399.529 EUR in je eden izmed nabora projektov CTN (Centralne teritorialne naložbe) ter iz nabora Trajnostne urbane strategije – Mobilnost. Sredstva so bila realizirana v višini 399.510 EUR. Projekt je zaključen.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **153520 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti**

---

### **OB070-20-0003 Ureditev kolesarske infrastrukture ob Zrkovski in Čufarjevi cesti**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ureditvi kolesarske infrastrukture. Cilj je ureditev varnih in atraktivnih kolesarskih povezav v MOM. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil projekt načrtovan v višini 220.810 EUR, realizacije v letu še ni bilo. Višja realizacija se je prenesla v leto 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **153521 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)**

---

### **OB070-20-0008 Cesta v Coni Pobrežje (dograditev EPC)**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen ureditvi ceste v poslovni coni Pobrežje. Cilj je ureditev varne dovozne poti do poslovni cone. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bil projekt načrtovan v višini 48.800 EUR, realizacija pa je 258 EUR. Višja realizacija se je prenesla v leto 2021.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

# 153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

---

## OB070-06-0116 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V letu 2020 je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 20.000 EUR, realizacije pa ni bilo. Projekt je v letu 2020 namenjen komunalnemu opremljanju zemljišča JP Snaga pri bivši Smreki.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

# 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

---

## OB070-07-0073 Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sredstva so namenjena vzdrževanju programske opreme GIS in izdelavi namenske programske opreme. V letu 2020 so bila sredstva v znesku 38.015 EUR namenjena tehnološki in vsebinski prenovi informacijske rešitve Lokacijska informacija, ki jo pri svojem delu uporablja Sektor za urejanje prostora. Zaključek prepisa je predviden v letu 2021.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

# 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

---

## OB070-06-0124 Nakup zemljišč

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2020 so navedene parcele, ki smo jih pridobili v letu 2020.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica**

### **OB070-06-0124 Nakup zemljišč**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2020 so navedene parcele, ki smo jih pridobili v letu 2020. Javno podjetje uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **164501 Cesta S-J-3-severni del**

### **OB070-16-0073 Cesta S-J-3-severni del**

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Izvedla se je izgradnja povezovalne cesta S-J-3, severni del, severno od novo zgrajene Perhavčeve ulice, kjer je v naravi že potekala gramozirana cesta. Cesta je zaradi gostega prometa in prometa težjih tovornih vozil bila močno poškodovana. V juniju 2020 smo podpisali s Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pogodbo o sofinanciranju operacije, izgradnja ceste je bila predana v uporabo v septembru 2020.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **164506 Podvoz Ledina**

---

### **OB070-17-0088 Podvoz Ledina**

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi števil. 30 Zidani most - Maribor - d.m. med RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V 4.čl. sporazuma je procentualno specificirana razdelitev stroškov izvedbe projekta. Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 7.151 EUR, kar predstavlja 2,4 % načrtovanih sredstev. Izdatki se nanašajo na izvajanje inženirskih storitev in nadzora pri izvedbi projekta. Zaključek celotne investicije je predviden konec leta 2022.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

## **511118 Ureditev starega mestnega jedra**

---

### **OB070-06-0069 Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez**

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Projekt je namenjen prometni in komunalni ureditvi prehodov ter ulic v starem mestnem jedru. V okviru projekta se bo izvedlo novo tlakovanje, zamenjala komunalna infrastruktura, prav tako pa se bo postavila nova urbana oprema. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo na projektu predvideno 770.000 EUR, realizacija je bila v višini 561.078 EUR. V letu 2020 se je izvedla ureditev Mesarskega prehoda in pridobila dokumentacija za ureditev ostalih historičnih prehodov iz Koroške ceste proti Lentu.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.



# 511302 Novoletna krasitev mesta

---

## OB070-11-0061 Novoletna krasitev

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Projekt je namenjen investicijam za novoletno krasitev MOM. Na projektu je bilo načrtovanih 112.520 EUR, porabljenih pa 82.928 EUR. Sredstva so bila porabljena za posodobitev praznične razsvetljave oziroma okrasitve.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se ni povečala za več kot 20%.

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Projekt se ni med letom uvrstil v NRP.

### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih sprememb v okviru projekta ni bilo.

# 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

# 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

---

## OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva

---

### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen projekta je sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Cilj je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOM (potrjena shema K-BE134-5883369-2016), sodijo pa med državne pomoči.

Za ta projekt je bilo v letu 2020 načrtovanih 69.750 EUR, realizirana sredstva v višini 65.864 EUR pa so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 14/20, dne 6. 3. 2020 in št. 49/20, dne 10. 4. 2020.). Na razpis je prispelo 26 vlog za različne ukrepe, 24 upravičencev pa je prejelo državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, opreme in naprav za predelavo kmetijskih proizvodov in hlevov ter postavitev in adaptacije gospodarskih poslopij. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Posamezni upravičenci po javnem razpisu niso pravilno in pravočasno ali uspešno izvedli naložbe ter niso predložili ustreznih dokazil v predpisanem roku, zato niso bila dodeljena vsa razpisana sredstva.

### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## **162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

---

### **OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV**

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sredstva v okviru tega projekta so bila v letu 2020 načrtovana (624.699 EUR) za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (obnove in sanacije dotrajanih streh, elektro in drugih inštalacij, zamenjave oken, obnove toplotnih in ogrevalnih sistemov), s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih objektov in prostorov in za rekonstrukcijo objekta na Valvasorjevi ul. 94.

Realizacija odhodkov v okviru tega projekta (69.091 EUR) je bila nižja glede na načrtovana sredstva, saj predvidena obnova poslovnega objekta na Valvasorjevi ul. 94, ki je pogorel v požaru, zaradi razglašene epidemije Covid -19 (prvi in drugi val) in relativne zahtevnosti priprave dokumentacije za rekonstrukcijo montažnega objekta, v letu 2020 ni bila izvedena in se je investicija prenesla v leto 2021.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

---

### **OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin**

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

S pridobivanjem nepremičnin MO Maribor pridobiva nove nepremičnine in zaokrožuje lastništvo na celotni nepremičnini, kjer je že večinski lastnik, kar je racionalno tako z vidika upravljanja kot tudi kasnejšega celovitega ravnanja z nepremičnino.

V okviru projekta pridobivanja nepremičnin so bila za leto 2020 na postavki 162300 načrtovana sredstva v skupni višini 479.750 EUR za:

menjalno pogodbo med MOM in Termami Maribor (delež 66/100 - parc. št. 1348 ter delež 89/100 - parc. št. 1351/2 in 1351/3, vse k.o. 658 Koroška vrata (Langerjeva vila), delež 1/1 - stavba št. 1487 del 1 k.o. 657 Maribor Grad (Bobi), delež 1/1 - parc. št. 2109/3 k.o. 658 Koroška vrata (poslopje ob Koroški c. 25), ki je bila sklenjena konec leta 2019, do realizacije odhodkov v višini 279.750 EUR pa je prišlo v začetku leta 2020,

za odkup mansarde na Slovenski ulici 40 v višini 200.000 EUR.

V okviru projekta je bilo v letu 2020 na postavki 552000 za pridobivanje nepremičnin načrtovanih 100.000 EUR, realizirana sredstva v višini 99.000 EUR pa se nanašajo na menjalno pogodbo med MOM in Termami Maribor (delež 24/32 - parc. št. 1647 k.o. 658 Koroška vrata -

mestna restavracija in 7 stanovanj na Koroški c. 3), ki je bila sklenjena konec leta 2019, odhodki pa realizirani v začetku leta 2020.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-19-0007 Obnova stavbnih lupin**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Sredstva v okviru projekta so namenjena za ureditev stavb in stavbnih pročelij v mestu v skladu z razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne preнове.

V letu 2020 je bilo za projekt načrtovanih 400.000 EUR, realiziranih pa 258.510 EUR. Sredstva so bila dodeljena po javnem razpisu za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v MOM za leto 2020. Realizacija odhodkov je bila nižja od načrtovane, ker lastniki dveh stavb (Poštne 4 in Prešernove 31), kljub dodeljenim sredstvom, niso izvedli obnove (v skupnem dodeljenem znesku 81.829 EUR), prav tako pa je bil znesek, ki je bil namenjen za financiranje deleža, kjer je lastnik posameznega dela MOM, po končanem točkovanju bistveno nižji in sicer za 60.170 EUR.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

---

### **OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Sredstva v okviru tega projekta so bila načrtovana (80.000 EUR) za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju ter skupnih delov in naprav (plačila upravnikom za investicijsko vzdrževanje skladno s solastniškim deležem MOM). Za te namene je MOM v letu 2020 porabila 70.194 EUR.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## **550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM**

---

### **OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM**

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena za nujna obnovitvena dela na stanovanjih, ki so v lasti MOM oziroma občin ustanoviteljic in stanovanj, ki so še v postopku denacionalizacije ter za investicijsko vzdrževalna dela skupnih delov stavb. Cilj je ohranjanje vrednosti stanovanj in izboljšanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb.

V letu 2020 je bilo za te namene načrtovanih 50.500 EUR, realiziranih pa 21.210 EUR. V okviru projekta je prišlo do večjih odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki predvsem zaradi nizke realizacije odhodkov za investicijske transfere JMSS Maribor, saj niso bile izvedene vse načrtovane investicije, kot npr. statična sanacija dela objekta Pod Gradiščem 18, kjer se investicija ni izvedla zaradi nerešenih lastniških razmerij, delno pa so na izvajanje investicijskih vzdrževalnih del vplivale epidemiološke razmere in omejitveni ukrepi zaradi Covid-19.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## **552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj**

---

### **OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Sredstva v okviru tega projekta so namenjena zlasti za sanacije stanovanj, ki so v lasti MOM in delno stanovanj v lasti soustanoviteljic ter za sanacijo stavb. Cilj je zagotavljanje varnosti in normalnega standarda bivanja, ohranjanje in povečanje vrednosti stanovanj, doseganje učinkovitejše izrabe energije v stanovanjih in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje (z menjavo kurilnih naprav v skladu s sodobnimi predpisi) ter zmanjšanje nastanka toplotnih izgub (z vlaganjem v prenavo stavb, instalacij in stavbnega pohištva).

V letu 2020 je bilo za investicijsko vzdrževanje stanovanj načrtovanih 27.000 EUR, realiziranih pa le 4.780 EUR. Sredstva so bila porabljena za menjavo stavbnega pohištva v ateljeju na Maistrovi ul., nižja realizacija sredstev pa je posledica epidemioloških razmer in omejitvenih ukrepov v letu 2020, ki so med drugim vplivali tudi na izvajanje investicijsko vzdrževalnih del.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

S pridobivanjem nepremičnin MO Maribor pridobiva nove nepremičnine in zaokrožuje lastništvo na celotni nepremičnini, kjer je že večinski lastnik, kar je racionalno tako z vidika upravljanja kot tudi kasnejšega celovitega ravnanja z nepremičnino.

V okviru projekta pridobivanja nepremičnin so bila za leto 2020 na postavki 162300 načrtovana sredstva v skupni višini 479.750 EUR za:

menjalno pogodbo med MOM in Termami Maribor (delež 66/100 - parc. št. 1348 ter delež 89/100 - parc. št. 1351/2 in 1351/3, vse k.o. 658 Koroška vrata (Langerjeva vila), delež 1/1 - stavba št. 1487 del 1 k.o. 657 Maribor Grad (Bobi), delež 1/1 - parc. št. 2109/3 k.o. 658 Koroška vrata (poslopje ob Koroški c. 25), ki je bila sklenjena konec leta 2019, do realizacije odhodkov v višini 279.750 EUR pa je prišlo v začetku leta 2020,

za odkup mansarde na Slovenski ulici 40 v višini 200.000 EUR.

V okviru projekta je bilo v letu 2020 na postavki 552000 za pridobivanje nepremičnin načrtovanih 100.000 EUR, realizirana sredstva v višini 99.000 EUR pa se nanašajo na menjalno pogodbo med MOM in Termami Maribor (delež 24/32 - parc. št. 1647 k.o. 658 Koroška vrata - mestna restavracija in 7 stanovanj na Koroški c. 3), ki je bila sklenjena konec leta 2019, odhodki pa realizirani v začetku leta 2020.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva**

---

### **OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah (npr. turizem na kmetiji) ter možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Sredstva so namenjena za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah in bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa po pravilih »de minimis« (potrjena shema M001-5883369-2016) in v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOM.

V letu 2020 je bilo za ta projekt načrtovanih 29.830 EUR, sredstva pa so bila v celoti dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 89/20, dne 19. 6. 2020). Sredstva so bila dodeljena 14 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah, predvsem za dejavnosti turizma in gozdarstva na kmetijah (oprema in naprave za turistično in gozdarsko dejavnost, obnova objektov za turizem,...). Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **721000 Vzpodbujanje zaposlovanja**

---

### **OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V okviru projekta so načrtovana (v letu 2020 v višini 149.800 EUR) sredstva za spodbujanje novih zaposlitev, s ciljem zmanjševanja brezposelnosti v MO Maribor. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v MOM, javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje pomoči "de minimis". Ministrstvo za finance je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-2015) za novo programsko obdobje 2014-2020.

V letu 2020 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 147.076 EUR in se nanašajo na sofinanciranje novih samozaposlitev. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v MO Maribor, ki je bil objavljen v UL RS št. 104/20, z dne 24. 7. 2020 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih fizičnih oseb, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno najmanj 30 dni, je prispelo 60 vlog. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 55 vlagateljev, 2 vloge sta bili združeni, ena vlagateljica je odstopila od podpisa pogodbe, 4 prosilci pa pogojev niso izpolnjevali. Subvencije za samozaposlitev so bile izplačane 54 upravičencem, ker 1 prijaviteljica ni podpisala pogodbe. Sredstva za posamezno samozaposlitev so bila zaradi večjega števila prijavljenih dodeljena v višini 2.724 EUR. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## 742012 Turistična infrastruktura

---

### OB070-14-0068 Turistična infrastruktura

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo.

V letu 2020 je bilo za izvedbo tega projekta načrtovanih 40.000 EUR, realizacija odhodkov na projektu višini 35.359 EUR pa se nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2019, in sicer za dobavo in montažo turističnega daljnogleda ter za popravilo ostrešja cerkve sv. Barbare na Kalvariji.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

## 742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva

---

### OB070-16-0009 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Namen pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva je spodbujanje podjetniške aktivnosti za večje investiranje podjetij v lokalnem okolju, za nastop lokalnih podjetij na tujih trgih in prepoznavnost v tujini, za nadaljnji razvoj socialnega podjetništva v občini ter za zagon večjega števila mladih podjetnikov v inkubatorjih in parkih. Sredstva se dodeljujejo na osnovi novega Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v MOM in spremembe tega (sprejete na seji MS MOM 9.3.2017), javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje pomoči "de minimis". Ministrstvo za finance je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-2015 in št. M001-5883369-2015/I) za programsko obdobje 2014-2020 in jo podaljšalo do konca leta 2023.

Sredstva v višini 140.456 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2020 (UL RS, št. 97/20, z dne 10. 7. 2020), sredstva v višini 3.726 EUR pa so bila v letu 2020 nakazana 3 upravičencem po javnem razpisu iz leta 2019 na podlagi ugodno rešenih pritožb. Na razpis iz leta 2020 je prispelo skupaj 98 vlog, razpisne pogoje za nakup nove opreme v mikro in malih podjetjih iz MO Maribor je izpolnjevalo 85 vlagateljev, 13 vlagateljev pa pogojev ni izpolnjevalo.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **742015 Izvajanje LAS**

---

### **OB070-20-0001 Mikrodestinacija Kozjak**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Z razvojem mikrodestinacije Kozjak se bodo projektni partnerji lotili izziva povezovanja mestne in podeželske turistične ponudbe z vidika izboljšanja kolesarskih poti in povečanja varnosti kolesarjev. Projekt se bo izvajal v sklopu aktivnosti CLLD – TOTI LAS na območju MOM in občine Kungota. Skupni znesek projekta je 84.573 EUR, planira se sofinanciranje s strani MOM v višini 51.353 EUR, občine Kungota v višini 26.220 EUR in 7.000 EUR s strani MRA. V okviru CLLD je predvideno 85% sofinanciranje s strani MKGP-ja, tako da bo prispevek MOM po vračilu sredstev MKGP-ja 16.600 EUR.

Za projekt Mikrodestinacija Kozjak je bilo v letu 2020 načrtovanih 24.163 EUR, sredstva pa niso bila realizirana, ker projekt ni bil v celoti pripravljen, saj niso bila pridobljena vsa potrebna soglasja. Tako projekt ni bil oddan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se ni začel izvajati v letu 2020.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

## **050501 Medobčinska inšpekcija**

### **213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija**

---

#### **OB070-19-0010 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

213402 NAKUP OPREME

NRP OB070-19-0010 Nakup opreme – Medobčinska inšpekcija

420202 Nakup strojne računalniške opreme

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

Sprejeti plan v letu 2020: 4.720 EUR



Veljavni plan v letu 2020: 4.720 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 2.559 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in opreme za tiskanje in razmnoževanje. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za nakup osebnih računalnikov, mobilnih telefonov ter tiskalnika.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

## **050502 Medobčinsko redarstvo**

### **213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo**

---

#### **OB070-08-0001 Investicije in informacijska tehnologija**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

**213403 NAKUP OPREME**

**NRP OB070-19-0011 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo**

420101 Nakup avtomobilov

420200 Nakup pisarniškega pohištva

420202 Nakup strojne računalniške opreme

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

**Sprejeti plan v letu 2020: 11.350 EUR**

**Veljavni plan v letu 2020: 11.350 EUR**

**Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 6.744 EUR**

Sredstva na postavki so se porabila namenjena za nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in pisarniškega pohištva.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

---

## **OB070-19-0011 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

213403 NAKUP OPREME

NRP OB070-19-0011 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo

420101 Nakup avtomobilov

420200 Nakup pisarniškega pohištva

420202 Nakup strojne računalniške opreme

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

Sprejeti plan v letu 2020: 10.970 EUR

Veljavni plan v letu 2020: 10.970 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 6.396 EUR

Sredstva na postavki so se porabila namenjena za nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in pisarniškega pohištva.

### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

## **050503 Skupna služba varstva okolja**

### **156001 Okolje**

---

## **OB070-20-0014 Nakup računalniške opreme - Lizimeter Tezno**

---

### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

156001 Okolje

OB070-20-0014 Nakup računalniške opreme – Lizimeter Tezno

420202 Nakup strojne računalniške opreme

Sprejeti plan v letu 2020: 1.500 EUR

Veljavni plan v letu 2020: 1.500 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 1.368 EUR

Sredstva so bila porabljena za nabavo nove računalniške opreme v Raziskovalni lizimetrski postaji Tezno.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

Zaradi okvare računalniške opreme v raziskovalni lizimetski postaji Tezno smo med letom morali odpreti nov NRP na podlagi katerega smo lahko opremo tudi nabavili.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

## **213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja**

---

### **OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev**

### **OB070-19-0012 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

213404 NAKUP OPREME

NRP OB070-19-0012 Nakup opreme – Skupna služba varstva okolja

420200 Nakup pisarniškega pohištva

420202 Nakup strojne računalniške opreme

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

Sprejeti plan v letu 2020: 3.044 EUR

Veljavni plan v letu 2020: 3.044 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 2.882 EUR

Sredstva na postavki so se porabila namenjena za nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in pisarniškega pohištva.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

/

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

/

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

/

# 0601 Mestna četrt Center

## 810601 Programi dela KS in MČ

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 811001 Vlaganja v objekte in opremo

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

# 0602 Mestna četrt Ivan Cankar

## 810602 Programi dela KS in MČ

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 811002 Vlaganja v objekte in opremo

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

### 810603 Programi dela KS in MČ

---

#### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

##### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 0604 Mestna četrt Koroška Vrata

### 810604 Programi dela KS in MČ

---

#### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

##### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 811004 Vlaganja v objekte in opremo

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

## 0605 Mestna četrt Magdalena

### 810505 Materialni stroški

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

## 810605 Programi dela KS in MČ

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

## 811005 Vlaganja v objekte in opremo

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.



## 0606 Mestna četrt Nova vas

### 810606 Programi dela KS in MČ

---

#### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

##### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 811006 Vlaganja v objekte in opremo

---

#### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

##### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 0607 Mestna četrt Pobrežje

### 811007 Vlaganja v objekte in opremo

---

#### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

##### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 0608 Mestna četrt Radvanje

### 811008 Vlaganja v objekte in opremo

---

#### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

##### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 0609 Mestna četrt Tabor

### 811009 Vlaganja v objekte in opremo

---

#### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

##### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 0610 Mestna četrt Tezno

### 811010 Vlaganja v objekte in opremo

---

#### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

##### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

##### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

##### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

# 0611 Mestna četrt Studenci

## 810511 Materialni stroški

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 810611 Programi dela KS in MČ

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 811011 Vlaganja v objekte in opremo

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

## 0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

### 810901 Upravljanje pokopališč

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

---

### OB070-12-0131 Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh

mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## **811012 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## **0613 Krajevna skupnost Kamnica**

### **810613 Programi dela KS in MČ**

---

### **OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## **810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

---

### **OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## **810902 Upravljanje pokopališč**

---

### **OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

---

### **OB070-12-0130 Investicijsko vzdrževanje pokopališča**

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevne skupnosti.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

### **811013 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS**

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.



# 0614 Krajevna skupnost Limbuš

## 810614 Programi dela KS in MČ

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 810903 Upravljanje pokopališč

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### **A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### **B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### **C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### **D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## 811014 Vlaganja v objekte in opremo

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

## 0615 Krajevna skupnost Pekre

### 810615 Programi dela KS in MČ

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

## 811015 Vlaganja v objekte in opremo

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

## 0616 Krajevna skupnost Razvanje

### 810904 Upravljanje pokopališč

---

### OB070-12-0133 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Razvanju

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevne skupnosti.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

## 811016 Vlaganja v objekte in opremo

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

## 0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

### 810905 Upravljanje pokopališč

---

### OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

#### B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

#### C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

#### D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Sprememb projekta ni bilo.

---

### OB070-12-0134 investicijsko vzdrževanje pokopališča na Gorci

---

#### A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh

mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje krajevnih skupnosti.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.

## **811017 Vlaganja v objekte in opremo**

---

### **OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS**

---

**A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov oz. namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

**B) OBRAZLOŽITEV, ČE SE JE VREDNOST PROJEKTA MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%**

Vrednost projekta se med letom ni spremenila.

**C) OBRAZLOŽITEV ALI SE JE PROJEKT NA NOVO UVRSTIL V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM**

V letu 2020 se projekt ni na novo uvrstil v načrt razvojnih programov.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV**

Sprememb projekta ni bilo.