



Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2, Tolmin
tel. (05)381 95 00, fax. (05)381 95 23
info@tolmin.si, www.tolmin.si
Urad župana

PREGLED REALIZACIJE OZ. STANJA PROJEKTOV IZ NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2014 - 2017

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
----------------------	---	---

0003 ŽUPAN		
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		
030705	Nakup gasilne opreme	Proračunska poraba v zvezi z nabavo gasilne opreme za potrebe občanov, ki se namesti v odročnih vaseh in zaselkih, v prvem polletju 2014 ni evidentirana. Predvidoma bo realizirana v drugi polovici leta, po predhodni preverbi stanja oz. potreb na terenu.
030705	Nabava uniform ter zaščitne in reševalne opreme za pripadnike CZ	V teku je dobava in montaža enajstih anten za vzpostavitev informacijskega sistema ZARE na območju občine Tolmin v vrednosti 3.500,00 EUR - antene za radijske postaje bodo montirane na občinski stavbi in po vseh gasilskih domovih, tako da bo z radijskim signalom ZARE pokrito celotno območje občine. Preostala sredstva (1.500,00 EUR) se bodo namenila nabavi manjkajoče opreme za enote CZ.
030708	Sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Ponikve	Aktivnosti nabave gasilskega vozila s cisterno za potrebe PGD Ponikve – Planota so v teku. Izveden je bil javni razpis za izbiro dobavitelja vozila, pogodba z izbranim dobaviteljem o dobavi in financiranju gasilskega vozila je podpisana. Cena vozila, skupaj z nadgradnjo in pripadajočo opremo, je dosegla 180.000,00 EUR. Osnovno vozilo je nabavljeno, v izdelavi je nadgradnja in bo zaključena do konca 2014, ko bo vozilo v celoti dobavljeno. Skladno z dogovorjeno dinamiko financiranja vozila je bilo iz rednih sredstev občinskega proračuna Gasilski zvezi Tolmin v 1. polletju 2014 nakazanih 75.000,00 EUR, preostalih 9.900,00 EUR pa bo nakazanih predvidoma septembra, ko zapade zadnji obrok za plačilo kupnine.

0004 OBČINSKA UPRAVA		
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba		
040302	Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov	Poraba sredstev vključuje plačilo stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije oziroma študij za izvedbo projektov, v posameznih primerih pa tudi za prijavo le-teh na javne razpise, in sicer plačilo stroškov: izdelave projektne dokumentacije (načrt gradbenih konstrukcij v obsegu PGD-S) za I. in III. fazo gradnje objekta OŠ Most na Soči, izdelave projektne dokumentacije za osvetlitev heliporta Na Logu, izdelave letnega poročila o izvedenih ukrepih za leto 2013 in priprave letnega plana aktivnosti za leto 2014 iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta, skladno s Pogodbo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Tolmin, sklenjeno z GOLEA, izdelave Dopolnitve dokumenta identifikacije investicijskega projekta Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) Tolmin, izdelave idejne zasnove za zunanjo ureditev območja postavitve spomenika 1. svet. vojne v parku v Tolminu in izplačilo prve polovice pogodbeno dogovorjenega sofinanciranja projektov Študijski krožki, Alpstar, Trap, See River, Energyvillab in CABEE, ki jih izvaja Posoški razvojni center. Za zgoraj našete namene je bilo v prvi polovici leta 2014 izplačanih skupaj 11.116,37 EUR, kar predstavlja dobrih 11,00 % razpoložljivih sredstev proračunske postavke.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0402 Informatizacija uprave		
040401	Nakup strojne računalniške in programske opreme za delovanje občinske uprave	Dosežena poraba sredstev, zagotovljenih za namen modernizacije strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme za delo občinske uprave, po zaključku prve polovice leta 2014 izkazuje 2.248,00 EUR oz. 16,00 % temu veljavno namenjenih sredstev, vključuje pa nabavo programske opreme MS Office, licenčne programske opreme za izračun plačnih nesorazmerij in računalniške opreme (port replikator, router in stikalo za telekomunikacijski strežnik).
0403 Druge skupne administrativne službe		
040405	Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	Od načrtovnih štirih investicijskih posegov v občinskih poslovnih prostorih sta že izvedena dva, in sicer sanacija notranjega ometa, montaža protivlažnih plošč in nujna zamenjava vertikale v delu poslovnih prostorov, v katerih je do letošnjega marca delovala občinska uprava na Tumovem drevoredu 7, čemur je bilo namenjenih 3.271,57 EUR, in funkcionalna preureditev pisarniških prostorov v pritličju matične občinske stavbe Padlih borcev 2, s čimer je bila omogočena priselitev oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance, vredna 4.383,47 EUR. Funkcionalna preureditev pisarn v poslovnih prostorih na Trgu tigrovcev 1 (bivši Smarteh), v katere se bo preselil Posoški razvojni center, bo predvidoma zaključena v začetku julija. Načrtovana predelava skladišča in pisarn v objektu Brunov drevored 23 v Tolminu, v katerih deluje Območno združenje Rdečega križa Tolmin, z namenom v te prostore preseliti tudi Tolminsko območno Karitas, je še v fazi dogovorov in usklajevanj glede optimalne rešitve z uporabniki objekta.
040405	Nakupi poslovnih objektov in prostorov	Med realizirano porabo je v načrtovalni višini izkazano plačilo kupnine za nakup deleža poslovne stavbe Trg tigrovcev 1 v Tolminu (Smarteh d.o.o.). Kupoprodajna pogodba je bila podpisana konec leta 2013, plačilo kupnine pa se je zamaknilo v leto 2014. Vrednost nepremičnine (zgolj del, ki se nanaša na nakup poslovnega objekta, kupnina za pripadajoče funkcionalno zemljišče v znesku 99.930,00 EUR pa je izkazana na proračunski postavki 041615 »Nakup stavbnih zemljišč«) je znašala 390.470,00 EUR, poleg kupnine pa je izkazan še 2% davek na promet nepremičnin v višini 9.808,00 EUR.
040408	Večnamenski objekt "Vodna hiša" ob jezeru Most na Soči	Pogodba z izbranim izvajalcem rekonstrukcije s funkcionalno prenovno objekta Vodne hiše, ki naj bi omogočala njegovo uporabo za širše, javno koristne namene, hkrati pa tudi za potrebe dejavnosti kajakaškega kluba, je bila podpisana konec maja. Izvajalec bo z gradbenimi in obrtniški deli začel v drugem julijem tednu, pogodbeni rok za dokončanje pa se izteče sredi oktobra.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		
0603 Dejavnost občinske uprave		
040613	Nakup opreme	V prvi polovici leta 2014 je bila nabavljena naslednja telekomunikacijska in druga (tehnična) oprema: trije pisarniški stoli, hladilnik za čajno kuhinjo, telefonski aparat in mobilni telefon. Za naštete namene je bilo skupaj porabljenih 2.308,00 EUR, kar predstavlja 40,00 % za te namene letno razpoložljivih sredstev.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		
041110 041111 041113 041114 041107	Državna pomoč – subvencije na področju kmetijstva (naložbe v posodobitev kmetijskih gospodarstev, tehnična podpora v kmetijstvu, urejanje zemljišč ...)	Začetek aprila je Občina Tolmin objavila Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin v letu 2014. Sredstva so bila razpisana za štiri ukrepe, in sicer za namen in v višini kot so zagotovljena z veljavnim proračunom za leto 2014. Na razpis je skupaj prispelo 26 vlog (naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo 23, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 1, naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 2, tehnična pomoč 0). Komisija je odpiranje vlog opravila začetek maja, pregled dopolnitev vlog ter končni predlog razdelitve razpisanih sredstev, na podlagi katerega je občinska uprava vlagateljem izdala sklepe o (ne)odobritvi državne pomoči oz. pomoči po pravilu "de minimis", pa je komisija opravila začetek junija, pri čemer je eno vlogo zavrnila, eno zavrgla, preostalih pa ugodila. Upravičenci skladno s pogodbo o sofinanciranju občinski upravi dostavljajo zahtevke za izplačilo sredstev skupaj z zahtevano dokumentacijo šele po zaključku prijavitelne naložbe oz. aktivnosti. Končna realizacija porabe sredstev na tej proračunski postavki je zato odvisna od tega, ali bodo vse odobrene naložbe in aktivnosti tudi dejansko izpeljane oz. ali bodo izpeljane v prijavljenem obsegu in vsebini, in ali bodo upravičenci pravočasno občinski upravi predložili vsa zahtevana dokazila, ki so podlaga za nakazilo odobrenih zneskov sofinanciranja.
041112	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Tematska pot Na svoji zemlji	Druga faza projekta je bila zaključena konec leta 2013, zahtevke za povračilo sredstev LEADER je v fazi kontrole pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO). Povračilo stroškov projekta iz programa LEADER v višini 7.204,00 EUR pričakujemo v drugi polovici leta 2014.
041112	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Sir Tolminc - kralj planinskega raja	Druga faza projekta je bila zaključena konec leta 2013, za katero je bilo začetek maja 2014 že prejeto povračilo stroškov projekta iz programa LEADER v načrtovani višini 26.670,00 EUR. Med izkazano porabo občinskega proračuna so v višini 13.076,00 EUR evidentirana prenakazila povračil LEADER sredstev do projektnih partnerjev.
041112	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2012: Puntarski dnevi	Projekt je bil zaključen konec leta 2013, začetek maja 2014 je bilo zanj že prejeto tudi povračilo stroškov projekta iz programa LEADER v načrtovani višini 38.682,00 EUR. Med izkazano porabo občinskega proračuna so v višini 9.520,00 EUR evidentirana prenakazila povračil LEADER sredstev do projektnih partnerjev.
041112	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2012: Promocijsko oko Baške grape	Projekt se je izvajal že leta 2013, zaključil pa konec aprila 2014. Zahtevke za izplačilo je bil MKO poslan konec aprila in je v fazi kontrole. V zvezi z izvajanjem projekta je občinski proračun leta 2014 bremenilo 17.463,00 EUR stroškov. Povračilo stroškov projekta iz programa LEADER pričakujemo v drugi polovici leta 2014. Rezultati projekta se kažejo z oblikovano enotno podobo Baške grape in novim promocijskim materialom (tiskovine: razglednice, letaki, brošure, transparenti, spletne pasice), vzpostavljena so spletna mesta in informacijski kanali, izveden festival Grapar in štiri delavnice ter dve konferenci v Triglavskem narodnem parku, vzpostavljene so povezave izven Baške grape in medijska prepoznavnost, izdelana dva strateška dokumenta (Načrt skupnega povezovanja ponudnikov in promocije Baške grape, Strateški dokument za trajnostni razvoj Baške grape), realizirana je ena zaposlitev za polni delovni čas. Gre za pilotni primer, ki je prenosljiv v druge regije in destinacije.
041112	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2012: Sam svoje sreče kovač	Projekt se je izvajal od septembra 2013 do konca aprila 2014. Zahtevke za izplačilo je bil MKO poslan konec maja in je v fazi kontrole. V zvezi z izvajanjem projekta je občinski proračun leta 2014 bremenilo 497,00 EUR oglaševalskih stroškov. Povračilo stroškov projekta iz programa LEADER pričakujemo v drugi polovici leta 2014. Gre za izobraževalno motivacijski projekt, namenjen potencialnim podjetnikom. Izvedena so bila izobraževanja, namenjena spodbujanju podjetništva na podeželju, ki so bila razdeljena na posamezne gospodarske panoge (turizem, računalništvo, predelava lesa, volne ...). Izvedeno je bilo približno 20 izobraževanj na celotnem območju LAS-a za razvoj. Na PRC-ju je bila organizirana info točka za potencialne podjetnike, kjer so opravljali individualna svetovanja. Na območju občine Tolmin so bila izvedena svetovanja v sklopu info točke, štiri izobraževanja in srečanje lesarjev.
041115	Podpora aktivnostim na podeželju	Iz planiranega fonda sredstev se je namenilo: <ul style="list-style-type: none"> ● 2.754,96 EUR za pokritje 50 % stroškov izvedbe toplovida do telovadnice na Šentviški Gori (preostalih 50 % sredstev je zagotovila krajevna skupnost). ● 5.441,77 EUR za ureditev kolesarske in pešpoti v Temniku (del Kosmačeve učne poti). ● 4.500,00 EUR za nabavo in postavitev igral za otroško igrišče v Žabčah (sklenjena je pogodba s Krajevno skupnostjo Tolmin, sredstva še niso bila črpana). ● 3.000,00 EUR za sofinanciranje stroškov letnega pregleda in urejanja planinskih poti na območju občine (sklenjena je pogodba s Planinskim društvom Tolmin, sredstva še niso bila črpana). V fazi dogovarjanja je še nekaj drugih aktivnosti, v primeru katerih bo občina delno ali v celoti financirala stroške izvedbe, a finančne obveznosti v teh primerih s strani občine še niso bile tudi dejansko prevzete.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		
1206 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije		
041202	Projekti Central Europe	Izdelana je bila projektna dokumentacija, javni razpis za izbiro izvajalca energetske sanacije telovadnice na Mostu na Soči je bil zaključen junija meseca. Skladno s pogodbo z izbranim izvajalcem so se dela začela 16. junija in bodo potekala v času letošnjih poletnih počitnic, predvidoma do 20. avgusta. Investicija je formalno in finančno predana v izvajanje PRC-ju, ki je v namen kritja stroškov gradbenih del (do prejema refundacije upravičenih stroškov iz sredstev EU) že začel s postopkom zadolževanja. Iz občinskega proračuna, ki zagotavlja sredstva za kritje neupravičenih stroškov projekta, so bili v 1. polletju 2014 pokriti stroški izdelave projektna dokumentacije v višini 3.188,00 EUR.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
041303	Nujne intervencije na cestni infrastrukturi	V okviru proračunske postavke 041303 "Nujne intervencije na cestni infrastrukturi" bodo evidentirani stroški tistih investicij, ki jih oddelek za okolje in prostor izvaja s ciljem odprave posledic februarkega žledoloma. Investicije, ki so že v teku ali so v načrtovanju, so naslednje: <ul style="list-style-type: none"> ● Izvedba novega armirano-betonskega podpornega zidu na cesti v Selce; Izvajalec del je že bil izbran in uveden v delo. V sklopu investicije, ki naj bi se začela izvajati v začetku meseca julija, se bo udor javne ceste saniral z izvedbo novega armirano-betonskega podpornega zidu ceste v dolžini cca. 10 m. ● Intervencijska sanacija LC Korita-Čadrg; Izvajalec del je že bil izbran in uveden v delo. V sklopu investicije se je na udrtem delu ceste izvedel nov armirano-betonski podporni zid ceste v dolžini 15 m. Hkrati z izvedbo novega podpornega zidu se je izvedla tudi razširitev ozke ceste, celoten odsek pa se je na novo asfaltiral. Potrebna pa je še zamenjava poškodovanih, skrivljenih, kovinskih stebričkov varovalne ograje ceste. ● Intervencijska sanacija JP Kamno-Foni; Izvajalec del je že bil izbran in uveden v delo. V sklopu investicije se je zamenjalo močno poškodovano betonsko obrabno plast vozišča ceste. ● Intervencijska sanacija LC Tolmin-Žabče-Tolminske Ravne; Trenutno na omenjeni cesti poteka izvedba novih betonskih podpornih zidov ceste, saj je žledolom poškodoval cesto kar na desetih različnih odsekih. Po dokončani izvedbi podpornih zidov se bo naredila še zaščitna varovalna ograja nad dvema stanovanjskima hišama, ki bo cesto in stanovanjski hiši varovala pred padajočim kamenjem in izruvanimi koreninami. Zamenjale se bodo tudi poškodovane cestne odbojne ograje. ● Čiščenje poti na območju Gorenje Trebuše po žledolomu; V sklopu investicije je po februarkeem žledolomu predvideno čiščenje najbolj prometnih cest na območju Gorenje Trebuše. Izvajalec del še ni izbran. ● Čiščenje polomljenega drevja po žledolomu na cesti v Fone; Izvajalec del je že bil izbran in uveden v delo. V sklopu investicije se izvaja čiščenje v februarkeem žledolomu polomljenega in izruvanega drevja, ki vpliva na varno prevoznost ceste.
041305	Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in ulice	<ul style="list-style-type: none"> ● Projektna dokumentacija za gradnjo mostu na LC Bukovo-Grahovo; Izdelan je že idejni projekt (IDP), v pripravi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) s soglasji. ● Projektna dokumentacija (IDP) projekt za ureditev LC in pločnika Tolmin-Dolje; Izdelan je bil idejni projekt (IDP), ki je bil v obravnavo poslan Krajevni skupnosti Tolmin in Krajevni skupnosti Dolje. ● Projektna dokumentacija (projektna naloga, IDZ, PGD in PZI) za krožišče Žabče; Projekt je izdelan in je že bil predan v revizijo. ● Idejna rešitev treh odsekov kolesarskih poti Tolmin-Most na Soči; Izdelava dokumentacije je zaključena. ● Projektna dokumentacija za sanacijo premostitve Poldanovške grape in Trebušice na LC Dolenja Trebuša-Gorenja Trebuša; Izdelan je projekt za izvedbo (PZI). Za potrebe izvedbe investicije smo v postopku pridobivanja služnostne pravice s strani Agencije RS za okolje. ● Idejna zasnova zunanje ureditve ceste v Čadrg (odsek od objekta na vstopu v Tolminska korita do Dantejeve jame); Idejna zasnova je izdelana. ● Idejna zasnova (IDZ) enostranskega avtobusnega postajališča Prapetno Brdo na Šentviški planoti; Izdelava dokumentacije je zaključena. ● Projektna dokumentacija za kolesarsko in pešpot Postaja-Most na Soči; Izdelava dokumentacije je zaključena. ● Idejna zasnova (IDZ) za vzdrževalno-investicijska dela na kolesarski stezi oz. pešpoti čez preval Prvejk (Dolenja Trebuša); Opravljeni so bili razgovori s predstavniki naravovarstvene stroke, izdelan je bil geodetski načrt, v izdelavi je gradbeni del projekta. ● Projektna dokumentacija za rušenje obstoječih montažnih stavb nekdanje UE Tolmin in ureditve centralnega parkirišča v Tolminu; Izdelana je projektna dokumentacija parkirišča in usklajena s Krajevno skupnostjo Tolmin. Poteka priprava dokumentacije za rušenje objekta in pridobivanje gradbenega dovoljenja. ● Projektna dokumentacija, potrebna za namestitev radarskih tabel "Vi vozite" v Podbrdu; Izbran je izdelovalec dokumentacije. ● Izdelava načrta varnih poti za slepe in slabovidne v Tolminu; Izbran je izdelovalec dokumentacije. ● Projektna dokumentacija (PZI) za ureditev prehodov čez glavno cesto z dodatno osvetlitvijo za potrebe kolesarske povezave Modrej-Tolmin; Projekt je zaključen. ● Projektna dokumentacija (PZI) za cestno razsvetljava in ureditev NN priključka na cesti Kneža-Podbrdo (Grahovo ob Bači); Projektiranje je naročeno v sklopu obnove državne ceste skozi naselje Grahovo ob Bači. Izbran je že izdelovalec. <p>V povezavi z naročeno oz. že izdelano projektno dokumentacijo, ki se nanaša na ceste, so proračun že bremenili tudi stroški geodetskih storitev za potrebe priprave projektno dokumentacije, in sicer za traso kolesarske povezave Tolmin-Most na Soči, za kolesarsko stezo Slap ob Idrijci-Dolenja Trebuša ter za potrebe določitve linije pločnika v ulici Pod Brajdo.</p>
041309	Izvedba razširitev na cesti v Tolminska Korita	V teku je pridobivanje soglasij lastnikov nepremičnin ob cesti za izvedbo razširitev posameznih odsekov ceste med naseljem Zatoimin in Tolminskimi koriti.
041309	Investicijska dela na lokalni cesti Tolmin-Žabče-Tolminske Ravne	Izvedla se je sanacija udora ceste z delno izvedbo novega armirano-betonskega podpornega zidu ceste in delnim obbetoniranjem obstoječega, razpadajočega kamnitega podpornega zidu ceste, v skupni dolžini okrog 30 m. Še dober obstoječi kamniti zid ceste pa se je na vrhu zaključilo z novo armirano betonsko krono.
041309	Pločnik Zatoimin (2. del)	V času priprave teče pritožbeni postopek v zvezi z razlastitvijo zemljišč, potrebnih za gradnjo.
041309	Poravilo ceste v Sela nad Podmelcem in v Borovnico	V teku je priprava popisov del za sanacijo zelo poškodovane voziščne konstrukcije ceste na Sela nad Podmelcem in za asfaltacijo makadamskega odcepa do Borovnice.
041309	Spremljajoča dela ob investiciji rekonstrukcije ceste Bača pri Modreju-Dolenja Trebuša	Zaradi povečanega prometa so naročena vzdrževalna dela na cesti v Hotešku. Naročena so tudi gradbena dela ureditve parkirišča na trgu na Idrijci pri Bači. Pripravljena je že gradbena dokumentacija, v teku pa je izbor izvajalca za ureditev ekološkega otoka na Slapu ob Idrijci. V pripravi je tudi gradbena dokumentacija za ureditev ekološkega otoka Idrijci pri Bači.
041309	Sanacija mostu na cesti na Sela pri Volčah	Gradbena dokumentacija je pripravljena. Na ARSO je že bila predložena vloga za pridobitev služnostne pravice. Po ureditvi služnosti bo izpeljan postopek izbire izvajalca del.
041309	Sanacija dveh podpornih zidov na cesti Most na Soči-Lom	Izvedla se je sanacija udora ceste nad naseljem Most na Soči v dolžini okrog 18 m ter sanacija udora ceste med naseljem Tolminski Lom in Kanalski Lom v skupni dolžini okrog 10 m. Cesta se je sanirala z izvedbo treh novih armirano-betonskih podpornih zidov.
041309	Vzdrževanje LC Poljubinj-Ljubinj-Kneža na Ščenku	V teku je priprava popisov del za sanacijo plazovitega območja ceste med naseljem Kneža in zaselkom Ilovica, v dolžini cca. 100 m.
041309	Ureditev odvodnjavanja na cesti v Drobočnik	Izjava se ureditev odvodnjavanja ceste med naseljema Drobočnik in Gorenji Log s polaganjem cestnih robnikov ter asfaltiranjem ceste in koritnic. Dela se izvajajo na dolžini okrog 150 m.
041309	Ureditev kamnitega zidu na cesti v Čadrg (na Lazu)	Pred začetkom izvajanja del je potreben še dogovor z lastnikom nepremičnine nad občinsko cesto glede sanacije obstoječega kamnitega opornega zidu ceste, ki je v zelo slabem stanju in katerega sanacija je zato nujna.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
041309	Sanacija kron na cesti Gorenja Trebuša-Dolenja Trebuša	Na dveh kritičnih odsekih ceste, na katerih ob vsakem dežju zastaja večja količina vode, se načrtuje izvedba dveh nujno potrebnih propustov iz betonskih cevi, vključno z vtočnimi jaški, rob ceste pa se bo zaključil z novimi armirano-betonskimi kronami. Investicija se bo izvedla v drugi polovici leta.
041309	Sanacija ceste na Bukovo	Načrtovana je sanacija plazovitega območja ceste med železniško postajo Grahovo ob Bači in zaselkom spodnje Bukovo. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta.
041309	Preplastitev LC Markaduc-Ponikve na odseku Pečine-Ponikve	V teku je priprava popisov del za preplastitev dotrajanega asfalta ceste med naseljema Pečine in Ponikve. Preplastitev bo izvedena v drugi polovici leta.
041309	Postavitev varnostnih cestnih ograj	Z razpoložljivimi sredstvi sta že bili izvedeni cestni varnostni ograji na LC Poljubinj-Ljubinj (v dolžini 72 m) in na cesti Dolenja Trebuša-Gorenja Trebuša (v dolžini 12 m). Prav tako sta bili v breme sredstev, zagotovljenih za ta namen, že naročeni izvedba cestne varnostne ograje na cesti Drobočnik-Gorenji Log (v dolžini cca. 40 m) in izvedba cestne varnostne ograje na LC Tolmin-Žabče-Tolminske Ravne v Zadlaz-Žabčah (v dolžini cca. 50 m).
041309	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest: Razširitev ceste pod stanovanjskim objektom v Dolenji Trebuši	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja lokalnih cest se v letu 2014 namenja za izvedbo razširitve ceste pod stanovanjskim objektom v Dolenji Trebuši. Omenjeni odsek ceste je zelo ozek, zato ves promet teče tik ob fasadi stanovanjske hiše. V pripravi so popisi del za razširitev tega ozkega odseka ceste ob stanovanjski hiši z izvedbo nove konzolne plošče na vrhu obstoječega armirano-betonskega podpornega zidu ceste.
041309	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest: Ureditev odvodnjavanja na LC Drobočnik-Tolminski Lom	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja lokalnih cest se v letu 2014 namenja za izvedbo ureditve odvodnjavanja na lokalni cesti Drobočnik-Tolminski Lom. V sklopu investicije se bo preuredilo odvodnjavanje ceste Drobočnik-Tolminski Lom, malo nad Drobočnikom, in sicer s preusmeritvijo meteorne vode v sosednjo hodourniško grapo. Situacija na terenu namreč kaže, da meteorna voda, ki sedaj odteka s ceste, povzroča ob močnejših padavinah veliko težav na nižje ležeči cesti Drobočnik-Gorenji Log ter na nižje ležečih travnikih in gozdovih. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta.
041309	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest: Sanacija propusta na cesti Grahovo-Bukovo	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja lokalnih cest se v letu 2014 namenja za izvedbo sanacije propusta na cesti Grahovo-Bukovo. Meteorna voda, ki teče skozi obstoječi škatlasti, betonski propust ceste, je močno spodjedla cesto. V sklopu investicije se bo izvedla sanacija ceste z izvedbo novega armirano-betonskega podpornega zidu ceste, v dolžini cca. 5 m. Sanacija bo izvedena v drugi polovici leta.
041310	Investicijsko vzdrževanje cest na območju KS Gorenja Trebuša	Na podlagi pogodbe o sofinanciranju vzdrževalnih del in asfaltacije javne poti Odcep R608-Gorenja Trebuša je Krajevna skupnost Gorenja Trebuša do zaključka priprave tega poročila črpala 42.821,63 EUR (vključena je tudi poraba sredstev, zagotovljenih v letu 2013, ki so bila v proračun za leto 2014 prenesena v sklopu Rebalansa proračuna št. 2/2014). Skladno z določili pogodbe so bila sredstva prerezporejena v finančni načrt Krajevne skupnosti Gorenja Trebuša, v okviru katerega je - na proračunski postavki 071302 "Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Gorenja Trebuša" - evidentirana tudi realizacija.
041310	Preplastitev ceste na Široko	Načrtuje se preplastitev močno dotrajanega asfalta ceste Tolminski Lom-Široko. Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.
041310	Sanacija udora na JP Dolenja Trebuša-Senik	Na udrtem delu vozišča se je naredil nov armirano betonski zid v dolžini 10 m, ki se je na obe strani podaljšal z novo armirano-betonsko krono skupne dolžine 25 metrov. Zaradi velike količine zalednih voda nad cesto se je uredila tudi drenaža ter izvedel nov propust iz betonskih cevi. Celoten poškodovan odsek ceste se je tudi na novo asfaltiral.
041310	Ureditev kamnitega zidu na Stopcu	Saniral se je podrt kamniti oporni zid ceste, in sicer s ponovno pozidavo kamnitega zidu. Hkrati je bila izvedena tudi ureditev odvodnjavanja na tem poškodovanem odseku ceste med Bačo pri Modreju in Modrejem. Dela so zaključena.
041310	Izvedba del na cesti Kamno-Foni	Sanirala se je zelo dotrajana in močno poškodovana betonska voziščna konstrukcija, in sicer z odstranitvijo slabega betona z vozišča ceste in izdelavo nove armirano-betonske voziščne konstrukcije. Dela so zaključena.
041310	Ureditev mulde in odvodnjavanja Petrovo Brdo-Podporezen	Izpod skalometa, ki je bil na novo izdelan v lanskem letu, je začela teči voda, ki je zatekala za stanovanjsko hišo v neposredni bližini. Z izvedeno investicijo je odslej ta meteorna voda kontrolirano speljana v meteorno kanalizacijo ob stanovanjski hiši. Hkrati se je naredila tudi nova asfaltna mulda ob obstoječi asfaltni cesti, ki zagotavlja tudi kontroliran odtok vode s ceste.
041310	Sanacija podora ceste v Podporeznu	Načrtovana dela so že v celoti zaključena. Izvedena je bila nova podporna konstrukcija ceste.
041310	Sanacija udora ceste na Dijaški ulici v Tolminu	Načrtovana gradbena dela so v celoti zaključena, izvedena bo le še namestitev varnostne ograje.
041310	Investicijsko vzdrževanje javnih poti: Ureditev dovodne ceste na Humu (Podmelec)	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja javnih poti se v letu 2014 namenja za delno sofinanciranje stroškov ureditve dovodne ceste na Humu (Podmelec). V sklopu investicije bo Krajevna skupnost Kneža izvedla betoniranje in tamponiranje obstoječe makadamske ceste.
041310	Investicijsko vzdrževanje javnih poti: Ureditev odvodnjavanja ceste Kneža-Kneške Ravne	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja javnih poti se v letu 2014 namenja za izvedbo ureditve odvodnjavanja ceste Kneža-Kneške Ravne. Ob vsakem večjem deževju voda, ki priteče s strmih pobočij nad cesto, spodkopuje rob asfaltna ceste. V sklopu investicije bo potrebno zabetonirati mulde ob cesti in nasuti bankine ceste. Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.
041310	Investicijsko vzdrževanje javnih poti: Sanacija poškodovanega propusta ceste Kneža-Kneške Ravne	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja javnih poti se v letu 2014 namenja za izvedbo sanacije poškodovanega propusta ceste Kneža-Kneške Ravne. Ugotovljeno je bilo, da se je obstoječi propust ceste zamašil oziroma poškodoval, saj ga gasilec ni uspelo očistiti. Voda zato teče po makadamski cesti, zaradi česar je cesta ob vsakem dežju razrita. V sklopu investicije bodo sanirani obstoječi propust in vtok v propust ter porušen kamniti oporni zid ob propustu. Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
041310	Investicijsko vzdrževanje javnih poti: Sanacija javne poti v Rutu	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja javnih poti se v letu 2014 namenja za izvedbo sanacije javne poti v Rutu. V sklopu investicije se bo asfaltiral 270-metrski makadamski odsek javne poti v Rutu. V teku je priprava popisov del za izvedbo, investicija bo izvedena v drugi polovici leta.
041310	Investicijsko vzdrževanje javnih poti: Ureditev odvodnjavanja vaške poti na Šentviški Gori (pri cerkvi)	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja javnih poti se v letu 2014 namenja za izvedbo ureditve odvodnjavanja vaške poti na Šentviški Gori (pri cerkvi). Meteorna voda z javnih površin zateka za stanovanjske hiše in povzroča poškodbe na njih. V sklopu investicije bo del meterorne vode prek kanalizacijskih cevi speljan v novo ponikovalnico. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta.
041310	Investicijsko vzdrževanje javnih poti: Sanacija podpornega zidu na cesti Zatoľmin-Sleme	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja javnih poti se v letu 2014 namenja za izvedbo sanacije podpornega zidu na cesti Zatoľmin-Sleme. Občina Tolmin bo v dogovoru s Krajevno skupnostjo Zatoľmin delno sofinancirala sanacijo kamnitega opornega zidu ceste na vrhu vasi Zatoľmin. Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.
041310	Investicijsko vzdrževanje javnih poti: Betoniranje javne poti Volčanski Rut-Dolina	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja javnih poti se v letu 2014 namenja za izvedbo betoniranja javne poti Volčanski Rut-Dolina. Ta javna pot je na nekaterih odsekih betonska, na nekaterih odsekih pa še makadamska. V sklopu projekta se bo betoniral cca. 180 m dolg, spodnji del makdamske ceste. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta.
041310	Investicijsko vzdrževanje javnih poti: Betoniranje javne poti odcep Zajc (Ruti)	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja javnih poti se v letu 2014 namenja za izvedbo betoniranja javne poti odcep Zajc (Ruti). Ta javna pot je v spodnjem in zgornjem delu betonirana. V sklopu investicije se bo betoniral vmesni, cca. 130-metrski makadamski odsek te poti. Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.
041310	Investicijsko vzdrževanje javnih poti: Sanacija podora na javni poti Podbrdo-Bača	Del t.i. "nerazporejenih" sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja javnih poti se v letu 2014 namenja za izvedbo sanacije podora na javni poti Podbrdo-Bača. V sklopu investicije se bo spodkopana cesta sanirala z izvedbo novega skalometa. Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.
041343	Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin	S projektom "Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin" je Občina Tolmin uspešno kandidirala na (6.) javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (razvojna prioriteta "Razvoj regij"). Občina je pogodbo o sofinanciranju projekta z MGRT sklenila v maju 2013, na podlagi vloge občine za spremembo dinamike črpanja odobrenih sredstev pa je bil v januarju 2014 k pogodbi sklenjen tudi aneks. Projekt sestavljajo trije med seboj neposredno povezani vsebinski sklopi, katerih stanje je naslednje: <ul style="list-style-type: none"> ● Ureditev Prešernove in Kosovelove ulice: Javni razpis za izbiro izvajalca del je občina prvič izvedla v juliju 2013, ker je ponudbena vrednost edinega ponudnika presegala za ta namen zagotovljena sredstva, je bil javni razpis ponovljen v avgustu in septembru 2013. Izvajalec je z deli začel v januarju 2014. Gradbena dela na Prešernovi ulici so pretežno zaključena (zamenjani so bili vsi podzemni vodi ter urejeni pločniki in vozišče, prav tako je bila v sklopu te investicije zamenjana javna razsvetljava). V Kosovelovi ulici je že bila zamenjana polovica podzemnih vodov (vodovod, meteorna kanalizacija in kanalizacija za javno razsvetljava). Dela bodo predvidoma zaključena v začetku avgusta. ● Zunanja ureditev objekta Prešernova ulica št. 4: Javni razpis za izbiro izvajalca del je občina izvedla v januarju in februarju 2014, izvajalec je z deli začel v maju 2014. Do zaključka priprave tega poročila je izvajalec del že zamenjal celotno kritino in stavbno pohištvo objekta, nalepil toplotno izolacijo in jo zaščitil z lepilom in mrežico. Dela bodo v celoti zaključena predvidoma v juliju 2014. ● Ureditev urbane opreme na širšem območju Prešernove ulice: Izdelan je bil izvedbeni načrt ureditve urbane opreme širšega območja Prešernove ulice, na podlagi katerega bo ureditev izvedena. Skladno z določili pogodbe o sofinanciranju projekta, mora občina končni zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja ministrstvu predložiti do 30. septembra 2014, vse projektne aktivnosti pa je treba zaključiti do 31. decembra 2014.
041346	Projekt BIMOBIS – Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo	Projektne aktivnosti, za katere je zadolžena Občina Tolmin, se izvajajo skladno s terminskim načrtom projekta. Občina Tolmin je za vse slovenske občine partnerice projekta tako speljala postopek izbire izdelovalca analize medkrajevne in čezmejne mobilnosti ter akcijskega načrta ukrepov za trajnostno mobilnost ter koordinirala njuno pripravo za slovenski del projektnega območja. Zaključena je (vključno z recenzijo) tudi že izdelava projektne dokumentacije za gradnjo odseka trase kolesarske poti med Mostom na Soči in Tolminom (pri galeriji), ki naj bi jo v okviru projekta izvedla Direkcija RS za ceste. Občina Tolmin v sodelovanju z zunanjim izvajalcem vzporedno izvaja tudi vse naloge, ki izhajajo iz njenega statusa vodilnega partnerja projekta in obsegajo vodenje in koordinacijo projekta ter pripravo dokumentacije za črpanje sredstev sofinanciranja in poročil o izvajanju projekta tako na prvi kot tudi na drugi stopnji.
041347	Projekt Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske - Goriške razvojne regije	V okviru projekta Občina Tolmin na trasi ceste med Mostom na Soči in Gorenjim Logom (meja z občino Kanal) načrtuje ureditev dveh počivališč za kolesarje. Trenutno še potekajo usklajevanja s Krajevno skupnostjo Most na Soči. Izvedba je predvidena v septembru 2014.
041348	Gradnja in vzdrževanje ulic - Tolmin	Na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta "Ureditev Gregorčičevega parka v Tolminu" je Krajevna skupnost Tolmin do zaključka priprave tega poročila v breme proračuna za leto 2014 črpala skupaj 55.830,58 EUR (vključena je tudi poraba sredstev, zagotovljenih že v letu 2013, ki so bila v proračun za leto 2014 prenesena v sklopu Rebalansa proračuna št. 2/2014). Projekt je zaključen. Skladno z določili pogodbe so bila sredstva prerezporejena v finančni načrt Krajevne skupnosti Tolmin, v okviru katerega je – na proračunski postavki 231304 "Urejanje javnih površin" – evidentirana tudi realizacija.
041348	Ureditev dela Ulice padlih borcev po odstranitvi objekta nekdanje UE Tolmin	V izdelavi je projektna dokumentacija (PGD) za rušenje obstoječih objektov (strošek bo bremenil proračunsko postavko 041305 "Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in ulice"), na podlagi katere bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Rušenje bo predvidoma izvedeno v drugi polovici leta.
041349	Gradnja in vzdrževanje ulic - Most na Soči	Sredstva, ki so v okviru te proračunske postavke s proračunom za leto 2014 zagotovljena za namen investicijskega vzdrževanja ulic na Mostu na Soči, do vključno 30. junija 2014 še niso bila črpana. Izvedla se bodo dela, ki jih bo krajevna skupnost dogovorila neposredno s Komunalo Tolmin.
041350	Gradnja in vzdrževanje ulic - Podbrdo	Sredstva, ki so v okviru te proračunske postavke s proračunom za leto 2014 zagotovljena za namen investicijskega vzdrževanja ulic v Podbrdu, do vključno 30. junija 2014 še niso bila črpana. Izvedla se bodo dela, ki jih bo krajevna skupnost dogovorila neposredno s Komunalo Tolmin.
041355	Gradnja in vzdrževanje ulic - Volče	Sredstva, ki so v okviru te proračunske postavke s proračunom za leto 2014 zagotovljena za namen investicijskega vzdrževanja ulic v Volčah, do vključno 30. junija 2014 še niso bila črpana. Izvedla se bodo dela, ki jih bo krajevna skupnost dogovorila neposredno s Komunalo Tolmin.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
041352	Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti	Pripravljeni so že popisi za izvedbo del na obstoječih poteh, ki jih uporabljajo kolesarji, tj. na poti od mostu čez Tolmino do Vodivčka in od Tolmina do Gabrji. Odločitev o izvedbi del je povezana z nadaljnji aktivnostmi v okviru projekta BIMOBIS.
041323	Prometna signalizacija na javnih cestah - prometni znaki	Z razpoložljivimi sredstvi je že bila opravljena nabava različne prometne signalizacije za občinske ceste na območju Podbrda (skupaj 30 različnih prometnih znakov) in nabava signalizacije, potrebne zaradi spremembe parkirnega režima na osrednjem parkirišču v Tolminu (2 kom).
041323	Prometna signalizacija na javnih cestah - oznake ulic in druga turistična signalizacija	Za potrebe postavitve turistično-obvestilnih tabel VII-1.1 ob državnih cestah na območju občine Tolmin je že bil izdelan elaborat turistične in druge obvestilne signalizacije. Na podlagi tega elaborata bodo – po njegovi potrditvi – naročene table, ki bodo nato pristojnemu koncesionarju rednega vzdrževanja državnih cest na območju občine Tolmin predane za montažo. Vse aktivnosti na podlagi pogodbe, sklenjene z Občino Tolmin, vodi LTO Sotočje. Predpogoj za izvedbo postavitve posamezne table je prav potrditev elaborata s strani DRI upravljanje investicij, d.o.o., sama postavitve tabel pa je odvisna od tega, kdaj je koncesionarju izdan delovni nalog in kdaj koncesionar postavitve, ki iz naloge izhaja, nato tudi dejansko izvede. Na trajanje teh postopkov naročnik sicer nima vpliva, a kljub temu se zaenkrat predvideva zaključek, tj. namestitve vseh predvidenih tabel in spremljajoče signalizacije, najkasneje do konca leta.
041314	Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	Z razpoložljivimi sredstvi je že bila financirana premostitev solarnih svetilk z avtobusnih postajališč po dolini Idrjice na Kneži, vključno z izvedbo potrebnih elektroinstalacijskih del in izdelavo temeljev za postavitve svetilk na Kneži. Prav tako sta bili izvedeni javna razsvetljava za avtobusno postajališče v Volčah (7 svetilk) in javna razsvetljava ob jezeru na Mostu na Soči (3 svetilke) ter dobava in montaža dveh kandelabrov za javno razsvetljava v Zatolminu. Naročena je že tudi izvedba javne razsvetljave v Rutu in Grantu (skupaj 3 svetilke) ter dobava in montaža javne svetilke na Idrji pri Bači. S preostankom razpoložljivih sredstev oddelek za okolje in prostor načrtuje izvedbo javne razsvetljave v Hudajužni.
041342	Javna razsvetljava prihodnosti (FUTURELIGHTS)	Projektne aktivnosti, za katere je zadaljena Občina Tolmin, se izvajajo skladno s terminskim načrtom projekta. Že v letu 2013 je bila zaključena izdelava popisa in katastra z analizo stanja javne razsvetljave na čezmejnem območju projekta in pripravljene smernice za urejanje javne razsvetljave glede na veljavne predpise. Prav tako je bila (v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Tolmin) izvedena javna razprava na temo prenove javne razsvetljave v Tolminu in upoštevanje zaključke s te javne razprave izdelana projektna dokumentacija (PZI) za načrtovano prenovo javne razsvetljave. Skladno s predvidenim terminskim načrtom projekta se v letu 2014 (projektno leto 3) izvajajo pilotne preureditve javne razsvetljave – ena od teh tudi v Tolminu. Javni razpis za izbiro izvajalca del je bil izveden v februarju in marcu 2014, izvajalec pa je z deli začel v maju. Do zaključka priprave tega poročila so že bile zamenjane vse svetilke v severnem delu mesta, zaključena pa je tudi že izvedba namestitve dodatne oz. nove razsvetljave na naslednjih lokacijah: osrednje parkirišče, Soška ulica, pešpot med Bevko in Žagarjevo ulico, pešpot iz Kosovelove ulice do zadnjega vhoda v stavbo Vrtca Tolmin. Izvajalec bo z deli v celoti zaključil predvidoma do konca julija 2014. Občina Tolmin bo zato lahko vsa sredstva, ki so ji iz naslova sofinanciranja projekta še na voljo, črpala že z zahtevkom za izplačilo, ki bo oddan 10. avgusta 2014.
14 GOSPODARSTVO		
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		
041401	Državna pomoč – Subvencioniranje obrestne mere pri posojilih malemu gospodarstvu	Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin v letu 2014 je bil objavljen začetek aprila. Pred objavo javnega razpisa je bil izveden postopek zbiranja ponudb za izbiro sodelujočih bank pri letošnjem kreditiranju malega gospodarstva. Sprejemljivo ponudbo so za leto 2014 predložile tri lokalne poslovne banke, in sicer Nova KBM, Banka Koper in Abanka Vipa. Do izteka razpisnega roka, 6. junija 2014, je bilo za dodelitev ugodnih (subvencioniranih) kreditov prejetih devet vlog (od tega štiri za investicijske naložbe in pet za financiranje obratnih sredstev), katerim je občinska uprava sklepe za dodelitev pomoči "de minimis" izdala v celotni razpoložljivi višini proračunskih sredstev, v letu 2014 namenjenih subvenciji obrestne mere (50.000,00 EUR). Dejansko črpanje proračunskih sredstev za namen subvencije obrestne mere pa je pogojeno še s sklenitvijo kreditne pogodbe, po predhodno preverjeni boniteti vlagateljev s strani banke (kreditna sposobnost, ustreznost zavarovanja kredita ipd.).
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		
041416	Prireditveni prostor Sotočje	S sredstvi, predvidenimi za urejanje širšega območja prireditvenega prostora na Sotočju, je bila do zaključka priprave tega poročila v znesku 18.154,00 EUR izplačana konec leta 2013 izvedena javna razsvetljava med Dijaško ulico in Sotočjem. Preostala razpoložljiva sredstva bodo namenjena pokritju stroškov postavitve priključne elektro omarice in izvedbi kableske povezave z novo transformatorsko postajo na Sotočju - projekt je izdelan, v teku je razpis za izbiro izvajalca del.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		
041501	Subvencioniranje stroškov odvoza odpadkov za študente in dijake	Do zaključka priprave tega poročila Občina Tolmin računa za subvencioniranje stroškov odvoza odpadkov za dijake in študente še ni prejela. Komunala Tolmin račun praviloma izstavi za obdobje šolskega oz. študijskega leta, tj. od vključno septembra preteklega leta do junija tekočega leta, in sicer v začetku julija.
041501	Subvencioniranje odlaganja azbestne strešne kritine	Do zaključka priprave tega poročila je občina v breme proračuna za leto 2014 prejela mesečne račune za odlaganje azbestnih odpadkov v obdobju od vključno decembra 2013 do vključno maja 2014 (skupaj 6 mesecev). V tem obdobju je bilo odloženih skupaj 99.660 kg azbestnih odpadkov, na račun katerih je bilo do 30. junija 2014 iz proračuna izplačano skupaj 4.983,00 EUR.
041503	Zapiranje odlagalnišča v Volčah	Ker deponija ni zapolnjena v celoti, je bilo potrebno izdelati nove projekte za izvedbo prekrivke deponije. Na delu prekrivke deponije bo za potrebe zbirnega centra urejen tudi prostor za kontejnerje, ki so že bili nabavljeni. Dela se bodo izvajala v več fazah, trenutno se na deponijo dovažata material za izravnalni in drenažni sloj prekrivke.
041513	R CERO Nova Gorica	Na podlagi odločitve županov severnoprimorskih občin je bil projekt izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica ustavljen.
041510	Kanalizacije Poljubinj - zamenjava cevi	Načrtovana dela se bodo izvedla v jesenskih mesecih.
041510	Kanalizacija Modrej	Dela v letošnjem letu najverjetneje ne bodo izvedena, saj soglasij lastnikov zemljišč, prek katerih poteka trasa kanalizacije, še ni mogoče pridobiti.
041510	Kanalizacija na Doru v Tolminu - rekonstrukcija kanala "H"	Izvedba del je zaključena.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
041510	Fekalna kanalizacija Podbrdo (proti Armanu)	Postopek izbire izvajalca del je že zaključen. Izbrani izvajalec bo z deli začel predvidoma v mesecu juliju.
041510	Kanalizacija Volče - ločevanje meteorne vode	Glavnina del je zaključena, izvesti je potrebno le še preplastitev ulice, po kateri poteka kanalizacija.
041510	Kanalizacija Sela pri Volčah - gradnja nepropustne greznice	V pripravi je razpis za izbor izvajalca.
041510	Kanalizacija v ulici Pod klancem v Tolminu	Pridobivajo se soglasja za vkop trase v državno cesto.
041510	Ureditev pretakališča ČN Tolmin (defosfatizacija)	Dela so že v celoti izvedena.
041510	Vzdrževalna dela na ČN Most na Soči	Dela so v teku.
041510	Premik kanalizacijskih vodov v ulici Pod Brajdo v Tolminu	V pripravi je javni razpis za izbiro izvajalca, z izvedbo del se bo začelo po zaključku festivalske sezone.
041510	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN	Poteka načrtovanje prenove kanalizacija nekaterih ulic v Tolminu.
041511	Projektna dokumentacija - Kanalizacijski sistemi in čistilne naprave	Izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Kamno je zaključena, pridobljeno je tudi že gradbeno dovoljenje. Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo naselij Čiginj in Kozaršče je v teku. Projektna dokumentacija za kanalizacijo na Kneži je že izdelana. V teku je priprava na izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo naselja Modrejce (trenuno je v izdelavi geodetski posnetek zadevnega območja).
041517	Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmin (ISO - TO)	Načrtovane projektne aktivnosti, za katere je zadolžena Občina Tolmin, se izvajajo skladno s predvidenim terminskim načrtom. Izvajalec je z gradbenimi deli začel v septembru 2012, zaključena pa so bila v septembru 2013. Na tehničnem pregledu je izvedenec za strojne instalacije ugotovil in zahteval odpravo pomanjkljivosti – zaradi v vmesnem času spremenjenih predpisov s projektom namreč ni bila načrtovana in izvedena ustrezna rešitev za defosfatizacijo. Na podlagi te zahteve je bila dopolnjena projektna dokumentacija in naročena izvedba zahtevanih dodatnih del (sredstva za ta namen so bila z Rebalansom proračuna št. 2/2014 zagotovljena v okviru proračunske postavke 041510 "Investicijsko vzdrževanje in gradnja kanalizacijskih sistemov in ČN"). Izvedba pretakališča za defosfatizacijo je že zaključena, potrebno je urediti le še dokumentacijo, povezano s tem, in jo predložiti Upravni enoti Tolmin, ki bo na podlagi predložene dokumentacije, s katero bo občina dokazala odpravo identificirane pomanjkljivosti, izdala dovoljenje za poskusno obratovanje čistilne naprave. Glede na potek izvajanja gradbenih del je bil že uveljavljan celoten obseg nastalih stroškov oz. podan zahtevek za črpanje celotnega obsega odobrenih sredstev sofinanciranja. Občini je bilo izplačanih že 90 % odobrenih sredstev, 10 % sredstev pa je skladno s pogodbo o dotaciji sofinanciranja zadržanih do zaključka projekta. Občina Tolmin vzporedno izvaja tudi vse naloge, ki izhajajo iz njenega statusa vodilnega partnerja projekta in obsegajo vodenje in koordinacijo projekta ter pripravo dokumentacije za črpanje sredstev sofinanciranja in poročil o izvajanju projekta tako na prvi kot tudi na drugi stopnji.
041518	Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina San Giovanni al Natisone (ISO - GIO)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak v njem sodeluje le kot formalni partner projekta. Posledično tudi proračun Občine Tolmin s stroški tega projekta ne bo bremenjen.
041519	Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Pavia di Udine (ISO - PA)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak v njem sodeluje le kot formalni partner projekta. Posledično tudi proračun Občine Tolmin s stroški tega projekta ne bo bremenjen.
041520	Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Pradamano (ISO - PRA)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak v njem sodeluje le kot formalni partner projekta. Posledično tudi proračun Občine Tolmin s stroški tega projekta ne bo bremenjen.
041521	Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Premariacco (ISO - PRE)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak v njem sodeluje le kot formalni partner projekta. Posledično tudi proračun Občine Tolmin s stroški tega projekta ne bo bremenjen.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
041522	Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Remanzacco (ISO - RE)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak v njem sodeluje le kot formalni partner projekta. Posledično tudi proračun Občine Tolmin s stroški tega projekta ne bo bremenjen.
041524	Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata	Izgradnja objekta za dehidracijo blata predstavlja 4. fazo rekonstrukcije ČN Tolmin. Projekt je bil zasnovan kot dvoletni in se je začel že v letu 2013. Za namen financiranja stroškov projekta je bil zato že v letu 2013 Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) predložen načrt koriščenja sredstev, ki so iz državnega proračuna občinam zagotovljena kot dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Za ta namen je bil že v letu 2013 črpan del kvote sredstev, ki so bila v občini na voljo v proračunskem letu 2013 (skupaj 116.286,00 EUR), glede na veljavno pogodbo o sofinanciranju pa lahko občina v letu 2014 črpa še 250.000,00 EUR iz kvote, ki ji je na voljo v proračunskem letu 2014. Od prvotno načrtovanih 250.000,00 EUR je bilo v letu 2014 do zaključka priprave tega poročila občini že izplačano skupaj 67.221,84 EUR, predložen pa je že bil tudi zahtevek za izplačilo št. 5 v višini 178.206,45 EUR, ki bo predvidoma izplačan v sredini julija 2014. Javni razpis za izbiro izvajalca del je bil izveden že v maju in juniju 2013, izvajalec pa je z deli začel v avgustu 2013. Gradbena dela so potekala skladno s terminskim načrtom in so ob zaključku priprave tega poročila že dokončana. V pripravi je še dokumentacija za tehnični pregled, na podlagi katerega bo pridobljeno uporabno dovoljenje. Po prejemu povabila k oddaji načrtov porabe s strani MGRT (do zaključka priprave tega poročila povabilo k oddaji načrtov porabe sredstev ZFO-1 za leto 2014 občinam s strani MGRT še ni bilo poslano) bo Občina Tolmin MGRT predložila spremembo načrta porabe za ta projekt, s katero bo za namen sofinanciranja tega projekta, skladno s finančnim načrtom, kot je bil uveljavljen v okviru Rebalansa proračuna št. 2/2014, črpanje sredstev sofinanciranja v okviru razpoložljive kvote za leto 2014 povišano na skupaj 282.500,00 EUR.
041525	Komunalno urejanje in ČN Kamno	Za potrebe izvedbe projekta je že bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljena so tudi že gradbena dovoljenja za rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije ter gradnjo čistilne naprave. Projekt je bil v januarju 2014 uvrščen v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Goriške razvojne regije za obdobje 2013–2015, za katerega je bilo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pridobljeno pozitivno mnenje. 5. maja 2014 je bila oddana prijava projekta na (8.) javni poziv MGRT za sofinanciranje projekta s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (razvojna prioriteta "Razvoj regij"). Javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del je občina izvedla že v decembru 2013 in januarju 2014 – glede na (že v naprej definirane ključne) pogoje javnega poziva so do sofinanciranja namreč upravičeni le projekti, za katere prijavitelji ob oddaji vloge že razpolagajo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za izvedbo investicije ter pravnomočno odločitvijo o izbiri izvajalca, ki pa je na zahtevo MGRT izdana s t.i. odločnim pogojem. Do zaključka priprave tega poročila rezultati javnega poziva še niso znani – občina sklepa o odobritvi oz. zavrnitvi sofinanciranja projekta s strani MGRT še ni prejela.
041523	Projekt CAMIS – Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče	Aktivnosti, za katere je v okviru projekta zadolžena Občina Tolmin, se izvajajo skladno s predvidenim terminskim načrtom. Izdelana sta bila "Prostorska preveritev dostopnih mest na reki Soči v občini Tolmin" in "Načrt ureditve dostopnih mest na reki Soči v občini Tolmin", ki predstavljata podlago za urejanje vstopno-izstopnih točk na reki Soči v občini Tolmin. Zaključeno je tudi že urejanje vstopno-izstopnega mesta "Kamno pred mostom" – v celoti so že izvedena gradbena dela ter dobavljena in nameščena oprema. Na tem vstopno-izstopnem mestu je predvidena le še namestitve informacijske table in table z navedbo sofinanciranja projekta s strani Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, kot je zahtevana s strani sofinancerja. S preostankom sredstev, ki so s finančnim načrtom projekta Občini Tolmin še na voljo, načrtujemo nabavo in namestitve opreme še za vstopno-izstopno točko "Pod volčanskim mostom".
041526	Subvencija cen ravnanja s komunalnimi odpadki	Februarja 2013 je Občinski svet Občine Tolmin sprejel Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov, na podlagi katerega se iz občinskega proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, zagotavlja subvencija najemnine. Izplačana subvencija – upoštevana so plačila, realizirana v breme proračuna za leto 2014 do vključno 30. junija 2014 – je znašala 6.493,72 EUR. Plačila se nanašajo na mesece od vključno decembra 2013 do vključno aprila 2014.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST		
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		
041602	Kataster komunalnih naprav	Poteka redno vzdrževanje in ažuriranje katastra komunalnih naprav, ki ga za Občino Tolmin izvaja Komunala Tolmin.
041603	Prostorski dokumenti občine	<ul style="list-style-type: none"> • Priprava OPPN Čiginj; Poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN. • OPPN Modrej; Zaključene so bile arheološke in geološke raziskave terena, na podlagi ugotovitev teh raziskav že potekajo prilagoditve osnutka OPPN. Izvedeni bosta ponovna predstavitev zainteresirani javnosti in javna razgrnitev, predvidoma v septembru in oktobru 2014. • Spremembe in dopolnitve OPN; Izbran je izvajalec za pripravo projektne naloge za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN. Izveden bo tudi javni poziv za evidentiranje pobud za spremembe in dopolnitve OPN.
1603 Komunalna dejavnost		
041621	Vodovod Idrija pri Bači	Dela so v teku, izvajajo se vzporedno z rekonstrukcijo državne ceste Bača pri Modreju–Dolenja Trebuša.
041621	Vodovod Zadlaščica - zamenjava cevovoda	Načrtovana dela so že zaključena.
041621	Vodovod Modrej - zamenjava cevovoda od vodohrana do Modreja	Načrtovana dela so bila že začeta, a so trenutno prekinjena oz. se ne izvajajo, saj trasa vodovoda poteka po travniških površinah.
041621	Vodohran Kamno	Dela so v izvajanju.
041621	Vodovod Drobočnik-Log	Dela so pretežno dokončana, izvedena bo le še preplastitev ceste, v kateri poteka vodovod.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
041621	Sanacije vodohranov	Načrtovana dela so v teku.
041621	Vzpostavitev telemetrije	Dela so v teku.
041621	Ureditev dezinfekcij	Dela so v teku.
041621	Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	Dela se izvajajo skladno z načrtom Komunale Tolmin.
041621	Vodovod Most na Soči - visoka cona	Projektna dokumentacija je izdelana, začela so se tudi že pripravljala dela. Pri izvajanju zemeljskih delih je izvajalec naletel na arheološke ostanke, zaradi česar bo potrebno opraviti natančnejša izkopavanja, zaradi katerih ocenjujemo, da del ne bo mogoče izvesti v prvotno predvidenih rokih.
041621	Vodohran Koritnica	V pripravi je razpis za izbiro izvajalca del.
041621	Vodovod Podbrdo (pri Armanu)	Izvajalec del je že bil izbran. Dela se bodo izvajala vzporedno z gradnjo kanalizacije.
041622	Projektna dokumentacija - Vodovodi	Zaključena je izdelava PD za vodovod Koritnica in za vodovod "visoka cona" na Mostu na Soči. Pri projektni dokumentaciji za ultrafiltracijsko postajo Zadlaščica je izbran izdelovalec analize celotnega vodovodnega omrežja. Namen je določitev potrebne kapacitete bodočega vodohrana in kapacitete ultrafiltracijske postaje.
041618	Urejanje pokopališč	Izdeluje se projektna dokumentacija za ureditev vežice.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje		
041608	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj, projektiranje stanovanj	Za investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj je bilo od zagotovljenih 60.000,00 EUR v 1. polletju porabljenih 13.530,00 EUR. Zamenjana so vhodna vrata na objektih Sela pri Volčah 9 in Gregorčičeva ulica 16, zgrajen je nadstrešek v ulici Padlih borcev 9, sanirana vlaga na Trgu 1. maja 7, na Gregorčičevi ulici 18 je dokončana obnova stanovanja, v Podbrdu 41 in Gregorčičevi 18 obnovljeni kopalnici, na Žagarjevi 5 je izvedena sanacija dimnika, ki sicer prvotno ni bila predvidena. V planu za leto 2014 tako ostajajo še sanacija stanovanj v objektu Trg 1. maja 4/A, na Pregljevem trgu 6 in v montažni hiši Zakraj 7/B, zamenjava oken in vhodnih vrat v stanovanjih Gregorčičeva ulica 14, Bazoviška ulica 11, Kosovelova 4, Prekomorskih brigad 5 in 8 ter Trg 1. maja 1, zamenjava strešnih oken Trg 1. maja 7. Predvidena zamenjava strehe v Podbrdu 42 in na Gregorčičevi ulici 2 pa bo izvedena, če se bodo za to odločili tudi ostali etažni lastniki.
041608	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	V letu 2014 načrtovan nakup stanovanja št. 3 v večstanovanjski stavbi Prekomorskih brigad 7 v Tolminu, katerega ocenjena vrednost je 35.000,00 EUR, je v fazi dogovorov - zaradi nepričakovano nastalih okoliščin na strani prodajalca je dejanska izvedba nakupa še negotova.
041627	Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Brunov dvored 17	Z veljavnim proračunom za leto 2014 so bila sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije stanovanjskega objekta Brunov dvored 17 oplemenitena na skupaj 300.000,00 EUR, predvsem kot posledica odločitve za premostitveno financiranje dokončanja sanacijskih del (zalaganje popotresnih sredstev državnemu proračunu). V 1. polletju 2014 je bilo izvajalca del že izplačanih 34.367,00 EUR, in sicer za izvedbo toplotne izolacije fasade in priključitev kanalizacije na mestno kanalizacijo. V pripravi je še ureditev kotlarne, izvedba talne in stenke keramike, drugih zaključnih obrtniških del in fasade. Dela bodo predvidoma zaključena do konca leta 2014.
1606 Urejanje občinskih zemljišč		
041614	Nakup kmetijskih zemljišč	Realizacija pravnih poslov pridobivanja kmetijskih zemljišč se izvaja skladno z veljavnim Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2014. Izvedena je bila pridobitev parc. št. 656/5 k.o. Poljubinj, ki je del vaških cest na Prapetnem, podpisani sta še pogodbi za nepremičnino s parc. št. 510/5 k.o. Grahovo, na kateri se predvideva izgradnja vodohrana za naselje Koritnica, in za parcelo št. 1176/12 k.o. Ponikve, ki je del vaških poti te vasi. Izvedene še niso le načrtovane pridobitve kmetijskih zemljišč na Šentviški Gori. Poleg tega je pravno-formalno izvedeno tudi precejšnje število pravnih poslov nakupov kmetijskih zemljišč, katerih odločanje je v pristojnosti župana in zato niso predmet letnega načrta (pod vrednostjo 5.000,00 EUR), in sicer so bila za občinske ceste odkupljena naslednja kmetijska zemljišča: cesta Poljubinj - Stador k. o. Ljubinj in Poljubinj (2.891,00 EUR), cesta v Obloke (42,70 EUR), cesta v Lašče k. o. Kneža (212,52 EUR), cesta v Gorenjo Trebušo k. o. Gorenja trebuša (244,73 EUR), cesta v Volčanske Rute k. o. Rute (59,34 EUR), cesta v Rut k. o. Grahovo (53,14 EUR), cesta v Tolminske Ravne k. o. Žabče (27,82 EUR), kar skupaj znaša 3.531,25 EUR.
041614	Nakup gozdov	Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2014 predvideva zgolj pridobitev parc. št. 838/1 k.o. Volče, načrt nabav v vrednosti do 5.000,00 EUR, katerega odločanje je v pristojnosti župana, pa predvideva nabavo parcele 837/1 k. o. Volče, ob volčanskem mostu, ki pa še nista izvedeni. Postopki nabav gozdnih zemljišč, po katerih potekajo pred desetletji zgrajene občinske ceste, so v teku. Za občinske ceste so bila že odkupljena naslednja gozdna zemljišča: cesta Poljubinj - Stador k. o. Ljubinj in Poljubinj (9.844,63 EUR), cesta v Obloke (35,49 EUR), cesta v Polog k. o. Zatoimin (287,08 EUR), cesta v Lašče k. o. Kneža (454,18 EUR), cesta v Loje k. o. Kneža (273,14 EUR), cesta v Gorenjo Trebušo k. o. Gorenja trebuša (5.045,37 EUR), cesta v Volčanske Rute k. o. Rute (1.828,04 EUR), cesta v Rut k. o. Grahovo (89,61 EUR), zem. za vodohran na Karnem (4.032,84 EUR), kar skupaj znaša 21.890,38 EUR.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
041615	Nakup stavbnih zemljišč	<p>Realizacija pravnih poslov pridobivanja stavbnih zemljišč se izvaja skladno z veljavnim Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2014:</p> <p>a) za nekatere izmed parc. št. 388/102, 388/104, 388/105, 388/132 in 388/134, vse k.o. Poljubinj (gre za manjše parcele, ki v naravi predstavljajo del poti v novo industrijsko cono), je bila posredovana pogodba v podpis, za druge postopek še poteka (gre za različne lastnike), predvidevamo, da bomo do konca leta sklenili vse pogodbe;</p> <p>b) pridobljena je parcela št. 1176/14 k. o. Ponikve, ki je del vaških poti;</p> <p>c) pridobljeni so bili deleži od družbe Smarteh d. o. o. na parc. št. 534/112 in parc. št. 534/115 k. o. Tolmin;</p> <p>d) na parc. št. 1133/1, 1133/2 in 1133/3, vse k.o. Tolmin, smo pridobili večino solastniških deležev, ne pa še vseh (gre za urejanje lastništva na zemljišču v bližini šolskega centra, postopek je zapleten, ker so nekateri zemljiškooknjižni lastniki že pokojni, nekateri solastniki pa živijo v tujini);</p> <p>e) pridobljene so parcele št. 34/6, 34/7 in 34/9 k. o. Šentviška Gora za ureditev vaških poti v tem naselju, pogodba še ni zemljiškooknjižno izpeljana;</p> <p>f) parc. št. 100/11 k.o. Poljubinj še ni pridobljena (gre za parcelo v novi poslovni coni, kjer bo verjetno prišlo do drugačnega dogovora tako, da bo na omejenji parceli prišlo do gradnje poslovnega objekta);</p> <p>g) za igrišče na Slapu so bile pridobljene parcele št. 10/1, 10/2, 14/3, 550 in 558/11 k. o. Slap, parc. št. 10/5 ostaja v lasti RS;</p> <p>h) pridobljena je parcela št. 289/10 k. o. Kneža, po kateri so že sedaj vašeke poti na Temljinah;</p> <p>i) pridobljeni sta parceli št. 745/3 in 745/5 k. o. Tolmin kot del Gregorčičeve ulice v Tolminu;</p> <p>j) pridobljena je parcela št. 289/12 k. o. Kneža po kateri so vašeke poti na Temljinah;</p> <p>k) pridobljena je bila parcela št. 3/6 k. o. Šentviška Gora za javno rabo v območju cerkve sv. Vida na Šentviški Gori;</p> <p>l) pridobljena je bila parcela št. 646/5 k. o. Šentviška Gora za javno rabo v bližini cerkve na Šentviški Gori;</p> <p>m) za odškodnine za odkup stavbnih zemljišč za dolgo neurejene občinske ceste v k. o. Grahovo je bilo porabljenih skupno 2.836,50 EUR, ki bo ponovno predstavljen zainteresirani javnosti in javno razgrnjen. Navedene aktivnosti pogojujejo začetek izvedbe del, zato proračunska postavka, na kateri so zagotovljena sredstva za začetne aktivnosti komunalnega opremljanja zemljišča v Modreju, do vključno 30. junija 2014 še ni bila bremenjena.</p>
041628	Komunalno opremljanje zemljišča v Modreju	Zaključene so bile arheološke in geološke raziskave na zadevnem območju, na podlagi ugotovitev teh raziskav že potekajo prilagoditve osnutka OPPN, ki bo ponovno predstavljen zainteresirani javnosti in javno razgrnjen. Navedene aktivnosti pogojujejo začetek izvedbe del, zato proračunska postavka, na kateri so zagotovljena sredstva za začetne aktivnosti komunalnega opremljanja zemljišča v Modreju, do vključno 30. junija 2014 še ni bila bremenjena.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		
1702 Primarno zdravstvo		
041706	Investicijsko vzdrževanje ZD Tolmin (stavba B)	Načrtovana zamenjava talnih oblog v čakalnicah ambulant družinske medicine ZD Tolmin je predvidena v 2. polletju 2014.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		
041827	Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob	V okviru vzdrževalnih del na Kozlovem robu je letos že izvedeno popravilo lesene ograje na osrednjem delu grajskega jedra, kar je občinski proračun bremenilo v višini 3.477,00 EUR, kar predstavlja 70,00 % razpoložljivih sredstev. Preostanek sredstev bo namenjen kritju stroškov čiščenja obnovljenega dela grajskega obzidja, načrtovanega v drugi polovici leta.
1803 Programi v kulturi		
041814	Investicije in investicijsko vzdrževanje Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin - Energetska sanacija stavbe	Projekt energetske sanacije objekta tolminske knjižnice, ki obsega zamenjavo strešne kritine in stavbnega pohištva, je sestavni del programa obnovljivih virov energije v primorskih občinah, sofinanciranega iz švicarskega prispevka. Pogodba z izbranim izvajalcem, na podlagi katere se bodo dela začela julija in zaključila predvidoma konec avgusta, je bila podpisana 12. junija. Občinski proračun so v 1. polletju 2014 bremenili stroški izdelave projektne dokumentacije (PZI) in izvedbe malih investicijskih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti objekta knjižnice v skupni višini 10.670,00 EUR.
041833	Projekt: Ureditev večnamenskega centra "Kinogledališče" v Tolminu	Občina Tolmin je za projekt ureditve Kinogledališča Tolmin 5. maja oddala vlogo na 8. javni poziv MGRT-ja za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (prednostna usmeritev »Regionalni razvojni potenciali«, razvojne prioritete »Razvoj regij«). Odločitev o uspešnosti kandidature v času priprave tega poročila še ni znana, saj je obravnava vlog še v teku. K izvajanju investicije se bo pristopilo le, v kolikor bo kandidatura na omenjenem javnem pozivu uspešna. Občinski proračun so v 1. polletju 2014 bremenili stroški izdelave projektne dokumentacije (PZI) in investicijske dokumentacije, priprave vloge za prijavo na prej omenjeni javni poziv in svetovanja pri izvedbi javnega razpisa za izbiro izvajalca del v skupni višini 23.012,00 EUR.
1805 Šport in prostocasne aktivnosti		
041817	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	Javni razpis za nakup kontejnerjev (garderober in tuši) za potrebe dejavnosti NK Tolmin na Brajdi, je v teku. Izvedba postavitve je načrtovana v drugem polletju 2014.
19 IZOBRAŽEVANJE		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		
041903	PS Dolenja Trebuša - napeljava vode v igralnice	Načrtovana napeljava vode v igralnice vrtca v Dolenji Trebuši bo izvedena med letošnjimi poletnimi počitnicami.
041903	Investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev (intervencije)	Sredstva, zagotovljena za nujne intervencijske posege na področju investicijskega vzdrževanja osnovnih šol in vrtcev, v letu 2014 (še) niso bila aktivirana.
041916	Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin	Po - za Občino Tolmin - uspešno končanem upravnem sporu je bila investicija v energetsko sanacijo stavbe šolskega centra Tolmin uvrščena v program sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Po izvedenem javnem razpisu za izbiro izvajalca del so gradbena dela stekla 19. junija 2014. Prva faza energetske sanacije bo izvedena med letošnjimi šolskimi počitnicami, druga pa med šolskimi počitnicami v letu 2015. Občinski proračun so v 1. polletju 2014 bremenili stroški svetovanja pri izvedbi javnega razpisa za izbiro izvajalca del v višini 5.490,00 EUR.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
1905 Drugi izobraževalni programi		
041910	Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih	V okviru programov izobraževanj odraslih je PRC v občini Tolmin v 1. polletju 2014 izvedel: a) 180-urni javno veljavni Program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo za priseljence (januar – junij) b) Teden vseživljenjskega učenja - koordinacija ali izvedba 20-tih delavnic, predavanj (maj – junij) c) Študijski krožek Med zgodovino in sodobnostjo (februar – september) d) 24-urni obnovitveni tečaj računalništva (februar-april) e) Pomoč oz. svetovanje ob uporabi računalnika, spleta, e-pošte, pripravi prošenj in življenjepisov, učenje tujih jezikov s pomočjo PONS jezikovnih tečajev f) Priprava spletnega informatorja Za UK in UM, ki prinaša informacije o vseh delavnicah, tečajih, predavanjih (izšle so že tri številke). Izvedena je že več kot polovica planiranih aktivnosti. Z izobraževanj bo PRC nadaljeval septembra, planirane aktivnosti, ki jih Občina Tolmin sofinancira v višini 3.800,00 EUR, bodo do konca leta 2014 izvedene v celoti.
1906 Pomoči šolajočim		
041908	Projekt: Regijska štipendijska shema	S sredstvi na tej postavki se krije delež sofinanciranja za štipendiste, vključene v Regijsko štipendijsko shemo, ki jih štipendirajo podjetja s sedežem v občini Tolmin. Sofinanciranju RŠS je Občina Tolmin za š. l. 2013/14, ko štipendijo prejema 29 štipendistov pri sedmih delodajalcih, v prvi polovici leta 2014 namenila celotno, z veljavnim proračunom razpoložljivo kvoto sredstev v višini 15.088,00 EUR (gre za plačilo preostalega dela sofinanciranja štipendij v š. l. 2013/14, prvi del je bil poravnane že konec leta 2013). Štipendistom iz projektov RŠS 2010/11 in RŠS 2011/12 občinski proračun zagotavlja soudeležbo v višini 20 % vrednosti štipendij, štipendistom iz projektov RŠS 2012/13 in RŠS 2013/14 pa 15 % vrednosti štipendij. Projekt bo potekal do konca leta 2015.
041911	Sofinanciranje štipendij	Za potrebe Zdravstvenega doma Tolmin Občina Tolmin v okviru projekta Regijska štipendijska shema sofinancira štipendije 5 študentom splošne medicine. Izkazana poraba v 1. polletju v višini 2.708,00 EUR oz. 33,00 % letno predvidene predstavlja poravnano dogovorjenega 30% sofinancerskega deleža za del študijskega leta 2013/14. Kritje štipendij študentom medicine za š. l. 2014/15, v delu, ki odpade na proračunsko leto 2014, bo iz proračuna predvidoma poravnano konec leta 2014.
20 SOCIALNO VARSTVO		
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		
042008	Subvencioniranje najemnin	Število upravičencev do subvencije neprofitnih in tržnih najemnin se zaradi sprememb dohodkov upravičencev in pojavljanja novih primerov med letom spreminja. Trenutno imamo 28 upravičencev do subvencionirane najemnine, 19 v neprofitnih in 9 v tržnih stanovanjih. Za potrebe neprofitnih najemnin je bilo od planiranih 26.000,00 EUR v 1. polletju 2014 porabljenih 12.311,00 EUR, za potrebe tržnih najemnin pa je od planiranih 12.500,00 EUR že porabljenih 5.805,00 EUR.
0005 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
050401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolenja Trebuša	V avgustu in septembru bo KS Dolenja Trebuša v sklopu projekta pri nadstrešku ob svojih poslovnih prostorih postavila še ograjo. Izvedlo se bo še popravilo strehe in demontažo strešnega ventilatorja. Do konca septembra bodo vsa dela zaključena. Za nakup nove peči za centralno ogrevanje dvorane in prostorov KS ter za posodobitev kurilnice so trenutno v fazi zbiranja ponudb.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
051302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Dolenja Trebuša	Za projekt investicijskega vzdrževanja javnih poti JP 920481 Dolenja Trebuša-Hotenje-Utre-Oblakov vrh in JP 920482 Hotenje-odcep mimo žage-R III 610 je že izbran izvajalec, z deli bodo pričeli v prvi polovici julija 2014. Po zaključku omenjenih del se bodo izvedla še dela v zvezi z asfaltacijo odseka javne poti po dolini Hotenje. Vsa dela bodo zaključena do konca oktobra 2014.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
1805 Šport in prostocasnne aktivnosti		
051801	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Dolenja Trebuša	Projekt vzdrževanja in opremljanja športnega igrišča je v fazi zbiranja ponudb. Izvedba je predvidena v celoti v avgustu 2014.
0006 KRAJEVNA SKUPNOST DOLJE - GABRJE		
0007 KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA TREBUŠA		
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		
1603 Komunalna dejavnost		
071602	Urejanje pokopališč in vežic - KS Gorenja Trebuša	Za projekt ureditve mrliške vežice in zidu ob pokopališču v Gorenji Trebuši, ki obsega rušitev obstoječe mrliške vežice in gradnjo nove ter obnovo obstoječega zidu ob pokopališču, je projektna dokumentacija izdelana, pridobljene so ponudbe za izbiro izvajalca. Gradbena dela bodo izvedena v 2. polletju 2014.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
0008 KRAJEVNA SKUPNOST GRAHOVO OB BAČI		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
081302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Grahovo ob Bači	Dela v zvezi z asfaltacijo poti od Logarja proti cesti na Bukovo so v celoti zaključena, krajevni skupnosti je za ta namen že bilo nakazanih 3.362,62 EUR. V fazi zbiranja ponudb je projekt izdelave novih podpornih zidov na cesti od novega mostu proti spodnjemu delu naselja. Z deli bodo pričeli septembra 2014 in jih do konca oktobra 2014 v celoti zaključili. Gradnja podpornih zidov na cesti od Žvana proti Močilam bo izvedena oktobra 2014.
0009 KRAJEVNA SKUPNOST HUDAJUŽNA-OBLOKE		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
091302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Hudajužna-Obloke	Dela po projektu investicijsko-vzdrževalnih del, konkretno sanacije odseka ceste v Oblokah, ki je vključevala tudi gradnjo skalometa v betonu, so v celoti zaključena. Za ta namen zagotovljena sredstva je KS Hudajužna - Obloke že v celoti izkoristila.
0010 KRAJEVNA SKUPNOST IDRİJA PRI BAČI		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
101302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Idrija pri Bači	Zaradi mdsosedskih sporov se je pričetek del na projektu "Asfaltacija poti k Šounu in k Štefu" nekoliko zavlekel. Nabavili so material, z deli pa bodo pričeli avgusta 2014 in jih predvidoma do konca septembra 2014 zaključili.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor		
101502	Postavitev ekoloških otokov - KS Idrija pri Bači	Načrtovana dela v zvezi s postavitvijo ekoloških otokov se v letu 2014 ne bodo izvedla.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		
1603 Komunalna dejavnost		
101602	Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija pri Bači	Odkup parcele št. 95/2, na kateri naj bi se uredilo parkirišče, še ni bil izveden, saj dogovor z lastnico parcele v neposredni bližini ni bil še dosežen.
0011 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNO-SELCE		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
110401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Kamno-Selce	Načrtovan nakup arhivske pisarniške omare za hrambo dokumentarnega arhiva KS Kamno - Selce bo izveden v drugi polovici letošnjega leta.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
111303	Urejanje vaškega jedra na Kamnem	Projekt urejanja vaškega jedra na Kamnem je trenutno v fazi zbiranja ponudb. Z deli bodo pričeli v juliju 2014 in jih zaključili do konca septembra 2014.
0012 KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
121303	Urejanje vaškega jedra na Kneži	V izdelavi je projektna dokumentacija (PGD, PZI) za ureditev vaškega jedra na Kneži, za ta namen je bil v prvi polovici leta del stroškov v višini 3.500,00 EUR že poravnani. Izvedba projekta je načrtovana v drugem polletju 2014.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor		
121502	Postavitev ekoloških otokov - KS Kneža	KS Kneža k načrtovani ureditvi dodatnega ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov na Kneži še ni pristopila, izvedba bo namreč potekala sočasno z urejanjem vaškega jedra.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
0013 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBINJ		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
130401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ljubinj	V prvem polletju so v celoti obnovili sanitarije v poslovnih prostorih KS Ljubinj in kupili nov agregat.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
131302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Ljubinj	Projekt preplastitve dveh javnih vaških poti na Ljubinju, JP 922471 in JP 922477, v skupni dolžini 200 m je v celoti zaključen.
0014 KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
141302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Most na Soči	V letu 2014 so že potekala dela v zvezi z izdelavo podpornega zidu na občinski cesti Gorenji Log-Drobočnik. Za ta namen je Občina Tolmin Krajevni skupnosti Most na Soči že nakazala sredstva v višini 4.742,36 EUR. V juliju se bo na tem odseku ceste izvedla še preplastitev, v juliju 2014 pa bodo pričeli še s preplastitvijo in betoniranjem ceste na Kozmericah.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor		
141502	Postavitev ekoloških otokov - KS Most na Soči	V letu 2014 je bila predvidena ureditev ekološkega otoka na Kozmericah. Zaradi težav s pridobivanjem zemljišča investicija letos najverjetneje ne bo izvedena.
0015 KRAJEVNA SKUPNOST PEČINE		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
151302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Pečine	Projekt sanacije ceste v zaselek Kal je v zaključni fazi, izvedena je izravnava cestne strmine in širitev klanca dolžine 200 m, pripravljen je tampon, v mesecu julija pa bo izvedeno še asafitiranje (deloma nov asfalt, deloma preplastitev obstoječega) 650 m ² velikega cestnega odseka. Projekt bo KS Pečine v celoti stroškovno bremenil v drugi polovici leta 2014.
0016 KRAJEVNA SKUPNOST PODBRDO		
0017 KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
170401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Poljubinj	Projekt vzdrževalnih in posodobitvenih dela v večnamenski dvorani KS Poljubinj je v teku, konec junija je bilo urejeno centralno ogrevanje, od julija do konca novembra pa bo skladno s planom izvedeno še: zamenjava oken in vhodnih vrat, nabava boilerja ter nabava in namestitve multimedijske opreme. Stroškovno bo projekt KS Poljubinj v celoti bremenil v 2. polletju 2014.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
171302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Poljubinj	Projekt Vzdrževalna dela na krajevnih cestah, v sklopu katerega bo KS Poljubinj izvedla vzdrževalna dela na različnih odsekih javnih poti (preplastitve v spodnjem delu vasi, izvedba betonske prevleke na makadamski poti, ki vodi do območja nekdanjega strelišča oz. do cerkve Sv. Marka), je v pripravljalni fazi, urejajo se lastniška razmerja. Izvedba projekta na terenu ja načrtovana v drugi polovici leta 2014.
0018 KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVE		
0019 KRAJEVNA SKUPNOST RUT-GRANT		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
190401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Rut-Grant	Načrtovano dokončanje v letu 2013 začete sanacije prizidka doma krajanov, ki v letu 2014 obsega zamenjavo sanitarne opreme in keramike v sanitarijah objekta, bo izvedeno v drugi polovici leta 2014.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		
1603 Komunalna dejavnost		
191602	Urejanje pokopališč in vežic - KS Rut-Grant	Projekt popravila podpornega zidu ob cerkvi v Rutu bo izveden v juliju in avgustu 2014.
0020 KRAJEVNA SKUPNOST SLAP OB IDRJICI		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
200401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Slap ob Idrijci	Razpoložljiva sredstva za investicijsko vzdrževanje Doma Cirila Kosmača bo KS Slap ob Idrijci letos namenila ureditvi pločnika ob omenjenem objektu. Izvedba je predvidena v drugi polovici letošnjega leta, po zaključku rekonstrukcije tangirane državne ceste.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor		
201502	Postavitev ekoloških otokov - KS Slap ob Idrijci	V letu 2014 načrtuje KS Slap ob Idrijci, vzporedno s potekom rekonstrukcije državne ceste Bača pri Modreju – Dolenja Trebuša, urediti ekološki otok tik ob omenjeni cesti, na lokaciji med starim in novim delom naselja Slap ob Idrijci. V finančnem načrtu KS Slap ob Idrijci so v ta namen zagotovljena sredstva za ureditev zemljišča oz. podlage za postavitve kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov. Izvedba je predvidena v drugi polovici letošnjega leta, po zaključku rekonstrukcije tangirane državne ceste.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		
1603 Komunalna dejavnost		
201602	Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci	Nakup zemljišča ob pokopališču v Ročah, na katerem bo urejeno parkirišče, je izveden v vrednosti razpoložljivega finančnega okvira (900,00 EUR).
0021 KRAJEVNA SKUPNOST STRŽIŠČE		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
211302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Stržišče	Sanacija ceste na Resen, v okviru katere KS Stržišče načrtuje izgradnjo kamnitega zidu in betonskega zidu, izvedbo drenaže ter predpripravo terena za kasnejšo asfaltacijo, bo izvedena v času od septembra do konca novembra 2014.
0022 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVIŠKA GORA		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
220401	Upravljanje in vzdrževanje posl. prostorov - KS Šentviška Gora	Med porabo je izkazanih 2.755,00 EUR stroškov (drugo polovico je zagotovila Občina Tolmin), nastalih pri zamenjavi dotrajanega toplovoda med stavbo podružnične šole Šentviška gora in stavbo dvorane, v kateri ima PŠ telovadnico.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
221302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Šentviška Gora	Načrtovana sredstva v znesku 2.685,00 EUR je KS Šentviška gora porabila za plačilo končne obveznosti v letu 2013 izvedenega projekta asfaltacije krajevne javne poti do zaselka Polje in do zaselka na Prapetnem Brdu, ki je v plačilo zapadla začetek leta 2014 (pretežni del stroškov je bil poravnani v letu 2013). Razliko do med proračunsko porabo 1. polletja 2014 izkazane vrednosti 5.908,00 EUR je KS pokrila z zbranimi namenskimi prispevki krajanov.
0023 KRAJEVNA SKUPNOST TOLMIN		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
230401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin	Investicijsko vzdrževanje Doma KS na Mestnem trgu 5, ki naj bi obsegalo izvedbo izolacije in obnovo severozahodne fasade, bo izvedeno vzporedno z urejanjem parka pri Penzionu Rutar v drugi polovici leta 2014.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
231304	Urejanje javnih površin	Projekt ureditve Gregorčičevega parka je zaključen, del stroškov (predvsem izdelave dokumentacije) je bremenil proračun že leta 2013, stroški gradbenih del, nadzora in varnosti pri delu v 1. polletju 2014 pa so presegli 57.000,00 EUR. V pripravi je ureditev poti v parku med kinogledališčem in Penzionom Rutar, projektna dokumentacija je izdelana, sama izvedba pa je načrtovana v drugi polovici leta 2014, po zaključku glavne turistične (festivalne) sezone. KS Tolmin načrtuje s sredstvi te postavke v letu 2014 pokriti še stroške dokončanja ureditve Trga 1. maja (ob fontani), in sicer s postavitvijo cvetličnih korit.

Proračunska postavka	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2014
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
1805 Šport in prostochasne aktivnosti		
231801	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolmin	Na parceli, kjer naj bi se urejalo večnamensko igrišče v Žabčah, je bila izvedena parcelacija, trenutno je v postopku pridobivanje parcelne številke. Projektna dokumentacija je izdelana, začetek izvedbe del ureditve igrišča pa je predviden v septembru 2014.
0024 KRAJEVNA SKUPNOST TOLMINSKI LOM		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
241302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Tolminski Lom	Betoniranje ceste na odseku Kanalski Lom - V Dolu je že bilo izvedeno, v drugem polletju bodo betonirali še cestni odsek Dolgi Laz - Rute. Od razpoložljivih 4.097,00 EUR je Občina Tolmin KS Tolminski Lom za ta namen že nakazala 1.189,00 EUR. V letu 2013 zgrajenemu boksu za posipni material manjka še lesena strešna konstrukcija, ki jo bodo postavili konec septembra oziroma začetek oktobra 2014.
0025 KRAJEVNA SKUPNOST VOLARJE		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
250401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje	Projekt urejanja objekta KS, Volarje 33, je v teku. V 1. polletju je bilo izvedeno načrtovano popravilo elektroinstalacij v vrednosti 2.014,00 EUR, menjava dotrajanih oken in vrat ter ureditev sanitarij pa je v pripravljalni fazi in bo predvidoma zaključeno septembra meseca.
0026 KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		
0403 Druge skupne administrativne službe		
260401	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volče	Zamenjavo dotrajane strešne kritine na objektu na Čiginju KS Volče načrtuje realizirati v oktobru 2014.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
261302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Volče	Dela v zvezi z ureditvijo in asfaltacijo dela krajevne javne poti od Ušnika do domačije Čiginj 4 so v celoti zaključena. Investicija v preplastitev poškodovanega odseka ceste od Volč proti zaselku Rute se bo predvidoma izvajala septembra 2014. Postopek zbiranja ponudb za izvedbo preplastitve poti iz centra Volč do osnovne šole je zaključen, z deli se bo pričelo julija 2014, do začetka novega šolskega leta pa naj bi bila dela v celoti zaključena.
261303	Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave - KS Volče	Izbrani izvajalec z deli še ni zaključil.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		
1805 Šport in prostochasne aktivnosti		
261801	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Volče	Ureditev večnamenskega igrišča z umetno travo in baliniščem v Volčah je zaključena, 11. julija 2014 je predvidena otvoritev.
0027 KRAJEVNA SKUPNOST ZATOLMIN		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		
1302 Cestni promet in infrastruktura		
271302	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Zatolmin	Iz sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti je KS Zatolmin v prvi polovici leta že izvedla popravilo poškodovanega podpornega zidu v zaselku Ralne, tik pred izvedbo pa je še ureditev 50 m dolgega podpornega zidu nad vasjo Zatolmin proti planini Sleme.

Številka: 410-0033/2012

Kraj in datum: Tolmin, 30. junija 2014