

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) ZA LETO 2016:

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|------|----------------|----------|--------|-----|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| 01 | | | | | | MESTNI SVET | | | 16.916 | 1.500 | 14.077 | 13.332 | 78,8 | 888,8 | 94,7 |
| 01 | | | | | | MESTNI SVET | | | 16.916 | 1.500 | 14.077 | 13.332 | 78,8 | 888,8 | 94,7 |
| | 01019001 | | | | | Dejavnost občinskega sveta | | | 16.916 | 1.500 | 14.077 | 13.332 | 78,8 | 888,8 | 94,7 |
| | | 10000001 | | | | Svetniške skupine - nakup opreme | 01.05.2007 - 31.12.2012 | 30.000 | 16.916 | 1.500 | 14.077 | 13.332 | 78,8 | 888,8 | 94,7 |
| | | | 101301 | | | SVETNIŠKE SKUPINE | | | 16.916 | 1.500 | 14.077 | 13.332 | 78,8 | 888,8 | 94,7 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 16.916 | 1.500 | 14.077 | 13.332 | 78,8 | 888,8 | 94,7 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 16.916 | 1.500 | 14.077 | 13.332 | 78,8 | 888,8 | 94,7 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 16.916 | 1.500 | 14.077 | 13.332 | 78,8 | 888,8 | 94,7 |
| 04 | | | | | | MESTNA UPRAVA | | | 42.044.319 | 13.287.026 | 12.854.177 | 6.111.356 | 14,5 | 46,0 | 47,5 |
| 0401 | | | | | | Kabinet župana | | | 21.797 | 0 | 18.227 | 18.227 | 83,6 | 0,0 | 100,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 21.797 | 0 | 18.227 | 18.227 | 83,6 | 0,0 | 100,0 |
| | | 40200001 | | | | Nakup opreme - uprava | 01.05.2007 - 31.12.2013 | 600.000 | 21.797 | 0 | 18.227 | 18.227 | 83,6 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 100701 | | | SVET ZA PREVENTIVO | | | 21.797 | 0 | 18.227 | 18.227 | 83,6 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 21.797 | 0 | 18.227 | 18.227 | 83,6 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 21.797 | 0 | 18.227 | 18.227 | 83,6 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 21.797 | 0 | 18.227 | 18.227 | 83,6 | 0,0 | 100,0 |
| 0402 | | | | | | Urad za tehnične zadeve | | | 585.376 | 653.770 | 684.527 | 612.826 | 104,7 | 93,7 | 89,5 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 173.864 | 224.000 | 231.200 | 183.472 | 105,5 | 81,9 | 79,4 |
| | | 40200001 | | | | Nakup opreme - uprava | 01.05.2007 - 31.12.2013 | 600.000 | 101.951 | 115.000 | 122.200 | 90.487 | 88,8 | 78,7 | 74,0 |
| | | | 101002 | | | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED | | | 101.951 | 115.000 | 122.200 | 90.487 | 88,8 | 78,7 | 74,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 101.951 | 115.000 | 122.200 | 90.487 | 88,8 | 78,7 | 74,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 101.951 | 115.000 | 122.200 | 90.487 | 88,8 | 78,7 | 74,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 101.951 | 115.000 | 122.200 | 90.487 | 88,8 | 78,7 | 74,0 |
| | | 40200002 | | | | E-mesto | 01.05.2007 - | 300.000 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 101002 | | | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED | | | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40200003 | | | | Obnova stavbe MO Kranj | 01.05.2007 - 31.01.2008 | 600.000 | 49.270 | 69.000 | 69.000 | 66.899 | 135,8 | 97,0 | 97,0 |
| | | | 101002 | | | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED | | | 49.270 | 69.000 | 69.000 | 66.899 | 135,8 | 97,0 | 97,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 49.270 | 69.000 | 69.000 | 66.899 | 135,8 | 97,0 | 97,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|-----------------|-----------------|----|-----|---------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 49.270 | 69.000 | 69.000 | 66.899 | 135,8 | 97,0 | 97,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 49.270 | 69.000 | 69.000 | 66.899 | 135,8 | 97,0 | 97,0 |
| | | 40200004 | | | | Nakup pohištva - uprava | 01.05.2007 - | 200.000 | 20.706 | 40.000 | 40.000 | 26.087 | 126,0 | 65,2 | 65,2 |
| | | | | | 101002 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED | | | 20.706 | 40.000 | 40.000 | 26.087 | 126,0 | 65,2 | 65,2 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 20.706 | 40.000 | 40.000 | 26.087 | 126,0 | 65,2 | 65,2 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 20.706 | 40.000 | 40.000 | 26.087 | 126,0 | 65,2 | 65,2 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 20.706 | 40.000 | 40.000 | 26.087 | 126,0 | 65,2 | 65,2 |
| | 07039001 | | | | | Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih | | | 93.569 | 112.770 | 112.527 | 106.389 | 113,7 | 94,3 | 94,5 |
| | | 40200005 | | | | CZ - investicije, investicijski transferi | 01.05.2007 - | 320.000 | 93.569 | 112.770 | 112.527 | 106.389 | 113,7 | 94,3 | 94,5 |
| | | | | | 190501 | CIVILNA ZAŠČITA | | | 48.073 | 57.000 | 56.757 | 56.757 | 118,1 | 99,6 | 100,0 |
| | | | | | 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | | 23.863 | 27.000 | 30.111 | 30.111 | 126,2 | 111,5 | 100,0 |
| | | | | | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | 24.210 | 30.000 | 26.646 | 26.646 | 110,1 | 88,8 | 100,0 |
| | | | | | 191001 | VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 45.496 | 55.770 | 55.770 | 49.632 | 109,1 | 89,0 | 89,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 26.446 | 36.720 | 50.920 | 49.632 | 187,7 | 135,2 | 97,5 |
| | | | | | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | 19.050 | 19.050 | 4.850 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 93.569 | 112.770 | 112.527 | 106.389 | 113,7 | 94,3 | 94,5 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 93.569 | 112.770 | 112.527 | 106.389 | 113,7 | 94,3 | 94,5 |
| | 07039002 | | | | | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | 317.944 | 317.000 | 340.800 | 322.965 | 101,6 | 101,9 | 94,8 |
| | | 40200006 | | | | Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi | 01.05.2007 - | 450.000 | 156.280 | 140.600 | 140.600 | 137.538 | 88,0 | 97,8 | 97,8 |
| | | | | | 190401 | GASILSKA ZVEZA MO KRANJ | | | 125.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 84,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | 95.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 78,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 190601 | POŽARNA TAKSA | | | 31.280 | 33.600 | 33.600 | 31.038 | 99,2 | 92,4 | 92,4 |
| | | | | | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | 31.280 | 33.600 | 33.600 | 31.038 | 99,2 | 92,4 | 92,4 |
| | | | | | 191002 | INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| | | | | | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 156.280 | 140.600 | 140.600 | 137.538 | 88,0 | 97,8 | 97,8 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 125.000 | 107.000 | 107.000 | 109.156 | 87,3 | 102,0 | 102,0 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 31.280 | 33.600 | 33.600 | 28.382 | 90,7 | 84,5 | 84,5 |
| | | 40200007 | | | | Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi | 01.05.2007 - | 700.000 | 161.663 | 176.400 | 176.400 | 162.947 | 100,8 | 92,4 | 92,4 |
| | | | | | 190601 | POŽARNA TAKSA | | | 161.663 | 176.400 | 176.400 | 162.947 | 100,8 | 92,4 | 92,4 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 161.663 | 176.400 | 176.400 | 162.947 | 100,8 | 92,4 | 92,4 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 161.663 | 176.400 | 176.400 | 162.947 | 100,8 | 92,4 | 92,4 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 161.663 | 176.400 | 176.400 | 162.947 | 100,8 | 92,4 | 92,4 |
| | | 40200012 | | | | GZ MOK-defibrilatorji | 01.05.2016 - 31.12.2016 | 23.800 | 0 | 0 | 23.800 | 22.480 | 0,0 | 0,0 | 94,5 |
| | | | | | 190401 | GASILSKA ZVEZA MO KRANJ | | | 0 | 0 | 23.800 | 22.480 | 0,0 | 0,0 | 94,5 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | 0 | 0 | 23.800 | 22.480 | 0,0 | 0,0 | 94,5 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 23.800 | 22.480 | 0,0 | 0,0 | 94,5 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 23.800 | 22.480 | 0,0 | 0,0 | 94,5 |
| 0403 | | | | | | Urad za splošne zadeve | | | 80.894 | 217.000 | 249.750 | 141.267 | 174,6 | 65,1 | 56,6 |
| | 04039003 | | | | | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | 25.004 | 30.000 | 61.000 | 60.825 | 243,3 | 202,7 | 99,7 |
| | | 40600050 | | | | Poslovni prostori | - | 500.000 | 25.004 | 30.000 | 61.000 | 60.825 | 243,3 | 202,7 | 99,7 |
| | | | 211001 | | | POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE | | | 25.004 | 30.000 | 61.000 | 60.825 | 243,3 | 202,7 | 99,7 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 25.004 | 30.000 | 61.000 | 60.825 | 243,3 | 202,7 | 99,7 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 25.004 | 30.000 | 61.000 | 60.825 | 243,3 | 202,7 | 99,7 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 25.004 | 30.000 | 61.000 | 60.825 | 243,3 | 202,7 | 99,7 |
| | 06039001 | | | | | Administracija občinske uprave | | | 0 | 7.000 | 8.750 | 7.346 | 0,0 | 104,9 | 84,0 |
| | | 40200009 | | | | Počitniški objekti | 01.01.2008 - 31.12.2011 | 155.000 | 0 | 7.000 | 8.750 | 7.346 | 0,0 | 104,9 | 84,0 |
| | | | 1010010 | | | POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA | | | 0 | 7.000 | 8.750 | 7.346 | 0,0 | 104,9 | 84,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 7.000 | 8.750 | 7.346 | 0,0 | 104,9 | 84,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 7.000 | 8.750 | 7.346 | 0,0 | 104,9 | 84,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 7.000 | 8.750 | 7.346 | 0,0 | 104,9 | 84,0 |
| | 16069002 | | | | | Nakup zemljišč | | | 55.890 | 180.000 | 180.000 | 73.095 | 130,8 | 40,6 | 40,6 |
| | | 40600090 | | | | Nakup obstoječih cest | - | 1.200.000 | 55.890 | 180.000 | 180.000 | 73.095 | 130,8 | 40,6 | 40,6 |
| | | | 101403 | | | NAKUPI ZEMLJIŠČ | | | 48.701 | 100.000 | 100.000 | 69.654 | 143,0 | 69,7 | 69,7 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 48.701 | 100.000 | 100.000 | 69.654 | 143,0 | 69,7 | 69,7 |
| | | | 101404 | | | STOR. GEODETOV, CENILCEV... | | | 7.189 | 80.000 | 80.000 | 3.441 | 47,9 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 7.189 | 80.000 | 80.000 | 3.441 | 47,9 | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 55.890 | 180.000 | 180.000 | 73.095 | 130,8 | 40,6 | 40,6 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 55.890 | 180.000 | 180.000 | 73.095 | 130,8 | 40,6 | 40,6 |
| 0407 | | | | | | Urad za družbene dejavnosti | | | 348.122 | 440.826 | 750.326 | 740.273 | 212,6 | 167,9 | 98,7 |
| | 17029001 | | | | | Dejavnost zdravstvenih domov | | | 24.740 | 24.736 | 936 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700070 | | | | Reševalno vozilo OZG | 01.01.2015 - 31.12.2019 | 123.684 | 24.740 | 24.736 | 936 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 160201 | | | ZDRAVSTVO | | | 24.740 | 24.736 | 936 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 24.740 | 24.736 | 936 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 24.740 | 24.736 | 936 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 24.740 | 24.736 | 936 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 18039005 | | | | | Drugi programi v kulturi | | | 27.629 | 50.100 | 50.100 | 42.506 | 153,8 | 84,8 | 84,8 |
| | | 40700018 | | | | Investicijski transferi - kultura | 01.01.2007 - | 490.090 | 27.629 | 50.100 | 50.100 | 42.506 | 153,8 | 84,8 | 84,8 |
| | | | 130302 | | | PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE | | | 16.300 | 22.000 | 22.000 | 14.406 | 88,4 | 65,5 | 65,5 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 16.300 | 22.000 | 22.000 | 14.406 | 88,4 | 65,5 | 65,5 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----|-----|-------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | | MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE | | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE | | | 6.100 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 401,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 6.100 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 401,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI | | | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 27.629 | 50.100 | 50.100 | 42.506 | 153,8 | 84,8 | 84,8 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 27.629 | 50.100 | 50.100 | 42.506 | 153,8 | 84,8 | 84,8 |
| 18059001 | | | | | | Programi športa | | | 15.830 | 38.000 | 371.300 | 370.792 | 2.342,3 | 975,8 | 99,9 |
| | | 40700032 | | | | Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž. | 01.01.2007 - | 700.000 | 15.830 | 38.000 | 371.300 | 370.792 | 2.342,3 | 975,8 | 99,9 |
| | | | | | | ŠP. DVORANA PLANINA | | | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | LETNO KOPALIŠČE | | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | ŠP STRAŽIŠČE | | | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | ŠPORTNI CENTER KRANJ | | | 15.830 | 38.000 | 288.000 | 287.492 | 1.816,1 | 756,6 | 99,8 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 15.830 | 38.000 | 288.000 | 287.492 | 1.816,1 | 756,6 | 99,8 |
| | | | | | | DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI | | | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 15.830 | 38.000 | 371.300 | 370.792 | 2.342,3 | 975,8 | 99,9 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 15.830 | 38.000 | 371.300 | 370.792 | 2.342,3 | 975,8 | 99,9 |
| 19029001 | | | | | | Vrtci | | | 118.120 | 182.000 | 182.000 | 181.920 | 154,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 40700099 | | | | Investicijski transferi vrtcem | 01.01.2007 - | 3.338.701 | 118.120 | 182.000 | 182.000 | 181.920 | 154,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | VRTCI | | | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | KRANJSKI VRTCI | | | 100.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 100.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.920 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.920 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 118.120 | 182.000 | 182.000 | 181.920 | 154,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 118.120 | 182.000 | 182.000 | 181.920 | 154,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19039001 | | | | | | Osnovno šolstvo | | | 109.490 | 109.490 | 109.490 | 109.418 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| | | 40700001 | | | | Investicijski transferi šolam | 01.01.2007 - | 2.270.200 | 109.490 | 109.490 | 109.490 | 109.418 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| | | | | | | OŠ PREDOSLJE KRANJ | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | OŠ HELENE PUHAR KRANJ | | | 4.600 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 101,1 | 100,0 | 100,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----|-----|-------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 4.600 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 101,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 110501 | | | | OŠ MATIJE ČOPA KRANJ | | | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 110601 | | | | OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ | | | 11.700 | 16.570 | 16.570 | 16.570 | 141,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 11.700 | 16.570 | 16.570 | 16.570 | 141,6 | 100,0 | 100,0 |
| | | 110701 | | | | OŠ STRAŽIŠČE KRANJ | | | 7.810 | 7.810 | 7.810 | 7.810 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 7.810 | 7.810 | 7.810 | 7.810 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 110801 | | | | OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ | | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 110901 | | | | OŠ SIMONA JENKA KRANJ | | | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 111101 | | | | OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ | | | 4.600 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 101,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 4.600 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 101,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 111201 | | | | OŠ OREHEK KRANJ | | | 14.580 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 48,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 14.580 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 48,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 111301 | | | | GLASBENA ŠOLA KRANJ | | | 14.590 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 68,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 14.590 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 68,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | 111401 | | | | LJUDSKA UNIVERZA KRANJ | | | 14.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 14.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | 111501 | | | | RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ | | | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.828 | 0,0 | 99,7 | 99,7 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.828 | 0,0 | 99,7 | 99,7 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 109.490 | 109.490 | 109.490 | 109.418 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 109.490 | 109.490 | 109.490 | 109.418 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 20019001 | | | | | | Urejanje sistema socialnega varstva | | | 2.498 | 4.000 | 4.000 | 3.245 | 129,9 | 81,1 | 81,1 |
| | | 40700054 | | | | Sejmišče 4 | 01.01.2008 - | 110.000 | 2.498 | 4.000 | 4.000 | 3.245 | 129,9 | 81,1 | 81,1 |
| | | 150601 | | | | RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ | | | 398 | 1.500 | 1.500 | 1.453 | 365,0 | 96,9 | 96,9 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 398 | 1.500 | 1.500 | 1.453 | 365,0 | 96,9 | 96,9 |
| | | 151201 | | | | CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ | | | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 912 | 43,4 | 91,2 | 91,2 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 912 | 43,4 | 91,2 | 91,2 |
| | | 151501 | | | | ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 880 | 0,0 | 58,7 | 58,7 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 880 | 0,0 | 58,7 | 58,7 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 2.498 | 4.000 | 4.000 | 3.245 | 129,9 | 81,1 | 81,1 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 2.498 | 4.000 | 4.000 | 3.245 | 129,9 | 81,1 | 81,1 |
| 20029001 | | | | | | Drugi programi v pomoč družini | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.393 | 0,0 | 92,9 | 92,9 |
| | | 40700055 | | | | Škrlovc | 01.01.2007 - | 40.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.393 | 0,0 | 92,9 | 92,9 |
| | | 150202 | | | | PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.393 | 0,0 | 92,9 | 92,9 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.393 | 0,0 | 92,9 | 92,9 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | . | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.393 | 0,0 | 92,9 | 92,9 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.393 | 0,0 | 92,9 | 92,9 |
| | 20049003 | | | | | Socialno varstvo starih | | | 32.816 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 94,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | 40700049 | | | | Dom upokoencev Kranj - adaptacija | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 150901 | | | DOM UPOKOJENCEV KRANJ | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | . | | Rekapitulacija: VIR | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 40700051 | | | | Pomoč na domu | - | | 7.816 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 76,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 150801 | | | POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ | | | 7.816 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 76,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 7.816 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 76,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | . | | Rekapitulacija: VIR | | | 7.816 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 76,8 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 7.816 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 76,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 20049006 | | | | | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | | | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700062 | | | | Socialno podjetništvo | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 26.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 151004 | | | Socialno podjetništvo | | | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | . | | Rekapitulacija: VIR | | | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0408 | | | | | | Urad za okolje in prostor | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 45.057 | 0,0 | 90,1 | 90,1 |
| | 18029001 | | | | | Nepremična kulturna dediščina | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 45.057 | 0,0 | 90,1 | 90,1 |
| | | 40600051 | | | | Staro mestno jedro | 01.05.2007 - 31.12.2020 | 585.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 45.057 | 0,0 | 90,1 | 90,1 |
| | | | 181101 | | | MESTNO JEDRO | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 45.057 | 0,0 | 90,1 | 90,1 |
| | | | | | 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 45.057 | 0,0 | 90,1 | 90,1 |
| | | | | . | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 45.057 | 0,0 | 90,1 | 90,1 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 45.057 | 0,0 | 90,1 | 90,1 |
| 0410 | | | | | | Urad za gospodarstvo in GJS | | | 395.211 | 2.389.640 | 2.473.700 | 546.593 | 138,3 | 22,9 | 22,1 |
| | 04029001 | | | | | Informacijska infrastruktura | | | 0 | 0 | 61.000 | 49.008 | 0,0 | 0,0 | 80,3 |
| | | 40600210 | | | | WIFI MOK | 14.09.2016 - 31.12.2017 | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 | 49.008 | 0,0 | 0,0 | 80,3 |
| | | | 170601 | | | WIFI MOK | | | 0 | 0 | 61.000 | 49.008 | 0,0 | 0,0 | 80,3 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 61.000 | 49.008 | 0,0 | 0,0 | 80,3 |
| | | | | . | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 61.000 | 49.008 | 0,0 | 0,0 | 80,3 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 61.000 | 49.008 | 0,0 | 0,0 | 80,3 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|-----|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | 11029001 | | | | | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | 134.082 | 138.000 | 138.000 | 131.756 | 98,3 | 95,5 | 95,5 |
| | | 40300004 | | | | Državne pomoči v kmetijstvu | 01.05.2007 - 31.12.2013 | 820.460 | 134.082 | 138.000 | 138.000 | 131.756 | 98,3 | 95,5 | 95,5 |
| | | | 170203 | | | KMETIJSTVO | | | 134.082 | 138.000 | 138.000 | 131.756 | 98,3 | 95,5 | 95,5 |
| | | | | | 410 | Subvencije | | | 134.082 | 138.000 | 138.000 | 131.756 | 98,3 | 95,5 | 95,5 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 134.082 | 138.000 | 138.000 | 131.756 | 98,3 | 95,5 | 95,5 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 134.082 | 138.000 | 138.000 | 131.756 | 98,3 | 95,5 | 95,5 |
| | 11029002 | | | | | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | | 27.238 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40300005 | | | | LAS Gorenjska košarica | 01.01.2009 - 03.06.2015 | 170.000 | 27.238 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 170506 | | | LAS Gorenjska košarica | | | 27.238 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 7.489 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 19.749 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 27.238 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV02 | Evropska sredstva | | | 24.775 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 12069001 | | | | | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | | | 29.616 | 1.774.140 | 1.774.140 | 14.552 | 49,1 | 0,8 | 0,8 |
| | | 40600093 | | | | Energetska zasnova Kranja | 01.05.2007 - | 83.459 | 28.717 | 183.000 | 183.000 | 14.552 | 50,7 | 8,0 | 8,0 |
| | | | 231001 | | | ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA | | | 28.717 | 183.000 | 183.000 | 14.552 | 50,7 | 8,0 | 8,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 10.475 | 171.000 | 171.000 | 11.102 | 106,0 | 6,5 | 6,5 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 18.242 | 12.000 | 12.000 | 3.450 | 18,9 | 28,7 | 28,7 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 28.717 | 183.000 | 183.000 | 14.552 | 50,7 | 8,0 | 8,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 28.717 | 33.000 | 33.000 | 14.552 | 50,7 | 44,1 | 44,1 |
| | | | | | PV02 | Evropska sredstva | | | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40600158 | | | | LEAG | 01.10.2009 - | 40.000 | 899 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 231021 | | | LEA | | | 899 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 899 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 899 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 899 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40900002 | | | | Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil | 01.01.2015 - 31.12.2016 | 960.000 | 0 | 990.640 | 990.640 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 231001 | | | ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA | | | 0 | 990.640 | 990.640 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 990.640 | 990.640 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 990.640 | 990.640 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | OV05 | Ostali viri - koncesionar, javno podjetje | | | 0 | 450.640 | 450.640 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 0 | 540.000 | 540.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|----------------|----------|--------|-----|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | 40900003 | | | | Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso | 01.01.2015 - 31.12.2016 | 1.480.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 231001 | | | ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA | | | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | OV05 | Ostali viri - koncesionar, javno podjetje | | | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 13029002 | | | | | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40300010 | | | | Celostna prometna strategija MO Kranj | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 120.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 220205 | | | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI | | | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 13029003 | | | | | Urejanje cestnega prometa | | | 0 | 60.000 | 76.350 | 70.672 | 0,0 | 117,8 | 92,6 |
| | | 40300008 | | | | Rent-a-kolo | 01.01.2015 - 31.12.2017 | 30.000 | 0 | 60.000 | 76.350 | 70.672 | 0,0 | 117,8 | 92,6 |
| | | | 220205 | | | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI | | | 0 | 60.000 | 76.350 | 70.672 | 0,0 | 117,8 | 92,6 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 1.098 | 1.098 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 60.000 | 75.252 | 69.574 | 0,0 | 116,0 | 92,5 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 60.000 | 76.350 | 70.672 | 0,0 | 117,8 | 92,6 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 60.000 | 76.350 | 70.672 | 0,0 | 117,8 | 92,6 |
| | 13029004 | | | | | Cestna razsvetljava | | | 119.913 | 120.000 | 126.710 | 125.669 | 104,8 | 104,7 | 99,2 |
| | | 40600091 | | | | Javna razsvetljava | - | | 119.913 | 120.000 | 126.710 | 125.669 | 104,8 | 104,7 | 99,2 |
| | | | 231093 | | | CESTNA RAZSVETLJAVA | | | 119.913 | 120.000 | 126.710 | 125.669 | 104,8 | 104,7 | 99,2 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 119.913 | 120.000 | 126.710 | 125.669 | 104,8 | 104,7 | 99,2 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 119.913 | 120.000 | 126.710 | 125.669 | 104,8 | 104,7 | 99,2 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 119.913 | 120.000 | 126.710 | 125.669 | 104,8 | 104,7 | 99,2 |
| | 14039002 | | | | | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | 20.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 237,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | 40300007 | | | | Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj | 01.01.2014 - 31.12.2016 | 86.704 | 20.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 237,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | 170301 | | | ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ | | | 20.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 237,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 20.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 237,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 20.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 237,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 20.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 237,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 15029001 | | | | | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | 64.362 | 160.000 | 160.000 | 107.436 | 166,9 | 67,1 | 67,1 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|------|----------------|----------|----|-----|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | 40600108 | | | | Deponija Tenetiše | 07.03.2011 - 31.12.2014 | 330.000 | 59.338 | 150.000 | 150.000 | 107.436 | 181,1 | 71,6 | 71,6 |
| | | 230207 | | | | DEPONIJA TENETIŠE | | | 16.379 | 100.000 | 100.000 | 78.122 | 477,0 | 78,1 | 78,1 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 16.379 | 100.000 | 100.000 | 78.122 | 477,0 | 78,1 | 78,1 |
| | | 230401 | | | | CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA | | | 42.959 | 50.000 | 50.000 | 29.313 | 68,2 | 58,6 | 58,6 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 42.959 | 50.000 | 50.000 | 29.313 | 68,2 | 58,6 | 58,6 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 59.338 | 150.000 | 150.000 | 107.436 | 181,1 | 71,6 | 71,6 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 59.338 | 150.000 | 150.000 | 107.436 | 181,1 | 71,6 | 71,6 |
| | | 40600109 | | | | Zbirni centri, ekološki otoki | 01.01.2009 - 31.12.2018 | 1.875.000 | 5.024 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 230401 | | | | CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA | | | 5.024 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 5.024 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 5.024 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 5.024 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0411 | | | | | | Projektna pisarna | | | 40.612.919 | 9.535.790 | 8.627.647 | 4.007.113 | 9,9 | 42,0 | 46,4 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 21.439 | 50.000 | 55.594 | 55.134 | 257,2 | 110,3 | 99,2 |
| | | 40600148 | | | | Domovi KS | 01.01.2009 - 31.12.2018 | 900.000 | 21.439 | 50.000 | 55.594 | 55.134 | 257,2 | 110,3 | 99,2 |
| | | 101003 | | | | DOMOVI KS | | | 21.439 | 50.000 | 55.594 | 55.134 | 257,2 | 110,3 | 99,2 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 21.439 | 50.000 | 55.594 | 55.134 | 257,2 | 110,3 | 99,2 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 21.439 | 50.000 | 55.594 | 55.134 | 257,2 | 110,3 | 99,2 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 21.439 | 50.000 | 55.594 | 55.134 | 257,2 | 110,3 | 99,2 |
| | 12069001 | | | | | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | | | 955.824 | 264.000 | 264.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700078 | | | | Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj | 01.01.2013 - 31.12.2015 | 572.311 | 202.418 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 141002 | | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 202.418 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 202.418 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 202.418 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV02 | Evropska sredstva | | | 140.024 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV03 | Posredni uporabniki proračuna | | | 62.394 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700108 | | | | OŠ Orehek | 01.05.2013 - 31.12.2015 | 850.000 | 753.406 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 141002 | | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 753.406 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 753.406 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 753.406 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 300.651 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|----------------|----------|--------|------|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | PV02 | | Evropska sredstva | | | 452.755 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700111 | | | | Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče | 01.12.2015 - 31.12.2016 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 141002 | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV01 | | Transfer iz državnega proračuna | | | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV03 | | Posredni uporabniki proračuna | | | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700112 | | | | Energetska sanacija vrtca Čebelica | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 2.490.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 141002 | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700113 | | | | Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s telovadnico | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 852.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 141002 | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700114 | | | | Energetska sanacija Prešernovega gledališča | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 560.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 141002 | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700115 | | | | Energetska sanacija OŠ France Prešeren | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 960.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 141002 | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700116 | | | | Energetska sanacija POŠ Kokrica | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 532.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 141002 | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|----------------|----------|--------|------|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700117 | | | | Energetska sanacija vrtca Janina | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 163.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 141002 | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700118 | | | | Energetska sanacija OŠ Helene Puhar | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 422.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 141002 | | | OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 13029002 | | | | | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | 1.902.364 | 809.820 | 983.320 | 693.376 | 36,4 | 85,6 | 70,5 |
| | | 40600003 | | | | Kolesarska mreža | 01.01.2005 - 31.12.2016 | 613.420 | 20.252 | 100.000 | 93.290 | 89.312 | 441,0 | 89,3 | 95,7 |
| | | | 221001 | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 20.252 | 100.000 | 84.825 | 80.885 | 399,4 | 80,9 | 95,4 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 4.000 | 3.500 | 3.247 | 0,0 | 81,2 | 92,8 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 20.252 | 96.000 | 81.325 | 77.639 | 383,4 | 80,9 | 95,5 |
| | | | 231003 | | | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE | | | 0 | 0 | 8.465 | 8.426 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 8.465 | 8.426 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 20.252 | 100.000 | 93.290 | 89.312 | 441,0 | 89,3 | 95,7 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 20.252 | 100.000 | 93.290 | 89.312 | 441,0 | 89,3 | 95,7 |
| | | 40600004 | | | | Savska cesta | 01.01.2006 - 31.12.2015 | 4.082.902 | 146.000 | 139.820 | 139.820 | 134.819 | 92,3 | 96,4 | 96,4 |
| | | | 221001 | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 146.000 | 139.820 | 139.820 | 134.819 | 92,3 | 96,4 | 96,4 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 146.000 | 134.820 | 134.820 | 134.819 | 92,3 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 146.000 | 139.820 | 139.820 | 134.819 | 92,3 | 96,4 | 96,4 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 146.000 | 139.820 | 139.820 | 134.819 | 92,3 | 96,4 | 96,4 |
| | | 40600017 | | | | Pot na Jošta | 01.01.2006 - 31.12.2018 | 1.128.617 | 187.410 | 200.000 | 97.425 | 35.334 | 18,9 | 17,7 | 36,3 |
| | | | 221001 | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 159.192 | 183.000 | 80.425 | 35.334 | 22,2 | 19,3 | 43,9 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 8.799 | 2.000 | 8.360 | 7.183 | 81,6 | 359,2 | 85,9 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 150.394 | 181.000 | 72.065 | 28.151 | 18,7 | 15,6 | 39,1 |
| | | | 231003 | | | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE | | | 28.218 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 28.218 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|----------------|-----------------|---------------|-----|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 187.410 | 200.000 | 97.425 | 35.334 | 18,9 | 17,7 | 36,3 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 187.410 | 200.000 | 97.425 | 35.334 | 18,9 | 17,7 | 36,3 |
| | | 40600068 | | | | Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi | 01.05.2011 - 31.12.2018 | 1.180.000 | 143.317 | 320.000 | 401.758 | 370.866 | 258,8 | 115,9 | 92,3 |
| | | | 221001 | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 143.317 | 320.000 | 382.646 | 351.755 | 245,4 | 109,9 | 91,9 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 1.166 | 12.000 | 20.789 | 18.463 | 1.583,3 | 153,9 | 88,8 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 142.151 | 308.000 | 361.857 | 333.292 | 234,5 | 108,2 | 92,1 |
| | | | 231003 | | | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE | | | 0 | 0 | 19.112 | 19.112 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 19.112 | 19.112 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 143.317 | 320.000 | 401.758 | 370.866 | 258,8 | 115,9 | 92,3 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 143.317 | 320.000 | 401.758 | 370.866 | 258,8 | 115,9 | 92,3 |
| | | 40600124 | | | | Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz | 01.01.2008 - 31.12.2015 | 1.865.947 | 1.337.576 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 221001 | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 870.511 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 25.579 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 844.931 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 231003 | | | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE | | | 133.871 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 133.871 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 231007 | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 167.573 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 167.573 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 231101 | | | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE | | | 165.622 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 165.622 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 1.337.576 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 1.203.429 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 134.147 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40600149 | | | | Obnove cest KS | 01.01.2008 - 31.12.2016 | 4.500.000 | 67.808 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 221001 | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 67.808 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 67.808 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 67.808 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 67.808 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40600153 | | | | Križišča in krožišča | 01.01.2010 - 31.12.2019 | 650.000 | 0 | 50.000 | 66.027 | 63.044 | 0,0 | 126,1 | 95,5 |
| | | | 221001 | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 0 | 50.000 | 66.027 | 63.044 | 0,0 | 126,1 | 95,5 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 50.000 | 66.027 | 63.044 | 0,0 | 126,1 | 95,5 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 50.000 | 66.027 | 63.044 | 0,0 | 126,1 | 95,5 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 50.000 | 66.027 | 63.044 | 0,0 | 126,1 | 95,5 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|-----------------|-----------------|----|-----|-------|---|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | 40600208 | | | | Ureditev Gasilskega trga | 22.06.2016 - 31.12.2018 | 515.000 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 221001 | | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 13029003 | | | | | Urejanje cestnega prometa | | | 69.000 | 110.000 | 103.973 | 58.778 | 85,2 | 53,4 | 56,5 |
| | | 40600001 | | | | Gradnja manjših parkirišč | 01.05.2007 - 31.12.2018 | 1.359.134 | 69.000 | 110.000 | 103.973 | 58.778 | 85,2 | 53,4 | 56,5 |
| | | 221002 | | | | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE | | | 69.000 | 110.000 | 103.973 | 58.778 | 85,2 | 53,4 | 56,5 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 2.481 | 2.481 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 69.000 | 110.000 | 101.492 | 56.298 | 81,6 | 51,2 | 55,5 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 69.000 | 110.000 | 103.973 | 58.778 | 85,2 | 53,4 | 56,5 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 69.000 | 110.000 | 103.973 | 58.778 | 85,2 | 53,4 | 56,5 |
| | 15029001 | | | | | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | 201.670 | 188.435 | 188.435 | 188.410 | 93,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 40600109 | | | | Zbirni centri, ekološki otoki | 01.01.2009 - 31.12.2018 | 1.875.000 | 28.238 | 15.000 | 15.000 | 14.978 | 53,0 | 99,9 | 99,9 |
| | | 231201 | | | | TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL | | | 28.238 | 15.000 | 15.000 | 14.978 | 53,0 | 99,9 | 99,9 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 28.238 | 15.000 | 15.000 | 14.978 | 53,0 | 99,9 | 99,9 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 28.238 | 15.000 | 15.000 | 14.978 | 53,0 | 99,9 | 99,9 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 28.238 | 15.000 | 15.000 | 14.978 | 53,0 | 99,9 | 99,9 |
| | | 40600142 | | | | Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra | 01.01.2015 - 31.12.2017 | 559.881 | 173.432 | 173.435 | 173.435 | 173.432 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 221001 | | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 173.432 | 173.435 | 173.435 | 173.432 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 173.432 | 173.435 | 173.435 | 173.432 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 173.432 | 173.435 | 173.435 | 173.432 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 173.432 | 173.435 | 173.435 | 173.432 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 15029002 | | | | | Ravnanje z odpadno vodo | | | 34.059.731 | 5.170.000 | 4.567.856 | 954.691 | 2,8 | 18,5 | 20,9 |
| | | 40600031 | | | | LN Britof - Voge | 01.01.2005 - 31.12.2018 | 2.702.387 | 12.776 | 30.000 | 30.000 | 26.299 | 205,9 | 87,7 | 87,7 |
| | | 230804 | | | | ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA | | | 12.776 | 30.000 | 30.000 | 26.299 | 205,9 | 87,7 | 87,7 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 12.776 | 30.000 | 30.000 | 26.299 | 205,9 | 87,7 | 87,7 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 12.776 | 30.000 | 30.000 | 26.299 | 205,9 | 87,7 | 87,7 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 12.776 | 30.000 | 30.000 | 26.299 | 205,9 | 87,7 | 87,7 |
| | | 40600080 | | | | Hrastje - Trboje | 01.01.2008 - 31.12.2020 | 14.365.852 | 13.629 | 13.000 | 13.000 | 2.077 | 15,2 | 16,0 | 16,0 |
| | | 231007 | | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|----------------|-----------------|----|-----|-------|---|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 231101 | | | | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE | | | 10.141 | 13.000 | 13.000 | 2.077 | 20,5 | 16,0 | 16,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 4.641 | 10.000 | 10.000 | 1.950 | 42,0 | 19,5 | 19,5 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 127 | 2,3 | 4,2 | 4,2 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 13.629 | 13.000 | 13.000 | 2.077 | 15,2 | 16,0 | 16,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 13.629 | 13.000 | 13.000 | 2.077 | 15,2 | 16,0 | 16,0 |
| | | 40600155 | | | | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture | 01.01.2010 - 31.12.2018 | 2.500.000 | 98.970 | 180.000 | 265.300 | 241.121 | 243,6 | 134,0 | 90,9 |
| | | 231101 | | | | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE | | | 98.970 | 180.000 | 265.300 | 241.121 | 243,6 | 134,0 | 90,9 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 633 | 2.000 | 2.000 | 1.100 | 173,7 | 55,0 | 55,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 98.337 | 178.000 | 263.300 | 240.021 | 244,1 | 134,8 | 91,2 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 98.970 | 180.000 | 265.300 | 241.121 | 243,6 | 134,0 | 90,9 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 98.970 | 180.000 | 265.300 | 241.121 | 243,6 | 134,0 | 90,9 |
| | | 40600172 | | | | Komunalna infrastruktura Gorki II. faza | 01.01.2013 - 31.12.2016 | 13.037.839 | 6.331.854 | 1.461.500 | 865.340 | 542.393 | 8,6 | 37,1 | 62,7 |
| | | 221001 | | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 2.545.782 | 205.000 | 107.612 | 12.063 | 0,5 | 5,9 | 11,2 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 6.964 | 100.000 | 95.000 | 9.452 | 135,7 | 9,5 | 9,9 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 2.538.817 | 105.000 | 12.612 | 2.611 | 0,1 | 2,5 | 20,7 |
| | | 230212 | | | | MONOGRAFIJE | | | 10.597 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 413 | Drugi tekoči domači transferi | | | 10.597 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 231003 | | | | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE | | | 1.198.692 | 200.000 | 272.904 | 272.895 | 22,8 | 136,4 | 100,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 355 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 1.198.337 | 200.000 | 272.904 | 272.895 | 22,8 | 136,4 | 100,0 |
| | | 231005 | | | | RAVNANJE Z ODPADNO VODO | | | 6.827 | 178.000 | 145.837 | 38.642 | 566,0 | 21,7 | 26,5 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 2.200 | 2.196 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 6.827 | 178.000 | 143.637 | 36.446 | 533,9 | 20,5 | 25,4 |
| | | 231007 | | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 2.220.639 | 0 | 1.964 | 530 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 421 | 0 | 1.500 | 67 | 15,8 | 0,0 | 4,4 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 2.220.218 | 0 | 464 | 464 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| | | 231101 | | | | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE | | | 349.319 | 878.500 | 337.023 | 218.262 | 62,5 | 24,8 | 64,8 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 38.986 | 667.500 | 208.568 | 173.249 | 444,4 | 26,0 | 83,1 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 234.122 | 211.000 | 128.455 | 45.013 | 19,2 | 21,3 | 35,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 76.211 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 6.331.854 | 1.461.500 | 865.340 | 542.393 | 8,6 | 37,1 | 62,7 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 6.331.854 | 1.461.500 | 865.340 | 542.393 | 8,6 | 37,1 | 62,7 |
| | | 40600173 | | | | Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in | 01.01.2013 - 31.12.2015 | 39.737.074 | 27.370.926 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|----------------|-----------------|----|-----|-------|--|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | | 231005 | | | 27.370.926 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 18.940 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 27.351.986 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 27.370.926 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 1.855.815 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 3.800.652 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV02 | Evropska sredstva | | | 21.714.459 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40600181 | | | | Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje | 01.01.2014 - 31.12.2018 | 4.342.278 | 156.254 | 2.447.200 | 1.153.121 | 92.412 | 59,1 | 3,8 | 8,0 |
| | | | | | | 221001 | | | 4.319 | 414.930 | 428.036 | 17.382 | 402,5 | 4,2 | 4,1 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 10.000 | 6.500 | 522 | 0,0 | 5,2 | 8,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 4.319 | 404.930 | 421.536 | 16.860 | 390,4 | 4,2 | 4,0 |
| | | | | | | 231003 | | | 0 | 254.488 | 172.274 | 6.164 | 0,0 | 2,4 | 3,6 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 3.960 | 3.358 | 0,0 | 0,0 | 84,8 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 254.488 | 168.314 | 2.806 | 0,0 | 1,1 | 1,7 |
| | | | | | | 231005 | | | 0 | 1.212.795 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 1.212.795 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | 231007 | | | 4.920 | 422.087 | 421.887 | 13.895 | 282,4 | 3,3 | 3,3 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 720 | 20.000 | 30.000 | 7.995 | 1.110,4 | 40,0 | 26,7 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 4.200 | 402.087 | 391.887 | 5.900 | 140,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | 231101 | | | 147.016 | 142.900 | 130.924 | 54.971 | 37,4 | 38,5 | 42,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 92.878 | 26.000 | 33.063 | 20.180 | 21,7 | 77,6 | 61,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 54.138 | 116.900 | 97.861 | 34.791 | 64,3 | 29,8 | 35,6 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 156.254 | 2.447.200 | 1.153.121 | 92.412 | 59,1 | 3,8 | 8,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 156.254 | 1.184.174 | 860.331 | 92.412 | 59,1 | 7,8 | 10,7 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 0 | 189.454 | 43.918 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV02 | Evropska sredstva | | | 0 | 1.073.572 | 248.872 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40600194 | | | | Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju | 01.01.2015 - 31.12.2018 | 1.920.540 | 75.323 | 1.012.300 | 607.921 | 50.390 | 66,9 | 5,0 | 8,3 |
| | | | | | | 221001 | | | 2.701 | 219.021 | 219.021 | 6.489 | 240,2 | 3,0 | 3,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 13.000 | 13.000 | 290 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 2.701 | 206.021 | 206.021 | 6.200 | 229,5 | 3,0 | 3,0 |
| | | | | | | 231003 | | | 0 | 98.204 | 97.474 | 5.254 | 0,0 | 5,3 | 5,4 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 2.800 | 1.716 | 0,0 | 0,0 | 61,3 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 98.204 | 94.674 | 3.538 | 0,0 | 3,6 | 3,7 |
| | | | | | | 231005 | | | 0 | 404.379 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 404.379 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|----------------|-----|----|-----|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 3.318 | 171.896 | 172.626 | 4.262 | 128,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 3.318 | 158.896 | 159.626 | 4.262 | 128,5 | 2,7 | 2,7 |
| | | | | | | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE | | | 69.304 | 118.800 | 118.800 | 34.385 | 49,6 | 28,9 | 28,9 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 41.659 | 17.000 | 21.993 | 11.367 | 27,3 | 66,9 | 51,7 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 27.645 | 101.800 | 96.807 | 23.017 | 83,3 | 22,6 | 23,8 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 75.323 | 1.012.300 | 607.921 | 50.390 | 66,9 | 5,0 | 8,3 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 75.323 | 584.512 | 503.636 | 50.390 | 66,9 | 8,6 | 10,0 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 0 | 64.168 | 15.643 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV02 | Evropska sredstva | | | 0 | 363.620 | 88.642 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Komunalna ureditev Industrijske cone Laze | 01.07.2014 - 31.12.2019 | 700.000 | 0 | 26.000 | 16.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 0 | 9.000 | 4.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE | | | 0 | 9.500 | 4.500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 4.500 | 3.500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 26.000 | 16.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 26.000 | 16.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Gorki-2.sklop (2.faza) | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 7.966.791 | 0 | 0 | 1.617.174 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | RAVNANJE Z ODPADNO VODO | | | 0 | 0 | 1.617.174 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 1.607.174 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 1.617.174 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 323.435 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 0 | 0 | 194.061 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV02 | Evropska sredstva | | | 0 | 0 | 1.099.678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | | | 0 | 782.000 | 408.925 | 383.535 | 0,0 | 49,0 | 93,8 |
| | | | | | | Vodni viri | 01.01.2011 - 31.12.2018 | 1.100.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 18.608 | 0,0 | 62,0 | 62,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|-----------------|-----------------|----|-----|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | | INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 0 | 25.000 | 25.000 | 18.608 | 0,0 | 74,4 | 74,4 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 8.000 | 6.445 | 1.542 | 0,0 | 19,3 | 23,9 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 17.000 | 18.555 | 17.066 | 0,0 | 100,4 | 92,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 18.608 | 0,0 | 62,0 | 62,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 18.608 | 0,0 | 62,0 | 62,0 |
| | | 40600178 | | | | Zadrževalno polje Bantale | 01.01.2011 - 31.12.2018 | 75.598 | 0 | 630.000 | 13.025 | 13.025 | 0,0 | 2,1 | 100,0 |
| | | | | | | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA | | | 0 | 630.000 | 13.025 | 13.025 | 0,0 | 2,1 | 100,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 5.156 | 5.156 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 630.000 | 7.869 | 7.869 | 0,0 | 1,2 | 100,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 630.000 | 13.025 | 13.025 | 0,0 | 2,1 | 100,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 630.000 | 13.025 | 13.025 | 0,0 | 2,1 | 100,0 |
| | | 40600189 | | | | Vodovod Javornik | 01.07.2012 - 31.12.2016 | 139.200 | 0 | 122.000 | 146.400 | 134.374 | 0,0 | 110,1 | 91,8 |
| | | | | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 0 | 122.000 | 146.400 | 134.374 | 0,0 | 110,1 | 91,8 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 3.000 | 600 | 498 | 0,0 | 16,6 | 83,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 119.000 | 145.800 | 133.876 | 0,0 | 112,5 | 91,8 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 122.000 | 146.400 | 134.374 | 0,0 | 110,1 | 91,8 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 122.000 | 146.400 | 134.374 | 0,0 | 110,1 | 91,8 |
| | | 40600204 | | | | Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale | 06.06.2016 - 31.12.2016 | 625.000 | 0 | 0 | 219.500 | 217.528 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |
| | | | | | | UREJANJE VODNIH VIROV in VODA | | | 0 | 0 | 219.500 | 217.528 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 219.500 | 217.528 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 219.500 | 217.528 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 81.748 | 143.713 | 0,0 | 0,0 | 175,8 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 0 | 0 | 137.752 | 73.815 | 0,0 | 0,0 | 53,6 |
| | 16039001 | | | | | Oskrba z vodo | | | 2.941.280 | 259.451 | 321.649 | 250.250 | 8,5 | 96,5 | 77,8 |
| | | 40600137 | | | | Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop | 01.01.2008 - 31.12.2019 | 3.216.760 | 605 | 34.451 | 34.451 | 1.032 | 170,5 | 3,0 | 3,0 |
| | | | | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 605 | 34.451 | 34.451 | 1.032 | 170,5 | 3,0 | 3,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 12 | 821 | 821 | 20 | 170,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 593 | 33.630 | 33.630 | 1.012 | 170,5 | 3,0 | 3,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 605 | 34.451 | 34.451 | 1.032 | 170,5 | 3,0 | 3,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 605 | 34.451 | 34.451 | 1.032 | 170,5 | 3,0 | 3,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|----------------|----------|--------|-----|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | 40600156 | | | | Investicijsko vzdrževanje vodovodov | 01.01.2011 - 31.12.2018 | 4.380.000 | 197.521 | 180.000 | 250.000 | 217.328 | 110,0 | 120,7 | 86,9 |
| | | | 231007 | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 197.521 | 180.000 | 250.000 | 217.328 | 110,0 | 120,7 | 86,9 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 12.879 | 5.500 | 2.455 | 1.980 | 15,4 | 36,0 | 80,7 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 184.642 | 174.500 | 247.545 | 215.348 | 116,6 | 123,4 | 87,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 197.521 | 180.000 | 250.000 | 217.328 | 110,0 | 120,7 | 86,9 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 197.521 | 180.000 | 250.000 | 217.328 | 110,0 | 120,7 | 86,9 |
| | | 40600185 | | | | Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop | 01.01.2008 - 31.12.2015 | 12.769.538 | 2.743.154 | 45.000 | 37.198 | 31.890 | 1,2 | 70,9 | 85,7 |
| | | | 231007 | | | OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 2.743.154 | 45.000 | 37.198 | 31.890 | 1,2 | 70,9 | 85,7 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 22.782 | 23.000 | 23.363 | 18.469 | 81,1 | 80,3 | 79,1 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 2.698.122 | 22.000 | 13.835 | 13.421 | 0,5 | 61,0 | 97,0 |
| | | | | | 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | | | 22.249 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 2.743.154 | 45.000 | 37.198 | 31.890 | 1,2 | 70,9 | 85,7 |
| | | | | | OV01 | Druge občine | | | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 48.022 | 45.000 | 37.198 | 31.890 | 66,4 | 70,9 | 85,7 |
| | | | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna | | | 283.779 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV02 | Evropska sredstva | | | 2.409.022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 16039002 | | | | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | 36.726 | 150.000 | 150.000 | 141.998 | 386,6 | 94,7 | 94,7 |
| | | 40600100 | | | | Urejanje pokopališč v KS-jih | 01.01.2006 - 31.12.2018 | 682.897 | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.823 | 0,0 | 78,2 | 78,2 |
| | | | 231008 | | | UREJANJE POKOPALIŠČ | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.823 | 0,0 | 78,2 | 78,2 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.823 | 0,0 | 78,2 | 78,2 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.823 | 0,0 | 78,2 | 78,2 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.823 | 0,0 | 78,2 | 78,2 |
| | | 40600101 | | | | Pokopališče Kranj | 01.01.2008 - 31.12.2016 | 250.376 | 36.726 | 130.000 | 130.000 | 125.052 | 340,5 | 96,2 | 96,2 |
| | | | 231008 | | | UREJANJE POKOPALIŠČ | | | 36.726 | 130.000 | 130.000 | 125.052 | 340,5 | 96,2 | 96,2 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 36.726 | 130.000 | 128.800 | 123.852 | 337,2 | 95,3 | 96,2 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 36.726 | 130.000 | 130.000 | 125.052 | 340,5 | 96,2 | 96,2 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 36.726 | 130.000 | 130.000 | 125.052 | 340,5 | 96,2 | 96,2 |
| | | 40600196 | | | | Pokopališče Bitnje | 01.01.2014 - 31.12.2018 | 750.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 9.123 | 0,0 | 91,2 | 91,2 |
| | | | 231008 | | | UREJANJE POKOPALIŠČ | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 9.123 | 0,0 | 91,2 | 91,2 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 9.123 | 0,0 | 91,2 | 91,2 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 9.123 | 0,0 | 91,2 | 91,2 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|-----------------|-----------------|----------------|------|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 9.123 | 0,0 | 91,2 | 91,2 |
| | 16039003 | | | | | Objekti za rekreacijo | | | 32.559 | 60.000 | 52.000 | 51.796 | 159,1 | 86,3 | 99,6 |
| | | 40600092 | | | | Zelene površine, otroška igrišča | 01.01.2010 - 31.12.2018 | 2.200.000 | 32.559 | 60.000 | 52.000 | 51.796 | 159,1 | 86,3 | 99,6 |
| | | | 231087 | | | ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE | | | 32.559 | 60.000 | 52.000 | 51.796 | 159,1 | 86,3 | 99,6 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 5.000 | 824 | 824 | 0,0 | 16,5 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 32.559 | 55.000 | 51.176 | 50.972 | 156,6 | 92,7 | 99,6 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 32.559 | 60.000 | 52.000 | 51.796 | 159,1 | 86,3 | 99,6 |
| | | | | | OV02 | Donacije | | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 32.559 | 60.000 | 52.000 | 49.796 | 152,9 | 83,0 | 95,8 |
| | 16039005 | | | | | Druge komunalne dejavnosti | | | 10.728 | 230.000 | 300.600 | 152.589 | 1.422,4 | 66,3 | 50,8 |
| | | 40600103 | | | | Brežine | 30.04.2009 - 31.12.2018 | 1.000.000 | 10.728 | 80.000 | 115.000 | 102.830 | 958,5 | 128,5 | 89,4 |
| | | | 231010 | | | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 10.728 | 80.000 | 115.000 | 102.830 | 958,5 | 128,5 | 89,4 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 394 | 0 | 488 | 488 | 123,8 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 10.334 | 80.000 | 114.512 | 102.342 | 990,4 | 127,9 | 89,4 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 10.728 | 80.000 | 115.000 | 102.830 | 958,5 | 128,5 | 89,4 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 10.728 | 80.000 | 115.000 | 102.830 | 958,5 | 128,5 | 89,4 |
| | | 40600200 | | | | Prenova stare mestne tržnice v Kranju | 01.01.2016 - 31.12.2019 | 150.000 | 0 | 150.000 | 135.600 | 435 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | | 231010 | | | KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 0 | 150.000 | 135.600 | 435 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 500 | 435 | 0,0 | 0,0 | 87,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 150.000 | 135.100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 150.000 | 135.600 | 435 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 150.000 | 135.600 | 435 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 40600209 | | | | Javne sanitarije | 14.09.2016 - 31.12.2016 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 49.324 | 0,0 | 0,0 | 98,6 |
| | | | 2110010 | | | POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE | | | 0 | 0 | 50.000 | 49.324 | 0,0 | 0,0 | 98,6 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 50.000 | 49.324 | 0,0 | 0,0 | 98,6 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 50.000 | 49.324 | 0,0 | 0,0 | 98,6 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 50.000 | 49.324 | 0,0 | 0,0 | 98,6 |
| | 17029001 | | | | | Dejavnost zdravstvenih domov | | | 51.455 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700080 | | | | ZD Kranj | 01.01.2014 - 31.12.2017 | 469.892 | 51.455 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 221002 | | | UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE | | | 51.455 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 51.455 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 51.455 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|------|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 51.455 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 18039005 | | | | | Drugi programi v kulturi | | | 4.990 | 20.000 | 147.299 | 146.209 | 2.930,2 | 731,0 | 99,3 |
| | | 40700021 | | | | Nakup knjižnice | 26.09.2006 - 31.12.2016 | 7.236.204 | 0 | 0 | 127.994 | 127.994 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 131003 | | | KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 0 | 0 | 127.994 | 127.994 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 127.994 | 127.994 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 127.994 | 127.994 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 127.994 | 127.994 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 40700024 | | | | Spominska obeležja | 01.01.2008 - 31.12.2018 | 130.000 | 4.990 | 20.000 | 19.305 | 18.215 | 365,1 | 91,1 | 94,4 |
| | | | 131007 | | | SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA | | | 4.990 | 20.000 | 19.305 | 18.215 | 365,1 | 91,1 | 94,4 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 4.990 | 20.000 | 19.305 | 18.215 | 365,1 | 91,1 | 94,4 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 4.990 | 20.000 | 19.305 | 18.215 | 365,1 | 91,1 | 94,4 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 4.990 | 20.000 | 19.305 | 18.215 | 365,1 | 91,1 | 94,4 |
| | 18059001 | | | | | Programi športa | | | 50.767 | 587.084 | 86.024 | 65.776 | 129,6 | 11,2 | 76,5 |
| | | 40700030 | | | | Drugi športni objekti | 01.03.2008 - 31.12.2018 | 2.100.000 | 47.229 | 80.000 | 66.340 | 57.846 | 122,5 | 72,3 | 87,2 |
| | | | 141001 | | | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 47.229 | 80.000 | 66.340 | 57.846 | 122,5 | 72,3 | 87,2 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.342 | 0,0 | 44,7 | 44,7 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 47.229 | 77.000 | 63.340 | 56.504 | 119,6 | 73,4 | 89,2 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 47.229 | 80.000 | 66.340 | 57.846 | 122,5 | 72,3 | 87,2 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 47.229 | 80.000 | 66.340 | 57.846 | 122,5 | 72,3 | 87,2 |
| | | 40700038 | | | | Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj | 01.03.2008 - 31.12.2018 | 6.672.959 | 3.538 | 507.084 | 19.684 | 7.930 | 224,1 | 1,6 | 40,3 |
| | | | 141001 | | | ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER | | | 3.538 | 507.084 | 19.684 | 7.930 | 224,1 | 1,6 | 40,3 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 10.000 | 7.930 | 0,0 | 0,0 | 79,3 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 3.538 | 507.084 | 9.684 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 3.538 | 507.084 | 19.684 | 7.930 | 224,1 | 1,6 | 40,3 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 3.538 | 507.084 | 19.684 | 7.930 | 224,1 | 1,6 | 40,3 |
| | 19029001 | | | | | Vrtci | | | 49.548 | 255.000 | 257.972 | 257.970 | 520,6 | 101,2 | 100,0 |
| | | 40700015 | | | | Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-P | 01.01.2007 - 31.12.2016 | 4.734.514 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 121001 | | | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|-----|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | 40700102 | | | | Vrtec Čirče | 01.01.2014 - 31.12.2016 | 358.913 | 49.548 | 250.000 | 257.972 | 257.970 | 520,6 | 103,2 | 100,0 |
| | | | 121001 | | | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF | | | 49.548 | 250.000 | 257.972 | 257.970 | 520,6 | 103,2 | 100,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 696 | 695 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 49.548 | 250.000 | 257.276 | 257.275 | 519,2 | 102,9 | 100,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 49.548 | 250.000 | 257.972 | 257.970 | 520,6 | 103,2 | 100,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 49.548 | 250.000 | 257.972 | 257.970 | 520,6 | 103,2 | 100,0 |
| | 19039001 | | | | | Osnovno šolstvo | | | 222.763 | 450.000 | 590.000 | 504.564 | 226,5 | 112,1 | 85,5 |
| | | 40700008 | | | | OŠ Helene Puhar | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 123.324 | 0,0 | 82,2 | 82,2 |
| | | | 111001 | | | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE | | | 0 | 150.000 | 150.000 | 123.324 | 0,0 | 82,2 | 82,2 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 150.000 | 150.000 | 123.324 | 0,0 | 82,2 | 82,2 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 150.000 | 150.000 | 123.324 | 0,0 | 82,2 | 82,2 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 150.000 | 150.000 | 123.324 | 0,0 | 82,2 | 82,2 |
| | | 40700103 | | | | Vzdrževanje in obnove šol | 01.01.2008 - 31.12.2018 | 800.000 | 222.763 | 300.000 | 383.400 | 380.082 | 170,6 | 126,7 | 99,1 |
| | | | 111001 | | | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE | | | 222.763 | 300.000 | 383.400 | 380.082 | 170,6 | 126,7 | 99,1 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 22 | 10.000 | 12.853 | 12.851 | 59.496,1 | 128,5 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 222.741 | 290.000 | 370.547 | 367.231 | 164,9 | 126,6 | 99,1 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 222.763 | 300.000 | 383.400 | 380.082 | 170,6 | 126,7 | 99,1 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 222.763 | 300.000 | 383.400 | 380.082 | 170,6 | 126,7 | 99,1 |
| | | 40700119 | | | | OŠ Stražišče - telovadnica | 26.10.2016 - 31.12.2020 | 139.485 | 0 | 0 | 20.000 | 1.159 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| | | | 111001 | | | INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE | | | 0 | 0 | 20.000 | 1.159 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 8.000 | 1.159 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 20.000 | 1.159 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 20.000 | 1.159 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| | | 40700120 | | | | Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka | 26.10.2016 - 31.12.2020 | 6.623.350 | 0 | 0 | 36.600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 121001 | | | INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF | | | 0 | 0 | 36.600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 402 | Izdatki za blago in storitve | | | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | . | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 36.600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 36.600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 19039002 | | | | | Glasbeno šolstvo | | | 2.074 | 150.000 | 150.000 | 102.036 | 4.919,8 | 68,0 | 68,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|------|----------------|----------|----------|-----|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | 40700009 | | | | Prenova objekta na Cankarjevi 2 | 01.01.2015 - 31.12.2019 | 1.281.000 | 2.074 | 150.000 | 150.000 | 102.036 | 4.919,8 | 68,0 | 68,0 |
| | | | 111310 | | | GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE | | | 2.074 | 150.000 | 150.000 | 102.036 | 4.919,8 | 68,0 | 68,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 2.074 | 150.000 | 150.000 | 102.036 | 4.919,8 | 68,0 | 68,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 2.074 | 150.000 | 150.000 | 102.036 | 4.919,8 | 68,0 | 68,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 2.074 | 150.000 | 150.000 | 102.036 | 4.919,8 | 68,0 | 68,0 |
| 05 | | | | | | KRAJEVNE SKUPNOSTI | | | 105.884 | 117.920 | 147.316 | 80.290 | 75,8 | 68,1 | 54,5 |
| 0511 | | | | | | KS Bitnje | | | 240 | 650 | 650 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 240 | 650 | 650 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 240 | 650 | 650 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50100111 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje | | | 240 | 650 | 650 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 240 | 650 | 650 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 240 | 650 | 650 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 240 | 650 | 650 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0512 | | | | | | KS Bratov Smuk | | | 0 | 2.000 | 2.130 | 2.128 | 0,0 | 106,4 | 99,9 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 0 | 2.000 | 2.130 | 2.128 | 0,0 | 106,4 | 99,9 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 0 | 2.000 | 2.130 | 2.128 | 0,0 | 106,4 | 99,9 |
| | | | 50020512 | | | MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bratov Smuk | | | 0 | 2.000 | 2.130 | 2.128 | 0,0 | 106,4 | 99,9 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 2.000 | 2.130 | 2.128 | 0,0 | 106,4 | 99,9 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 2.000 | 2.130 | 2.128 | 0,0 | 106,4 | 99,9 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 2.000 | 2.130 | 2.128 | 0,0 | 106,4 | 99,9 |
| 0513 | | | | | | KS Britof | | | 1.322 | 0 | 3.480 | 3.480 | 263,2 | 0,0 | 100,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 1.322 | 0 | 3.480 | 3.480 | 263,2 | 0,0 | 100,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 1.322 | 0 | 3.480 | 3.480 | 263,2 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 50021113 | | | JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Britof | | | 0 | 0 | 3.480 | 3.480 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 3.480 | 3.480 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 50100113 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Britof | | | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 1.322 | 0 | 3.480 | 3.480 | 263,2 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 1.322 | 0 | 3.480 | 3.480 | 263,2 | 0,0 | 100,0 |
| 0514 | | | | | | KS Čirče | | | 0 | 0 | 17.628 | 17.627 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 0 | 0 | 17.628 | 17.627 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 40600148 | | | | Domovi KS | 01.01.2009 - 31.12.2018 | 900.000 | 0 | 0 | 17.628 | 17.627 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 50100114 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče | | | 0 | 0 | 17.628 | 17.627 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 17.628 | 17.627 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 17.628 | 17.627 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|----------------|----------|----------|------|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 17.628 | 17.627 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0515 | | | | | | KS Gorenja Sava | | | 140 | 0 | 294 | 294 | 210,1 | 0,0 | 100,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 140 | 0 | 294 | 294 | 210,1 | 0,0 | 100,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 140 | 0 | 294 | 294 | 210,1 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 50100115 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Gorenja Sava | | | 140 | 0 | 294 | 294 | 210,1 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 140 | 0 | 294 | 294 | 210,1 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 140 | 0 | 294 | 294 | 210,1 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 140 | 0 | 294 | 294 | 210,1 | 0,0 | 100,0 |
| 0516 | | | | | | KS Golnik | | | 0 | 0 | 3.202 | 3.202 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 0 | 0 | 3.202 | 3.202 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 0 | 0 | 3.202 | 3.202 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 50100116 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik | | | 0 | 0 | 3.202 | 3.202 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 3.202 | 3.202 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 3.202 | 3.202 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 3.202 | 3.202 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0517 | | | | | | KS Goriče | | | 207 | 2.900 | 6.706 | 3.806 | 1.842,5 | 131,2 | 56,8 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 207 | 2.900 | 6.706 | 3.806 | 1.842,5 | 131,2 | 56,8 |
| | | 40600148 | | | | Domovi KS | 01.01.2009 - 31.12.2018 | 900.000 | 0 | 0 | 3.806 | 3.806 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 50100117 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče | | | 0 | 0 | 3.806 | 3.806 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 3.806 | 3.806 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 3.806 | 3.806 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 3.806 | 3.806 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 207 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50021117 | | | JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Goriče | | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50021517 | | | PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Goriče | | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50021817 | | | ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Goriče | | | 0 | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50022117 | | | POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče | | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50100117 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče | | | 207 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 207 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50100317 | | | CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Goriče | | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 207 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|----------------|----------|----------|------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 207 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0518 | | | | | | KS Huje | | | 222 | 1.000 | 1.000 | 935 | 421,3 | 93,5 | 93,5 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 222 | 1.000 | 1.000 | 935 | 421,3 | 93,5 | 93,5 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 222 | 1.000 | 1.000 | 935 | 421,3 | 93,5 | 93,5 |
| | | | 50100118 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje | | | 222 | 1.000 | 1.000 | 935 | 421,3 | 93,5 | 93,5 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 222 | 1.000 | 1.000 | 935 | 421,3 | 93,5 | 93,5 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 222 | 1.000 | 1.000 | 935 | 421,3 | 93,5 | 93,5 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 222 | 1.000 | 1.000 | 935 | 421,3 | 93,5 | 93,5 |
| 0519 | | | | | | KS Jošt | | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50100119 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Jošt | | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0520 | | | | | | KS Kokrica | | | 6.338 | 4.000 | 4.417 | 4.404 | 69,5 | 110,1 | 99,7 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 6.338 | 4.000 | 4.417 | 4.404 | 69,5 | 110,1 | 99,7 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 6.338 | 4.000 | 4.417 | 4.404 | 69,5 | 110,1 | 99,7 |
| | | | 50100120 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica | | | 6.338 | 4.000 | 4.417 | 4.404 | 69,5 | 110,1 | 99,7 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 6.338 | 4.000 | 4.417 | 4.404 | 69,5 | 110,1 | 99,7 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 6.338 | 4.000 | 4.417 | 4.404 | 69,5 | 110,1 | 99,7 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 6.338 | 4.000 | 4.417 | 4.404 | 69,5 | 110,1 | 99,7 |
| 0521 | | | | | | KS Center | | | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50100121 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Center | | | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0522 | | | | | | KS Mavčiče | | | 1.642 | 11.500 | 5.218 | 5.118 | 311,7 | 44,5 | 98,1 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 1.642 | 11.500 | 5.218 | 5.118 | 311,7 | 44,5 | 98,1 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 1.642 | 11.500 | 5.218 | 5.118 | 311,7 | 44,5 | 98,1 |
| | | | 50022122 | | | POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče | | | 0 | 8.100 | 5.197 | 5.099 | 0,0 | 63,0 | 98,1 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 8.100 | 5.197 | 5.099 | 0,0 | 63,0 | 98,1 |
| | | | 50100122 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče | | | 1.642 | 3.400 | 21 | 19 | 1,2 | 0,6 | 89,1 |
| | | | | 420 | | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 1.642 | 3.400 | 21 | 19 | 1,2 | 0,6 | 89,1 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 1.642 | 11.500 | 5.218 | 5.118 | 311,7 | 44,5 | 98,1 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|----------------|----------|----------|------|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 1.642 | 11.500 | 5.218 | 5.118 | 311,7 | 44,5 | 98,1 |
| 0523 | | | | | | KS Orehek Drulovka | | | 39.687 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 18059001 | | | | | Programi športa | | | 39.687 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40700030 | | | | Drugi športni objekti | 01.03.2008 - 31.12.2018 | 2.100.000 | 39.687 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50021823 | | | ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Orehek Drulovka | | | 39.687 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 39.687 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 39.687 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 39.687 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0524 | | | | | | KS Podblica | | | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 50100124 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Podblica | | | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0525 | | | | | | KS Predoslje | | | 3.970 | 4.600 | 6.967 | 6.817 | 171,7 | 148,2 | 97,8 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 3.970 | 4.600 | 2.612 | 2.461 | 62,0 | 53,5 | 94,2 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 3.970 | 4.600 | 2.612 | 2.461 | 62,0 | 53,5 | 94,2 |
| | | | 50023825 | | | ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Predoslje | | | 0 | 500 | 150 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 500 | 150 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predoslje | | | 3.970 | 4.100 | 2.462 | 2.461 | 62,0 | 60,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 3.970 | 4.100 | 2.462 | 2.461 | 62,0 | 60,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 3.970 | 4.600 | 2.612 | 2.461 | 62,0 | 53,5 | 94,2 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 3.970 | 4.600 | 2.612 | 2.461 | 62,0 | 53,5 | 94,2 |
| | 18039005 | | | | | Drugi programi v kulturi | | | 0 | 0 | 4.355 | 4.355 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 40700024 | | | | Spominska obeležja | 01.01.2008 - 31.12.2018 | 130.000 | 0 | 0 | 4.355 | 4.355 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 50022125 | | | POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje | | | 0 | 0 | 4.355 | 4.355 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 0 | 4.355 | 4.355 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 0 | 4.355 | 4.355 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | PV | | Proračunski viri | | | 0 | 0 | 0 | 4.355 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | PV00 | | Lastna sredstva | | | 0 | 0 | 4.355 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0526 | | | | | | KS Primskovo | | | 3.378 | 0 | 9.732 | 9.732 | 288,1 | 0,0 | 100,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 3.378 | 0 | 9.732 | 9.732 | 288,1 | 0,0 | 100,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 3.378 | 0 | 9.732 | 9.732 | 288,1 | 0,0 | 100,0 |
| | | | 50100126 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo | | | 3.378 | 0 | 9.732 | 9.732 | 288,1 | 0,0 | 100,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|----------------|----------|----------|-----|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 3.378 | 0 | 9.732 | 9.732 | 288,1 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 3.378 | 0 | 9.732 | 9.732 | 288,1 | 0,0 | 100,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 3.378 | 0 | 9.732 | 9.732 | 288,1 | 0,0 | 100,0 |
| 0527 | | | | | | KS Planina | | | 15.669 | 300 | 433 | 423 | 2,7 | 141,0 | 97,7 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 693 | 300 | 433 | 423 | 61,0 | 141,0 | 97,7 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 693 | 300 | 433 | 423 | 61,0 | 141,0 | 97,7 |
| | | | 50100127 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina | | | 693 | 300 | 433 | 423 | 61,0 | 141,0 | 97,7 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 693 | 300 | 433 | 423 | 61,0 | 141,0 | 97,7 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 693 | 300 | 433 | 423 | 61,0 | 141,0 | 97,7 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 693 | 300 | 433 | 423 | 61,0 | 141,0 | 97,7 |
| | 16039003 | | | | | Objekti za rekreacijo | | | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 40600092 | | | | Zelene površine, otroška igrišča | 01.01.2010 - 31.12.2018 | 2.200.000 | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50021827 | | | ŠPORTNA IGRISČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Planina | | | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0528 | | | | | | KS Stražišče | | | 6.925 | 16.800 | 16.954 | 954 | 13,8 | 5,7 | 5,6 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 6.925 | 16.800 | 16.954 | 954 | 13,8 | 5,7 | 5,6 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 6.925 | 16.800 | 16.954 | 954 | 13,8 | 5,7 | 5,6 |
| | | | 50100128 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče | | | 1.061 | 800 | 954 | 954 | 90,0 | 119,3 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 1.061 | 800 | 954 | 954 | 90,0 | 119,3 | 100,0 |
| | | | 50100328 | | | CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Stražišče | | | 5.864 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 5.864 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 6.925 | 16.800 | 16.954 | 954 | 13,8 | 5,7 | 5,6 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 6.925 | 16.800 | 16.954 | 954 | 13,8 | 5,7 | 5,6 |
| 0530 | | | | | | KS Tenetiše | | | 580 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 580 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 580 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50100130 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše | | | 580 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 580 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 580 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 580 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0531 | | | | | | KS Trstenik | | | 2.141 | 31.000 | 24.700 | 15.201 | 710,0 | 49,0 | 61,5 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 2.141 | 31.000 | 24.700 | 15.201 | 710,0 | 49,0 | 61,5 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 2.141 | 31.000 | 24.700 | 15.201 | 710,0 | 49,0 | 61,5 |
| | | | 50022131 | | | POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik | | | 0 | 4.000 | 4.000 | 630 | 0,0 | 15,8 | 15,8 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|----------------|----------|----------|-----|-------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 4.000 | 4.000 | 630 | 0,0 | 15,8 | 15,8 |
| | | | 50100131 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik | | | 2.141 | 22.000 | 20.700 | 14.571 | 680,5 | 66,2 | 70,4 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 2.141 | 22.000 | 20.700 | 14.571 | 680,5 | 66,2 | 70,4 |
| | | | 50100331 | | | CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Trstenik | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 2.141 | 31.000 | 24.700 | 15.201 | 710,0 | 49,0 | 61,5 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 2.141 | 31.000 | 24.700 | 15.201 | 710,0 | 49,0 | 61,5 |
| 0532 | | | | | | KS Vodovodni stolp | | | 3.795 | 26.100 | 26.100 | 1.174 | 30,9 | 4,5 | 4,5 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 3.795 | 26.100 | 26.100 | 1.174 | 30,9 | 4,5 | 4,5 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 3.795 | 26.100 | 26.100 | 1.174 | 30,9 | 4,5 | 4,5 |
| | | | 50100132 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Vodovodni stolp | | | 3.795 | 26.100 | 26.100 | 1.174 | 30,9 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 3.795 | 26.100 | 26.100 | 1.174 | 30,9 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 3.795 | 26.100 | 26.100 | 1.174 | 30,9 | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 3.795 | 26.100 | 26.100 | 1.174 | 30,9 | 4,5 | 4,5 |
| 0533 | | | | | | KS Zlato Polje | | | 1.547 | 5.000 | 5.000 | 1.741 | 112,5 | 34,8 | 34,8 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 1.547 | 5.000 | 5.000 | 1.741 | 112,5 | 34,8 | 34,8 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 1.547 | 5.000 | 5.000 | 1.741 | 112,5 | 34,8 | 34,8 |
| | | | 50100133 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Zlato Polje | | | 1.547 | 5.000 | 5.000 | 1.741 | 112,5 | 34,8 | 34,8 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 1.547 | 5.000 | 5.000 | 1.741 | 112,5 | 34,8 | 34,8 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 1.547 | 5.000 | 5.000 | 1.741 | 112,5 | 34,8 | 34,8 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 1.547 | 5.000 | 5.000 | 1.741 | 112,5 | 34,8 | 34,8 |
| 0534 | | | | | | KS Žabnica | | | 16.500 | 6.330 | 6.330 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 16.500 | 6.330 | 6.330 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 16.500 | 6.330 | 6.330 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50022134 | | | POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica | | | 0 | 5.150 | 5.150 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 5.150 | 5.150 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50100134 | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Žabnica | | | 0 | 1.180 | 1.180 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 1.180 | 1.180 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 50100334 | | | CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Žabnica | | | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 16.500 | 6.330 | 6.330 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 16.500 | 6.330 | 6.330 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0535 | | | | | | KS Besnica | | | 0 | 2.620 | 729 | 729 | 0,0 | 27,8 | 100,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 0 | 2.620 | 729 | 729 | 0,0 | 27,8 | 100,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 0 | 2.620 | 729 | 729 | 0,0 | 27,8 | 100,0 |
| | | | 50022135 | | | POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica | | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| PU | Nosilna PK/NRP | NRP | PP | VIR | Konto | Opis | Začetek-konec NRP | Okvirna vrednost | Realizacija 2015 | Sprejeti 2016 | Veljavni 2016 | Realizacija 2016 | Indeks | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----|-----|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13/10 | 13/11 | 13/12 |
| | | | | | | OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica | | | 0 | 1.120 | 729 | 729 | 0,0 | 65,1 | 100,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 1.120 | 729 | 729 | 0,0 | 65,1 | 100,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 2.620 | 729 | 729 | 0,0 | 27,8 | 100,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 2.620 | 729 | 729 | 0,0 | 27,8 | 100,0 |
| 0536 | | | | | | KS Hrastje | | | 0 | 3.120 | 3.120 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 0 | 3.120 | 3.120 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 50000001 | | | | Investicije KS | - | | 0 | 3.120 | 3.120 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Hrastje | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 0 | 3.120 | 3.120 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 0 | 3.120 | 3.120 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | | | | | | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ | | | 14.719 | 42.390 | 40.990 | 33.257 | 226,0 | 78,5 | 81,1 |
| 06 | | | | | | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ | | | 14.719 | 42.390 | 40.990 | 33.257 | 226,0 | 78,5 | 81,1 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 14.719 | 42.390 | 40.990 | 33.257 | 226,0 | 78,5 | 81,1 |
| | | 40400001 | | | | Nakup opreme - MIK | 01.05.2007 - | 130.000 | 14.719 | 42.390 | 40.990 | 33.257 | 226,0 | 78,5 | 81,1 |
| | | | | | | OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... | | | 14.719 | 42.390 | 40.990 | 33.257 | 226,0 | 78,5 | 81,1 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 14.719 | 42.390 | 40.990 | 33.257 | 226,0 | 78,5 | 81,1 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 14.719 | 42.390 | 40.990 | 33.257 | 226,0 | 78,5 | 81,1 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 14.719 | 42.390 | 40.990 | 33.257 | 226,0 | 78,5 | 81,1 |
| 07 | | | | | | SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE | | | 992 | 3.040 | 3.040 | 1.751 | 176,4 | 57,6 | 57,6 |
| 07 | | | | | | SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE | | | 992 | 3.040 | 3.040 | 1.751 | 176,4 | 57,6 | 57,6 |
| | 06039002 | | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | | | 992 | 3.040 | 3.040 | 1.751 | 176,4 | 57,6 | 57,6 |
| | | 40800001 | | | | SNR: nakup opreme, vozil | 15.03.2010 - | 25.000 | 992 | 3.040 | 3.040 | 1.751 | 176,4 | 57,6 | 57,6 |
| | | | | | | SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... | | | 992 | 3.040 | 3.040 | 1.751 | 176,4 | 57,6 | 57,6 |
| | | | | | 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | | | 992 | 3.040 | 3.040 | 1.751 | 176,4 | 57,6 | 57,6 |
| | | | | | | Rekapitulacija: VIR | | | 992 | 3.040 | 3.040 | 1.751 | 176,4 | 57,6 | 57,6 |
| | | | | | PV00 | Lastna sredstva | | | 992 | 3.040 | 3.040 | 1.751 | 176,4 | 57,6 | 57,6 |
| | | | | | | | | | 42.182.830 | 13.451.876 | 13.059.599 | 6.239.986 | 14,8 | 46,4 | 47,8 |

| | |
|--|-----|
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV..... | 531 |
| 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (1.500 €) 13.332 €..... | 531 |
| 40600210 WIFI MOK (0 €) 49.008 €..... | 531 |
| 40600050 Poslovni prostori (30.000 €) 60.825 €..... | 531 |
| 40200009 Počitniški objekti (7.000 €) 7.346 €..... | 531 |
| 40200001 Nakup opreme - uprava (115.000 €) 108.713 €..... | 532 |
| 40200003 Obnova stavbe MO Kranj (69.000 €) 66.899 €..... | 532 |
| 40200004 Nakup pohištva - uprava (40.000 €) 26.087 €..... | 532 |
| 40400001 Nakup opreme - MIK (42.390 €) 33.257 €..... | 532 |
| 40600148 Domovi KS (50.000 €) 76.567 €..... | 532 |
| 40800001 SNR: nakup opreme, vozil (3.040 €) 1.751 €..... | 532 |
| 50000001 Investicije KS (117.920 €) 54.502 €..... | 533 |
| 40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (112.770 €) 106.389 €..... | 533 |
| 40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi (140.600 €) 137.538 €..... | 533 |
| 40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi (176.400 €) 162.947 €..... | 533 |
| 40200012 GZ MOK-defibrilatorji (0 €) 22.480 €..... | 533 |
| 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 131.756 €..... | 534 |
| 40600093 Energetska zasnova Kranja (183.000 €) 14.552 €..... | 534 |
| 40600158 LEAG (500 €) 0 €..... | 534 |
| 40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče (250.000 €) 0 €..... | 534 |
| 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica (2.000 €) 0 €..... | 534 |
| 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s telovadnico (2.000 €) 0 €..... | 535 |
| 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča (2.000 €) 0 €..... | 535 |
| 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren (2.000 €) 0 €..... | 535 |
| 40700116 Energetska sanacija POŠ Kokrica (2.000 €) 0 €..... | 535 |
| 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina (2.000 €) 0 €..... | 535 |
| 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar (2.000 €) 0 €..... | 535 |
| 40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (990.640 €) 0 €..... | 535 |
| 40900003 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (600.000 €) 0 €..... | 536 |
| 40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj (90.000 €) 0 €..... | 536 |
| 40600003 Kolesarska mreža (100.000 €) 89.312 €..... | 536 |
| 40600004 Savska cesta (139.820 €) 134.819 €..... | 536 |
| 40600017 Pot na Jošta (200.000 €) 35.334 €..... | 536 |
| 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (320.000 €) 370.866 €..... | 537 |
| 40600153 Križišča in krožišča (50.000 €) 63.044 €..... | 537 |
| 40600208 Ureditev Gasilskega trga (0 €) 0 €..... | 537 |
| 40300008 Rent-a-kolo (60.000 €) 70.672 €..... | 537 |
| 40600001 Gradnja manjših parkirišč (110.000 €) 58.778 €..... | 537 |
| 40600091 Javna razsvetljava (120.000 €) 125.669 €..... | 538 |
| 40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (47.500 €) 47.500 €..... | 538 |
| 40600108 Deponija Tenetiše (150.000 €) 107.436 €..... | 538 |
| 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (25.000 €) 14.978 €..... | 538 |
| 40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra (173.435 €) 173.432 €..... | 539 |

| | |
|--|-----|
| 40600031 LN Britof - Voge (30.000 €) 26.299 € | 539 |
| 40600080 Hrastje - Trboje (13.000 €) 2.077 € | 539 |
| 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (180.000 €) 241.121 € | 539 |
| 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (1.461.500 €) 542.393 € | 539 |
| 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (2.447.200 €) 92.412 € | 540 |
| 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (1.012.300 €) 50.390 € | 540 |
| 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (26.000 €) 0 € | 541 |
| 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) (0 €) 0 € | 541 |
| 40600099 Vodni viri (30.000 €) 18.608 € | 541 |
| 40600178 Zadrževalno polje Bantale (630.000 €) 13.025 € | 542 |
| 40600189 Vodovod Javornik (122.000 €) 134.374 € | 542 |
| 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale (0 €) 217.528 € | 542 |
| 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (34.451 €) 1.032 € | 542 |
| 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (180.000 €) 217.328 € | 543 |
| 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (45.000 €) 31.890 € | 543 |
| 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (10.000 €) 7.823 € | 543 |
| 40600101 Pokopališče Kranj (130.000 €) 125.052 € | 543 |
| 40600196 Pokopališče Bitnje (10.000 €) 9.123 € | 544 |
| 40600092 Zelene površine, otroška igrišča (60.000 €) 51.796 € | 544 |
| 40600103 Brežine (80.000 €) 102.830 € | 544 |
| 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju (150.000 €) 435 € | 544 |
| 40600209 Javne sanitarije (0 €) 49.324 € | 544 |
| 40600090 Nakup obstoječih cest (180.000 €) 73.095 € | 545 |
| 40700070 Reševalno vozilo OZG (24.736 €) 0 € | 545 |
| 40600051 Staro mestno jedro (50.000 €) 45.057 € | 545 |
| 40700018 Investicijski transferi - kultura (50.100 €) 42.506 € | 545 |
| 40700021 Nakup knjižnice (0 €) 127.994 € | 546 |
| 40700024 Spominska obeležja (20.000 €) 22.571 € | 546 |
| 40700030 Drugi športni objekti (80.000 €) 57.846 € | 546 |
| 40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž. (38.000 €) 370.792 € | 546 |
| 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (507.084 €) 7.930 € | 546 |
| 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S. Jenka Kranj-PŠ Center (5.000 €) 0 € | 547 |
| 40700099 Investicijski transferi vrtcem (182.000 €) 181.920 € | 547 |
| 40700102 Vrtec Čirče (250.000 €) 257.970 € | 547 |
| 40700001 Investicijski transferi šolam (109.490 €) 109.418 € | 547 |
| 40700008 OŠ Helene Puhar (150.000 €) 123.324 € | 548 |
| 40700103 Vzdrževanje in obnove šol (300.000 €) 380.082 € | 548 |
| 40700119 OŠ Stražišče - telovadnica (0 €) 1.159 € | 549 |
| 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" (0 €) 0 € | 549 |
| 40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2 (150.000 €) 102.036 € | 549 |
| 40700054 Sejmišče 4 (4.000 €) 3.245 € | 549 |
| 40700055 Škrlovc (1.500 €) 1.393 € | 550 |
| 40700049 Dom upokojujencev Kranj - adaptacija (25.000 €) 25.000 € | 550 |
| 40700051 Pomoč na domu (6.000 €) 6.000 € | 550 |

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

| | |
|--|---------------------------|
| 01019001 Dejavnost občinskega sveta | (1.500 €) 13.332 € |
| 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme | (1.500 €) 13.332 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme so bila sredstva namenjena nakupu strojne računalniške- in telekomunikacijske opreme ter nakupu opreme za pisarne svetniških skupin.

| | |
|--|-----------------------|
| 04029001 Informacijska infrastruktura | (0 €) 49.008 € |
| 40600210 WIFI MOK | (0 €) 49.008 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Brezžično internetno omrežje je MO Kranj znotraj in izven upravne stavbe MO Kranj pričela urejati že v letu 2012. Takrat je bilo s štirimi točkami pokrito območje med upravno stavbo MOK in Prešernovim gledališčem. V letu 2013 je bilo brezžično omrežje razširjeno tudi na območje športnega parka Kranj. Kljub temu je pokritost z WIFI signalom še neustrezna. Razlog za v letu 2016 izvedeno investicijo je bilo zagotoviti kvalitetnejši brezžični internet, ki je v poplavi pametnih telefonov in tablic postal primaren dostop do spleta. WIFI točke so bile zagotovljene v upravni stavbi MOK, območju mestnega jedra, športnega parka in posamičnih lokacijah krajevnih skupnosti. Projekt je bil realiziran skladno z načrtovanjem in se bo v naslednjih letih še dograjeval.

| | |
|---|----------------------------|
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | (30.000 €) 60.825 € |
| 40600050 Poslovni prostori | (30.000 €) 60.825 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja, investicijskega nadzora in za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 47.055 €, kar predstavlja 99,65 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (ambulanta PRO BONO).

Na kontu 4208 so bila porabljena sredstva v višini 13.770 €, kar predstavlja 99,92 % načrtovanih sredstev za investicijski nadzor in načrte in drugo projektno dokumentacijo. (idejna zasnova za javne sanitarije, nadzor za ambulanto PRO BONO, dokumentacija za poslovni objekt na Poštni ul.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: NRP 40600050 - POSLOVNI PROSTORI.

| | |
|--|--------------------------|
| 06039001 Administracija občinske uprave | (7.000 €) 7.346 € |
| 40200009 Počitniški objekti | (7.000 €) 7.346 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Proračunska sredstva so se v okviru postavke POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih.

Na kontu 4202 so bila sredstva porabljena za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav in nakup druge opreme in napeljav v počitniških objektih. Porabljeno je bilo 62.15 % sredstev.

Na kontu 4205 so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave počitniških objektov. Porabljeno je bilo 99.72 % sredstev.

| | |
|--|------------------------------|
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | (437.350 €) 367.776 € |
| 40200001 Nakup opreme - uprava | (115.000 €) 108.713 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva so bila realizirana za nakup računalniške, licenčne programske opreme in telekomunikacijske opreme. Del sredstev je bil porabljen tudi za postavitve digitalnega obveščanja občanov v Mestni občini Kranj. Stroški v letu 2016 so bili manjši od načrtovanih sredstev, realizacija v letu 2016 pa je bila manjša od realizacije v letu 2015.

Za potrebe SPV so bili z namenom opozarjanja na prevelike hitrosti nabavljeni elektronski prikazovalniki hitrosti.

| | |
|--|----------------------------|
| 40200003 Obnova stavbe MO Kranj | (69.000 €) 66.899 € |
|--|----------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva so bila realizirana za nadgradnjo sistema za javljanje požara v stavbi Mestne občine Kranj, zamenjavo oken v traktu B stavbe Mestne občine Kranj in ostalih manjših investicij.

| | |
|---|----------------------------|
| 40200004 Nakup pohištva - uprava | (40.000 €) 26.087 € |
|---|----------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva smo porabili za nabavo konferenčne mize v sejni sobi 16 in za zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 40400001 Nakup opreme - MIK | (42.390 €) 33.257 € |
|------------------------------------|----------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

OMI: NAKUP OPREME, VOZIL je bil realiziran v višini 81,13%

4202 Nakup opreme je bil realiziran v višini 75,82%:

- Hladilnik Gorenje za kuhinjo
- Uničevalec dokumentov Kobra
- 3 kom GSM
- Dva čitalca kod
- Fotoaparati z priborom
- Računalniška miška
- Štiri stacionarna ohišja za stacionarni radar

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2016 ni bilo načrtovano

4207 Nakup nematerialnega premoženja je bil realiziran v višini 98.60%

- Nadgradnja in razširitev Kadris
- Licenca Kadris
- HP podpora
- Podaljšanje podpore za DATA PROTECT OD
- Programska oprema za prevzem podatkov radarske merilne naprave
- Nakup MS licenc po pogodbi-Telekom

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 40600148 Domovi KS | (50.000 €) 76.567 € |
|---------------------------|----------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi domov po krajevnih skupnostih. Za leto 2016 je bilo predvideno 50.000 EUR sredstev, ki so se porabila za ureditev ogrevanja in dobavo pohištva v KS Hrastje, obnovo strehe na domu KS Goriče in obnovo tlaka v eni sobi doma KS Huje.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 110,27%, glede na veljavni pa 99,17%.

| | |
|--|--------------------------|
| 40800001 SNR: nakup opreme, vozil | (3.040 €) 1.751 € |
|--|--------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oziroma za primere okvar ter nakupe nematerialnega premoženja, predvsem licenčne programske opreme Microsoft, Cadis,...

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 ni bilo realizacije, saj ni bilo potrebe po nakupu strežnikov, telekomunikacijske opreme oziroma njihovih delov, zaradi okvar oziroma izvedenih posodobitev.

Na kontu 4207 je bila realizacija dosežena v višini 84,79 %. Bistvenega odstopanja v tem delu ni bilo, je pa realizacija na tem kontu odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

50000001 Investicije KS (117.920 €) 54.502 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt Investicije KS predstavlja 8,3 % vseh realiziranih odhodkov vseh KS v letu 2016. Glede na sprejeti plan leta 2016 je realiziran v višini 46,2 %, kar v nominalnem znesku znaša dobrih 54 tisoč EUR (v letu 2015 znaša realizacija dobrih 51 tisoč EUR). V okviru NRP Investicije KS se je največ realiziralo na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer dobrih 43 tisoč EUR (od tega največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (dobrih 23 tisoč EUR), na ostalih proračunskih postavkah je realizacija pod 6 tisoč EUR. Najvišjo realizacijo iz naslova NRP Investicije KS izkazujejo KS: Trstenik (dobrih 15 tisoč EUR), Primskovo (slabih 10 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 5 tisoč EUR), realizacija pri ostalih KS je pod 5 tisoč EUR.

Obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS so sestavni del zaključnega računa proračuna MO Kranj za leto 2016.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (112.770 €) 106.389 €

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (112.770 €) 106.389 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena financiranju enot civilne zaščite Mestne občine Kranj v obliki investicijskih transferov- na podlagi pogodb za nabavo osebne in skupinske opreme za zaščito in reševanje ljudi in materialnega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. Realizacija je bila manjša od načrtovanega plana za leto 2016.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (317.000 €) 322.965 €

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi (140.600 €) 137.538 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nabavo manjšega gasilskega vozila z vodo za prostovoljno gasilsko društvo Golnik in osebne zaščitne opreme za prostovoljna gasilska društva. Sredstva požarne takse so bila namenjena nabavi opreme prostovoljnemu gasilskemu društvu v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi (176.400 €) 162.947 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Prejeta finančna sredstva požarne takse so bila v skladu s sprejetim proračunom in ustrezno zakonodajo namenjena nabavi gasilske tehnike za reševanje pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami.

40200012 GZ MOK-defibrilatorji (0 €) 22.480 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila realizirana za opremljanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj z defibrilatorji (AED) v okviru projekta prvi posredovalci.

| | |
|---|------------------------------|
| 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | (138.000 €) 131.756 € |
| 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu | (138.000 €) 131.756 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu v višini 131.756 EUR so bila 82 upravičencem dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016 (Uradni list RS, št. 18/2016).

V letu 2016 je 60 upravičencev prejelo pomoči za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo v višini 114.803 EUR, 4 upravičenci za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v višini 1.449 EUR in 18 upravičencev za investicije za varno delo v gozdu v višini 15.504 EUR. Predvidena sredstva niso bila v celoti porabljena, ker trije vlagatelji niso izvedli predvidenih naložb, pri 8 upravičencih pa so bile naložbe opravljene v nekaj manjšem obsegu.

| | |
|---|-------------------------------|
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | (2.038.140 €) 14.552 € |
| 40600093 Energetska zasnova Kranja | (183.000 €) 14.552 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetskega agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetskega menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb
- stroški za uvedbo energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov,
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetske pregledov objektov

Večji del aktivnosti in realizacije se je zamaknil v leto 2017 saj smo bili vezani na potrebna soglasja EBRD, to je projekta tehnične pomoči, ki ga izvajamo skupaj z občinama Celje in Novo mesto. Manjši del sredstev je bil namenjen namestitvi opreme za spremljanje rabe energije in ugotavljanje pogojev bivanja v objektih.

| | |
|----------------------|--------------------|
| 40600158 LEAG | (500 €) 0 € |
|----------------------|--------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva so bila namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG. V lanskem letu zavod dodatne opreme ni kupil zato sredstva niso bila porabljena.

| | |
|---|------------------------|
| 40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče | (250.000 €) 0 € |
|---|------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ni kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature niso bila porabljena.

| | |
|--|----------------------|
| 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica | (2.000 €) 0 € |
|--|----------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ni kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature niso bila porabljena.

40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s telovadnico (2.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ni kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature niso bila porabljena.

40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča (2.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ni kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature niso bila porabljena.

40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren (2.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ni kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature niso bila porabljena.

40700116 Energetska sanacija POŠ Kokrica (2.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ni kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature niso bila porabljena.

40700117 Energetska sanacija vrtca Janina (2.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ni kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature niso bila porabljena.

40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar (2.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del.

Glede na to, da Mestna občina Kranj v letošnjem letu ni kandidirala na razpisu za sredstva s kohezijskega sklada, sredstva načrtovana za dokumentacijo za potrebe kandidature niso bila porabljena.

40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (990.640 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj nam nalaga izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev, med drugim vključujejo spodbude države za zamenjavo ekološko spornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka v veliki meri povzročata promet. Pristojno ministrstvo izvaja subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in osebnih službenih vozil. Subvencije za ugodnejši nakup avtobusov se iz strani pristojnega ministrstva izvajajo, razpis pa poteka preko Ekosklada. Občina se je na razpis, ki je bil objavljen septembra 2015, prijavila z enim avtobusom, v razpisu v preteklem letu pa smo Ekoskladu oddali vlogo za pridobitev subvencije še za 2 avtobusa. Nakup se v obeh primerih izvaja oziroma se je v prvem primeru že izvedel na podlagi pridobljenih nepovratnih sredstev Ekosklada (do 80 % vrednosti brez DDV) in sredstev koncesionarja, kar smo tudi načrtovali v proračunu 2016. Prvi avtobus

je bil decembra 2016 predan Alpetouru v najem medtem ko druga dva avtobusa pričakujemo v mesecu maju. Finančne posledice so se prenesle v leto 2017, ko bomo vsa tri vozila tudi plačali.

40900003 Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (600.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Naloga države in MO Kranj, ki izhaja iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, je izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev sprejetega odloka med drugim vključujejo spodbude države za izgradnje daljinskih sistemov na lesno biomaso (DOLB) s čimer bi lahko zmanjšali onesnaževanje zraka s prašnimi delci in predvsem žveplovimi spojinami. Uprava MO Kranj je v letu 2014 pripravila idejne rešitve za izgradnjo manjših DOLB sistemov (Trstenik, Mavčiče, Goriče), za katere bi pridobili zasebne investitorje le ob višjih odstotkih nepovratnih sredstev države, ki jih je navajalo pristojno ministrstvo ob sprejemanju Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine. V lanskem letu ni bilo pogojev za pričetek postopkov saj je bil razpis objavljen šele konec leta, takrat so bili znani pogoji kandidature, ki možnost sofinanciranja omogočajo zasebnim vlagateljem in ne lokalnim skupnostim. MO Kranj ob znanih robnih pogojih razpisa zbira potencialne lokacije, kjer bi bilo DOLB možno zgraditi na način s podelitvijo koncesije, zasebnik pa bi za izgradnjo pridobil nepovratna sredstva države.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (899.820 €) 693.376 €

40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj (90.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva so bila namenjena izdelavi Celostne prometne strategije Mestne občine Kranj. Ta predstavlja strateški dokument, s katerim želimo zagotoviti trajnostno in celostno načrtovanje prometa ter s tem zvišati kvaliteto bivanja prebivalcev.

Potrebna sredstva za Celostno prometno strategijo so se zaradi ugodne ponudbe izvajalca zmanjšala za 51%. Sredstva v letu 2016 zaradi časovnega zamika pri sklenitvi pogodbe med MO Kranj in izvajalcem ter posledičnega odmika izvajanja niso bila realizirana. (Realizacija je v celoti predvidena v letu 2017.)

40600003 Kolesarska mreža (100.000 €) 89.312 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je izboljšanje varnosti kolesarjev v prometu z odpravo nevarnih mest ter izboljšanjem kolesarske infrastrukture, predhodno pa pridobitev ustrezne projektne dokumentacije, kjer bodo nevarni odseki definirani in detajlno obdelani.

Zagotovljena sredstva v višini 100.000 EUR so se v letu 2016 porabila uredite prehoda za kolesarje preko Kidričeve ceste in ureditev kolesarskih površin na Cesti 1 maja. Za odkupe zemljišč o se porabila sredstva v višini 1.364,00 EUR. Za geodetske storitve in parcelacije so se porabila sredstva v višini 3.246,66 EUR. Za pripravo načrtov in projektne dokumentacije so se porabila sredstva v višini 15.518,40 EUR. Za ureditev javne razsvetljave so se porabila sredstva v višini 8.426,48 EUR in za gradbena dela za ureditev prej omenjenih odsekov kolesarskih stez so se porabila sredstva v višini 60.755,78 EUR.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 89,31%, glede na veljavni pa 95,74%.

40600004 Savska cesta (139.820 €) 134.819 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila skladno s pogodbo v celoti (134.819 EUR) realizirana za arheološka postizkopovalna dela.

V naslednjem letu se predvideva ureditev služnostnih pogodb s čimer se projekt zaključí.

40600017 Pot na Jošta (200.000 €) 35.334 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je izvesti dve prestavitvi cest z namenom zagotovitve točk iz sodne poravnave in dostopnostjo do obstoječih objektov.

Izvajanje projekta je razdeljeno na dve fazi. Prva faza zajema izvedbo intervencijske poti ob Šempeterski graščini, druga "Prestavitev ceste pod Gradom".

Predvidena sredstva v proračunu v višini 200.000eur so bila namenjena za projektno dokumentacijo in izgradnjo ceste pod gradom, torej drugemu delu iz sodne poravnave, saj je bil prvi del izveden v letu 2015.

Zaradi težav pri izvajanju drugega dela sodne poravnave (podpis overitve lastnika zemljišča pri notarju) se projekt ni izvajal v skladu s planom. Zato se je med letom izvedla prerazporeditev in zmanjšanje sredstev na veljavni proračun, ki je znašal 97.425eur.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 17,67%, glede na veljavni pa 36,27%.

Projekt se bo še nadaljeval v naslednjih dveh letih.

40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (320.000 €) 370.866 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Večina predvidenih sredstev v letu 2016 smo porabili za zamenjavo drsečih kamnitih plošč na Maistrovem trgu, sanacijo posedka na cesti in pločniku na Cesti na Rupo, obnovo mostu na Hujah, ureditev makadamskega dela poti ob zimskem bazenu, asfaltiranje makadamske poti na Rupi, ureditev pločnika pri OŠ Mavčiče, obnovo ceste na Povljah, asfaltiranje ceste na Golniku, sanacijo ceste v Čadovljah preko potoka Blatnik, obnovo cestnega odseka v Besnici, obnovo cestnega odseka v Stražišču na Hafnerjevi ulici in namestitev sistema za štetje oseb v mestnem jedru.

Sredstva smo porabili tudi za plačilo strokovnega nadzora nad zamenjavo drsečih plošč na Maistrovem trgu, nad obnovo mostu na Hujah, ureditev pločnika v Mavčičah in obnovo cestnih odsekov v Besnici in Stražišču.

Sredstva smo porabili tudi za plačilo PZI dokumentacije za izgradnjo krožišča pri sodišču, pripravo projektne dokumentacije za prehode za pešce pri Tušu in Kaliji, pripravo projektne dokumentacije za sanacijo ceste v Čadovljah preko potoka Blatnik, pripravo projektne dokumentacije za ureditev pločnika pri OŠ Mavčiče.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 115,90%, glede na veljavni pa 92,31%.

40600153 Križišča in krožišča (50.000 €) 63.044 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva smo porabili za izgradnjo krožišča Aquasava, plačilo nadzora nad izgradnjo krožišča Aquasava, plačilo PZI projekta za krožišče Aquasava, recenzije projekta za rondo Aquasava ter za plačilo PZI dokumentacije za krožišče v Bitnjah.

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 126%, glede na veljavni pa 95,5%

40600208 Ureditev Gasilskega trga (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za ureditev Gasilskega trga v letu 2016 ni bilo zagotovljenih sredstev zato se aktivnosti niso izvajale.

13029003 Urejanje cestnega prometa (170.000 €) 129.450 €

40300008 Rent-a-kolo (60.000 €) 70.672 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je pozitiven vpliv na okolje z zmanjšanjem onesnaženja s CO2 ter zmanjšano potrebo po parkiriščih v samem mestnem jedru in ožjem središču.

Projekt Rent-a-kolo usklajuje komisija za varno kolesarjenje. Planirana finančna sredstva v višini 70.672,14 so bila porabljena za nakup in postavitev sistema izposoje koles – 5 kolesarnic s 25 kolesi.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 117,79 %, glede na veljavni pa 92,56 %. Višino realizacije je določila izbrana ponudba.

40600001 Gradnja manjših parkirišč (110.000 €) 58.778 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je bila izgradnja 33 novih parkirišč v Šorlijevem naselju v Kranju, s čimer bomo izboljšali pogoje mirujočega prometa na tem območju. V proračun zagotovljena sredstva v višini 110.000 EUR so bila porabljena za izgradnjo parkirišč v Šorlijevem naselju v višini 55.027,37 EUR. Poleg tega so izvedle še geodetske meritve v Stražišču za ureditev parkirišča ob Poti na Jošta v višini 2.244,80 EUR, izdelava geodetskega posnetka in geomehanskih raziskav za parkirišče Jamnik v višini 1.622,60 EUR, asfaltiranje

parkirišča na Gogalovi ulici v višini 2.649,84 EUR in uredite steze na Ulici Janeza Puharja v višini 2.976,00 EUR.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 53,43%, glede na veljavni pa 56,53%.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 13029004 Cestna razsvetljava | (120.000 €) 125.669 € |
| 40600091 Javna razsvetljava | (120.000 €) 125.669 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodobljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, s tem pa zmanjševati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost, ter postaviti javno razsvetljava na mestih, kjer je še ni. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinstalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba z aneksi k pogodbi). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Investicije potekajo po planu, sredstva so bila v celoti realizirana.

Znesek na konto 4208 je namenjen za izdelavo cenitve za potrebe oddaje kableske kanalizacije javne razsvetljave. Zaradi napačne uvrstitve v PP je bila realizacija preknjižena na PP 230201. Sredstva so bila v celoti realizirana.

| | |
|--|----------------------------|
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | (47.500 €) 47.500 € |
| 40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj | (47.500 €) 47.500 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva na NRP-ju Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj so bila porabljena za sanacijo garderob in motorjev strehe, nakup ozvočenja in luči v Letnem gledališču, video nadzor v prostorih GPN, nakup slik, fotoaparata za arhiviranje dogodkov, lesene regale ter zložljive stole v GPN, računalniško opremo, pohištvo ter nakup lesenih hiš/stojnic za prireditve.

| | |
|--|------------------------------|
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | (348.435 €) 295.846 € |
| 40600108 Deponija Tenetiše | (150.000 €) 107.436 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za izvajanje zakonsko predpisanih monitoringov (meritev); za redno vzdrževanje naprav, ki vplivajo na izsledke zakonsko predpisanih monitoringov in za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča Tenetiše (redni pregledi stanja telesa odlagališča, odvajanje in čiščenje izcednih voda...). V začetku leta 2016 je bila med Komunalo Kranj ter Mestno občino Kranj in ostalimi občinami solastnicami deponije Tenetiše sklenjena pogodba za financiranje omenjenih obveznosti na odlagališču Tenetiše za obdobje 30 let. Predviden letni strošek za Mestno občino Kranj po pogodbi znaša 170.621 EUR. V okviru te vrednosti je zajet tudi strošek finančnega jamstva v višini 25.654 EUR, ki pa je zaradi v letu 2016 spremenjene zakonodaje odpadel (zadostuje že izjava občine in finančno jamstvo ni potrebno). Iz omenjenih razlogov, manjše količine izcednih vod in zaradi nekaterih drugih manjših stroškov je bila poraba sredstev manjša od pogodbene vrednosti.

| | |
|---|----------------------------|
| 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki | (25.000 €) 14.978 € |
|---|----------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj porabe takse za obremenjevanje zraka in tal je zniževati količino odpadkov po izvoru ter zmanjšati negativne vplive na okolje in povečati izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 15.000eur so bila namenjena za postavitev ekoloških otokov ter nakupu potrebne opreme in naprav za zbirni center Zarica.

Planirana sredstva so se porabila za dobavo zvonov za odpadke, dobavo dveh zabojnikov (kotalnih kontejnerjev) za zbiranje različnih vrst odpadkov ter za izdelavo, nabavo in montažo podestov za zabojnike za zbirni center Zarica.

Sredstva so bila realizirana v višini skoraj 100%.

V okviru projekta so se v preteklih letih izvajale tudi aktivnosti mehkih vsebin z namenom spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov (oglaševanje, letaki, brošure itd.). Tudi v letu 2016 so bila sredstva planirana v ta namen, vendar do realizacije ni prišlo. Z aktivnostmi se bo nadaljevalo v naslednjem letu.

40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra (173.435 €) 173.432 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva smo porabili za plačilo drugega dela stroškov za postizkopovalne postopke, ki so pogodbeno posledica arheoloških izkopavanj v sklopu projekta Obnova ulic mestnega jedra-2. faza

Realizacija glede na sprejeti in veljavni proračun je bila 100%.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (5.170.000 €) 954.691 €

40600031 LN Britof - Voge (30.000 €) 26.299 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča ter vloge za izračun komunalnega prispevka.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 30.000 eur so bila skoraj v celoti realizirana. Znesek v višini 26.299eur je bil porabljen za nakup zemljišča.

Projekt bo zaključen, ko bodo vsi lastniki zemljišč na tem območju oddali vlogo za izračun komunalnega prispevka.

40600080 Hrastje - Trboje (13.000 €) 2.077 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu projekta NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save je predvidena komunalna ureditev (izgradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja) na območju Hrastje - Trboje do leta 2017, na območju desnega brega Save pa do leta 2018.

Sredstva so v letu 2016 so bila namenjena za pridobitev manjkajočih služnosti in pridobitev manjkajoče dokumentacije, kot je npr. PVO za obnovo vodovoda.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 13.000eur so bila porabljen za projektno dokumentacijo ter stroške ureditve služnostnih pogodb in nadomestila za uporabo zemljišča.

Predvidena sredstva so bila realizirana le delno, v višini 16,2%.

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (180.000 €) 241.121 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 180.000eur so bila namenjena za predvidena investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, za določena urgentna, nepredvidena dela, zamenjavo opreme na kanalizacijskih objektih, Centralni čistilni napravi Kranj in za vzdrževanje komunalne infrastrukture (kanalizacije) v MOK po prednostni listi Komunale Kranj.

Sredstva so se porabila za druga nadomestila za uporabo zemljišča se je za letne odškodnine po pogodbah, za novogradnjo kanalizacije v Britofu, za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju (in sicer za popravilo kamionov za praznenje greznic, za preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Struževem ter za ostale sanacije na kanalizacijskem omrežju), za izvajanje nadzora nad gradnjo, in sicer za nadzor pri preureditvi zadrževalnega bazena ZB 5 pri Struževem in za nadzor pri obnovi fekalnega kanala GZ7 na Gorenjesavski cesti, za projektno dokumentacijo (in sicer za PZI za gradnjo razbremenilnika RA 13, za kanalizacijo v Britofu in za predstavitev javne kanalizacije v Stražišču - Pševska in Škofjeloška cesta).

Planirana sredstva so se realizirala v višini 132% glede na sprejeti proračun (oziroma 91% glede na veljavni proračun).

S projektom se v naslednjih letih nadaljuje.

40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (1.461.500 €) 542.393 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta Gorki-2.sklop (1.faza), ki je bil soodvisen in je zagotavljal vse potrebno za

realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta. Glede na to, da se je upravičeni del projekta Gorki-2.sklop (1.faza) konec leta 2015 zaključil, so sredstva v sklopu predmetnega NRP v letu 2016 bila namenjena za zaključek investicije.

Do predaje v upravljanje novozgrajenih kanalizacijskih omrežij na območjih Bitnje-Šutna-Žabnica in Kranj je bilo potrebno kriti stroške obratovanja črpališč. Sredstva so bila potrebna za kritje stroškov postopkov izdaje uporabnega dovoljenja za meteorno kanalizacijo in za vodovod na Kokrici. Poleg tega so se sredstva porabila še za podaljšanje gostovanja in registracije domene spletnega mesta gorki.si, za stroške povezane s programsko opremo za potrebe vodenja projekta Gorki-2.sklop (1.faza), cenitve, plačilo odškodnin. Sredstva namenjena za dokončanje izvedbe javne oz. cestne razsvetljave so bila realizirana na območjih Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in Huje. Sredstva so se porabila še za plačilo preostanka projektantskega nadzora za CČN Kranj. Po zaključku poskusnega obratovanja CČN Kranj so se sredstva porabila za kritje nastalih stroškov tega obratovanja, ki so bili precej nižji od planiranih (skladno z oceno s strani projektanta). Sredstva so se porabila tudi za izvedbo meritev emisij snovi v zrak, nizkonapetostnega priključka na TP ČN Kranj, PZI dokumentacije za merilno mesto kogeneracije, odsesavanja zraka iz objekta CČN Kranj in izdelavo poročila rezultatov in učinkov za projekt Gorki-2.sklop (1.faza). Poleg tega so bila sredstva porabljena za geodetske storitve (parcelacije, vpis objektov CČN Kranj v kataster stavb), dobavo in montažo opreme na CČN Kranj in izvedbo protihrupne ograje pri CČN. Za ureditev sprehajalne poti ob Savi pri CČN Kranj je bila pripravljena projektna dokumentacija (PZI), vendar glede na dejstvo, da je pred ureditvijo sprehajalne poti potrebno najprej nadvišati obstoječi protipoplavni nasip ob Savi, kar pa zaradi usklajevanj s soglasodajalci v letu 2016 kljub planu ni bilo realizirano, posledično tudi sprehajalna pot ni bila izvedena in sredstva za ta namen niso bila porabljena.

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza se je ob koncu leta 2016 zaključil.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (2.447.200 €) 92.412 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (predvidoma sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva predvidena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so bila sredstva planirana tudi za pripravo investicijske in projektne dokumentacije.

Za projekt je izdelana projektna dokumentacija, in sicer so se v letu 2016 krili stroški priprave te dokumentacije (PGD in PZI). Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 4.10.2016. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ, IP) in dokumentacije potrebne za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije (študija izvedljivosti, vloga). Poleg tega so se sredstva porabila za plačilo odškodnin za služnosti in stavbne pravice, pridobivanje soglasij, cenitve, geodetske in druge storitve. Sredstva so se porabila tudi za stroške povezane s programsko opremo za potrebe vodenja projekta GORKI-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje je bila realizacija 8%. Nizka realizacija je posledica neporabljenih sredstev za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave. Z izvedbo naštetega bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU. Glede na to, da omenjena odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično realizacije planiranih sredstev ni bilo. Projekt se nadaljuje v naslednjem proračunskem letu in bo predvidoma zaključen do konca leta 2018.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (1.012.300 €) 50.390 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (predvidoma sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so bila sredstva predvidena tudi za pripravo investicijske in projektne dokumentacije.

Za projekt je izdelana projektna dokumentacija, in sicer so se v letu 2016 krili stroški priprave te dokumentacije (PGD in PZI). Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 26.4.2016. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ, IP) in dokumentacije potrebne za

pridobitev sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije (študija izvedljivosti, vloga). Poleg tega so se sredstva porabila za plačilo odškodnin za služnosti, nakup zemljišča, pridobivanje soglasij, cenitve, geodetske in druge storitve. Sredstva so se porabila tudi za stroške povezane s programsko opremo za potrebe vodenja projekta GORKI-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju je bila realizacija 8%. Nizka realizacija je posledica neporabljenih sredstev za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave. Z izvedbo naštetega bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU. Glede na to, da omenjena odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično realizacije planiranih sredstev ni bilo. Projekt se nadaljuje v naslednjem proračunskem letu in bo predvidoma zaključen do konca leta 2018.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze **(26.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski coni Laze in s tem ureditev navedenega območja z vidika varstva okolja. Sredstva so bila namenjena za pripravo PGD in PZI projektne dokumentacije, odkupe potrebnih zemljišč in pridobitev služnosti.

Realizacije glede na sprejeti proračun ni bilo (0%) saj s strani določenih lastnikov nismo uspeli pridobiti soglasji oz. služnosti kar pa je seveda pogoj za nadaljevanje (pridobitev gradbenega dovoljenja) in samo izvedbo projekta.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) **(0 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) predstavlja upravičeni del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), saj bo predvidoma sofinanciran s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. Upravičeni del je povezan z neupravičenim delom (financiranim z lastnimi sredstvi občine) tega projekta oz. NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.

Sredstva so bila planirana izključno za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, in sicer v okviru podNRP 40600202 Britof-Predoslje v aglomeraciji Britof-Predoslje in v okviru podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Sredstva v okviru podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) so bila planirana za obveščanje in informiranje javnosti o začetku izvajanja in poteku projekta. Našteto bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU. Začetek izvajanja projekta je pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU in ker ta odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično tudi realizacije planiranih sredstev sploh ni bilo.

Za projekt je pripravljena projektna dokumentacija (PGD, PZI). Gradbeno dovoljenje za Britof-Predoslje je postalo pravnomočno dne 4.10.2016 in za Mlako pri Kranju dne 26.4.2016. Pripravljena je tudi investicijska dokumentacija ter dokumentacija potrebna za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije (študija izvedljivosti, vloga). Projekt bo predvidoma realiziran v letih 2017 in 2018.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda **(782.000 €) 383.535 €**

40600099 Vodni viri **(30.000 €) 18.608 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Po določbah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006) je za rabo vode tako iz javnih kot tudi zasebnih vodovodov potrebno pridobiti vodno dovoljenje. Ker je Komunala Kranj izvajalka gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo na območju večih občin, javni vodovodi pa tudi oskrbujejo več občin, je za vse vodne vire, ki še nimajo vodnih dovoljenj ali tudi niso zemljiškoknjižno rešene, po pooblastilih posameznih občin prevzela položaj vodenja in urejanja navedene dokumentacije.

V okviru urejanja postopkov na vodnih virih so bila sredstva namenjena tudi iskanju novih vodnih virov in za to potrebnih hidrogeoloških raziskav. Sredstva so bila namenjena tudi izpolnjevanju obveznosti, ki so navedena na vodnih dovoljenjih in za odkupe zemljišč, na katerih se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter za ureditev dostopnih poti in ograj okrog vodnih virov in vodovodnih objektov.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06) mora vsak sistem za oskrbo s pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m³ vode na dan, imeti določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti upravljavca lokalna skupnost.

V naslednjih letih bo uprava izvajala vse potrebno, da se vodovodi, kjer upravljavec še ni določil, ta določi ali pa bo upravljanje prenesla na javno podjetje.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 30.000 eur so se porabila za izdelavo cenitvenega poročila in za geodetsko storitev in vpis v kataster za zajetje Čemšenik, za izplačilo odškodnine (g Batističu) za uporabo zajetja Čemšenik, za sanacijo črpališča na Javorniku ter za testiranje izdatnosti in kvalitete vode iz vrtine v Zabukovju.

Predvidena sredstva so bila realizirana le delno, in sicer v višini 62%.

S projektom se nadaljuje tudi v naslednjih letih.

| | |
|---|-----------------------------|
| 40600178 Zadrževalno polje Bantale | (630.000 €) 13.025 € |
|---|-----------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti. Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki sedaj poplavlja bližnje objekte, cesto in kmetijska zemljišča in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča. Sredstva so bila namenjena za izdelavo PZI projekta, na podlagi katerega se je z javnim naročilom izbralo izvajalca del.

Zaradi prijave projekta na 23. člen ZFO se je NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale med letom spremenil v NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale.

Sredstva so se porabila le za izdelavo DIIP-a in za plačilo letne odškodnine.

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun le 2%, glede na veljavni pa 100%.

Projekt se v naslednjem letu še nadaljuje (izgradnja črpališča).

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 40600189 Vodovod Javornik | (122.000 €) 134.374 € |
|----------------------------------|------------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je vključitev vodnega vira Javornik v obstoječ vodovodni sistem, ki do sedaj ni imel zagotovljenega zadostnega vira vode. Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega posnetka, geomehanskih raziskav ter pripravo PGD in PZI projektne dokumentacije na podlagi katere smo pridobili gradbeno dovoljenje kakor tudi samo izvedbo črpališča s tlačnim vodom vključno z nadzorom in vpisom objekta v uradne evidence.

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 110% glede na veljavni pa 92%.

| | |
|--|------------------------|
| 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale | (0 €) 217.528 € |
|--|------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Zaradi prijave projekta na 23. člen ZFO se je tekom leta odprl NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale, ki je nadaljevanje NRP-ja 40600178 – Zadrževalno polje Bantale.

Cilj projekta je bila izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti. Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki sedaj poplavlja bližnje objekte, cesto in kmetijska zemljišča in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča. Sredstva so bila namenjena za izdelavo PZI projekta, na podlagi katerega se je z javnim naročilom izbralo izvajalca del.

Planirana sredstva so se torej porabila za izgradnjo zadrževalno-ponikovalnega polja v Bantalah in za nadzor nad gradnjo.

Sredstva so bila glede na veljavni proračun porabljena skoraj v celoti (99%).

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 16039001 Oskrba z vodo | (259.451 €) 250.250 € |
|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop | (34.451 €) 1.032 € |
|---|---------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop so proračunska sredstva bila predvidena za transferje občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini projekta), skladno s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki za MOK znaša 10,99%.

V okviru tega NRP so bila sredstva porabljena za transferje občini Cerklje na Gorenjskem v skupni višini 1.012 EUR in plačilo manipulativnih stroškov v višini 20 EUR. Nizka realizacija je posledica tega, da projekt za povečanje zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec še naprej miruje, saj še vedno ni izdana odločba o dodelitvi sofinancerskih sredstev, namreč izvedba tega projekta je pogojena izključno s pridobitvijo nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije.

40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (180.000 €) 217.328 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 180.000 eur so bila namenjena za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja ter obnovo vodovoda po ulicah v občini po prednostni listi Komunale Kranj.

Planirana sredstva so se porabila za odškodnine in služnosti po pogodbah, za gradnje (Britof) in investicijska vzdrževanja (Zeleni hrib, Likozarjeva in Ulica Draga Brezarja, Pot v Bitnje, Jezerska cesta, pri graščini v Stražišču) na vodovodnem in hidrantnem omrežju ter nadzor (Likozarjeva in Pot v Bitnje) nad gradnjo in za projektno dokumentacijo (Likozarjeva ulica, med Pševsko in Škofjeloško cesto v Stražišču).

Planirana sredstva so se porabila skoraj v celoti, realizacija je bila 120%, glede na sprejeti proračun (oziroma 87% glede na veljavni proračun).

S projektom se v naslednjih letih nadaljuje.

40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (45.000 €) 31.890 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm. zg. Save- 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva v preteklih letih namenjena za izvajanje projekta Izgradnja Vodovoda Bašelj-Kranj. V okviru te investicije se je zgradil magistralni vodovod na trasi Bašelj-Kranj (dolžine cca 10 km), vodohran Zeleni hrib (velikosti 1.500 m³) in objekt ultrafiltracije v Bašlju. Glede na to, da se je sofinancirani del projekta Izgradnja Vodovoda Bašelj-Kranj zaključil v letu 2015, so sredstva v okviru tega NRP v letu 2016 bila namenjena za zaključek investicije.

Do predaje v upravljanje so se sredstva porabila za kritje stroškov, ki so nastali v povezavi z obratovanjem prej navedenih objektov, in sicer za plačilo električne energije za objekt ultrafiltracije Bašelj, vzdrževanje transformatorja Bašelj, dobavo kemikalij za ultrafiltracijo Bašelj ter zavarovanje. Sredstva so se porabila še za plačilo letnega nadomestila za stavbno pravico za leti 2015 in 2016 za obstoječi in novozgrajeni vodohran Zeleni hrib ter stroške povezane z vpisom objekta ultrafiltracije Bašelj in novozgrajenega vodohrana Zeleni hrib v kataster stavb. Poleg tega pa so se porabila za plačilo odšodnin, razvlaževalnik zraka v objektu ultrafiltracije v Bašlju in za izdelavo poročila rezultatov in učinkov ter dokumentacije za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za ultrafiltracijo.

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop se je ob koncu leta 2016 zaključil.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (150.000 €) 141.998 €

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (10.000 €) 7.823 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva so bila načrtovana za izvedbo nujno potrebnih vzdrževalnih del na pokopališčih po KS. Planirana sredstva v višini 10.000 EUR so bila skoraj v celoti porabljena za uredite poti na pokopališču v Besnici v višini 7.823,23 EUR

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 78,23%, glede na veljavni pa 78,23%.

40600101 Pokopališče Kranj (130.000 €) 125.052 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj porabe sredstev je bila obnova poslovnega objekta na glavnem kranjskem pokopališču in urejanje pohodnih površin do grobov. V okviru zagotovljenih sredstev v višini 130.000 EUR so se sredstva porabila za izdelavo drugega dela spominskega obeležja za raztros pepela, obnovo treh poslovnih vežič, dobavo in montažo dodatnih klopi na pokopališču, obnovo strehe nad servisnimi prostori pokopališkega objekta,

dobavo stolov za objekt, obnovo kopalnice za vzdrževalce in dobavo in montažo solarnih luči na pokopališču.

Realizacija glede na sprejeti in veljavni proračun je bila 96,19%.

40600196 Pokopališče Bitnje **(10.000 €) 9.123 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva so bila v letu 2016 namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in poslovnega objekta.

Sredstva v višini 10.000 EUR so se v letu 2016 porabila za obnovo nadstreška pri poslovnem objektu, postavitve solarnih luči na pokopališču in postavitev dodatnih in zamenjava starih klopi.

Realizacija glede na sprejeti in veljavni proračun je bila 91,23%.

16039003 Objekti za rekreacijo **(60.000 €) 51.796 €**

40600092 Zelene površine, otroška igrišča **(60.000 €) 51.796 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za ureditev otroškega igrišča na Planini (centralno igrišče) in za manjše obnove obstoječih igrišč za zagotovitev varnosti otrok.

Planirana sredstva v višini 60.000 EUR so se skoraj v celoti porabila za ureditev centralnega otroškega igrišča na Planini za katerega smo porabili sredstva v višini 51.796,09 EUR.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 86,33%, glede na veljavni pa 99,61%.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **(230.000 €) 152.589 €**

40600103 Brežine **(80.000 €) 102.830 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana za obnovo skalnih brežin, ograje in opornih zidov ob javnih površinah. V sklopu zagotovljenih sredstev v višini 80.000 EUR so se sredstva porabila za 1. fazo sanacije brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein, za obnovo stopnic na Huje, za izdelavo IDZ projekta za pritioplovno zaščito CČN Kranj in za izdelavo stene iz škarpnic in ureditev dostopa za črpanje požarne vode v Stražišču.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 128,54%, glede na veljavni pa 89,42%.

40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju **(150.000 €) 435 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je posodobitev opreme na tržnici, konkretno zamenjavo stojnic in pa preureditev oz. posodobitev območja na tržnici (samega trga kot tudi pokritih prostorov namenjenih za opravljanje tržnične dejavnosti).

V letu 2016 nismo porabili nobenih sredstev (minimalni del sredstev smo porabili za izdelavo izvedeniškega mnenja glede stanja same fasade na objektu) saj še vedno potekajo dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage, ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del. Prav tako še vedno nismo izvedli naročila novih stojnic saj je bilo s strani prodajalcev na tržnici izraženo nestrinjanje z menjavo samih stojnic.

40600209 Javne sanitarije **(0 €) 49.324 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je izvedba javnih sanitarij v starem mestnem jedru Kranja na naslovu Glavni trg 17. V ta namen se je izvedla rekonstrukcija pritličnega dela obstoječega objekta in sprememba namembnosti tega dela v javne sanitarije. Za potrebe izvedbe navedenega projekta je bila pridobljena vsa projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Realizacija je bila glede na veljavni proračun 99%.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 16069002 Nakup zemljišč | (180.000 €) 73.095 € |
| 40600090 Nakup obstoječih cest | (180.000 €) 73.095 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40600090 so sredstva namenjena za parcelacije in odkupe zemljišč, ki predstavljajo kategorizirane ceste.

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih 70.000 EUR, kar pomeni 70 % planiranih sredstev.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih 3.500 EUR, kar pomeni le 4,30 % realizacijo.

Sredstva so bila predvidena predvsem za parcelacije in odkupe zemljišč, ki predstavljajo kategorizirane ceste. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremenimi. Realizirani nakupi pa so posledica prejetih vlog lastnikov takih zemljišč, katerih lastniki so imeli interes za ureditev zemljiško knjižnega stanja z dejanskim.

| | |
|--|-----------------------|
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | (24.736 €) 0 € |
| 40700070 Reševalno vozilo OZG | (24.736 €) 0 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva, v višini 24.736 €, so bila namenjena za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, sredstva ne bodo porabljena za sofinanciranje nakupa vozila. Sredstva v višini 23.800 € so se prerazporedila za nakup defibrilatorjev za Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj, sredstva v višini 936 € pa so ostala neporabljena.

| | |
|---|----------------------------|
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | (50.000 €) 45.057 € |
| 40600051 Staro mestno jedro | (50.000 €) 45.057 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem bo izboljšanja zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju.

Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa. V letu 2016 se je na javni razpis prijavilo deset prijaviteljev.

Na proračunski postavki 181101 je bilo porabljenih 45.056,97 EUR za sofinanciranje obnove objektov v starem mestnem jedru Kranja. Na javni. Sredstva so bila podeljena devetim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje.

| | |
|---|-----------------------------|
| 18039005 Drugi programi v kulturi | (70.100 €) 193.070 € |
| 40700018 Investicijski transferi - kultura | (50.100 €) 42.506 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na PP 130502 Gorenjski muzej – investicije so bila sredstva izplačana za izdelavno konservatorskega načrta za Mestno hišo ter nujna osnovna sredstva: nakup računalniške opreme, opreme za konservatorsko delavnico in nakup omar za shranjevanje gradiva.

Na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj – investicije so bila sredstva izplačana za nakup računalniške opreme.

Na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj – investicije so bila sredstva izplačana za menjavo dotrajanih osnovnih sredstev za mizarsko delavnico, tonsko, svetlobno in računalniško opremo.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je vezano na nerealizacijo planirane zatesnitve vhoda in galerije stolpa Škrlovec s katerim upravlja Prešernovo gledališče Kranj.

40700021 Nakup knjižnice **(0 €) 127.994 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2016 je bil nakazan zadnji obrok kupnine za nakup prostorov za knjižnico, in sicer v višini 127.944 eur. Ker je bila terjatev odstopljena upniku, Gorenjski banki, so bila sredstva nakazana upniku in ne prodajalcu.

S tem je Mestna občina Kranj plačala celotno kupnino po sklenjenih pogodbah in dodatkih, tako da je projekt v celoti realiziran, vključno z vknjižbo lastništva v zemljiški knjigi.

40700024 Spominska obeležja **(20.000 €) 22.571 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Zagotovljena sredstva v letu 2016 v višini 20.000 EUR so bila namenjena za obnovo spominskih obeležij.

V letu 2016 so bile izvedene obnove in čiščenje naslednjih spomenikov:

- spomenik Viktorju Kejžarju,
- doprsni kip Prešerna v Prešernovem gaju,
- osrednja lopa v Prešernovem gaju,
- spomenik Bazoviškim žrtvam,
- prešernov spomenik v Prešernovem gaju,
- nagrobnik Ernestine Jelovšek,
- nagrobnik na prvotnem Prešernovem grobu,
- vstopni portal v Prešernov gaj,
- spomenik padlim borcem na pokopališču v Besnici,
- spominska plošča Tonetu Nartniku,
- grob Franca Trojarja.

Obnovljen je bil tudi vodnjak na Glavnem trgu v Kranju.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 91,08%, glede na veljavni pa 94,36%.

18059001 Programi športa **(625.084 €) 436.568 €**

40700030 Drugi športni objekti **(80.000 €) 57.846 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam športnih objektov po krajevnih skupnostih, in sicer konkretno za izvedbo granulata na pomožnem nogometnem igrišču v Britofu ter izvedba igrišča za prstomet, za pridobitev ustrezne dokumentacije za legalizacijo športnih igrišč na Kokrici in v Struževem, skladno z zmožnostmi pa tudi za izboljšave obstoječih igrišč.

V okviru zagotovljenih sredstev v višini 80.000 EUR smo v letu 2016 izvedli podaljšanje igrišča za prstomet v Britofu, dobavo granulato na nogometnem igrišču v Britofu, izdelava IDZ za ureditev športnega igrišča na Kokrici, zamenjavo table na igrišču v Goričah, postavitve lesene nadstrešnice v Britofu, obnova igrišča na Planini in menjava golov za mali nogomet na Planini.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 72,23%, glede na veljavni pa 87,20%.

40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž. **(38.000 €) 370.792 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Športnem centru Kranj, za sanacijo podpornega zidu na kolesarski stezi ter za montažo avtomatskih vrat in nabavo nogometnih golov v Športnem parku Stražišče, za sanacijo sanitarij na tribuni Pokritega olimpijskega bazena, obnovi klorne avtomatike bazenov, obnovi igral na igrišču Gibi – Gib, za predelavo sanitarne vode in števec v Športni dvorani Planina ter za sanacijo strehe na Strelskem domu Huje.

40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj **(507.084 €) 7.930 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je izgradnja večnamenskega športnega objekta, ki bo namenjen vrhunskim športnikom, rekreativcem, šolam in drugim športnikom iz države in tujine. Objekt je sestavni del športnega parka občine

Kranj in se dopolnjuje z ostalimi objekti v okolici. Za projekt je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Sredstva v letu 2016 so bila predvidena za izvedbo 1. faze gradbenih del oziroma rušitvenih del. Vendar do realizacije v letu 2016 ni prišlo, saj občina glede na finančno konstrukcijo v nadaljnjih letih nima dovolj lastnih sredstev za izvedbo preostalih faz oz. dokončanje projekta.

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so bila sredstva porabljena za izdelavo prometne presoje v neposredni bližini predvidenega objekta RVŠVC.

| | |
|---|------------------------------|
| 19029001 Vrtci | (437.000 €) 439.890 € |
| 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S. Jenka Kranj-PŠ Center | (5.000 €) 0 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S. Jenka Kranj– PŠ Center v letu 2016 realizacije sredstev ni bilo, hkrati se je ta NRP ob koncu leta 2016 zaključil.

| | |
|--|------------------------------|
| 40700099 Investicijski transferi vrtcem | (182.000 €) 181.920 € |
|--|------------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 172.000 EUR namenila: nakupu pomivalnega stroja za kuhinjo v enoti Mojca; nakupu parno konvekcijske pečice za centralno kuhinjo enote Janina; nakupu kosilnice za vzdrževanja okolja enot Mojca, Janina; nakupu bele tehnike (pečica, hladilnik, mikrovalovna pečica) za kuhinjo enote Čirče; nakupu pomivalnega stroja za kuhinjo enote Čirče; nakupu 9 klima naprav (Uprava -2, Mojca -2, Živ Žav - 2, Janina - 2, Čebelica -1); nakupu opreme za igralnice, garderobe, spremljajoče prostore in nakupu aparata za pomivanje nočnih posod v enoti Čirče; nakupu igral ter varovalnih podlog v enoti Sonček; nakupu zunanjih oken in vrat v enoti Najdihojca v deležu in nakupu opreme za enoto Najdihojco. Sredstva so bila realizirana 100 % glede na sprejeti plan.

V okviru postavke VVE pri OŠ, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 9.920 EUR namenila: za menjavo tlakov v igralnicah (2 igralnici + garderoba, stopnice stari del) v enoti VVE pri OŠ Orehek (3.900 EUR); za nakup računalnikov in za menjavo bojlerja - delno v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (1.300 EUR); za varovalnih podlag za vrtec pri Simona Jenka - Primskovo (1.700 EUR); za nakup opreme za igralne koticke v vrtcu pri OŠ Predoslje (1.400 EUR) in za obnovo vhoda v vrtec in ureditev okolice terase in odtokov v vrtcu pri OŠ Stražišče - Besnica (1.620 EUR). Sredstva so bila porabljena 99,20 % glede na sprejeti plan.

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 40700102 Vrtec Čirče | (250.000 €) 257.970 € |
|-----------------------------|------------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva smo porabili za izgradnjo prizidka in nadzidavo vrtca Čirče, strokovni in projektantski nadzor nad izvedbo del, geodetske storitve, potrebne za vpis objekta v kataster stavb ter za stroške tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja.

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 103%, glede na veljavni pa 100%.

| | |
|---|------------------------------|
| 19039001 Osnovno šolstvo | (559.490 €) 613.982 € |
| 40700001 Investicijski transferi šolam | (109.490 €) 109.418 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Mestna občina Kranj javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom skladno z 82. členom Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, ki se financirajo iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom. Sredstva so bila v celoti realizirana, posamezne šole pa so sredstva porabila za sledeče namene:

OŠ Predoslje Kranj: za nakup stolov, omar, miz in računalniške opreme.

OŠ Helene Puhar Kranj: za nakup pohištva in računalniške opreme.

OŠ Matije Čopa Kranj: za nakup in montažo žaluzij, rušitvenih del pri obnovi vhoda v šolo in računalniške opreme.

OŠ Jakoba Aljaža Kranj: za nakup odra, kosilnice, pohištva za 1 in 5 razred in računalniške opreme.

OŠ Stražišče Kranj: za obnovo garderobe v mali telovadnici in nakup računalniške opreme.

OŠ Franceta Prešerna Kranj: za nakup projektorja, šolskih miz, vbodne žage, batnega kompresorja, sušilnega stroja, obnovo vodovodne instalacije, nadgradnjo kontrolnega pristopa Špica in računalniške opreme.

OŠ Simona Jenka Kranj: za nakup miz, stolov, garderobnih omar in ostalega pohištva, ter računalniške opreme.

OŠ Staneta Žagarja Kranj: za menjavo talnih oblog v učilnici št. 45 in nakup računalniške opreme.

OŠ Orehek Kranj: za pleskarska dela in nakup računalniške opreme.

Glasbena šola Kranj: za nakup različnih inštrumentov kitare, violine, fagota in viole.

Ljudska univerza Kranj: za nakup in montažo žaluzij.

40700008 OŠ Helene Puhar

(150.000 €) 123.324 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je izvesti rekonstrukcijo z izgradnjo novega dvigala iz pritličja do 1. nadstropja, nadzidava novega hodnika v 1. nadstropju, povezati prostore in v skladu z zakonodajo tudi v 1. nadstropju urediti sanitarije za invalide. Zaradi potrebe po novih učilnicah se z nadzidavo uredi dodatna učilnica.

Izvajanje projekta je predvideno v dveh fazah. Prva faza zajema izvedbo prebojev in izgradnjo nove učilnice.

Načrtovana sredstva v proračunu v višini 150.000,00 eur so bila namenjena za projektno dokumentacijo, izvedbo investicije in strokovni gradbeni nadzor.

Realizacija glede na sprejeti proračun, je bila glede na nižjo ponudbo za izvedbo del, od predvidene projektantske ocene 82%.

Druga faza se bo izvedla v letu 2017.

40700103 Vzdrževanje in obnove šol

(300.000 €) 380.082 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vsebinski cilj projekta je glede na prioritete in cilje, zagotoviti enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Sredstva so bila porabljena za sledeče investicije:

- OŠ Helene Puhar (projektna dokumentacija, nakup opreme, sanacija in zaščita obstoječega tlaka),
- OŠ Matije Čopa (zamenjava talne in stenske keramike v kuhinji, prenova enega sklopa (dečki, deklice) sanitarij, sanacija kanalizacije),
- OŠ Staneta Žagarja (izvedba akustičnih oblog v telovadnici, popravilo in preplastitev športnega igrišča, nakup opreme),
- OŠ Stražišče (prenova male telovadnice, izvedba fasade (PŠ Besnica), vgradnja plinske kondenzacijske peči in prenova kuhinje (vrtec Žabnica), sanacija stenske obloge v telovadnici in zamenjava vrat),
- OŠ Jakoba Aljaža (prenova sanitarij, ureditev varnostne razsvetljave, nakup plinskega kotla, instalacija klima naprave, ureditev zračenja v kletnih prostorih, ureditev vodovodne inštalacije),
- OŠ Franceta Prešerna (ureditev pešpoti in zunanja ureditev ter izgradnja kovinskega nadstreška (PŠ Kokrica), sanacija strehe),
- OŠ Predoslje (postavitev zunanje ograje, ureditev prezračevanja kuhinje, nakup hladilne omare),
- OŠ Simona Jenka (nakup pomivalnega stroja).

Realizacija glede na sprejeti proračun v višini 300.000,00 eur in veljavni proračun 383.400,00 eur je bila nekaj več kot 99 %.

40700119 OŠ Stražišče - telovadnica **(0 €) 1.159 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen investicije je izgradnja nove šolske telovadnice pri OŠ Stražišče. Cilj je vzpostaviti ustrezne prostorske pogoje za izvedbo kakovostnega pouka športna v skladu z normativi in s tem omogočiti dejavnost športnih klubov in društev, rekreacijo občanov ter izvedbo manjših kulturnih in podobnih prireditev za potrebe KS Stražišče.

Za projekt je izdelana celotna projektna dokumentacija PGD in PZI ter pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Mestna občina Kranj predvideva izvedbo te investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Načrtovana sredstva v proračunu so bila porabljena za izvedbo Analize prejetih vlog promotorjev, Oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva in pripravo Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica.

Realizacija glede na sprejeti proračun, je bila 5,80%.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" **(0 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center« realizacije v letu 2016 ni bilo. Namreč ta projekt se je v načrt razvojnih programov uvrstil šele s potrditvijo Sveta MOK na oktobrski seji in so bila sredstva predvidena za recenzijo izdelane projektne dokumentacije PZI ter novelacijo investicijskega programa, vendar ti stroški še niso zapadli v proračunskem letu 2016. Realizacija projekta je predvidena v nadaljnjih letih.

19039002 Glasbeno šolstvo **(150.000 €) 102.036 €**

40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2 **(150.000 €) 102.036 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen projekta je preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo.

Cilj projekta je ureditev obstoječega objekta.

Načrtovana sredstva v proračunu v višini 150.000,00 eur so bila namenjena za projektno dokumentacijo, izvedbo rušitvenih del in strokovni gradbeni nadzor.

Realizacija glede na sprejeti proračun, je bila glede na nižjo ponudbo za izvedbo del, od predvidene projektantske ocene 68%.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva **(4.000 €) 3.245 €**

40700054 Sejmišče 4 **(4.000 €) 3.245 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomec, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. CSD Kranj izvaja vse naštete programe in tudi upravlja z objektom. Realizacija je bila cca 81%.

Pri programu Razdelilnice hrane so bila sredstva v skladu s planom namenjena in porabljena za nakup treh hladilnikov in sanacijo dveh sten v hodniku.

Pri programu Zavetišče za brezdomec so bila sredstva v skladu s planom porabljena za nakup pralnega in sušilnega stroja; ni se pa kupilo dveh pisarniških stolov, zato je bila realizacija nižja od planirane.

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva v skladu s planom namenjena in porabljena za . Sredstva so bila v skladu s planom namenjena in porabljena za nakup plastifikatorja in tiskalnika, kitenje in beljenje prostora ter ureditev okolice.

| | |
|--|--------------------------|
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | (1.500 €) 1.393 € |
| 40700055 Škrlovc | (1.500 €) 1.393 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prostorih na Škrlovcu 2 deluje program Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine. Sredstva so bila v skladu s planom porabljeni za nakup zmogljivejšega osebnega računalnika, ki ga mladostniki uporabljajo za šolo (naloge, govorne vaje,...) in uporabo v prostem času, za vzpostavitev računalniškega omrežja in nakup sesalca.

| | |
|--|----------------------------|
| 20049003 Socialno varstvo starih | (31.000 €) 31.000 € |
| 40700049 Dom upokojencev Kranj - adaptacija | (25.000 €) 25.000 € |

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Dom upokojencev Kranj je leta 2012 pristopil k projektu prenove 40 let starega doma. Z obnovo je dom nadaljeval tudi v letu 2016, kjer so bila sredstva v celoti porabljeni v skladu s planom za sofinanciranje dokončanja gradbenih del za izgradnjo prizidka kuhinji ter nakup strojne in ostale opreme za potrebe dograjene kuhinje.

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 40700051 Pomoč na domu | (6.000 €) 6.000 € |
|-------------------------------|--------------------------|

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Na razpolago imajo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato morajo vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je bil en avtomobil s starostjo 8 let nevaren za vožnjo, saj je pogosto prihajalo do okvar, zato so ga zamenjali z novim avtomobilom. Sredstva so bila tako porabljeni v skladu s planom v celoti za nakup enega avtomobila, to je bel opel corsa, s katerim se je zamenjalo vozilo staro 8 let (moder twingo).

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave.

Senja Vraber

DIREKTORICA MESTNE UPRAVE

