

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI




PROGRAM ASFALTIRANJA OBČINSKIH MAKADAMSKIH JAVNIH POTI ZA OBDOBJE 2010 - 2019

PLAN ZA LETO 2019 - predlog

					2019	proračunska postavka	Opomba
ZAP. ŠT.	POTEK CESTE	ODSEK	DOLŽINA v metrih		EUR		
1	ŽOLNIR -DORNIK	693331	350	realizirano			
2	MALENCE - ČUKANJE	693322	204	realizirano			
3	KOPRIVNIK 2	693323	416	realizirano			
4	KOPRIVNIK 4	693324	205	realizirano			
5	ZABORŠT - KUCHAR	693151	300	realizirano			
6	UNETIČ - BANDELJ - PUSTOSLEMŠEK	693161	231	realizirano			
7	IVANJŠE - DVOJMOČ	693141	297	evidenčno			
8	KOČARIJA - VELIKE VODENICE	693701	270	realizirano			
9	GRAD -STUDENA -BOŽIČ	693191	650	evidenčno			
10	GLOBOČICE - VODOHRAM	693224	426	realizirano			
11	ZAVODE - OŠTRC	693225	590	realizirano			
12	MOHOR	693231	700	realizirano			
13	MOHOR - Črneča vas		700	evidenčno			
14	OREHOVEC (SPORIŠ) - ODCEP P.,M.	693206	220	realizirano			
15	OREHOVEC odcep P., M. - PISEK	693206	602	PLAN		46000255	Že potrjeno v proračunu
16	Orehovec- Drobež		50	PLAN	5.000	46000000	
17	OREHOVEC (odcep P.,M.) - MIHELIN	693301	695	realizirano			
18	GORNJA PREKOPA - POLJANE	693275	350	realizirano			
19	ČRNEČA VAS -VRH	693232	460	realizirano			
20	ULICA TALCEV- KUKEC		95	realizirano			
21	ULICA TALCEV- JANKOVIČ		65	realizirano			
22	KOSTANJEVICA (GRAD) - BOLTES	693183	100	realizirano			
23	GORJANSKA - BOŽIČ	693334	128	realizirano			

24	D.PREKOPA - ŠUŠTARŠIČ		110	realizirano		
25	D.PREKOPA-KOVAČIČ	693284	85	realizirano		
26	GORJANSKA - ŽARN	693335	132	realizirano		
27	GORJANSKA - BOŽIČ	693314	60	realizirano		
28	SLINOVCE - UNETIČ	693259	375	realizirano		
29	DOBE - DOBOVIČNIK		30	realizirano		
30	D. PREKOPA - JEREB	693285	70	realizirano		
31	DOBRAVA - GORENC		220	evidenčno		
32	ZAVODE - STARI GRAD (meja občine)	693351	554	realizirano		
33	KOČARIJA - VIDMAR (Krapež)	693031	453	PLAN	46000256	že potrjeno v proračunu
34	KOČARIJA - HAJSINGER		200	realizirano		
35	OŠTRC - MARŠ		100	realizirano		
36	OŠTRC - KOŠAK		130	realizirano		
37	OŠTRC- BOŽIČ, ŽULIČ, PINCOLIČ		70	PLAN	46000000	7.000
38	DOLŠCE - PEŠIČ		200	realizirano		
39	DOLŠCE - PRPIČ		70	realizirano		
40	LJUBLJANSKA - novo naselje		60	evidenčno		
41	Obč.meja - KROGLANKI (delno)	895142	320	realizirano		
42	OREHOVEC - VODENIŠKA	693171	200	evidenčno		
43	OREHOVEC- KVARTUH	693208	70	realizirano		
44	SLIVJE - DULAR		170	PLAN	46000000	8.500
45	VELIKE VODENICE -MIHEV		270	evidenčno	46000000	
46	DOBE - KAVŠEK, JORDAN		50	PLAN	46000000	5.000
47	DOLŠCE - FRANKOVIČ		40	PLAN	46000000	4.000
48	Obč.meja - KROGLANKI (delno)		700	evidenčno		
49	OŠTRC - OLOVEC (Oštrc 8)		125	evidenčno		
	skupaj kto 46000000					29.500

Legenda:

	REALIZIRANO	2010-2018
	PLAN 2019	(že potrjeno v proračunu - KTO 46000255 in 46000256)
	PLAN 2019	KTO 46000000

100,0 povprečna cena tekočega metra v EUR (zemeljska dela + asfaltiranje)

PROBLEMATIKA:

- 1. Zap.št.: 16 , 33 je potrebno urediti pravico gradnje (lastnina zemljišč, pogodbe o služnosti)**
- 2. Zap.št. 44 : Pogojno - če bo občina Krško oziroma krajevno skupnostjo Podbočje sofinancirala 50 % vrednosti.**
- 3. Za vse planirane postavke je potrebno pripraviti popise del.**

Vkolikor proračunska sredstva ne bi zadostovala za izvedbo programa, imajo prednost odseki, kjer je večja koncentracija stanovanjskih objektov.

Kostanjevica na Krki, 31.5.2019