

**NADZORNI ODBOR  
OBČINE BLOKE  
NOVA VAS 4A  
1385 NOVA VAS**  
e-naslov: [obcina.bloke@bloke.si](mailto:obcina.bloke@bloke.si)

Nova vas, 16. 3. 2023

Številka: 900-0005/2023-2

Na podlagi 45. člena Statuta Občina Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 62/2017 – UPB1) in 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bloke je Nadzorni odbor Občine Bloke na 1. seji, 16. 3. 2023, sprejel

## **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE BLOKE ZA LETO 2022**

**(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bloke)**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- **Marjan Ivančič – predsednik,**
- **France Dobravec – član,**
- **Alojzij Mazij – član**

2. Ostali prisotni:

- **Jože Doles – župan**
- **Matic Jakopin – občinska uprava,**
- **Irma Rot – občinska uprava.**

Prvo sejo nadzornega odbora (NO) je v tem mandatu pričel župan, ki je prisotne pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:

1. Izvolitev predsednika nadzornega odbora
2. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2022

NO se je s predlaganim dnevnim redom strinjal.

### **1. Izvolitev predsednika nadzornega odbora**

Člani NO so soglasno predlagali za predsednika NO g. Marjana Ivančiča, ki se je s predlogom strinjal. S tem je bil Marjan Ivančič potrjen za predsednika NO občine Bloke.

## 2. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2022

V nadaljevanju je sejo NO vodil predsednik, ki je NO in predstavnika občinske uprave povabil, da skupaj skrbno pregledajo zaključni račun občine Bloke za leto 2022 in spremljajočo dokumentacijo.

### Prihodki občine:

Nadzorni odbor je ugotovil, da je realizacija prihodkov v letu 2022 v okviru načrtovanih.

### Odhodki občine:

Med tekočimi odhodki je NO pregledal vse postavke, še posebno pa postavke kot so:

04006	Pokroviteljstva občine
02003	Stroški plačilnega prometa
04002	Občinska priznanja
04012	Digitalna strategija občine
04001	Objava občinskih predpisov
04004	Vzdrževanje spletne strani občine
04003	Prireditve ob državnih in občinskem prazniku
04005	Novoletne prireditve
04007	Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki
06001	Sodelovanje občine v združenjih lokalnih skupnosti
06002	RRA Zeleni kras - sofinanciranje SRN
06020	LAS Notranjska - Notranjski gozdovi
06023	LAS Notranjska - Tržnice-medgeneracijsko sodelovanje in trajnostni razvoj
14013	LAS Notranjska - sofinanciranje nalog vodilnega partnerja
14017	LAS Notranjska - Z Valvazorjem po Notranjski
14018	LAS Notranjska - Raziskovalni turizem varuje in ohranja
14019	LAS Notranjska - S čebelami do znanja
06003	Sredstva za plače delavcev
06005	Materialni stroški občinske uprave
06008	Delovanje skupne občinske uprave - MIR
06012	Stroški informacijske podpore in programske opreme
06015	Dodatni prevozi - društva
06007	Nakup opreme
07005	Stroški operativnega delovanja civilne zaščite
07009	Aktivnosti ob naravni nesreči in izrednih dogodkih
07011	Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2
07001	Sofin.nabave gas.vozil, gas.zaščitne opreme in reš.opreme (požarna taksa)-PGD Nova vas
07004	Dotacija Gasilski zvezi
07006	Dotacija PGD NV, funkcionalni stroški
07008	Izobraževanje gasilcev
07012	Stroški alarmiranja
07014	Inv. vzdrževanje vozil in gasilnih domov - PGD Nova vas
08001	Delovanje SPV
10001	Lokalni zaposlitveni programi - javna dela
11011	Sofinanciranje društev v okviru kmetijske dejavnosti
11012	Pomoč za naložbe in predelavo kmetijskih proizvodov
11006	Programi na področju kmetijstva (izobraževanje)
11013	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

11005	Oskrba zapuščenih živali
14005	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14015	Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov-RRA
14016	Sofinanciranje svetovalnih dejavnosti za pospeševanje malega gospodarstva
14002	Sofinanciranje društev na področju turizma
14008	Sofinanciranje dejavnosti RDO Postojnska jama- Zeleni kras
16001	Prostorski dokumenti
16013	Stroški urejanja občinskih zemljišč
17001	Investicije in investicijsko vzdrževanje ZP Nova vas
17017	Sofinanciranje nabave ultrazvočnega aparata za potrebe dispanzerja za ženske
17003	Preventivni zdravstveni programi
17016	Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (KMEC)
17004	Reševalna služba
17008	Dežurna služba
17018	Oprema za sledenje reševalnih vozil
17006	Mrliško ogledniška služba
18011	Vzdrževanje kulturnih spomenikov
18030	Zvočni arhiv ljudskih pesmi Notranjske
18001	Dejavnost knjižnice
18002	Nakup knjig za splošno knjižnico
18003	Sofinanciranje programov kulture na podlagi razpisa
18026	Javni sklad za kulturno dejavnost
18014	Občinsko glasilo Bloški korak
18016	Informativna dejavnost
18029	Upravljanje mobilne aplikacije Turizem Notranjska
18004	Sofinanciranje programov veteranskih društev
18005	Sofinanciranje programov drugih društev
18006	Financiranje programov športa na podlagi razpisa
19001	Dejavnost vrtca Nova vas
19002	Dejavnost vrtca- vrtci drugih občin
19034	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev
19032	Sofinanciranje zasebnega varstva otrok
19004	Materialni stroški v OŠ
19005	Materialni stroški OŠ s prilagojenim programom
19009	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
19008	Materialni stroški v glasbeni šoli
19006	Regresiranje prevozov učencev
19022	Dodatni prevozi učencev
19033	Prevoz šolskih otrok s posebnimi potrebami
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otroka
20002	Preventivni programi CSD, rejništvo in samopomoč
20009	Sredstva za vodenje in koordiniranje pomoči na domu
20003	Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
20004	Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih
20005	Dejavnost izvajanja pomoči na domu
20014	Prevoz hrane
20016	Subvencioniranje stanarin
20008	Sofinanciranje društev na področju humanitarnih dejavnosti
20011	Sofinanciranje delovanja RK
20017	Prevoz starejših

20018	Večgeneracijski center
23001	Proračunska rezerva
06011	Dejavnost pogodbene pošte
06010	Delovanje režijskega obrata
06021	Nakup delovnega stroja
06022	Odstranitev objektov bivše KGZ Krpan
11002	Vzdrževanje gozdnih cest
13002	Tekoče vzdrževanje občinskih cest-LS
13004	Tekoče vzdrževanje občinskih cest-ZS
13011	VO - participativni proračun
13012	Material za tekoče vzdrževanje občinskih cest
13006	Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
13022	Priprava za asfaltiranje oziroma razširitev cestišča
13007	Prometna signalizacija
13020	Ureditev središča Nova vas
13008	Cestna razsvetljava
15020	Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov
15021	Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
15022	Nakup zabojnikov
15030	Nakup opreme za zbirni center
15032	Odvoz in obdelava kosovnih odpadkov
15033	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
15010	Vzdrževanje, gradnja kanalizacijskega sistema in vzdrževanje čistilnih naprav
15026	Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav
15027	Okoljska infrastruktura Ulaka
16003	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
16016	Oskrba z vodo
16028	Vodna povračila
16019	Vzdrževanje mrliške vežice in pokopališč
16025	Večnamenski objekt Sveta Trojica
16005	Praznična okrasitev
16011	Tekoče vzdrževanje stanovanj
16026	Obnova stanovanjskega objekta VB 3 c
16029	Ureditev zemljišč KGZ
16031	Izgradnja prometne in okoljske ureditve v centru Nova vas
16014	Nakup objektov in zemljišč
18023	Obnova stare dvorane
18022	Upravljanje dvorane Bloški smučar

## Investicijski odhodki

NO je pregledal vse investicijske postavke, še podrobneje pa naslednje:

### 16001 Prostorski dokumenti

Občina Bloke je na podlagi Sklepa o začetku priprave OPN pričela postopek izdelave OPN, ta je bil javno objavljen 9. 6. 2017. Še pred tem je občina Bloke pristopila k zbiranju pobud občanov, za spremembo rabe zemljišč in ostalih idej, projektov, ki bi jih upoštevali pri izdelavi OPN. Rok za oddajo pobud je bil 15. 3. 2017.

Istočasno pa je občina Bloke vodila postopek izbire pripravljavca oz. izdelovalca OPN za občino Bloke. Izmed prejetih ponudb ponudnikov, ki so usposobljeni za izdelavo prostorskih aktov je bil izbran najugodnejši ponudnik, to je podjetje STRUKTURA d.o.o., v nadaljevanju pripravljavec OPN.

Pripravljaivec OPN je na podlagi ustreznih naročil občine Bloke pričel s postopkom sprejema OPN in zato izdelal naslednje dokumente:

- Presoja ustreznosti obstoječih strokovnih podlag in prostorskih aktov;
- Priprava pričetka izdelave OPN;
- Digitalizacijo obstoječega družbenega plana, ki je pogoj za izdelavo novega OPN;
- Izdelava krajinske zasnove Bloško jezero;
- Ureditveni načrt za Novo vas;
- Izdelal je elaborate za druga kmetijska zemljišča in primerjalno kategoriziranje kmetijskih zemljišč;
- Izdelal je elaborat planske rabe cest in javnih površin;
- Skupaj s predstavniki občine Bloke je organiziral usklajevanje prvega osnutka OPN, glede na smernice NUP;
- Izdelal je IDZ za obvozno pot v Velikih Blokah proti OIC, ki je že kategorizirana kot javna pot.

Pripravljaivec OPN je na podlagi zgoraj navedenih dokumentov pripravil osnutek OPN in ga poslal v zbiranje prvih mnenj posameznim NUP. Tu je potrebno omeniti, da se je za pripravo OPN, na občino Bloke nateklo preko 300 pobud občanov, ki jih je bilo potrebno ustrezno obravnavati in uvrstiti v pripravo osnutka OPN. Skladno z zbranimi prvimi mnenji je bilo ugotovljeno, da je potrebno pripraviti kar še nekaj dokumentacije, to je:

- Izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je skladno z izdano naročilnico št.23/19 v vrednosti 1.564,65 € izdelalo podjetje Pavel Žnidaršič S.P.;
- Izdelava hidrološko hidravlične študije (HHŠ) s predhodno izdelanimi geodetskimi posnetki, ki jo izdeluje podjetje ISprojekt d.o.o. v dveh delih in sicer; 1. Za potrebe gradenj v naseljih Ulaka, Studeno in veliki vrh skladno z naročilnico št. 12/2020 v vrednosti 23.826,60 €. In 2. Za potrebe izdelave OPN preostali del občine Bloke skladno z naročilnico št. 55/2020 v vrednosti 15.908,80 €;
- Izdelava okoljskega poročila (OP), ki ga izdeluje Lučka Vanja Šendlinger S.P. skladno z naročilnico št. 05/2020 v vrednosti 11.254,62 €.
- Strokovne podlage za vodni vir Malni, ki jo bo izdelalo podjetje Geologija Idrija d.o.o. skladno z naročilnico št. 01/2021 v vrednosti 3.982,08 €.

Izdelana in recenzirana je HHŠ, na podlagi katere bo možno izdelati OP. Geodetski posnetki za HHŠ so že izdelani in predani izdelovalcu HHŠ, na podlagi katerih so izdelane poplavne karte. Ko akceptirana recenzirana HHŠ bo možno dokončno izdelati okoljsko poročilo.

Tako pripravljene dokumente, bo moral pripravljavec OPN implementirati v osnutek OPN, na katerega bo potrebno pridobiti dokončna pozitivna mnenja od NUP. Osnutek OPN bo možno šele po pridobitvi pozitivnih mnenj javno razgrniti skupaj z OP in organizirati javno obravnavo. Prvič pa bo tudi obravnavan na občinskem svetu občine Bloke. Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je postopek sprejema OPN izredno zahteven, za katerega je potrebno pripraviti veliko dokumentacije, upoštevati pa je potrebno tako obstoječo, kot tudi spremenjeno prostorsko zakonodajo.

Ko bodo uspešno realizirani vsi zgoraj naštetih postopki bo OPN preoblikovan v predlog in pripravljen za sprejem.

## **19009 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ**

NO ugotavlja da so bila sredstva na tej postavki porabljena za letno redno in izredno vzdrževanje šolskih prostorov. V letu 2022 je bila izvedena tudi zamenjava dotrajanih talnih PVC oblog po posameznih prostorih (II. Faza), v okviru teh del je bilo potrebno izvesti tudi odstranitev oblog, brušenje in izravnavo, nabavo talnih oblog, montažo oblog ter zaključkov sten in pragov. Za realizacijo opisanega posega je občina bloke skladno z zakonom o javnem naročanju izbrala najugodnejše izvajalca oz. dobavitelja opreme, to je;

-Izvajalec F3 d.o.o. za izvedbo tlakarskih del skladno s pogodbo št. 46/2022 z dne 20.04.2022 v vrednosti 23.874,6 € + DDV.

Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodja nadzora in izvajalca.

### **11002 Vzdrževanje gozdnih cest**

Plan vzdrževanja gozdnih cest pripravi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), občina pa poskrbi za izbiro izvajalca del in za izvedbo del. Nadzor nad izvedbo del in potrditev količin izvede ZGS. Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz poročila ZGS ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodja nadzora in izvajalcev.

### **13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

Na tej postavki je občina Bloke koristila sredstva iz državnega proračuna, ki pripadajo občinam skladno s 15. a členom (sredstva za uravnoteženje razvitosti občin) Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Na podlagi projekta z nazivom »Posodobitev občinskih cest na območju Občine Bloke v letu 2022« je občina Bloke pristopila k izbiri izvajalca po postopku naročil malih vrednosti, dne 1.08.2022. Razpis je bil uradno objavljen na Portalu javnih naročil. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran izvajalec del podjetje CPK d.d., za kar je bila dne 29.08.2023 sklenjena pogodba v vrednosti 236.766,72 € + DDV. Na podlagi obvestila o dokončanju del s strani podjetja CPK d.d. je bil dne 16.12.2022 izveden prevzem opravljenih del o čemer je bil izdelan zapisnik. Iz končne situacije, ki je bila izdana s strani podjetja CPK d.d. je razvidno, da so bila dela zaključena v vrednosti 191.126,07 € + DDV.

### **13008 Cestna razsvetljava**

Vse občine v Sloveniji so zakonsko zavezane k temeljitemu pregledu obstoječe javne razsvetljave in pripravi elaborata javne razsvetljave ter skladno s tem v smislu prihranka električne energije in omilitve svetlobnega onesnaženja zamenjati obstoječe svetilke z ustrežnejšimi in varčnejšimi.

Zgoraj navedeno bi vse občine morale postopno realizirati že do leta 2018. Ker pa so na občini Bloke želeli k posodobitvi JRS pristopiti celovito za vse območje občine, so zadevo podrobneje preučili in do izvedbene faze pripravili elaborat. V naselju Nova vas, je bilo potrebno zamenjati tudi vse dotrajane poliestrske drogove JR.

Tako se je v letu 2022 skladno s potrjenim proračunom menjava svetilk po izbiri izvajalca tudi realizirala. Izvajalec del, izbran skladno z zakonom o javnem naročanju je na podlagi pogodbe št. 65/2022 z dne 17.05.2022 v vrednosti 44.967,25 € + DDV izvedla celotna dela na tem projektu.

Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodja nadzora in izvajalca. V potrditvi je še osnutek končnega obračuna.

### **13022 Priprava za asfaltiranje oziroma razširitev cestišč**

Pred izvajanjem asfaltnih del na cestnem omrežju občine Bloke, je bilo potrebno izvesti pripravo in nekatere razširitve. Izvajalec del, izbran skladno z zakonom o javnem naročanju je na podlagi naročilnice št. 0048/2022 z dne 12.09.2022 v vrednosti 39.763,00 € + DDV izvedel celotna dela na tem projektu. Vrednost del po končni situaciji znaša 39.455,93 € + DDV. Zapisnik o prevzemu del je bil izdelan dne 16.12.2022 skupaj s prevzemom asfaltnih del.

V sklopu te postavke je občina posodobila tudi razsvetljavo kulturnih spomenikov – Cerква, saj so bile obstoječe svetilke energetsko potratne hkrati pa so svetlobno onesnaževale okolje. Izvajalec del

Euromix d.o.o., izbran skladno z zakonom o javnem naročanju je na podlagi naročilnice št. 0051/2022 z dne 18.10.2022 v vrednosti 5.420,00 € + DDV izvedel celotna dela na tem projektu. Vrednost del po končni situaciji znaša 5.420,00€ + DDV. Dela so bila opravljena v dogovorjenih rokih skladno s pripravljenim elaboratom št 143/22-GP.

### **16025 Večnamenski objekt Sveta Trojica**

NO ugotavlja, da je Občina skladno s proračun pričela s projektiranjem večnamenskega objekta pri sveti trojici. Na podlagi zakona o javnem naročanju je Občina izbrala najugodnejšega projektanta, to je podjetje Misel d.o.o., katero je skladno z naročilnico št. 006/2018 z dne 5.2.2018 v vrednosti 3.900,00 € + DDV izdelalo projektno dokumentacijo IDZ in PGD, ter kasneje popravek PGD v DGD in PZI skladno z naročilnico št. 010/2020 z dne 10.02.2020 v vrednosti 1.900,00 + DDV.

NO ugotavlja tudi, da je Občine Bloke za izgradnjo Večnamenskega objekta pri Sveti Trojici pristopila k izbiri izvajalca po postopku naročil malih vrednosti, in dne 30.04.2021 na portalu javnih naročil objavila razpis pod številko JN-0002/2020. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran izvajalec del podjetje GPS Grad d.o.o., za kar je bila dne 3.06.2021 sklenjena pogodba št. 67/2020 v vrednosti 94.273,03 € + DDV. Na podlagi obvestila o dokončanju del s strani podjetja GPS Grad d.o.o. je bil dne 2.04.2021 izveden prevzem opravljenih del o čemer je bil izdelan zapisnik. Iz končne situacije, ki je bila izdana s strani podjetja GPS Grad d.o.o. je razvidno, da so bila dela zaključena v vrednosti 94.228,72 € + DDV.

Občina Bloke je po končani gradnji nabavila tudi vso opremo nujno za obratovanje objekta, to je;

- Kuhalnik in korito pri dobavitelju Mimovrste skladno z naročilnico z dne 14.05.2021 v vrednosti 343,99 € + DDV,
- Kuhinjske armature pri dobavitelju Mimovrste skladno z naročilnic z dne 21.05.2021 v vrednosti 56,13 € + DDV,
- Stole pri dobavitelju Škerjanc d.o.o. skladno z naročilnico z dne 2.06.2021 v vrednosti 376,20 € + DDV
- Žalno opremo pri dobavitelju Žagar Kommerce d.o.o. skladno z naročilnico z dne 23.06.2021 v vrednosti 3.285,00 € + DDV,
- Kuhinjo pri izdelovalcu Ernest Knavs s.p. skladno z naročilnico z dne 7.07.2021 v vrednosti 2.700,00 € + DDV,
- Zavesa in prte pri dobavitelju 107 d.o.o. skladno z naročilnico z dne 1.10.2021 v vrednosti 71,34 € + DDV,
- Klopi pri dobavitelju Integra d.o.o. skladno z naročilnico z dne 24.12.2021v vrednosti 466,16 € + DDV, ter,
- Jedilni pribor, krožnike in kozarce pri dobavitelju Euronova d.o.o. na podlagi naročilnice z dne 16.1.2022 v vrednosti 432,42 € + DDV.

Vsa oprema je bila s strani predstavnika Občine prevzeta v delujočem stanju in naročenem obsegu, kar izkazujejo potrjene dobavnice o prejemu blaga. Vsi prejeti računi na Občino Bloke za dobavo blaga so v finančnih okvirih naročil.

Projekt je bil sicer zaključen že leta 2021, strošek PID projektne dokumentacije pa je bil v letu 2022 zaradi valute računa. V letu 2022 je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje in hišna številka, tako je bil projekt zaključen.

### **16025 Obnova stanovanjskega Bloka 3c Velike Bloke**

Za omenjeni večstanovanjski objekt je občina Bloke še v letu 2016 od Ministrstva RS za obrambo brezplačno pridobila lastninsko pravico. Po predhodni ugotovitvi od pooblaščenih strokovnjakov, da je predmetni objekt statično stabilen je Občina že v letu 2017 izdelala novo streho z namenom preprečitve nadaljnega propadanja tega objekta. V letu 2019 in 2020, je bil pridobljen služnostni dostop do objekta ter gradbeno dovoljenje. V letu 2020 je bil na portalu javnih naročil skladno z zakonom o javnem naročanju objavljen razpis za izbiro izvajalca pod številko JN004124/2020-W01 dne 29.06.2020. Na podlagi zapisnika o odpiranju prejetih ponudb št. JN-003/2020 z dne 29.07.2020 je bil izbran najugodnejši izvajalec to je podjetje Adaptacije in vzdrževanje d.o.o., kateremu je bila vročena odločitev

o oddaji naročila št. JN-0003/2020-1 z dne 17.08.2020. Izvajalec je bil na podlagi podpisane gradbene pogodbe št. 97/20 z dne 3.09.2020 s stani predstavnika Občine in odgovornega nadzornika gradbenih del uveden v delo dne 11.09.2020.

Vsa dela so bila izvedena v dogovorjenih rokih, vsi prejeti računi na Občino bloke so bili v finančnem okviru naročil in vsa izvedena dela in dobavljena oprema so v skladu s strokovno tehničnimi standardi, kar je razvidno tudi iz zapisnika o prevzemu del z dne 28.01.2022 ob prisotnosti predstavnikov naročnika, vodja nadzora in izvajalca. Končna vrednost projekta po končnem obračunu znaša 425.625,76 € + DDV. Objekt je v celoti zaključen, v pridobivanju je uporabno dovoljenje.

**NO je ugotovil tudi, da je bil voden strokovni nadzor pri vseh investicijskih delih skladno z gradbenim zakonom. Izvajalec strokovnega nadzora in vodja nadzora je bilo podjetje Harco d.o.o. d.o.o. Strošek nadzora je znašal povprečno 1,3 % vrednosti izvedenih del, za kar je bilo izdano ustrezno pogodbeno naročilo.**

## II. UGOTOVITVE

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2022 po strukturi posebnega dela proračuna, postopkih izvrševanja in posebnostih upravljanja premoženja realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2022.

NO ugotavlja, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2022 po namenih porabe splošnega in posebnega dela proračuna realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2022.

Manjša odstopanja so izkazana v realizaciji višine proračuna; tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov.

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna občine Bloke za leto 2022 je nadzorni odbor ugotovil, da ima občina Bloke presežek odhodkov nad prihodki v višini 178.552 €.

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da so postopki pridobivanja in vodenja projektov, ter izbire izvajalcev vodeni skladno z veljavno zakonodajo. Pri večji investiciji so bila pridobljena ustrezna garancijska jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jamstva za odpravo napak v garancijskem roku.

## III. MNENJE

**Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2022 je nadzorni odbor ugotovil, da Občina Bloke posluje v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in v duhu dobrega gospodarja. Dokumentacija je vzorno urejena in pregledna. Na podlagi tega nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu, da zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2022 v predlagani obliki sprejme in potrdi.**

## IV. ZAKLJUČEK

Dokumentacija se nahaja v arhivu Občine Bloke.

Pregled je bil opravljen, 16.03.2023, v prostorih Občine Bloke.

### **Poročilo so pripravili:**

Marjan Ivančič l.r.

France Dobravec l.r.

Alojzij Mazij l.r.



Marjan Ivančič  
Predsednik NO Občine Bloke