

**OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI**

PROGRAM ASFALTIRANJA OBČINSKIH MAKADAMSKIH JAVNIH POTI ZA OBDOBJE 2010 - 2025

**PLAN ZA LETO 2020 - predlog**

ZAP. ŠT.	POTEK CESTE	ODSEK	DOLŽINA v metrih	2020 EUR (ocena)	proračunska postavka	Opomba
1	ŽOLNIR - DORNIK	693331	350	realizirano		
2	MALENCE - ČUKANJE	693322	204	realizirano		
3	KOPRIVNIK 2	693323	416	realizirano		
4	KOPRIVNIK 4	693324	205	realizirano		
5	ZABORŠT - KUCHAR	693151	300	realizirano		
6	UNETIČ - BANDELJ - PUSTOSLEMŠEK	693161	231	realizirano		
7	IVANJŠE - DVOJMOČ	693141	297	evidenčno		
8	KOČARIJA - VELIKE VODENICE	693701	270	realizirano		
9	GRAD - BOŽIČ	693191	650	realizirano 2019		
10	STUDENA - BOŽIČ	JP 693191	405	evidenčno		
11	GLOBOČICE - VODOHRAM	693224	426	realizirano		
12	ZAVODE - OŠTRC	693225	590	realizirano		
13	MOHOR	693231	700	realizirano		
14	MOHOR - Črneča vas	693231	540	PLAN	54.000	urediti služnosti
15	OREHOVEC (SPORIŠ) - ODCEP P.,M.	693206	220	realizirano		
16	OREHOVEC odcep P., M. - PISEK	693206	602	realizirano 2019		
17	Orehovec- Drobež		50	realizirano 2019		
18	OREHOVEC (odcep P.,M.) - MIHELIN	693301	695	realizirano		
19	GORNJA PREKOPA - POLJANE	693275	350	realizirano		
20	ČRNEČA VAS -VRH	693232	460	realizirano		
21	ULICA TALCEV- KUKEC		95	realizirano		
22	ULICA TALCEV- JANKOVIČ		65	realizirano		
23	KOSTANJEVICA (GRAD) - BOLTES	693183	100	realizirano		

24	GORJANSKA - BOŽIČ	693334	128	realizirano	
25	D.PREKOPA - ŠUŠTARŠIČ		110	realizirano	
26	D.PREKOPA-KOVAČIČ	693284	85	realizirano	
27	GORJANSKA - ŽARN	693335	132	realizirano	
28	GORJANSKA - BOŽIČ	693314	60	realizirano	
29	SLINOVCE - UNETIČ	693259	375	realizirano	
30	DOBE -DOBOVIČNIK		30	realizirano	
31	D. PREKOPA - JEREB	693285	70	realizirano	
32	DOBRAVA - GORENC		220	evidenčno	
33	ZAVODE - STARI GRAD (meja občine)	693351	554	realizirano	
34	KOČARIJA - VIDMAR (Krapež)	693031	453	realizirano 2019	
35	KOČARIJA - HAJSINGER		200	realizirano	
36	OŠTRC - MARŠ		100	realizirano	
37	OŠTRC - KOŠAK		130	realizirano	
38	OŠTRC- BOŽIČ, ŽULIČ, PINCOLIČ		70	realizirano 2019	
39	DOLŠCE - PEŠIČ		200	realizirano	
40	DOLŠCE - PRPIČ		70	realizirano	
41	LJUBLJANSKA - novo naselje		60	evidenčno	
42	Obč.meja - KROGLANKI (delno)	895142	320	realizirano	
43	GRIČ - NOVI GRIČ	693171	280	PLAN	28.000
44	OREHOVEC- KVARTUH	693208	70	realizirano	
45	SLIVJE - DULAR		170	realizirano 2019	
46	VELIKE VODENICE - MIHEV, COLARIČ		270	evidenčno	
47	DOBE - KAVŠEK, JORDAN		50	realizirano 2019	
48	DOLŠCE - FRANKOVIČ		40	realizirano 2019	
49	Obč.meja - KROGLANKI (delno)		700	evidenčno	
50	OŠTRC - OLOVEC (Oštrc 8), STOPAR		125	evidenčno	
51	RŽIŠČE - GOSTILNA PRI CERKVI	693051	90	PLAN	9.000
52	MOHOR - HAJSINGER	JP 693222	215	PLAN	21.500
53	LAPORE - RAKOVNIK (Jereb)	JP 693075	517	evidenčno	
54	GLOBOČICE - SLINOVCE (Lakner)	JP 693251		realizirano	
55	REGIONALNA CESTA - ČISTILNA NAPRAVA		245	evidenčno	
56	SPODNJI ČRNEŠKI VRH		cca. 400	realizirano	

50 % sofinacirala občina Krško

urediti služnosti  
urediti služnosti  
urediti služnosti

57	OREHOVEC - KAMENCE		cca. 450	realizirano	
58	PREKOPA - JUREČIČ	JP 693291	cca. 150	realizirano	
59	GORNJA PREKOPA - SKUBIC		cca. 100	realizirano	
60	GORNJA PREKOPA - ZAGORC		cca. 400	realizirano	
skupaj		kto 46000000			<b>112.500</b>
					na voljo v proračunu 23.859,80

Legenda:

	REALIZIRANO	2010-2019
	PLAN 2020	(že potrjeno v proračunu)
	PLAN 2020	KTO 46000000
	DOLGOROČNI PLAN	

100,0 povprečna cena tekočega metra v EUR (zemeljska dela + asfaltiranje)

#### PROBLEMATIKA:

1. Zap.št.: 14, 43, 51, 52 je potrebno urediti pravico gradnje (lastnina zemljišč, pogodbe o služnosti)
2. Za vse planirane postavke je potrebno pripraviti popise del.

V kolikor proračunska sredstva ne bi zadostovala za izvedbo programa, imajo prednost odseki, kjer je večja koncentracija stanovanjskih objektov.

Kostanjevica na Krki, 8.5.2020