



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Priloga – k TOČKI 5.

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 10. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 10. redne seje in 1. dopisne seje Občinskega sveta so bili realizirani.

V Ur. listu RS št. 8/2016 so bili objavljeni naslednji akti :

- Odlok o proračunu občine Braslovče za leto 2016
- Odlok o proračunu občine Braslovče za leto 2017
- Obvezna razlaga Odloka o OPPN za del območja PA26 – Šentrupert – Trnava
- Odlok o OPPN za del območja urejanja PA11 – Braslovče (Brinovšek)
- Odlok o OPPN za del območja urejanja PA6 – območje vikend naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel)

Pripravila :
Verica Kamin

POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

1. PROJEKTI SOFINACIRANI iz sredstev EU:

- 1.1. PRIMARNI KANAL 8JR – (8. javni razpis) - odcep Male Braslovče II. del :**
št. projektne dok. PGD/PZI : **79-KA/09** ; Komunalno podjetje Velenje, november 2011

Nosilec projekta je občina Polzela. Projekt je sestavljen iz treh sklopov: Polzela sklop 1 – kanalizacija Ločica, **Braslovče sklop 2 – Male Braslovče II. del** in Vransko sklop 3. V roku je bila izvedena gradnja celotne predvidene kanalizacije in predvideno poasfaltiranje cest. Izveden Tehnični pregled in pridobljeno Uporabno dovoljenje. Izvaja se prenos kanalov na upravljalca JKP Žalec. V pisanju so odločbe za poravnavo komunalnega prispevka in izvaja se priključevanje na kanalizacijo.

- 1.2. TRANSPORTNI VODOVOD iz sredstev EU 8JR – (8.javni razpis):**
Št. projektne dok.: PZI št. **15/2014** ; Savinja projekt GIZ, marec 2014

Obnova transportnega vodovoda na relaciji Tabor – Braslovče – Prebold. Nosilec skupnega projekta je občina Braslovče (partnerici občina Prebold in Tabor). Dela so izvedena in zaključena v roku. Predaja dokumentacije in objekta na JKP Žalec.

2. VODOVOD

- 2.1. Vodovod - Odsek Podvrh - Dobrovlje.**



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Gradnja vodovoda na območju Podvrha in Dobrovelj - odcep B je zaključena. Nov vodovod omogoča priklop stanovanjskim objektom (35, 35b, 35c, 36 in 36b). Izveden tudi geodetski posnetek in zgrajen vodovod prenesen v upravljanje na JKP.

2.2. Obnova in sanacija vodovodov in hidrantov

Izvedeni so popisi in pregledi hidrantnega omrežja. Pregled so izvedla vsa gasilska društva na svojem območju in podala poročila o stanju le-teh.

3. KANALIZACIJA

3.2. LETUŠ – projektna dokumentacija za Letuš Levi in Desni breg

3.2.1. Kanalizacija Letuš - DESNI breg:

Št. projektne dok. PGD : **81-KA/09-PGD** ; Komunalno podjetje Velenje, december 2014
Projektiranje je zaključeno in pridobljeno GD št. 351-61/2015-15 7 z dne 14.07.2015.
Projekt pridobitve PGD/PZI dokumentacije je zaključen.

3.2.2. Kanalizacija Letuš - LEVI breg:

Št. projektne dok.: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje junij 2012.
Za območje Letuš LEVI breg je projektna dokumentacija pridobljena. Pridobljeno je Gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju se izvaja projektiranje črpališča in povezave kanalizacije Letuš desni breg na čistilno Šmartno ob Paki. Z lastniki zemljišč se vodijo postopki za odkup (vakuumska postaja) , ki ga potrebujemo za lociranje vakuumske postaje skupno z občino Šmartno ob Paki.

3.3. KANALIZACIJA Grajska vas - Gomilsko

3.3.1 KANAL na odseku Kaplja vas – Grajska vas:

Št. projektne dok.: **41/2012** ; Savinjaprojekt GIZ d.o.o. , Maj 2012
Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas, je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015.
Izgradnja črpališča Č1 in tlačnega voda na odseku od Č1 preko mostu čez reko Bolsko do obstoječe že zgrajene kanalizacije je zaključena ter urejen priklop na NN elektro omrežje. Zgrajeno je 250 m tlačnega voda na odsepu od Č1 Kaplja vas - Grajska vas. Gradnja tlačnega voda se nadaljuje. V pripravi je razpis za izbor izvajalca gradbenih del in nadzora, ki ga pripravlja JKP.

3.3.2. KANAL na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje :

Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za kanalizacijo na odseku Grajska vas–Gomilsko–Šmatevž – Glinje je v izdelavi. Glede na funkcionalno celoto izvedbe dokumentacije je naročena še dodatno priprava dokumentacije za sekundarno kanalizacijo za naselje Gomilsko (izvajalec Savinjaprojekt d.o.o. Žalec) in podaljšanje primarnega kanala od naselja Glinje do naselja Kamenče. Z projektantom potekajo usklajevanje glede poteka trase kanalizacije v naselju Gomilsko.

3.4. SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI :

3.4.1 Pripravljen je predlog terminskega plana priključevanja in gradnje skupinskih priključkov po vaseh za obdobje 2016 – 2017 - 2018.

Priloga TABELA 1.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

3.4.2. PRIKLJUČEVANJE NA ŽE ZGRAJENO KANALIZACIJO

Izdajajo se odločbe za priklop tistih objektov, ki že imajo glede na zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijo to možnost. Izvajajo se skupinski priključki na kanalizacijo glede na sredstva. V izvajanju je popis za izvedbo skupinskih priključkov še za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še zgraditi. Nadaljnja gradnja posameznih odceпов je odvisna od razpoložljivih sredstev.

- Skupinski priključki za kanalizacijo:

PARIŽLJE:

- Odcep Diacci (Parižlje 124, 38, 38D) v izvajanju
- Odcep Dernač (Parižlje 21, 20C, 20B, 20A) v izvajanju

BRASLOVČE - RAKOVLJE:

- Odcep Dobnik – Braslovče 25B, 25 A; v izvajanju
- Odcep Janžekovič (Rakovlje NH1-NH5) – v izvajanju

TRNAVA:

- o Odcep Krajnc (Trnava 30, 27A, 28, 28A, 29) - v izvajanju

ŠENTRUPERT:

- o Odcep Anžlovar (Šentrupert 12A) - v izvajanju
- o Odcep Veler (Šentrupert 26, 22A) - v izvajanju
- o Odcep Kovačič (Šentrupert 25A, 26, 24, 24A) – v izvajanju

4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

4.1. ZN ŠMATEVŽ II. del:

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013** Vizura Matko d.o.o., PGD dokumentacija za izvedbo komunalne opreme na območju ZN Šmatevž II. del, za odsek proti Pustoslemšek, Andoljšek, Zupančič, Grah in Sajovic. Kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija in vsi hišni priključki po projektu ZN Šmatevž II. je zgrajena. Poteka priključevanje objektov glede na plačan komunalni prispevek. Projekt zaključen. V pripravi ureditev dovodne ceste od uvoza do križišča cca 150 m (obnova mejnih znamenj, ureditev odvoda meteoroidnih vod – jarek, širitev in ureditev ceste, asfaltiranje) in ureditev odvoda zalednih vod, v pridobivanju soglasje lastnikov zemljišča za izvedbo meteoroidnega odprtega kanala.

4.2. OPPN TRNAVA Zahod - obrtna cona

4.2.1. Komunalna oprema:

Št. projektne dok.: PGD/PZI **020/2013** junij 2013, Vizura Matko
Prometna in komunalna ureditev na območju **OPPN PA26** – gospodarska cona Trnava-zahod. Pridobljeno Uporabno dovoljenje in **izvedena obnova mejnih znamenj. Projekt je zaključen.**

4.2.2. Elektro omrežje OPPN Trnava za obrtno cono:

- št. projektne dok.: PZI **148/13** avgust 2014, Elektro Celje za TP-Trnava šola in električni vodi. Komunalna ureditev OPPN Trnava I. faza, gradnja je zaključena. Izveden je TP in pridobljeno Uporabno dovoljenje. **Projekt je zaključen.**

4.2.3. UREDITEV uvoza OPPN Trnava- obrtna cona na R1-225 ZAVIJALNI PAS

Št. projektne dok.: PZI **021/2013** Vizura Matko, oktober 2013
Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona, je potrebno izvesti še zavijani pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran, ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je geodetska odmera za potrebna zemljišča in pridobljena vsa soglasja



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

lastnikov zemljišč za gradnjo. Trenutno je v izvajanju postopek odkupa oz. dogovarjanja z lastniki zemljišč glede odškodnine za zemljišča za gradnjo zavijalnega pasu.

4.3. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE - Zahod

4.3.1. RAKOVLJE OPPN območje PA15 Šola in frastruktura:

št. projektne dok.: PGD 1100/12 Profil d.o.o. Velenje, December 2014

- Območje Rakovlje PA 15 (cesta križišče transformator TP Gluk – šola);
- Območje novogradnja stanovanjskih šest (6) hiš in blokovne gradnje (4) dolžina kanala 200m
Projektna dokumentacija vložena na UE za pridobitev GD.

4.3.2. Elektro NN omrežje s elektro postajo TP Gluk in TP šola:

št. projektne dok.: PGD 118/12, november 2012, Elektro Celje

Obnova NN elektro omrežja s obnovo TP je potreben za nadaljnjo izvedbo OPPN Rakovlje – širitev OŠ Braslovče in izvedbo komunalne opreme za dovozno cesto za šolo, ki vključuje tudi kasnejšo gradnjo športnega parka - igrišč, ter predvideno gradnjo večstanovanjskih objektov. Izvedeno: vkop NN omrežja in obnova dveh TP - trafo postaj. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Dela se izvajajo (nosilec del Elektro Celje izvajalec gradbenih in elektromontažnih del Elektrogradnje Beloglavc d.o.o. , občina sofinancira gradbeni del). Vsa predvidena elektro montažna dela so zaključena.

4.3.3. KOMUNALNA OPREMA dovozna cesta do osnovne šole Braslovče :

Projekt za pridobitev GD komunalne ureditve na območju **PA15 Rakovlje** - Zahod je vložen na UE za gradbeno dovoljenje. Urejajo se brezplačen prenos zemljišč iz Sklada KZ na občino za gradnjo komunalne infrastrukture (dovozne ceste, prakirišča).

4.3.4. KROŽIŠČE Male Braslovče:

Projekt krožišče Male Braslovče se izvaja. Financer in lastnik državnih cest DRSI je izvedel razpis za izbor izvajalca gradbenih del in nadzora. Izbran izvajalec je VOC Celje, nadzor nad gradnjo izvaja ZIL inženiring. Občina Braslovče sodeluje pri gradnji infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava, avtobusna postajališča in hodniki za pešce) kot sofinancer v višini cca 15%. Izvedena je uvedba v delo, pridobljena cestna polovična zapora, pripravljen teren za odložitev viškov izkopanega materiala (ki se bo vgradil v gozdne ceste). Urejajo se še podrobnosti pri lastništvu zemljišč (lokal Simon's).

5. JAVNA RAZSVETLJAVA:

5.1. JR Vzdrževanje

Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi). Za celotno območje občne je izveden popis vseh obstoječih luči (40W, 250W, 150W, 75W, 36W). Pripravljen popis in izračun stroška obnove le-teh in opravljen izračun prihrankov z dobo povrnitve stroškov obnove in zamenjave energetske potratnih luči z LED svetilkami.

5.2. JR LETUŠ (odcep cesta na Dobrovlje)

Gradbena in elektromontažna dela za JR odcep Dobrovlje so izvedena. Narejeno je novo prižigališče za JR Letuš (prej skupaj v isti omarici z Elektro). Postavljenih je 5 kandelabrov s LED svetilkami (večja trajnost in manjša poraba energije). Pridobljene so ponudbe za postavitve luči (solarno napajanje) na odcepu cesta v Podgorje.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

5.2.3. JR Braslovče Terase I.

Priprava popisov za obnovo – zamenjavo kandelabrov.

5.2.4. JR Braslovče Trg

Priprava popisov za obnovo – zamenjavo kandelabrov. **Obnovljene žarnice.**

5.2.5. JR Rakovlje – (križišče Partizan – šola)

Izbran izvajalec, postavljene luči (10x), obnovljena stojna mesta. Priklop takoj ko bodo zaključena elektra dela TP Rakovlje Gluk.

6. KULTURNI DOMOVI (DK Braslovče , DK Gomilsko , KD Letuš)

6.1. Dom kulture BRASLOVČE:

št. projektne dok.: PGD/PZI **050514** AR projekt d.o.o.; maj 2014

Projekt je zaključen. Potekajo redna čiščenje okolice. Izvedena gradbena dela na površini ob dovozni cesti - spodnje parkirišče (izkop, nasutje s tamponom). Izbran izvajalec za opremo knjižnice (police). V izvajanju dobava in montaža opreme za knjižnico.

6.2. Dom krajanov GOMILSKO:

št. projektne dok.: **6404** Projektivni biro Velenje, September 2011,

- Vzdrževalna dela na Domu krajanov Gomilsko: beljenje avle, ureditev vhoda.

6.3. Kulturni dom LETUŠ:

- Ureditev ekološkega otoka (prestavitvev na lokacijo ob Strugi pred dovozom na igrišče)
- Postavitvev dveh luči pred domom kulture v Letušu za osvetlitev parkirišča
- Sanacija elektro instalacij v objektu KD Letuš

7. OBNOVE, SANACIJE in GRADNJA OBJEKTOV

7.1. OBNOVA GRADU Žovnek

št. projektne dok.: **03/97** ; Savinjaprojekt GIZ d.o.o. , Marec 1997

Izvedena je predvidena (planirana sanacija za leto 2016) nadgradnja zidu na vhodnem stolpu na gradu Žovnek. **Potekalo je čiščenje z odvozom viškov materiala iz spodnjega dvorišča.**

7.1. SANACIJA OBJEKTOV

7.1.1. Obnova gospodarskega objekta Podvrh – Žovnek

Objekt je po spomeniško zaščito ZVNDK Celje. Pridobljene so smernice in soglasje za popravilo dotrajane strehe. Pripravljeni popisi del za sanacijo (delno). Izvedeno je čiščenje okolice, izvedena obnova oken in zasteklitev.

7.1.2. SANACIJA ZIDOV na Strugi pri KD Letuš

Izvedena nujna sanacija betonskih zidov in zapornic na Strugi v Letušu pri Kulturnem domu.

8. Urejanje POKOPALIŠČ in MV

8.1. Redno vzdrževanje MV in pokopališč:

Izvaja se redno čiščenje in vzdrževanje površin pri pokopališčih (Braslovče, Šentrupert, Gomilsko) in mrliških vežic (Braslovče in Gomilsko)



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

8.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO), so se morale dodatno izdelati Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitve mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015, HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče predvideno za gradnjo MV Trnava poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74 cm, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno. Seznantev ARSO Celje, z rezultati strokovnih podlag (hidrološko-hidravlične študije) in pridobitev njihovega stališča o možnosti umestitve objekta na nižjo koto od predvidene v strokovnih podlagah.

8.3. Sanacija Mrliške veže Braslovče

Izveden je ogled in IDZ za sanacijo MV Braslovče (menjava kritine, sanacija sanitarij, vetrolov) v več variantah.

9. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

9.1. REDNO VZDRŽEVANJE

- Krpanje in asfaltiranje manjših udarnih jam na cestah s hladnim asfaltom
- Sanacija bankin in obcestnih jarkov po potrebi
- Nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom
- izvedena so bila mulčenja zaraščenih bankin in drevesnih vej
- opravljene terenski ogledi za posamezne odseke cest (Letuš, Dobrovlje, Gornje Gorče, Obramlje) za pripravo PZI dokumentacije za sanacijo cestnih odsekov.
- Čiščenje zaraščenih meteornih jarkov in kanalov (cestni odsek Podvrh – Žovnek) z ureditvijo odvajanja meteornih jarkov in odvodom voda

9.2. REDNO VZDRŽEVANJE Javnih površin in objektov

- Urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, ažuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrliških vežic, ohranjanje starih spomenikov).
- Redno servisiranje orodja opreme in strojev.
- Redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...)
- Redno obžagovanje dreves in vej ob gozdu na javni cesti
- čiščenje objektov na prireditvenem prostoru.
- izvedeni ogled objekta in priprava popisov za obnovo strehe (stari hlevi) na Podvrhu. Objekt je pod spomeniškim varstvom. Opravljena je nujna sanacija porušenega dela ostrešja na objektu (še pred snegom)
- izvedeno generalno čiščenje podstrešja občinskih objektov na Podvrhu – stari hlev, graščina Podvrh, ureditev in čiščenje okolice graščine.
- ureditev lastništva hlevi Podvrh – sedaj je v celoti en hlev v lasti Občine, enhlev pa v lasti Edit d.o.o.
- izvedeno pobiranje odpadkov ob cestah – delavci RO (plastenke, pločevinke...)
- izvedena širitev dovozne ceste in obračališča Podvrh za obiskovalce gradu

9.3. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).

9.4. SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Izvedena končna sanacija črnega odlagališča Povrh – Žovnek (planiranje, navoz zemljine, setev trave), izvedena sanacija zadnjega dela divjega odlagališča (nasproti barak na Žovneku) z nasutjem in poravnavo zemljine in odstranitvijo neprimernih odpadkov.

10. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V letu obdobju Januar – April 2016 je bilo na območju občine 6 intervencij (3 x požar na objektih (dimniški požar, požar elektro omarice v stanovanju), 1x iskalna akcija pogrešane osebe, 1x posredovanje v prometni nesreči, 1x črpanje vode iz kletnih prostorov). Občni zbori gasilskih društev so izvedeni, prav tako tudi skupščina GZ Žalec, ki je bila v dvorani DK Braslovče.

Na spletno stran občine (www.braslovce.si) je dodana rubrika Zaščita in reševanje in dodani vsi aktualni načrti potrebni za izvajanje intervencij večjega obsega (potres, poplave, jedrska nesreča, pojav kužnih bolezni, delovanje občinske uprave in občine v slučaju večje nesreče). Urejene in noveliranja je dokumentacija za operativne gasilce in štab CZ zaradi spremembe zakonodaje, napovedana je inšpekcija za pregled le- teh dokumentov.

11. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd. za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju OPPN-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom OPPN-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski OPPN-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

11.1. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče in njegovimi spremembami, trenutno občina pripravlja in vodi naslednje OPPN-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 45/12. Priprava OPPN trenutno ni v polnem teku, saj za enkrat razen že obstoječega delujočega podjetja Edit d.o.o., ni konkretnih investitorjev, ki bi na tem območju imeli interes po novogradnji objektov za turistične namene. Ker želi obstoječe podjetje na tem območju ohraniti svoj status, se na njegovo pobudo v postopku OPN spreminja namenska raba prostora na delu območja OPPN (ne na celotnem območju) iz turistične namenske rabe v območje centralnih dejavnosti t.i. mešano območje, ki bo sicer kompatibilno z vizijo razvoja turizma na območju Žovneka, Vse z namenom, da se podjetje ohrani v delovanju. Konkretno se bodo pogoji in merila za možne dejavnosti v tem prostoru opredelila z OPPN, ki se bo v dogovoru s podjetjem Edit d.o.o. nadaljeval, ko bomo pridobili vsa prva mnenja nosilcev urejanja prostora na OPN. Tako bomo nadaljevanje tega postopka OPPN za območje PA13 – dvorec Žovnek nadaljevali in ga pripravljali vzporedno s pripravo OPN.
- **OPPN za območje PA 14 – Žovneško jezero:** Predlog prostorskega akta je pripravljen za sprejem na seji OS.

11.2. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- **OPPN za del območja PA 5 - Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Potočnik):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 93/11). Postopek je s strani investitorja trenutno ustavljen.
- **OPPN za območja PA 16 – Šmatevž:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/13). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, Izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. Investitor izvaja predhodne arheološke raziskave. Pripravlja pa se tudi predlog prostorskega akta za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN za del območja urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 16/15). Pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora. Trenutno se sprejemajo stališča do pripomb in predlogov, ki so bila podana na javni razgrnitvi prostorskega akta. Po sprejemu stališč do pripomb in predlogov bo prostorski akt dopolnjen in izdelan predlog poslan vsem nosilcem urejanja prostora v pridobitev pozitivnih mnenj.
- **OPPN za del območja urejanja PA 10 – Rakovlje vzhod (Strnad):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 35/15). Trenutno poteka javna razgrnitev prostorskega akta, in sicer traja od 25.3.2016 do vključno 25.4.2016 z javno obravnavo, ki bo v sredo 13.4.2016 ob 10. Uri v sejni sobi občine Braslovče.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 35/15). Objavljeno je bilo javno naznanilo o javni razgrnitvi, ki bo potekala od 14.4.2016 do vključno 16.5.2016 z javno obravnavo, ki bo v sredo 4.5.2016 ob 10. Uri v sejni sobi občine Braslovče.
- **OPPN za del območja PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Golob):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 69/15). Trenutno poteka javna razgrnitev prostorskega akta, in sicer traja od 31.3.2016 do vključno 29.4.2016 z javno obravnavo, ki bo v sredo 13.4.2016 ob 11. Uri v sejni sobi občine Braslovče.
- **OPPN za del območja PA 28 – širitev Trnave (Rožič):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 65/15), objavljen je bil dopolnitev sklepa o začetku postopka zaradi razširitve še na eno parcelo. Pridobljene so vse smernice nosilcev urejanja prostora. Trenutno se pripravlja dopolnjen osnutek prostorskega akta za javno razgrnitev.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 75/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kočever):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 20/16). Pripravlja se osnutek prostorskega akta.

11.3. OBMOČJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMENE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV:

- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 38/12), pridobljene so bile vse smernice nosilcev urejanja prostora in izvedena je bila 30 dnevna javna razgrnitev. Trenutno se pridobivajo pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.
- **OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec:** Predlog prostorskega akta je pripravljen za sprejem na seji OS.

OPPN-ji (območje Žovneka) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale OPPN-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN-ja, kot tudi sprejeti OPPN-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).

11.4. POSTOPEK SPREMENE IN DOPOLNITEV STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE BRASLOVČE IN PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE - OPN



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz

Trenutno smo s pripravo OPN v 4. Fazi postopka.

Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

1) Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze nadaljevanja priprave OPN naslednji:

1. faza:

1.a faza: Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki ga sprejme župan ter potrebne objave

/ december 2012/ ŽE IZVEDENA

1.b faza: Poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude

/ Občina prouči, če razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo; Občina poda pisne opredelitve glede pobud; rok za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb do marec 2013, rok za opredelitev 60 dni / ŽE IZVEDENA – občina bo v pripravo osnutka OPN vključila vse pobude drugih oseb, ki bodo na občino prispele do 31.12.2015

1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic

/ Občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih razvojnih potreb drugih oseb, potrebno pridobiti posebne smernice državnih in smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora; rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni / ŽE IZVEDENA

1.č faza: razveljavitev veljavnega sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO št.

3504-2/2013-1 z dne 21.12.2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2013 in sprejem novega sklepa o začetku priprave OPN, ki ga sprejme župan ter potrebne objave /december 2015/ ŽE IZVEDENA

2. faza: priprava osnutka OPN – ŽE IZVEDENA

/ 90 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze/

3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP) – ŽE IZVEDENA

/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /

4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prva mnenja k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN – občina je pozive k izdaji prvih mnenj poslala 30.3.2016

/ rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje – nadaljnji postopek je opisan ob predvidevanju, da presoje ne bo potrebno izvajati; v kolikor bo odločeno drugače, se roki od te faze dalje ustrezno prilagodijo postopku /

5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci

/ v kolikor zaradi mnenj iz 4. faze Občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka OPN iz 6. faze, o tem obvesti MOP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med Občino in nosilci /

6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN

/ 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oz. od zadnje uskladitve iz 5. faze /

7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči Občine

/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /

8. faza: priprava predloga OPN

/ 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine Braslovče /



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke na MOP
/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /,
10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo druga mnenja k načrtovanim ureditvam v predlogu OPN
/ rok za drugo mnenje je 30 dni /
11. faza: uskladitev predloga OPN
/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /
12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine

Glede na zgoraj navedene roke posameznih faz, ki so podani glede na ZPNačrt, po katerem se vodi postopek, so sicer informativni, saj so predvsem odvisni od sodelovanja in odziva nosilcev urejanja prostora. Zato roka sprejema OPN iz zadnje 12. faze ne moremo podati, lahko ga po zgornjem terminskem planu izračunamo in bi v najboljšem možnem scenariju, torej, da od MOP prejmemo odločbo, da za OPN ni potrebno izvesti CPVO in da ostali nosilci urejanja prostora ne zahtevajo izdelave dodatnih strokovnih podlag, postopek končamo nekje v prvi polovici naslednjega leta.

Pripravili:

Točka od 1-10 :

Točka 9 :

Točka 11 :

Milan Šoštarič dir. OU

Branko Cimperman - vodja RO

Simona Klokočovnik – svetovalka za okolje in prostor