

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) ZA LETO 2020:

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
01						MESTNI SVET			15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
	01					POLITIČNI SISTEM			15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
	0101					Politični sistem			15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
	01019001					Dejavnost občinskega sveta			15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
	10018001					Nakup opreme za svetniške skupine	01.01.2018 - 31.12.2021	20.000	15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
	101301					SVETNIŠKE SKUPINE			15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
						Rekapitulacija: VIR			15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
					PV00	Lastna sredstva			15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
04						MESTNA UPRAVA			15.488.820	41.580.352	41.886.723	26.466.924	170,9	63,7	63,2
0401						Kabinet župana			90.696	45.100	46.904	46.904	51,7	104,0	100,0
	04					SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	45.100	46.904	46.904	-	104,0	100,0
	0403					Druge skupne administrativne službe			0	45.100	46.904	46.904	-	104,0	100,0
	04039003					Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	45.100	46.904	46.904	-	104,0	100,0
	40020001					Nakup prostorov KS Stražišče	01.01.2020 - 31.12.2021	90.200	0	45.100	46.904	46.904	-	104,0	100,0
	100412					OBJEKTI			0	45.100	46.904	46.904	-	104,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	45.100	46.904	46.904	-	104,0	100,0
						Rekapitulacija: VIR			0	45.100	46.904	46.904	-	104,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	45.100	46.904	46.904	-	104,0	100,0
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			90.696	0	0	0	0,0	-	-
	0603					Dejavnost občinske uprave			90.696	0	0	0	0,0	-	-
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			90.696	0	0	0	0,0	-	-
	40100001					Pametno mesto	01.01.2017 - 31.12.2024	2.466.533	90.696	0	0	0	0,0	-	-
	101006					PAMETNO MESTO KRANJ			90.696	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			40.228	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			50.468	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			90.696	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			90.696	0	0	0	0,0	-	-
0402						Urad za tehnične zadeve			1.113.487	0	0	0	0,0	-	-
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			282.465	0	0	0	0,0	-	-
	0603					Dejavnost občinske uprave			282.465	0	0	0	0,0	-	-
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			282.465	0	0	0	0,0	-	-
	40219001					Nakup opreme - Mestna uprava	01.01.2019 - 31.12.2019	147.000	144.824	0	0	0	0,0	-	-
	101002					NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			144.824	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			144.824	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			144.824	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			144.824	0	0	0	0,0	-	-
	40219005					Nakup pohištva - mestna uprava	01.01.2019 - 31.12.2019	40.000	19.516	0	0	0	0,0	-	-
	101002					NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			19.516	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			19.516	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			19.516	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		PV00				Lastna sredstva	01.01.2019 -		19.516	0	0	0	0,0	-	-
	40219006					Obnova stavbe Mestne občine Kranj	31.12.2019	112.484	118.124	0	0	0	0,0	-	-
	101002					NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			118.124	0	0	0	0,0	-	-
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			118.124	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			118.124	0	0	0	0,0	-	-
		PV00				Lastna sredstva			118.124	0	0	0	0,0	-	-
	07					OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			647.055	0	0	0	0,0	-	-
	0703					Civilna zaščita in protipožarna varnost			647.055	0	0	0	0,0	-	-
	07039001					Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih			114.155	0	0	0	0,0	-	-
	40219004					Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	01.01.2019 -		114.155	0	0	0	0,0	-	-
	190501					CIVILNA ZAŠČITA	31.12.2019	115.000	64.200	0	0	0	0,0	-	-
				431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			64.200	0	0	0	0,0	-	-
	191001					VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			49.955	0	0	0	0,0	-	-
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			49.955	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			114.155	0	0	0	0,0	-	-
		PV00				Lastna sredstva			114.155	0	0	0	0,0	-	-
	07039002					Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč			532.901	0	0	0	0,0	-	-
	40219002					Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa	01.01.2019 -		171.848	0	0	0	0,0	-	-
	190601					POŽARNA TAKSA	31.12.2019	176.400	171.848	0	0	0	0,0	-	-
				432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			171.848	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			171.848	0	0	0	0,0	-	-
		PV01				Transfer iz državnega proračuna			171.848	0	0	0	0,0	-	-
	40219003					Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicije	01.01.2019 -		162.733	0	0	0	0,0	-	-
	190401					GASILSKA ZVEZA MO KRANJ	31.12.2019	163.600	130.000	0	0	0	0,0	-	-
				431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			130.000	0	0	0	0,0	-	-
	190601					POŽARNA TAKSA			32.733	0	0	0	0,0	-	-
				431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			32.733	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			162.733	0	0	0	0,0	-	-
		PV00				Lastna sredstva			130.000	0	0	0	0,0	-	-
		PV01				Transfer iz državnega proračuna			32.733	0	0	0	0,0	-	-
	40219007					GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice	01.01.2019 -		48.320	0	0	0	0,0	-	-
	190301					GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	31.12.2019	250.000	48.320	0	0	0	0,0	-	-
				432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			48.320	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			48.320	0	0	0	0,0	-	-
		PV00				Lastna sredstva			48.320	0	0	0	0,0	-	-
	40219009					GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno	01.01.2019 -		150.000	0	0	0	0,0	-	-
	190301					GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	31.12.2020	350.000	150.000	0	0	0	0,0	-	-
				432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			150.000	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			150.000	0	0	0	0,0	-	-
		PV00				Lastna sredstva			150.000	0	0	0	0,0	-	-
	12					PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			183.967	0	0	0	0,0	-	-
	1206					Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			183.967	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	12069001					Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	01.01.2018 -		183.967	0	0	0	0,0	-	-
	40218008					Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	31.12.2018	1.029.770	183.967	0	0	0	0,0	-	-
	101007					OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			183.967	0	0	0	0,0	-	-
			431			Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			183.967	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			183.967	0	0	0	0,0	-	-
			PV00			Lastna sredstva			36.502	0	0	0	0,0	-	-
			PV01			Transfer iz državnega proračuna			22.119	0	0	0	0,0	-	-
			PV02			Evropska sredstva			125.346	0	0	0	0,0	-	-
0403						Urad za splošne zadeve			172.852	0	0	0	0,0	-	-
04						SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			11.775	0	0	0	0,0	-	-
	0403					Druge skupne administrativne službe			11.775	0	0	0	0,0	-	-
	04039003					Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			11.775	0	0	0	0,0	-	-
	40618015					Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	01.01.2018 -		11.775	0	0	0	0,0	-	-
	211001					POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	31.12.2021	275.000	11.775	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			11.775	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			11.775	0	0	0	0,0	-	-
			PV00			Lastna sredstva			11.775	0	0	0	0,0	-	-
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			13.517	0	0	0	0,0	-	-
	0603					Dejavnost občinske uprave			13.517	0	0	0	0,0	-	-
	06039001					Administracija občinske uprave			13.517	0	0	0	0,0	-	-
	40218001					Počitniški objekti	01.01.2018 -		13.517	0	0	0	0,0	-	-
	1010010					POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	31.12.2021	80.000	13.517	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			13.517	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			13.517	0	0	0	0,0	-	-
			PV00			Lastna sredstva			13.517	0	0	0	0,0	-	-
16						PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			147.559	0	0	0	0,0	-	-
	1605					Spodbujanje stanovanjske gradnje			111.670	0	0	0	0,0	-	-
	16059002					Spodbujanje stanovanjske gradnje			111.670	0	0	0	0,0	-	-
	40618001					Urbana prenova Kranja 1	01.01.2018 -		111.670	0	0	0	0,0	-	-
	200901					STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	30.06.2022	4.840.166	111.670	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			111.670	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			111.670	0	0	0	0,0	-	-
			PV00			Lastna sredstva			111.670	0	0	0	0,0	-	-
	1606					Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)			35.890	0	0	0	0,0	-	-
	16069002					Nakup zemljišč			35.890	0	0	0	0,0	-	-
	40618016					Odkup obstoječih cest	01.01.2018 -		35.890	0	0	0	0,0	-	-
	101403					NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE	31.12.2021	751.300	32.084	0	0	0	0,0	-	-
			402			Izdatki za blago in storitve			2.205	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			29.879	0	0	0	0,0	-	-
	101406					NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST			3.806	0	0	0	0,0	-	-
			402			Izdatki za blago in storitve			858	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.948	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12	
.						Rekapitulacija: VIR			35.890	0	0	0	0,0	-	-	
					PV00	Lastna sredstva			35.890	0	0	0	0,0	-	-	
0407						Urad za družbene dejavnosti			389.441	1.551.410	1.702.808	1.648.130	423,2	106,2	96,8	
17						ZDRAVSTVENO VARSTVO			24.687	0	1.500	1.037	4,2	-	69,1	
1702						Primarno zdravstvo			24.687	0	1.500	1.037	4,2	-	69,1	
17029001						Dejavnost zdravstvenih domov			24.687	0	1.500	1.037	4,2	-	69,1	
						40718011	NMP vozila	01.01.2018 - 31.12.2021	480.000	24.687	0	0	0,0	-	-	
						160201	ZDRAVSTVO			24.687	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			24.687	0	0	0	0,0	-	-	
.						Rekapitulacija: VIR			24.687	0	0	0	0,0	-	-	
					PV00	Lastna sredstva			24.687	0	0	0	0,0	-	-	
						40718013	Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	13.03.2018 - 31.12.2019	444.640	0	0	1.500	1.037	-	-	69,1
						160201	ZDRAVSTVO			0	0	1.500	1.037	-	-	69,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	1.500	1.037	-	-	69,1	
.						Rekapitulacija: VIR			0	0	1.500	1.037	-	-	69,1	
					PV00	Lastna sredstva			0	0	1.500	1.037	-	-	69,1	
18						KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			88.899	1.210.225	1.280.375	1.273.608	1.432,6	105,2	99,5	
1803						Programi v kulturi			88.899	90.225	160.375	160.035	180,0	177,4	99,8	
18039005						Drugi programi v kulturi			88.899	90.225	160.375	160.035	180,0	177,4	99,8	
						40719031	Kultura - investicije	01.01.2019 - 31.12.2023	439.220	88.899	90.225	160.375	160.035	180,0	177,4	99,8
						130302	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE			32.661	19.997	19.997	19.997	61,2	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			32.661	19.997	19.997	19.997	61,2	100,0	100,0	
						130402	MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE			51.550	51.540	117.110	116.778	226,5	226,6	99,7
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			51.550	51.540	117.110	116.778	226,5	226,6	99,7	
						130502	GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE			4.688	18.688	23.268	23.260	496,2	124,5	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			4.688	18.688	23.268	23.260	496,2	124,5	100,0	
.						Rekapitulacija: VIR			88.899	90.225	160.375	160.035	180,0	177,4	99,8	
					PV00	Lastna sredstva			88.899	90.225	160.375	160.035	180,0	177,4	99,8	
1805						Šport in prostočasne aktivnosti			0	1.120.000	1.120.000	1.113.573	-	99,4	99,4	
18059001						Programi športa			0	1.120.000	1.120.000	1.113.573	-	99,4	99,4	
						40719043	Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni	01.01.2019 - 31.12.2023	1.300.000	0	630.000	980.000	980.000	-	155,6	100,0
						140306	ATLETSKI in NOGOMETNI STADION			0	630.000	980.000	980.000	-	155,6	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	630.000	980.000	980.000	-	155,6	100,0	
.						Rekapitulacija: VIR			0	630.000	980.000	980.000	-	155,6	100,0	
					PV00	Lastna sredstva			0	630.000	980.000	980.000	-	155,6	100,0	
						40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	01.01.2019 - 31.12.2023	878.000	0	490.000	140.000	133.573	-	27,3	95,4
						140304	POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN			0	490.000	140.000	133.573	-	27,3	95,4
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	490.000	140.000	133.573	-	27,3	95,4	
.						Rekapitulacija: VIR			0	490.000	140.000	133.573	-	27,3	95,4	
					PV00	Lastna sredstva			0	490.000	140.000	133.573	-	27,3	95,4	
19						IZOBRAŽEVANJE			261.111	315.485	395.233	358.604	137,3	113,7	90,7	
1902						Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			121.511	139.300	219.048	182.653	150,3	131,1	83,4	

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12	
19029001						Vrtci			121.511	139.300	219.048	182.653	150,3	131,1	83,4	
							01.01.2019 -									
							31.12.2023	602.786	121.511	139.300	219.048	182.653	150,3	131,1	83,4	
40719021						Investicijski transferi-vrtci			121.511	139.300	219.048	182.653	150,3	131,1	83,4	
120301						KRANJSKI VRTCI			112.000	131.000	185.398	172.004	153,6	131,3	92,8	
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	9.638	6.344	-	-	65,8	
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	19.000	10.260	160	-	0,8	1,6	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			112.000	112.000	165.500	165.500	147,8	147,8	100,0	
120401						VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH			9.511	8.300	33.650	10.650	112,0	128,3	31,6	
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	23.000	0	-	-	0,0	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			9.511	8.300	10.650	10.650	112,0	128,3	100,0	
						Rekapitulacija: VIR			121.511	139.300	219.048	182.653	150,3	131,1	83,4	
					PV00	Lastna sredstva			121.511	120.300	199.150	182.653	150,3	151,8	91,7	
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	19.000	19.898	0	-	0,0	0,0	
1903						Primarno in sekundarno izobraževanje			139.600	176.185	176.185	175.950	126,0	99,9	99,9	
19039001						Osnovno šolstvo			139.600	176.185	176.185	175.950	126,0	99,9	99,9	
							01.01.2018 -									
							31.12.2018	20.000	20.000	0	0	0	0	0,0	-	-
40718041						OŠ-računalniško opremljanje			20.000	0	0	0	0,0	-	-	
111501						RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ			20.000	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			20.000	0	0	0	0,0	-	-	
						Rekapitulacija: VIR			20.000	0	0	0	0,0	-	-	
					PV00	Lastna sredstva			20.000	0	0	0	0,0	-	-	
							01.01.2018 -									
							31.12.2018	117.367	119.600	0	0	0	0,0	-	-	
40718042						OŠ-investicijski transfer			119.600	0	0	0	0,0	-	-	
110301						OŠ PREDOSLJE KRANJ			14.000	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			14.000	0	0	0	0,0	-	-	
110401						OŠ HELENE PUHAR KRANJ			7.115	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			7.115	0	0	0	0,0	-	-	
110501						OŠ MATIJE ČOPA KRANJ			6.088	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			6.088	0	0	0	0,0	-	-	
110601						OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ			11.922	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			11.922	0	0	0	0,0	-	-	
110701						OŠ STRAŽIŠČE KRANJ			7.810	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			7.810	0	0	0	0,0	-	-	
110801						OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ			15.500	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			15.500	0	0	0	0,0	-	-	
110901						OŠ SIMONA JENKA KRANJ			11.600	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			11.600	0	0	0	0,0	-	-	
111101						OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ			5.065	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			5.065	0	0	0	0,0	-	-	
111201						OŠ OREHEK KRANJ			7.000	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			7.000	0	0	0	0,0	-	-	
111301						GLASBENA ŠOLA KRANJ			10.000	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			10.000	0	0	0	0,0	-	-	
111401						LJUDSKA UNIVERZA KRANJ			23.500	0	0	0	0,0	-	-	
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			23.500	0	0	0	0,0	-	-	
						Rekapitulacija: VIR			119.600	0	0	0	0,0	-	-	

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		PV00				Lastna sredstva			119.600	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2019 - 31.12.2022	490.400	0	116.185	116.185	115.985	-	99,8	99,8
		40719011				Investicijski OŠ transfer			0	116.185	116.185	115.985	-	99,8	99,8
		110301				OŠ PREDOSLJE KRANJ			0	14.000	14.000	14.000	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	14.000	14.000	14.000	-	100,0	100,0
		110401				OŠ HELENE PUHAR KRANJ			0	7.272	7.272	7.272	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	7.272	7.272	7.272	-	100,0	100,0
		110501				OŠ MATIJE ČOPA KRANJ			0	6.221	6.221	6.221	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	6.221	6.221	6.221	-	100,0	100,0
		110601				OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ			0	12.184	12.184	12.184	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	12.184	12.184	12.184	-	100,0	100,0
		110701				OŠ STRAŽIŠČE KRANJ			0	7.982	7.982	7.982	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	7.982	7.982	7.982	-	100,0	100,0
		110801				OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ			0	15.841	15.841	15.841	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	15.841	15.841	15.841	-	100,0	100,0
		110901				OŠ SIMONA JENKA KRANJ			0	11.855	11.855	11.855	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	11.855	11.855	11.855	-	100,0	100,0
		111101				OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ			0	5.176	5.176	5.176	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	5.176	5.176	5.176	-	100,0	100,0
		111201				OŠ OREHEK KRANJ			0	7.154	7.154	7.154	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	7.154	7.154	7.154	-	100,0	100,0
		111301				GLASBENA ŠOLA KRANJ			0	10.200	10.200	10.000	-	98,0	98,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	10.200	10.200	10.000	-	98,0	98,0
		111401				LJUDSKA UNIVERZA KRANJ			0	18.300	18.300	18.300	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	18.300	18.300	18.300	-	100,0	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	116.185	116.185	115.985	-	99,8	99,8
		PV00				Lastna sredstva			0	116.185	116.185	115.985	-	99,8	99,8
							01.01.2019 - 31.12.2022	80.000	0	60.000	60.000	59.965	-	99,9	99,9
		40719012				Računalniško OŠ opremljanje			0	60.000	60.000	59.965	-	99,9	99,9
		111501				RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ			0	60.000	60.000	59.965	-	99,9	99,9
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	60.000	60.000	59.965	-	99,9	99,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	60.000	60.000	59.965	-	99,9	99,9
		PV00				Lastna sredstva			0	60.000	60.000	59.965	-	99,9	99,9
		20				SOCIALNO VARSTVO			14.744	25.700	25.700	14.881	100,9	57,9	57,9
		2002				Varstvo otrok in družine			493	1.100	1.100	1.068	216,7	97,1	97,1
		20029001				Drugi programi v pomoč družini			493	1.100	1.100	1.068	216,7	97,1	97,1
							01.01.2019 - 31.12.2023	7.800	493	1.100	1.100	1.068	216,7	97,1	97,1
		40719003				Škrievcec 2 – investicijski transfer			493	1.100	1.100	1.068	216,7	97,1	97,1
		150202				PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI			493	1.100	1.100	1.068	216,7	97,1	97,1
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			493	1.100	1.100	1.068	216,7	97,1	97,1
					.	Rekapitulacija: VIR			493	1.100	1.100	1.068	216,7	97,1	97,1
		PV00				Lastna sredstva			493	1.100	1.100	1.068	216,7	97,1	97,1
		2004				Izvajanje programov socialnega varstva			14.251	24.600	24.600	13.813	96,9	56,1	56,1
		20049003				Socialno varstvo starih			9.990	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
							01.01.2018 - 31.12.2023	58.000	9.990	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
		40718002				Pomoč na domu, avto			9.990	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
		150801				POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ			9.990	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			9.990	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			9.990	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			9.990	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
					20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			4.261	14.600	14.600	13.813	324,2	94,6	94,6
					40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	01.01.2019 - 31.12.2023	37.370	4.261	14.600	14.600	13.813	324,2	94,6	94,6
					150601	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ			2.266	2.500	2.500	2.377	104,9	95,1	95,1
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			2.266	2.500	2.500	2.377	104,9	95,1	95,1
					151201	CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ			846	1.600	1.600	1.446	170,9	90,4	90,4
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			846	1.600	1.600	1.446	170,9	90,4	90,4
					151501	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE			1.148	10.500	10.500	9.990	870,2	95,1	95,1
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			1.148	10.500	10.500	9.990	870,2	95,1	95,1
						Rekapitulacija: VIR			4.261	14.600	14.600	13.813	324,2	94,6	94,6
					PV00	Lastna sredstva			4.261	14.600	14.600	13.813	324,2	94,6	94,6
0408						Urad za okolje in prostor			39.219	222.000	222.000	45.128	115,1	20,3	20,3
					06	LOKALNA SAMOUPRAVA			494	170.000	170.000	0	0,0	0,0	0,0
					0603	Dejavnost občinske uprave			494	170.000	170.000	0	0,0	0,0	0,0
					06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			494	170.000	170.000	0	0,0	0,0	0,0
					40018001	Urbana prenova Kranja 1	01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	494	170.000	170.000	0	0,0	0,0	0,0
					180212	PISARNA ZA URBANO PRENOVO			494	170.000	170.000	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	170.000	170.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			494	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			494	170.000	170.000	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			494	170.000	170.000	0	0,0	0,0	0,0
					18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			38.725	52.000	52.000	45.128	116,5	86,8	86,8
					1802	Ohranjanje kulturne dediščine			38.725	52.000	52.000	45.128	116,5	86,8	86,8
					18029001	Nepremična kulturna dediščina			38.725	52.000	52.000	45.128	116,5	86,8	86,8
					40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	01.01.2019 - 31.12.2020	108.000	38.725	52.000	52.000	45.128	116,5	86,8	86,8
					181101	MESTNO JEDRO			38.725	52.000	52.000	45.128	116,5	86,8	86,8
					402	Izdatki za blago in storitve			492	2.000	2.000	703	142,9	35,1	35,1
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			38.233	50.000	50.000	44.425	116,2	88,9	88,9
						Rekapitulacija: VIR			38.725	52.000	52.000	45.128	116,5	86,8	86,8
					PV00	Lastna sredstva			38.725	52.000	52.000	45.128	116,5	86,8	86,8
0410						Urad za gospodarske dejavnosti in promet			1.240.189	3.409.629	3.586.554	1.798.171	145,0	52,7	50,1
					11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			150.070	138.000	138.000	134.204	89,4	97,2	97,2
					1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			150.070	138.000	138.000	134.204	89,4	97,2	97,2
					11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			150.070	138.000	138.000	134.204	89,4	97,2	97,2
					40618013	Državne pomoči v kmetijstvu	01.01.2018 - 31.12.2020	468.000	150.070	138.000	138.000	134.204	89,4	97,2	97,2
					170203	KMETIJSTVO			150.070	138.000	138.000	134.204	89,4	97,2	97,2
					410	Subvencije			150.070	138.000	138.000	134.204	89,4	97,2	97,2
						Rekapitulacija: VIR			150.070	138.000	138.000	134.204	89,4	97,2	97,2
					PV00	Lastna sredstva			150.070	138.000	138.000	134.204	89,4	97,2	97,2
					12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			343.135	1.233.000	1.253.800	53.714	15,7	4,4	4,3
					1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			343.135	1.233.000	1.253.800	53.714	15,7	4,4	4,3

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
12069001						Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	01.05.2007 - 31.12.2021		343.135	1.233.000	1.253.800	53.714	15,7	4,4	4,3
40600093						Energetska zasnova Kranja		980.000	343.135	33.000	53.800	53.714	15,7	162,8	99,8
	231001					ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA			343.135	33.000	53.800	53.714	15,7	162,8	99,8
					402	Izdatki za blago in storitve			343.135	31.000	53.800	53.714	15,7	173,3	99,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	0	0	-	0,0	-
					.	Rekapitulacija: VIR			343.135	33.000	53.800	53.714	15,7	162,8	99,8
					PV00	Lastna sredstva			310.606	33.000	53.800	53.714	17,3	162,8	99,8
					PV02	Evropska sredstva			32.529	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 - 31.12.2021	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000	0	-	0,0	0,0
40918001						Nakup vozil			0	1.200.000	1.200.000	0	-	0,0	0,0
	231001					ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA			0	1.200.000	1.200.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.200.000	1.200.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	1.200.000	1.200.000	0	-	0,0	0,0
					OV05	Ostali viri - koncesionar, javno podjetje			0	440.000	440.000	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	40.000	40.000	0	-	0,0	0,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	720.000	720.000	0	-	0,0	0,0
13						PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			672.102	590.282	595.538	517.081	76,9	87,6	86,8
1302						Cestni promet in infrastruktura			672.102	590.282	595.538	517.081	76,9	87,6	86,8
13029003						Urejanje cestnega prometa			370.815	185.282	185.282	106.828	28,8	57,7	57,7
							01.01.2017 - 31.12.2023	953.987	59.588	147.282	147.282	69.178	116,1	47,0	47,0
40300011						Nove tehnologije za urejanje prometa			59.588	147.282	147.282	69.178	116,1	47,0	47,0
	220205					UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI			59.588	122.282	122.282	48.096	80,7	39,3	39,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			59.588	122.282	122.282	48.096	80,7	39,3	39,3
						Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)			0	25.000	25.000	21.082	-	84,3	84,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	25.000	25.000	21.082	-	84,3	84,3
					.	Rekapitulacija: VIR			59.588	147.282	147.282	69.178	116,1	47,0	47,0
					PV	Proračunski viri			0	0	0	1.830	-	-	-
					PV00	Lastna sredstva			59.588	118.000	118.000	67.348	113,0	57,1	57,1
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	5.857	5.857	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	23.425	23.425	0	-	0,0	0,0
							21.08.2017 - 31.12.2021	1.339.600	229.990	38.000	38.000	37.650	16,4	99,1	99,1
40318001						Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom			229.990	38.000	38.000	37.650	16,4	99,1	99,1
	220205					UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI			229.990	38.000	38.000	37.650	16,4	99,1	99,1
					402	Izdatki za blago in storitve			7.091	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			222.900	38.000	38.000	37.650	16,9	99,1	99,1
					.	Rekapitulacija: VIR			229.990	38.000	38.000	37.650	16,4	99,1	99,1
					PV00	Lastna sredstva			50.814	38.000	38.000	37.650	74,1	99,1	99,1
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			26.876	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			152.300	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 - 31.12.2020	533.583	81.237	0	0	0	0,0	-	-
40318002						Hitro s kolesom			81.237	0	0	0	0,0	-	-
	220205					UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI			81.237	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			2.806	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			78.431	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			81.237	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			81.237	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	13029004					Cestna razsvetljava	01.01.2018 - 31.12.2023		301.287	405.000	410.256	410.253	136,2	101,3	100,0
	40318004					Javna razsvetljava		2.400.000	301.287	405.000	410.256	410.253	136,2	101,3	100,0
	231093					CESTNA RAZSVETLJAVA			269.310	370.000	394.359	394.356	146,4	106,6	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			24.339	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			244.971	370.000	394.359	394.356	161,0	106,6	100,0
	301702					PRAZNIČNA OKRASITEV NASELJ			31.976	35.000	15.897	15.897	49,7	45,4	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			31.976	35.000	15.897	15.897	49,7	45,4	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			301.287	405.000	410.256	410.253	136,2	101,3	100,0
					PV00	Lastna sredstva			301.287	405.000	410.256	410.253	136,2	101,3	100,0
	14					GOSPODARSTVO			42.500	1.417.187	1.417.187	926.404	2.179,8	65,4	65,4
	1402					Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			0	1.368.487	1.368.487	877.784	-	64,1	64,1
	14029001					Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	01.01.2020 - 31.12.2023		0	1.368.487	1.368.487	877.784	-	64,1	64,1
	40320001					Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj		2.887.221	0	1.368.487	1.368.487	877.784	-	64,1	64,1
	230204					DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI			0	1.368.487	1.368.487	877.784	-	64,1	64,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.368.487	1.368.487	877.784	-	64,1	64,1
					.	Rekapitulacija: VIR			0	1.368.487	1.368.487	877.784	-	64,1	64,1
					PV00	Lastna sredstva			0	87.842	87.842	877.784	-	999,3	999,3
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	384.194	384.194	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	896.451	896.451	0	-	0,0	0,0
	1403					Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			42.500	48.700	48.700	48.620	114,4	99,8	99,8
	14039002					Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			42.500	48.700	48.700	48.620	114,4	99,8	99,8
	40318003					Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	01.01.2018 - 31.12.2023	338.900	42.500	48.700	48.700	48.620	114,4	99,8	99,8
	170301					ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ			42.500	48.700	48.700	48.620	114,4	99,8	99,8
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			42.500	48.700	48.700	48.620	114,4	99,8	99,8
					.	Rekapitulacija: VIR			42.500	48.700	48.700	48.620	114,4	99,8	99,8
					PV00	Lastna sredstva			42.500	48.700	48.700	43.550	102,5	89,4	89,4
					PV02	Evropska sredstva			0	0	0	5.069	-	-	-
	15					VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			32.382	31.160	182.029	166.768	515,0	535,2	91,6
	1501					Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve			496	500	500	469	94,6	93,9	93,9
	15019001					Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike			496	500	500	469	94,6	93,9	93,9
	40618027					LEAG	01.01.2018 - 31.12.2021	2.000	496	500	500	469	94,6	93,9	93,9
	231021					LEA			496	500	500	469	94,6	93,9	93,9
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			496	500	500	469	94,6	93,9	93,9
					.	Rekapitulacija: VIR			496	500	500	469	94,6	93,9	93,9
					PV00	Lastna sredstva			496	500	500	469	94,6	93,9	93,9
	1502					Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			31.886	30.660	181.529	166.299	521,5	542,4	91,6
	15029001					Zbiranje in ravnanje z odpadki			31.886	30.660	181.529	166.299	521,5	542,4	91,6
	40619021					Zaprti odlagališče Tenetiše	13.02.2019 - 31.12.2022	252.196	31.886	30.660	181.529	166.299	521,5	542,4	91,6
	230207					DEPONJA TENETIŠE			31.886	30.660	181.529	166.299	521,5	542,4	91,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			31.886	30.660	181.529	166.299	521,5	542,4	91,6
					.	Rekapitulacija: VIR			31.886	30.660	181.529	166.299	521,5	542,4	91,6
					PV00	Lastna sredstva			31.886	30.660	181.529	166.299	521,5	542,4	91,6

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
													13/10	13/11	13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
0411						Projektna pisarna			12.442.936	0	0	0	0,0	-	-
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			70.856	0	0	0	0,0	-	-
	0603					Dejavnost občinske uprave			70.856	0	0	0	0,0	-	-
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			70.856	0	0	0	0,0	-	-
	40618017					Domovi po KS	01.01.2018 - 31.12.2021	259.183	70.856	0	0	0	0,0	-	-
	101003					DOMOVI KS			70.856	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			70.856	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			70.856	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			70.856	0	0	0	0,0	-	-
	12					PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			2.723.849	0	0	0	0,0	-	-
	1206					Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			2.723.849	0	0	0	0,0	-	-
	12069001					Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			2.723.849	0	0	0	0,0	-	-
	40700113					Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	01.01.2018 - 31.12.2018	1.607.391	681.135	0	0	0	0,0	-	-
	141002					OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			681.135	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			681.135	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			681.135	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			127.274	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			82.465	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			471.396	0	0	0	0,0	-	-
	40700114					Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	01.01.2018 - 31.12.2018	271.002	169.477	0	0	0	0,0	-	-
	141002					OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			169.477	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.220	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			168.257	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			169.477	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			34.870	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			20.192	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			114.415	0	0	0	0,0	-	-
	40700116					Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	01.01.2018 - 31.12.2018	363.301	257.141	0	0	0	0,0	-	-
	141002					OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			257.141	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			257.141	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			257.141	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			46.479	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			30.857	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			179.805	0	0	0	0,0	-	-
	40700117					Energetska sanacija vrtca Janina	01.01.2018 - 31.12.2018	285.485	183.954	0	0	0	0,0	-	-
	141002					OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			183.954	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			183.954	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			183.954	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			36.792	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			22.074	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			125.088	0	0	0	0,0	-	-
	40700118					Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	01.01.2018 - 31.12.2018	533.104	320.851	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		141002				OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			320.851	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			320.851	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			320.851	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			60.470	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			39.017	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			221.364	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 - 31.12.2018	200.095	108.022	0	0	0	0,0	-	-
		40718032				Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik			108.022	0	0	0	0,0	-	-
						OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			108.022	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			108.022	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			108.022	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			21.604	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			12.963	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			73.455	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 - 31.12.2018	184.465	150.818	0	0	0	0,0	-	-
		40718033				Energetska sanacija Vrtca Najdihojca			150.818	0	0	0	0,0	-	-
						OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			150.818	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			150.818	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			150.818	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			30.163	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			18.099	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			102.556	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 - 31.12.2018	727.463	277.552	0	0	0	0,0	-	-
		40718043				Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja			277.552	0	0	0	0,0	-	-
						OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			277.552	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			277.552	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			277.552	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			54.830	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			33.987	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			188.734	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 - 31.12.2018	955.551	476.533	0	0	0	0,0	-	-
		40718044				Energetska sanacija OŠ Matije Čopa			476.533	0	0	0	0,0	-	-
						OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			476.533	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			476.533	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			476.533	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			88.626	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			59.003	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			328.904	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 - 31.12.2018	158.635	79.160	0	0	0	0,0	-	-
		40718045				Energetska sanacija OŠ Orehek			79.160	0	0	0	0,0	-	-
						OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			79.160	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			79.160	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			79.160	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			79.160	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 - 31.12.2019	117.129	19.206	0	0	0	0,0	-	-
		40718047				Energetska sanacija vrtca Živ Žav			19.206	0	0	0	0,0	-	-
						OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			19.206	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			19.206	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
.						Rekapitulacija: VIR			19.206	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			19.206	0	0	0	0,0	-	-
13						PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			2.366.157	0	0	0	0,0	-	-
1302						Cestni promet in infrastruktura			2.366.157	0	0	0	0,0	-	-
13029002						Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			2.299.530	0	0	0	0,0	-	-
40018001						Urbana prenova Kranja 1	01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	9.040	0	0	0	0,0	-	-
221008						CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA			3.672	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.672	0	0	0	0,0	-	-
221009						ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA			2.684	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.684	0	0	0	0,0	-	-
221010						ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV			2.684	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.684	0	0	0	0,0	-	-
.						Rekapitulacija: VIR			9.040	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			9.040	0	0	0	0,0	-	-
40600153						Križišča in krožišča	01.01.2010 - 31.12.2021	1.551.370	40.768	0	0	0	0,0	-	-
221001						INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			40.768	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			1.040	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			39.728	0	0	0	0,0	-	-
.						Rekapitulacija: VIR			40.768	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			40.768	0	0	0	0,0	-	-
40600197						Pločnik Goriče-Golnik	01.01.2014 - 31.12.2019	900.000	199.718	0	0	0	0,0	-	-
221001						INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			136.026	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			136.026	0	0	0	0,0	-	-
231003						CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			63.692	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			63.692	0	0	0	0,0	-	-
.						Rekapitulacija: VIR			199.718	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			199.718	0	0	0	0,0	-	-
40600215						Trajnostna mobilnost v Kranju	20.10.2016 - 31.12.2023	12.305.360	65.163	0	0	0	0,0	-	-
221001						INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			65.163	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			65.163	0	0	0	0,0	-	-
.						Rekapitulacija: VIR			65.163	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			65.163	0	0	0	0,0	-	-
40618021						Investicijsko vzdrževanje cest	01.01.2018 - 31.12.2027	3.456.680	330.530	0	0	0	0,0	-	-
221001						INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			330.530	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			12.291	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			318.239	0	0	0	0,0	-	-
.						Rekapitulacija: VIR			330.530	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			330.530	0	0	0	0,0	-	-
40618028						Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	01.01.2017 - 31.12.2020	2.192.461	1.440.124	0	0	0	0,0	-	-
221001						INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			957.980	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			15.160	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			942.820	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		221002				UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			307.557	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			5.053	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			302.504	0	0	0	0,0	-	-
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			174.587	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			174.587	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			1.440.124	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			486.525	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			190.720	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			762.878	0	0	0	0,0	-	-
							21.03.2018 -								
							31.12.2019	179.894	88.939	0	0	0	0,0	-	-
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			88.052	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			88.052	0	0	0	0,0	-	-
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			888	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			888	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			88.939	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			11.704	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			77.236	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2019 -								
							31.12.2025	5.042.987	20.596	0	0	0	0,0	-	-
		40619001				Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče			20.596	0	0	0	0,0	-	-
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			20.596	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			20.596	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			20.596	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			20.596	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2019 -								
							31.12.2022	121.695	54.468	0	0	0	0,0	-	-
		40619003				Gradnja manjših parkirišč			54.468	0	0	0	0,0	-	-
		221002				UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			54.468	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			54.468	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			54.468	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			54.468	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2019 -								
							31.12.2020	96.075	38.156	0	0	0	0,0	-	-
		40619005				Parkirišča ob cesti na Jošta			38.156	0	0	0	0,0	-	-
		221002				UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			38.156	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			38.156	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			38.156	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			1.220	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			36.936	0	0	0	0,0	-	-
							21.06.2018 -								
							31.10.2022	2.494.058	12.029	0	0	0	0,0	-	-
		40619031				Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12			12.029	0	0	0	0,0	-	-
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			12.029	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			12.029	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			12.029	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			12.029	0	0	0	0,0	-	-
		13029003				Urejanje cestnega prometa			66.627	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 -								
							31.12.2021	90.000	60.505	0	0	0	0,0	-	-
		40618019				Avtobusna postajališča			60.505	0	0	0	0,0	-	-
		221002				UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			50.140	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			50.140	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			10.365	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			10.365	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			60.505	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			60.505	0	0	0	0,0	-	-
		40618022				Parkirišče Huje	01.01.2018 - 31.12.2019	281.820	4.292	0	0	0	0,0	-	-
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			4.292	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.292	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			4.292	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			4.292	0	0	0	0,0	-	-
		40618023				Počakaj na BUS	01.01.2018 - 31.12.2020	16.280	1.830	0	0	0	0,0	-	-
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			1.171	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.171	0	0	0	0,0	-	-
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			659	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			659	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			1.830	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			1.830	0	0	0	0,0	-	-
		15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			4.334.201	0	0	0	0,0	-	-
					1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			4.194.782	0	0	0	0,0	-	-
					15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			34.470	0	0	0	0,0	-	-
		40618005				Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	01.01.2018 - 31.12.2021	120.000	34.470	0	0	0	0,0	-	-
		231202				ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI			34.470	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			34.470	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			34.470	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			34.470	0	0	0	0,0	-	-
					15029002	Ravnanje z odpadno vodo			4.160.312	0	0	0	0,0	-	-
		40600181				Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	01.01.2014 - 31.12.2021	4.502.065	1.600.587	0	0	0	0,0	-	-
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			775.242	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			5.966	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			769.276	0	0	0	0,0	-	-
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			149.352	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			149.352	0	0	0	0,0	-	-
		231007				OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			666.059	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			666.059	0	0	0	0,0	-	-
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			9.934	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			3.765	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			6.169	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			1.600.587	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			1.600.587	0	0	0	0,0	-	-
		40600194				Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	01.01.2015 - 31.12.2021	2.117.198	1.560	0	0	0	0,0	-	-
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			360	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			360	0	0	0	0,0	-	-
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			1.200	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
													13/10	13/11	13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					402	Izdatki za blago in storitve			400	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			800	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			1.560	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			1.560	0	0	0	0,0	-	-
					40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	01.07.2014 - 30.11.2022	1.090.366	2.940	0	0	0	0,0	-	-
					231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			2.940	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			140	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.800	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			2.940	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			2.940	0	0	0	0,0	-	-
					40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	22.03.2016 - 31.12.2021	8.904.857	1.740.920	0	0	0	0,0	-	-
					231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO			1.740.920	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			20.393	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.720.527	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			1.740.920	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			1.740.920	0	0	0	0,0	-	-
					40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	01.01.2018 - 31.12.2021	575.592	70.002	0	0	0	0,0	-	-
					231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			70.002	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			7.812	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			62.190	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			70.002	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			70.002	0	0	0	0,0	-	-
					40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	01.01.2018 - 31.12.2021	423.800	70.259	0	0	0	0,0	-	-
					231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			70.259	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			70.259	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			70.259	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			70.259	0	0	0	0,0	-	-
					40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	01.01.2018 - 31.12.2020	10.129.350	587.673	0	0	0	0,0	-	-
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			191.417	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			7.196	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			184.221	0	0	0	0,0	-	-
					231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			396.256	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			11.473	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			384.782	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			587.673	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			587.673	0	0	0	0,0	-	-
					40618026	Krožna ulica	01.01.2018 - 31.12.2019	342.005	23.971	0	0	0	0,0	-	-
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			16.271	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			16.271	0	0	0	0,0	-	-
					231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			7.700	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.700	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			23.971	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					PV00	Lastna sredstva			23.971	0	0	0	0,0	-	-
							13.02.2019 -								
							31.12.2019	65.000	62.401	0	0	0	0,0	-	-
					40619012	Razbremenilnik RA 13									
					231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			62.401	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			62.401	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			62.401	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			66	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			62.335	0	0	0	0,0	-	-
					1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			139.419	0	0	0	0,0	-	-
					15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			139.419	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2017 -								
							31.12.2019	400.000	139.419	0	0	0	0,0	-	-
					40600211	Ureditev potoka Trenča									
					231016	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA			139.419	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			139.419	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			139.419	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			7.612	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			131.807	0	0	0	0,0	-	-
					16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			507.659	0	0	0	0,0	-	-
					1603	Komunalna dejavnost			507.659	0	0	0	0,0	-	-
					16039001	Oskrba z vodo			181.264	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2009 -								
							01.12.2023	2.105.969	4.129	0	0	0	0,0	-	-
					40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop									
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			4.129	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			81	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.048	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			4.129	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			4.129	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 -								
							31.12.2021	388.174	104.283	0	0	0	0,0	-	-
					40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov									
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			104.283	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			4.737	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			99.545	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			104.283	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			104.283	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 -								
							31.12.2021	411.671	70.192	0	0	0	0,0	-	-
					40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture									
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			70.192	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			2.547	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			67.645	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			70.192	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			70.192	0	0	0	0,0	-	-
							01.01.2018 -								
							31.12.2021	400.000	2.661	0	0	0	0,0	-	-
					40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov									
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			2.661	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.661	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			2.661	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			2.661	0	0	0	0,0	-	-
					16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			155.201	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
													13/10	13/11	13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	40618002					Pokopališče Kranj	01.01.2018 - 31.12.2021	497.760	102.718	0	0	0	0,0	-	-
	231008					UREJANJE POKOPALIŠČ			102.718	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			102.718	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			102.718	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			102.718	0	0	0	0,0	-	-
	40618012					Urejanje pokopališč KS	01.01.2018 - 31.12.2021	153.000	12.555	0	0	0	0,0	-	-
	231008					UREJANJE POKOPALIŠČ			12.555	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			12.555	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			12.555	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			12.555	0	0	0	0,0	-	-
	40618014					Pokopališče Bitnje	01.01.2018 - 31.12.2021	136.000	39.928	0	0	0	0,0	-	-
	231008					UREJANJE POKOPALIŠČ			39.928	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			39.928	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			39.928	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			39.928	0	0	0	0,0	-	-
	16039003					Objekti za rekreacijo			62.395	0	0	0	0,0	-	-
	40618001					Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	01.01.2018 - 31.12.2021	318.256	62.395	0	0	0	0,0	-	-
	231087					ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE			62.395	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			62.395	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			62.395	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			62.395	0	0	0	0,0	-	-
	16039005					Druge komunalne dejavnosti			108.800	0	0	0	0,0	-	-
	40618011					Urejanje brežin	01.01.2018 - 31.12.2021	432.000	108.800	0	0	0	0,0	-	-
	231010					KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			108.800	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			108.800	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			108.800	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			108.800	0	0	0	0,0	-	-
	17					ZDRAVSTVENO VARSTVO			494.822	0	0	0	0,0	-	-
	1702					Primarno zdravstvo			494.822	0	0	0	0,0	-	-
	17029001					Dejavnost zdravstvenih domov			494.822	0	0	0	0,0	-	-
	40718013					Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov	13.03.2018 - 31.12.2019	444.640	494.822	0	0	0	0,0	-	-
	1602011					ZDRAVSTVO			494.822	0	0	0	0,0	-	-
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			494.822	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			494.822	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			0	0	0	0	-	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			60.000	0	0	0	0,0	-	-
					PV02	Evropska sredstva			240.000	0	0	0	0,0	-	-
					PV03	Posredni uporabniki proračuna			194.822	0	0	0	0,0	-	-
	18					KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			571.073	0	0	0	0,0	-	-
	1802					Ohranjanje kulturne dediščine			27.852	0	0	0	0,0	-	-
	18029001					Nepremična kulturna dediščina			27.852	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40718052				Investicije v Letno gledališče Khislstein	01.01.2018 - 31.12.2020	249.000	27.852	0	0	0	0,0	-	-
		131001				INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO			27.852	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			27.852	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			27.852	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			27.852	0	0	0	0,0	-	-
					1803	Programi v kulturi			48.812	0	0	0	0,0	-	-
					18039005	Drugi programi v kulturi			48.812	0	0	0	0,0	-	-
		40718080				Spominska obeležja	01.01.2018 - 31.12.2021	120.000	48.812	0	0	0	0,0	-	-
		131007				SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA			48.812	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			427	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			48.385	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			48.812	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			48.812	0	0	0	0,0	-	-
					1805	Šport in prostochasne aktivnosti			494.409	0	0	0	0,0	-	-
					18059001	Programi športa			494.409	0	0	0	0,0	-	-
		40718022				Športni objekti	01.01.2018 - 31.12.2021	561.289	97.785	0	0	0	0,0	-	-
		141001				ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			97.785	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			10.271	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			87.515	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			97.785	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			97.785	0	0	0	0,0	-	-
		40719047				Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	17.04.2019 - 31.12.2020	1.207.430	396.624	0	0	0	0,0	-	-
		141001				ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			396.624	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			1.698	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			394.925	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			396.624	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			396.624	0	0	0	0,0	-	-
		19				IZOBRAŽEVANJE			1.367.609	0	0	0	0,0	-	-
					1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			3.040	0	0	0	0,0	-	-
					19029001	Vrtci			3.040	0	0	0	0,0	-	-
		40718035				Nadomestni vrtec Bitnje	20.06.2018 - 31.12.2019	90.000	2.440	0	0	0	0,0	-	-
		121001				INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			2.440	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			2.440	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			2.440	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			2.440	0	0	0	0,0	-	-
		40719015				Vrtec Bitnje	03.05.2019 - 31.12.2020	1.409.996	600	0	0	0	0,0	-	-
		121001				INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			600	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			600	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			600	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			600	0	0	0	0,0	-	-
					1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			1.364.569	0	0	0	0,0	-	-
					19039001	Osnovno šolstvo			1.362.605	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	40700044					Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	01.01.2017 - 31.12.2021	2.660.000	6.100	0	0	0	0,0	-	-
	111001					INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			6.100	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			6.100	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			6.100	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			6.100	0	0	0	0,0	-	-
	40700120					Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Je	26.10.2016 - 31.12.2020	6.049.502	1.040.260	0	0	0	0,0	-	-
	121001					INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			1.040.260	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			7.822	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.032.439	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			1.040.260	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			1.040.260	0	0	0	0,0	-	-
	40718046					Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanj	01.01.2018 - 31.12.2021	1.920.000	295.321	0	0	0	0,0	-	-
	111001					INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			295.321	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			10.116	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			188.026	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			97.179	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			295.321	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			295.321	0	0	0	0,0	-	-
	40719013					Dozidava vrtca Kokrica	01.01.2019 - 31.12.2022	800.200	20.923	0	0	0	0,0	-	-
	121001					INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			20.923	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			20.923	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			20.923	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			20.923	0	0	0	0,0	-	-
	19039002					Glasbeno šolstvo			1.964	0	0	0	0,0	-	-
	40018001					Urbana prenova Kranja 1	01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	1.964	0	0	0	0,0	-	-
	111310					GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE			1.964	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.964	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			1.964	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			1.964	0	0	0	0,0	-	-
	20					SOCIALNO VARSTVO			6.710	0	0	0	0,0	-	-
	2004					Izvajanje programov socialnega varstva			6.710	0	0	0	0,0	-	-
	20049003					Socialno varstvo starih			6.710	0	0	0	0,0	-	-
	40719004					Dom upokoencev	01.06.2019 - 31.12.2022	16.506.600	6.710	0	0	0	0,0	-	-
	151006					Dom upokoencev			6.710	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			6.710	0	0	0	0,0	-	-
						Rekapitulacija: VIR			6.710	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			6.710	0	0	0	0,0	-	-
0413						Sektor za razvoj in pametno skupnost			0	250.000	250.000	100.292	-	40,1	40,1
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			0	250.000	250.000	100.292	-	40,1	40,1
0603						Dejavnost občinske uprave			0	250.000	250.000	100.292	-	40,1	40,1
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	250.000	250.000	100.292	-	40,1	40,1

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	40100001					Pametno mesto	01.01.2017 - 31.12.2024	2.466.533	0	250.000	250.000	100.292	-	40,1	40,1
	101006					PAMETNO MESTO KRANJ			0	250.000	250.000	100.292	-	40,1	40,1
					402	Izdatki za blago in storitve			0	120.000	128.111	16.179	-	13,5	12,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	130.000	121.889	84.113	-	64,7	69,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	250.000	250.000	100.292	-	40,1	40,1
					PV00	Lastna sredstva			0	250.000	250.000	100.292	-	40,1	40,1
0414						Sektor za projekte			0	33.686.377	33.628.010	20.718.802	-	61,5	61,6
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			0	462.260	466.366	93.361	-	20,2	20,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			0	462.260	466.366	93.361	-	20,2	20,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav			0	462.260	466.366	93.361	-	20,2	20,0
	40618017					Domovi po KS	01.01.2018 - 31.12.2021	259.183	0	73.690	112.078	93.361	-	126,7	83,3
	101003					DOMOVI KS			0	73.690	112.078	93.361	-	126,7	83,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	73.690	112.078	93.361	-	126,7	83,3
					.	Rekapitulacija: VIR			0	73.690	112.078	93.361	-	126,7	83,3
					PV00	Lastna sredstva			0	73.690	112.078	93.361	-	126,7	83,3
	40720031					Dom kulture Simona Jenka	01.01.2020 - 31.12.2021	390.400	0	388.570	354.288	0	-	0,0	0,0
	131001					INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO			0	388.570	354.288	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	388.570	354.288	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	388.570	354.288	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	38.430	4.148	0	-	0,0	0,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	350.140	350.140	0	-	0,0	0,0
	12					PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			0	100.000	58.000	0	-	0,0	0,0
	1206					Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			0	100.000	58.000	0	-	0,0	0,0
	12069001					Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			0	100.000	58.000	0	-	0,0	0,0
	40720001					Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	01.01.2020 - 31.12.2022	6.100.000	0	100.000	58.000	0	-	0,0	0,0
	141002					OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			0	100.000	58.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	100.000	58.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	100.000	58.000	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	100.000	58.000	0	-	0,0	0,0
	13					PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	6.323.210	6.720.491	2.774.749	-	43,9	41,3
	1302					Cestni promet in infrastruktura			0	6.323.210	6.720.491	2.774.749	-	43,9	41,3
	13029002					Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			0	6.258.760	6.252.584	2.377.614	-	38,0	38,0
	40018001					Urbana prenova Kranja 1	01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	0	0	1.098	1.098	-	-	100,0
	221008					CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA			0	0	1.098	1.098	-	-	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	732	732	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	366	366	-	-	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	0	1.098	1.098	-	-	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	0	1.098	1.098	-	-	100,0
	40600017					Pot na Jošta	01.01.2006 - 31.12.2022	1.128.617	0	6.000	1.868	0	-	0,0	0,0
	221001					INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	3.000	1.068	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	300	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	768	0	-	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			0	1.000	300	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.000	300	0	-	0,0	0,0
		231007				OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	2.000	500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	500	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	6.000	1.868	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	6.000	1.868	0	-	0,0	0,0
		40600153				Križišča in krožišča	01.01.2010 - 31.12.2021	1.551.370	0	38.500	6.284	1.863	-	4,8	29,6
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	38.500	6.284	1.863	-	4,8	29,6
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	3.485	1.441	-	72,1	41,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	36.500	2.799	422	-	1,2	15,1
					.	Rekapitulacija: VIR			0	38.500	6.284	1.863	-	4,8	29,6
					PV00	Lastna sredstva			0	38.500	6.284	1.863	-	4,8	29,6
		40600197				Pločnik Goriče-Golnik	01.01.2014 - 31.12.2019	900.000	0	6.000	37.000	24.325	-	405,4	65,7
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	6.000	6.000	1.827	-	30,4	30,4
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	2.356	1.827	-	91,3	77,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	4.000	3.644	0	-	0,0	0,0
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			0	0	31.000	22.499	-	-	72,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	31.000	22.499	-	-	72,6
					.	Rekapitulacija: VIR			0	6.000	37.000	24.325	-	405,4	65,7
					PV00	Lastna sredstva			0	6.000	37.000	24.325	-	405,4	65,7
		40600215				Trajnostna mobilnost v Kranju	20.10.2016 - 31.12.2023	12.305.360	0	1.429.760	1.429.760	287.442	-	20,1	20,1
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	1.429.760	1.429.760	287.442	-	20,1	20,1
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	12.038	11.428	-	-	94,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.429.760	1.417.722	276.014	-	19,3	19,5
					.	Rekapitulacija: VIR			0	1.429.760	1.429.760	287.442	-	20,1	20,1
					PV00	Lastna sredstva			0	439.210	1.079.424	287.442	-	65,4	26,6
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	459.760	294.233	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	530.790	56.103	0	-	0,0	0,0
		40600220				Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	12.05.2017 - 31.12.2019	259.000	0	10.000	11.232	408	-	4,1	3,6
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	10.000	11.232	408	-	4,1	3,6
					402	Izdatki za blago in storitve			0	4.000	11.232	408	-	10,2	3,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	6.000	0	0	-	0,0	-
					.	Rekapitulacija: VIR			0	10.000	11.232	408	-	4,1	3,6
					PV00	Lastna sredstva			0	10.000	11.232	408	-	4,1	3,6
		40618021				Investicijsko vzdrževanje cest	01.01.2018 - 31.12.2027	3.456.680	0	345.670	410.027	362.709	-	104,9	88,5
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	345.670	410.027	362.709	-	104,9	88,5
					402	Izdatki za blago in storitve			0	14.000	12.660	4.182	-	29,9	33,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	331.670	397.367	358.527	-	108,1	90,2
					.	Rekapitulacija: VIR			0	345.670	410.027	362.709	-	104,9	88,5
					PV00	Lastna sredstva			0	345.670	410.027	362.709	-	104,9	88,5
		40618028				Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	01.01.2017 - 31.12.2020	2.192.461	0	578.650	578.650	462.547	-	79,9	79,9
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	137.110	136.500	90.519	-	66,0	66,3

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					402	Izdatki za blago in storitve			0	9.600	9.600	6.318	-	65,8	65,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	127.510	126.900	84.201	-	66,0	66,4
		221002				UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			0	362.730	362.670	327.955	-	90,4	90,4
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.300	4.700	2.291	-	69,4	48,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	359.430	357.970	325.664	-	90,6	91,0
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			0	78.810	79.480	44.073	-	55,9	55,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	78.810	79.480	44.073	-	55,9	55,5
					.	Rekapitulacija: VIR			0	578.650	578.650	462.547	-	79,9	79,9
					PV00	Lastna sredstva			0	223.130	224.360	189.140	-	84,8	84,3
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	70.500	70.500	54.682	-	77,6	77,6
					PV02	Evropska sredstva			0	285.020	283.790	218.726	-	76,7	77,1
		40619001				Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	01.01.2019 - 31.12.2025	5.042.987	0	700.000	930.000	818.866	-	117,0	88,1
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	490.500	649.887	607.379	-	123,8	93,5
					402	Izdatki za blago in storitve			0	13.500	21.467	11.922	-	88,3	55,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	477.000	628.420	595.458	-	124,8	94,8
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			0	0	56.832	53.812	-	-	94,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	56.832	53.812	-	-	94,7
		231005				RAVNANJE Z ODPADNO VODO			0	112.500	21.439	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	112.500	21.439	0	-	0,0	0,0
		231007				OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	97.000	81.515	54.605	-	56,3	67,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	97.000	81.515	54.605	-	56,3	67,0
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	0	120.327	103.071	-	-	85,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	120.327	103.071	-	-	85,7
					.	Rekapitulacija: VIR			0	700.000	930.000	818.866	-	117,0	88,1
					PV00	Lastna sredstva			0	700.000	930.000	818.866	-	117,0	88,1
		40619003				Gradnja manjših parkirišč	01.01.2019 - 31.12.2022	121.695	0	30.000	81.000	74.975	-	249,9	92,6
		221002				UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			0	30.000	81.000	74.975	-	249,9	92,6
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	27.500	78.500	74.975	-	272,6	95,5
					.	Rekapitulacija: VIR			0	30.000	81.000	74.975	-	249,9	92,6
					PV00	Lastna sredstva			0	30.000	81.000	74.975	-	249,9	92,6
		40619005				Parkirišča ob cesti na Jošta	01.01.2019 - 31.12.2020	96.075	0	40.000	40.000	30.244	-	75,6	75,6
		221002				UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			0	40.000	40.000	30.244	-	75,6	75,6
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	39.000	39.000	30.244	-	77,5	77,5
					.	Rekapitulacija: VIR			0	40.000	40.000	30.244	-	75,6	75,6
					PV00	Lastna sredstva			0	40.000	40.000	30.244	-	75,6	75,6
		40619031				Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	21.06.2018 - 31.10.2022	2.494.058	0	502.280	502.280	310.005	-	61,7	61,7
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	502.280	502.280	310.005	-	61,7	61,7
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	22.494	10.519	-	-	46,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	502.280	479.786	299.487	-	59,6	62,4
					.	Rekapitulacija: VIR			0	502.280	502.280	310.005	-	61,7	61,7
					PV00	Lastna sredstva			0	169.800	169.800	310.005	-	182,6	182,6

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	53.100	53.100	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	279.380	279.380	0	-	0,0	0,0
							01.01.2019 -								
					40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savsk	31.12.2023	7.831.228	0	2.000.000	1.651.485	2.282	-	0,1	0,1
					221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	2.000.000	1.651.485	2.282	-	0,1	0,1
					402	Izdatki za blago in storitve			0	20.000	20.000	2.282	-	11,4	11,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.980.000	1.631.485	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	2.000.000	1.651.485	2.282	-	0,1	0,1
					PV00	Lastna sredstva			0	2.000.000	1.651.485	2.282	-	0,1	0,1
							01.01.2020 -								
					40620001	Obnova Kidričeve ceste	31.12.2022	275.000	0	90.000	90.000	0	-	0,0	0,0
					221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	90.000	90.000	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	10.000	10.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	80.000	80.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	90.000	90.000	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	90.000	90.000	0	-	0,0	0,0
							01.01.2020 -								
					40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje	31.12.2024	2.811.605	0	455.060	455.060	848	-	0,2	0,2
					221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	400.560	400.560	848	-	0,2	0,2
					402	Izdatki za blago in storitve			0	10.600	10.600	390	-	3,7	3,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	389.960	389.960	458	-	0,1	0,1
					231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO			0	23.000	23.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	23.000	23.000	0	-	0,0	0,0
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	27.250	27.250	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	500	500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	26.750	26.750	0	-	0,0	0,0
					231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	4.250	4.250	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	500	500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	3.750	3.750	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	455.060	455.060	848	-	0,2	0,2
					PV00	Lastna sredstva			0	100.710	100.710	848	-	0,8	0,8
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	106.305	106.305	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	248.045	248.045	0	-	0,0	0,0
							01.01.2020 -								
					40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	31.12.2024	564.860	0	26.840	26.840	0	-	0,0	0,0
					221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	26.840	26.840	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.000	3.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	23.840	23.840	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	26.840	26.840	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	9.240	9.240	0	-	0,0	0,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	17.600	17.600	0	-	0,0	0,0
					13029003	Urejanje cestnega prometa			0	64.450	467.907	397.135	-	616,2	84,9
							01.01.2018 -								
					40618019	Avtobusna postajališča	31.12.2021	90.000	0	30.000	35.272	31.945	-	106,5	90,6
					221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			0	30.000	35.272	31.945	-	106,5	90,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	30.000	35.272	31.945	-	106,5	90,6
					.	Rekapitulacija: VIR			0	30.000	35.272	31.945	-	106,5	90,6

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		PV00				Lastna sredstva			0	30.000	35.272	31.945	-	106,5	90,6
	40618023					Počakaj na BUS	01.01.2018 - 31.12.2020	16.280	0	14.450	14.450	8.784	-	60,8	60,8
	221001					INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	14.450	14.450	8.784	-	60,8	60,8
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	610	183	-	-	30,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	14.450	13.840	8.601	-	59,5	62,1
					.	Rekapitulacija: VIR			0	14.450	14.450	8.784	-	60,8	60,8
		PV00				Lastna sredstva			0	5.500	5.500	8.784	-	159,7	159,7
		PV01				Transfer iz državnega proračuna			0	1.800	1.800	0	-	0,0	0,0
		PV02				Evropska sredstva			0	7.150	7.150	0	-	0,0	0,0
	40620002					Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	01.01.2020 - 31.12.2025	2.950.000	0	20.000	418.185	356.405	-	1.782,0	85,2
	221002					UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			0	20.000	418.185	356.405	-	1.782,0	85,2
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	20.379	0	-	-	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	20.000	397.806	356.405	-	1.782,0	89,6
					.	Rekapitulacija: VIR			0	20.000	418.185	356.405	-	1.782,0	85,2
		PV00				Lastna sredstva			0	20.000	418.185	356.405	-	1.782,0	85,2
	15					VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			0	14.045.755	14.064.301	10.459.136	-	74,5	74,4
	1502					Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor			0	14.045.755	14.064.301	10.459.136	-	74,5	74,4
	15029001					Zbiranje in ravnanje z odpadki			0	20.000	20.000	8.357	-	41,8	41,8
	40618005					Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	01.01.2018 - 31.12.2021	120.000	0	20.000	20.000	8.357	-	41,8	41,8
	231202					ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI			0	20.000	20.000	8.357	-	41,8	41,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	20.000	20.000	8.357	-	41,8	41,8
					.	Rekapitulacija: VIR			0	20.000	20.000	8.357	-	41,8	41,8
		PV00				Lastna sredstva			0	20.000	20.000	8.357	-	41,8	41,8
	15029002					Ravnanje z odpadno vodo			0	14.025.755	14.044.301	10.450.779	-	74,5	74,4
	40600029					LN Planina-jug	01.01.2006 - 31.12.2023	6.646.854	0	70.000	50.000	0	-	0,0	0,0
	221001					INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	70.000	50.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	70.000	50.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	70.000	50.000	0	-	0,0	0,0
		PV00				Lastna sredstva			0	70.000	50.000	0	-	0,0	0,0
	40600031					LN Britof - Voge	01.01.2005 - 31.12.2021	2.702.387	0	40.000	30.000	21.701	-	54,3	72,3
	230804					ZN BRITOF - VOGE - ZEMLJIŠČA			0	20.000	22.000	21.701	-	108,5	98,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	20.000	22.000	21.701	-	108,5	98,6
	231007					OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	10.000	4.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	10.000	4.000	0	-	0,0	0,0
	231101					TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	10.000	4.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	10.000	4.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	40.000	30.000	21.701	-	54,3	72,3
		PV00				Lastna sredstva			0	40.000	30.000	21.701	-	54,3	72,3
	40600181					Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	01.01.2014 - 31.12.2021	4.502.065	0	2.836.670	2.883.084	2.389.701	-	84,2	82,9
	221001					INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	1.651.817	1.609.629	1.227.793	-	74,3	76,3
					402	Izdatki za blago in storitve			0	4.000	4.850	4.050	-	101,3	83,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.647.817	1.604.779	1.223.742	-	74,3	76,3

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			0	236.881	376.881	376.749	-	159,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	236.881	376.881	376.749	-	159,0	100,0
		231007				OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	907.957	860.759	769.408	-	84,7	89,4
					402	Izdatki za blago in storitve			0	750	750	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	907.207	860.009	769.408	-	84,8	89,5
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	40.015	35.815	15.752	-	39,4	44,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	8.095	8.095	2.660	-	32,9	32,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	31.920	27.720	13.091	-	41,0	47,2
					.	Rekapitulacija: VIR			0	2.836.670	2.883.084	2.389.701	-	84,2	82,9
					PV00	Lastna sredstva			0	2.836.670	2.883.084	2.389.701	-	84,2	82,9
		40600194				Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	01.01.2015 - 31.12.2021	2.117.198	0	2.053.321	1.976.321	1.604.551	-	78,1	81,2
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	989.633	962.633	806.136	-	81,5	83,7
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.500	3.500	220	-	6,3	6,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	986.133	959.133	805.916	-	81,7	84,0
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			0	299.087	264.087	184.999	-	61,9	70,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	299.087	264.087	184.999	-	61,9	70,1
		231007				OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	731.106	716.106	604.128	-	82,6	84,4
					402	Izdatki za blago in storitve			0	750	750	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	730.356	715.356	604.128	-	82,7	84,5
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	33.495	33.495	9.288	-	27,7	27,7
					402	Izdatki za blago in storitve			0	7.695	7.695	5.670	-	73,7	73,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	25.800	25.800	3.619	-	14,0	14,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	2.053.321	1.976.321	1.604.551	-	78,1	81,2
					PV00	Lastna sredstva			0	2.053.321	1.976.321	1.604.551	-	78,1	81,2
		40600198				Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	01.07.2014 - 30.11.2022	1.090.366	0	650.400	465.990	2.607	-	0,4	0,6
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	321.000	184.640	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	321.000	184.640	0	-	0,0	0,0
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			0	500	0	0	-	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	500	0	0	-	0,0	-
		231007				OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	76.300	75.800	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	76.300	75.800	0	-	0,0	0,0
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	252.600	205.550	2.607	-	1,0	1,3
					402	Izdatki za blago in storitve			0	14.900	17.400	2.607	-	17,5	15,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	237.700	188.150	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	650.400	465.990	2.607	-	0,4	0,6
					PV00	Lastna sredstva			0	650.400	465.990	2.607	-	0,4	0,6
		40600201				Gorki-2.sklop (2.faza)	22.03.2016 - 31.12.2021	8.904.857	0	7.164.864	7.173.864	5.753.175	-	80,3	80,2
		231005				RAVNANJE Z ODPADNO VODO			0	7.164.864	7.173.864	5.753.175	-	80,3	80,2
					402	Izdatki za blago in storitve			0	19.268	19.268	6.887	-	35,7	35,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	7.145.596	7.154.596	5.746.288	-	80,4	80,3
					.	Rekapitulacija: VIR			0	7.164.864	7.173.864	5.753.175	-	80,3	80,2
					PV00	Lastna sredstva			0	696.825	705.825	2.929.651	-	420,4	415,1
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	870.526	870.526	423.529	-	48,7	48,7

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		PV02				Evropska sredstva			0	5.597.513	5.597.513	2.399.996	-	42,9	42,9
							01.01.2020 - 31.12.2021	465.345	0	290.000	320.345	256.132	-	88,3	80,0
		40600212				Komunalna infrastruktura Planina 11-36			0	0	20.000	9.200	-	-	46,0
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	0	20.000	9.200	-	-	46,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	95.000	80.775	65.639	-	69,1	81,3
		231007				OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	195.000	219.570	181.293	-	93,0	82,6
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	290.000	320.345	256.132	-	88,3	80,0
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	290.000	157.870	93.657	-	32,3	59,3
						Rekapitulacija: VIR			0	0	162.475	162.475	-	-	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	85.000	250.082	162.746	-	191,5	65,1
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	0	162.475	162.475	-	-	100,0
		40618008				Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	01.01.2018 - 31.12.2021	575.592	0	85.000	250.082	162.746	-	191,5	65,1
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	85.000	250.082	162.746	-	191,5	65,1
				402		Izdatki za blago in storitve			0	5.300	4.410	2.287	-	43,2	51,9
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	79.700	245.672	160.458	-	201,3	65,3
						Rekapitulacija: VIR			0	85.000	250.082	162.746	-	191,5	65,1
					PV00	Lastna sredstva			0	85.000	250.082	162.746	-	191,5	65,1
		40618009				Vzdrževanje CČN Kranj	01.01.2018 - 31.12.2021	423.800	0	80.000	92.500	80.245	-	100,3	86,8
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	80.000	92.500	80.245	-	100,3	86,8
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	80.000	92.500	80.245	-	100,3	86,8
						Rekapitulacija: VIR			0	80.000	92.500	80.245	-	100,3	86,8
					PV00	Lastna sredstva			0	80.000	92.500	80.245	-	100,3	86,8
		40618025				Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	01.01.2018 - 31.12.2020	10.129.350	0	755.500	802.115	179.921	-	23,8	22,4
		221001				INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	5.000	3.550	1.167	-	23,3	32,9
				402		Izdatki za blago in storitve			0	1.000	243	0	-	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	4.000	3.307	1.167	-	29,2	35,3
		231003				CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE			0	2.000	2.510	817	-	40,9	32,6
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	2.510	817	-	40,9	32,6
		231007				OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	414.000	431.725	41.064	-	9,9	9,5
				402		Izdatki za blago in storitve			0	2.500	17.754	1.819	-	72,8	10,2
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	411.500	413.971	39.246	-	9,5	9,5
		231101				TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	334.500	364.330	136.872	-	40,9	37,6
				402		Izdatki za blago in storitve			0	3.000	21.741	5.718	-	190,6	26,3
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	331.500	342.589	131.154	-	39,6	38,3
						Rekapitulacija: VIR			0	755.500	802.115	179.921	-	23,8	22,4
					PV00	Lastna sredstva			0	755.500	802.115	179.921	-	23,8	22,4
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	1.222.393	1.118.044	672.721	-	55,0	60,2
		1603				Komunalna dejavnost			0	1.222.393	1.118.044	672.721	-	55,0	60,2
		16039001				Oskrba z vodo			0	932.393	863.833	448.292	-	48,1	51,9
		40600137				Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	01.01.2009 - 01.12.2023	2.105.969	0	461.393	404.393	216.669	-	47,0	53,6
		231007				OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	461.393	404.393	216.669	-	47,0	53,6
				402		Izdatki za blago in storitve			0	10.814	10.814	4.297	-	39,7	39,7

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	450.579	393.579	212.372	-	47,1	54,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	461.393	404.393	216.669	-	47,0	53,6
					PV00	Lastna sredstva			0	102.679	45.679	216.669	-	211,0	474,3
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	53.809	53.809	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	304.905	304.905	0	-	0,0	0,0
					40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	01.01.2018 - 31.12.2021	388.174	0	134.000	134.000	55.274	-	41,2	41,2
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	134.000	134.000	55.274	-	41,2	41,2
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.500	4.136	817	-	32,7	19,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	131.500	129.864	54.457	-	41,4	41,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	134.000	134.000	55.274	-	41,2	41,2
					PV00	Lastna sredstva			0	134.000	134.000	55.274	-	41,2	41,2
					40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	01.01.2018 - 31.12.2021	411.671	0	92.000	104.785	80.614	-	87,6	76,9
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	92.000	104.785	80.614	-	87,6	76,9
					402	Izdatki za blago in storitve			0	4.500	3.740	3.160	-	70,2	84,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	87.500	101.045	77.454	-	88,5	76,7
					.	Rekapitulacija: VIR			0	92.000	104.785	80.614	-	87,6	76,9
					PV00	Lastna sredstva			0	92.000	104.785	80.614	-	87,6	76,9
					40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	01.01.2018 - 31.12.2021	400.000	0	165.000	125.855	1.084	-	0,7	0,9
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	165.000	125.855	1.084	-	0,7	0,9
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.000	3.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	162.000	122.855	1.084	-	0,7	0,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	165.000	125.855	1.084	-	0,7	0,9
					PV00	Lastna sredstva			0	165.000	125.855	1.084	-	0,7	0,9
					40620003	Obnova vodovoda Golnik	01.01.2020 - 31.12.2020	94.800	0	80.000	94.800	94.651	-	118,3	99,8
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	80.000	94.800	94.651	-	118,3	99,8
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.300	0	0	-	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	78.700	94.800	94.651	-	120,3	99,8
					.	Rekapitulacija: VIR			0	80.000	94.800	94.651	-	118,3	99,8
					PV00	Lastna sredstva			0	80.000	94.800	94.651	-	118,3	99,8
					16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	90.000	83.550	77.272	-	85,9	92,5
					40618002	Pokopališče Kranj	01.01.2018 - 31.12.2021	497.760	0	50.000	66.500	66.306	-	132,6	99,7
					231008	UREJANJE POKOPALIŠČ			0	50.000	66.500	66.306	-	132,6	99,7
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	0	0	-	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	49.000	66.500	66.306	-	135,3	99,7
					.	Rekapitulacija: VIR			0	50.000	66.500	66.306	-	132,6	99,7
					PV00	Lastna sredstva			0	50.000	66.500	66.306	-	132,6	99,7
					40618012	Urejanje pokopališč KS	01.01.2018 - 31.12.2021	153.000	0	20.000	13.550	7.511	-	37,6	55,4
					231008	UREJANJE POKOPALIŠČ			0	20.000	13.550	7.511	-	37,6	55,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	20.000	6.020	0	-	0,0	0,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	0	7.530	7.511	-	-	99,8
					.	Rekapitulacija: VIR			0	20.000	13.550	7.511	-	37,6	55,4
					PV00	Lastna sredstva			0	20.000	13.550	7.511	-	37,6	55,4

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks			
							NRP						8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7										
	40618014					Pokopališče Bitnje	01.01.2018 - 31.12.2021	136.000	0	20.000	3.500	3.454	-	17,3	98,7	
	231008					UREJANJE POKOPALIŠČ			0	20.000	3.500	3.454	-	17,3	98,7	
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	20.000	3.500	3.454	-	17,3	98,7	
			.			Rekapitulacija: VIR			0	20.000	3.500	3.454	-	17,3	98,7	
			PV00			Lastna sredstva			0	20.000	3.500	3.454	-	17,3	98,7	
	16039003					Objekti za rekreacijo			0	100.000	100.000	76.497	-	76,5	76,5	
	40618001					Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	01.01.2018 - 31.12.2021	318.256	0	100.000	100.000	76.497	-	76,5	76,5	
	231087					ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE			0	100.000	100.000	76.497	-	76,5	76,5	
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	100.000	100.000	76.497	-	76,5	76,5	
			.			Rekapitulacija: VIR			0	100.000	100.000	76.497	-	76,5	76,5	
			PV00			Lastna sredstva			0	100.000	100.000	76.497	-	76,5	76,5	
	16039005					Druge komunalne dejavnosti			0	100.000	70.661	70.659	-	70,7	100,0	
	40618011					Urejanje brežin	01.01.2018 - 31.12.2021	432.000	0	100.000	70.661	70.659	-	70,7	100,0	
	231010					KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	100.000	70.661	70.659	-	70,7	100,0	
			402			Izdatki za blago in storitve			0	2.000	6.710	6.710	-	335,5	100,0	
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	98.000	63.951	63.949	-	65,3	100,0	
			.			Rekapitulacija: VIR			0	100.000	70.661	70.659	-	70,7	100,0	
			PV00			Lastna sredstva			0	100.000	70.661	70.659	-	70,7	100,0	
	18					KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	1.037.580	1.070.419	956.263	-	92,2	89,3	
	1802					Ohranjanje kulturne dediščine			0	75.000	131.339	96.194	-	128,3	73,2	
	18029001					Nepremična kulturna dediščina			0	75.000	131.339	96.194	-	128,3	73,2	
	40718052					Investicije v Letno gledališče Khislstein	01.01.2018 - 31.12.2020	249.000	0	75.000	74.339	43.734	-	58,3	58,8	
	131001					INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO			0	75.000	74.339	43.734	-	58,3	58,8	
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	75.000	74.339	43.734	-	58,3	58,8	
			.			Rekapitulacija: VIR			0	75.000	74.339	43.734	-	58,3	58,8	
			PV00			Lastna sredstva			0	75.000	74.339	43.734	-	58,3	58,8	
	40720080					Spominsko obeležje Rupa	01.06.2020 - 30.11.2020	57.000	0	0	57.000	52.460	-	-	92,0	
	131007					SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA			0	0	57.000	52.460	-	-	92,0	
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	57.000	52.460	-	-	92,0	
			.			Rekapitulacija: VIR			0	0	57.000	52.460	-	-	92,0	
			PV00			Lastna sredstva			0	0	57.000	52.460	-	-	92,0	
	1803					Programi v kulturi			0	25.000	31.500	29.984	-	119,9	95,2	
	18039005					Drugi programi v kulturi			0	25.000	31.500	29.984	-	119,9	95,2	
	40718080					Spominska obeležja	01.01.2018 - 31.12.2021	120.000	0	25.000	31.500	29.984	-	119,9	95,2	
	131007					SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA			0	25.000	31.500	29.984	-	119,9	95,2	
			420			Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	25.000	31.500	29.984	-	119,9	95,2	
			.			Rekapitulacija: VIR			0	25.000	31.500	29.984	-	119,9	95,2	
			PV00			Lastna sredstva			0	25.000	31.500	29.984	-	119,9	95,2	
	1805					Šport in prostčasne aktivnosti			0	937.580	907.580	830.086	-	88,5	91,5	
	18059001					Programi športa			0	937.580	907.580	830.086	-	88,5	91,5	
	40718022					Športni objekti	01.01.2018 - 31.12.2021	561.289	0	79.700	79.700	19.411	-	24,4	24,4	

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		141001				ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	79.700	79.700	19.411	-	24,4	24,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	79.700	79.700	19.411	-	24,4	24,4
					.	Rekapitulacija: VIR			0	79.700	79.700	19.411	-	24,4	24,4
					PV00	Lastna sredstva			0	79.700	79.700	19.411	-	24,4	24,4
		40719047				Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona	17.04.2019 - 31.12.2020	1.207.430	0	827.880	827.880	810.674	-	97,9	97,9
		141001				ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	827.880	827.880	810.674	-	97,9	97,9
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	825.880	825.880	810.674	-	98,2	98,2
					.	Rekapitulacija: VIR			0	827.880	827.880	810.674	-	97,9	97,9
					OV02	Donacije			0	50.000	50.000	0	-	0,0	0,0
					OV06	Donacije iz domačih virov			0	90.000	90.000	90.000	-	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	687.880	687.880	720.674	-	104,8	104,8
		40720041				Plezalni center Zlato polje	01.01.2020 - 31.12.2023	2.958.500	0	30.000	0	0	-	0,0	-
		141001				ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	30.000	0	0	-	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	30.000	0	0	-	0,0	-
					.	Rekapitulacija: VIR			0	30.000	0	0	-	0,0	-
					PV00	Lastna sredstva			0	30.000	0	0	-	0,0	-
19						IZOBRAŽEVANJE			0	10.460.179	9.327.826	5.201.209	-	49,7	55,8
					1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			0	1.384.995	1.481.695	34.855	-	2,5	2,4
					19029001	Vrtci			0	1.384.995	1.481.695	34.855	-	2,5	2,4
		40719015				Vrtec Bitnje	03.05.2019 - 31.12.2020	1.409.996	0	1.384.995	1.481.695	34.855	-	2,5	2,4
		121001				INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			0	1.384.995	1.481.695	34.855	-	2,5	2,4
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	5.720	5.708	-	-	99,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.384.995	1.475.975	29.147	-	2,1	2,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	1.384.995	1.481.695	34.855	-	2,5	2,4
					OV03	Sofinancerji			0	186.000	186.000	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	896.850	993.550	34.855	-	3,9	3,5
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	302.145	302.145	0	-	0,0	0,0
					1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			0	9.075.184	7.846.131	5.166.354	-	56,9	65,8
					19039001	Osnovno šolstvo			0	7.597.194	6.573.731	5.158.424	-	67,9	78,5
		40700044				Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	01.01.2017 - 31.12.2021	2.660.000	0	1.828.000	1.153.738	23.790	-	1,3	2,1
		111001				INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			0	1.828.000	1.153.738	23.790	-	1,3	2,1
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.000	3.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.825.000	1.150.738	23.790	-	1,3	2,1
					.	Rekapitulacija: VIR			0	1.828.000	1.153.738	23.790	-	1,3	2,1
					PV00	Lastna sredstva			0	388.000	82.000	23.790	-	6,1	29,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	288.000	273.360	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	1.152.000	798.378	0	-	0,0	0,0
		40700120				Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Je	26.10.2016 - 31.12.2020	6.049.502	0	4.947.994	4.947.994	4.736.506	-	95,7	95,7
		121001				INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			0	4.947.994	4.947.994	4.736.506	-	95,7	95,7
					402	Izdatki za blago in storitve			0	20.262	19.546	7.272	-	35,9	37,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	4.927.732	4.928.448	4.729.233	-	96,0	96,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
.						Rekapitulacija: VIR			0	4.947.994	4.947.994	4.736.506	-	95,7	95,7
					PV00	Lastna sredstva			0	681.895	681.895	720.223	-	105,6	105,6
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	853.220	853.220	803.256	-	94,1	94,1
					PV02	Evropska sredstva			0	3.412.879	3.412.879	3.213.026	-	94,1	94,1
40718046						Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanj	01.01.2018 - 31.12.2021	1.920.000	0	350.000	143.506	140.661	-	40,2	98,0
					111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			0	350.000	143.506	140.661	-	40,2	98,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	6.000	2.469	2.466	-	41,1	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	344.000	141.037	138.194	-	40,2	98,0
.						Rekapitulacija: VIR			0	350.000	143.506	140.661	-	40,2	98,0
					PV00	Lastna sredstva			0	350.000	143.506	140.661	-	40,2	98,0
40719013						Dozidava vrtca Kokrica	01.01.2019 - 31.12.2022	800.200	0	471.200	63.493	0	-	0,0	0,0
					121001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			0	471.200	63.493	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	469.200	61.493	0	-	0,0	0,0
.						Rekapitulacija: VIR			0	471.200	63.493	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	471.200	63.493	0	-	0,0	0,0
40720011						Ureditev požarne varnosti objekta OŠ S. Žagarja Kranj	01.07.2020 - 31.12.2020	265.000	0	0	265.000	257.467	-	-	97,2
					111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			0	0	265.000	257.467	-	-	97,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	265.000	257.467	-	-	97,2
.						Rekapitulacija: VIR			0	0	265.000	257.467	-	-	97,2
					PV00	Lastna sredstva			0	0	76.470	68.937	-	-	90,1
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	0	188.530	188.530	-	-	100,0
19039002						Glasbeno šolstvo			0	1.477.990	1.272.400	7.930	-	0,5	0,6
40018001						Urbana prenova Kranja 1	01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	0	1.477.990	1.272.400	7.930	-	0,5	0,6
					111310	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE			0	1.477.990	1.272.400	7.930	-	0,5	0,6
					402	Izdatki za blago in storitve			0	7.571	6.929	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.470.419	1.265.471	7.930	-	0,5	0,6
.						Rekapitulacija: VIR			0	1.477.990	1.272.400	7.930	-	0,5	0,6
					PV00	Lastna sredstva			0	320.346	314.756	7.930	-	2,5	2,5
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	234.460	234.460	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	923.184	723.184	0	-	0,0	0,0
20						SOCIALNO VARSTVO			0	35.000	802.563	561.364	-	1.603,9	69,9
2004						Izvajanje programov socialnega varstva			0	35.000	802.563	561.364	-	1.603,9	69,9
20049003						Socialno varstvo starih			0	35.000	802.563	561.364	-	1.603,9	69,9
40719004						Dom upokojevcev	01.06.2019 - 31.12.2022	16.506.600	0	35.000	328.301	282.690	-	807,7	86,1
					151006	Dom upokojevcev			0	35.000	328.301	282.690	-	807,7	86,1
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	27.000	0	-	-	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	35.000	301.301	282.690	-	807,7	93,8
.						Rekapitulacija: VIR			0	35.000	328.301	282.690	-	807,7	86,1
					PV00	Lastna sredstva			0	35.000	328.301	282.690	-	807,7	86,1
40720051						Dnevno varstvo starejših-Planina	01.05.2020 - 30.08.2022	932.662	0	0	474.262	278.674	-	-	58,8
					151007	SOCIALNO VARSTVO STARIH-INVESTICIJE			0	0	474.262	278.674	-	-	58,8

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	2.180	2.080	-	-	95,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	472.082	276.594	-	-	58,6
					.	Rekapitulacija: VIR			0	0	474.262	278.674	-	-	58,8
					PV00	Lastna sredstva			0	0	474.262	278.674	-	-	58,8
0415						Sektor za finance in splošne zadeve			0	2.415.836	2.450.447	2.109.497	-	87,3	86,1
04152						Oddelek za pravne in kadrovske zadeve			0	411.336	445.642	244.705	-	59,5	54,9
04						SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	65.000	65.000	47.279	-	72,7	72,7
0403						Druge skupne administrativne službe			0	65.000	65.000	47.279	-	72,7	72,7
04039003						Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	65.000	65.000	47.279	-	72,7	72,7
							01.01.2018 - 31.12.2021	275.000	0	65.000	65.000	47.279	-	72,7	72,7
40618015						Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov			0	65.000	65.000	47.279	-	72,7	72,7
211001						POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE			0	65.000	65.000	47.279	-	72,7	72,7
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	64.000	64.000	47.279	-	73,9	73,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	65.000	65.000	47.279	-	72,7	72,7
					PV00	Lastna sredstva			0	65.000	65.000	47.279	-	72,7	72,7
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			0	11.000	11.000	150	-	1,4	1,4
0603						Dejavnost občinske uprave			0	11.000	11.000	150	-	1,4	1,4
06039001						Administracija občinske uprave			0	11.000	11.000	150	-	1,4	1,4
							01.01.2018 - 31.12.2021	80.000	0	11.000	11.000	150	-	1,4	1,4
40218001						Počitniški objekti			0	11.000	11.000	150	-	1,4	1,4
1010010						POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA			0	11.000	11.000	150	-	1,4	1,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	11.000	11.000	150	-	1,4	1,4
					.	Rekapitulacija: VIR			0	11.000	11.000	150	-	1,4	1,4
					PV00	Lastna sredstva			0	11.000	11.000	150	-	1,4	1,4
16						PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	335.336	369.642	197.277	-	58,8	53,4
1605						Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	55.336	62.046	6.710	-	12,1	10,8
16059002						Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	55.336	62.046	6.710	-	12,1	10,8
							01.01.2018 - 30.06.2022	4.840.166	0	55.336	62.046	6.710	-	12,1	10,8
40018001						Urbana prenova Kranja 1			0	55.336	62.046	6.710	-	12,1	10,8
200901						STANOVANJSKO GOSPODARSTVO			0	55.336	62.046	6.710	-	12,1	10,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	55.336	62.046	6.710	-	12,1	10,8
					.	Rekapitulacija: VIR			0	55.336	62.046	6.710	-	12,1	10,8
					PV00	Lastna sredstva			0	55.336	62.046	6.710	-	12,1	10,8
1606						Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)			0	280.000	307.596	190.567	-	68,1	62,0
16069002						Nakup zemljišč			0	280.000	307.596	190.567	-	68,1	62,0
							01.01.2018 - 31.12.2021	751.300	0	280.000	307.596	190.567	-	68,1	62,0
40618016						Odkup obstoječih cest			0	280.000	307.596	190.567	-	68,1	62,0
101403						NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE			0	150.000	179.400	123.601	-	82,4	68,9
					402	Izdatki za blago in storitve			0	50.000	50.000	4.391	-	8,8	8,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	100.000	129.400	119.210	-	119,2	92,1
101406						NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST			0	130.000	128.196	66.966	-	51,5	52,2
					402	Izdatki za blago in storitve			0	50.000	50.000	8.256	-	16,5	16,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	80.000	78.196	58.710	-	73,4	75,1
					.	Rekapitulacija: VIR			0	280.000	307.596	190.567	-	68,1	62,0
					PV00	Lastna sredstva			0	280.000	307.596	190.567	-	68,1	62,0
04153						Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje			0	2.004.500	2.004.805	1.864.792	-	93,0	93,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			0	409.500	399.439	273.578	-	66,8	68,5
0603						Dejavnost občinske uprave			0	409.500	399.439	273.578	-	66,8	68,5
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	409.500	399.439	273.578	-	66,8	68,5
40220001						Nakup opreme - uprava	01.01.2020 - 31.12.2021	365.500	0	204.500	204.805	159.909	-	78,2	78,1
101002						NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			0	204.500	204.805	159.909	-	78,2	78,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	204.500	204.805	159.909	-	78,2	78,1
					.	Rekapitulacija: VIR			0	204.500	204.805	159.909	-	78,2	78,1
					PV00	Lastna sredstva			0	204.500	204.805	159.909	-	78,2	78,1
40220005						Nakup pohištva - uprava	01.01.2020 - 31.12.2021	50.000	0	25.000	30.000	18.912	-	75,6	63,0
101002						NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			0	25.000	30.000	18.912	-	75,6	63,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	25.000	30.000	18.912	-	75,6	63,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	25.000	30.000	18.912	-	75,6	63,0
					PV00	Lastna sredstva			0	25.000	30.000	18.912	-	75,6	63,0
40220006						Ureditev pisarn v traktu C	01.01.2020 - 31.12.2020	60.000	0	60.000	72.000	71.779	-	119,6	99,7
101002						NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			0	60.000	72.000	71.779	-	119,6	99,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	60.000	72.000	71.779	-	119,6	99,7
					.	Rekapitulacija: VIR			0	60.000	72.000	71.779	-	119,6	99,7
					PV00	Lastna sredstva			0	60.000	72.000	71.779	-	119,6	99,7
40220007						Obnova stavbe MOK	01.01.2020 - 31.12.2021	240.000	0	120.000	92.634	22.979	-	19,1	24,8
101002						NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			0	120.000	92.634	22.979	-	19,1	24,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	120.000	92.634	22.979	-	19,1	24,8
					.	Rekapitulacija: VIR			0	120.000	92.634	22.979	-	19,1	24,8
					PV00	Lastna sredstva			0	120.000	92.634	22.979	-	19,1	24,8
07						OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	1.595.000	1.605.366	1.591.214	-	99,8	99,1
0703						Civilna zaščita in protipožarna varnost			0	1.595.000	1.605.366	1.591.214	-	99,8	99,1
07039001						Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih			0	175.000	175.000	160.909	-	91,9	91,9
40220004						CZ MOK - investicije, investicijski transferi	01.01.2020 - 31.12.2021	290.000	0	175.000	175.000	160.909	-	91,9	91,9
190501						CIVILNA ZAŠČITA			0	124.000	124.000	123.260	-	99,4	99,4
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	124.000	124.000	123.260	-	99,4	99,4
191001						VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	51.000	51.000	37.649	-	73,8	73,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	34.000	38.000	37.649	-	110,7	99,1
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	17.000	13.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	175.000	175.000	160.909	-	91,9	91,9
					PV00	Lastna sredstva			0	175.000	175.000	160.909	-	91,9	91,9
07039002						Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0	1.420.000	1.430.366	1.430.305	-	100,7	100,0
40219009						GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno	01.01.2019 - 31.12.2020	350.000	0	200.000	200.000	200.000	-	100,0	100,0
190301						GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA			0	200.000	200.000	200.000	-	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	200.000	200.000	200.000	-	100,0	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	200.000	200.000	200.000	-	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	200.000	200.000	200.000	-	100,0	100,0
40219010						Gasilsko reševalna služba-nakup gasilskega vozila avtoleost	01.01.2019 - 31.12.2020	1.150.000	0	900.000	900.000	899.940	-	100,0	100,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
190301						GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA			0	900.000	900.000	899.940	-	100,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	900.000	900.000	899.940	-	100,0	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	900.000	900.000	899.940	-	100,0	100,0
					OV01	Druge občine			0	217.360	217.360	217.336	-	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	332.640	332.640	332.604	-	100,0	100,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	350.000	350.000	350.000	-	100,0	100,0
40220002						GARS - Požarna taksa	01.01.2020 - 31.12.2021	352.800	0	176.400	185.107	185.106	-	104,9	100,0
190601						POŽARNA TAKSA			0	176.400	185.107	185.106	-	104,9	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	176.400	185.107	185.106	-	104,9	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	176.400	185.107	185.106	-	104,9	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	0	0	28.749	-	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	176.400	185.107	156.357	-	88,6	84,5
40220003						GZ MOK - investicije, investicijski transferi	01.01.2020 - 31.12.2021	307.200	0	143.600	145.259	145.258	-	101,2	100,0
190401						GASILSKA ZVEZA MO KRANJ			0	110.000	110.000	110.000	-	100,0	100,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	110.000	110.000	110.000	-	100,0	100,0
190601						POŽARNA TAKSA			0	33.600	35.259	35.258	-	104,9	100,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	33.600	35.259	35.258	-	104,9	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	143.600	145.259	145.258	-	101,2	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	110.000	110.000	115.476	-	105,0	105,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	33.600	35.259	29.782	-	88,6	84,5
05						KRAJEVNE SKUPNOSTI			87.780	173.493	199.158	45.552	51,9	26,3	22,9
0511						KS Bitnje			949	150	1.566	1.415	149,2	943,5	90,4
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			949	150	150	0	0,0	0,0	0,0
					0603	Dejavnost občinske uprave			949	150	150	0	0,0	0,0	0,0
					06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			949	150	150	0	0,0	0,0	0,0
50000001						Investicije KS			949	150	150	0	0,0	0,0	0,0
50100111						OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje			949	150	150	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			949	150	150	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			949	150	150	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			949	150	150	0	0,0	0,0	0,0
13						PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	1.416	1.415	-	-	99,9
					1302	Cestni promet in infrastruktura			0	0	1.416	1.415	-	-	99,9
					13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			0	0	1.416	1.415	-	-	99,9
40600153						Križišča in krožišča	01.01.2010 - 31.12.2021	1.551.370	0	0	1.416	1.415	-	-	99,9
50100311						CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Bitnje			0	0	1.416	1.415	-	-	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	1.416	1.415	-	-	99,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	0	1.416	1.415	-	-	99,9
					PV00	Lastna sredstva			0	0	1.416	1.415	-	-	99,9
0512						KS Bratov Smuk			1.466	2.000	2.200	1.068	72,8	53,4	48,5
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			1.466	2.000	2.200	1.068	72,8	53,4	48,5
					0603	Dejavnost občinske uprave			1.466	2.000	2.200	1.068	72,8	53,4	48,5
					06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			1.466	2.000	2.200	1.068	72,8	53,4	48,5
50000001						Investicije KS			1.466	2.000	2.200	1.068	72,8	53,4	48,5

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
						50021812	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Bratov Smuk		0	0	200	197	-	-	98,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	200	197	-	-	98,3
						50100112	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk		1.466	2.000	2.000	871	59,4	43,6	43,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.466	2.000	2.000	871	59,4	43,6	43,6
					.	Rekapitulacija: VIR			1.466	2.000	2.200	1.068	72,8	53,4	48,5
					PV00	Lastna sredstva			1.466	2.000	2.200	1.068	72,8	53,4	48,5
0513						KS Britof			0	0	5.326	5.324	-	-	100,0
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			0	0	5.326	5.324	-	-	100,0
					0603	Dejavnost občinske uprave			0	0	5.326	5.324	-	-	100,0
					06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	0	5.326	5.324	-	-	100,0
						50000001	Investicije KS		0	0	5.326	5.324	-	-	100,0
						50021013	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE - KS Britof		0	0	4.635	4.633	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	4.635	4.633	-	-	100,0
						50021813	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Britof		0	0	691	690	-	-	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	691	690	-	-	99,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	0	5.326	5.324	-	-	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	0	5.326	5.324	-	-	100,0
0515						KS Gorenja Sava			0	150	443	293	-	195,3	66,1
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			0	150	443	293	-	195,3	66,1
					0603	Dejavnost občinske uprave			0	150	443	293	-	195,3	66,1
					06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	150	443	293	-	195,3	66,1
						50000001	Investicije KS		0	150	443	293	-	195,3	66,1
						50100115	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Gorenja Sava		0	150	443	293	-	195,3	66,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	150	443	293	-	195,3	66,1
					.	Rekapitulacija: VIR			0	150	443	293	-	195,3	66,1
					PV00	Lastna sredstva			0	150	443	293	-	195,3	66,1
0516						KS Golnik			0	2.000	2.200	1.314	-	65,7	59,7
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			0	2.000	2.200	1.314	-	65,7	59,7
					0603	Dejavnost občinske uprave			0	2.000	2.200	1.314	-	65,7	59,7
					06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	2.000	2.200	1.314	-	65,7	59,7
						50000001	Investicije KS		0	2.000	2.200	1.314	-	65,7	59,7
						50100116	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik		0	2.000	2.200	1.314	-	65,7	59,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	2.200	1.314	-	65,7	59,7
					.	Rekapitulacija: VIR			0	2.000	2.200	1.314	-	65,7	59,7
					PV00	Lastna sredstva			0	2.000	2.200	1.314	-	65,7	59,7
0517						KS Goriče			1.119	2.500	4.000	2.851	254,9	114,0	71,3
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			1.119	2.500	4.000	2.851	254,9	114,0	71,3
					0603	Dejavnost občinske uprave			1.119	2.500	4.000	2.851	254,9	114,0	71,3
					06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.119	2.500	4.000	2.851	254,9	114,0	71,3
						50000001	Investicije KS		1.119	2.500	4.000	2.851	254,9	114,0	71,3
						50022117	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče		0	2.500	4.000	2.851	-	114,0	71,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.500	4.000	2.851	-	114,0	71,3
						50100117	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče		1.119	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.119	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			1.119	2.500	4.000	2.851	254,9	114,0	71,3

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					PV00	Lastna sredstva			1.119	2.500	4.000	2.851	254,9	114,0	71,3
0518						KS Huje			154	100	1.470	1.095	711,3	1.095,0	74,5
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			154	100	1.470	1.095	711,3	1.095,0	74,5
	0603					Dejavnost občinske uprave			154	100	1.470	1.095	711,3	1.095,0	74,5
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			154	100	1.470	1.095	711,3	1.095,0	74,5
					50000001	Investicije KS			154	100	1.470	1.095	711,3	1.095,0	74,5
					50023818	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Huje			0	0	1.095	1.095	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	1.095	1.095	-	-	100,0
					50100118	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje			154	100	375	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			154	100	375	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			154	100	1.470	1.095	711,3	1.095,0	74,5
					PV00	Lastna sredstva			154	100	1.470	1.095	711,3	1.095,0	74,5
0519						KS Jošt			0	400	512	512	-	127,9	99,9
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			0	400	512	512	-	127,9	99,9
	0603					Dejavnost občinske uprave			0	400	512	512	-	127,9	99,9
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	400	512	512	-	127,9	99,9
					50000001	Investicije KS			0	400	512	512	-	127,9	99,9
					50100119	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Jošt			0	400	512	512	-	127,9	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	400	512	512	-	127,9	99,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	400	512	512	-	127,9	99,9
					PV00	Lastna sredstva			0	400	512	512	-	127,9	99,9
0520						KS Kokrica			3.162	2.600	3.228	324	10,2	12,4	10,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			3.162	2.600	3.228	324	10,2	12,4	10,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			3.162	2.600	3.228	324	10,2	12,4	10,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			3.162	2.600	3.228	324	10,2	12,4	10,0
					50000001	Investicije KS			3.162	2.600	3.228	324	10,2	12,4	10,0
					50021820	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Kokrica			0	300	300	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	300	300	0	-	0,0	0,0
					50022120	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica			2.841	0	129	129	4,5	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.841	0	129	129	4,5	-	100,0
					50023820	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Kokrica			0	0	329	84	-	-	25,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	329	84	-	-	25,5
					50100120	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica			321	2.300	2.470	111	34,4	4,8	4,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			321	2.300	2.470	111	34,4	4,8	4,5
					.	Rekapitulacija: VIR			3.162	2.600	3.228	324	10,2	12,4	10,0
					PV00	Lastna sredstva			3.162	2.600	3.228	324	10,2	12,4	10,0
0522						KS Mavčiče			55.321	2.100	5.200	2.894	5,2	137,8	55,7
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			55.321	2.100	5.200	2.894	5,2	137,8	55,7
	0603					Dejavnost občinske uprave			55.321	2.100	5.200	2.894	5,2	137,8	55,7
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			55.321	2.100	5.200	2.894	5,2	137,8	55,7
					40618017	Domovi po KS	01.01.2018 - 31.12.2021	259.183	48.000	0	0	0	0,0	-	-
					50100122	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče			48.000	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			48.000	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			48.000	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					PV00	Lastna sredstva			48.000	0	0	0	0,0	-	-
		50000001				Investicije KS			7.321	2.100	5.200	2.894	39,5	137,8	55,7
		50022122				POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče			0	600	0	0	-	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	600	0	0	-	0,0	-
		50100122				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče			7.321	1.500	5.200	2.894	39,5	192,9	55,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.321	1.500	5.200	2.894	39,5	192,9	55,7
					.	Rekapitulacija: VIR			7.321	2.100	5.200	2.894	39,5	137,8	55,7
					PV00	Lastna sredstva			7.321	2.100	5.200	2.894	39,5	137,8	55,7
0523						KS Orehek Drulovka			789	11.000	11.000	0	0,0	0,0	0,0
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA			789	11.000	11.000	0	0,0	0,0	0,0
		0603				Dejavnost občinske uprave			789	11.000	11.000	0	0,0	0,0	0,0
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			789	11.000	11.000	0	0,0	0,0	0,0
		50000001				Investicije KS			789	11.000	11.000	0	0,0	0,0	0,0
		50100123				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka			789	11.000	11.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			789	11.000	11.000	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			789	11.000	11.000	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			789	11.000	11.000	0	0,0	0,0	0,0
0525						KS Predoslje			8.182	6.700	18.465	15.312	187,2	228,5	82,9
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA			8.182	6.700	6.000	2.851	34,8	42,6	47,5
		0603				Dejavnost občinske uprave			8.182	6.700	6.000	2.851	34,8	42,6	47,5
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			8.182	6.700	6.000	2.851	34,8	42,6	47,5
		50000001				Investicije KS			8.182	6.700	6.000	2.851	34,8	42,6	47,5
		50022125				POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje			3.584	3.700	3.700	2.851	79,5	77,1	77,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.584	3.700	3.700	2.851	79,5	77,1	77,1
		50100125				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predoslje			4.597	3.000	2.300	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.597	3.000	2.300	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			8.182	6.700	6.000	2.851	34,8	42,6	47,5
					PV00	Lastna sredstva			8.182	6.700	6.000	2.851	34,8	42,6	47,5
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	0	12.465	12.461	-	-	100,0
		1603				Komunalna dejavnost			0	0	12.465	12.461	-	-	100,0
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	0	12.465	12.461	-	-	100,0
		40618012				Urejanje pokopališč KS	01.01.2018 - 31.12.2021	153.000	0	0	12.465	12.461	-	-	100,0
		50022125				POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje			0	0	12.465	12.461	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	12.465	12.461	-	-	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	0	12.465	12.461	-	-	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	0	12.465	12.461	-	-	100,0
0526						KS Primskovo			7.186	3.206	5.187	4.914	68,4	153,3	94,7
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA			7.186	3.206	5.187	4.914	68,4	153,3	94,7
		0603				Dejavnost občinske uprave			7.186	3.206	5.187	4.914	68,4	153,3	94,7
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			7.186	3.206	5.187	4.914	68,4	153,3	94,7
		50000001				Investicije KS			7.186	3.206	5.187	4.914	68,4	153,3	94,7
		50100126				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo			7.186	3.206	5.187	4.914	68,4	153,3	94,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.186	3.206	5.187	4.914	68,4	153,3	94,7
					.	Rekapitulacija: VIR			7.186	3.206	5.187	4.914	68,4	153,3	94,7

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					PV00	Lastna sredstva			7.186	3.206	5.187	4.914	68,4	153,3	94,7
0527						KS Planina			635	837	730	730	115,0	87,2	100,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			635	837	730	730	115,0	87,2	100,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			635	837	730	730	115,0	87,2	100,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			635	837	730	730	115,0	87,2	100,0
					50000001	Investicije KS			635	837	730	730	115,0	87,2	100,0
					50023827	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Planina			0	0	730	730	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	730	730	-	-	100,0
					50100127	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina			635	837	0	0	0,0	0,0	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			635	837	0	0	0,0	0,0	-
					.	Rekapitulacija: VIR			635	837	730	730	115,0	87,2	100,0
					PV00	Lastna sredstva			635	837	730	730	115,0	87,2	100,0
0528						KS Stražišče			1.207	35.000	35.000	0	0,0	0,0	0,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			1.207	35.000	35.000	0	0,0	0,0	0,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			1.207	35.000	35.000	0	0,0	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.207	35.000	35.000	0	0,0	0,0	0,0
					50000001	Investicije KS			1.207	35.000	35.000	0	0,0	0,0	0,0
					50100128	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče			1.207	35.000	35.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.207	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	35.000	35.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			1.207	35.000	35.000	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			1.207	35.000	35.000	0	0,0	0,0	0,0
0530						KS Tenetiše			2.613	6.500	4.160	0	0,0	0,0	0,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			2.613	6.500	4.160	0	0,0	0,0	0,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			2.613	6.500	4.160	0	0,0	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.613	6.500	4.160	0	0,0	0,0	0,0
					50000001	Investicije KS			2.613	6.500	4.160	0	0,0	0,0	0,0
					50021830	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Tenetiše			615	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			615	0	0	0	0,0	-	-
					50100130	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše			1.998	6.500	4.160	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.998	6.500	4.160	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			2.613	6.500	4.160	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			2.613	6.500	4.160	0	0,0	0,0	0,0
0531						KS Trstenik			153	75.500	73.500	0	0,0	0,0	0,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			153	75.500	73.500	0	0,0	0,0	0,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			153	75.500	73.500	0	0,0	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			153	75.500	73.500	0	0,0	0,0	0,0
					50000001	Investicije KS			153	75.500	73.500	0	0,0	0,0	0,0
					50022131	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik			0	5.500	5.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	5.500	5.500	0	-	0,0	0,0
					50100131	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik			153	70.000	68.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			153	70.000	68.000	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			153	75.500	73.500	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			153	75.500	73.500	0	0,0	0,0	0,0
0532						KS Vodovodni stolp			1.182	13.100	13.203	2.258	191,0	17,2	17,1

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			1.182	13.100	13.203	2.258	191,0	17,2	17,1
0603						Dejavnost občinske uprave			1.182	13.100	13.203	2.258	191,0	17,2	17,1
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.182	13.100	13.203	2.258	191,0	17,2	17,1
50000001						Investicije KS			1.182	13.100	13.203	2.258	191,0	17,2	17,1
						50023832			0	8.000	8.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	8.000	8.000	0	-	0,0	0,0
						50100132			1.182	5.100	5.203	2.258	191,0	44,3	43,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.182	5.100	5.203	2.258	191,0	44,3	43,4
						Rekapitulacija: VIR			1.182	13.100	13.203	2.258	191,0	17,2	17,1
					PV00	Lastna sredstva			1.182	13.100	13.203	2.258	191,0	17,2	17,1
0533						KS Zlato polje			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
0603						Dejavnost občinske uprave			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
50000001						Investicije KS			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
						50100133			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
0534						KS Žabnica			570	2.400	2.070	50	8,8	2,1	2,4
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			570	2.400	2.070	50	8,8	2,1	2,4
0603						Dejavnost občinske uprave			570	2.400	2.070	50	8,8	2,1	2,4
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			570	2.400	2.070	50	8,8	2,1	2,4
50000001						Investicije KS			570	2.400	2.070	50	8,8	2,1	2,4
						50022134			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
						50100134			570	400	70	50	8,8	12,5	71,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			570	400	70	50	8,8	12,5	71,4
						Rekapitulacija: VIR			570	2.400	2.070	50	8,8	2,1	2,4
					PV00	Lastna sredstva			570	2.400	2.070	50	8,8	2,1	2,4
0535						KS Besnica			1.891	2.000	4.498	4.497	237,9	224,8	100,0
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			1.891	2.000	4.498	4.497	237,9	224,8	100,0
0603						Dejavnost občinske uprave			1.891	2.000	4.498	4.497	237,9	224,8	100,0
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.891	2.000	4.498	4.497	237,9	224,8	100,0
50000001						Investicije KS			1.891	2.000	4.498	4.497	237,9	224,8	100,0
						50022135			900	0	1.245	1.245	138,3	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			900	0	1.245	1.245	138,3	-	100,0
						50100135			991	2.000	3.253	3.252	328,3	162,6	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			991	2.000	3.253	3.252	328,3	162,6	100,0
						Rekapitulacija: VIR			1.891	2.000	4.498	4.497	237,9	224,8	100,0
					PV00	Lastna sredstva			1.891	2.000	4.498	4.497	237,9	224,8	100,0
0536						KS Hrastje			1.203	2.750	2.700	702	58,4	25,5	26,0
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			1.203	2.750	2.700	702	58,4	25,5	26,0
0603						Dejavnost občinske uprave			1.203	2.750	2.700	702	58,4	25,5	26,0
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.203	2.750	2.700	702	58,4	25,5	26,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
50000001							Investicije KS		1.203	2.750	2.700	702	58,4	25,5	26,0
		50021836				ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Hrastje			0	1.500	1.500	0	-	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.500	1.500	0	-	0,0	0,0
		50100136				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrastje			1.203	1.250	1.200	702	58,4	56,2	58,5
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.203	1.250	1.200	702	58,4	56,2	58,5
				.		Rekapitulacija: VIR			1.203	2.750	2.700	702	58,4	25,5	26,0
					PV00	Lastna sredstva			1.203	2.750	2.700	702	58,4	25,5	26,0
06						MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ			15.942	61.500	64.357	51.270	321,6	83,4	79,7
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			15.942	61.500	64.357	51.270	321,6	83,4	79,7
		0603				Dejavnost občinske uprave			15.942	61.500	64.357	51.270	321,6	83,4	79,7
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			15.942	61.500	64.357	51.270	321,6	83,4	79,7
							01.01.2018 - 31.12.2022	101.190							
		40400003				Nakup opreme in sredstev - MIK			15.942	21.500	23.757	10.704	67,1	49,8	45,1
		100902				OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...			15.942	21.500	23.757	10.704	67,1	49,8	45,1
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			15.942	21.500	23.757	10.704	67,1	49,8	45,1
				.		Rekapitulacija: VIR			15.942	21.500	23.757	10.704	67,1	49,8	45,1
					PV	Proračunski viri			0	0	0	1.027	-	-	-
					PV00	Lastna sredstva			15.942	21.500	23.757	9.677	60,7	45,0	40,7
							01.01.2020 - 31.12.2020	40.000							
		40420001				Nakup stacionarnega radarja - MIK			0	40.000	40.600	40.567	-	101,4	99,9
		100902				OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...			0	40.000	40.600	40.567	-	101,4	99,9
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	40.000	40.600	40.567	-	101,4	99,9
				.		Rekapitulacija: VIR			0	40.000	40.600	40.567	-	101,4	99,9
					OV01	Druge občine			0	8.816	8.816	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	31.184	31.784	40.567	-	130,1	127,6
07						SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE			2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
		0603				Dejavnost občinske uprave			2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
							01.01.2018 - 31.12.2022	17.295							
		40800003				Nakup opreme in sredstev - SSNRK			2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
		101004				SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...			2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
				.		Rekapitulacija: VIR			2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
					PV00	Lastna sredstva			2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
									15.610.139	41.825.804	42.165.755	26.577.086	170,3	63,5	63,0

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 MESTNI SVET (7.000 €) 11.290 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (7.000 €) 11.290 €

10018001 Nakup opreme za svetniške skupine (7.000 €) 11.290 €

Namen in cilj projekta

Namen oz. cilj je omogočiti tehnično podporo za kakovostno delo posameznih svetnikov svetniških skupin v mestnem svetu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija nakupov je bila vezana na tekoče izkazane potrebe posameznih svetniških skupin, in sicer za nakup računalniške opreme in mobilnih telefonov

0401 Kabinet župana (45.100 €) 46.904 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem(45.100 €) 46.904€

40020001 Nakup prostorov KS Stražišče (45.100 €) 46.904 €

Namen in cilj projekta

Namen oz. cilj je nakup prostorov za KS Stražišče.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Po pogodbi je bil prvi del kupnine že izplačan. Drugi del zapade v plačilo v prvi polovici leta 2021.

0407 Urad za družbene dejavnosti (1.551.410 €) 1.648.130 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (0 €) 1.037 €

40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj (0 €) 1.037 €

Namen in cilj projekta

Investicija se je praktično zaključila v letu 2019. Osnovno zdravstvo Gorenjske je izvedlo izgradnjo ustreznih kapacitet za izvajanje preventivnih programov v ZD Kranj, občina je le zagotovila sredstva.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Investicija se je končala v letu 2019, vendar smo v letu 2020 za ta projekt prejeli v plačilo še račun za kritje stroškov tehničnega pregleda za izdajo uporabnega dovoljenja. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

18039005 Drugi programi v kulturi (90.225 €) 160.035 €

40719031 Kultura - investicije (90.225 €) 160.035 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljanje osnovnih sredstev za investicijske transfere javnim zavodom na področju kulture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v Prešernovem gledališču Kranj so bila porabljena za nakup računalniške opreme, brezžične mikrofone in stojala, ročno mini dvigalo, licence programov, strežnik in fiksni vrtalni stroj.

Sredstva v Mestni knjižnici Kranj so bila porabljena za nujno sanacijo strehe, zamenjavo luči, nakup novega knjigomata, računalniške opreme, projektorja, strežnika mkkv 2 in pomnilniške kapacitete, zamenjavo glavnega usmerjevalnika, nakup nove varnostne omare in nakup novega službenega avtomobila.

Sredstva v Gorenjskem muzeju so bila porabljena za obnovo Prešernove hiše, nakup viličarja, arhivskega predalčnika, vitrine za muzejske publikacije, nakup omar, nakup računalniške opreme ter umetniških del.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom je prišlo na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj - investicije zaradi zagotovitve dodatnih sredstev knjižnici za namen varovanja in upravljanja stavbe Globus ter tekočih vzdrževalnih del stavbe Globus, kjer domuje Mestna knjižnica Kranj.

18059001 Programi športa (1.120.000 €) 1.113.573 €

40719043 Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni (630.000 €) 980.000 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena sanaciji tartanske atletske steze. Uredila se je meteorna kanalizacija vse do glavnega voda, zaščitilo atletske steze in tekmovališče pred podtalnico, uredilo tekmovališča za skok v višino, skok v višino ob palici, skok v daljino in troskok, metališča za kroglo, disk, kladivo in kopje ter s asfaltno preplastitvijo celotne atletske steze in tekmovališči uredilo vse naklone in neravnine.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija je 100%, projekt obnove oz. sanacije atletske steze je zaključen.

40719045 Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj (490.000 €) 133.573 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena za pripravo projekta za obnovo celotne fasade objekta ter zamenjavo zunanje zasteklitve na vzhodni strani, za nakup opreme za vaterpolo igrišče, ureditev garderobnih prostorov, nakup opreme za vadbene prostore za telesno pripravo, nakup programa za nadzor parametrov kopalne vode, zamenjavo hologenskih reflektorjev ter zamenjavo 8 startnih blokov na 25m progah.

19029001 Vrtci (139.300 €) 182.653 €

40719021 Investicijski transferi-vrtci (139.300 €) 182.653 €

Namen in cilj projekta

V okviru investicijskih transferov se planirana sredstva namenijo nujnemu investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli. Dodatno so se sredstva namenila za sanacijo povišane vrednosti radona v enoti Čenča in Sonček - Kranjski vrtci.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 165.500 € namenila: nakupu pralnega stroja (pralnica in šivalnica), izdelavi protipožarnega in protivlomnega varovanja v enoti Čenča, nakupu klima naprav (enota Čebelica - kuhinja, enota Čira Čara - kuhinja, enota Ježek - kuhinja, enota Živ Žav, Enota Najdihojca, enota Čirče), urejanju igrišč in nakupu igral (mizice in dve klopi, igralo na vzmet riba - enota Ostržek; otroško igralo Plezalo - enota Ježek; klop za otroke, vrtna lopa - enota Kekec; otroško igralo Plezalo, vrtna lopa - enota Janina; igralo na vzmet riba, gugalnica, tobogan - enota Živ Žav; tobogan - enota pri OŠ Matije Čopa; ureditev peskovnikov, koš za košarko - enota pri OŠ Čebelica; igralo na vzmet - enota Najdihojca; klop za otroke - enota Čirče...), ureditvi ogrevanja v enoti Ježek, ureditev kotlovnice v enoti Ostržek, nakupu zaščite za radiatorje v enoti Ježek, nakupu opreme v enoti Najdihojca. Sredstva so bila realizirana 128,31 % glede

na sprejeti plan.

Sredstva v višini 6.504€ so bila porabljena za izdelavo strokovnega mnenja in za nadzor nad sanacijo povišane vrednosti radona v enoti Sonček in Čenča. Preostala sredstva za samo sanacijo, meritve in nadzor bodo porabljena v letu 2021, ko bo sanacija zaključena.

V okviru postavke VVE pri OŠ, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila: obnova tlaka pred vhodom v vrtec, nakupu zamrzovalne omare za vrtec pri OŠ Orehek Kranj (3.900 €); za nakup igral in postavitev ograje med vrtcem in šolo - vrtec pri OŠ Franceta Prešerna Kranj (3.650 €); za nakup gugalnice v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj (1.700€), ter za nakup ureditev igriša v vrtcu pri OŠ Predoslje Kranj (1.400 €). Sredstva so bila porabljena 128,31 % glede na sprejeti plan.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Na NRP 40719021, postavki 120401 VVE pri OŠ so bila prerezporejena sredstva za potrebe vrtca Mavčiče, in sicer za nakup prostorov in zemljišča podjetja Telekom. Nakup ni bil izveden, ker je podjetje Telekom odstopilo od prodaje.

Sanacija povišane vrednosti radona v enoti Sonček in Čenča, Kranjski vrtci še ni zaključena, zato bo del sredstev porabljenih v letu 2021.

19039001 Osnovno šolstvo

(176.185 €) 175.950 €

40719011 Investicijski OŠ transfer

(116.185 €) 115.985 €

Namen in cilj projekta

Mestna občina Kranj javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom skladno z 82. členom Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, ki se financirajo iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom. Cilj je ohranjanje in izboljševanje prostorskih in ostalih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Mestna občina Kranj javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom skladno z 82. členom Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, ki se financirajo iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom. Sredstva so bila v celoti realizirana, posamezne šole pa so sredstva porabila za sledeče namene:

OŠ Predoslje Kranj: za nakup miz, stolov, vrat, podbojev in pleskanje.

OŠ Helene Puhar Kranj: za nakup pisarniškega stola, ureditev vstopa na parkirišče, ognje odporno varnostno omaro, ureditev zunanjega igrišča (talna plošča za gugalnico in kolesarnico) in drugim nujnim tekočim vzdrževalnim delom.

OŠ Matije Čopa Kranj: za nakup računalniške opreme, ozvočenja za telovadnico in zunanjih žaluzij.

OŠ Jakoba Aljaža Kranj: za nakupu pohištva, regalov in predelnih sten.

OŠ Stražišče Kranj: za elektroinstalacije za večnamenski prostor.

OŠ Franceta Prešerna Kranj: za nakup katedrov, stolov, miz, predalnikov, ognjevarne omare ter dobavo in montažo klimatskih naprav.

OŠ Simona Jenka Kranj: za nakup šolskega pohištva.

OŠ Staneta Žagarja Kranj: za nakup projektorja, računalnikov ter obnovo tal učilnici.

OŠ Orehek Kranj: za razširitev alarmnega sistema, izdelave kabineta za razredno stopnjo, klančine za invalide in ograje na stopnicah ter nujna vzdrževalna dela.

Glasbena šola Kranj: za nakup različnih inštrumentov otroška pozavna in angleški rog ter nakup ostalih dodatkov za inštrumente.

Ljudska univerza Kranj: za nakup stolov in miz, menjave ograje, klop, kolesarnico, toplotni izmenjevalnik in proti vlomni sistem.

40719012 Računalniško OŠ opremljanje	(60.000 €) 59.965 €
---	----------------------------

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov in računalniške opreme iz razpisa pristojnega ministrstva, na podlagi katerega polovico finančnih sredstev za nakup krije ministrstvo, drugo polovico pa javni zavod oziroma Mestna občina Kranj. Cilj je ohranjanje oziroma sledenje spremembam in novostim na področju računalnikov in računalniške opreme.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Skladno s predhodnim dogovorom na aktivu ravnateljstev OŠ v MOK, je višina sredstev namenjenih posameznim šolam bazirala na številu oddelkov na posameznih osnovnih šolah. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719012 OŠ-računalniško opremljanje. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup računalnikov in računalniške opreme.

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(1.100 €) 1.068 €
--	--------------------------

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer	(1.100 €) 1.068 €
---	--------------------------

Namen in cilj projekta

V okviru investicijskih transferov se planirana sredstva namenijo nujnemu investicijskemu vzdrževanju in nakupu potrebne opreme, ki izhajajo iz potrebe programa Škrlovec, dnevni center za mlade in družine v prostorih Škrlovec 2. Izvajalec programa je CSDG.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen z zagotovljenimi sredstvi za nemoteno delovanje programa Škrlovec, in sicer za nakup pohištva, to je predalnikov in regalov.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva so bila prvotno namenjena za obnovo spletne strani. Izvajalec pa je med letom predlagal spremembo DIIP-a, ker je za nemoteno izvajanje programa nujno potreboval pohištvo (predalniki in regali), za kar so se sredstva tudi porabila.

20049003 Socialno varstvo starih	(10.000 €) 0 €
---	-----------------------

40718002 Pomoč na domu, avto	(10.000 €) 0 €
-------------------------------------	-----------------------

Namen in cilj projekta

V okviru investicijskih transferov so bila planirana za obnovo voznega parka javne službe pomoči družini na domu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči družini na domu niso bila realizirana. Zaradi večje skrbi za okolje je MO Kranj pristopila k trajnostni mobilnosti in želi elektrificirati vozni park. Ker postopki niso bili končani sredstva niso bila porabljena.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Na postavki je prišlo do večjega odstopanja, saj planirana sredstva niso bila porabljena, ker postopki za trajnostno mobilnost še niso bili končani.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(14.600 €) 13.813 €
---	----------------------------

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer	(14.600 €) 13.813 €
---	----------------------------

Namen in cilj projekta

V okviru investicijskih transferov se planirana sredstva namenijo nujnemu investicijskemu vzdrževanju in nakupu potrebne opreme in voznega parka, ki izhajajo iz potreb socialnih programov, ki delujejo v prostoru na Sejmišču 4.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Cilj je bil dosežen z zagotovljenimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje in nakupom potrebne opreme glede na potrebe v objektu na Sejmišču 4. Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Realizacija sredstev je bila v skladu s planom cca 95%.

Pri programu Razdelilnice hrane so bila sredstva v skladu s planom v celoti porabljena za za obnovo kopalnice (prestavitev umivalnika, bojlerja, polaganje vodovodnih in kanalizacijskih cevi, ureditev sten, zamenjava ploščic).

Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila porabljena za nakup avtomobila.

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva porabljena za nakup dveh prenosnih računalnikov.

0408 Urad za okolje in prostor (222.000 €) 45.128 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (170.000 €) 0 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (170.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MO Kranj
- Celotna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenavo

Za operacijo je bila pripravljena investicijska dokumentacija in oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor.

Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru po NRP-jev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje.

Na postavki 200901 Stanovanjsko gospodarstvo so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije.

Na kontu 4025 sredstva niso bila porabljena zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID - 19 in sprejetih vladnih ukrepov je bila otežena oziroma onemogočena izvedba del na stanovanjih v lasti MOK.

Na kontu 4208 Investicijski nadzor niso bila porabljena sredstva zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID - 19 in sprejetih vladnih ukrepov je bila otežena oziroma onemogočena izvedba del na počitniških objektih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta Prenova stanovanj v lasti MOK(obnova šestnajstih stanovanj), ki je del operacije Urbana prenova Kranj 1 (CTN), vsako leto se obnovi štiri stanovanja, celoten projekt pa bo trajal vse do leta 2021. Trenutna načrtovana investicija poteka po zastavljeni časovni dinamiki.

Razlog, nizke realizacije sredstev na podNRP-ju 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 je, da je oddaja vloge za sofinanciranje projekta, v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, bila šele v mesecu decembru. Mestna občina Kranj je v tem času pripravila javno naročilo za izbor izvajalca del, z izvedbo investicije pa bo pričela v prvi polovici leta 2021, po pridobitvi namere o sofinanciranju, in zaključila do konca avgusta 2022.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (52.000 €) 45.128 €

40619091 Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju (52.000 €) 45.128 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem se bo izboljšala zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju. Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na proračunski postavki 181101 je bilo porabljenih 45.128 EUR za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju. Na javni razpis se je prijavilo devet prijaviteljev. Sredstva so bila podeljena šestim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (3.409.629 €) 1.798.171 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (138.000 €) 134.204 €

40618013 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 134.204 €

Namen in cilj projekta

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu v višini 134.204 EUR so bila 116 upravičencem dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020 (Uradni list RS, št. 4/20).

V letu 2020 je 71 upravičencev prejelo pomoči za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo v višini 97.755 EUR, en upravičenec pomoč za naložbo za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskem gospodarstvu v višini 1.782 EUR, osem upravičencev za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v višini 6.874 EUR in 36 upravičencev za investicije za varno delo v gozdu v višini 27.793 EUR. Predvidena sredstva niso bila v celoti porabljena, ker šest vlog ni bilo ugodno rešenih, saj niso izpolnjevale pogojev javnega razpisa. Pri 11 upravičencih pa so bile naložbe opravljene v nekaj manjšem obsegu.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (1.233.000 €) 53.714 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (33.000 €) 53.714 €

Namen in cilj projekta

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetske agencije Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetske menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetske zasnove Kranja vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenovne javnih stavb
- stroški za izvajanje energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov,

- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK
- sredstva za izdelavo dokumentacij za potrebe izvedbe projektov energetskih sanacij, trajnostne in električne mobilnosti

Do konca leta 2019 smo izvajali projekt tehnične pomoči ELENA EBRD, ki se finančno prenesel v mesec januar 2020. To je razlog za nekoliko višjo realizacijo v letu 2020.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V preteklem se je izvedel aktivnosti, ki so potrebne predvsem za potrebe izvedbe projekta energetskih sanacij občinskih objektov in izvedbo projektov trajnostne mobilnosti (kolesarstvo, električna vozila, polnilnice ipd). Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo in izvedli postopke za izvedbo energetskih prenov, kar nam v sklopu projekta ELENA - tehnična pomoč EBRD, v večji meri sofinancira EU. Projekt tehnične pomoči EBRD ki se je zaključil konec leta 2019 in smo ga izvajali z MO Novo mesto in MO Celje, se je finančno zaključil v januarju leta 2020. V letu 2020 načrtovana sredstva so pa bila porabljena v večjem obsegu, razlog pa je v prenosu realizacije iz leta 2019.

40918001 Nakup vozil **(1.200.000 €) 0 €**

Namen in cilj projekta

Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj nam nalaga izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Ukrepi akcijskega načrta za dosego ciljev, med drugim vključujejo spodbude države za zamenjavo ekološko spornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka v veliki meri povzročajo promet. Pristojno ministrstvo izvaja subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in ostalih vozil. Subvencije za ugodnejši nakup avtobusov se iz strani pristojnega ministrstva izvajajo, razpis pa poteka preko Ekosklada. Občina se je na razpis, ki je bil objavljen septembra 2015, prijavila z enim avtobusom, v razpisu v preteklem letu pa smo Ekoskladu oddali vlogo za pridobitev subvencije še za 2 avtobusa. Nakup se v obeh primerih realiziral s tem, da smo nepovratna sredstva Ekosklada tudi pridobili kakor tudi najemnino koncesionarja in s prihodki poplačali celotno vrednost nakupa avtobusov. Na enak način smo v preteklem letu v proračunu načrtovali nakup avtobusov in komunalnih vozil a je pogoj za nakup potrebna pozitivna odločitev koncesionarja oziroma javnega podjetja. Tako pri Arrivi kot Komunalni Kranj v smeri ekološko sprejemljivejših vozil že izvajajo potrebne korake. Ker sprememba energenta pomeni tudi potrebo po ustrezni polnilni infrastrukturi, rešujemo tudi postavitev le te. Razpis za nakup avtobusov v letu 2020 iz strani inštitucij države ni bil objavljen zato sredstev nismo mogli realizirati.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Razpis za nakup avtobusov v letu 2020 iz strani inštitucij države ni bil objavljen zato sredstev nismo mogli realizirati.

13029003 Urejanje cestnega prometa **(185.282 €) 106.828 €**

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa **(147.282 €) 69.178 €**

Namen in cilj projekta

Sredstva so predvidena za vzpostavitev e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, nakupovanje in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor prometa, naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti, nadgradnjo parkirišč z novejšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena nekaj nad polovico načrtovanih sredstev. Odstopanje je v večji meri posledica neporabljenih sredstev za zamenjavo prometne signalizacije in opreme na cestah, manj naročil projektne dokumentacije, ker ministrstvo za infrastrukturo zaradi posledic korona virusa zamuja z izdajo dovoljenj občini.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2021 pričakujemo na začetku leta izdajo dovoljenje ministrstva za infrastrukturo za koriščenje EU sredstev in potem bo možna boljša izraba načrta razvojnih programov.

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (38.000 €) 37.650 €

Namen in cilj projekta

Ključni cilj predmetne investicije je dobava koles, dobava električnih koles, dobava električnih ključavnic, nadgradnja obstoječih koles v električna kolesa, nadgradnja stojal in ostale povezane nadgradnje za potrebe funkcionalnosti električnih koles, dobava in montaža kolesarskih postaj, sistemov za izposajo koles, blatnikov za kolesa ter nadgradnja avtomatiziranega sistema (licenčna) in ostalih povezanih dobav ter storitev za potrebe projekta KRskOLESOM.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- varna kolesarska povezava znotraj MOK z uporabo ustrezne kolesarske infrastrukture,
- zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,
- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije,
- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 ni bilo izvedenih širitve sistema, sredstva so bila namenjena za nadgradnjo avtomatiziranega sistema - licenčna.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2021 se ne načrtuje postavitve novih postaj razen doniranih postaj. Predvideva se prestavitve dveh postaj sistema KRskOLESOM iz manj frekventne na bolj frekventno lokacijo. Dodatno se planira nakup dveh trikolesnikov lažjo dostopnost ožjega mestnega središča za gibalno ovirane in prav tako za dostavo manjših paketov najemnikom ali lastnikom objektov v starem mestnem jedru.

13029004 Cestna razsvetljava (405.000 €) 410.253 €

40318004 Javna razsvetljava (405.000 €) 410.253 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodobljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, s tem pa zmanjševati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost, ter postaviti javno razsvetljava na mestih, kjer je še ni. Sredstva so bila namenjena tudi za nakup dotrajane opreme za novolteno osvetlitev in dokup nove. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinstalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe. V lanskem letu so bila realizirana:

- sredstva na kontu 4208 so bila realizirana za plačilo nadzora
- sredstva na kontu 4204 so bila realizirana v skladu s pobudami KS-ov in ogledov na terenu, po prioritetah in skladno s smernicami.
- sredstva na kontu 4205 so bila realizirana za zamenjavo kandelabrov, skladno s poročilom ZAG-a, zamenjava svetilk skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (1.368.487 €) 877.784 €

40320001 Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj (1.368.487 €) 877.784 €

Namen in cilj projekta

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup objekta na naslovu Poštna ulica 4, kjer se načrtuj urediti prostore kovačnice in inkubatorja. Projekt je bil v letu 2020 prijavljen na razpis MGRT. Investicija, ki se je pričela izvajati v letu 2020, se bo zaključila v letu 2022. V lanskem letu smo poleg nakupa izdelali večji del tehnične dokumentacije, prenova pa se bo izvedla v letu 2021. V proračunu 2021 in 2022 smo v sklopu rebalansa zagotovili potrebna sredstva za prenovo objekta, ki vključujejo gradbeno obrtniška, elektro, strojna del ter potrebno opremo za delovanje kovačnice/inkubatorja. Trenutno še čakamo na pogodbo o sofinanciranju projekta iz strani pristojnega ministrstva in se pripravljamo na razpis za izbor izvajalca prenove.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Glede na načrtovana sredstva in nižji strošek za nakup stavbe, kot je bilo prvotno načrtovana, je bila realizacija proračuna nekoliko nižja od načrtovane.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (48.700 €) 48.620 €

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (48.700 €) 48.620 €

Namen in cilj projekta

Namen je nakup opreme in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in premičnin, s katerimi upravlja Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva v višini 48.620 EUR so bila porabljena na podlagi Investicijskega programa (IP) ZTKK 2018 - 2023, in sicer za nakup opreme oz. obnovo TIC-a, pisarn in večnamenske sobe v Kranjski hiši, pisarno za kulturo (priredivte), delno za pisarno za marketing in računovodstvo, skladišče, redno vzdrževanje Kranjskih rovov, kavarno - opremo LGK, javne sanitarije in skulpture v mestnem jedru.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (500 €) 469 €

40618027 LEAG (500 €) 469 €

Namen in cilj projekta

Finančna sredstva so bila namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG in so bila porabljena za načrtovani namen.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila realizirana za nakup opreme za delovanje LEAG

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (30.660 €) 166.299 €

40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše (30.660 €) 166.299 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je spremljanje stanja na zaprtem odlagališču Tenetiše v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja, ki upravljavcu deponije Tenetiše, Komunali Kranj, v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga različne obveznosti. Aktivnosti financirajo občine lastnice deponije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru investicijskega vzdrževanja sta bili v letu 2020 zamenjani dve črpalki črpališča izcednih vod in rekonstruirana plinska črpalna postaja, saj po pregledu inšpekcije in pooblaščen organizacije stara ni več izpolnjevala zakonskih zahtev V letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje

odlagališča v obdobju njegovega zaprtja nalaga upravljavcu različne aktivnosti v časovnem obdobju najmanj 30 let. Aktivnosti se redno izvajajo, finančne posledice pa so breme občin solastnic deponije Tenetiše, s katerimi ima upravljavec Komunala Kranj sklenjeno pogodbo o financiranju..

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Vrednost projekta se je povečala zaradi novih zahtev zakonodaje. Na podlagi inšpekcijskega zapisnika je bil opravljen pregled plinske črpalne postaje s strani pooblaščenice organizacije, ki je ugotovila, da ne ustreza zakonskim predpisom in da je potrebna njena zamenjava. Ta strošek pri načrtovanju investicij ni bil predviden, zato je bil sklenjen aneks k pogodbi, ki je sklenjena med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj ter ostalimi občinami lastnicami odlagališča. S tem smo zagotovili sredstva za nujne nepredvidene investicije, nekatere manjše investicije (sanacija ograje in intervencijskega bazena) pa so se zamaknile v naslednja leta.

0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost (250.000 €) 100.292 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (250.000 €) 100.292 €

4010001 Pametno mesto (250.000 €) 100.292 €

Namen in cilj projekta

Pametno mesto - namen programa: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica in specialne aplikacije (npr. upravljanje z nepremičninami).

Sredstva so načrtovana za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice za koriščenje različnih javnih in komercialnih storitev prek elektronskih naprav (kolo, avtobus, vlak, taksi, carsharing, parkiranje, članarine in vstopnine za kulturne ustanove ipd.).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljeni za storitve, ki zagotavljajo kontinuirano delovanje in razvoj aplikacije iKranj (vsebine, slikovni material, programske rešitve), za koordinacijo pri razvoju produktov projekta Pametno mesto (portal Dovolilnice in zapore, upravljanje z nepremičninami, spletne prijave) in za storitve pri delovanju multimedijskega komunikacijskega vozlišča. Nadalje je bila financirana tudi izvedba akcijskega načrta uvedbe mestne kartice ter izdelana strategija digitalnega razvoja pametne skupnosti in pametnega mesta Kranj. Financiralo se je tudi urejanje besedilnih vsebin na spletnem mestu ter pristop MOK k projektu pametnih skupnosti v okviru Ameriške gospodarske zbornice. Plačani so bili stroški za delo pri razvoju programske opreme za podporo na področju upravljanja portala z nepremičninami (nosilec projekta je Urad za okolje in prostor, stroški se delijo na več uradov).

Vsa planirana sredstva niso bila porabljeni, saj smo v letu 2020 izdelovali strategije na področju pametnih mest, ki bodo začrtale smernice razvoja Kranja kot pametnega mesta v naslednjih letih.

0414 Sektor za projekte (33.686.377 €) 20.718.802 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (462.260 €) 93.361 €

40618017 Domovi po KS (73.690 €) 93.361 €

Namen in cilj projekta

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS so sredstva namenjena za pripravo projektne dokumentacije in investicijsko vzdrževanje ter obnovo domov po posameznih krajevnih skupnostih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Domovi po KS so bila sredstva porabljena za 2. fazo obnove doma KS Kokrica vključno z nadzorom. Obnova je obsegala rekonstrukcijo odra v prireditveni dvorani, zamenjavo tlaka, protipožarnih vrat in izvedbo strelovoda. Sredstva so bila porabljena tudi za nujna krovna dela na domu KS Mavčiče.

40720031 Dom kulture Simona Jenka (388.570 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Cilj je objekt, ki bi omogočal kulturno udejstvovanje krajanov na desnem bregu reke Save, kjer trenutno ni nobenega kulturnega ali športnega objekta.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije sredstev v okviru tega NRP ni bilo, saj predmetni projekt ni ustrezal razpisnim pogojem za sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo in posledično ni bila zaprta finančna konstrukcija.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (100.000 €) 0 €

40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza (100.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je energetska sanacija stavbe. Energetska sanacija vključuje namestitev sistema energetskega upravljanja, izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, namestitev zunanjih senčil na okna, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo toplotne postaje v kotlovnici, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, namestitev sistema prezračevanja telovadnice in zamenjavo neustreznih reflektorjev dvorane.

Cilj projekta je znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del, sledečih objektov: OŠ France Prešeren, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, vrtci Mojca, Čebelica, Mavčiče, Ostržek, Ježek, Ciciban, Biba in ostali, (ZD Kranj, Mestna knjižnica, glasbena šola, Ljudska univerza, Olimpijski bazen...), katerih ustanovitelj je občina.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije v letu 2020 ni bilo. V teku je izbor zasebnega partnerja za izvedbo investicije. Izvedba investicije se bo realizirala v letih 2021 in 2022

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest(6.258.760 €) 2.377.614 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (0 €) 1.098 €

Namen in cilj projekta

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MO Kranj
- Celotna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenovo

Za operacijo je bila pripravljena investicijska dokumentacija in oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor.

Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru po NRP-jev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje.

Na postavki 200901 Stanovanjsko gospodarstvo so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije.

Na kontu 4025 sredstva niso bila porabljena zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID - 19 in sprejetih vladnih ukrepov je bila utežena oziroma onemogočena izvedba del na stanovanjih v lasti MOK.

Na kontu 4208 Investicijski nadzor niso bila porabljena sredstva zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID - 19 in sprejetih vladnih ukrepov je bila utežena oziroma onemogočena izvedba del na počitniških objektih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta Prenova stanovanj v lasti MOK(obnova šestnajstih stanovanj), ki je del operacije Urbana prenova Kranj 1 (CTN), vsako leto se obnovi štiri stanovanja, celoten projekt pa bo trajal vse do leta 2021. Trenutna načrtovana investicija poteka po zastavljeni časovni dinamiki.

Razlog, nizke realizacije sredstev na podNRP-ju 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 je, da je oddaja vloge za sofinanciranje projekta, v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, bila šele v mesecu decembru. Mestna občina Kranj je v tem času pripravila javno naročilo za izbor izvajalca del, z izvedbo investicije pa bo pričela v prvi polovici leta 2021, po pridobitvi namere o sofinanciranju, in zaključila do konca avgusta 2022.

40600017 Pot na Jošta

(6.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotoviti nemoten potek vožnje občanov v severozahodnem delu Stražišča.

Cilj projekta je izvedba intervencijske poti ob Šempeterski graščini ter prestavitev ceste pod Gradom. V letu 2020 je bil cilj pridobiti projektno dokumentacijo za prestavitev ceste pod Gradom.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Izvajanje projekta je razdeljeno na dve fazi. Prva faza je zaključena in zajema izvedbo intervencijske poti ob Šempeterski graščini, druga faza zajema prestavitev ceste pod Gradom.

Predvidena sredstva v proračunu v višini 6.000 eur so bila namenjena za projektno dokumentacijo za prestavitev ceste pod Gradom.

Zaradi težav pri izvajanju drugega dela sodne poravnave (g. Vest mora porušiti gospodarsko poslopje) se projekt ni izvajal v skladu s planom. Trenutno je predlagana mediacija med MOK in g. Vestom.

Zaradi zgoraj omenjenih težav do realizacije ni prišlo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Ker g. Vest še ni pridobil gradbenega dovoljenja za rušitev gospodarskega poslopja in ga tudi ni porušil, se projekt ni nadaljeval v skladu s pričakovanji. Zato so se skoraj vsa planirana sredstva prerazporedila za bolj nujne projekte.

40600153 Križišča in krožišča

(38.500 €) 1.863 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izgradnja novih krožišč na mestu obstoječih križišč na območju Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena tudi posodobitvi obstoječe prometne signalizacije (vertikalna in horizontalna signalizacija, semaforji, ...) na križiščih na območju Mestne občine Kranj.

Cilj je izboljšanje pretočnosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za izdelavo situacije ureditve sredinskega otoka v krožišču Bitnje, dokončni odkup zemljišč po končani gradnji v krožišču Bitnje ter za izdelavo cenitvenega poročila za zemljišča, potrebna za semaforizacijo križišča Struževo.

Realizacija je bila glede na veljavni proračun 30%.

40600197 Pločnik Goriče-Golnik

(6.000 €) 24.325 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je ureditev pločnika Goriče - Golnik, ki obsega ureditev površin za pešce ob levi strani regionalne ceste R2-410/1134 Tržič – Kokrica od km 6+000 do km 6+700. Ureditev pločnika bo delno potekala neposredno ob robu vozišča, delno ob travnatem jarku, delno pa preko travnika izven območja regionalne ceste. Skupna dolžina predvidenega pločnika znaša 820 m, v širini od 1,4 m do 2,5 m. Ureditev pločnika bo pripomogla k izboljšanju varnosti pešcev na tem odseku državne ceste.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila izvedena gradbena dela za ureditev odseka trase pločnika od Gorič do Golnika, in sicer faza 2b v pristojnosti države. MOK je uredila javno razsvetljavo na tem odseku.

Realizacija glede na veljavi proračun je bila 65%, saj smo ob izgradnji JR privarčevali, glede na osnovno ponudbo, ki je bila podlaga za določitev višine potrebnih sredstev.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva za gradnjo JR na državnem odseku niso bila predvidena, saj se ob kreiranju proračuna še ni vedelo, da bo ta strošek odpadel na MOK, zato so bila kasneje prerazporejena iz JR.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju

(1.429.760 €) 287.442 €

Namen in cilj projekta

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost obseg projekta v okviru navedenega NRP-ja vsebuje sledeče podprojekte:

1. Adaptacija podhodov pod Cesto Rudija Šeliga in Cesto talcev
2. Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto
3. Gradnja parkirišča P+R Zlato polje
4. Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park
5. Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje
6. Povezava za kolesarje in pešce v kanjonu Kokre
7. Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre od Pungerta do Skalice
8. Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega
9. Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega
10. Adaptacija podhoda pri ZD Kranj
11. Povezava za pešce in kolesarje Kokrica - Bobovek
12. Površine za pešce in kolesarje na Jelenčevi ulici
13. Površine za pešce in kolesarje na Savskem otoku
14. Povezava za kolesarje Kranj - Kokrica (mimo vojašnice)
15. Povezava za kolesarje Mlaka - Kokrica - Brdo - Občina Preddvor
16. Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti)
17. Nadstrešnice in zelene strehe (na AP in kolesarnicah)
18. Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranja

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

- Izboljšana bo pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja.
- Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.
- Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).
- Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.
- Dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematski cilj 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", Prednostna naložba 4.4. "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi" in pa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju so bila sredstva v letu 2020 porabljena za sledeče podprojekte in sledeč namen:

- Gradnja parkirišča P+R Zlato polje
 - projektna dokumentacija,
 - priprava investicijske dokumentacije.
- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje
 - projektna dokumentacija,
 - geodetske storitve,
 - pridobitev pravice graditi.
- Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto
 - projektna dokumentacija,
 - nakup zemljišč.
- Adaptacija podhodov pod Cesto Rudija Šeliga in Cesto talcev
 - pridobitev služnosti
 - projektna dokumentacija,
 - priprava investicijske dokumentacije.
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega
 - projektna dokumentacija.
- Povezava za kolesarje in pešce v kanjonu Kokre
 - nakup zemljišč.
- Povezava za kolesarje Mlaka - Kokrica - Brdo - Občina Preddvor
 - projektna dokumentacija,
 - priprava investicijske dokumentacije.
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park
 - projektna dokumentacija.
- Površine za pešce in kolesarje na Jelenčevi ulici
 - gradnja,
 - nakup zemljišč,
 - nadzor nad gradnjo.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 20%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2020 je bilo planirano, da se bo pri določenih investicijah pridobilo odločitve o podpori (sofinanciranju) in začelo z gradnjo. Realizacije je manjša zaradi zamikov rokov za pridobitev sofinancerskih sredstev, posledično priprave vlog in tudi pričetka del.

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	(10.000 €) 408 €
--	-------------------------

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je razširitev kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj in ureditev primerne kolesarske poti na odseku od nakupovalnega središča Tuš do meje z občino Šenčur. S tem bodo občanom zagotovljene dodatne površine za rekreacijo in priložnosti dejavnosti.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 ni bilo realizacije, predvsem zaradi nesodelovanja lastnikov zemljišč.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi dolgih postopkov pri pridobivanju in odkupu zemljišč in nesodelovanja lastnikov zemljišč ob trasi kolesarske povezave se predvidena sredstva za odkup zemljišč niso porabila.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest	(345.670 €) 362.709 €
--	------------------------------

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitev

cestne opreme po krajevnih skupnostih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za obnovo ceste Srednja vas - Zalog pri Goričah, sanacijo dveh usadov na cesti Stražišče - Planica, enega na cesti v Goričah, gradnjo pločnika v Britofu in postavitvijo robnikov ob drevoredu na cesti Staneta Žagarja, za ureditev mej občinskih cest, ki so se obnovile v letu 2020 in ki se bodo obnavljale v letu 2021.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 105% in veljaven proračun je 89%

40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6

(578.650 €) 462.547 €

Namen in cilj projekta

V skladu s Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj je kolesarjenje opredeljeno kot eden od petih strateških stebrov nove prometne politike MOK. Dolgoročni cilj MOK je na območju mesta vzpostaviti celostno kolesarsko omrežje, ki bo pospešilo prehod iz motorizirane v bolj trajnostno obliko dnevne migracije prebivalstva.

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za:

- Dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:
 - o Soseska Planina – Nakupovalno središče Primskovo,
 - o Soseska Primskovo – Upravno trgovski center Primskovo,
 - o Soseska Šorlijevo naselje – Športni park Kranj,
 - o Soseska Šorlijevo naselje – Središče Vodovodni stolp,
 - o Soseska Zlato polje (povezava Naklo) – Upravni center Kranj,
 - o Soseska Orehek – Avtobusno postajališče Orehek na R1;
- Vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti (CTM) na kolesarski povezavi v soseski Planina.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematski cilj 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", Prednostna naložba 4.4. "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi".

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za zaključek del za izgradnjo kolesarske infrastrukture in javne razsvetljave. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo infrastrukture, cestne razsvetljave, nakup opreme, investicijski in projektantski nadzor, finančno in terminsko spremljanje projekta ter ostale storitve potrebne za izvajanje projekta. Prav tako so bila sredstva porabljena še za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti, priklop objekta na elektro omrežje, investicijski nadzor, finančno in terminsko spremljanje projekta, obveščanje javnosti o projektu, pridobitev uporabnega dovoljenja, tekoče stroške in ostale storitve potrebne za dokončanje projekta.

Dela v okviru projekta so bila v letu 2020 zaključena.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala: 80%

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče (700.000 €) 818.866 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Breg-Mavčiče z dograditvijo kolesarske steze in pločnika ter obnovo oz. dograditvijo komunalne infrastrukture.

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in pogojev vožnje po cesti Breg-Mavčiče, izboljšanje kakovosti pitne vode ter zagotovitev dostopa do ostale komunalne infrastrukture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo odseka od km 5+100 do km 5+600 (od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4), ki je vključevala razširitev ceste z izgradnjo obojestranske kolesarske steze ter enostranskega pločnika, zamenjavo vodovodnih cevi, izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter obnovo javne razsvetljave, strokovni nadzor nad izvedbo rekonstrukcije, pridobivanje in nakup zemljišč, potrebnih za izvedbo rekonstrukcije ter za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vseh ostalih odsekov ceste Breg-Mavčiče.

Realizacija je bila glede na veljavni proračun 88%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

12% sredstev iz veljavnega proračuna ni bilo porabljenih, ker smo na javnem razpisu za izbiro izvajalca rekonstrukcije ceste dosegli nižje cene od predvidenih.

40619003 Gradnja manjših parkirišč (30.000 €) 74.975 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je izgradnja novih obstoječih parkirnih površin na celotnem območju občine.

Namen projekta je zagotoviti višji nivo mirujočega prometa, izboljšati prometno varnost in zmanjšati lokacije nedovoljenega parkiranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za gradnjo 29 PM na štirih lokacijah: na Koroški cesti (9 PM), ob Stari cesti (6 PM), ob ambulanti v Stražišču (5 PM) in ob sprehajalni poti Orehek-Žabnica (9 PM).

Dela v okviru projekta so bila v letu 2020 v celoti zaključena. Razlog za nižjo realizacijo je cenejša ponudba v postopku JN od predvidene

Realizacija glede na sprejeti in veljaven proračun je 92%

40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta (40.000 €) 30.244 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je izgradnja novih Parkirnih mest na petih lokacijah ob cesti na Jošta.

Namen projekta je zagotoviti višji nivo mirujočega prometa, izboljšati prometno varnost in zmanjšati lokacije nedovoljenega parkiranja

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za gradnjo 14 PM na zadnji peti na lokaciji in za izvedbo zaključnega/obrabnega sloja asfalta na prvih dveh lokacijah (32 PM) zgrajenih v letu 2018.

Realizacija glede na sprejeti in veljaven proračun je 81%. Razlog za nižjo realizacijo je cenejša ponudba v postopku JN od predvidene.

Realizacija projekta Parkirišča ob cesti na Jošta se je izvedla po zastavljeni časovni dinamiki s ciljem - izgradnja 66 PM v obdobju od 2018 do 2020.

Namen in cilj projekta

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števeci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

- P7: Železniška postaja Kranj – Koroška ceste;
- P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;
- P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)
- P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;
- P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);
- P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).

Splošni dolgoročni cilji:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti za namene dnevne mobilnosti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.

Specifični cilji projekta:

- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na izbranih prednostnih povezavah znotraj goste naseljenih mestnih sosek;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Projekt je predviden za financiranje iz sredstev EU iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), četrta prednostna os "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", tematski cilj 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", Prednostna naložba 4.4. "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi". Naložba predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, zato je operacija v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za sledeče podprojekte in sledeč namen:

- P7: Železniška postaja Kranj – Koroška ceste;
 - o Izdelavo cenitev
 - o Izdelavo projektne dokumentacije
 - o Izdelava glavnega pregleda mostu čez Savo
 - o Nakup zemljišč
- P8: Soseska Primskovo (Jezerska cesta) – Upravno trgovski center Primskovo;
 - o Pripravo investicijske dokumentacije
 - o Izdelavo projektne dokumentacije
- P9: Soseska Planina – Pokopališče Kranj (Planina)
 - o Izdelavo cenitev
 - o Pripravo investicijske dokumentacije
 - o Izdelavo projektne dokumentacije
 - o Nakup zemljišč
- P10: Soseska Primskovo (Kokrški most) – Avtobusna postaja Kranj;
 - o Izdelavo cenitev
 - o Nakup zemljišč in odškodnine

- o Pripravo investicijske dokumentacije
- o Izdelavo projektne dokumentacije
- P11: Soseska Primskovo (Južni del) – Stari Kranj (Vhod Čebelica);
 - o Izdelavo cenitev
 - o Nakup zemljišč
 - o Pripravo investicijske dokumentacije
 - o Izdelavo projektne dokumentacije
- P12: Upravni center Kranj – Stari Kranj (Vhod iz Koroške ceste).
 - o Pripravo investicijske dokumentacije
 - o Izdelavo projektne dokumentacije

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala: 62%

Oprelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2020 je bilo planirano, da se bo pri določenih investicijah pridobilo odločitve o podpori (sofinanciranju) in začelo z gradnjo. Realizacije je manjša zaradi zamikov rokov za pridobitev sofinancerskih sredstev, posledično priprave vlog in tudi pričetka del.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke (2.000.000 €) 2.282 €

Namen in cilj projekta

Projekt zajema celotno prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Celotno območje, ki leži v neposredni bližini reke Save, bo s tem dobilo večjo privlačnost in pogoje za razvoj, ki je skladen s Strateškim prostorskim načrtom občine (razvoj stanovanjskih in centralnih dejavnosti). Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike). Projekt se bo izvajal vsaj v dveh fazah, saj je območje iz več vidikov zahtevno (utrjevanje brežin, poplavna nevarnost, odstranitev mostu čez Savo in gradnja novega).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 smo začeli pogovore o odkupih oz. pridobitvi služnosti z lastniki zemljišč, ki so potrebna za realizacijo projekta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitev.

Praktično v letu 2020 realizacije na tem projektu ni bilo. Realizacija glede na sprejeti proračun je 0,14%.

40620001 Obnova Kidričeve ceste (90.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je obnova Kidričeve ceste na odseku od križišča s Bleiweisovo in Oldhamsko cesto do križišča pri Oš Franceta Prešerna. V sklopu obnove bodo zamenjani oz. dograjeni vsi komunalni vodi, zgrajeno bo petkrako krožišče pri Oš Franceta Prešerna, zamenjan celotni ustroj vozišča in pločnikov ter zgrajen podhod, ki bo povezoval prostor med Kidričevo in Bleiweisovo ulico z zdravstvenim domom.

Cilj je z izgradnjo krožišča in podhoda izboljšati prometno varnost ter skupaj s projektom Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto zagotoviti urejen izgled tega dela Kranja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zaradi predhodne priprave potrebnih strokovnih podlag je bil pričetek investicije prestavljen v leto 2021.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 0%.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje (455.060 €) 848 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ureditev lokalne ceste LC 183241 Kranj -Hrastje, Poslovne cone Hrastje in navezava na glavno cesto G2-104 Kranj – Sp. Brnik.

Predvidena je razširitev ceste, obnova in gradnja vodovoda ter izgradnja kanalizacije za povezovanje Poslovne cone Hrastje.

Cilj predvidene investicije je omogočiti ustrezno delovanje vseh gospodarskih subjektov v razširjeni Poslovni coni Hrastje ter varen in tekoč promet na cesti, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na projektu se je pridobila cenitev zemljišč kot podlaga za odkup le teh. Izvedel se je en odkup zemljišča.

Realizacije na projektu ni bilo veliko, saj je težava pri uskladitvi cen zemljišč s lastniki zemljišč. Le ti pogojujejo precej višjo ceno.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 0,19%.

40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo (26.840 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je razširitev obstoječega cestišča in dograditev mešane površine za pešce in kolesarje. Cilj projekta je povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, saj cesta zaradi svoje specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zaradi predhodne priprave potrebne investicijske dokumentacije je bil začetek investicije predstavljen v leto 2021.

Realizacije glede na veljavni proračun je bila 0%.

13029003 Urejanje cestnega prometa (64.450 €) 397.135 €

40618019 Avtobusna postajališča (30.000 €) 31.945 €

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitve cestne opreme po krajevnih skupnostih

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za zamenjavo dveh avtobusnih čakalnic v Bitnjah in izdelavo projektne dokumentacije za AP v Besnici.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 106% in veljavni proračun 91%.

40618023 Počakaj na BUS (14.450 €) 8.784 €

Namen in cilj projekta

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo investicije ter izdelava in postavitve avtobusnega postajališča. Investicija se bo izvajala v okviru operacije oz. projekta »Počakaj na bus«.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izdelava in montaža avtobusnih nadstrešnic,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,

- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja
- zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo javnega naročila za postavitev nadstrešnice, izvedbo gradbenih del, ter izvedbo strokovnega nadzora.

Realizacija glede na sprejeti proračun znaša 61 %.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS je bila v letu 2020 realizacija projekta nižja zaradi izvedbe gradbenih del v nekoliko manjšem obsegu od prvotno predvidenih.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto (20.000 €) 356.405 €

Namen in cilj projekta

Mestna občina Kranj je konec septembra 2020 objavila poziv promotorjem in s tem začela postopek javno-zasebnega partnerstva, s katerim je želela privabiti investitorje za izgradnjo treh stolpičev ter javne garažne hiše. Lokacija je na območju Bleiweisove in Kidričeve ceste v Kranju.

Projekt obsega gradnjo treh stolpičev z dovoljeno zdravstveno, poslovno-storitveno, stanovanjsko in trgovsko izrabo ter pripadajočo zasebno garažno hišo in gradnjo javne garažne hiše z izvedeno začasno zeleno streho.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč, potrebnih za ureditev celotnega kompleksa na Zlatem polju ter za izdelavo investicijskega programa za ureditev prostora med Bleiweisovo in Kidričevo cesto.

Realizacija je bila glede na veljavni proračun 85,2%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so bili stroški nakupa zemljišč nižji od pričakovanih.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (20.000 €) 8.357 €

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov (20.000 €) 8.357 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljati ustrezne zakonske standarde za odlaganje odpadkov.

Cilj projekta je postavitev ekoloških otokov in odjemnih mest na območju MOK ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Glede na predloge Komunale Kranj sta bila obnovljena dva ekološka otoka.

V letu 2020 sta se obnovila dva ekološka otoka v sklopu projekta "Pametna Mlaka".

Realizacija glede na sprejeti proračun je skoraj 42%.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (14.025.755 €) 10.450.779 €

40600029 LN Planina-jug (70.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zgraditi manjkajoči krak ceste.

Cilj projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km (gre za izgradnjo povezovalne ceste med Toplarno in Qlandijo). Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 je bil predviden odkup potrebnega zemljišča, ureditev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaradi težav pri pridobitvi zemljišč, katerih lastnik je Lokainvest d.o.o., se projekt ni izvajal v skladu s planom.

Lastnika zemljišča (Lokainvest d.o.o.) smo z dopisi in telefonsko že večkrat pozvali, vendar se na naše prošnje ne odziva in zato nakup še ni bil izveden.

Realizacije na projektu ni bilo.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zemljišča, ki so potrebna za izvajanje projekta, še niso pridobljena, zato tudi še ni naročena projektna dokumentacija. Vsled temu se je del sredstev prerazporedil za bolj nujne projekte. Sprejeti proračun se je zmanjšal za skoraj 30%.

40600031 LN Britof - Voge

(40.000 €) 21.701 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je poračunavanje glede na pogodbo o komasaciji.

Cilj projekta je, da na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča ter vloge za izračun komunalnega prispevka.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 40.000 eur niso bila realizirana v celoti.

Projekt bo zaključen, ko bodo vsi lastniki zemljišč na tem območju oddali vlogo za izračun komunalnega prispevka.

Ker se je tekom leta ugotovilo, da komunalna infrastruktura še ni prevzeta, je potrebno urediti vso dokumentacijo za tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Sredstva so bila zato prerazporejena za projektno dokumentacijo, vendar zaradi spremembe zakonodaje na tem področju niso bila realizirana. Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 54%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Vlog za komunalni prispevek ni bilo veliko zato se je del sredstev prerazporedil za bolj nujne projekte. Sprejeti proračun se je zmanjšal za 25%.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

(2.836.670 €) 2.389.701 €

Namen in cilj projekta

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in med drugim zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva predvidena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so bila sredstva predvidena tudi za projektantski nadzor, stroške storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev ter stroške porabe električne energije zgrajenih črpališč do predaje v upravljanje.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so bila sredstva porabljena v največji meri za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne

razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so bila porabljena še za projektantski nadzor, stroške storitev informacijske podpore projektu, stroške priključitve na omrežje in porabe električne energije že zgrajenih črpališč, stroške izdelave dokumentacije za spremembo odločitve o podpori ter ostale storitve potrebne za nemoteno izvajanje projekta.

Zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo virusa SARS-Cov-2 projekt ni bil zaključen do konca leta 2020, kot je bilo sprva načrtovano. Namreč kljub temu, da je bil ob koncu leta 2020 projekt že v zaključni fazi, pa je zaradi neustreznih vremenskih razmer za izvedbo zaključne faze oz. asfaltnih del na območju Predoselj prišlo do podaljšanja roka izvedbe in je tako rok za zaključek del na terenu podaljšan do konca maja 2021. Projekt bo zaključen do konca leta 2021.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju**(2.053.321 €) 1.604.551 €**

Namen in cilj projekta

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (predvidoma sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva predvidena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so bila sredstva predvidena tudi za projektantski nadzor, stroške storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena v največji meri za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so bila porabljena še za projektantski nadzor, stroške storitev informacijske podpore projektu, stroške izdelave dokumentacije za spremembo odločitve o podpori ter ostale storitve potrebne za nemoteno izvajanje projekta.

Zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo virusa SARS-Cov-2 projekt ni bil zaključen do konca leta 2020, kot je bilo sprva načrtovano. Namreč kljub temu, da je bil ob koncu leta 2020 projekt že v zaključni fazi, pa je zaradi neustreznih vremenskih razmer za izvedbo zaključne faze oz. asfaltnih del prišlo do podaljšanja roka izvedbe in je tako rok za zaključek del na terenu podaljšan do konca maja 2021. Projekt bo zaključen do konca leta 2021.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**(650.400 €) 2.607 €**

Namen in cilj projekta

1.Osnovni namen investicije je na območju IC Laze posodobiti komunalno infrastrukturo, saj obstoječa ne zadošča potrebam, ki ga je na območju prinesel razvoj v zadnjih letih, predvsem pa vzpostaviti fekalno kanalizacijo, ki je ni, saj se zbiranje odpadnih voda vrši preko sistema greznic na praznjenje.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- izboljšati učinke čiščenja,
- varovati in zaščititi vodovarstvena območja,
- sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
- izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,
- izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije,
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj.

Ker gre za relativno visoko investicijsko vrednost predvidene naložbe, ki zaradi svoje umeščenosti v prostor predstavlja izziv tudi v smislu pridobivanja zemljišč oziroma služnosti, se je investitor odločil, da varianto v organizacijskem in finančnem smislu izvede v dveh etapah. V 1. fazi je predvidena

izgradnja komunalne infrastrukture do zemljišča Sorške reke. V 2. fazi pa je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture od navedenega zemljišča do priklopa na obstoječe kanalizacijsko omrežje na Ješetovi ulici.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za pridobitev manjkajoče služnosti.

Kot izhaja iz opisa projekta je razdeljen na 2. fazi. Trenutno je v teku pridobivanje gradbenega dovoljenja za 1. fazo. V letu 2020 je bil na osnovi sodbe postopek predan v ponovno odločanje na 1. stopnji. Zaradi opisanih zapletov do dejanske realizacije projekta v letu 2020 praktično ni prišlo, pridobila se je služnost, potrebna za 2. fazo, ki pa je sedaj v fazi vpisa v zemljiško knjigo.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala: 0,56%

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Odločanje o gradbenem dovoljenju za 1. fazo je bilo v letu 2020 vrnjeno na 1. stopnjo. Na podlagi navedenega se pričete (izgradnje) izvedbe projekta zamika.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)

(7.164.864 €) 5.753.175 €

Namen in cilj projekta

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) predstavlja upravičeni del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), saj je sofinanciran s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. Upravičeni del je soodvisen z neupravičenim delom (financiranim s sredstvi občine) tega projekta oz. NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.

Sredstva so bila planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (v okviru podNRP 40600202 Britof-Predoslje v aglomeraciji Britof-Predoslje in na podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju v aglomeraciji Mlaka pri Kranju). Sredstva v okviru podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) pa so bila planirana za obveščanje in informiranje javnosti o začetku izvajanja in poteku projekta.

Vse zgoraj naštetje je delno že bilo oz. delno še bo sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU in sredstvi Republike Slovenije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Dela na terenu vezana na Sklop 1 Britof-Predoslje so se začela izvajati spomladi 2019 in vezana na Sklop 2 Mlaka pri Kranju šele ob koncu leta 2019. Sredstva so se porabila za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije na podNRP 40600202 Britof-Predoslje in na podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju. Sredstva v okviru podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) pa so bila porabljena za obveščanje in informiranje javnosti skladno z napredovanjem projekta.

Zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo virusa SARS-Cov-2 projekt ni bil zaključen do konca leta 2020, kot je bilo sprva načrtovano. Namreč kljub temu, da je bil ob koncu leta 2020 projekt že v zaključni fazi, pa je zaradi neustreznih vremenskih razmer za izvedbo zaključne faze oz. asfaltskih del prišlo do podaljšanja roka izvedbe na obeh sklopih in je tako rok za zaključek del na terenu podaljšán do konca maja 2021. Projekt bo zaključen do konca leta 2021.

40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36

(290.000 €) 256.132 €

Namen in cilj projekta

Namen je obnoviti obstoječo dotrajano javno kanalizacijo ter vodovodno omrežje na območju od Planine 11 do Planine 36. Ta projekt je prioriteten projekt glede na predloge upravljalca, t.j. Komunala Kranj.

Ker je projekt finančno obsežen, se bo izvajal v dveh letih, in sicer 2020 in 2021.

Cilj je obnoviti javno kanalizacijo v dolžini 217m ter vodovod v dolžini 572m.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so se porabila za obnovo vodovoda in kanalizacije ter za nadzor nad obnovo. Projekt je dvoleten zato se bo obnova nadaljevala še v letu 2021.

Za projekt so se pridobila državna sredstva po 21. in 23. členu ZFO-1d.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 88%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Projekt je dvoleten, ker pa se je investicija v letu 2020 izvedla skoraj v celoti, se je sprejeti proračun povečal za 10%.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture

(85.000 €) 162.746 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževati in obnoviti obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo in s tem zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije in izboljšati življenjske pogoje prebivalstva.

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna, nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in manjših čistilnih napravah v Kranju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so se izplačala sredstva za za geodetski posneke kanalizacije na Zoisovi ulici, za letno odškodnino po pogodbi, za izdelavo, dobavo in vgardnjo lovilne košare za črpališče Britof, ter dobavo dveh črpalk za črpališče Britof, za sanacijo kanalizacije na Gosposvetski ulici 11, 13 in 15, za urgentno sanacijo kanalizacije na Begunski ulici, na ulici tuga Vidmarja, za sesedanje kanalizacije v stražišču, za obnovo elektro opreme v črpališču Zvezda, za projektno dokumentacijo kanalizacije in vodovoda od Škofjeloške, preko Delavske do Šempeterske ulice v Stražišču ter recenzijo tega projekta.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 191%, glede na veljavni proračun pa 65%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Zaradi zelo dotrajane kanalizacije so potrebna vedno večja vlaganja v kanalizacijsko infrastrukturo, zato je bilo potrebno sredstva glede na sprejeti proračun povečati za 194%.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj

(80.000 €) 80.245 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževanje CČN Kranj in s tem zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, povečanje dodatne vrednosti mesta in s tem življenjskih pogojev prebivalstva.

Cilj projekta je obstoječo CČN Kranj posodabljanje in vzdrževati v čimboljši meri kot je to mogoče.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so se izvedla nekatera nujna dela na CČN Kranj, in sicer preureditev zadrževalnega bazena, nadgradila se je obstoječa Scada, popravili so se protismradni pokrovi, dobavili so se rezervni deli in plamenske zapore za plinsko progo, črpalke za doziranje antipenilca, mešalo biološkega bazena, hladilniki.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 100%, glede na veljavni skoraj 87%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva v sprejetem proračunu so se s prerazporeditvijo povečala za 15,6%, saj so bile potrebne nujne dobave rezervnih delov.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje

(755.500 €) 179.921 €

Namen in cilj projekta

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ČIRČE:

Namen projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljava in cestno infrastrukturo.

Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA HRASTJE:

Namen projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cestno infrastrukturo.

Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost območij večjih od 2000PE.

ČN TRBOJE:

Namen projekta je zgraditi čistilno napravo Trboje, na katero gravitira kanalizacijsko omrežje Občine Šenčur ter deloma Mestne občine Kranj. Nakup zemljišča, projektna dokumentacija in gradnja se je delila po deležu iz pogodbe.

Cilj projekta je izgradnja in nemoteno delovanje ČN Trboje.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA TRBOJE - HRASTJE:

Namen projekta je zgraditi javno kanalizacijsko omrežje, ki gravitira na ČN Trboje ter hkrati obnoviti vodovodno omrežje. Projekt vodi občina Šenčur, MOK participira le svoj delež.

Cilj projekta je zagotavljati potrebno komunalno opremljenost, da se lahko tudi kasnejša območja priključijo nanjo (predvsem Hrastje, ki preko kanalov v občini Šenčur gravitira na ČN Trboje).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ČIRČE:

Sredstva so se porabila za plačila po služnostnih pogodbah ter delno za projektno in investicijsko dokumentacijo.

Realizacija glede na sprejeti proračun je skoraj 420%, glede na veljavni proračun pa 82,3%.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA HRASTJE:

Sredstva so se porabila za stroške za pridobivanje služnostnih pogodb ter odškodnin glede na pogodbe in za izdelavo geološko geomehanskega elaborata kot del projektne dokumentacije.

Realizacija je bila le 49,6%.

ČN TRBOJE:

Sredstva so se porabila za nakup zemljišča na katerem stoji ČN Trboje.

Realizacija glede na sprejeti proračun je skoraj 93%.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA HRASTJE - TRBOJE:

Projekt v celoti vodi občina Šenčur, Mestna občina Kranj pa je soinvestitor pri izgradnji (glede na delež po pogodbi). Sredstva za gradnjo, projektantski in investicijski nadzor v višini 74.449 eur so bila plačana Občini Šenčur glede na delež v soinvestitorski pogodbi.

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 11%.

Realizacija je bila manjša od predvidene zaradi razmer Covida 19.

16039001 Oskrba z vodo

(932.393 €) 448.292 €

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop

(461.393 €) 216.669 €

Namen in cilj projekta

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save-1. sklop so proračunska sredstva namenjena za "Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec" skladno s pogodbenim deležem petih sodelujočih občin, ki za MOK znaša 11%. Vodilna občina pri izvajanju tega projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem.

Cilj projekta je zagotovitev dodatnega vira pitne vode za Mestno občino Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljenaa za gradnjo vodovodnega sistema, plačilu manipulativnih stroškov, skladno z medobčinsko pogodbo in plačilu izdelave projektne dokumentacije.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 53,58%.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov**(134.000 €) 55.274 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov, saj so le ti glavni vir pitne vode.

Cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode in obnova obstoječih vodovodnih objektov. Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljalca vodovodnega sistema je bila prioriteta obnova obstoječega vodohrana Stražišče - novi.

V letu 2020 se je dokončala obnova vodohrana Stražišče (del obnove se je izvedel že v letu 2019), postavila se je ograja okoli vodohrana Stražišče ter razbremenilnika Stražišče. Obnovila sta se razbremenilnika na Golniku, Golnik-Malijevo in Golnik ob parkirišču.

Dokončale so se raziskave kvalitete in kvantitete vode s črpalnim preizkusom vrtine v Zabukovju in na Jamniku.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 41%.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture**(92.000 €) 80.614 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževati in obnoviti vodovodno infrastrukturo in s tem zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode ter povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v MOK.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so se izplačala sredstva za odškodnine za uporabo zemljišča in letne odškodnine po pogodbi, za obnovo vodovoda na Jelenčevi (v sklopu gradnje pločnika), za prestavitev primarnega vodovoda v Stražišču, za izdelavo merilno reducirnega jaška na Kolodvorski cesti, za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda med Rupo in Partizansko cesto, za recenzijo projekta za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Stražišču (od Škofjeloške do Šempeterske ulice), za sklenitev služnostnih pogodb med Rupo in Partizansko cesto ter po za pogodbi investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju.

Realizacija glede na sprejeti proračun je skoraj 88%.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov**(165.000 €) 1.084 €**

Namen in cilj projekta

Namen projekta je gradnja novih in obnova obstoječih magistralnih vodovodov.

Cilj je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi, da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur). Investicija je razdeljena na več odsekov, ki se jih zaradi posega v državno cesto, vodi skupaj z državo po podpisanih sporazumih.

En odsek je v delu rekonstrukcije križišča na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor-Tupaliče-Kranj v km 0,800, drugi del je odsek R1-210/1106 Sp. Jezerko- Preddvor od km 15,400 do - km 15,858 in 1107 Preddvor - Kranj od km 0,000 do km 0700.

Prvi del, torej rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor-Tupaliče-Kranj v km 0,800 se je izvajal v letu 2019 in se je skoraj v celoti zaključil.

V letu 2020 se je izvedla dokončna rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor-Tupaliče-Kranj v km 0,800. Izvedbo drugega dela, torej odsek R1-210/1106 Sp. Jezerko- Preddvor od km 15,400 do - km 15,858 in 1107 Preddvor - Kranj od km 0,000 do km 0700, je država zamaknila v leto 2021.

Zaradi zamika izvedbe drugega dela se je del sredstev prerazporedil na druge nujne projekte. Realizacija glede na sprejeti proračun je bila le 1%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2020 izvedbo drugega dela, torej odsek R1-210/1106 Sp. Jezerko- Preddvor od km 15,400 do - km 15,858 in 1107 Preddvor - Kranj od km 0,000 do km 0700, je država zamaknila v leto 2021.

Zaradi zamika izvedbe drugega dela se je del sredstev prerazporedil na druge nujne projekte.

40620003 Obnova vodovoda Golnik (80.000 €) 94.651 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je obnoviti vodovodno infrastrukturo v delu Golnika in s tem zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode ter povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Mestna občina Kranj razpolaga s kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno analizo območij in kritičnih odsekov vodovodnega omrežja v Mestni občini Kranj, ki ga je pripravila Komunala Kranj d.o.o. za prihodnji dve leti in eden najbolj kritičnih odsekov je vodovod na Golniku.

Cilj projekta je obnoviti obstoječi vodovod NL DN 125 v dolžini 150m ter NL DN 100 v dolžini 240m.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljalca vodovodnega sistema je bila prioritarna obnova vodovoda na delu Golnika.

V letu 2020 se je obnova v celoti zaključila.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 118%, glede na veljavi skoraj 100%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Sredstva v sprejetem proračunu so se s prerazporeditvijo povečala za 18,5%, saj se je trasa obnove vodovoda podaljšala za cca 80m.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (90.000 €) 77.272 €

40618002 Pokopališče Kranj (50.000 €) 66.306 €

Namen in cilj projekta

Cilji načrtovane investicije je zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa ter preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov obnove, do katere bi lahko prišlo v primeru prelaganja investicij v obnovo pokopališča Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 je bila izvedena montaža vrat in ograje osebnega prehoda ob upravni stavbi, zgradil se je drugi del zunanjšega zidu na južni strani pokopališča in zasaditev treh dreves ob obstoječih klopcah.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala: 99,71%

40618012 Urejanje pokopališč KS (20.000 €) 7.511 €

Namen in cilj projekta

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na obstoječih pokopališčih po krajevnih skupnostih in pripadajoče infrastrukture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 smo sredstva porabili za izdelavo tlakovanja na pokopališču v Besnici

Realizacija glede na veljavni proračun je 55.43%.

Del sredstev smo prerazporedili na KS Predoslje za izgradnjo kanalizacijskega priključka za poslovilne vežice v Predosljah. Priključitev objekta na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje je zakonska obveza.

40618014 Pokopališče Bitnje	(20.000 €) 3.454 €
------------------------------------	---------------------------

Namen in cilj projekta

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na pokopališču Bitnje in pripadajoče infrastrukture.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo v letu 2020 investirali v zamenjavo fontane in ureditev bližnje okolice fontane.

Realizacija glede na veljavni proračun je 98,69%

16039003 Objekti za rekreacijo	(100.000 €) 76.497 €
---------------------------------------	-----------------------------

40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	(100.000 €) 76.497 €
---	-----------------------------

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je urejanje zelenih površin (zelenice, parki, urbana oprema) in obnova otroških igrišč po krajevnih skupnostih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Urejanje zelenih površin in otroških igrišč so bila sredstva porabljena za nakup in montažo osmih posameznih igral na štirih lokacijah obstoječih otroških igrišč znotraj MO Kranj vključno z nadzorom, izvedbo pumptrack poligona na Planini 3 in delno za gradnjo urbane opreme z zunanjo ureditvijo (energetska točka).

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(100.000 €) 70.659 €
--	-----------------------------

40618011 Urejanje brežin	(100.000 €) 70.659 €
---------------------------------	-----------------------------

Namen in cilj projekta

Cilj je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na površinah brežin in na pripadajoči infrastrukturi na brežinah na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Investicije bodo predvsem izboljšale neustrezno stanje brežin na območju Mestne občine Kranj in pripadajočo infrastrukturo ter s tem zagotovila ustrezno varnost prebivalcev in njihovega imetja.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev slabo vzdrževanih in nevarnih predelov brežin,
- obnova in ureditev obstoječe infrastrukture na brežinah kot so razna stopnišča, klančine, oporni in podporni zidovi, škarpe ipd.,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti oseb in imetja na vplivnem območju brežin,
- izboljšanje stanja brežin,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za dokončno ureditev kamnitega zidu pod Fockovim travnikom, opazovanje premikov brežine pod Pungertom in izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo brežine pod Pungertom.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 100%.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (75.000 €) 96.194 €

40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein (75.000 €) 43.734 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je urejanje ter izvedba ukrepov in popravil na objektu Letno gledališče Khislstein, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje programa.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za sanacijo orkestrske jame, gradnjo dveh manjših skladišč, sanacijo zunanje stene steklarske delavnice in IDZ projekta za proti vetrno zaščito, ki se v LGK potrebuje za izvajanje programa.

Zaradi težav pri usklajevanju zaščite LGK v primeru dežja in vetra v ZVKDS je bila realizacija sredstev le 59%.

V izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo protivetrne zaščitne stene.

40720080 Spominsko obeležje Rupa (0 €) 52.460 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil postavitve obeležja in ureditev okolice na vojnem grobišču prve svetovne vojne na Rupi pri Kranju, s ciljem, da spoštujemo spomin na pokopane na vseh znanih lokacijah skupnih grobišč.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na pobudo MDDSZ in ZVKDS se je postavilo spominsko obeležje, ki je narejeno iz betonskega ulitka iz ustreznega drobljenca, pigmentirane cementne mase z ustrezno armaturo 290 x 60 x 30 cm, z obliko po načrtu iz dveh polkrožnih elementov v izmeri 0,50 x 0,30 x 2,50 m. Betonske površine polkrožnih elementov so brušene štokane in teksturirane, ter hidrofobno zaščitene. Oblika spominskega obeležja je odprta spirala, cvet v razcvetu, kot odprti portal, ki se pri križu osno dvigne v navpičnico, k nebu, v ciklus življenja. Simbolika elementov – pot – križ – krog, nas popelje na našo pot spominov, v krog življenja v vertikali in horizontali in v neskončno središče spominov.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 92 %, projekt je v celoti zaključen.

18039005 Drugi programi v kulturi (25.000 €) 29.984 €

40718080 Spominska obeležja (25.000 €) 29.984 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je varstvo kulturne dediščine, ki je v pristojnosti Mestne občine Kranj, s ciljem, da pravočasno pristopi k izvajanju restavratorsko/konzervatorskih del.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za kompletno obnovo poškodovanih in dotrajanih vodnjakov na Glavnem trgu in ob Rožnovenski cerkvi v starem mestnem jedru v Kranju, spomeniku NOB na Mestnem pokopališču in spomeniku bazoviškimi žrtvam v Prešernovem gaju.

Za umestitev spominske plošče Šiškovim na novo lokacijo v Stražišču, se je izdelala idejna zasnova, ki bo podlaga za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS in izvedbo v 2021.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 95 %.

18059001 Programi športa (937.580 €) 830.086 €

40718022 Športni objekti (79.700 €) 19.411 €

Namen in cilj projekta

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih

objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami znotraj MOK.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 smo sredstva namenili izdelavi projektne dokumentacije za legalizacijo športnega objekta na Zarici ter zaščito telekomunikacijskih vodov na območju predvidenega kolesarskega poligona na Planini 1. Izvedli smo tlakovanje na štadionu ter obnovili opremo za Hišo športa.

Realizacija glede na sprejeti in veljavni proračun je 24.36%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Do manjše realizacije na tem NRP je prišlo ker je bilo del sredstev rezerviranih za odkup zemljišča kjer so skakalnice na Gorenji Savi, do katerega žal ni prišlo ter za izvedbo trim steze na Jošta, ki pa se tudi ni realizirala.

40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona (827.880 €) 810.674 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen projekta je bila novogradnja objekta za razsvetljavo nogometnega igrišča in atletskega stadiona v Kranju, in sicer za zagotavljanje predpisanih standardov glede razsvetljave za izvedbo (uradnih) tekem 1. SNL. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Nogometne zveze Slovenije in Fundacije za šport.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila v okviru NRP Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona porabljena za gradbeno obrtniška dela in elektroinštalacijska dela vezana na novogradnjo objekta za razsvetljavo nogometnega igrišča in stadiona. Porabljena so bila tudi za gradbeni in projektantski nadzor, pregled geometrija ter stroške pridobitve uporabnega dovoljenja.

Projekt je bil v letu 2020 zaključen.

40720041 Plezalni center Zlato polje (30.000 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je postavitve moderne dovolj prostorne in zahtevne večnamenske dvorane s plezalnim centrom, kateri bi služil treningom vsem selekcij od najmlajših do članskih selekcij tako klubom, zvezi ter reprezentancam. Moderna dvorana bi prav tako služila šolam za začetek osnovnih korakov športnega plezanja. Dvorana bo namenjena tudi ostalim športnim dejavnostim, kot so rokomet, košarka, odbojka itd..

Ta del se bo uporabljal tudi za tekme reprezentanc Slovenije v vseh navedenih športnih panogah. V sami dvorani bo tudi dvorana za karate in dvorana za balvansko plezanje. Tribune bodo tako fiksne kot tudi izvlečne. Predvideno je, da bi se zunanje stene dvorane uporabile za rekreativne programe v športnem plezanju.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Zaradi predhodne priprave potreben investicijske dokumentacije je začetek investicije prestavljen.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 0%

19029001 Vrtci (1.384.995 €) 34.855 €

40719015 Vrtec Bitnje (1.384.995 €) 34.855 €

Namen in cilj projekta

Namenski cilj projekta je prispevanje k izpolnjevanju standardov in normativov na področju izvajanja predšolske vzgoje ter k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov:

- izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje na območju OŠ Stražišče,
- izboljšanje dostopnosti do javne predšolske vzgoje za otroke I. starostnega obdobja na območju šolskega okoliša OŠ Stražišče,
- zmanjšanje porabe časa staršev pri vožnji otrok v druge vrtce,

- zmanjšanje obsega poti, opravljenega z osebnimi vozili, pri vožnji otrok v druge, bolj oddaljene vrtce,
- ker bo novo zgrajeni vrtec skoraj nič-energijski objekt, bo prispeval k zmanjšanju porabe energentov in posledično k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Namenski cilj bo dosežen z izgradnjo novega skoraj nič-energijskega vrtca v naselju Zgornje Bitnje, in sicer z naslednjimi objektnimi cilji, ki hkrati predstavljajo tudi rezultate ter fizične kazalnike projekta:

- zgrajen skoraj nič-energijski vrtec v naselju Zgornje Bitnje,
- urejen en oddelek I. starostnega obdobja,
- urejena dva oddelka II. starostnega obdobja,
- povečana neto tlorisna površina vrtca,
- povečana zmogljivost vrtca.

Projekt je predviden za financiranje iz nepovratnih sredstev proračuna RS po 23. členu Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUJFO in 71/17) za leto 2021 in nepovratnih sredstev iz Javnega razpisa za gradnjo skorja nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Ekosklad).

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so bila v letu 2020 sredstva porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, sklenitev služnosti, parcelacijo in pripravo dokumentacije za pridobitev sofinancerskih sredstev. Trenutno je vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala: 3%

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

V letu 2020 je bila realizacija manjša zaradi neuspelega javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Iz navedenega razloga smo pristopili k racionalizaciji projekta in zaprosili za spremembo gradbenega dovoljenja ter ponovno izvedli javno naročilo.

19039001 Osnovno šolstvo

(7.597.194 €) 5.158.424 €

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja

(1.828.000 €) 23.790 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice, novega veznega hodnika z nadgradnjo s 6 novimi učilnicami v prvi etaži, od tega bodo tri nadomestilo obstoječih treh, ki se z rušitvijo prizidka odstranijo in tri nove učilnice, nova avla kot večnamenski prostor in nove sanitarije.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven šolskih prireditev. Projekt se bo izvedel z javno zasebnim partnerjem.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacije v letu 2020 ni bilo, kajti rok za oddajo vloge za sofinanciranje iz mehanizma CTN PN 6.3 je bil šele v prvi polovici decembra. Namera o podpori sledi v začetku leta 2021, ko bo izbran tudi izvajalec del. Realizacija projekta sledi v letih 2021 in 2022.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Mestna občina Kranj, je zaradi neodobranje rešitve izvedbe cilja sprejela odločitev, da bo projekt prilagodila tako, da bo sprejemljiv tako za osnovnošolsko izobraževanje kot vključitve v prostor

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"(4.947.994 €)
4.736.506 €

Namen in cilj projekta

Cilji projekta so bili:

- zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo prostora znotraj mestnega središča Kranja z oživitvijo opuščene objekta s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi;

- izboljšati kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča za mlade družine;
- izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok ter rekreacijskih površin na območju mestnega središča Kranja ter
- prispevati k zmanjšanju emisij na območju mestnega središča z zamenjavo energenta in energetske sanacije praznega objekta nekdanje ekonomske srednje šole na Komenskega ulici 4 in obstoječega objekta OŠ na Komenskega ulici 2 v mestnem središču Kranja.

Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republike Slovenije.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V okviru NRP Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" so bila sredstva porabljena v največji meri za dela vezana na obnovo objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center, za plačilo dobavljene tehnološke in notranje opreme v okviru tega projekta in gradbeni nadzor nad obnovo ter za storitve informacijske podpore projektu. Sredstva so bila porabljena tudi za projektantski nadzor in ostale storitve potrebne za zaključek projekta.

Projekt je bil v letu 2020 zaključen.

40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja (350.000 €) 140.661 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je, da so sredstva planirana glede na prioritete zajete v DIIP-u, glede na zagotavljanje higienskega standarda.

Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Kot prioriteta je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na vseh osnovnih šolah ter ostala manjša nujna vzdrževalna dela.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Do konca leta so se zaključile vse investicije, predvidene skladno z navedenimi nameni in cilji v letu 2020. Realizacija je bila 100 %. V prihodnjem letu, se bo glede na v naprej določene prioritete z investicijami nadaljevalo.

40719013 Dozidava vrtca Kokrica (471.200 €) 0 €

Namen in cilj projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja dveh dodatnih oddelkov vrtca z neposredno navezavo na sanitarne prostore ter urejenimi terasami, ki bodo s tendami zaščitene pred močnim soncem, izgradnja večnamenskega hodnika, dodatnih garderob, sanitarij za zaposlene ter urejenim prostorom za hrambo opreme.

Cilj je zagotoviti nujno potrebne dodatne prostore, v skladu s standardi in predpisi.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva niso bila realizirana, kajti v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja je bilo ugotovljeno, da je del objekta potrebno predhodno legalizirati ter ga vpisati v kataster stavb. V mesecu decembru smo s stani Upravne enote Kranj prejeli odločbo za plačilo degradacije in uzurpacije, po plačilu sledi izdaja gradbenega dovoljenja. Z realizacijo se bo nadaljevalo v letu 2021.

40720011 Ureditev požarne varnosti objekta OŠ S. Žagarja Kranj (0 €) 257.467 €

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ureditev požarne varnosti (požarni izhodi, stopnice) ter vgradnja dvigala.

Cilj projekta je zagotoviti požarno varnost, kajti objekt je več nadstropen, možno prehajanje med nadstropji pa je bil zagotovljen zgolj z enimi stopnicami. V primeru požara bi to predstavljalo veliko večjo ogroženost tako za učence kot ostalo osebje šole.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta je bila 100%, prav tako so bila uspešno črpana vsa odobrena sredstva s strani ZFO-1.

19039002 Glasbeno šolstvo

(1.477.990 €) 7.930 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1

(1.477.990 €) 7.930 €

Namen in cilj projekta

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MO Kranj
- Celotna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenovu

Za operacijo je bila pripravljena investicijska dokumentacija in oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor.

Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru po NRP-jev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje.

Na postavki 200901 Stanovanjsko gospodarstvo so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije.

Na kontu 4025 sredstva niso bila porabljena zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID - 19 in sprejetih vladnih ukrepov je bila utežena oziroma onemogočena izvedba del na stanovanjih v lasti MOK.

Na kontu 4208 Investicijski nadzor niso bila porabljena sredstva zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID - 19 in sprejetih vladnih ukrepov je bila utežena oziroma onemogočena izvedba del na počitniških objektih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta Prenova stanovanj v lasti MOK(obnova šestnajstih stanovanj), ki je del operacije Urbana prenova Kranj 1 (CTN), vsako leto se obnovi štiri stanovanja, celoten projekt pa bo trajal vse do leta 2021. Trenutna načrtovana investicija poteka po zastavljeni časovni dinamiki.

Razlog, nizke realizacije sredstev na podNRP-ju 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 je, da je oddaja vloge za sofinanciranje projekta, v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, bila šele v mesecu decembru. Mestna občina Kranj je v tem času pripravila javno naročilo za izbor izvajalca del, z izvedbo investicije pa bo pričela v prvi polovici leta 2021, po pridobitvi namere o sofinanciranju, in zaključila do konca avgusta 2022.

20049003 Socialno varstvo starih

(35.000 €) 561.364 €

40719004 Dom upokoencev

(35.000 €) 282.690 €

Namen in cilj projekta

V Mestni občini Kranj imamo en dom upokoencev, in sicer Dom upokoencev Kranj. Dom upokoencev Kranj se nahaja na C. 1. maja 59 v Kranju. Ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 8 za začasno varstvo in 30 mest za dnevno varstvo, 176 za celodnevno varstvo. V evidenci ima Dom upokoencev Kranj 1143 prošenj, od tega jih je aktualnih za takojšnji sprejem 112 vlog. V skladu s sprejeto zakonodajo, to je Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020 pa je potrebno zagotoviti 4,8% ciljno pokritost pri skupini starejših nad 65 let. Glede na navedeno v Upravni enoti Kranj pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Iz navedenega torej izhaja, da Dom upokoencev Kranj v Mestni občini Kranj ne pokrije vseh potreb po namestitvi in je zagotovitev novega Doma upokoencev Kranj nujno potrebna.

Cilj investicije je:

- pridobitev novega Doma upokoencev za domsko varstvo, v večini za občane Mestne občine Kranj,
- pridobitev investitorja izgradnje Doma upokoencev (država ali zasebnik),
- zmanjšanje čakalnih vrst za institucionalno varstvo.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove Doma upokoencev v Mestni občini Kranj, geodetskega načrta in nakup zemljišča. Na podlagi izdelane dokumentacije se bo skušalo pridobiti ustrezne vire financiranja za izvedbo projekta.

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala: 808 %

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Realizacija na projektu se je povišala zaradi nakupa zemljišča, saj se je kasneje izkazalo, da je za umestitev predvidenega programa potrebna večja površina zemljišča od prvotno predvidene.

40720051 Dnevno varstvo starejših-Planina

(0 €) 278.674 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je uspostavitve prostorov za novo enoto dnevnega varstva starejših so predvideni v obstoječi stavbi na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 12 - pritlična poslovna stavba bivše prodajalne Planina (ID objekta 22367275), neto tlorisna površina 416,60 m², ki se nahaja v krajevni skupnosti Planina, v neposredni bližini Doma upokoencev Kranj, na par. št. 162/14 in 165, k.o. 2122 Huje, v naravi predstavlja trgovino.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

V letu 2020 smo izvedli nakup objekta, pridobili projektno in investicijsko dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje za nameravani poseg. Vrednost del je preseгла predvideno vrednost, zato se je realizacija projekta zamaknila v naslednja leta.

Realizacija glede na sprejeti in veljavni proračun je 58.76%.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Vrednost del, ki se je izkazala po izdelavi PZI za poseg, je preseгла predvideno vrednost, zato se je realizacija projekta zamaknila v naslednja leta. Projekt smo prijaviли na razpis za UE sredstva.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

(411.336 €) 244.705 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem(65.000 €) 47.279 €

40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

(65.000 €) 47.279 €

Namen in cilj projekta

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov drugega splošnega materiala in storitev, za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Cilj projekta je ohranjanje uporabne in funkcionalne vrednosti poslovnih prostorov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na kontu 4020 ni bilo porabe načrtovanih sredstev.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 47.279 €, kar predstavlja 80,13 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Manjši del sredstev je bilo porabljeno za investicijsko vzdrževanje na skupnih delih stavb (obnova streh in fasad, stopnišč, dodatna izolacija zgornjih in kletnih plošč, ...) v katerih ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore, drugi, večinski del pa za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov z namenom ohranitve uporabne vrednosti.

Na kontu 4208 načrtovana sredstva niso bila realizirana.

Opredelitev spremembe projekta (vrednosti, dinamike financiranja, obdobja trajanja)

Spremembe projekta v letu 2020 ni zaznati, ampak sledi načrtovani dinamiki in se predvidoma zaključuje konec leta 2021.

06039001 Administracija občinske uprave (11.000 €) 150 €

40218001 Počitniški objekti (11.000 €) 150 €

Namen in cilj projekta

Na postavki 1010010 Počitniški objekti in oprema so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Cilj projekta je zagotavljanje sredstev, ohranjanje in funkcionalna uporaba počitniških objektov.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na kontu 4202 sredstva niso bila porabljena, saj je bilo ugotovljeno, da nakup druge opreme in napeljav ni bilo potrebno.

Na kontu 4205 so bila sredstva porabljena v višini 1,87% saj zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID - 19 in sprejetih vladnih ukrepov je bila utežena oziroma onemogočena izvedba del na počitniških objektih.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (55.336 €) 6.710 €

40018001 Urbana prenova Kranja 1 (55.336 €) 6.710 €

Namen in cilj projekta

Operacija Urbana prenova Kranja 1 je vključevala 4 projekte:

- Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2
- Prenova stanovanj v lasti MO Kranj
- Celotna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina
- Pisarna za urbano prenavo

Za operacijo je bila pripravljena investicijska dokumentacija in oddana vloga za sofinanciranje v usklajevanje na posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor.

Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru po NRP-jev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje.

Na postavki 200901 Stanovanjsko gospodarstvo so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in plačila drugih storitev in dokumentacije.

Na kontu 4025 sredstva niso bila porabljena zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID - 19 in sprejetih vladnih ukrepov je bila utežena oziroma onemogočena izvedba del na stanovanjih v lasti MOK.

Na kontu 4208 Investicijski nadzor niso bila porabljena sredstva zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID - 19 in sprejetih vladnih ukrepov je bila utežena oziroma onemogočena izvedba del na počitniških objektih.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizacija projekta Prenova stanovanj v lasti MOK(obnova šestnajstih stanovanj), ki je del operacije Urbana prenova Kranj 1 (CTN), vsako leto se obnovi štiri stanovanja, celoten projekt pa bo trajal vse do leta 2021. Trenutna načrtovana investicija poteka po zastavljeni časovni dinamiki.

Razlog, nizke realizacije sredstev na podNRP-ju 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 je, da je oddaja vloge za sofinanciranje projekta, v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, bila šele v mesecu decembru. Mestna občina Kranj je v tem času pripravila javno naročilo za izbor izvajalca del, z izvedbo investicije pa bo pričela v prvi polovici leta 2021, po pridobitvi namere o sofinanciranju, in zaključila do konca avgusta 2022.

16069002 Nakup zemljišč (280.000 €) 190.567 €

40618016 Odkup obstoječih cest (280.000 €) 190.567 €

Namen in cilj projekta

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest in

za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Na postavki 101406 NAKUPI REKONSTRUIRANIH CEST so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastništvo še niso bile urejene. Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Realizirani so bili v večji meri odkupi obstoječih kategoriziranih cest in nekoliko manjši meri odkupi že rekonstruiranih cest.

Odkupi se izvajajo v večji meri glede na vloge strank, po uvedbi aplikacije nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj pa bo omogočen boljši pregled še neurejenih zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, s tem pa tudi izvedba sistematičnih odkupov le-teh zemljišč.

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v primeru geodetskih storitev v primeru odkupov obstoječih in že rekonstruiranih cest pa je kot posledica razglašene epidemije COVID-19 in s tem povezanih ukrepov prepreževanja opravljanja geodetskih storitev.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (2.004.500 €) 1.864.792 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (409.500 €) 273.578 €

40220001 Nakup opreme - uprava (204.500 €) 159.909 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicij je predvsem izboljšanje delovnih pogojev za delovanje in poslovanje uprave ter na drugi strani zmanjševanje tekočih odhodkov vzdrževanja zastarelih tehnologij. V nakup opreme poleg pisarniške računalniške opreme pade tudi nakup licenc potrebnih za delovanje, nakup aktivnih mrežnih naprav, nujno potrebnih za vzdrževanje notranjega računalniškega omrežja, naprav za tehnično varovanje, ki je potrebna za varovanje premoženja v Mestni občini Kranj, drobna oprema za uslužbenke ter za opremljanje delovnih prostorov. V tem sklopu najdemo tudi nakupe mobilnih telefonov za potrebe delovanja uslužbencev Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške, licenčne programske opreme in telekomunikacijske opreme. Del sredstev je bil porabljen za nakup vozila za protokolarne namene ter druge opreme za potrebe Mestne občine Kranj. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

40220005 Nakup pohištva - uprava (25.000 €) 18.912 €

Namen in cilj projekta

Namen in cilj predvidenega nakupa oz. investicije je izboljšanje delovanja in poslovanja uprave, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva smo porabili za zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj. Sredstva so porabljena v skladu s planom.

40220006 Ureditev pisarn v traktu C **(60.000 €) 71.779 €**

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je pridobitev uporabnih prostorov za zaposlene v poslovni stavbi Mestne občine Kranj oz. za oddajanje pisarniških prostorov v najem. Obstoječi prostori v poslovni stavbi Mestne občine Kranj v traktu C niso primerni in so potrebni prenove.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Ureditev prostorov je bila izvedena v skladu s planom in sredstva so bila realizirana v celoti. Letos so tudi začeli uporabljati pisarniške prostore najemniki.

40220007 Obnova stavbe MOK **(120.000 €) 22.979 €**

Namen in cilj projekta

Namen in cilj predvidenega nakupa oz. investicije je izboljšanje delovanja in poslovanja uprave, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila realizirana v skladu s planom in sicer za ureditev sprejemne pisarne in ostale manjše investicije v stavbi Mestne občine Kranj.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih **(175.000 €) 160.909 €**

40220004 CZ MOK - investicije, investicijski transferi **(175.000 €) 160.909 €**

Namen in cilj projekta

Finančna sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo na področju Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Finančna sredstva se v skladu z letnim programom opremljanja, sklenjenimi pogodbami in utemeljenimi zahtevki enot nakazujejo enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Sredstva so realizirana v skladu s planom z društvi, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **(1.420.000 €) 1.430.305 €**

40219009 GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno **(200.000 €) 200.000 €**

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je zagotoviti in povečati varnost vseh prebivalcev, živali in ostalega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj. S tem bi celotna Javno gasilsko službo Mestne občine Kranj pridobila na eni strani novo sodobno cisterno, staro pa bi prešlo na upravljanje v Prostovoljna gasilska društva Mestne občine Kranj. S tem bi se varnost občanov v odročnih krajih močno povečala.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Nabava gasilskega vozila s cisterno je bila izvedena sukcesivno in sicer del sredstev je bil porabljen za plačilo prvega dela cisterne v višini 150.000 EUR. Drugi del sredstev je bil realiziran v prvi polovici leta 2020 v višini 200.000 EUR, ko je Gasilska reševalna služba tudi prevzela vozilo v upravljanje.

40219010 Gasilsko reševalna služba-nakup gasilskega vozila avtolestev **(900.000 €) 899.940 €**

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je zagotoviti in povečati varnost vseh prebivalcev, živali in ostalega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Kranj ter občinah celotne spodnje Gorenjske. Pridobili bi sodobno reševalno orodje s katerimi bi lahko dosegli 95% vseh objektov v Mestni občini Kranj in celotnem delu spodnje Gorenjske.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Začetek projekta je bil januarja 2019, končal pa se je z dostavo gasilske avtolestve 7.10.2020. Na podlagi razpisa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo v letu 2019 pridobili 350.000 EUR. Mestna občina Kranj je s sosednjimi občinami podpisala tudi sporazum o skupni nabavi ter uporabi sofinanciranega gasilskega vozila za gašenje z višin. V mesecu novembru smo prejeli sredstva s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in ostalih sodelujočih občin. Gasilska avtolestev Rosenbauer je že v uporabi in s tem se zaključi projekt nabave avtolestve v Mestni občini Kranj.

40220002 GARS - Požarna taksa **(176.400 €) 185.106 €**

Namen in cilj projekta

Sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Prejeta sredstva požarne takse so bila v skladu s sprejetim proračunom in ustrezno zakonodajo namenjena nabavi gasilske tehnike za reševanje pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami.

40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi **(143.600 €) 145.258 €**

Namen in cilj projekta

Proračunska sredstva so namenjena za nabavo vozila za prostovoljno gasilsko društvo in sredstva požarne takse.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Na podlagi sklepa Gasilskega poveljstva Mestne občine Kranje so bila sredstva porabljena za nabavo podvozja za gasilsko vozilo s cisterno (avtocierno) za Prostovoljno gasilsko društvo Goriče ter zaščitne obleke za potrebe Gasilske zveze Mestne občine Kranj in ne manjše gasilsko vozilo, kot je bilo prvotno planirano. Gasilsko opremo na avtocierni bodo s strani PGD Goriče kupili sami in sicer s svojimi lastnimi sredstvi. Nova avtocierna bo dana v sistem javne gasilske službe in bo zagotavljala varnost na področju Gorič, Golnik, Trstenika in Tenetiš. Sredstva požarne takse so bila porabljena za nabavo opreme prostovoljnim gasilskim društvom v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev se izdelala poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI **(173.493 €) 31.675 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **(173.493 €) 31.675 €**

50000001 Investicije KS **(173.493 €) 31.675 €**

Namen in cilj projekta

Projekt Investicije krajevnih skupnosti (v nadaljevanju KS) predstavlja 7,3 % vseh realiziranih odhodkov KS v letu 2020 in v nominalnem znesku znaša slabih 32 tisoč EUR. Glede na sprejeti plan leta 2020 je projekt realiziran v višini 18,3 %, glede na preteklo leto pa je realizacija nižja za 20,4 %.

Najvišjo realizacijo iz naslova NRP Investicije KS izkazujejo KS: Britof (dobrih 5 tisoč EUR), Primskovo (slabih 5 EUR), Besnica (dobrih 4 tisoč EUR). Realizacijo pod 3 tisoč EUR pa so realizirale KS: Mavčiče, Goriče, Vodovodni stolp, Predoslje, Golnik, Huje, Bratov Smuk, Planina, Hrastje, Jošt, Kokrica, Gorenja Sava, Žabnica. Deset KS ni imelo realizacije na projektu.

Glavnina sredstev se je porabila na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe v višini dobrih 17 tisoč EUR; klima naprava, mobilni telefon, hladilnik, tabla z napisom, tiskalnik, prenosni računalnik, peč za ogrevanje, TV ekran, gasilni aparati, pisarniško

pohištvo (omara, stol, predalnik), investicijsko vzdrževanje objekta.

- Pokopališča, mrliške vežice v višini dobrih 7 tisoč EUR; škarje za živo mejo, samokolnica, samokolnica, ročna škropilnica, investicijsko vzdrževanje mrliških vežic in investicijsko vzdrževanje pokopališča.

- Avtobusna postajališča - tekoče vzdrževanje v višini slabih 5 tisoč EUR; obnova strehe na avtobusni postaji in investicijsko vzdrževanje avtobusne postaje.

- Zelene površine, otroška igrišča v višini slabih 2 tisoč EUR; trosilnik.

- Športna igrišča, športni objekti; v višini slabih tisoč EUR; oprema za igrišče, vijačni vrtalnik, kotni brusilnik s polnilcem.

Najvišje nominalno odstopanje med realizacijo leta 2020 in postavljenimi cilji v sprejetih finančnih načrtih KS leta 2020 je na proračunski postavki Objekti skupne rabe (nižji za dobrih 132 tisoč EUR; Indeks 11,5).

Obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS so sestavni del zaključnega računa proračuna MO Kranj za leto 2020. Namen porabe po projektih je podrobneje obrazložen v obrazložitvi realizacije finančnega načrta leta 2020 vsake posamezne KS.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (61.500 €) 51.270 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (61.500 €) 51.270 €

40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK (21.500 €) 10.704 €

Namen in cilj projekta

Cilj investicije je zagotavljanje osnovnih sredstev in drugih pogojev za nemoteno delovanje organa skupne občinske uprave in s tem zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov s področja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter z ostalih področij urejenih z zakonodajo in občinskimi odloki.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Nakup opreme in sredstev je bil realiziran skladno z veljavnim proračunom.

40420001 Nakup stacionarnega radarja - MIK (40.000 €) 40.567 €

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila načrtovana za nakup novega stacionarnega radarja. Cilj katerega se želi doseči je doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa (spoštovanje omejitev hitrosti) v občinah ustanoviteljicah organa skupne občinske uprave.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Nakup stacionarnega radarja je bil realiziran.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (3.459 €) 2.050 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.459 €) 2.050 €

40800003 Nakup opreme in sredstev - SSNRK (3.459 €) 2.050 €

Namen in cilj projekta

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v skupni službi.

Obrazložitev realizacije ter stanja projekta

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800003: Nakup opreme in sredstev – SSNRK. Realizacija je bila dosežena v višini 59,27 %.

Na kontu 4202 Nakup opreme je bil realiziran le nakup telekomunikacijske opreme (87,00 %). Ostalih nakupov v okviru posodabljan ali okvar računalniške opreme ni bilo izvedenih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so bila predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 75,54 %. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave.

Bor Rozman
DIREKTOR MESTNE UPRAVE

