



## SEZNAM INVESTICIJ 2023

1. **Gradnja parkirišča P+R Zlato polje**; dokončana gradnja novega parkirišča »parkiraj in odpelji« s 56 parkirnimi mesti, sistemom KRskOLESOM in avtobusnima postajama v septembru 2023
2. **Izgradnja kolesarske povezave 7**: izgradnja kolesarske steze med Koroško cesto in železniško postajo ter celovita rekonstrukcija mosta čez reko Savo na Ljubljanski cesti v Kranju
3. **Oporni zid na Savski cesti**: Prva faza rekonstrukcije Savske ceste, predviden zaključek v oktobru 2023
4. **Novogradnja Vrtec Sonček**: Izvaja se projekt izgradnje novega vrtca, ki bo nadomestil star objekt iz leta 1950, s pripadajočimi zaklonišči, trenutno v fazi projektiranja, s predvidenim zaključkom leta 2026
5. **Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in Vrtec France Prešeren – Kokrica«**: izvaja se projekt rekonstrukcije in širitve objekta OŠ in vrtca France Prešeren-Kokrica, z zaključkom predvidenim za leto 2026, vključno z večjo prilagoditvijo vrtca ter dodatnimi učilnicami, garderobami in knjižnico za osnovno šolo, zaradi neustreznosti obstoječih prostorskih pogojev v skladu s standardi in normativi za predšolsko vzgojo in osnovno šolo.
6. **Vrtec Čebelica**: Načrtovana je rušitev obstoječega vrtca Čebelica, z izgradnjo novega objekta, s ciljem izpolnjevanja sodobnih standardov za predšolsko vzgojo in zagotavljanja kakovostnega varstva otrok, pri čemer se investicija predvidoma zaključi po letu 2027
7. **Parkirišče za avtodome na Partizanski cesti**: Izvaja se gradnja 7 parkirišč za avtodome na Partizanski cesti s celovito infrastrukturo, s pričakovanim zaključkom ter predajo v upravljanje Komunalni Kranj do konca oktobra 2023
8. **Gradnja parkirišča pri HE Standard ob Savski cesti**: Poteka gradnja 17 parkirišč za osebna vozila in 3 parkirna mesta za motorje s številnimi infrastrukturnimi izboljšavami, pri čemer je pričakovani zaključek gradnje in predaja parkirišča v upravljanje Komunalni Kranj predvidena do konca novembra 2023
9. **LN Planina-jug**: Izvaja se gradnja podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini, vključno z nadomestnim parkiriščem in krožnim križiščem, kot del komunalne opremljenosti občinskega načrta Planina jug, s predvidenim zaključkom del z decembrom 2026
10. **Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje**: Poteka širitev lokalne ceste, ki bo izboljšala prometno povezljivost in omogočila dostop do prihodnje poslovne cone, pri čemer je prva faza zaključena, druga faza, ki vključuje priključek, pa se trenutno pripravlja na razpis, s predvidenim zaključkom celotnega projekta z decembrom 2027
11. **Gradnja javne infrastrukture na območju OPPN PC Hrastje**: Gradnja komunalne in cestne infrastrukture na območju OPPN Hrastje za razširitev proizvodno-poslovne cone Hrastje v Mestni občini Kranj je trenutno v fazi priprave projektne dokumentacije, s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, ki še čaka na pravnomočnost, ter pripravo projekta za izvedbo (PZI), predvidenim razpisom za izbor izvajalca, in predvidenim zaključkom projekta v marcu 2026
12. **Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre**: v sklopu projekta ureditve obstoječe in nove vstopne točke v kanjon, športno rekreativnih površin, obvodnih sprehajalnih poti, postavitve mostov čez reko, večnamenskega objekta, varnostnih sanacij brežin, prezentacije ruševin "Jurjevega mlina," ureditve jam za izobraževalne namene ter drugih aktivnosti na tem območju, je projekt trenutno v izvajanju, zaključek pa je predviden do marca 2026



13. **Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska:** izvajajo se dela za ureditev komunalne infrastrukture v naselju Rupa, projekt pa bo zaključen do decembra 2026, z izvedbo treh faz, prva je že končana, druga predvidena med oktobrom 2023 in majem 2024, tretja pa za leto 2025
14. **Vzdrževanje in obnove vrtcev:** v teku je investicijsko vzdrževanje in manjše obnove vrtcev, ki zajemajo obnovo vrtcev Čebelica in Biba ter zasaditev pri vrtcu v Bitnjah v letu 2023, s predvidenim zaključkom do decembra 2026
15. **Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop):** gradnja Krvavškega vodovoda, v katere investicijo je Mestna občina Kranj vključena z 11% sredstev, je bila zaključena maja 2023
16. **Namakalni sistem Sorško Polje:** izgradnja namakalnega sistema na Sorškem Polju, ki obsega približno 100 hektarjev, je v načrtu za obdobje od 2023 do 2026, pri čemer trenutno potekajo usklajevanja z lastniki ter priprava projektne dokumentacije za nadaljnje izvajanje
17. **Mostna tehtnica v zbirnem centru Zarica:** tehtnica obratuje od avgusta 2023
18. **Pot Jeprškega učitelja:** Izgradnja gozdne učilnice Drvolovka v bližini zbirnega centra Zarica poteka s predvidenim zaključkom v novembru 2024
19. **Izgradnja vodovoda Jamnik:** izgradnja vodohrana in vodovoda za naselje Jamnik z uporabo nove vrtine je v fazi načrtovanja in izvedbe s predvidenim zaključkom v letu 2025
20. **Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava – Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica in Zg. Besnica:** v načrtu je izdelava projektne dokumentacije, urejanje zemljišč, služnosti in priprava razpisne dokumentacije za izvedbo prve faze projekta, ki vključuje povezavo naselij ter izboljšanje oskrbe s pitno vodo in prometne varnosti, s ciljem zaključka projekta do leta 2025
21. **Obnova objekta Škrlovec 1:** Zapuščen objekt bo potrebno obnoviti in ga predati v upravljanje Zavodu za turizem in kulturo, trenutno je v izdelavi projektne dokumentacije, predviden zaključek v letu 2025
22. **Obnova objekta nekdanje Trgovske šole:** Energetska sanacija šole in obnova notranjosti objekta za potrebe osnovno šolskega izobraževanja, predviden zaključek v letu 2025
23. **Vzdrževanje CČN Kranj:** Razvlaževanje vhodnega črpališča, zaradi smradu in vlage, nakup in montaža membran za vpihovanje zraka v biološke bazene in dobava in montaža areatorjev, oksigenatorjev, zaključek predviden v letošnjem letu
24. **Gradnja in obnova magistralnih vodovodov:** obnova neučinkovitih vodovodov (zaradi starosti ali premajhnih dimenzij), ki so v solastništvu več občin in jih obnavljamo skupaj z drugimi občinami, trenutno se izdeluje projektne dokumentacije, zaključek v letu 2024
25. **Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture:** Investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije
26. **Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture:** Investicijsko vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja
27. **Dokončanje Bleiweisovega parka:** Izvedba novega parka med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto v Kranju, imenovanega po dr. Janezu Bleiweisu, s parkovnimi površinami, pešpotmi, kolesarskimi povezavami, otroškimi igrišči in urbano opremo, bo zaključena predvidoma marca 2024
28. **Obnova ceste v Letenicah:** zaključuje se izgradnja fekalne kanalizacije in obnova cestišča na lokalni cesti skozi naselje



29. **Komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v Žabnici, v naselju Šutna:** izgradnja manjkajočega sekundarnega vodovoda, kanalizacije s 4 priključnimi mesti, javne poti in preplastitve obstoječega cestišča z ureditvijo javne razsvetljave, zaključeno v maju 2023
30. **Ureditev ceste in hodnika za pešce Kokrica- Bobovek:** v aprilu 2023 zaključena gradnja pločnika in ureditev ceste od križišča pri Žagarju do konca naselja Kokrica v smeri proti Bobovku, skupaj z ureditvijo cestne razsvetljave ter postavitvijo radarskega sistema
31. **Ureditev ceste Nemilje – Podblica:** v maju 2023 se je zaključila izvedba 1. in 2. faze preplastitve cestišča Nemilje-Podblica; zamenjava nosilnega materiala in preplastitev cestišča
32. **Investicije v KS (8.člen):** projekti, ki so jih sprejeli sveti KS, zaključenih je 23 projektov, v teku jih je 56, iščemo možnost za izvedbo še 2
33. **Participativni proračun 2023:** projekti, ki so jih izglasovali krajani MOK po KS, 7 projektov je zaključenih, do konca leta bo izvedenih skupno 28 projektov, iščemo možnosti za izvedbo še enega
34. **Pokopališča na območju KS:** projekti se izvedejo glede na predloge KS, trenutno v teku projekti na Trsteniku, v Žabnici in Besnici
35. **Domovi in prostori KS:** projekti se izvedejo glede na predloge KS, trenutno v teku projekti v Predosljah in v KS Bratov Smuk
36. **Izgradnja prizidka telovadnice in zunanjsiga igrišča ob OŠ Staneta Žagarja Kranj:** namen projekta je zmanjšanje degradacije ter aktivacija notranjih površin mesta za izgradnjo prizidka s šolsko telovadnico in 6 učilnicami ter zunanjsiga igrišča ob Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj, zaključeno v maju 2023
37. **Obnove telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj – I. faza:** Izvedena so bila rušitvena dela, vključno s prej navedenimi odstranitvami oken, tlakov, stropnega opaža, prezračevalnih rešetk in kanalov, ter odstranitvijo strehe, strelovoda, ravne strehe, svetlobnih kupol in izvedbo krovsko-kleparskih del, zaključek v septembru 2023
38. **Energetska sanacija stavb v lasti Mestne občine Kranj - II.faza:** zaključek v oktobru 2023; seznam objektov celovite energetske sanacije: OŠ Orehek Kranj - PŠ Mavčiče, Vrtec Čebelica, Vrtec Čira Čara, Vrtec Mavčiče, OŠ Simona Jenka, Bivša trgovska šola, Kulturno društvo Brdo in VVZ Čenča
39. **Vzdrževanje in obnove šol:** investicije se nanašale na nujna vzdrževalna dela po OŠ v MOK; OŠ Matije Čopa, Glasbena šola, vrtec Mavčiče, OŠ Orehek, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Predoslje
40. **Sanacija zunanjsiga stavbnega pohištva Palače občine v Kranju:** S projektom želimo ohraniti kulturno dediščino, skladno z načeli energetske učinkovitosti, s sanacijo zunanjsiga stavbnega pohištva Palače občine v Kranju, prispevati k trajnostnemu ohranjanju kulturnega spomenika in zmanjšanju emisij CO<sub>2</sub>, zaključek v oktobru 2023
41. **Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške do Savske loke:** Projekt izboljšuje prometno ureditev med sotočjem Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda, rešuje problematiko vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije na območju Planike ter poteka v več fazah, odvisnih od proračunskih sredstev, pri čemer trenutno izvajamo prvo fazo z gradnjo opornega zidu, nadaljnje izvedbe pa bodo odvisne od razpoložljivih sredstev v prihodnjih
42. **Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto:** V teku je izbira zasebnega partnerja za objekt "S vrata", sledi pridobitev gradbenega dovoljenja v roku enega leta od podpisa pogodbe in izgradnja objekta v naslednjih 2-3 letih
43. **Pokopališče Bitnje:** ureditev zaščite pred golobi in sanacija kuhinje do konca leta 2023
44. **Mestno pokopališče Kranj:** ponovna zasaditev dreves, dograditev raztrosa, izdelava zidu pri gospodarskem dvorišču, izvedba do konca leta 2023



45. **Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B. Hladnika do razbremenilnika Zvezda:** namen izboljšati kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne in meteorne vode; naročena je projektna dokumentacija
46. **Športni objekti:** v letu 2023 bosta izvedena obnova igrišča v Hrastjah ter dobava in montaža športnih semaforjev v ŠD Planina
47. **Dom upokoencev:** investicija v nov Dom upokoencev Kranj, ki bo imel 214 ležišč za institucionalno varstvo, se nahaja v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, z predvidenim zaključkom del v letu 2026
48. **Nakup gasilske cisterne:** Za potrebe GARS se kupi gasilska cisterna za potrebe požarne varnosti v MOK v letih 2023-2024
49. **Nakup gasilske cisterne za PGD Žabnica:** za potrebe PGD Žabnica se je kupila gasilska cisterna za potrebe požarne varnosti v MOK v letu 2022
50. **Nakup gasilske cisterne za PGD Primskovo:** za potrebe PGD Primskovo se bo kupila gasilska cisterna za potrebe požarne varnosti v MOK v letu 2024
51. **Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS:** Za potrebe zaščite in reševanja (za potrebe GARS in CZ MOK) se bo v letu 2024 zgradila zaprta gasilska nadstrešnica
52. **Sanacija ploščadi Brioni:** pripravljamo dokumentacijo za sanacijo ploščadi Brioni, ki vključuje usklajevanje s projektantom in ZVKD-jem, in ob uspešni pridobitvi nepovratnih sredstev bomo nadaljevali z izvedbo projekta
53. **Nakup AEDjev:** Mestna uprava nadaljuje projekt opremljanja oddaljenih okrajev z AEDji in ostalo opremo
54. **Dozidava OŠ Helene Puhar:** načrtovana nadzidava v traktu 3, v nadstropju, s ciljem pridobitve 4 učilnic, 3 kabinete, večnamenski prostor in sanitarije s pripadajočimi komunikacijami, predviden zaključek investicije v letu 2025
55. **Revitalizacija vzgojno izobraževalnega območja na Trsteniku:** načrtovana gradnja novega vrtca, ki bo obsegal 3 oddelke, s potencialno možnostjo preureditve v 4 oddelčni vrtec s predvidenim zaključkom investicije v letu 2026
56. **Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli:** z investicijo bi pridobili potrebno zemljišče za nemoteno izvajanje osnovnošolske dejavnosti, saj trenutno razpolagamo zgolj s parcelo, ki v naravi predstavlja zemljišče pod stavbo in praktično nima funkcionalnega zemljišča okrog stavbe;
57. **Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom:** cilj investicije je posodobitev sistema za izposajo koles KRskOLESOM, vključno z dobavo novih kolesarskih postaj, koles in programske opreme, ter optimizacija sistema do 31.10.2025; v letu 2025 je predviden izvedbeni postopek za novo obdobje.
58. **Tehnična in druga dokumentacija:** NRP se navezuje na finančna sredstva tehnične pomoči v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« (ELENA Mobility), ki je sofinanciran s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA
59. **Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku:** Nova mešana površina za pešce in kolesarje se bo raztezala od Stare ceste do nakupovalnega centra Supernova, pri čemer bo potekala po zahodni strani Majdičevega Loga, vključevala osvetlitev s fotovoltaičnimi paneli in je povezana s projektom Elena Mobility, vendar fizična realizacija še ni mogoča zaradi trenutnih pomanjkljivih finančnih mehanizmov sofinanciranja s strani RS in EU

Podatke od uradov zbral Kabinet župana.