

**5. redna seja Občinskega sveta,
09. 11. 2023**

Gradivo za 4. točko dnevnega reda

Predlagatelj: **Županja**

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v letu 2023

Poročevalec: **Elizabeta Fras – predsednica Nadzornega odbora**

Predlog sklepa:

»Občinski svet Občine Destrik se je seznanil in obravnaval naslednja poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v letu 2023:

- Pregled obratovalnih stroškov v kulturni dvorani za leto 2022;*
- Pregled vlaganj v investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinske komunalne infrastrukture – investicija »Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti.«*

Obrazložitev:

1. Pravne podlage

Na podlagi Statuta Občine Destričnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20) in Poslovnika nadzornega odbora Občine Destričnik pošlje Nadzorni odbor Občine Destričnik poročilo s priporočili in predlogi, kot dokončni akt nadzornega odbora pripravljen v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) Občinskemu svetu.

Nadzorni odbor Občine Destričnik je v skladu s svojimi pristojnostmi in z Letnim programom dela in finančnim načrtom za leto 2023, izvedel naslednje postopke nadzora in sprejel dokončna poročila:

- Dokončno poročilo »Pregled obratovalnih stroškov v kulturni dvorani za leto 2022«;
- Dokončno poročilo »Pregled vlaganj v investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinske komunalne infrastrukture – investicija »Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti.«

2. Razlogi za seznanitev in obravnavo

V skladu z določili šestega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo o priporočili in predlogi. Občinski svet, županja ter organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predlog v skladu s svojimi pristojnostmi.

Pripravila:
Sonja Mahorič

Predsednica Nadzornega odbora:
Elizabeta Fras

Priloge:

- Dokončno poročilo »Pregled obratovalnih stroškov v kulturni dvorani za leto 2022«;
- Dokončno poročilo »Pregled vlaganj v investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinske komunalne infrastrukture – investicija »Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti.«



OBČINA DESTRIK NADZORNI ODBOR

JANEŽOVSKI VRH 42
2253 DESTRIK

TRR: 01218-0100016674

ID za DDV: SI 76286193

Telefon: 02 7619250

Telefax: 02 7619252

E-Mail: obcina.destrik@destrik.si

Matična št.: 5882966

www.destrik.si

Številka: 060-3/2023-3

Datum: 03. 10. 2023

Na podlagi 31. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 30/18), 37. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo Občine Destrnik, št. 10/10, 14/14 in 9/15) in 3. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine je Nadzorni odbor Občine Destrnik na 5. redni seji dne 03. 10. 2023 sprejel

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Nadzorni odbor – dalje NO, je izvedel nadzorni pregled nad izvedbo investicije projekta »**Pregled obratovalnih stroškov v Volkmerjevem domu kulture za leto 2022**«.

Za izvedbo nadzornega pregleda je predsednik NO s sklepom št. 060-3/2023-1, z dne 4. 5. 2023 imenoval člane NO v sestavi Damjana Žampa, nosilka nadzora in Marko Pukšič, član.

Nadzor je bil izveden na sedežu občine Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, dne 24. 5. 2023 z začetkom ob 16.30 uri.

Člana NO, ki sva opravila pregled dokumentacije v zvezi z izvedbo, sva pregledala obratovalne stroške v kulturni dvorani za leto 2022.

UVOD

Objekt Volkmerjev dom kulture, lociran na naslovu Janežovski Vrh 44, Destrnik, šifra k. o. 370, št. p. 57/9, je komunalno opremljen z elektriko, vodo in ogrevanjem. Sestavlja ga 11 prostorov na skupno 308,9 m² površine:

- Velika dvorana (189,52 m²),
- Mala dvorana (74,20 m²),
- Klubska soba (6,55 m²),
- Klubska soba (4,19 m²),
- Klubska soba (5,22 m²),
- Kuhinja (5,29 m²),
- Klubska soba (4,89 m²),
- Klubska soba (4,33 m²),
- Kotlovnica (9,09 m²),
- Klubska soba s kuhinjo (40,88 m²) in
- Shramba opreme (36,74 m²).

Občina Destrnik je na podlagi 52. člena in 2. točke 1. odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18,79/18 ZSPDSLS-1A) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), dne 15. 12. 2020 objavila »Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov v najem«, št. 352-4/2020-1 v kateri je določen objekt Volkmerjev dom kulture.

Na »Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov v najem« so se za objekt Volkmerjev dom kulture priglasili ponudniki:

- Športno društvo (Prostor ŠD, št. 1),
- Območna organizacija rdečega križa (Prostor OORK, št. 2),
- Klub starodobnih vozil Sv. Urban (Prostor KLUB SV, št. 3).
- Gasilska zveza Destrnik (Prostor GZ, št. 5) in
- Kulturno društvo (Prostor KD, št. 4),

Občina Destrnik je z vsemi omenjenimi ponudniki sklenila pogodbo o najemu poslovnih prostorov za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.

Po pregledu Kartice finančnega knjigovodstva PP. 08026 – materialni stroški kulturna dvorana – Volkmerjev dom za obdobje 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022, je bilo ugotovljeno, da so bili skupni porabljeni materialni stroški 8.928,15 EUR. Največji materialni strošek predstavlja električna energija, blizu 50 %.

Občina Destrnik in Petrol, d.d. sta leta 2015 sklenila Koncesijsko pogodbo št. 014-3/2015-18 za energetska pogodbeništvu za objekte občine Destrnik, v katero je zajet tudi Volkmerjev dom kulture.

Iz Končnega poročila družbe Petrol za obdobje 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 je bil prihranek rabe energije za ogrevanje v povprečju manjši, med 20 in 30 % glede na referenčne stroške. Dejstvo je, da prihranki na ogrevanju ne dosegajo pogodbenih vrednosti. V Volkmerjevem domu kulture se je poraba energije za ogrevanje in električne energije v primerjavi z obdobjem 2021 zmanjšala, razlog za manjšo porabo je lahko manjša zasedenost.

V Volkmerjevem domu kulture se je v letu 2022 izvedlo 13 dogodkov, od katerih sta le 2 organizatorja plačala najem. Preostalih 11 dogodkov se je izvajalo z materialno podporo občine Destrnik. V kulturnem domu izvaja največ svojih aktivnosti Kulturno društvo Destrnik, ki je s svojimi sekcijami v

lanskem letu za izvajanje vaj uporabljalo dom 160 dni. Športno društvo, Območna organizacija rdečega križa, Gasilska zveza Destrnik in Klub starodobnih vozil Sv. Urban uporabljajo prostore doma le za administrativno vodenje, druga društva v občini doma ne uporabljajo za svoje delovanje.


PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA NADZOROVANEMU SUBJEKTU :

- a) Občina Destrnik in Petrol, d. d., sta sklenila Koncesijsko pogodbo z namenom znižanja materialnih stroškov. Dejansko so stroški bili nižji, a prihranki za 20-30 % niso dosegali pogodbenih vrednosti.
- b) Na podlagi materialnih stroškov in dejanske uporabe Volkmerjevega doma kulture meniva, da bi ga z enako porabo stroškov lahko uporabili večkrat. V kolikor uporaba ne bo večja, bi se lahko materialni stroški optimizirali.
- c) V letu 2022 je bil Volkmerjev dom kulture 160 dni v uporabi kulturnega društva Destrnik (le 10 ur tedensko), zraven tega je bil 13 dni zaseden z raznimi dogodki, prireditvami in koncerti. Predlagava, da se izvedejo promocijske aktivnosti z namenom večje uporabnosti doma.

Poročilo pripravila:


Damjana ŽAMPA

Predsednica nadzornega odbora:
Elizabeta FRAS



Vročiti:

- Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik



OBČINA DESTRIK

NADZORNI ODBOR

JANEŽOVSKI VRH 42

2253 DESTRIK

TRR: 01218-0100016674

ID za DDV: SI 76286193

Telefon: 02 7619250

Telefax: 02 7619252

E-Mail: obcina.destrnik@destrnik.si

Matična št.: 5882966

www.destrnik.si

Številka: 060-2/2023-3

Datum : 03. 10. 2023

V skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP -A in 80/20 - ZIUOOPE) in 42. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20 - v nadaljevanju Statut in drugim odstavkom 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Destrnik je nadzorni odbor opravil nadzor rabe javnih sredstev na proračunski postavki 04009 – Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Nadzorni odbor v sestavi:

Elizabete Fras – predsednica nadzornega odbora

Mateje Čeh – članica nadzornega odbora

Tanja Kosec – članica nadzornega odbora

Naziv nadzorovanega organa:

OBČINA DESTRIK, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik

1 - UVOD

NO občine Destrnik je bil imenovan s sklepom občinskega sveta občine Destrnik št. 900-1/2023-1IZ-2/10 z dne 18. 1. 2023. Na seji dne 18. 4. 2023 je Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) sprejel program dela za leto 2023.

Nadzorni odbor je izvedel pregled vlaganj v investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinske komunalne infrastrukture - investicije REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI, ki je potekal v letih 2021 – 2022 (Ceste Jiršovci - Lovrec; Placar - Bračič; Jiršovci - Jus).

Za izvedbo nadzornega pregleda je predsednica NO s sklepom št. 060-2/2023-1 z dne 4. 5. 2023 imenovala člane NO v sestavi Elizabeta Fras, predsednica; Mateja Čeh, članica in Tanja Kosec, članica.

Nadzor je bil izveden na sedežu Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, dne 24. 05. 2023 s pričetkom ob 16.30 uri.

1.1. Osnovni podatki o nadzoru

Nadzorovani organ je Občina Destrnik s sedežem Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, ki je bil investitor gradnje REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI, ki je potekal v letih 2021 – 2022 (ceste Jiršovci - Lovrec; Placar - Bračič; Jiršovci - Jus).

Ob izvedbi nadzora je s člani nadzorne skupine NO sodelovala javna uslužbenka Sonja Mahorič, ki opravlja delo računovodkinje na Občini Destrnik. V času izvajanja nadzora je bila odgovorna oseba Vlasta Toplak Tetičkovič, županja občine.

Investicija, ki je predmet nadzora je bila začeta 2021 (rebalans proračuna) in se je izvajala od leta 2021 - 2022. V času izvedbe sta bili odgovorni osebi Občine Destrnik župan Občine Destrnik Franc Pukšič in Vlasta Toplak Tetičkovič, direktorica občinske uprave Občine Destrnik. V času izvedbe nadzora, županja Vlasta Toplak Tetičkovič ni bila prisotna.

Po predhodnem naročilu, ki izhaja iz sklepa za izvedbo nadzora, je bila pristojna služba občine dolžna pripraviti vso dokumentacijo, ki jo je na dan nadzora tudi predložila članom NO. Javna uslužbenka zadolžena za sodelovanje z NO je bila ves čas nadzora na voljo članom NO.

1.2 Namen in cilji nadzora

Namen nadzora je bil ugotoviti ali so pristojne službe oz. od njih imenovani organi Občine Destrnik v postopku izvedbe investicije REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI, ki je potekal v letih 2021 – 2022 (ceste Jiršovci - Lovrec; Placar - Bračič; Jiršovci - Jus) za katero so bila porabljena proračunska sredstva Občine Destrnik:

- ravnali po pravilih Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18) - dalje ZJN-3,
- bili spoštovani predpisi o finančnem poslovanju in drugi predpisi,
- je investitor pridobil vsa ustrezna dovoljenja za njegovo izvedbo
- poročati o ugotovitvah,
- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovanega organa.

1.3. Zagotovitev investicijskih sredstev

Proračunska sredstva občine namenjena investiciji :

Odločitev o izvedbi investicije REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI, ki je potekala v letih 2021 – 2022 (ceste Jiršovci - Lovrec; Placar - Bračič; Jiršovci - Jus) je sprejel Občinski svet:

- s sklepom na 12. redni seji 17. 12. 2020, v znesku 183.111,00 EUR, za namen izvedbe projekta je sredstva zagotovil Občinski svet
- v prvem rebalansu proračuna na 14. redni seji dne 21. 5. 2021 pod postavko št. 04009 v znesku 205.140,00 EUR,
- drugi rebalans na 8. izredni seji z dne 16. 7. 2021, v znesku 202.140,00 EUR
- ker investicija v letu 2021 ni bila dokončana so se sredstva zagotovila v proračunu za leto 2022 sprejetem na 17. redni seji 29. 12. 2021 v znesku 68.642,00 EUR

1.4. Plačilo investicije

- V skladu z izvedenim javnim naročilom so bili podjetju BM ASFALTI d.o.o. poravnani naslednji zneski:
 - v letu 2021 v znesku 100.000,00 EUR
 - v letu 2022 v znesku 62.125,33 EUR
 kar pomeni, da sta bila zneska nakazana v skladu s sklenjeno pogodbo in aneksoma.
- Za navedeno investicijo so bila porabljena še sredstva v letu 2021 v znesku 6.706,79 EUR:
 - izdelava načrtov za ceste v znesku 5.017,09 EUR;
 - geodetski načrt za ceste 1.152,90 EUR;
 - izdelava DIIP-a v znesku 536,80 EUR.
- V letu 2022 so se porabila še sredstva za:
 - meritve asfaltne mase v znesku 2.270,48 EUR
 - gradbeni nadzor v znesku 2.000,00 EUR v letu 2022

Na proračunski postavki 04009 REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI so v letu 2021 zagotovljena sredstva 16.982,65 EUR za sanacijo podpornih zidov, ki pa niso bili predmet tega nadzora.

Povzetek: V letu 2021 investicija ni bila dokončana. Sredstva so se v letu 2021 porabila v znesku 123.689,44 EUR (100.000,00+5.017,09+1.152,90+536,80) – razlika 16.982,65 EUR je sanacija podpornih zidov. Preostanek vrednosti neizvedenih del se je poravnal v letu 2022 v znesku 66.395,81 EUR (62.125,33+2.270,48+2.000).

Tako so se porabila sredstva za investicijo v znesku 190.085,25 EUR.

2 - UGOTOVITVENI DEL

2.1 Osnova za nadzor

Izvedba nadzora temelji na določenih 9. členu Statuta Občine Destrnik, po katerem Nadzorni odbor občine, v okviru svojih pristojnosti, ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Obveznost postopka po ZJN-3:

Po 66. členu (začetek postopka) ZJN-3, lahko naročnik po izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila začne postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko postopek začne s sklepom o začetku postopka, v katerem navede vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila.

2.2 Potek investicije

Postopek REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI 2021 – 2022 je potekal po postopku javnega naročanja male vrednosti po 24. členu ZJN-3, saj je predračunska vrednost 150.806,20 EUR. Dne 12. 4. 2021 je bil izdan sklep o začetku postopka javnega naročila REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2021 na osnovi 1. odstavka 66. člena ZJN-3. V skladu s 67. členom ZJN-3 je bila dne 14. 4. 2021 na portalu javnih naročil objavljena razpisna dokumentacija REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2021 pod številko objave JN002299/2021-W01.

Dokumentacija je bila pripravljena v skladu z 69. – 74. členu ZJN-3 in objavljena dne 14. 4. 2021. Na osnovi sklepa št. 430-4/2021-1 so imeli ponudniki 15 dni časa za predložitev ponudb, kar je v skladu s 47.b členom ZJN-3. Saj naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb upošteva kompleksnost javnega naročila in sorazmerno določen čas za pripravo ponudb.

Na razpis so se prijavi trije ponudniki: Asfalti Ptuj d. o. o. s ponudbo št. 06183.01 v vrednosti 149.445,93 EUR brez DDV, Cestno podjetje Ptuj d. o. o. s ponudbo št. P210370 v vrednosti 158.749,56 EUR, brez DDV, BM ASFALT d. o. o. s ponudbo v vrednosti 156.072,04 EUR brez DDV, o tem je bil dne 29. 4. 2021 sestavljen zapisnik, kar je v skladu z 88. členom ZJN-3.

Dne 30. 4. 2021 je bilo izvedeno pogajanje, ki je v skladu z 2. odstavkom 47. člena ZJN-3, ki pravi, da naročnik lahko v postopek naročila male vrednosti vključi pogajanja. Če jih vključi, mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu in jih tudi izvesti. Občina je v obvestilu navedla, da bodo pogajanja. Na pogajanja so bili povabljeni vsi ponudniki. Pogajanja sta se udeležila dva ponudnika BM ASFALT d. o. o. in Asfalti Ptuj d. o. o. in bil je sestavljen Zapisnik o odpiranju ponudb (pogajanja - 1. in zadnji krog), z dne 30. 4. 2021.

Na osnovi 90. člena ZJN-3 je občina odločitev o izbiri izvajalca objavila dne 6. 5. 2021 na portalu javnih naročil. V skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3 so imeli ponudniki možnost vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Zahtevka za vpogled ni predložil nobeden ponudnik. Prav tako ni bilo nobenega zahtevka za revizijo postopka. Navedeno je v skladu s 9. odstavkom 90. člena ZJN-3, ki določa 5 dnevni rok za vložitev zahteve.

Na portalu javnih naročil je naročnik Občina Destrnik v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3 objavila odločitev o oddaji javnega naročila, dne 6. 5. 2021.

Dne 20. 5. 2021 je bila podpisana Gradbena pogodba št. 430-4/2021-17 med Občino Destrnik in BM ASFALT D. O. O. in objavljena na portalu javnih naročil.

Izvajalec BM ASFALT D. O. O. je dne 11. 6. 2021 predložil menične izjave za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in vnovčenjem menice, je bila objavljena na portalu javnih naročil 14. 6. 2021.

Dne 24. 1. 2022 je bil podpisan Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi št. 430-4/2021-17, zaradi podaljšanja roka izvedbe del. Izvajalec ni dokončal del in odpravil pomanjkljivosti do dogovorjenega roka. Po pogodbi bi moral izvajalec zaključiti dela do 30. 9. 2021. Kljub večkratnim pozivom naročnika manjkajočih del in odprave pomanjkljivosti ni izvedel tudi v dodatnem dogovorjenem roku. Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka. Naročnik in izvajalec sta se z Aneksom št. 1 dogovorila o novem roku za izvedbo manjkajočih del in odpravo pomanjkljivosti, ki je bil določen 30. 3. 2022. Naveden Aneks je bil objavljen na portalu javnih naročil.

Dne 15. 4. 2022 je bil podpisan Aneks št. 2 h Gradbeni pogodbi št. 430-4/2021-17. Izvajalec do 30. 3. 2022 ni izvedel vseh dogovorjenih del iz pogodbe torej ni opravil vseh del humuziranja in zatratitve brežin. V Aneksu št. 2 je bila dogovorjena nova vrednost investicije (pogodbena vrednost je bila znižana zaradi neizvedbe del do pogodbenega roka). Občina je izvajalcu del plačala 162.125,30 EUR. Končna cena del izvajalca je bila v višini 163.625,30 EUR, v skladu z Aneksom št. 2 je moral izvajalec izstaviti dobropis v višini 1.500 EUR, kar je bilo pri plačilu situacije tudi upoštevano v letu 2022. Naročnik in izvajalec sta se dogovorila, da se pogodbena vrednost zmanjša za 1.500 EUR.

Nadzorni odbor ne more preveriti ali se je vrednost 1.500,00 EUR realno zmanjšala, saj ne pozna situacije na terenu. Aneks št. 2 je bil objavljen na portalu javnih naročil.

2.3 Sklepne ugotovitve

Ob pregledu celotne dokumentacije izvedbe investicije REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI, ki je potekal v letih 2021 – 2022 (ceste Jiršovci - Lovrec; Placar - Bračič; Jiršovci - Jus) nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

2.5 Priporočila Nadzornega odbora nadzorovanemu subjektu:

V pogodbi je navedena pogodbeni kazen ob neupoštevanju pogodbenih določil. Izvajalec del ni dokončal do roka določenega v pogodbi. Ker je naročnik sklenil aneks k pogodbi se pogodbeni kazen ni mogla zaračunati. Čeprav po opominjanju izvajalec ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti mu pogodbeni kazen ni bila zaračunana, zaradi sklenitve dogovora. V nadalje priporočamo, da se dogovori v primeru ponavljajočih zamud ne sklepajo, ampak se zaračuna pogodbeni kazen.

Predsednica nadzornega odbora:



Elizabeta FRAS

Vročiti:

- Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik