



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-4/2021-6

Datum: 22. 3. 2021

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 2. dopisni seji, v času med 17. 3. 2021 in 22. 3. 2021, sprejel

DOKONČNO POROČILO

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora projekta

»Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«

KAZALO VSEBINE

I.	POVZETEK POROČILA.....	4
1.	Osnovni podatki o nadzorovanem organu.....	4
2.	Pravne podlage.....	5
3.	Sklep o izvedbi nadzora	5
4.	Namen in cilji nadzora	5
5.	Uporabljene metode pri nadzoru.....	5
6.	Predmet nadzora.....	6
II.	UGOTOVITVENI DEL	7
II.1	Zagotavljanje finančnih sredstev – proračun Mestne občine Ptuj	7
II.1.1	Pregledana dokumentacija.....	7
II.1.2	Ugotovitve	7
II.1.3	Odzivno poročilo	9
II.1.4	Končna ugotovitev.....	9
II.2	Temeljni razlogi za investicijo, cilji in namen investicije	10
II.2.1	Pregledana dokumentacija.....	10
II.2.2	Ugotovitve	10
II.2.3	Odzivno poročilo	16
II.2.4	Končna ugotovitev.....	16
II.3	Viri financiranja investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«	17
II.3.1	Pregledana dokumentacija.....	17
II.3.2	Ugotovitve	17
II.3.2.1	Sofinanciranje investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« iz naslova »Javnega povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (sofinanciranje s sredstvi kohezijskega sklada)«	17
II.3.2.2	Sofinanciranje investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« iz naslova »Delež sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, izračunani skladno s prvim odstavkom 23. člena ZFO-1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19)«.....	20
II.3.3	Odzivno poročilo	21
II.3.4	Končna ugotovitev.....	21
II.4	Postopek izbire izdelovalca projektne dokumentacije PZI investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	22
II.4.1	Pregledana dokumentacija.....	22
II.4.2	Ugotovitve	22
II.4.3	Odzivno poročilo	23
II.4.4	Končna ugotovitev.....	23
II.5	Postopek izbire izvajalca arheoloških raziskav in nadzora v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	24
II.5.1	Pregledana dokumentacija.....	24
II.5.2	Ugotovitve	24
II.5.3	Odzivno poročilo	26
II.5.4	Končna ugotovitev.....	26

II.6	Postopek izbire gradbenega izvajalca in sklenitev pogodbe za »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	27
II.6.1	Pregledana dokumentacija	27
II.6.2	Ugotovitve	27
II.6.3	Odzivno poročilo	31
II.6.4	Končna ugotovitev	31
II.7	Postopek izbire izvajalca za izvedbo strokovnega nadzora pri projektu »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	32
II.7.1	Pregledana dokumentacija	32
II.7.2	Ugotovitve	32
II.7.3	Odzivno poročilo	34
II.7.4	Končna ugotovitev	34
II.8	Postopek izbire izdelovalca varnostnega načrta in koordinacije v okviru varnosti in zdravja pri delu v okviru projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	35
II.8.1	Pregledana dokumentacija	35
II.8.2	Ugotovitve	35
II.8.3	Odzivno poročilo	36
II.8.4	Končna ugotovitev	36
II.9	Ostali stroški in aktivnosti v okviru projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo	37
II.9.1	Pregledana dokumentacija	37
II.9.1.1	3D vizualizacija Gregorčičevega drevoreda na Ptuju	37
II.9.1.2	Overitev listin-služnost za gradnjo na Gregorčičevem drevoredu	37
II.9.1.3	Ureditev meje in parcelacija za projekt	37
II.9.1.4	Sodni prevod iz SLO v NEM-Pooblastilo za prodajo nepremičnine	37
II.9.1.5	Tolmačenje strankam na terenu zaradi nestrinjanja z mejo na Gregorčičevem drevoredu	38
II.9.2	Ugotovitve	38
II.9.2.1	3D vizualizacija Gregorčičevega drevoreda na Ptuju	38
II.9.2.2	Overitev listin-služnost za gradnjo na Gregorčičevem drevoredu	38
II.9.2.3	Ureditev meje in parcelacija za projekt	39
II.9.2.4	Sodni prevod iz SLO v NEM-Pooblastilo za prodajo nepremičnine	39
II.9.2.5	Tolmačenje strankam na terenu zaradi nestrinjanja z mejo na Gregorčičevem drevoredu	40
II.9.3	Odzivno poročilo	40
II.9.4	Končna ugotovitev	40
II.10	Tehnični prevzem izvedenih del za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«	41
II.10.1	Pregledana dokumentacija	41
II.10.2	Ugotovitve	41
II.10.3	Odzivno poročilo	42
II.10.4	Končna ugotovitev	42
III.	PRIPOROČILA IN PREDLOGI	42

I. POVZETEK POROČILA

V okviru Programa izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2021 je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izvedel **nadzor projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«**. Nadzor je bil izveden v obdobju od 04.02.2021 do 26.02.2021 z Oddelkom za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj

OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Ime nadzornega odbora: Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj

Ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj.

Predmet nadzora: Preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila izvedbi projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«.

Datum nadzora: 04.02.2021 do 26.02.2021.

UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Mestna občina Ptuj (MO Ptuj) je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij Mestne občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

V okviru občinske uprave Mestne občine Ptuj deluje Oddelek za gospodarske dejavnosti, katerega temeljne naloge se nanašajo na:

- pripravo in izvajanje programov stanovanjske, komunalne in cestne dejavnosti;
- pripravo razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja na področju gospodarstva in gospodarskih javnih služb;
- pridobivanje, urejanje in oddajo stavbnih zemljišč;
- vodenje evidence stavbnih zemljišč;
- pripravo in izdelovanje programov revitalizacije starega jedra mesta Ptuja;
- vodenje investicij s področja negospodarskih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, kadar Mestna občina Ptuj nastopa kot investitor;
- predlaganje načina izvajanja gospodarskih javnih služb;
- določanje standardov in normativov za gospodarske javne službe;
- vodenje postopkov za podeljevanje koncesij in izbiro koncesionarjev;
- vodenje nadzora nad izvajanjem nalog gospodarskih javnih služb;
- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi prostori in stanovanji Mestne občine Ptuj;
- opravljanje premoženjskopравnih zadev in vodenje evidence nepremičnin Mestne občine Ptuj;
- zagotavljanje neprofitne stanovanjske gradnje in gradnje socialnih stanovanj;
- zadeve s področja prometa, zvez in energetike.

Nadzor sta opravili mag. Mojca Šibila Drobnič in Maja Majnik Berghaus. Nadzor je bil opravljen preko elektronske in telefonske komunikacije z Oddelkom za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

2. Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 13. redni seji, dne 02.12.2020 v Programa izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2021 umestil nadzor Oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«.

3. Sklep o izvedbi nadzora

Na podlagi 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj, Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, dne 03.02.2021 izdal

- *Sklep št. 060-4/2021-1 o izvedbi nadzora – Pregled projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«.*

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj dne 03.02.2021 izdala:

- *Sklep št. 060-4/2021-2 Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o imenovanju pooblaščenec, ki bodo izvajali nadzor – Pregled projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« v sestavi:*
 - mag. Mojca Šibila Drobnič (nosilka nadzora)
 - Maja Majnik Berghaus (članica).

4. Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora so preveriti skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, za obseg proračunskih sredstev, ki jih je Mestna občina Ptuj namenila za izvedbo projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«.

5. Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor se je opravil z uporabo elektronskih in telefonskih komunikacijskih orodij z Oddelkom za gospodarske dejavnosti v času med 04.02.2021 – 26.02.2021 V času nadzora sta s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj sodelovala vodja oddelka Andrej Trunk, Tadej Zorec in Tina Zamuda. Seznam pregledane dokumentacije je naveden pri vsaki točki posebej.

Ključna zakonodaja, ki jo je bilo pri nadzoru potrebno upoštevati:

- Statut Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUFJO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/19)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18).

Poročilo sta pripravili članici Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj v sestavi:

1. mag. Mojca Šibila Drobnič (nosilka nadzora) in
2. Maja Majnik Berghaus (članica).

6. Predmet nadzora

V okviru nadzora je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj opravil pregled celotne izvedbe projekta **»Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«** v okviru Proračuna Mestne občine Ptuj za proračunsko leto 2020.

Nadzor je obsegal:

- preveriti skladnost projekta **»Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«** z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov za projekt **»Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«**, ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za projekt **»Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«**.

II. UGOTOVITVENI DEL

II.1 Zagotavljanje finančnih sredstev – proračun Mestne občine Ptuj

II.1.1 Pregledana dokumentacija

Proračun 2018:

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018
- Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021

Proračun 2019:

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019
- Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

Proračun 2020:

- Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2020 - II. Posebni del
- Načrt razvojnih programov 2020 – 2023
- I. Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020 - II. Posebni del
- Načrt razvojnih programov 2020 – 2023, I. Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020
- II. Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020 - II. Posebni del
- Načrt razvojnih programov 2020 – 2023, II. Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov OB096-17-0051

II.1.2 Ugotovitve

Projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« se v proračunu Mestne občine Ptuj nahaja znotraj nosilnega podprograma »13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest«. Proračunska sredstva za izvedbo projekta na proračunski postavki »6580« so bila v letih 2018-2020 namenjena ureditvi površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu.

Proračunsko leto 2018

6580	Sprejet proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks (real./sprejeti pr.)	Indeks (real./sprejeti pr.)
Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu	16.580,00	23.790,00	23.790,00	143,5	100,0
<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>16.580,00</i>	<i>23.790,00</i>	<i>23.790,00</i>	<i>143,5</i>	<i>100,0</i>

Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018

Realizacija načrta razvojnih programov 2018-2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	PV-Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna	Vrednost projekta	Leto 2018	Leto 2019
OB096-17-0051- Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu (p.p.6580) 01.01.2018-31.12.2019		588.040,00	16.580,00	571.460,00

Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018

Višina sredstev v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018 na proračunski postavki »6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« so bila realizirana v višini 23.790,00 EUR, kar izkazuje indeks 100 in so bila namenjena za izvedbo PZI projektne dokumentacije. Na postavko je bilo prerazporejenih 7.210 EUR iz postavke »6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška«.

Proračunsko leto 2019

Višina sredstev v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 na proračunski postavki »6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je ob sprejetju proračuna znašala 80.000,00 EUR, sredstva so bila namenjena nakupu in gradnji osnovnih sredstev v višini 79.931,68 EUR in izdatkom za blago in storitve v višini 68,32 EUR. Indeks realizacije je v letu 2019 znašal za izdatke za blago in storitve 100, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 2,6.

6580	Sprejet proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks (real./sprejeti pr.)	Indeks (real./sprejeti pr.)
Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu	80.000,00	80.000,00	2.148,42	2,7	2,7
Izdatki za blago in storitve	0,00	68,32	68,32	-	100,0
Nakup in gradnja osnovnih sredstev	80.000,00	79.931,68	2.080,10	2,6	2,6

Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019

Realizacija načrta razvojnih programov 2019-2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	PV-Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) PV-Lastna proračunska sredstva PV-Transfer iz državnega proračuna	Vrednost projekta	Pred l. 2019	Leto 2019	Leto 2020
OB096-17-0051- Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu (p.p.6580) 01.01.2018-31.12.2020		584.905,00	23.790,00	80.000,00	481.115,00

Vir: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2019

Proračunsko leto 2020

Višina sredstev v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2020 na proračunski postavki »6580 - Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je ob sprejetju proračuna znašala 635.706,62 EUR in je v tej višini ostala nespremenjena tudi po sprejetju I. Rebalansa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020.

Sredstva so se na postavki za leto 2020 v primerjavi z letom 2019 povečala na 635.706,62 (indeks 132,1) zaradi prenosa dela sredstev iz leta 2019 (dela niso bila izvedena) ter za razliko vrednosti vseh del napram oceni vrednosti podani v Investicijskem programu Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu iz meseca aprila 2019.

p.p. 6580	
Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu	635.706,62
4205-Investicijsko vzdrževanje in obnove	635.706,62

Vir: Proračun Mestne občine Ptuj 2020, II. posebni del

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta	Pred l. 2020	Leto 2020	Leto 2021
OB096-17-0051- Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu (p.p.6580) 01.01.2018-31.12.2020	661.697,00	25.990,00	635.707,00	0,00
	PV-Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	0,00	245.728,00	0,00
	PV-Transfer iz državnega proračuna	0,00	43.364,00	0,00
	PV-Lastna proračunska sredstva	25.990,00	346.615,00	0,00

Vir: Načrt razvojnih programov 2020 – 2023

p.p. 6580	
Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu	635.706,62
4205-Investicijsko vzdrževanje in obnove	635.706,62

Vir: I. Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020 - II. Posebni del

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta	Pred l. 2020	Leto 2020	Leto 2021
OB096-17-0051- Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu (p.p.6580) 01.01.2018-31.12.2020	661.697,00	25.990,00	635.707,00	0,00
	PV-Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	0,00	245.728,00	0,00
	PV-Transfer iz državnega proračuna	0,00	43.364,00	0,00
	PV-Lastna proračunska sredstva	25.990,00	346.615,00	0,00

Vir: Načrt razvojnih programov 2020 – 2023, I. Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020

S sprejetjem II. rebalansa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020 je prišlo do spremembe proračunske vrednosti, ta je znašala 613.263,47 EUR. Največ sredstev, v višini 566.735,37 EUR je bilo namenjenih investicijskemu vzdrževanju in obnovi, sredstva v višini 34.441,92 EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter 11.305,44 EUR študijam izvedljivosti oz. projektni dokumentaciji in nadzoru.

p.p. 6580	
Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu	613.263,47
4021-Posebni material in storitve	780,74
4204-Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.441,92
4205-Investicijsko vzdrževanje in obnove	566.735,37
4208-Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.305,44

Vir: II. Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020 - II. Posebni del

Iz Načrta razvojnih programov je razvidno, da je bil proračun Mestne občine Ptuj načrtovan z naslednjimi viri financiranja projekta: transfer iz državnega proračuna (EU sredstva): 3.145,00 EUR; transfer iz državnega proračuna: 277.264,00 EUR in lastna proračunska sredstva: 336.000,00 EUR za leto 2020. Sredstva na postavki v dopolnjenem predlogu proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020 oz. v II. rebalansu proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020 so se znižala za 22.443,15 EUR.

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta	Pred l. 2020	Leto 2020	Leto 2021
	649.202,00	25.938,00	613.263,00	10.000,00
OB096-17-0051- Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu (p.p.6580)	PV-Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	0,00	0,00	3.145,00
01.01.2018-31.12.2021	PV-Transfer iz državnega proračuna	0,00	277.264,00	555,00
	PV-Lastna proračunska sredstva	25.938,00	336.000,00	6.300,00

Vir: Načrt razvojnih programov 2020 – 2023, II. Rebalans proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020

II.1.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.1.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.1.2.

II.2 Temeljni razlogi za investicijo, cilji in namen investicije

II.2.1 Pregledana dokumentacija

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, marec 2018 (Številka: 410-63/2018); v nadaljevanju DIIP
- Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 410-63/2018, z dne: 16.04.2018
- Investicijski program »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, april 2019
- Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 410-7/2019, z dne: 23.4.2019
- Sklep o potrditvi spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 410-7/2019, z dne 23.4.2019
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

II.2.2 Ugotovitve

Temeljni razlogi za investicijo

Namen predmetne investicije je bil zagotoviti večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev, zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, vzpodbujanje trajnostne mobilnosti in uporaba koles za vsakodnevna opravila, kot alternative avtomobilskim prevozom.

- Projekt prispeva k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.
- Zagotavljanju zveznosti kolesarske in peš povezave:

Izvedba projekta je zagotovila zvezno kolesarsko povezavo v dolžini 3,052 km, ki poteka od bolnice na Potrčevi cesti in po Gregorčičevem drevoredu mimo avtobusne in železniške postaje do izobraževalnega središča (Šolski center Ptuj in Gimnazija Ptuj), do stanovanjskega naselja ČS Ljudski vrt in centra mesta (Mestni trg) do parkirišča P&R na Zadružnem trgu. Prav tako je izvedba projekta zagotovila zvezno pot za pešce dolžine 1.053 m od železniške postaje po Gregorčičevem drevoredu, po Potrčevi cesti mimo bolnice do Mestnega trga v centru mesta.

Splošni cilji projekta so bili:

- rekonstrukcija ulice z namenom povečanja števila kolesarjev in pešcev,
- vzpostavitev neprekinjene kolesarske povezave na relaciji Potrčeva cesta, Gregorčičev drevored in Osojnikova cesta,
- zagotoviti enakomernejši dostop do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo,
- izboljšati kakovost življenja in dela v lokalni skupnosti,
- zagotoviti varno šolsko pot,
- zagotavljanje varnih kolesarskih in pešpoti po mestu za zagotavljanje dnevne mobilnosti,
- vzpostaviti infrastrukturne pogoje za prometno varno, socialno pravično ter odprto in vsem dostopno občino,
- gospodarska rast občine in s tem regije.

Operativni cilji investicije:

- Ureditev obojestranskih pločnikov s kolesarskim pasom z navezavo na Osojnikovo cesto na eni strani in na Potrčevo cesto na drugi strani v dolžini 193,33 m.
- Rekonstrukcija ceste v dolžini 193,33 m.
- Ureditev javne razsvetljave.

- Zamenjava vseh obstoječih komunalnih vodov oziroma obnovitev komunalne infrastrukture.
- Namestitve urbane opreme in zasaditev.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« marec 2018 (Številka: 410-63/2018); v nadaljevanju DIIP

Mestna občina Ptuj je v marcu 2018 pristopila k pripravi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, ki je bil s Sklepom o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 410-63/2018., potrjen na 39. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj z dne 16.04.2018. DIIP je bil izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/2010, 27/2016).

Skupna ocenjena vrednost investicije, ki jo je obravnaval DIIP, je izhajala iz izkustvene vrednosti in določila javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Skupna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah je v skladu z DIIP znašala **577.394,02 EUR** z DDV oz. **473.273,79 EUR** brez DDV. Za investicijo so bili predvideni naslednji viri financiranja: Mestna občina Ptuj: 421.865,00 EUR (71,74%), EU-Kohezijski sklad: 141.248,75 EUR (24,02%) in RS-Ministrstvo za infrastrukturo: 24.926,25 EUR (4,24%). Skladno z odločitvijo investitorja o pristopu k izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so bili opredeljeni tudi okvirni roki izvedbe celotne investicije.

Terminski plan izvedbe investicije

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Priprava projektne dokumentacije (PZI)	10/2018	12/2018
Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, IP)	03/2018	01/2019
Priprava in oddaja vloge na razpis MZI	01/2019	03/2019
Izvedba JN za izbiro gradbenega izvajalca	02/2019	03/2019
Izvedba gradbenih del	03/2019	09/2019
Tehnični pregled	10/2019	11/2019

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, marec 2018 (Številka: 410-63/2018)

Mestna občina Ptuj se je s projektom Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu prijavila na 1. Javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (sofinanciranje s sredstvi kohezijskega sklada) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, Prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi. Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) kot posredniški organ je s Sklepom skupščine št. 303-4/2018-21 potrdil projekt, zato je investitorica Mestna občina Ptuj nadaljevala s prijavo na 2. fazo prijave neposredne potrditve operacij pri posredniškem organu (PO) Ministrstvu za infrastrukturo, za kar pa je potrebovala potrjen investicijski program. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije, je Mestna občina Ptuj pristopila še k pripravi Investicijskega programa »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«.

Investicijski program »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, april 2019, v nadaljevanju IP

Mestna občina Ptuj je v aprilu 2019 pristopila k pripravi Investicijskega programa projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, ki je bil s Sklepom o potrditvi investicijskega programa (IP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 410-7/2019, potrjen na 5. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj z dne 23.4.2019.

Vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov na podlagi IP je znašala po stalnih cenah **576.911,81 EUR z DDV**. Mestna občina Ptuj je vire financiranja načrtovala v skladu s pridobitvijo nepovratnih sredstva EU iz mehanizma CTN PN 4.4., in sicer 85% upravičenih stroškov investicije (od tega 85% Kohezijski sklad ter 15% udeležba Ministrstva za infrastrukturo). Preostale stroške je Mestna občina Ptuj načrtovala iz lastnih sredstev proračuna Mestne občine Ptuj.

Za projekt so bili v skladu s pripravljenim in potrjenim IP predvideni naslednji viri financiranja:

- Mestna občina Ptuj: 295.812,97 EUR
- Kohezijski sklad: 245.728,06 EUR
- Ministrstvo za infrastrukturo: 43.363,78 EUR

Investicijski projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, je bil pripravljen na podlagi naslednjih dokumentov:

- PZI – projekt za izvedbo, št. projekta 1499, kraj in datum izdelave: november 2018
- Dokument identifikacije investicijskega projekta, april 2018.

Pri pripravi finančne konstrukcije je Mestna občina Ptuj izhajala iz projektantske ocene, pridobljene ponudbe za projektiranje ter Vsebinskih izhodišč za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4). Gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta ni bilo potrebno, saj gre za dela, ki spadajo med investicijsko vzdrževalna dela v javno korist.

Vrednost investicije po stalnih cenah

VSEBINA	2018	2019	2020	VREDNOST SKUPAJ	DDV	VREDNOST Z DDV
1 Odkupi	0,00	4.427,75	0,00	4.427,75	974,11	5.401,86
2 Parcelacija, geodezija	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	1.100,00	6.100,00
3 Dokumentacija	19.500,00	2.000,00	0,00	21.500,00	4.730,00	26.230,00
i Projektna dokumentacija (PZI)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	4.290,00	23.790,00
ii Varnostni načrt	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	440,00	2.440,00
4 Izvedbena dela	0,00	100.234,15	358.399,33	458.633,48	69.932,47	528.565,95
i Vodovod	0,00	10.000,00	56.278,20	66.278,20	0,00	66.278,20
ii Kanalizacija - meteorna	0,00	10.000,00	64.480,40	74.480,40	0,00	74.480,40
iii Javna razsvetljava, TK vodi, SN in NN vodi	0,00	10.000,00	31.453,79	41.453,79	9.119,83	50.573,62
iv Plinovod	0,00	5.000,00	16.195,41	21.195,41	4.662,99	25.858,40
v Arheologija	0,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00	6.600,00	36.600,00
vi Cesta	0,00	33.352,23	50.028,35	83.380,58	18.343,73	101.724,31
vii Površina za pešce in kolesarje	0,00	20.381,92	81.527,68	101.909,60	22.420,11	124.329,71
viii Zunanja ureditev (zasaditev, urbana oprema)	0,00	5.500,00	34.435,50	39.935,50	8.785,81	48.721,31
5 Nadzor	0,00	1.800,00	5.700,00	7.500,00	1.650,00	9.150,00
i Nadzor pri izvedbi	0,00	1.800,00	5.700,00	7.500,00	1.650,00	9.150,00
6 Stroški informiranja in obveščanja	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	264,00	1.464,00
i Informiranje in obveščanje javnosti	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	264,00	1.464,00
7 VREDNOST SKUPAJ (1-6)	19.500,00	112.161,90	366.599,33	498.261,23	78.650,58	576.911,81
8 VREDNOST DDV	4.290,00	20.275,62	54.084,96	78.650,58		
9 VREDNOST Z DDV	23.790,00	132.437,52	420.684,29	576.911,81		

Vir: Investicijski program »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, april 2019

Vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša 335.225,69 EUR.

Vrednost neupravičenih stroškov po stalnih cenah znaša 241.686,12 EUR.

Upravičeni in neupravičeni/ostali stroški projekta v stalnih cenah

	VSEBINA	VREDNOST SKUPAJ		DDV	VREDNOST Z DDV
		upravičeni	neupravičeni	neupravičen	
1	Odkupi	4.427,75	0,00	974,11	5.401,86
2	Parcelacija, geodezija	5.000,00	0,00	1.100,00	6.100,00
3	Dokumentacija	15.450,00	6.050,00	4.730,00	26.230,00
i	Projektna dokumentacija (PZI)	13.450,00	6.050,00	4.290,00	23.790,00
ii	Varnostni načrt	2.000,00	0,00	440,00	2.440,00
4	Izvedbena dela	301.647,94	156.985,54	69.932,47	528.565,95
i	Vodovod	66.278,20	0,00	0,00	66.278,20
ii	Kanalizacija - meteorna	59.000,00	15.480,40	0,00	74.480,40
iii	Javna razsvetljava, TK vodi, SN, NN vodi	41.453,79	0,00	9.119,83	50.573,62
vi	Plinovod	0,00	21.195,41	4.662,99	25.858,40
v	Arheologija	0,00	30.000,00	6.600,00	36.600,00
vi	Cesta	0,00	90.309,73	19.868,14	110.177,87
vii	Površina za pešce in kolesarje	94.980,45	0,00	20.895,70	115.876,15
viii	Zunanja ureditev (zasaditev, urbana oprema)	39.935,50	0,00	8.785,81	48.721,31
5	Nadzor	7.500,00	0,00	1.650,00	9.150,00
i	Nadzor pri izvedbi	7.500,00	0,00	1.650,00	9.150,00
6	Informiranje in obveščanje	1.200,00	0,00	264,00	1.464,00
i	Informiranje in obveščanje javnosti	1.200,00	0,00	264,00	1.464,00
6	VREDNOST SKUPAJ (1-5)	335.225,69	163.035,54	78.650,58	576.911,81
7	VREDNOST DDV	0,00	78.650,58		
8	VREDNOST Z DDV	0,00	241.686,12		

Vir: Investicijski program »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, april 2019

Opomba: Razmejitev med upravičenimi in neupravičenimi stroški je bila narejena na podlagi zahtev »Vsebinskih izhodišč za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4)« podrobneje je razmejitev predstavljena v ugotovitvah poglavja, ki se nanaša na vire financiranja.

Seznam že pripravljene dokumentacije

Vrsta dokumentacije	Številka	Datum izdelave	Izdellovalec
Projekt za izvedbo investicije (PZI)	1499	November 2018	Lineal d.o.o.
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)	410-63/2018	Marec 2018	Mestna občina Ptuj
Investicijski program (IP)	410-7/2019	April 2019	Mestna občina Ptuj

Vir: Investicijski program »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, april 2019

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov					
STP=32	Nova STP	Proračun 2019			Aktivna
Projekt: OB096-17-0051		Uredit. pov. za peš in kol.na Gregor.dr. (p. 6580)		Tip skrbnika projekta: Občina	Vrsta projekta: INVVG
Dolgi naziv projekta:					
Nosilni podprogram: 13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		Skrbnik:	Status projekta: V pripravi
ATRIBUTI PROJEKTA	Začetek financiranja:	01.01.2018	Lokacijska informacija:	Pridobitev uporabnega dovoljenja:	
	Konec financiranja:	31.12.2020	Potrditve investicijskega programa (IP):	Končni obračun:	
	Dokument identifikacije projekta (DIP):	16.04.2018	Gradbeno dovoljenje (GD):	Prenosa med osnovna sredstva:	
	Predinvesticijska zasnova (PIZ):		Začetek del:	Predaja v uporabo:	
	Lokacijski načrt (LN):		Novelacija investicijskega programa:	Zaključek programa:	
Namenj in cilj: Namen investicije je rekonstrukcija komunalnih vodov in ureditev voziščne konstrukcije oestišča s pripadajočim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo v Gregorčičevem drevoredu. Cilj investicije je zagotovitev varnosti udeležencev v oestnem prometu.					
Stanje projekta: Pripravlja se projektna dokumentacija.					
VREDNOSTI PROJEKTA	Vrednosti projekta iz dinamike financiranja:		Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:		Opomba:
	Vrednost proračunskih virov (1):	584.904,81	Vrednost proračunskih virov (1):	584.904,81	Odgovorna oseba: ANDREJ TRUNK
	Vrednost ostalih virov (2):	0,00	Vrednost ostalih virov (2):	0,00	Kontaktna oseba: SIMONA KUČIŠ POGORELC
	Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):	584.904,81	Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):	584.904,81	Elektronska pošta: simona.kucis-pogorelc@ptuj.si
Oznaka dokumenta, ki opredeljuje vrednost projekta: DIIP UreditveV površin za pešce		Vrednost projekta skupaj vpisana:		584.904,81	Tel. kontak. osebe: 02 748 29 85
Dinamika financiranja:					
LETO/VIR/VRSTA/PP, Partner					
					VREDNOST
2018					23.790,00
Proračunski viri					23.790,00
Lastna proračunska sredstva					23.790,00
6580 - Ureditve površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					23.790,00
2019					132.437,52
Proračunski viri					132.437,52
Lastna proračunska sredstva					132.437,52
6580 - Ureditve površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					132.437,52
2020					428.677,29
Proračunski viri					428.677,29
Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)					245.728,06
6580 - Ureditve površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije					245.728,06
2430 - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor					245.728,06
Transfer iz državnega proračuna					43.363,78
6580 - Ureditve površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije					43.363,78
2430 - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor					43.363,78
Lastna proračunska sredstva					139.585,45
6580 - Ureditve površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					139.585,45
Skupaj vsi viri po vseh letih					584.904,81

čet 11.04.2019 09:05:18

Aplikacija: APPRA-O

Stran 1 od 1

Vir: Sklep o potrditvi spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditve površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 410-7/2019, z dne 23.4.2019

Časovni načrt izvedbe investicije

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
Priprava projektne dokumentacije	Avgust 2018	November 2018
Priprava DIIP	Marec 2018	Marec 2018
Povabilo CTN 4.4. (1. faza)	Junij 2018	September 2018
Izdelava investicijskega programa	Marec 2019	April 2019
Oddaja vloge za NPO (2. faza)	Junij 2019	Junij 2019
Priprava in objava razpisne dok. za izvedbo del	Julij 2019	Julij 2019
Izvedba javnega naročila	Julij 2019	Avgust 2019
Podpis pogodbe z izvajalcem	September 2019	September 2019
Izvedba gradbenih del	Oktober 2019	Maj 2020
Zaključek projekta		Junij 2020

Vir: Investicijski program »Ureditve površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, april 2019

Realizacija časovnega načrta izvedbe investicije »Ureditve površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«:

- projektna dokumentacija za projekt je bila pripravljena v mesecu novembru 2018 - PZI – projekt za izvedbo, št. projekta 1499, kraj in datum izdelave: november 2018, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je bil izdelan v mesecu marcu 2018 (Številka: 410-63/2018), potrjen na 39. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 16.04.2018, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Prijava na Povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-4/2018, z dne 18.05.2018, popravek 21.5.2018 – operacija se uvrsti na Seznam izbranih operacij za sofinanciranje z mehanizmom CTN z dne 29.08.2018 (CTN 4.4-1.faza), kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Investicijski program »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, je bil izdelan v mesecu aprilu 2019, potrjen na 5. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 23.04.2019, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Oddaja vloge za neposredno potrditev operacije-NPO (2. faza) je Mestna občina Ptuj realizirala v mesecu juniju 2019, kar je v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.
- Mestna občina Ptuj je za potrebe gradbenih del v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, dne 09.09.2019 izvedla postopek povabila k oddaji ponudb, kar odstopa za devet dni od načrtovanega terminskega načrta.
- Mestna občina Ptuj je dne 25.11.2019 sklenila Gradbeno pogodbo pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, kar odstopa za slaba dva meseca od načrtovanega terminskega načrta. Vzrok za odmik od načrtovanega terminskega načrta je izvedba postopka pri posredniškem organu ZMOS, kjer postopek poteka v dveh fazah in priprava razpisne dokumentacije in prijava na javni razpis.
- Izvedba gradbenih del – 28.11.2020 do 30.06.2020. Zaključek gradbenih del ni bil v skladu z načrtovanim terminskim načrtom, vendar za to obstajajo utemeljen okoliščine COVID-19, ki so se pojavile tekom izvajanja investicije.
- Tehnični pregled – Zapisnik o kvalitetnem pregledu z dne 02.07.2020, predaja v uporabo 14.07.2020. Zaključek projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« bi, v kolikor se ne bi pojavila epidemija COVID-19, bil v skladu z časovnim načrtom.

PROMET KONTA

Od januar 2018
Do december 2020

Z nepoknjženimi temeljnicami
Brez zapiranja razredov

Proračunska postavka:6580

VT	St.	Št. dok.	Datum d.	Knj. obdobje	Debet	Kredit	Saldo	Tekst
Skupaj proračunska postavka: 6580 Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu								
					0,00	0,00		Otvoritveno stanje
					644.041,76	0,00		Promet 01 2018 - 12 2020
					644.041,76	0,00		Skupni promet
					644.041,76	0,00		Saldo
Skupaj za izbrane pogoje:								
					0,00	0,00		Otvoritveno stanje
					644.041,76	0,00		Promet 01 2018 - 12 2020
					644.041,76	0,00		Skupni promet
					644.041,76	0,00		Saldo

Vir: Promet konta proračunske postavke 6580, januar 2018-december 2020

Vrednost načrtovane investicije z Investicijski program »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, april 2019 v primerjavi z realizirano vrednostjo investicije po proračunu Mestna občine Ptuj (proračunska postavka 6580)

proračunska postavka 6580	Načrtovano z Investicijskim programom z DDV po stalnih cenah	Načrtovano z Investicijskim programom z DDV po tekočih cenah	Realizirano po proračunu 2018-2020 z DDV
Odkupi	5.401,86	5.401,86	21,28
Parcelacija, geodezija	6.100,00	6.157,95	2.903,00
Dokumentacija	26.230,00	26.230,00	25.254,00
Izvedbena dela	528.656,95	536.368,88	605.963,48
Nadzor	9.150,00	9.282,13	9.900,00
Stroški informiranja in obveščanja	1.464,00	1.464,00	/
SKUPAJ	576.911,81	584.904,81	644.041,76

Med načrtovano vrednostjo investicije z Investicijski program »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« iz meseca april 2019 in dejansko finančno realizirano investicijo po proračunu Mestna občine Ptuj, je razvidno da je prišlo do razlike v višini 67.129,95 EUR z DDV po stalnih cenah oz. 59.132,95 EUR z DDV po tekočih cenah. Razlika je nastala na račun višjih stroškov arheologije in gradbenih del.

II.2.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.2.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.2.2.

II.3 Viri financiranja investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«

II.3.1 Pregledana dokumentacija

- Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), Številka: 303-4/2018-12, z dne 21.5.2018
- Priloga 2-Informacije, ki jih je potrebno poleg ostalih zahtev, zagotoviti v okviru investicijske dokumentacije zaradi dodatnih zahtev pravil izvajanja kohezijske politike - UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE NA GREGORČIČEVEM DREVOREDU (Za operacije, ki jih podpirata ESRR ali KS)
- Priloga 12-Obrazec za neposredno potrditev operacije iz vloge prijavitelja - UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE NA GREGORČIČEVEM DREVOREDU za projekt, skupino projektov, ali program, ki ga izvaja upravičenec
- Odločitev po podpori št. 4-4/22/MZI/0 za operacijo: »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 3032-7/2020/5, z dne 04.02.2020
- Pogodba št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« z dne 11.5.2020
- Prošnja za podaljšanje operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Št. zadeve: 410-7/2019-17 z dne 22.5.2020
- Prošnja za podaljšanje operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Št. zadeve: 410-7/2019-19 z dne 25.9.2020
- Spremenjena odločitev o podpori št. 4-4/22/MZI/2 za operacijo »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 3032-7/2020/14, z dne 9.10.2020
- Dodatek št. 1 k Pogodbi št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« z dne 10.11.2020
- Zahtevek za izplačilo št. OP20.05273.i0001 z dne 19.06.2020
- Zahtevek za izplačilo št. OP20.05273.i0002 z dne 04.09.2020
- Pogodba št. C2130-20G300433 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« z dne 11.5.2020
- Zahtevek za nepovratna sredstva št. 1, dopolnitev 1
- Zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev po Pogodbi št. C2130-20G300433, z dne 02.11.2020
- Zahtevek: 2020/10000007, z dne 04.11.2020
- Zaključno poročilo o izvedbi projekta v skladu s Pogodbo št. C2130-20G300433
- Potrdilo o odobritvi podračuna z dne 30.06.2020, 09.10.2020 in 07.12.2020.

II.3.2 Ugotovitve

II.3.2.1 Sofinanciranje investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« iz naslova »Javnega povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (sofinanciranje s sredstvi kohezijskega sklada)«

V finančni perspektivi 2014-2020 je mestnim občinam namenjen mehanizem Celostnih teritorialnih naložb. Eden izmed ukrepov je tudi spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Investicije v ta ukrep so torej možne samo znotraj mestnega naselja Ptuj, ki se po SURS šteje med urbana območja Mestne občine Ptuj. Pogoj za dodelitev sredstev je usklajenost projektov s sprejeto Celostno prometno strategijo ter strokovnimi zahtevami, ki so podane v smernicah za gradnjo kolesarske infrastrukture ter infrastrukture za pešce v urbanih območjih.

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), kot posredniški organ, je 21.5.2018 objavilo Javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (sofinanciranje s sredstvi kohezijskega sklada) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, Prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi. Sofinancirane so bile operacije, ki urejajo infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje, avtobusna postajališča, elektromobilnost vezano na JPP oz. operacije, ki prispevajo k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Mestna občina Ptuj je na javno povabilo prijavila projekt Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu, ki je bil skladen s pogoji povabila in prispeva k ciljem in kazalnikom Operativnega programa, Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj in Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj. ZMOS kot posredniški organ je zadolžen za 1. fazo izbora operacij za sofinanciranje v okviru mehanizma CTN (kohezijski sklad), medtem ko je drugo fazo opravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Prijava projekta na mehanizem CTN je potekala dvostopenjsko (1. faza – prijava na ZMOS, 2. faza – prijava na posredniški organ (PO) Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), saj je za ta finančni mehanizem določen dvofazni postopek prijave projekta.

Mestna občina Ptuj je bila s prijavo projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« uspešna in je s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) dne 04.02.2020 prejela Odločitev po podpori št. 4-4/22/MZI/0 za operacijo: »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 3032-7/2020/5, s katero se je Mestni občini Ptuj odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada v višini 289.091,84 EUR, in sicer:

- podpora Evropske unije 245.728,00 EUR (85%) in
- nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 43.363,78 EUR (15%).

Pogodba št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je bila sklenjena med Mestno občino Ptuj in Ministrstvom za infrastrukturo dne 11.5.2020.

Pogodba št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je skladno z Odločitvijo po podpori št. 4-4/22/MZI/0 za operacijo: »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 3032-7/2020/5, z dne 04.02.2020, določala:

- začetek operacije 16.04.2018
- zaključek operacije 31.10.2020
- obdobje upravičenosti stroškov od 16.4.2018 do najkasneje 30.06.2020
- obdobje upravičenosti izdatkov najkasneje do 31.8.2020
- datum zaključka spremljanja operacije 31.10.2025.

Višina celotnih stroškov operacije je bila ocenjena na 584.904,81 EUR (z DDV). V skladu z odločitvijo o podpori je znašala vrednost stroškov upravičenih do sofinanciranja največ 289.091,84 EUR. Okvirna vrednost sofinanciranja za proračunsko leto 2020 je znašala **289.091,84 EUR**.

Po Pogodbi št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je osnovo za izplačilo sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov predstavljal zahtevek upravičenca, katera rok za predložitev zadnjega zahtevka je bil določen z dne 30.09.2020.

Ministrstvo za infrastrukturo se je v 15. členu Pogodbe št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« zavezalo, da bo odobrena sredstva izplačala skladno z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, v roku 30 dni po prejemu popolnega, pravilno izstavljenega in v IS (Informacijski sistem) e-MA pravilno vnesene zahtevke, potrjene dokumentacije, ki izkazuje nastanek upravičenih stroškov, na transakcijski račun upravičenca.

Pogodba št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je prav tako določala spremembe pogodbe, ki so bile mogoče s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi, ki ga skleneta pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti pogodbe.

Mestna občina Ptuj je na Ministrstvo za infrastrukturo dne 22.5.2020 (Št. zadeve: 410-7/2019-17) in 25.09.2020 (Št. zadeve: 410-7/2019-19) podala prošnjo za podaljšanje operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«. Vzrok za podaljšanje operacije se je navezoval na epidemijo COVID katera je povzročila, da so se zaustavile aktivnosti vezane na odkupe zemljišč, kar je podaljšalo postopke pri pravno-premoženjskih zadevah.

Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je dne 09.10.2020 na podlagi prejetih prošenj izdala Spremenjeno odločitev o podpori št. 4-4/22/MZI/2 za operacijo »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 3032-7/2020/14, na podlagi katere je Mestna občina Ptuj z Ministrstvom za infrastrukturo dne 10.11.2020 sklenila Dodatek št. 1 k Pogodbi št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«.

Spremembe v Dodatku št. 1 k Pogodbi so se nanašajo na:

- začetek operacije 16.04.2018
- zaključek operacije **31.08.2021**
- obdobje upravičenosti stroškov od 16.4.2018 do najkasneje **30.04.2021**
- obdobje upravičenosti izdatkov najkasneje do **30.06.2021**
- datum zaključka spremljanja operacije **31.08.2026**.

Višina celotnih stroškov operacije je bila ocenjena na **653.117,63** EUR (z DDV). V skladu z odločitvijo o podpori je znašala vrednost stroškov upravičenih do sofinanciranja največ 289.091,84 EUR. Okvirna vrednost sofinanciranja za proračunsko leto 2020 je znašala **289.091,84 EUR**, in sicer za:

- **proračunsko leto 2020: 277.263,45 EUR**
- **proračunsko leto 2021: 11.828,39 EUR.**

Osnova za izplačil sredstev za sofinanciranje so zahtevki za izplačilo, ki se izstavljujejo:

- za izplačilo v letu 2020: najkasneje do **15.11.2020**
- za izplačilo v letu 2021: najkasneje do **31.07.2021**.

Rok za predložitev zadnjega zahtevka je **31.7.2021**.

Po predvideni dinamiki sofinanciranja operacije ima upravičenec pravico izstavljeti zahtevke v naslednjih letnih zneskih:

Leto 2020: 277.263,45 EUR

Leto 2021: 11.828,39 EUR.

Mestna občina Ptuj je v skladu s Pogodbo št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« z dne 11.5.2020 in Dodatkom št. 1 k Pogodbi št. 2430-20-180004 o sofinanciranju operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« z dne 10.11.2020, v pogodbenem roku dne 19.06.2020 in 04.09.2020 Ministrstvu za infrastrukturo predložila naslednja dva zahtevka:

1. Zahtevak za izplačilo št. OP20.05273.i0001 z dne 19.06.2020

Obdobje poročanja: od 11.05.2020 do 03.06.2020

Datum opravljene storitve: 03.06.2020

Znesek zahtevka za izplačilo: 162.261,47 EUR

Datum nakazila sredstev na proračun Mestne občine Ptuj: 30.06.2020

2. Zahtevak za izplačilo št. OP20.05273.i0002 z dne 04.09.2020

Obdobje poročanja: od 05.06.2020 do 19.08.2020

Datum opravljene storitve: 19.08.2020

Znesek zahtevka za izplačilo: 115.001,98 EUR

Datum nakazila sredstev na proračun Mestne občine Ptuj: 09.10.2020

Pripadajoča oz. dodeljena sredstva za proračunsko leto 2021, v višini 11.828,39 EUR so v tem trenutku še odprta oz. Mestna občina Ptuj je v tem trenutku še v fazi priprave poročila. Sredstva se nanašajo na odkup zemljišč, v tem trenutku poteka pri notarju podpis oz. overjanje pogodb. Mestna občina Ptuj načrtuje pripravo končnega poročila v mesecu aprilu 2021. Nepovratna sredstva iz tega naslova niso ogrožena. Skrajni rok za predložitev zadnjega zahtevka je 31.7.2021.

II.3.2.2 Sofinanciranje investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« iz naslova »Delež sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, izračunani skladno s prvim odstavkom 23. člena ZFO-1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19)«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologiji (MGRT) je na svoji spletni strani dne 09.01.2020 objavilo dokument št. 4100-1/2020/2 – Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, dne 08.06.2020 pa dokument 4100-1/2020/30 – Obvestilo občinam o novih vrednostih nepovratnih in povratnih sredstev za leto 2020 dvig povprečnine. Iz izračunanih deležev sredstev je razvidno, da je Mestni občini Ptuj iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij na voljo:

- v letu 2020: 237.764,00 EUR nepovratnih sredstev in 118.882,00 EUR povratnih sredstev
- v letu 2021: 209.835,00 EUR nepovratnih sredstev in 104.917,00 EUR povratnih sredstev.

Mestna občina Ptuj je dne 14.07.2020 preko spletne aplikacije <https://www.zfo-invest.info> ministrstvu poslala vse zahtevane podatke za sofinanciranje investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«.

Mestna občina Ptuj za koriščenje sredstev iz naslova 23. člena ZFO za že sofinancirano investicijo s strani Ministrstva za infrastrukturo, po pojasnilih Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za finance, ni bila zavezana k pripravi novelacije Investicijskega programa »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« iz aprila 2019, saj ni šlo za 20% spremembo investicije.

Mestna občina Ptuj je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologiji dne 11.05.2020 sklenila Pogodbo št. C2130-20G300433 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«. Skupna pogodbeni vrednost je znašala največ 237.764,00 EUR v letu 2020 oziroma največ do razlike med vrednostjo izvedenih del ali storitev, po predloženih situacijah ali računih, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv, in drugimi viri, opredeljenimi v načrtu porabe.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev preko spletne aplikacije <https://www.zfo-invest.info> in e-računa na ministrstvo je bil 05.11.2020. Najpozneje do 15.01.2021 pa se je Mestna občina Ptuj s pogodbo zavezala, da bo ministrstvu za leto 2020 posredovala vmesno ali končno poročilo.

Mestna občina Ptuj je v skladu s Pogodbo št. C2130-20G300433 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala zahtevek:

1. Zahtevak: 2020/10000007

Datum opravljene storitve: 04.11.2020

Znesek zahtevka za izplačilo: 237.764,00 EUR

Datum nakazila sredstev na proračun Mestne občine Ptuj: 07.12.2020.

Mestna občina Ptuj je v skladu s Pogodbo št. C2130-20G300433 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je ministrstvu za leto 2020 posredovala zaključno poročilo o izvedbi projekta **08.01.2021**.

II.3.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.3.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.3.2.

II.4 Postopek izbire izdelovalca projektne dokumentacije PZI investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.4.1 Pregledana dokumentacija

- Oddaja povpraševanja za pripravo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije PZI, za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, z dne 11.06.2018
- Ponudba št. 096442 – Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, z dne 18.06.2018
- Ponudba št.: 1307 – Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor, z dne 18.06.2018
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika z dne 20.06.2018
- Pogodba o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018-6, z dne 07.08.2018
- Aneks št. 1 k Pogodbi o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« z dne 22.10.2018
- Račun številka: RA 0000422-0000347
- Potrdilo o bremenitvi podračuna z dne 31.12.2018
- Račun številka: RA 0000418-0000347

II.4.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je dne 11.06.2018 izvedla postopek k predložitvi ponudba za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije PZI investicijskega projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«

Do roka za oddajo ponudb, to je do 18.6.2018, sta prispeli dve ponudbi in sicer:

- Ponudba št. 096442 – Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, z dne 18.06.2018, ponujena cena 13.450,00 EUR brez DDV oz. 16.409,00 EUR z DDV
- Ponudba št.: 1307 – Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor, z dne 18.06.2018, ponujena cena 14.900,00 EUR brez DDV oz. 18.178,00 EUR z DDV

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bila najugodnejša Ponudba št. 096442 – Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, z dne 18.06.2018, ponujena cena 13.450,00 EUR brez DDV oz. 16.409,00 EUR z DDV.

Mestna občina Ptuj je dne 07.08.2018 s podjetjem Lineal, d.o.o. sklenila Pogodbo o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018-6.

V skladu s Pogodbo o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018-6, se je izvajalec zavezal, da bo za naročnika opravil naslednja dela:

- posnetek obstoječega stanja (geodetski posnetek)
- projekt za izvedbo (PZI)
- vodenje projektiranja
- pridobivanje dokumentacije (pogojev, soglasij na projektno dokumentacijo).

Pogodbena cena za izdelavo projektne dokumentacije je znašala 16.409,00 EUR z DDV.

Izvajalec se je s Pogodbo o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« zavezal, da bo opravil dela in izdelal projektno dokumentacijo oz. PZI predal naročniku do 22.10.2018.

Projektant je zaprosil za podaljšanje pogodbenega roka, kot posledico spremenjenih zahtev glede projektne dokumentacije s strani naročnika Mestne občine Ptuj. Na podlagi pridobljenih projektних pogojev je bila potrebna DGD in PZI projektna dokumentacija za izgradnjo distribucijskega vroečevoda, zaradi česar je prišlo do povečanega obsega del in posledično do povečanja vrednosti osnovne pogodbe.

Iz zgoraj navedenega sta Mestna občina Ptuj in Lineal, d.o.o. dne 22.10.2018, sklenila Aneks št. 1 k Pogodbi o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«. Nova pogodbena vrednost z upoštevanimi dodatnimi deli je znašala 23.790,00 EUR z DDV. Z Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je bil določen rok za predajo DGD in PZI 30.11.2018.

Izvajalec je v skladu s Pogodbo o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018-6 in Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, izdal dva računa:

Račun številka: RA 0000418-0000347 Lineal d.o.o., v višini 16.409,00 EUR z DDV (13.450,00 EUR brez DDV)

I. SITUACIJA - Pogodba o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«

- ✓ Datum opravljene storitve: 29.11.2018
- ✓ Datum izdaje računa: 29.11.2018
- ✓ Datum zapadlosti računa: 29.12.2018
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 31.12.2018

Račun številka: RA 0000418-0000347 Lineal d.o.o., v višini 16.409,00 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

Račun številka: RA 0000422-0000347 Lineal d.o.o., v višini 7.381,00 EUR z DDV (6.050,00 EUR brez DDV)

II. SITUACIJA - Aneks št. 1 k Pogodbi o izvedbi projektne dokumentacije za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«

- ✓ Datum opravljene storitve: 30.11.2018
- ✓ Datum izdaje računa: 30.11.2018
- ✓ Datum zapadlosti računa: 30.12.2018
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 31.12.2018

Račun številka: RA 0000422-0000347 Lineal d.o.o., v višini 7.381,00 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

Načrtovani stroški priprave projektne dokumentacije v višini 23.790,00 EUR z DDV, ki so izhajali iz Investicijskega programa »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« so bili realizirani v načrtovani višini 23.790,00 EUR z DDV.

II.4.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.4.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.4.2.

II.5 Postopek izbire izvajalca arheoloških raziskav in nadzora v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.5.1 Pregledana dokumentacija

- Oddaja povpraševanja k oddaji ponudbe za arheološke raziskave in nadzor v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka 351-71/2018-27 z dne 04.09.2019
- Ponudba št. 4-9/2019 – PJP d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, z dne 05.09.2019
- Ponudba št.: 101-2019 – Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija, z dne 06.09.2019
- Ponudba št.: 20190906-1 – SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, z dne 06.09.2019
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika z dne 19.09.2019
- Pogodba za izvedbo arheoloških raziskav v sklopu projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 z dne 28.10.2019
- Kulturnovarstveni pogoji, Številka 35107-0853/2018/2-AM z dne 27.11.2018
- Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, Številka: 62240-465/2019/2, z dne 18.11.2019
- Kulturnovarstveno mnenje, Številka 35107-0853/2018/4-AM z dne 23.01.2019
- Poročilo o arheoloških raziskavah ob gradnji na Ptuj, Gregorčičev drevored, Prvo strokovno poročilo o raziskavi 19-0517 (datum izvedbe raziskave: 6.12.2019-1.6.2020)
- Račun št. 89/2019
- Račun št. 106/2019
- Račun št. 1/2020
- Račun št. 7/2020
- Račun št. 16/2020
- Račun št. 72/2020
- Potrdilo o obremenitvi podračuna: 30.12.2019, 10.02.2020, 12.03.2020, 09.04.2020, 11.05.2020 in 28.12.2020
- Promet konta, Konto 6580, januar 2018-december 2020.

II.5.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je za potrebe izbire izvajalca za arheološke raziskave in nadzor v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« dne 04.09.2019 izvedla postopek povpraševanja k oddaji ponudb. Postopek za predložitev ponudbe je bil odprt do 11.09.2019. Do roka so bile pridobljeni tri popolne ponudbe:

- Ponudba št. 4-9/2019 – PJP d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, z dne 05.09.2019, s ponujeno ceno 49.951,68 EUR z DDV.
- Ponudba št.: 101-2019 – Avgusta d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija, z dne 06.09.2019, s ponujeno ceno 48.722,90 EUR z DDV.
- Ponudba št.: 20190906-1 – SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, z dne 06.09.2019, s ponujeno ceno 44.801,72 EUR z DDV.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bila najugodnejša, po merilu najnižje cene, Ponudba št.: 20190906-1 – SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, z dne 06.09.2019, s ponujeno ceno 44.801,72 EUR z DDV.

Mestne občina Ptuj je dne 28.10.2019 z najugodnejšim ponudnikom SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, sklenila Pogodba za izvedbo arheoloških raziskav v sklopu projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018.

Pogodbena cena je po Pogodba za izvedbo arheoloških raziskav v sklopu projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 z dne 28.10.2019 znašala **44.801,72 EUR z DDV**.

Izvajalec se je zavezal prevzete obveznosti izvesti v naslednjih rokih:

- Oddaja vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja: v roku 5 dni od uvedbe v delo;
- Izvedba arheološkega nadzora ob gradnji je morala potekati v skladu s terminskim planom izvajalca gradbenih del: od začetka izvedbe (strojnih, zemeljskih) gradbenih del (oktober 2019) do zaključka izvedbe (strojnih, zemeljskih) gradbenih del (zaključek celotnih gradbenih del je bil predviden v roku 6 mesecev od uvedbe v delo izvajalca gradbenih del);
- Izvedba arheoloških izkopavanj na območju izvedbe investicije na podlagi najdb ob zemeljskih delih; sproti in v čim krajšem možnem času;
- Priprava in predaja prvega strokovnega poročila v skladu z 20. členom Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13): v roku 60 dni od zaključka terenskih del raziskave.

Izvajalec je v skladu s Pogodbo za izvedbo arheoloških raziskav v sklopu projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 z dne 28.10.2019 izdal šest računov za opravljene storitve, v naslednjem vrstnem redu:

Račun št. 89/2019 SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana v višini 100,00 EUR brez DDV (122,00 EUR z DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 27.11.2019
- ✓ Datum izdaje računa: 27.11.2019
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 30.12.2019

Račun št. 89/2019 SKUPINA STIK v višini 122,00 EUR z DDV (100,00 EUR brez DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

Račun št. 106/2019 SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana v višini 1.882,00 EUR brez DDV (2.296,04 EUR z DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 31.12.2019
- ✓ Datum izdaje računa: 09.01.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 10.02.2020

Račun št. 106/2019 SKUPINA STIK v višini 2.296,04 EUR z DDV (1.882,00 EUR brez DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

Račun št. 1/2020 SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana v višini 12.575,26 EUR brez DDV (15.341,82 EUR z DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 31.01.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 10.02.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 12.03.2020

Račun št. 1/2020 SKUPINA STIK v višini 15.341,82 EUR z DDV (12.575,26 EUR brez DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

Račun št. 7/2020 SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana v višini 13.291,22 EUR brez DDV (16.215,29 EUR z DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 29.02.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 10.03.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 09.04.2020

Račun št. 7/2020 SKUPINA STIK v višini 16.215,29 EUR z DDV (13.291,22 EUR brez DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

Račun št. 16/2020 SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana v višini 482,60 EUR brez DDV (588,77 z DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 31.03.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 10.04.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 11.05.2020

Račun št. 16/2020 SKUPINA STIK v višini 588,77 EUR z DDV (482,60 EUR brez DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

Račun št. 72/2020 SKUPINA STIK, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana v višini 3.823,11 EUR brez DDV (4.664,19 EUR z DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 26.11.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 27.11.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 28.12.2020

Račun št. 72/2020 SKUPINA STIK v višini 4.664,19 EUR z DDV (3.823,11 EUR brez DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

Načrtovani stroški za arheološke raziskave in nadzor v višini 36.600,00 EUR z DDV po stalnih cenah oz. 37.156,32 EUR z DDV po tekočih cenah, ki so izhajali iz Investicijskega programa »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« so bili realizirani v višini 39.228,11 EUR z DDV, kar je za 2.628,11 EUR več od načrtovanega po stalnih cenah in za 5.573,61 EUR z DDV manj od pogodbene vrednosti.

II.5.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.5.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.5.2.

II.6 Postopek izbire gradbenega izvajalca in sklenitev pogodbe za »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.6.1 Pregledana dokumentacija

- Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo gradbenih del v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka 351-71/2018-32, z dne 09.09.2019
- Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo ponudbe za izvedbo gradbenih del v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«
- Ponudba številka: 19-PB-24/9 – Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, z dne 24.09.2019
- Ponudba številka: 229/2019 – Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, z dne 25.09.2019
- Ponudbeni predračun: 019-370 – RGP d.o.o., Rudarska 4, 3320 Velenje, z dne 25.09.2019
- Gradbena pogodba pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, z dne 25.11.2019
- Vloga za podaljšanje roka izvedbe, po pogodbi št. 351-71/2018, Številka: 20-PB-29/4 z dne 29.04.2020
- Aneks št. 1 h Gradbena pogodba pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, z dne 15.05.2020
- Vloga za podaljšanje roka izvedbe, po pogodbi št. 351-71/2018, Številka: 20-PB-15/6 z dne 15.06.2020
- Aneks št. 2 h Gradbena pogodba pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, z dne 19.06.2020
- Zapisnik o uvedbi v posel in primopredaji gradbišča med investitorjem in izvajalcem z dne 26.11.2019
- Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev dne 04.12.2019
- Začasna situacija št. 1/2019 – GD, Račun št. RRA19-038695
- Začasna situacija št. 2/2019 – GD, Račun št. RRA20-004383
- Začasna situacija št. 3/2019 – GD, Račun št. RRA20-008474
- Začasna situacija št. 4/2019 – GD, Račun št. RRA20-012031
- Začasna situacija št. 5/2019 – GD, Račun št. RRA20-015625
- Začasna situacija št. 6/2019 – GD, Račun št. RRA20-021085
- Končna situacija, Račun št. RRA20-025571
- Potrdilo o obremenitvi podračuna iz dne: 17.02.2020, 09.03.2020, 06.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020, 06.07.2020, 03.08.2020
- Podatki za evidenco PR (odbitni DDV): december 2019, januar 2020, marec 2020, april 2020, maj 2020 do junij 2020
- Zapisnik o uvedbi v posel in primopredaji gradbišča med investitorjem in izvajalcem z dne 26.11.2019
- Promet konta, Konto 6580, januar 2018-december 2020
- Obvestilo o končanju pogodbenih del z dne 30.06.2020
- Dokazilo o zanesljivosti vzdrževalnih del v javno korist – Izjava o zanesljivosti vzdrževalnih del v javno korist, junij 2020

II.6.2 Ugotovitve

Gradbena pogodba za izvedbo gradbenih del v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, je bila sklenjena med Mestno občino Ptuj in Javnimi službami Ptuj d.o.o., dne **25.11.2019**. Gradbena pogodba je bila sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št.: 19-PB-24/9.

Izvajalec Javne službe Ptuj d.o.o. je bil izbran, kot najugodnejši ponudnik, na podlagi predhodnega postopka preverjanja cen na trgu oz. pridobljenih ponudb. Vrednost predmeta naročanja je bila enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu, kar je bilo ugotovljeno na podlagi predhodnega preverjanja cen s strani Mestne občine Ptuj.

Mestna občina Ptuj je za potrebe gradbenih del v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, dne 09.09.2019 izvedla postopek povabila k oddaji ponudb. Prvi rok za posredovanje ponudb je bil do 23.09.2019 in je bil dne 20.09.2019 podaljšan do 25.09.2019. Za izvedbo gradbenih del v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« so do roka bile pridobljene naslednje ponudbe:

- Ponudba številka: 19-PB-24/9 – Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, z dne 24.09.2019, s ponujeno ceno 491.280,93 EUR brez DDV
- Ponudba številka: 229/2019 – Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, z dne 25.09.2019, s ponujeno ceno 506.869,62 EUR brez DDV
- Ponudbeni predračun: 019-370 – RGP d.o.o., Rudarska 4, 3320 Velenje, z dne 25.09.2019, s ponujeno ceno 507.966,86 EUR brez DDV

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb so bile najugodnejše Javne službe Ptuj d.o.o., zato je bila med Mestno občino Ptuj in Javnimi službami Ptuj dne 25.11.2019 sklenjena **Gradbena pogodba pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018.**

Pogodbene stranke so ugotovile, da:

- naročnik kot ustanovitelj in edini lastnik družbe Javne službe Ptuj d.o.o., obvladuje slednjo podobno kot svoje službe ter odločilno vpliva na strateške cilje in pomembne odločitve izvajalca,
- izvajalec izvaja več kot 80 % svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki mu jih je dal naročnik,
- pri izvajalcu zasebni kapital ni udeležen, saj je v 100 odstotni lasti Mestne občine Ptuj,
- je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu, kar je bilo ugotovljeno na podlagi predhodno izvedenega postopka preverjanja cen na trgu,
- je na podlagi vsega predhodno navedenega, naročnik v skladu z 28. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel t.i. in-house naročilo.

Zakon javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) - javna naročila med osebami v javnem sektorju

Zakon o javnem naročanju se ne uporablja za javno naročilo, ki ga naročnik - organ Republike Slovenije, organ samoupravnih lokalnih skupnosti in druga oseba javnega prava, odda pravni osebi javnega ali zasebnega prava, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- a. ta naročnik obvladuje določeno pravno osebo podobno kot svoje službe;
- b. odvisna pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih je dal ta naročnik, ki jo obvladuje, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih obvladuje ta naročnik;
- c. v odvisni pravni osebi neposreden zasebni kapital ni udeležen in
- č. vrednost predmeta naročanja je enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

Iz zgoraj navedenega sledi, da Javne službe Ptuj d.o.o. izpolnjujejo vse pogoje v skladu z 28. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), glede pogojev za javna naročila med osebami v javnem sektorju.

Pogodbeni stranki sta se dogovorili za cene, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna izvajalca (Ponudba številka: 19-PB-24/9 – Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, z dne 24.09.2019, ki je sestavni del pogodbe. Pogodbeni cena po ponudbenem predračunu izvajalca je znašala **(brez DDV): 491.280,93 EUR** in je bila dogovorjena po sistemu »cene na enoto mere«.

Izvajalec Javne službe Ptuj d.o.o. je s podpisom pogodbe soglašal, da pogodbeni vrednost zajema tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroške za preiskave in ateste, stroške izvedbe priključkov na omrežja, stroške zavarovanja del, vse potrebne delovne odrede in delovne pripomočke ter podobno, zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje investitorju ter druge potrebne preizkuse za pridobitev uporabnega dovoljenja, stroške preizkusnega obratovanja, kot tudi stroške, ki jih določajo splošni pogoji naročnika.

6.člen Gradbene pogodbe pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 sklenjene med Mestno občino Ptuj in Javnimi službami Ptuj d.o.o. z dne 25.11.2019 je določal, da se pogodbeni dela obračunavajo mesečno od petindvajsetega dne preteklega meseca do petindvajsetega dne tekočega meseca, na podlagi dejansko izvršenih količin iz gradbene knjige na osnovi ponudbenih cen. **Obračun del se izvede na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije.** Izvajalec dostavi 3 (tri) izvode mesečne situacije naročniku, istočasno z izstavitvijo računa in priloge v elektronski obliki, do prvega v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik se je z Gradbeno pogodbo pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 obvezal, bo plačeval zneske s strani nadzorne osebe potrjenih mesečnih situacij na transakcijski račun izvajalca, **s plačilnim rokom 30. dan.** Plačilni rok prične teči naslednji dan od dneva uradno evidentiranega prejema e-računa in situacij v papirni obliki.

Pogodbeni rok za dokončanje del je določal 10. člen Gradbene pogodbe pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 in je bil določen do 15.05.2020. Pogodbeni stranki sta se s dogovorili, da v kolikor nastanejo pogoji za spremembo roka dokončanja del, novi rok določita z aneksom h **Gradbeni pogodbi pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«**

V roku 15 dni po podpisu Gradbene pogodbe pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 je bil izvajalec Javne službe Ptuj d.o.o. dolžan predložiti bančno garancijo, kavcijsko zavarovanje ali **bianco menico z menično izjavo s klavzulo »BREZ PROTESTA« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti del (z vključenim DDV) z rokom veljavnosti 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo del.**

Izvajalec Javne službe Ptuj d.o.o. je dne 04.12.2019 predložil Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev, v zahtevani višini 59.936,27 EUR, z rokom veljavnosti 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo del.

10.člen Gradbene pogodbe pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 je prav tako določal, **da bo uvedba v delo izvedena takoj po podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku desetih dni po podpisu pogodbe. Uvedba v delo je bila izvedena 26.11.2019, kar tudi dokazuje** Zapisnik o uvedbi v posel in primopredaji gradbišča med investitorjem in izvajalcem z dne 26.11.2019, s predvidenim začetkom gradbenih del 28.11.2019.

Dne 29.04.2020 je izvajalec del Javne službe Ptuj d.o.o. na naročnika naslovil »Vlogo za podaljšanje roka izvedbe, po pogodbi št. 351-71/2018«, Številka: 20-PB-27/4.

Vzrok za podaljšanje roka je bila razglašena epidemija COVID-19, zaradi katere je bilo potrebno upoštevati navodila in ukrepe Vlade RS. Zaradi prepovedi zbiranja in ukinitve nekaterih prevozov, izvajalec ni mogel izvajati pogodbenih del, v obsegu kot je to bilo mogoče pred epidemijo. Prav tako so zastale dobave nekaterih materialov.

Zaradi zgoraj navedenega vzroka je Mestna občina Ptuj z izvajalcem gradbenih del Javne službe Ptuj d.o.o sklenila Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, z dne 15.05.2020. Pogodbeni rok za dokončanje del se je podaljšal na **19.06.2020**.

Dne 15.06.2020 je izvajalec del Javne službe Ptuj d.o.o. na naročnika naslovil »Vlogo za podaljšanje roka izvedbe, po pogodbi št. 351-71/2018«, Številka: 20-PB-15/6.

Vzrok za podaljšanje roka je bilo več zaporednih dni deževnega vremena, zaradi katerih so dela na gradbišču zastala. Za izvedbo asfaltiranja namreč ne sme biti padavin.

Zaradi zgoraj navedenega vzroka je Mestna občina Ptuj z izvajalcem gradbenih del Javne službe Ptuj d.o.o sklenila Aneks št. 2 h Gradbeni pogodbi pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, z dne 19.06.2020. Pogodbeni rok za dokončanje del se je podaljšal na **30.06.2020**.

Tekom izvajanja gradbenih del je izvajalec Javne službe Ptuj d.o.o., v skladu z Gradbeno pogodbo pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, izdajal naslednje situacije oz. račune:

1. Začasna situacija št. 1/2019 - GD

Račun št. PRA19-038695 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 33.188,72 EUR z DDV (29.582,65 EUR brez DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 31.12.2019
- ✓ Datum izdaje računa: 17.01.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 16.02.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 17.02.2020

Račun št. št. PRA19-038695 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 33.188,72 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

2. Začasna situacija št. 2/2019 - GD

Račun št. PRA20-004383 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 26.347,07 EUR z DDV (25.578,39 EUR brez DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 31.01.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 06.02.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 07.03.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 09.03.2020

Račun št. št. PRA20-004383 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 26.347,07 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

3. Začasna situacija št. 3/2019 - GD

Račun št. PRA20-008474 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 64.236,43 EUR z DDV (55.128,68 EUR brez DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 28.02.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 05.03.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 04.04.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 06.04.2020

Račun št. št. PRA20-008474 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 64.236,43 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

4. Začasna situacija št. 4/2019 - GD

Račun št. PRA20-012031 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 39.516,98 EUR z DDV (36.767,18 EUR brez DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 31.03.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 07.04.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 07.05.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 07.05.2020

Račun št. št. PRA20-012031 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 39.516,98 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

5. Začasna situacija št. 5/2019 - GD

Račun št. PRA20-015625 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 54.881,87 EUR z DDV (47.471,09 EUR brez DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 30.04.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 05.05.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 04.06.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 04.06.2020

Račun št. št. PRA20-015625 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 54.881,87 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

6. Začasna situacija št. 6/2019 – GD

Račun št. PRA20-021085 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 18.697,71 EUR z DDV (16.095,85 EUR brez DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 31.05.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 05.06.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 05.07.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 06.07.2020

Račun št. št. PRA20-021085 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 18.697,71 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

Končna situacija

Račun št. PRA20-025517 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 329.866,59 EUR z DDV (279.764,35 EUR brez DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 30.06.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 03.07.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 02.08.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 03.08.2020

Račun št. št. PRA20-025517 Javne službe Ptuj d.o.o., v višini 329.866,59 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

Dne 30.06.2020 so Javne službe Ptuj d.o.o. Mestno občino Ptuj obvestile, da so končana vsa pogodbeno dela, ter izdale »Dokazilo o zanesljivosti vzdrževalnih del v javno korist – Izjava o zanesljivosti vzdrževalnih del v javno korist«.

Načrtovani stroški izvedbenih del (gradbena dela) v višini **491.965,95 EUR z DDV po stalnih cenah in 499.212,56 EUR z DDV po tekočih cenah**, ki so izhajali iz Investicijskega programa »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« so bili **realizirani v višini 566.735,37 EUR z DDV oz. 490.388,19 EUR brez DDV**, kar je za 74.769,42 EUR več od predhodno načrtovanega po stalnih cenah in za **107,98 EUR brez DDV manj od pogodbene vrednosti**.

II.6.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.6.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.6.2.

II.7 Postopek izbire izvajalca za izvedbo strokovnega nadzora pri projektu »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.7.1 Pregledana dokumentacija

- Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo strokovnega nadzora v okviru operacije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018-47, z dne 09.10.2019
- Ponudba št.: 13/19-TJ– SNTOP d.o.o., Stojnci 108, 2281 Markovci
- Ponudba št.: P19-055 - MIND INŽENIRING d.o.o., Ljutomerska cesta 38, 2270 Ormož
- Ponudba št.: 21/19 – BIRO SLAVIČ-BRATUŠA SLAVKO s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika (evidenčna naročila), z dne 22.10.2019
- Pogodba za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 z dne: 13.11.2019
- Aneks št. 1 k Pogodbi za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 371-71/2018, z dne 15.05.2020
- Aneks št. 2 k Pogodbi za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 371-71/2018, z dne 19.06.2020
- I. Začasna situacija BS-37/19, Račun št. BS-37/19 Bratuša Slavko s.p.
- II. Začasna situacija BS-2-20, Račun št. BS-2-20 Bratuša Slavko s.p.
- III. Začasna situacija BS-04-20, Račun št. BS-04-20 Bratuša Slavko s.p.
- IV. Začasna situacija BS-08-20, Račun št. BS-08-20 Bratuša Slavko s.p.
- V. Začasna situacija BS-10-20, Račun št. BS-10-20 Bratuša Slavko s.p.
- VI. Začasna situacija BS-19-20, Račun št. BS-19-20 Bratuša Slavko s.p.
- Končna situacija BS-24-20, Račun št. BS-24-20 Bratuša Slavko s.p.
- Potrdilo o obremenitvi podračuna, z dne: 29.01.2020, 09.03.2020, 31.03.2020, 06.05.2020, 11.05.2020, 31.07.2020, 18.08.2020
- Promet konta, Konto 6580, januar 2018-december 2020

II.7.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je za potrebe izbire strokovnega nadzora v okviru izgradnje investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, dne 11.10.2019 (pošiljanje povpraševanja) izvedla postopek povpraševanja k oddaji ponudb. Postopek za predložitev ponudbe je bil odprt do 17.10.2019. Do roka so bile pridobljeni tri popolne ponudbe:

- Ponudba št.: 13/19 – SNTOP d.o.o., Stojnci 108, 2281 Markovci; ponujena cena: 12.960,00 EUR brez DDV
- Ponudba št.: P19-055 – MIND INŽENIRING d.o.o., Ljutomerska cesta 38, 2270 Ormož; ponujena cena: 14.900,00 EUR brez DDV
- Ponudba št.: 21/19 – BIRO SLAVIČ-BRATUŠA SLAVKO s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci; ponujena cena: 9.900,00 EUR brez DDV.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bila najugodnejša, po merilu najnižje cene, Ponudba št.: 21/19 – BIRO SLAVIČ-BRATUŠA SLAVKO s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci; ponujena cena: 9.900,00 EUR brez DDV z dne 14.10.2019. Mestna občina Ptuj je dne 13.11.2019 z najugodnejšim ponudnikom BIRO SLAVIČ-BRATUŠA SLAVKO s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci, sklenila Pogodbo za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018.

Pogodbena cena brez DDV za strokovni nadzor je po Pogodbi za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018 znašala **9.900,00 brez DDV**. Izvajalec se je zavezal, da bo z deli pričel po podpisu pogodbe ter vsa dela dokončal v skladu s pogodbenim rokom v gradbeni pogodbi, to je do **15.5.2020**. V skladu s pogodbo je bilo tudi dogovorjeno obračunavanje in plačilo pogodbenih del. Pogodbena dela so se obračunavala mesečno in sicer na način, da izvajalec mesečno dostavi začasni račun do petega v mesecu za pretekli mesec. Naročnik Mestna občina Ptuj se je zavezala k plačevanju mesečnih računov s plačilnim rokom 30. dan. Plačilni rok prične teči naslednji dan od dneva uradno evidentiranega prejema e-računa.

Dne 04.05.2020 je izvajalec del Mestni občini Ptuj posredoval vlogo za podaljšanje roka izvedbe, zaradi razglasitve epidemije COVID-19, saj so bili zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov primorani zmanjšati aktivnosti na delovišču, s tem pa se posledično ni dalo doseči roka dokončanja del po osnovni pogodbi. Mestna občina Ptuj je dne 15.05.2020 z izvajalcem del BIRO SLAVIČ-BRATUŠA SLAVKO s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci, sklenila Aneks št 1 k Pogodbi za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, s katerim se je podaljšal pogodbeni rok na **19.06.2020**. Dne 16.06.2020 je izvajalec del Mestni občini Ptuj posredoval vlogo za podaljšanje roka izvedbe, zaradi več zaporednih deževnih dni. Mestna občina Ptuj je dne 19.06.2020 z izvajalcem del BIRO SLAVIČ-BRATUŠA SLAVKO s.p., Osluševci 23a, 2273 Podgorci, sklenila Aneks št 2 k Pogodbi za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, s katerim se je podaljšal pogodbeni rok na **30.06.2020**.

Izvajalec BIRO SLAVIČ-BRATUŠA SLAVKO s.p je v skladu s Pogodbo za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi investicije »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, izdajalčasne situacije in račune, po naslednjem vrstnem redu:

1. Začasna situacija BS-37/19

Račun št. BS-37/19 Bratuša Slavko s.p. v višini 2.000,00 EUR (Izdajatelj ni zavezanec za DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 01.12.2019-30.12.2019
- ✓ Datum izdaje računa: 30.12.2019
- ✓ Datum zapadlosti računa: 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije oz. računa
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 29.01.2020

Račun št. BS-37/19 Bratuša Slavko s.p. v višini 2.000,00 EUR je bil poravnán s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

2. Začasna situacija BS-2-20

Račun št. BS-2-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 1.500,00 EUR (Izdajatelj ni zavezanec za DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 01.01.2020-31.01.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 06.02.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije oz. računa
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 09.03.2020

Račun št. BS-2-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 1.500,00 EUR je bil poravnán s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

3. Začasna situacija BS-04-20

Račun št. BS-04-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 2.000,00 EUR (Izdajatelj ni zavezanec za DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 01.02.2020-29.02.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 01.03.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije oz. računa
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 31.03.2020

Račun št. BS-4-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 2.000,00 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

4. Začasna situacija BS-08-20

Račun št. BS-08-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 2.000,00 EUR (Izdajatelj ni zavezanec za DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 01.03.2020-31.03.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 06.04.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije oz. računa
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 06.05.2020

Račun št. BS-08-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 2.000,00 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

5. Začasna situacija BS-10-20

Račun št. BS-10-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 1.300,00 EUR (Izdajatelj ni zavezanec za DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 01.04.2020-30.04.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 01.05.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije oz. računa
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 11.05.2020

Račun št. BS-10-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 1.300,00 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

6. Začasna situacija BS-19-20

Račun št. BS-19-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 800,00 EUR (Izdajatelj ni zavezanec za DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 01.06.2020-30.06.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 01.07.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije oz. računa
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 31.07.2020

Račun št. BS-19-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 800,00 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

Končna situacija BS-24-20

Račun št. BS-24-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 300,00 EUR (Izdajatelj ni zavezanec za DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 01.07.2020-17.07.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 19.07.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije oz. računa
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 18.08.2020

Račun št. BS-24-20 Bratuša Slavko s.p. v višini 300,00 EUR je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v pogodbenem roku na TRR izdajatelja računa.

Načrtovani stroški strokovnega nadzora v višini **9.150,00 EUR po stalnih cenah oz. 9.282,13 EUR z DDV po tekočih cenah**, ki so izhajali iz Investicijskega programa »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« so bili realizirani v višini 9.900,00 EUR, kar je za 750,00 EUR več od predhodno načrtovanega.

II.7.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.7.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.7.2.

II.8 Postopek izbire izdelovalca varnostnega načrta in koordinacije v okviru varnosti in zdravja pri delu v okviru projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.8.1 Pregledana dokumentacija

- Povpraševanje Mestne občine Ptuj po storitvah koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka; 351-71/2018-38 z dne 23.09.2019
- Ponudba št.: 031-2019 – SOLARIS d.o.o., Ljubljanska cesta 20, 2310 Slovenska Bistrica z dne 23.09.2019
- Ponudba št.: 35/09-2019 – Franc Stopajnik s.p., Strmec 12, 2285 Leskovec, z dne 24.09.2019
- Uradni zaznamek Mestne občine Ptuj o izbiri ponudnika, z dne 30.09.2019
- Naročilnica 2019/000686
- Račun: 19-0333
- Račun: 20-0062
- Račun: 20-0153
- Potrdilo o bremenitvi podračuna z dne: 27.12.2019, 30.04.2020, 19.08.2020
- Promet konta, Konto 6580, januar 2018-december 2020

II.8.2 Ugotovitve

Mestna občina Ptuj je za potrebe izbire izdelovalca varnostnega načrta in koordinacije varnosti in zdravja pri delu za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, izvedla postopek povpraševanja k oddaji ponudb z dne 23.09.2019. Za izvedbo izdelave varnostnega načrta in koordinacijo varnosti in zdravja pri delu sta do roka (rok za oddajo 27.09.2019) bili pridobljeni dve popolni ponudbi:

- Ponudba št.: 031-2019 – SOLARIS d.o.o., Ljubljanska cesta 20, 2310 Slovenska Bistrica z dne 23.09.2019, ponujena cena: 1.820,00 EUR brez DDV
- Ponudba št.: 35/09-2019 – Franc Stopajnik s.p., Strmec 12, 2285 Leskovec, z dne 24.09.2019, ponujena cena: 1.557,00 EUR brez DDV.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bila najugodnejša Ponudba št.: 35/09-2019 – Franc Stopajnik s.p., Strmec 12, 2285 Leskovec, z dne 24.09.2019, ponujena cena: 1.557,00 EUR brez DDV:

- Izdelava projektne dokumentacije **-varnostni načrt z vsemi prilogami 405,00 EUR brez DDV**
- Koordinacija na gradbišču (predvideno 1x tedensko – 6 mesecev oz. po potrebi v času izvajanja del): **48,00 EUR brez DDV / na koordinacijo na gradbišču – po ponudbi predvidenih 24 koordinacij na gradbišču – skupaj: 1.152,00 EUR brez DDV.**

Izvajanje koordinacije iz ponudbe je obsegalo:

- izdelavo varnostnega načrta,
- koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnem gradbišču,
- ogled gradbišča pred začetkom investicije,
- najmanj 1x tedensko obisk gradbišča (tedenski/mesečni nadzor) in prisotnost na operativnih sestankih,
- nastanitev in vodenje knjige skupnih varnostnih ukrepov za posamezni objekt,
- uskladitev varnostnega načrta pred pričetkom del, glede na izbrane izvajalce, oziroma po potrebi,
- zagotovitev nadomestnega koordinatorja v primeru odsotnosti,

- izdelava gradbiščnega reda,
- zapis očitnih nepravilnosti v knjigo ukrepov,
- priprava pisnega sporazuma,
- druge potrebne aktivnosti (ki jih zahteva zakonodaja s področja varnosti in zdravja) za nemoteno izvajanje gradnje.

Podjetju Franc Stopajnik s.p. je naročnik Mestna občina Ptuj izdala **Naročilnico 2019/000686** z dne 30.09.2019 Izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo VZD za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, v višini 1.557,00 EUR brez DDV.

Račun št. 19-0333 VARSTVO PRI DELU, Franc Stopajnik s.p v višini 405,00 EUR brez DDV (494,10 EUR z DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 30.10.2019
- ✓ Datum izdaje računa: 20.11.2019
- ✓ Datum zapadlosti računa: 20.12.2019
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 27.12.2019

Račun št. 19-0333 VARSTVO PRI DELU, Franc Stopajnik s.p. v višini 494,10 EUR z DDV (405,00 EUR brez DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

Račun št. 20-0062 VARSTVO PRI DELU, Franc Stopajnik s.p v višini 672,00 EUR brez DDV (819,84 EUR z DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 10.03.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 17.03.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 17.04.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 30.04.2020

Račun št. 20-0062 VARSTVO PRI DELU, Franc Stopajnik s.p. v višini 672,00 EUR brez DDV (819,84 EUR z DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

Račun št. 20-0153 VARSTVO PRI DELU, Franc Stopajnik s.p v višini 480,00 EUR brez DDV (585,60 EUR z DDV)

- ✓ Datum opravljene storitve: 20.06.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 20.07.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 20.08.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 19.08.2020

Račun št. 20-0153 VARSTVO PRI DELU, Franc Stopajnik s.p. v višini 585,60 EUR z DDV (480,00 EUR brez DDV) je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

Načrtovani stroški varnostnega načrta v višini **2.440,00 EUR z DDV po stalnih cenah**, ki so izhajali iz Investicijskega programa »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« so bili realizirani v višini 1.899,54 EUR, kar je za 540,46 EUR manj od predhodno načrtovanega.

II.8.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.8.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.8.2.

II.9 Ostali stroški in aktivnosti v okviru projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, vključno z izvedbo in finančno realizacijo

II.9.1 Pregledana dokumentacija

II.9.1.1 3D vizualizacija Gregorčičevega drevoreda na Ptuj

- Uradni zaznamek, Številka: 351-71/2018 z dne 11.03.2019
- Povpraševanje za ponudbo za izdelavo 3D vizualizacije Gregorčičevega drevoreda na Ptuj z dne 21.03.2019
- Ponudba št. 101020-LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor z dne 15.03.2019
- Ponudba št. 25/19-UMARH d.o.o., Ul. 5 prekomorske 7, 2250 Ptuj z dne 21.03.2019
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika z dne 21.03.2019
- Naročilnica 2019/000146 z dne 21.03.2019
- Račun Številka: RA 0000080-0000347
- Potrdilo o obremenitvi podračuna z dne 09.05.2019
- Promet konta, Konto 6580, januar 2019-december 2019

II.9.1.2 Overitev listin-služnost za gradnjo na Gregorčičevem drevoredu

- Uradni zaznamek z dne 05.09.2019
- Naročilnica 2019/000636 z dne 05.09.2019
- Račun št.: 1-RF1-194215
- Potrdilo o obremenitvi podračuna z dne 07.10.2019
- Promet konta, Konto 6580, januar 2019-december 2019

II.9.1.3 Ureditev meje in parcelacija za projekt

- Uradni zaznamek, Številka: 351-71/2018 z dne 05.02.2020
- Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo ureditev meje in parcelacije za projekt z dne 03.02.2020
- Ponudba št. 020/2020-GEOinformatika, Tadej Srdinšek s.p., Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj z dne 06.02.2020
- Ponudba št. 02-20-Geodetske in nepremičninske storitve Jure Črček s.p., Obrež 58/a, 2277 Središče ob Dravi z dne 06.02.2020
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika z dne 07.02.2020
- Naročilnica 2020/000102 z dne 07.02.2020
- Račun 041-20
- Potrdilo o obremenitvi podračuna z dne 14.04.2020
- Promet konta, Konto 6580, januar 2020-december 2020

II.9.1.4 Sodni prevod iz SLO v NEM-Pooblastilo za prodajo nepremičnine

- Ponudba št. 57/2020-Bok&Mal, poslovne storitve, d.o.o., Uliva Avgusta Hlupiča 13, 2250 Ptuj z dne 14.9.2020
- Ponudba št. 1009-Zavod center nova Fima znanje, Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj z dne 15.09.2020
- Ponudba št. 2020-0242-Ontario d.o.o., Miklošičeva ulica 5, 2250 Ptuj z dne 10.09.2020
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika z dne 21.09.2020
- Naročilnica 2020/000482 z dne 21.09.2020
- Račun 2020-0479
- Potrdilo o obremenitvi podračuna z dne 12.11.2020
- Promet konta, Konto 6580, januar 2020-december 2020

II.9.1.5 Tolmačenje strankam na terenu zaradi nestrinjanja z mejo na Gregorčičevem drevoredu

- Predračun št. 12-2020-GEODEZIJA Igor Ilec s.p., Ulica Heroja Lavka 10, 2250 Ptuj z dne 30.10.2020
- Uradni zaznamek o izbiri ponudnika z dne 03.11.2020
- Naročilnica 2020/000574 z dne 03.11.2020
- Račun 13-2020
- Potrdilo o obremenitvi podračuna z dne 07.12.2020
- Promet konta, Konto 6580, januar 2020-december 2020

II.9.2 Ugotovitve

II.9.2.1 3D vizualizacija Gregorčičevega drevoreda na Ptuj

Mestna občina Ptuj je za potrebe 3D vizualizacije Gregorčičevega drevoreda na Ptuj izvedla postopek povpraševanja k oddaji ponudb. Za izvedbo storitve je do roka pridobila dve popolni ponudbi:

- Ponudba št. 101020-LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor z dne 15.03.2019, s ponujeno ceno: 1.464,00 EUR z DDV
- Ponudba št. 25/19-UMARH d.o.o., Ul. 5 prekomorske 7, 2250 Ptuj z dne 21.03.2019, s ponujeno ceno: 2.196,00 EUR z DDV.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bila najugodnejša ponudba LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor z dne 15.03.2019, s ponujeno ceno 1.464,00 EUR z DDV. V ta namen je bila podjetju LINEAL d.o.o. izdana Naročilnica 2019/000146 z dne 21.03.2019, v višini 1.200,00 EUR brez DDV.

Po opravljeni storitvi je izvajalec storitve izdal račun:

Račun Številka: RA 0000080-0000347 LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor v višini 1.464,00 EUR z DDV

- ✓ Datum opravljene storitve: 05.04.2019
- ✓ Datum izdaje računa: 05.04.2019
- ✓ Datum zapadlosti računa: 05.05.2019
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 09.05.2019

Račun Številka: RA 0000080-0000347 LINEAL d.o.o v višini 1.464,00 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

II.9.2.2 Overitev listin-služnost za gradnjo na Gregorčičevem drevoredu

Ureditev listin – služnost za gradnjo na Gregorčičevem drevoredu, je v sklopu projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« opravila Notarka Ružič Tratnik Marina. Za notarske storitve so po 27. členu ZJN-3 izjeme in se za te storitve ne pridobiva ponudb. Notarki Ružič Tratnik Marina je bila dne 05.09.2019, s strani Mestne občine Ptuj, izdana Naročilnica 2019/000636 v višini 56,00 EUR brez DDV, za overitev listin za služnost za gradnjo na Gregorčičevem drevoredu. Po opravljeni storitvi je Notarka Ružič Tratnik Marina izdala račun:

Račun št. 1-RF1-194215 Notarka Marina Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 1111, 1000 Ljubljana, v višini 68,32 EUR z DDV

- ✓ Datum opravljene storitve: 06.09.2019
- ✓ Datum izdaje računa: 06.09.2019
- ✓ Datum zapadlosti računa: 14.09.2019
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 07.10.2019

Račun št. št. 1-RF1-194215 Notarka Marina Ružič Tratnik, v višini 68,32 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

II.9.2.3 Ureditev meje in parcelacija za projekt

Mestna občina Ptuj je za potrebe ureditev meje in parcelacije projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« izvedla postopek povpraševanja k oddaji ponudb. Za izvedbo storitve je do roka pridobila dve popolni ponudbi:

- Ponudba št. 020/2020-GEOinformatika, Tadej Srdinšek s.p., Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj z dne 06.02.2020, s ponujeno ceno 750,00 EUR brez DDV + stroški upravne takse
- Ponudba št. 02-20-Geodetske in nepremičninske storitve Jure Črček s.p., Obrež 58/a, 2277 Središče ob Dravi z dne 06.02.2020, s ponujeno ceno 639,95 EUR brez DDV + stroški upravne takse

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bila najugodnejša Geodetske in nepremičninske storitve Jure Črček s.p., Obrež 58/a, 2277 Središče ob Dravi z dne 06.02.2020, s ponujeno ceno 639,95 EUR brez DDV + stroški upravne takse.

V ta namen je bila podjetju Geodetske in nepremičninske storitve Jure Črček s.p. izdana Naročilnica 2020/000102 z dne 07.02.2020, v višini 639,95 EUR brez DDV.

Po opravljeni storitvi je izvajalec storitve izdal račun:

Račun št. 041-20 Geodetske in nepremičninske storitve Jure Črček s.p., v višini 780,74 EUR z DDV

- ✓ Datum opravljene storitve: 11.03.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 11.03.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 13.04.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 14.04.2020

Račun št. 041-20 Geodetske in nepremičninske storitve Jure Črček s.p., v višini 780,74 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

II.9.2.4 Sodni prevod iz SLO v NEM-Pooblastilo za prodajo nepremičnine

Mestna občina Ptuj je za potrebe storitve sodnega prevoda iz SLO v NEM-Pooblastilo za prodajo nepremičnine izvedla postopek povpraševanja k oddaji ponudb. Za izvedbo storitve je do roka pridobila tri popolne ponudbi:

- Ponudba št. 57/2020-Bok&Mal, poslovne storitve, d.o.o., Uliva Avgusta Hlupiča 13, 2250 Ptuj z dne 14.9.2020, s ponujeno ceno 23,91 EUR z DDV
- Ponudba št. 1009-Zavod center nova Fima znanje, Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj z dne 15.09.2020, s ponujeno ceno 23,18 EUR z DDV
- Ponudba št. 2020-0242-Ontario d.o.o., Miklošičeva ulica 5, 2250 Ptuj z dne 10.09.2020, s ponujeno ceno 21,28 EUR z DDV.

Na podlagi pridobljenih in pregledanih ponudb je bila najugodnejša Ontario d.o.o., Miklošičeva ulica 5, 2250 Ptuj z dne 10.09.2020, s ponujeno ceno 21,28 EUR z DDV. V ta namen je bila podjetju Ontario d.o.o. izdana Naročilnica 2020/000482 z dne 21.09.2020, v višini 17,44 EUR brez DDV.

Po opravljeni storitvi je izvajalec storitve izdal račun:

Račun št. 2020-0479 Ontario d.o.o., Miklošičeva ulica 5, 2250 Ptuj, v višini 21,28 EUR z DDV

- ✓ Datum opravljene storitve: 09.10.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 09.10.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 07.11.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 12.11.2020

Račun št. 2020-0479 Ontario d.o.o., v višini 21,28 EUR z DDV je bil poravnan s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

II.9.2.5 Tolmačenje strankam na terenu zaradi nestrinjanja z mejo na Gregorčičevem drevoredu

Mestna občina Ptuj je podjetje GEODEZIJA Igor Ilec s.p. pozvala k predložitvi ponudbe oz. predračuna za tolmačenje stranki na terenu zaradi nestrinjanja z mejo na Gregorčičevem drevoredu. GEODEZIJA Igor Ilec s.p. je predložil Predračun št. 12-2020-GEODEZIJA Igor Ilec s.p., Ulica Heroja Lavka 10, 2250 Ptuj z dne 30.10.2020 v višini 154,44 EUR (zavezanec v času oddaje predračuna ni bil zavezanec za DDV).

Na podlagi prejetega predračuna je Mestna občina Ptuj ponudniku izdala Naročilnica 2020/000574 z dne 03.11.2020, v višini 154,44 EUR, saj je GEODEZIJA Igor Ilec s.p. izdelal prvotno razmejitev, zato je lahko bil on edini tolmač stranki na terenu.

Po opravljeni storitvi je izvajalec storitve izdal račun:

Račun št. 13-2020 GEODEZIJA Igor Ilec s.p. v višini 154,40 EUR brez DDV

- ✓ Datum opravljene storitve: 06.11.2020
- ✓ Datum izdaje računa: 06.11.2020
- ✓ Datum zapadlosti računa: 06.12.2020
- ✓ Datum izvršitve naloga s strani Mestne občine Ptuj: 07.12.2020

Račun št. 13-2020 GEODEZIJA Igor Ilec s.p. v višini 154,40 EUR brez DDV je bil poravnán s strani Mestne občine Ptuj v zakonsko določenem roku na TRR izdajatelja računa.

II.9.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.9.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.9.2.

II.10 Tehnični prevzem izvedenih del za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«

II.10.1 Pregledana dokumentacija

- Gradbena pogodba pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, z dne 25.11.2019
- Aneks št. 1 k Gradbena pogodba pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, z dne 15.05.2020
- Aneks št. 2 k Gradbena pogodba pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, z dne 19.06.2020
- Zapisnik o uvedbi v posel in primopredaji gradbišča med investitorjem in izvajalcem z dne 26.11.2019
- Menična izjava s pooblastilom z dne 21.05.2020
- Menična izjava s pooblastilom z dne 24.06.2020
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu z dne 02.07.2020
- Obvestilo o odpravi pomanjkljivosti z dne 10.07.2020
- Primopredajni zapisnik za izvedbo projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« z dne 14.7.2020

II.10.2 Ugotovitve

Izvajalec del Javne službe Ptuj je z deli pričel po uvedbi v posel in primopredaji gradbišča med investitorjem in izvajalcem z dne 26.11.2019. Iz Zapisnika o uvedbi v posel in primopredaji gradbišča med investitorjem in izvajalcem z dne 26.11.2019 izhaja, da je izvajalec del z deli pričel 28.11.2019.

V skladu z drugim odstavkom 20. člena Gradbene pogodbe pri izvedbi investicije z nazivom »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«, Številka: 351-71/2018, z dne 25.11.2019, je bila s strani Javnih služb Ptuj predložena tudi menica z menično izjavo s pooblastilom, ter klavzulo »brez protesta« za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% skupne pogodbene cene del (z vključenim DDV), z veljavnostjo petih let + 30 dni od zapisniškega prevzema del.

Izvajalec Javne službe Ptuj je z **gradbenimi deli zaključil 30.06.2020** – Obvestilo o končanju pogodbenih del.

Kvalitetni pregled del je potekal 02.07.2020. Kot izhaja iz Zapisnika kvalitetnega je komisija opravila pregled v sestavi predstavnika investitorja-naročnika, dveh predstavnikov izvajalca in treh predstavnikov nadzora (GO del in EI)

Na podlagi samega pregleda dokumentacije in pregleda izvedenih del na kraju samem je komisija ugotovila:

- da so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke, ter pri tem ugotovila naslednje pomanjkljivosti:
 - zamenjati nekatere neustrezne (prenizke) grmovnice,
 - urediti ter fino splanirati zelenice,
 - kvalitetno izvesti zatravitev, kjer že raste plevel,
 - očistiti asfaltne površine (pometanje, pranje)
 - odstraniti ostanek asfaltne mase,
 - poravnati hidrant,
 - dosipati gramozne frakcije ob objektih,
- pospraviti gradbišče-površine vzpostaviti v prvotno stanje ter odpeljati gradbene kontejnerje,
- da je izvajalec predal nadzoru v pregled in potrditev dokumentacijo o zanesljivosti objekta.

Rok odprave pomanjkljivosti je bil določen do 10.07.2020.

Izvajalec del je podal, v dogovorjenem roku **10.07.2020**, **izjavo oz. obvestilo o odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu. Primopredaja** za izvedbo del »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« je bila potrjena z Primopredajnim zapisnikom za izvedbo projekta »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu« z dne **14.7.2020**. S tem dnem so pričeli tudi teči roki za kakovost izvršenih del (5 let) in za konstrukcijske elemente (10 let).

S strani občanov oz. uporabnikov obravnavanega cestišča, smo prejeli informacijo oziroma kritiko, da rekonstruirani del cestišča, od krožišča pri bolnici, do hitrostne ovire v smeri železniške postaje, ne omogoča njegove kvalitetne uporabe do te mere, da bi bila vožnja po njem udobna oz. se med njegovo uporabo čuti tresenje in rukanje, čeprav na prvi pogled zunanjih poškodb cestišča ni videti.

II.10.3 Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni pripomb.

II.10.4 Končna ugotovitev

Enaka ugotovitvam v točki II.10.2.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj nadzorovanemu Mestni občini Ptuj nalaga, da ga pod točko II.3.2.1 obvesti o končni realizaciji končnega poročila in zahtevka oz. prejemu preostalih nepovratnih sredstvih. Rok: takoj po realizaciji.

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj nadzorovanemu Mestni občini Ptuj predlaga, da pod točko ugotovitev II.10.2 spremlja stanje cestišča in po potrebi vnovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

**Maja Majnik Berghaus,
predsednica Nadzornega odbora
Mestne občine Ptuj**

Člani nadzornega odbora:

Maja Majnik Berghaus, predsednica
Franjo Rozman, namestnik predsednice
mag. Sonja Žibrat, članica
Matjaž Lipuš, član
mag. Martin Mlakar, član
Anica Stopinšek, članica
mag. Mojca Šibila Drobnič, članica

Poslati:

- nadzorovanemu,
- županji Mestne občine Ptuj,
- Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj.