



OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, Tolmin
tel. (05)381 95 00, fax. (05)381 95 23
info@tolmin.si, www.tolmin.si
Urad župana

PREGLED REALIZACIJE OZ. STANJA PROJEKTOV IZ NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2013 - 2017

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
----------------------	-------	--	---

0003 ŽUPAN			
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			
030705	4202	Nakup gasilne opreme	Proračunska poraba v zvezi z nabavo gasilne opreme za potrebe občanov, ki se namesti v odročnih vaseh in zaselkih, v prvem polletju ni evidentirana. Odločitev za nakup 10 gasilskih cevi za vas Čadrg bo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.
030705	4202	Nabava uniform ter zaščitne in reševalne opreme za pripadnike CZ	Izkazana poraba v višini 1.673,00 EUR, ki predstavlja tretjino letno načrtovane, je povezana z nakupom osebne opreme za ekipo geofonistov za iskanje zasutih v ruševinah. V letu 2013 je načrtovana tudi oprema poverjenikov za CZ ter članov sektorskega štaba CZ, ki pa bo izvedena v drugi polovici leta.
030708	4310	Sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Tolmin	Načrtovana zadnja tranša sofinanciranja nabave gasilskega vozila z dvigalom za potrebe PGD Tolmin, dobavljenega v letu 2012, je bila v višini 60.000,00 EUR izplačana konec letošnjega aprila, s čimer je pogodbeno obveznost občine v celoti izpolnjena. V letu 2011 je občinski proračun temu že namenil 60.000,00 EUR, v letu 2012 pa 120.000,00 EUR.
030708	4310	Sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Grahovo ob Bači	S proračunom za leto 2013 načrtovano sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVV1 za PGD Grahovo ob Bači se pokriva iz naslova vplačane požarne takse, ki se tekoče prenakazuje GZ Tolmin. V prvem polletju 2013 je bilo za ta namen že prenakazanih 16.662,00 EUR, kar predstavlja skoraj 64,00 % letno predvidenega zneska požarne takse. Za vozilo, ki bo predvidoma dobavljeno oktobra 2013, je podvozje že nabavljeno, v tem trenutku poteka izdelava nadgradnje.

0004 OBČINSKA UPRAVA			
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba			
040302	4029 4205 4208	Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov	Poraba sredstev vključuje plačilo stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije oziroma študij za izvedbo projektov, v posameznih primerih pa tudi za prijavo le-teh na javne razpise, in sicer: plačilo stroškov izdelave letnega poročila o izvedenih ukrepih akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta, izračuna finančne vrzeli za projekta "Čistilna naprava Modrej" in "Komunalna infrastruktura Zatoľmin", plačilo sorazmernega dela stroškov promocije, vodenja in koordinacije projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, skladno s Pogodbo o vodenju projekta in izvajanju promocije obnovljivih virov energije v občini Tolmin v slopu t.i. Švicarskega prispevka, ter izplačilo prve polovice pogodbeno dogovorjenega sofinanciranja projektov Študijski krožki, Alpstar, Alps4EU, Trap, See River in Energyvillab, ki jih izvaja Posoški razvojni center. Za zgoraj našete namene je bilo v prvi polovici leta 2013 izplačanih skupaj 9.626,00 EUR, kar predstavlja slabih 10,00 % razpoložljivih sredstev proračunske postavke.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0402 Informatizacija uprave			
040401	4202 4207	Nakup strojne računalniške in programske opreme za delovanje občinske uprave	Dosežena poraba sredstev, zagotovljenih za namen modernizacije strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme za delo občinske uprave, po zaključku prve polovice leta 2013 izkazuje 1.226,00 EUR oz. 4,00 % temu veljavno namenjenih sredstev, vključuje pa nabavo novega računalnika s programsko opremo za novo zaposlenega na oddelku za okolje in prostor. Načrtovana nabava programske opreme za vzpostavitev elektronskega poslovanja občine (sistem e-dokumentacije, e-poštna knjiga in e-postopki), čemur je namenjen pretežni del planskih sredstev, bo predvidoma izvršena v drugi polovici leta.
0403 Druge skupne administrativne službe			
040405	4205 4208	Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	Načrtovana zamenjava kanalizacije in vodovodne instalacije za poslovni prostor v objektu Petra Skalarja 4 v Tolminu je zaključena, s tem povezani stroški, ki vključujejo tudi montažo sanitarne opreme, zamenjavo keramike in popravilo ometa, so dosegli cca. 2.130,00 EUR. Preostala razpoložljiva kvota sredstev se bo porabljala, skladno s prepoznanimi potrebami, za manjše investicijsko-vzdrževalne posege v poslovnih prostorih občine. Kot planirano, proračunska postavka že izkazuje tudi strošek izdelave elaboratov za vpis poslovnih stavb v lasti občine v kataster stavb, konkretno za stavbi na naslovu Ulica Petra Skalarja 4 in Trg maršala Tita 10 v Tolminu.
040405	4200	Nakupi poslovnih objektov in prostorov	Veljavni Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013 predvideva in zagotavlja sredstva za nakupe petih poslovnih stavb, dveh manjših, treh pa vrednostno izdatnejših, in sicer: Trg tigrovcev 1, Trg 1. maja 4 in Trg maršala Tita 11 v Tolminu. Proračunska poraba po prvi polovici leta v zvezi s tem še ni izkazana. Operativne izvedbe načrtovanih pridobitnih poslov so namreč še v fazi intenzivnih dogovorov z lastniki.
040407	4029 4202 4205 4208	Obnova večnamenskih zgradb	Projekt obnove dveh poslovnih objektov (na Kneži in na Prapetnem Brdu) se je sicer zaključil že avgusta 2012, mesec kasneje pa sta bili za objekta že tudi pridobljeni uporabni dovoljenji. Konec septembra 2012 je bil MKO z namenom črpanja odobrenih nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 »Obnova in razvoj vasi« v okviru Razvojnega programa podeželja 2007-2013 predložen tudi zahtevki za povračilo stroškov, na podlagi katerega so bila sredi letošnjega februarja pridobljena sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 227.435,00 EUR. V okviru postopka tehničnega pregleda objekta na Kneži je bila ugotovljena napaka, planska oz. izkazana poraba na proračunski postavki se povezuje s plačilom s tem povezanega stroška v višini 875,52 EUR, ki vključuje izdelavo, dobavo in montažo ročnega mehanizma za odpiranje krilnih oken za objekt na Kneži.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
040408	4029 4204	Večnamenski objekt "Vodna hiša" ob jezeru Most na Soci	Pogovori med Kajak klubom Soške elektrarne in Občino Tolmin glede funkcionalne, prostorske in vsebinske zasnove objekta Vodne hiše, ki bo omogočala njegovo uporabo za širše, javno koristne namene, hkrati pa tudi za potrebe dejavnosti kajakaškega kluba, se nadaljujejo. Trenutno je v teku izdelava projektne dokumentacije (PZI), začetek izvajanja del pa je predviden v jesenskem času.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			
0603 Dejavnost občinske uprave			
040610	4201	Stroški materiala in storitev v občinski upravi	Novo službeno vozilo za potrebe terenskega dela in službenih potovanj zaposlenih v občinski upravi, Škoda Yeti, je bilo junija dobavljeno, kupnina v višini 17.500,00 EUR pa bo občinski proračun bremenila začetek 2. polletja.
040613	4202 4203	Nakup opreme	V prvi polovici leta 2013 je bila nabavljena naslednja telekomunikacijska in druga (tehnična) oprema: sesalec za čiščenje prostorov občinske uprave, en mobilni telefon, promocijska zastava z občinskim grbom (podponiki Jake Hvale) in zamenjana tračna enota na telekomunikacijskem strežniku. Za našete namene je bilo skupaj porabljenih 1.475,00 EUR, kar predstavlja 24,00 % za te namene letno razpoložljivih sredstev.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			
041110 041111 041113 041114 041107	4102 4120 4102 4102 4102	Državna pomoč – subvencije na področju kmetijstva (naložbe v posodobitev kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 1, naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 4, pokrivanje operativnih stroškov transporta 1, tehnična pomoč 0). Komisija je odpiranje vlog opravila sredi maja, pregled dopolnitve vlog ter končni predlog razdelitve razpisanih sredstev, na podlagi katerega je občinska uprava vlagateljem izdala sklepe o (ne)odobritvi državne pomoči oz. pomoči po pravilu "de minimis", pa je komisija opravila začetek junija, pri čemer je eno vlogo zavrgla, preostalim pa delno ugodila.	Konec aprila je Občina Tolmin objavila Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Tolmin v letu 2013. Sredstva so bila razpisana na petih različnih ukrepih, in sicer za namen in v višini kot so zagotovljena s proračunom za leto 2013. Na razpis je skupaj prispelo 23 vlog (naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo 17, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 1, naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 4, pokrivanje operativnih stroškov transporta 1, tehnična pomoč 0). Komisija je odpiranje vlog opravila sredi maja, pregled dopolnitve vlog ter končni predlog razdelitve razpisanih sredstev, na podlagi katerega je občinska uprava vlagateljem izdala sklepe o (ne)odobritvi državne pomoči oz. pomoči po pravilu "de minimis", pa je komisija opravila začetek junija, pri čemer je eno vlogo zavrgla, preostalim pa delno ugodila. Upravičenci skladno s pogodbo o sofinanciranju občinski upravi dostavljajo zahtevke za izplačilo sredstev skupaj z zahtevano dokumentacijo šele po zaključku prijavljene naložbe oz. aktivnosti. Končna realizacija porabe sredstev na tej proračunski postavki je zato odvisna od tega, ali bodo vse odobrene naložbe in aktivnosti tudi dejansko izpeljane oz. ali bodo izpeljane v prijavljenem obsegu in vsebini, in ali bodo upravičenci pravočasno (tj. do 29. novembra 2013) občinski upravi predložili vsa zahtevana dokazila, ki so podlaga za nakazilo odobrenih zneskov sofinanciranja.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Tematska pot Na svoji zemlji	Prva faza projekta je zaključena, zahtevke za izplačilo je bil MKO predložen konec marca in je v fazi kontrole. Povračilo stroškov projekta iz programa LEADER pričakujemo v jeseni. Letos so projektni partnerji objavili razpis za kratke filme, organizirali bodo prireditev ob 65. obletnici filma Na svoji zemlji in predstavitev kratkih filmov, prispelih na natečaj na to temo, izvajajo tudi strokovne delavnice in promocijo. Druga faza projekta traja do konca leta 2013.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Prehrana in tradicija Zgornjega Posočja	V letošnjem letu so bile izvedene še zadnje aktivnosti tega projekta: izobraževanja za osnovno in dopolnilno kmetijsko dejavnost in izdelava tiskovin - knjižica receptov Lokalne jedi Zgornjega Posočja, zgbanka o čebelarstvu in promocijski pano – »pingvini«. Projekt je v celoti zaključen, zahtevke za izplačilo pa je bil MKO poslan konec aprila in je v fazi kontrole. Povračilo stroškov iz programa LEADER pričakujemo v jeseni.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Sir Tolminc - kralj planinskega raja	Prva faza projekta je zaključena, zahtevke za izplačilo je bil poslan na MKO konec marca in je v fazi kontrole. Povračilo stroškov iz programa LEADER pričakujemo v jeseni. V letošnjem letu smo projektni partnerji izvedli razstavo goveda rjave pasme in tisk kataloga, transparentov in letaka o siru Tolminc. Do konca leta bomo še: posneli promocijski film, izdelali knjižico, predpasnike, prte, sirarne označili s tablami, organizirali ocenjevanje sirov in oktobrski Kmečki praznik ter pripravili zgodovinsko razstavo ob 30. obletnici tega praznika. Druga faza projekta traja do konca 2013.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Podeželski elektronski vodič	V letošnjem letu so partnerji kupili tablice in vnesli vsebine tematskih poti – po dve poti na občino, v vsaki občini so usposobili po eno osebo za vnos novih poti, TIC-em predali v uporabo tablice in izvedli zaključno prireditev s tiskovno konferenco ter izdali zgbanko. Projekt je v celoti zaključen, zahtevke za izplačilo pa je bil MKO poslan konec junija in je v fazi kontrole. Povračilo stroškov iz programa LEADER pričakujemo do konca leta.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole	Prvi veliki posvet na temo zelenih javnih naročil je bil izveden konec prejšnjega leta, letos pa mu je sledil drugi posvet na temo priprave razpisne dokumentacije, izvedenih je bilo tudi 5 delavnic na temo prednost lokalne in sezonske hrane za prehrano otrok in druge spremeljajoče aktivnosti. Projekt je v celoti zaključen, zahtevke za izplačilo pa na MKO poslan konec julija in je v fazi kontrole. Povračilo stroškov iz programa LEADER pričakujemo v začetku prihodnjega leta.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Grape - dobro pridelano doma	Vse projektne aktivnosti so bile izvedene že v preteklem letu. Projekt je v celoti zaključen, zahtevek za izplačilo pa je bil na MKO poslan konec letošnjega januarja in je v fazi kontrole. Povračilo stroškov iz programa LEADER pričakujemo v avgustu.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Krog - vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti	Prva faza projekta je zaključena, zahtevek za izplačilo je bil MKO poslan konec januarja in je v fazi kontrole. Povračilo stroškov iz programa LEADER pričakujemo v avgustu. V drugi fazi projekta se do konca leta nadaljuje z izvajanjem izobraževalnih programov, svetovanjem ponudnikom in koordinacijo tržnic. Med enkratnimi dogodki je bil organiziran posvet strokovnih služb, julija skupaj s projektom Puntarski dnevi izpeljan Festival KROG, v jesenskem času pa bo organizirana še okrogla miza o izkušnjah pri prodaji lokalnih proizvodov. Predvidene so manjše spremembe strukture stroškov, ki bodo v potrditev na MKO posredovane oktobra letos. Druga faza projekta traja do konca leta 2013.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2011: Podpora prireditvam NVO na območju LAS	Vse sofinancirane prireditve so potekale že lani, v letošnjem letu pa so partnerji organizirali strokovno ekskurzijo za društva – ogled dobrih praks v Italiji, društvom pomagali pri pripravi poročil, izvedli evalvacijo projekta, izdali knjižico Vodnik po prireditvah ob Smaragdni poti ter organizirali zaključno prireditev. Projekt je v celoti zaključen, zahtevek je bil poslan na MKO konec maja in je v fazi kontrole. Povračilo stroškov iz programa LEADER pričakujemo v avgustu.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2012: Puntarski dnevi	Projekt je skupščina LAS za razvoj potrdila oktobra 2012, uradno potrditev MKO pa smo prejeli šele konec letošnjega marca. V letošnjem letu so bile izvedene vse pripravljalne aktivnosti (celostna podoba, izdelava spletne strani, promocija, šivanje obleke za grofovski par ...), začetek julija pa tudi osrednja prireditev s spremljajočimi aktivnostmi. Do konca leta bodo izvedene še delavnice za pospeševanje poslovnih priložnosti. Predvidena je sprememba projekta, in sicer prerazporeditev stroškov med posameznimi postavkami, ki jih bomo v potrditev vložili na MKO oktobra letos. Projekt traja do konca letošnjega leta.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2012: Promocijsko oko Baške grape	Projekt je skupščina LAS za razvoj potrdila oktobra 2012, uradno potrditev MKO pa smo prejeli konec letošnjega marca. Za letošnje leto je načrtovana izdelava celostne grafične podobe in informacijsko-promocijskega materiala (bannerji, profili na socialnih omrežjih, svinčniki...), zbiranje gradiva o Baški grapi, promocija in obveščanje javnosti (promocijski material, festival Grapar z delavnico in dve predstavitvi izven območja) in izvedba informacijsko-izobraževalnih delavnic. Predvidena je sprememba projekta, in sicer prerazporeditev stroškov med postavkami, ki jih bomo v potrditev vložili na MKO oktobra letos. Projekt traja do konca januarja 2014.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2012: Sam svoje sreče kovač	Projekt je skupščina LAS za razvoj potrdila oktobra 2012, uradno potrditev MKO pa smo prejeli konec letošnjega marca. Letošnje jesen je predviden začetek izvajanja šole podjetništva v vsaki od treh subregij LAS-a in promocijske aktivnosti, večina od osmih specialističnih delavnic, mentorstva in strokovna ekskurzija pa bodo potekale prihodnje leto. Projekt bo trajal do konca maja 2014.
041112	4029	Sofinanciranje LAS za razvoj (pristop LEADER) - projekt NIP 2012: Informacijske točke v parkih območja "LAS za razvoj"	Projekt je skupščina LAS za razvoj potrdila oktobra 2012, uradno potrditev MKO pa smo prejeli konec letošnjega marca. Letošnje projektne aktivnosti obsegajo delo z nosilci informacijskih točk in delno vzpostavitev šestih informacijskih točk. Predvidena je sprememba projekta, in sicer razdelitev na dve projektni fazi in sprememba ene izmed točk, ki bodo v potrditev vložene na MKO oktobra letos. Projekt bo trajal do konca julija 2014.
041115	4020 4204 4205	Podpora aktivnostim na podeželju	Iz sredstev, planiranih na tej proračunski postavki, je bilo realizirano sofinanciranje nabava gradbenega materiala za izvedbo betoniranja ceste Lom–Podkuk in ureditve hudournika Strmec, sofinanciranje ureditve odseka kolesarske poti Alpe Adria Trail od vasi Gabrje do Tolmina, ki je vključevalo sečnjo in odstranjevanje grmovja in dreves, navoz materiala in komponiranje vozišča ter valjanje, in sofinanciranje betoniranja poti na planino Razor. V zvezi z ureditvijo podpornega zidu na Mengorah so v pripravi popisi za izbor izvajalca in izvedo del.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			
1206 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			
041202	4133	Projekti Central Europe	Gre za strateški projekt v okviru programa Central Europe. Na podlagi dogovora projekt sofinancira Občina Tolmin, in sicer v letu 2013 v višini 20.000,00 EUR, od tega je polovico že zagotovila v prvem polletju. Vsebinska projekta je energetska sanacija javne stavbe, ki naj služi kot primer dobre prakse. Izbor objekta za sanacijo poteka v dogovoru z občinsko upravo, prvotno je bila sicer predvidena sanacija stavbe Policijske postaje v Tolminu, kasneje bivšega Doma JNA, trenutno pa ostaja aktualna stavba nekdanje SDK, ki pa jo mora občina predhodno še pridobiti v last. Medtem, ko občina vodi aktivnosti za pridobitev stavbe, je PRC v prvem polletju izvajal aktivnosti priprave projektne dokumentacije, ki bo predvidoma izdelana v septembru, nato pa sledi postopek izbora izvajalca del. Projekt mora biti zaključen v sredini leta 2014.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
041303	4205	Nujne intervencije na cestni infrastrukturi	Opravljeni so bila sledeča dela: izvedba podpornega zidu v Volčah, krpanje udarnih jam na cesti na Ločah, sanacija spodkopanega podpornega zidu na cesti Kneža-Loje in vzdrževalna dela na javni poti JP Oblakov Vrh-Gačnik. V teku sta še izvedba vzdrževalnih del na javni poti JP 630821 Gačnik–Bendija–Razazija ter sanacija AB zidu Mlakar–Bača.
041305	4208	Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in ulice	Projektna dokumentacija (PD) za križišče Žabče – oddana je projektna naloga, ki je že usklajena z DRSC, PD je že v pripravi. PD za ureditev javne razsvetljave Ulici padlih borecv v Tolminu – PD je pripravljena, pridobljena so že soglasja Elektra Primorske. PD za ureditev avtobusnih postajališč Klavže, Kneža in Slatne – PD je izdelana. PD za parkirišče ob glavni cesti na Mostu na Soči – nadaljujejo se usklajevanja med projektantom in Krajevno skupnostjo Most na Soči. PD za brv čez Sočo pri pokopališču v Tolminu – idejna zasnova (IDZ) je izdelana. PD za most na Bukovem – zbiranje ponudb bo izvedeno v 2. polovici leta. PD za pločnik na cesti Tolmin–Dolje – zbiranje ponudb bo izvedeno v 2. polovici leta. PD za kolesarsko pot na odseku Modrej–Vodivček – projektiranje je v teku.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
041309	4205	Izvedba razširitev na cesti v Tolminska korita	Investicija je bila začeta že v letu 2012, a se je zaradi neugodnih vremenskih razmer zaključila šele v letošnjem letu. Izvedla se je razširitev ozke ceste iz Zatoľmina proti Tolminskim koritom v skupni dolžini 65 metrov, ob kateri se je uredil tudi nov kamnit zid.
041309	4205 4208	Ureditev odvodnjavanja Kamno-Selca	Na delu ceste Kamno-Selca, ki poteka nad naseljem Kamno, se je uredilo nov meteorni kanal, v katerega se je speljalo vodo iz vozišča ceste in iz hudourniških grap. Voda, ki je sicer ob večjih neurjih tekla v naselje, je tako sedaj speljana v potok za vasjo.
041309	4205	Ureditev cest v Zatoľminu	Urejen in asfaltiran je 30-metrski klanec pešpota med Ločami in Tolminskimi koriti, z namestitvijo preprek za dostop avtomobilom.
041309	4205	Investicijska dela na lokalni cesti Tolmin-Zabče-Tolminske Ravne	V teku je priprava razpisne ponudbe za sanacijo poškodovanega zidu na odseku ceste med naseljem Žabče in hidroelektrarno Žabče. Sanacija omenjenega zidu je predvidena v septembru in oktobru.
041309	4205	Pločnik Zatoľmin	Izvedba projekta Pločnik Zatoľmin (I. del) je v zaključni fazi. Izvedene so vse aktivnosti, razen asfaltne prevleke. Projekt bo zaključen predvidoma do konca avgusta. Izvedba II. dela ostaja pogojena z uspešno zaključenim postopkom pridobivanja zemljišča.
041309	4205	Poravilo ceste v Sela nad Podmelcem in v Borovnico	Sanacija močno poškodovane ceste je predvidena v mesecu oktobru.
041309	4205	Preplastitev ceste Tolmin-Zabče-Tolminske Ravne pri IC Poljubinj	Pridobljen je predračun za preplastitev ceste. Dela se bodo predvidoma izvajala konec avgusta in začetek septembra.
041309	4205	Spremljajoča dela ob investiciji rekonstrukcije ceste Bača pri Modreju-Dolenja Trebuša	Natačnejša specifikacija potrebnih spremljajočih del, ki bodo breme občinskega proračuna, bo znana šele v zaključni fazi rekonstrukcijskih del, ki jih na tem odseku Keltike vodi DRSC.
041309	4205	Sanacija mostu na cesti na Sela pri Volčah	V teku je priprava popisa del za sanacijo mostu.
041309	4205	Postavitve varnostnih cestnih ograj	Izvedene so že bile postavitve cestnih ograj na pešpota v PC Poljubinju, na cesti Ljubinj-Kneža in na 5 lokacijah na Bači pri Podbrdu. Načrtovane so še postavitve cestnih ograj na 3 lokacijah na Logarščah in v Bači pri Modreju.
041309	4205	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	Izvedena je ureditev odvodnjavanja lokalne ceste Tolmin-Zabče, na odseku ob industrijski coni Poljubinj.
041310	4205	Krajevne javne poti na območju KS Dolenja Trebuša	Izvedena je preplastitev ceste v naselju Dolenja Trebuša, ki poteka v neposredni bližini šole.
041310	4205	Ureditev pešpota od mostu čez Tolminsko do poslovne cone Poljubinj	Investicija se je začela izvajati v letu 2012, vendar se je zaradi slabih vremenskih razmer zaključila šele v letošnjem letu. Stara pešpota, ki je bila prej deloma v asfaltu, deloma v betonu, deloma pa makadamu, se je v celoti uredila v asfaltu. Ob pešpoti je urejena tudi nova javna razsvetljava in zamenjana dotrajana varovalna ograja.
041310	4205	Ureditev podpornega zidu ob pokopališču na Ponikvah	Ob koncu leta je predvidena sanacija poškodovane ceste pred pokopališčem na Ponikvah, z utrditvijo spodnje brežine ceste.
041310	4205	Asfaltacije cest na območju KS Slap ob Idrijci	Krajevna skupnost je že pripravila načrt del, ki se bodo izvedla z za-ta-namen planiranimi sredstvi in pridobila ponudbe potencialnih izvajalcev. Z razpoložljivimi sredstvi bosta urejena odsek javne poti 920692 Odcep Spodnje Rute in odsek javne poti 920701 Postaja-Hotešk-Slap-Temnik.
041310	4205	Investicijsko vzdrževanje ceste na območju KS Gorenja Trebuša	Krajevna skupnost Gorenja Trebuša pripravlja načrt del, ki se bodo izvedla z za-ta-namen planiranimi sredstvi.
041310	4205	Investicijsko vzdrževanje krajevnih javnih poti	Izbran je bil najugodnejši ponudnik za sanacijo hudourniške grape na cesti Podbrdo-Porezen. V mesecu avgustu se bo porušeno leseno oporno steno v hudourniški grapi nadomestilo z novo kamnito zložbo.
041310	4205	Preplastitev ceste na Široko	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041343	4202 4202 4205 4206 4208	Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin	Pogodba o sofinanciranju investicije s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj je bila z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisana 31. maja 2013. V postopku javnega naročila je že bil izbran strokovni sodelavec, ki bo koordiniral pripravo izvedbenega načrta za urejanje predmetnega območja, vključno z namestitvijo urbane opreme. Ta pripravlja delavnice za institucije, locirane na tem območju, v sklopu katerih bodo njihovi predstavniki lahko predstavili potrebe teh institucij. Zbrane želje in predlogi bodo služili kot izhodišče za pripravo prvega osnutka načrta, ki bo nato predstavljen tudi na javni predstavitvi. 15. julija 2013 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del v sklopu ureditve Prešernove in Kosovelove ulice. Pričakujemo, da bo pogodba z izbranim izvajalcem sklenjena v drugi polovici avgusta, dela pa se bodo predvidoma začela v septembru. V pripravi je tudi dokumentacija javnega razpisa za izbiro izvajalca del v sklopu urejanja objekta Prešernova 4.
041346	4202 4208 4320	Projekt BIMOBIS – Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo	Predstavniki partnerjev projekta so se že uskladili glede poteka trase celotnega čezmejnega kolesarskega kroga in določili obe točki prehoda trase kolesarske poti prek meje. Javni razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije (PZI) kolesarske poti na odseku Tolmin-Modrej in izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) brvi za kolesarje čez potok Vodivček – investicijo bo v okviru projekta izvedla Direkcija RS za ceste – je bil izveden v marcu in prvi polovici aprila. Pogodba z izdelovalcem je bila sklenjena 17. junija 2013. Z izvajalcem, ki je bil izbran z javnim naročilom, pa je bila že oblikovana tudi celostna grafična podoba projekta, vključno z osnovnim razpoznavnim sredstvom, tj. logotipom projekta. Predložen je bil tudi že prvi zahtevek za izplačilo sredstev (nacionalnega in evropskega) sofinanciranja, nakazilo pa - zaradi izrazito dolgih zamikov pri prejemu povračil - pričakujemo šele ob koncu leta.
041347	4208	Projekt Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske - Goriške razvojne regije	Severnoprimorske občine so z intraregijskim projektom, katerega nosilka je razvojna agencija ICRA d.o.o. iz Idrije, na 6. javnem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo neuspešno kandidirale za sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prijava projekta z odpravljenimi pomanjkljivostmi bo ponovno oddana na 7. javni poziv MGRT, predvidoma v začetku avgusta 2013.
041348	4205	Gradnja in vzdrževanje ulic - Tolmin	Izvedena je bila namestitve varovalne ograje za objektom kinogledališča v Ulici padlih borcev v Tolminu, zaključena je bila izvedba pločnika ob zbirni mestni cesti v Brunovem drevoredu (ob stanovanjskem objektu Brunov drevored št. 3).

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
041348	4205	Ureditev dela Ulice padlih borcev po odstranitvi objekta nekdanje UE Tolmin	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041349	4205	Gradnja in vzdrževanje ulic - Most na Soči	Izvedena so že bila gradbena dela za ureditev otroškega igrišča na Mostu na Soči. O aktivnostih, ki bodo izvedene s preostankom razpoložljivih sredstev, se Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin in Krajevna skupnost Most na Soči še dogovarjata.
041350	4205	Gradnja in vzdrževanje ulic - Podbrdo	O aktivnostih, ki bodo izvedene z razpoložljivimi sredstvi, se Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin in Krajevna skupnost Podbrdo še dogovarjata.
041352	4204	Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041353	4205 4208	Program vzdrževanja cest v 2013	Zaključen je javni razpis za izbiro izvajalca. Ker projekt sestavljajo investicijska dela na 17 objektih, je bilo naročilo oddano po posameznih sklopih, tako da bo občina v tem primeru sodelovala s tremi različnimi izvajalci. Pogodbe z njimi so že bile sklenjene. Strokovna služba že opravlja uvedbe v delo na terenu. Zaključek del na prvih objektih bo predvidoma že v prvi polovici avgusta. Vložen je načrt porabe za koriščenje sredstev 23. člena ZFO-1.
041323	4202 4208	Prometna signalizacija na javnih cestah - prometni znaki	Izvedena je že bila ureditev prometnih znakov, vključno z barvanjem talnih označb na prehodu za pešce med banko NKBM d.d. in avtobusnim postajališčem, kot je bila zahtevana s strani izvedencev, ki so opravili tehnični pregled, ter barvanje talne signalizacije v naselju Šentviška Gora. Prav tako je bila opravljena tudi nabava dela prometne signalizacije, in sicer prometni znaki za potrebe namestitve na novo ali nadomestitve uničenih ali zelo poškodovanih znakov.
041323	4202	Prometna signalizacija na javnih cestah - oznake ulic in druga turistična signalizacija	Nabavljene so že bile table za označitev dodatnih ulic v Tolminu, njihova postavitev še ni bila izvedena. Za nabavo in postavitev tabel "Vi vozite" za omejevanje hitrosti občina še pridobiva ponudbe – nameščene bodo na lokacijah, ki bodo dogovorjene z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občina prav tako v času priprave tega poročila še pridobiva ponudbe za izvedbo prilagoditev semaforja v glavnem križišču v Tolminu (signal za slepe in slabovidne ter dopolnilni semaforji). Nabavo in postavitev turistične signalizacije koordinira LTO Sotočje.
041314	4204 4208	Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	Dela se izvajajo po programu zamenjav in dopolnitev javne razsvetljave – zaključena je že izvedba JR na pešpoti od mostu preko Tolminke v Zalogo do PC Poljubinj (aktivnosti začete že v letu 2012).
041342	4020 4202 4205 4208	Javna razsvetljava prihodnosti (FUTURELIGHTS)	Skladno s terminskim načrtom projekta je že zaključena izdelava popisa in katastra z analizo stanja javne razsvetljave na čezmejnem območju in pripravljene smernice za urejanje javne razsvetljave. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Tolmin je bila izvedena tudi javna razprava na temo prenove javne razsvetljave v Tolminu, v zaključni fazi pa je tudi že izdelava izvedbenega načrta za prenovo javne razsvetljave v mestu Tolmin, ki sledi zastavljenim smericam in pobudam, ki so bile zbrane na javni razpravi oz. jih je podala krajevna skupnost. Izvedba investicije je predvidena v letu 2014. Predložen je bil tudi že prvi zahtevek za izplačilo sredstev (nacionalnega in evropskega) sofinanciranja, nakazilo pa - zaradi izrazito dolgih zamikov pri prejemu povračil - pričakujemo šele ob koncu leta.
14 GOSPODARSTVO			
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			
041401	4102	Državna pomoč – Subvencioniranje obrestne mere pri posojilih malemu gospodarstvu	Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin v letu 2013 je bil objavljen začetek maja. Pred objavo javnega razpisa je bil izveden postopek zbiranja ponudb za izbiro sodelujočih bank pri letošnjem kreditiranju malega gospodarstva. Sprejemljivo ponudbo je za leto 2013 predložila le ena lokalna poslovna banka, in sicer Nova KBM d.d. Doselej sta bili izvedeni dve (mesečni) odpirani vlog, za vloge, prispеле maja, in za vloge, prispеле junija. Za dodelitev ugodnih (subvencioniranih) kreditov je bilo doslej prejetih šest vlog (od tega štiri za investicijske naložbe in dve za financiranje obratnih sredstev), pri čemer je občinska uprava pozitivne sklepe za dodelitev pomoči "de minimis" v obliki subvencije obrestne mere v skupni višini 33.016,00 EUR izdala štirim vlagateljem (eno vlogo je zavrgla, ena pa je v fazi dopolnjevanja), kar ostaja znotraj razpoložljivih proračunskih sredstev, v letu 2013 namenjenih subvenciji obrestne mere (50.000,00 EUR). Dejansko črpanje proračunskih sredstev za namen subvencije obrestne mere pa je pogojeno še z uspešno preverbo bonitete vlagateljev (kreditna sposobnost, ustreznost zavarovanja kredita ipd.) s strani banke, zato spričo zaostrenih bančnih pogojev za kreditiranje malega gospodarstva največkrat vsi upravičenci z banko ne bodo uspeli skleniti kreditne pogodbe na način, kot izhaja iz sklepa občinske uprave o odobritvi pomoči "de minimis". Javni razpis ostaja odprt do konca novembra 2013 oz. do porabe sredstev.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			
041416	4204	Prireditveni prostor Sotočje	Za območje od volčanskega mostu do jezera na Mostu na Soči bodo v okviru projekta CAMIS (Občina Tolmin je partner projekta, vodilni partner pa PRC) izdelane strokovne podlage za prostorsko zasnovo turističnih in rekreacijskih ureditev ob reki Soči. Poleg zasnove celotnega območja bodo posebej izpostavljene in obdelane t.i. programske točke, med katerimi je najbolj pomembno območje sotočja Tolminke in Soče. Cilj za to območje je pripraviti strokovno podlago, ki bo osnova za nadaljnje prostorsko načrtovanje ter projektiranje posameznih ureditev in bo v čim večji meri usklajena tako z vidika različnih pričakovanih glede razvoja prostora ob reki Soči kot tudi z vidika varstvenih ter varovalnih režimov, ki so v prostoru prisotni, hkrati pa bo občini služila kot podlaga za izdelavo OPPN Sotočje. Festivali (in urejanje prostora za potrebe festivalov) v tem procesu sodelujejo kot enakovredni deležniki. Pomemben del postopka je vključevanje javnosti in različnih interesnih skupin, zato so bile v ta namen izvedene prve delavnice z deležniki (junija v Tolminu in na Mostu na Soči). Naslednji sklop delavnic je predviden v jeseni. Strokovne podlage naj bi bile dokončno izdelane v prvi polovici leta 2014. S sredstvi, predvidenimi za urejanje širšega območja prireditvenega prostora na Sotočju, je bilo do zaključka priprave tega poročila izvedeno tamponiranje cestišča pri Hotelu Paradiso ter izvedena javna razsvetljava med Dijaško ulico in prireditvenim prostorom na Sotočju. Za potrebe izvedbe javne razsvetljave je bila izdelana tudi projektna dokumentacija (IZ s popisi).
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			
041501	4102	Subvencioniranje stroškov odvoza odpadkov za študente in dijakе	Do zaključka priprave tega poročila je občina v breme proračuna za leto 2013 prejela račun za subvencioniranje stroškov odvoza odpadkov za dijake in študente za obdobje od vključno septembra 2012 do vključno junija 2013 (skupaj 10 mesecev). Subvencija se nanaša na 143 oseb in znaša skupaj 4.463,96 EUR.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
041501	4102	Subvencioniranje odlaganja azbestne strešne kritine	Do zaključka priprave tega poročila je občina v breme proračuna za leto 2013 prejela račune za odlaganje azbestnih odpadkov v obdobju od vključno decembra 2012 do vključno junija 2013 (skupaj 7 mesecev). V tem obdobju je bilo skupaj odloženih 94.630 kg azbestnih odpadkov, strošek občine tako znaša skupaj 4.918,72 EUR.
041503	4205	Investicijsko vzdrževanje Zbirnega centra v Volčah	V prvem polletju se je uredila prekladalna postaja in zamenjal valj na čistilni napravi. Investicijska dela so končana, njihova vrednost pa je znašala 39.287,00 EUR.
041503	4204 4205	Zapiranje odlagališča v Volčah	Uredilo se je odplinjanje deponije in usedalnik za odpadno vodo iz deponije. Skupna vrednost del je znašala 20.599,00 EUR.
041513	4320	R CERO Nova Gorica	Občinski sveti severnoprimorskih občin, ki sodelujejo pri ustanovitvi CERO, so sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d. o. o., ki bo upravljalo z odlagališčem. Občinski svet Občine Tolmin je odlok sprejel na 26. (dopisni) seji, 2. julija 2013. V juliju 2013 župani podpisujejo pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja. Proračun Občine Tolmin za leto 2013 do 30. junija 2013 še niso bremenili nobeni stroški. Občine ustanoviteljice pričakujejo sklep o odobritvi sofinanciranja projekta s kohezijskimi sredstvi.
041507	4020 4204 4208	Komunalna infrastruktura ZatoTolmin	V januarju 2013 je bilo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovano končno poročilo o izvedbi projekta. Proračun za leto 2013 bremenijo le stroški izvedeniškega pregleda gradbenih konstrukcij in stroški izvedeniškega pregleda strojnih instalacij. Te stroške je občina Komunalni Tolmin glede na predpisane roke plačil refundirala v januarju 2013.
041508	4204 4208	Investicija Podbrdo	Investicija je bila v delu, ki se je izvajal s sofinanciranjem Direkcije RS za ceste, zaključena že v letu 2012, namenu pa predana v juniju 2013. Investicija, katere vrednost je dobrih 1,67 MIO EUR, je vključevala ureditev nove fekalne kanalizacije, obnovo vodovoda, rekonstrukcijo ceste, razširitev vozišča, izvedbo hodnika za pešce, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, izvedbo podporne in oporne konstrukcije ter javne razsvetljave. Za izvedbo projekta je skoraj 995 tisoč EUR zagotovila Direkcija RS za ceste, preostanek (677 tisoč EUR) pa je za projekt namenila občina, ki je morala v celoti financirati izvedbo javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodovodov ter vodovoda in fekalne kanalizacije. Ti stroški predstavljajo skoraj 20 % celotne vrednosti investicije. Že v prvem polletju 2013 je bila zaključena tudi ureditev pešpoti do železniške postaje v Podbrdu, ki jo je v sklopu investicijskih del v Podbrdu samostojno izvajala Občina Tolmin (aktivnosti začete že v letu 2012). Izvedena so bila gradbena dela, vključno z dobavo in montažo ograje ter asfaltacije.
041510	4204 4205	Čistilna naprava Podbrdo	Planska oz. izkazana poraba se nanaša na poplačilo dela obveznosti v zvezi z vzdrževanjem ČN Podbrdo iz preteklega leta.
041510	4205	Ureditev meteorne kanalizacije pri gradnji objekta Hoffer v Tolminu	Dela na odvodnji meteornih voda se bodo izvajala skupaj z gradnjo poslovnega objekta Hoffer.
041510	4205	Kanalizacije Poljubinj - zamenjava cevi	Aktivnosti za zamenjavo dela dotrajanih cevi kanalizacije v Poljubinju so v pripravljalni fazi.
041510	4205	Čistilna naprava Tolmin	V povezavi z obnovo druge usedalne lagune in odstranitvijo blata iz lagune je bilo v prvi polovici leta opravljenih za 126.053,00 EUR del. Dela so še v teku.
041510	4205	Čistilna naprava Modrej	Sanacija ČN Modrej po lanskoletni poplavi je v izvajanju.
041510	4205	Kanalizacija Modrej	Načrtovana dela bodo izvedena v jeseni 2013 in spomladi 2014.
041510	4205	Kanalizacija na Doru v Tolminu - rekonstrukcija kanala "H"	Dela se zaradi usklajevanja soglasja za poseg v privatna zemljišča še niso začela izvajati.
041510	4205	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN	Načrtovana investicijsko-vzdrževalna dela so v teku.
041510	4205	Fekalna kanalizacija Podbrdo (proti Armanu)	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041510	4205	Kanalizacija Volče - ločevanje meteorne vode	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041510	4205	Kanalizacija Idrija pri Bači - pri gradnji rekonstrukcije ceste	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041510	4205	Kanalizacija Sela pri Volčah - gradnja nepropustne greznice	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041511	4208	Projektna dokumentacija - Kanalizacijski sistemi in čistilne naprave	Izdelane so bile: dopolnitev projektne dokumentacije PGD za rekonstrukcijo kanalizacije v naselju Kamno, hidrogeološko poročilo za ČN Kamno in hidrološko hidravlična analiza Tolminke in Soče za izvedbo naslednje faze rekonstrukcije ČN Tolmin. V izdelavi so projekti PGD in PZI za Čigjinj in Knežo.
041517	4020 4204 4208	Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Sočelisonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Tolmin (ISO - TO)	Gradbena dela so bila skladno s terminkim načrtom začeta v septembru 2012. V času priprave tega poročila je investicija v zaključni fazi - dela bodo končana predvidoma v avgustu 2013. Nameščeni morajo biti še aeratorji in dva propellerska bazenska mešalnika, ter zaključena izvedba elektroinstalacij. Občina Tolmin je predložila skupaj že 5 zahtevkov za izplačilo sredstev (nacionalnega in evropskega) sofinanciranja, prva nakazila pa - zaradi izrazito dolgih zamikov pri prejemu refundacij - pričakujemo šele ob koncu leta.
041518		Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Sočelisonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina San Giovanni al Natisono (ISO - GIO)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak sodeluje le kot formalni partner projekta, posledično tudi proračun s stroški tega projekta ne bo bremenjen.
041519		Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Sočelisonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - Občina Pavia di Udine (ISO - PA)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak sodeluje le kot formalni partner projekta, posledično tudi proračun s stroški tega projekta ne bo bremenjen.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
041520		Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Sočelisonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Pradamano (ISO - PRA)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak sodeluje le kot formalni partner projekta, posledično tudi proračun s stroški tega projekta ne bo bremenjen.
041521		Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Sočelisonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Premariacco (ISO - PRE)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak sodeluje le kot formalni partner projekta, posledično tudi proračun s stroški tega projekta ne bo bremenjen.
041522		Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Sočelisonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Remanzacco (ISO - RE)	Projekt predstavlja enega od šestih projektov v grozdu projektov ISO. V tem projektu Občina Tolmin ni neposredno udeležena pri izvajanju aktivnosti, ampak sodeluje le kot formalni partner projekta, posledično tudi proračun s stroški tega projekta ne bo bremenjen.
041524	4204 4208	Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata	Zaključen je postopek izbire izvajalca (javni razpis). Z izbranim izvajalcem bo podpisana pogodba, takoj po podpisu pa bo opravljena tudi uvedba v delo. Izvedba del se bo začela takoj po tem, predvidoma avgusta. Vložen je načrt porabe za koriščenje sredstev 23. člena ZFO-1.
041525	4204	Komunalno urejanje in gradnja ČN Kamno	Izvedba investicije je predvidena v letih 2014 in 2015.
041523		Projekt CAMIS – Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče	Projektne aktivnosti se izvajajo skladno s terminskim načrtom. Občina Tolmin aktivno sodeluje le v delovnem sklopu projekta št. 4, in sicer kot nosilka enega od pilotnih primerov ureditve območij neposredno ob reki Soči. V povezavi s tem je že bilo opravljeno zbiranje ponudb za izdelavo študije prostorskih preveritev in izdelavo projekta za izvedbo (PZI) ureditve urbane opreme za vstopno-izstopna mesta na območju Kamnega, Volarij, Športnega kampa Gabrije in območja pri tolminskem mostu.
041526	4102	Subvencija cen ravnanja s komunalnimi odpadki	Na 22. seji, 21. februarja 2013, je Občinski svet Občine Tolmin sprejel Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov, na podlagi katerega se iz občinskega proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, zagotavlja subvencija najemnine. Subvencija (realizirana plačila) za obdobje od marca do vključno junija 2013 znaša skupaj 5.330,70 EUR.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST			
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			
041602	4029	Kataster komunalnih naprav	Poteka redno vzdrževanje katastra, ki ga izvaja Komunala Tolmin.
041603	4207 4208	Prostorski dokumenti občine	Zaključena je že priprava informacijskega sistema/aplikacije za izdajo potrdil o namenski rabi ter lokacijskih informacij, v teku je priprava OPPN za območje bodoče stanovanjske zazidave v Modreju (po pripravi osnutka in pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora je bila izvedena predstavitev lastnikom zemljišč in morebitnim investitorjem na tem območju) in OPPN za območje industrijske cone Čigjinj (varijanta je že izbrana in usklajena s ključnimi lastniki nepremičnin na tem območju, nadaljuje se priprava osnutka dokumenta za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora). V teku je tudi izdelava idejne urbanistične zasnove ter priprava meril in pogojev za gradnjo v enoti urejanja prostora Pod Brajdo (izvedena je že bila prva predstavitev in usklajevalni sestanek z lastniki zemljišč in morebitnimi investitorji nepremičnin na tem območju.) V pripravi je tudi dokumentacija za izvedbo razpisa za izbor izvajalca priprave OPPN za stanovanjsko gradnjo na Šentviški Gori.
1603 Komunalna dejavnost			
041619	4204	Vodovod Drobočnik	Investicija je bila zaključena že v letu 2012, ko je bil izveden tudi tehnični pregled črpališča in vodohrana Drobočnik. Investicija je v občinskem načrtu razvojnih programov ohranjena le zato, ker proračun občine za leto 2013 bremeni še strošek sodelovanja izvedenca za področje strojnih instalacij na tehničnem pregledu. Ta strošek je bil Komunalni Tolmin refundiran že v januarju 2013.
041621	4205	Vodovod Idrija pri Bači	Načrtovana obnova dela vodovoda v naselju Idrija pri Bači, ki bo potekala skupaj z rekonstrukcijo državne ceste, je v pripravi.
041621	4205	Vodovod Petrovo Brdo - asfaltacija prekopov	Načrtovan zaključek v letu 2012 začete obnove dela vodovoda na Petrovem Brdu (asfaltacija prekopov v državni cesti) je izveden.
041621	4205	Vodovod Hudajužna - elektrooprema vodohrana, cevovod	Dela so v zaključni fazi, v prvi polovici leta je bilo opravljenih za 39.512,00 EUR del.
041621	4205	Vodovod Temljine - omrežja	Dela so v izvajanju.
041621	4205	Vodovod Zadlaščica - zamenjava cevovoda	Dela so v izvajanju.
041621	4205	Vodovod Modrej - zamenjava cevovoda od vodohrana do Modreja	Dela so v izvajanju.
041621	4205	Vodovod v Bazoviški ulici v Tolminu - zamenjava cevovoda	Dela se bodo izvajala ob rekonstrukciji Kosovelove ulice.
041621	4205	Vodohran Kamno	Zaradi težav pri pridobivanju zemljišča (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS) je pričakovan zamik začetka izvedbe del.
041621	4205	Vodovod Drobočnik-Log	Začetek izvajanja del je predviden septembra 2013.
041621	4205	Sanacije vodohranov	V prvi polovici leta je bilo v povezavi z izvedbo vodohrana na Slapu ob Idrjici porabljenih 25.101,00 EUR. V drugi polovici leta je predvidena izvedba še enega vodohrana.
041621	4205	Vzpostavitev telemetrije	Izvedena je postavitev telemetrije na vodovodnih sistemih Sela pri Volčah, Zadlaščica in Šentviška Gora.
041621	4205	Ureditev dezinfekcij	V prvi polovici leta so bile opravljene dezinfekcije na vodovodih na Slapu ob Idrjici, na Selah pri Volčah in v Hudajužni.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
041621	4205	Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	Razpoložljiva sredstva se namenajo za nepredvidene intervencije na vzdrževanju vodovodov, ki se pojavljajo med letom.
041621	4205	Sanacija vodohrana Tolmin	Izvedba investicije je predvidena v letih 2014 in 2015.
041621	4205	Vodovod Zadlaščica - zamenjava cevovoda od Štrklepc do Petelinca	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041621	4205	Vodovod Most na Soči - visoka cona	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041621	4205	Vodohran Koritnica	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041622	4208	Projektna dokumentacija - Vodovodi	Izdelana je bila projektna dokumentacija - idejna zasnova (IDZ) - za komunalno infrastrukturo na Mostu na Soči, ki vključuje fekalno in meteorno kanalizacijo ter vodovod. V izdelavi je dokumentacija za vodohran Koritnica.
041626	4204 4208	Gradnja vodohrana Temljine	Investicija je bila zaključena že v letu 2012, ko je bil izveden tudi tehnični pregled vodohrana Temljine. Investicija je v občinskem načrtu razvojnih programov ohranjena le zato, ker proračun občine za leto 2013 bremeni še strošek sodelovanja izvedenca za gradbena dela, ki je sodeloval na tehničnem pregledu objekta. Ta strošek je bil Komunalni Tolmin refundiran začetek leta 2013.
041618	4205 4208	Urejanje pokopališč	V gradnji je oporni zid na pokopališču Volče.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			
041608	4204 4205 4208	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj, projektiranje stanovanj	Za investicijsko vzdrževanje in obnovo občinskih stanovanj je bilo v prvi polovici leta 2013 porabljenih skupaj 15.253,00 EUR, kar predstavlja 20,00 % plansko zagotovljenih na letni ravni. Poleg načrtovanih investicijskih posegov (zamenjava oken in vrat v stanovanju Prekomorskih brigad 8, zamenjava vrat v dveh stanovanjih Trg 1. maja 2 in celovita obnova stanovanja Trg 1. maja 1) je neplanirano nastal le strošek montaže domofona za objekt Kosovelova 6. Preostali del letnega programa vzdrževanja stanovanj bo, predvidoma z manjšimi modifikacijami, izveden v 2. polletju. Kot načrtovano, proračunska postavka izkazuje tudi kritje stroška izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za prestavitve elektro in telekomunikacijskih instalacij iz objekta Brunov drevored 17 na samonosilni kabel.
041608	4200	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	Načrtovana izvedba lastniške zamenjave enosobnega občinskega stanovanja v podprtiliču stanovanjskega objekta Gregorčičeva ulica 18 v vrednosti 52.100,00 EUR za dvosobno stanovanje v tretjem nadstropju istega objekta v vrednosti 58.400,00 EUR je bila s podpisom menjalne pogodbe realizirana junija meseca. Proračunsko postavko do konca junija 2013 sicer bremeni le plačilo 2% davka na promet nepremičnin za odtujeno stanovanje, plačilo kupnine za pridobljeno stanovanje je bilo namreč izvršeno začetek julija. Ker je pridobljeno stanovanje malenkost večje, sicer pa v nekoliko slabšem stanju od odtujenega, občinski proračun dejansko (neto) bremeni le razlika v vrednosti zamenjanih nepremičnin.
041627	4204	Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Brunov drevored 17	Vlada RS je sredi aprila 2013 sprejela sklep o dodelitvi sredstev za popotresno sanacijo objekta Brunov drevored 17, po katerem je občina upravična do 392.440,00 EUR državnih sredstev programa popotresne obnove objektov. V drugi polovici aprila je bila z izvajalcem del podpisana gradbena pogodba, ki poleg popotresne sanacije v letu 2013 vključuje tudi dela v zvezi z rekonstrukcijo objekta, ki se bodo v letu 2014 izvedla v breme občinskega proračuna. V mesecu maju je bila opravljena uvedba v delo, trenutno se izvajajo rušitvena dela, čemur bodo sledila sanacijska dela, ki naj bi bila - kot načrtovano - v celoti zaključena do konca leta 2013.
1606 Urejanje občinskih zemljišč			
041614	4206	Nakup kmetijskih zemljišč	Realizacija pravnih poslov pridobivanja kmetijskih zemljišč se izvaja skladno s planom iz Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013. Izvedena je bila pridobitev parc. št. 248/1 k.o. Zato Tolmin, ki se nahaja tik ob cesti Zato Tolmin-Tolminska korita (del te parcele se bo uporabil za ureditev omenjene ceste), pridobili smo tudi nepremičnino s parc. št. 387/3 k.o. Sela, na kateri se predvideva izgradnja čistilne naprave za naselje Sela pri Volčah, izvedene še niso le načrtovane pridobitve kmetijskih zemljišč na Šentviški Gori. Poleg tega je pravno-formalno izvedeno tudi precejšnje število pravnih poslov nakupov kmetijskih zemljišč, katerih odločanje je v pristojnosti župana in zato niso predmet letnega načrta (pod vrednostjo 5.000,00 EUR), ki pa bodo občinski proračun finančno obremenili šele v 2. polletju 2013. Izkazana proračunska poraba za 1. polletje tako beleži doseženih 8.335,00 EUR oz. 12,00 % veljavno načrtovane na celoletni ravni.
041614	4206	Nakup gozdov	Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013 predvideva zgolj pridobitev parc. št. 838/1 k.o. Volče ob volčanskem mostu, ki pa še ni izvedena. Pretežni del planskih sredstev je v letu 2013 v delu nakupov gozdov namenjen izvedbi tistih pravnih poslov, katerih odločanje je v pristojnosti župana in zato niso predmet letnega načrta (pod vrednostjo 5.000,00 EUR). Od teh je nekaj postopkov pravno-formalno že zaključenih, nekateri so v teku, vsi pa bodo občinski proračun finančno obremenili šele v 2. polletju 2013. Izkazana proračunska poraba v zvezi s pridobivanjem gozdnih zemljišč v 1. polletju zato še ni evidentirana.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
041615	4206	Nakup stavbnih zemljišč	<p>Realizacija pravnih poslov pridobivanja stavbnih zemljišč se izvaja skladno s planom iz Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2013:</p> <p>a) nekatere izmed parc. št. 388/102, 388/104, 388/105, 388/132 in 388/134, vse k.o. Poljubinj (gre za manjše parcele, ki v naravi predstavljajo del poti v novo industrijsko cono), so bile pridobljene, druge še ne (gre za različne lastnike), predvidevamo, da bomo do konca leta sklenili vse pogodbe;</p> <p>b) solastniški delež do 1/5 na parc. št. 1155/1, 1156 in 1157, vse k.o. Tolmin (gre za delež na večjih parcelah v območju Na cvetju), je bil pridobljen;</p> <p>c) na parc. št. 1133/1, 1133/2 in 1133/3, vse k.o. Tolmin, smo pridobili nekatere solastniške deleže, ne pa še vseh (gre za urejanje lastništva na zemljišču v bližini šolskega centra, postopek je zapleten, ker so nekateri zemljiškoknjižni lastniki že pokojni, nekateri solastniki pa živijo v tujini);</p> <p>d) glede parc. št. 143/2 in 143/3, obe k.o. Volče, ki v naravi predstavljata zemljišče pri podružnični osnovni šoli v Volčah, smo se z lastnico že dogovorili o vseh pogojih, pripravljen je tudi osnutek pogodbe, vendar smo ugotovili, da je pri teh dveh parcelah vključena pravica v korist tretje osebe, ki pa je že pokojna - zaradi izbrisa poskušamo pridobiti izpisek iz knjige umrlih, kar pa je težavno, ker je oseba umrla v tujini;</p> <p>e) podoben predhodnemu je tudi primer za pridobitev parc. št. 555/3 in 556/8 k.o. Kneža (zemljišča za gradnjo čistilne naprave na Kneži), saj smo se tudi glede nakupa teh parcel z lastnikom že dogovorili, problem pa predstavlja tam dogovorjena sluznost, ki je brezpredmetna in je zato pred formalno sklenitvijo pogodbe potrebno poskrbeti še za njen izbris;</p> <p>f) parc. št. 100/17 k.o. Poljubinj je pridobljena;</p> <p>g) parc. št. 100/11 k.o. Poljubinj še ni pridobljena (gre za parcelo v novi poslovni coni, kjer bo verjetno prišlo do drugačnega dogovora tako, da bo na omenjeni parceli prišlo do gradnje poslovnega objekta);</p> <p>h) pridobitve stavbnih zemljišč, povezane s predvideno zamenjavo stavb Policijske postaje Tolmin in stavbe družbe Smarteh d.o.o. ter nakupom etaž v stavbi na Trgu M. Tita 11, so prav v času priprave tega poročila predmet intenzivnih dogovorov z Ministrstvom za notranje zadeve.</p> <p>Poleg tega se izvajajo tudi pravni posli nakupov stavbnih zemljišč, katerih odločanje je v pristojnosti župana in zato smo predmet letnega načrta (pod vrednostjo 5.000,00 EUR). Izkazana proračunska poraba za 1. polletje iz načrta pridobivanja stavbnih zemljišč v pristojnosti občinskega sveta in župana skupaj tako beleži doseženih 99.842,00 EUR oz. 20,50 % veljavno načrtovane na celoletni ravni. Do trenutka priprave tega poročila (prva polovica julija 2013) pa je bilo že poravnanih še dodatnih 55.767,00 EUR.</p>
041628	4204	Komunalno opremljanje zemljišča v Modreju	Priprava dokumentacije se bo začela po sprejemu OPPN Modrej.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			
1702 Primarno zdravstvo			
041701	4323	Nakup rentgena za ZD Tolmin	Občina Tolmin je kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa novih aparatov za rentgen in ultrazvok. S kandidaturami smo bili uspešni, za leto 2013 smo za nakup rentgena pridobili 151.253,00 EUR, za leto 2014 pa 68.000,00 EUR za nakup aparata za ultrazvok. Javni razpis za nakup RTG aparata je v teku.
041706	4205 4208	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Tolmin (stavba A)	Občina Tolmin je kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske sanacije stavbe A Zdravstvenega doma Tolmin. Izvedba investicije je načrtovana za leto 2015. Odgovora na kandidaturo še ni. S pripravo tehnične dokumentacije bomo nadaljevali v primeru uvrstitve v program sofinanciranja na MIP.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			
041824	4205 4208	Vzdrževanje spominske cerkve Javorca	Zaščitno barvanje zunanjih lesenih delov bo izvedeno v poletnih mesecih.
041827	4205 4208	Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob	Vzdrževalna dela (čiščenje zidov, popravila ograj) bodo izvedena v jeseni.
1803 Programi v kulturi			
041814	4205 4208	Investicije in investicijsko vzdrževanje Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin - Rekonstrukcija kotlarne	Rekonstrukcija kotlarne je bila izvedena v letu 2012. Del plačil po pogodbi zapade po enoletnem preizkusnem obratovanju (v letu 2013). Načrtujemo, da bo primopredaja kotlarne po enoletnem preizkusnem obratovanju izvedena v letošnjem mesecu septembru. Tedaj bomo izvedli tudi za ta namen načrtovana plačila.
041814	4205 4208	Investicije in investicijsko vzdrževanje Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin - Vgradnja energetske učinkovitega sistema razsvetljave	Dela so v teku, načrtujemo, da bodo končana sredi meseca avgusta. Za vgradnjo energetske učinkovitega sistema razsvetljave bomo del sredstev na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu pridobili od Petrola (50% upravičenih stroškov).
041833	4205 4208	Projekt: Ureditev večnamenskega centra v Tolminu	Investicija prinaša temeljito funkcionalno prenovu stavbe Kinogledališča Tolmin, načrtovano za izvedbo v letih 2014 in 2015. Del sredstev predvidevamo pridobiti s kandidaturami na javnem razpisu za evropska sredstva - razvoj regij. V okviru dosedanjih priprav poteka izdelava projektna in investicijske dokumentacije, izdelana je že PGD dokumentacija. Načrtujemo, da bomo v mesecu septembru pridobili tudi gradbeno dovoljenje.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			
041817	4323	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	Na ŠP Brajda so letos načrtovana dela za ureditev igrišča za hokej na rolerjih v teku. Na športnih igriščih v upravljanju ZKŠM (ŠP Brajda in ŠP Na Logu) pa se poleg tega izvajajo tudi redna vzdrževalna dela, ki se krijejo z v-ta-namen zagotavljenimi sredstvi.
19 IZOBRAŽEVANJE			
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			
041903	4205 4323	OŠ Most na Soči - 3. faza investicije za pridobitev uporabnega dovoljenja	Izdelava projektna dokumentacije je v teku.
041903	4208 4323	OŠ Most na Soči - popravila tlakov in hodnika 1. nadstropja	Izvedba investicije je predvidena v letu 2015.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
041903	4208 4323	PŠ Podmelec - napeljava vode v igralnice	Izvedba investicije je predvidena v letu 2015.
041903	4208 4323	PŠ Šentviška Gora - napeljava vode v igralnice	Izvedba investicije je predvidena v letu 2015.
041903	4323	PŠ Dolenja Trebuša - napeljava vode v igralnice	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
041903	4208 4323	Vrtec Volarje - napeljava vode v igralnice	Izvedba investicije je predvidena v letu 2015.
041903	4208 4323	Vrtec Volarje - zamenjava stavbnega pohištva	Izvedba investicije je predvidena v letu 2015.
041903	4208 4323	Vrtec Volarje - ureditev igrišč po standardih	Izvedba investicije je predvidena v letu 2015.
041903	4208 4323	OŠ Podbrdo - zamenjava stavbnega pohištva	Izvedba investicije je predvidena v letu 2015.
041903	4208 4323	Vrtec Tolmin - ureditev igrišč po standardih	Izvedba investicije je predvidena v letu 2015.
041903	4323	Investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev (intervencije)	Zaradi večjega števila vpisanih otrok v vrtec na Volarjih, bo treba v obstoječem vrtcu usposobiti manjši prostor ob igralnici, ki bo namenjen najmlajšim jaslčnim otrokom. Ker te potrebe pri pripravi proračuna še ni bilo moč napovedati (tedaj je bil vpis v vrtece še v teku), bodo s tem povezani stroški pokriti iz naslova intervencijskih sredstev. Dela bodo izvedena med poletnimi počitnicami.
041916	4205 4208	Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin	Izvedba investicije je predvidena v letih 2014 in 2015.
041917	4205 4208	Vzdrževanje šol in vrtcev 2013	V letošnjem letu načrtujemo dve večji vzdrževanji šol in vrtcev, in sicer zamenjavo oken in zunanjih vrat v PŠ Kamno in napeljavo vode v igralnici vrtca PŠ Volče. Obe investiciji sta v teku in bosta končani do sredine meseca avgusta 2013.
041918	4205 4208	Energetska sanacija Osnovne šole Podbrdo	Občina Tolmin je kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske sanacije stavbe OŠ Podbrdo. Izvedba investicije je načrtovana za leto 2015. Odgovora na kandidaturu še ni. S pripravo tehnične dokumentacije bomo nadaljevali v primeru uvrstitve v program sofinanciranja na MIP.
1905 Drugi izobraževalni programi			
041910	4133	Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih	V občini Tolmin je v 1. polletju pričel delovati en Študijski krožek, in sicer Med zgodovino in sodobnostjo - Tolminski punt. Udeležence predvsem sodelujejo na raznovrstnih prireditvah ob obeležitvi obletnice tolminskega punta. V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (maj-junij) je PRC na območju občine Tolmin izvedel in koordiniral 38 delavnic in prireditiv. Dvakrat tedensko deluje tudi Točka vseživljenjskega učenja, v okviru katere PRC nudi brezplačno uporabo računalnikov, spleta, pomoč pri pripravi prošenj in življenjepisov, učenje tujih jezikov s pomočjo PONS jezikovnih tečajev itd. PRC izdaja tudi spletni informator Za UK in UM, ki prinaša informacije o vseh delavnicah, tečajih, predavanjih ..., do konca junija so izšle tri številke. Izvedena je že več kot polovica planiranih aktivnosti, zanje pa porabljenih cca. 65 % letno planiranih sredstev. S programi bo PRC nadaljeval septembra, kar pomeni, da bodo planirane aktivnosti, ki jih Občina Tolmin v letu 2013 sofinancira v višini 3.800,00 EUR, do konca leta 2013 izvedene v celoti. Poleg programov, ki jih sofinancira občina, pa je PRC v prvem polletju izvedel tudi številne programe izobraževanja, ki jih financira EU.
1906 Pomoči šolajočim			
041908	4029	Projekt: Regijska štipendijska shema	S sredstvi na tej postavki se krije delež sofinanciranja za štipendiste, vključene v Regijsko štipendijsko shemo, ki jih štipendirajo podjetja s sedežem v občini Tolmin. Sofinanciranje RŠS je Občina Tolmin za š. l. 2012/13 v prvi polovici leta namenila 9.814,00 EUR. To predstavlja sofinanciranje v višini 20 % vrednosti štipendij za 13 štipendistov iz projekta RŠS 2012/13 in drugi del sofinanciranja za 2 štipendista iz RŠS 2010/11 in 4 štipendiste iz RŠS 2011/12 (poleg teh, je dvema štipendistoma v š. l. 2012/2013 štipendiranje mirovalo), ki jih soštipendirata 6 delodajalcev iz občine Tolmin. Potrebna sredstva za sofinanciranje štipendij v š. l. 2013/14, ki odpade na proračunsko leto 2013, so zgolj ocenjena, dokončno znana bodo po zaključku javnega razpisa za izbor štipendistov RŠS 2013/14 v jesenskem času, v okviru katerega sta na poziv delodajalcev za vključitev v RŠS 2013/14 z območja občine Tolmin dva delodajalca prijavila 6 potreb po štipendijah. Projekt bo potekal do konca leta 2015.
041911	4133	Sofinanciranje štipendij	Za potrebe Zdravstvenega doma Tolmin je Občina Tolmin v okviru projekta RŠS v š. l. 2012/13 sofinancirala štipendije 5 študentom splošne medicine. Izkazana poraba v 1. polletju v višini 3.899,00 EUR oz. 72,00 % letno predvidene se deloma nanaša na zadnje plačilo pogodbenne obveznosti za del študijskega leta 2011/12, v večji meri pa nastali stroški predstavljajo poravnavo dogovorjenega 30% sofinancerskega deleža za študijsko leto 2012/13. Kritje štipendij študentom medicine za š. l. 2013/14, v delu, ki odpade na proračunsko leto 2013, bo iz proračuna predvidoma poravnano konec leta 2013.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
20 SOCIALNO VARSTVO			
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			
042008	4119	Subvencioniranje najemnin	Število upravičencev do subvencije neprofitnih in tržnih najemnin se zaradi sprememb dohodkov upravičencev in zaradi pojavljanja novih primerov med letom spreminja. Trenutno imamo 31 upravičencev do subvencionirane najemnine, 23 v neprofitnih in 8 v tržnih stanovanjih. Za potrebe subvencij neprofitnih najemnin je bilo od letno planiranih 26.000,00 EUR v prvi polovici leta porabljenih 12.770,00 EUR, za potrebe tržnih najemnin pa od letno predvidenih 12.500,00 EUR porabljenih 5.384,00 EUR.

0005 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
050401	4202 4204 4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Dolenja Trebuša	V okviru projekta je že bila kupljena klima in oprema za strojno čiščenje večnamenskih prostorov, poteka tudi demontaža obstoječe električne instalacije ter nabava novega materiala za električno napeljavo. Dela bodo predvidoma zaključena v prvi polovici oktobra 2013.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
051302	4204 4205 4208	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Dolenja Trebuša	Načrtovana dela investicijskega vzdrževanja krajevnih cest so v zaključni fazi, dokončana bodo do konca septembra 2013.
051303	4204	Silos za posipni material - KS Dolenja Trebuša	Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Dela se bodo predvidoma začela septembra in zaključila do konca oktobra 2013.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1805 Šport in prostochasne aktivnosti			
051801	4202 4205	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Dolenja Trebuša	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.

0006 KRAJEVNA SKUPNOST DOLJE - GABRJE			
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1805 Šport in prostochasne aktivnosti			
061801	4204 4208	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Dolje-Gabrje	Zaključna faza ureditve večnamenskega športnega igrišča v Gabrjah je bila - skladno s pogodbo o črpanju pridobljenih sredstev Fundacije za šport - izvedena do konca junija 2013. Razpisna sredstva Fundacije za šport so v višini 50,00 % upravičenih stroškov že tudi nakazana.

0007 KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA TREBUŠA			
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost			
071602	4204 4208	Urejanje pokopališč in vežic - KS Gorenja Trebuša	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.

0008 KRAJEVNA SKUPNOST GRAHOVO OB BAČI			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
080401	4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Grahovo ob Bači	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
081302	4204	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Grahovo ob Bači	Dela se še niso pričela izvajati, KS je trenutno v fazi zbiranja ponudb. Z deli bodo predvidoma začeli v septembru 2013, do konca leta pa naj bi dokončali dela v zvezi z asfaltacijo poti od avtobusnega postajališča na Grahovem proti domu krajanov in odcep v Breg ter asfaltirali pot od Logarja proti cesti na Bukovo. Projekt je dvoleten in se bo nadaljeval v letu 2014.

0009 KRAJEVNA SKUPNOST HUDAJUŽNA-OBLOKE			
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
091302	4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Hudajužna-Obloke	Avgusta 2013 bo KS pričela z deli v zvezi z izgradnjo kamnitobetonskega podpornega zidu na odseku ceste v Oblokah. Izvajalec je že izbran, dela bodo zaključena v septembru 2013.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor			
091501	4204	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - KS Hudajužna-Obloke	Dela v zvezi z rekonstrukcijo meteorne kanalizacije v Oblokah se bodo pričela v septembru 2013 in bodo končana v roku dveh tednov.

0010 KRAJEVNA SKUPNOST IDRJA PRI BAČI			
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
101302	4204 4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Idrija pri Bači	Projekt se bo pričel izvajati konec leta 2013.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor			
101502	4204	Postavitev ekoloških otokov - KS Idrija pri Bači	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost			
101602	4205 4206	Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija pri Bači	Dela v zvezi s sanacijo zidu na pokopališču in druga dela v poslovilni dvorani se bodo pričela izvajati septembra 2013 in bodo zaključena do konca leta 2013.

0011 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNO-SELCE			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
110401	4202 4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Kamno-Selce	Projekt zamenjave oken in vrat na objektu KS Kamno - Selce je v fazi zbiranja ponudb. Dela se bodo pričela izvajati v začetku septembra 2013 in bodo najverjetneje do konca meseca tudi v celoti zaključena.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
111303	4204 4208	Urejanje vaškega jedra na Kamnem	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.

0012 KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
120401	4202 4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Kneža	Dela v zvezi z menjavo strešne kritine na poslovnem objektu v Podmelcu in menjavo stavbnega pohištva na objektu na Logarščah se še niso pričela izvajati, predvidoma bodo izvedena proti koncu leta 2013.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
121302	4204 4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Kneža	S sredstvi za investicijsko vzdrževanje cest je KS v letošnjem letu krila preostali del stroškov v letu 2012 izvedenih investicij.
121303	4204	Urejanje vaškega jedra na Kneži	Pripravljalna dela v zvezi z urejanjem vaškega jedra se bodo pričela izvajati proti koncu leta 2013, večji del investicije bo izveden in obračunan v letu 2014.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor			
121502	4204	Postavitev ekoloških otokov - KS Kneža	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.

0013 KRAJEVNA SKUPNOST LJUBINJ			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
130401	4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ljubinj	Vzdrževalna dela v poslovnih prostorih KS Ljubinj se bodo pričela izvajati v septembru 2013 in bodo zaključena do konca leta.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
131302	4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Ljubinj	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
0014 KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
140401	4204	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Most na Soči	Projekt popravila ostrešja na mlekarni na Modrejcah je v fazi zbiranja ponudb. Z deli bo KS pričela septembra 2013 in jih dokončala do konca oktobra 2013.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
141302	4204	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Most na Soči	V letošnjem letu namerava KS preplastiti dve cesti, in sicer v Modreju in na Kozmericah. Projekt je v fazi zbiranja ponudb, dokončan naj bi bil do konca oktobra 2013. Projekt investicijskega vzdrževanja krajevnih cest se bo nadaljeval v letu 2014.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor			
141502	4204	Postavitev ekoloških otokov - KS Most na Soči	Do konca oktobra 2013 bo KS uredila ekološki otok na Kozmericah. Dela se bodo pričela izvajati v septembru 2013.
0015 KRAJEVNA SKUPNOST PEČINE			
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost			
151602	4204	Urejanje pokopališč in vežic - KS Pečine	Izvedba investicije je predvidena v letih 2014 in 2015.
0016 KRAJEVNA SKUPNOST PODBRDO			
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti			
161801	4204 4208	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Podbrdo	V letu 2013 načrtovan (nadaljevalni) sklop investicije v obnovo športnega igrišča v Podbrdu je v pripravljalni fazi, zaključen pa predvidoma bo do 1. septembra 2013.
0017 KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
170401	4202 4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Poljubinj	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
171302	4204	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Poljubinj	Izvedbeni program investicijskih del še ni dorečen in se bo oblikovan naknadno.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti			
171801	4202 4204 4205	Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Poljubinj	Dela v zvezi z izgradnjo igrišča za odbojko na mivki in ureditvijo okolice se bodo pričela septembra 2013 in bodo v celoti zaključena do konca novembra 2013.
0018 KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVE			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
180401	4205 4208	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ponikve	Dela v zvezi z investicijskim vzdrževanjem krajevne dvorane na Ponikvah so že zaključena.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
181302	4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Ponikve	Sanacija ceste Ponikve - Rute se bo pričela avgusta, in sicer z zbiranjem ponudb za izbiro izvajalca. Sama izvedba je predvidena za september 2013. Projekt bo zaključen najkasneje do sredine oktobra 2013.
0019 KRAJEVNA SKUPNOST RUT-GRANT			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
190401	4204	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Rut-Grant	Obnova prizidka doma krajanov v Rutu se bo pričela v avgustu 2013, izvajalec je že izbran, dela pa bodo predvidoma zaključena do konca septembra 2013.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
191302	4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Rut-Grant	Dela v zvezi z ureditvijo poti "na Kras" se bodo pričela izvajati v avgustu 2013 in bodo predvidoma končana septembra 2013.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost			
191602	4205	Urejanje pokopališč in vežic - KS Rut-Grant	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.

0020 KRAJEVNA SKUPNOST SLAP OB IDRJICI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
200401	4202 4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Slap ob Idrijci	Zamenjava oken na Domu Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci bo potekala v novembru 2013.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
201302	4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Slap ob Idrijci	Projekt investicijskega vzdrževanja dveh javnih poti, JP 920701 "Odcep Lazna" in JP 920692 "Odcep Spodnje Rute", se bo pričel izvajati v septembru 2013, dela bodo zaključena do konca oktobra 2013. Izvajalec je že znan.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost			
201602	4202 4206	Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci	Načrtovan nakup zemljišča za potrebe ureditve parkirišča ob pokopališču v Ročah je v fazi podpisovanja pogodbe. Postopek bo zaključen do konca septembra 2013.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1805 Šport in prostochasne aktivnosti			
201801	4202	Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Slap ob Idrijci	V okviru projekta vzdrževanja in gradnje športne infrastrukture so že bila kupljena in montirana igrala za otroke na igrišču na Slapu ob Idrijci. Ostala dela, planirana za izvedbo v letu 2013, bodo dokončana do konca oktobra 2013.

0021 KRAJEVNA SKUPNOST STRŽIŠČE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
210401	4202 4204 4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Stržišče	Kot načrtovano, so bila planska sredstva začetek leta v celoti že porabljena, in sicer za nabavo in montažo še drugega dela (prvi del je bil nabavljen konec leta 2012) pohištvene opreme za obnovljen prostor (čajne) kuhinje v objektu KS v Stržiščah.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
211302	4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Stržišče	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.

0022 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVIŠKA GORA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
221302	4204 4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Šentviška Gora	Do zaključka prve polovice leta so bila izvedena vsa načrtovana projektna dela, ki so obsegala izvedbo nove podlage in asfaltne prevleke 400-metrskega odseka poti do naselja Polje ter 120-metrške dovozne poti do zaselka ob Prapetnem Brdu (h.š. 37).

0023 KRAJEVNA SKUPNOST TOLMIN

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
230401	4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Tolmin	Vzdrževalna dela v Domu KS so v zaključni fazi. Zamenjali so talne obloge, sanirali fasado, popravili streho in zlebove ter montirali reflektorje v Tornijevi dvorani.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
231303	4204	Gradnja in vzdrževanje širokopasovnega omrežja Zadlaz - KS Tolmin	Projekt je bil v celoti zaključen že konec leta 2012, pri čemer so stroški v plačilo zapadli januarja 2013.
231304	4205	Urejanje javnih površin	Pogodba o sofinanciranju z Občino Tolmin je že sklenjena. Projektna dokumentacija (PZI) za ureditev parka pri Penzionu Rutar je že izdelana, vse javne obravnave so že bile izvedene. Potekajo še uskladitve s projektom obnove kinodvorane v Tolminu.

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. junij 2013
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti			
231801	4204 4208	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolmin	Projekt je v fazi prenosa lastništva dela parcele, ki je trenutno v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na Občino Tolmin. Projektna dokumentacija gre v izdelavo po prenosu lastništva, predvidoma konec leta 2013. Stroški v zvezi s tem projektom še niso nastali.

0024 KRAJEVNA SKUPNOST TOLMINSKI LOM			
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
241302	4204 4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Tolminski Lom	Projekt preplastitve ceste v Dol in preplastitve cest v vaškem jedru je že v celoti zaključen. Dela v zvezi z izgradnjo boksa za posipni material se bodo pričela izvajati septembra 2013 in bodo zaključena do konca oktobra 2013.

0025 KRAJEVNA SKUPNOST VOLARJE			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
250401	4202 4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volarje	Izvedba investicija je predvidena v letu 2014.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
251302	4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Volarje	Projekt preplastitve ceste v Seliščih je v fazi zbiranja ponudb. Dela se bodo pričela izvajati predvidoma konec avgusta in bodo v celoti zaključena v prvi polovici septembra 2013.

0026 KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403 Druge skupne administrativne službe			
260401	4202 4205	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Volče	Izvedba investicije je predvidena v letu 2014.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
261303	4204	Gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave - KS Volče	Projekt postavitve dodatne svetilke v naselju Čiginj je v fazi pogajanj z lastnico predmetnega zemljišča.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti			
261801	4204 4208	Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Volče	Na večnamenskem igrišču v Volčah je letos že bila postavljena ograja, septembra pa bodo položili še umetno travo. Dela v zvezi s postavitvijo elektroinstalacij in razsvetljave bodo potekala v letu 2014.

0027 KRAJEVNA SKUPNOST ZATOLMIN			
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
271302	4205	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Zatolmin	Do sredine avgusta 2013 bodo dokončana dela v zvezi z ureditvijo pešpoti od Loč proti okrepčevalnici v Tolminskih koritih. Ostale aktivnosti so predvidene za izvajanje v letu 2014.

Številka: 410-0032/2012

Kraj in datum: Tolmin, 30. julija 2013