

**OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI**

PROGRAM ASFALTIRANJA OBČINSKIH MAKADAMSKIH JAVNIH POTI ZA OBDOBJE 2010 - 2025

**PLAN ZA LETO 2023**

ZAP. ŠT.	POTEK CESTE	ODSEK	DOLŽINA v metrih		2022 EUR (ocena)	proračunska postavka	Opomba
1	ŽOLNIR -DORNIK	693331	350	realizirano			
2	MALENCE - ČUKANJE	693322	204	realizirano			
3	KOPRIVNIK 2	693323	416	realizirano			
4	KOPRIVNIK 4	693324	205	realizirano			
5	ZABORŠT - KUCHAR	693151	300	realizirano			
6	UNETIČ - BANDELJ - PUSTOSLEMŠEK	693161	231	realizirano			
7	IVANJŠE - DVOJMOČ	693141	297	plan 2023	41.580		urediti še zadnje služnosti
8	KOČARIJA - VELIKE VODENICE	693701	270	realizirano			
9	GRAD -BOŽIČ	693191	650	realizirano 2019			
10	STUDENA - BOŽIČ	693191	405	realizirano 2021			
11	GLOBOČICE - VODOHRAM	693224	426	realizirano			
12	ZAVODE - OŠTRC	693225	590	realizirano			
13	MOHOR	693231	700	realizirano			
14	MOHOR - Črneča vas	693231	540	realizirano 2020			
15	OREHOVEC (SPORIŠ) - ODCEP P.,M.	693206	220	realizirano			
16	OREHOVEC odcep P., M. - PISEK	693206	602	realizirano 2019			
17	Orehovec- Drobež		50	realizirano 2019			
18	OREHOVEC (odcep P.,M.) - MIHELIN	693301	695	realizirano			
19	GORNJA PREKOPA - POLJANE	693275	350	realizirano			
20	ČRNEČA VAS -VRH	693232	460	realizirano			
21	ULICA TALCEV- KUKEC		95	realizirano			
22	ULICA TALCEV- JANKOVIČ		65	realizirano			
23	KOSTANJEVICA (GRAD) - BOLTES	693183	100	realizirano			
24	GORJANSKA - BOŽIČ	693334	128	realizirano			
25	D.PREKOPA - ŠUŠTARŠIČ		110	realizirano			
26	D.PREKOPA-KOVAČIČ	693284	85	realizirano			
27	GORJANSKA - ŽARN	693335	132	realizirano			
28	GORJANSKA - BOŽIČ	693314	60	realizirano			
29	SLINOVCE - UNETIČ	693259	375	realizirano			
30	DOBE -DOBOVIČNIK		30	realizirano			
31	D. PREKOPA - JEREB	693285	70	realizirano			
32	DOBRAVA - GORENC		220	evidenčno			

33	ZAVODE - STARI GRAD (meja občine)	693351	554	realizirano	
34	KOČARIJA - VIDMAR (Krapež)	693031	453	realizirano 2019	
35	KOČARIJA - HAJSINGER		200	realizirano	
36	OŠTRC - MARŠ		100	realizirano	
37	OŠTRC - KOŠAK		130	realizirano	
38	OŠTRC- BOŽIČ, ŽULIČ, PINCOLIČ		70	realizirano 2019	
39	DOLŠCE - PEŠIČ		200	realizirano	
40	DOLŠCE - PRPIČ		70	realizirano	
42	Obč.meja - KROGLANKI (do Cvelbar)	895142	320	realizirano	
43	GRIČ - NOVI GRIČ	693171	280	realizirano 2020	
44	OREHOVEC- KVARTUH	693208	70	realizirano	
45	SLIVJE - DULAR		170	realizirano 2019	
46	VELIKE VODENICE - MIHEV, COLARIČ	693081	270	realizirano 2021	
47	DOBE - KAVŠEK, JORDAN		50	realizirano 2019	
48	DOLŠCE - FRANKOVIČ		40	realizirano 2019	
49	Obč.meja - KROGLANKI (do meje)		700	evidenčno	
50	OŠTRC - OLOVEC (Oštrc 8), STOPAR	693273	203	realizirano 2021	
51	RŽIŠČE - GOSTILNA PRI CERKVI	693051	90	evidenčno	
52	MOHOR - HAJSINGER	693222	215	realizirano 2020	
53	LAPORE - RAKOVNIK (Jereb)	693075	517	evidenčno	
54	GLOBOČICE - SLINOVCE (Lakner)	693251		realizirano	
55	REGIONALNA CESTA - ČISTILNA NAPRAVA		245	sklep 2021	
56	SPODNJI ČRNEŠKI VRH		cca. 400	realizirano	
57	OREHOVEC - KAMENCE		cca. 450	realizirano	
58	PREKOPA - JUREČIČ	693291	cca. 150	realizirano	
59	GORNJA PREKOPA - SKUBIC		cca. 100	realizirano	
60	GORNJA PREKOPA - ZAGORC		cca. 400	realizirano	
61	OŠTRC - OŠTIR	parc. 752/8	cca. 45 m	realizirano 2021	
62	MALE VODENICE Gunde - Jenškovec	693131	cca 150	realizirano	
63	GORNJA PREKOPA - IGRIŠČE	parc. 2328/1	cca 120 m	realizirano 2020	
64	GORNJA PREKOPA Cekuta - Cujnik	parc. 2732/1	cca 380 m	evidenčno	
65	ČRNEŠKI VRH - ZAVRH	parc 2181, k.o.	100 m	realizirano 2020	
66	OŠTRC - AVGUŠTINE	693221		realizirano 2020	
67	ČREŠNJEVEC	693011	100	realizirano 2021	
68	DOLŠCE - OREHOVEC (gozd)	693202	880	realizirano 2021	
69	PEŠIČ - HODNIK (Dolšce)	parc. 1614/17	cca. 100 m	realizirano 2021	
70	ČRNEČA VAS - BARKOVIČ	del 693233		realizirano	
71.	DOLŠCE - OREHOVEC (vas)	693202	280	plan 2023	39.200
	skupaj	kto 46000000			<b>80.780</b>

na voljo v proračunu - 46000000

**100.000,00**

50 % sofinacirala občina Krško  
urediti služnosti. Asfaltira se tudi odcep do hiše Colarič

urediti služnosti  
urediti služnosti  
urediti služnosti





opcija za leto 2023

nekategorizirana  
t.i. Tičnica, nekategorizirana

od Hajsingerja proti Mohorju  
urediti služnosti; asfaltiranje manjkajočega dela (makadam), tampon p  
urediti služnosti; relacija Frankovič - Mojstrovic, tampon pripravijo lok  
urediti služnosti;  
del JP 693233 in odcep proti Barkoviču  
obnova poti

IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH POTI (vsi KTO)

Legenda:

	REALIZIRANO
	PLAN 2023 (že potrjeno v proračunu)
	PLAN 2023 KTO 46000000
	DOLGOROČNI PLAN

povprečna cena tekočega metra v EUR (zemeljska dela + asfaltiranje)

**PROBLEMATIKA:**

V kolikor proračunska sredstva ne bi zadostovala za izvedbo programa, imajo prednost odseki, kjer je večja koncentracija stanovanjskih objektov.

Kostanjevica na Krki, 15.6.2023