



»TRAJNOSTNA OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO IN VAROVANJE VODNIH VIROV BELE KRAJINE«

POROČILO O POTEKU PROJEKTA TRAJNOSTNA OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO IN VAROVANJE VODNIH VIROV BELE KRAJINE ZA OBČINSKI SVET OBČINE METLIKA

1. FINANČNA REALIZACIJA projekta in DOSEGANJE CILJEV sta priloga poročila.
2. OPERATIVNO STANJE PROJEKTA: izdana so vsa uporabna dovoljenja za vse sisteme v okviru projekta. Gradbeno je zaključeno vse, razen HP Kučar, ki je v izvajanju. Projekt smo torej izvedli 100%. Na Ministrstvo za okolje in prostor smo dostavili vse zahtevke za izplačilo.
3. Težave pri sofinanciranju: Vsi izdatki, ki bodo plačani do 31.12.2015 bodo refundirani s strani sofinancerjev. Občina Metlika plačuje izvajalcem točno na rok, kar je dolžna po pogodbi, težave se pojavljajo zaradi neažurnega izplačevanja zahtevkov s strani države. Občina zalaga denar tudi za občini Črnomelj in Semič. Velik problem za občino je december, ko bo potrebno plačati cca 2 mio Eur, zato je Občina Metlika najela kredit, ker bodo plačila zahtevkov s strani države prihajala predvidoma do marca 2016.

Metlika, 10.12.2015

Neva Kremesec

Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine

finančno doseganje	Vrednost pogodb	dosežena vrednost	zadržani znesek	%
VODOOSKRBA STARA POGODBA	13.852.005	13.852.005	0	100%
KANALIZACIJA STARA POGODBA	2.982.151	2.982.101	0	100%
VODOOSKRBA NOVA POGODBA	5.184.373	5.183.910	0	100%
SKUPAJ VODOOSKRBA BELE KRAJINE	22.018.529	22.018.016	0	100%

Pregled doseganja kazalnikov operacije na dan 10.12.2015

kazalnik	enota	CIJ	DOSEŽENO	% dosega
----------	-------	-----	----------	----------

vodovod ODLOČBA 147.000 metri				
vodovod Črnomelj - pogodba	metri	82.470	82.470	100%
vodovod Semič - pogodba	metri	19.768	19.768	100%
vodovod Metlika - pogodba	metri	45.438	45.438	100%
SKUPAJ BELA KRAJINA		147.676	147.676	100%

vodohrani Črnomelj	kom	10	10	100%
vodohrani Semič	kom	3	3	100%
vodohrani Metlika	kom	4	4	100%
SKUPAJ BELA KRAJINA		17	17	100%

črpališča vodovod ODLOČBA 9 kom				
črpališča Črnomelj	kom	6	6	100%
črpališča Semič	kom	2	2	100%
črpališča Metlika	kom	1	1	100%
SKUPAJ BELA KRAJINA		9	9	100%

kanalizacija ODLOČBA 12.854 metri				
vodovod Črnomelj - pogodba	metri	0	0	100%
vodovod Semič - pogodba	metri	5.609	5.517	98%
vodovod Metlika - pogodba	metri	7.236	7.200	100%
SKUPAJ BELA KRAJINA		12.845	12.717	99%
dvig zmogljivosti ČN Črnomelj	PE	9.600	9.600	100%
dvig zmogljivosti ČN Semič	PE	2.500	2.500	100%

št.novo priključenih na kanalizacijo Črnomelj	prebivalci	0	0	100%
št.novo priključenih na kanalizacijo Semič	prebivalci	350	170	49%
št.novo priključenih na kanalizacijo Metlika	prebivalci	139	139	100%
SKUPAJ BELA KRAJINA		489	309	63%

št.novo priključenih na vodovod Črnomelj	prebivalci	449	303	67%
št.novo priključenih na vodovod Semič	prebivalci	134	118	88%
št.novo priključenih na vodovod Metlika	prebivalci	0	0	100%
SKUPAJ BELA KRAJINA		583	421	72%