



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Priloga – k TOČKI 4.

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BRASLOVČE

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 13. SEJE OBČINSKEGA SVETA

- Sklepi 13. redne seje Občinskega sveta so bili realizirani.

V Ur. listu RS št. 60/2016 so bili objavljeni naslednji akti :

- Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v občini Braslovče
- Odlok o OPPN za del območja PA1- vikend naselje Letuš – levi breg (Golob)
- Odlok o OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček)
- Odlok o OPPN za del območja PA10 – Rakovlje vzhod (Strnad)
- Odlok o OPPN za del območja urejanja PA28 – širitev Trnave (Rožič)
- Odlok o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rakun

Pripravila :
Verica Kamin

POROČILO O IZVAJANJU TRENUTNIH INVESTICIJ V OBČINI:

1. PROJEKTI SOFINANCIRANI iz sredstev EU:

1.1. PRIMARNI KANAL 8JR – (8. javni razpis) - odcep Male Braslovče II. del:

Št. projektne dok. PGD/PZI: **79-KA/09**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., november 2011

1.2. TRANSPORTNI VODOVOD iz sredstev EU 8JR – (8.javni razpis):

Št. projektne dok.: PZI št. **15/2014**; Savinja projekt GIZ, marec 2014

2. VODOVOD

2.1. VODOVOD Male Braslovče – krožišče

Ob izvajanju gradbenih del na krožišču Male Braslovče je bilo potrebno prestaviti vodovod. Dela so izvedli s strani JKP Žalec d.o.o..

2.2. VODOVOD OPPN Rakovlje-šola

Ob izgradnji komunalne infrastrukture na območju OPPN Rakovlje – Šmit in OPPN Rakovlje-šola je bilo potrebno zgraditi nov odsek vodovoda za pet novih stanovanjskih objektov. Dela je izvedel izbran izvajalec (Kostmann d.o.o. / podizvajalec Plima d.o.o.) na stroške nosilca opremljanja zemljišč OPPN. Poteka prevzem Rakovlje – Šmit – Milan Šmit. Vodovod je zgrajen skladno s projektno dokumentacijo in



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

gradbenim dovoljenjem z ustreznimi priključki. Dokumentacija in prevzem novo zgrajenega vodovoda je v pripravi.

2.3. VODOVOD Letuš – odsek KD Letuš - križišče

Ob izgradnji kanalizacije (odsek križišče - KD Letuš) se je obnovil vodovod z vgradnjo cevi ustreznega preseka. Dela je izvedel izvajalec Kostmann d.o.o. (podizvajalec Plima d.o.o.) ob sodelovanju z JKP Žalec d.o.o.. Za obnovljen vodovod poteka prevzem dokumentacije.

3. KANALIZACIJA

3.1. PROJEKTNA dokumentacija za LETUŠ - levi in desni breg

3.1.1. Kanalizacija LETUŠ - DESNI breg:

Št. projektne dok. PGD: **81-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., december 2014
Projektiranje je zaključeno in pridobljeno je GD št. 351-61/2015-15 7 z dne 14.07.2015. Projektna dokumentacija PGD/PZI za kanal Letuš DESNI breg je izvedena. V nadaljevanju bo potrebno izvesti še projektiranje za povezovalni kanal Letuš-Male Braslovče in vakuumsko postajo.

3.1.2. Kanalizacija LETUŠ - LEVI breg:

Št. projektne dok.: **80-KA/09-PGD**; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2012.
Za območje Letuš LEVI breg je projektna dokumentacija za kanal izvedena. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju se izvaja projektiranje črpališča in povezave kanalizacije Letuš desni breg na čistilno Šmartno ob Paki. Odkupljeno je zemljišče za postavitve vakuumskega črpališča (občina Šmartno ob Paki in občina Braslovče v sorazmernem deležu). Izveden je prvi odsek vakuumske kanalizacije s predvidenimi jaški in hišnimi priključki na odseku križišče – gasilski dom – Kulturni dom Letuš (financiranje ZFO 23.člen). Izveden je tudi podboj pod cesto državnega reda z vgradnjo dveh zaščitnih cevi (elektrika, vodovod, kanalizacija). Opravljen je kvalitetni prevzem zgrajenega objekta in priprava dokumentacije za oddajo za sofinanciranje.

3.2. KANALIZACIJA Grajska vas - Gomilsko

3.3.1 KANAL na odseku Kaplja vas – Grajska vas; gradnja:

Št. projektne dok.: **41/2012**; Savinjabprojekt GIZ, maj 2012
Za kanalizacijo na odseku Kaplja vas – Grajska vas je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-533/2014-22 z dne 02.03.2015. Gradnja tlačnega voda se nadaljuje fazno. Zaključena je druga faza tlačnega voda v dolžini 650 m. Opravljen je kvalitetni prevzem II. dela kanala. V izvajanju je zadnji tretji del tlačnega kanala.

3.3.2. KANAL na odseku Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje; projektna dokumentacija:

Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za kanalizacijo na odseku Grajska vas–Gomilsko–Šmatevž – Glinje je v izdelavi. Glede na funkcionalno celoto izvedbe dokumentacije je naročena še dodatno priprava dokumentacije za sekundarno kanalizacijo za naselje Gomilsko (izvajalec Savinjabprojekt Žalec) in podaljšanje primarnega kanala od naselja Glinje do naselja Kamenče. S projektantom (Savinja projekt GIZ) je izvedeno usklajevanje trase kanalizacije glede na možnosti izvedbe gradnje le-te. Opravljen je bil sestanek z soglasodajalci (prostori KO Gomilsko) – lastniki zemljišč preko katerih naj bi potekal fekalni vod. S projektantom potekajo še zadnja usklajevanja.

3.4. SEKUNDARNA KANALIZACIJA – SKUPINSKI PRIKLJUČKI:

Skupinski priključki se izvajajo po terminskem planu in glede na razpoložljiva sredstva.

3.4.2. PRIKLJUČEVANJE NA ŽE ZGRAJENO KANALIZACIJO



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Izvajajo se skupinski priključki na kanalizacijo. V izvajanju so skupinski priključki in postavitve manjkajočih HP jaškov za naselja Šentrupert, Zakl, Trnava, Preserje, Parižlje, Male Braslovče, Braslovče in Rakovlje, ki jih je potrebno še dograditi. **Nadaljnja gradnja posameznih odceпов je odvisna od razpoložljivih sredstev.**

Skupinski priključki za kanalizacijo:

MALE BRASLOVČE

- 1.1. Priključki – dodatna vgradnja priključnih jaškov, ki še niso bili izvedeni v I. fazi (6JR) – v izvajanju
- 1.2. Priključek Venek (Male Braslovče 8) - **izveden**
- 1.3. Priključek Slokar (Male Braslovče 59) - **izveden**

ŠENTRUPERT

- 2.1. Odcep Kovačič / Ribič (Šentrupert 25, 25A, 26, 24, 24A) – pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč - priključki - **izvedeni**
- 2.2. Odcep Veler / Plaskan (Šentrupert 26, 22A) - **izveden**
- 2.3. Odcep Anžlovar (Šentrupert 12A, 13) - **izveden**
- 2.3.2. Odcep Štorman (Šentrupert 24A) – **izveden**

TRNAVA

- 2.4. Odcep Zadobovšek / Krajnc (Trnava 30, NH, 27A, 27, 28, 28A, 29) - **izveden**

PARIŽLJE

- 3.1. Odcep Jelen / Dernač (Parižlje 20D, 13A, 20B, 21, 20C) - **izveden**
- 3.1.1. Odcep Diacci / Zupanc (Parižlje 124, 38, 38D) - **izveden**
- 3.4. Odcep Parižlje (celotna ulica Gluk Pižorn) – izvedba povezave preko parcel na drugo ulico– v izvajanju
- 3.9. Odcep Oberstar/Grušovnik (Parižlje 9, 9B) – **izveden**
- 3.10. Priključek Cizej (Parižlje 1) - **izveden**

RAKOVLJE

- 4.7. Odcep Janžekovič-PA 15 (Rakovlje NH1, NH2, NH3, NH4, NH5) – **izveden**
- 4.9. Priključek Gajšek (razgovori za prekop) - v izvajanju

BRASLOVČE

- 5.1. Odcep Dobnik / Ferlič / banka (Braslovče 25B, 25A, 25, 25 etažni) - **izveden**
- 5.2. Odcep Radišek / Žohar (potekajo dogovori za soglasje za prekop) – v izvajanju
- 5.3. Odcep Matko / Praprotnik / Možina (Braslovče 66, 67, 68) izveden 200m do Braslovče 66 v sklopu sanacije cestnega odseka Braslovče Podvrh - v izvajanju
- 5.5. Priključek KZ Braslovče (Braslovče 23, 23A, 21, 19) – **delno izveden**
- 5.6. Priključek Hribernik (Braslovče 62) – **izveden**
- 5.7. Priključek Burger (Braslovče 57A, 57) – **izveden**
- 5.8. Priključek večstanovanjski objekta Legant Braslovče 31 (pošta, etažni lastniki, občina) – **izveden**

4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

4.1. ZN ŠMATEVŽ II. del:

Št. projektne dok.: **007/2013 007/2013**, Vizura Matko d.o.o.,
Kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija in vsi hišni priključki po projektu ZN Šmatevž II. so zgrajeni. Poteka priključevanje objektov glede na plačan komunalni prispevek. V pripravi ureditev dovozne ceste



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

od uvoza do križišča cca 150 m (obnova mejnih znamenj, ureditev odvoda meteornih vod – jarek, širitev in ureditev ceste, asfaltiranje) Ureditev odvoda zalednih vod (izvedba odprtega meteornege kanala) se ni izvedlo, ker (še) ni soglasja lastnikov zemljišč.

4.2. OPPN TRNAVA Zahod - obrtna cona

4.2.3. UREDITEV uvoza OPPN Trnava- obrtna cona na R1-225 ZAVIJALNI PAS

Št. projektne dok.: PZI **021/2013**, Vizura Matko, oktober 2013

Za dokončanje OPPN Trnava – obrtna cona je potrebno izvesti še zavijalni pas iz državne ceste R1-225 (rok dve leti), ki je bil pogoj za izdajo soglasja Direkcije za ceste. Projekt je pripravljen in revidiran ter potrjen s strani DRSI. Opravljena je geodetska odmera za potrebna zemljišča in pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. V izvajanju postopek odkupa oz. prenosa zemljišč.

4.3. KOMUNALNA In CESTNA INFRASTRUKTURA za območje PA15 RAKOVLJE-šola- Zahod

4.3.1. RAKOVLJE OPPN območje PA15 Rakovlje-šola infrastruktura:

Št. projektne dokumentacije: PGD **1100/12**, Profil d.o.o. Velenje, december 2014

- Območje Rakovlje PA 15 (odcep ceste: križišče - transformator TP Gluk – šola);
- Območje novogradnja stanovanjskih šest (6) hiš in blokovne gradnje (4) dolžina kanala 200m

Pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za komunalno ureditev št.351-24/2016-4 z dne 03.05.2016. Izbrani izvajalec je izvedel vsa dela, poteka prevzem dokumentacije za območje OPPN Rakovlje – Šmit.

4.3.2. Elektro NN omrežje z elektro postajo TP Gluk in TP šola:

Št. projektne dokumentacije: PGD **118/12**, november 2012, Elektro Celje d.d.

Vsa predvidena elektro montažna dela so zaključena (vkop NN kabla v celotni dolžini, postavitve dveh novih trafo postaj, odstranitev stare trafo postaje in starega kableskega razvoda). Projekt zaključen s tehničnim prevzemom.

4.3.3. KOMUNALNA OPREMA in dovozna cesta do Osnovne šole Braslovče:

Št. projektne dokumentacije: PGD **1100/12**, Profil d.o.o. Velenje, december 2014

Pridobljeno gradbeno dovoljenje. Brezplačno smo prenesli zemljišča iz Sklada KZ na občino za gradnjo komunalne infrastrukture (površine za ceste in parkirišče). Izveden je javni razpis za izvedbo (plan 2016 in plan 2017), izbran izvajalec je Kostmann d.o.o. (podizvajalec Plima d.o.o.) Dela se izvajajo fazno (leto 2016 v višini 150.000 EUR in 2017 v višini 50.000 EUR, glede na razpoložljiva sredstva). Izvedena je meteorna kanalizacija z zadrževalniki v celoti, izkop planuma in nasutje vozniških površin, poteka robničenje ceste. Dela na dovozni cesti (meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod) so zaključena. Predvidena dela za leto 2016 so v celoti realizirana.

4.3.4. KROŽIŠČE Male Braslovče:

Projekt krožišče Male Braslovče se izvaja. Financer in lastnik državnih cest DRSI 80%, občina 20%. Izbran izvajalec je VOC Celje d.d., nadzor nad gradnjo izvaja ZIL inženiring. Gradnja poteka po predvidenem terminskem planu. Uredili in odpravili smo vse trenutne težave pri lastništvu zemljišč (lokal Simon's - Rednak, Rizmal, Venek, Čulk). Izvedena so vsa predvidena dela v celoti in nekaj dodatnih (več) del: podaljšanje pločnika v smeri Gornje Gorče in Parižlje odmera – obnova mej na odcepu Kodre – Cilenšek, zamenjava luži z varčnimi LED svetilkami, dodatna ureditev vseh uvozov na privatna zemljišča. Izvedeno je tudi avtobusno postajališče. Izveden je tudi kvalitetni pregled izvedenih del.

4.3.5. Sanacija cestnega odseka Braslovče – Terasa I.

Izvedena je širitev ceste po levi in desni strani v skupni širini 5 m. Predvidena dela zaključena.

4.3.6. Sanacija gozdne ceste pri OPPN Terasa III. (Rakovlje)



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

V sklopu gradnje krožišča v naselju Male Braslovče so bile izkopane večje količine materiala. Na podlagi pridobitve soglasja za deponiranje le-tega se je uredila trasa gozdne ceste na območju Terase III., ki je ob izgradnji komunalne opreme ni bilo. S tem se je omogočilo deponiranje izkopanega materiala obenem pa izvedel dostop lastnikom gozdov za potrebe spravila lesa. Opravljena je bila odmera ceste in izravnava planuma za izvedbo nasutja in utrditev.

5. JAVNA RAZSVETLJAVA:

5.1. JR Vzdrževanje

Na celotnem območju občine poteka redno vzdrževanje JR (menjava žarnic, odstranjevanje poškodb na lučeh in razsvetljavi). Za celotno območje občine je izveden popis vseh obstoječih luči (40W, 250W, 150W, 75W, 36W). Pripravljen je popis in izračun stroška obnove le-teh in opravljen izračun prihrankov z dobo povrnitve stroškov obnove in zamenjave energetske potratnih luči z LED svetilkami.

5.2. JR LETUŠ – Podgorje

Gradbena in elektromontažna dela za JR odcep Letuš – Podgorje so končana. Pridobljena so vsa soglasja lastnikov zemljišč za vkop NN kabla in postavitev stojnih mest. **Postavljena so 4 stojna mesta. Postavitev luči in prevezave v izvajanju.**

5.2.3. JR Braslovče Terasa I.

Ob sanaciji ceste na odseku Braslovče – Terasa I. se ja izvedla postavitev dveh dodatnih stojnih mest in podaljšanje JR v dolžini 200m.

5.2.4. JR Braslovče Trg

Obnovljene žarnice in redno popravilo luči.

5.2.5. JR Rakovlje – (križišče pri Partizan – šola - blok)

Izvedena je zamenjava ne-atestiranih in dotrajanih luči z atestiranimi tipskimi kandelabri in Led svetilkami (obarvani). Obnovljena so vsa stojna mesta (10 luči) na trasi šolska pot Partizan Rakovlje – šola in odcep blok.

6. KULTURNI DOMOVI (DK Braslovče, DK Gomilsko, KD Letuš)

6.1. Dom kulture BRASLOVČE:

Št. projektne dok.: PGD/PZI **050514** AR projekt d.o.o.; maj 2014

Izbran je izvajalec za opremo knjižnice (police in ostala oprema). Oprema in montaža opreme za knjižnico je izvedena. Prav tako je že izvedena selitev knjižnice v nove prostore. **Otvoritev in začetek delovanja nove knjižnice.**

6.2. Dom krajanov GOMILSKO:

Št. projektne dok.: **6404** Projektivni biro Velenje d.o.o., september 2011,

- Vzdrževalna dela na Domu krajanov Gomilsko: beljenje avle, ureditev vhoda.
- **Za letos so predvidena so še gradbena dela za dodatne parkirne površine pri DK Gomilsko – travnik (izkop zemljine in nasutje z utrditvijo površin), predvidena izvedba do konca novembra**

6.3. Kulturni dom LETUŠ:

- Ureditev ekološkega otoka (prestavitev na lokacijo ob Strugi pred dovozom na igrišče).
- Sanacija elektro instalacij v objektu KD Letuš.
- V izvajanju ureditev okolice letuške žage.



Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

7. OBNOVE, SANACIJE in GRADNJA OBJEKTOV

7.1. OBNOVA GRADU Žovnek

Št. projektne dok.: **03/97**; Savinjaprojekt, marec 1997

Izvedena je predvidena (planirana sanacija za leto 2016) nadgradnja zidu na vhodnem stolpu na gradu Žovnek. Izveden je geodetski posnetek stanja objekta. V izdelavi je priprava strokovne študije za nadaljnje sanacije zidov. V izvajanju je priprava celotne dokumentacije (DIIP, za prijavo na razpis za nepovratna sredstva z naslovom »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«

7.1. SANACIJA OBJEKTOV

7.1.1. Obnova gospodarskega objekta Podvrh – Žovnek

Objekt je pod spomeniško zaščito ZVNDK Celje. Pridobljene so smernice in soglasje za popravilo dotrajane strehe. Izvedena je delna sanacija strehe (na delu, kjer se je udrla). Izvedeno je čiščenje okolice, izvedena obnova in montaža okenskih okvirjev in zasteklitev. V pripravi je material (letve, špirovci in reme) za nadaljnjo popravilo strehe. Nadaljna sanacija kritine na objektu se predvidi za drugo leto.

7.1.2. SANACIJA ZIDOV na Strugi pri KD Letuš

Izvedena je nujna sanacija betonskih zidov in zapornic na Strugi v Letušu pri Kulturnem domu.

7.1.3. MHE Letuš

V sklopu gradnje kanalizacije v Letušu je bil položen NN kabel za MHE, ki ga je izvedel izbrani upravljalec MHE.

8. Urejanje POKOPALIŠČ in MV

8.1. Redno vzdrževanje MV in pokopališč:

Izvaaja se redno čiščenje in vzdrževanje površin pri pokopališčih (Braslovče, Šentrupert, Gomilsko) in mrliških vežic (Braslovče in Gomilsko).

8.2. MRLIŠKA VEŽA Trnava – projektna dokumentacija

Izdelava PGD/PZI dokumentacije je v teku. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev Agencije RS za vode (ARSO) so se morale dodatno izdelati Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za območje, kjer je predvidena postavitve mrliške veže na parc. št. 111/2 k.o. Trnava (elaborat št. 69/2015, HDC d.o.o.). Izdelane strokovne podlage so pokazale, da je zemljišče predvideno za gradnjo MV Trnava poplavno ogroženo pri obstoječem stanju za 0,74 cm, zato je potrebno teren dvigniti vsaj nad koto HQ100 + 0,5 m, da bo poplavno varno. Nadaljuje se priprava PGD dokumentacije za MV Trnava.

8.3. Sanacija Mrliške veže Braslovče

Izveden je ogled in IDZ za sanacijo MV Braslovče (menjava kritine, sanacija sanitarij, vetrolov, ureditev sanitarij in vhoda) v več variantah.

9. OBNOVA CEST in VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

9.1. REDNO VZDRŽEVANJE

- Krpanje in asfaltiranje manjših udarnih jam na cestah s hladnim asfaltom.
- Krpanje in asfaltiranje udarnih jam z vročim asfaltom (Grajska vas, Letuš).
- Sanacija bankin in obcestnih jarkov (Grajska vas, Gomilsko, Zakl, Slatine, Trnava, Šmatevž).



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- Nasutje makadamskih cest s tamponom ali mletim asfaltom (Zakl – Topovlje, Podvrh).
- Izvedena so bila mulčenja zaraščenih bankin in drevesnih vej.
- Opravljeni terenski ogledi za posamezne odseke cest (Letuš, Dobrovlje, Gornje Gorče, Obramlje) za pripravo PZI dokumentacije za sanacijo cestnih odsekov.
- Čiščenje zaraščenih meteornih jarkov in kanalov ter posek grmovja ob cesti (cestni odsek Podvrh – Žovnek).
- Čiščenje in izpiranje prepustov.

9.2. REDNO VZDRŽEVANJE Javnih površin in objektov

- Urejanje pokopališč (vzdrževanje in striženje žive meje, ažuriranje najemniških razmerij, vzdrževanje mrljiških vežic, ohranjanje starih spomenikov).
- Redno servisiranje orodja, opreme in strojev.
- Redno vzdrževanje javnih površin in objektov (čiščenje, saniranje poškodb, obnova...).
- Redno obžaganje dreves in vej ob gozdu na javni cesti.
- Čiščenje objektov na prireditvenem prostoru.
- Izveden ogled objekta in priprava popisov za obnovo strehe (stari hlevi) na Podvrhu. Objekt je pod spomeniškim varstvom. Opravljena je nujna sanacija porušenega dela ostrešja na objektu (še pred snegom).
- Izvedeno generalno čiščenje podstrešja občinskih objektov na Podvrhu – stari hlev, graščina Podvrh, ureditev in čiščenje okolice graščine.
- Ureditev lastništva hlevi Podvrh – sedaj je v celoti en hlev v lasti Občine (Zbirni center za odpadke), en hlev pa v lasti Edit d.o.o.
- Izvedeno pobiranje odpadkov ob cestah – delavci RO (plastenke, pločevinke...).
- Izvedena širitev dovozne ceste in obračališča Podvrh za obiskovalce gradu.

9.3. ZC PODVRH - Zbirni center za kosovne odpadke – SIMBIO

Zbirni center na Podvrhu **deluje nemoteno vsako soboto od 8.00 do 13.00 ure**. Osnovnim frakcijam odpadkov so dodane nove frakcije (gradbeni odpad, zeleni odpad, nevarni odpadki..).

9.4. SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ

Izvedena končna sanacija črnega odlagališča Povrh – Žovnek (planiranje, navoz zemljine, setev trave), **izvedena sanacija zadnjega dela divjega odlagališča (nasproti barak na Podvrhu) z nasutjem in poravnavo zemljine in odstranitvijo neprimernih odpadkov.**

9.5. Urejanje okolice

V sklopu urejanje okolice sta bili postavljeni dve leseni brvi (jezero Braslovče, prehod pri DTV Partizan do igrišč) z ureditvijo površin za začasno parkiranje (utrditev, čiščenje).

10. GASILCI in ZAŠČITA ter reševanje

V obdobju januar - avgust 2016 je bilo na območju občine 15 **intervencij** (3 x požar na objektih - elektro omarice v stanovanju, požar drvarnice, dimniški požar), 1x požar na prostem - hmeljovine, 1x požar na vozilu), 1x iskalna akcija pogrešane osebe, 4x posredovanje v prometni nesreči, 1x - podrtje drevo, 3x poplave-črpanje vode iz kletnih prostorov (Trnava POŠ, Aliansa ,Parižlje), 1x posredovanje pomoči z AED.

Na spletno stran občine (www.braslovce.si) je dodana rubrika Zaščita in reševanje in dodani so vsi aktualni načrti, potrebni za izvajanje intervencij večjega obsega (potres, poplave, jedrska nesreča, pojav kužnih bolezni, delovanje občinske uprave in občine v slučaju večje nesreče). Urejena in novelirana je dokumentacija za operativne gasilce in štab CZ. Inšpekcija je opravila pregled le-teh dokumentov (potrjen Zapisnik), ki smo jih dodali na spletno stran.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

V mesecu požarne varnosti izvedena osrednja gasilska vaja (objekt DK Gomilsko) sodelovalo 100 gasilcev in vas gasilska društva z vso razpoložljivo tehniko.

11. PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OPN in OPPN):

Občina Braslovče ima od leta 2008 sprejet Prostorski red Občine Braslovče. S sprejemom tega pomembnega izvedbenega prostorskega akta, se je na določenih območjih občine spremenila namenska raba prostora in s tem pridobila pravna podlaga za pridobitve gradbenih dovoljenj za novogradnje. Prav tako pa so bila s Prostorskim redom določena tudi širša območja za stanovanjsko gradnjo, gospodarsko dejavnost, trgovsko in turistično dejavnost, športno-rekreacijsko dejavnost itd., za katere pa so po zakonu predpisani Občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju **OPPN**-ji), ki jih je potrebno predhodno sprejeti. S sprejemom **OPPN**-jev se določijo prostorski izvedbeni pogoji oz. merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, skladno s katerimi se potem lahko pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na nekaterih območjih, kot so Vikend naselje Letuš – levi breg, Vikend naselje Letuš – desni breg, Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah, Parižlje pa so bili predpisani tudi sanacijski **OPPN**-ji, predvsem zaradi komunalne neurejenosti območij.

11.1. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Prostorskim redom Občine Braslovče in njegovimi spremembami, trenutno občina pripravlja in vodi naslednje **OPPN**-je:

- **OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek:** Z odločitvijo, da se postopek **OPPN**-ja pripravlja vzporedno s pripravo **OPN** zaradi spremembe namenske rabe prostora, ki se spreminja na delu območja **OPPN** iz turistične namenske rabe v območje centralnih dejavnosti, je občina v mesecu oktobru pristopila k naročilu geodetskega posnetka območja Žovneka. Geodetski posnetek je podlaga za pripravo osnutka **OPPN**-ja. Tako bo občina v letu 2017 pričela s postopkom priprave **OPPN** in vse nosilce urejanja prostora zaprosila za podajo smernic k izdelanemu osnutku **OPPN**.

11.2. OBMOČJE INDIVIDUALNIH ENOSTANOVANJSKIH HIŠ:

- **OPPN za območje PA 16 – Šmatevž:** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 12/13). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, Izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. Investitor je izvedel predhodne arheološke raziskave. Pridobivajo se mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta.
- **OPPN za del območja urejanja PA20 – območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej):** Prostorski akt je pripravljen za sprejem na seji OS.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 75/15). Pripravlja se osnutek prostorskega akta za pridobitev smernic.
- **OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar):** Objavljen je bil sklep o začetku postopka (Ur. l. RS, št. 20/16). Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora. Izvedena je bila 30-dnevna javna razgrnitev. Pridobivajo se mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta.

OPPN-ji (območje Žovneka) se financirajo iz proračuna občine, medtem ko ostale **OPPN**-je financirajo pobudniki sami. Vsi sklepi o začetku postopka in javna naznanila o začetku javne razgrnitve z javno obravnavo dopolnjenega osnutka **OPPN**-ja, kot tudi sprejeti **OPPN**-ji se objavljajo na občinskih spletnih straneh (<http://www.braslovce.si>).

11.3. POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE BRASLOVČE IN PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE - OPN



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz

Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

1) Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze nadaljevanja priprave OPN naslednji:

1. faza:

1.a faza: Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, ki ga sprejme župan ter potrebne objave

/ december 2012/ ŽE IZVEDENA

1.b faza: Poziv za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb, ki se podajo kot pobude

/ Občina prouči, če razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo; Občina poda pisne opredelitve glede pobud; rok za posredovanje razvojnih potreb drugih oseb do marec 2013, rok za opredelitev 60 dni / ŽE IZVEDENA – občina bo v pripravo osnutka OPN vključila vse pobude drugih oseb, ki bodo na občino prispele do 31.12.2015

1.c faza: morebiten poziv za posredovanje posebnih smernic

/ Občina presodi, ali je glede na obseg in vsebino izraženih razvojnih potreb drugih oseb, potrebno pridobiti posebne smernice državnih in smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora; rok za izdajo posebnih smernic je 30 dni / ŽE IZVEDENA

1.č faza: razveljavitev veljavnega sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev SPRO in PRO št. 3504-2/2013-1 z dne 21.12.2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2013 in sprejem novega sklepa o začetku priprave OPN, ki ga sprejme župan ter potrebne objave

/december 2015/ ŽE IZVEDENA

2. faza: priprava osnutka OPN – ŽE IZVEDENA

/ 90 dni od pridobitve posebnih smernic iz 1.c faze/

3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP) – ŽE IZVEDENA

/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /

4. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prva mnenja k načrtovanim ureditvam v osnutku OPN. Občina je pozive k izdaji prvih mnenj poslala 30.3.2016. Vsi nosilci urejanja prostora so podali svoje prvo mnenje k osnutku OPN, razen Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva, ki je dne 8.9.2016 poslal kratek dopis, da je potrebno vlogo dopolniti z Elaboratom posegov na kmetijska zemljišča in bilancami posegov na kmetijska zemljišča in površin nepozidanih stavbnih zemljišč. Občina je dne 24.10.2016 na MKGP poslala dopolnitev z zahtevo, da svoje prvo mnenje podajo v zakonitem 30 dnevem roku.

5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci

/ v kolikor zaradi mnenj iz 4. faze Občina ne more pripraviti dopolnjenega osnutka OPN iz 6. faze, o tem obvesti MOP, ki v 15 dneh zagotovi usklajevanje med Občino in nosilci /,

6. faza: priprava dopolnjenega osnutka OPN

/ 90 dni od pridobitve vseh mnenj iz 4. faze oz. od zadnje uskladitve iz 5. faze /

7. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči Občine

/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /,

8. faza: priprava predloga OPN

/ 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 7. faze s strani Občine Braslovče /,

9. faza: posredovanje predloga OPN iz 8. faze te točke na MOP



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

/ MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu /,

10. faza: Občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo druga mnenja k načrtovanim ureditvam v predlogu OPN
/ rok za drugo mnenje je 30 dni /

11. faza: uskladitev predloga OPN
/ 30 dni od pridobitve vseh mnenj iz 10. faze /

12. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine

Pripravili:

Točka od 1-10 : **Milan Šoštarič** dir. OU
Točka 9 : **Branko Cimperman** - vodja RO
Točka 11 : **Simona Klokočovnik** – svetovalka za okolje in prostor