

## **IV.**

# **NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Programi oziroma projekti so razdeljeni v tabelah po programski klasifikaciji in so opredeljeni po posameznih projektih oziroma programih, letih in virih financiranja.

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna med drugim določa, da obrazložitev zaključnega računa proračuna zajema tudi obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov.

Načrt razvojnih programov je bil pripravljen tako, da so bili v njem prikazani predvideni investicijski izdatki po proračunskih postavkah in virih financiranja po posameznih področjih proračunske porabe, torej so bile investicije večinoma specificirane enako kot v posebnem delu proračuna občine Komenda.

V letu 2018 je znašala realizacija načrta razvojnih programov 48,66 %. Najpomembnejši razlog za razmeroma nizko realizacijo je bil v tem, da se s projektom izgradnje sekundarne kanalizacije ni nadaljevalo zaradi težav s črpanjem kohezivskih sredstev. Vir za financiranje izgradnje sekundarne kanalizacije so nepovratna sredstva, ki pa so bila v proračun nakazana šele 31. 12. 2018. V prvi polovici leta je občina prioriteto z lasnimi sredstvi vračala kratkoročni kredit v višini 850.000 €, tako da za ostale investicijske projekte ni imela razpoložljivih sredstev.

Med letom se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto spreminjala. Razlogi za povečanje/zmanjšanje so v povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti obstoječih projektov (oziroma izvedenih prerazporeditev).

Iz spodnje tabele so razvidni projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %.

NRP	Proračunska postavka	Plan 2018	Prerazporeditve 2018	Realizacija 2018
OB164-07-0001	1103	17.800,00	-5.800,00	6.263,60
OB164-07-0017	6410	100.000,00	-23.200,00	64.026,34
OB164-07-0027	8216	1.037,00	286,00	1.322,57
OB164-07-0040	9252	4.000,00	850,00	4.840,98
OB164-07-0063	4649	80.000,00	-80.000,00	0,00
OB164-11-0158	4627	30.000,00	-18.651,00	0,00
OB164-16-0002	4665	10.000,00	-4.000,00	0,00
OB164-16-0003	4937	1.500,00	-1.200,00	291,70
OB164-16-0005	4925	6.000,00	2.000,00	7.935,69
OB164-16-0007	4927	5.000,00	-2.000,00	750,00
OB164-17-0002	4717	15.860,00	3.700,00	19.475,77
OB164-18-0002	8165	24.500,00	-9.600,00	1.146,80
OB164-18-0003	4571	5.000,00	-3.000,00	0,00
OB164-18-0005	4557	90.000,00	33.455,00	123.445,84
OB164-18-0009	4610	20.000,00	-14.800,00	1.185,62

V nadaljevanju je podana obrazložitev dejavnosti v okviru posameznega projekta ter doseženi cilji.

## **OBČINSKA UPRAVA**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **OB164-07-0001 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Za učinkovito izvajanje upravnih idr. nalog, ki jih za potrebe občanov in drugih strank opravljajo občinska uprava in organi občine, je nesporno potrebno zagotoviti ustrezne materialne pogoje. V tej zvezi izstopa predvsem skrb za funkcioniranje objekta, sprotno posodabljanje računalniške in programske opreme.

##### Doseženi cilji v okviru projekta

V okviru projekta so bili cilji glede posodobitve računalniške opreme delno doseženi, računalniška oprema, ki je že amortizirana, pa zaradi varčevalnih ukrepov ni bila zamenjana, v kolikor oprema še deluje. V letu 2018 je bil nabavljen nov projektor ter platno.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **OB164-07-0007 Sredstva za civilno zaščito**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Glavni namen je nabava osebne in skupne zaščitne opreme za enote CZ in specialne enote za zaščito in reševanje, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Brez minimalne opremljenosti sil za zaščito in reševanje v skladu z veljavnimi merili si ne moremo predstavljati učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko prizadenejo našo občino. Za učinkovito zagotavljanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanja sistema protipožarne varnosti so v skladu z zakonskimi določili primarno odgovorne lokalne skupnosti. Slednje so v okviru svojih realnih finančnih zmožnosti dolžne posodabljati osebno in skupno zaščitno opremo in zagotavljati nabavo kar najbolj učinkovitih sredstev za zaščito in reševanje v primeru nastanka različnih oblik naravnih in drugih nesreč. V tej zvezi velja ugotoviti, da se v zadnjih nekaj letih naravne nesreče vse pogosteje pojavljajo tudi v Sloveniji. V zadnjih letih so poleg skorajda vsakoletnih katastrofalnih poplav našo občino prizadela tudi lokalna neurja s točo in močnim vetrom. Z ustrezno tehniko, usposobljenostjo in seveda pravočasnim aktiviranjem razpoložljivih sil se je mogoče učinkovito zoperstaviti nastalim pojavom, pri katerih je pogosto ogroženo ne le premoženje večjih vrednosti, temveč tudi življenje in zdravje ljudi.

##### Doseženi cilji v okviru projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Vsa tri gasilska društva v občini Komenda, so dobila dodatno novo opremo za potrebe zaščite in reševanja.

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

#### **OB164-16-0009 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa sofinancira upravičene stroške, ki so povezani z naložbami v predelavo in trženjem.

##### Doseženi cilji v okviru projekta

Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis ter sofinancirani upravičeni stroški. Cilj je bil dosežen.

#### **OB164-16-0014 – Komasacija Drnovo**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Občina Komenda je že v letu 2014 v sodelovanju z občino Mengeš in občino Kamnik pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na območju Drnovo. Projekt je zastavljen kot skupni projekt Občine Kamnik, kot nosilne občine, Občine Mengeš in Občine Komenda kot občine partnerice. Za izvedbo komasacije na območju zaključene celote Drnovo je Občina Kamnik že pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije. Odločba je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobljena v letu 2016. Skupna vrednost investicije za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš znaša 600.482,96 €. Predvidena vrednost deleža investicije za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš, ki ga zagotavlja Občina Komenda z lastnimi sredstvi, je nič, saj bo projekt predvidoma v celoti sofinanciran iz evropskih sredstev. Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je potrjen s sklepom Komisije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občina Kamnik kot nosilna občina je projekt prijavila na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila pridobljena pravnomočna odločba za nepovratna sredstva (za komasacijo in agromelioracijo), konec leta 2017 pa je bil na portalu javnih naročil objavljen razpis za izbiro izvajalca za izvedbo potrebnih geodetskih in gradbenih del. V letu 2018 je bila podpisana izvajalska pogodba.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Osnovni cilj izvedbe komasacije je izboljšanje kmetijske proizvodnje na do sedaj razdrobljenih in razpršenih obdelovalnih površinah enega lastnika oziroma uporabnika. Zaradi razdrobljenosti in razpršenosti obdelovalnih površin je namreč ekonomska izraba precej nižja, saj taka razporeditev parcel povzroča dodatne stroške pri njihovi obdelavi. Z zložbo kmetijskih zemljišč se izboljša parcelna struktura in poveča površina obdelovalnih parcel, oblikovani in urejeni so dostopi do parcel in posledično zmanjšani stroški kmetijski pridelave. S tem se kmetijam omogoči tudi, da so z nižanimi pridelovalnimi stroški, lahko bolj konkurenčni na trgu. Izboljšajo se tudi okoljski standardi z manjšo preobremenjenostjo onesnaževanja okolja. Zastavljeni cilji v okviru projekta so bili v letu 2018 doseženi. Pri Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila že v letu 2017 pridobljena pravnomočna odločba za nepovratna sredstva (za komasacijo in agromelioracijo), konec leta 2018 pa je vodilna Občina Kamnik v imenu vseh treh občin uspešno oddala prvi zahtevek za nepovratna sredstva.

### **OB164-16-0015 – Komasacija Nasovče – Kapla vas**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V postopku pa je tudi komasacija kmetijskih zemljišč na območju k. o. Nasovče in Kaplja vas (za obrtno cono Potok). V tem postopku je bila s strani Upravne enote Kamnik že izdana odločba o obsegu komasacijskega območja ter odločba o uvedbi agromelioracije (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Za navedeni projekt je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je bil osnova za prijavo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila pridobljena pravnomočna odločba za nepovratna sredstva (za komasacijo in agromelioracijo), konec leta 2017 pa je bil na portalu javnih naročil objavljen razpis za izbiro izvajalca za izvedbo potrebnih geodetskih in gradbenih del. V letu 2018 je bila podpisana izvajalska pogodba.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Osnovni cilj izvedbe komasacije je izboljšanje kmetijske proizvodnje na do sedaj razdrobljenih in razpršenih obdelovalnih površinah enega lastnika oziroma uporabnika. Zaradi razdrobljenosti in razpršenosti obdelovalnih površin je namreč ekonomska izraba precej nižja, saj taka razporeditev parcel povzroča dodatne stroške pri njihovi obdelavi. Z zložbo kmetijskih zemljišč se izboljša parcelna struktura in poveča površina obdelovalnih parcel, oblikovani in urejeni so dostopi do parcel in posledično zmanjšani stroški kmetijski pridelave. S tem se kmetijam omogoči tudi, da so z nižanimi pridelovalnimi stroški, lahko bolj konkurenčni na trgu. Izboljšajo se tudi okoljski standardi z manjšo preobremenjenostjo onesnaževanja okolja. Zastavljeni cilji v okviru projekta so bili v letu 2018 doseženi. Pri Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano je bila pridobljena pravnomočna odločba za nepovratna sredstva (za komasacijo in agromelioracijo), konec leta 2018 pa smo uspešno oddali prvi zahtevek za nepovratna sredstva v višini cca 122.000 € (sredstev so bila nakazana v marcu 2019).

#### **OB164-16-0010 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa sofinancira upravičene stroške izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča, nezahtevne agromelioracije, opreme pašnikov, napajališč....

##### Doseženi cilji v okviru projekta

Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, vendar sredstva niso bila porabljena, ker na javni razpis ni prispela nobena vloga.

#### **OB164-16-0011 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa sofinancira upravičene stroške zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, bolezni živali....

##### Doseženi cilji v okviru projekta

Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, sredstva so bila porabljena v višini 20,57 %, posledično pa tudi delno doseženi cilji projekta.

#### **OB164-16-0012 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa sofinancira upravičene stroške izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo gospodarskih gospodarstev, nakupa kmetijske mehanizacije, opreme hlevov, nakupa rastlinjakov....

##### Doseženi cilji v okviru projekta

Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, sredstva so bila v celoti porabljena, posledično pa doseženi tudi cilji projekta.

#### **OB164-16-0013 Zagotavljanje tehnične podpore**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa sofinancira upravičene stroške za usposabljanje kmetov, stroške izmenjave znanj med kmetijskimi gospodarstvi, stroški publikacij, spletišč....

##### Doseženi cilji v okviru projekta

Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, sredstva so bila v celoti porabljena, posledično pa doseženi tudi cilji projekta.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **OB164-18-0003 – Ureditev ceste v Mostah (LC662104)**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Problematika preozke, trenutno še dvosmerne ceste LC662104 od OŠ v Mostah proti regionalki, vključno s priključkom na to cesto nasproti trgovine Teran (R2 413/1081) je z naraščanjem prometa vse bolj pereča. V južnem delu ceste (bližje šoli in mimo trgovine z

avtodeli) smo že pridobili nekaj zemljišč za širitev (nekaj jih je še v pridobivanju), v severnem delu pa zaradi objektov širitev ceste ni možna, zato bo predvidoma preurejena v enosmerno cesto z ustreznim pločnikom. Za preureditev je bilo potrebno izdelati projekt in nanj pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. Glavni cilj investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je trajnostni razvoj, tako da je omogočen varen promet, da se ohranijo oziroma izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Na projekt je bilo pridobljeno soglasje upravljavca regionalne ceste, to je Direkcije RS za infrastrukturo, skladno s projektom in soglasjem je bila spremenjena vertikalna in horizontalna cestna signalizacija. Trenutno poteka vpis sprememb v cestno bazo podatkov. Letni cilj je bil dosežen.

### **OB164-18-0003 – Ureditev ceste na Gmajnici (LC162041)**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Ob dejstvu, da je kategorizirana lokalna cesta št. 162041-Križ - Gmajnica - Komenda, zlasti na odseku od rondoja proti naselju za Mlako do uvoza javne poti številka JP 662193 – Gmajnica III v zelo slabem stanju, se je pristopilo k rekonstrukciji ceste. Zaradi izboljšanja prometne varnosti na tem odseku, se je poleg že omenjen rekonstrukcije, zgradil še manjkajoči hodnik za pešce. Glavni cilj investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je trajnostni razvoj, tako da je omogočen varen promet, da se ohranijo oziroma izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Cilj projekta je obnova cestišča ter izgradnja hodnika za pešce.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt je bil v celoti realiziran. Obnovljenega je bilo 280 m cestišča.

### **OB164-17-0005 – Ureditev ceste Komendska Dobrava (LC039711)**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Ob dejstvu, da je kategorizirana lokalna cesta št. LC039711 – Zalog – Cerkljanska Dobrava – Komendska Dobrava – Podboršt, zlasti na odseku od križanja z Vrtaškim potokom do krajevne table Komendska Dobrava, v zelo slabem stanju je potrebna nujne rekonstrukcije. Rekonstrukcija ceste naj bi se izvajala v dveh fazah, in sicer v letih 2017 in 2018.

Za navedeni projekt so bila odobrena tudi sredstva, ki občini pripadajo po zakonu o financiranju občin.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Glavni cilj investicijskega vzdrževanja je trajnostni razvoj občinskih cest. S tovrstnimi ukrepi skušamo zagotavljati, da bo cesta vzdrževana tako, da je omogočen varen promet, da se ohranijo oziroma izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se cesta in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. Zastavljen cilj za leto 2018 je bil dosežen (zaključena je bila 2. faza projekta).

### **OB164-17-0003 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Pregled obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla občinske meje. Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter navezavo območja LAS v širši regionalni prostor. Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za turistično promocijo območja LAS. Rezultat projekta bo študija Celostna projektna študija mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas, ki bo služila kot ključen dokument pri urejanju poti v občinah LAS.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt bo namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas. V oktobru 2018 je bila pridobljena odločba o sofinanciranju, izvedba pa se prestavlja v leto 2019.

#### **OB164-18-0006 Gorenjsko kolesarsko omrežje**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V Regionalni razvojni agenciji Gorenjske so s podporo gorenjskih občin oblikovali turistični produkt »Gorenjsko kolesarsko omrežje«, s katerim zapolnjujejo vrzel v turistični ponudbi, saj kolesarji še nimajo na voljo predlogov kolesarskih poti, ki bi zaobjele celotno regijo. Izkazalo se je, da z vidika kolesarjev optimalna trasa na nekaterih območjih sega preko meja statistične regije. Zato so se odločili, da te občine povabijo v projekt. V projektu sodeluje 24 občin.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Izdelan je bil elaborat usmerjevalne signalizacije, do same realizacije projekta pa ni prišlo. S strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske so nas v oktobru 2018 obvestili, da zaradi daljše bolniške odsotnosti direktorja, projekt vzpostavitve turističnega produkta »Gorenjsko kolesarsko omrežje« v letu 2018 ne bo zaključen in se prenaša v leto 2019.

#### **OB164-07-0017 Javna razsvetljava v občini Komenda**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V Občini Komenda je večina naselij opremljenih z javno razsvetljavo vsaj na najbolj kritičnih mestih in ob šolskih poteh. Novi sistemi javne razsvetljave se gradijo skladno s projekti opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo novih cest, že obstoječe sisteme pa dograjujemo ob izkazani potrebi.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2018 se je posodobilo omrežje javne razsvetljave v naseljih Nasovče, Breg in Moste. Skupaj je bilo postavljenih 23 kandelabrov ter 26 svetil.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **OB164-16-0005 Sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene stroške udeležb na sejmih in razstavah.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Cilji so bili v celoti doseženi.

#### **OB164-16-0006 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene stroške izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja čim bolj celovito pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljenega pri sedanjem oziroma bodočem delu podjetnikov ter pri razvoju podjetniških idej.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Cilji so bili v celoti doseženi.

#### **OB164-16-0007 Pospeševanje zaposlovanja**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene stroške odpiranja novih delovnih mest, samozaposlitev ter zaposlovanje mladih.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilji so bili delno doseženi.

**OB164-16-0008 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene stroške za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva, za razvoj novih produktov in storitev ter za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilji so bili v celoti doseženi.

**OB164-17-0002 Oživitev tržnic na območju LAS**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilj projekta Oživitev tržnic LAS Za mesto in vas je izvedba manjših investicij z namenom ureditve občinskih tržnic za izvajanje informacijsko-tržno-promocijskih prireditelj, kjer bodo predstavljeni proizvodi kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije z območja LAS Za mesto in vas. V okviru projekta bodo občine opremile obstoječe tržnice s premičnimi stojnicami, nadkritji in ostalo potrebno opremo. Projekt se bo dalje osredotočal na povezovanje ponudnikov lokalnih proizvodov in izdelkov s prebivalci in obiskovalci območja LAS preko organizacije sklopa dogodkov, ki se bodo izvajali v vseh 6 občinah LAS.

Sklop dogodkov bi se izvajal pod skupnim imenom, s čimer bi pripomogel uveljavljanju in večji prepoznavnosti območja LAS Za mesto in vas. Na dogodkih, ki se bodo odvijali na obstoječem tržnem prostoru vsake občine, se bodo predstavili lokalni proizvajalci in pridelovalci hrane in izdelkov domače ter umetnostne obrti iz vseh 6 občin LAS Za mesto in vas, ponudniki torej ne bodo vezani le na svojo občino.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilji so bili v celoti doseženi, saj je občina v okviru projekta postavila štiri prodajne hiške (osem prodajnih mest), ki so postavljene na tržnem prostoru v Komendi.

**OB164-17-0007 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Območje LAS ima velik turistični potencial, ki pa trenutno ni izkoriščen. Ker na območju LAS ni večjega turističnega nosilca, je turistična ponudba nepovezana in razdrobljena. V okviru projekta naj bi se postavila informacijska platforma za promocijo turizma, kjer bodo zainteresiranim na voljo celostne in ažurne informacije o:

- rekreativnih poteh
- kulturni in naravni dediščini
- nastanitvenih kapacitetah
- kulinarični ponudbi
- prireditvah in dogodkih
- javnem prevozu....

Informacijska platforma bo delovala v obliki spletnega portala in aplikacije za pametne telefone. Platforma bo predstavljala skupni Turistično informacijski center LAS Za mesto in vas ter opravljala ključno vlogo pri razvoju in trženju turizma. Cilj projekta je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS Za mesto in vas za promocijo in vzpodbudo lokalnega turizma.

Doseženi cilji v okviru projekta



Končna odločba o odobritvi sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bila izdana šele konec meseca novembra 2018, zato se sama izvedba projekta prestavlja v leto 2019.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **OB164-07-0067 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Z načrtovanimi ureditvami bi se glede na trenutno stanje izboljšale poplavne razmere na območju občine. V letu 2018 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt za zadrževalnik Tunjščica. Občina postopoma tudi poskuša odkupiti zemljišča na katerih je predviden zadrževalnik.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Leta 2018 je predstavnik Ministrstva za okolje in prostor ob prisotnosti hidrologa opravil ogled del na zadrževalniku Tunjščica. Izražena je bila možnost pridobitve nepovratnih sredstev za dokončanje zadrževalnika pod pogojem, da občina sprejeme dokument identifikacije investicijskega projekta in predinvesticijsko zasnovo. Oba dokumenta, ki sta bila takoj naročena in sta v izdelavi, morata biti usklajena z ministrstvom, saj bo v njima opredeljen tudi način in deleži financiranja. V letu 2018 so bila sredstva s te postavke porabljena predvsem za plačilo odškodnin lastnikom zemljišč na območju nasipa, ki se predvsem v vzhodnem delu še ne more uporabljati za kmetijski namen.

### **OB164-07-0022 Športni center Komenda**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilj projekta je sprememba lokacijskega načrta za športni center Komenda, v nadaljevanju pa tudi ureditev športnih površin in objektov.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Postopek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za športni center Komenda je bil leta 2018 uspešno zaključen, s tem je podana možnost za izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj ter seveda za operativno realizacijo lokacijskega načrta. V okviru projekta je bilo urejeno tudi nogometno igrišče.

### **OB164-16-0003 Postavitev ali zamenjava urbane opreme**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Javne površine, kot so avtobusne čakalnice, rekreacijske površine in podobno, je potrebno opremiti z urbano opremo, kot so ustreznimi koši za smeti, odslužene in polomljene koše nadomestiti z novimi, postavitev novih stojal za kolesa, klopc ipd.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2018 nabava nove urbane opreme ni bila načrtovana, ampak se je nadomestila poškodovana urbana oprema (betonski koš pri vrtcu Mehurčki) ter izvedba prestavitve ograje na otroškem igrišču v Nasovčah.

### **OB164-07-0106 Nakup zemljišč**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V letu 2018 ni bilo načrtovanih večjih odkupov zemljišč. Načrtovana sredstva so bila namenjena odkupom iz preteklih obdobj, kjer npr. čakamo na formalno dokončanje geodetskih izmer. Bo pa z gradnjo kanalizacijskega sistema predvidoma izvedenih večje število vzporednih geodetskih odmer, s katerimi se bodo uskladila dejanska katastrska stanja s stanjem v naravi. Posledično bodo sledili tudi odkupi, menjave, morda v manjšem obsegu tudi prodaje teh zemljišč.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani, saj je bilo v načrtu tudi poplačilo zapadlih pogodbenih obveznosti do PC Komenda d.o.o. iz leta 2011, kar pa je bilo pogojeno s prodajo zemljišč v območju poslovne cone, kar pa ni bilo izvedeno.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **OB164-18-0001 Oprema lokalna televizija**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Občina Komenda kot ustanovitelj Zavoda KOMOK zagotavlja sredstva za delovanje zavoda ter nakup potrebne opreme. V letu 2018 je bil v načrtu nakup večnamenskega ozvočenja s pripadajočo opremo, UPS-a, delovne postaje HP, linka za prenos video signala ter programske opreme. Občina kot lastnik opreme, le- to da v uporabo zavodu KOMOK (reverzi).

Z zagotavljanjem sredstev za sprotno posodobitev opreme, ki jo zavod KOMOK potrebuje za delovanje (lokalna televizija) želimo nemoteno ter čim kakovostnejše predvajanje programskih vsebin ter sprotno poročanje o lokalnem dogajanju.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

### **OB164-07-0027 KFBK – nakup OS**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta je vsako leto načrtovan nakup nove in zamenjava dotrajane opreme skladno s sprejetim programom, ki ga potrди svet zavoda.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

### **OB164-11-0134 Legalizacija tribun**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Legalizacija tribun zaradi nerešenih premoženjsko pravnih zadev v območju centra Komende še ni možna, čeprav je izbrani projektant že pred časom dokončal projektno dokumentacijo. Poskusili smo sicer z vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, a je bila iz zgoraj navedenih razlogov zavrnjena.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj projekta še ni realiziran.

### **OB164-18-0007 Balinišče – odkup zemljišča**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Balinišče je zgrajeno na zemljišču, ki ni v lasti Občine Komenda. Z lastniki zemljišč na območju balinišča pri planinskem domu smo v pogovorih za dokončen odkup stavbnih zemljišč (to so zemljišča, kjer je zgrajeno balinišče), deloma pa tudi kmetijskih zemljišč ob balinišču – odkupljene kmetijske površine bomo uporabili pri menjavi za stavbna zemljišča, ki predstavljajo parkirišče in dostop do balinišča. Cilj projekta je odkup zemljišč, na katerih je postavljeno balinišče.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2018 je bil cilj dosežen, odkupljenih je bila načrtovana polovica zemljišč.

### **OB164-18-0002 Telovadnica pri OŠ Moste**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Po odkupu zemljišč pri šoli v Mostah so bile izdelane lokacijske preverbe za gradnjo telovadnice. Kot ugodnejša je bila za enkrat ocenjena lokacija na sedanjem asfaltiranem parkirišču zahodno od šole, ki omogoča funkcionalno lažjo povezavo s samo šolo (uporabnikom

ni treba prečkati lokalne ceste), hkrati pa je ta lokacije ugodnejša s stališča povezav preko Pšate do morebitnih športno rekreacijskih površin (že odkupljenih) na desnem bregu Pšate. V rebalansu so predvidena sredstva za izdelavo PGD projektne dokumentacije (projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja). Cilj projekta je izgradnja telovadnice pri OŠ v Mostah. V letu 2018 je bila v načrtu izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja. S pridobljenim gradbenim dovoljenjem so večje možnosti za prijavo na javne razpise za koriščenje nepovratnih sredstev, če se bo v naslednjih letih za to pokazala priložnost. Celotna vrednost projekta pa se bo vključila v NRP po potrditvi investicijskega programa.

Doseženi cilji v okviru projekta

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani, saj nismo pridobili gradbenega dovoljenja.

**OB164-18-0004 Menjava dotrajanih oken v Vrtcu Mehurčki**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Vrtec Mehurčki je v letu 2017 izkazal 13.801,88 € presežka prihodkov nad odhodki, zato je na občino ustanoviteljico naslovil vlogo za koriščenje presežka prihodkov nad odhodki s predlogom, da želi ustvarjeni presežek nameniti za investicijo v menjavo oken na severni strani enote Mehurčki (stari del vrtca). V letu 2015 je bila izvedena menjava oken samo na južni strani objekta. Z menjavo dotrajanih oken v Vrtcu Mehurčki bodo zagotovljeni pogoji za normalno izvajanje predšolske dejavnosti tako za zaposlene kot za otroke, posledično pa se bodo delno znižali tudi stroški ogrevanja....

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj projekta je bil v celoti dosežen, zamenjanih je bilo 25 oken.

**OB164-07-0113 Postavitev začasnega montažnega vrtca**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru projekta je bil načrtovan odkup modularnih enot, saj so najemne pogodbe potekle ob koncu leta 2017.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilji projekta so bile v celoti doseženi – modularne enote so bile odkupljene in dane v upravljanje Vrtcu Mehurčki.

**OB164-07-0032 Vrtec Mehurčki – nakup osnovnih sredstev**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

Doseženi cilji v okviru projekta

V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega načrta, sklenjeno med občino in zavodom in z ozirom na zakonske obveznosti mora občina kot (so)financer zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

**OB164-07-0037 Učila in oprema in OB164-07-0038 Oprema z računalniki**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projektov

Skrb za dobro računalniško opremljenost šol (vzdrževanje obstoječe in zamenjava dotrajane opreme) predstavlja nujen pogoj za zagotovitev sodobnih pristopov v vzgojno-izobraževalnem procesu. Tako morajo šole, če ne želijo zaostajati za zahtevami informacijske dobe, nenehno vzdrževati obstoječo opremo.

Doseženi cilji v okviru projektov

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

**OB164-07-0040 Nakup OS – šola, OB164-07-0043 OŠ 27. julij – nakup OS in OB164-07-0044 Glasbena šola – nakup OS**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projektov

V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega načrta, sklenjeno med občino in zavodi in z ozirom na zakonske obveznosti mora občina kot (so)financer zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave. Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

Doseženi cilji v okviru projektov

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**OB164-16-0019 Nadzidava OŠ Komenda**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Nadzidava OŠ v Komendi je bila v letu 2017 največji projekt na področju družbenih dejavnosti, ki je bila zaključena z uspešno izvedenim tehničnim pregledom in pridobitvijo uporabnega dovoljenja za novih šest učilnic s spremljajočimi prostori ter upravnimi prostori za potrebe Vrta Mehurčki. Vzporedno se je posodobil sistem za požarno varnost za celotno šolo, računalniška inštalacija v prostorih pod nadzidavo ter delno preuredila kotlovnica in prezračevanja v pritličju, kar se je izkazalo za potrebno med izvajanjem del in v osnovi ni bilo predvideno.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil v celoti dosežen.

**REŽIJSKI OBRAT**

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**OB164-11-0158 Zapiranje deponije inertnih odpadkov**

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Ne glede na to, da so bili v postopke pridobivanja soglasij za občinski prostorski načrt, lokacijski načrt in spremembo lokacijskega načrta za to območje, vključno s postopkom celovite presoje vplivov na okolje in v postopke za pridobivanje gradbenih dovoljenj v gramoznici vključene predpisane državne službe, je Ministrstvo za okolje in prostor v lanskem letu vztrajalo, da občina (kot po zakonu določen upravljalec odlagališča inertnih odpadkov) izvede zakonsko predpisano zapiranje tega odlagališča. Gre za inertne odpadke, ki so bili do leta 2008 odloženi v gramoznici pod nivojem okoliškega terena, sedanji Publicusovi odpadki nad tem nivojem niso predmet tovrstne obravnave. Lani smo tako imeli kar nekaj sestankov s predstavniki okoljske inšpekcije, Ministrstva za okolje in prostor in Agencije RS za okolje, po katerih gre (tudi po posvetovanjih s pravno stroko) za enkrat odločitev v smeri pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo inertnih odpadkov. S tem bi se izognili stroškom za izvedbo zapiralnih ukrepov (nepropustni začasni zaščitni sloji z glino ali asfaltom, ureditev meteorne kanalizacije in ponikovalnic, ograditev območja, izvedba dodatne vrtine za kontrolo podtalnice, izvajane najmanj desetletnega monitoringa vplivov na okolje...), predvsem pa bi lastnikom zemljišč omogočili takojšnjo realizacijo lokacijskega načrta. Zakonodaja namreč v primeru izvedbe klasičnega postopka zapiranja najmanj za deset let prepoveduje vsako gradnjo na telesu odlagališča, tako da se s predelavo odpadkov izognemo tudi potencialnim odškodninskim zahtevkom zaradi nezmožnosti koriščenja parcel. Na predlog Občine Komenda na ARSU trenutno proučujejo možnosti o alternativnih možnostih uradnega zaprtja odlagališča, sredstva na tej postavki pa so bila porabljena za plačilo globe, skladno z odločbo Inšpekcije RS za okolje, ker bi odlagališče do uradne rešitve zaprtja moralo biti prosto (s pritožbo žal nismo bili uspešni).

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt še ni zaključen.

### **OB164-16-0002 Zbirni center komunalnih odpadkov**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Skladno s predpisi imamo namen na eni od parcel v gramoznici Suhadole urediti sodoben zbirni center komunalnih odpadkov. Gre za objekt, kamor bodo naši občani lahko pripeljali in po frakcijah odložili npr. gradbene odpadke, belo tehniko, elektronsko opremo itd. To v gramoznici sicer lahko opravijo že sedaj, a je postavitve potrebnih kontejnerjev le začasna rešitev in ni skladna s predpisi (streha, odvodnjavanje, primerne rampe...), zato smo že dobili opozorila pristojne inšpekcijske službe. Namen projekta je izgradnja zbirnega centra komunalnih odpadkov, s katerim bomo zasledovali cilj zbiranja, ločevanja in zmanjševanja odpadkov, ter s tem posledično zmanjševali vplive na okolje.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Pogovori z Občino Kamnik o skupni gradnji tega centra še vedno potekajo. Leta 2018 je tako npr. občina Kamnik financirala izdelavo projektov za izvedbo (PZI projektne dokumentacije). Projekt še ni realiziran.

### **OB164-07-0155 Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru kohezijskega projekta za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture mora Občina Komenda zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem, zato poteka gradnja infrastrukture tudi v delu, ki ni predmet sofinanciranja iz sredstev EU.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

V okviru kohezijskega projekta za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture mora Občina Komenda zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem, zato poteka gradnja infrastrukture tudi v delu, ki ni predmet sofinanciranja iz sredstev EU. Prvotno načrtovani cilji za leto 2018 niso bili doseženi, saj se ni pričelo z izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Potok, Klanec, Breg in Nasovče.

### **OB164-11-0156 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – investicijsko vzdrževanje**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., v okviru svojih nalog vsako leto izvede več vzdrževalnih ter investicijskih del. Stroški investicij se sorazmerno porazdelijo na vse občine lastnice. Program izvedbe se sprejema na skupnem organu občin – na skupščini CČN.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. V letu 2018 so se namenska sredstva porabila za vlaganje v nujna vzdrževalna dela na objektu CČN Domžale Kamnik, skladno s potrjenim načrtom vlaganj skupnega organa občin lastnic infrastrukture. Dinamika porabe ni sledila planirani realizaciji, zato se poraba prenaša v naslednje proračunsko leto.

### **OB164-07-0060 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save – sklop 1**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Zaradi vse večjih potreb po zagotovitvi zdrave pitne vode na celotnem območju občine Komenda, se je v letu 2004 pričela izgradnja povezovalnega vodovoda Podgorje-Mlaka in nadaljevala v letu 2005. S tem smo zagotovili oskrbo z zdravo pitno vodo za pretežni del območij občine Komenda, ki so se prej večinoma napajala iz zajetja na Krvavcu, vendar kvaliteta vode s Krvavca in pretok oziroma skupna kapaciteta ni več zadoščala za redno in primerno oskrbo s pitno vodo.

Kamniški primarni vodovodni sistem je speljan do vodohrana v Podgorju, od koder smo speljali povezovalni vodovodni sistem do vodohrana na Mlaki in s tem povezali oba vodohrana ter s tem zagotovili napajanje celotne občine Komenda iz vodohrana na Mlaki. Voda iz zbiralnika na Krvavcu nam bo služila kot rezervni vir ob morebitnem pomanjkanju pitne vode, zato bo Občina Komenda pristopila k sanaciji krvavškega vodovodnega sistema kot sofinancer vzdrževalnih in investicijskih del.

Problematika vodovodnega sistema Krvavec je poleg starosti vodovodnega omrežja in objektov tudi v kvaliteti vode na zajetjih. Problem se trenutno rešuje z izključevanjem vodnega vira v primeru povečane motnosti. S tem se zmanjšujejo razpoložljive količine vode v vodovodnem omrežju, kar povzroča motnje v delovanju in nezanesljivo oskrbo s pitno vodo. Občine Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Vodice, Kranj in Šenčur so se odločile za sanacijo sistema. Občina Komenda je k projektu pristopila, ker je presodila, da je ta vodni vir pomemben zaradi stalnega gravitacijskega dotoka in razmeroma velikih količin zajete vode in bo na dolgi rok v primeru izpada kamniškega sistema, zagotavljal nemoteno oskrbo s kvalitetno pitno vodo. Koordinator projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem. Na osnovi Sklepa Občinskega sveta Občine Komenda je Občina Komenda pristopila k povečanju zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec, v primeru odobrenega sofinanciranja projekta s strani kohezijskih sredstev. Na osnovi dogovora o sanaciji krvavškega vodovodnega sistema, bodo občine Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda, Vodice in Kranj pristopile k sanaciji zajetij v dolini reke pod Krvavcem. Sanacija zajema izdelavo subhorizontalne vrtine dolžine 150 m pod Krvavcem, montažo merilca hitrosti, izdelavo blatnega izpusta pred vodohran Grad, vgradnjo merilca pretoka ter ureditev dostopa. V letu 2017 so občine investitorke pristopile k optimizaciji projekta. Občine investitorke so ponovno dogovorile obseg investiranja, finančno strukturo investicije in delež financiranja posamezne občine. V letu 2018 so bile aktivnosti vezane na spremembo investicijske dokumentacije in pripravo vloge za črpanje nepovratnih sredstev.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Cilji projekta še niso realizirani.

### **OB164-11-0133 Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V okviru kohezijskega projekta kanalizacije v občini se sproti ugotavlja dejansko stanje vodovodov, ki so bili večinoma grajeni iz vaških sredstev in so potrebni obnove. Glavni cilj je dolgoročno zagotavljanje oskrbe čim več občanov z zdravo pitno vodo. To bo doseženo z vzpostavitvijo javnih vodovodnih sistemov skladno z zahtevami Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Za investicijsko vzdrževanje in obnovo vodovoda v Suhadolah, Žejah, Mostah, Gmajnici, Gori, Podborštu in Mlaki je bilo v okviru proračunske postavke porabljenih cca 400.000 €. Obnova vodovodov v omenjenih naseljih je bila zaključena v letu 2017, delno pa plačana v letu 2018.

### **OB164-07-0085 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča ter OB164-18-0009 Ureditev ploščadi pred mrliško vežico**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Na obstoječem pokopališču v Komendi je v izredno slabem stanju zid med starim in novim delom pokopališča. Predvidena je celovita obnova zidu pri čemer se bo proučila tudi možnost hkratne izgradnje žarnih niš. V letu 2018 je bila načrtovana izdelava projektov – PZI za ureditev žarnega zidu in sanacije opornega zidu, urejanje pokopališča pa bo predvidoma potekalo postopoma. Glavni cilj je ureditev žarnega zidu zaradi zagotovitve zadostnega števila prostih žarnih grobov.

#### Doseženi cilji v okviru projekta

Investicijski del proračunske postavke ni bil v celoti realiziran, ker je bila sprejeta odločitev o obnovi ploščadi pred poslovilnimi vežicami skupaj z izgradnjo žarnega zidu. Investicija bi pomenila reševanje prostorske stiske z grobovi in hkrati boljšo funkcionalnost ploščadi, ki na zahodni strani meji na lokalno cesto. Za ta namen je bil izdelan DIIP, na podlagi katerega Občina v letu 2019 namerava pristopiti k realizaciji investicije.

**V.  
OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ  
BILANCE STANJA**

Zakon o javnih financah in Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna določata, da mora obrazložitev zaključnega računa zajemati tudi podatke iz bilance stanja. Bilanca stanja Občine Komenda na dan 31. 12. 2018 je v zaključni račun vključena kot Priloga 1. Celotno računovodsko poročilo s pojasnili pa je razvidno iz priloge 5.

V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja Občine Komenda na dan 31. 12. 2018, in sicer v skladu z 12. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

## **Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

### Neopredmetena sredstva

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2018, med katere so uvrščeni računalniški programi, je znašala 8.456 €.

### Nepremičnine

Med nepremičninami ima Občina Komenda knjižena zemljišča, infrastrukturne objekte (ceste, parkirišča, pokopališče, mrliško vežico, javne razsvetljave, vodovode, kanalizacije, objekte CČN...), športne objekte, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte ter nepremičnine v gradnji ali v pridobivanju.

V nadaljevanju je prikazana sedanja vrednost nepremičnin:

	stanje na dan 31.12.2017	stanje na dan 31.12.2018
Zemljišča	7.012.436,57	7.216.516,43
Gradbeni objekti	14.502.202,32	13.984.276,82
Nepremičnine, ki se pridobivajo	1.133.695,68	350.242,06
<b>SKUPAJ</b>	<b>22.648.334,57</b>	<b>21.551.035,31</b>

Vrednost zemljišč se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 204.079,86 €. Razlog za povišanje je v tem, da se je pri ažuriranju evidence zemljišč ugotovilo, da v poslovnih knjigah ni evidentiranih zemljišč, ki so bila že pred leti kupljena. Ažurirana evidenca zemljišč je bila narejena tako, da se je seznam zemljišč iz Prostorsko informacijskega sistema občine (PISO) primerjal z evidenco zemljišč, ki je bila vključena v poslovne knjige občine. V kolikor vrednost zemljišč, ki so vključena v evidenco občinskih zemljišč, ni bila znana, se je upoštevala GURS-ova vrednost, ki je razvidna v PISO-tu. Cenitve zemljišč niso bile narejene, saj mora občina ob večjih prodajah pridobiti nove cenitve. Sicer pa je v letu 2018 vrednost novih nakupov zemljišč znašala 82.754,70 €, vrednost odtujenih zemljišč pa je znašala 33.421,42 €.

Vrednost kmetijskih zemljišč znaša 938.865,32 €. Vrednost stavbnih zemljišč pa je na dan 31. 12. 2018 znašala 6.251.925,19 €, od tega je za 1.115.788,30 € zemljišč v območju poslovne cone. 25.725,92 € znaša vrednost zemljišč v JP CČN Domžale Kamnik d.o.o..

Sedanja vrednost gradbenih objektov ter nepremičnin, ki se pridobivajo znaša na dan 31. 12. 2018 14.334.518,88 €, po posameznih vrstah pa je razvidna iz spodnje tabele:

<b>nepremičnina</b>	<b>sedanja vrednost</b>
Zajčeva 23	89.171,18
Glavarjeva 104	91.315,66
Moste 8 f	20.586,83
Glavarjeva 59	101.686,57



Glavarjeva 61 a	317.277,09
Poslovno proizvodnja cona LN	3.332,41
ZN Gmajnica	34.145,89
Mriške vežice	20.849,15
Pokopališče v Komendi	154.870,32
Okolica Kulturnega doma v Komendi	74.483,71
Vaška igrišča	0,00
Vaška igrišča - Nasovče	0,00
Parkirišče pri OŠ Moste	89.890,25
Street workout	5.123,73
Nogometno igrišče Komenda	61.176,66
Prekladalna postaja Suhadole	54.225,97
Ceste	3.690.021,95
Krožišče Glavarjeva	497.253,99
Cesta Gmajnica - Mlaka	53.861,35
Kanalizacije	4.058.390,97
Kanalizacija S-kanal	425.448,31
Kanalizacija Gmajnica - Mlaka (kohezija)	798.330,63
Meteorna kanalizacija	2.038,84
Vodovodi	1.013.905,55
Obnova kotlovnice v OŠ Komenda	7.842,48
Javna razsvetljava	356.801,04
Mostovi	429.663,76
Oporni zidovi	128.043,92
Pločniki	397.095,23
Avtobusne čakalnice	0,00
Semaforji	11.731,64
Plinovodi	0,00
Elektro omrežje	47.943,36
Objekti JP CČN	484.445,72
Infrastruktura vodovod Krvavec	304.674,62
Infrastruktura območja 03-Gramoznica	103.172,70
Razbremenilnik Komenda - objekt	48.191,32
Polnilne postaje	7.284,02
Nepremičnine, ki se pridobivajo	350.242,06
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.334.518,88</b>

Vrednost gradbenih objektov ter nepremičnin, ki se pridobivajo se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 1.301.379,12 €. Znižanje je posledica za 1.650.678 € obračunane amortizacije, za 546.094 € se je povečala vrednost gradbenih objektov in nepremičnin, ki se pridobivajo, zaradi odpisov ter popravkov pa se je vrednost znižala še za 196.795 €.

## Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je znašala na dan 31. 12. 2018 527.672,56 €. Opredmetena osnovna sredstva so v primerjavi s preteklim letom povečana za nabave med letom in zmanjšana za odpise med letom in obračunano amortizacijo ter je razčlenjena na naslednje skupine:

oprema	sedanja vrednost
sredstva za zveze	0,00
oprema čajna kuhinja v ŠD	0,00
računalniki	4.157,77
pohištvo	789,52
druga oprema	45.645,20
sredstva za transport	14.357,93
oprema kulturnega, zgodovinskega in umetniškega pomena	11.000,00
JP CČN – oprema za opravljanje dejavnosti	450.569,14
JP CČN – oprema za prenos podatkov	0,00
oprema vodovod Krvavec	1.153,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>527.672,56</b>

V bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 se je vrednost opreme v primerjavi s predhodnim letom znižala za 20.689 €.

## *Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je bilo v letu 2018 sledeče:

opis	NV	popravek vrednosti	povečanje popravka w	zmanjšanje popravka w	povečanje NV	zmanjšanje NV	amortizacija	neodpisana vrednost
B. dolgoročne premoženjske pravice	18.451	8.930			2.111		3.176	8.456
D. zemljišča	7.012.437				238.917	34.837		7.216.517
E. zgradbe	30.192.038	14.556.140		0	546.094	196.795	1.650.678	14.334.519
F. oprema	895.974	347.613	11.934	2.539	63.754	2.647	72.400	527.673
G. druga opredm. osnovna sredstva								0
<b>SKUPAJ</b>	<b>38.118.900</b>	<b>14.912.683</b>	<b>11.934</b>	<b>2.539</b>	<b>850.876</b>	<b>234.279</b>	<b>1.726.254</b>	<b>22.087.165</b>

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na preteklo leto znižala za skupaj 1.117.987 €, predvsem zaradi obračunane amortizacije.

Največje investicije občine v letu 2018 so bile:

- ureditev ceste na Gmajnici (LC162041)
- ureditev ceste Komendska Dobrava (LC039711)
- ureditev javne razsvetljave Breg, Nasovče
- ureditev nogometnega igrišča
- odkup balinišča (delno)
- obnova vodovodov Gora, Mlaka, Gmajnica....

V poslovnih knjigah občine so bile na kontih 023 (nepremičnine, ki se pridobivajo) evidentirani tudi stroški, ki jih je občine imela v preteklih letih, povezanih s pripravo prostorskih aktov (OPPN, lokacijski načrti...). Navedeni stroški niso investicijski ampak so tekoči stroški, tako da smo navedene stroške v skupni višini 189.623,55 € razknjižili (v zgornji tabeli je ta znesek vključen v stolpcu zmanjšanje NV). Ostala zmanjšanja pa predstavljajo odpise oziroma odprodaje (zemljišč).

## Dolgoročne finančne naložbe

Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2018 znaša 16.409.742,51 € in je glede na predhodno leto nižja za 68.175,93 €. Spremembe vrednosti posameznih dolgoročnih finančnih naložb so razvidne iz naslednje tabele:

	stanje 31.12.2017	znesek zmanjšanja naložb	znesek povečanja naložb	stanje 31.12.2018
JP CČN DOMŽALE KAMNIK d.o.o.	193.262,44	84.593,00	16.417,07	125.086,51
PC KOMENDA d.o.o.	16.284.656,00	0,00	0,00	16.284.656,00
	<b>16.477.918,44</b>	<b>84.593,00</b>	<b>16.417,07</b>	<b>16.409.742,51</b>

Občina Komenda ima v JP Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik d.o.o. 5,50 % kapitalski delež, ki je po podatkih JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. na dan 31. 12. 2018 znašal 125.086,51 € (znižanje je posledica izplačila dobička v letu 2018 na podlagi sklepa skupščine).

Vrednost naložbe v PC Komenda d.o.o. je na dan 31. 12. 2018 prikazana v višini 16.284.656,00 €.

## Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Na osnovi Zakona o zavodih je premoženje zavodov last občine. V bilanci stanja proračuna so podatki javnih zavodov izkazani na osnovi podatkov, ki so jih dolžni javni zavodi posredovati organu občine, pristojnemu za finance. V bilanci stanja so v skladu z veljavnimi predpisi podatki javnih zavodov prikazani kot terjatve za sredstva dana v upravljanje.

Na dan 31. 12. 2018 so znašale terjatve za sredstva dana v upravljanje:

<b>javni zavod</b>	<b>31. 12. 2017</b>	<b>31. 12. 2018</b>
OŠ Komenda Moste	4.928.254,24	4.752.116,61
Vrtec Mehurčki	655.539,93	579.006,62
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik	11.293,68	17.247,95
Glasbena šola Kamnik	26.782,69	28.748,35
OŠ 27. Julij Kamnik	76.804,10	71.967,44
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik	590.846,69	614.644,09
Javni zavod Mestne Lekarne	314.064,96	325.795,24
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.603.586,29</b>	<b>6.389.526,30</b>

V primerjavi s predhodnim letom so se terjatve za sredstva dana v upravljanje znižale predvsem kot posledica obračunane amortizacije.

## **Kratkoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

### Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Občina Komenda je imela na dan 31. 12. 2018 na računu 1.428.789,41 €, od tega sredstev proračunske rezerve 50.446,01 €.

### Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi zajemajo terjatve do fizičnih oseb, samostojnih podjetnikov in podjetij. Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 1.079.761,45 €. Večji del cca 0,8 mio € predstavlja terjatev do družbe Hades trgovina d.o.o. (terjatev je prijavljena v stečajni postopek nad omenjeno družbo), ostalo pa so terjatve iz naslova vodarine, kanalščine, oglasi v Aplenci...

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31. 12. 2018 znašale 4.243,02 €, od tega terjatev do OŠ Komenda Moste in vrtca Mehurčki 3.748,09 € iz naslova

plačila komunalnih storitev, terjatev do Občine Komenda v višini 122,43 € ter do ostalih proračunskih uporabnikov v višini 372,50 € iz naslova plačila komunalnih storitev.

Druge kratkoročne terjatve v višini 125.458 € vključujejo terjatve do zavezancev za davčne prihodke, za katere je nadzornik FURS (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin...), v višini 98.115,93 €, terjatev do ZZS (3.056,53 €), terjatev za vstopni DDV-prehodni konto (2.452,29 €) ter terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (globe) v višini 21.833,07 €.

### **Odpis terjatev v letu 2018**

Skladno z 9. členom Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2018 (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 12/2016, 9/2017 in 8/2018) lahko župan na obrazložen predlog občinske uprave dolžniku deloma ali v celoti odpiše dolg do višine 500 €, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 €. Župan mora z odpisom dolgov seznaniti občinski svet v zaključnem računu proračuna Občine Komenda.

Na podlagi odredbe župana sta bili v letu 2018 odpisani sledeči terjatvi:

<b>znesek</b>	<b>dolžnik</b>	<b>obrazložitev</b>
24,71 €	Primus Desigens d.o.o. –stroški oglasa	Navedena terjatev izhaja iz novembra 2017, in sicer iz naslova objave oglasa v Aplenci. Postopki opominjanja so se izvajali, vendar je bilo naknadno ugotovljeno, da je bil poslovni subjekt 15.1.2018 izbrisan iz Poslovnega registra RS.
127,80 €	LAH d.o.o. - komunalne storitve	Navedena terjatev izhaja iz aprila 2013, in sicer iz naslova obračuna komunalnih storitev. Postopki opominjanja so se izvajali, prav tako so bile terjatve prijavljene v stečajni postopek, saj je Okrožno sodišče v Kopru 4.4.2016 objavilo sklep o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo številka St 1601/2016. Sklep o končanju stečajnega postopka brez razdelitve upnikom je bil izdan 4. 10. 2017 družba je bila 27.10.2017 izbrisana iz Poslovnega registra RS.

Aktivne časovne razmejitve v višini 900,22 € predstavljajo vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta.

### **Kratkoročne obveznosti**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31 .12. 2018 izkazane v višini 29.127,89 € (plače za mesec december 2018, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2019).

#### Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 454.705,91 €, od tega je evidentirana obveznost do PC Komenda d.o.o. v višini 201.080 €, ki izhaja iz leta 2010. Ob koncu leta je imela Občina Komenda tudi 630,25 € zapadlih obveznosti iz naslova plačila nadomestila za služnost uporabe zemljišč Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Predmetni račun je Občina reklamirala, vendar smo s strani Sklada prejeli dobropis šele v letu 2019.

Ostale obveznosti predstavljajo obveznosti za prejete račune za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve konec leta 2018, ki v plačilo zapadejo v letu 2019 in so nezapadle. Med večjimi nezapadlimi obveznostmi so: TGM Kosirnik, Roman Kosirnik s.p. (72.768,86 €), EL-TT d.o.o. (25.660,27 €), JP CČN Domžale Kamnik d.o.o. (31.236,48 €), KPK d.d. (19.824,61 €)....

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 134.108,32 € predstavljajo dajatve iz naslova obračuna sejin, podjemne pogodbe, družinskih pomočnikov za december 2018. V okviru konta je izkazana tudi obveznost za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter vodno povračilo. Obveznost za plačilo davka na dodano vrednost je znašala 5.497,35 €.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 205.727,50 € predstavljajo obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega in državnega proračuna, za plačilo računov za opravljene storitve v mesecu decembru 2018 (obveznosti iz naslova doplačil oskrbnih stroškov za vrtce, socialne in posebne socialne zavode, materialni stroški v javnih zavodih ipd.).

#### Kratkoročne obveznosti do financerjev

V bilanci stanja se med kratkoročnimi obveznostmi izkazuje tudi odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu. Znesek 292.709,82 € predstavlja odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov (Addiko Bank d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d., PC Komenda d.o.o. ter MGRT), ki zapade v plačilo v letu 2019.

### **Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

Splošni sklad v višini 40.247.249,10 € izkazuje znesek lastnih virov sredstev, in sicer:

- 22.087.164,29 € splošni sklad za neopredmetena sredstva ter opredmetena osnovna sredstva;
- 16.409.742,51 € splošni sklad za finančne naložbe;
- 6.389.526,30 € splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje;
- 1.501.002,56 € splošni sklad za drugo;
- - 6.140.186,56 € splošni sklad za drugo (dolgoročna posojila)

Na dan 31. 12. 2018 se je izvedla tudi uskladitev kontov skupine 18 (neplačani odhodki) in 28 (neplačani prihodki), kar je posledično imelo vpliv na kotno 9009 000 – splošni sklad za drugo. Splošni sklad se je po uskladitvi zvišal za 3.918,40 €. Dejstvo je, da je splošni sklad za drugo še vedno za cca 130.000 € višji, kot pa so razpoložljiva sredstva na žiro računu občine (od koncu leta so razpoložljiva sredstva občine znašala 1.368.026,25 €). Glavnina razlike predstavlja plačilo ddv-ja v višini 127.080 €, ki ga je občina že plačala, zoper dolžnika pa poteka tožba na sodišču (Hades trgovina d.o.o.).

Rezervni sklad v višini 50.446,01 € predstavlja sredstva proračunske rezerve.

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 5.847.476,74 € predstavljajo obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v prihodnjih letih (od leta 2019 dalje).

Stanje dolgoročnih kreditov na dan 31. 12. 2018 znaša 6.140.186,56 €, in sicer:

- 585.282,52 € pri Unicredit banki Slovenije d.d.,
- 653.333,52 € pri Addiko bank d.d.,
- 4.840.968,86 € pri družbi PCK d.o.o.,
- 60.601,66 € pri MGRT

Druge dolgoročne obveznosti v višini 1.100.334,15 € pa predstavljajo:

- obveznosti iz naslova plačila obresti za kredit PC Komenda d.o.o. (1.098.334,15 €)
- obveznosti iz naslova prejete varščine v višini 2.000 € (najem čajne kuhinje v ŠD Komenda)

Višini sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 49.423.968 €. Podatki iz bilance stanja Občine Komenda za leto 2018 so tudi osnova za sestavo Premoženske bilance Občine Komenda za leto 2018.

### **Pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide na najemnejmalca**

Občina Komenda je v letu 2012 sklenila pogodbo o najemu bivalnih enot za potrebe vrtca Mehurčki. Podpisana je bila petletna najemna pogodba v kateri pa je določeno, da v kolikor se bo občina odločila za odkup bivalnih enot, se mesečne najemnine štejejo v kupnino. V letu 2017 je najemna pogodba potekla, tako da so se bivalne enote odkupile (plačilo kupnine je bilo v januarju 2018, zaradi zakonsko določenih plačilnih rokov).

Sicer pa Občina Komenda nima drugih pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide na najemnejmalca.

### **Izdana poročta**

Občina Komenda v letu 2018 ni izdala nobenega poročta.

\*\*\*\*\*

Zaključni račun proračuna se sprejme po skrajšanem postopku v skladu s 74. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016).

Stanislav Poglajen  
ŽUPAN



## **PRIOLOGE K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2018**

**Priloga 1:** Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 za Občino Komenda

**Priloga 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 za Občino Komenda

**Priloga 3:** Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za Občino Komenda

**Priloga 4:** Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Komenda za leto 2018

**Priloga 5:** Računovodsko poročilo Občine Komenda za leto 2018