



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-11/2016

Datum: 6. 5. 2016

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS št. 23/09, z dne 27. 3. 2009) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na svoji 2. dopisni seji, dne 6. 5. 2016, sprejel

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj
o izvedbi nadzora nad izvedbo investicije
»Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj»

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj

1. Nadzorni odbor v sestavi:

Mojca Šibila Drobnič, nosilka nadzora

Mirko Kekec, član

2. Poročevalec: /

3. Ime nadzorovanega organa:

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

VSEBINA

I. UVOD.....	3
I/1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu	3
I/2. Osnovni podatki o projektu, ki je bil predmet nadzora: Projekt »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuju«.....	3
I/3. Pravne podlage	5
I/4. Sklep o izvedbi nadzora.....	5
I/5. Namen in cilji nadzora.....	5
I/6. Uporabljene metode pri nadzoru	5
II. UGOTOVITVENI DEL	7
II/1. Zagotavljanje finančnih sredstev – proračun Mestne občine Ptuj	7
II/2. Črpanje nepovratnih sredstev v okviru javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Parkiraj in pelji se« iz naslova evropskega kohezijskega sklada in proračunskih sredstev Republike Slovenije.....	7
II/3. Izvedba javnega naročila velike vrednosti na podlagi 70. člena ZJN-2– gradbeni del.....	11
II/4. Izvedba javnega naročila male vrednosti na podlagi 30.a člena ZJN-2	16 -
II/5. Predaja »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuju v uporabo	19 -
II/6. »Pogodba o najemu javne infrastrukture za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil« - oddaja nepremičnine v obdajljiv najem na podlagi izjave po 45. členu ZDDV-1	20 -
II/7. Prihodki v okviru projekta »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuju« ...	24 -
III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI	- 26 -

I. UVOD

I/1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Mestna občina Ptuj (MO Ptuj) je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij MO Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

V okviru občinske uprave MO Ptuj deluje oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, katerega temeljne naloge se nanašajo na:

- pripravo in izvajanje programov stanovanjske, komunalne in cestne dejavnosti;
- pripravo razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja na področju gospodarstva in gospodarskih javnih služb;
- pridobivanje, urejanje in oddajo stavbnih zemljišč;
- vodenje evidence stavbnih zemljišč;
- pripravo in izdelovanje programov revitalizacije starega jedra mesta Ptuja;
- vodenje investicij s področja negospodarskih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, kadar Mestna občina Ptuj nastopa kot investitor;
- predlaganje načina izvajanja gospodarskih javnih služb;
- določanje standardov in normativov za gospodarske javne službe;
- vodenje postopkov za podeljevanje koncesij in izbiro koncesionarjev;
- vodenje nadzora nad izvajanjem nalog gospodarskih javnih služb;
- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem s poslovnimi prostori in stanovanji Mestne občine Ptuj;
- opravljanje premoženjskopравnih zadev in vodenje evidence nepremičnin Mestne občine Ptuj;
- zagotavljanje neprofitne stanovanjske gradnje in gradnje socialnih stanovanj;
- zadeve s področja prometa, zvez in energetike.

Nadzor sta opravila Mojca Šibila Drobnič in Mirko Kekec. Nadzor je bil opravljen na delovnih sestankih na sedežu Mestne občine Ptuj:

- uvodni sestanek dne 02.03.2016
- zaključni sestanek dne 16.03.2016

Skozi ves čas trajanja nadzora je s predstavniki občine potekala telefonska in elektronska komunikacija.

I/2. Osnovni podatki o projektu, ki je bil predmet nadzora: Projekt »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj«

Novo parkirišče se je uredilo na lokaciji bivšega gramoziranega parkirišča na Zadružnem trgu (Zadružni trg 3, parc. št. 1785, 1786 in 1788 k.o. Ptuj), na desnem bregu Drave. Z novo ureditvijo parkirišč se je uredilo parkirišče, ki bo omogočalo in zagotavljalo vse minimalne pogoje, ki ga tovrstna parkirišča zahtevajo.

V letu 2013 se je pripravila investicijska dokumentacija in prijava projekta na ter postopek s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V mesecu decembru je Mestna občina Ptuj sklenila z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor pogodbo o sofinanciranju operacije.

V letu 2014 je bilo pridobljeno **gradbeno dovoljenje** (številka: 351-1259/2013-10 (04075) z dne 3.1.2014 in Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-791/2015-4 (04076) z dne 31.7.2015) in **priprava projektne dokumentacije PZI s podpisi** (IDP, 076-071-P-13. avgust 2013; PGD, 076-071-P-13, november 2013; PZI, 076-071-P-13, junij 2014). V letu 2015 se je izvedba investicije začela in zaključila z **uporabnim dovoljenjem** (Številka: 351-854/2015-13 (04082) z dne 21.9.2015)

Operacija Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj» je obsegala zunanjo ureditev parkirišča (z vso potrebno infrastrukturo) in izgradnjo objekta. Sam poseg zunanje ureditve je vključeval:

- 110 parkirnih mest (p.m.) za osebne avtomobile, od tega 5 p.m. za invalide, 4 p.m. za avtomobile na elektro pogon, ter 4 p.m. za taksi
- 6 parkirnih niš za avtobuse
- 2 parkirni niši na avtobusnem postajališču za javni promet
- Zasaditev zelenih površin
- Postavitev klopi ter košev za smeti
- Urejen objekt – postajališče JPP

Parkirišče se je opremilo tudi z javno razsvetljavo in video nadzorom. Izvedena so tudi 4 parkirna mesta za avtomobile na električni pogon z dvema polnilnima postajama. Parkirišče je opremljeno s parkirnim sistemom (vhodna in izhodna enota z zapornico ter avtomatsko plačilno blagajno).

Spremljajoči objekt parkirišča je programsko razdeljen v dva sklopa:

- Info točka, javne sanitarije, nadstrešnica za čakajoče potnike in
- prostor za kolesa, ki je izveden na severni strani objekta.

Postajališče je opremljeno s klopami in informacijsko (interaktivno) tablo.

V okviru investicije se je dobavila in montirala tehnična oprema za upravljanje P+R parkirišča na Zadružnem trgu, in sicer:

1. parkirni sistem
2. interaktivne table
3. elektro polnilne postaje.

Datum prevzema infrastrukture: 22.9.2015.

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je župan Mestne občine Ptuj dne 31.12.2015, sprejel Ugotovitveni sklep (Številka: 351-25-2015, z dne: 15.01.2015):

- Sprejeme se končno poročilo o realizaciji dela investicije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj», z dne 31.12.2015, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarske dejavnosti.
- Infrastruktura, ki je predmet investicije in je zavedena v končne poročilu o realizaciji investicije pod postavkami št. 1. , 2., 3., 4. in 5. , se z dnem 31.12.2015 preda v obdavčljiv najem Javnim službam d.o.o.

I/3. Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 10. redni seji dne 4. 2. 2016 v letni plan dela za leto 2016 umestil nadzor nad Izvedbo investicije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj».

I/4. Sklep o izvedbi nadzora

V skladu s planom dela nadzornega odbora za leto 2016 in na podlagi 22. člena *Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj* (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/11) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj dne:

- 12.2.2016 izdal sklep s št. 060-11/2016 o imenovanju delovne skupine za izvedbo nadzora nad »Pregled izvedbe investicije P&R parkirišče na Zadružnem trgu«
 - Mojca Šibila Drobnič – nosilka nadzora,
 - Mirko Kekec – član.
- 23.2.2016 izdal sklep št. 060-11/2016 Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, o izvedbi nadzora nad »Pregled izvedbe investicije P&R parkirišče na Zadružnem trgu«

I/5. Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora izvedbe investicije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj» so:

- preveriti skladnost investicije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj» z zakoni in podzakonskimi akti ter internimi predpisi,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov za investicijo »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj» ter skladnost le-teh s proračunom Mestne občine Ptuj,
- preveriti učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj za investicijo »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj»,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih pri nadzoru investicije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj»
- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje Mestne občine Ptuj na področju investiranja.

I/6. Uporabljene metode pri nadzoru

Nadzor je potekal na sedežu Mestne občine Ptuj na Oddelki za gospodarske dejavnosti, s pregledom projektne dokumentacije investicije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj» ter proučitvijo pripadajoče zakonodaje.

Pregledali smo naslednjo **dokumentacijo**:

- investicijska dokumentacije projekta »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj» (Novelacija 1 Investicijskega programa - N1 IP)
- pogodbe sklenjene na podlagi postopkov javnega naročanja
- dokumentacijo v okviru postopkov javnega naročanja
- finančni obračun investicije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj»
- gradbeno dokumentacijo
- proračun Mestne občine Ptuj za leti 2014 in 2015.

Posamezni pregledani dokumenti so navedeni v ugotovitvenem delu poročila.

Ključna zakonodaja, ki jo je bilo pri investiciji »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj», je:

- Statut MO Ptuj
- Zakon o javnem naročanju (ZJN – 2)
- Zakon o javnih cestah (ZJC)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1_PIZDDV-NPB14)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).

II. UGOTOVITVENI DEL

II/1. Zagotavljanje finančnih sredstev – proračun Mestne občine Ptuj

Mestna občina Ptuj je projekt » **Ureditev parkirišča na Zadružnem trgu**« v svoje akte prvič vključila v Dopolnjen predlog proračuna za leto 2014, katerega je mestni svet sprejel na svoji seji 16.12.2013. Pod postavko proračuna **6536 je bilo predvidenih 27.783,15 EUR**. Projekt je bil tudi vključen v Načrt razvojnih programov Mestna občine Ptuj.

Ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2014, katerega so svetniki Mestne občine Ptuj sprejeli 16.06.2014, je postavka **6536 »Ureditev parkirišča na Zadružnem trgu«** ostala nespremenjena, sredstva pa so bila namenjena za pripravo projektne dokumentacije.

Dne 23.02.2015 je bil na seji mestnega sveta Mestne občine Ptuj sprejeti dopolnjen predlog proračuna za leto 2015, v katerem so bila predvidena sredstva za » Ureditev P+R parkirišča na Zadružnem trgu« v višini 897.294,19 EUR.

Po že končani izvedbi projekta, ko so bili znani finančni rezultati, je bil ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2015, znesek v proračunu znižan na 514.176 EUR. Rebalans proračuna za leto 2015 so svetniki sprejeli 26.10.2015.

II/2. Črpanje nepovratnih sredstev v okviru javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Parkiraj in pelji se« iz naslova evropskega kohezijskega sklada in proračunskih sredstev Republike Slovenije

Mestna občina Ptuj je v uspešno kandidirala za namenska nepovratna sredstva v okviru javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Parkiraj in pelji se« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura – področje javnega potniškega prometa« (objava razpisa: Uradni list RS, št. 59/13 in 107/13).

Na podlagi uspešne kandidature na javni razpis in s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor izdanem sklepu št. 430-103/2013/33-00721214 z dne 15.10.2013, o odobritvi namenskih nepovratnih sredstev, sta Ministrstva za infrastrukturo in prostor in Mestna občina Ptuj 4.12.2013 podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« št. 2430-13-100049 v skupni višini **515.727,94 EUR** (kar po Pogodbi predstavlja 85% upravičenih stroškov). Pogodba je začela veljati pod pogojem, da upravičenec do 15.1.2014 posreduje na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pravnomočno gradbeno dovoljenje. **Mestna občina Ptuj je tudi ta pogoj do predpisanega datuma izpolnila.**

Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko so bila zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki Ministrstva za infrastrukturo in prostor 131059-Javni potniški promet-KS-07-13-EU-dodatne pravice ter na projektu 2430-13-0014- Ureditev P+R parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj.

Po pogodbi št. št.2430-13-100049 je bila višina celotnih stroškov operacije ocenjena na **763.618,12 EUR** brez DDV. Višina upravičenih stroškov operacije po pogodbi pa je zanašala **606.738,75 EUR**.

Pri sklepanju in podpisu pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor se je izhajalo iz podatkov Investicijskega programa »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj», potrjen na seji MS MOP septembra 2013, v katerem so bile kot vrednosti gradbeno obrtniško instalacijskih (GOI) del **zajete projektantske ocene**. Ob razpisu za GOI dela Mestna občina Ptuj prejela precej nižjo ponudbo in na podlagi Zakona o javnem naročanju izbrala izvajalca, s katerim je bila 1. 6. 2015 sklenjena Gradbena pogodba v vrednosti 444.382,80 EUR. Zaradi prejete nižje ponudbe se je skupna vrednost investicije in s tem povezana višina upravičenih stroškov upravičenih do sofinanciranja s strani kohezijskega sklada spremenila. Zato je Mestna občina Ptuj pripravila v mesecu juniju 2015 Novelacija 1 Investicijskega programa (N1 IP) »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj».

Vrednost projekta se od predhodne ocene tako razlikuje v višini stroškov investicije, kakor tudi v DDV, ki ga Mestna občina Ptuj v Novelacija 1 Investicijskega programa (N1 IP) »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj» ne navaja kot strošek, saj DDV ni predstavljal stroška projekta (razen v letu 2013), ker si občina lahko odbija vstopni DDV od prejetih računov, ki se nanašajo na ureditev »P + R« ob pogoju, da bo omenjeno nepremičnino oddajala v obdavčljiv najem na podlagi izjave po 45. členu ZDDV-1, pri tem pa je pomembno, da ima najemnik nepremičnine pravico do celotnega odbitka vstopnega DDV.

Tabela: Zbirni prikaz rezultatov projekta (primerjava podatkov iz IP in N1 IP)

Parameter	Vrednost iz IP (sept 2013)	Vrednost iz N1 IP
Vrednost investicije (stalne cene) z DDV:	901.402,37 €	685.567,39 €
Vrednost investicije (stalne cene) brez DDV:	738.854,40 €	563.935,13 €
Trajanje izvedbe del	2015-2015	2015-2015
Viri financiranja (stalne cene):		
• KS	498.630,40 €	278.411,83 €
• Mestna občina Ptuj	402.771,97 €	266.513,19 €
Referenčno obdobje	25 let	25 let

Vir: Novelacija 1 Investicijskega programa (N1 IP) »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj», junij 2015

Ocenjena vrednost in dinamika investicije, iz naslova Novelacije 1 Investicijskega programa (N1 IP) »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj», je bila naslednja:

Tabela: Ocenjena vrednost in dinamika investicije v EUR

INVESTICIJSKI STROŠKI		US / NUS	DINAMIKA FINANCIRANJA					
			SKUPAJ (EUR)	2013 (EUR)	2014 (EUR)	2015 (EUR)	DDV 22%	SKUPAJ z DDV
1	Izdelava in revizija investicijske in projektne dokumentacije		17.831,35	6.558,00	11.273,35	-	3.658,90	21.490,25
1a	IDZ	NUS	5.358,00	5.358,00	-	-	1.178,76	6.536,76
1b	Investicijski program	NUS	1.200,00	1.200,00	-	-	-	1.200,00
1c	PGD in PZI	NUS	11.273,35	-	11.273,35	-	2.480,14	13.753,49
2	Nadzor nad izvajanjem		5.954,48	-	-	5.954,48	578,60	6.533,08
2a	Strokovni nadzor	US	1.800,00	-	-	1.800,00	396,00	2.196,00
2b	Varnostni načrt in koordinator VZD	NUS	830,00	-	-	830,00	182,60	1.012,60
2c	Arheološki nadzor	NUS	3.324,48	-	-	3.324,48	-	3.324,48
3	Gradbeno obrtniška in instalaterska (GOI) dela	US/NUS	444.382,80	-	-	444.382,80	97.764,22	542.147,02
4	Oprema parkirišča	US/NUS	60.000,00	-	-	60.000,00	13.200,00	73.200,00
5	Elektro priključki	NUS	10.000,00	-	-	10.000,00	2.200,00	12.200,00
6	Nepredvidena dela	NUS	20.000,00	-	-	20.000,00	4.400,00	24.400,00
7	Tehnični pregled - komisija	NUS	1.000,00	-	-	1.000,00	220,00	1.220,00
8	Stroški obveščanja javnosti	US	3.587,74	-	-	3.587,74	789,30	4.377,04
9	SKUPAJ		562.756,37	6.558,00	11.273,35	544.925,02		
10	DDV		122.811,02	1.178,76	2.480,14	119.152,12		
110	SKUPAJ z DDV		685.567,39	7.736,76	13.753,49	664.077,14		

Vir: Novelacija I Investicijskega programa (NI IP) »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj«, junij 2015

Mestna občina Ptuj je na podlagi Pogodbe o sofinanciranju operacije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« št. 2430-13-100049 tako lahko na podlagi izstavljenih zahtevkov upravičevala do 85% upravičenih stroškov projekta.

S strani Mestne občine Ptuj so bili zahtevki vloženi po sledeči dinamiki:

Datum zahtevka	Številka zahtevka	Višina sredstev (po zahtevku)	Višina sredstev (odobrenih)	Datum nakazila
20.07.2015	1	57.649,95	57.649,95	05.11.2015
20.08.2015	2	95.673,70	95.673,70	05.11.2015
09.10.2015	3	117.917,38	117.917,38	30.11.2015
SKUPAJ		271.241,03	271.241,03	

Na podlagi izstavljenih zahtevkov je za projekt Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« tako bilo pridobljenih 271.241,03 EUR sredstev iz naslova kohezijskega sklada.

Tudi po zaključki investicije, ima Mestna občina Ptuj, kot upravičenec, na podlagi 11. člena Pogodbe o sofinanciranju operacije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« št. 2430-13-100049, določene obveznosti. Za lažjo preglednost navajam samo tiste, h katerim se je zavezala tudi po zaključku investicije:

- da ne bo enostransko spreminjala namenov in kakovosti rezultatov projekta iz pogodbe;
- da bo za operacijo vodila predpisano dokumentacijo in jo hranila najmanj do konca leta 2023 oziroma v skladu z določili Uredbe 1083/2006/ES;
- da bo verodostojno spremljala vse prihodke operacije;
- da bo zagotovila opravljanje dejavnosti, ki je predmet operacije še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
- da ne bo odtujila predmeta operacije ali ga uporabljala v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, vsaj 5 let po zaključku operacije oziroma da bo spoštovala omejitve sprememb na operaciji v skladu s 587. členom Uredbe 1083/2006/ES.

Mestna občina Ptuj je s podpisom Pogodbe o sofinanciranju operacije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« št. 2430-13-100049 zagotovila, da so vsi podatki v vlogi na javni razpis resnični in točni ter vsa predložena dokumentacija verodostojna. V nasprotnem primeru mora odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te pogodbe vrniti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do njihovega vračila.

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj v zvezi s črpanjem sredstev iz naslova evropskega kohezijskega sklada in proračunskih sredstev Republike Slovenije ni ugotovil nepravilnosti.

II/3. Izvedba javnega naročila velike vrednosti na podlagi 70. člena ZJN-2 – gradbeni del

Dne 18.12.2014 je bil na podlago 70. člena o javnem naročanju s strani Mestne občine Ptuj izdan Sklep o začetku postopka javnega naročanja (Št. 430-34/2014) za izvedbo **gradnje »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj**. Oddelek za izvedbo javnega naročila je bil Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo. Ocenjena vrednost Javnega naročila je bila 677.438,61 EUR.

Terminski plan izvedbe javnega naročila na podlagi izdanega Sklepa o začetku postopka javnega naročanja (Številka: 430-34/2015), je bil naslednji:

- 06.01.2015 – datum objave javnega naročila na portalu javnih naročil
- 30.01.2015 – rok za predložitev ponudb
- 02.02.2015 – datum odpiranja ponudb
- 18.02.2015 – zadnji datum za odločitev o izboru
- 27.02.2015 – zadnji datum sklenitve pogodbe.

Dne 06.01.2015 je bilo na Portalu javnih naročil pod oznako JN 54/2015 objavljeno javno naročilo za gradnjo »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu, 20.01.2015 pa še spremembo št. JN 380/2015.

02.02.2015 je na podlagi 25. člena ZJN-2 potekal odprti postopek odpiranja prispelih ponudb na katerem so bili prisotni tudi pooblaščenca ponudnikov.

Na objavljeno javno naročilo je prispelo 9 popolnih ponudb. Merilo za izbiro ponudbe je bila cena.

Pravočasno prispele ponudbe

Št.	Ponudnik	Sp. Št.	Datum	Ura
1.	KOSTAK d.d., Leskovškova cesta 2a, 8270 Krško	20	30.1.2015	7:50
1.a	KOSTAK d.d., Leskovškova cesta 2a, 8270 Krško (sprememba)		30.1.2015	7:50
2.	NIVAL INVEST d.o.o., Pobrežje 6a, 2284 Videm pri Ptuj	22	30.1.2015	10.:20
2.a	NIVAL INVEST d.o.o., Pobrežje 6a, 2284 Videm pri Ptuj (sprememba)	23	30.1.2015	10:20
3.	KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, Ormož	24	30.1.2015	10:28
4.	CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., Zagrebška cest 49a, Ptuj	25	30.1.2015	10:29
5.	GRADBENO PODJETJE DRAVA d.o.o., Osojnikova c. 9, Ptuj	26	30.1.2015	10:38
6.	LESNINA MG OPREMA d.d, Parmova 53, Ljubljana	27	30.1.2015	10:42
7.	KIT-TAK gradnje d.o.o, Kidričeva ul. 28, Rogaška Slatina	28	30.1.2015	10:43
8.	JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o., Ul. Heroja Lacka 3, Ptuj	29	30.1.2015	10:47
9.	HIP PLUS d.o.o, Vače 103, Vače	30	30.1.2015	10.48

Ponudniki so ponudili sledeče cene:

Št.	Ponudnik	Ponudbena cena (v EUR, z DDV)
1.	KOSTAK d.d., Leskovškova cesta 2a, 8270 Krško	636.722,57
1.a	KOSTAK d.d., Leskovškova cesta 2a, 8270 Krško (sprememba)	604.886,44
2.	NIVAL INVEST d.o.o., Pobrežje 6a, 2284 Videm pri Ptuj	585.103,05
2.a	NIVAL INVEST d.o.o., Pobrežje 6a, 2284 Videm pri Ptuj (sprememba)	555.847,90
3.	KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, Ormož	616.830,09
4.	CESTNO PODJETJE PTUJ d.d., Zagrebška cest 49a, Ptuj	553.784,17
5.	GRADBENO PODJETJE DRAVA d.o.o., Osojnikova c. 9, Ptuj	594.759,73
6.	LESNINA MG OPREMA d.d, Parmova 53, Ljubljana	542.147,02
7.	KIT-TAK gradnje d.o.o, Kidričeva ul. 28, Rogaška Slatina	583.886,22
8.	JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o., Ul. Heroja Lacka 3, Ptuj	567.248,03
9.	HIP PLUS d.o.o, Vače 103, Vače	637.229,95

Komisija za izvedbo postopka je ob pregledu ponudbe najugodnejšega ponudnika LESNINA MG OPREMA d.o.o. ugotovila formalne nepopolnosti ponudbe ter ponudnika 16.02.2016 pozvala k dopolnitvi in podaji dodatnih pojasnil. Ponudnik je ponudbo v roku (19.02.2015) dopolnil in podal zahtevana pojasnila.

Na osnovi uporabljenega merila najnižje cene je Mestna občina Ptuj dne 24.03.2015 sprejela Odločitev št .430-34/2014 da se javno naročilo odda ponudniku LESNINA MG OPREMA d.d. Na navedeno odločitev je 08.04.2015 Cestno podjetje Ptuj d.d. podalo zahtevek za revizijo naročnikove odločitve, saj je smatral, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno.

Mestna občina Ptuj je s sklepom z dne 30.04.2015 zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljeno in 06.05.2015 odstopila dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Dne 21.05.2015 je Cestno podjetje Ptuj d.d. Državni revizijski komisiji poslalo vlogo v kateri jo je obvestilo da odstopa od zahtevka za revizijo.

22.05.2015 je Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil izdala Sklep št. 018-82/2015-4 s katerim odloča, da se postopek revizije oddaje javnega naročila »Izvedba gradnje P+R parkirišča na Zadružnem trgu« ustavi.

01.06.2015 je Mestna občina Ptuj z izbranim izvajalcem podpisala Gradbeno pogodbo (št. 351-25/2015-GOI). Cena pogodbenih je bila določena po sistemi »ključ v roke« in je znašala 444.382,80 EUR (brez DDV).

Pogodbeni rok za dokončanje del je bil 31.08.2015. Naročnik se je obvezal, da bo izvajalcu del plačeval na sledeči način:

- Na podlagi izdanih mesečnih situacij do dosežene 95% pogodbene obveznosti
- 5% pogodbene vrednosti po pridobitvi uporabnega dovoljenja in primopredaji objekta

V pogodbi se je izvajalec zavezal, da bo v roku 15 dni po podpisu pogodbe predložil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti (z vključenim DDV).

V MO Ptuj so dne 12.06.2015 s strani glavnega izvajalca LESNINA MG OPREMA prejeli bančno garancijo za dobro izvedbo del št.:163326/0 v višini 54.214,70 EUR. Garancijo je izdala ABANKA VIPA d.d. z veljavnostjo do 30.09.2015.

V času izvedbe projekta je bil 30.07.2015 med naročnikom in izvajalcem sklenjen Aneks št. 1 k. S tem aneksom sta se stranki dogovorili, da bo izvajalec pogodbenih dela za zunanjo ureditev in kanalizacijo uredil s podizvajalcem Cestnim podjetjem Ptuj d.d.. Vrednost opravljenih del je znašala 206.638,00 EUR. V istem aneksu je bil imenovana nova oseba za odgovornega vodjo gradbišča. Vsa druga določila pogodbe so ostala nespremenjena.

Po končani investiciji je bilo opravljenih več kvalitetnih prevzemov (08.09., 15.09. in 22.09.2015). V zapisnikih o opravljenem kvalitetnem prevzemu je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, ki pa so v večini bile odpravljene, razen zasaditve drugih dreves (javor fi 10, ob vsakem bi morali biti 3 oporni količki).

Vse napake bi morale biti odpravljene do 30.09.2015.

Zaradi upoštevanja optimalnega časa zasaditve so bil drevesa primerne premera zasajena v mesecu oktobru 2015.

Izvajalec je podal garancijo za konstrukcijsko trdnost in streho v obdobju 10 let, ter za ostala dela, opremo in naprave v času 5 let.

21.09.2015 je UE Ptuj izdala Uporabno dovoljenje št. 351-854/2015-13(04082).

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj v zvezi z »Izvedbo javnega naročila velike vrednosti na podlagi 70. člena ZJN« ni ugotovil nepravilnosti.

FINANČNI OBRAČUN INVESTICIJE: UREDITEV P+R PARKIRIŠČA NA ZADRUŽNEM TRGU NA PTUJU (0230168/9000168)

Datum plačila	Izvajalec		dokument		račun		znesek v EUR	
			številka	datum	številka	datum	plačilo	strošek
14.10.2013	Projekta inženiring Ptuj d.o.o.	IDZ-Zadružni trg	Nar.št.3A-175/2013	16.8.2013	Rač.št.1300143	10.9.2013	6.536,76	6.536,76
21.11.2013	Petek Aljaž s.p.	Priprava fin. dela ID –ured .P+R parkirišča na Zadr-trgu na Ptuj	Nar.št.3A-205-2/2013	19.9.2013	Rač.št.034-2013	20.9.2013	1.200,00	1.200,00
19.02.2014	Projekta inženiring Ptuj d.o.o.	Izdel. proj. dok.(PGD)-1.zač.račun-Zadružni trg	Pog.št.351-122/2013-PGD/PZI	4.11.2013	Rač.št.1400004	16.1.2014	6.911,30	5.665,00
05.09.2014	Projekta inženiring Ptuj d.o.o.	Izdel. proj. dok.(PZI)-končni račun-Zadružni trg	Pog.št.351-122/2013-PGD/PZI	4.11.2013	Rač.št.1400146	5.8.2014	6.911,30	5.665,00
27.08.2014	Projekta inženiring Ptuj d.o.o.	Dobropis za predčasno plačilo rač.št.1400146	Pog.št.351-122/2013-PGD/PZI	4.11.2013	Dob.št.1406	26.8.2014	-69,11	-56,65
06.07.2015	Radio tednik Ptuj d.o.o.	Obveščanje uporabnikov parkirišča Zadružni trg	Nar.št.2015/000296	29.5.2015	Rač.št.RA151186	4.6.2015	561,44	460,20
15.07.2015	Javne službe Ptuj d.o.o.	Izvedbena dela za ureditev platoja pred Eurospinom	Nar.št.2015/000285	27.5.2015	Rač.št.2050224	15.6.2015	9.709,20	7.958,36
19.08.2015	Lesnina MG oprema d.d.	Izvedba gradnje P+R parkirišča na Zadr. trgu na Ptuj-1.zač.sit.	Pog.št.351-25/2015-GOI	1.6.2015	Rač.št.15.50065	1.7.2015	93.048,62	93.048,62
13.08.2015	Elektro Maribor d.d.	Nep .str. priključka in omrežnina za prikl. moč	Pog.št.1927711/št.post.1028702	29.7.2015	Rač.št.034-9676	31.7.2015	6.027,57	4.940,63
18.09.2015	Lesnina MG oprema d.d.	Izvedba gradnje P+R parkirišča na Zadr. trgu na Ptuj-2.zač.sit.	Pog.št.351-25/2015-GOI	1.6.2015	Rač.št.15.50080	1.8.2015	177.324,72	177.324,72
04.09.2015	Notar Andrej Šoemen	Sestava zemljiškoknjižnega predloga-Podgoršek Miran-elektro MB	Nar.št.2015/000134	10.3.2015	Rač.št.00828/15	4.8.2015	79,30	68,61
04.09.2015	Notar Andrej Šoemen	Sestava zemljiškoknjižnega predloga-Podgoršek Miran-telekom Slov.	Nar.št.2015/000134	10.3.2015	Rač.št.00827/15	4.8.2015	79,30	68,61
14.09.2015	Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož	Izvedba arheoloških raziskav-arheo. dokum. ob gradnji	Pog.št.351-25/2015-ARH		Rač.št.2015/00000267	13.8.2015	1.428,16	1.428,16
19.10.2015	Osa arhitekti d.o.o.	Izdelava varnostnega načrta in izvajanje stor. koordinatorja	Nar.št.2015/000093	2.3.2015	Rač.št.28/15	28.8.2015	1.012,60	830,00
18.09.2015	Lesnina MG oprema d.d.	Izvedba gradnje P+R parkirišča na Zadr. trgu na Ptuj-2.zač.sit.	Pog.št.351-25/2015-GOI	1.6.2015	Rač.št.15.50107	31.8.2015	177.324,72	177.324,72
14.10.2015	Lesnina MG oprema d.d.	Izvedba gradnje P+R parkirišča na Zadr .trgu na Ptuj-1.končna sit.	Pog.št.351-25/2015-GOI	1.6.2015	Rač.št.15.50105	1.9.2015	174.009,46	174.009,46
01.10.2015	LF3M d.o.o.	Dobava, montaža in zagon tehnične opreme za upravlj. P+R parkirišča	Pog.št.430-18/2015	22.7.2015	Rač.št.RA189/2015	1.9.2015	51.398,84	42.130,20
08.10.2015	ZRS Bistra Ptuj	Grafično oblikovanje, priprava za tisk, tisk zloženke in letaka	Nar.št.2015/000510	3.9.2015	Zaht.št.1510019	8.9.2015	1.464,00	1.200,00
14.10.2015	IVD Maribor p.o.	Izvedenstvo na tehničnem pregledu objekta/gradnja, elek.,stojne ins...)	Sklep št.351-854/2015-3(04076)	26.8.2015	Rač.št.7271-2015	11.9.2015	1.220,00	1.000,00
14.10.2015	Vargas -Al d.o.o.	Fizično obhodno varovanje parkirišča Zadružni trg (trenutno gradbišča)	Nar.št.2015/000479	24.8.2015	Rač.št.700/15001224	14.9.2015	163,97	134,40
14.10.2015	Štraf d.o.o.	Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi gradnje parkirišča na Zadr. trgu	Pog.št.351-98/2014-NADZ	4.3.2015	Rač.št.20-2015	14.9.2015	2.196,00	1.800,00

Datum plačila	Izvajalec		dokument		račun		znesek v EUR	
			številka	datum	številka	datum	plačilo	strošek
14.10.2015	Radio tednik Ptuj d.o.o.	Obveščanje javnosti-brani oglas na radiu	Nar.št.2015/000536	9.9.2015	Rač. št. RA 151991	14.9.2015	652,60	534,92
16.10.2015	Močnik Robert s.p.	Geod. storitev evidentiranja zemljišča pod stavbo in vpis stavbe	Nar.št.2015/000477	21.8.2015	Rač.št.2015-25	15.9.2015	350,00	350,00
28.10.2015	Art A, Vanja Meglič Podlesnik s.p.	Izd. znakov(nalepk) za vrata na sanitarijah in info. točki	Nar.št.2015/000570	22.9.2015	Rač.št.2015/0094	22.9.2015	109,30	90,00
13.11.2015	Zavarovalnica Maribor d.d.	Obračun zavar. premije požar in civil za obdobje 9.10.2015 do 31.12.2015	Polica št.511-0146661	9.10.2015	Rač.št.524-1303622-31601812	9.10.2015	39,32	39,32
13.11.2015	Zavarovalnica Maribor d.d.	Dobropis k rač.št.524-1303622-31601812- 5% popust	Polica št.511-0146661	9.10.2015	Dob.št.511-1001803-32021126	9.10.2015	-1,97	-1,97
18.11.2015	Zavarovalnica Maribor d.d.	Obračun zavar. premije steklo in oprema za obdobje 9.10.2015 do 31.12.2015	Polica št.511-0146765 in 511-0146764	15.10.2015	Rač.št.511-1001803-32038720	15.10.2015	147,51	147,51
18.11.2015	Zavarovalnica Maribor d.d.	Dobropis k rač.št.511-1001803-32038720- 5% popust	Polica št.511-0146765 in 511-0146764	15.10.2015	Dob.št.511-1001803-32038720	15.10.2015	-7,38	-7,38
07.12.2015	E-prihodnost d.o.o.	Dobava RFID kartic za elektro polnilne postaje	Nar.št.2015/000633	19.10.2015	Rač.št.1142-15	6.11.2015	278,16	228,00
18.12.2015	Krcnc Miha s.p.	Izdelava tablic - hišna številka bš	Nar.št.2015/000693	9.11.2015	Rač.št.0001581-2015	1.11.2015	18,30	15,00
15.02.2016	LF3M d.o.o.	Prog. paket za davčno blagajno	Nar.št.2015/000806	22.12.2015	Rač.št.026/2016	13.1.2016	4.879,39	3.999,50
SKUPAJ							547.678,66	530.806,98
530.806,98								

INVESTICIJA UREDITEV P+R PARKIRIŠČA NA ZADRUŽNEM TRGU NA PTUJU JE POTEKALA OD LETA 2013 DO 2015

Naslov: Zadružni trg 3

Parc. št.: 1785, 1786 in 1788 k.o. Ptuj

objekt - št. stavbe: 5231(stoji na parc.št.1785 k.o.Ptuj)

Natančneje sva preverila 4 račune z najvišjim zneskom plačila. To so sledeči računi:

Zap. Št.	Izvajalec	Namen	dokument		račun		Datum	
			številka	datum	številka	Znesek v EUR	Prejema	Plačila
1.	Lesnina MG oprema d.d.	Izvedba gradnje P+R parkirišča na Zadr. trgu na Ptuj-1.zač.sit.	Pog.št.351-25/2015-GOI	1.6.2015	Rač.št.15.50065	93.048,62	20.07.2015	19.08.2015
2.	Lesnina MG oprema d.d.	Izvedba gradnje P+R parkirišča na Zadr. trgu na Ptuj-2.zač.sit.	Pog.št.351-25/2015-GOI	1.6.2015	Rač.št.15.50107	177.324,72	19.08.2015	18.09.2015
3.	Lesnina MG oprema d.d.	Izvedba gradnje P+R parkirišča na Zadr. trgu na Ptuj-končna sit.	Pog.št.351-25/2015-GOI	1.6.2015	Rač.št.15.50105	174.009,46	22.09.2015	14.10.2015
4.	LF3M d.o.o.	Dobava, montaža in zagon tehnične opreme za upravlj. P+R parkirišča	Pog.št.430-18/2015	22.7.2015	Rač.št.RA189/2015	51.398,84	01.09.2015	01.10.2015

Pregledala sva ujemanje podatkov, zneske, valute in čas plačila. **Pri izvedbi plačil ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.**

II/4. Izvedba javnega naročila male vrednosti na podlagi 30.a člena ZJN-2

K izvedbi gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del je bila del projekta »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj«, tudi dobava, montaža in zagon tehnične opreme parkirišča, in sicer:

3. **Parkirni sistem** (vhodna/izhodna enota z zapornico, avtomatska plačilna blagajna, nadzorni center),
4. **Znak – table za obveščanje uporabnikov o zasedenosti parkirišča** (PROSTO/ZASEDENO ali število brezplačnih mest).
5. **Interaktivne table** (večnamenski grafični prikazovalnik) – omogoča prikaz najrazličnejših vsebin: vozne rede in druga prometna in potovalna obvestila za uporabnike javnega avtobusnega potniškega prometa, splošne informacije, točen čas, reklamna sporočila, drugo.
6. **Elektro polnilne postaje** (za avtomobile na električni pogon).

28.05.2015 je bil na podlagi 70. člena Zakona o javnem naročanju, s strani Mestne občine Ptuj, izdan Sklep o začetku postopka javnega naročanja (Številka: 430-18/2015) za predmet javnega naročila: **dobava, montaža in zagon tehnične opreme za upravljanje P+R parkirišča na Zadružnem trgu**. Oddelek za izvedbo javnega naročila je bil Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo. Ocenjena vrednost Javnega naročila male vrednosti, na podlagi 30.a člena ZJN-n, je bilo cenjeno na 60.000,00 EUR.

Terminski plan izvedbe javnega naročila na podlagi izdanega Sklepa o začetku postopka javnega naročanja (Številka: 430-18/2015), je bil naslednji:

- 29.05.2015 – datum objave javnega naročila na portalu javnih naročil
- 16.06.2015 – rok za predložitev ponudb
- 16.06.2015 – datum odpiranja ponudb
- 06.07.2015 – zadnji datum za odločitev o izboru
- 15.7.2015 – zadnji datum sklenitve pogodbe.

29.05.2015 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo pod oznako NMV3124/2015. 16.06.2015 je bilo izvedeno odpiranje ponudb. Na objavljeno javno naročilo sta prispeli sta dve ponudbi, kateri sta bili obe pravočasni. Merilo za izbiro ponudbe, je bila v skladu z oddanim javnim naročilom, cena.

Pravočasno prispele ponudbe

Št.	Ponudnik	Sprejemna številka	Datum	Ura
1	LF3M d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 40000 Kranj	53	16.6.2015	8:16
2	BIDOVEC d.o.o., Trg komandanta Staneta 6, 1000 Ljubljana	54	16.6.2015	8:29

Ponudniki s cenami iz ponudbe

Št.	Ponudnik	Ponudbena cena (v EUR, z DDV)
1	LF3M d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 40000 Kranj	51.398,84
2	BIDOVEC d.o.o., Trg komandanta Staneta 6, 1000 Ljubljana	71.006,32

Mestna občina Ptuj je skladno z ZJN-2 izvedla javno odpiranje ponudb (16.6.2015), na katerem so bili prisotni tudi pooblaščenca ponudnikov. **Na osnovi uporabljenega merila najnižje cene**, je mestna občina Ptuj **izbrala ponudbo ponudnika LF3M d.o.o.**, Ljubljanska cesta 24a, 40000 Kranj, ki je ponudil najnižjo ceno. Komisija za izvedbo postopka odpiranja ponudb, imenovana s strani Mestne občine Ptuj, je **na podlagi pregleda ponudbe ugotovila**, da je ponudba izbranega ponudnika pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna ter s tem **popolna**. Popolnost ostalih ponudb, ki so bile glede na merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, zaradi višje ponujene cene razvrščene nižje od ponudbe izbranega ponudnika, Mestna občina Ptuj v skladu z 2. odst. 41. člena ZJN-2 ni preverjala.

Mestna občina Ptuj je 3.7.2015 na podlagi 79. člena ZJN-2 in izvedenega javnega naročila izdala **Odločitev** (Številka: 430-18/2015), po katerem se javno naročilo male vrednosti »Dobava, montaža in zagon tehnične opreme za upravljanje P+R parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« odda ponudniku LF3M d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 40000 Kranj.

Informacija o vrednosti naročila (Obvestilo o naročilu male vrednosti, Številka objave: NMV3124/2015, datum objave: 29.5.2015)

- Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 60.000,00 EUR brez DDV
- Skupna končna vrednost naročila : 42.990,00 brez DDV
- Trajanje: enkratna dobava

Pogodba o izvedbi javnega naročila (Številka: 430-18/2015) je bila sklenjena z dnevom podpisa obeh pogodbenih strank (22.7.2015), z začetkom veljavnosti, pod pogojem, ko izvajalec v roku 15 dni od podpisa pogodbe Mestni občini Ptuj izroči bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobo izvedbe pogodbene obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti del (z vključenim DDV) z rokom veljavnosti 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo del. **Garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti (Številka garancije: TK49900775880), v višini 5.244,78 EUR, je bila s strani izvajalca LF3M d.o.o., dne 28.7.2015 predložena na ime upravičenca iz garancije Mestno občino Ptuj, z trajanjem veljavnosti do 15.09.2015. Pogoj za začetek veljavnosti Pogodbe o izvedbi javnega naročila (Številka: 430-18/2015) je bil izpolnjen.**

Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bo predmet javnega naročila izvedel najkasneje do 15.8.2015. V roku 5 dni od dobave opreme bosta pogodbeni stranki opravili kvaliteten prevzem z zapisnikom. Prevzem dobave opreme:

- Zapisnik o dobavi opreme je bil izveden z dne 14.8.2015 (Številka: 430-18/2015),
- Zapisnik o dobavi in zagonu (testiranju) opreme z dne je bil izveden 25.08.2015 (Številka: 430-18/2015)

Zaveza izvajalca v skladu s Pogodbo o izvedbi javnega naročila (Številka: 430-18/2015) je bila izpolnjena.

11.08.2015 je podjetje LF3M d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 40000 Kranj, na mestno občino Ptuj naslovilo Prošnjo za podaljšanje dobavnega roka. Vzrok: pri nabavi interaktivne table (večnamenski grafični prikazovalnik) je prišlo zaradi prilagoditve montaže na nosilno konstrukcijo (viseča izvedba) do sprememb zamika dobave roka za 10 dni.

Na podlagi Prošnje za podaljšanje sta pogodbeni stranki dne **14.8.2015 sklenili Aneks št. 1** k pogodbi o izvedbi javnega naročila, št. 430-18/2015, z dne 22.7.2015, za dobavo, montažo in zagon tehnične opreme za upravljanje P+R parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuju. Z Aneksom št. 1 je bil podaljšan rok dokončanja pogodbenih del do 25.8.2015.

17.8.2015 sta pogodbeni stranki **sklenili Aneks št. 2** k pogodbi o izvedbi javnega naročila, št. 430-18/2015, z dne 22.7.2015, za dobavo, montažo in zagon tehnične opreme za upravljanje P+R parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuju. Aneksa št. 2 je vbil sklenjen, ker je naročnik, Mestna občina Ptuj, ugotovil, da v pogodbenem znesku ni upošteval popusta (2%), ki ga je izvajalec ponudil. Zato je bila potrebna uskladitev pogodbene vrednosti s predračunom št. 1206/2015 z dne 12.6.2015. Pogodbena cena se z Aneksom št. 2 spremeni na 42.130,20 EUR.

Finančni obračun investicije: Ureditev P+R parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuju 0230168/9000168) - OPREMA

Datum plačila	Izvajalec	Namen	dokument		račun		znesek v EUR	
			številka	datum	številka	datum	plačilo	strošek
01.10.2015	LF3M d.o.o.	Dobava, montaža in zagon tehnične opreme za upravljanje P+R parkirišča	Pog.št.430-18/2015	22.7.2015	Rač.št.RA189/2015	1.9.2015	51.398,84	42.130,20

Dobavitelj opreme LF3M d.o.o. je dne 01.09.2015 izdaj Rač.št.RA189/2015, za katerega pa je Mestna občina Ptuj izvedla plačilo 1.10.2015, kar pomeni, da je plačilo v skladu z valuto.

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj v zvezi z »Izvedbo javnega naročila male vrednosti na podlagi 30.a člena ZJN-2« ni ugotovil nepravilnosti.

II/5. Predaja »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj v uporabo

Investicija se je zaključila v letu 2015, k je bilo s strani **Upravne enote Ptuj** izdano **Uporabno dovoljenje, Številka: 351-854/2015-13 (04082) z dne 21.9.2015**. Sestavni del uporabnega dovoljenja je mapa, v kateri so **podatki o objektu, izjava o zanesljivosti objekta in dokazne s strani s kazali vsebine dokazila o zanesljivosti objekta**, mapa v kateri so podatki o udeležencih, ki so sodelovali pri gradnji, s povzetkom ključnih podatkov iz projekta izvedenih del in geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji.

Upravi organ Upravne enote Ptuj je s sklepom št. 351-854/2015-3 (04076), z dne 26.8.2015, imenoval komisijo za tehnični pregled obravnavanega objekta. Tehnični pregled je bil opravljen dne 4.9.2015. Na dan tehničnega pregleda je komisija pregledala predmetno gradnjo in vso predloženo dokumentacijo. Komisija je na dan tehničnega pregleda v skladu z 95. členom Zakona o graditvi objektov ugotavljala:

- ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem,
- ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo in s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir,
- ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici,
- ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi,
- ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba.

Zakon o graditvi objektov v prvem odstavku 97. člena določa, da če pristojni upravni organ pri ogledu ali tehničnem pregledu ugotovi pomanjkljivosti, v zapisniku opozori nanje investitorja in določi rok, v katerem jih mora odpraviti. Komisija je na dan tehničnega pregleda ugotovila pomanjkljivosti, kar je razvidno iz zapisnika o tehničnem pregledu št. 351-854/2015-4, z dne 4.9.2015, pod poglavjem »III Pripombe in ugotovitve komisije«.

V sklopu tehničnega pregleda so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti:

- Izvedenec za strojne instalacije in strojno opremo:
»Lokacija vodomernega jaška je spremenjena. V kolikor soglasodajalec nima pripomb na spremembo lokacije, se pridružujem tej izjavi soglasodajalca, Ostalih pripomb ni.«
- Izvedenec za varnost in zdravje pri delu:
»Pridobiti potrdila o pregledu in preizkusu (rampe in polnilci)«
- Izvedenec za varstvo pred požarom:
»Dopolniti je potrebno izkaz požarne varnosti z varnostno razsvetljavo ter v izkazu navesti številko potrdila o brežhibnem pregledu od pooblaščenice institucije«
- Izvedenec za gradbene konstrukcije:
»Dostaviti poročilo o pregledu kovinske konstrukcije. Za lovilec olj skleniti pogodbo o vzdrževanju (ne zadrži izdaje uporabnega dovoljenja)«.

Ostali izvedenci niso imeli pripomb.

Vse pomanjkljivosti so bile odpravljene v 30 dnevnom roku. S tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja. **Dne 22. septembra 2015 je bilo parkirišče predano svojemu namenu, do 31.12.2015 je bilo omogočeno brezplačno parkiranje.**

II/6. »Pogodba o najemu javne infrastrukture za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil« - oddaja nepremičnine v obdavčljiv najem na podlagi izjave po 45. členu ZDDV-1

Mestna občina Ptuj, v sklopu stroškov projekta ni navajala DDV, saj DDV ni predstavljal stroška projekta (razen v letu 2013), ker si je le tega občina lahko odbijala kot vstopni DDV od prejetih računov, ki so se nanašali na »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj«, ob pogoju, da bo omenjeno nepremičnino oddajala v obdavčljiv najem na podlagi izjave po 45. členu ZDDV-1, pri tem pa je pomembno, da ima najemnik nepremičnine pravico do celotnega odbitka vstopnega DDV. Iz mnenja MJU z dne 8. 12. 2014 namreč izhaja, da dejavnost urejanja javnih parkirišč lahko Mestna občina Ptuj izvaja na način, ki ureja zagotavljanje gospodarskih javnih služb.

Mestna občina Ptuj si je v okviru projekta »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« po računih odbijala vstopni DDV.

Mestna občina Ptuj je dne 22.3.2016 z Javnimi službami Ptuj d.o.o. sklenila **Pogodbo o najemu javne infrastrukture za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil** (Številka: 354-1/2012). Pogodba prične veljati z dnem popisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od 01.01.2016 naprej.

S podpisom Pogodbe o najemu javne infrastrukture za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil, sta Mestna občina Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o. uredili medsebojna razmerja med izvajalcem javne službe kot najemodajalcem in občino kot najemodajalcem, ki se nanašajo na:

- najem in uporabo infrastrukture,
- obračunavanje in plačevanje najemnine za najeto infrastrukturo,
- vzdrževanje infrastrukture,
- vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture,
- določitev cene storitev in subvencije izvajalcu javne službe,
- vodenjem analitičnih evidenc in katastra ter izvajanjem drugih javnih pooblastil.

Mestna občina Ptuj je s podpisom te Pogodbe dala izvajalcu javne službe v najem infrastrukturo, ki je v lasti občine in se uporablja za izvajanje dejavnosti javne službe. Izvajalec javne službe se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo zagotovil namensko rabo infrastrukture za izvajanje dejavnosti javne službe. **Infrastrukturo v lasti občine prejme izvajalec javne službe v najem z dnem 1.1.2016 in se zavezuje, da bo občini plačeval najemnino.**

Kot pogoj, da se od primarno oproščene transakcije vseeno obračuna DDV, ZDDV-1 določa, da morata davčni zavezanec in najemnik oziroma kupec pred opravljeno dobavo predložiti vsak svojo izjavo v elektronski obliki. Da se opravljena transakcija šteje kot transakcija, obdavčena z DDV, morata izjavo predložiti oba, najemodajalec in najemnik. Podpis izjave po 45. členu ZDDV-1 je običajno v interesu najemodajalca. Pri najemodajalcu to, ali je izjava podpisana po 45.členu ZDDV-1 ali ne, **vpliva na odbitek DDV pri njegovem poslovanju.** Pri tem je pomembno, da je izjava podana »pred opravljeno dobavo«.

Pri najemu nepremičnin to pomeni, da je treba izjavo predložiti, preden se začne najemno obdobje (vsaj en dan prej - 78.člen PZDDV).

Po 44. členu ZDDV-1 dajanje v najem garaž in površin za parkiranje vozil, ne spada med transakcije, ki so oproščene plačila DDV. Zaradi navedenega ni potrebno na FURS dajati izjave po 45. členu ZDDV-1. V zvezi s tem se sicer s strani Zveze računovodij in revizorjev pripravlja tudi dodatno pojasnilo, v strokovni reviji IKS, ker nekatere enote FURS-a smatrajo, da s to določbo ni mišljeno dolgoročno dajanje celotne površine v najem ampak le posamezna parkirna mesta, zato je do razjasnitve v izogib morebitnim zapletom priporočljivo podati izjavo. Javne službe Ptuj so dne 18.06.2015 Mestni občini Ptuj izdale Potrdilo o DDV kot upravičenem strošku pri projektu na »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« (Številka: IM-37/2015), v zvezi z možnostjo pridobitve pravice do odbitnega vstopnega DDV. **V skladu z ZDDV-1 pa se je Izjava obojestransko odda šele po podpisu najemne pogodbe, vendar pred izdajo prvega računa (78.člen PZDDV).**

Določitev najemnine za infrastrukturo:

Za infrastrukturo, ki jo ima izvajalec javne službe v najemu, plačuje občini najemnino za uporabo infrastrukture. Najemnina za infrastrukturo, ki se oddaja v najem po tej pogodbi, se obračunava v **višini polne amortizacije**, obračunane po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po stopnjah amortizacije, določenih s predpisi za neposredne proračunske uporabnike oz. predpisom, ki ureja metodologijo oblikovanja cen teh dejavnosti.

Najemnina za najeto infrastrukturo se za vsako leto vnaprej določi kot fiksni znesek, ki ga izračuna izvajalec javne službe kot znesek amortizacije za infrastrukturo, prejeta v najem, najkasneje do 30. marca tekočega leta po stanju iz analitičnih evidenc infrastrukture na dan 31. decembra preteklega leta oziroma na podlagi načrtovanega stanja infrastrukture v tekočem letu. Tako zaračunana najemnina ima status akontacije, ki se obračunava do konca leta.

Na podlagi podatkov o dejanski amortizaciji za tekoče leto se po potrebi izvrši poračun že plačane najemnine za tekoče leto do 31. marca naslednjega leta (5. aprila ob plačilu akontacije za mesec marec v naslednjem letu). Mesečni znesek najemnine, predstavlja dvanajstino letno določenega zneska najemnine in se ne spreminja glede na spremembe infrastrukture v tekočem letu.

Zaračunavanje najemnine:

Občina bo zaračunavala izvajalcu javne službe najemnino v dveh delih in sicer za **prvih šest mesecev v mesecu juliju** ter za **drugih šest mesecev v mesecu decembru**. Obračun najemnine bo sestavljen posebej za nepremičnine in posebej za opremo. **Stranki bosta v zvezi z najemom nepremičnin dala na FURS skupno izjavo o obdavčitvi najemnine za nepremičnine po splošni stopnji v skladu s predpisi pred prvim opravljenim prometom.** Rok za plačilo najemnine je 30. dan od prejema računa.

Izračun zneska najemnine na podlagi višine polne amortizacije

**Evidenca GJI - P+R PARKIRIŠČE NA ZADRUŽNEM TRGU
OBJEKT**

Naziv	Am. stopnja (%)	Nabavna vrednost	Znesek letne amortizacije
gradbena dela	3,00	28.982,29	869,47
obrtiška dela	5,00	52.930,57	2.646,53
inštalaterska dela (strojne in elektro inštalacije)	5,00	29.324,60	1.466,23
nadzor, dokumentacija	3,00	10.582,07	317,46
OBJEKT SKUPAJ:		121.819,53	5.299,69
oprema	12,00	1.723,16	206,78
OPREMA SKUPAJ:		1.723,16	206,78
OBJEKT Z OPREMO SKUPAJ:		123.542,69	5.506,47

PARKIRIŠČE

Naziv	Am. stopnja (%)	Nabavna vrednost	Znesek letne amortizacije
elektro inštalaterska dela	2,50	38.503,77	962,59
zemeljska dela	2,50	29.816,22	745,41
voziščne konstrukcije	2,50	167.249,50	4.181,24
odvodnjavanje	2,50	48.904,30	1.222,61
javna razsvetljava	2,50	14.225,33	355,63
nadzor, dokumentacija	2,50	29.712,41	742,81
splošna dela (nadzor, PID)	2,50	5.695,00	142,38
PARKIRIŠČE SKUPAJ:		334.106,53	8.352,66
oprema (koši, klopi, kesoni, ograja, rešetke, stojalo za kolesa)	10,00	16.723,18	1.672,32
oprema ostalo	10,00	2.616,00	261,60
video nadzor	20,00	7.688,80	1.537,76
OPREMA SKUPAJ:		27.027,98	3.471,68
PARKIRIŠČE + OPREMA SKUPAJ:		361.134,51	11.824,34

PARKIRNA OPREMA

Naziv	Am. stopnja (%)	Nabavna vrednost	Znesek letne amortizacije
Parkirni sistem - VHODNA ENOTA	10,00	2.842,00	284,20
Parkirni sistem - IZHODNA ENOTA	10,00	1.950,00	195,00
Parkirni sistem - SAMODEJNE ZAPORNICE	25,00	3.136,00	784,00
Parkirni sistem - AVTOMATSKA PLAČILNA BLAGAJNA	20,00	10.878,00	2.175,60
Nadzorni center	25,00	7.840,00	1.960,00
Znak PROSTO/ZASEDENO	20,00	2.156,00	431,20
Interaktivna tabla	20,00	3.626,00	725,20
Elektro polnilna postaja	20,00	9.702,00	1.940,40
PARKIRNI SISTEM SKUPAJ:		42.130,00	8.495,60

OBJEKT + PARKIRIŠČE + PARKIRNA OPREMA

Naziv	Am. stopnja (%)	Nabavna vrednost	Znesek letne amortizacije
SKUPAJ:		526.807,20	25.826,41

Vir: Javne službe Ptuj (dne: 30.03.2016)

Iz zadnje tabele je razvidno, da bo zaračunana letna najemnina s strani Mestne občine Ptuj najemjemalci Javnim službam Ptuj d.o.o. znašala 25.826,41 EUR.

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj v zadevi »Pogodbe o najemu javne infrastrukture za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil«, v sklopu projekta »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« ni ugotovil nepravilnosti.

V skladu s točko 8.2 »Pogodbe o najemu javne infrastrukture za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil«, se pričakuje, da bosta Mestna občina Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o., v skladu s predpisi pred prvim opravljenim prometom, v zvezi z najemom nepremičnin dali na FURS skupno izjavo o obdavčitvi najemnine za nepremičnine.

Odzivno poročilo Mestne občine Ptuj:

Strinjamo se z ugotovitvami nadzornega odbora Mestne občine Ptuj. Glede na ugotovljena tveganja za poslovanje, smo poročilo posredovali tudi na Oddelek za javne finance Mestne občine Ptuj, ki bodo skupaj z Javnimi službami Ptuj d.o.o. (najemnik), v skladu s predpisi pred prvim opravljenim prometom, v zvezi z najemom nepremičnin podali na FURS skupno izjavo o obdavčitvi za nepremičnine.

II/7. Prihodki v okviru projekta »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj«

Projekcija načrtovanih prihodkov Mestne občine Ptuj v Novelaciji 1 Investicijskega programa (N1 IP):

V Novelaciji 1 Investicijskega programa (N1 IP) »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« (junij 2015) so kot prihodek za investitorja, torej Mestno občino Ptuj, navedeni načrtovani prihodki iz naslova najemnine, ki bo sklenjena z najemnikom parkirnega prostora. Najemnina bo sklenjena vsaj v znesku letne amortizacije. V skladu z Novelacijo 1 Investicijskega programa (N1 IP) naj bi se prihodki iz naslova najemnine pričeli z letom 2016 v višini 28.728,89 EUR. Načrtovani prihodki po letih so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela: Načrtovani prihodki iz naslova najemnine

LETO	najemnina	LETO	najemnina
2013	0,00	2027	23.488,34
2014	0,00	2028	23.817,17
2015	0,00	2029	24.150,62
2016	28.728,89	2030	24.488,72
2017	29.131,09	2031	24.831,57
2018	29.538,93	2032	25.179,21
2019	29.952,47	2033	25.531,72
2020	30.371,81	2034	25.889,16
2021	30.797,01	2035	26.251,61
2022	31.228,17	2036	26.619,13
2023	22.217,77	2037	26.991,80
2024	22.528,82	2038	27.369,68
2025	22.844,22	2039	27.752,86
2026	23.164,04	2040	28.141,40
		Skupaj	661.006,23

Vir: Novelacija 1 Investicijskega programa (N1 IP) »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj«, junij 2015

V skladu s sedmo alineo 11. člena Pogodbe o sofinanciranju operacije »Ureditev »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuj« št. 2430-13-100049, je upravičenec oz. Mestna občina Ptuj zavezana k verodostojnemu spremljanju vseh prihodkov na operaciji.

Na osnovi zgoraj navedenih podatkov o višini planiranih prihodkov je izračunan tudi najvišji znesek prispevka nepovratnih EU sredstev. V primeru, da bi Mestna občina Ptuj v času življenjske dobe projekta bila deležna višjih prihodkov bi lahko to imelo za posledico nižanje sredstev iz naslova pridobljenih nepovratnih EU sredstev.

Pri sami prijavi in odobritvi sredstev za sofinanciranje projekta višina prihodkov ni bila relevantna, tabele so se podajale zgolj za izračun finančne vrzeli, katere ustreznost je predpogoj za sofinanciranje projektov z EU sredstvi. Eventualno bi lahko bila težava ob višjih prihodkih kot navedeno, saj bi bila finančna vrzel manjša in s tem tudi nižje maksimalno sofinanciranje. Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, **da tveganje za vračilo pridobljenih nepovratnih sredstev, zaradi nedoseganja višine prihodkov, iz naslova kohezijskega sklada ne obstaja.**

Do 31. decembra 2015 je bilo parkiranje za uporabnike parkirišča brezplačno. S 1. januarjem 2016 so Javne službe Ptuj d.o.o. pričele zaračunavati parkirnino za uporabnike.

Mestna občina Ptuj je z Javnimi službami Ptuj d.o.o. dne 5.10.2015 podpisala **Pogodbo o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil v Mestni občini Ptuj (Številka: 014-1/2008-13)** Predmet pogodbe je opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil v Mestni občini Ptuj. Pogodba je bila sklenjena na podlagi 5. člena Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih služb v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/08, 10/12, 13/13, 15/13 in 5/14) in odločbe o podelitvi koncesije št. 014-1/08-13 z dne 30.09.2015. K Pogodbi o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil v Mestni občini Ptuj (Številka: 014-1/2008-13) sta dne 27.10.2015 pogodbeni stranki (Mestna občina Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o.) sklenili Aneks št. 1 k Pogodbi o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil v Mestni občini Ptuj (Številka: 014-1/2008-13).

V obdobju od 01.01.2016 do 24.03.2016 je bilo v sklopu parkirnin vplačanih 281,60 EUR (Vir: Javne službe d.o.o.).

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- 1) **Nadzorni odbor predlaga Mestni občini Ptuj, da** v skladu s točko 8.2 »Pogodbe o najemu javne infrastrukture za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil« (Pogodba), in v skladu s predpisi, pred prvim opravljenim prometom, **v zvezi z oddajo nepremičnine v najem poskrbi, da bosta obe pogodbeni stranki na FURS pravočasno podali skupno izjavo o obdavčitvi najemnine za nepremičnine.**

Rok: Pred izstavitvijo prvega računa Javnim službam Ptuj d.o.o. iz naslova Pogodbe (Številka 354-1/2012) – najkasneje 30. junij 2016

- 2) Nadzorni odbor Mestni občini Ptuj, kot lastniku P+R parkirišča na Zadružnem trgu na Ptujju in kot ustanovitelju, ter 100% lastniku družbe Javne službe Ptuj d.o.o. predlaga, da skupaj z Javnimi službami Ptuj d.o.o. (najemjemalcem P+R parkirišča na Zadružnem trgu na Ptujju), proučita možne načine trženja parkirišča, ki bodo najemjemalcu prinašali višje prihodke iz tega naslova.

Rok: 30. september 2016

Poročilo pripravila:

Mojca Šibila Drobnič

Mirko Kekec

Mag. Sonja ŽIBRAT,
predsednica Nadzornega odbora
Mestne občine Ptuj

Člani nadzornega odbora:

mag. Sonja ŽIBRAT, predsednica

mag. Franc PREDIKAKA, namestnik predsednice

Mirko KEKEC, član

Anja MLAKAR, članica

mag. Mojca ŠIBILA DROBNIČ, članica

Žarko MARKOVIČ, član

mag. Robert Vidovič, član

Poslati:

- Nadzornemu odboru Mestne občine Ptuj,
- Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj,
- Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj,
- Nadzorovanemu.