



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

Številka: 4300-0003/2015-12
Datum: 9.9.2015

OBVESTILO

Na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) mora naročnik, pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe, obvestiti svoj nadzorni organ oziroma občinski svet.

Obvestilo se nanaša na spremembo pogodbene vrednosti pri gradbeni pogodbi št. 3710-0017/2013-1 z dne 29.8.2013, sklenjeni za obnovo lokalne ceste LC 460045 Ostruh – Studenčnikov križ in javne poti JP 985041 odcep Obrovnik z izvajalcem GMI, d. o. o., Zgornja Pristava 4a, 3210 Slovenske Konjice.

Tekom izvedbe javnega naročila z naslovom »Obnova lokalne ceste LC 460045 Ostruh – Studenčnikov križ in javne poti JP 985041 odcep Obrovnik«, se je izkazalo, da je zaradi nepredvidenih okoliščin potrebno za izvedbo in dokončanje naročila izvesti še več dela in dodatna dela, ki niso bila vključena v prvotno naročilo, vendar pa so nujno potrebna za dokončanje projekta.

Na LC 460045 Ostruh – Studenčnikov križ, torej na tistem odseku ceste, ki je bil že obnovljen od leta 2013 do 2015, je bilo namreč ugotovljeno, da prihaja do poškodb cestne konstrukcije LC 460045 Ostruh – Studenčnikov križ. Skladno z navedenim je Gradbeni inštitut ZRMK izvedel pregled podlage oziroma zemljine pod cestno konstrukcijo, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je sestava zemljine na teh cestnih odsekih specifična, kar zahteva drugačno izvedbo cestne podlage. Primarno projektirana cestna podlaga, pripravljena na podlagi izkušenj na okoliških cestah, je namreč predvidevala drugačen način priprave, pri čemer pa se je šele v teku časa, ko je bila cesta LC 460045 Ostruh – Studenčnikov križ že v uporabi in podvržena zunanjim vplivom, izkazalo, da je učinek teh zunanjih vplivov drugačen, kot na okoliških cestah, kar v konkretnem primeru predstavlja nepredvidene okoliščine za nastanek dodatnih in več del. V posledici teh nepredvidenih okoliščin je bila opravljena recenzija projektne dokumentacije za še ne izvedeno javno pot JP 985041 odcep Obrovnik. V okviru recenzije je bilo izkazano, da je potrebna sprememba projektne dokumentacije. V slednji so zato vključena dodatna in več dela, ki sprva niso bila vključena v prvotno naročilo, vendar pa so zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna za izvedbo obravnavanega naročila gradenj. S temi dodatnimi in več deli se namreč cestna podlaga prilagodi na tak način, da bo ustrezno prilagojena zemljini, ki se nahaja pod njo, zaradi česar ne bo na JP 985041 odcep Obrovnik prihajalo do poškodb zaradi specifik zemljine, s čimer bo obnovljena javna pot kvalitetnejša, na ta način pa se zasleduje tudi načelo trajnostne gradnje.

Naročnik je zaradi navedenega pričel z izvedbo postopka s pogajanjem brez predhodne objave skladno s 1. točko petega odstavka 29. člena ZJN-2.

Postopek s pogajanjem je, glede na predmet in razloge za njihovo izvedbo, naročnik izvedel z obstoječim ponudnikom, ki je prevzel dela na podlagi osnovne pogodbe - GMI, d. o. o., Zgornja Pristava 4a, 3210 Slovenske Konjice.

Dne 4.9.2015 je izvajalec del po osnovni pogodbi GMI, d. o. o., Zgornja Pristava 4a, 3210 Slovenske Konjice, oddal ponudbo za dodatna in več dela, ki v skupnem znesku znašajo 85.513,03 EUR brez DDV.

Vsa več in dodatna dela so opredeljena v ponudbi izvajalca z dne 4.9.2015, ki temelji na razpisni dokumentaciji za javno naročilo s postopkom s pogajanjem in je sestavni del predmetnega aneksa.

Naročnik je ob pregledu nove projektne dokumentacije za obnovo javne poti 985041 odcep Obrovnik ugotovil, da zaradi nove projektne dokumentacije nekatera dela iz prvotnega predračuna ne bo potrebno opraviti, zato manj dela znašajo:

| | |
|--|----------------------|
| Vrednost manj del brez DDV: | 11.068,18 EUR |
| DDV (22%): | 2.435,00 EUR |
| Skupaj vrednost manj del z DDV: | 13.503,18 EUR |

Končna ponudbena vrednost ponudnika za dodatna in več dela:

| | |
|---|-----------------------|
| Vrednost dodatnih in več del brez DDV: | 85.513,03 EUR |
| DDV (22%): | 18.812,87 EUR |
| Skupaj vrednost dodatnih in več del z DDV: | 104.325,90 EUR |

Vrednost del po osnovni pogodbi:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Predračunska vrednost (brez DDV): | 398.475,10 EUR |
| Popust | 0,00 EUR |
| Ponudbena cena (brez DDV): | 398.475,10 EUR |
| DDV (22%) | 87.664,52 EUR |
| Končna ponudbena cena (z DDV): | 486.139,62 EUR |

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »fiksne in nespremenljive cene po enoti in dejansko vgrajenih količin in izmer« in bo po sklenjenem aneksu k osnovni pogodbi vključno z manj, več in dodatnimi deli znašala:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Predračunska vrednost (brez DDV): | 472.919,95 EUR |
| Popust | 0,00 EUR |
| Ponudbena cena (brez DDV): | 472.919,95 EUR |
| DDV (22%) | 104.042,39 EUR |
| Končna ponudbena cena (z DDV): | 576.962,34 EUR |



Občina Zreče
mag. Boris Podvršnik,
Župan

Vročiti:

1. Občinski svet Občine Zreče.

Vložiti:

1. Zbirka dokumentarnega gradiva.