



OBČINA TREBNJE
GOLIEV TRG 5
8210 TREBNJE

RAZŠIRITEV KAPACITET OŠ TREBNJE – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas

INVESTICIJSKI PROGRAM



JV FASADA

Trebnje, julij 2021

Župan:
Alojzij Kastelic



PODPISI

INVESTITOR:

Naziv: *Občina Trebnje*
Naslov: *Goliev trg 5, 8210 Trebnje*
Odgovorna oseba investitorja: *Alojzij Kastelic, župan*

Župan:

Trebnje, julij 2021

Žig in podpis

UPRAVLJAVEC:

Naziv: *Osnovna šola Trebnje*
Naslov: *Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje*
Odgovorna oseba upravljavca: *Rado Kostrevc, ravnatelj*

Ravnatelj:

Trebnje, julij 2021

Žig in podpis

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:

Naziv: *Espri d.o.o.*
Naslov: *Novi trg 11, 8000 Novo mesto*
Odgovorna oseba izdelovalca: *mag. Blaž Malenšek, direktor*

Direktor:

Novo mesto, julij 2021

Žig in podpis



VSEBINA

1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE.....	5
1.1. PREDSTAVITEV INVESTITORJA	7
1.2. PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA.....	8
1.3. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.....	9
1.4. POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE	9
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA.....	13
2.1. CILJ INVESTICIJE.....	13
2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG	13
2.3. OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE	14
2.4. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB.....	16
2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO	16
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve	16
2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev.....	17
2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti	17
2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije	17
2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja	18
2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE	18
2.7. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV	20
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU... 21	21
3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU.....	21
3.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	22
3.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA	23
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA.....	24
4.1. VPIS V OŠ TREBNJE.....	24
4.2. SEDANJE STANJE OBJEKTA ŠOLE V DOLENJI NEMŠKI VASI	25
4.3. DEMOGRAFSKA ANALIZA	26
4.3.1. Demografija v občini Trebnje	26
4.3.2. Šolski okoliš OŠ Trebnje	29
4.3.3. Populacija otrok v šolskem okolišu OŠ Trebnje	32
4.4. PRIKAZ POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA	33
4.5. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI DOKUMENTI	33
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	35
6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL.....	37
6.1. REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA	37
6.2. ARHITEKTURNA ZASNOVA.....	38
6.3. FUNKCIONALNA ZASNOVA	39
6.4. ZASNOVA ZUNANJE UREDITVE	41
6.5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI GRADNJE	42
6.6. KOMUNALNA OPREMA	43
6.7. INSTALACIJE.....	44
6.8. POVRŠINE PROSTOROV PO ETAŽAH.....	45
7. ANALIZA ZAPOSLENIH	49
7.1. ZAPOSLENI NA OŠ TREBNJE	49
7.2. ZAPOSLOVANJE ZARADI INVESTICIJE	49
7.3. KADROVSKA SPOSOBNOST INVESTITORJA	50
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	51
8.1. IZHODIŠČA VREDNOTENJA	51



8.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH.....	51
8.3. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE.....	52
9. ANALIZA LOKACIJE.....	53
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE	56
11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE.....	57
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH	60
12.1. NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI V TEKOČIH CENAH	60
12.2. NAČRT FINANCIRANJA PO VIRIH FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH	60
13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA	64
13.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV	64
13.2. LIKVIDNOSTNI TOK	67
13.3. FINANČNI TOK.....	67
14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI.....	68
14.1. FINANČNA OCENA.....	68
14.2. EKONOMSKA OCENA	68
14.3. IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV	69
14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev.....	69
14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost	69
14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti	70
14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost	70
14.4. IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALNIKOV	70
14.5. PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z DENARJEM	73
15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI	74
15.1. ANALIZA TVEGANJ.....	74
15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	75
16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	76



1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE

Občina Trebnje namerava razširiti kapaciteto OŠ Trebnje z rekonstrukcijo in dozidavo (sedaj še) podružnične šole v Dolenji Nemški vasi.

OŠ Trebnje se že dalj časa sooča z veliko prostorsko stisko. Število vpisanih otrok je bistveno večje od dejanskih prostorskih zmožnosti in še vedno narašča, šola pa je prišla do stanja, ko nima več nobenih notranjih rezerv, ki bi jih še lahko izkoristila. Da je prostorska stiska OŠ Trebnje velika, potrjuje dejstvo da v šolskem letu 2020/2021 v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje gostujejo štirje oddelki četrtega razreda, podružnične osnovne šole v Dolenji Nemški vasi, Dobrniču in Šentlovrencu pa tudi nimajo kapacitet, da bi lahko razbremenile matično šolo, ampak se nekatere tudi same soočajo s prostorsko stisko. Takšno stanje povzroča številne težave, saj je število učilnic premajhno, izdelava urnika pa je izrazito težavna. Že ta hip v matični šoli manjka več učilnic, skupni prostor za strokovne delavce ter več dodatnih prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami in romske učence in učilnic ter kabinetov za delo z otroki, ki potrebujejo drugačne pristope in vodenje v vzgojno-izobraževalnem procesu. Poleg izvajanja strokovnega dela se težave poznajo tudi pri ostalih spremljajočih aktivnostih (organizacija prevozov, obremenitev kuhinje in ureditev prehrane za vse, izvajanje projektov...). Prostorsko stisko občutijo tudi zaposleni, saj matična šola praktično nima več nobenih prostorov za zaposlene.

Analiza šolskega prostora v Občini Trebnje z demografsko študijo za obdobje 20 let (Espri d.o.o., Novo mesto, november 2019) izkazuje še bolj zaskrbljujočo ugotovitev, da se bo stanje v naslednjem obdobju še opazno poslabšalo, prostorska stiska pa zaostila. Zgodovinski podatki kažejo, da je bilo pred 10. leti organiziranih 33 oddelkov, pred tremi leti 34 in danes 38. Po oceni gibanja prebivalcev lahko sklepamo, da se bo število šoloobveznih otrok na območju šolskega okoliša OŠ Trebnje povečalo za 140 do 170 otrok v starostnem obdobju 6-14 let, pri čemer bi potrebovali med 6 in 8 novih (dodatnih) oddelkov v naslednjih desetih letih, od tega 4 do 5 že v naslednjih treh letih!

Osnovna šola Trebnje je druga največja (matična) osnovna šola v Vzhodni kohezijski regiji. Ob iskanju najugodnejše rešitve za razbremenitev le-te se je izkazalo, da se OŠ Trebnje že sedaj sooča tudi s pomanjkanjem zunanjega prostora oziroma le-ta ne zadostuje za potrebe dozidave. Proti dozidavi Osnovne šole Trebnje na njeni matični lokaciji govorita tudi dejstva, da je koncentracija učencev na tej lokaciji že sedaj zelo velika, hkrati pa ugotovitve statikov nadzidave le-te ne dovoljujejo. Da bi razbremenila matično OŠ Trebnje je Občina Trebnje pristopila k projektu razširitve kapacitete OŠ Trebnje z rekonstrukcijo in dozidavo (sedaj še) podružnične šole v Dolenji Nemški vasi, kjer je trenutno organiziranih 5 oddelkov od prvega do petega razreda. Z dodatnimi oddelki in posledično povečanim šolskim okolišem bo šola nase prevzela del bremena povečanega vpisa in omogočila šoli v Trebnjem, da nekoliko lažje zadiha. V decembru 2019 je bila izdelana Preveritev prostorskih izhodišč za pripravo natečajne naloge za razširitev Osnovne šole v Dolenji Nemški vasi (izdelovalec VIIAS, arhitekturno projektiranje, d.o.o., Ljubljana), katere zaključna ugotovitev je bila, da je na površini, ki je na voljo in na kateri je že postavljen objekt sedanje šole, možna postavitev šole z največ 12 oddelki. Za lokacijo Dolenje Nemške vasi kot nove lokacije za razširitev kapacitet Osnovne šole



Trebnje govori tudi dejstvo, da se ta lokacija nahaja v neposredni bližini Trebnjega oziroma je tako rekoč še vedno njegov del.

Za investicijo sta bila izdelana projekt DGD (izdelovalec: Misel d.o.o., november 2020, dopolnitev januar 2021) in projekt PZI (izdelovalec: Misel d.o.o., februar 2021), prav tako je Občina Trebnje že pridobila gradbeno dovoljenje (št. 351-84/2021-33 z dne 24. 2. 2021).

Investicija obsega izgradnjo prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi ter rekonstrukcijo dela obstoječega objekta, s čimer bo šola iz 5 oddelčne postala 10 oddelčna, imela pa bo s standardi in normativi skladne prostore za pouk (10 matičnih učilnic, 3 specializirane učilnice, 2 manjši učilnici, kabineti, knjižnica) in ostale prostore (večnamenski prostori, jedilnica, kuhinja, zbornica, garderobe, sanitarije, govorilnica, prostor za učno pomoč, servisni prostori). Natančneje investicija obsega:

1. izgradnjo prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi v površini 1.872 m²,
2. rekonstrukcijo dela prostorov obstoječega objekta šole v površini 459 m²,
3. nakup in montažo vse potrebne opreme prostorov šole,
4. zunanjo ureditev šole.

Vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 4,1 mio EUR z DDV v tekočih cenah.

Finančno konstrukcijo bo Občina Trebnje zaprla z zunanjimi viri financiranja ter lastnimi proračunskimi sredstvi. Prijava na JR za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 je bila uspešna. Tako ima Občina Trebnje odobrenih 1.404.915,01 EUR oziroma 66,13 % vseh za realizacijo investicije potrebnih sredstev (projekt je uvrščen med za sofinanciranje izbrane projekte).

Izvedbena dela bodo predvidoma potekala med oktobrom 2021 in novembrom 2022.



1.1. Predstavitev investitorja

Osnovni podatki

Naziv:	Občina Trebnje
Naslov:	Goliev trg 5, 8210 Trebnje
☎ (07) 34 81 100	E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si
📠 (07) 34 81 131	
Matična številka:	5882958
Identifikacijska številka:	SI34728317
Poslovna banka:	Banka Slovenije
Transakcijski račun:	SI56 0110 0010 0013 047
Odgovorna oseba investitorja: Alojzij Kastelic, župan	

Predstavitev občine

Občina Trebnje leži na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Na vzhodu meji na občini Mirna in Mokronog-Trebelno, na jugu na občini Mirna Peč in Žužemberk, na zahodu na občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri Litiji in Litija.

Na celotnem območju občine Trebnje je 1. julija 2020 živel 13.262 prebivalcev. Površina občine znaša 163,32 km², središče občine pa je naselje Trebnje, ki je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in avtocesti Ljubljana-Novo mesto.

Nekateri pomembnejši nosilci gospodarske dejavnosti so Trimo, d.d., Akripol, d.d. Trebnje, Rem d.o.o., TEM Čatež, d.d. in Bartog d.o.o. Trebnje.

Glavne naravne znamenitosti občine so Temeniška dolina, ponori reke Temenice pri Ponikvah ter Velika in Mala jama. Nekatere najbolj znane kulturne znamenitosti občine pa so Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Jurjeva domačija, Baragova rojstna hiša, Spominska soba 1. kongresa protifašistične ženske zveze v Dobrničju, Župnijska cerkev Marijinega vnebovzvetja v Trebnjem, Trebanjski grad, Graščina Mala Loka, Razvaline gradu Kozjak, Obeležje 15. poldnevnik, Spomenik osamosvojitvenemu boju na Medvedjeku in Toplar Florijan.



1.2. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

Osnovni podatki

Naziv:	Espri d.o.o.
Naslov:	Novi trg 11, 8000 Novo mesto
☎ (07) 39 35 700	E-pošta: blaz.malensek@espri.si
Matična številka:	5431484
Šifra dejavnosti:	74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
Identifikacijska številka:	SI39899926
Poslovna banka:	BKS bank AG
Transakcijski račun:	SI56 3500 1000 0876 695
Odgovorna oseba:	mag. Blaž Malenšek
Izpolnjevalec podatkov:	Rok Rebernik, univ. dipl. ekon.

Predstavitev podjetja

Espri d.o.o. je poslovna agencija, ki se ukvarja z izdelavo:

- programov opremljanja stavbnih zemljišč, spremljajočih odlokov in vsega, kar je povezano s komunalnim prispevkom,
- investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PZ, CBA),
- poslovnih načrtov in
- ekonomskih analiz.

Poleg urejene dokumentacije, primerne za sprejem na občinskem svetu ali prijavo na državni ali evropski razpis se podjetje ukvarja tudi s profesionalnim poslovnim svetovanjem.

Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in je obvezna za vse občine pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavih za državna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi za javna podjetja.

Investicijski program je bil v preteklosti Esprijev najpogosteje naročen produkt, pri čemer reference segajo na praktično vsa področja (komunalna infrastruktura, šolstvo, zdravstvo, humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti, objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za svoje investicije itd.).



1.3. Namen in cilji investicijskega projekta

Namen izvedbe projekta je na dolgi rok rešiti prostorsko stisko na OŠ Trebnje, na način, da bodo zagotovljeni optimalni prostorski in organizacijski pogoji za izvajanje osnovnošolskih programov.

Posreden namen je tudi pozitivno vplivati na razvoj širšega območja, saj je pri odločitvi za življenje na določenem območju (mlade družine) pomembna tudi prisotnost ustrezne vzgojno-izobraževalne infrastrukture, ki je eden izmed pomembnih kazalnikov kakovosti bivanjskega okolja oziroma razvitosti določenega območja.

Cilj projekta je izgradnja prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi v površini 1.872 m² in hkrati rekonstrukcija 459 m² površin znotraj obstoječega objekta. S tem bodo zagotovljeni s standardi in normativi skladni prostorski pogoji za 10 oddelčno osnovno šolo. Sestavni del projekta je tudi vsa oprema prostorov in zunanja ureditev šole.

1.4. Povzetek predinvesticijske zasnove

Predinvesticijska zasnova je bila izdelana julija 2021.

Investicijski program se vrednostno in tehnično ne razlikuje od predinvesticijske zasnove, ampak v skladu z metodologijo investicijo samo podrobneje obravnava.

V predinvesticijski zasnovi so navedeni isti investitor, izdelovalec investicijske dokumentacije in upravljavec, kot so navedeni kasneje v tem investicijskem programu.

Pri pripravi predinvesticijske zasnove sta bili upoštevani naslednji varianti:

- varianta 0: investicija se ne izvede
- varianta 1: investicija se izvede

Varianta 0 (povzeto po predinvesticijski zasnovi)

V primeru, da projekt ne bi bil izveden, bi se OŠ Trebnje še naprej soočala s precejšnjo prostorsko stisko.

Brez projekta bi imela šola tudi v prihodnje premajhno število učilnic glede na število oddelkov in vpisanih učencev, še naprej pa bi morale nekaj oddelkov gostovati v prostorih CIK, pri čemer bi se stanje sčasoma samo še slabšalo. Kljub velikemu angažiranju šole, da bi pouk potekal nemoteno tudi v teh razmerah, vendarle ni moč spregledati, da to ne more biti dolgoročna rešitev, saj bi prej kot slej trpela tudi kakovost izobraževalnega procesa.

V primeru opustitve reševanja prostorske problematike, bi v šoli še naprej manjkalo več učilnic in dodatnih prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami in romske učence in učilnic ter kabinetov za delo z otroki, ki potrebujejo drugačne



pristope in vodenje v vzgojno-izobraževalnem procesu, prav tako pa bi primanjkovalo tudi prostora v zbornici. Z ohranitvijo sedanjega stanja bi ohranili tudi vse sedanje probleme (prezasedenost in s tem povezane težave z organizacijo dela, težave pri prevozi in prehrani za učence v CIK...)

Dejstvo je, da bi z ohranitvijo obstoječega stanja otroke šolskega okoliša OŠ Trebnje prikrajšali za ustrezne infrastrukturne pogoje pri procesu izobraževanja, saj ne bi imeli enakih pogojev za razvoj in izobraževanje, kot jih imajo otroci v okoljih z ustrezno urejeno izobraževalno infrastrukturo.

Neizvedba investicije bi negativno vplivala na nadaljnji razvoj občine Trebnje, saj je vzgojno-izobraževalna infrastruktura pomemben kazalnik kakovosti bivalnega okolja.

Varianta 1 (povzeto po predinvesticijski zasnovi)

Z varianto 1 bo Občina Trebnje zgradila prizidek k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi ter rekonstruirala del obstoječega objekta, s čimer bo šola iz 5 oddelčne postala 10 oddelčna.

Varianta 1 obsega:

- izgradnjo prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi v površini 1.872 m²,
- rekonstrukcijo dela prostorov obstoječega objekta šole v površini 459 m²,
- nakup in montažo vse potrebne opreme prostorov šole,
- zunanjo ureditev šole.

Z investicijo bo OŠ Trebnje pridobila manjkajoče prostore oziroma s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.

Investicija bo pozitivno vplivala na vzgojo in izobraževanje ter zdrav razvoj otrok šolskega okoliša OŠ Trebnje. Izboljšala bo kakovost bivanja v šoli ter pogoje dela.

Investicija bo dvignila življenjski standard v šolskem okolišu ter prispevala k nadaljnjemu razvoju občine Trebnje.

Izbor variante (povzeto po predinvesticijski zasnovi)

Na podlagi primerjave variant s pomočjo meril in uteži je bila izbrana varianta 1.

Investicijska vrednost (povzeto po predinvesticijski zasnovi)

Vse ocene vrednosti v predinvesticijski zasnovi so bile podane glede na opredeljeno tehnično zasnovo projekta in veljavne cene na trgu gradbenih storitev ter ob upoštevanju poznanih stroškov izgradnje nekaterih drugih objektov družbene infrastrukture v Sloveniji v zadnjem času. V oceno je bil vključen tudi strošek zunanje ureditve.



Strošek nakupa zemljišč v letu 2020 je bil v predinvesticijski zasnovi že znan, saj je bil že realiziran. Občina Trebnje je za zemljišče plačala 344.580 EUR. V letu 2021 je bil v predinvesticijski zasnovi predviden še strošek odkupa 60.000 EUR, s čimer bo zemljišče v celoti v lasti Občine Trebnje.

Strošek tehnične dokumentacije je bil v predinvesticijski zasnovi poznan, saj je bil javni razpis za izbiro izvajalca že izveden in izvajalec izbran, v to postavko so bili v predinvesticijski zasnovi dodani še predvideni stroški investicijske dokumentacije, popisa nove opreme, priprave razpisa za izbiro izvajalca izvedbenih del in ostale, s projektom povezane dokumentacije.

Upoštevan je 22 % davek na dodano vrednost, ki ni povračljiv in je del investicije. Na odkup zemljišč ni DDV. Tekoče cene so bile v predinvesticijski zasnovi izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2021 za leto 2022 napoveduje 1,2 % porast cen.

Tabela: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah, kot je bila navedena v predinvesticijski zasnovi (v EUR)

Postavka	Pred l. 2021	2021	2022	Skupaj	Delež
1. Nakup zemljišč	344.580,00	60.000,00		404.580,00	9,75%
2. Tehnična in ostala dokumentacija	16.929,51	64.000,00		80.929,51	1,95%
3. Objekt šole		744.504,00	1.930.256,23	2.674.760,23	64,49%
4. Oprema šole			268.440,00	268.440,00	6,47%
5. Strokovni nadzor gradnje		11.168,00	32.980,00	44.148,00	1,06%
Skupaj brez DDV	361.509,51	879.672,00	2.231.676,23	3.472.857,74	83,73%
DDV 22 % (na zemljišča ni DDV)	3.724,49	180.327,84	490.968,77	675.021,10	16,27%
Skupaj	365.234,00	1.059.999,84	2.722.645,00	4.147.878,84	100,00%

Finančna konstrukcija (povzeto po predinvesticijski zasnovi)

V predinvesticijski zasnovi je bilo predvideno, da bo Občina Trebnje finančno konstrukcijo zapirala z zunanjimi viri financiranja ter lastnimi proračunskimi sredstvi. Z uspešno prijavo na JR za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 ima Občina Trebnje odobrenih 1.404.915,01 EUR oziroma 66,13 % vseh za realizacijo investicije potrebnih sredstev (projekt je uvrščen med za sofinanciranje izbrane projekte).

Opomba:

Glede na s strani MIZŠ predvideno dinamiko sofinanciranja obravnavanega projekta, dinamika izvedbe investicije in dinamika sofinanciranja investicije nista usklajeni, saj namerava Občina Trebnje investicijo izvesti do konca leta 2022, nepovratna sredstva MIZŠ pa bo glede na predvideno dinamiko sofinanciranja prejela v letih 2022, 2023 in 2024.



Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah, kot so bili navedeni v predinvesticijski zasnovi (v EUR) – denarni tok (z vidika občinskega proračuna)

Vir financiranja	Pred l. 2021	2021	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	604.915,01	1.404.915,01	33,87%
Občina Trebnje iz proračuna	365.234,00	1.059.999,84	2.322.645,00	-400.000,00*	-604.915,01*	2.742.963,83	66,13%
Skupaj	365.234,00	1.059.999,84	2.722.645,00	0,00	0,00	4.147.878,84	100,00%

* Negativna vrednost v letih 2023 in 2024 pri Občini Trebnje pomeni, da bo v teh dveh letih dobila povrnjena sredstva, ki jih bo v letih 2021 in 2022 založila za financiranje upravičenih stroškov.

Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah, kot so bili navedeni v predinvesticijski zasnovi (v EUR) – financiranje z vidika projekta

Vir financiranja	Pred l. 2021	2021	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	604.915,01	1.404.915,01	33,87%
Občina Trebnje iz proračuna	365.234,00	1.059.999,84	1.317.729,99	0,00	0,00	2.742.963,83	66,13%
Skupaj	365.234,00	1.059.999,84	1.717.729,99	400.000,00	604.915,01	4.147.878,84	100,00%



2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. Cilj investicije

Cilj projekta je izgradnja prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi v površini 1.872 m² in hkrati rekonstrukcija 459 m² površin znotraj obstoječega objekta. S tem bodo zagotovljeni s standardi in normativi skladni prostorski pogoji za 10 oddelčno osnovno šolo. Sestavni del projekta je tudi vsa oprema prostorov in zunanja ureditev šole.

2.2. Spisek strokovnih podlag

Splošna zakonodaja:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/2007, 65/2008, 99/2010, 51/2014, 64/2015, 47/2017, 54/2019 in 180/2020),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 – UPN, 36/2008, 58/2009, 64/2009 – popr., 65/2009 – popr., 20/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/2016 – popr. in 25/2017 – Zvaj),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje (Uradni list RS, št. 20/1997, 80/1998, 69/1999, 48/2008, 64/2011, 68/2017 in 26/2021),
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 35/2014-popr in 49/2016).
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja Nemška vas (Uradni list RS, št. 48/2008).

Strokovne podlage za izvedbo investicije:

- projekt DGD, št. projekta A – 008/20, Misel d.o.o., Postojna, november 2020, dopolnitev januar 2021,
- projekt PZI, št. projekta A – 008/20, Misel d.o.o., Postojna, februar 2021,
- gradbeno dovoljenje, št. 351-84/2021-23, Upravna enota Trebnje, Trebnje, 24. februar 2021,
- Letno poročilo Osnovne šole Trebnje za leto 2020, pripravil: Rado Kostrevec, Trebnje, februar 2021,
- Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, št. 4110-7/2021, Ljubljana, 5. februar 2021,
- Sklep o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12), MIZŠ, 24. januar 2020,
- Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, razpisno gradivo, nekdanje MŠŠ, Ljubljana, maj 2007,



- Sokol, aplikacija za pregled šolskih okolišev, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, julij 2021,
- Statistični urad Republike Slovenije, julij 2021,
- Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov, MIZŠ, julij 2021,
- eterra, <https://eterra.si/>, julij 2021,
- Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, www.geopedia.si, julij 2021.

2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante

Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:

- varianta 0: investicija se ne izvede / varianta »brez investicije« in
- varianta 1: investicija se izvede / varianta »z investicijo«.

Varianta 0

V kolikor se investicije ne bi izvedlo, bi se OŠ Trebnje še naprej soočala s precejšnje prostorsko stisko. Brez investicije bi imela šola tudi v prihodnje premajhno število učilnic glede na število oddelkov in vpisanih učencev, še naprej pa bi morale nekaj oddelkov gostovati v prostorih CIK, pri čemer bi se stanje (glede na demografski trend in predviden razvoj mesta in občine Trebnje) sčasoma samo še slabšalo. Kljub velikemu angažiranju šole, da bi pouk potekal nemoteno tudi v teh razmerah, vendarle ni moč spregledati, da to ne more biti dolgoročna rešitev, saj bi prej kot slej trpela tudi kakovost izobraževalnega procesa.

V primeru opustitve reševanja prostorske problematike, bi v šoli še naprej manjkalo več učilnic in dodatnih prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami in romske učence ter učilnic ter kabinetov za delo z otroki, ki potrebujejo drugačne pristope in vodenje v vzgojno-izobraževalnem procesu, prav tako pa bi primanjkovalo tudi prostora v zbornici. Ohranitev obstoječega stanja bi pomenila nadaljnje težave pri organizaciji pouka.

Z ohranitvijo obstoječega stanja bi otroke šolskega okoliša OŠ Trebnje prikrajšali za ustrezne infrastrukturne pogoje pri procesu vzgoje in izobraževanja, saj ne bi imeli enakih pogojev za razvoj in izobraževanje, kot jih imajo otroci v okoljih z ustrezno urejeno izobraževalno infrastrukturo.

Neizvedba investicije bi negativno vplivala na nadaljnji razvoj občine Trebnje, saj je vzgojno-izobraževalna infrastruktura pomemben kazalnik kakovosti bivalnega okolja.



Varianta 1

Z investicijo bo Občina Trebnje zgradila prizidek k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi ter rekonstruirala del obstoječega objekta, s čimer bo prišlo do razširitev (prepotrebni) kapacitet OŠ Trebnje ter rešitve prostorske stiske OŠ Trebnje. Šola v Dolenji Nemški vasi, ki spada v šolski okoliš OŠ Trebnje bo iz 5 oddelčne postala 10 oddelčna.

Varianta 1 obsega izgradnjo prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi v površini 1.872 m², rekonstrukcijo dela prostorov obstoječega objekta šole v površini 459 m², nakup in montažo vse potrebne opreme prostorov šole ter zunanjo ureditev šole.

Z investicijo bo OŠ Trebnje pridobila manjkajoče prostore oziroma s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.

Investicija bo pozitivno vplivala na vzgojo in izobraževanje ter zdrav razvoj otrok šolskega okoliša OŠ Trebnje. Izboljšala bo kakovost bivanja v šoli ter pogoje dela.

Investicija bo dvignila življenjski standard v šolskem okolišu ter prispevala k nadaljnjemu razvoju občine Trebnje.

Tabela: Primerjava obeh variant

Postavka	Varianta 0	Varianta 1
Št. otrok, ki jih lahko sprejme šola v Dolenji Nemški vasi ¹	105-140	210-280
Št. oddelkov v šolskem okolišu OŠ Trebnje	43	48
Št. oddelkov na šoli v Dolenji Nemški vasi	5	10
Neto tlorisna površina šole v Dolenji Nemški vasi	1.213,8 m ²	3.085,9 m ² oz. skupaj z zunanji prostori 3.603,2 m ²
Tehnologija za izvedbo investicijske operacije	ni potrebna	da
Finančna konstrukcija	ni potrebna	zaprta (Občina Trebnje in MIZŠ)
Število zaradi investicije novo zaposlenih	0	cca 12
Vpliv na razvoj osnovnošolskih otrok	negativen (manjkajoči prostori, improvizacija pri zagotavljanju prostora, čedalje slabši pogoji za vzgojno-izobraževalni proces)	pozitiven (s standardi in normativi skladni prostori, ki omogočajo kakovosten razvoj otrok)
Vpliv na kakovost bivanja v šolskem okolišu	negativen (premajhna kapaciteta osnovne šole, pouk v nenamenskih prostorih, iskanje alternativnih rešitev, vožnja v druge kraje)	pozitiven (s standardi in normativi skladna moderna osnovna šola v domačem okolišu)
Vpliv na okolje	nespremenjen	pozitiven (izgradnja skoraj nič-energijskega prizidka)
Vpliv na razvoj občine Trebnje	nespremenjen	pozitiven

¹ Skladno s 25. členom Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19 in 180/20) je normativ za oblikovanje oddelka v osnovni šoli 28 učencev, normativ oddelka, v katerem so najmanj 3 romski učenci, pa 21 učencev.



Izbor variante

Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1.

2.4. Navedba odgovornih oseb

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa:

mag. Blaž Malenšek, direktor
Espri d.o.o.
Novi trg 11
8000 Novo mesto
tel.: (07) 39 35 700; e-pošta: blaz.malensek@espri.si

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:

Iztok Nikolaj Čančula, direktor
Misel d.o.o.
Cankarjeva ulica 1
6230 Postojna
tel.: (05) 90 18 667 ; e-pošta: info@misel.si

Odgovorni vodja za izvedbo investicije:

Alojzij Kastelic, župan
Občina Trebnje
Goliev trg 5
8210 Trebnje
tel.: (07) 34 81 100; e-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo

2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve

Investitor je Občina Trebnje (podrobnejši podatki so navedeni v točki 3.1), odgovorna oseba investitorja je župan Alojzij Kastelic, ki sprejema ključne odločitve, ki se nanašajo na investicijo in je tudi podpisnik vse z investicijo povezane dokumentacije.

Posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo vodita Irena Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti ter Mateja Zupančič, višja svetovalka za delo na projektih v Oddelku za splošne zadeve.



2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev

Izvedbena dela se bodo oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.

2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti

Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina predvideva, da bo izvedbena dela realizirala v letih 2021 in 2022. Podroben časovni načrt je podan v naslednji tabeli.

Tabela: Časovni načrt investicije

Aktivnost	Začetek	Zaključek
1. Nakup zemljišč	2020	2020
2. Izdelava DGD	2020	november 2020, dopolnitev januar 2021
3. Izdelava DIIP	januar 2021	februar 2021
4. Izdelava PZI	november 2020	februar 2021
5. Pridobitev GD	/	februar 2021
6. Prijava na JR MIZŠ 2021-2024	/	februar 2021
7. Izdelava PIZ	junij 2021	julij 2021
8. Izdelava IP	junij 2021	julij 2021
9. Priprava razpisne dokumentacije	julij 2021	avgust 2021
10. Razpis za izbor izvajalca GOI del	avgust 2021	september 2021
11. Izvedbena dela	oktober 2021	november 2022
12. Tehnični pregled in uporabno dovoljenje	december 2022	do 31. decembra 2022
13. Zaključek projekta	/	januar 2023

2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije

Za investicijo je bila izdelana naslednja dokumentacija:

1. projekt DGD, št. projekta A – 008/20, Misel d.o.o., Postojna, november 2020, dopolnitev januar 2021,
2. projekt PZI, št. projekta A – 008/20, Misel d.o.o., Postojna, februar 2021,
3. gradbeno dovoljenje, št. 351-84/2021-23, Upravna enota Trebnje, Trebnje, 24. februar 2021,
4. dokument identifikacije investicijskega projekta »RAZŠIRITEV KAPACITET OŠ TREBNJE – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas«, Espri d.o.o., Novo mesto, februar 2021,
5. predinvesticijska zasnova »RAZŠIRITEV KAPACITET OŠ TREBNJE – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas«, Espri d.o.o., Novo mesto, julij 2021.



2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja

Po zaključku izvedbenih del bo z novim prizidkom upravljala in ga tekoče vzdrževala Osnovna šola Trebnje.

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije

Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Vse navedene ocene so podane glede na opredeljeno tehnično zasnovo projekta in trenutno veljavne cene na trgu gradbenih storitev ter ob upoštevanju poznanih stroškov izgradnje nekaterih drugih objektov družbene infrastrukture v Sloveniji v zadnjem času. V oceno je že vključen tudi strošek zunanje ureditve.
2. Strošek nakupa zemljišč v letu 2020 je znan, saj je bil že realiziran. Občina Trebnje je za zemljišče plačala 344.580 EUR. V letu 2021 je predviden strošek odkupa še 60.000 EUR, potem pa bo potrebno zemljišče v celoti v lasti Občine Trebnje.
3. Strošek tehnične dokumentacije je poznan, saj je bil javni razpis za izbiro izvajalca že izveden in izvajalec izbran, v to postavko pa dodajamo tudi še predvidene stroške z investicijsko dokumentacijo, izdelavo popisa nove opreme, priprave razpisa za izbiro izvajalca izvedbenih del in ostalo, s projektom povezano dokumentacijo.
4. Strošek strokovnega nadzora gradnje je ocenjen na 1,65 % vrednosti gradbenih del.
5. Vsi stroški so preračunani na cene julij 2021 in so navedeni v EUR.
6. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2021 za leto 2022 napoveduje 1,2 % porast cen.
7. Upoštevan je 22 % davek na dodano vrednost, ki ni povračljiv in je del investicije. Na odkup zemljišč ni DDV.
8. Občina Trebnje se je z obravnavano investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024.

Sofinancirajo se stroški gradbeno - obrtniških in instalacijskih (GOI) del, ki nastanejo ob izvedbi rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, opremo, inventar, učila in igrala, izpeljavo investicije (nadzor, inženiring), izvedbo zunanjih športnih igrišč, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja.



Sofinancerski deleži za investicije v vrtce in osnovno šolstvo se določijo na podlagi neto notranjih površin (m²) predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje prostorov navedenih v Pravilniku, Navodilih OŠ in Navodilih GŠ ob upoštevanju:

- cen za GOI dela v letu 2021 po Sklepu o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12),
- koeficienta (k) glede na površino predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje po Sklepu o normiranih okvirih in
- pripadajočega deleža (%) sofinanciranja, do katerega je posamezna občina upravičena po ZFO-1.

Tabela: Vrednost investicije po postavkah v stalnih in tekočih cenah (v EUR)

Postavka	Stalne cene v EUR	Delež	Tekoče cene v EUR	Delež
1. Nakup zemljišč	404.580,00	9,83%	404.580,00	9,75%
2. Tehnična in ostala dokumentacija	80.929,51	1,97%	80.929,51	1,95%
3. Objekt šole	2.651.871,82	64,43%	2.674.760,23	64,49%
4. Oprema šole	265.256,92	6,45%	268.440,00	6,47%
5. Strokovni nadzor gradnje	43.756,93	1,06%	44.148,00	1,06%
Skupaj brez DDV	3.446.395,18	83,74%	3.472.857,74	83,73%
DDV 22 % (na nakup zemljišč ni DDV)	669.199,34	16,26%	675.021,10	16,27%
Skupaj	4.115.594,52	100,00%	4.147.878,84	100,00%

Občina Trebnje bo finančno konstrukcijo zaprla z zunanjimi viri financiranja (sredstva MIZŠ – JR 2021-2024) ter lastnimi proračunskimi sredstvi.

Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR)

Vir financiranja	Tekoče cene v EUR	Delež
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - JR 2021-2024	1.404.915,01	33,87%
Občina Trebnje iz proračuna	2.742.963,83	66,13%
Skupaj	4.147.878,84	100,00%



2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov

Upoštevajoč vrednost investicije, letni strošek amortizacije ter dodatne prihodke in stroške poslovanja, se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Primarni cilji investicij v gradnjo javne vzgojno-izobraževalne infrastrukture niso povezani z doseganjem pozitivnih finančnih učinkov, temveč z zagotavljanjem ustreznih pogojev za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, zaradi česar je nepovrnjivost investicije razumljiva.

Rezultati finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije so:

Kazalnik	Vrednost kazalnika
Finančna neto sedanja vrednost	-3.783.748 EUR
Finančna interna stopnja donosnosti	ni izračunljiva
Finančna relativna neto sedanja vrednost	-0,9397
Ekonomska neto sedanja vrednost	6.442.055 EUR
Ekonomska interna stopnja donosnosti	21,46 %
Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C)	2,0063

Rezultati finančne analize so negativni, vendar pa v prid investiciji govorijo ekonomski kazalniki oziroma praktično vsi nedenarni vidiki le-te.

Z investicijo bo Občina Trebnje zgradila prizidek k osnovni šoli v Dolenji Nemški vasi ter rekonstruirala del prostorov obstoječe šole, s čimer se bo število oddelkov v šolskem okolišu OŠ Trebnje povečalo iz 43 na 48.

OŠ Trebnje bo pridobila manjkajoče prostore oziroma s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces za vse otroke šolskega okoliša OŠ Trebnje.

Nova vzgojno-izobraževalna infrastruktura bo prispevala k zdravemu razvoju otrok v šolskem okolišu OŠ Trebnje. Investicija bo izboljšala kakovost bivanja na šoli ter pogoje dela.

Investicija bo dvignila življenjski standard v šolskem okolišu ter prispevala k nadaljnjemu razvoju mesta in občine Trebnje.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljeno investicijo z znanim terminskim planom menimo, da je **izvedba le-te smiselna in upravičena.**



3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU

3.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Občina Trebnje

Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 81 100

E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

📠 (07) 34 81 131

Župan: Alojzij Kastelic

Matična številka: 5882958

Identifikacijska številka: SI34728317

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0013 047

Odgovorna oseba investitorja: Alojzij Kastelic, župan

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv: Espri d.o.o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

☎ (07) 39 35 700 E-pošta: blaz.malensek@espri.si

Matična številka: 5431484

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI39899926

Poslovna banka: BKS bank AG

Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695

Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek

Izpolnjevalec podatkov: Rok Rebernik, univ. dipl. ekon.

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



3.3. Navedba upravljavca

Naziv: Osnovna šola Trebnje

Naslov: Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje

 (07) 348 18 70 E-pošta: sola@os-trebnje.si

 (07) 348 18 90

Ravnatelj: Rado Kostrevc

Matična številka: 5088097

Identifikacijska številka: SI41249356

Poslovna banka: Uprava za javna plačila

Transakcijski račun: SI56 0133 0603 0684 694

Odgovorna oseba upravljavca: Rado Kostrevc, ravnatelj

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1. Vpis v OŠ Trebnje

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje je Občina Trebnje, ki ga je ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97, 80/98, 69/99, 48/08, 64/11, 68/17 in 26/21).

Tabela: Pregled števila učencev in oddelkov matične OŠ Trebnje po razredih v šolskem letu 2020/2021

Razred	Št. oddelkov	Št. učencev
1. razred	4	104
2. razred	4	84
3. razred	5	118
4. razred	4	94
5. razred	4	95
6. razred	4	106
7. razred	5	121
8. razred	4	94
9. razred	4	95
Skupaj	38	911

Vir: <https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatkiVpis.aspx?ZavodID=513>; julij 2021.

Zgodovinski podatki kažejo, da je bilo pred 10. leti organiziranih 33 oddelkov, pred tremi leti 34 in danes 38.

Šola v Dolenji Nemški vasi beleži sledeč vpis:

Tabela: Pregled števila učencev in oddelkov na osnovni šoli v Dolenji Nemški vasi po razredih v šolskem letu 2020/2021

Razred	Št. oddelkov	Št. učencev
1. razred	1	25
2. razred	1	21
3. razred	1	27
4. razred	1	15
5. razred	1	17
Skupaj	5	105

Vir: <https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatkiVpis.aspx?ZavodID=850>; julij 2021.



4.2. Sedanje stanje objekta šole v Dolenji Nemški vasi

Šola kot institucija ima v Dolenji Nemški vasi že lepo tradicijo, saj je bila ustanovljena leta 1909, ko je bilo tudi sezidano šolsko poslopje. Gre za masiven objekt z visokimi stropi, kot so bili običajni za tiste čase.

Objekt je bil skozi celo obdobje večkrat predmet prenove, nazadnje leta 2009, ko je bil v celoti obnovljen. Tedaj je bila povsem na novo urejena mansarda, kar je pomenilo še dodatne nove prostore. Izrednega pomena je bila tudi tedaj zgrajena nova telovadnica, ki je bistveno izboljšala razmere za športno dejavnost.

Danes je šola v Dolenji Nemški vasi lepa in kljub častitljivi letnici postavitve dokaj sodobna zgradba, zgrajena po standardih, ki omogočajo normalen pouk petim oddelkom nižjih razredov, z urejeno knjižnico, jedilnico, zbornico, kabineti, sanitarijami in sploh vsem, kar je potrebno za normalno izvajanje šolskih aktivnosti. Ne obstaja pa nobena možnost, da bi v obstoječih prostorih kakorkoli povečali število učencev, saj ima objekt kot tak samo pet učilnic in nobenih dodatnih prostorskih rezerv.

Šolo krasi tudi lepo urejena okolica z otroškim in športnim igriščem.

Slika: Sedanja šola in telovadnica v Dolenji Nemški vasi



Vir: Google Maps, <https://maps.google.si>; julij 2021.



4.3. Demografska analiza²

4.3.1. Demografija v občini Trebnje

V Občini Trebnje živi 13.133³ prebivalcev. Meri 163 km², kar jo po površini uvršča na 34. mesto med slovenskimi občinami po velikosti. Gostota naseljenosti je pod slovenskim povprečjem. Povprečna starost prebivalstva je 41,0 let in je nižja od slovenskega povprečja (43,4 let). Tudi ostali demografski kazalniki so, v primerjavi s slovenskim povprečjem, ugodnejši. Delež mladih (0-14 let) je 17,4 % (Slovenija 15,1 %), koeficient starostne odvisnosti pa 50,3 (Slovenija 54,1).

Število prebivalcev v obdobju 2012-2020 je v porastu in v tem obdobju beležimo prirast prebivalcev za približno 900 oseb. Struktura povečanja prebivalstva je nekoliko neugodna za naravni prirast v občini, saj je le-ta v korist moških (500 moških, 400 žensk).

Slika: Skupno število prebivalcev po letih v preteklosti



Število živorojenih otrok dokaj niha po posameznih letih, kar lahko pripišemo relativno majhnemu številu rojstev na leto. Občina Trebnje sicer beleži pozitiven trend skupnega števila mladih v predšolskem in šolskem obdobju. Ravno tako se povečuje delež te skupine v starostni strukturi prebivalstva.


Ali z drugimi besedami – prostorska stiska OŠ Trebnje se ne bo razrešila sama od sebe po naravni poti, ampak jo bo potrebno rešiti drugače.

² Poglavlje je v pretežni meri povzeto po dokumentu »Analiza šolskega prostora v Občini Trebnje z demografsko študijo za obdobje 20 let«, Espri d.o.o., november 2019. Na tem mestu navajamo samo glavne ugotovitve, medtem ko za podrobnosti bralca napotujemo na originalen dokument.

³ Podatek na dan 1.1.2020




Slika: Število otrok v Občini Trebnje v starostnem obdobju 0-14 let v preteklosti



Občina Trebnje je zanimiva za priseljevanje, kar se kaže tudi v podatku, da se letno priseli in odseli v ali iz občine v oz. iz druge občine okoli 500 ljudi z rahlo tendenco priseljevanja: več ljudi se v občino priseli kot z nje izseli. V primerjavi z regijo in Slovenijo je skupno priseljevanje v občino precej nad povprečjem. Pričakujemo pa lahko, da se trend priseljevanja - predvsem s tujino – najverjetneje ne bo nadaljeval s takšnim tempom. Omejen je namreč z številom prostih delovnih mest, rastjo gospodarske aktivnosti, družbenimi faktorji, kot tudi potrebami po delavcih v okoliških gospodarskih središčih. Ker sta tako naravni kot selitveni prirast pozitivna, je tudi seštevek obeh dober in glede na slovensko povprečje nadpovprečen.


Slika: Skupni prirast po posameznih naseljih Občine Trebnje v letu 2018






Posledično je tudi projekcija števila prebivalstva na dolgi rok pozitivna.

Slika: Projekcija števila prebivalstva po skupnem prirastu (=naravni prirast + selitveni prirast)



Zaradi staranja prebivalstva se število šoloobveznih otrok ne bo gibalo na enak način kot skupno število prebivalcev, ampak se bo število šoloobveznih otrok v šolskem okolišu OŠ Trebnje v kratkoročnem obdobju nekoliko povišalo (s tem pa tudi še zaostriła prostorska stiska v šoli), tudi v srednje in dolgoročnem obdobju pa bo to število ostalo na podobno visoki ravni oz. ne bo pomembneje upadlo.

Slika: Ocena gibanja števila šoloobveznih otrok na območju šolskega okoliša OŠ Trebnje





4.3.2. Šolski okoliš OŠ Trebnje

Občinski svet Občine Trebnje je v začetku leta 2021 sprejel sklep o združitvi šolskih okolišev OŠ Trebnje in POŠ Dolenja Nemška vas.

Šolski okoliš OŠ Trebnje tvorijo naslednja naselja in znotraj njih naslednje hišne številke:

Naselje	Ulica	Hišne številke
VRHTREBNJE	VRHTREBNJE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12A 13 14 14A 15 15A 16 17 18 19 19C 20 21 22 23 24 25 26 27 50
ZAGORICA PRI ČATEŽU	ZAGORICA PRI ČATEŽU	1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 40 50
ZIDANI MOST	ZIDANI MOST	1 2 3 3A 4 6 8 10
BELŠINJA VAS	BELŠINJA VAS	1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
BENEČIJA	BENEČIJA	1 2 2A 3 4 5 6 7 15
BLATO	BLATO	1 2 3 4 5 5A 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 21A 22 23 24 25 25A 27 31
BREZA	BREZA	1 2 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15A 16 17 17A 18A 19 20 20A 20D 21 22 22C 23 24 25 26 27 29
ČATEŽ	ČATEŽ	1 2 3 3A 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16A 17 18 19 20 21 22 23 23A 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 37A 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49A 50 50A 50B 51 52 53 54 55 56 57 57A 58 59 60
ČEŠNJEVEK	ČEŠNJEVEK	1 1A 3 3A 4A 5 5A 6 7 7A 8 9 10 11 12 13 13A 13B 14 15 16 17 18 18A 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28A 28B 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39A 40 40A 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 63
DEČJA VAS	DEČJA VAS	1 2 3 4 5 7 8 9 10A 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35
DOL PRI TREBNJEM	DOL PRI TREBNJEM	1 1A 1B 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11 12 12A 13 14 15 16 19 31 32 33 34 35 36 37
DOLENJA DOBRAVA	DOLENJA DOBRAVA	1 2 3 3A 4 5 6 7 7A 8 9 9B 10 10A 11 12 13 13A 15 16 17 18 19 20 21 22
DOLENJA NEMŠKA VAS	DOLENJA NEMŠKA VAS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12A 13 13A 14 14A 15 16 16A 17 18 19 20 21 22 23 24B 25 25A 25B 25C 26 26A 27 28 29 30 31 32 33 33A 34 35 36 36A 37 37A 38 39 39A 40 41 42 43 44 45 46 48 49 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70
DOLENJA VAS PRI ČATEŽU	DOLENJA VAS PRI ČATEŽU	1 1A 1B 2 2A 3 4 5 7 7A 8 8A 10 11 12 13 14 15 16 16A 16B 17 17A 18 18A 18B 19 20 21 23 24 25 26 28 40
DOLENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU	DOLENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU	2 3 4 5 6 7
DOLENJE MEDVEDJE SELO	DOLENJE MEDVEDJE SELO	1 2A 3 4 4A 5 6 7 8 8A 9 10 12 14 14A 16 16A 17 18
DOLENJE PONIKVE	DOLENJE PONIKVE	1 1A 2 2A 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14A 15 16 17 18 18A 19 20 20A 20B 20C 21 21A 22 23 24 25 26 27 28 29 29A 30 31 32 33 34 34A 35 36 36A 37 38 39 40 41 42 42A 43 44 45 45A 46 47 50 51 52
DOLENJE SELCE	DOLENJE SELCE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 20 21 40
DOLENJI PODBORŠT PRI TREB.	DOLENJI PODBORŠT PRI TREB.	1 2 4 5 6 7 8 9 9A 11 12 13 14 15 16 30 50
GOLJEK	GOLJEK	1 1A 2 3 4 5 6 7 9 9C 10 11 11C 11F 12 13 14 14C 14D 14E 16 17 17C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34
GORENJA DOBRAVA	GORENJA DOBRAVA	1 1A 2 3 5 6 6A 7
GORENJA NEMŠKA VAS	GORENJA NEMŠKA VAS	1 1A 2 3 3A 4 4A 5 6 7 8 9 10 10A 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 30 50
GORENJA VAS PRI ČATEŽU	GORENJA VAS PRI ČATEŽU	1 2 3 3A 4 5 5A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GORENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU	GORENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU	1 2 4 4A 5 6 7 8 8A 9 10 11 11A 12 13 15 16
GORENJE MEDVEDJE SELO	GORENJE MEDVEDJE SELO	1 1A 1B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GORENJE PONIKVE	GORENJE PONIKVE	1 2 3 4 5 5A 6A 7 8 9 9A 10 11 12 13 14 14A 15 16 17 17A 18 19 19A 20 21 22 22A 23 24 25 25A 25B 27 28 29 30 30A 31 32 33 34 35 36
GORENJI PODBORŠT PRI V. LOKI	GORENJI PODBORŠT PRI V. LOKI	1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10
GRADIŠČE PRI TREBNJEM	GRADIŠČE PRI TREBNJEM	1 1A 2 3 3C 4 4A 5 5A 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 25A 25B 26 26A 27 28 28A 28B 29 30 30A 31 32 33 34 34A 35 36 36A 37 37A 38 39 40 41 42 43 43B 44 44A 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55A 56 56A 57 57A 58 59 60 60A 61 62 62A 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72A 73 74 75 75A 77 78 79 80 81 82 82A 83 83A 84 84A 84C 85 85A 86 87 87A 88 89 90 90A



		90B 91 92 94 95 96 97 97A 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 129B 129C 130 131 140
GRIČ PRI TREBNJEM	GRIČ PRI TREBNJEM	1 1A 2 3 4 5 6 7 8
GRM	GRM	1 1A 2 3 4 4A 4B 5 6 6A 6B 7 7A 8 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 23 24 25 26 27 28 28A 29 30 35 41
GRMADA	GRMADA	1 1A 2 3 4 5 6 7 8 8A 8B 8C 10 11 20
HUDEJE	HUDEJE	1 2 2A 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 24A 25 27 28 40
IGLENIK PRI VELIKI LOKI	IGLENIK PRI VELIKI LOKI	1 2 3 4 4A 4B 5 5A 6 7 8 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
JEZERO	JEZERO	1 1A 2 3 3A 3C 4 5 5A 5B 6 6A 7 8 9 10 11 12 13 14 14A 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23A 24 25 25A 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40
KAMNI POTOK	KAMNI POTOK	1 1A 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12A 13 14 15 16 16A 17 17A 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29
KNEŽJA VAS	KNEŽJA VAS	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KORENITKA	KORENITKA	2 4 5 6 7 7A 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KRIŠKA REBER	KRIŠKA REBER	1 2 3 4 4A 4B 4C 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 21A 22 23 24 25 26 27 28 35
KRIŽ	KRIŽ	1 2 3 4 5 6 7 9 10 12
KRUŠNI VRH	KRUŠNI VRH	1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10
LIPNIK	LIPNIK	1 2 3 3A 3B 4 5 5B 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 14 15 15A 15B 16 16A 16B 17 18 18A 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30A 31 32 32A 32B 32E 33 33A 33D 34 34B 35 35A 36 37 38 39 40 41 41A 41B 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 59A 60 70 74 75 76
LUKOVEK	LUKOVEK	1 2 3 3A 4 5 5A 6 7 8 8A 9 10 10A 10B 11 13 14 14A 15 16 18 19 20 21 21A 22 23 24 25 26 27 27A 28 29 29B 30 31 32 33 34 35 36 37 37A 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
LUŽA	LUŽA	1 2 4 5 6 7 8 9 9A 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30
MALA ŠEVNICA	MALA ŠEVNICA	1 2 3 4 5 6
MEGLENIK	MEGLENIK	1 1A 2 3 4 5 6A 6B 7 8A 9 10 11 12 12A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32
MRZLA LUŽA	MRZLA LUŽA	1 2 2A 3 4 5 6 6A 7 8 9 10 11
OBČINE	OBČINE	1 2 3 5 6 7 10 10A 11 12 13 14
ODRGA	ODRGA	3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 21
PEKEL	PEKEL	1 1A 2 3 4 4A 5 6 7 7B 8 8B 9 9A 9B 10 11 11A 12 13 15 16 17
PLUSKA	PLUSKA	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
PRIMŠTAL	PRIMŠTAL	1 1A 2 3 4 4A 5 6 7 8 9 30
RAČJE SELO	RAČJE SELO	1 2 2A 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24A 25 26 27 28 29 30 35
RAZBORE	RAZBORE	1 2 2A 3 4 4A 4D 5 6 6A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 29B 30 31 32 33 33A 34 35 36 37 38 39 40 41 41A 41B 42 43 44 45 46 47 48 49 50
REPČE	REPČE	1 1A 2 3 4 5 6 7 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 21A 22 23 24 25 25A 25B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38
RIHPOVEC	RIHPOVEC	1 1A 2 3 4 5 6 6A 7 7A 8 9 10 10A 12 12A 13 14 15 15A 15B 16 17 18 19 19A 20 20A 21 23 23A 24 25 26 27 27A 28 28A 28B 29 30 31 32 33 34 35 35A 35B 35C 37 38 38C 38D 39 40 40A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 54A 55 56 57 58 59 59B 60 61 61A 62 62A 63 64 65 66 67 68 69 70
RODINE PRI TREBNJEM	RODINE PRI TREBNJEM	1 1A 2 3 4 4A 6 7 8 9 9A 10 11 12 12A 12B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32
ROJE PRI ČATEŽU	ROJE PRI ČATEŽU	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 13 14 15 15A 16 18 19 20 22 23 24 25 26 26A 27 28 29 33 55
ROŽENPELJ	ROŽENPELJ	1 1A 2 3 3A 4 5A 6 6A 7 8 9 10 11 11A 12 13 14 15
ROŽNI VRH	ROŽNI VRH	6 7 8 8A 9 10 11 12 12A 13 16 17 18 19 20 21 22 23 28 30 31 32
SEJENICE	SEJENICE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 14A 15 16 18 19 19A 20 21 22 23
STUDENEC	STUDENEC	1 2 2A 3 4 5 5A 5B 5C 6 7 7B 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29A 29C 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51
ŠKOVEC	ŠKOVEC	1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25



ŠTEFAN PRI TREBNJEM	ŠTEFAN PRI TREBNJEM	2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16A 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TREBANJSKI VRH	TREBANJSKI VRH	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15A 16 17 18 19 20 21 21A 22 23 24 25 25A 25B 25C 26 27 28 29 30 31 32 34 50 56
TREBNJE	BARAGOV TRG	1 2 3 4 5 6 7 7A
TREBNJE	GUBČEVA CESTA	1 1A 1B 2 3 4A 5 6 7 7A 8 9 9A 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 22A 23 24 25 26 27 28 29 29A 30 31 31A 32 33 33A 35 35A 37 37A 39 39A 41 41A 43 43A
TREBNJE	GOLIEV TRG	1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 16
TREBNJE	JURČIČEVA ULICA	1 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29
TREBNJE	KIDRIČEVA ULICA	1 2 3 4 5 5A 5B 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 22A 24 26 28 28A 29 30 32 34 36
TREBNJE	KLEMENČIČEVA ULICA	1 2 3 3A 4 5 6 6A 6B 7 8
TREBNJE	KOLODVORSKA ULICA	1 2 3
TREBNJE	MAISTROVA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22
TREBNJE	PARADIŽ	1 2 3 3A 3B 3C 4 4A 5 6
TREBNJE	POD GRADOM	1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TREBNJE	PRAPROČE	1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9A 10 11 12 13 13A 14 14A 15 15A 17 18 19 20 21 23
TREBNJE	PRIJATELJEVA CESTA	2 2A 4 4A 5 5A 6 8 10 10A 11 12
TREBNJE	PRISTAVA	1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 12B 13 13A 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 30
TREBNJE	RIMSKA CESTA	1 2 2A 3 4 4A 5 6 7 7A 8A 9 10A 11 11A 13 14 15 16 17 18 18A 18B 18C 18D 18E 18F 18G 19 19A 19B 19C 19D 19E 20 21 21A 22 23 24 25 26 28 28A 29 30 31 32 33 34 36 37
TREBNJE	ROŽNA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TREBNJE	STARI TRG	2 2A 3 3A 5 5A 5B 5C 6 7 8 9 10 10A 11 12 12A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25A 26 27 28 28A 29 29A 30 30B 31 31A 32A 32B 33 33A 34 35 36 37 38 38A 39 39A 40 41 43 45 45A 46 47 48 49 51 53 55 57 58 59 59A 61 63
TREBNJE	TEMENIŠKA POT	1 2 3 4 6 8
TREBNJE	TOMŠIČEVA ULICA	1 2 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
TREBNJE	TRUBARJEVA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12
TREBNJE	DOLENJSKA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 13 14 18 20 22 24
TREBNJE	SIMONČIČEVA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18
TREBNJE	SLAKOVA ULICA	1 2 3 4 4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45
TREBNJE	ULICA HEROJEV	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22
TREBNJE	ULICA TALCEV	1 2 3 4 5 6 7 9 11 13
TREBNJE	VINA GORICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 12A 13 14 14A 15 15A 16 17 17A 18 19A 20 21 21A 21B 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33A 34 35
TREBNJE	OBRTNIŠKA ULICA	1 2 2A 3 4 4A 4B 5 6 7 8 9 10 10A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20A 21 22 23 25 28 29 31 32 33 37 39 41 43 47 49 51
TREBNJE	CANKARJEVA ULICA	1 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 41A 43 43A
TREBNJE	MAJCNNOVA ULICA	1 2 4 5 6 7 8
TREBNJE	LEVSTIKOVA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
TREBNJE	TRDINOVA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9
TREBNJE	KRESNA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12B 14 16
TREBNJE	PREŠERNOVA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 30 32
TREBNJE	VALVAZORJEVA ULICA	1 2 3 4 5 6 8 10
TREBNJE	ULICA OF	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TREBNJE	KRESETOVA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22
TREBNJE	VEGOVA ULICA	1 2 3 4 5 6
TREBNJE	GLAVARJEVA ULICA	2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17
TREBNJE	PEHANIJEVA ULICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



TREBNJE	REBER	1 2 3 4 5 6 7
TREBNJE	OB GOZDU	1 2 3 5 7
TREBNJE	METELKOVA ULICA	2
TREBNJE	CESTA VILME BUKOVEC	1 2
TREBNJE	CVIBLJE	14 16 21 23 26 31 32 39 41
TREBNJE	MAROF	1 12 13 13A 14 17 24 25
TREBNJE	PODJETNIŠKA ULICA	2 4 7 9 10 13
TREBNJE	MIRNSKA CESTA	3 7 13 15 21
TREBNJE	REŽUNOVA ULICA	8 9 10 11 12
VELIKA ŠEVNICA	VELIKA ŠEVNICA	1 1A 1B 2 3 4 4A 5 7 8 10 11 12 13 14 14A 15 16 18 19 20 21 23 29 30
VEJAR	VEJAR	14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 34 37 40 50 52 53 54 55 59 60 61 62 64 65 67 69 70 72 73 74 77 78 79 81 82 85 92 94 95 98 99 101 102 105 110 120 121 122 124 126 127 129
GORENJE SELCE	GORENJE SELCE	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

Vir: aplikacija Sokol Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, julij 2021

4.3.3. Populacija otrok v šolskem okolišu OŠ Trebnje

Glede na opredeljen šolski okoliši iz prejšnjega poglavja, v katerem sta združeni matična OŠ Trebnje in (sedaj še) podružnična šola Dolenja Nemška vas, je populacija otrok sledeča:

Tabela: Populacija otrok v šolskem okolišu OŠ Trebnje

Leto rojstva	Skupaj	Dečki	Deklice
2020	95	49	46
2019	111	63	48
2018	110	58	52
2017	109	58	51
2016	127	64	63
2015	107	58	49
2014	128	75	53
2013	107	47	60
2012	143	71	72
2011	102	56	46
2010	109	60	49
2009	98	55	43
2008	106	63	43
2007	94	48	46
2006	75	34	41

Vir: aplikacija Sokol Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, julij 2021.

Pogled na zgornjo tabelo pove, da prihajajo v naslednjih letih v Trebnje v osnovno šolo mnogo bolj številčne generacije od tistih, ki bodo zapustile osnovno šolo.



4.4. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Investicija bo zadovoljevala različne potrebe, med katerimi izstopa potreba po zagotovitvi ustreznih prostorskih pogojev za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces za vse otroke v šolskem okolju OŠ Trebnje.

Natančneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija so:

- potreba po rešitvi prostorske problematike oziroma zagotovitvi optimalnih prostorskih in organizacijskih pogojev za izvajanje osnovnošolskih programov v šolskem okolju OŠ Trebnje (pridobiti manjkajoče prostore),
- potreba po izboljšanju pogojev za vzgojno-izobraževalni proces,
- potreba po zagotovitvi osnovnošolske infrastrukture, ki bo sledila populaciji otrok v šolskem okolju OŠ Trebnje ter trendu vpisa na OŠ Trebnje in (sedaj še) podružnično šolo Dolenja Nemška vas oziroma razvoju občine Trebnje ter dvigu števila prebivalcev v šolskem okolju in občini,
- potreba po izboljšanju pogojev dela za zaposlene,
- potreba po odpravi težav pri organizaciji pouka (improvizacija pri zagotavljanju manjkajočih prostorov, iskanje in najemanje zunanjih prostorov, ...)
- potreba po izboljšanju zadovoljstva staršev, otrok in zaposlenih,
- potreba po zagotovitvi enakih pogojev za razvoj in izobraževanje, kot jih imajo otroci v šolskih okoljih z ustrezno urejeno izobraževalno infrastrukturo,
- potreba po dvigu standarda družbenega okolja.

4.5. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti

Strategija razvoja Slovenije

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo pod razvojnim ciljem »Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delu«, ki med drugim pravi, da bo cilj dosežen tudi: »z zagotavljanjem učinkovitosti in kakovosti izobraževanja na vseh ravneh ter z razvijanjem praktičnih in tehničnih znanj in spretnosti za izboljšanje zaposljivosti posameznika«.

Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2017

V programu državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije je v poglavju »Znanje« eno izmed investicijskih področij tudi »Investicije za zagotavljanje pogojev za kakovostno učno okolje«. Navedeno investicijsko področje med drugim zajema tudi sofinanciranje investicij v osnovne šole, katerih ustanovitelj je občina, pri čemer morajo biti investicije v skladu s prehodom v nizkoogljeno družbo in trajnostnim razvojem.



Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (11. december 2014) je dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo.

Investicija je skladna s poglavjem »2.10.5. Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje«, v katerem je zapisano: Z vlaganjem v razvoj sodobne, zmogljivejše, dostopnejše in varnejše vzgojno izobraževalne infrastrukture in nadaljnjim razvojem e-storitev in e-vsebin se bo izboljšalo kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja ter posledično prilagodljivost za spreminjajoče se potrebe na trg delu, ki zahtevajo vedno nove veščine s področja IKT.

Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija

Investicija je skladna tudi z Regionalnim razvojnim programom za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, in sicer je v poglavju »Človeški viri, družbena blaginja« med drugim zapisano: »Gospodarski razvoj, rast družbene blaginje ter kakovosti življenja so komplementarni cilji za uresničitev katerih je potrebno oblikovati celovit in kakovosten sistem podpornih institucij za razvoj človeških virov. Za to bo potrebno še nadgraditi področja, ki so do sedaj razmeroma kakovostno pokrita (predšolska vzgoja, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo, kultura, šport, zdravstvo in sociala) ter investirati v znanstveno-raziskovalno dejavnost in v širjenje izobraževanja v okviru podjetij in ostalih institucij.

Načrt razvojnih programov Občine Trebnje

Obravnavana investicija je vključena v Načrt razvojnih programov Občine Trebnje.



5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Za obravnavano investicijo ni tržnih možnosti. V skladu z 78. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), se vzgoja in izobraževanje financira iz:

- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,
- neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka,
- prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih,
- šolnin v zasebnih šolah,
- plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,
- sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.

Osnovna šola se financira iz sredstev državnega proračuna in iz sredstev lokalne skupnosti, v obravnavanem primeru Občine Trebnje.

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo:

- sredstva za plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki in drugi osebni prejemki za pripravnike,
- sredstva za izvedbo obveznega programa, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek, dveh ur interesnih dejavnosti na oddelek, programa šole v naravi, podaljšanega bivanja od prvega do petega razreda ter sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev prvega razreda,
- sredstva za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in normativi za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja iz druge alineje, in sicer za: nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij, oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi, prevoze učencev s posebnimi potrebami v skladu z določbo šestega odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) ob pouka prostih dnevih in prevoze predšolskih otrok v skladu s 16. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOP in 200/20 – ZOOMTVI).



Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:

- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki so opredeljeni pri financiranju iz državnega proračuna,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
- sredstva za investicije.

Osnovna šola ne more pridobivati sredstev iz prispevkov učencev za izvajanje veljavnih programov, ki se financirajo iz proračuna, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde. Osnovna šola sama določi prispevke za materialne stroške šole v naravi in za prehrano učencev ter za drugo.

Prihodki osnovne šole praviloma ravno pokrivajo stroške poslovanja, obseg teh sredstev pa je odvisen od vpisa, števila oddelkov in števila zaposlenih.



6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

Za investicijo je bil izdelan projekt PZI (izdelovalec: Misel d.o.o. iz Postojne, februar 2021). V nadaljevanju podane tehnične karakteristike investicije so povzete po projektu PZI.

6.1. Rekonstrukcija in dozidava

Predvidena je ohranitev obstoječih 5 matičnih učilnic in 2 kabinetov ter pripadajočih prostorov v obstoječem objektu. Obstoječi prostori bodo na stiku s prizidkom rekonstruirani – predvsem gre za prilagoditev prostorov ob novem dvigalu (da bo urejen prehod med obstoječim in novim delom objekta, bodo obstoječe sanitarije odstranjene).

Povečan (dozidan) bo obstoječi nadstrešek na južni strani pred vhodom v telovadnico, kjer bo na novo urejen vhod za II. triletje.

V obstoječem objektu z učilnicami bodo nekateri prostori po namenu preurejeni, tako da bodo v končni ureditvi funkcionalno ustrezno razporejeni:

- v obstoječih učilnicah v nadstropju bo urejen pouk 5. razreda,
- v obstoječi učilnici v pritličju bo urejen skupni prostor 1. razreda,
- v obstoječi jedilnici in knjižnici bo urejena zbornica,
- v obstoječi kuhinji s predprostori bosta urejena garderoba II. triletja in prostor za hišnika.

Predvidena je dozidava:

- 7 matičnih učilnic in 3 kabinetov k matičnim učilnicam,
- 2 specialnih učilnic s pripadajočima kabinetoma,
- garderobe I. triletja,
- vertikalne komunikacije s stopniščem ter osebnim dvigalom, ki bo povezovalo vse etaže in nivoje obstoječega objekta in dozidave,
- novih sanitarij za dečke in deklice, sanitarij za invalida in prostora za čistila,
- večnamenskih prostorov za kulturne prireditve. S preprosto uporabo premične stene-bosta večnamenska prostora v času pouka v uporabi kot učilnica multimedije in jedilnica. En večnamenski prostor bo organiziran v pritličju, drugi pa ob knjižnici in z izhodom na pohodno zeleno streho, ki bo služila kot dodatna površina za kulturne prireditve.



6.2. Arhitekturna zasnova

Dozidava k šoli v Dolenji Nemški vasi bo zgrajena kot severovzhodni trakt obstoječega objekta, ki se osno navezuje na izmaknjeni del obstoječega stopnišča.

Dozidava bo izvedena v osi, pravokotni na glavno fasado obstoječe šolske stavbe, kot nadaljevanje izbočenega dela s stopniščem in sanitarijami obstoječega objekta.

Tlorisni gabarit dozidave bo 51,4 m x 19,3 m. Na severozahodnem delu prizidanega objekta bo ob jedilnici izveden zastekljen nadstrešek širine 4,0 m, ob severovzhodnem vogalu do vhoda na jugovzhodni strani večnamenskega objekta pa zastekljeni nadstrešek širine 6,0 m. Višinski gabarit bo P + 2, pri čemer dozidava višinsko sledi obstoječemu objektu. Skupni tlorisni gabarit stavbe po prizidavi bo 62,1 m x 65,0 m.

Streha nad delom 1. nadstropja bo izvedena kot pohodna zazelenjena ravna streha, streha nad 2. nadstropjem pa kot nepohodna zelena ravna streha.

Fasada dozidanega dela bo izvedena kot kontaktna toplotno izolirana fasada s fasadnim ometom v dveh barvnih odtenkih. Del fasade bo enake barve kot obstoječi del šole, h kateri bo prizidan večnamenski objekt. Iz frontalne linije umaknjeni del fasade bo v temnejšem odtenku. Del fasade v pritličju ob učilnicah na prostem bo izveden z leseno oblogo. Stavbno pohištvo bo iz lesenih okvirjev s trislojno zasteklitvijo.

Ohranjene bodo obstoječe vertikalne komunikacije – stopnišče v obstoječem šolskem objektu. V dozidanem delu bo tik ob obstoječem objektu urejeno osebno dvigalo s prehodno kabino, ki bo povezovalo tako nivoje v obstoječi šoli kot v prizidku. Novo dvigalo bo omogočalo povezavo vseh nivojev v treh šolskih etažah. V dozidanem delu bo urejeno novo stopnišče z neposrednim izhodom na prosto na severozahodno stran objekta.

Posebna pozornost pri oblikovanju dozidave je bila namenjena ureditvi objekta na način, ki omogoča večnamensko uporabo, predvsem za kulturne programe. V ta namen je v pritličju jedilnica oblikovana tako, da z odprtjem sklopnih sten in vhodnih vrat v povezavi z delom hodnika nastane večnamenski prostor za predavanja, konference, srečanja, ... Večnamenski kulturni prostor se prelije na zunanjo, pokrito teraso, ki je sestavni del celotnega ambienta.

V 2. nadstropju bo na enak način z vgrajenimi sklopnimi stenami urejena transformacija učilnice multimedije in dela hodnika v prostor za kulturne nastope, koncerte, predstavitve, ... Tudi kulturni prostor v 2. nadstropju je neposredno povezan z zunanjim prostorom zelene strehe in omogoča prelivanje in razširitev večnamenskega prostora po potrebi. Ureditev kulturnega ambienta na strehi - nad nivojem okolice pa ima svoje prednosti v doživljajskem smislu.



Slika: Pogled na SZ in JV fasado šole v Dolenji Nemški vasi po zaključku investicije



SZ FASADA



JV FASADA

Vir: Projekt PZI, št. projekta A – 008/20, Misel d.o.o., Postojna, februar 2021.

6.3. Funkcionalna zasnova

Obstoječi objekt:

V funkcionalnem smislu ostaja obstoječa šolska stavba skoraj nespremenjena. Spremeni se del ob obstoječi kuhinji jedilnici in knjižnici. Obstoječe sanitarije ob stopnišču se odstranijo, da bo omogočena izvedba dvigala oz. povezave med obstoječim objektom in dozidavo. Iz prostora jedilnice in veže bosta urejeni zbornica s čajno kuhinjo in povezovalni hodnik do telovadnice. Iz obstoječe kuhinje s predprostorom bodo urejene sanitarije za zaposlene in prostor – delavnica hišnika. Ohranjajo se učilnice in kabineti. Nekoliko se spremeni razpored razredov 1. in 2. triletja. Posamezni prostori bodo rekonstruirani – izvedene bodo nove predelne stene in nekateri novi preboji v konstrukciji. Obstoječi vhod bo prestavljen. Glavni vhod oz. vhod za učence 1. triletja bo v prizidku, vhod za učence 2. triletja pa skozi nov vetrolov ob obstoječem vhodu v telovadnico. Obstoječa garderoba za učence bo preurejena v shrambo opreme.

Povsem nespremenjena ostaja obstoječa telovadnica. Edini poseg bo z zunanje strani – nov vetrolov s povezovalnim nadstreškom do obstoječega nadstreška ob postajališču avtobusov.



Dozidava:

V šolo bo urejen nov glavni vhod z dvorišča z jugovzhodne strani večnamenskega prizidka. To bo tudi vhod za učence 1. triletja, ki bodo imeli matične učilnice urejene v novem prizidku. Neposredno ob vhodu bo tako urejena garderoba 1. triletja. Učenci 2. triletja bodo vstopali skozi obstoječi vhod v telovadnico, njihova garderoba pa bo urejena takoj ob stopnišču ob vhodu.

Obstoječa kuhinja bo prestavljena na novo lokacijo v objektu. Nova kuhinja bo imela lasten vhod in bo urejena neposredno ob gospodarskemu dvorišču, tako da ne bo prihajalo do križanja prometa servisnih in učnih procesov. Severozahodni cestni priključek bo namenjen servisnemu dovozu, južni pa prometu za učence, učitelje in obiskovalce. Prav tako bo v notranje dvorišče med telovadnico in novim traktom šole omogočen le peš dostop in dostop za intervencijo.

Za prehod med obstoječim objektom in prizidkom bo v uporabi obstoječe stopnišče, s katerega bo urejen prehod preko podestov. Nivojsko bo oba dela objekta povezovalo osebno dvigalo. S tem bo omogočen neoviran dostop za vse uporabnike objekta. V prizidku bo nasproti glavnega vhoda urejeno tudi novo evakuacijsko stopnišče.

Ob osrednjem hodniku prizidka bosta na jugovzhodni strani večnamenskega prizidka urejena šolska avla in ločene sanitarije za dečke, deklice in invalide. V stiku novega in obstoječega dela bo urejena dodatna shramba za hišnika.

Takoj ob glavnem vhodu z vetrolovom bo urejena garderoba 1. triletja. Na severni strani prizidka bodo urejene 4 matične učilnice s kabinetoma za 1. in 2. razrede. Matični učilnici 1. razreda bosta povezani z učilnicama na prostem. Tretja učilnica na prostem bo namenjena pouku tehnike in naravoslovja. Vse učilnice na prostem bodo lahko v rabi za kulturne prireditve, izvedbo delavnic, krožkov ipd. Jedilnica bo urejena na severozahodni strani prizidka v podaljšku kuhinje, v neposredni bližini šolske avle. Z zloženimi sklopnimi stenami bo jedilnica ob izvedbi kulturnih prireditev razširjena v območje hodnika, tako da nastane večji večnamenski prostor s prostorom za približno 120 sedežev. Preko okenskih odprtih, ki bodo izvedene do tal, se večnamenski prostor lahko razširi na zunanjo pokrito teraso.

Skozi glavni vhod bo urejen dostop učencev do zunanjih športnih igrišč in otroškega igrišča.

V 1. nadstropju bo povezava med obstoječim objektom in dozidavo urejena kot igralni kotic, iz katerega vodi hodnik kot osrednja os dozidave. Igralni kotic bo lahko predeljen v prostora za učno pomoč, ob njem pa bo urejena govorilnica. Južno od novega stopnišča bodo urejeni: 2 matični učilnici, 2 kabineta, sanitarije za dečke in deklice ter prostor za čistila. Severno od novega stopnišča bodo urejeni: še 2 matični učilnici in 2 specialni učilnici (za gospodinjstvo s kuharskim delom in za likovno in tehnično vzgojo s strojnimi deli) s kabineti.

Hodnik se navezuje na novo stopnišče, ki bo izvedeno kot ločen požarni sektor.

V 2. nadstropju bo povezava med obstoječim objektom in dozidavo urejena kot bralni kotic. Ob njem bo urejena še druga govorilnica. 2. nadstropje je namenjeno učilnici multimedije s kabinetom ter knjižnici. V nadaljevanju zaprtih prostorov bo nivojsko urejen zunanji učni



prostor kot pohodna zazelenjena ravna streha. V pokriti in nepokriti del pohodne strehe se bo lahko občasno ob primernih meteoroloških pogojih selil del kulturnih in šolskih dejavnosti.

Multimedijska učilnica bo z zloženimi sklopnimi stenami ob izvedbi kulturnih prireditvev razširjena v območje hodnika, tako da nastane večji večnamenski prostor s prostorom za približno 120 sedežev. Preko okenskih odprtih, ki bodo izvedene do tal, se večnamenski prostor lahko prelije na zunanji, pokriti del strehe, s čimer se prostor prireditve poveča in postane vsestranski.

6.4. Zasnova zunanje ureditve

Zunanja ureditev bo obsegala praktično celotno območje gradbene parcele, saj se območje funkcionalno navezuje.

Zunanje površine za športno dejavnost, igrišče na odboj in igrišče za odbojko na mivki s spremljajočim objektom in razsvetljava, bodo ohranjene. Dodatno bo urejeno igrišče za košarko z epdm finalnim slojem, ki bo locirano severno od igrišča na odboj.

Severno od košarkarskega igrišča bo urejeno zunanje igrišče z igrali in zelenimi površinami. Zunanje igrišče se bo navezovalo na učilnice na prostem, ki bodo del matičnih učilnic v pritličju.

Gradbena parcela je v celoti komunalno opremljena. Obstoječi priključki na javno infrastrukturo bodo ohranjeni in po potrebi dopolnjeni oziroma povečani.


Severovzhodni dovoz se razširi v gospodarsko dvorišče za potrebe dostave v kuhinjo in odvoza odpadkov. Priključek na javno cesto ostane obstoječ. Na gospodarskem dvorišču bo urejenih 6 parkirnih mest, od tega 1 parkirno mesto za invalide.

Na južnem delu bodo urejeni uvozi na parkirna mesta ob južnem in vzhodnem robu gradbene parcele, skupno 42 parkirnih mest, od tega 2 PM za invalide. Priključka na javno cesto ostaneta obstoječa.

V osrednjem južnem delu, pred objektom telovadnice bodo urejena dodatna 4 parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje osebnih avtomobilov ter avtobusno postajališče za 2 avtobusa. Obstoječa uvoz in izvoz na lokalno cesto bosta rekonstruirana s pravilnimi dimenzijami radijev, da bosta primerna za promet avtobusov. Skupno bo urejenih 52 parkirnih mest.

Med obstoječima telovadnico in zunanjim igriščem bo urejen tlakovan dostop do glavnega vhoda v šolo oz. večnamenski objekt. Tlakovana bo tudi pot do novega igrišča in tekaške steze. Ob dostopu s parkirišča ob igrišču in telovadnici bodo urejena mesta za parkiranje koles. Na zahodni strani v bližini gospodarskega dvorišča in ob pločniku ter pešpoti ob šolskem poslopju bo urejeno mesto za izposajo koles v sistemu kot v Trebnjem.

Slika: Pregledna situacija kompleksa šole v Dolenji Nemški vasi po investiciji



LEGENDA:

	OBJEKT NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM 1.198 m ²		ASFALT POVOZNE IN FUNKCIONALNE POVRŠINE: 2.635 m ²		ODPRTE BIVALNE POVRŠINE 2.554 m ²
	OBSTOJEČI OBJEKTI 990 m ²		TLAKOVCI RUŠNIKI DREVESA		ZELENE POVRŠINE 5.206 m ²

Vir: Projekt PZI, št. projekta A – 008/20, Misel d.o.o., Postojna, februar 2021.

6.5. Tehnične značilnosti gradnje

V konstrukcijskem smislu bo objekt armirano betonska konstrukcija, sestavljena iz AB temeljne plošče, AB nosilnih obodnih in notranjih sten ter AB medetažnih konstrukcij. Glede na zasnovo in raster nosilnih sten bo AB konstrukcija izvedena brez dodatnih AB nosilcev. Na spodnji strani bodo AB plošče ravne, brez motenj.

Dozidava bo imela kontaktno fasado, zaključeno s silikatno-silikonskim fasadnim ometom. Del fasade v pritličju ob delih učilnic na prostem, bo zaključen s toplotno obdelanimi lesenimi elementi iz smreke ali macesna.

Stavbno pohištvo bo iz ustrezno zaščiteneh smrekovih ali macesnovih profilov. Zasteklitev bo trislojna, toplotna izolativnost skladna z zahtevami PURES. Izpostavljeni deli bodo zaščiteni z varnostno folijo. Zunanja senčila bodo alu žaluzije, notranja pa screen roloji.

Streha nad delom 1. nadstropja bo izvedena kot ravna streha, s toplotno izolacijo iz kamene volne in finalnim slojem iz pvc folije. Streha bo pohodna in ekstenzivno zazelenjena. Nad 2. nadstropjem bo streha nepohodna in ekstenzivno zazelenjena.



Podi učilnic bodo finalno zaključeni s panelnim parketom, prav tako podi prostorov zaposlenih. V sanitarijah bo položena neдрseča keramika. Komunikacije – stopnišča in hodniki bodo obloženi z granitogresom.

AB stene bodo kitane, brušene in pleskane s poldisperzijsko barvo. Na hodnikih in frekventnejših mestih bo izvedena pralna barva. Stene v sanitarijah in servisnih prostorih bodo obložene s keramičnimi ploščicami.

V celotnem objektu dozidave bodo izvedeni spuščeni stropi kot kombinacija mavčno kartonskega stropa in rastrskega stropa. V igralnicah in učilnicah bo izveden strop iz akustičnih – zvočno absorbcijskih plošč.

6.6. Komunalna oprema

Gradbena parcela je v celoti komunalno opremljena. Obstoječi priključki na javno infrastrukturo bodo ohranjeni in po potrebi dopolnjeni oziroma povečani.

Vsi cestni priključki ostajajo obstoječi. Južni uvoz in izvoz bosta v območju priključka rekonstruirana s pravilnimi dimenzijami radijev, da bosta primerna za promet avtobusov. Severovzhodni dovoz se takoj za priključkom razširi v gospodarsko dvorišče za potrebe dostave v kuhinjo in odvoza odpadkov. Na gospodarskem dvorišču bo urejenih 6 PM (od tega 1 PM za invalide). Ob južnem in vzhodnem robu gradbene parcele bo urejenih 42 parkirnih mest (od tega 2 PM za invalide). Južno od telovadnice bodo urejena dodatna 4 parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje ter avtobusno postajališče za 2 avtobusa. Skupno bo urejenih 52 parkirnih mest.

Trafo postaja je obstoječa in se nahaja na severnem robu zemljišča. Trafo postaja omogoča povečavo NN priključka. Predvidena poraba električne moči dozidave bo okoli $P_k = 110$ kW. Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V - Priključno mesto: v TP. Transformatorska postaja TP DOL. NEMŠKA VAS-ŠOLA se napaja z električno energijo iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 KV TREBNJE, SN izvod J06 KB 20 KV DOLENJA NEMŠKA VAS-ŠOLA. Kratkostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 500 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 150 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s časovno zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja). Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite. Pred pričetkom del je potrebno prestaviti obstoječ KBV in KMRO na novo lokacijo predvideno po projektu.

Odpadne vode bodo peljane v interni sistem fekalne kanalizacije. Lokacija obstoječe priključitve komunalnih odpadnih voda je na parc. št. 1166/6, k.o. 1420 Češnjevек. Dimenzija priključne cevi je 160 mm. Material priključne cevi PVC-UKC. Obstoječi objekt je na javno fekalno kanalizacijo na revizijskem jašku na parceli št. 1166/6, k.o. 1420 Češnjevек. Prizidan del objekta se na javno kanalizacijo priključuje preko obstoječega fekalnega kanalizacijskega priključka.



Padavinske odpadne vode bodo speljane v ponikovalno polje preko peskolovov in lovilcev olj na parc. št. 629/8, k.o. 1420 Češnjevke. Padavinske odpadne vode, ki odtekajo s streh objekta in z utrjenih, tlakovanih površin, ki pripadajo objektu bodo odvajane v ponikovalno polje. V kolikor bo zajeta padavinska voda nastajala na površinah, namenjenih prometu, parkiranju ali skladiščenju motornih vozil in bo vsebovala usedljive snovi bo potrebno zagotoviti ustrezno mehansko obdelavo v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode pred odvajanjem v ponikovalno polje. Razpršeno odvajanje na cestne površine je prepovedano.

Dozidava se bo priključevala na interni vodovodni priključek. Vodometrični števec se nahaja v ustreznem tipskem TERMO vodometričnem jašku z ustreznim certifikatom.

Dozidava se bo priključevala na interni telekomunikacijski priključek. Na območju dozidave potekajo obstoječe TK inštalacije (krajevno kabelsko omrežje in širokopasovno optično omrežje), zato je predvidena ustrezna zaščita in prestavitev tangirane trase TK priključka za POŠ Dolenja Nemška vas.

Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja se bodo izvajala z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne bodo potekali vodi drugih komunalnih napeljav. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov bo izvedel Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Zbiranje in odvoz smeti bo potekalo na krajevno značilen in utečen način. Zabojniki za odvoz odpadkov bodo postavljeni na mestu, dostopnem za vozila pristojnega komunalnega podjetja.

6.7. Instalacije

Izvedeni bodo ločeni sistemi za zagotavljanje ustrezne električne energije v vseh prostorih, računalniške mreže, sistema avtomatske protipožarne varnosti in razsvetljave. V učilnicah bodo nameščene elektronske table, centralni sistem ozvočenja in električno vodene ure.

Vir ogrevanja bo obstoječa plinska kotlovnica ter dodatno ogrevanje s toplotno črpalko zrak – voda. V prostorih namenjenih kulturi bo izvedeno talno gretje. V učilnicah bo ogrevanje radiatorsko.

Vse učilnice bodo naravno prezračevane. Sanitarije in servisni prostori bodo prisilno prezračevani. Prezračevanje prostorov za kulturo bo izvedeno preko klimata z rekuperatorjem toplote.

Sanitarna topla voda bo pripravljena v obstoječi kotlovnici. Zagotovljena bo dovolj visoka temperatura za ukrepe termične dezinfekcije instalacije.



6.8. Površine prostorov po etažah

Celotna neto površina objekta po prizidavi in rekonstrukciji bo **3.603,2 m²**.

Neto površina obstoječega dela objekta po rekonstrukciji bo **1.213,8 m²**, pri čemer bo **459,0 m²** obstoječih prostorov rekonstruiranih. Neto površina prizidanega dela bo **2.389,4 m²**, od česar **1.872,1 m²** notranjih prostorov. Pregled obstoječih in novih površin objekta je sledeč:

Tabela: Vsi obstoječi prostori, z označbo, kateri se rekonstruirajo

KLET

Tip del	Št.	IME PROSTORA	POVRŠINA
Obstoječe	1	HODNIK	9,3 m ²
Obstoječe	2	TOPLOTNA POD.	18,5 m ²
KLET - OBSTOJEČI DEL SKUPAJ			27,8 m²

PRITLIČJE

Tip del	Št.	IME PROSTORA	POVRŠINA
Za rekonst.	1	VHOD V TELOVADNICO	29,4 m ²
Obstoječe	2	ČISTILA	5,6 m ²
Obstoječe	3	WC INVALIDA	3,4 m ²
Obstoječe	4	ŠPORTNI KABINET	9,4 m ²
Obstoječe	5	SANITARIJE	4,1 m ²
Obstoječe	6	GARDEROBA 1	9,0 m ²
Obstoječe	7	UMIVALNICA 1	9,4 m ²
Obstoječe	8	GARDEROBA 2	7,5 m ²
Obstoječe	9	UMIVALNICA 2	7,4 m ²
Obstoječe	10	ČISTI HODNIK	5,1 m ²
Obstoječe	11	WC DEKLICE	1,8 m ²
Obstoječe	12	WC DEČKI	1,9 m ²
Obstoječe	13	SHRAMBA OPREME	28,5 m ²
Obstoječe	14	VADBENI PROSTOR	417,9 m ²
Za rekonst.	15	STOPNIŠČE	14,9 m ²
Za rekonst.	16	GARDEROBA II. TRILETJE	44,2 m ²
Za rekonst.	17	HODNIK K TELOVADNICI	15,3 m ²
Za rekonst.	18	SANITARIJE ZAPOSLENIH	5,7 m ²
Za rekonst.	19	ZBORNICA	50,1 m ²
Za rekonst.	20	ČAJNA KUHINJA – NEKDANJA VEŽA	9,7 m ²
Obstoječe	21	STOPNIŠČE	4,0 m ²
Za rekonst.	22	STOPNIŠČE	4,7 m ²
Za rekonst.	23	PODEST	3,6 m ²
Za rekonst.	24	PREDPROSTOR OBST. PRITLIČJE	30,8 m ²
Za rekonst.	25	KAB. ZA IND. DELO, SHRAMBA UČ.	14,7 m ²
Za rekonst.	26	PROSTOR HIŠNIKA	15,1 m ²
Za rekonst.	27	SKUPNI PROSTOR 1. RAZREDA	52,4 m ²
PRITLIČJE - OBSTOJEČI DEL SKUPAJ			805,6 m²



1. NADSTROPJE

Tip del	Št.	IME PROSTORA	POVRŠINA
Obstoječe	1	PLIN. KOTLOVNICA	19,5 m ²
Za rekonst.	2	TEHNIČNI PROSTOR	28,4 m ²
Obstoječe	3	UČILNICA 5.A	61,3 m ²
Za rekonst.	4	UČILNICA 5.B	68,0 m ²
Za rekonst.	5	PREDPROSTOR	35,0 m ²
Obstoječe	6	SANITARIJE M	3,7 m ²
Obstoječe	7	SANITARIJE Ž	3,8 m ²
1. NADSTROPJE - OBSTOJEČI DEL SKUPAJ			219,7 m²

2. NADSTROPJE

Tip del	Št.	IME PROSTORA	POVRŠINA
Za rekonst.	1	HODNIK – PREDPROSTOR	37,0 m ²
Obstoječe	2	KABINET 4. RAZRED	16,4 m ²
Obstoječe	3	KABINET 5. RAZRED	15,0 m ²
Obstoječe	4	MALA UČILNICA 1	45,3 m ²
Obstoječe	5	MALA UČILNICA 2	47,0 m ²
2. NADSTROPJE - OBSTOJEČI DEL SKUPAJ			160,7 m²

UPORABNE POVRŠINE OBSTOJEČEGA DELA S PREDVIDENIMI PROSTORI ZA REKONSTRUKCIJO	1.213,8 m²
---	------------------------------

UPORABNE POVRŠINE PREDVIDENIH PROSTOROV ZA REKONSTRUKCIJO	459,0 m²
--	----------------------------



Tabela: novi prostori, prizidava

KLET - PRIZIDAVA

Tip del	Št.	IME PROSTORA	POVRŠINA
Novogr.	1	JAŠEK DVIGALA	3,1 m ²
KLET - NOVI DEL SKUPAJ			3,1 m²

PRITLIČJE - PRIZIDAVA

Tip del	Št.	IME PROSTORA	POVRŠINA
Novogr.	1	VETROLOV VHODA II. TRILETJA	9,9 m ²
Novogr.	2	VETROLOV VHODA I. TRILETJA	9,1 m ²
Novogr.	3	GARDEROBA I. TRILETJE	58,5 m ²
Novogr.	4	WC DEČKI	16,0 m ²
Novogr.	5	WC DEKLICE	15,9 m ²
Novogr.	6	WC INVALID	5,7 m ²
Novogr.	7	SHRAMBA HIŠNIKA	13,4 m ²
Novogr.	8	ŠOLSKA AVLA	60,2 m ²
Novogr.	9	KUHINJA	82,6 m ²
Novogr.	10	VEČNAMENSKI PROSTOR 1 – HODNIK, RAZŠIRJENI DEL	42,1 m ²
Novogr.	11	VEČNAMENSKI PROSTOR 1 – JEDILNICA	112,6 m ²
Novogr.	12	STOPNIŠČE	24,2 m ²
Novogr.	14	HODNIK	80,1 m ²
Novogr.	15	MATIČNA UČILNICA 1.A	64,1 m ²
Novogr.	16	MATIČNA UČILNICA 1.B	62,7 m ²
Novogr.	17	MATIČNA UČILNICA 2.A	63,4 m ²
Novogr.	18	MATIČNA UČILNICA 2.B	62,1 m ²
Novogr.	19	KABINET 1. RAZREDA	18,6 m ²
Novogr.	20	KABINET 2. RAZREDA	18,6 m ²
Novogr.	21	UČILNICA NA PROSTEM 1	42,8 m ²
Novogr.	22	UČILNICA NA PROSTEM 2	57,1 m ²
Novogr.	23	UČILNICA NA PROSTEM 3	69,0 m ²
Novogr.	24	POKRITI ZUN. PROSTOR	52,9 m ²
PRITLIČJE - NOVI DEL SKUPAJ			1.041,6 m²
PRITLIČJE - NOVI DEL BREZ ZUNANJIH PROSTOROV			819,8 m²



1. NADSTROPJE - PRIZIDAVA

Tip del	Št.	IME PROSTORA	POVRŠINA	m ²
Novogr.	1	POVEZAVA 1. NAD.	32,9	m ²
Novogr.	2	GOVORILNICA	9,0	m ²
Novogr.	3	UČNA POMOČ - IGRALNI K.	11,9	m ²
Novogr.	4	HODNIK	111,9	m ²
Novogr.	5	PODEST	9,7	m ²
Novogr.	6	WC DEČKI	16,0	m ²
Novogr.	7	WC DEKLICE	15,9	m ²
Novogr.	8	ČISTILA	6,1	m ²
Novogr.	9	KABINET 3. RAZREDA	19,3	m ²
Novogr.	10	KABINET 4. RAZREDA	18,6	m ²
Novogr.	11	KABINET 5. RAZREDA	18,6	m ²
Novogr.	12	KABINET GOSPODINJSTVA	21,9	m ²
Novogr.	13	KABINET TEHNIKE STR. D.	18,6	m ²
Novogr.	14	SPEC. UČILNICA - GOSPODINJSTVO	63,4	m ²
Novogr.	15	SPEC. UČILNICA - TEHNIKA	62,2	m ²
Novogr.	16	MATIČNA UČILNICA 3.A	65,0	m ²
Novogr.	17	MATIČNA UČILNICA 3.B	64,3	m ²
Novogr.	18	MATIČNA UČILNICA 4.A	62,1	m ²
Novogr.	19	MATIČNA UČILNICA 4.B	62,1	m ²
1. NADSTROPJE - NOVI DEL SKUPAJ			689,5	m²

2. NADSTROPJE PRIZIDAVA

Tip del	Št.	IME PROSTORA	POVRŠINA	m ²
Novogr.	1	BRALNI KOTIČEK	44,9	m ²
Novogr.	2	GOVORILNICA	9,0	m ²
Novogr.	3	PREDPR. KNJIŽNICE	9,0	m ²
Novogr.	4	KNJIŽNICA	113,1	m ²
Novogr.	5	KABINET	19,2	m ²
Novogr.	6	VEČNAMENSKI PROSTOR 2 – UČILNICA MULTIMEDIJE	116,3	m ²
Novogr.	7	VEČNAMENSKI PROSTOR 2 – PREDPR. MULTIMEDIJE	38,5	m ²
Novogr.	8	PODEST 2.NAD.	9,7	m ²
Novogr.	9	POKRITA ZUN. POVRŠINA	54,6	m ²
Novogr.	10	ZELENA STREHA	240,9	m ²
2. NADSTROPJE - NOVI DEL SKUPAJ			655,2	m²
2. NADSTROPJE - NOVI DEL BREZ ZUNANJIH PROSTOROV			819,8	m²

UPORABNE POVRŠINE PRIZIDANEGA DELA	2.389,4	m²
---	----------------	----------------------

UPORABNE POVRŠINE PRIZIDANEGA DELA BREZ ZUNANJIH PROSTOROV	1.872,1	m²
---	----------------	----------------------



7. ANALIZA ZAPOSLENIH

7.1. Zaposleni na OŠ Trebnje

Na OŠ Trebnje je bilo na dan 31. december 2020 zaposlenih 137 oseb.

Tabela: Število zaposlenih 31. decembra 2020 glede na izobrazbo in vrsto zaposlitve

Stopnja izobrazbe	Nedoločen čas	Določen čas	Skupaj
I.	2	0	2
II.	6	1	7
III.	0	0	0
IV.	8	2	10
V.	7	0	7
VI.	22	3	25
VII.	66	18	84
VIII.	2	0	2
Skupaj	113	24	137

Večina delavcev, 129, je zaposlena za polni delovni čas. Glede področja dela prevladujejo strokovni delavci.

Tabela: Število zaposlenih 31. decembra 2020 glede na področje dela

Skupine zaposlenih	Število zaposlenih
Strokovni delavci	108
Administrativno računovodski delavci	4
Tehnični delavci	25
Drugi delavci (javna dela)	0
Skupaj	137

Na šoli v Dolenji Nemški vasi je v šolskem letu 2020/2021 zaposlenih 16 delavcev, od katerih 12 strokovnih in 4 tehnični delavci.

7.2. Zaposlovanje zaradi investicije

Predvideno je, da bo šola v Dolenji Nemški vasi postala 10 oddelčna (po 2 oddelka od 1. do 5. razreda). Glede na to, da ima šola sedaj 5 oddelkov, je glede strokovnega kadra potrebno predvideti približno 8-9 učiteljev.

Glede na to, da se bo neto tlorisna površina osnovne šole zaradi investicije povečala za 1.872 m² ter ob predpostavki, da se bo šola povečala iz 5 v 10-oddelčno oziroma, da se bo v prihodnjih letih število učencev povečalo za približno 140, bo treba skladno s Pravilnikom o



normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19 in 180/20) dodatno zaposliti 2 čistilca/čistilke⁴.

Prav tako bi bilo treba zaposliti približno 0,5 kuharja, saj se skladno s Pravilnikom 1 delovno mesto kuharja sistemizira za 400 učencev.

Prav tako se bo glede na predvideno spremembo števila oddelkov in učencev skladno s Pravilnikom o normativih in standardih povečala potreba (povečan normativ) po svetovalnem delavcu, knjižničarju, računalničarju, hišniku, ... pri čemer gre za povečanja, merjena v desetinkah delovnega mesta.

Glede na določila Pravilnika ocenjujemo, da bi bilo treba zaradi razširitve kapacitet OŠ Trebnje skupaj zaposliti približno 12 oseb.

7.3. Kadrovska sposobnost investitorja

Za realizacijo investicije je odgovorna Občina Trebnje. Odgovorna oseba za realizacijo projekta je župan Alojzij Kastelic, ki sprejema ključne odločitve, ki se navezujejo na investicijo (podpisnik pogodb in dokumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije).

Posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo vodita Irena Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti ter Mateja Zupančič, višja svetovalka za delo na projektih v Oddelku za splošne zadeve. Pri investiciji koordinirata aktivnosti, skrbita za pravočasno pripravo vse potrebne dokumentacije, sodelovali bosta pri izboru izvajalca izvedbenih del, skrbeli bosta za nadzor nad izvajanjem investicije, pripravili sta vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev MIZŠ, poskrbeli pa bosta tudi za pripravo in pravočasno oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev in podobno.

⁴ Pri sistemizaciji delovnega mesta čistilca se upošteva skupno število učencev in talna čistilna površina v razmerju 50:50. Šola z 10 do 18 oddelki sistemizira eno delovno mesto čistilca za 900 m² čistilne talne površine in za 76 učencev. Obseg delovnega mesta čistilca se določi tako, da se vsota količnika med skupnim številom učencev in številom učencev, ki je določeno za merilo (76), in količnika talne čistilne površine šole in 900 m², deli s številom 2 (število učencev : 76 + talna čistilna površina : 900) : 2. V skladu s tem merilom izračunano decimalno število vedno zaokrožimo navzgor na najbližjo četrtno celote. Izračun je sledeč: (cca 140 : 76 + 1.872 : 900) : 2 = 2. Pozor! Pri izračunu delovnega mesta čistilca je upoštevano, kot da gre za 10 oddelčno šolo in ne šolo z 48 oddelki, kolikor jih bosta imela po zaključku investicije šola v Dolenji Nemški vasi in matična OŠ Trebnje skupaj.



8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1. Izhodišča vrednotenja

Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Vse navedene ocene so podane glede na opredeljeno tehnično zasnovo projekta in trenutno veljavne cene na trgu gradbenih storitev ter ob upoštevanju poznanih stroškov izgradnje nekaterih drugih objektov družbene infrastrukture v Sloveniji v zadnjem času. V oceno je že vključen tudi strošek zunanje ureditve.
2. Strošek nakupa zemljišč v letu 2020 je znan, saj je že realiziran. Občina Trebnje je za zemljišče plačala 344.580 EUR. V letu 2021 je predviden strošek odkupa še 60.000 EUR, potem pa bo potrebno zemljišče v celoti v lasti Občine Trebnje.
3. Strošek tehnične dokumentacije je poznan, saj je bil javni razpis za izbiro izvajalca že izveden in izvajalec izbran, v to postavko pa dodajamo tudi še predvidene stroške z investicijsko dokumentacijo, izdelavo popisa nove opreme, priprave razpisa za izbiro izvajalca izvedbenih del in ostalo, s projektom povezano dokumentacijo.
4. Strošek strokovnega nadzora gradnje je ocenjen na 1,65 % vrednosti gradbenih del.
5. Vsi stroški so preračunani na cene julij 2021 in so navedeni v EUR.
6. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2021 za leto 2022 napoveduje 1,2 % porast cen.
7. Upoštevan je 22 % davek na dodano vrednost, ki ni povračljiv in je del investicije. Na odkup zemljišč ni DDV.

8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah

Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR)

Postavka	Pred l. 2021	2021	2022	Skupaj	Delež
1. Nakup zemljišč	344.580,00	60.000,00		404.580,00	9,83%
2. Tehnična in ostala dokumentacija	16.929,51	64.000,00		80.929,51	1,97%
3. Objekt šole		744.504,00	1.907.367,82	2.651.871,82	64,43%
4. Oprema šole			265.256,92	265.256,92	6,45%
5. Strokovni nadzor gradnje		11.168,00	32.588,93	43.756,93	1,06%
Skupaj brez DDV	361.509,51	879.672,00	2.205.213,67	3.446.395,18	83,74%
DDV 22 % (na zemljišča ni DDV)	3.724,49	180.327,84	485.147,01	669.199,34	16,26%
Skupaj	365.234,00	1.059.999,84	2.690.360,68	4.115.594,52	100,00%



Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	Pred l. 2021	2021	2022	Skupaj	Delež
1. Nakup zemljišč	344.580,00	60.000,00		404.580,00	9,75%
2. Tehnična in ostala dokumentacija	16.929,51	64.000,00		80.929,51	1,95%
3. Objekt šole		744.504,00	1.930.256,23	2.674.760,23	64,49%
4. Oprema šole			268.440,00	268.440,00	6,47%
5. Strokovni nadzor gradnje		11.168,00	32.980,00	44.148,00	1,06%
Skupaj brez DDV	361.509,51	879.672,00	2.231.676,23	3.472.857,74	83,73%
DDV 22 % (na zemljišča ni DDV)	3.724,49	180.327,84	490.968,77	675.021,10	16,27%
Skupaj	365.234,00	1.059.999,84	2.722.645,00	4.147.878,84	100,00%

8.3. Ocena investicijske naložbe za upravičene in preostale stroške

Občina Trebnje se je z obravnavano investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024.

Sofinancirajo se stroški gradbeno - obrtniških in instalacijskih (GOI) del, ki nastanejo ob izvedbi rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, opremo, inventar, učila in igrala, izpeljavo investicije (nadzor, inženiring), izvedbo zunanjih športnih igrišč, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja.

Sofinancerski deleži za investicije v vrtce in osnovno šolstvo se določijo na podlagi neto notranjih površin (m²) predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje prostorov navedenih v Pravilniku, Navodilih OŠ in Navodilih GŠ ob upoštevanju:

- cen za GOI dela v letu 2021 po Sklepu o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12),
- koeficienta (k) glede na površino predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje po Sklepu o normiranih okvirih in
- pripadajočega deleža (%) sofinanciranja, do katerega je posamezna občina upravičena po ZFO-1.

Do sofinanciranja upravičena postavka, ki bo sofinancirana skladno z navodili JR 2021-2024, je le »3. Objekt šole«, ki se nanaša na GOI dela pri gradnji prizidka in rekonstrukciji obstoječega objekta šole

Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	2021	2022	Skupaj	Delež
3. Objekt šole	744.504,00	1.930.256,23	2.674.760,23	100,00%
Skupaj	744.504,00	1.930.256,23	2.674.760,23	100,00%



9. ANALIZA LOKACIJE

Investicija bo izvedena v občini Trebnje, ki leži na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Na severovzhodu meji na občino Mirna, na vzhodu na občino Mokronog-Trebelno, na jugovzhodu na občino Mirna Peč, na jugu na občino Žužemberk, na zahodu na občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri Litiji in Litija.

Slika: Lokacija občine Trebnje



Vir: Eterra, <https://eterra.si/>, julij 2021.

Objekt šole, h kateremu bo zgrajen prizidek se nahaja v Dolenji Nemški vasi, naselju, ki se na zahodu navezuje na mesto Trebnje.

Šola se nahaja na naslovu Dolenja Nemška vas 21, 8210 Trebnje.

Slika: Lokacija šole in gradnje prizidka v Dolenji Nemški vasi



Vir: Eterra, <https://eterra.si/>, julij 2021.

Slika: Mikrolokacija šole v Dolenji Nemški vasi in parcelno stanje



Vir: Eterra, <https://eterra.si/>, julij 2021.



Poseg je predviden na parcelah št. 629/8, 630/17, 630/7, 630/8, 630/10, 630/13, 630/15, 643 in 1166/6, vse k.o. 1420-Češnjevci.

Prostorska akta, ki veljata na območju investicije, sta:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 35/2014-popr in 49/2016) ter
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja Nemška vas (Uradni list RS, št. 48/2008).



10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje.

Varstvo okolja opredeljujemo še glede na sledeča izhodišča:

Učinkovitost izrabe naravnih virov

Materiali, ki se bodo uporabljali pri izgradnji prizidka k objektu osnovne šole v Dolenji Nemški vasi ne bodo vsebovali okolju nevarnih in škodljivih snovi.

Prizidek bo energetsko varčen, saj bo izveden skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/17 - GZ) in bo kot takšen prispeval k učinkoviti izrabi naravnih virov.

Okoljska učinkovitost

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost

Z obravnavano investicijo se bo izboljšala tudi trajnostna dostopnost, saj bo posebna skrb posvečena tudi prometnemu režimu v območju šole, da bodo otroci varno prihajali in odhajali iz šole.

Zmanjševanje vplivov na okolje

Nov prizidek bo energetsko učinkovit, zato bodo vsi dodatni vplivi na okolje minimalni.

Za obravnavano operacijo izdelava poročila o vplivih na okolje ni potrebna.



11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE

Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina predvideva, da bo izvedbena dela realizirala v letih 2021 in 2022. Podroben časovni načrt je podan v naslednji tabeli.

Tabela: Časovni načrt investicije - opisno

Aktivnost	Začetek	Zaključek
1. Nakup zemljišč	2020	2020
2. Izdelava DGD	2020	november 2020, dopolnitev januar 2021
3. Izdelava DIIP	januar 2021	februar 2021
4. Izdelava PZI	november 2020	februar 2021
5. Pridobitev GD	/	februar 2021
6. Prijava na JR MIZŠ 2021-2024	/	februar 2021
7. Izdelava PIZ	junij 2021	julij 2021
8. Izdelava IP	junij 2021	julij 2021
9. Priprava razpisne dokumentacije	julij 2021	avgust 2021
10. Razpis za izbor izvajalca GOI del	avgust 2021	september 2021
11. Izvedbena dela	oktober 2021	november 2022
12. Tehnični pregled in uporabno dovoljenje	december 2022	do 31. decembra 2022
13. Zaključek projekta	/	januar 2023



Tabela: Gantogram časovnega načrta investicije

Aktivnost	2020												2021												2022																	
1. Nakup zemljišč	█																																									
2. Projektna in tehnična dokumentacija																																										
– projekt DGD													█																													
– projekt PZI													█																													
– projekt PID																									█																	
3. Investicijska dokumentacija																																										
– dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)													█																													
– predinvesticijska zasnova (PIZ)																			█																							
– investicijski program (IP)																			█																							
4. Pridobitev gradbenega dovoljenja													█																													
5. Prijava na JR MIZŠ													█																													
6. Priprava razpisne dokumentacije																			█																							
7. Izvedba javnega naročila																			█																							
8. Izvedbena dela																									█																	
9. Tehnični pregled																																					█					
10. Uporabno dovoljenje																																					█					
11. Zaključek projekta																																					█					

Organizacija vodenja

Vodenje investicije je organizirano tako, da omogoča kakovostno delo in kar se da učinkovito izvajanje investicije.

Za izvedbo investicije je odgovoren župan Alojzij Kastelic, posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo pa vodita Irena Žužek ter Mateja Zupančič. Pri investiciji koordinirata aktivnosti, skrbita za pravočasno pripravo vse potrebne dokumentacije, sodelovali bosta pri izboru izvajalca izvedbenih del, skrbeli bosta za nadzor nad izvajanjem investicije, pripravili sta vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev MIZŠ, poskrbeli pa bosta tudi za pripravo in pravočasno oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev in podobno.

Analiza izvedljivosti

V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih mejnikov v projektu.

Tabela: Analiza izvedljivosti ključnih mejnikov investicije

Ključni mejniki	Trajanje
Priprava	
Investicijska dokumentacija	že izdelana
Projektna dokumentacija	že izdelana
Gradbeno dovoljenje	že pridobljeno
Razpis za izbiro izvajalca del	zaključen predvidoma v septembra 2021
Pogodba z izbranim izvajalcem izvedbenih del	septembra 2021
Sklenitev pogodbe o sofinanciranju z MIZŠ	predvidoma septembra 2021
Izstavitve zahtevkov za nepovratna sredstva	v letih 2022, 2023 in 2024
Izvedba	
Gradnja	oktober 2021 – november 2022
Nadzor nad gradnjo	v času izvajanja gradbenih del
Tehnični pregledi in uporabna dovoljenja	v roku 1 meseca po izgradnji
Predaja objekta v obratovanje	po pridobitvi uporabnega dovoljenja (predvidoma januarja 2023)
Analiza izvajanja	
Poročilo o izvajanju investicije	mesečno v času gradnje
Poročila o učinkih projekta	v okviru letnega poročila upravljavca

Javna naročila

Javno naročilo za izvedbo GOI del bo oddano skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Ostale storitve so bile in bodo oddane izbranim ponudnikom skladno z zakonodajo po postopku javnih naročil male vrednosti.

Poročilo o izvajanju investicije

Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje izvajanja investicije. V ta namen morajo biti (vsaj mesečno) izdelana poročila o izvajanju investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega načrta izvajanja



investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se pojavijo med izvajanjem.

Poročilo o spremljanju učinkov

Poročilo o spremljanju učinkov investicije pripravi upravljavec za spremljanje kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu. Upravljavec pošlje poročilo investitorju, da ga ta preuči ter na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne potrebne ukrepe. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta.

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH

12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah

Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah (v EUR)

Leto	Stalne cene v EUR	Delež	Tekoče cene v EUR	Delež
2020	365.234,00	8,87%	365.234,00	8,81%
2021	1.059.999,84	25,76%	1.059.999,84	25,56%
2022	2.690.360,68	65,37%	2.722.645,00	65,64%
Skupaj	4.115.594,52	100,00%	4.147.878,84	100,00%

12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah

Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov, in sicer:

a) Proračuna Občine Trebnje:

Občina Trebnje bo v primeru uspešne prijave na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, za financiranje izgradnje prizidka in rekonstrukcije dela obstoječega objekta prispevala 66,13 % vseh stroškov investicije v tekočih cenah.

b) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Občina Trebnje je obravnavano investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024.

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.



Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo znaša 43,0 mio EUR. Od teh je predvideno:

- 13,3 mio EUR za investicije v vrtce,
- 27,7 mio EUR za v osnovno šolstvo in
- 2,0 mio EUR za investicije šolstva narodnosti.

Sofinancirajo se stroški gradbeno - obrtniških in instalacijskih (GOI) del, ki nastanejo ob izvedbi rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, opremo, inventar, učila in igrala, izpeljavo investicije (nadzor, inženiring), izvedbo zunanjih športnih igrišč, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja.

Sofinancerski deleži za investicije v vrtce in osnovno šolstvo se določijo na podlagi neto notranjih površin (m²) predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje prostorov navedenih v Pravilniku, Navodilih OŠ in Navodilih GŠ ob upoštevanju:

- cen za GOI dela v letu 2021 po Sklepu o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, št. 4110-177/2019/2 (131-12),
- koeficienta (k) glede na površino predvidene rekonstrukcije in/ali novogradnje po Sklepu o normiranih okvirih in
- pripadajočega deleža (%) sofinanciranja, do katerega je posamezna občina upravičena po ZFO-1⁵.

Izračun normirane vrednosti investicije

Normirana vrednost investicije = (neto površina rekonstrukcije x koeficient glede na obseg naložbe x normirana vrednost rekonstrukcije) + (neto površina dozidave x koeficient glede na obseg naložbe x normirana vrednost dozidave)

Vrsta posega	Neto tlorisna površina (v m ²) (a)	k (b)	Normirana cena v EUR / m ² (c)	Normirana vrednost investicije (v EUR) (a x b x c)
1) Rekonstrukcija	456,00	1,028	727,23	340.902,15
2) Novogradnja / dozidava / nadzidava	1.872,00	1,028	1.039,60	2.000.622,87
Skupaj	2.328,00			2.341.525,02⁶

⁵ Obseg financiranja normirane vrednosti investicije se za vsakega posameznega prijavitelja določi skladno s 24.a členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Koeficient razvitosti Občine Trebnje za leti 2020 in 2021 znaša 1,22, kar pomeni 60 % obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna.

⁶ Seštevek normirane vrednosti rekonstrukcije in novogradnje / dozidave / nadzidave (1 + 2).



Izračun pripadajočega sofinancerskega deleža

Izračun pripadajočega sofinancerskega deleža je zmnožek skupne normirane vrednosti investicije in pripadajočega deleža (%) sofinanciranja, do katerega je posamezna občina upravičena po ZFO-1 (v našem primeru 60 %). Izračun je sledeč:

Nepovratna sredstva MIZŠ = normirana vrednost investicije x % sofinanciranja skladno s 24.a členom ZFO-1

Normirana vrednost investicije (v EUR) (a)	% sofinanciranja skladno s 24.a členom ZFO-1 (b)	Višina sofinanciranja MIZŠ (v EUR) (a x b)
2.341.525,02	60,00 %	1.404.915,01

Prijava na JR za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 je bila uspešna. Tako ima Občina Trebnje odobrenih 1.404.915,01 EUR nepovratnih sredstev oziroma 66,13 % vseh za realizacijo investicije potrebnih sredstev (projekt je uvrščen med za sofinanciranje izbrane projekte).

Opomba:

Glede na s strani MIZŠ predvideno dinamiko sofinanciranja obravnavanega projekta, **dinamika izvedbe investicije in dinamika sofinanciranja investicije nista usklajeni**, saj namerava Občina Trebnje investicijo fizično izvesti do konca leta 2022, nepovratna sredstva MIZŠ pa bo glede na predvideno dinamiko sofinanciranja prejela v letih 2022, 2023 in 2024.



Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR) – denarni tok (z vidika občinskega proračuna)

Vir financiranja	Pred l. 2021	2021	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	604.915,01	1.404.915,01	33,87%
Občina Trebnje iz proračuna	365.234,00	1.059.999,84	2.322.645,00	-400.000,00*	-604.915,01*	2.742.963,83	66,13%
Skupaj	365.234,00	1.059.999,84	2.722.645,00	0,00	0,00	4.147.878,84	100,00%

* Negativna vrednost v letih 2023 in 2024 pri Občini Trebnje pomeni, da bo v teh dveh letih dobila povrnjena sredstva, ki jih bo v letih 2021 in 2022 založila za financiranje upravičenih stroškov.

Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR) – financiranje z vidika projekta

Vir financiranja	Pred l. 2021	2021	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	604.915,01	1.404.915,01	33,87%
Občina Trebnje iz proračuna	365.234,00	1.059.999,84	1.317.729,99	0,00	0,00	2.742.963,83	66,13%
Skupaj	365.234,00	1.059.999,84	1.717.729,99	400.000,00	604.915,01	4.147.878,84	100,00%



13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov

Ocena prihodkov in stroškov je izdelana za investicijsko naložbo na naslednjih izhodiščih:

1. Pri finančni analizi je uporabljena **inkrementalna tehnika**, tako so upoštevani le stroški in prihodki, ki bodo nastali zaradi investicije.
2. Za finančno analizo je uporabljena **4 % diskontna stopnja**, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
3. Pri izračunih je skladno s priporočilom priročnika »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« upoštevano **referenčno obdobje 15 let**. Na strani 42 priročnika so podane priporočene vrednosti referenčnega obdobja, pri čemer je za ostale sektorje (other sectors) priporočeno obdobje 10-15 let. Skladno z navodili navedenega priročnika je obdobje implementacije projekta vključeno v referenčno obdobje.
4. Upoštevana je **investicijska vrednost v stalnih cenah**. V upoštevani investicijski vrednosti ni nepredvidenih stroškov investicije.
5. Finančna analiza je izdelana na podlagi podatkov iz zadnjega letnega poročila upravljavca, na podlagi podatkov prejetih s strani naročnika, na podlagi z lastnim poizvedovanjem pridobljenih podatkov ter na podlagi izkustvenih podatkov iz podobnih projektov v preteklosti.
6. Kot začetek obratovanja novih in rekonstruiranih površin je upoštevan januar 2023, saj je pridobitev uporabnega dovoljenja predvidena decembra 2022.

Nov prizidek in rekonstruirani prostori obstoječe šole bodo polno zasedeni takoj po zaključku investicije, na nivoju celotne OŠ Trebnje pa se bo število učencev in oddelkov povečevalo postopoma, in sicer sta v prvem šolskem letu po zaključku investicije predvidena 2 nova oddelka, v drugem šolskem letu po zaključku del še dodatna 2 ter od tretjega leta dalje skupaj (glede na obstoječe stanje) 5 novih oddelkov.

7. **Dodatni prihodki zaradi povečanja šole:**

V skladu z 78. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), se vzgoja in izobraževanje financira iz:

- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,
- neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka,



- prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih,
- šolnin v zasebnih šolah,
- plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,
- sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.

Osnovna šola se financira iz sredstev državnega proračuna in iz sredstev lokalne skupnosti, v obravnavanem primeru Občine Trebnje.

Osnovna šola ne more pridobivati sredstev iz prispevkov učencev za izvajanje veljavnih programov, ki se financirajo iz proračuna, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde. Osnovna šola sama določi prispevke za materialne stroške šole v naravi in za prehrano učencev ter za drugo.

Prihodki osnovne šole praviloma ravno pokrivajo stroške poslovanja, obseg teh sredstev pa je odvisen od vpisa, števila oddelkov in števila zaposlenih.

Ob predpostavkah, da se bo šola po zaključku investicije v prihodnjih letih postopoma povečala za 5 oddelkov, število učencev za približno 140, število zaposlenih za približno 12 ter da bo imela šola novih 1.872 m² neto površin, ocenjujemo, da se bodo prihodki OŠ Trebnje postopoma povečali za približno **470.000 EUR** na leto.

8. Dodatni stroški delovanja šole ter vzdrževanja novih prostorov:

Dodatni stroški delovanja šole zaradi investicije in vzdrževanja novih prostorov, so ocenjeni na **470.000 EUR**, pri čemer največji delež (cca 80 %) predstavljajo stroški dela, sledijo stroški materiala (cca 12 %) ter stroški storitev in drugi stroški (cca 8 %).

9. Strošek amortizacije:

Strošek amortizacije je z izjemo nakupa zemljišč upoštevan od celotne vrednosti investicije. Za potrebe izračuna stroškov amortizacije upoštevamo sledeča izhodišča:

- amortizacijska osnova za GOI dela znaša skupaj 3.387.401,08 EUR,
- amortizacijska osnova za opremo znaša skupaj 323.613,44 EUR,
- za GOI dela je upoštevana z zakonodajo skladna 3 % amortizacijska stopnja,
- za opremo pa 20 % amortizacijska stopnja.

10. Ostane vrednosti:

Ostane vrednosti projekta znaša **404.580 EUR**. Gre za vrednost zemljišča, ki je bilo kupljeno v sklopu projekta.

Ostane vrednosti projekta z vidika neto prejemkov je enak **0 EUR**, saj so letni neto prejemki tudi po preteku referenčnega obdobja enaki 0 EUR. Izračunan je skladno z navodili priročnika »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« ter skladno z določili 18(2). člena



Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014, ki pravi »preostala vrednost naložbe se vključi v izračun diskontiranega neto prihodka operacije, le če prihodki presegajo stroške«.

Tabela: Ocena prihodkov in stroškov

Leto	Operativni stroški poslovanja	Operativni prihodki iz poslovanja	Amortizacija	Razlika
2020	0	0		0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	250.667	250.667	166.345	-166.345
2024	407.333	407.333	166.345	-166.345
2025	470.000	470.000	166.345	-166.345
2026	470.000	470.000	166.345	-166.345
2027	470.000	470.000	166.345	-166.345
2028	470.000	470.000	101.622	-101.622
2029	470.000	470.000	101.622	-101.622
2030	470.000	470.000	101.622	-101.622
2031	470.000	470.000	101.622	-101.622
2032	470.000	470.000	101.622	-101.622
2033	470.000	470.000	101.622	-101.622
2034	470.000	470.000	101.622	-101.622



13.2. Likvidnostni tok

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so kot viri financiranja upoštevana vsa sredstva, ki so potrebna za realizacijo projekta.

Tabela: Likvidnostni tok investicije

Leto	Prihodki	Viri financiranja	Ostane vrednosti	SKUPAJ PRILIVI	Viri financiranja	Stroški poslovanja	SKUPAJ ODLIVI	NETO PRILIV
2020		365.234		365.234	365.234		365.234	0
2021		1.060.000		1.060.000	1.060.000		1.060.000	0
2022	0	2.690.361		2.690.361	2.690.361	0	2.690.361	0
2023	250.667			250.667		250.667	250.667	0
2024	407.333			407.333		407.333	407.333	0
2025	470.000			470.000		470.000	470.000	0
2026	470.000			470.000		470.000	470.000	0
2027	470.000			470.000		470.000	470.000	0
2028	470.000			470.000		470.000	470.000	0
2029	470.000			470.000		470.000	470.000	0
2030	470.000			470.000		470.000	470.000	0
2031	470.000			470.000		470.000	470.000	0
2032	470.000			470.000		470.000	470.000	0
2033	470.000			470.000		470.000	470.000	0
2034	470.000		404.580	874.580		470.000	470.000	404.580
Skupaj		4.115.595	404.580		4.115.595			

13.3. Finančni tok

Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka ob upoštevanju referenčne dobe projekta in prejšnjih ocen prihodkov in stroškov.

Tabela: Finančni tok investicije

Leto	Priliv	Odliv	Neto odliv
2020	0	365.234	-365.234
2021	0	1.060.000	-1.060.000
2022	0	2.690.361	-2.690.361
2023	250.667	250.667	0
2024	407.333	407.333	0
2025	470.000	470.000	0
2026	470.000	470.000	0
2027	470.000	470.000	0
2028	470.000	470.000	0
2029	470.000	470.000	0
2030	470.000	470.000	0
2031	470.000	470.000	0
2032	470.000	470.000	0
2033	470.000	470.000	0
2034	874.580	470.000	404.580



14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI

14.1. Finančna ocena

Finančna ocena investicije je negativna. Tak rezultat je pričakovan, saj je investicijska vrednost izgradnje prizidka k objektu osnovne šole ter rekonstrukcija obstoječih prostorov osnovne šole visoka, pozitivnih neto finančnih učinkov pa ni, saj se z investicijami v vzgojno-izobraževalno infrastrukturo zasleduje nefinančne cilje, kot npr. omogočitev kakovostnih pogojev za izobraževanje, zdrav razvoj otrok ipd.

Sicer koristi družbenega okolja presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z investicijo. V prvi vrsti bo rešena prostorska problematika OŠ Trebnje in šolskega okoliša OŠ Trebnje ter zagotovljeni kakovostni pogoji za izvajanje osnovnošolskih programov na v šolskem okolišu OŠ Trebnje.

Z investicijo bo prišlo do dviga bivalnega standarda šole ter do izboljšanja delovnih pogojev.

Investicija bo pozitivno vplivala na razvoj osnovnošolskih otrok in standard bivanja na območju šolskega okoliša OŠ Trebnje.

Ocenjujemo, da na dolgi rok pozitivni učinki pretehtajo in upravičijo investicijo.

14.2. Ekonomska ocena

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na otrokov razvoj, zagotovitev zadosti primernih prostorov za vzgojno-izobraževalni proces, okolje, varnost, razvoj območja in podobno, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja ampak tudi na širšo družbo.

Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na določila 26. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in glede na to, da je investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna.

Sicer pa je moč investicijo upravičiti tudi s pozitivnim vplivom na:

- osnovnošolske otroke (otroci iz šolskega okoliša OŠ Trebnje bodo imeli v novih, primerno velikih in opremljenih prostorih kakovostne pogoje za izobraževanje),
- mlade družine (nova osnovnošolska infrastruktura bo sledila populaciji otrok v šolskem okolišu OŠ Trebnje ter trendu vpisa na OŠ Trebnje oziroma razvoju mesta ter občine Trebnje),
- zaposlene (zaposleni bodo dobili kakovostne prostorske pogoje za delo, na novo bo zaposlenih približno 12 oseb),
- razvoj občine Trebnje (izobraževalna infrastruktura je pomembna pri zagotavljanju kakovosti življenjskega okolja in posledično pri razvoju določenega območja).



14.3. Izračun finančnih kazalnikov

14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev

Upoštevajoč vrednost investicije, letni strošek amortizacije ter dodatne prihodke in stroške poslovanja, se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Primarni cilji investicij v gradnjo javne vzgojno-izobraževalne infrastrukture niso povezani z doseganjem pozitivnih finančni učinkov, temveč z zagotavljanjem ustreznih pogojev za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, zaradi česar je nepovrnjivost investicije razumljiva.

14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost

Za izračun finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za celotno referenčno obdobje diskontirani s 4 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom.

Tabela: Finančna neto sedanja vrednost investicije

Leto ekonomske dobe projekta	Neto priliv	Kumulativa neto prilivov	Diskontni faktor	Diskontiran neto priliv
2020	-365.234	-365.234	1,0400	-379.843
2021	-1.060.000	-1.425.234	1,0000	-1.060.000
2022	-2.690.361	-4.115.595	0,9615	-2.586.885
2023	0	-4.115.595	0,9246	0
2024	0	-4.115.595	0,8890	0
2025	0	-4.115.595	0,8548	0
2026	0	-4.115.595	0,8219	0
2027	0	-4.115.595	0,7903	0
2028	0	-4.115.595	0,7599	0
2029	0	-4.115.595	0,7307	0
2030	0	-4.115.595	0,7026	0
2031	0	-4.115.595	0,6756	0
2032	0	-4.115.595	0,6496	0
2033	0	-4.115.595	0,6246	0
2034	404.580	-3.711.015	0,6006	242.980
Skupaj				-3.783.748

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna, konkretno znaša -3.783.748 EUR.



14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti

Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je finančna neto sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta.

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, finančna interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna.

14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost

Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo projekta (-3.783.748 EUR) in diskontiranimi investicijskimi stroški (4.026.728 EUR). V tem primeru znaša FRNSV -0,9397.

14.4. Izračun ekonomskih kazalnikov

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu in splošnemu razvoju družbe. Izdelana je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finančni analizi.

Ekonomska analiza je izdelana na naslednjih izhodiščih:

1. Upoštewane so vse predpostavke iz finančne analize (z izjemo diskontne stopnje).
2. Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov – družbena diskonta stopnja – skuša odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške vrednotili glede na zdajšnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje v finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni. Skladno s priporočilom Evropske komisije iz dokumenta »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020«, pri izračunih ekonomskih kazalnikov upoštevamo družbeno **diskontno stopnjo 5 %**.
3. Pri izračunih je skladno s priporočilom priložnika »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« upoštevano referenčno obdobje 15 let. Na strani 42 priložnika so podane priporočene vrednosti referenčnega obdobja, pri čemer je za ostale sektorje (other sectors) priporočeno obdobje 10-15 let. Skladno z navodili navedenega priložnika je obdobje implementacije projekta vključeno v referenčno obdobje.
4. Kot vrednost projekta upoštevamo **celotno vrednost investicije brez DDV** v stalnih cenah pomnoženo s **korekcijskim faktorjem 0,80⁷**, kar utemeljujemo s tem, da cene

⁷ V priložniku »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« je za stroške plač naveden korekcijski faktor 0,8.



izvajalcev vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja tudi za prodajalce materiala za vgradnjo.

5. Predvidevamo, da bodo v izračunih upoštevane predpostavke enake v celotnem referenčnem obdobju.
6. Kot začetek obratovanja novih in prenovljenih površin je upoštevan januar 2023, saj je pridobitev uporabnega dovoljenja predvidena december 2022.

7. **Eksternalije:**

Positiven vpliv na razvoj otrok in razvoj območja investicije

Večja kakovost izobraževalne infrastrukture pozitivno vpliva na kakovost izobraževanja to pa pozitivno vpliva na razvoj otrok, njihovo izobrazbeno raven ter konkurenčnost, ko pridejo na trg dela. Kakovostnejša delovna sila pozitivno vpliva na konkurenčnost gospodarstva, posledično pa na gospodarski in splošni družbeni razvoj.

Obstaja več različnih strokovnih ocen vpliva vlaganj v izobraževanje na gospodarski razvoj. G. Psacharopoulos in Patrinos H. A. ocenjujeta, da znaša v razvitih državah donosnost vlaganj v javno osnovno šolstvo 13,4 %⁸. Ob upoštevanju vrednosti ukrepov, s katerima bo objekt šole pridobil nove površine ter ob upoštevanju 13,4 % donosnosti znašajo letne koristi pozitivnega vpliva na razvoj otrok in razvoj območja investicije 339.950,00 EUR.

Positiven vpliv pridobitve novih površin

Ekonomske koristi pridobitve novih površin so ocenjene ob upoštevanju stroškov najemnin, ki bi jih morala Občina Trebnje plačevati, v kolikor bi želela na drugi lokaciji vzpostaviti manjkajoče površine. Gre za 1.872 m², ocenjena mesečna najemnina pa znaša 10,00 EUR/m². Tako izračunane ekonomske koristi znašajo 224.640,00 EUR letno.

8. **Ponderirana življenjska doba in ostanek vrednosti:**

Ostanek vrednosti je izračunan od zaključka referenčnega obdobja (za izračun ostanka vrednosti je začetek referenčnega obdobja upoštevan po zaključku investicije) do konca ponderirane življenjske dobe projekta. Izračun ponderirane življenjske dobe je sledeč:

Postavka	Vrednost v EUR	Delež	Življenjska doba	Ponderirana življenjska doba
1. Gradnja objekta	3.387.401,08	91,28%	33,33	30,42
2. Oprema objekta	323.613,44	8,72%	5,00	0,44
Skupaj	3.711.014,52	100,00%		30,86

⁸ Vir: »Donosnost vlaganj v izobraževanje: nadaljnja posodobitev«, G. Psacharopoulos in Patrinos H. A., avgust 2004.



Ostane vrednosti bo tako računano v obdobju 19 let po zaključku referenčnega obdobja.

Izračun skupnega obdobja analize/projekcij	Doba
Faza implementacije/izgradnje	3 leta
Ponderirana življenjska doba sredstev	31 let
Skupaj	34 let
Referenčno obdobje	15 let
Analiza po zaključku referenčnega obdobja	19 let

Tako izračunan ostanek vrednosti znaša 8.169.202 EUR, v izračunih pa je treba upoštevati tudi ostanek vrednosti zaradi nakupa zemljišč.

Tabela: Projekcija koristi in stroškov investicije

Postavka	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Neto prilivi iz poslovanja	0	0	0	250.667	407.333	470.000	470.000	470.000
2. Skupne koristi eksternalij:	0	0	0	405.947	519.263	564.590	564.590	564.590
- razvoj otrok in območja	0	0	0	181.307	294.623	339.950	339.950	339.950
- koristi novih površin	0	0	0	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640
- ostanek vrednosti								
Skupne koristi od investicije	0	0	0	656.613	926.597	1.034.590	1.034.590	1.034.590
3. Neto odlivi iz poslovanja	0	0	0	250.667	407.333	470.000	470.000	470.000
4. Zunanji eksterni stroški	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski stroški	289.208	703.738	1.764.171					
Skupaj stroški iz investicije	289.208	703.738	1.764.171	250.667	407.333	470.000	470.000	470.000
Neto denarni tok	-289.208	-703.738	-1.764.171	405.947	519.263	564.590	564.590	564.590
diskontni faktor	1,0500	1,0000	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462
diskontirani neto denarni tok	-303.668	-703.738	-1.680.163	368.206	448.559	464.490	442.371	421.306

Postavka	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Neto prilivi iz poslovanja	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
2. Skupne koristi eksternalij:	564.590	564.590	564.590	564.590	564.590	564.590	9.138.372
- razvoj otrok in območja	339.950	339.950	339.950	339.950	339.950	339.950	339.950
- koristi novih površin	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640	224.640
- ostanek vrednosti							8.573.782
Skupne koristi od investicije	1.034.590	1.034.590	1.034.590	1.034.590	1.034.590	1.034.590	9.608.372
3. Neto odlivi iz poslovanja	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4. Zunanji eksterni stroški	0	0	0	0	0	0	0
5. Investicijski stroški							
Skupaj stroški iz investicije	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Neto denarni tok	564.590	564.590	564.590	564.590	564.590	564.590	9.138.372
diskontni faktor	0,7107	0,6768	0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303
diskontirani neto denarni tok	401.244	382.137	363.940	346.609	330.104	314.385	4.846.274



Tabela: Vrednosti ekonomskih kazalnikov

Ekonomski kazalnik	Vrednost kazalnika
Ekonomska interna stopnja donosnosti	21,46 %
Ekonomska neto sedanja vrednost	6.442.055,01 EUR
Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C)	2,0063

14.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem

Gre predvsem za učinke, ki smo jih že našli v ekonomski oceni investicije. Narava investicije je taka, da so pri odločitvi za investicijo v izgradnjo prizidka k osnovni šoli pomembni nefinančni vidiki in cilji investicije. Denarni vidiki so pomembni »zgolj« z vidika racionalne porabe denarja davkoplačevalcev, niso pa pobudniki ideje o izgradnji prizidka k šoli niti jih v primeru zagotavljanja primernih pogojev za vzgojno-izobraževalni proces in normalen razvoj otroka ne moremo ovrednotiti.



15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI

15.1. Analiza tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno kulturna in druga tveganja).

Projekt ima naslednja tveganja:

- Tveganje povezano s financiranjem, saj ima investicija v prizidek k osnovni šoli v Dolenji Nemški vasi in v rekonstrukcijo dela obstoječega objekta šole v Dolenji Nemški vasi visoko investicijsko vrednost ter predvideno sofinanciranje iz nepovratnih sredstev MIZŠ (JR 2021-2024). Pridobitev nepovratnih sredstev MIZŠ (JR 2021-2024) ne bi smelo biti problematično, saj je bila Občina Trebnje uspešna na JR in je obravnavani projekt uvrščen med prejemnike nepovratnih sredstev. Glede na to, da je izdelana vsa projektna dokumentacija, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje, da je projekt uvrščen med prejemnike nepovratnih sredstev MIZŠ, da so sredstva v proračunu zagotovljena, da je treba investicijo učinkovito izvesti ter pravilno oddati zahteve za sofinanciranje, **ocenjujemo to tveganje kot majhno.**
- Tveganja organizacijske in fizične izvedbe, pri čemer gre zlasti za nepredvidene dogodke med izdelavo dokumentacije, procesom izbire izvajalca izvedbenih del in gradnjo, ki bi lahko zakasnili in podražili projekt. **Verjetnost teh dogodkov ocenjujemo kot srednje veliko**, saj je dokumentacija že izdelana, proces izbire izvajalca se bo pričel v naslednjih mesecih, izvedbena dela pa se bodo predvidoma pričela v oktobru 2021.
- Tveganje povezano z zasedenostjo novih prostorov: Glede na demografsko sliko ter trend vpisa na OŠ Trebnje, ocenjujemo to tveganje kot **zelo majhno.**



15.2. Analiza občutljivosti

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej.

V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante:

- povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 % in 10 %,
- povečanje in zmanjšanje prihodkov za 5 % in 10 % ter
- povečanje in zmanjšanje dodatnih stroškov poslovanja za 5 % in 10 %.

Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov

Investicijski stroški / sprememba	NSV	ISD	RNSV	Doba vračanja
0%	-3.783.748	ni izračunljiva	-0,9397	se ne povrne
+5%	-3.985.085	ni izračunljiva	-0,9425	se ne povrne
+10%	-4.186.421	ni izračunljiva	-0,9451	se ne povrne
-5%	-3.582.412	ni izračunljiva	-0,9365	se ne povrne
-10%	-3.381.075	ni izračunljiva	-0,9330	se ne povrne

Z analizo občutljivosti ugotavljamo, da je investicija najbolj občutljiva na spremembo investicijske vrednosti. To je razumljivo, saj gre za investicijo v izgradnjo prizidka k osnovni šoli in rekonstrukcijo obstoječega objekta osnovne šole, ki nima tržno generiranih prihodkov. To pomeni, da se dodatni letni prihodki in stroški poslovanja gibljejo v zakonskih okvirjih in so odvisni od vpisa, števila oddelkov in števila zaposlenih. V kolikor se stroški poslovanja dvignejo za določen odstotek, se za približno toliko dvignejo tudi prihodki in obratno.



16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Občina Trebnje bo dozidala in rekonstruirala šolo v Dolenji Nemški vasi ter tako razširila kapaciteto OŠ Trebnje oziroma zagotovila primerne prostorske pogoje (skladne s standardi in normativi) za dolgoročen in kakovosten vzgojno-izobraževalni proces za vse otroke šolskega okoliša OŠ Trebnje. Z investicijo bo šola v Dolenji Nemški vasi postala 10 oddelčna oziroma se bo kapaciteta šole povečala za 5 oddelkov in približno 105-140 otrok.

Vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 4,1 mio EUR z DDV, za investicijo pa je bila že izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Finančno konstrukcijo bo Občina Trebnje zaprla z zunanjimi viri financiranja ter lastnimi proračunskimi sredstvi. Z uspešno prijavo na JR za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 ima Občina Trebnje odobrenih 1.404.915,01 EUR oziroma 66,13 % vseh za realizacijo investicije potrebnih sredstev (projekt je uvrščen med za sofinanciranje izbrane projekte).

Rezultati finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije so sledeči:

Kazalnik	Vrednost kazalnika
Finančna neto sedanja vrednost	-3.783.748 EUR
Finančna interna stopnja donosnosti	ni izračunljiva
Finančna relativna neto sedanja vrednost	-0,9397
Ekonomska neto sedanja vrednost	6.442.055 EUR
Ekonomska interna stopnja donosnosti	21,46 %
Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C)	2,0063

Rezultati finančne analize so negativni, vendar pa v prid investiciji govorijo ekonomski kazalniki oziroma praktično vsi nedenarni vidiki le-te.

Investicija bo omogočila kakovosten vzgojno-izobraževalni proces vsem otrokom šolskega okoliša Trebnje.

Nova vzgojno-izobraževalna infrastruktura bo prispevala k zdravemu razvoju otrok v šolskem okolišu OŠ Trebnje. Investicija bo izboljšala kakovost bivanja v šoli ter pogoje dela.

Investicija bo dvignila življenjski standard v šolskem okolišu ter prispevala k nadaljnjemu razvoju mesta in občine Trebnje.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljeno investicijo z znanim terminskim planom menimo, da je **izvedba le-te smiselna in upravičena.**