

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2023

Zadeva: **POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE**

Sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj, ki je bila 30. 5. 2023 so realizirani in objavljeni na spletni strani občine Črnomelj.

Sprejeti akti so objavljeni v Uradnem listu RS.

Tabela, iz katere so razvidni projekti, investicije in opisani postopki ter aktivnosti le-teh je priložena gradivu.

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

| NAZIV PROJEKTA | VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD | VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA | SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%) | KRATEK OPIS PROJEKTA | STANJE NA PROJEKTU junij 2023 Opis za 7. sejo Občinskega sveta |
|---|---------------------------------|--|---|---|--|
| GOSPODARSTVO | | | | | |
| Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del: ceste D1, G1 in G | Sklad za okrevanje in odpornost | 1.536.933,36 | 100,00% | Ureditev infrastrukture zajema izgradnjo dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom, pločniki, zasaditvami in postavitvijo male sončne elektrarne. Slednja bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za javno razsvetljavo celotne poslovne cone. Območje, ki je predmet ureditve, bo imelo po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje. Skozi projekt se bodo izvajali trajnostno naravnani ukrepi s tako imenovano modro oz zeleno infrastrukturo, katera zajema izgradnjo pločnikov, zasaditve dreves in ureditve zelenih površin oz zelenih otokov. Poleg ureditve infrastrukture se bodo skozi projekt izvedlo še izdelava vizije ekonomsko poslovne cone, vzpostavitev spletne strani cone in izvajanje storitev v podporo delovanja poslovne cone, kot je medsebojno povezovanje podjetij in iskanje novih podjetij za umestitev v cono. | Izdelani sta Vizija Poslovne cone TRIS Kanižarica in spletna stran TRIS Kanižarica. 19.6.2023 sta bili podpisani pogodbi za gradnjo in nadzor infrastrukture. |
| PROMET | | | | | |
| Investicijski projekti na državnih cestah | DRSI | | | Investitor projektov je DRSI. Občina Črnomelj sodeluje in sugerira dele cest, kjer so nujne prenove in ali nove ureditve. Projekti o katerih se dogovarja z DRSI: - 3. razvojna os - Ureditev para BUS postajališč in prehoda za pešce pri Petrovi vasi - Prometna ureditev naselja Dobljice - Prometna ureditev v romskem naselju Kanižarica (od TRIS-a proti Vinici) - Sanacija mostu čez Kolpo na Vinici - Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi - Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobljico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM - Obnova mostu čez Kolpo v Žuničih - Obnova ceste Griblje - Fučkovci - Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu - Prometna ureditev Grič - Preplastitev regionalne ceste od Purge do Adlešič - Protidrsna tankoslojna prevleka na cesti Finki - Vrh gora | ~ Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - izdeluje se PZI ~ Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobljico - izbrana je varianta A1. V izdelavi je PZI. ~ Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu - v izdelavi PZI ~ na pobudo DRSI smo prijaviteli Prometno ureditev Drenovec in ureditev avtobusnih postajališč Petrova vas ~ v izvajanju je projektiranje Prometne ureditve Griblje (naročila Občina) ~ izvedena je preplastitev (450 m) regionalne ceste na odseku "Rokan - Močile" |
| Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance - Državne kolesarske povezave | DRSI | še ni opredeljena | 0,00% | Direkcija RS za ceste pripravlja projektno nalogo za pripravo Idejne zasnove in strokovnih podlag ter v nadaljevanju DGD in PZI za izvedbo kolesarskih povezav po občini Črnomelj. Občina je podala predlog trase, ki ustreza vsem zahtevam iz državnega pravilnika o državnih kolesarskih povezavah. | Odsek Ručetna vas – Črnomelj , kot del državne kolesarske povezave D8 – Zdraviliška kolesarska pot. DRSI oz izvajalec pripravlja geodetski načrt (posnetek) trase. Izveden je bil že ogled trase. Odsek Črnomelj – Vinica , kot del državne kolesarske povezave R19 – Kočevje – Črnomelj – Vinica. DRSI oz izvajalec pripravlja geodetski načrt (posnetek) trase. Odsek Črnomelj - Metlika , ki je prav tako del državne kolesarske povezave D8 – Zdraviliška kolesarska pot - izveden je bil ogled trase s predstavnikom DR. |
| Evropski teden mobilnosti - Dan brez avtomobila 2023 | MOP, LIFE IP CARE 4 CLIMATE | 6.000,00 | 100,00% | Evropski teden mobilnosti s sloganom »Trajnostno povezani.« se odvija vsako od 16. do 22. septembra. Aktivnosti občina skupaj s partnerji že izvaja, večji del pa jih bo izveden v septembru in oktobru 2023. Podroben program in ostale aktivnosti so objavljene na spletni strani Občine Črnomelj in na FB Občine Črnomelj ter RIC Bela krajina. | Projekt je prijavljen. Čaka se odločitev ministrstva. |
| KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO | | | | | |
| Gozdna cesta Cirknik-Banova Rupa | Ministrstvo za kmetijstvo | 128.514,80 € | 50,00% | Gre za izgradnjo cca 2 km gozdne ceste na območju med Ziljami in Adlešiči. | Dela so zaključena. |

| NAZIV PROJEKTA | VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD | VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA | SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%) | KRATEK OPIS PROJEKTA | STANJE NA PROJEKTU junij 2023 Opis za 7. sejo Občinskega sveta |
|--|--|---|---|--|--|
| ZDRAVSTVO | | | | | |
| Laboratorij in urgencia v ZD Črnomelj | Ministrstvo za zdravje | Ocena investicije - 2.500.000,00 € | Še ni določeno. | V ZD Črnomelj je predviden Satelitski urgentni center – severni prizidek. Objekt bo zgrajen v treh etažah. V pritličju bodo prostori namenjeni urgenci, v drugem nadstropju bodo prostori namenjeni laboratorijski dejavnosti, tretja etaža pa je trenutno še opredeljena kot pomožni prostor, ki se ga bo dokončno uredilo v prihodnje in je predviden izključno iz razloga, ker se zahteve po dodatnih prostorih in uvajanju dodatnih programov konstantno povečujejo, gradbena parcela pa več nima možnosti dodanih širitev objekta. Vzporedno se bo na spodnjem delu ZD uredila tudi komunalna cestna/parkirna infrastruktura. Ugotovljeno je tudi, da je vhod v obstoječo urgentno ambulanto ZD Črnomelj neprimeren, saj je del glavnega vhoda v ZD, kar povzroča težave – mešanje nujnih pacientov in ostalih pacientov ter dovoz reševalnih avtomobilov ovira vhod v ZD. Nova lokacija bo tako omogočala hitrejšo izvoze tudi na račun predvidenega krožnega prometa. | Zaključuje se izdelava PZI dokumentacije s popisi del, katera bo dokončana predvidoma konec julija 2023. V avgustu 2022 je bila podana tudi vloga za pridobitev nepovratnih sredstev s strani EKO Sklada. Investicija se načrtuje v letih 2024/25 in se pričakuje, da bo v večini sofinancirana s strani države zaradi reorganizacije primarne mreže zdravstvene dejavnosti. Ministrstvo za zdravje je v začetku junija 2023 že objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS. S strani pristojnega ministrstva se še čaka odločitev o višini sofinanciranja posameznega SUC-a (tudi za Črnomelj), le to naj bi bilo objavljeno med poletjem 2023. |
| IZOBRAŽEVANJE | | | | | |
| futurREscue - Virtualno usposabljanje gasilcev - ZALAGAMO SREDSTVA | NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM | Celotna vrednost projekta: 871.645,00 € Vrednost projekta za GZ Črnomelj: 284.000,00 € | 0,00% | Z uvedbo virtualne resničnosti in simulatorjev v usposabljanje gasilcev za vodenje intervencij, gašenje notranjih požarov in laikov za gašenje začetnih požarov bomo vzpostavili sistem, ki bo zagotavljal kontinuirano izvajanje usposabljanj brez stranskih učinkov na okolje, katere povzročajo gorenje. Z izšolanim kadrom, ki bo znal pravilno izkoriščati prednosti tehnologije virtualne resničnosti in simulacije, bomo izkušnjo gašenja prenašali na različne deležnike, od vodij gasilskih intervencij, gasilcev in laikov. Poseben pozitiven vidik pa uporaba virtualnih tehnologij v namene gasilstva odpira na področju dela z mladimi, kjer jim bo delo gasilca v nevarnih okoliščinah približano v prvo osebnih obliki, kar bo za njih posebna izkušnja. S tem pristopom jih bomo vzpodbujali k prostovoljstvu in njihovem aktivnemu vključevanju v delovanje družbe kot celote. Prijavljeno na Norveški finančni sklad. | Ni sprememb. Upravno sodišče je pritožbo zavrnilo. Čaka se primeren razpis. |
| Gradnja OŠ Loka | EKO sklad; Min. za izobr., znanost in šport | Ocenjena vrednost projekta 12.125.452,00 € | 69,93% | Predmet investicije je Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovne šole Loka Črnomelj. Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov. Dolgoročni cilj omenjene investicije je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti devetletne osnovne šole. Z novogradnjo (prizidavo) šole se dolgoročno izboljša funkcionalnost obstoječe stavbe, višja kakovost izvajanja izobraževanja, boljše delovne, bivalne in učne pogoje v stavbi. | Dela se intenzivno izvajajo. |
| Dograditev OŠ Dragatuš - 2. faza | EKO sklad; Min. za izobr., znanost in šport | Ocenjena vrednost projekta: 2.561.519 € | 72,50% | Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti porušil in zgradil na novo. Dogradilo se bo potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje. | Zaključuje se pozidava sten prizidka v 2. nadstropju in priprava opaža za zalitje zadnje plošče/strehe. |
| ŠPORT | | | | | |
| Športni park pri Srednji šoli Črnomelj | Fundacija za šport; MIZŠ | Ocenjena vrednost projekta iz DIIP-a: 327.655,40 € | do 50,00 % vendar max. 75.000,00 € | Namen investicijske naložbe je izboljšanje pogojev za izvajanje pouka športa, za šolska športna tekmovanja, za vadbo in tekmovanja občinskih športnih klubov in društev (kakovostni in mladinski šport), za šport invalidov, za športno udejstvovanje rekreativcev, za druženje otrok ob športu, za zdrav, športni način življenja in za organizacijo raznih športnih prireditev v Črnomlju. Cilj investicije je izgradnja športnega parka, ki obsega: • izgradnjo košarkarskega igrišča in igrišča za odbojko na mivki; • izgradnjo trim otoka; • izgradnjo večnamenske ploščadi z amfiteatom in lahko nadstrešnico; • izgradnjo betonske tribune s stopniščem v brežini; • postavitev urbane opreme; • zasaditev zelenja | SŠ Črnomelj je prejela negativno odločbo fundacije za šport. |

| NAZIV PROJEKTA | VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD | VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA | SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%) | KRATEK OPIS PROJEKTA | STANJE NA PROJEKTU junij 2023 Opis za 7. sejo Občinskega sveta |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|
| Kolopark Loka | Fundacija za šport | Ocenjena vrednost projekta iz DIIP: 58.860,00 € | do 50,00 % vendar max. 75.000,00 € | 1. faza - Izgradnja koloparka v Loki na parcelni številki 992/12 k.o. Loka. | Občina Črnomelj je prejela pozitiven sklep Fundacije za šport o sofinanciranju v višini 23.769,00 EUR. Z gradnjo koloparka bomo pričeli v drugi polovici julija in predvidoma le-tega zaključili do 20. avgusta tekočega leta. |
| MLADI | | | | | |
| Kreativni center mladih Črnomelj | NE | Ocenjena vrednost projekta 2.000.000,00 € | 0,00% | Mladi v občini Črnomelj dolgoročno nimajo večnamenskega prostora za izvajanje mladinskih aktivnosti (programi neformalnega izobraževanja in prostočasne aktivnosti, druženje, dejavnost hostla, coworking, izvedba kulturnih prireditev, prostor, kjer bi se mladi počutili dobrodošle, ne glede na status). V sklopu projekta se bo uredil Center mladih Črnomelj. Projekt je namenjen ustvarjanju pogojev za oblikovanje aktivnih mladih, ki imajo možnosti in podporo za dejavno preživljanje svojega časa. V tem času soustvarjajo projekte, ki prispevajo k njihovem razvoju in k razvoju občine. Razvijajo občutek za pomen domačega okolja in pripadnost kraju z širšo okolico. Glavni namen projekta je, da so vse dejavnosti na enem mestu za spodbujanje tako mladih kot medgeneracijskega sodelovanja. Center mladih je prostor kamor se lahko mladi zatečejo za razvijanje svojih obšolskih, ob študijskih dejavnosti in kompetenc. | Ni sprememb. V letu 2022 so se uredili prostori bivše jedilnice hotela za potrebe mladih. |
| VODOVOD | | | | | |
| Vodovod Špeharska dolina; Mavrlen in Črešnjevec | NE | 1.006.757,53 € | do 50,00% | Izgradnja 2,8 km vodovoda za naselji Špeharji-Hrib. Na Maverlenu 650 m vodovoda in v naseljih Črešnjevec - Knežina 1.525 m vodovoda. | Ni sprememb. Projekt je pripravljen za morebitni ustrezen razpis. |
| OPN in OPPN-ji | | | | | |
| Sprememba OPPN TRIS - Romski del | NE | stroški še niso v celoti opredeljeni | 0,00% | Sprememba območja na levi strani ceste Kanižarica - Vinica iz CD v stanovanjsko območje (del kjer je romsko naselje). Razlog - možnost legalizacije objektov v lasti Romov. | Ni sprememb. Sprememba OPPN TRIS - Romski del se bo iz OPPN TRIS Kanižarica izločil ob naslednji spremembi OPN-ja. |
| Priprava OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj | NE | stroški še niso v celoti opredeljeni | | V sklopu priprave SD OPN ni bilo mogoče predpisati skupnih meril in pogojev za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj, zato je potrebno to izvesti s podrobnejšim prostorskim aktom. Na podlagi pobud za SD OPN za prejšnji postopek predvidevamo, da je takih primerov okrog 80. | 1. junija 2023 je bil objavljen javni poziv Lastnikom neskladnih in nelegalnih gradenj na območju stavbnih zemljišč. Rok prijave je 15.9.2023. Naredi se nabor. Sledi odločitev o morebitni izvedbi postopka in izvajalcu. |
| FEKALNA KANALIZACIJA | | | | | |
| Kanalizacija in ČN Dobljče, Grič | Sklad za okrevanje in odpornost | Ocenjena vrednost projekta: 3.214.021,00 € | do 60,00 % | Predvidena je izgradnja 4,1 km gravitacijskih kanalov premera DN 200 in 412 m tlačnih vodovod ter dveh črpališč za odpadne vode v jaških, teh je skupaj 205. Kanalizacija se zaključuje z novo čistilno napravo ČN Dobljče zmogljivosti 2 x 300 PE (populacijskih enot). Fekalna kanalizacija za naselji Dobljče in Grič pri Dobljčah se delno gradi na območju aglomeracije ID 5806 Dobljče, na vodovarstvenem območju najpomembnejšega vodnega vira Bele krajine – izvir Dobljčice in na območju habitata endemita črne človeške ribice. | Ni sprememb. Čakamo odločitev. PZI je izdelan. |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj | Kohezijski sklad; Proračun RS | Vrednost projekta 2.898.986,00 € | 72,04% | Na 11 delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj se dogradi kanalizacijsko omrežje, da se zagotovi čez 98 % pokritost. To zajema 5 km kanalizacij, 1 km tlačnih voidov in 8 črpališč. | Zaključenih je vseh 11 krakov kanalizacije. Uporabna dovoljenja so pridobljena za 4 krake. |
| TURIZEM, KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURA | | | | | |
| TURIZEM | | | | | |
| Črnomelj iz vode - 1. faza - Po poteh skrivnostnega obiskovalca | Sklad za okrevanje in odpornost | 495.621,32 € | 73,08% | Namen projekta Črnomelj iz vode - 1. faza - Po poteh skrivnostnega obiskovalca je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture v mestnem jedru Črnomlja, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov. Občina namerava s projektom doseči naslednje kazalnike projekta: urejena lokacija Ajdovega zrna (vstopna in končna točka za obiskovalce mestnega jedra); obnovljen lesen mostiček čez reko Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer; urejena obvodna sprehajalna pot (zasaditve, interpretacija naravnih znamenitosti s poudarkom na ohranjanju narave, medoviti zeliščni vrt s tremi doživljajsko didaktičnimi vsebinami,...); izvedene aktivnosti v sklopu programa del (2 turistična produkta, 1 prireditev na temo netopirjev,...). | Ni sprememb. MGRT je objavil nov razpis za turistično infrastrukturo, kamor je Občina prijavila vsebine iz projekta z naslovom Po poteh skrivnostnega obiskovalca. Čaka se odločitev. |

| NAZIV PROJEKTA | VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD | VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA | SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%) | KRATEK OPIS PROJEKTA | STANJE NA PROJEKTU junij 2023 Opis za 7. sejo Občinskega sveta |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| KULTURNA DEDIŠČINA | | | | | |
| GRAD ČRNOMELJ | | | | | |
| Branilci krone in meja | Ministrstvo za kulturo | 1.982.459,15 € | 79,50% | V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina. rezultati projekta: Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu Črnomelj; Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti povezane z novimi vsebinami in turističnimi produkti; Razviti produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje gradu Črnomelj; Izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in turistične ponudbe. | Zaključene so arheološke raziskave, sledijo arheološka izkopavanja. V izvajanju so gradbena dela v južnem in zahodnem delu pritličja. |
| Obnova Stoničevega gradu | | | | Občina je lastnica celotne stavbe. Izdelan je konzervatorski načrt in delni PZI (za strop 1. nadstropja in ostrešja). Izvedba je razdeljena na faze. | |
| Sanacija stropa 1. nadstropja in strehe Stoničevega gradu | Ministrstvo za kulturo | Ocenjena vrednost del: 415.951,14 | 49,00% | 1. faza bo izvedba nove strehe in stropa v 1. nadstropju. | Izdelana je idejna zasnova in projekt za izvedbo za 1. nadstropje in celotno ostrešje. Kulturno varstveno soglasje je pridobljeno. 13.3.2023 je bila podana prijava na JR Ministrstva za kulturo - Obnova Stoničevega gradu - 1. faza. Čaka se odločitev. |
| Urejanje prireditvenega prostora - Jurjevska draga | NE | Ocenjena vrednost dokumentacije: 51.700 € Ocenjena vrednost izvedbe: 1.600.000 € | 0,00% | Glavni namen investicije je ureditev Jurjevske drage, s katero se izboljša kakovost urejenega, privlačnega in z vso potrebno infrastrukturo opremljenega prireditvenega prostora in s tem prispevati h kakovosti izvedbe kulturnih in drugih prireditev in dogodkov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike. Urejen prireditveni večnamenski prostor bo omogočal izvedbo raznih prireditev in dogodkov, ki bodo zanimivi za Črnomalčce in druge obiskovalce. Zaradi urbanih parkovnih ureditev bo Jurjevska draga za Črnomalčce postala tudi mesto za kvalitetno preživljanje prostega časa izven prireditev in dogodkov. Prostor ne bo deloval samo kot prostor za prireditvene namene kot je osrednja kulturna in turistična prireditev Jurjevanje, pač pa bo čez leto služil tudi kot park za druženje, rekreacijo in manjše športne aktivnosti na prostem (letni kino, razstave na prostem, v zimskem času tudi kot drsališče...). V letu 2021 se je pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več faz. Projekt je vključen v skupen projekt v RRP 2021-2027 - Trajnostni razvoj mest in mestnih naselij. | Ni sprememb. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. V zaključni fazi je izdelava PZI dokumentacije. |
| DOKUMENTACIJA | | | | | |
| Prometna študija | NE | 65.000,00 € | 0,00% | Glede na novo zgrajeno obvoznico in letos predvideno preusmeritev državne ceste Metlika – Črnomelj – Vinica izven mestnega jedra ter drugačne trende v mobilnosti (poudarek na trajnostni mobilnosti) je potrebna nova prometna študija, ki bo zamenjala izdelano iz leta 1996/97, ki je utemeljila gradnjo obvoznice. | Elaborat je bil predstavljen naročniku. Študija bo zaključena julija 2023. |
| Celovit pristop k ureditvi območja v Beli krajini - Črnomelj z namenom varovanja ogrožene črne človeške ribice - dokumentacija | NE | Ocenjena vrednost 90.000,00 € | 0,00% | Projekt zajema pridobitev naslednje dokumentacije: geodetski posnetek in idejno zasnovo. Študija izvedljivosti je namenjena preveritvi možnosti načina izvedbe in kot podlaga za pridobivanje EU sredstev za nadaljni pristop k varovanju črne človeške ribice in podtalnice na splošno. | Ni sprememb. Občina je posredovala vse potrebne podatke izvajalcu. V usklajevanju in izdelavi je geodetski posnetek, idejna zasnova in študija izvedljivosti. |