



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPAN

Številka: 410-319/2013

Datum: 27. 11. 2014

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE PTUJ

ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Mestnega trga na Ptuj«

V skladu z določili 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/0, 1/09 in 2/14), predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Mestnega trga na Ptuj«.

Miran SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo,
 - Obrazec 3: Načrt razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Mestnega trga na Ptuj«.
-

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Odloka o proraunu Mestne občine Ptuj za leto 2014 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 15/13 in 7/14) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ___ seji, dne _____, sprejel naslednji

SKLEP
O POTRĐITVI NA RTA RAZVOJNEGA PROGRAMA (NRP)
»REKONSTRUKCIJA MESTNEGA TRGA NA PTUJU«

1.

Mestna občina Ptuj potrjuje Načrt razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Mestnega trga na Ptuj«.

2.

Investicijski projekt se izvaja s sredstvi prorauna Mestne občine Ptuj, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za finance RS.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-319/2013

Datum:

Obrazložitev:

Investicija rekonstrukcije Mestnega trga se je z aneksi povežala glede na osnovno pogodbo za 179.514,99 EUR (z DDV). Vzrok za podražitev so bili manjkajoči popisi del za večino detajlov na mestnem trgu in napaka v projektu, glede meje obdelave Murkove ulice, katere obdelavo smo podaljšali za cca. 20 m. Projektant je v fazi gradnje dostavljal manjkajoče detajle z obrazložitvijo, da je to »živ projekt«, kar pa za investitorja avtomatsko pomeni dodatna dela in anekse. Manjkali so popisi za vodni motiv in komplet jašek s strojno opremo, konstrukcijo brajde (ker se je mislila obravnati lastniku Evrope), komplet javna razsvetljava, granitne stopnice ob Evropi in pred Mestno hišo (sprejemna pisarna, Telekom, stopnice ob vhodu v Mestno hišo, dodatni pragovi vhodov v objekte zaradi prilagoditve na nove višine,...). Ob arheoloških odkritjih so se dodatno naročile granitne plošče za prikaz arheologije v tlaku. Dodatno so se opravila razna kleparska dela, saj so se dotrajani žlebovi morali povezati v kanalizacijo, popravile in popleskale so se fasade objektov ter dostavila oprema klopi in koši za smeti.

Mestna občina Ptuj je investicijo prijavila na 7. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013 – 2014, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in prejela Pogodbo o sofinanciranju projekta v višini **237.929,05 €**

Ob upoštevanju poglavja 8 N1 IP in strukture stroškov so viri in dinamika financiranja v stalnih cenah slede i – tu je upoštevano dejstvo, da so bila s strani MGRT v letu 2014 refundirana sredstva, ki so bila zahtevana do 30. 8. 2014 in da bomo prav tako prejeli **104.124,00 €** iz naslova ZFO-1.

Tabela: Okvirni plan financiranja (vsi stroški investicije)

VIRI FINANCIRANJA	v EUR			v %
	DINAMIKA FINANCIRANJA			DELEŽ
	2013	2014	SKUPAJ	SKUPAJ
Mestna občina Ptuj	13.000,00	604.785,35	617.785,35	64,36%
MGRT (ESRR)	0,00	237.929,05	237.929,05	24,79%
RS (ZFO-1)	0,00	104.124,00	104.124,00	10,85%
<i>(od tega DDV)</i>	<i>2.200,00</i>	<i>170.741,35</i>	<i>172.941,35</i>	
SKUPAJ	13.000,00	946.838,40	959.838,40	100,00%

Projekt predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in ima jasno opredeljene cilje, skladne z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo MGRT za sofinanciranje investicij za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 za obdobje 2013-2014. Pozitivno prispeva k ciljem regionalne politike EU na področju socialne infrastrukture in skladnega regionalnega razvoja.

Cilji investicije so:

- Rekonstrukcija Mestnega trga na Ptujju z namenom povečanja atraktivnosti mestnega jedra in ohranitve kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Investicija pozitivno prispeva k ciljem kohezijske politike EU.

Naravovarna naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev:

- ENPV, ki je večja od nič (0),
- EIRR je večja od 7% in znaša 7,004%.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravila:
Simona Kašman

Miran Senar,
župan Mestne občine Ptuj