



**MESTNA OBČINA PTUJ**  
**ŽUPAN**

---

Številka: 371-214/2008

Datum: 30. 5. 2013

**MESTNEMU SVETU**  
**MESTNE OBČINE PTUJ**

Zadeva: **Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi Aneksa št. 3 h Gradbeni pogodbi  
»Komunalna ureditev naselja Podvinci« - nepredvidena in dodatna dela**

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in v skladu s 76. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07 in 1/09) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi Aneksa št. 3 h Gradbeni pogodbi »Komunalna ureditev naselja Podvinci« - nepredvidena in dodatna dela.

**Dr. Štefan ČELAN,**  
**župan Mestne občine Ptuj**

**Priloge:**

- predlog sklepa z obrazložitvijo

Na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na \_\_\_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel

**Sklep**  
**o soglasju k sklenitvi Aneksa št. 3 h Gradbeni pogodbi**  
**»Komunalna ureditev naselja Podvinci«**  
**- nepredvidena in dodatna dela**

**1.**

Mestni svet Mestne občine Ptuj daje soglasje k sklenitvi Aneksa št. 3 h Gradbeni pogodbi »Komunalna ureditev naselja Podvinci« - nepredvidena in dodatna dela v višini 62.526,32 EUR (brez vključenega DDV), katera niso bila zajeta v osnovnem popisu del.

**2.**

Aneks zajema zemeljska dela, odvodnjavanje in montažna dela ter nepredvidena dela.

**3.**

Ta sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 371-214/2008

Datum:

---

**O B R A Z L O Ž I T E V**

**Pravna podlaga:**

Z zadnjo spremembo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJN-2), ki je bila sprejeta konec preteklega leta in pričela veljati s 30. 12. 2012, je bila uvedena obveznost naročnikov, da morajo pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nimajo, pa soglasje vlade. Soglasje ni potrebno, v kolikor se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 EUR brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora ne glede na navedeno pridobiti soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 evrov brez DDV oziroma 5 % vrednosti prvotnega naročila. V predlogu za izdajo soglasja je potrebno navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.

V skladu z zgoraj navedenim v nadaljevanju podajamo razloge za spremembo pogodbe.

### **Razlogi za povečanje pogodbene vrednosti:**

Zaradi dodatnih in nepredvidenih del, ki so nastala pri izvajanju fekalne kanalizacije v naselju Podvinci, se z aneksom št. 3 pogodbena vrednost povečuje za 62.526,32 EUR brez DDV, kar pomeni novo vrednost pogodbe v višini 273.303,77 EUR brez DDV.

Pri izvajanju fekalne kanalizacije v naselju Podvinci smo morali izvesti nepredvidena in dodatna dela, katera niso bila zajeta v osnovnem popisu del, a so nujna za dokončanje kanalizacije kot celote.

1. Hišni kanalizacijski priključki (vse hišne kanalizacijske priključke je bilo potrebno izvesti od primarnega kanala do parcelne meje oz. izven meje obdelave rekonstrukcije regionalne ceste R3 712/1331), da ne bo prihajalo do prekopavanj nove ceste.
2. Postavitev delne zapore (za izvajanje del, katera so potekala v ali ob regionalni cesti R3 712/1331, smo morali postaviti ustrezno prometno signalizacijo).
3. Povezava med črpalnim in strojnim jaškom (v osnovnem popisu ni strojne opreme črpališč, ker pa so lokacije v območju rekonstrukcije regionalne ceste, smo morali izvesti povezavo iz nerjavečega jekla med črpalnim in strojnim jaškom).
4. Pri izvajanju primarnega kanala smo 2x prečkali strelni jarek, katerega smo morali razbiti s kladivom, beton odstraniti in odpeljati na trajno deponijo.

DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA	VREDNOST (brez DDV) v EUR	OPOMBA
Izvedba hišnih priključkov	42.159,43	Izvedeni so vsi hišni priključki – 40 kosov
Postavitev zapore ceste	13.553,89	Za izvedbo fek. kanalizacije smo potrebovali 72 delovnih dni
Povezava med črpalnim in strojnim jaškom	4.391,00	Izvedeni dve prevezavi s cevmi iz nerjavečega jekla DN 100
Razbijanje strelnega jarka	2.422,00	2x razbijanje strelnega jarka
<b>SKUPAJ:</b>	<b>62.526,32 EUR</b>	

Gradnja fekalne kanalizacije v naselju Podvinci se je pričela meseca junija 2012.

### **Seznam vseh sklenjenih pogodb in aneksov potrebnih za izvedbo gradnje:**

1. Gradbena pogodba sklenjena 9. 1. 2012 v vrednosti 210.777,45 EUR brez DDV z rokom izgradnje do 30. 6. 2012.
2. Aneks št. 1 zaradi podaljšanje roka izvedbe do 30. 9. 2012.
3. Aneks št. 2 zaradi podaljšanje roka izvedbe do 31. 5. 2013.

Na podlagi navedenega predlagamo Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi Aneksa št. 3 h Gradbeni pogodbi »Komunalna ureditev naselja Podvinci« - nepredvidena in dodatna dela.

Pripravila:  
Marijana Nikšič Zorko

Dr. Štefan ČELAN,  
župan Mestne občine Ptuj